

ANEXO III  
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25	
<b>PROGRAMAS RECURSO 2011</b>																									
<b>SUBSIDIOS 27 RESERVDOS</b>																									
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>													107,470,506	105,322,476	103,319,692	59,238,466	56.2%	0	0	0	0	7,634,154.00	7,555,884.50	99.1%	
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA)</b>																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
AMPLIACIÓN																									
53581	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. TENEJAPA-SAN JUAN CANCUC, CHIQUILA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 5+000	96 SAN JUAN CANCUC	CHIQUILA	RURAL	112-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIQUILA	3415 HABITANTES	S HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	6,054,270	3,906,240	3,906,240	3,749,820	96.0%	0	0	5.00	3.50	70.0%	ESTÁ OBRA FUE PRESUPUESTADA CON RECURSOS DEL FONDO DE INVERSIÓN 2011 EN COOPARTICIPACIÓN FEDERAL Y ESTATAL, A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DEL PIBA 2011 Y FISE 2012 RESPECTIVAMENTE, ESTA OBRA PROVIENE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, YA QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR RADICAR LOS RECURSOS ESTATALES A TRAVÉS DEL FONDO DE ASIGNACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISA), MONEDAS QUE YA SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LIBERAR EL COMPLEMENTO DE LOS RECURSOS DEL CDI A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.		
<b>PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN INDÍGENA (PROCAPI)</b>																									
CONSTRUCCIÓN																									
112852	CONSTRUCCION DE BOVEDA DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CAFE ORGANICO	002 TENEJAPA	KULAKTIK	RURAL	993-004-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	823 PRODUCTOR	S HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS 2011 CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.	
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
111750	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2011.	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2400G880505AD14	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12 SALUD   100 SECRETARÍA	38,969,789	38,969,789	38,969,789	0	0.0%	0	0	PROYECTO	68,256.00	0.00	0.0%	EL NULO AVANCE SE DEBE A QUE ESTÁ PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE.	
<b>PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS</b>																									
INVERSIÓN																									
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
94055	ADQUISICIÓN DE GERMOPLASMA DE ESPECIES NATIVAS FORESTALES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PA100090003	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOTECNOLÓGICOS	43 PRODUCTORES	20 DESARROLLO SOCIAL   100 SECRETARÍA	225,150	225,150	225,150	225,150	100.0%	0	0	0.19	0.19	100.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE, CABE ACLARAR QUE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		
100511	CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE GERMOPLASMA FORESTAL A TÉCNICOS Y PRODUCTORES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PA100020001	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOTECNOLÓGICOS	128 PRODUCTORES	20 DESARROLLO SOCIAL   100 SECRETARÍA	121,800	121,800	121,800	121,800	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE, CABE ACLARAR QUE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		
100343	DIAGNÓSTICO FITOGENÉTICO DE LA MICROCUENCAS PRIORITARIAS	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PA100010003	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOTECNOLÓGICOS	42 PRODUCTORES	20 DESARROLLO SOCIAL   100 SECRETARÍA	208,800	208,800	208,800	0	0.0%	0	0	6.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO REFLEJA CERDÓ SE FINANCIÓ Y FINANCIERO, ESTO ES DEBIDO A QUE LOS RECURSOS NO APLICACION EN LA PARTIDA QUE SE SOLICITO POR LO QUE SE REINTEGRARÁ PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, CABE ACLARAR QUE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		
98295	PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE ESPECIES DE CLIMA Templado Frio	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PA100090006	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOTECNOLÓGICOS	6 PRODUCTORES	20 DESARROLLO SOCIAL   100 SECRETARÍA	2,795,625	2,795,625	2,795,625	2,795,625	100.0%	0	0	2,695,357.00	2,695,357.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE, CABE ACLARAR QUE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		
98478	PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE ESPECIES DE CLIMA TROPICALES Y DE RÁPIDO CRECIMIENTO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PA100090007	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOTECNOLÓGICOS	6 PRODUCTORES	20 DESARROLLO SOCIAL   100 SECRETARÍA	3,985,604	3,985,604	3,985,604	3,985,604	100.0%	0	0	4,428,449.00	4,428,449.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE, CABE ACLARAR QUE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		
94199	PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PA100090004	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOTECNOLÓGICOS	40 PRODUCTORES	20 DESARROLLO SOCIAL   100 SECRETARÍA	1,168,680	1,168,680	1,168,680	1,168,680	100.0%	0	0	344,000.00	344,000.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE, CABE ACLARAR QUE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		

ANEXO III  
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	2012-07-31		2012-08-31
														Ministrado	Programado	Ejercido										
10112	RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES, FRUTÍFERAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PA00090005	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIODINÉRGICOS	480 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	0	PLANTA	170,140.00	170,140.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE, CABE ACLARAR QUE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFBAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011; POR OTRO LADO ESTE PROYECTO TIENE CUATRO METAS, QUE SON: INCREMENTAR LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE PALMA DE AGUITE, AGUACATE Y LIMÓN (170,140 PLANTAS); OTORGAR ASISTENCIA TÉCNICA A PLANTACIONES COMERCIALES (2,615.08 HECTÁREAS); INCREMENTAR EL NÚMERO DE MANTENIMIENTO A PLANTACIONES DE CACAO (2,000 HECTÁREAS) Y ESTIMULAR A LA PRODUCTIVIDAD (333.02 HECTÁREAS).		
93497	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS BANCOS DE GERMOPLASMA FORESTAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PA00090001	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA FEDERAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIODINÉRGICOS	85 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	4,708,013	4,708,013	4,708,013	0	0.0%	0	0	OBRA	4.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO REFLEJA CERD A LA AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN JUNTO SE HA DEFINIDO, CABE ACLARAR QUE DEBIDO A EXTINCIÓN DEL INSTITUTO NO SE DEFINIÓ COMO SE VA A OPERAR LOS RECURSOS.		
99991	RESTAURACIÓN DE LAS CUENCAS DEL RÍO GRUAVLA Y COSTA DE CHIAPAS (CONSERVACIÓN)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PA00040001	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIODINÉRGICOS	10000 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,405,000	1,405,000	1,405,000	1,405,000	100.0%	0	0	VISITA	400.00	400.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE, CABE ACLARAR QUE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFBAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011; POR OTRO LADO ESTE PROYECTO TIENE A TRES METAS, QUE SON: INCREMENTAR EL NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE LA SUPERFICIE SOLICITADA PARA CONSERVACIÓN (200 DIAGNÓSTICOS); AUMENTAR EL NÚMERO DE SOLICITUDES (200 SOLICITUDES) E INCREMENTAR LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN AL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN FORESTAL (40 VISITAS).		
99325	RESTAURACIÓN DE LAS CUENCAS DEL RÍO GRUAVLA Y COSTA DE CHIAPAS (RESTAURACIÓN)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PA000410004	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIODINÉRGICOS	6500 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	3,722.00	3,722.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE, CABE ACLARAR QUE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFBAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		
101752	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL VIVERO TECNIFICADO PARA PLANTAS NATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PA00090002	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIODINÉRGICOS	85 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,974,415	1,974,415	1,974,415	1,974,415	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE, CABE ACLARAR QUE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFBAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																										
OBRA PÚBLICA																										
110743	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	NUOVA INDEPENDENCIA (BAJERIO)	RURAL	034-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	129	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	429,000	429,000	429,000	429,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSO LA CUAL FOM 2012 APORTA LA CANTIDAD DE \$ 429,000.26 RECURSO TU CASA 2012 LA CANTIDAD DE \$ 5,830,000.00 Y APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD ES \$ 41,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1,000,000.00.		
PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL																										
52813	CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS DE 6 X 6 MTS, PARA EJ CHILDLÁ	36-SAN JUAN CANUC	CHILDLÁ	RURAL	112-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANUC, CHIAPAS	50 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	3,060,000	3,060,000	3,060,000	3,060,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN COOPARTICIPACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - MUNICIPAL FONDO III, PROVENIENTE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011).		
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																										
114214	CONSTRUCCIÓN DE 139 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO	002-TENEJAPA	SHESHINTONL	RURAL	093-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	480 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	12,826	12,826	12,826	12,826	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	139.00	139.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$4,526,735 INVERSIÓN 2011 \$461,074 INVERSIÓN FEDERAL \$2,435,622 INVERSIÓN ESTATAL \$1,630,489 POR ERROR EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y EL IER, TRIMESTRAL 2012 SE INFORMÓ UN AHORRO PRESUPUESTAL ESTA OBRA NO TUO NINGUN AHORRO PRESUPUESTAL PARA EL RECURSO FEDERAL, MAS BIEN QUEDÓ EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$12,826.45 MISMO QUE CONCLUYÓ EN FEBRERO 2012.		
115100	CONSTRUCCIÓN DE 183 LETRINAS HUMEDAS	002-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	093-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	732 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	183.00	183.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$5,000,000 INVERSIÓN 2011 \$1,000,000.00 INVERSIÓN FEDERAL \$2,400,000.00 INVERSIÓN ESTATAL \$1,600,000.00 POR ERROR SE INFORMÓ EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 RECURSOS 2011 UN AHORRO PRESUPUESTAL PERO NO TUO NINGUN AHORRO PRESUPUESTAL EN RECURSOS FEDERALES.		

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
116155	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CAÑADA CHICA	RURAL	993-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	955 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,585,477	1,585,477	934,406	934,406	58.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$1,668,923 INVERSION 2011 \$81,446 INVERSION FEDERAL 5951,286 INVERSION ESTATAL 964,191 POR ERROR EN EL CERRE DEL EJERCICIO 2011-RECURSOS 2011 SE REPORTO EN PROCESO TODO EL TOTAL ANUAL PERO YA SE HABIA EJERCIDO UNA PARTE COMO SE REPORTA EN ESTE INFORME	
116270	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CAÑADA CHICA	RURAL	993-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	955 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	651,071	651,071	651,071	651,071	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$1,668,923 INVERSION 2011 \$81,446 INVERSION FEDERAL 5951,286 INVERSION ESTATAL 964,191 ESTA OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO, CONCLUYO EN EL 2012	
115785	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	LAS MANZANAS	RURAL	993-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	952 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	773,646	773,646	773,646	773,646	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$1,797,894 INVERSION 2011 \$89,895 INVERSION FEDERAL \$1,624,799 INVERSION ESTATAL 5683,200 ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE 773,646-45 QUE SE EJERCIO EN EL 2012	
116008	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	LAS MANZANAS	RURAL	993-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	952 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,707,999	1,707,999	934,353	934,353	54.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$1,797,894 INVERSION 2011 \$89,895 INVERSION FEDERAL \$1,624,799 INVERSION ESTATAL 5683,200 POR ERROR EN EL CERRE DEL EJERCICIO 2011-RECURSOS 2011 SE INFORMO EN PROCESO TODO EL TOTAL ANUAL PERO YA SE HABIA EJERCIDO UNA PARTE COMO SE REPORTA EN ESTE INFORME	
114914	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	PETZUCUM	RURAL	993-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	856 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,658,326	2,658,326	2,658,326	2,658,326	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$5,088,683 INVERSION 2011 \$853,303 INVERSION FEDERAL \$2,901,228 INVERSION ESTATAL \$1,934,152 ESTA OBRA QUEDO EN PROCESO EL AÑO PASADO POR \$2,658,326 (ESTE AÑO 2012 SE CONCLUYO POR ESA MISMA CANTIDAD)	
162094	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	12741/05H/027-046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	1333	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,903,742	1,903,742	1,903,742	1,865,538	98.0%	0	0	2,150.86	2,150.86	100.0%	LO REPORTADO CORRESPONDE AL CERRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJERCICIO 2011, CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE SEDESOL FEDERAL CON UNA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL 80% POR LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJERCIDO SE EFECTUO UN REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR RECURSO NO EJERCIDO	
116245	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	OCDOH	RURAL	993-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1546 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	578,067	578,067	578,067	578,067	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$2,200,611 INVERSION 2011 \$110,011 INVERSION FEDERAL \$1,254,348 INVERSION ESTATAL 5836,232 ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO CONCLUYO EN EL 2012	
116179	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	OCDOH	RURAL	993-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1546 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,090,580	2,090,580	1,512,513	1,512,513	72.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$2,200,611 INVERSION 2011 \$110,011 INVERSION FEDERAL \$1,254,348 INVERSION ESTATAL 5836,232 POR ERROR SE INFORMO EN EL CERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011 EN PROCESO TODO EL TOTAL ANUAL PERO YA SE HABIA EJERCIDO UNA PARTE COMO SE REPORTA EN ESTE INFORME	
162199	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	12741/05H/027-046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	1333	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,522,626	2,522,626	2,522,626	2,522,626	100.0%	0	0	1,268.00	1,268.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,155,281.43 LO REPORTADO CORRESPONDE AL SUBSIDIO DE SEDESOL CON UNA PARTICIPACION DE \$2,522,626 CORRESPONDE A UN 80% DEL MONTO TOTAL, EL NOMBRE DE LA OBRA ES: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EL DESTINO DEL GASTO ES: REHABILITACION, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDADO TECNICAMENTE SE REPORTA EL CERRE DE LA OBRA YA QUE HABIA QUEDADO REFRENDAADA, EJERCICIO 2011.	