



ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyectos	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
73694	TELESECUNDARIA NO. 373	38-HUETLAR	CHAMULUPAT	RURAL	27300FA00E138622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,231,034	1,231,034	1,231,034	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHAS HUETLAR
73623	PRIMARIA NILRÓS HEROES	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,049,750	1,049,750	1,049,750	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS, COBERTURA GENERAL, MUEBLAS Y EQUIPOS
75660	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,506,592	2,506,592	2,506,592	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, DRENI PLUVIAL Y REHABILITACIÓN GENERAL MIGUEL HIDALGO
73770	TELESECUNDARIA NO. 133	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138615	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,917,799	1,917,799	1,917,799	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS, JIQUIPILAS
74513	TELESECUNDARIA NO. 1036	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138616	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	AUDITORIA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; LA REDESINTEGRACIÓN
83876	J.N. DE FEBRERO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN COCINA COMEDOR, FIDIO CHAMAS
75311	TELESECUNDARIA NO. 448 JUAN RUIFO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; AMPARO AGUA TINTA
83941	J. DE N. JOSÉ VASCONCELOS	57-MAPAETEPÉ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138431	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, JUBILEO 2000
74090	JARDÍN DE NIÑOS CUTIARIAC	58-MARAVILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	118,453	23.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; LAS LUBRES
73778	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138603	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	420,000	420,000	420,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; EMBALADO CAPATA
84023	J.N. LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y ENMALLADO PERIMETRAL ZAMORA PICO DE ORO
84048	PRIM. 12 DE OCTUBRE	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,435,000	1,435,000	1,435,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; SERVICIOS SANITARIOS EJO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
73835	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138603	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	420,000	420,000	420,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; EMBALADO CAPATA
73911	TELESECUNDARIA NO. 1228 BENTO JUAREZ GARCIA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138615	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	420,000	420,000	420,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; MARQUÉS DE COMILLAS
84943	PRIM. PROF. EDGAR ROBLEDO SANTIAGO	59-MOTDOTIENLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138603	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.42	20.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS CHELAXI CHICO
73961	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM NO. 10)	73-PALENCUE	PALENCUE	URBANO	27300FA00E138609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,154,310	2,154,310	2,154,310	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, BAÑO DE CONTINGENCIA, ENMALLADO PERIMETRAL REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B, RSTA. DE BANDERA Y RED ELÉCTRICA ESTERILIZACIÓN
85821	PRIMARIA MOCTEZUMA I	73-PALENCUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138631	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,100,000	2,100,000	2,100,000	481,794	22.9%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD PALENCUE META-CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS
74113	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO	76-PICHICALCO	PICHICALCO	URBANO	27300FA00E138611	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	820,690	820,690	820,690	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA ESCUELA PICHICALCO
73463	I. DE N. DIEGO DE OROZ	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138605	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,125,224	2,125,224	2,125,224	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y BAÑO DE CONTINGENCIA; SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
86054	PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURETA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138615	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS BARRA MABABAYLA
87010	PRIM. TELEPRACTIC	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138616	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,737,948	5,737,948	5,737,948	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CAMPO DE FUTBOL, DRENI PLUVIALES Y REHABILITACIÓN GENERAL METEOROLOGÍA
74422	PRIMARIA FRAY VICTOR MARIA FLORES.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	27300FA00E138622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	256,466	256,466	256,466	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	COLOCACIÓN DE MALLA EN PARTE SUPERIOR DE BARRA PERIMETRAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
74141	PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN LUIS CHUPACTIC	URBANO	27300FA00E138625	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA; SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
74788	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 66	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138615	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	617,161	617,161	617,161	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO QUÍMICO-FUNCIÓNAL ASOCIADO A TALLER DE COMPUTO
87887	J.N. TANNAH-PARAL	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138612	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,561,000	1,561,000	1,561,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS TANNAH PARAL
86849	TELESECUNDARIA TÉCNICA NO. 53	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138624	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,245,000	1,245,000	1,245,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD SAN FERNANDO META-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS Y REHABILITACIÓN
75451	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 216 JUSTO SIERRA MÉNDEZ	87-SAN LUCAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138614	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,320,000	1,320,000	1,320,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS; SAN LUCAS
95016	PRIM. DR. ALFONSO CASO	90-SANMIGUEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD CHACACCA META-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
86809	PRIMARIA JULIO DE LA FUENTE	90-SANMIGUEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138633	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	945,000	945,000	945,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD LAZARO CARDENAS META-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
75141	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	94-SOYALÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138627	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	667,279	667,279	667,279	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SOYALÓ META-CONSTRUCCIÓN DE CINTERA, ANADORNES, ACABADOS, ENDOVENTES, TRACD E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
73627	SECUNDARIA TÉCNICA S/N	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	27300FA00E138617	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,726,198	2,726,198	2,726,198	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS RURALES Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES-SUCHIAPA
90865	J.N. ANTONIO CASTRO LEAL	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138613	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EMBALADO CAPATA
91118	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE BENTO JUAREZ GARCIA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138616	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE USOS MÚLTIPLES, UN AULA COCINA-COMEDOR, DIRECCIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA) TAPACHULA
91247	J.N. JUAN DE LA BARRERA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138614	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS TAPACHULA
91527	J.N. NIÑOS ARTILLEROS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138615	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOS CAJETALES
95099	PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138617	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOS ANGELES
95099	CAM BÁSICO Y LABORAL MARIA ISABEL AGUILERA DE SABINES	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138618	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE USOS MÚLTIPLES, UN AULA COCINA-COMEDOR, DIRECCIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA) BARRA PARADÓN
95253	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138625	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS PUERTO ABASTA
95039	J. DE N. GILBERTO MARIN RIZO	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138623	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA												

ANEXO B1

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico					Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	16-15/13					17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23		
9940	I. DE N. JEAN PLAGET	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138428	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,743,966	2,743,966	2,743,966	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AJA) CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON ASTA BANDERA ENMALLADO PERIMETRAL ACCESO PRINCIPAL, RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR. Tuxtla Gutiérrez (SAN CAYTANO)		
9940	I. DE N. MANUEL M. PONCE	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138427	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,982,664	2,982,664	2,982,664	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	2.52	42.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AJA) PLAZA CIVICA, ANDADORES, ACCESO PRINCIPAL Y ENMALLADO PERIMETRAL. Tuxtla Gutiérrez (BARRIO SAN FRANCISCO)		
72734	I. DE N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	108-Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	URBANO	27300FA00E138429	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	359,052	359,052	359,052	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE BANDEA, Tuxtla Gutiérrez		
85147	JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PASACCO GAMBOA	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,505,200	3,505,250	3,505,250	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez (CAPULINES H) META CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS RURALES, ENMALLADOS, ACCESO, PLAZA CIVICA Y ASTA DE BANDERA		
75804	PRIM. UNESCO	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,943,363	1,943,363	1,943,363	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN, Tuxtla Gutiérrez		
95317	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,151,086	3,151,086	3,151,086	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	3.21	64.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (COL. SATEITE) META CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 AULAS DIDÁCTICAS, OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ACCESO PRINCIPAL, FOSA SÉPTICA Y FODD DE ASIGNACIÓN		
85624	PRIMARIA CAMPO MILITAR	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	5,022,830	5,022,830	5,022,830	0	0.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez (LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez (CAPULINES H) META CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS, BIBLIOTECA, SALA DE MAESTROS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, 02 BODEGAS, TRANSICIÓN AEREA A SUBTERRANEA PARA LA RED ELÉCTRICA (MEDIA TENCIÓN) Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CIVICA Y ASTA BANDERA DIDÁCTICA		
95643	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,601,405	2,601,405	2,601,405	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez (COL. SAN CAYTANO) META CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCIÓN, BODEGA Y REHABILITACIÓN DE COCINA EN EDIFICIO ATIPICO		
75523	SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,403,897	2,403,897	2,403,897	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	3.00	75.0%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, Tuxtla Gutiérrez (COL. PASADU AGUAJAL)		
73143	I. DE N. VICENTE SUAREZ	111-TZIMOL	SAN VICENTE LA MEXILLA	RURAL	27300FA00E138430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,050,000	2,050,000	2,050,000	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO C-TZIMOL		
88073	TELESECUNDARIA NO. 127	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,997,018	1,997,018	1,997,018	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD URSULÓ GALVAN META CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, BODEGA Y BIBLIOTECA		
74770	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM)	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	27300FA00E130005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	8,306,000	0	8,306,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE EDIFICIO D-INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y ELÉCTRICA. OBRA EXTERIOR, MURO DE CONTINGENCIA, ANDADORES Y RAMPA, PLAZA CIVICA, ACCESO PRINCIPAL, RED ELÉCTRICA, RED DE VOZ Y DATOS. YAJALÓN		
95095	I. DE N. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	420,000	420,000	420,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD SAN JOSÉ LA FLORIDA YOB META CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS		
74217	PRIMARIA FRAY VICTOR MARIA FIDRES	117-YAJALÓN	LADANO CARIBENAS	RURAL	27300FA00E138962	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, YAJALÓN		
73304	SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	9-ACAPETAHUA	IGUALPÁN (ESTACION BONANZA)	RURAL	27300FA00E138618	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,231,034	1,231,034	1,231,034	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN, ACAPETAHUA		
75440	JARDÍN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	45,849	45,849	45,849	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD LOS RANCHOS META REHABILITACIÓN		
75843	PRIM. NIÑOS HERÓDES	29-CHICASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,231,034	1,231,034	1,231,034	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE MEDIO, COCINA Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS RURALES. CM 13 E JUN JUP		
85962	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	72-ONCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN GENERAL. TOSPIRA		
74069	JARDÍN DE NIÑOS JORGE CAMACHO VIDAL	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	27300FA00E138010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,025,862	1,025,862	1,025,862	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN (PINTURA, BARANDALES, RED HIDROSANITARIA Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES) PICHUCALCO		
74162	PRIMARIA 24 DE FEBRERO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	27300FA00E138024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,154,210	2,154,210	2,154,210	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN PICHUCALCO		
74458	SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	27300FA00E138620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,333,621	1,333,621	1,333,621	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN (PINTURA, TONALÁ Y SERVICIOS SANITARIOS) TONALÁ		
74588	SECUNDARIA TECNICA NO. 14	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	27300FA00E138621	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,743,966	1,743,966	1,743,966	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TRANSFORMADOR, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y RED ELÉCTRICA. TONALÁ		
85110	JARDÍN DE NIÑOS D. H. ESCUELA DE TERAPIA FISICA	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	537,755	537,755	537,755	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez META-TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO		
72023	PRIM. PROF. RAUL ISIDRO BURGOS	108-Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	URBANO	27300FA00E138021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,949,138	1,949,138	1,949,138	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	SUSTITUCIÓN DE ENMALLADO Y REHABILITACIÓN GENERAL Tuxtla Gutiérrez		
71220	SECUNDARIA TECNICA NO. 55 (EQUIPAMIENTO)	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	27300FA00E138059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	10,207,328	10,207,328	10,207,328	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS B Y C OBRA EXTERIOR, VILLAFLORES		
73317	PRIMARIA BANDERA DE MEXICO	59-MARQUÉS DE COMILLAS	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	27300FA00E138020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	70,000	70,000	70,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	MUEBLARIO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS, MARQUÉS DE COMILLAS		
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																								
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																								
73713	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	27300FA00E138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIO, FRONTERA COMALAPA		
74271	UNIVERSIDAD DE CIENCIA Y ARTES DE CHIAPAS CAMPUS CARRANZA	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA		
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>																								
73288	TELESECUNDARIA NO. 1265 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	31-CHIOLÓN	CAMPO BOLONTINA	RURAL	27300FA00E138551	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	754,853	754,853	754,853	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AJA) CHIOLÓN		
84147	TELESECUNDARIA NO. 1187 BENITO JUAREZ	59-MARQUÉS DE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, MARQUÉS DE COMILLAS		
85368	TELESECUNDARIA NO. 1151	09-OCOCODAUHTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,299,847	1,299,847	1,299,847	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y MURO DE CONTINGENCIA OCOCODAUHTLA DE ESPINOSA		
85459	SECUNDARIA TECNICA NO. 52	70-OSTIUAJÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, OSTIUAJÉN		
73344	CEBEC	120-BELISARIO DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138421	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	17,137,977	17,137,977	17,137,977	11,654,061	68.0%	0	0	OTROS	19.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE PREESCALAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA A AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, RESERVAIONOR, PLAZA CIVICA, ANDADORES Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, RODOLFO FIGUEROA		
<b>REHABILITACIÓN</b>																								
86000	TELESECUNDARIA NO. 581 JAIME SABINES GUTIÉRREZ	72-ONCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN GENERAL, ONCHUC		
86108	TELESECUNDARIA NO. 211 PABLO HEREDIA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138550	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	900,000	900,000	900,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN GENERAL, SAN FELIPE ECATEPEC		