

ANEXO B1
L-FORMA ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 23 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Total Anual, Monto de recursos presupuestarios (Ministrado, Programado, Ejecutado), Avance %, Rendimientos Financieros (Generados, Ejecutados), Unidad de Medida, Avance Fisico (Programado Anual, Ejecutado), Avance % Fisico, Información complementaria y explicación de variaciones.

L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejecrido), Avance %, Rendimientos Financieros, Unidad de Medida, Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 23 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejecutado), Avance %, Rendimientos Financieros (Generados, Ejecutados), Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
103917	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 12A CALLE SUR DE LA 15A. A LA 9A. PTE. (BARRIO LOS POCTOS)	ARRAGA	ARRAGA	URBANO	FSM-000317/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ARRAGA CHIAPAS	2,647,150	1,323,574	1,323,574	794,145	60.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,880.00	1,167.00	30.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS FOM 2012 HABITAT 2012 APORTANDOS \$ 1,323,575.00 FSM Y HABITAT
124112	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS TRAMO LA FUENTE-ZARAGOZA	BELLA VISTA	ZARAGOZA	RURAL	011-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE BELLA VISTA	692,243	207,672	207,672	207,672	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,260.00	260.00	20.6%	
124074	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BELLA VISTA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	011-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE BELLA VISTA	1,003,011	300,903	300,903	300,903	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,426.00	426.00	29.9%	
124084	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BELLA VISTA	GUADALUPE	RURAL	011-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE BELLA VISTA	885,458	265,637	265,637	265,637	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,070.00	1,000.00	48.3%	
124099	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CENTRO DE SALUD)	BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	011-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE BELLA VISTA	1,996,032	1,198,809	1,198,809	1,198,809	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,813.80	1,330.00	46.9%	
124125	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL AL TELECHILLERADO NO. 30 ROSARIO CASTELLANOS CLAVE: 07ETH003P	BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	011-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE BELLA VISTA	1,671,569	1,671,569	1,671,569	1,671,569	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,601.00	2,601.00	100.0%	
45620	PAVIMENTACION DE CALLES	BERRIOZABAL	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	012-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	1,500,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300.00	300.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA
45210	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO GUADALUPE ORIENTE	BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	818,237	541,538	541,538	541,538	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,167.00	1,167.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES
44922	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS BUGAMBILIAS	BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	1,889,416	1,781,488	1,781,488	1,781,488	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,853.00	2,853.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO BUGAMBILIAS (PUNTO DE LA 13 A LA 16 SUR)
44709	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO ROCHESTER	BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	1,129,994	1,037,306	1,037,306	1,037,306	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,515.00	1,515.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO ROCHESTER, CALLES BUGAMBILIA, CADENA Y CENTRO
45120	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN JOSE	BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	1,750,000	525,000	525,000	525,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	4,182.00	4,182.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA (ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA NORTE)
44864	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN MARCOS	BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	1,498,031	1,442,325	1,442,325	1,442,325	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,786.00	1,786.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN MARCOS (DE AVENIDA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA NORTE)
44968	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN	BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	1,064,129	319,238	319,238	319,238	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,179.00	1,179.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN (DE AVENIDA ENTRE 1 Y 3 ORIENTE)
44988	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SANTA CECILIA	BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	012-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	1,306,830	1,171,976	1,171,976	1,171,976	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,323.00	2,323.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SANTA CECILIA
116592	CAPITAL COMPROMBADO BANDORAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	531,343	326,986	326,986	326,986	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	819.94	819.94	100.0%	2A. AV. SUR ENTRE CENTRAL Y 4A. PONENTE, BARRIO E. ZAPATA ESTABA FUER EJECUTADA CON RECURSO BANDORAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FOM 2012
116662	CAPITAL COMPROMBADO BANDORAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	418,438	257,505	257,505	257,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	867.76	867.76	100.0%	7A. AV. NORTE SUR Y 5A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANDORAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FOM 2012
116226	CAPITAL COMPROMBADO BANDORAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	593,487	365,230	365,230	365,230	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,338.57	1,338.57	100.0%	7A. AV. NORTE SUR Y 5A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANDORAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FOM 2012
116841	CAPITAL COMPROMBADO BANDORAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	487,571	300,049	300,049	300,049	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	997.60	997.60	100.0%	7A. AV. NORTE SUR Y 1A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANDORAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FOM 2012
117105	CAPITAL COMPROMBADO BANDORAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	677,217	416,757	416,757	416,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,303.81	1,303.81	100.0%	7A. AV. NORTE SUR Y 1A. ORIENTE, BARRIO ALVARO ORRIGON. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANDORAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FOM 2012
56018	CAPITAL COMPROMBADO BANDORAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	615,458	378,751	378,751	378,751	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,135.45	1,135.45	100.0%	PAVIMENTACION HCA DE CALLE 7A. AV. NORTE/SUR Y 13A. OTE. BARRIO GUADALUPE. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANDORAS. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION DEL FOM 2012
119787	PAVIMENTACION DE CALLE	CACAHOTAN	AGUA CALIENTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	546,436	465,656	465,656	465,656	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	710.00	98.6%	
120060	PAVIMENTACION DE CALLE	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	825,384	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	627.44	580.00	92.4%	2. AV. SUR ENTRE 8 Y 12. CALLE PONENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA, ESTA OBRA INCL. REHAB. DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
120079	PAVIMENTACION DE CALLE	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	423,534	227,060	227,060	227,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	496.00	300.00	60.5%	17. AV. NORTE ENTRE 7 Y 9. ORIENTE, CARRERA MUNICIPAL, INCL. REHAB. DE AGUA POTABLE
115754	PAVIMENTACION DE CALLE	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,151,221	545,366	545,366	545,366	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	769.68	368.00	47.8%	1A. AV. NORTE SUR ENTRE 1A Y 2A. ORIENTE, BARRIO A. ORRIGON, INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
118771	PAVIMENTACION DE CALLE	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,609,926	348,000	348,000	348,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,921.75	850.00	44.2%	1A. AV. SUR ENTRE 6A Y 16A. CALLE ORIENTE, BARRIO ALVARO ORRIGON, INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
115803	PAVIMENTACION DE CALLE	CACAHOTAN	FAJA DE ORO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,254,668	390,000	390,000	390,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,586.56	1,586.56	100.0%	
113982	PAVIMENTACION DE CALLES	CACAHOTAN	AMUJATLAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,522,444	2,116,541	2,116,541	2,116,541	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,008.61	4,008.61	100.0%	
113951	PAVIMENTACION DE CALLES	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,728,533	518,500	518,500	518,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,578.99	650.00	41.2%	16A. AV. SUR ENTRE CENTRAL Y 6A. ORIENTE, BARRIO ALVARO ORRIGON, INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO SAN Y AGUA POTABLE
120163	PAVIMENTACION DE CALLES	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	920,624	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	856.90	420.00	49.0%	4. AV. SUR ENTRE 10 Y 14. CALLE PONENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA, INCL. REHAB. DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
120150	PAVIMENTACION DE CALLES	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,730,373	969,112	969,112	969,112	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	815.72	650.00	79.7%	7. AV. NORTE ENTRE 5 Y 13. CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, REHAB. DE DRENAJE Y AGUA POT.
115689	PAVIMENTACION DE CALLES	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,109,571	532,871	532,871	532,871	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	717.68	365.00	49.5%	1A. AV. NORTE ENTRE 1A Y 5A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
113756	PAVIMENTACION DE CALLES	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,218,633	365,590	365,590	365,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	870.53	850.00	97.6%	CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A. SUR, BARRIO GUADALUPE, INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE
113721	PAVIMENTACION DE CALLES	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,855,675	555,702	555,702	555,702	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	921.21	480.00	52.1%	1A. AV. NORTE SUR ENTRE 2A Y 6A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, INCL. REHAB. DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
113917	PAVIMENTACION HCA. DE CALLES	CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,785,442	1,507,350	1,507,350	1,507,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,388.85	3,388.85	100.0%	13A AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 19A CALLE ORIENTE, 17A CALLE ORIENTE ENTRE 7 Y 2A AVENIDA NORTE, 15A AVENIDA NORTE ENTRE 9 Y 11A CALLE ORIENTE, BARRIO TRES HERMANOS, GUADALUPE Y ANAHUAC

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
76427	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. HERMANOS SERDAN LA SECCION	105 TONALA	TONALA	URBANO	097/03/0022	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	807,462	336,442	336,442	243,839	72.2%	0	0	POSTE	9.00	3.00	33.3%		
120296	AMPL. ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION 3#-3F 13.2 KV, 16 POSTES CONCRETO, SIM, Y COLOC ESTRUCTURAS PLATA Y BAJA TENSION, CABLE NEUTRANO Y DE ALUMINIO, MANO OBRA, OBRA COMPLEMENTARIA	113 VENUSTIANO CARRANZA	RUBEN JARAMILLO TRES PICOS	RURAL	008-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	979,179	979,179	979,179	293,754	30.0%	0	0	POSTE	16.00	5.00	31.3%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DEL ANTICIPO PARA SUS INICIOS DE LA OBRA.	
112540	REUBICACION Y MEJORA DE LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA, TRAMO CARRETERA COSTERA- CABECERA MUNICIPAL	38 HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	484,535	145,354	145,354	145,354	100.0%	0	0	MIL CABLE (LINEAS DE CONEXION)	200.00	200.00	100.0%		
99708	REHABILITACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 1# ETAPA INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD ANITITLATIO	107-TUMBALÁ	CHULUCHEÑEZ PRIMERA SECCION	RURAL	042/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICAS	2,464,640	2,464,640	2,464,640	2,464,640	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%		
144181	CONSTRUCCION DE DOMIO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	121 EMILIANO ZAPATA	20 DE NOVIEMBRE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONCEJO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA	1,200,225	360,068	360,068	360,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ANFITHEATRO	100.00	15.7%		SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE UN DOMO, QUE SERVIRA DE PROTECCION A LA COMUNIDAD DE LOS RAYOS SOLARES EN LOS EVENTOS COMUNITARIOS Y DE ENTREGA DE RECURSOS EN LOS PROGRAMAS DE ADULTOS MAYORES, NO SE ENCONTRÓ CLASIFICACION COMO DOMIO.	
141069	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	6-AMATÁN	EL LIMÓN	RURAL	005-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	99,188	99,188	99,188	42,196	42.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	35.00	15.00	42.9%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA.	
96883	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	29 CHICOMASÉN	CHICOMASÉN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOMASÉN	542,319	123,366	123,366	123,366	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	624.54	320.00	51.2%	EL AYUNTAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, UNICAMENTE APORTO PARA EL TERRAPLENADO DEL TERRENO, LA OBRA SERA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	
117966	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	32 LA LIBERTAD	ESTRELLA DE BELÉN 2A SECCION	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	75,000	75,000	75,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	18.00	0.00	0.0%		
84275	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE FARMACIA EN LA CLINICA DE INMS	32 LA LIBERTAD	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CENTRO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	115,000	115,000	115,000	115,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	20.00	20.00	100.0%		
80775	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	33 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	29.19	30.0%	LA LOCALIDAD ES BIENES COMUNALES	
125648	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	33 LAS MARGARITAS	EL ENCANTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	29.19	30.0%	SAN SEBASTIAN	
7576	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	33 LAS MARGARITAS	LUCHA CAMPESINA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	29.19	30.0%		
75311	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	33 LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTMOTIC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	29.19	30.0%		
69975	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	33 LAS MARGARITAS	SANTA RITA SONDIRA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97.30	29.19	30.0%		
76332	CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER PARA LA ASISTENCIA RURAL DE SALUD	36 LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	048E-000-6100	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	474,433	237,216	237,216	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER PARA LA ASISTENCIA RURAL DE SALUD, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CENTRO DE SALUD, LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
80322	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	81 SABANILLA	EL BERBERO	RURAL	CDR/PSM-0016/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	823,957	247,187	247,187	247,187	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	89.00	43.00	48.3%		
135019	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (MICRO REGIONALES)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSJ/DOPM/PSM/01/12	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	750,000	300,000	225,000	225,000	75.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	80.30	25.00	31.1%	EN VALIDACION	
120707	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, 01	98-TAPACHULA	RIO FLORIDO	RURAL	09850010003046100 FA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	650,771	650,771	650,771	195,231	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60.00	0.00	0.0%	OBRA V/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2012. EUDO HED FLORIDO	
90511	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850010003046100 EA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	650,771	650,771	650,771	195,231	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60.00	0.00	0.0%	OBRA V/O ACCION DEL FONDO III FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2012. TINAJAS 2A. SECCION.	
77255	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	104-TILA	CHACHALACA	RURAL	049	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,092,511	1,092,511	1,092,511	546,255	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	69.65	35.00	50.3%		
94283	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	104-TILA	EL CARRIZAL	RURAL	063	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	601,805	300,902	300,902	300,902	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.50	50.0%		
73448	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL	106-TOTOLAPA	PONCIANO ARRAGA	RURAL	098-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	2,249,217	2,249,217	2,249,217	2,179,760	96.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.96	96.0%	EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDADO TECNICAMENTE Y YA SE CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.	
76885	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA RURAL (IMSS)	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	043	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	380,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%		
143470	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD (PROYECTO INTEGRAL DE SALUD (COBERTURA MUNICIPAL) DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	2,960,291	2,960,291	2,960,291	1,244,040	42.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.42	42.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA.	
163438	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	010 DE AGUA LAS CRUCES	RURAL	000323/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	732,246	366,123	366,123	366,123	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.60	60.0%	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN EL BARRIO 010 DE AGUA LAS CRUCES CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. SH/SSPPM/DOP/CDR/PSM-00023/2012	
137088	CONSTRUCCION DE ESTANCIA COMUNITARIA	10-ARRAGA	NUevo COLOSO	RURAL	05M-000306/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRAGA CHIAPAS	150,000	75,000	75,000	45,000	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	14.00	29.2%	ESTA OBRA ES CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 150,000.00	
131552	CONSTRUCCION DE BANDA Y ENMALLADO PERIMETRAL DE LA UNIDAD MEDICA RURAL N. 286	60-MAZAPA DE MADERO	EL HORIZONTE	RURAL	051-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPA DE MADERO	109,716	109,133	109,133	109,133	100.0%	109,133	109,133	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	99.76	99.76	100.0%		
138435	CONSTRUCCION DE ALBERGUE Y ESPACIO PARA LA ATENCION DE LAS BRIGADAS MOVILES DE SALUD	65-MOTZIINTLA	MOTZIINTLA DE MENDOZA	URBANO	05C0	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	736,138	368,069	368,069	220,941	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	88.00	30.00	34.1%		
85340	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	81-SABANILLA	ALEGRIA	RURAL	CDR/PSM-0017/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	918,946	300,041	300,041	300,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	57.00	25.00	43.9%		
85512	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	81-SABANILLA	LA PROVIDENCIA	RURAL	CDR/PSM-0016/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	892,620	267,876	267,876	267,876	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	57.00	35.00	61.4%		

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejecutado), Avance %, Rendimientos Financieros (Generados, Ejecutados), Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 23 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ejecutado), Rendimientos Financieros (Acumulados al Trimestre), Avance Físico (Programado Anual, Ejecutados), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
94534	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. BIL LAZARO CARDENAS DEL RIO	104-TILA	EL PARAISO	RURAL	066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,288,101	644,050	644,050	644,050	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	643.50	332.00	50.0%	
76371	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC PRIM 24 DE FEBRERO	104-TILA	MISOPA CHINAL	RURAL	055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	1,299,934	1,299,934	1,299,934	1,277,901	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	643.50	643.50	100.0%	
72655	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. JOSÉ MARÍA MORELOS	104-TILA	TONTIPERA BENITO JUÁREZ	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHIAPAS	1,277,901	1,277,901	1,277,901	1,277,901	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	643.50	643.50	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
76608	CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIMARIA 12 DE DICIEMBRE	105-TONALÁ	IGNACIO RAMÍREZ	RURAL	097/03/0024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	780,976	325,406	325,406	234,219	72.0%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	250.00	45.3%	
76792	CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIMARIA 18 DE MARZO	105-TONALÁ	PUEBLO NUEVO (SAN CALISTANO)	RURAL	097/03/0027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	806,746	336,144	336,144	242,024	72.0%	0	0	METROS CUADRADOS	552.00	165.00	29.9%	
112523	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA CINCO DE MAYO	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	0059/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	153,024	153,024	153,024	153,024	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	99.00	99.00	100.0%	
137840	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 07DP98399H	113-UNIÓN JUÁREZ	SANTO DOMINGO	URBANO	0000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	339,923	294,722	294,722	294,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	441.66	441.66	100.0%	
98432	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA DE NUEVO VICENTE GUERRERO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	007-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
107185	AMPLIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN MEJORAMIENTO	98-MANRIQUES DE COMILLAS	QUIRINGUICHARO	RURAL	116-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	383,386	383,386	383,386	341,937	89.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
161200	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE: 07DP984666	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LA LAGUNITA	RURAL	000210/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	716,921	358,460	358,460	358,460	100.0%	0	0	AULA	2.00	1.20	60.0%	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE: 07DP984666 EN EL BARRIO LA LAGUNITA CON NÚMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSP/PE/DGP/CDRF/FSM-000210/2012
161593	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. ANGELO ALBINO CORZO CLAVE: 07DP984082	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SIO DE AGUA	RURAL	000304/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	926,806	911,875	911,875	911,875	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. ANGELO ALBINO CORZO CLAVE: 07DP984082 EN EL BARRIO SIO DE AGUA GUADALUPE CON NÚMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSP/PE/DGP/CDRF/FSM-000304/2012
161042	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 07DP984088	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	VILLA HIDALGO	RURAL	000320/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	786,854	393,417	393,417	393,417	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 07DP984088 EN EL BARRIO VILLA HIDALGO CON NÚMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSP/PE/DGP/CDRF/FSM-000320/2012
161130	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. CLAUDIO TEMOC CLAVE: 07DP983372	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	PLAN GRANDE	RURAL	00079/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	715,707	702,887	702,887	702,887	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. CLAUDIO TEMOC CLAVE: 07DP983372 CON NÚMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSP/PE/DGP/CDRF/FSM-00079/2012
161467	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA CLAVE: 07DP982938	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	GRANADILLA UNO	RURAL	000229/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	769,800	384,900	384,900	384,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA CLAVE: 07DP982938 EN EL BARRIO GRANADILLA UNO CON NÚMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSP/PE/DGP/CDRF/FSM-000229/2012
161380	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. NIÑO CAMPESINO CLAVE: 07DP981281W	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	CHIQUEBIL	RURAL	00078/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	808,128	795,724	795,724	795,724	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. NIÑO CAMPESINO CLAVE: 07DP981281W EN EL BARRIO CHIQUEBIL CON NÚMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSP/PE/DGP/CDRF/FSM-00078/2012
161518	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO CLAVE: 07DP981797	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LA RINCONADA	RURAL	000212/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	726,430	715,343	715,343	715,343	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO CLAVE: 07DP981797 DEL BARRIO LA RINCONADA CON NÚMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSP/PE/DGP/CDRF/FSM-000212/2012
161420	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE: 07DP982931O	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	RIO GUERRERO	RURAL	000205/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	1,050,907	525,453	525,453	525,453	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE: 07DP982931O EN EL BARRIO RIO GUERRERO CON NÚMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSP/PE/DGP/CDRF/FSM-000205/2012
161512	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIMARIA BILNUE FRANCISCO MANRIQUES CLAVE: 07DP982337L	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	CARRIZALITO	RURAL	000209/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	784,397	392,198	392,198	392,198	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIMARIA BILNUE FRANCISCO MANRIQUES CLAVE: 07DP982337L EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CARRIZALITO CON NÚMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSP/PE/DGP/CDRF/FSM-000209/2012
161244	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 07DP98418E	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	BENESTAR SOCIAL	RURAL	000191/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	760,628	380,314	380,314	380,314	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 07DP98418E CON NÚMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSP/PE/DGP/CDRF/FSM-000191/2012
12348E	REHABILITACIÓN DE BARDA PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217,134	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CERCO	39.00	5.00	12.8%	
132777	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIM. ANGELO ALBINO CORZO	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	193,705	193,705	193,705	193,705	100.0%	0	0	METRO CUADRADADO	551.00	551.00	100.0%	
12288A	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	9-ANGEL ALBINO CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	008-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	223,706	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
105695	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADERO CLAVE: 07DP98488B	92-SOCLATÉNANGO	EL SANTUARIO	RURAL	083-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,067,302	1,067,302	1,067,302	1,067,302	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
106620	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE: 07DP98504A	92-SOCLATÉNANGO	NUEVA JERUSAÉN CASCAL	RURAL	083-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	236,208	189,234	189,234	189,234	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
94353	RECONSTRUCCIÓN PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA BEL MIGUEL HIDALGO Y MANTENIMIENTO	104-TILA	EL CALVARIO	RURAL	064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	393,755	396,877	396,877	396,877	100.0%	0	0	METRO LINEAL	125.00	65.00	52.0%	
142094	APOYO A LA EDUCACIÓN DE NIVEL PRIMARIA (COBERTURA MUNICIPAL)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	001-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHIAPAS	682,506	682,506	682,506	288,000	42.2%	0	0	BEBIDO	1.00	0.43	43.0%	UNIDAD DE MEDIDA: BEBIDO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCRETAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA.
141838	REHABILITACIÓN DE ESPACIO EDUCATIVOS EN EDUCACION PRIMARIA (COBERTURA MUNICIPAL)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	005-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	5,730	5.8%	0	0	BEBIDO	1.00	0.06	6.0%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCRETAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA.
115469	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	10-ARRIAGA	PUNTA FLOR	RURAL	FSM-000110/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRAGA CHIAPAS	211,490	211,490	211,490	211,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,201.28	1,201.28	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 211,490.39. ESTA OBRA ESTÁ EJECUTADA AL 100%.
116328	REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE	10-ARRIAGA	EL PLETO	RURAL	FSM-000185/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRAGA CHIAPAS	100,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	405.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSO DEL FISM 2012 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 100,000.00

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
108028	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	NUOVA LIBERTAD	RURAL	034-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	429,000	429,000	429,000	429,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS LA CUAL FOM 2012 APORTA LA CANTIDAD DE \$ 429,000.28 RECURSU TU CASA 2012 LA CANTIDAD DE \$ 530,000.00 Y APORTACION DE LA COMUNIDAD ES \$ 41,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,000,000.06
108008	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	PASO HONDO	URBANO	034-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	447,000	447,000	447,000	447,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS LA CUAL FOM 2012 APORTA LA CANTIDAD DE \$ 447,000.08 RECURSU TU CASA 2012 LA CANTIDAD DE \$ 530,000.00 Y APORTACION DE LA COMUNIDAD ES \$ 50,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,000,000.06
108017	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	TAMPICO	RURAL	034-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	429,000	429,000	429,000	429,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS LA CUAL FOM 2012 APORTA LA CANTIDAD DE \$ 429,000.28 RECURSU TU CASA 2012 LA CANTIDAD DE \$ 530,000.00 Y APORTACION DE LA COMUNIDAD ES \$ 41,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,000,000.06
108066	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	36-FRONTERA COMALAPA	VERAPAZ	RURAL	034-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	429,000	429,000	429,000	429,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS LA CUAL FOM 2012 APORTA LA CANTIDAD DE \$ 429,000.28 RECURSU TU CASA 2012 LA CANTIDAD DE \$ 530,000.00 Y APORTACION DE LA COMUNIDAD ES \$ 41,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,000,000.06
107970	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	36-FRONTERA COMALAPA	SAN CARALAMPIO	RURAL	034-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	429,000	429,000	429,000	429,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS LA CUAL FOM 2012 APORTA LA CANTIDAD DE \$ 429,000.28 RECURSU TU CASA 2012 LA CANTIDAD DE \$ 530,000.00 Y APORTACION DE LA COMUNIDAD ES \$ 41,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,000,000.06
57114	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	039000104010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	1,298,884	1,298,884	1,298,884	1,298,884	97.7%	0	0	VIVIENDA	76.00	75.00	98.7%	SE DESTINARA PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 85 MTS INCLuye CEMENTO, CALIZA, PUERTA METALICA CON MARCO DE CHAMBRANA L PERFIL No.225 CONTRAMARCO DE PERIL TABLADO DE 3X1 1/2 CAL 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELEADA Y INCLuye CHAPA PHILIPS, PINTURA ANTICORROSIVA, VENTANA A BASE DE ANGLULO DE 11/2X1/2X1/2, INCLuye PINTURA ANTICORROSIVA, CLAVO DE CARBZA DE PROMO DE 21/22, CLAVO DE 4 Y 11/2 ALAMBRE RECOCIDO Y MANO DE OBRA CALIFICADA ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO.
141164	AUTOCONSTRUCCION DE 224 VIVIENDAS RURALES	40-HUXTÁN	QUEMÉ	RURAL	038030011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTAN	3,912,760	3,912,760	3,912,760	2,384,418	60.9%	0	0	VIVIENDA	224.00	224.00	100.0%	SE DESTINARA PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE 57 VIVIENDAS DE 5.00X6.00 MTS, INCLuye CEMENTO, CALIZA, CLAVO DE CARBZA DE PROMO DE 2 1/2, CLAVO DE 2 1/2, CLAVO CON 4 ALAMBRE RECOCIDO PUERTA METALICA DE 0.30X2.00 MTS CON MARCO DE CHAMBRANA L PERFL No.225 CONTRAMARCO DE PERFL TABULADOR DE 3X1 1/2 CALIBRE 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELEADA Y INCLuye CHAPA PHILIPS, PINTURA ANTICORROSIVA, VENTANA DE 1000L DE MTS, A BASE DE ANGLULO DE 1 1/2X1/2X1/2, INCLuye PINTURA ANTICORROSIVA Y CRISTAL FLOTADO CLAVO DE 4 MM, MADERA, PINTURA Y MANO DE OBRA CALIFICADA.
150512	AUTOCONSTRUCCION DE 5.7 VIVIENDA DE 5.00X6.00 MTS.	40-HUXTÁN	CHAUQUILC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTAN	1,350,245	1,350,245	1,350,245	400,000	29.6%	0	0	VIVIENDA	57.00	57.00	100.0%	SE DESTINARA PRA TECHOS DE 8.00X10 MTS EN UNIDADES DE VIVIENDA RURAL DE 5.00 MTS, UTILIZADO SIMBRA DE MADERA A BASE DE CHAMBRAN TABLAS FINES Y REGLAS, REGLAS CONCRETO HIDRAULICO FC-200 REG/CM2 DE 30 CMS DE ESPESOR, ALAMBRE RECOCIDO ARMADO CON VARS NO. 3 @ 20 CMS, APLANADOS EN PLAFONES, MAROS CATEDRILS, TRABE Y CATEDRILS DE CERRAMIENTO INST. ELECTRICA BASICA ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO.
140734	CONSTRUCCION DE TECHAMBE DE CONCRETO ARMADO EN 24 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL.	40-HUXTÁN	CISHTE	RURAL	038030010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTAN	1,428,237	1,428,237	1,428,237	1,069,507	74.9%	0	0	VIVIENDA	24.00	24.00	100.0%	SE DESTINARA PARA LA CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS DE 6.00 X 8.30 MTS CON ESPALDOS PARA DOS RECAMARAS, SLOO COMEDOR, COCINA Y BAÑO CON CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS HILADAS DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA A BASE DE MUROS DE BLOCS HUCCO DE 13X20X40 CMS DE 15 CMS DE ESPESOR, CADENAS, CATEDRILS DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, TECHAMBE A BASE DE LAMINA DINTRO ALMO ORUGALAS TROQUELEADAS CON LARGUEJOS DE PERFL TABULAS DE 3X1 1/2 Y DE CONCRETO ARMADO EN EL AREA DE BAÑO, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDRO-SANTITARIA, APLANADOS Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS PISO DE CONCRETO SIMPRE, DEBOS DE ESPISOR EN INTERIOR Y DE 5 CMS EN EXTERIOR Y LA CONSTRUCCION DE UNA ESTUFA ECOLOGICA AHORRADORA DE LEÑA.
111200	CONSTRUCCION DE 29 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DE 34.44 M2 (2A. ETAPA)	40-HUXTÁN	YALCUC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTAN	372,300	372,300	372,300	372,300	100.0%	0	0	VIVIENDA	29.00	29.00	100.0%	SE UTILIZARA EL PAGO DE LIMANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS DE 6.00 X 8.30 MTS CON ESPALDOS PARA DOS RECAMARAS, SLOO COMEDOR, COCINA Y BAÑO CON CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS HILADAS DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA A BASE DE MUROS DE BLOCS HUCCO DE 13X20X40 CMS DE 15 CMS DE ESPESOR, CADENAS, CATEDRILS DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, TECHAMBE A BASE DE LAMINA DINTRO ALMO ORUGALAS TROQUELEADAS CON LARGUEJOS DE PERFL TABULAS DE 3X1 1/2 Y DE CONCRETO ARMADO EN EL AREA DE BAÑO, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDRO-SANTITARIA, APLANADOS Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS PISO DE CONCRETO SIMPRE, DEBOS DE ESPISOR EN INTERIOR Y DE 5 CMS EN EXTERIOR Y LA CONSTRUCCION DE UNA ESTUFA ECOLOGICA AHORRADORA DE LEÑA.
113211	CONSTRUCCION DE MERCADO 3A. ETAPA	51-LA INDEPENDENCIA	EL TRIUNFO	RURAL	041-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,082,870	541,335	541,335	541,335	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NO HABIENDO LOS CONCEPTOS ESPECIFICOS PARA LA OBRA DE SUSTITUYERON POR OTROS.
125886	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	54-LARRANZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	049-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	5,508,684	4,508,294	4,508,294	4,508,294	100.0%	0	0	VIVIENDA	72.00	60.00	83.3%	
125880	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	54-LARRANZAR	BADVELTIC	RURAL	049-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	4,583,605	4,583,605	4,583,605	4,583,605	100.0%	0	0	VIVIENDA	99.00	99.00	100.0%	
125887	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	54-LARRANZAR	BADZETITIC	RURAL	049-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	231,495	231,495	231,495	231,495	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	
125882	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	54-LARRANZAR	HOCTIC	RURAL	049-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,157,476	955,816	955,816	955,816	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	23.00	92.0%	
125889	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	54-LARRANZAR	OX' OXTON	RURAL	049-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	972,279	548,793	548,793	548,793	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	19.00	90.5%	
125877	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	54-LARRANZAR	PONTEHUITZ	RURAL	049-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,435,270	560,065	560,065	560,065	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	25.00	80.6%	
125896	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	54-LARRANZAR	STENLISOTZITIC	RURAL	049-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	4,074,315	4,074,315	4,074,315	4,074,315	100.0%	0	0	VIVIENDA	88.00	88.00	100.0%	
125875	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	54-LARRANZAR	TRES FUENTES LINDO	RURAL	049-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,609,521	1,609,521	1,609,521	1,609,521	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	25.00	71.4%	

ANEXO III
L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Determinación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	20-21/20	23	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
125891	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	54-LARRANZAR	YUCHÉN CARIBZAL	RURAL	549-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,157,476	1,157,476	1,157,476	1,157,476	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$4,951,020.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$1,190,390.54 ES INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
94608	AUTOCONSTRUCCION DE 138 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS (VARIAS LOCALIDADES ZONA CALIDA)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54SH03-000146200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	4,951,020	4,951,020	4,951,020	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	138.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES AUTOCONSTRUCCION DE 138 VIVIENDAS. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$3,297,570.00 CORRESPONDE A LA INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
96431	AUTOCONSTRUCCION DE 180 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	LAZARO CARDENAS	URBANO	54SH05-000216200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,210,500	1,210,500	1,210,500	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	180.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES AUTOCONSTRUCCION DE 180 ACCIONES DE PISO FIRME. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$560,050.00 CORRESPONDE A LA INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
88810	AUTOCONSTRUCCION DE 203 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS (VARIAS LOCALIDADES ZONA SELVA)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54SH-02-000136200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	7,800,618	7,800,618	7,800,618	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	203.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$6,147,168.00 CORRESPONDE A LA INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
96716	AUTOCONSTRUCCION DE 268 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	SANTA RITA	RURAL	54SH-05-00226200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	876,038	876,038	876,038	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	268.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$712,588.00 CORRESPONDE A LA INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
94804	AUTOCONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS. (CABECERA MUNICIPAL)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	54SH02-000156200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,653,450	1,653,450	1,653,450	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$0.00 CORRESPONDE A LA INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
96466	AUTOCONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE PISOS FIRMES	56-LA TRINITARIA	CRISTBAL COLÓN (JAGOS DE COLÓN)	RURAL	54SH05-000026200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	347,620	347,620	347,620	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	52.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$184,170.00 CORRESPONDE A LA INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
88383	CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	LINDAVISTA	RURAL	54SH01-00096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	870,288	870,288	870,288	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$706,838.00 CORRESPONDE A LA INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
86120	CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	LA VICTORIA	RURAL	54SH-03-00056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	435,144	435,144	435,144	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$271,694.00 CORRESPONDE A LA INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
86523	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS.	56-LA TRINITARIA	BENITO JUAREZ	RURAL	54SH-01-00066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	628,541	628,541	628,541	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$465,091.00 CORRESPONDE A LA INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
87135	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	54SH01-00076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	725,240	725,240	725,240	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$561,790.00 CORRESPONDE A LA INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
88122	CONSTRUCCION DE 42 VIVIENDAS DE 7.15X6.16 MTS	56-LA TRINITARIA	JOSE CASTILLO (ELEMANS)	RURAL	54SH01-00086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,030,672	2,030,672	2,030,672	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	42.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$1,653,450.00 CORRESPONDE A LA INVERSION DE FISM 2012 Y \$377,222.00 CORRESPONDE A LA INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
39648	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	59-MARQUEZ DE COMILLAS	PLAYÓN LA GLORIA	RURAL	116-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	780,058	392,706	780,058	392,706	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%		
39726	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	59-MARQUEZ DE COMILLAS	SANTA MARTA EL ESCOBADO	RURAL	116-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,792,820	1,792,820	1,792,820	1,792,820	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	26.00	100.0%		
62970	APOYO A LA VIVIENDA	73-PALENCUE	BASILIONA 3A SECCION	RURAL	0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	276,407	276,407	276,407	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	0.00	0.0%		
60317	APOYO A LA VIVIENDA	73-PALENCUE	NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	238,282	238,282	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	0.00	0.0%		
69316	APOYO A LA VIVIENDA RURAL	73-PALENCUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	843,785	843,785	843,785	843,785	100.0%	0	0	VIVIENDA	313.00	313.00	100.0%		
60273	APOYO A LA VIVIENDA RURAL	73-PALENCUE	DOCTOR SAMUEL LEÓN BENITO	RURAL	0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	190,625	190,625	190,625	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%		
60378	APOYO A LA VIVIENDA RURAL	73-PALENCUE	ZARAGOZA (LOS TERRELOS)	RURAL	0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	209,688	209,688	209,688	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	0.00	0.0%		
43659	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENCUE	ANGEL RABINO CORZO 3A SECCION	RURAL	0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	662,322	662,322	662,322	600,000	90.6%	0	0	VIVIENDA	26.00	23.00	88.3%		
43608	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENCUE	AMARILLON JA. EMILIO BARASA	RURAL	0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178,317	178,317	178,317	161,556	90.6%	0	0	VIVIENDA	7.00	5.00	71.4%		
43643	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENCUE	ARROYO JERUSALEN	RURAL	0069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	254,739	254,739	254,739	71,534	28.1%	0	0	VIVIENDA	10.00	3.00	30.0%		
43630	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENCUE	BENITO JUAREZ	RURAL	0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	173,000	173,000	173,000	119,545	69.1%	0	0	VIVIENDA	7.00	5.00	71.4%		
43634	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENCUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	229,265	229,265	229,265	96,951	42.3%	0	0	VIVIENDA	9.00	2.00	22.2%		
43628	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENCUE	EL NARANJAL	RURAL	0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	247,143	247,143	247,143	223,959	90.3%	0	0	VIVIENDA	10.00	8.00	80.0%		
43650	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENCUE	EL SINAI	RURAL	0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	254,739	254,739	254,739	212,155	83.3%	0	0	VIVIENDA	10.00	8.00	80.0%		
43622	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENCUE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	254,739	254,739	254,739	230,763	90.6%	0	0	VIVIENDA	10.00	9.00	90.0%		
43648	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENCUE	EMILIO BARASA	RURAL	0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,044,431	1,044,431	1,044,431	946,262	90.6%	0	0	VIVIENDA	41.00	38.00	92.7%		
43660	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENCUE	FRANCISCO J. MADERO NORTE	RURAL	0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	222,429	222,429	222,429	200,879	90.3%	0	0	VIVIENDA	9.00	8.00	88.9%		
43625	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENCUE	GUADALUPE	RURAL	0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98,857	98,857	98,857	89,280	90.3%	0	0	VIVIENDA	4.00	3.00	75.0%		

ANEXO B1
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with 23 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Total Anual, Acumulado al Trimestre (Ejercido, Programado, Ejercido), Avance %, Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Unidad de Medida, Avance Finico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre), Avance %, Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
107925	REHABILITACION DE VIVIENDA	19 COAPILLA	LIANO GRANDE	RURAL	01800125H34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	404,987	404,987	404,987	404,987	100.0%	0	0	VIVIENDA	184.00	184.00	100.0%	REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 EN EL NUMERO DE PROYECTO LO MANEJE CON LO DE LA CLAVE DE PRIORIZACION DE OBRA PORQUE EL EXPEDIENTE ESTA EN NORMATIVA POR LO TANTO NO SE HA ASIGNADO NUMERO DE OBRA
107805	REHABILITACION DE VIVIENDA	19 COAPILLA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	0180025H032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	53.00	53.00	100.0%	REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 EN EL NUMERO DE OBRA LE ASIGNE EL DE PRIORIZACION DE OBRAS PORQUE ESTA EN NORMATIVA POR LO TANTO NO NOS HAN ASIGNADO EL NUMERO DE OBRA.
51779	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22 CHALCHIHUITAN	PATCENTIC	RURAL	04(CDRP/FSM096/2012)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	484,352	484,352	484,352	484,352	100.0%	0	0	OTROS	33.00	33.00	100.0%	METAS: FE DE CASA
51686	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22 CHALCHIHUITAN	TZACULUM	RURAL	04(CDRP/FSM095/2012)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	264,612	264,612	264,612	264,612	100.0%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	METAS: FE DE CASA
51804	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22 CHALCHIHUITAN	TZOMOLTON	RURAL	04(CDRP/FSM092/2012)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	330,061	330,061	330,061	330,061	100.0%	0	0	VIVIENDA	21.00	21.00	100.0%	
55767	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIAL)	22 CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	URBANO	04(CDRP/FSM095/2012)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	299,531	299,531	299,531	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	0.00	0.0%	
54849	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIAL)	22 CHALCHIHUITAN	SACULUM	RURAL	04(CDRP/FSM092/2012)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,552,500	1,012,500	1,012,500	1,012,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	115.00	98.00	85.2%	
54883	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIAL)	22 CHALCHIHUITAN	SISM	RURAL	04(CDRP/FSM092/2012)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,307,470	2,307,470	2,307,470	2,307,470	100.0%	0	0	VIVIENDA	266.00	266.00	100.0%	
54965	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	22 CHALCHIHUITAN	BALUNACO	RURAL	04(CDRP/FSM054/2012)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,023,813	950,949	950,949	950,949	100.0%	0	0	VIVIENDA	42.00	21.00	50.0%	
54920	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DOTACION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	22 CHALCHIHUITAN	PACANAM	RURAL	04(CDRP/FSM055/2012)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,971,567	1,314,378	1,314,378	1,314,378	100.0%	0	0	VIVIENDA	75.00	56.30	75.1%	
50587	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	22 CHALCHIHUITAN	CRUZTON	RURAL	04(CDRP/FSM094/2012)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	264,612	264,612	264,612	264,612	100.0%	0	0	OTROS	42.00	42.00	100.0%	
50573	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	22 CHALCHIHUITAN	SACULUM	RURAL	04(CDRP/FSM095/2012)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	356,907	356,907	356,907	356,907	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	METAS: FE DE CASA
66692	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2012 CONTRATO DE FECHA 20/09/2011 IMPORTE \$ 24817,999.97	23 CHAMULA	CHAMULA	URBANO	023-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	474,150	474,150	474,150	474,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	109.00	109.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 474,150.00 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (MEJORAMIENTO DE TECHUMBRES)
65791	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2012, CONTRATO DE FECHA 20/09/2011 IMPORTE \$ 24817,999.97.	23 CHAMULA	BECHTIC	RURAL	023-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	452,400	452,400	452,400	452,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	130.00	130.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 452,400.00 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (MUROS DE CONCRETO) DE LA LOCALIDAD BECHTIC
66305	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2012, CONTRATO DE FECHA 20/09/2011 IMPORTE \$ 24817,999.97.	23 CHAMULA	VALOCHEN	RURAL	023-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	571,104	571,104	571,104	571,104	100.0%	0	0	VIVIENDA	144.00	144.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 571,104.00, SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (MUROS DE CONCRETO)
65858	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2012, CONTRATO DE FECHA 20/09/2011 IMPORTE \$ 24817,999.97	23 CHAMULA	CRUZ CHOT	RURAL	023-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	116,352	116,352	116,352	116,352	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 116,352.00 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (CASTILLOS Y CADENAS) DE LA LOCALIDAD CRUZ CHOT
65931	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2012, CONTRATO DE FECHA 20/09/2011 IMPORTE \$ 24817,999.97.	23 CHAMULA	GUTZEMEN	RURAL	023-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	713,600	713,600	713,600	713,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	223.00	223.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 713,600.00 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (TECHUMBRES)
66098	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2012, CONTRATO DE FECHA 20/09/2011 IMPORTE \$ 24817,999.97	23 CHAMULA	CHAMULA	URBANO	023-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76,800	76,800	76,800	76,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	24.00	24.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 76,800.00 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (TECHUMBRES) EN LA LOCALIDAD DE TRAJAYTIC
65841	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2012, CONTRATO DE FECHA 20/09/2011 IMPORTE \$ 24817,999.97	23 CHAMULA	CRUZ CHOT	RURAL	023-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	345,600	345,600	345,600	345,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	96.00	96.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 345,600.00 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (CASTILLOS Y CADENAS) DE LA LOCALIDAD CRUZ CHOT
65970	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2012 CONTRATO DE FECHA 20/09/2011 IMPORTE \$ 24817,999.97	23 CHAMULA	LA VENTANA	RURAL	023-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	841,500	841,500	841,500	841,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	170.00	170.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 841,500.00 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y CON EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PRO DE CONCRETO)
66496	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2012, CONTRATO DE FECHA 20/09/2011 IMPORTE \$ 24817,999.97	23 CHAMULA	CHAMULA	URBANO	023-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	336,000	336,000	336,000	336,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	105.00	105.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 336,000.00 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (TECHUMBRES) EN EL BARRIO EL PANTON DE LA LOCALIDAD CHAMULA
66376	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2012, CONTRATO DE FECHA 20/09/2011 IMPORTE \$ 24817,999.97	23 CHAMULA	VUT OSL DOS	RURAL	023-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207,900	207,900	207,900	207,900	100.0%	0	0	VIVIENDA	42.00	42.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 207,900.00 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y CON EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL
65722	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2012 CONTRATO DE FECHA 20/09/2011 IMPORTE \$ 24817,999.97	23 CHAMULA	BAHOSIL	RURAL	023-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,020,800	1,020,800	1,020,800	1,020,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	319.00	319.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 1,020,800.00 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y CON EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (TECHUMBRES) DE LA LOCALIDAD BAHOSIL
66251	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2012 CONTRATO DE FECHA 20/09/2011 IMPORTE \$ 24817,999.97	23 CHAMULA	TOTIC	RURAL	023-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	508,800	508,800	508,800	508,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	159.00	159.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 508,800.00 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (TECHUMBRES)
66050	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2012 CONTRATO DE FECHA 20/09/2011 IMPORTE \$ 24817,999.97	23 CHAMULA	PULUMSBAX	RURAL	023-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	262,400	262,400	262,400	262,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	82.00	82.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 262,400.00 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (TECHUMBRES)
66003	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORRAS EJERCIO 2012 CONTRATO DE FECHA 20/09/2011 IMPORTE \$ 24817,999.97	23 CHAMULA	NAXIC	RURAL	023-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	356,940	356,940	356,940	356,940	100.0%	0	0	VIVIENDA	90.00	90.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 356,940.00 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (MUROS DE CONCRETO)
65755	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANORRAS EJERCIO 2012 CONTRATO DE FECHA 20/09/2011, IMPORTE DE \$ 24817,999.97	23 CHAMULA	BAUTISTA CHICO	RURAL	023-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,994,418	1,994,418	1,994,418	1,994,418	100.0%	0	0	VIVIENDA	517.00	517.00	100.0%	EL CAPITAL 2012 POR \$ 1,994,418.00 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (MUROS DE CONCRETO) DE LA LOCALIDAD BAUTISTA CHICO

ANEXO B1
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestados (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejecutado), Rendimientos Financieros (Avance % 16-15/13, Generados, Ejecutados), Avance Finaco (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejecutado), Avance %, Rendimientos Financieros, Unidad de Medida, Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
52970	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985030302061006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,459,758	1,459,758	1,459,758	1,007,629	69.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238.43	164.50	69.0%	OBRA Y/O ACCIÓN DEL FONDO II FISM 2012, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2012. COLONIA AZTECA.
145790	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PUENTES Y PASOS PEATONALES	001 TECPATAN	EL PORVENIR	RURAL	00N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	661,100	450,515	450,515	450,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	13.00	65.0%	
138560	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA (SAMARIA LIQUILQUIZ)	31 CHILÓN	SAMARIA	RURAL	FSM2012-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	972,201	633,784	633,784	633,784	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	95.00	95.00	100.0%	
147141	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL TUNAPAZ	31 CHILÓN	TUNAPAZ	RURAL	FSM2012-110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	889,842	444,921	444,921	444,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	26.00	86.7%	
99834	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, CANTON CARRETERA NUEVA	38 HUEHUETAN	CARRETERA NUEVA	RURAL	03006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHAPAS	266,297	266,121	266,121	266,121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	400.00	400.00	100.0%	
51236	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CAMINO RURAL	46 JIQUILPAS	LUIS ESPINOSA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAS	2,500,018	2,500,000	2,500,000	2,082,308	83.3%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2,500,018.00	1,250,009.00	50.0%	
68978	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	
68186	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	799,999	799,999	799,999	799,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	480.74	480.74	100.0%	
67223	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53 LAS MARGARITAS	NUEVO MONTERREY	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,099,896	949,265	949,265	949,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	478.00	478.00	100.0%	
69652	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53 LAS MARGARITAS	SANTA MARGARITA AGUA AZUL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	951,626	951,626	951,626	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	858.18	686.54	80.0%	
126576	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA (2A ETAPA)	70 OSTUACÁN	MASPAC ABADO 1RA. SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN CHAPAS	133,213	133,213	133,213	133,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	68.00	68.00	100.0%	TERMINACION DE OBRA VALIDADA EN EL EJERCICIO 2011, POR CONCEPTO EN OBRA REAL DE ACERO EN CIMENTACION Y SERRACABADOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA.
48131	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	73 PALENQUE	DIVISION DEL NORTE	RURAL	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	228,312	228,312	228,312	17,342	7.6%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	0.00	0.0%	
112499	RECONSTRUCCION REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL IGHUATAN - BARRIO MIRADOR	42 IGHUATAN	IGHUATAN	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	OTROS		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	278,664	197,031	0	197,031	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50.00	45.00	90.0%	
85330	CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL	004 TILA	EL CARIBALZ	RURAL	062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHAPAS	1,054,761	527,380	527,380	527,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.50	50.0%	
52219	CONSTRUCCION DE VADO (SEGUNDA ETAPA) PUENTES VEHICULARES	46 JIQUILPAS	VICENTE GUERRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAS	1,276,647	1,276,647	1,276,647	1,276,647	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
124615	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	9 ANGEL ALBINO CORDO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	008-03-0039	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	419,894	200,000	200,000	100,000	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	2.00	28.6%	
112091	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4 X 3 MTS. LA DAKACA	53 BENEIMERTO DE LAS AMERICAS	BENEIMERTO DE LAS AMERICAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEIMERTO DE LAS AMERICAS	71,900	51,310	51,310	51,310	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.00	3.20	80.0%	
104727	CONSTRUCCION DE PUENTE REFORZADO	25 CHAPULTEPEANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	499,970	86,643	86,643	86,643	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	2.00	40.0%	
148528	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20.00 ML	31 CHILÓN	GUAYAZA	RURAL	FSM2012-135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	2,139,450	1,069,725	1,069,725	1,069,725	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	18.00	90.0%	
148313	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR IGNACIO ZARAGOZA	31 CHILÓN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FSM2012-134	DESARROLLO SOCIAL	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD		DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	2,226,199	1,113,099	1,113,099	1,113,099	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	18.00	90.0%	
135882	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	33 EL PORVENIR	EL ROBLE	RURAL	070-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,290,652	2,061,587	2,061,587	2,061,587	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	18.00	90.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 20 METROS DE CLARO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES (20)
100051	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CAMINO SACA COSCOCHA	36-FRONTERA COMALAPA	MONTE REDONDO	RURAL	EN TRAMITE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	972,495	972,495	972,495	972,495	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.25	10.25	100.0%	
107830	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (3ERA ETAPA) (BARRIO EDISHU)	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	EN TRAMITE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	695,363	695,363	695,363	695,363	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	24.00	24.00	100.0%	
99641	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO GUADALUPE	38 HUEHUETAN	GUADALUPE	RURAL	03005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHAPAS	1,712,412	632,631	632,631	632,631	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	800.00	800.00	100.0%	
113282	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO CHAMULAPITA	38 HUEHUETAN	CHAMULAPITA	RURAL	03004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHAPAS	1,288,747	386,624	386,624	386,624	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	90.00	90.00	100.0%	
71316	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES DE 5 MTS. DE CLARO	53 LAS MARGARITAS	LA TRINIDAD (ANEXO LA REWACHA)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	458,573	137,571	137,571	137,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	1.50	30.0%	
125986	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS DE CLARO	53 LAS MARGARITAS	CHIAPAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	3.00	30.0%	
71903	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 13 MTS. DE CLARO	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,553,144	1,341,694	1,341,694	1,341,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.00	10.92	84.0%	
68767	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 18 M DE CLARO	53 LAS MARGARITAS	BUENAVISTA PACHAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,499,622	1,272,694	1,272,694	1,272,694	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18.00	14.40	80.0%	
69888	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20.00 MTS. DE CLARO	53 LAS MARGARITAS	CHIAPAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	1,044,492	1,044,492	1,044,492	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	14.00	70.0%	
125730	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 30MTS DE CLARO	53 LAS MARGARITAS	SANTA RITA INVERNADERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,800,000	840,000	840,000	840,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	9.00	30.0%	
67967	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (UBICADO EN LA 9A. CALLE SUR PONIENTE Y 2A. Y 3A. ORIENTE)	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	885,611	265,683	265,683	265,683	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	9.00	30.0%	
68015	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (UBICADO EN SA. CALLE SUR ENTRE 9A. Y 10A. AV)	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	614,255	614,255	614,255	614,255	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	25.00	25.00	100.0%	

