

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes de incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Mínimo	Programa	Ejercido		Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	20-23/12	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/12	25	
CHIHUAHUA RECURSO 2009																									
SUBTOTAL 278 REGISTROS																									
PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBTOTAL																									
FONDOS REGIONALES																									
INVERSIÓN																									
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
102346	JARDÓN DE NIÑOS ANDRES FABREGAS ROCA	ACACAPULGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27.800FAC001.82005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	91 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,475	42,475	42,475	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD HIDALGO TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	
122274	PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	ACACAPULGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.800FAC001.110276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	20 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	86,437	86,437	86,437	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD URECH TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3	
144303	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 30 (REFERENDO)	ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27.800FAC001.18251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	688 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,362	150,362	150,362	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ALTAMIRANO TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y ACABADOS) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
102481	TELESECUNDARIA NO. 1147 LUIS DONALDO COLOSO MURRETA	ALTAMIRANO	LUIS ESPINOZA	RURAL	27.800FAC001.18253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	18	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,734	64,734	64,734	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LUIS ESPINOZA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y COMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
102585	TELESECUNDARIA NO. 130 VENUSTIANO CARRANZA	ALTAMIRANO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	27.800FAC001.18252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	136	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	43,958	43,958	43,958	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ALTAMIRANO TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y COMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
102576	TELESECUNDARIA NO. 517 SOR JUANITA INÉS DE LA CRUZ	ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.800FAC001.82036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	94	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,227	54,227	54,227	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD DAGÜEN MUJERES BUTHERRE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
102668	TELESECUNDARIA NO. 916 ALBERT ENGLISH	ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27.800FAC001.18254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	58	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,113	67,113	67,113	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD MORELIA (VICTORINO RODRIGO BRAHMS) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES, COMENTACIÓN Y ACABADOS) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
122380	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	AMATITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.800FAC001.138451	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	151 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	595,642	595,642	595,642	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD AMATITÁN TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3	
144343	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 98 (REFERENDO)	AMATITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27.800FAC001.130225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	237 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	95,083	95,083	95,083	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD AMATITÁN CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	
102751	JARDÓN DE NIÑOS COMUNITARIO 5 DE MAYO (REFERENDO)	AMATEMANIGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27.800FAC001.130208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	18 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,286	38,286	38,286	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD GRANADILLA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE ORIENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	
130021	PRIMARIA LIC. JOSÉ ANTONIO RIVERA GORDILLO	AMATEMANIGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.800FAC001.130279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	46 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	194,557	194,557	194,557	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD LAS MARÍAS TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3	
103595	TELESECUNDARIA NO. 1067 BENITO JUÁREZ GARCÍA	AMATEMANIGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.800FAC001.130273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	49	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,342	97,342	97,342	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS	
103829	TELESECUNDARIA NO. 1068 GABRIELA MISTRAL	AMATEMANIGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.800FAC001.18230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	123 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	79,104	79,104	79,104	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD AMATEMANIGO DE LA FRONTERA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE ORIENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
103867	TELESECUNDARIA NO. 43 MOCTEZUMA	AMATEMANIGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.800FAC001.130308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	121	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,661	32,661	32,661	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD AMATEMANIGO DE LA FRONTERA CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	
103757	TELESECUNDARIA NO. 836 JAIME SABINES GUTIÉRREZ	AMATEMANIGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.800FAC001.18239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	123 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,098	65,098	65,098	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD AMATEMANIGO DE LA FRONTERA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE ORIENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
134368	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27.800FAC001.138462	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	193 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	187,193	187,193	187,193	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD JATÓNENGO DE LA PAZ (JOSÉ ALBINO CORZO) DESCRIPCIÓN TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3	
115946	PRIMARIA FRANCISCO INDALDECIO MADRERO	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27.800FAC001.130304	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	90	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,100	55,100	55,100	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD JATÓNENGO DE LA PAZ CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	
134393	PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27.800FAC001.138464	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	35 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	73,679	73,679	73,679	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD JATÓNENGO DESCRIPCIÓN TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3	
134229	PRIMARIA NÉSCO HÉRDOS (REFERENDO)	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27.800FAC001.138463	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	88 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,796	50,796	50,796	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD PLAN DE VENTA DESCRIPCIÓN TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3	
134005	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27.800FAC001.138461	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	172 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	415,695	415,695	415,695	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SALVADOR URBANA LOCALIDAD SALVADOR URBANA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3	
134179	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (REFERENDO)	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27.800FAC001.138463	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	86 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	58,416	58,416	58,416	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD MONTENEGRO ALTAMIRA DESCRIPCIÓN TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3	
134255	PRIMARIA 5 DE MAYO (REFERENDO)	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27.800FAC001.138466	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	23 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	187,492	187,492	187,492	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD AGUAYANA DESCRIPCIÓN TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3	
103071	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 86	ANGEL ALBINO CORZO (ANGEL ALBINO CORZO)	ALTAMIRANO DE LA PAZ	URBANO	27.800FAC001.182362	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	744	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	206,290	206,290	206,290	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ALTAMIRANO DE LA PAZ (JOSÉ ALBINO CORZO) TERMINACIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN)	
114494	TELEBACHILLERATO NO. 09 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.800FAC001.130209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	83	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,829	97,829	97,829	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	
134301	TELESECUNDARIA NO. 1266 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.800FAC001.130496	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	61	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	144,463	144,463	144,463	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ANGEL ALBINO CONDO CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN	
134349	TELESECUNDARIA NO. 317 EL TRIUNFO	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.800FAC001.130494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	153	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,620	55,620	55,620	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ANGEL ALBINO CONDO CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	
134021	TELESECUNDARIA NO. 795 VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.800FAC001.82039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	63 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,976	55,976	55,976	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ANGEL ALBINO CONDO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
102470	TELESECUNDARIA NO. 016 TIERRA Y LIBERTAD	10 ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27.800FAC001.18264	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	158	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	127,417	127,417	127,417	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(líneas en pesos y porcentajes de incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Acumulada al Trimestre			Ejercicio		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministerio	Programado	Ejercicio										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18+17/25	19	20	21	22	23	24+23/22	25		
104588	TELESECUNDARIA NO. 86 SIMÓN BOLÍVAR	12 BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	132	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	160,032	160,032	160,032	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD BELLA VISTA, TERMINACIÓN DE 02 ALAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE COMENIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES (RED ELÉCTRICA)		
102657	JARDIN DE NIÑOS 21 DE ABRIL(REFERENDO)	11 BENEFIMIENTO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIANGS	222 ALUMNOS	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	406,783	406,783	406,783	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD BENEFIMIENTO DE LAS AMÉRICAS, TERMINACIÓN DE 4 ALAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y COMENIACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
106658	PRIMARIA GIAL. BENEFIMIENTO DE LAS AMERICAS (REFERENDO)	11 BENEFIMIENTO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180813	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIANGS	282 ALUMNOS	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	340,929	340,929	340,929	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD BENEFIMIENTO DE LAS AMÉRICAS, TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES Y COMENIACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
117508	JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO	14 BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	8 ALUMNOS	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	95,622	95,622	95,622	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD NUEVO CHICAL, TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN COMENIACIÓN DE PLATAFORMA DE COMENIACIÓN Y OBRAS EXTERIORES, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOMENTIDA, MURO DE MAMPOTERA Y ANDADOR		
102960	JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ANGELES MELCHÓN DE CHANDONA	14 BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIANGS	147 ALUMNOS	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,159	11,159	11,159	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD BERRIOZABAL, TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA		
117335	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	14 BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	26 ALUMNOS	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	82,943	82,943	82,943	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD NUEVO CHICAL, TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOMENTIDA, MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADORES		
104729	TELESECUNDARIA NO. 951 14 DE SEPTIEMBRE	14 BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	97	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	52,797	52,797	52,797	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD BERRIOZABAL, TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOMENTIDA, MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADORES		
114054	ESCUELA PREPARATORIA RAFAEL PASCUAL GAMBOA	15 BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	137	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	139,547	139,547	139,547	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD BOCHIL, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
105193	TELESECUNDARIA NO. 607	15 BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	153	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	107,166	107,166	107,166	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LOS ESPINOS,TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA (COMENIACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
105301	TELESECUNDARIA NO. 488 ALBERTO C. CUEBRO	16 CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	93	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,303	44,303	44,303	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CACAHOTÁN,TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN COMENIACIÓN DE PLATAFORMA DE COMENIACIÓN) Y OBRAS EXTERIORES (RED ELÉCTRICA)		
114762	TELEBACHILLERATO NO. 38 ISAAC NEWTON	17 CATAJUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	49	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,487	36,487	36,487	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EL PARASO,TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA (TUBOS, PRELIMINARES, COMENIACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
112305	PRIM. VICENTE GUERRERO(REFERENDO)	18 CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180479	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIANGS	382 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	51,048	51,048	51,048	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CANTALAPA, DE FIGUEROA, META-TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
114566	PRIMARIA PRAY BARTOLOME DE LAS CASAS(REFERENDO)	18 CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180478	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIANGS	365 ALUMNOS	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,329	36,329	36,329	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CANTALAPA, DE FIGUEROA, DESERCIÓN, TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR (TUBOS RECARGOS PERTENECEN A LA FUENTE)		
125636	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	19 COPALLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180484	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	382 ALUMNOS	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	412,372	412,372	412,372	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COPALLA,CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
118468	TELESECUNDARIA NO. 1075 SON JUANA INÉS DE LA CRUZ	19 COPALLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180383	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	80 ALUMNOS	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	374,396	374,396	374,396	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD VICENTE GUERRERO,TERMINACIÓN DE 3 ALAS DIDÁCTICAS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES, RED ELÉCTRICA Y MURO DE ACOMENTIDA ELÉCTRICA		
101297	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIANGS	212 ALUMNOS	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,475	36,475	36,475	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ,TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA		
120141	PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA(REFERENDO)	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIANGS	60 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	111,939	111,939	111,939	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CHICHMA, CHICAMEL, META-TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA (PRELIMINARES, COMENIACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
112931	PRIM. EROCTO MEXICANO(REFERENDO)	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180495	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIANGS	136 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	35,649	35,649	35,649	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, META-TERMINACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
112609	PRIM. PROF. RUBÉN AGUILAR NODAR(REFERENDO)	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIANGS	62 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	5,084	5,084	5,084	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SAN ANTONIO GONZALEZ, META-TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)		
112699	PRIM. 24 DE FEBRERO(REFERENDO)	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180492	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIANGS	83 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	33,654	33,654	33,654	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD FRANCISCO J. MASCIA, META-TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA (PRELIMINARES, COMENIACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
118193	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BUENAVISTA (GRACIAS A DIOS)	RURAL	27900FA001180496	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	30 ALUMNOS	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,588	34,588	34,588	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD BUENAVISTA (GRACIAS A DIOS), CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
106076	TELESECUNDARIA NO. 694 REVOLUCIÓN MEXICANA	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	55	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,334	243,334	243,334	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CATÓN, CHICAMEL,CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA		
106023	TELESECUNDARIA NO. 811 GUADALUPE VICTORIA	20 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	55	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,458	68,458	68,458	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD GUADALUPE, META-TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA		
102191	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (PRIMERA ETAPA)	21 COPALMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIANGS	100 ALUMNOS	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	337,387	337,387	337,387	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COPALMULA, ESTUDIOS		
108498	TELESECUNDARIA NO. 1076 JAIME SABINES GUTIÉRREZ	21 COPALMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	69	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,069	38,069	38,069	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD MIGUEL PERALGO, CHICAPAL,CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA		
108197	TELESECUNDARIA NO. 479 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	21 COPALMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	49	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,728	67,728	67,728	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CAMPECHE,CONSTRUCCIÓN DE 3 ALAS DIDÁCTICAS		
117621	JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOBATO	21 CHAMULA	CHICHUALMUTIC	RURAL	27900FA001180043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	56 ALUMNOS	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,168	64,168	64,168	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ALAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD CHICHUALMUTIC, TERMINACIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS Y LITERNI (COMENIACIÓN)		
117379	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO	21 CHAMULA	CHICHUALMUTIC	RURAL	27900FA001180112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS	270 ALUMNOS	23-PROVEEDORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	191,221	191,221	191,221	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CHICHUALMUTIC, CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS Y LITERNI (COMENIACIÓN)		
118758	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	21 CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIANGS																

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(sólo en pesos y porcentajes de incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (demonstración o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resúmenes financieros		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulada al Trimestre				Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %
														Mensual	Programado	Ejecutado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/12	25	
117209	TELESECUNDARIA NO. 954 RUFINO TAMAYO	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,773	72,773	72,773	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAC LUM, CONSTRUCCIÓN DE 1	
124100	ESCUELA PREPARATORIA GALEZCO NARCIA	27 CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	166	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110,046	110,046	110,046	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JALISCO, MANC, CONSTRUCCIÓN	
103089	JARDÍN DE NIÑOS JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	27 CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,298	55,298	55,298	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	
110509	SECUNDARIA GENERAL PRIMERO DE MAYO	27 CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	27900FA001180067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	153 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,944	32,944	32,944	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO, CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA	
100502	TELESECUNDARIA NO. 1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	36 CHICHMULGÜL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	86	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	260,928	260,928	260,928	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	
148514	PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETTE(REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180837	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	133 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83,944	83,944	83,944	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RECARDO, FORTES, MANC, TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE ORIENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
130201	PRIMARIA FRANCISCO INDALECO MADERO	31 CHILÓN	BAHULUBAMK	RURAL	27900FA001180858	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	14 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,882	31,882	31,882	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN, ORIÓN, DESCRIPCIÓN, TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE)	
106820	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	115 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	646,130	646,130	646,130	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN, TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	
120823	PRIMARIA JUAN ALDAMA	31 CHILÓN	MUQUEZAL	RURAL	27900FA001180660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	59,811	59,811	59,811	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MUQUEZAL, TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CONSTRUCCIÓN)	
110261	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	31 CHILÓN	EL DURAZNAL SANTA FE	RURAL	27900FA001180859	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	109 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,872	33,872	33,872	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL DURAZNAL, SANTA FE, TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CONSTRUCCIÓN)	
119339	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 23	31 CHILÓN	CHILÓN	URBANO	27900FA001180324	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	715 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	247,995	247,995	247,995	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN, TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	
100967	TELESECUNDARIA NO. 806 JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ	31 CHILÓN	LOS SACÓN	RURAL	27900FA001180323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	166	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,258	27,258	27,258	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS SACÓN, TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES Y CONSTRUCCIÓN)	
120458	TELESECUNDARIA NO. 1275 RUBÉN DARÍO	32 EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	231,146	231,146	231,146	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALVARO OBREGÓN, TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	
100421	JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ (LEONARDO(REFERENDO)	34 ESCUTILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180364	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	54 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	94,874	94,874	94,874	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESCUTILLA, TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	
100367	TELESECUNDARIA NO. 957 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	35 FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,251	41,251	41,251	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MARANG, CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA	
100887	JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON(REFERENDO)	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180267	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	126 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,894	100,894	100,894	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA INDEPENDENCIA (SAEROS), TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (PLATAFORMA DE ORIENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
100806	JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSA MORENO(REFERENDO)	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180268	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	86 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,149	37,149	37,149	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUA ZARCA, TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PLATAFORMA DE ORIENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
100923	JARDIN DE NIÑOS LEONIA VICARIO(REFERENDO)	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180269	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	143 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,239	29,239	29,239	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA, COMALAPA, TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE ORIENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
120953	PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON(REFERENDO)	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180664	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	135 ALUMNOS	23-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	154,984	154,984	154,984	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BELLAVENTA, RED, NORTE, META, TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE ORIENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	
120980	PRIM. MANUEL JESUS MARTIN BRAGA(REFERENDO)	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180666	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	393 ALUMNOS	23-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	574,022	574,022	574,022	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA, COMALAPA, META, TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE ORIENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	
100645	TELESECUNDARIA NO. 1174 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	14	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,208	74,208	74,208	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUANAY, CONSTRUCCIÓN DE 1	
120962	921063 - PRIM. 14 DE SEPTIEMBRE(REFERENDO)	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180665	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	166 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	806,430	806,430	806,430	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA, COMALAPA, TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE ORIENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE	
107812	SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	38 HUAYUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	449 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	391,969	391,969	391,969	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUAYUTÁN, TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE ORIENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	
107384	PRIMARIA JUAN ESCUTA (REFERENDO)	39 HUAYUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180882	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	292 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	99,885	99,885	99,885	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SACATZ'UN, DE JUAREZ, TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA	
120988	PRIM. CRISTOBAL COLON(REFERENDO)	40 HUAYUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	208 ALUMNOS	23-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	53,798	53,798	53,798	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUAYUTÁN, META, TERMINACIÓN DE RED ELÉCTRICA	
106705	TELESECUNDARIA NO. 1281 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	40 HUAYUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	108	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,401	17,401	17,401	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CARBÉN, MANC, CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA	
106768	TELESECUNDARIA NO. 1283 FRAY PEDRO DE GANTE	40 HUAYUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,044	44,044	44,044	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VENITE, DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA	
100949	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 25	44 YATAPÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	194	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	135,272	135,272	135,272	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YATAPÁ, CONSTRUCCIÓN DE 62	
106821	TELESECUNDARIA NO. 838 EDUCACIÓN CHIAPANECO	44 YATAPÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180348	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	151,478	151,478	151,478	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ALAS DIDÁCTICAS	
114162	ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	46 JIQUILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	481	23-PROVISIONES SALARIALES Y													

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(líneas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resúmenes financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulada al Tercer Trimestre				Avance %	Acumulados al Tercer Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejecido			18-17/15	19		20	21	
106870	TELESECUNDARIA NO. 140 AMARDO NERVO	46 JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180351	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	131	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	99,758	99,758	99,758	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EL TRIUNFO PRIMERA SECCIÓN,CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
125128	PRIMARIA BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	49 LA CONCORDIA	EL RETIRO	RURAL	27900FA001130108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	87 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	229,541	229,541	229,541	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EL RETIRO,CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA
107513	SECUNDARIA NO. 673 FRANCISCO JAVIER MINA	51 LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180512	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	227	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	378,548	378,548	378,548	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EL TRIUNFO PRIMERA SECCIÓN,CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN
114187	ESCUELA PREPARATORIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO	51 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	751	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,012	38,012	38,012	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LAS MARGARITAS
119075	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	51 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001130272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	123 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	498,637	498,637	498,637	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD SANICÓ ALEJANDRO TERMINACIÓN CONTRUCCION DE 4 ALAS DIDÁCTICAS
119027	PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA	51 LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	27900FA001130279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	176 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	349,467	349,467	349,467	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LAS MARGARITAS TERMINACIÓN CONTRUCCION DE 5 ALAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
108458	TELESECUNDARIA NO. 1271 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	48	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	125,217	125,217	125,217	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD DANIEL LEYVA VELÁZQUEZ, TERMINACIÓN DE 3 ALAS DIDÁCTICAS ACABANDO Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
108296	TELESECUNDARIA NO. 1389 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	48	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	186,308	186,308	186,308	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EL MIRADOR, TERMINACIÓN DE 3 ALAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y OMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
108058	TELESECUNDARIA NO. 938 JOSÉ VASCOSOLLOS CALDERÓN	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	51	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,106	21,106	21,106	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD NUEVO MEXICALTERMINACIÓN DE 4 ALAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, OMENTACIÓN Y HERBIEROS)
107748	TELESECUNDARIA NO. 938 PABLO NERUDA	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001130053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	63	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,348	70,348	70,348	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD GUERRERO,CONSTRUCCIÓN DE 4 ALAS DIDÁCTICAS
108468	TELESECUNDARIA NO. 973 OCTAVIO PAZ LOZANO	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001130054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	18	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	61,093	61,093	61,093	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ARTÍCULO 27, CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA
114023	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 43	57 MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	27900FA001130023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	966	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	172,938	172,938	172,938	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD MAPASTEPEC, CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA
104048	JARDÍN DE NIÑOS SOC. JUANA INEZ DE LA CRUZ	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001130089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	121 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,000	92,000	92,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD MAPASTEPEC, TERMINACIÓN DE RECURSOS DE DIRECCIÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1
108395	TELESECUNDARIA NO. 402 BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180356	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	45	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80,083	80,083	80,083	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EL MIRADOR, TERMINACIÓN DE 3 ALAS DIDÁCTICAS COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE OMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
117216	PRIMARIA ANDRÉS QUINTANARRO	58 MARAVILLA TENEPAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001131005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	148 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,396	15,396	15,396	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD MARAVILLA TENEPAJA, CONSTRUCCIÓN DE 3 ALAS DIDÁCTICAS
104380	JARDIN DE NIÑOS LUIS GONZÁLEZ ORRISCON(REFERENDO)	59 MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180420	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	31 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,550	55,550	55,550	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO, TERMINACIÓN DE 3 ALAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y OMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
134349	PRIM. JOSÉ VASCOSOLLOS CALDERÓN(REFERENDO)	59 MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001138827	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	189 ALUMNOS	23-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	20,425	20,425	20,425	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO, TERMINACIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, OMENTACIÓN, HERALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)
134341	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFERENDO)	59 MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001138826	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	83 ALUMNOS	23-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	179,605	179,605	179,605	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD NUEVO PARADISO,TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y OMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
134355	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA(REFERENDO)	59 MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001138828	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	337 ALUMNOS	23-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	20,425	20,425	20,425	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO,TERMINACIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, OMENTACIÓN, HERALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)
134339	PRIM. 12 DE OCTUBRE(REFERENDO)	59 MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001138829	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	27 ALUMNOS	23-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	287,903	287,903	287,903	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD FUERTE DE MARQUÉS DE COMILLAS,TERMINACIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, OMENTACIÓN, HERALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)
114840	TELEBACHILLARDO NO. 76 PORFIRIO DÍAZ MORE	59 MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001138017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	36	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,386	44,386	44,386	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD BOCA DE CHAUL, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
108872	TELESECUNDARIA NO. 1228 BENITO JUÁREZ GARCÍA	59 MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001138043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	112	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,672	37,672	37,672	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
108489	TELESECUNDARIA NO. 338 ALFONSO GARCÍA ROBLES	59 MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180342	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	124	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	47,702	47,702	47,702	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO,TERMINACIÓN DE 3 ALAS DIDÁCTICAS COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE OMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
144802	SECUNDARIA GRAL. NÚÑES HERÓLES(REFERENDO)	60 MAZAPA DE MADRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	112 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	69,376	69,376	69,376	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD MAZAPA DE MADRERO,TERMINACIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE OMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
109007	TELESECUNDARIA NO. 1288 FRANCISCO GONZÁLEZ SOCANEIRA	63 MOTINTIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001130055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	34	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,187	11,187	11,187	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ORIHANA,CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA
109093	TELESECUNDARIA NO. 1313 GABRIELA MISTRAL	63 MOTINTIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001130056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	53	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	71,024	71,024	71,024	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CUERPOHÓN, CONSTRUCCIÓN DE 3 ALAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN
119020	TELESECUNDARIA NO. 794 BENIGNITO DE LAS AMÉRICAS	64 MONTECRISTO DE SUREBRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180344	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	43 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	257,676	257,676	257,676	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SAN NICOLÁS PAN DE AZÚCAR,TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA Y MURO DE ACENTAMIENTO
119122	TELESECUNDARIA NO. 986 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	64 MONTECRISTO DE SUREBRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA001180345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	58 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	224,764	224,764	224,764	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD FUERTE RED,TERMINACIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA Y MURO DE ACENTAMIENTO
104345	JARDIN DE NIÑOS ÁNGEL RUBIO CORONADO(REFERENDO)	65 MOTIGENTIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA001180288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	53 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56,965	56,965	56,965	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD BRENEN,TERMINACIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE OMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
125917	PRIMARIA JOSÉ																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(líneas en pesos y porcentajes de incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resumen de Finanzas		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
														Acumulados al Trimestre			Avance %		Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Ejecido			
														Ministrado	Programado	Ejecido			Generados	Ejecidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25	
104129	JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (REFERENDO)	66 NICOLÁS RUÍZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	179 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,663	78,663	78,663	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NICOLÁS RUÍZ. CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y ANADIDOS.
110506	JARDIN DE NIÑOS LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	67 OCCISINGO	ACHUM MONTE LIBANO	RURAL	27900FA008138045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	83 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,146	48,146	48,146	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACUJUM MONTE LIBANO. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
104888	JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	67 OCCISINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	236 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,134	42,134	42,134	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCCISINGO. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
110508	JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	67 OCCISINGO	OCCISINGO	URBANO	27900FA008138047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	236 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,736	24,736	24,736	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:OCCISINGO.CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVIDOS SANITARIOS
134212	PRIM. JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ CANALES(REFERENDO)	67 OCCISINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	31 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	278,704	278,704	278,704	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:OCCISINGO. META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
103334	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 62	67 OCCISINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	117	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,960	100,960	100,960	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:OCCISINGO.TERMINACIÓN DE: 63 AULAS DIDÁCTICAS (1 PRELIMINARES Y 1 CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
109387	TELSECUNDARIA NO. 1059 20 DE NOVIEMBRE	67 OCCISINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138403	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	137	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	122,102	122,102	122,102	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FIBRA DE ACAPULCO. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS)
109523	TELSECUNDARIA NO. 548 FRAT BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	67 OCCISINGO	NUOVO CANAN	RURAL	27900FA008138402	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	165	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	417,077	417,077	417,077	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUOVO CANAN. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS)
109611	TELSECUNDARIA NO. 914 FRAT BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	68 OCOATEPEC	OCOATEPEC	URBANO	27900FA008138403	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	174	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	86,226	86,226	86,226	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOATEPEC. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, ANADIDOS Y MURO DE ACOTAMIENTO
134225	PRIMARIA JUAN SÁNCHEZ GUTIÉRREZ.	69 OCCOZCOAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	104 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	24,404	24,404	24,404	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:OCCOZCOAUTLA DE ESPINOSA. META:TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1.
121146	PRIMARIA PROFESORA ESPERANZA MANDUANO BUNGUEITE.	69 OCCOZCOAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	186 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,784	31,784	31,784	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:OCCOZCOAUTLA DE ESPINOSA. TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1.
109669	TELSECUNDARIA NO. 976	69 OCCOZCOAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	63	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	196,060	196,060	196,060	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS PIRAMIDES. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y ANADIDOS
110978	TELEBACHILLERATO NO. 64 GABRIEL RAMOS MILLÁN	72 OCHOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	107 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	167,329	167,329	167,329	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL NÚC. TERMINACIÓN DE LAS 3 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)
109964	TELSECUNDARIA NO. 1046 OCTAVIO PAZ	73 OCHOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	138	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,151	25,151	25,151	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCHOC. TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS
110001	TELSECUNDARIA NO. 1273 MARÍA MONTESSORI	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138422	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	143,301	143,301	143,301	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SONORA. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN). CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANADIDOS
110032	TELSECUNDARIA NO. 989 JOSÉ EMILIO GRAJALES	74 PANTILHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138426	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	106	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	386,555	386,555	386,555	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUILAS BIRDA (BANTA LOCAL). TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
101381	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 106	75 PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	159	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,242	25,242	25,242	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:PANTEPEC.TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
110203	TELSECUNDARIA NO. 34 DIEGO RIVERA.	75 PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	27900FA008138066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	84	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	104,963	104,963	104,963	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PANTEPEC. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
110063	TELSECUNDARIA NO. 764 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	75 PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	194	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,448	57,448	57,448	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SAN JUAN DOS ANIELES. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
134257	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ	77 PUSAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	126 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,376	1,376	1,376	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:PUSAPAN. META:TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
120643	PRIMARIA LIC. MIGUEL ALFARON VALDEZ (REFERENDO)	77 PUSAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA008138027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	153 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	86,912	86,912	86,912	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:MIGUEL ALFARON VALDEZ (JERICÓ). TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
134244	PRIMARIA 1006 ABEL	77 PUSAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA008138024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRACTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	62 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	69,590	69,590	69,590	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:NUOVO CANAN. META:TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
120600	PRIMARIA 18 DE MARZO	77 PUSAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA008138026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	207 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,878	66,878	66,878	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CAZUJUN MIGUEL GUTIÉRREZ. META:TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
120770	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (REFERENDO)	77 PUSAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA008138028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	126 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,391	65,391	65,391	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:EL VERGEL. TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
144105	SECUNDARIA GRAL. PRAEDIOS GILBERTO GUERRERO(REFERENDO)	77 PUSAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	291 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,879	50,879	50,879	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:PUSAPAN. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATONARMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
109792	JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO FELIPE CARRILLO PUERTO (REFERENDO)	78 FUEBLIO NUEVO GUATEMALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA008138030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	30 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	262,276	262,276	262,276	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:NUOVO CANAN. META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR)
121303	PRIM. COMUNITARIA VICENTE SUAREZ(REFERENDO)	78 FUEBLIO NUEVO GUATEMALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138667	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	17 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,297	31,297	31,297	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SONORA. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1.
130219	TELSECUNDARIA NO. 1319	78 FUEBLIO NUEVO GUATEMALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA008138060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	89	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	124,510	124,510	124,510	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AUMORA. META:TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
100651	JARDIN DE NIÑOS JESUS TERAN (REFERENDO)	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27900FA008138121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	71 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,953	30,953	30,953	0	0.0%	0	0						

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(líneas en pesos y porcentajes de incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Resúmenes financieros		Avance físico		Información complementaria y explicación de variaciones			
														Acumulada al Trimestre		Ejecución	Avance %	18-17/15		19	20	21	22		23	24-23/22	25
														Ministrado	Programado												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
105511	JARDÍN DE NIÑOS MARIA DIAZ CASTELLANOS (REFERENDO)	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	176 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,876	13,876	13,876	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
119561	PRIMARIA VALENTE GÓMEZ FARIAS	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	178 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	163,236	163,236	163,236	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
104451	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 111	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	115	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,153	48,153	48,153	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LA CANDELABRA CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS		
110335	TELESECUNDARIA NO. 334 EL RUCAHUO	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	133	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	275,457	275,457	275,457	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS		
117634	JARDÍN DE NIÑOS RUIBADO LÓPEZ FERNÁNDEZ	85 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	22 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,248	92,248	92,248	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD NUEVA VICTORIA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOTAMIENTO Y ANADIDOS		
117885	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	85 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,957	97,957	97,957	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CANDELABRA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOTAMIENTO Y ANADIDOS		
119451	PRIMARIA AZULES SERDÁN	85 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	81,171	81,171	81,171	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CANDELABRA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOTAMIENTO Y ANADIDOS		
113125	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	85 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	361 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	184,554	184,554	184,554	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EL PROGRESO TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOTAMIENTO Y ANADIDOS		
113275	PRIMARIA GUSTAVO LAZOS GIRON (REFERENDO)	85 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	17 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,572	195,572	195,572	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SAN FERNANDO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS		
113311	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	85 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	81 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84,728	84,728	84,728	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SAN FERNANDO TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOTAMIENTO Y ANADIDOS		
113327	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO)	85 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	151 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,295	30,295	30,295	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO (LITINA) TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS		
117787	SECUNDARIA COMUNITARIA	85 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	25 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	75,599	75,599	75,599	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD NUEVA VICTORIA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOTAMIENTO Y ANADIDOS		
103102	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 53	85 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	145	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	135,336	135,336	135,336	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SAN FERNANDO CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS		
112845	PRIMARIA ÁNGEL POLA	85 SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	374 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,951	216,951	216,951	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SILTEPEC CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA		
113719	TELESECUNDARIA NO. 784 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	85 SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	130	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,744	64,744	64,744	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LA SOLEDAD TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOTAMIENTO Y ANADIDOS		
110372	TELESECUNDARIA NO. 999 ENOCH CANCINO CASHANDIA	85 SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	146	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	264,946	264,946	264,946	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LIBERTAD TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOTAMIENTO Y ANADIDOS		
114388	ESCUELA PREPARATORIA SIMONOVIEL	86 SIMONOVIEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	419	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,042	24,042	24,042	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SIMONOVIEL DE ALLENDE TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA		
101882	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 136	86 SIMONOVIEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	164	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,608	11,608	11,608	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD PUERTO NUEVO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA		
105375	SECUNDARIA TÉCNICA NO.42	86 SIMONOVIEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	143	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	69,646	69,646	69,646	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SIMONOVIEL DE ALLENDE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS		
113718	TELESECUNDARIA NO. 1084 RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	86 SIMONOVIEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	148	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,790	78,790	78,790	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD YAGUAJIN CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA		
113771	TELESECUNDARIA NO. 1085 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	86 SOCOLTEGANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	153	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,587	25,587	25,587	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TITUL CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA		
113381	PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFERENDO)	86 SUCHAPPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	248 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,333	4,333	4,333	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SUCHAPPA TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
112449	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD(REFERENDO)	86 SUCHAPPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE COA Y CONTROL.	130 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,270	1,270	1,270	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TIERRA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
114373	ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 DEL ESTADO	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	185	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,913	33,913	33,913	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y OROZUELO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS		
119614	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	154 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	470,461	470,461	470,461	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LOS LANES TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE OBSERVACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)		
112612	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	10 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80,562	80,562	80,562	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y OROZUELO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LITINA		
114622	PRIMARIA JESUS GARCIA CORDONA (REFERENDO)	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	115 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,078	57,078	57,078	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EL VERDE PLATANO TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE OBSERVACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)		
119666	PRIMARIA OTILIO MONTAÑO (REFERENDO)	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA00118029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	139 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,773	78,773	78,773	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y OROZUELO TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS		
114735	PRIMARIA PROFRA. CLEDIAS MARTINEZ VARGAS (REFERENDO)	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27900FA002118071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	579 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,276	41,276	41,276	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD PUERTO VARELA SAN BENITO TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE OBSERVACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)		
114795	PRIMARIA TOMAS BASU NO. 2 (REFERENDO)</																										

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(líneas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos financieros		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones				
														Acumulados al Trimestre					Programado Anual	Ejecido	Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Ejecido	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejecido	18-17/15					Generados					Ejecidos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/12	25			
113794	TELESECUNDARIA NO. 1265 DIEGO RIVERA	010-TEOYUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	47	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,672	37,672	37,672	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CHILTEPEC (SAN BERNARDO) TERMINACIÓN DE OBRA (RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y MURO DE ACREDITACIÓN)			
127161	JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR	014-TILA	TILA	URBANO	27800FA00118538	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	48 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,665	34,665	34,665	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TILA (BARROCO) (KIOSCO) (MANGUERO) TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN)			
118972	JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO BELISARIO DOMÍNGUEZ PALACIO	014-TILA	GRACIAS A DIOS	RURAL	27800FA00118539	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	10 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,500	31,500	31,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD GRACIAS A DIOS. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN)			
114388	PREPARATORIA PAREDÓN	010-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118505	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	139	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	196,429	196,429	196,429	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD PAREDÓN. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)			
136189	PRIMARIA AMADO NIEVO (REFERENDO)	010-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118506	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	238 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,000	31,000	31,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TONALA. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA			
142104	PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFERENDO)	010-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	281 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	163,224	163,224	163,224	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD PAREDÓN. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)			
144201	SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	010-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27800FA00118524	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	236 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	197,295	197,295	197,295	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.0%	0.0%	LOCALIDAD CABAÑA DE TORO. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS			
112842	TELESECUNDARIA NO. 248 BENITO JUÁREZ GARCÍA	010-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118504	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	127	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,626	8,626	8,626	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA			
142000	PRIMARIA DANIEL DELGADO (REFERENDO)	010-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27800FA00118529	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	512 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,828	4,828	4,828	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TOTOLAPA. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS			
142101	PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	010-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27800FA00118528	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	25 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,152	1,152	1,152	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD NUEVO SOLARES. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA			
133125	TELEBACHILLERATO NO. 90 DE LAS AVES	010-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	27800FA00118503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	126	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,037	9,037	9,037	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD TOTOLAPA. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA			
118901	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORDO	010-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118562	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	89 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	337,095	337,095	337,095	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD TUMBALÁ. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR)			
113187	TELEBACHILLERATO NO. 24 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	010-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118505	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	79	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	178,769	178,769	178,769	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUMBALÁ. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR			
113951	ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 DEL ESTADO	010-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118504	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	963 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,685	9,685	9,685	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COPIYU. EQUIPAMIENTO			
118883	JARDÍN DE NIÑOS GLORIA NURULLI SÁNCHEZ	010-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27800FA00118504	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	89 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,000	12,000	12,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA			
118211	JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESTHER SÁNCHEZ RAMÍREZ	010-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27800FA00118503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	144 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	409,420	409,420	409,420	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	GUTIÉRREZ EQUIPAMIENTO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS			
118364	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	010-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27800FA00118576	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	73 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500	4,500	4,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EL SATÉLITE. CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)			
142487	PRIMARIA JAIME SÁNCHEZ GUTIÉRREZ (REFERENDO)	010-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118529	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	118 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	82,981	82,981	82,981	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ. TERMINACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS			
142621	PRIMARIA JOSÉ EMILIO GONZÁLEZ (REFERENDO)	010-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118575	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	581 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	252,960	252,960	252,960	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN)			
142297	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS (REFERENDO)	010-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	556 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	106,083	106,083	106,083	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ. OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)			
120205	PRIMARIA JOSEFA DE CORTI DE DOMÍNGUEZ	010-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118527	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	0 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	287,595	287,595	287,595	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN ESTOS RECURSOS SE DESTINAN A LA FUNCIÓN			
125811	PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTUZZI	010-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27800FA00118538	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	355 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	908,211	908,211	908,211	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS			
142181	PRIMARIA LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (REFERENDO)	010-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118573	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	473 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,376	16,376	16,376	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ. OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)			
125376	PRIMARIA PLAN DE AYALA	010-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118577	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	533 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,280	40,280	40,280	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR			
144233	SECUNDARIA GRAL. JORGE TONILLA TORRES (REFERENDO)	010-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118533	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	665 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	206,844	206,844	206,844	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ. TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR. RED ELÉCTRICA Y MAQUINARIA DE ACREDITACIÓN			
113901	TELESECUNDARIA NO. 438 14 DE SEPTIEMBRE	010-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27800FA00118536	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	175	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,731	60,731	60,731	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ. CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA DE CIMENTACIÓN Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR			
113867	TELESECUNDARIA NO. 587 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	010-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118537	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	67	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,621	66,621	66,621	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO. TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)			
106000	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS (REFERENDO)	010-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118582	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	131 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80,657	80,657	80,657	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUZANTÁN. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)			
114421	PREPARATORIA MARÍA ESTROFA ESCOBAR	010-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27800FA00118505	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	160	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	421,974	421,974	421,974	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUZANTÁN. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y HIDROSANITARIA)			
14																											

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(líneas en pesos y porcentajes de incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
														Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejecuto											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25			
125750	JARÓN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE	116-VILAFLORES	DICIEMBRE DE SEPTIEMBRE	RURAL	27300FPA001180396	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	60 ALUMNOS	23-PROVISIÓN DE SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	688,643	688,643	688,643	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	DE SEPTIEMBRE: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y MURO DE ACOTAMIENTO.			
122169	PRIMARIA FRANCISCO VILLALBA (REFERENDO)	116-VILAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FPA001180791	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	72 ALUMNOS	23-PROVISIÓN DE SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500	4,500	4,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD VILAFLORES: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1.			
115508	TELBACHILLERATO NO. 10 ARMANDO BONAER CRUZ REYES	116-VILAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FPA001180015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	117	23-PROVISIÓN DE SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132,249	132,249	132,249	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD DICIEMBRE DE SEPTIEMBRE: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.			
111082	TELESECUNDARIA NO. 305 BEUSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	118-ZINACANTAN	NACHO	RURAL	27300FPA001180005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	149	23-PROVISIÓN DE SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	324,603	324,603	324,603	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD NACHO: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS.			
	REHABILITACIÓN																										
121912	PRIMARIA BEUSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FPA001180276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	300 ALUMNOS	23-PROVISIÓN DE SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	502,457	502,457	502,457	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUMBALÁ: REHABILITACIÓN DE AULAS EXISTENTES Y RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 1.			
	EQUIPAMIENTO																										
	NIÑOS MUALES																										
123086	PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFERENDO)	77-PUSIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FPA001180280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	123 ALUMNOS	23-PROVISIÓN DE SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD PUSIAPAN: DE AYUDA, TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO.			
142755	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	108-TUYTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FPA001180080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	212 ALUMNOS	23-PROVISIÓN DE SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56,999	56,999	56,999	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUYTLA GUTIÉRREZ: TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO.			
141863	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	111-TZINOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FPA001180003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	36 ALUMNOS	23-PROVISIÓN DE SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,080	10,080	10,080	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD REFORMA: ABRIR UNO EQUIPAMIENTO.			
OTROS PROGRAMAS														9,807,877	9,807,877	9,807,877	1,791,596	17.9%	0	0	17.00	16.43	97.7%				
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OBRA EDUCATIVA																											
	OBRA PÚBLICA																										
	CONSTRUCCIÓN																										
102185	COBACH NO. 45 (REFERENDO)	9-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FPA001180111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	137 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	39,701	39,701	39,701	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN, TRABAJOS, PRESANALIAS, CIMENTACIÓN, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES, ALTAMIRANO.			
102986	CECYT NO. 17 (REFERENDO)	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FPA001180024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	151 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	287,241	287,241	287,241	4,828	1.7%	0	0	OTROS	1.00	0.89	89.0%	TERMINACIÓN DE LABORATORIO DE SUELOS Y FERTILIZACIÓN Y MURO DE CONTENCIÓN, EQUIPAMIENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, BELLA VISTA.			
102087	CECYTE NO. 24 (REFERENDO)	13-BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FPA001180003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	203 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	204,510	204,510	204,510	102,719	50.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN OBRA EXTERIOR, CONSISTENTE EN RED HIDROSANITARIA (CISTERNA, FOGA, REPTICA Y RED DE ABSECCIÓN, BENEFICIO DE LAS AMÉRICAS).			
102740	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN	10-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FPA001180003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	150 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,398,227	1,398,227	1,398,227	8,577	0.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COMITÁN: DE DOMÍNGUEZ, CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA (BENEFICIO DE LA FUENTE 1).			
102155	COBACH NO. 74 (REFERENDO)	27-CHAPALA DE CORDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FPA001180003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	123	123	123	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CHAPALA DE CORDO: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN.			
101256	COBACH NO. 38 (REFERENDO)	11-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FPA001180008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	9,996	9,996	9,996	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD BACHAJÓN: TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYE 9 ANEXOS.			
101442	COBACH NO. 34 (REFERENDO)	11-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FPA001180010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	21	21	21	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CHILÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYE 9 ANEXOS.			
102989	COBACH NO. 69 (REFERENDO)	41-MUKTILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FPA001180020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	418,940	418,940	418,940	7,041	1.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE DOMIO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SETA BANDERA Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, MUKTILA.			
102088	COBACH NO. 42 (REFERENDO)	48-IJAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FPA001180008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	835 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	53,747	53,747	53,747	900	1.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE AUDITORIAL, INCLUYE ANEXO, CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, IJAREZ.			
101895	COBACH NO. 41 (REFERENDO)	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FPA001180012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	671	671	671	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD MAZATÁN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN.			
102991	CONALEP NO. 69 (REFERENDO)	79-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FPA001180002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	299 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,441,863	1,441,863	1,441,863	1,350,714	90.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CIMENTACIÓN, ACABADOS E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, PALENQUE.			
102054	COBACH NO. 19 (REFERENDO)	74-PANTILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FPA001180014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	607	607	607	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD PANTILLO: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MULTIMEDIA INCLUYE 2 ANEXOS Y ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS.			
101976	COBACH NO. 47 (REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLISRUJACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FPA001180013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	91,195	91,195	91,195	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.85	85.0%	LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISRUJACÁN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.			
100841	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIHUAHUA (CONSEJO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN) REFERENDO.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FPA001180024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,789,797	4,789,797	4,789,797	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.87	87.0%	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS: TERMINACIÓN PLANTA ALTA, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO, RECEPCIÓN, ÁREA SECRETARIAL, COORDINACIÓN DE LICENCIATURA, COORDINACIÓN DE POSGRADO, PRIVADO PARA DISCUSIÓN Y CAPACITACIÓN, SALA DE CÓMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y SALA DE MAESTROS.			
102990	COBACH NO. 36 (REFERENDO)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FPA001180002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	432 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,058,464	1,058,464	1,058,464	354,815	29.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS, SILTEPEC.			
101367	COBACH NO. 31 (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FPA001180008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	256	256	256	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TAPACHULA: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYE 9 ANEXOS.			
101568	COBACH NO. 40 (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FPA001180011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIHUAHUA	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	13,758	13,758	13,758	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TAPACHULA: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYE 9 ANEXOS.			