

ANEXO B

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(útiles en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Ministrado	Programado	Ejercido	16-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
PROGRAMAS RECURSO 2010																							
APORTACIONES FEDERALES 201 REGISTROS																							
PAES											23,173,063	23,173,063	23,173,063	1,065,839	4.6%	0	0		6,000	6,000	100.0%		
PAES																							
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
103857	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE CARRERA MAGISTERIAL (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBADE138002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	15,678,855	15,678,855	15,678,855	19,293	0.1%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL	
103859	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBADE138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	7,283,213	7,283,213	7,283,213	1,046,544	14.4%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, OBRA EXTERIOR, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO	
103858	EDIFICIO DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBADE138003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	210,997	210,997	210,997	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE EDIFICIO	
PAIS											405,813	405,813	405,813	211,686	46.4%	0	0		363.00	363.00	100.0%		
PAIS																							
103916	PRIMARIA JUAN ALDAMA (REFERENDO)	31-CHOLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE138832	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	97,149	97,149	97,149	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	
103915	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFERENDO)	31-CHOLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE138831	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	55,059	55,059	55,059	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	
103914	JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN (REFERENDO)	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE138419	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	77,109	77,109	77,109	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA	
103918	PRIMARIA CUAUHTÉMOC (REFERENDO)	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE138834	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	10,685	10,685	10,685	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SITALA TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA	
103917	PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO (REFERENDO)	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE138833	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,134	4,134	4,134	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SITALA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
POM																							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
153006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO JUAN SABINES 2A. ETAPA	105-TONALA	REFORMA	RURAL	9871010055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHAPAS	211,686	211,686	211,686	211,686	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	358.00	358.00	100.0%		
PORTAMUN											81,955	81,955	81,955	58,005	70.8%	0	0		18,246.00	18,234.00	99.9%		
	GASTO CORRIENTE																						
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						
2831	CURSOS DE CAPACITACIÓN	71-OSUMAICHTA	OSUMAICHTA	URBANO	963-04-0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMAICHTA CHAPAS	23,950	23,950	23,950	0	0.0%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	METAS POLICIA	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																						
28102	REHABILITACION DE CAFETALES	16-CACHOATÁN	CACHOATÁN	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53,028	53,028	53,028	53,028	100.0%	0	0	PLANTA	18,231.00	18,231.00	100.0%	ADQUISICION DE PLANTAS DE CAFE PARA RENOVAR LAS PLANTACIONES, VARIAS COMUNIDADES. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO FONDO 4 2012 \$ 169,471.66 Y FONDO 4 EJERCICIOS ANTERIORES \$ 53,028.14 CON UN TOTAL DE \$ 222,500.00	
3483	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA	29-CHICOMASÉN	CHICOMASÉN	URBANO	929-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICOMASÉN	4,977	4,977	4,977	4,977	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	AMORHO PRESUPUESTAL DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL EJERCICIO 2010, SE REALIZÓ MEZCLA DE RECURSO CON AMORHO PRESUPUESTAL DE DESAYUNOS ESCOLARES 2011	
PAM											90,394,048	90,394,048	90,394,048	1,508,241	1.7%	0	0		261.27	240.45	92.0%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																							
CONSTRUCCIÓN																							
112050	SERVICIOS EDUCATIVOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHAPAS	930,000	930,000	930,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COBERTURA ESTATAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS	
109405	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	1-ACACOHUAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBADE138415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHAPAS	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: ACACOHUAGUA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	
108994	PRIMARIA CARLOS PELICER CÁMARA (REFERENDO)	9-AALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130156	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: JUXTÁN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
107103	PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (REFERENDO)	9-AALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SUMA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
107403	PRIMARIA JAIME SABINES GUERRÉZ (REFERENDO)	9-AALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YETÉN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
107174	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	9-AALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAVAC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
118257	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 119 (REFERENDO)	9-AALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCADE138680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: AALDAMA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	
104912	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO)	9-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE138663	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
107096	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO (REFERENDO)	9-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CALVARIO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	
108650	PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFERENDO)	9-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN LORENZO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
107989	PRIMARIA CHIMALPOPOCA (REFERENDO)	9-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MINADOR TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
108350	PRIMARIA FRANCISCO INDALCIO MADRERO (REFERENDO)	9-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
108004	PRIMARIA JAIME MUÑO (REFERENDO)	9-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FERNANDO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
108493	PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFERENDO)	9-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PICOS TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
108429	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFERENDO)	9-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
118921	TELESECUNDARIA NO. 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	9-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCADE138701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	12,245	12,245	12,245	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PICOS DESCRIPCIÓN: TERA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO FONDO 4 2011 \$ 169,471.66 Y FONDO 4 EJERCICIOS ANTERIORES \$ 53,028.14 CON UN TOTAL DE \$ 222,500.00	
108968	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTÍNEZ (REFERENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CARRERA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS	
109102	PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (REFERENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JOSÉ LA REFORMA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
109037	PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR (REFERENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: LA MERCE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	
108881	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFERENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBADE130168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MAJORDANO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	
108441	TELESECUNDARIA NO. 016 TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO)	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCADE138714	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHAPAS	87,475	87,475	87,475	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS	
102612	PRIMARIA JAIME TORRES ROYET (REFERENDO)	13-BENÍMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBADE130144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRA													

ANEXO B

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(útiles en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ministrado	Programado	Ejercido	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
104985	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007AADE138664	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,894	13,894	13,894	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TRES CRUCES TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105493	PRIMARIA CUITLALHUAC (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILMUDOVETIC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105911	PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VALCHICHU TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105914	PRIMARIA JACINTO PÉREZ PAMUTO (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: EL POZO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
105942	PRIMARIA MÉXICO (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RICHMARTIC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
104722	SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 133	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	973,366	973,366	973,366	274,884	28.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PARAÍSO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPU
105058	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	24-CHAMAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007AADE138665	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,894	13,894	13,894	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NATITIC TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105925	PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (REFERENDO)	24-CHAMAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273007BADE130179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHANAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
123402	PRIMARIA CONAFE CUATUHEMOC CARDENAS (REFERENDO)	24-CHAMAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA MEMOZIA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
105951	PRIMARIA FRANCISCO INDALCIO MADERO	24-CHAMAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE138116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NATITIC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN
118220	SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	24-CHAMAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273007CADE138679	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,478	13,478	13,478	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHANAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105081	JARDÍN DE NIÑOS CARLOS OLMO (REFERENDO)	26-CHENAHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273007AADE138666	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,894	13,894	13,894	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHENAHU DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
114836	PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (REFERENDO)	26-CHENAHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIHUITL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105916	TELESECUNDARIA NO. 119 MANUEL LARÁINZAR (REFERENDO)	27-CHAPALA DE COZCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	84,569	84,569	84,569	1,432	1.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO SARRABA TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN
105553	JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO COZCO (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007AADE138671	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	15,384	15,384	15,384	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SULUPHUTZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105302	JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007AADE138669	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	41,652	41,652	41,652	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE PARRA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105454	JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007AADE138670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MEQUEJA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105175	JARDÍN DE NIÑOS GUETZACATL (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007AADE138667	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SACHON TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105252	JARDÍN DE NIÑOS RICOTENCAL (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007AADE138668	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SACHON TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105821	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE138656	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	107,660	107,660	107,660	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DIABRALA SANTA FE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA EXTERIOR
114896	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ATILA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
114965	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,199	6,199	6,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: IOL SACHON DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
114864	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	64,535	64,535	64,535	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CARMEN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS
114740	PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273007BADE130184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
114817	PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETTE (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273007BADE130185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
114714	PRIMARIA LA MONTAÑA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIK AHIL POZOL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
115095	PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,399	6,399	6,399	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SACHON CUMUTIT TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
104458	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273007BADE130152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	63,000	63,000	63,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 62 AULAS DIDÁCTICAS
114885	PRIMARIA NARCISO MENDOZA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: CAMPO BOLONTINA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
114843	PRIMARIA PROFESOR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIHUITL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
115679	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130191	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO BULHUB DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
118443	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 140 (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138681	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MANSO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
104824	TELESECUNDARIA NO. 1084 (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138677	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	108,065	108,065	108,065	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CACATEL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ENMALLADO PERIMETRAL
110524	TELESECUNDARIA NO. 1081 VICENTE GUERRERO(REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JUAN SARINES VERABAR TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y COMENTACIÓN) Y CONTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
119821	TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138704	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: XITBE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
119593	TELESECUNDARIA NO. 1195 EMILIANO DAPATA SALAZAR (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138705	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	29,363	29,363	29,363	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MEQUEJA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
118963	TELESECUNDARIA NO. 598 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE13870																	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Recibido	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23
13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23												
101700	JARDÓN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	14-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007AADE138660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	45,831	45,831	45,831	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: UNIVALENTE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, LITINA, PLAZA CINCA Y ASTA BARRERA
116990	PRIMARIA ALEJANDRO CARRILLO (REFERENDO)	14-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MUCTAHUTZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.
116927	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	14-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BADOYEVITZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117113	PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (REFERENDO)	14-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: STENLEZOTZETTE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117231	PRIMARIA JUVENTINO ROSAS (REFERENDO)	14-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YOLTE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
119951	TELESECUNDARIA NO. 1153 (REFERENDO)	14-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138707	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBALITO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
119709	TELESECUNDARIA NO. 1269 VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	14-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138706	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MANOVL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105490	JARDÓN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007AADE138677	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA UNIVALENTE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
106038	JARDÓN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007AADE138675	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	15,384	15,384	15,384	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
105903	JARDÓN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273007AADE138674	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	15,384	15,384	15,384	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MARAVILLA TENENAPA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
106094	JARDÓN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007AADE138676	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	15,384	15,384	15,384	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117780	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,100	3,100	3,100	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO ROSARIO FIGUEROA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117563	PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA UNIVALENTE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
117664	PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDOZ (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FELIPE JATATE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117840	PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117407	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
117688	PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA SAMANITA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
117468	PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
118008	PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
117936	PRIMARIA PLAN DE AYUTLA. (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,100	3,100	3,100	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE RIO AZUL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
117248	PRIMARIA VICENTE SUÁREZ (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130216	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUA AZUL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
118977	TELESECUNDARIA NO. 1214 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	18-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,684	13,684	13,684	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: FLOR DE CAJE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
118820	PRIMARIA HERÓDICO COLEGIO MILITAR (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130229	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	392,077	392,077	392,077	0	0.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	LOCALIDAD: MOSIL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DE USOS MULTIPLES Y DE MEDIOS, DIRECCIÓN, PORTICO, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE LOS MULTIPLES
100501	JARDÓN DE NIÑO ANTONIO CASO.	72-CHICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007AADE138142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE BACA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
100806	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 92 (REFERENDO)	77-PAGUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138715	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	201,296	201,296	201,296	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.41	41.0%	LOCALIDAD: HERMENEGILDO GALEANA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
109113	TELESECUNDARIA NO. 195 14 DE SEPTIEMBRE (REFERENDO)	77-PAGUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138716	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	196,369	196,369	196,369	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.40	40.0%	LOCALIDAD: LAS BRUJAS TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
121186	TELESECUNDARIA NO. 542 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO).	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARROYO PALENQUE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
121214	TELESECUNDARIA NO. 719 JOSÉ SIERRA MÉNDEZ (REFERENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
121270	TELESECUNDARIA NO. 870 NIÑOS HERÓES (REFERENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138711	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
118110	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS (REFERENDO).	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007BADE130226	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: RIVERA GALEANA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
118388	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 124 (REFERENDO)	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273007CADE138682	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANDRÉS DURAZNAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
103986	PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273007BADE130148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	63,240	63,240	63,240	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ARBORES
104012	PRIMARIA VALÉNTIN GÓMEZ FARIAS (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273007BADE130149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	664,190	664,190	664,190	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN GENERAL DE PATIO CIVICO
110453	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 111 (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CACAHERA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA
113676	TELESECUNDARIA NO. 324 EL RELICARIO (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273007CADE138720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	413,665	413,665	413,665	28,547	6.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
106455	JARDÓN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR (REFERENDO)	86-SAN JUAN CANGUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007AADE138678	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHANULUM TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
118450	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 146 (REFERENDO)	86-SAN JUAN CANGUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273007CADE138700																	

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Página 4 de 6

ANEXO B

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(útiles en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		16-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
89419	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	200,000	200,000	0	0	0.0%	0	0	LOTE	2.00	0.00	0.0%	
89910	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOS MEJORAMIENTOS O AMPLIACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	1,465,003	1,465,003	1,465,003	1,465,003	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																					
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																					
88928	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES: POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	22,804,588	22,804,588	22,804,588	22,804,588	100.0%	0	0	PIEZA	292.00	273.00	93.5%	
88973	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,644,576	33,644,576	33,558,505	33,558,505	99.7%	0	0	PIEZA	69,980.00	44,318.00	63.3%	
88853	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	35,359,217	35,359,217	32,899,386	32,899,386	93.0%	0	0	PIEZA	38,433.00	32,649.00	85.0%	
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA																					
88125	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	3,035,134	3,035,134	2,426,075	2,426,075	79.9%	0	0	PIEZA	687.00	595.00	86.6%	
88084	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	418,836	418,836	418,836	418,836	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA																					
88067	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	44,518,548	44,518,548	44,518,548	44,518,548	100.0%	0	0	PIEZA	1,456.00	1,326.00	91.1%	
88021	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA JUDICIAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	13,292,474	13,292,474	13,292,474	13,292,474	100.0%	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL																					
88484	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE CEROSOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	57,348	57,348	57,348	57,348	100.0%	0	0	PIEZA	17.00	17.00	100.0%	
88351	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	5,996,037	5,996,037	3,022,950	3,022,950	89.0%	0	0	PIEZA	8,053.00	8,053.00	100.0%	DE LOS RENDIMIENTOS FEDERALES SE AUTORIZO A ESTE EJE EL IMPORTE DE \$2,963,400.00 DE LOS CUALES SE ENCUENTRA EJERCIDO A LA FECHA EL IMPORTE DE \$1,650,000.00
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)																					
88638	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	62,300	62,300	62,300	62,300	100.0%	0	0	PIEZA	293.00	293.00	100.0%	
88691	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	787,815	787,815	718,865	718,865	91.2%	0	0	PIEZA	472.00	472.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD																					
89108	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (T.L.J.)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	2,419,423	2,419,423	2,408,109	2,408,109	99.5%	0	0	PIEZA	244.00	244.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (EN EL ÁMBITO PENAL)																					
89756	OBRA PÚBLICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	5,591,307	5,591,307	5,591,307	5,591,307	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA																					
88671	CONSTRUCCIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	30,483,718	30,483,718	30,483,718	30,483,718	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	
88679	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	3,129,691	3,129,691	1,968,122	1,968,122	62.9%	0	0	LOTE	2.00	1.00	50.0%	
	COMBATE A LA CORUPCIÓN																					
	CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA																					
	CUENTA CORRIENTE																					
91523	FORMACIÓN ESPECIALIZADA AVANZADA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	458,680	458,680	379,320	379,320	82.7%	0	0	PERSONA	53.00	53.00	100.0%	
91338	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	795,157	795,157	795,157	795,157	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
	INDICADORES DE MEDICIÓN																					
	PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN																					
92885	PROGRAMA DE EVALUACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	
92713	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,987,718	4,987,718	4,987,718	4,987,718	100.0%	0	0	LOTE	211.00	211.00	100.0%	SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$129,825.92 MÍNIMOS QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN EJERCIDOS
	PLATAFORMA MÉXICO																					
	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																					
91972	MANTENIMIENTO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,285,483	17,285,483	17,285,209	17,285,209	100.0%	0	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%	
92859	OPERACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	27,588,448	27,588,448	27,562,253	27,562,253	99.9%	0	0	LOTE	119,894.00	118,576.00	99.7%	
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																					
91565	EQUIPAMIENTO PARA APOYO A LA RED ESTATAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	76,565	76,565	76,501	76,501	99.9%	0	0	EQUIPO	16.00	1.00	6.3%	DE LOS RENDIMIENTOS SE HAN AUTORIZADO RECURSOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$872,174.28 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$815,576.37
91824	TELÉFONA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURÍA GBL DE JUSTICIA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUB Y SERA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	6,524,910	6,524,910	5,381,695	5,381,695	82.5%	0	0	LOTE	1,120.00	395.00	35.3%	
	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR																					
	CUENTA CORRIENTE																					
92487	OPERACIÓN DE CENTROS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,342,648	1,342,648	1,342,648	1,342,648	100.0%	0	0	LOTE	27.00	27.00	100.0%	
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																					
92348	CALIDAD Y SISTEMATIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	165,648	165,648	165,648	165,648	100.0%	0	0	EQUIPO	14.00	14.00	100.0%	
92401	CENTRO DE VERIFICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	14,012	14,012	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	7.00	0.00	0.0%	
	REFORMA																					
92338	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,074,174	9,074,174	8,842,497	8,842,497	97.4%	0	0	LOTE	268.00	248.00	92.5%	
92279	INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	249,900	249,900	249,800	249,800	100.0%	0	0	EQUIPO	14.00	14.00	100.0%	
	SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA POR VOZ																					
	SISTEMA PENITENCIARIO																					
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL																					
	OBRA PÚBLICA																					

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido							16=15/13		22=21/20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23	
90834	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	13,020,383	13,020,383	12,706,848	12,706,848	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	FORMACIÓN ESPECIALIZADA																						
	CUENTA CORRIENTE																						
90414	ACADEMIAS REGIONALES DE FORMACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	2,450	2,450	2,450	2,450	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%		
90289	CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ACTIVO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,093,311	3,093,311	3,093,311	3,093,311	100.0%	0	0	PERSONA	1,218.00	1,218.00	100.0%		
	PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO PENAL																						
90485	CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	290,817	290,817	290,817	290,817	100.0%	0	0	PERSONA	80.00	80.00	100.0%		
90609	CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y JUICIO ORAL EN ACADEMIAS REGIONALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	564,526	564,526	564,526	564,526	100.0%	0	0	PERSONA	40.00	40.00	100.0%		
	RENOVELACIÓN ACADÉMICA																						
90099	INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	69,650	69,650	11,312	11,312	16.2%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%		