

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Sólo en pesos y porcentajes de incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulados al Trimestre		Avance %	Generales	Ejecución	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Mínimo	Programado										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25	
EDUCACIÓN RECURSO 2010																									
SUBTOTAL 147 REGISTROS																									
PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBVENCIONES																									
PROGRAMAS REGIONALES																									
	INVERSIÓN													592,742,827	592,742,827	592,742,827	542,646,489	91.5%	0	0		46,600.45	46,397.53	100.0%	
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
122349	PRIMARIA CARLOS PELICER CAMARA (REFEREND.)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PBA001100075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	30 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		30,046	30,046	30,046	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD JUXTÓN. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
122396	PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ SOCANEIRA (REFEREND.)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PBA001100076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	32 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		207,762	207,762	207,762	177,814	85.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SUMBA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
122300	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFEREND.)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PBA001100078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	31 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		24,473	24,473	24,473	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD YETÓN. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
122312	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFEREND.)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PBA001100077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	39 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		204,039	204,039	204,039	177,814	87.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TRAVIC. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
136046	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 129 (REFEREND.)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PBA001100468	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	381	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		83,081	83,081	83,081	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ALDAMA. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
118981	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFEREND.)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PBA001100834	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		18,801	18,801	18,801	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
139874	PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFEREND.)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PBA001100886	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	124 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. LOCALIDAD SAN LORENZO. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
122353	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO (REFEREND.)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PBA001100079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	171 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		8,017	8,017	8,017	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EL CALVARIO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
130574	PRIMARIA CIRIMAPUQUECA (REFEREND.)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PBA001100880	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	61 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		20,067	20,067	20,067	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. LOCALIDAD EL MIRADOR. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
137142	PRIMARIA FRANCISCO INDALCIO MADRERO (REFEREND.)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PBA001100882	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	49 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		26,101	26,101	26,101	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
138691	PRIMARIA JAIME RUÑO (REFEREND.)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PBA001100883	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	32 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		8,872	8,872	8,872	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. LOCALIDAD SAN JUAN. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
138882	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFEREND.)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PBA001100883	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	114 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		231,591	231,591	231,591	177,814	76.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. LOCALIDAD EL MIRADOR. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
137888	PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFEREND.)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PBA001100884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	160 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. LOCALIDAD SAN ANTONIO. TRES POCOS. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
137411	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANO FIGUEROA (REFEREND.)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PBA001100883	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	131 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
136341	TELESECUNDARIA NO. 039 FRANCISCO VILLA (REFEREND.)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PBA001100860	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	330	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		9,899	9,899	9,899	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD AMATÁN. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Rellen en pesos y porcentajes de incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance %	Generativo	Ejecutivo	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
136188	TELESECUNDARIA NO. 1264 ANGEL ALBRINO CORZO (REFERENDO).	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118861	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	22	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,262	9,262	9,262	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO I. MAGDORE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
136370	TELESECUNDARIA NO. 1266 HUMANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO).	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118863	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	328	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,381	31,381	31,381	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PUEBLOS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AUAS DIBACTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
141427	PRIMARIA ALJUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (REFERENDO).	6-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118868	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	42 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,195	14,195	14,195	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD LA CAÑADA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
142358	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (REFERENDO).	6-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118869	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	24 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,707	14,707	14,707	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD SAN JOSÉ LA REFORMA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
141682	PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR (REFERENDO).	6-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118869	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	308 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,280	48,280	48,280	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD LA MEXICO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
141341	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFERENDO).	6-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118867	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	81 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,858	70,858	70,858	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD EL MADRONAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
142842	PRIMARIA GUILLERMO PRITO (REFERENDO).	22-CHALCHUHUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118893	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	171 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,905	67,905	67,905	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD TUNUN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
142739	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFERENDO).	22-CHALCHUHUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118892	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	109 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,259	70,259	70,259	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD SACAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
142536	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO).	22-CHALCHUHUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118893	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	309 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,093	42,093	42,093	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD PACANAM DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
139332	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27809FA00E118865	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,929	17,929	17,929	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TRES CRUCES ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
142932	PRIMARIA COTULHUAC (REFERENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118894	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	124 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,400	30,400	30,400	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD CHUMMOVELTE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
144129	PRIMARIA PRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (REFERENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118897	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	96 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,194	26,194	26,194	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD YAUCHUCAN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
143472	PRIMARIA JACINTO PÉREZ PALMUTO (REFERENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118895	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	347 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	122,396	122,396	122,396	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD EL RÍO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
144500	PRIMARIA MÉXICO (REFERENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118896	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	380 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,918	20,918	20,918	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD INCHAMATIC DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
139332	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO).	24-CHAMAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27809FA00E118866	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	51 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,138	36,138	36,138	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NATILÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
144228	PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (REFERENDO).	24-CHAMAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118898	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	353 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,138	36,138	36,138	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD CHAMAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.	
135980	SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (REFERENDO).	24-CHAMAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27809FA00E118847	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	480	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	138,341	138,341	138,341	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA DIBACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dítes en pesos y porcentajes de incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
13936	JARDIN DE NIÑOS CARLOS OLIVOS (REFERENDO).	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-809FA001138837	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	46 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CHENALHO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO	
14438	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFERENDO).	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-809FA001131009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	312 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD CHENALHO DESCRIPCIÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO	
12046	JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-809FA001138844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	94 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,098	26,098	26,098	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SALIMPITZ ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO	
12036	JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-809FA001138843	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	59 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,587	53,587	53,587	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD GUANAJAY PARA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO	
12027	JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-809FA001138843	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	49 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,399	20,399	20,399	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD MIEDERA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO	
13975	JARDIN DE NIÑOS QUINTALCOATL (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-809FA001138838	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	52 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,147	10,147	10,147	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD BACHADÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO	
13986	JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-809FA001138840	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	119 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,932	27,932	27,932	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD BACHADÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO	
13454	PRIMARIA RELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27-809FA001131008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	365 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,345	5,345	5,345	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD JETLA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
13451	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27-809FA001131005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	202 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	137,503	137,503	137,503	137,503	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EL CARMEN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
13457	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-809FA001131007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	219 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	62,856	62,856	62,856	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD DEL SACÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
13436	PRIMARIA PRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27-809FA001131002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	380 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,508	20,508	20,508	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CHILÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
13408	PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETTE (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27-809FA001131003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	346 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,927	74,927	74,927	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CHILÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
13437	PRIMARIA LA MONTAÑA (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27-809FA001131001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,366	97,366	97,366	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CHI AVEL POZOL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
13434	PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-809FA001131008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	384 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	118,947	118,947	118,947	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SACÓN CUERVO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
12289	PRIMARIA MARCOS MENDEZ (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27-809FA001131000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	391 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	108,527	108,527	108,527	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CAMPO BICENTRIA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
13441	PRIMARIA PROFESOR DOMINGO FAUSTINO SARMENTO (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-809FA001131004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	265 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	101,262	101,262	101,262	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CHIGUAYAL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
13462	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27-809FA001131009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	266 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,936	37,936	37,936	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SAN ANTONIO BALBARR TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
13630	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 340 (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-809FA001138849	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	189	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91,985	91,985	91,985	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD EL MANGO DESCRIPCIÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
13740	TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFERENDO).	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-809FA001138853	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 413-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,842	24,842	24,842	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD PITH DESCRIPCIÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(darse en pesos y porcientos de incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Programado			Avance %	Generales	Ejecución	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
13713	TELESECUNDARIA NO. 1295 EMILIANO ZAPATA-SALAZAR (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PFA001188066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	123	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,695	15,695	15,695	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MEDIEVA DESERCIÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
13649	TELESECUNDARIA NO. 189 PRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PFA001188013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	310	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,252	68,252	68,252	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AÑASACÓN DESERCIÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
13653	TELESECUNDARIA NO. 806 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PFA001188054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	360	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,623	7,623	7,623	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: IS. SACÓN DESERCIÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
13660	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO).	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780PFA001188010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	233 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN MIGUEL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA DIDÁCTICA, LA SARDONA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
12064	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO).	39-HUATULÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780PFA001188465	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	41 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,277	25,277	25,277	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUATULÁN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.
134876	PRIMARIA UC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO).	39-HUATULÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780PFA001188013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	384 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,751	13,751	13,751	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA COMITENTINA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA DIDÁCTICA, ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
134752	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANO (REFERENDO).	39-HUATULÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780PFA001188012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	385 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	69,342	69,342	69,342	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOSÉ MARIA MORELOS Y HUATULÁN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 ALULAS DIDÁCTICAS, ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
134688	PRIMARIA VICENTE LOMBARDO (REFERENDO).	39-HUATULÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780PFA001188011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	42 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,965	23,965	23,965	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ENRIQUE RODRIGUEZ CANO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA DIDÁCTICA, ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
120958	JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (REFERENDO).	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PFA001188466	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	46 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,660	48,660	48,660	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUXTÁN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.
134939	PRIMARIA ALEJANDRO CARRILLO (REFERENDO).	34-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780PFA001188015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	382 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,909	24,909	24,909	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MUXTATUTU TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 ALULAS DIDÁCTICAS, ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
134904	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO).	34-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780PFA001188014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	78 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,909	24,909	24,909	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAYOLTE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA DIDÁCTICA, ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
134983	PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (REFERENDO).	34-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780PFA001188018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	193 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,909	24,909	24,909	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: STERILIZOTITTE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA DIDÁCTICA, ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
135027	PRIMARIA JUVENTINO ROSAS (REFERENDO).	34-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780PFA001188017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	55 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,909	24,909	24,909	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TOTTE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA DIDÁCTICA, ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
137243	TELESECUNDARIA NO. 1153 (REFERENDO).	34-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PFA001188058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	95	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,346	17,346	17,346	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBALITO DESERCIÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
137221	TELESECUNDARIA NO. 1289 VICENTE GUERRERO (REFERENDO).	34-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PFA001188057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	48	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,346	17,346	17,346	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MADRAL DESERCIÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
121992	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ (REFERENDO).	36-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PFA001188050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	38 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA UNDAVITA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ALULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.
121882	JARDIN DE NIÑOS PRAY JUAN DE ZUMARRAGA (REFERENDO).	36-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PFA001188468	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,098	26,098	26,098	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.
121149	JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO).	36-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PFA001188467	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	109 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MARAVILLA TENEJAPA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.
121882	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO).	36-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PFA001188469	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	37 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO.

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Sólo en pesos y porcentajes de incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Detalle del gasto (Desagregación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ejercido				Generación	Ejercicio	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	20-23/12		
														14	15	16									17
13767	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO).	16 MARAVILLA TENEPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PBA001130121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	81 ALUMNOS	23-PROVISORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO RÓDULO FIGUEROA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
13576		16 MARAVILLA TENEPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PBA001130121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	37 ALUMNOS	23-PROVISORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		56,035	56,035	56,035	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA URBANISTA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
13589		16 MARAVILLA TENEPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PBA001130128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	48	23-PROVISORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		22,636	22,636	22,636	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FELIPE ATATZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
13790		16 MARAVILLA TENEPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PBA001130124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	57 ALUMNOS	23-PROVISORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		5,345	5,345	5,345	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
13512	PRIMARIA AJUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO).	16 MARAVILLA TENEPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780PBA001130119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	62 ALUMNOS	23-PROVISORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		40,622	40,622	40,622	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
13568		16 MARAVILLA TENEPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PBA001130122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	212 ALUMNOS	23-PROVISORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		334,035	334,035	334,035	334,035	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA SABANILLA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
13575	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFERENDO).	16 MARAVILLA TENEPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PBA001130120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	97 ALUMNOS	23-PROVISORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		97,364	97,364	97,364	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
13599		16 MARAVILLA TENEPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PBA001130127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	299	23-PROVISORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		55,462	55,462	55,462	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
13580	PRIMARIA PLAN DE AYUTLA (REFERENDO).	16 MARAVILLA TENEPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PBA001130125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	302 ALUMNOS	23-PROVISORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		10,633	10,633	10,633	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE RIO AYUTLA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
13507		16 MARAVILLA TENEPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780PBA001130118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	21 ALUMNOS	23-PROVISORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		18,648	18,648	18,648	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUA AZUL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
13726	TELESECUNDARIA NO. 1214 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO).	16 MARAVILLA TENEPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780PBA001130109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	35	23-PROVISORES SALARIALES Y ECONÓMICOS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		1,144	1,144	1,144	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TIERRA DE CAÑE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3, FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
	FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES SUBNACIONALES																								
130612	1.- INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AGUA SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MIECIA DEGRANTE PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA Y SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1400C031812700023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA		170,488,034	170,488,034	170,488,034	170,488,034	100.0%	0	0	1,232.03	1,232.03	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONGRUENCIAR EN LA AUDITORIA DE FEF 2010 LAS METAS SE ULTIMARON DE LA SIGUIENTE MANERA: 441 EQUIPAMIENTO DISTINTAL DISCOVER, 175 EQUIPAMIENTO SISTEMAS MODULARES CONSTRUCCIÓN CASILLAS DE PROTECCIÓN.	
104601	20.- ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE (MANIFESTOS DE IMPACTO AMBIENTAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4200C03180100025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA		676,344	676,344	676,344	676,344	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONGRUENCIAR EN LA AUDITORIA DE FEF 2010	
123382	27.- 1123001.- CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE SOFTWARE, ALIMENTOS, MICROBIOLOGIA Y REDES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANTALAPA	18-CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780PBA001130021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3000 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR		8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,999,992	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN LA AUDITORIA DE FEF 2010 SE REPORTA COMO EJERCIDO AL 100%, DEBIDO A QUE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES ES LA ENCARGADA DE GESTIONAR LOS RECURSOS PARA TRANSPORTES Y EL RECONOCIMIENTO ES EL ENCARGADO DE EJECUTAR LA OBRA POR LO CONSIGUIENTE EL AVANCE FÍSICO SE REFLEJA AL 100% HASTA CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO, ESTE PROYECTO INCLUYE 3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: PREPES Y RECURSOS PROPIOS.	
104551	9.- CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ITA-EL CASTAÑO, TRAMO DEL KM.0-800 AL KM. 23-802.65, SURIAMON: KM. 5000 AL KM. 3400	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0400C030805105725	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA		12,206,193	12,206,193	12,206,193	12,206,193	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONGRUENCIAR EN LA AUDITORIA DE FEF 2010	
104603	21.- CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	67-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	4200C0318000508725	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA		29,170,144	29,170,144	29,170,144	29,170,144	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONGRUENCIAR EN LA AUDITORIA DE FEF 2010	
104602	25.- CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	67-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	0400C031801000725	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA		2,349,280	2,349,280	2,349,280	2,349,280	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN LA AUDITORIA DE FEF 2010	
83603	73-PALENCIA	73-PALENCIA	PALENCIA	URBANO	0010H0010003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	AEROPUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	31644	7-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 111-DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FERROVIARIOS Y MULTIMODAL		136,607	136,607	136,607	136,607	100.0%	0	0	1.00	0.60	60.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONGRUENCIAR EN LA AUDITORIA DE FEF 2010	
104548	7.- CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C (PUSHAPAN- TAPACHALAN) LÍNEA EL PROGRESO, TRAMO KM. 0-400 AL KM. 5-400 (SURIAMON DEL KM.0-800 AL KM.3-400)	77-PUJAPAN	PUJAPAN	URBANO	0400C03080407725	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA		6,670,706	6,670,706	6,670,706	6,670,706	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONGRUENCIAR EN LA AUDITORIA DE FEF 2010	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generación	Ejecución	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-12/13	19	20	21	22	23	24-23/23	25
104533	6.- CAMINO E.E. (ARRIBA) TAPACHULA SAN ANTONIO (ARRIBA). TRAMO KM 0+000 AL KM 2+000 (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE RIO LOCO, UBICADO EN EL KM. 25-243.2)	77 HUIJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04100000400725	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	5,823,042	5,823,042	5,823,042	5,823,042	100.0%	0	0	METROS LINEALES	42.50	42.50	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010
123386	3.- 912001.- CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MEXICO Y CENTROAMERICA (CEMEXCA).	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAD02138003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	250 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,735,704	97.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR LOCALIZADO SAN CRISTOBAL TAPACHULA A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO* DEL RESTO DEL INCURRIDO FUE AUTORIZADO A LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS PARA EL CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO
143042	17.- 8925A.- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA)	95 SUCHAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAD02138007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1500 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	21,182,532	21,182,532	21,182,532	18,344,989	79.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE VOLÚMENES HACIENTES DE LA CIMENTACIÓN Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS MUROS, CURVOS, TIRISOLAS Y POLICARBONATO, ENMALLADO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL, CANAL DE ACULACIÓN INTERIOR, AVENIDA PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO DE RECTORÍA, ANDADORES DE LA AVENIDA, LUMINARIA PLATA DE POTE Y PLANTA DE TRATAMIENTO, Y JARDINERÍA, PARA DEJAR AL 50% Y OBRA EXTERIOR SOLO LO NECESARIO PARA EL ACCESO SE CAPTURA A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO
179746	CONSTRUCCIÓN DEL URBANISMO FERROVIARIO DE TAPACHULA	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	02000000000008	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	FERROCARRILES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	285115	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 10-FERROCARRIL DEL ESTADO DE CHIAPAS	18,251,691	18,251,691	18,251,691	8,350,000	45.7%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN UN 45.7% AL CIERRE DEL 2010 Y LA CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010. REFUNDANDO EL OTRO 54.3% PARA EL EJERCICIO 2011. MEDIANTE RESOLUCIÓN OFICIAL 158927 POR UN IMPORTE DE \$180,691.40 DEL CUAL SE EJERCIERON \$428,513.40. LA DIFERENCIA POR \$74,178 SE ABONO AL ANTICIPO DE MINISTRACIÓN MUNERO 4248, SEGÚN ANEXO 2 DEBE DE IR EL NUMERO DE PROYECTO 31 Y DENOMINACIÓN: LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA DEL URBANISMO FERROVIARIO DE TAPACHULA (COMPLEMENTO), REFERENTE A ESTE PUNTO ANTERIOR SEGUIN AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS CON OFICIO \$0505PP000004 Y \$0505PP000003 LA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO ES CONSTRUCCIÓN DEL URBANISMO FERROVIARIO DE TAPACHULA.
104531	2.- CONSTRUCCIÓN DEL MALECON RIO COATAN (RETIRO DE VÍA Y OBRA DE LA ETAPA)	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	04000120030926	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	67,786,463	67,786,463	67,786,463	67,786,463	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010
130634	35.- CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN TONALÁ (1A. ETAPA)	105 TONALÁ	TONALÁ	URBANO	4300012003020205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	16,241,232	16,241,232	16,241,232	16,241,232	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010
123381	4.- 912003.- CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DEL MAR (PRIMERA ETAPA)	105 TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAD02138002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,499,974	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE INGENIERÍA, NIVEL, LICENCIATURA, EDIFICIO DE ENSEÑANZA, NIVEL POSGRADO, EDIFICIO DE INFORMÁTICA, EDIFICIO DE ACTIVIDADES SUBALTERNAS, OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES, AUDITORIO, CAFETERÍA, EDIFICIO DE APOYO PARA ESTADIOS DE MAESTROS, UNIDAD DE PRODUCCIÓN AVICOLA, AREA DE PRODUCCIÓN DE ESPECIES, ESTACIÓN METEOROLÓGICA-SIMULOLÓGICA, OBRA EXTERIOR, HABITADO DEL EDIFICIO A PLANTA BAJA, PABILLO ADMINISTRATIVO CON 1 CORRELLLO, ARCHIVO, RECEPCIÓN, AREA DE RESERVO, ARCHIVO GENERAL, ARCHIVO MUESTRO, COPIADORA, CABA, BIBLIOTECA CON 3 ANEXOS, SALA DE LECTURA, AERIVO Y RECEPCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS E INTELIGENCIA PLANTA, ACTA DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARCHIVOS (6) RECEPCIÓN, AREA SECRETARIAL, COORDINACIÓN DE LICENCIATURA, COORDINACIÓN DE POSGRADO, 02 PRIVADO PARA OFICINA Y CARPINTERIA, SALA DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y SALA DE MAESTROS. LOCALIZADA TONALÁ CAPTURA A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO.
104539	5.- CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LISO LOS COCOS (ESTACIÓN TRES PISOS) - EISO MODELOS (ESTACIÓN INDIANAR), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, SUB-TRAMO DEL 5+000 AL 6+000	105 TONALÁ	TONALÁ	URBANO	0410000000071025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	15,679,682	15,679,682	15,679,682	15,679,682	100.0%	0	0	ELCÓMETRO	4.00	4.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010
123383	26.- 8025A/CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE INGENIERIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE LA UNICAH (TERCER)	108 TUTTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAD02138007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	141 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,160,574	5,160,574	5,160,574	5,160,489	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN DE 09 AULAS DIDACTICAS, 02 AULAS DIDACTICAS DE POSGRADO, TALLER DE COMPUTO, ADMINISTRACIÓN (INCLUYE 08 ANEXOS), CURSOS PARA PROFESORES (INCLUYE 13 ANEXOS), LABORATORIOS 1 Y 2 (INCLUYE 02 ANEXOS), LABORATORIOS 3 (INCLUYE 02 ANEXOS) Y 05 ANEXOS, AUDIVISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES, SERVICIOS SANITARIOS Y MODULO DE ESCALERAS LOCALIZADO TUTTLA GUTIÉRREZ CAPTURA A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO.
104606	34.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN TUTTLA GUTIÉRREZ	108 TUTTLA GUTIÉRREZ	TUTTLA GUTIÉRREZ	URBANO	1400000000031825	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	27,013,925	27,013,925	27,013,925	27,013,925	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	44,649.45	44,649.45	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010
123384	36.- 10137.- CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIO DE LENGÜAS (SISTEMA AUTOMATIZANTE)	108 TUTTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAD02138008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3543 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	7,426,341	7,426,341	7,426,341	5,134,407	69.1%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS Y DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, ECODONIA EVOLUTIVA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR LOCALIZADO TUTTLA GUTIÉRREZ (LA INVERSIÓN POR \$7,426,341 SE RETIENE DE \$4,336,745 DE PROGRAMA NORMAL Y \$3,089,596 ADICIONAL CON PRODUCTOS FINANCIEROS DE LOS CUALES A EJERCIDO \$4,336,745 Y \$3,089,596 RESPECTIVAMENTE) *SE CAPTURA A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO.
130633	38.- ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA OBRA BRAZO SUR ALTO, 2A. ETAPA	108 TUTTLA GUTIÉRREZ	TUTTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NC000000000000120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	26,024,066	26,024,066	26,024,066	0	0.0%	0	0	PREDIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010
130631	38.- ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA OBRA BRAZO SUR ALTO, 2A. ETAPA	108 TUTTLA GUTIÉRREZ	TUTTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NC000000000000120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	2,178,261	2,178,261	2,178,261	0	0.0%	0	0	PREDIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010
104541	6.- CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLÁS RUÍZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 14+000, SUBTRAMO VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA KM. RECONSTRUCCIÓN	111 VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0410000000011135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	10,605,559	10,605,559	10,605,559	10,605,559	100.0%	0	0	ELCÓMETRO	2.20	2.20	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Rellene en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Detalle del gasto (Desagregación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/25	19	20	21	22	23	24-23/22	25	
104587	19.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTA CRUZ NIÑO ALLENDE ESQUINILLA, TRAMO: 0+000 AL KM. 20+500, SUTERANDO KM. 14+000 AL KM. 20+000	15 BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0410DC030804201525	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100- SECRETARÍA	3,422,793	3,422,793	3,422,793	3,422,793	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.70	5.70	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010	
104584	16.- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CHALCHIHUITAN-CANTAL-TACACUM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 DEL SUTERANDO KM. 20+000 AL KM. 15+000	22 CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0410DC030803080225	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100- SECRETARÍA	8,785,308	8,785,308	8,785,308	8,785,308	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.46	4.46	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010	
104604	33.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL: ZARAGOZA-EL HUEPIL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 0+000	14 BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0410DC03080600425	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100- SECRETARÍA	5,444,569	5,444,569	5,444,569	5,444,569	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010	
104594	18.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. COMITÁN- LA MUELITA PUBLICIT, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 50+000 (TRAMOS AISLADOS)	30 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0410DC03080303025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100- SECRETARÍA	2,485,733	2,485,733	2,485,733	2,485,733	100.0%	0	0	KILOMETRO	54.00	54.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010	
104585	17.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO COPANALÁ- COAPILLA- SCOTOPIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 50+000 (TRAMOS AISLADOS)	21 COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0410DC03080402125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100- SECRETARÍA	10,317,400	10,317,400	10,317,400	10,317,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	38.74	38.74	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010	
104586	20.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: BETANIA- SOYATITÁN AMATENANDO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000 (TRAMOS AISLADOS)	27 CHAPA DE COROZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0410DC03080302725	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100- SECRETARÍA	7,830,884	7,830,884	7,830,884	7,830,884	100.0%	0	0	KILOMETRO	113.80	113.80	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010	
130633	16.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. CARRETERA INTERNACIONAL- LAGOS DE COLOA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (TRAMOS AISLADOS)	16 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0410DC03080305625	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100- SECRETARÍA	1,985,562	1,985,562	1,985,562	1,985,562	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010	
130631	15.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM 63 (BETANIA A SOYATITÁN) NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+000 (TRAMOS AISLADOS)	16 NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0410DC03080306625	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100- SECRETARÍA	16,412,466	16,412,466	16,412,466	16,412,466	100.0%	0	0	KILOMETRO	17.30	17.30	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010	
141584	14.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: PICHICALCO- JUJARÉ, TRAMO: KM 0+000 - KM 18+000 (TRAMOS AISLADOS)	76 PICHICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0410DC03080306725	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100- SECRETARÍA	2,995,780	2,995,780	2,995,780	2,995,780	100.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	18.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010	
141872	18.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: CATE- SMOGIVIEL - HUITUPÁN, TRAMO: KM 0+000 - KM 44+000 (TRAMOS AISLADOS)	30 SMOGIVIEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0410DC030803100625	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100- SECRETARÍA	2,996,588	2,996,588	2,996,588	2,996,588	100.0%	0	0	KILOMETRO	44.00	44.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010	
141799	12.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: TEOPISCA- NUEVO LEÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000 (TRAMOS AISLADOS)	153 TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0410DC03080303125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100- SECRETARÍA	19,856,217	19,856,217	19,856,217	19,856,217	100.0%	0	0	KILOMETRO	26.50	26.50	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010	
104605	11.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM 45 (BETANIA-SOYATITÁN)- TOTOLAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+000 (TRAMOS AISLADOS)	156 TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0410DC03080303625	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 100- SECRETARÍA	13,855,952	13,855,952	13,855,952	13,855,952	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVACIÓN EN LA AUDITORIA DE FEB 2010	
	OTROS PROGRAMAS												303,956,438	97,879,825	103,741,469	55,088,826	36.3%	0	0		602.00	91.00	15.3%	EN LA AUDITORIA DE FEB 2010	
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																								
	EQUIPAMIENTO																								
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4F000010002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSERVIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	1819474	4-GOVERNACIÓN / 430-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL							SERVICIO					A LA FECHA SE TIENE CONSERVADO SOLICITAR EL REFERENDO DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL DEL INLACE DEDICADO EL POR LA CANTIDAD DE 5860323.8. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO N° SHVSPPVE08B2012 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2012 EL LIDER DEL PROYECTO REPORTARA LOS AVANCES AL CIERRE DEL EJERCICIO	
177596	ACTUALIZACIÓN DEL SITE DE COMUNICACIONES Y DATOS (RENAPO 2010)												660,923	660,923	660,923	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%		
177604	REFORTALECIMIENTO DE LA RED INFORMATICA EXISTENTE (RENAPO 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4F000010001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSERVIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	1819474	4-GOVERNACIÓN / 430-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL		74,097	74,097	74,097	0	0.0%	0	0		3.00	0.00	0.0%	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE PUO HACER LA ADQUISICIÓN DEL VEHICULO EQUIPADO AL HABERSE INCLUIDO DESPUES LA JUSTIFICACIÓN PUBLICA NACIONAL, POR LO QUE SE REFINANCIÓ EL RECURSO EN EL 2012 PARA SU ADQUISICIÓN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO SHVSPPVE08B2012 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2012, EL LIDER DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DEL DICTAMEN TECNICO PARA REALIZAR LA COMPRA DEL EQUIPO EN MEXICO
	OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4F000010003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSERVIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	0	4-GOVERNACIÓN / 430-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL		1,186,489	1,186,489	1,186,489	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
177331	CAMPAÑAS ESPECIALES P/LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL EN LAS REGIONES QUE CARECEN DE EL RENAPPO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4F000010003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSERVIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	0	4-GOVERNACIÓN / 430-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL		1,186,489	1,186,489	1,186,489	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
	PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CONTROS DE POBLACION																								
	PARA PUBLICA																								
	REHABILITACIÓN																								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Rellen en pesos y porcentajes de incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Desempeño o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Generativo	Ejecutivo	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejecuto								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
13243	REDIMENSIONACIÓN Y APOYO A LOS AFECTADOS POR LA DESTRUCCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO GIRASOL	9 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14000030001	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE LA CONSERVIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	569	24-DEUDA PÚBLICA 210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO												
													67,681,728	61,612,115	67,681,728	43,370,088	70.4%	0	0	PAGO	569.00	66.00	11.6%	PAGO DE AFECTACIONES DE TIERRA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS, SUS BIENES Y SU ENTORNO. EL INCREMENTO DE RECURSOS OTORGADOS INICIALMENTE SE DEBEN A LA AUTORIZACIÓN RECIBIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE RECURSOS MEDIANTE OFICIO NO. 010/SP/PE/008/2012 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2011 AUTORIZACIÓN POR QUELLELLO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LOS AFECTADOS NO ACEPTARON EL MONTO OFRECIDO POR LO QUE SOLICITAN SE REALICIA UNA NUEVA INSPECCION DEL PRECIO, ASI TAMBIEN SE AFECTARON AGENCIAS, CASOS EN LOS QUE LOS AFECTADOS NO CUENTAN CON DOCUMENTOS QUE EMPAÑAN LA PROPIEDAD. EN CUANTO A LA META DE DEMOLICION DE 400 VIVIENDAS, NO SE ALCANZO POR QUE LOS AFECTADOS SOLICITARON PROTECCION PARA RESCUEPAR LAS VIVIENDAS Y OTROS SE HAN NEGADO A DESOCUPARLAS, POR LO QUE SE PROGRAMARON ESTE PROYECTO DURANTE EL AÑO 2012 RECURSOS AUTORIZADOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2012, MEDIANTE OFICIO NO. 010/SP/PE/008/2012 NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA AL TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS AFECTADOS NO ACEPTARON EL MONTO OFRECIDO POR LA REDIMENSIONACION DE LAS AFECTACIONES
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA																								
CONSTRUCCIÓN																								
14112	PREPARATORIA RENOVACIÓN ÁNGEL ROBLES RAMÍREZ	9 ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	389	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	203,670	203,670	203,670	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ACALA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS
13893	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 45	9 ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	312	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	117,941	117,941	117,941	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD ALTAMIRANO CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, SEE, INCLUIE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO
13933	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 133	7 AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	347	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	59,856	59,856	59,856	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD AMATENANGO DE LA FRONTERA CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, SEE, INCLUIE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO
13947	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 146	7 AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL LIMÓN	RURAL	27300FA00110003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	78,528	78,528	78,528	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.94	94.0%	LOCALIDAD EL LIMÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EST. UIC, 23 SEE CADA UNA Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, SEE, INCLUIE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO
14080	PREPARATORIA RAFAEL PASCAÑO GAMBOA	15 BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	271 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	23,903	23,903	23,903	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD BOCHIL CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS
136751	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE CATAZAJA, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIAPAS	17 CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	79,971	79,971	79,971	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	LOCALIDAD CATAZAJA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OTRA OTORNO, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO E IMPACTO AMBIENTAL, ESTACIONAMIENTO, PUZAL CHIVA, ANCIANONES, RED ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN Y RED HIDROSANITARIA
14136	PREPARATORIA CHALCHUHUTÁN	22 CHALCHUHUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	71	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	460,041	460,041	460,041	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CHALCHUHUTÁN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO
13380	EXTENSIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUERRERO (TERMINACIÓN)	27 CHIAPA DE COROZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00110007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,227,661	5,227,661	5,227,661	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD CHIAPA DE COROZO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMPUTO
138834	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 36	31 CHOLÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	409	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	161,037	161,037	161,037	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD CHOLÉN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECAS, EST. UIC, AEE INCLUIE MOBILIARIO Y EQUIPO)
137384	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 23	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	414	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	10,083	10,083	10,083	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.93	93.0%	LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUIE 3 ANEXOS (3 CUBÍCULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOILET, SUBDIRECTOR, SANTARIOS, PROFESORAS Y PROFESORES) EST. UIC, SEE
10400	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE JOQUÍPILAS (CATACHE REFRENDO)	46 JOQUÍPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	943,827	943,827	943,827	15.863	1.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DEL TALLER DE AUMENTOS, EXPEDIENTES DE VOLUMEN Y CONSTRUCCIÓN DE ENMAILLADO PERIMETRAL, EQUIPOS
13643	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE JOQUÍPILAS INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIAPAS	46 JOQUÍPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	400,360	400,360	400,360	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD JOQUÍPILAS, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS INCLUIE 3 ANEXOS, ADMINISTRACIÓN EQUIVALE A 11 ANEXOS, DIRECTOR, TOILET, SALA DE JUNTAS, DELEGADO ADMINISTRATIVO
136781	CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL LA CONCORDIA, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIAPAS	49 LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	59,091	59,091	59,091	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LA CONCORDIA, TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA
139384	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 114	57 MAPASTEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	460	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,471,890	1,471,890	1,471,890	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD MAPASTEC CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECAS) EST. UIC, AEE INCLUIE MOBILIARIO Y EQUIPO) Y ADMINISTRACIÓN INCLUIE 3 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARIAL) EST. UIC
14312	CONSOLIDACIÓN DE LA SEDE MOTOTZINTLA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO)	65 MOTOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	251,319	251,319	251,319	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD MOTOTZINTLA DESARROLLO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, 3 LABORATORIO, UN ÁREA DE CUBÍCULOS (11 CUBÍCULOS), UN ÁREA ADMINISTRATIVA (UN COORDINADOR, UNA OFICINA, UNA SALA DE JUNTAS, SERVICIOS SANITARIOS), UN AUDIOVISUAL, UNA SALA DE USOS MULTIPLES
13909	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 95	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	17,828	17,828	17,828	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD OCCOSINGO CONSTRUCCIÓN DE ENMAILLADO PERIMETRAL
10401	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFRENDO)	72 OCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00110004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	120 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	7,361,756	7,361,756	7,361,756	7,361,756	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA, OCHUC
13733	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 26	73 PANZENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00110003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	297	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	54,618	54,618	54,618	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD PANZENQUE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUIE 3 ANEXOS (3 CUBÍCULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOILET, SUBDIRECTOR, SANTARIOS, PROFESORAS Y PROFESORES) EST. UIC, SEE Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO (EST. UIC A EE INCLUIE MOBILIARIO)

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Desempeñación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/25	19	20	21	22	23	24-23/22	25
139023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 47	76 PUEBLITO NUEVO SOUSTANHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-BOPFADE1.1B013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	381	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	90,713	90,713	90,713	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUEBLITO NUEVO SOUSTANHUACÁN. CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUIE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE REUNIONES Y ÁREA SECRETARIAL) SE, EST. USC Y TALLER OPERADOR DE PAQUETE DE COMPUTO (SE, PARA AMBOS EDIFICIOS INCLUIE MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO)
138876		85 SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-BOPFADE1.1B013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	409	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	69,968	69,968	69,968	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SILTEPEC.CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIENOTECIA, EST. USC, AEE INCLUIE MOBILIARIO Y EQUIPO)
141087		100 TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-BOPFADE1.1B013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	80	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	389,351	389,351	156,382	232,969	57.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TAPILULA.CONSTRUCCIÓN DE TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y LABORATORIO MULTIMEDIA
137131	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS NO. 13(COBACH)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27-BOPFADE1.1B009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	633,634	633,634	633,634	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.23	25.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ.CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL
136254		108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27-BOPFADE1.1B003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	7,311,270	7,311,270	7,311,270	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ.CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE USOS MULTIMEDIA, LABORATORIO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, MODULO DE ESCALERA Y SERVIDOR EXTERIOR, INCLUIE MOBILIARIO Y EQUIPO
139589		108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-BOPFADE1.1B020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,127,623	2,127,623	2,127,623	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ.CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO
104009	CONALEP NO. 312 (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27-BOPFADE1.1B003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,346,183	5,346,183	5,346,183	4,125,750	77.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE COMPUTO, RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, ANDADORES Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR, TUXTLA GUTIERREZ
139703		108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27-BOPFADE1.1B003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	418	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,324,953	1,324,953	1,324,953	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.95	95.0%	LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
136907		113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27-BOPFADE1.1B008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	45,455	45,455	45,455	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA. TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA
FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR																								
136128	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	27-BOPFADE1.1B020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1500	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	38,692	38,692	38,692	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. TERMINACIÓN TECHADO DE ANDADORES DE LA UNIDAD CENTRAL