ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
CHAPARRAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES LOS REGISTROS												111,101,389	110,629,734	109,411,291	94,888,881	85.8%	0	0	153,964.38	103,179.71	67.0%	
IFSM																						
	AGUA POTABLE																					
	CARCAMO																					
21834	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR GENERAL, CARCAMO DE BOMBEO Y OBRA ELECTROMECANICA	FRONTERA HIDALGO	FRONTERA HIDALGO	URBANO					DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHAPARRAS	546,598	546,598	546,598	546,598	100.0%	0	0	CARCAMO	1.00	1.00	100.0%	
129463	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR GENERAL, CARCAMO DE BOMBEO Y OBRA ELECTROMECANICA	FRONTERA HIDALGO	FRONTERA HIDALGO	URBANO	035-003-0038				DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHAPARRAS	546,598	546,598	546,598	546,598	100.0%	0	0	CARCAMO	1.00	1.00	100.0%	
82103	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
82103	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (B. LA GARTAN)	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0068				DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	313,337	313,337	313,335	313,335	100.0%	0	0	METRO LINEAL	983.02	983.02	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2012
83976	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0063				DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1,736,453	1,736,453	1,736,453	1,736,453	100.0%	0	0	METRO LINEAL	19,477.04	19,477.04	100.0%	OBRA TERMINADA
77379	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, FRACCIÓN LA UNIDAD II	FRACCIÓN LA UNIDAD COMALTIÁN	FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS	RURAL	84SD-0300015				DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,187,636	1,187,636	1,187,636	1,187,636	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8,836.00	8,836.00	100.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
2410	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (I.A. ETAPA)	022 TENEJAPA	YASHNHAL	RURAL	093-03-0070				DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPARRAS	1,421,595	1,421,595	1,421,595	1,421,595	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,118.34	1,118.34	100.0%	RECURSOS 2011 REFERENDADO QUE CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012
77468	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EIDO LAZARO CARDENAS	114-VILLA COMALTIÁN	LAZARO CÁRDENAS	RURAL	84SD0300053				DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,089,201	1,089,201	1,089,201	1,089,201	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
77530	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EIDO VICENTE GUERRERO	114-VILLA COMALTIÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	84SD0300054				DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	976,846	976,846	976,846	976,846	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,505.90	2,505.90	100.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA FINIQUITADA FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																					
77623	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, FRACCIONAMIENTO NUEVO HORIZONTE	114-VILLA COMALTIÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84SD0300052				DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93,223	93,223	93,223	93,223	100.0%	0	0	PCDD	1.00	1.00	100.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
21086	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO	17 CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	056-03-0003				DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77,022	77,022	77,022	77,022	100.0%	0	0	PCDD	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CON DESAGUAMIENTO Y NEUMATICO A PROFUNDO ORIGINAL SUM DE 22 LATAS DE GRAN A EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP CON TRAMO DE TUBO DE 10 METRS
102003	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 3	17 CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	056 NUMERO				DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PCDD	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE VARIOS POZOS DEL MUNICIPIO, INCLUYE POZOS PROFUNDOS DE VARIAS LOCALIDADES.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																					
	CONSTRUCCIÓN																					
189772	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL CAÑA HUECA.	028-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	028-SD-01-02-43-003				DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,280,281	1,202,032	1,202,032	1,202,032	100.0%	0	0	REJILLA	277.50	235.75	85.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES EMPESTITOS FAS (ECONOMIAS 2011). LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES METRO LINEAL
77683	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL (1ER. ETAPA), COLONIA HIDALGO	114-VILLA COMALTIÁN	HIDALGO	RURAL	84SD0100259				DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	719,732	719,732	719,732	719,732	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	810.70	810.70	100.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE PRESUPUESTO CON RECURSO FISM 2011 POR UN IMPORTE DE \$719,732.79 Y APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR UNA CANTIDAD DE \$79,970.31, DANDO UN IMPORTE TOTAL DE \$799,703.10. LOS BENEFICIARIOS SOLO APORTARON LA CANTIDAD DE \$25,000.00
86971	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL CASCAJAL	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0005				DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	949,198	949,198	949,198	949,198	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	TERMINADA
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
1720	CONSTRUCCIÓN																					
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	13 BENEERITO DE LAS AMERICAS	NUEVA MARGALENA	RURAL					DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEERITO DE LAS AMERICAS	214,800	214,800	214,800	214,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129470	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAMINO VIEJO A CANTON TENCALIC	FRONTERA HIDALGO	FRONTERA HIDALGO	URBANO	035-003-0035				DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHAPARRAS	537,859	537,859	537,859	537,859	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
185204	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1 PONIENTE ENTRE 4 Y 7 SUR, 2 PONIENTE ENTRE 4 Y 8 SUR, COL. EL JOBO.	028-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	028-SD-01-01-01-121				DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	805,613	53.7%	0	0	METRO LINEAL	517.00	258.50	50.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZABA EN EL 2012.
4678	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	94-SOYALÓ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	085-03-0001				DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	994,315	994,315	994,315	994,315	100.0%	0	0	METRO LINEAL	978.00	978.00	100.0%	SE EJERCIO \$79,534 EN EL AÑO 2011 Y EN EL PRESENTE AÑO 2012 SE EJERCIO \$288,721
87028	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAPON	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0131				DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1,970,654	1,970,654	1,970,654	1,970,654	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																					
	CONSTRUCCIÓN																					
185075	BIODESTOR DE AGUAS RESIDUALES. COLONIA NUEVO AMANECER DE SABINES.	028-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	028-SS-04-01-03-041				DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,063,901	70.9%	0	0	PLANTA	1.00	0.65	65.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES OBRA. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZABA EN EL 2012.
77871	LETRINAS	114-VILLA COMALTIÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84SD0801020				DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	437,124	437,124	437,124	437,124	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FISM 2011, OBRA INICIADA EN EL 2011, TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
104998	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO SAN JOSÉ	77 PULIAPAN	PULIAPAN	URBANO	069-03-0010				DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PULIAPAN CHAPARRAS	1,143,090	1,143,090	1,143,090	1,143,090	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,217.32	2,217.32	100.0%	
88556	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE MANZANILLO	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	078-03-0056				DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	379,469	379,469	379,469	379,469	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	236.96	236.96	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012
88562	PAVIMENTACION CON ASFALTO PROF. FRANCISCO LEÓN	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0054				DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1,003,340	1,003,340	1,003,340	1,003,340	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680.00	680.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
87831	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. BELIZARIO DOMÍNGUEZ	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-003-00134				DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	3,166,929	3,166,929	3,166,929	3,166,929	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,146.20	4,146.20	100.0%	TERMINADA
88404	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAPON	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0128				DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1,256,612	1,256,612	1,256,612	1,256,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,544.48	2,544.48	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
88268	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCERA CALLE DE LOS PISOS	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0123				DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	2,005,602	2,005,602	2,005,602	2,005,602	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,366.93	2,366.93	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
88143	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PROF. PUEBLA Y AV. GIRASOLES	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-003-0120				DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1,101,427	1,101,427	1,101,427	1,101,427	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,202.50	6,202.50	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
88097	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-003-66				DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	2,127,315	2,127,315	2,127,315	2,127,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,577.82	3,577.82	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
88300	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PREACONCRETADO SORDIRA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0500	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,358,517	1,359,517	1,358,517	1,359,517	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,166.40	2,166.40	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
88860	PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE EDIFICIOS, BANQUETAS Y GUARDIONES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0867	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,220,263	1,220,263	1,220,263	1,220,263	100.0%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION METROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
148523	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO TARI CON CONCRETO HIDRAULICO	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	997,479	997,479	997,479	997,479	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,702.00	1,702.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE. ESTA OBRA FUE REALIZADA MEDIANTE AJUSTES PRESUPUESTALES Y RENOVACIONES BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
155093	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. 5 DE MAYO ENTRE JOSE VASCONCELOS Y 18 DE SEPTIEMBRE	005-TONALÁ	PALEDON	URBANO	0931030075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	676,000	665,021	665,021	665,021	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,520.00	1,520.00	100.0%	
185143	P.V. CON CONCRETO HÍD. C. LUIS D. COLOSO INT AV. P. GAMBITA Y AV. VISTA H. C. LUIS D. COLOSO INT AV. VISTA H. C. LUIS D. COLOSO INT AV. E. ZAPATA, C. LUIS D. COLOSO INT AV. E. ZAPATA Y AV. FCO. J. MADERO	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,187,900	1,187,900	1,187,900	1,187,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,663.32	1,663.32	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011.
185100	P.V. CON CONCRETO HÍD. C. OMAR E. TORALDO Y ALEXANDRINA, OMAR E. ALEXANDRINA Y ESMERALDA, ESMERALDA E. OMAR Y AMARISTA, AMARISTA E. ESMERALDA Y GRANATE, AMARISTA E. GRANATE Y OPALCO. COL. JARD. DE FLORESCIA.	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,616.30	4,616.30	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
182610	P.V. DE 327.50 M2 DE CALLE CON CONCRETO HÍD. PREM. DE MR-45 Y CONT. DE 700.00 ML DE GUARNIONES CON CONC. FC-150 RECIBO UBICADO EN LA 2ª PTE ENTRE AV. 9ª NTE. Y AV. 12ª NTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,297,632	1,297,632	1,297,632	997,854	71.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,297.50	0.00	0.0%	
185193	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y CUNETAS DE CONCRETO DE LA CALZADA EL LOCAL ENTRE URBANISMO SUR Y 18 PONIENTE SUR. COLONIA ROMERO BANCOS.	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,920,753	1,920,753	1,920,753	1,920,753	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,624.00	1,624.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011.
185103	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. CONDOR. COL. LOS PALMOS	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,445,500	1,445,500	1,445,500	1,445,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,830.50	1,830.50	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011.
185148	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JORNADO ALIENI ENTRE NICOLAS BRAVO FCO. J. MADERO Y FRANCISCO MADRERO ENTRE AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. MIGUEL HIDALGO. COL. JOSÉ	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,315.20	1,302.00	99.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011.
185216	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE 1ª Y 3ª. PONIENTE DE LA 2ª. PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1ª. SUR. FRANCISCO MADRERO	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,033,092	2,033,092	2,033,092	1,926,038	94.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,731.95	2,322.15	85.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
185184	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN SABINES. COL. AGRIPINO GUTIERREZ	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,593,000	1,593,000	1,593,000	1,525,905	95.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,499.87	1,499.87	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
185198	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 9 DE MAYO ENTRE AV. 10 DE OCTUBRE Y 18 DE NOVIEMBRE. LINDA VISTA SHANHA.	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,061,856	70.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,459.50	1,459.50	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
185094	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PUJAPAN Y FRONTERA COBARRALPA. COL. LAS TORRES	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,732.10	1,732.10	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182528	PAVIMENTACION DE 1,200 M2 DE (AREA DE ESTACIONAMIENTO) CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCION DE 152.00 ML DE GUARNIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. HORNOS VIE. GIBRALTA.	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	572,539	572,539	572,539	136,690	23.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182551	PAVIMENTACION DE 1,533.00 M2 DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCION DE 438.00 ML DE GUARNIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. JOSE CASTILLO TIZABAMON.	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	669,248	669,248	669,248	333,171	49.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,553.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182599	PAVIMENTACION DE 1600 M2 DE CALLE Y CONSTRUCCION DE 400 ML DE GUARNIONES EN LAS AV. LOS AMATES Y CALLE RELIQUA, COLONIA PASO DEL BOSQUE, CON CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO MR-45. PASO DEL BOSQUE	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	876,894	876,894	876,894	572,006	65.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182422	PAVIMENTACION DE 1,835.00 M2 DE CALLE Y CONSTRUCCION DE 436 ML DE GUARNIONES, CON CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO MR-45KG/CM2. BARRIO SAN FRANCISCO	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	803,693	803,693	803,693	394,711	49.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,635.00	0.00	0.0%	LA UBICACION DE ESTE PROYECTO ES CALLE 3RA. 07E. ENTRE 15VA Y 16VA SUR (P.V.) AV. 20 SUR ENTRE 3RA Y 4TA. PTE. (COLON SANTO DOMINGO). NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
182510	PAVIMENTACION DE 1,700.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO MR-45 Y CONSTRUCCION DE 400.00 ML DE GUARNIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. CALLE ETIQUETA ENTRE AV. TERCERO Y AV. ATACA	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,364,144	1,364,144	1,364,144	369,337	27.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182759	PAVIMENTACION DE 2210 M2 DE CALLE Y 520 ML DE GUARNION EN LA AV. CHINCUPA ENTRE 7ª PTE SUR Y TROQUE Y AV. COYATOC ENTRE 7ª PTE SUR Y CALLE COYOC CON CONC. HIDRAULICO PREM. MR-45 KG/CM2. LA RELIQUA	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,047,224	1,047,224	1,047,224	554,719	53.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,210.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
185069	PAVIMENTACION DE 1,391.30 M2 DE CALLE, CON CONC. HIDRAULICO PREMEZCLADO, EN LA 3ª PTE. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3ª PTE. 2ª PTE. ENTRE 2ª SUR Y 1ª SUR, 2ª PTE. ENTRE 2ª SUR Y 1ª SUR. COL. EIDO GOPYVA	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,535,683	1,535,683	1,535,683	44,037	2.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,191.10	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
185060	PAVIMENTACION DE 1,248.84 M2 EN LA 3ª CALLE NORTE PONIENTE ENTRE LA CA. CENTRAL Y LA 6ª CALLE NORTE EN LA COL. TEBAN, CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45. COL. TEBAN	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,247,141	2,247,141	2,247,141	65,613	2.9%	0	0	METROS CUADRADOS	4,240.84	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182623	PAVIMENTACION DE 4872 M2 EN AV. RÍO TULLUA, AV. RÍO USUMACHTA Y AV. RÍO SUCHIPA, UBICADO EN LA COL. DE JUNJO, CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45. 24 DE JUNIO	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,766,660	1,766,660	1,766,660	1,199,099	67.9%	0	0	METROS CUADRADOS	4,872.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
182373	PAVIMENTACION DE 1,160.00 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45 Y CONSTRUCCION DE 1,200.00 ML DE GUARNIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. AV. FRESCO Y CALLE BAMBÚ. ALBANIJA BALA	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,065,644	2,065,644	2,065,644	1,253,811	60.7%	0	0	METROS CUADRADOS	5,160.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.
185066	PAVIMENTACION DE 728.19 M2 DE CALLE, CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO UBICADO EN LA 2ª AV. SUR ENTRE 6ª Y 7ª ORIENTE. COL. EIDO COPYVA	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	381,499	381,499	381,499	10,625	2.8%	0	0	METROS CUADRADOS	728.19	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182517	PAVIMENTACION DE 7,880.00 M2 EN EL BOULEVARD DE ACCESO A LA COLONIA LA MISION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45. LA MISION.	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,487,269	3,487,269	3,487,269	1,337,476	38.4%	0	0	METROS CUADRADOS	7,840.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
182562	PAVIMENTACION DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45, UBICADO EN AV. 14 NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUNDARIO Y CALLE SAUCE. BOSQUES DEL PARQUE.	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	323,665	323,665	323,665	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2012.

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido							
18208	PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA CALLE DURANGO ENTRE JUAN CRISPIN Y CALLE GUERRERO, COL. PLAN DE AYALA	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008-SE-05-01-03-123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	658,729	658,729	658,729	597,423	90.7%	0	0	800.40	792.00	99.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
77957	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (JACABADO CON ESTAMPADO) CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BASE0601042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	313,312	313,312	313,312	313,312	100.0%	0	0	269.68	269.68	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE.
78063	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS), EN MONTE FLOR ARRIBA	114-VILLA COMALTITLÁN	MONTE FLOR ARRIBA	RURAL	BASE0601040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	694,440	694,440	694,440	674,153	97.2%	0	0	1,354.05	1,354.05	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FOM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 520,288.29.
112352	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA LUCIA), CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BASE0601049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	498,419	498,419	498,419	498,419	100.0%	0	0	829.25	829.25	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FOM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE.
112378	PAVIMENTACION DE CALLES, BARRIO GUADALUPANO, CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BASE0601039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,952,025	2,952,025	2,952,025	2,952,025	100.0%	0	0	5,459.74	5,459.74	100.0%	TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.
3751	MEJORAMIENTO REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS; INCLUYEN OBRAS DE DRENAJE	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	996,842	996,842	996,842	996,842	100.0%	0	0	6,000.00	6,000.00	100.0%	
87590	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION PRIM BI. CUITLAHUAC CV 070923992	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	078-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	146,398	146,398	146,397	146,397	100.0%	0	0	38.00	38.00	100.0%	TERMINADA
87448	SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN VARIAS CALLES Y COLONIAS PASOS VEHICULARES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	900,386	900,386	900,386	900,386	100.0%	0	0	5,160.00	5,160.00	100.0%	TERMINADA
182912	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR DE 6.00 X 2.50 ML. DE LARGO, COL. NUEVO AMANECER	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008-SE-05-02-03-068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	213,674	213,674	213,674	205,449	96.2%	0	0	2.50	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
89171	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE 154.32 M2	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-00127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	277,004	277,004	277,004	277,004	100.0%	0	0	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
50280	CONSTRUCCION DE ANIDADOR (SEGUNDA ETAPA)	002-TENEJAPA	BALÚN CANÁN	RURAL	093-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	338,508	338,508	264,775	264,775	78.2%	0	0	312.95	312.95	100.0%	RECURSOS 2011, ESTA OBRA CONCLUYE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 573,733.51.
96990	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL SANTA LUCIA, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPANO)	114-VILLA COMALTITLÁN	VILLA COMALTITLÁN	URBANO	BASE08020512012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178,538	178,538	178,538	178,538	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FOM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON RECURSO FOM (AHORROS PRESUPUESTALES) 2011, CORRESPONDIENTE A LA INVERSION DE FOM (AHORROS PRESUPUESTALES) 2011 LA CANTIDAD DE \$378,538.46 Y DE PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES) LA CANTIDAD DE \$309,286.42, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$687,824.88.
140002	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL SANTA LUCIA, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA LUCIA)	114-VILLA COMALTITLÁN	VILLA COMALTITLÁN	URBANO	BASE08020526012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269,286	269,286	269,286	269,286	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FOM 2011, ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON RECURSO FOM 2011 (AHORROS PRESUPUESTALES) 2011 Y PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES) 2011 SE INVIERTO \$378,538.46 Y DE PRODUCTOS FINANCIEROS SE INVIERTO \$309,286.42, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$687,824.88 POR ESTA RAZON SE GENERAN DOS FOLIOS PARA ESTA OBRA, FOLIO DE REFERENCIA: 96190; OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																				
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																				
	CONSTRUCCION																				
3762	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHAMPA COBACH (EMDAG -R123-CLAVE-070M5003)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	NUÉVO ORDIZAB	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	243,185	243,185	243,185	243,185	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	
89380	CONSTRUCCION DE AULA CEDEO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	344,428	344,428	344,428	344,428	100.0%	0	0	164.09	164.09	100.0%	TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012
89488	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. EL CASCAJAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	468,238	468,238	468,238	468,238	100.0%	0	0	96.00	96.00	100.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
2396	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	002-TENEJAPA	YASHNAL	RURAL	093-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	629,772	629,772	629,772	629,772	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$887,152.69 SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$629,771.85, CONCLUYO EN EL 2012.
49818	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	002-TENEJAPA	BARRIO ALTO	RURAL	093-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	749,723	749,723	692,894	692,894	92.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES PARA USO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD. ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO. ESTA OBRA QUEDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$56,829.21.
49702	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	002-TENEJAPA	CHIKALTONIC	RURAL	093-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	749,704	749,704	680,804	680,804	90.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA EN EL 2011 SE REPORTO EN PROCESO. ESTA OBRA QUEDA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$68,899.93.
189711	AMPLIACION DE METAS EN LA CONSTRUCCION DE DOMOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES, TUXTLA GUTIERREZ, PRIMARIA	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008-SE-07-01-18-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,044,814	1,680,387	1,680,387	1,680,387	100.0%	0	0	2,160.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
2391	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PRIM BI. 16 DE SEPTIEMBRE	002-TENEJAPA	LOS MANGOS	RURAL	093-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	475,732	475,732	475,732	475,732	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$961,824.08 ESTA OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$475,732.32, CONCLUYO EN EL 2012.
2388	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC. PRIMARIA BI. JUAO DE LA PUENTE	002-TENEJAPA	SIBACTEL	RURAL	093-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	323,927	323,927	323,927	323,927	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$323,927.14 ESTA OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$323,927.00 QUE CONCLUYE EN EL 2012.
2400	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CONAFE FELIPE GARRIBO PUERTO	002-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	550,356	550,356	550,356	550,356	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REFERENCIADA 20011, CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.
2386	CONSTRUCCION DE TECHAMBE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. OULTLAHUAC	002-TENEJAPA	CARADA GRANDE	RURAL	093-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	561,659	561,659	561,659	561,659	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL DE ESTA OBRA ES DE \$734,272.14. SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$561,659.38, CONCLUYO EN EL AÑO 2012.
185711	CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, ESC. PRIM. PLAN DE AYALA, EN LA CALLE NUEVO LEÓN, ESQ. IV. CONSUELA, COL. PLAN DE AYALA, SECUNDARIA	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008-SE-07-01-03-124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	910,476	910,476	910,476	306,578	33.7%	0	0	697.60	628.00	90.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
3774	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA R133 CLAVE 070T0075	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	QUINTALCOATI, 18A. SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA R133 CLAVE 070T0075	243,185	243,185	243,185	243,185	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	
89554	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA DE TELE SECUNDARIA TECNICA 128	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	944,933	944,933	944,933	944,933	100.0%	0	0	263.20	263.20	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012
89331	CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	254,574	254,574	254,574	254,574	100.0%	0	0	149.00	149.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL 2012

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
185190	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES (TELESEUNDARIA INDUSTRIAL NO. 133). COL. AZTECA	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008-SE-07-01-03-095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	749,406	749,406	749,406	599,498	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES CANCHA DEPORTIVA. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
79160	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. ESC. TEC. NO. 83, COLONIA HIDALGO	114-VILLA COMALTELTILAN	HIDALGO	RURAL	8AS0103041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	172,729	172,729	172,729	169,569	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CEROS	110.00	110.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011. OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
50097	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIVIENDA	022-TENEJAPA	LA LIBERTAD	RURAL	093-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	124,989	124,989	109,619	109,619	87.7%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$573,334.80 PERO SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$124,989. ESTA OBRA QUEDA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$15,369.80. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
185079	CONSTRUCCION DE CEDECO CALLE CHOZOPOTE ESQUINA AV. MANGO COL. CHAPAS SOLIDARIO	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008-SS-09-03-03-067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	973,144	69.5%	0	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
119446	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO	45-ITAPANGAJOVA	FRANCISCO I. MADERO JA. SECCION	RURAL	045-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ITAPANGAJOVA CHIAPAS	36,834	36,834	36,834	36,834	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	
119537	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO	45-ITAPANGAJOVA	LLANO MORELOS 3A. SECCION	RURAL	045-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ITAPANGAJOVA CHIAPAS	8,885	8,885	8,885	8,885	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
185065	IMPENMEABILIZACIÓN DE ADOTIVAS. COL. NUEVO AMANECER CUARTOS DOMINATORIO CONSTRUCCION	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008-SE-03-01-03-071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220,197	220,197	220,197	42,688	28.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
086835	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CUIDO TEPEHUITZ MUROS	08-HUEHUETAN	TEPEHUITZ	RURAL	00037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	273,253	273,253	273,253	273,253	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100%
185061	CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, ASIENTANOS CON MONTERO CDM. ARE. PROP. LA. COLADO DE PLANTILLA DE FC- 100 KG/CM2. COL. NUEVO AMANECER CAMINOS RURALES	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008-SE-03-03-03-070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	368,469	368,469	368,469	357,317	97.0%	0	0	METRO LINEAL	282.80	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
3409	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA COBERTURA MUNICIPAL CAMINOS RURALES	09-MARQUÉS DE COMELLAS	ZAMORA PIDO DE ORO	URBANO	116-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	373,970	373,970	373,970	373,970	100.0%	0	0	KILOMETROS	29.00	29.00	100.0%	MÉSCLA DE DIFERENTES RECURSOS QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA INVERSION 2012 752,249.42 INVERSION 2011 373,970.26 INTERESES 2012 3,393.90 INTERESES 2011 35,488.13 OTROS 10,937.27
182844	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTACION DE CONCRETO BLENDO (CON HUELLAS DE CONCRETO PICO) Y PIEDRA ACODORNADA PARA SUPERFICIE, TRAMO CAMINO DE ERODO ZAPATA A PANTON EJIDAL DEL KM. 0+000 AL 0+700	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	008-SE-06-03-03-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,821,757	1,821,757	1,821,757	1,726,358	94.8%	0	0	KILOMETROS	5,670.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES M2. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
79199	ASFALTADO DE CAMINO, POBLADO XOCHICALCO	114-VILLA COMALTELTILAN	POBLADO XOCHICALCO	RURAL	8AUB0402034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,765,879	1,765,879	1,765,879	1,765,879	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011. OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
79158	CONSTRUCCION DE 200 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EIDO ALTAMIRA 1	114-VILLA COMALTELTILAN	ALTAMIRA UNO	RURAL	8ASE0601030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	408,140	408,140	408,140	408,140	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011. OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
112415	CONSTRUCCION DE 450 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, FRACCION LA UNIDAD 1	114-VILLA COMALTELTILAN	FRACCION LA UNIDAD NUMERO UNO (PIEDRA BLANCA)	RURAL	8AUB0201027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	795,364	795,364	795,364	795,364	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.45	0.45	100.0%	RECURSO FISM 2011, OBRA REFRENADA, TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
79620	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, RANCHERIA BENITO JUAREZ	114-VILLA COMALTELTILAN	BENITO JUAREZ	RURAL	8AUB0401037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269,992	269,992	269,992	269,992	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.18	0.18	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011. OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
3756	REHABILITACION DE ACCESO DEL KM 0+000 AL 4+500, INCLUDE, OBRAS DE DRENAJE	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS PRIMERA SECCION	RURAL	00000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	167,253	167,253	167,253	167,253	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%	
2404	REVESTIMIENTO DE CAMINO	002-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	093-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	550,017	550,017	550,017	550,017	100.0%	0	0	KILOMETROS	934.00	934.00	100.0%	RECURSOS 2011 EN PROCESO QUE CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.
106704	AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO CARRET COSTERA-CAR. MUNICIPAL KM. 0+000 AL 1+000	08-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	00008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	2,231,118	2,231,118	2,231,118	2,231,118	100.0%	0	0	KILOMETROS	800.00	800.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%
106676	AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, CARRETERA COSTERA- CABECERA MUNICIPAL KM. 0+000 AL 0+800	08-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	479,242	479,242	479,242	479,242	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.02	0.02	100.0%	EJERCIDO AL 100%
89730	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (EIDO SANTUARIO EL PINA) MANTENIMIENTO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL PINAR	RURAL	078-03-0055	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	654,078	654,078	654,078	654,078	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.06	2.06	100.0%	OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2012
129512	REHABILITACION DE CAMINO DEL ENTROMQUE HACIA LA IGLESIA CATOLICA EN CANTON SANTA LUCIA UNO	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA LUCIA UNO	RURAL	035-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	105,347	105,347	105,347	105,347	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
129488	REVESTIMIENTO DE CAMINO CANTON SANTA LUCIA DOS	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA LUCIA DOS	RURAL	035-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	76,821	76,821	76,821	76,821	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
129524	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL CRUCERO EL AGUACATE AL CAMINO DORADO NUEVO	37-FRONTERA HIDALGO	FRONTERA HIDALGO	RURAL	035-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	147,150	147,150	147,150	147,150	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
89774	SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN VARIAS COMUNIDADES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	078-03-0129	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,806,104	1,806,104	1,806,104	1,806,104	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.08	6.08	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
79590	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, EIDO PROVIDENCIA	114-VILLA COMALTELTILAN	PROVIDENCIA	RURAL	8AUB04011014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	641,236	641,236	641,236	641,236	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%	RECURSO FISM 2011, OBRA REFRENADA, TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
112442	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, EIDO LAS MUJALLAS MUROS DE CONTENCION	114-VILLA COMALTELTILAN	LAS MUJALLAS	RURAL	8AUB0201043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	494,164	494,164	494,164	494,164	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FISM 2011, OBRA REFRENADA, TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
107927	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CABECERA MUNICIPAL	08-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	395,463	395,463	395,463	395,463	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%
80274	CONSTRUCCION DE MURO GAVON, FRACCION SALTILLO	114-VILLA COMALTELTILAN	SALTILLO	RURAL	8AOT0400046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	540,000	540,000	540,000	537,661	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	36.00	36.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011. OBRA TERMINADA, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,339.38
129479	PUNTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA ESC. PRIMARIA DE CABECERA MUNICIPAL	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA LUCIA UNO	RURAL	035-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	44,622	44,622	44,622	44,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	17	18	19	20	21		22-21/20
												Ministrado	Programado	Ejercido									
80557	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (PUENTE 1), CANTON ZACUALPA	114-VILLA COMALTITLAN	ZACUALPA	RURAL	SAUB0102046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	124,338	124,338	124,338	124,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2.00	2.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCIO DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.	
80556	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (PUENTE 2), CANTON ZACUALPA	114-VILLA COMALTITLAN	ZACUALPA	RURAL	SAUB0102047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	124,338	124,338	124,338	124,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2.00	2.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCIO DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.	
80813	CONSTRUCCION DE PUENTES ALCANTARILLA, CANTON BUENAVISTA	114-VILLA COMALTITLAN	BUENAVISTA	RURAL	SAUB0102025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	419,052	419,052	419,052	419,052	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.	
129528	PUENTES VEHICULARES	17 FRONTERA HIDALGO	TEXCALCIC	RURAL	315-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS	45,424	45,424	45,424	45,424	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%		
50390	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL TRAMO MATZAM-SANTA ROSA	302-TENEJAPA	MATZAM	RURAL	393-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,280,020	2,280,020	1,276,412	1,276,412	56.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	RECURSOS 2011. ESTA OBRA CONCLUYO CON UN MONDRO PRESUPUESTAL DE \$1,033,607.82	
2384	CONSTRUCCION DE PUENTE Y REHABILITACION DE PUENTE EXISTENTE EN CAMINO TRAMO LA LIBERTAD-WINKTON	302-TENEJAPA	WINKTON	RURAL	393-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	477,434	477,434	477,434	477,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	TOTAL ANUAL PARA ESTA OBRA \$613,789.86 QUE SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$ 477,433.93 RECURSO DEL 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.	
80888	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MAXIKAPA, COMUNIDAD MONTE FLORIDO	114-VILLA COMALTITLAN	MONTE FLORIDO	RURAL	SAUB0102051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	793,962	793,962	793,962	793,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																						
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																						
96348	CONSTRUCCION DE COMPUERTA	92 SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	383-03-0023	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53,700	53,700	53,700	53,700	100.0%	0	0	HECTAREA	712.00	712.00	100.0%	OBRA A EJERCER CON ECONOMAL Y INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE FISM 2011 POR LA CANTIDAD DE \$53,700.16 Y MEZCLA DE RECURSOS CON FISM 2010 POR UN IMPORTE DE \$5,800 Y FISM 2007 POR LA CANTIDAD DE \$54,000.52 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA POR \$53,270.98.	
	GASTOS INDIRECTOS																						
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																						
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE																						
86953	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RANCHO NUEVO	RURAL	078-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	295,506	295,506	295,506	295,506	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
80926	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMODELACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BAE110011003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	450,080	450,080	450,080	450,080	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCIO DE EJERCICIO DEL 2011 CON RECURSO FISM 2011, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE	
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																						
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																						
93032	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33	73 PALENQUE	PALENQUE	URBANO	351	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,528,056	1,528,056	1,528,056	1,528,056	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	OPERATIVA																						
	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS																						
88954	CONSTRUCCION DE PARQUE PISTA SKATE BOARDING Y BRAK DANCE	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-00122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,268,248	1,268,248	1,268,248	1,268,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EJERCICIO FISCAL 2012	