

ANEXO III													TERCER TRIMESTRE de 2012											
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(líneas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
EJERCICIO FISCAL 2012																								
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
PROGRAMA RECURSO 2011																								
SUBSIDIOS DE REGISTROS																								
OTROS PROGRAMAS																								
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA SIERRA																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
92313	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENA DEL ESTADO DE CHAPALA (REFERENDO 2011)	22-CHALCHULUTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP120001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL (100- SECRETARIA								OTROS				PA SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS DE CHAPALA Y SE FIRMO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2012, CON LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y SECRETARIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAMABALLA Y CHAMULA.
													227,908	227,908	227,908	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%
92652	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAPALA (REFERENDO 2011)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP120001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL (100- SECRETARIA								OBRA				PA SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHAPALA, Y SE FIRMO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2012 UN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAMABALLA Y CHAMULA.
													1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%
92798	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAPALA (REFERENDO 2011)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP120001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL (100- SECRETARIA								OTROS				SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHAPALA, Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE SAMABALLA Y CHAMULA.
													185,598	185,598	185,598	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%
93935	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAPALA (REFERENDO 2011)	24-CHINAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP120001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL (100- SECRETARIA								OTROS				SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHAPALA, Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE SAMABALLA Y CHAMULA.
													176,185	176,185	176,185	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%
93954	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAPALA (REFERENDO 2011)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP120001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL (100- SECRETARIA								OTROS				SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHAPALA Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE SAMABALLA Y CHAMULA.
													248,600	248,600	248,600	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%
99840	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAPALA (REFERENDO 2011)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	21800MAGMP120001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL (100- SECRETARIA								OTROS				SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHAPALA, Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE SAMABALLA Y CHAMULA.
													223,438	223,438	223,438	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%
93848	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAPALA (REFERENDO 2011)	40-HUEYATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP120001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL (100- SECRETARIA								OTROS				SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHAPALA Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE SAMABALLA Y CHAMULA.
													121,977	121,977	121,977	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%
94246	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAPALA (REFERENDO 2011)	72-CHICHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP120001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL (100- SECRETARIA								OTROS				SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHAPALA, Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAMABALLA Y CHAMULA.
													231,639	231,639	231,639	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%

ANEXO III													TERCER TRIMESTRE de 2012												
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
FOLIO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25	
9448	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFEREND 2012)	74-PANTELON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP128001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA		203,367	203,367	203,367	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
100109	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA DEL ESTADO DE CHIAPAS	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP128001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA		250,793	250,793	250,793	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
99993	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFEREND 2012)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP128001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA		1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
100897	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENA DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFEREND 2012)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP128001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA		231,638	231,638	231,638	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
99647	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFEREND 2012)	86-SAN JUAN CANGUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP128001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA		231,639	231,639	231,639	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
99698	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFEREND 2012)	882-TENEGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP128001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA		186,406	186,406	186,406	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURA DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
100512	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFEREND 2012)	907-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP128001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA		242,677	242,677	242,677	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
99764	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS	118-ENACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800MAGMP128001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA		233,155	233,155	233,155	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	SE REALIZO LA PRIMERA SECCION ORDINARIA DEL COMITE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SE FIRMO UN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, ESTE CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE CULTURAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANILLA Y CHAMULA.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
322509	REPS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (ECONOMÍAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400E080A44011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD		DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12 SALUD 100-SECRETARIA		7,496,836	7,496,836	7,496,836	0	0.0%	0	0		73.00	15.00	20.5%	SE ACCIONES ESTAN PROGRAMADAS PARA REPORTARSE AL CUARTO TRIMESTRE, SIN EMBARGO, LA INFORMACION SE PRESENTA PARA EFECTOS DE ENTREGA RECEPCION.
ESTUDIOS DE IDENTIFICACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL																									
INVERSION																									
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
87124	MONITOREO DE LA PÁRA REINTRODUCIDA DE PICARÍ DE COLLAR (PICARÍ TAUACU) CON UNA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL JAGUAR (PANTHERA ONCA) EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LA ENCRUCIADA, CHIAPAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41700C030801100PFC	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	PERSONA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES FOD-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS		371,304	371,304	371,304	4,402	1.2%	0	PERSONA	650,504.00	0.00	0.0%		
87036	COMPUTALIZACION DE LA COLECCION PALEONTOLOGICA DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	41700G0238004301PFC	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	PERSONAS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES FOD-PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE		36,786	36,786	36,786	34,631	94.1%	0	PERSONA	554,824.00	0.00	0.0%	REFERENDO	
FONDO PARA APLICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA																									

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Se llenan en pesos y porcentajes de incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Determinación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Averaje Páica				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance %	Averaje Páica					
														Ministrado	Proyectado		Generados	Generados		Generados	Generados				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25	
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
107785	CORACH NO. 51 (REFERENCIO)	7-AMATENANGO DE LA PRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	278 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	977,998	977,998	977,998	959,712	96.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y FORMACIÓN DE LA PLATAFORMA VA QUE NO DE TENA CONTAMINADA EL CORTE DEL TENEDRO TIPO C, AMATENANGO DE LA PRONTERA. TERMINACIÓN DE OBRA, SERVICIOS.
107782	TELESECUNDARIA NO. 88 (REFERENCIO)	14-BURGOSAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	252 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	174,397	174,397	174,397	2,931	1.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRA, SERVICIOS.
114297	SISTEMA MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (TERMINACIÓN)	17-CATAJAH	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA002138008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	120 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	11,087,372	11,087,372	11,087,372	3,414,130	30.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	0.80	80.0%	LOCALIDAD CATAJAH, CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA, PRIMERA ETAPA, EDIFICIO A (2 AULAS DIDÁCTICAS, EDIFICIO C (2 LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y 2 LABORATORIOS DE ENSEÑANZA), EDIFICIO C (BIBLIOTECA VIRTUAL, SALA DE CÓMPUTO, OBRA EXTERIOR, ESTUDIOS).
107779	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	332 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,730,883	1,730,883	1,730,883	595,296	30.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y G, CHAMULA.
107784	PRIMARIA FRANCISCO INDOLEDO MADRERO (REFERENCIO)	24-CHAMAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA002138016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	391 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	230,819	230,819	230,819	174,617	75.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CHAMAL.
108218	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	380 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	13,228,604	13,228,604	13,228,604	12,470,227	94.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: PLANTA BAJA, BIBLIOTECA (5 ANEXOS), LABORATORIO DE INGENIERÍA, TALLER DE CÓMPUTO (INCLUYE UN ANEXO), PASADIZO NIVEL 4 AULAS DIDÁCTICAS Y TALLER DE TURISMO (11 ANEXOS), SEGUNDO NIVEL 6 AULAS DIDÁCTICAS, CHIAPA DE CORZO.
107786	CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 342	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	170 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,991,809	4,991,809	4,991,809	3,022,199	60.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, ABARBERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CHILÓN.
107787	CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 343	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	70 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,388,012	2,388,012	2,388,012	1,080,403	45.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN, CHILÓN.
107788	CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 337	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	150 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,796,532	3,796,532	3,796,532	1,795,389	46.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE AULA ATÍPICA ALA DE CÓMPUTO Y REHABILITACIÓN, CHILÓN.
107787	PRIMARIA LEONA VICARIO (REFERENCIO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	338 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	296,580	296,580	296,580	195,400	65.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN, CIMENTACIÓN, ABARBERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CHILÓN.
107782	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 36 (REFERENCIO)	34-ECUMETEN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	28 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	563,582	563,582	563,582	558,846	99.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE PRIMERA ETAPA, ADMINISTRACIÓN (EQUIVALE A 1 ANEXO), PÓRTICO (EQUIVALE A UN ANEXO), CENTRO DE DIAGNÓSTICO (EQUIVALE A 8 ANEXOS), SERVICIOS SANITARIOS (EQUIVALE A 2 ANEXOS) Y BODEGA (EQUIVALE A UN ANEXO), CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y HIDROSANITARIA, ECUMETEN.
107783	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	171 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	4,446,646	4,446,646	4,446,646	4,394,523	94.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, CANAL PLUVIAL, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, JARDINES PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, FRONTIERA COMALAPA.
108208	PREPARATORIA JUAN SARRIN GUTIÉRREZ (REFERENCIO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA002138022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	43 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	930,442	930,442	930,442	251,426	27.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR, HUEHUETÁN.
107775	SECUNDARIA GENERAL DR. BELSARDO DOMÍNGUEZ PÁLENCIA (REFERENCIO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	446 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	77,765	77,765	77,765	1,367	1.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PROYECTO DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA, HUEHUETÁN).
107782	JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR ISIDORO NOROLDO	47-ATITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	221 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	256,466	256,466	256,466	4,100	1.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, ATITLÁN.
108212	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL MANAPETEC DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENCIO)	57-MANAPETEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	240 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	6,915,311	6,915,311	6,915,311	6,915,311	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE AUDITORIO, CAJETERÍA, AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE ESCALERA, TIPO H Y CERRADO PERIMETRAL, MANAPETEC.
107789	JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCIA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	137 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	154,187	154,187	154,187	36,939	24.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, OCOSINGO.
108217	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	380 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	13,223,449	13,223,449	13,223,449	6,534,882	49.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	0.85	85.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: PLANTA BAJA, BIBLIOTECA (5 ANEXOS), LABORATORIO DE INGENIERÍA, TALLER DE CÓMPUTO, PLANTA ALTA, 4 AULAS, TALLER DE TURISMO (INCLUYE 11 ANEXOS), MODULO DE ESCALERA, EDIFICIO 2 SEGUNDA PLANTA, OCOSINGO.
107776	PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA (REFERENCIO)	68-OCOTPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	276 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	440,834	440,834	440,834	65,022	14.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, MAS OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, OCOTPEC.
113954	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (TERMINACIÓN)	72-ORCHIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA002138028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	350 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,000,000	4,000,000	4,000,000	300,840	7.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD ORCHIC, TERMINACIÓN CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA, TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA, ORCHIC.
107860	PREPARATORIA 14 DE SEPTIEMBRE (REFERENCIO)	76-PICHUCALCÉ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	477 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	862,567	862,567	862,567	266,741	30.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	0.75	75.0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE CIMENTACIÓN), ACABADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ORCHIC.
107792	CORACH NO. 75 (REFERENCIO)	79-BAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	331 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	290,505	290,505	290,505	140,308	48.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, OBRA DE PROTECCIÓN SUELOS, BAYÓN.
107775	PRIMARIA NICOLÁS BRAVO (REFERENCIO)	79-BAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	300 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	125,062	125,062	125,062	56,336	45.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (RED HIDROSANITARIA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR), BAYÓN.
107776	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	515 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	559,144	559,144	559,144	541,734	96.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE MEDIOS, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y MUROS DE CONTENCIÓN, SABANILLA.
107793	CORACH NO. 38 (REFERENCIO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA002138033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	468 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	17,759	17,759	17,759	296	1.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (TRABAJO DE RELEVO CON MATERIAL, MUEBLES Y OBRA EXTERIOR, SALTO DE AGUA).
107790	CORACH NO. 38 (REFERENCIO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA002138035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	402 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	270,037	270,037	270,037	4,538	1.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA ADMINISTRATIVA, TRABAJOS DE CIMENTACIÓN, ACABADOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SALTO DE AGUA.
107786	TELESECUNDARIA NO. 112 FRANCISCO INDOLEDO MADRERO (REFERENCIO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA002138085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	37 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	147,639	147,639	147,639	2,482	1.7%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ABARBERÍA) CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, SALTO DE AGUA.
10779																									

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(difer en pesos y porcentajes de incluir decimales)

ERCIICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Revisado	Destino del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestación					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Averaje Paise			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Averaje %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Averaje %		
														Ministrado	Progresado	Ejercido		18	17					
																								19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
107783	TELESECUNDARIA NO. 628 EDUCACIÓN PARA LA VIDA (REFERENDO)	102-SOCOTEPANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	35 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	200,043	200,043	200,043	105,207	52.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y UN AULA EDUCATIVA PARA LA VIDA TECNOLÓGICA Y REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS SOCOTEPANGO
107794		98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA002138044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	226 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	161,943	161,943	161,943	161,943	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO DE VÍDEOS MULTIMEDIA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES (RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR) TAPACHULA
107789	PRIMARIA 12 DE OCTUBRE (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	281 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	44,122	44,122	44,122	742	1.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA PLATAFORMA DE COMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, TAPACHULA
107772	SECUNDARIA GENERAL NO. 6 JUAN DE LA BARRERA (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	258 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,065,438	1,065,438	1,065,438	17,800	1.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES (RED HIDRÁULICA E HIDROSANITARIA Y MALLA CERCÓNICA PERIMETRAL) TAPACHULA
108219		98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	16,000,000	16,000,000	16,000,000	8,086,659	50.4%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	TERMINACIÓN ACERCACIÓN DE ESPACIOS DE LABORATORIOS (DISEÑO, ESTRUCTURA, PLANTAS)
107786	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFERENDO)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	103 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	66,681	66,681	66,681	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y COMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, TILA
107776	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA002138079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	471 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	971,885	971,885	971,885	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS DE CONTENCIÓN DE 46 M4 Y 26.5 M4
108213	FACULTAD DE HUMANIDADES CAMPUS VI (UNACH)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,109,483	2,109,483	2,109,483	39,651	1.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE 2 CORREDORES (21 CORREDORES, SALA DE LANTAS, RECEPCIÓN, COCINA, 2 ÁREAS COMUNITARIAS, MÓDULO DE ESCUELA), OBRAS EXTERIORES (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, SUBESTACIÓN, RED HIDROSANITARIA), TUXTLA GUTIÉRREZ
108214		108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27309FA002138002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1088 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,735,345	1,735,345	1,735,345	28,165	1.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ASOCIACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A BOTERIO, INCLUIE 9 ANEXOS (SECCIÓN CONSULTAS, SECCIÓN QUIRÓFANO, SECCIÓN ANÁLISIS, ÁREA DE PREPARADO, CURSILLO, 2 BODEGAS Y BAÑO VESTIDOR) TUXTLA GUTIÉRREZ
107763	JARDÓN DE NIÑOS JOSÉ ANTONIO PAOLI BOLDI (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	95 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,267,315	1,267,315	1,267,315	63,981	50.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, COMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALAMBRETES, SEÑALIZACIÓN, MANOBRAS Y MONTAJES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES: PLAZA CÍVICA, MURO DE ACCESO, ANADORNES, MURO DE CONTENCIÓN) TUXTLA GUTIÉRREZ
107755		JARDÓN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	109 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	78,268	78,268	78,268	47,385	60.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
107762	JARDÓN DE NIÑOS RUFINO JOSÉ CUEVO (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	77 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,498,377	1,498,377	1,498,377	703,371	46.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVIDOR SANITARIO: OBRAS EXTERIORES: PLAZA CÍVICA, ANADORNES, BARRA PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA, REHABILITACIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN TUXTLA GUTIÉRREZ
107784		108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	571 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,128,310	5,128,310	5,128,310	2,590,290	50.5%	0	0	OTROS	1.00	0.85	85.0%	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y CANCHAL DE FÚTBOL TUXTLA GUTIÉRREZ
107786	PREPARATORIA NO. 2 DEL ESTADO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	972 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,000,862	4,000,862	4,000,862	2,002,840	50.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y TECHADO DE PLAZA CÍVICA TUXTLA GUTIÉRREZ
107789	PREPARATORIA NO.1	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1824 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,932,826	2,932,826	2,932,826	2,537,790	86.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS DIDÁCTICAS TUXTLA GUTIÉRREZ
107802	PREPARATORIA NO.1	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2319 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,488,852	2,488,852	2,488,852	2,488,852	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN AMPLIACIÓN DE PINTURA E REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS NO CONSIDERADOS EN CONTRATO F.A.U. VOLUMENES ADICIONALES EN REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS (B-ALCEJ Y J) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR, APLICACIÓN DE PINTURA EN ÁREA EXTERIOR (BANCA) TUXTLA GUTIÉRREZ
107778		108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	155 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,333,621	1,333,621	1,333,621	1,351,080	82.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MURO DE CONTENCIÓN TUXTLA GUTIÉRREZ
107775	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 PREVIO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	941 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,384,311	1,384,311	1,384,311	1,384,311	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ALUMINOS PRELIMINARES Y ANADORNES TUXTLA GUTIÉRREZ
107784	CONALEP NO. 67	110-TUXTANTAN	TUXTANTAN	URBANO	27309FA002138047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	626 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	217,757	217,757	217,757	188,308	91.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE PISO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, CAMBIO DE VENTANILLAS, PUERTAS EN 7 AULAS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS TUXTANTAN
107783		110-TUXTANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	82 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	163,207	163,207	163,207	77,280	47.5%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	TERMINACIÓN DE SANITARIOS, RUMELLES CONSTRUCCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR Y MURO DE CONTENCIÓN TUXTANTAN
108211	ORTA NO. 46 (REFERENDO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA002138005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	549 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	677,731	677,731	677,731	11,389	1.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE AUDIÓVISUAL Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, VENUSTIANO CARRANZA
107792	CORACH NO. 71 (REFERENDO)	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	357 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	178,870	178,870	178,870	175,138	97.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR)VILLA COMALTITLÁN
108210		116-VILLALBALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	155 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,375,086	3,375,086	3,375,086	1,305,313	38.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE EDIFICIO, MODIFICACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ANADORNES, COSTANA DE ANADORNES, PLANTAS, PUERTAS
107792	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM)	117-YAULÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	246 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 300 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	7,078,448	7,078,448	7,078,448	6,652,956	94.0%	0	0	OTROS	1.00	0.48	48.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS CON SERVIDOR SANITARIO, UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCIÓN, 2 TALLERES BELLEZA Y COCINA, 3 AULAS DE MANEJO DE (PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE) OBRAS EXTERIORES YALÓN
107788		117-YAULÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	110 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,495,451	4,495,451	4,495,451	2,658,180	59.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE CÓMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS
107788	CORACH NO. 22	117-YAULÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA002138003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	671 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,466,179	22,466,179	22,466,179	18,308,718	81.5%	0	0	OTROS	1.00	0.71	71.0%	REHABILITACIÓN YALÓN CONSTRUCCIÓN DE 15 AULAS DIDÁCTICAS, UN MÓDULO ADMINISTRATIVO, 3 LABORATORIOS (BIOLOGÍA, CÓMPUTO, MATEMÁTICA), UNA BIBLIOTECA, UN SALÓN AUDIÓVISUAL, UNA SALA DE MAESTROS, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, UN AGUA PARA ESCUELA, UN CONTROL ESCOLAR YALÓN
107792		117-YAULÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA002138017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	216 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	8,925,000	8,925,000	8,925,000	8,847,456	99.1%	0	0	OTROS	1.00	0.57	57.0%	TERMINACIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER OPERADOR DE PAQUETE DE CÓMPUTO, UN LABORATORIO MATEMÁTICO, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA BODEGA, UNA ÁREA ADMINISTRATIVA, INTERVENCIÓN Y OBRAS EXTERIORES (CANCHA DE VÍDEO MULTIMEDIA, ACCESO PERIMETRAL) YALÓN
114176	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHAPAS (TERMINACIÓN)	117-YAULÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA002138029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHAPAS	350 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA / 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,000,000	2,000,000	2,000,000	50,420	2.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD YALÓN TERMINACIÓN CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														TERCER TRIMESTRE de 2012											
ANEXO III																									
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																									
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																									
EJERCICIO FISCAL 2012																									
PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejecutado							18=17/15		23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
119534	CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO HERMIILA DOMÍNGUEZ EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN CHAMPA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	MBADP088027039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHAMPAS	PERSONAS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA HNO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	AUTORIZADO POR INSTANCIA NORMATIVA ESTATAL CON OFICIO INVOOPPE/0208/2012 CON FECHA 06/09/2012, EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	
118137	MEJORAMIENTO DE LA CASA MUSEO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	MBADP088006039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHAMPAS	PERSONAS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA HNO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	AUTORIZADOS RECURSOS INVOOPPE/0903/2012 CON FECHA 06/09/2012, EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	
107753	JARDÓN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAAD0E138022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	236 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA EDUCATIVA	979,465	979,465	979,465	498,895	50.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN OCOSINGO	
107768	PRIMARIA NIÑOS HÉROES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAAD0E138117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	57 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA EDUCATIVA	127,441	127,441	127,441	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR OCOSINGO	
107754	ESCUELA EDUCACIÓN ESPECIAL NO. 1 (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAAD0E138019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	145 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA EDUCATIVA	26,242	26,242	26,242	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	
107760	PRIMARIA LIBERACIÓN SOCIAL (REFERENDO)	90-SANOSIVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAAD0E138120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	331 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA EDUCATIVA	2,308,190	2,308,190	2,308,190	1,813,671	78.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE SANOSIVEL	
107758	JARDÓN DE NIÑOS JAMIE TORRES BODEY (REFERENDO)	95-SUCHAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAAD0E138023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	156 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA EDUCATIVA	151,679	151,679	151,679	149,845	97.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LODA MULTIPANEL SUCHAPÁN	
107766	JARDÓN DE NIÑOS MARK TWAIN	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAAD0E138021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	56 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA EDUCATIVA	12,295	12,295	12,295	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DE PAVIMENTO EN NIÑOS Y APLICACIÓN DE PINTURA TONALÁ	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																								
113970	ADJUDICACIÓN Y MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO DE LA LACA Y LA SALA FRANCO LÁZARO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	MBADP088008027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHAMPAS	PERSONAS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA HNO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	AUTORIZADO POR INSTANCIA NORMATIVA ESTATAL CON OFICIO INVOOPPE/0208/2012 DE FECHA 06/09/2012, EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	
130071	CENTRO DE TEXTILES DEL MUNDO MAYA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	MBADP088010078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHAMPAS	PERSONAS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA HNO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	AUTORIZADO POR LA INSTANCIA NORMATIVA ESTATAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE, EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	
	OTROS																								
113060	FORTALECIMIENTO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MBADP088003000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHAMPAS	BIBLIOTECAS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA HNO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO PARA SU EJECUCIÓN RESPECTIVA.	