



ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido	18-17/15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
14079	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E184683	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	123	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	170,661	170,661	170,661	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
14969	TELESECUNDARIA NO. 752 BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E182482	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	607,855	607,855	607,855	255,200	42.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD LLANO GRANDE	
12750	101039- PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130237	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	38	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,901	14,901	14,901	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD: RIB. EQUIPULAT DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
13204	101040- PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCÍA (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130247	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	529	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	189,293	189,293	189,293	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD:JOSE MA MORELON DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
12832	101042- PRIMARIA LEONA VICARIO (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	39	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	28,187	28,187	28,187	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD:LA TRINITARIA DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS	
13381	101043- PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ MARÍA MUÑOZ (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	36	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,595	26,595	26,595	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD:PIEDRA GRANDE DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
9994	COBACH NO. 198 EMSA(REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	89,811	89,811	89,811	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (TRABAJO DE VOLUMENES ADICIONALES Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD: ESOO EFRAIN A GUTIERREZ	
9990	COBACH NO. 259 EMSA(REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	58,217	58,217	58,217	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (TRABAJO DE VOLUMENES ADICIONALES Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD: RANCHERIA LOS HERRIOS	
14084	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ(REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138491	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	544	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	663,739	663,739	663,739	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD:COMITAN DE DOMINGUEZ	
13118	101046- PRIMARIA BILINGS FRAY BARTOLOMÉ (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	129	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,021	26,021	26,021	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD:27 DE JUNIO DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	
13211	101052- PRIMARIA BILINGS BENTO JUAREZ GARCÍA (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130248	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	90	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,022	29,022	29,022	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD:JERUSALEN DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	
9791	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE LA UNACH PRIMERA ETAPA (REFERENDO)	21-COPAINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E131032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	100 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,861,215	3,861,215	3,861,215	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 2 NIVELES PLANTA BAJA LABORATORIO DE VETERINARIA (INCLUYE 3 ANEXOS, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, CUARTOS DE INCUBADORAS Y CUBICULO) DE LA AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIOS, MODELO DE ESCALERAS CON SERVICIOS SANITARIOS Y CUBICULO EN SOTANO,PLANTA ALTA, LABORATORIO DE AGRONOMIA (INCLUYE CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, CUANTO DE INCUBADORAS Y CUBICULO) DE AULAS DIDÁCTICAS. OBRA EXTERIOR: RED HIDROSANITARIA GENERAL RED ELÉCTRICA GENERAL MECANICA DE SIFONES, MURO DE CONTENCIÓN, CANALES PLUVIALES DE PROTECCIÓN,LOCALIDAD:COPIA NALA	
13389	PRIMARIA BELSARIO DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	21-COPAINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	74	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	229,301	229,301	229,301	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD:RIVERA FRANCISCO SARABIA DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	
14981	TELESECUNDARIA NO. 227 AGUSTIN MELGAR(REFERENDO)	21-COPAINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E182288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	177 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800	1,800	1,800	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS TERMINACIÓN DE EDIFICIO BASE PARA T.V. Y OBRA EXTERIOR DE RED ELÉCTRICA LOCALIDAD: ANGEL ALBINO CORDO	
12857	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	21-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	90	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	260,436	260,436	260,436	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD:TRUJILLO	
13164	JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES (REFERENDO)	21-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	82	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,434	25,434	25,434	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD:ARVENZA UNO	
9927	TELESECUNDARIA NO. 613 JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ.	28-CHIAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	385 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	177,353	177,353	177,353	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: CHAPILLA	
9931	TELESECUNDARIA NO. 1234 MARIANO ANZUELA.	34-ESCUNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	102 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	208,228	208,228	208,228	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS (INCLUYE EQUIPAMENTOS) SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN DE ANEXOS,LOCALIDAD: ESCUNTLA (PRAC NUEVO MEBED)	
9945	TELESECUNDARIA NO. 1160.	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	358,338	358,338	358,338	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: RIVERA EL VILLO CAMBÁN	
13244	101056- PRIMARIA MANUEL JESÚS MARTIN BRAGA (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	576	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	737,641	737,641	737,641	0	0.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD:FRONTERA COMALAPA DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS	
13330	101057- PRIMARIA JAIME SABINE GUTIERREZ (REFERENDO)	44-ITAPLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	33	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	417,496	417,496	417,496	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD: NUYEA LIBERTAD DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	
15020	TELESECUNDARIA NO. 752 BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFERENDO)	53-LAS MANGABITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138358	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	130 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	193,557	193,557	193,557	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD: SAN ANTONIO BAWITZ	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
15151	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 44.	36 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	583 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	748,803	748,803	748,803	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS ( INCLUIHE EQUIPAMIENTO Y RODAJES LOCALIDAD: LA TRINITARIA
9785	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS CONSTRUCCION DE LA SEDE REGIONAL MAPASTEPEC DE LA UNIVERSIDAD DE C	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	240 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS TERMINACIÓN DE AUDITORIO CATERINA AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ESCALERAS TIPO 3 Y CERCADO PERIMETRAL LOCALIDAD MAPASTEPEC	
9776	TELEBACHILLERATO NO. 43 ALBERT (ENSTEIN) (REFERENDO)	95-MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	30 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	318,743	318,743	318,743	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OTROS TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (EQUIPAMIENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y OBRAS EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) LOCALIDAD BREMENT	
13483	101068- PRIMARIA LEONA VICARIO (REFERENDO)	95-MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130262	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	57	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	288,743	288,743	288,743	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OTROS LOCALIDAD MOTZOINTLA (FRACC. PLAN GRANDE) DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
9846	EMSAO OCULUPA DE JUÁREZ.	99-OCOCUILAUITLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	99 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	607,682	607,682	607,682	0	0.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD OCULUPA DE JUAREZ	
13489	101069- PRIMARIA AMADO NERVO (REFERENDO)	99-OCOCUILAUITLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130263	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	45	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,150	8,150	8,150	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD PULMA DE ORO DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA	
13339	101068- PRIMARIA SABINO FIACRO LÓPEZ (REFERENDO)	76-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	416	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,919	35,919	35,919	0	0.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD PANTEPEC DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS	
13100	101045- PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (REFERENDO)	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130242	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	178	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,431,535	3,431,535	3,431,535	0	0.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD SAN VICENTE NICARÁ DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
9348	EMSAO PLAN DE AYALÁ.	77-PICHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	45 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	103,877	103,877	103,877	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD PLAN DE AYALÁ	
13433	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA (REFERENDO)	94-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	203	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	940,898	940,898	940,898	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	
10008	101008- JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA.	94-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138614	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	203 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	705	705	705	0	0.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL	
13144	101047- PRIMARIA PRUDENCIA MOSCOSO PASTRANA (REFERENDO)	94-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	66	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	169,738	169,738	169,738	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD HUTEPEC LAS PALMAS 3A. SECCION DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, UNA DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS	
13192	JARDÍN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA (REFERENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	122	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	581,705	581,705	581,705	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD BENTO GUAR	
15120	SECUNDARIA COMAFE JUAN ESCUTIA.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	45 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,485	278,485	278,485	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD BIBIANA CAMBICHE	
10081	101022- JARDÍN DE NIÑOS PEDRO CALDERON DE LA BARCA.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138618	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	122 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,381	9,381	9,381	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD BENTO JUAREZ META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	
13165	PRIMARIA 5 DE FEBRERO (REFERENDO)	92-SOCLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	120	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	434,766	434,766	434,766	0	0.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD NUEVO OBERTEL DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS	
13499	JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL GRAJALES (REFERENDO).	94-SOYALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	231,124	231,124	231,124	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD COL AUDIÑO LÓPEZ MATOS	
9856	EMSAO NO. 127.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	270 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	396,329	396,329	396,329	0	0.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD PAVENÚCUL	
14075	PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	278	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	82,092	82,092	82,092	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS VOLUMENES DE EXCEDENTE EN CIMENTACIÓN EN LOS EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES, MUROS DE CONTENCIÓN, MURO DE ACCESO Y RED ELÉCTRICA LOCALIDAD PAVENÚCUL	
15158	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 129	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	788 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,485	278,485	278,485	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y ORO E	
15045	TELESECUNDARIA NO. 406 12 DE OCTUBRE(REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138482	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	50 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,750	1,750	1,750	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN)CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANADIDOS LOCALIDAD: LA PATRIA	
9812	101030- JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANINA INÉS DE LA CRUZ	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	74 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	108,227	108,227	108,227	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD PAVENÚCUL META-VOLUMENES DE EXCEDENTE EN CIMENTACIÓN EN LOS EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES, MUROS DE CONTENCIÓN, MURO DE ACCESO Y RED ELÉCTRICA	
14423	101079- SECUNDARIA GENERAL NO. 6 JUAN DE LA BARRERA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	125	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,729,055	1,729,055	1,729,055	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD COL LAS DELICIAS DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS DIRECCIÓN Y PLAZA CÍVICA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED HIDRÁULICA E HIROSANITARIA Y MALLA CÍCLONICA PERMETRAL)	
14424	101088- TELESECUNDARIA NO. 579	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	134 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,753	70,753	70,753	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD PAVENÚCUL DESCRIPCION:VOLUMENES EXCEDENTES EN EDIFICIOS DE MURO DE CONTENCIÓN, MURO DE ACCESO Y OBRAS EXTERIOR	
13175	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILA (REFERENDO)	100-TAPULULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	301	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,348	13,348	13,348	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD TAPULULA	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y especificación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
13195	101949 - PRIMARIA FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA (REFERENDO)	101-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130246	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	348	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	227,801	227,801	227,801	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD COL. FRANCISCO MADERO DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS
12461	JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	126,465	126,465	126,465	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:TONALA	
12394	JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CASAHONDA (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	172	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,683	92,683	92,683	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:TONALA	
12722	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	22	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,654	14,654	14,654	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:SANTA ROSA LAS LIMAS	
13340	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	43	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,739	14,739	14,739	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:PARIEDÓN	
12450	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	59 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,096	15,096	15,096	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:SANTA ROSA LAS LIMAS	
12440	JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	161	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,654	14,654	14,654	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:TONALA	
15113	SECUNDARIA GENERAL DR. BELUARIO DOMÍNGUEZ.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	335 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	191,971	191,971	191,971	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CAMPA DE TORO	
9935	TELESECUNDARIA NO. 237.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	219 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,287	2,287	2,287	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD: MANUEL AVILA GAMACHO (PONTE EUBIO)	
10018	101010 - JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138615	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	442	442	442	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SANTA ROSA LAS LIMAS META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA	
13348	101061 - PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	223	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,227	4,227	4,227	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUERTO ARISTA DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA	
13417	101062 - PRIMARIA DIEGO RIBEIRA (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	116	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	89,916	89,916	89,916	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:EL TREBOL DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS	
13543	101071 - PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130264	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	90	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	363,783	363,783	363,783	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PARIEDÓN DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS	
12753	JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CHANONA RODRÍGUEZ (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	264	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	641,613	641,613	641,613	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCIÓN Y SERVICIOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ	
12734	JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ OROZCO OCUÑA (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	188	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	211,815	211,815	211,815	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y AULA DE USOS MÚLTIPLES LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ	
12778	JARDÍN DE NIÑOS CLAUDIO MONET (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130216	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	135	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	740,799	740,799	740,799	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN LOCALIDAD : TUXTLA GUTIÉRREZ	
12767	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	236	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	273,808	273,808	273,808	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, DIRECCIÓN LOCALIDAD:FRACC LAS PALMAS	
13223	JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	832,354	832,354	832,354	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. TERANI)	
15089	SECUNDARIA GENERAL JUAN SABINES GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138685	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	125 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,380,648	1,380,648	1,380,648	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIO SANITARIOS EN UN EDIFICIO AULA, OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, ENMALLADO PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE ACCESO, PLAZA CÍVICA Y ASTA BANERFAS LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA	
11228	101055 - PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	180	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,192,512	2,192,512	2,192,512	0	0.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. EMILIANO ZAPATA DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS	
14090	PRIMARIA JUAN CAMILO MOURIBO TERRAZO(REFERENDO)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138778	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	95	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,083,261	2,083,261	2,083,261	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 6 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIOS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE 2 ANEXOS SERVICIO SANITARIOS DE 1.53X6-100 OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA HIDROSANTARIA) LOCALIDAD:FRACC. LA FLORE	
9838	15MSAD NO. 201.	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	124,198	124,198	124,198	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS; LOCALIDAD:EIJO SAN VICENTE LA MISIJA	
13441	101065 - PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO)	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130259	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	85	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,864	4,864	4,864	0	0.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRO SANTA CECILIA DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS	
13446	101066 - PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA (REFERENDO)	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130260	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	90	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,905	63,905	63,905	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:HEREDAS DE CHALUTEPEC DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS	
13477	101067 - PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARRAS (REFERENDO)	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	37	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,053	13,053	13,053	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LINCA FLOR DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA	
13323	PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS (REFERENDO)	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	75	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,006	48,006	48,006	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PINAL SALINAS DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos		Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos	Ejercidos
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos									
9996	TELESECUNDARIA NO. 1024 JOSÉ MARÍA LUIS.	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	47 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131,224	131,224	131,224	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: PARATEPIERRA BLANCA		
13218	101095.- PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130249	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	43	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,158	55,158	55,158	0	0.0%	0	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD:COXULUM DESCRIPCION:TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS			
10087	101025.- JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HERDES.	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138619	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,957	1,957	1,957	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO) META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA			
10298	101029.- JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO.	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	23 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,980	1,980	1,980	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)META:TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA LETRINA			
9976	101004.- JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138612	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	175 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,029	8,029	8,029	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:COAPILLA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA			
10307	101031.- JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138623	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	124 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,186	3,186	3,186	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:BUENAVISTA (MATASANO)META:TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS			
9958	101020.- JARDÍN DE NIÑOS JAMIE SABINES GUTIERREZ(REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	138 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,499	23,499	23,499	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:VALE BALÓN CANAH META:TERMINACION DE UN AULA DIDÁCTICA Y COMERTACION DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR			
9983	101006.- JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ JOAQUÍN HERRERA.	41-HUKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138613	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	254 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,279	8,279	8,279	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CARRETERA HUKTLA KM. 1 META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS			
10287	101028.- JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL GRAJALES.	94-SOVALÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138621	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,560	2,560	2,560	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA			
10074	101011.- JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138616	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,061	1,061	1,061	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD:TONALA DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA			
10078	101013.- JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ OCHOA OCUÑA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138617	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	188 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72	72	72	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA			
12420	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ JOAQUÍN HERRERA (REFERENDO)	41-HUKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	254	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	634,939	634,939	634,939	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:CARRETERA HUKTLA KM. 1			
12427	JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO MANISCAL (REFERENDO)	46-IQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	39	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,868	13,868	13,868	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:CHIAPAS NUEVO			
9748	PREPARATORIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO.	14-BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	541 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO LOCALIDAD: BERRIOZÁBAL			
9743	101097.- EMSAD NO. 287.	111-TZAMOL	HEREDOS DE CHAPULTEPEC (EL JIMÓN)	RURAL	27300FA00E130018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132,781	132,781	132,781	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO LOCALIDAD: EIROD HERODES DE CHAPULTEPEC			
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>																												
<b>OBRA PÚBLICA</b>																												
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																												
118490	PRIMARIA CARLOS PULICER CAMARA (REFERENDO).	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	50 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,046	30,046	30,046	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JUNTÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA			
118491	PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOGANEGRA (REFERENDO).	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	207,762	207,762	207,762	177,814	85.6%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIUMKA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA			
118492	PRIMARIA JAMIE SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO).	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	31 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,473	24,473	24,473	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: XETON ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA			
118493	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO).	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	204,039	204,039	204,039	177,814	87.1%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TAVAC ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA			
118494	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 119 (REFERENDO).	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138648	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	181 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83,081	83,081	83,081	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALDAMA DESCRIPCION: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA			
118604	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO)	9-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138634	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,801	18,801	18,801	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:GUADALUPE VICTORIA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA			

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Otras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
118505	PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFERENDO).	RAMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	124 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD: SAN LORENZO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
118506	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO (REFERENDO).	RAMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	171 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,017	8,017	8,017	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD: EL CALVARIO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA
118507	PRIMARIA CHIMALPOPOCA (REFERENDO).	RAMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	61 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,067	20,067	20,067	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD: EL MIRADOR DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA
118508	PRIMARIA FRANCISCO INDALECO MADRERO (REFERENDO).	RAMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,101	26,101	26,101	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA
118509	PRIMARIA JAIME NUNO (REFERENDO).	RAMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	32 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,872	8,872	8,872	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD: SAN FERNANDO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
118510	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO).	RAMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	114 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	231,591	231,591	231,591	177,814	76.8%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD: EL PORVENIR TRES PICOS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
118511	PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFERENDO).	RAMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	160 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PICOS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA
118512	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFERENDO).	RAMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	133 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
118513	TELESECUNDARIA NO. 039 FRANCISCO VILLA (REFERENDO).	RAMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	130 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,899	9,899	9,899	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD: AMATÁN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
118514	TELESECUNDARIA NO. 1064 ANGEL ALBINO CORZO (REFERENDO).	RAMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	54 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,382	9,382	9,382	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD: FRANCISCO I MADRERO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
118515	TELESECUNDARIA NO. 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO).	RAMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	128 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,383	31,383	31,383	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PICOS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
118516	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (REFERENDO).	RAMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	42 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,195	14,195	14,195	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD: LA CAÑADA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
118517	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (REFERENDO).	RAMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	24 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,707	14,707	14,707	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD: SAN JOSE LA REFORMA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
118518	PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR (REFERENDO).	RAMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	108 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,280	48,280	48,280	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD: LA MERCEDES DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA
118519	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFERENDO).	RAMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	85 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,858	70,858	70,858	0	0.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	OTROS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD: EL MADRERO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
12590	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (REFERENDO)	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A00E130232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	236	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	123,169	123,169	123,169	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-BERRIOZABAL DESCRIPCIÓN:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA
12571	PRIMARIA LICENCIADO JOSÉ MANUEL VELASCO BALBA (REFERENDO)	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A00E130231	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1270	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	318,493	318,493	318,493	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD-BERRIOZABAL DESCRIPCIÓN:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS
118452	PRIMARIA GUILLERMO PRETO (REFERENDO)	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	171 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,905	67,905	67,905	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD-TZUNUNÚN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
118453	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFERENDO)	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	159 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,259	70,259	70,259	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD-SAGUM DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA
118454	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO)	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	259 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,093	42,093	42,093	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD-PACANAM DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA
118455	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	21-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A00E138635	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,929	17,929	17,929	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD- TRES CRUCES ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
118456	PRIMARIA CUTIHLIAC (REFERENDO)	21-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E138094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	124 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,400	30,400	30,400	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD-CHIMONOVIC DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
118457	PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENDO)	21-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	98 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,194	26,194	26,194	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD-YAALHECHÍN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
118458	PRIMARIA IACINTO PÉREZ PALARITO (REFERENDO)	21-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	347 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	122,396	122,396	122,396	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD-EL POZO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
118459	PRIMARIA MÉXICO (REFERENDO)	21-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	330 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,918	20,918	20,918	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD-NICHNAMTIC DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
12609	PRIMARIA LICENCIADO MANUEL LARRAINZAR (REFERENDO)	21-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A00E130233	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	245	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	616,471	616,471	616,471	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD-CHAMULA DESCRIPCIÓN:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS
118460	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A00E138636	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,138	36,138	36,138	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-NATLITÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
118461	PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	353 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,138	36,138	36,138	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD-CHANAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
14711	PRIMARIA FRANCISCO INDALECO MADERO	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A00E138116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	191	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,138	36,138	36,138	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD-NATLITÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
118462	SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E138647	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	480 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	138,341	138,341	138,341	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD- CHANAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3
118463	JARDÍN DE NIÑOS CARLOS OLMO (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E138637	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD-CHENALHO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
118464	PRIMARIA LEZARD CARDENAS DEL RO (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	132 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA LOCALIDAD-CHILITÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
12616	PRIMARIA DOCTOR RELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	28-CHIAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A00E130234	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	238	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	174,137	174,137	174,137	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD- CHIAPILLA DESCRIPCIÓN:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
118465	JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138644	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	94 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,098	26,098	26,098	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: SUMPATIT ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA
118466	JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138644	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,587	53,587	53,587	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: GUADALUPE FAXIAL ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA
118467	JARDIN DE NIÑOS PABLO MERLUCA (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138643	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,399	20,399	20,399	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: ATEQUILA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA
118468	JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138638	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,147	19,147	19,147	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: BACHAJÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA
118469	JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	139 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,922	27,922	27,922	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: BACHAJÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA
118470	PRIMARIA BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	165 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,345	5,345	5,345	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: BACHAJÓN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA
118472	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	202 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	137,503	137,503	137,503	137,503	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: EL CAMARÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
118473	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	219 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	62,856	62,856	62,856	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: JOL SACÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
118473	PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,508	20,508	20,508	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: CHILÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
118474	PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETE (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	546 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,927	74,927	74,927	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: CHILÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
118475	PRIMARIA LA MONTAÑA (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	93 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,366	97,366	97,366	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: CHIK AUL POICÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
118476	PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	304 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	118,947	118,947	118,947	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: SACÓN CUBWIT TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
118477	PRIMARIA NARCISO MENDOZA (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	191 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	108,527	108,527	108,527	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: CAMPO BOLTUNTA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
118478	PRIMARIA PROFESOR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	265 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	101,262	101,262	101,262	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: CHIKINHAVAL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
118479	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	256 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,916	37,916	37,916	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: SAN ANTONIO BULLIB TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA

EJERCICIO FISCAL 2012  
 PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE  
 L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
118480	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 140 (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138649	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	189 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91,985	91,985	91,985	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MANANTIAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
15013	TELESECUNDARIA NO. 1083 VICENTE GUERRERO(REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	149 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	5,345	5,345	5,345	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MICHUQUÍN DESCRIPCIÓN: DE 2 AULAS DIDÁCTICAS CONSISTENTE EN TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: JUAN SÁBINES VÍRRAZA.
118481	TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSÉ VASCONCELOS CALDERON (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138655	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,842	24,842	24,842	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OTZÍ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118482	TELESECUNDARIA NO. 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138656	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,695	15,695	15,695	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MICHUQUÍN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118483	TELESECUNDARIA NO. 598 FRAY BARTOLOME DE LAS CASA (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138653	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	110 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,252	68,252	68,252	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARIARACÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118484	TELESECUNDARIA NO. 806 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138654	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,623	7,623	7,623	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN SÁBINES DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118485	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO).	39-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	233 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN MIGUEL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LA SARRONA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118486	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO).	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138645	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,277	25,277	25,277	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITUPÁN DESCRIPCIÓN: ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA.
118487	PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO).	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	184 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,751	13,751	13,751	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA COMPETENCIA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118488	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO).	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	185 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	69,342	69,342	69,342	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOSÉ MARÍA MONTELO Y PARRÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118489	PRIMARIA VICENTE LOMBARDO (REFERENDO).	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	42 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,965	23,965	23,965	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ENRIQUETÉ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118495	JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (REFERENDO).	40-HUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138646	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,660	48,660	48,660	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITÁN DESCRIPCIÓN: ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA.
118496	PRIMARIA ALEJANDRO CARRILLO (REFERENDO).	34-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	183 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,909	24,909	24,909	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MILECANTO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118497	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO).	34-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	76 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,909	24,909	24,909	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BAJOVELTE DESCRIPCIÓN: DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118498	PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (REFERENDO).	34-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	191 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,909	24,909	24,909	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: STENILESGÜTZETÉ DESCRIPCIÓN: DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118499	PRIMARIA AVENTINO ROSAS (REFERENDO).	34-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,909	24,909	24,909	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TOLTE DESCRIPCIÓN: DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Otras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25
118500	TELESECUNDARIA NO. 1153 (REFERENDOL)	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138658	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	95 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,346	17,346	17,346	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBALITO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118501	TELESECUNDARIA NO. 1269 VICENTE GUERRERO (REFERENDOL)	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138657	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,346	17,346	17,346	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MADRAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118589	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ (REFERENDOL)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	38 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA UNAHUETA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA
118590	JARDIN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA (REFERENDOL)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138648	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	50 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,098	26,098	26,098	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
118591	JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFERENDOL)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138647	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	109 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MARAVILLA TENEJAPA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
118592	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDOL)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138649	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
118593	PRIMARIA BELSARIO DOMINGUEZ VALENCIA (REFERENDOL)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	81 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO ROSARIO FIGUEROA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118594	PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFERENDOL)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56,015	56,015	56,015	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA UNAHUETA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118595	PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (REFERENDOL)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,616	22,616	22,616	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FELIPE ATATZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118596	PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDOL)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	57 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,340	5,340	5,340	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118597	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDOL)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	62 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,622	40,622	40,622	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118598	PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL (REFERENDOL)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	212 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	334,035	334,035	334,035	334,035	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA SABANILLA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118599	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFERENDOL)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,364	97,364	97,364	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
118600	PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDOL)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	299 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,462	55,462	55,462	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANITO DOMINGO DE LAS PALMAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
118601	PRIMARIA PLAN DE AYUTLA (REFERENCIO).	58-MARAVILLA TENEPAHA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E180125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	102 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,633	10,633	10,633	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE RIO AZUL DESCRIPCION: TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
118602	PRIMARIA VICENTE SUAREZ (REFERENCIO).	58-MARAVILLA TENEPAHA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E180118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,648	18,648	18,648	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUA AZUL DESCRIPCION: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
118603	TELESECUNDARIA NO. 1214 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENCIO).	58-MARAVILLA TENEPAHA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300CA00E186659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	25 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,144	1,144	1,144	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FLOR DE CAPI DESCRIPCION: TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
14762	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138367	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	75	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,649	57,649	57,649	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MOBILIARIO LOCALIDAD: CENTRO BLANCO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
14423	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	32-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	348	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,571	18,571	18,571	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE ADQUISICION DE MOBILIARIO LOCALIDAD:CHALCHIHUITAN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA	
13319	109305.-JARDÍN DE NIÑO JUSTICIA SOCIAL	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138358	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	76 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,138	36,138	36,138	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:PIERRA META-ADQUISICION DE MOBILIARIO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
14875	PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	513	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,662	70,662	70,662	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE ADQUISICION DE MOBILIARIO LOCALIDAD:BELISARIO DOMINGUEZ ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
14759	PRIMARIA SERVANDO TERESA DE MIER	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138393	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	39	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	524,531	524,531	524,531	16,311	3.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MOBILIARIO LOCALIDAD:YOLONCHEN ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3.FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
13336	103039.-JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138339	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	34 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,087	34,087	34,087	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CHIL- AXEL POICOL META-ADQUISICION DE MOBILIARIO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
13369	109305.-JARDÍN DE NIÑOS OXIL	40-HURTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,109	4,109	4,109	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:AZARAO CAROLINA (CHIL) META-ADQUISICION DE MOBILIARIO ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3. FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
176848	1.-INSTALACION DE SISTEMAS DE DESINFECCION Y PURIFICACION DEL AGUA (SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCION DEL AGUA Y SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DEL AGUA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0A60000B12700025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	170,488,034	170,488,034	170,488,034	170,488,034	100.0%	0	0	OTROS	1,232.00	1,232.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE REF 2010 LAS METAS SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 445 EQUIPAMIENTO (SISTEMAS DIOXIDANTE) 176 EQUIPAMIENTO (SISTEMAS MICRO-SIS CONSTRUCCION CAJAS DE PROTECCION)	
176849	25.- ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE (MANIFIESTOS DE IMPACTO AMBIENTAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1C00000B03500025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	676,344	676,344	676,344	676,344	100.0%	0	0	ESTUDIO	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE REF 2010.	
157819	27.- 1032001.- CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE SOFTWARE, ALIMENTOS, MICROBIOLOGIA Y REDES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CINTALAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1000 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,999,910	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE SOFTWARE, ALIMENTOS, MICROBIOLOGIA Y REDES LOCALIDAD:CINTALAPA "CAPTURA A SOLUCION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO" (EL RESTO DE RECURSO FUE AUTORIZADO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA PARA EL CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO) **EL REFINANCIAMIENTO EN LA AUDITORIA DE REF 2010.	
176853	9.- CONSTRUCCION DEL CAMINO: ETA EL CASTAÑO, TRAMO DE KM.0+000 AL KM. 23+802.85, SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+000	07-MAFATIEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0A00000B05105725	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	12,206,193	12,206,193	12,206,193	12,206,193	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE REF 2010	
164196	21.- CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	07-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0CE0912000506765	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	29,170,144	29,170,144	29,170,144	29,170,144	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE REF 2010	
176854	25.-CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	07-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0A00000B13506725	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	2,349,280	2,349,280	2,349,280	2,349,280	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE REF 2010	
164197	7.- CONSTRUCCION DEL CAMINO: E-C (PUSHAPAN TAPACHULA) [BIO EL PROGRESO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+000 (SUBTRAMO DEL KM.0-000 AL KM.2+000)	07-PUSHAPAN	PUSHAPAN	URBANO	0A00000B04307725	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	9,670,706	9,670,706	9,670,706	9,670,706	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSIDERARSE EN LA AUDITORIA DE REF 2010	

ANEXO III  
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
176855	8.- CAMINO E.C (ARRIAGA-TAPACHULA) SAN ANTONIO- MIRAMAR, TRAMO: KM. 9+000 AL KM. 21+000 CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO LOCO, UBICADO EN EL KM. 15+243.2)	77-PULIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04100001809407725	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	5,823,042	5,823,042	5,823,042	5,823,042	100.0%	0	0	0	42.50	42.50	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVARSE EN LA AUDITORIA DE FEB 2010
157977	3.- 912001.- CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MEXICO Y CENTROAMERICA (CESAMEC).	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00118003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,735,704	97.4%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR LOCALIDAD SAN CRISTOBAL. "CAPTURA A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO" (EL RESTO DEL RECURSO FUÉ AUTORIZADO A LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS PARA EL CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO **EL INFECH REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE RECIBO NO. 172262 Y 175205 PARA LA DEVOLUCION A LA TESOFE UN MONTO TOTAL DE \$264,266.**
157922	37.- 1016001.- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS (CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE EDUCACION)	95-SUCHAPAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00118005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	500 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	23,182,532	23,182,532	23,182,532	23,024,960	99.3%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE VOLUMENES EXCEDENTES DE LA CIMENTACION Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS MAJORS CURVOS, TUBERIA Y POLICARBONATO ENMALLADO PERMETRAL ACCESO PRINCIPAL, CARRIL DE ACERUCACION INTERIOR AVENIDA PRINCIPAL ESTACIONAMIENTO DE RECTORIA, ANADADORES DE LA AVENIDA, LUMINARIA PUNTA DE PORTE Y PLANTA DE TRATAMIENTO Y JARDINERA PARA DEJAR AL 100% Y OBRA EXTERIOR SOLO LO BASICO PARA EL ACCESO "SE CAPTURA A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO" **EL INFECH REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE RECIBO NO. 184539 PARA LA DEVOLUCION A LA TESOFE UN MONTO TOTAL DE \$157,572.45**
164198	2.- CONSTRUCCION DEL MALECON RIO COATÁN (DERECHO DE VIA Y OBRA 2A. ETAPA)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	0400012802109825	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	67,786,463	67,786,463	67,781,463	67,765,189	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CANTIDAD DE \$21,274.00
164193	35.- CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN TONALA (1A. ETAPA)	105-TONALA	TONALA	URBANO	0410012800210525	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	16,241,232	16,241,232	16,241,232	16,241,232	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
157818	4.- 912003.- CONSTRUCCION DEL CAMPUS DEL MAR (PRIMERA ETAPA)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00118002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,499,456	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCION EDIFICIO DE ENGENEARIA, NIVEL LICENCIATURA, EDIFICIO DE ENGENEARIA NIVEL POSGRADO, EDIFICIO DE INFORMATICA, EDIFICIO DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES, AUDITORIO, CAFETERIA, EDIFICIO DE 4 DEPTO. PARA ESTANCIA DE MAESTRO, UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA, AREA DE PRODUCCION DE ESPEROS, ESTACION METEOROLOGICA SIMSIOLOGICA, OBRA EXTERIOR, MANIFIESTO DEL EDIFICIO A PLANTA BAJA (APOYO ADMINISTRATIVO CON 3 CUBICULOS, ARCHIVOS RECEPCION, AREA DE RESERVO, ARCHIVO GENERAL, ARCHIVO MUERTO, COPIADORA, CAJA BIBLIOTECA CON 3 ANEXOS, SALA DE LECTURA, ACCESO Y RECEPCION, SERVICIOS SANITARIOS E INTERDENAL, PLANTA ALTA, DIRECCION, SUBDIRECCION, ADMINISTRACION, ARCHIVOS RECEPCION, AREA SECRETARIAL, COORDINACION DE LICENCIATURA, COORDINACION DE POSGRADO, 02 PRIVADOS PARA OFUSION Y CAPACITACION, SALA DE
164194	5.- CONSTRUCCION DEL CAMINO: EJIDO LOS COCOS (ESTACION TRES POCOS) - EJIDO MORELOS (ESTACION MOIARRAS), TRAMO DEL KM 9+000 AL KM 12+420, SUB-TRAMO DEL 9+000 AL 4+000	105-TONALA	TONALA	URBANO	04100001800310525	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	15,679,682	15,679,682	15,679,682	15,679,682	100.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	
157920	28.- 89253/CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE INGENIERIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE LA UNICION	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001180057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	143 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	5,160,574	5,160,574	5,160,574	5,160,489	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EDIFICIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION E 09 AULAS DIDACTICAS, 02 AULAS DIDACTICAS DE POSGRADO, TALLER DE COMPUTO ADMINISTRACION (INCLUYE 06 ANEXOS, CUBICULOS PARA PROFESORES (INCLUYE 13 ANEXOS)LABORATORIOS 1 Y 2 (INCLUYE 01 ANEXO) LABORATORIOS 3 (INCLUYE 03 ANEXOS) Y 05 ANEXOS AUDIOVISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES, SERVICIO SANITARIOS Y MODULO DE ESCALERAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ CAPTURA A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO **EL INFECH REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE RECIBO NO. 175205 PARA LA DEVOLUCION A LA TESOFE UN MONTO TOTAL DE \$84,445.
176850	34.- PAVIMENTACION DE CALLES EN TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	0410000180010825	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	27,013,925	27,013,925	27,013,925	27,013,925	100.0%	0	0	0	44,649.45	44,649.45	100.0%	ESTE PROYECTO ES PARA CONSERVARSE EN LA AUDITORIA DE FEB 2010



L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25													
<b>PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>																								
<b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>																								
17924	ACTUALIZACIÓN DEL SITE DE COMUNICACIONES Y DATOS (RENAPO 2010)	3-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4F000010002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	1819474	4-GOBERNACIÓN   410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL	660,923	660,923	660,923	245,478	37.1%	0	0	1.00	0.00	0.0%	A LA FECHA SE TIENE CONSIDERADO SOLICITAR EL REFERENDUM DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL DEL ENLACE DEDICADO E1 POR LA CANTIDAD DE \$660,923.28. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO N SHUSPPPE/00834/2012 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2012. EL LIDER DEL PROYECTO REPORTARA LOS AVANCES AL CIERRE DEL EJERCICIO. PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PARA REPORTAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS.	
17749	REFORZAMIENTO DE LA RED INFORMATICA EXISTENTE (RENAPO 2010)	3-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4F000010001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	1819474	4-GOBERNACIÓN   410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL	74,097	74,097	74,097	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION PARA SERVIDOR DEL Y REINSTALACION DE FIREWALL PERMITRAL COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE. ADICIONALMENTE SE ADQUIRIERON BIENES INFORMATICOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, POR LO QUE DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL 2012 SE ENTREGARAN LOS EQUIPOS PARA SU INSTALACION EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL. SE REFERENDARA EN EL 2012 LA CANTIDAD DE \$74,097 PARA LA ADQUISICION DE 3 FIREWALL PARA OFICINAS EN EL ESTADO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO SHUSPPPE/00834/2012 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2012. EL LIDER DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DEL OCTAVAMENTE TENIDO PARA REALIZAR LA COMPRA DEL EQUIPO EN MENCIÓN. PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DEL CIERRE DEL EJERCICIO DE LA CUENTA DE LA	
<b>OTROS</b>																								
17780	CAMPAÑAS ESPECIALES PTLA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL EN LAS REGIONES QUE CARECEN DE EL (RENAPO 2010)	3-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4F000010003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	0	4-GOBERNACIÓN   410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL	1,199,665	1,199,665	1,199,665	1,563,392	97.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	NO SE ALCANZO LA META SERVIDO A QUE NO SE PUDO HACER LA ADQUISICIÓN DEL VEHICULO EQUIPPADO AL HABERSE DICHA LICITACIÓN DESERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, POR LO QUE SE REFERENDARA EL RECURSO EN EL 2012 PARA SU ADQUISICIÓN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO N SHUSPPPE/00834/2012 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2012. PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PARA REPORTAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS.	
17954	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL (AMPLIACION RENAPO 2010)	3-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4F000010110	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	2111520	4-GOBERNACIÓN   410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL	2,309,641	2,309,641	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012 SE RECIBIO OFICIO DE AUTORIZACION N SHUSPPPE/00834/2012 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, EL LIDER DEL PROYECTO INFORMARA LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2012	
<b>PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION</b>																								
<b>OBRA PÚBLICA</b>																								
<b>REHABILITACIÓN</b>																								

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=17/15	19	20	21	22	23	24=23/22	25	
181195	INDEMNIZACIÓN Y APOYO A LOS AFECTADOS POR LA OBSTRUCCIÓN DEL CAUCE DEL RIO GIRIALVA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4600003001	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE LA CONSULERA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	569	24 SECT. PUBLICA   210-UNIDAD DE CREDITO PÚBLICO	67,691,728	61,612,115	67,691,728	43,370,488	70.4%	0	0	569.00	66.00	11.6%	PAGO DE AFECTADOS DE TIERRA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS, SUS BIENES Y SU ENTORNO. EL INCREMENTO DE RECURSOS OTORGADOS INICIALMENTE SE DEBEN A LA AUTORIZACIÓN RECIBIDA POR LA SE DE RECURSOS MEDIANTE OFICIO NO. 510/P/PE/02/08/2011 DE FECHA 1/12/11 AUTORIZACION POR \$20,051,403.00 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LOS AFECTADOS NO ACEPTARON EL MONTO OFERTADO POR LO QUE SOLICITARON SE REALIZARA UNA NUEVA INSPECCION DEL PREDIO, ASI TAMBIEN SE AFECTARON ALGUNOS CASOS EN LOS QUE LOS AFECTADOS NO CUENTAN CON DOCUMENTOS QUE EMPARAN LA PROPIEDAD. EN CUANTO A LA META DE EMISIÓN DE 405 VIVIENDAS, NO SE ALCANZO POR QUE LOS AFECTADOS SOLICITAMON PROHIBIDA FIDUCIARIAR LAS VIVIENDAS Y OTROS SE HAN NEGADO A DESOcupARLAS. H LO Q SE FINQUIETARA ESTE		
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA																									
153461	PREPARATORIA RENOVACIÓN ÁNGEL ROBLES RAMÍREZ	2-ACALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	349	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	203,670	203,670	203,670	27	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD:ACALÁ.CONSTRUCCI ON DE UN AULA DIDACTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS	
153469	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 45	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	312	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	117,941	117,941	117,941	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD:ALTAMIRANO.CONSTRUCIÓN DE TALLER OPERADOR DE PAQUETE DE COMPUTO (SE INCLUYE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO)	
153473	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 133	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	147	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	59,856	59,856	59,856	16,739	28.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD:AMATENANGO DE LA FRONTERA.CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EST UIC 2.5 E1 CADA UNA	
153474	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 146	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL LIMÓN	RURAL	27300FA00E130019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	78,528	78,528	78,528	38	0.0%	0	0	1.00	0.94	94.0%	OTROS	LOCALIDAD:EL LIMÓN.CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. USC 2.5 E1 CADA UNA Y TALLER OPERADO DE PAQUETES DE COMPUTO (SE INCLUYE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO)	
153489	PREPARATORIA RAFAEL PASCAGO GAMBOA	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	271 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	23,905	23,905	23,905	17,411	72.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD:BOCHIL.CONSTRUCCI ON DE UN AULA DIDACTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS	
153460	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE GATAZUÁ, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIAPAS	17-GATAZUÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	79,971	79,971	79,971	48,011	60.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: GATAZUÁ. CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OTRAS EXTERIOR (ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO E IMPACTO AMBIENTAL, ESTACIONAMIENTO, PLAZA CIVIL, ANDADORES, RED ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN Y RES HIBRIDOS/SANITARIA)	
153462	PREPARATORIA CHALCHIHUITÁN	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	71	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	460,041	460,041	460,041	60,180	13.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: CHALCHIHUITÁN.CONSTRUCCI ON DE UN AULA DIDACTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO	
153463	EXTENSIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE Tuxtla Gutiérrez (TERMINACIÓN)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,227,661	5,227,661	5,227,661	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OTROS	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMPUTO	
153464	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 94	11-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	409	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	161,037	161,037	161,037	8,005	5.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD:CHILÓN.CONSTRUCCI ON DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA EST. USC, AEE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO))	
153465	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 23	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	424	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	10,083	10,083	10,083	2	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA. CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (INCLUYE 4 ANEXOS (3 CURSULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTA, DIRECTOR, TOLLET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORAS Y PROFESORES) EST U, SE)	
153466	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE JOQUIPLAS (REFRENDO)	46-JOQUIPLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	943,827	943,827	943,827	568,598	60.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	TERMINACIÓN DEL TALLER DE ALIMENTOS, INCIDENTES DE VOLUMEN Y CONSTRUCCIÓN DE FERRALLADO PERIMETRAL, EDULFAS	
153467	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE JOQUIPLAS INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIAPAS	46-JOQUIPLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	400,360	400,360	400,360	315,277	78.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: JOQUIPLAS CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (INCLUYE 4 ANEXOS: ADMINISTRACIÓN (EQUIVALE A 11 ANEXOS: DIRECTOR, TOLLET, SALA DE JUNTA, SUBDIRECTOR, OBRERO ADMINISTRATIVO)	
153468	CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL LA CONCORDIA, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIAPAS	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	59,091	59,091	59,091	57,850	97.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS	LOCALIDAD: LA CONCORDIA. TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18-17/15	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
153470	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 114	57-MAAPITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	400	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,471,890	1,471,890	1,471,890	26,074	1.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MANAESTRUCO. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST. UIC. REE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO) Y ADMINISTRACIÓN INCLUYE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO; TOLLET, DIRECCIÓN SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARIAL) SE, EST. UIC.		
153471	CONSOLIDACIÓN DE LA SEDE MOTIZINTLA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENDO).	95-MOTIZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	251,319	251,319	251,319	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTIZINTLA. DISCUSIÓN; TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, 1 LABORATORIO UN ÁREA DE CURSUCLOS (11 CURSUCLOS). UN ÁREA ADMINISTRATIVA (UN COORDINADO, UNA OFICINA, UNA SALA DE JUSTIAS, SERVICIOS SANITARIOS, UN AUDIOVISUAL, UNA SALA DE LOSOS MUJERES.		
153472	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 102	97-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	100	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	17,828	17,828	17,828	15	0.1%	0	0	-1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ABA-SOLO. CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS INCLUYE MOBILIARIO. LOCALIDAD: OXCHUC. PERMETERAL.		
9819	CIECYE NO. 11(REFERENDO)	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	27300FA00E130076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	16,734	16,734	16,734	13,669	81.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS INCLUYE MOBILIARIO. LOCALIDAD: OXCHUC.		
153475	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFERENDO)	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	120 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	7,361,756	7,361,756	7,361,756	7,361,756	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA. OXCHUC.		
153476	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 26	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	297	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	54,618	54,618	54,618	53,524	98.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PALENQUE. CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS (3 CURSUCLOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOLLET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESIONALES Y PROFESORES) EST. UIC. 5 EE Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO EST. UIC. 4 EE (INCLUYE MOBILIARIO).		
153477	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 47	76-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	381	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	90,713	90,713	90,713	2,421	2.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN. CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 4 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO; TOLLET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARIAL) SE, EST. UIC Y TALLER OPERADOR DE PAQUETE DE COMPUTO SEI PARA AMBOS EDIFICIOS INCLUYE MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO.		
153478	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	27300FA00E130026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1500	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	38,691	38,691	38,691	38,691	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. TERMINACIÓN TECHADO DE ANDARONES DE LA UNIDAD CENTRAL.		
153478	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 36	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	409	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	69,968	69,968	69,968	12	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SILTEPEC. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST. UIC. REE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO).		
153482	PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	100-TAPULULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	80	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	369,351	369,351	369,351	237,963	64.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPULULA. CONSTRUCCIÓN DE TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO.		
153483	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS NO. 13(COBACH)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA00E130009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	633,614	633,614	633,614	1	0.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y REMEDIACIÓN DE ENMALLADO PERMETERAL.		
153484	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA00E130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	7,311,270	7,311,270	7,311,270	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, LABORATORIO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, MÓDULO DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO.		
153485	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA CONALEP NO. 312	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	100	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,127,623	2,127,623	2,127,623	85,300	4.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO.		
153486	CONALEP NO. 312 (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	300 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	5,346,183	5,346,183	5,346,183	5,346,183	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE COMPUTO, RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, ANDARONES Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR. TUXTLA GUTIÉRREZ.		
153487	PREPARATORIA NO. 6	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA00E130001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	418	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,324,953	1,324,953	1,324,953	907,441	68.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. TERMINACIÓN ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.		
153488	CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL VENUSTIANO CARRANZA	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	11 EDUCACIÓN PÚBLICA   600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	45,455	45,455	45,455	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA. TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE BODA.		