

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
77854	PAV. DE CALLES CON CONCRETO HCO. BARRIO CADELABARRA	14-BERRIÓZÁBAL	BERRIÓZÁBAL	URBANO	012-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERRIÓZÁBAL CHAPAS	243,826	243,826	243,826	211,534	86.8%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,116.00	2,116.00	100.0%	EN ESTA OBRA CUENTA CON RECURSO 2011 \$180,000.60 E INTERESES 2011 \$63,825.62 Y QUEDARA REFERENDADA LA CANTIDAD DE 32,292.00 PARA CONCLUIR LA OBRA.
61623	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO. BARRIO SAN JOSE	14-BERRIÓZÁBAL	BERRIÓZÁBAL	URBANO	012-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERRIÓZÁBAL CHAPAS	853,424	853,424	853,424	853,424	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,327.00	2,327.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FISM 2012 658,204.67 Y FISM 2011 833,423.71
44360	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO SAN JOSE	77-PUBBAPAN	PUBBAPAN	URBANO	069-03-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUBBAPAN CHAPAS	1,143,090	1,143,090	1,143,090	1,143,090	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,217.32	2,217.32	100.0%	
85612	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	91-SITALÁ	SANTA CRUZ LA REFORMA	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALÁ CHAPAS	2,531,213	2,531,213	2,531,213	2,531,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,046.90	2,046.90	100.0%	EJERCIDO AL 100%
53241	TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES JOSÉ VASCONCELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE	105-TONALÁ	PARIEDÓN	URBANO	097-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ	676,000	676,000	676,000	665,020	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,520.26	1,520.26	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100%.
124790	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO DANIEL DELGADILLO	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHAPAS	50,542	50,542	50,542	50,542	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,091.90	2,091.90	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% CON RECURSOS DEL FISM 2012 CON UN IMPORTE DE \$1,220,924.98 Y CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DEL FISM 2011 CON UN IMPORTE DE \$50,542.00 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,271,467.00
126357	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACABADO CON ESTAMPADO) CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTIHLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	313,312	313,312	313,312	313,312	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	269.68	269.68	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
126453	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS), EL MONTE FLOR ARRIBA	114-VILLA COMALTIHLÁN	MONTE FLOR ARRIBA	RURAL	EASE0601040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	694,440	694,440	694,440	694,440	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,354.05	1,354.05	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$20,288.29
127152	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA LUCIA), CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTIHLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	498,419	498,419	498,419	498,419	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	829.25	829.25	100.0%	RECURSO FISM 2011, OBRA REFERENDADA, TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.
127223	PAVIMENTACION DE CALLES, BARRIO GUADALUPANO, CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTIHLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,952,025	2,952,025	2,952,025	2,952,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,459.74	5,459.74	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
110768	PUENTES Y PASOS PEATONALES	102-TENEJAPA	BALÚN CANÁN	RURAL	093-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	338,508	338,508	264,775	264,775	78.2%	0	0	METROS LINEALES	312.93	312.93	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. ESTA OBRA SE REPORTO COMO REFERENDADA EN EL 2012, ESTA OBRA CONCLUYE EN EL 2012 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$75,734.51
89737	RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS	105-TONALÁ	TRES PICOS	URBANO	097-03-0107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA AL 100%.
	REMODELACION DEL MERCADO PUBLICO EIDO LOS COCOS, ESTACION TRES PICOS IKA, ETAPA.																					
	MANTENIMIENTO																					
127089	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL SANTA LUCIA, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPANO)	114-VILLA COMALTIHLÁN	VILLA COMALTIHLÁN	URBANO	EASE0802052012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178,538	178,538	178,538	178,538	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON RECURSO FISM (AHORROS PRESUPUESTALES) 2011 Y PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES) 2011, CORRESPONDINDO A LA INVERSION DE FISM (AHORROS PRESUPUESTALES) 2011 LA CANTIDAD DE \$178,538.46 Y DE PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES) LA CANTIDAD DE \$249,286.42, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$447,824.88
127315	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL SANTA LUCIA, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA LUCIA)	114-VILLA COMALTIHLÁN	VILLA COMALTIHLÁN	URBANO	EASE080200562012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269,286	269,286	269,286	269,286	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FISM 2011, ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON RECURSO FISM 2011 (AHORROS PRESUPUESTALES 2011 Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2011) DE AHORROS PRESUPUESTALES 2011 SE INVIRTIO \$178,538.46 Y DE PRODUCTOS FINANCIEROS SE INVIRTIO \$269,286.42, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$447,824.88 POR ESTA RAZON SE GENERAN DOS FOLIOS PARA ESTA OBRA, FOLIO DE REFERENCIA: 96390, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	RED DE ELECTRICIDAD																					
	CONSTRUCCION																					
133520	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-LA TRINITARIA	CANAL OJO DE AGUA	RURAL	EASG02-000386100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,263,466	1,263,466	1,263,466	1,263,466	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO
135108	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASG02-000526100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	679,345	679,345	679,345	679,345	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN SANTA ROSA EL COBAN. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
133695	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-LA TRINITARIA	CUAUHTEMOC	RURAL	EASG02-000396100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	937,489	937,489	937,489	937,489	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
112306	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALÁ	PLAYA DEL SOL	RURAL	097-03-0065	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHAPAS	277,217	277,217	277,217	277,217	100.0%	0	0	POSTE	29.00	29.00	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM 2012 \$ 125,380.44, FISM 2011 \$ 277,216.56 Y HABITAT \$ 938,928.00, HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1,341,325.00
	AMPLIACION																					
133312	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA RIO TILTEPEC	105-TONALÁ	RIO TILTEPEC	RURAL	097-03-0018	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHAPAS	1,494,860	1,494,860	1,494,860	1,400,804	93.7%	0	0	TRANSFORMADO R	7.00	7.00	100.0%	OBRA EN PROCESO, FALTA ESTIMACION CINCO FINIQUITO.
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																					

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
56522	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	105-TONALA	LOCALIDAD SIN NOMBRE (NATALIO VÁZQUEZ PALLARES)	RURAL	097-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61,182	61,182	61,182	61,182	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE	
	AMPLIACIÓN																						
112809	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (2DA ETAPA CASA DE SALUD)	37-FRONTERA HIDALGO	EL CARMEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18,873	18,873	18,873	18,873	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
	CONSTRUCCIÓN																						
154011	CONSTRUCCION DE DOMO 33X19.10 MTS EN CANCHA PUBLICA	56-LA TRINITARIA	EL PARAISO	RURAL	EAS07-000796100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	948,998	948,998	948,998	948,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL EJIDO EL PARAISO. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.	
155970	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	56-LA TRINITARIA	LA ESPERANZA	RURAL	EASE-000746100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,278,470	3,278,470	3,278,470	3,278,470	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO NINGUN AHORRO	
135581	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	56-LA TRINITARIA	FRANCISCO L. MADRIDO	RURAL	GAS09-000596100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	456,077	456,077	456,077	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SALON (CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO). LA OBRA SE INCENTIVA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE POR LO QUE SE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO 2013	
85802	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHAPAS	7,459,998	7,459,998	7,459,998	7,459,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%	
110769	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	629,772	629,772	629,772	629,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. ESTA OBRA SE REPORTO COMO REFERENCIADA EN EL 2011 CON UN TOTAL ANUAL \$807,362.89 SE INFORMO EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$629,771.85, CONCLUYE EN EL 2012.	
110770	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	BARRIO ALTO	RURAL	093-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	749,723	749,723	692,894	692,894	92.4%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. ESTA OBRA SE REPORTO COMO REFERENCIADA EN EL 2011, CONCLUYE EN EL 2012, ESTA OBRA QUEDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$66,829.23	
110771	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	CHIKALTONTIC	RURAL	093-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	749,704	749,704	680,804	680,804	90.8%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. ESTA OBRA SE REPORTO COMO REFERENCIADA EN EL 2011, CONCLUYE EN EL 2012, QUEDA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$68,899.95	
	MAINTENIMIENTO																						
86022	MAINTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHAPAS	79,192	79,192	79,192	79,192	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%	
	PRIMARIA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
110772	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PRIM BIL. 16 DE SEPTIEMBRE	102-TENEJAPA	LOS MANGOS	RURAL	093-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	475,732	475,732	475,732	475,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2012. ESTA OBRA SE REPORTO COMO REFERENCIADA EN EL 2011 CON UN TOTAL ANUAL \$661,844.86. SE REPORTO EN PROCESO POR \$475,732.32, CONCLUYE EN EL 2012.	
110773	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC. PRIMARIA BIL JULIO DE LA FUENTE	102-TENEJAPA	SIBACTEL	RURAL	093-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	323,927	323,927	323,927	323,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2012. ESTA OBRA SE REPORTO COMO REFERENCIADA EN EL 2011 CON UN TOTAL ANUAL \$529,511.54 SE REPORTO EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$323,926.60 QUE CONCLUYE EN EL 2012.	
110774	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CONARE FELIPE CARRILLO PUERTO	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	550,356	550,356	550,356	550,356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. OBRA REFERENCIADA EN EL 2011, CONCLUYE EN EL 2012.	
110775	CONSTRUCCION DE TECHAMBE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CUTLHUAC	102-TENEJAPA	CAÑADA GRANDE	RURAL	093-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	561,659	561,659	561,659	561,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. OBRA REFERENCIADA EN EL 2011 CON UN TOTAL \$734,272.14, SE REPORTO PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$561,659.38, CONCLUYE EN EL AÑO 2012.	
	SECUNDARIA																						
126571	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. ESC. TEC. NO. 81, COLONIA HIDALGO	114-VILLA COMALITLÁN	HIDALGO	RURAL	EAS0103041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	172,729	172,729	172,729	172,729	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	110.00	110.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FOMI 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
134679	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO FLAVIO GUILLEN CLAVE 07550169N	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAS101-000426100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,077,616	1,077,616	1,077,616	1,077,616	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
154131	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 METROS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02-000776200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	4,077,996	4,077,996	4,077,996	4,077,738	99.8%	0	0	VIVIENDA	114.00	114.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$6,258.00	
86136	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	91-SITALÁ	INSURGENTE PICOTE	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHAPAS	390,162	390,162	390,162	390,162	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%	
110776	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	LA LIBERTAD	RURAL	093-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	124,989	124,989	109,619	109,619	87.7%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. OBRA REFERENCIADA EN EL 2011 CON UN COSTO TOTAL DE \$273,334.86. SE REPORTO EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$124,989. ESTA OBRA QUEDA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$15,369.85	
	MEJORAMIENTO																						

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual			Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
127913	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO	45-IXTAPANGAJOYA	FRANCCOCL MADRID 1A. SECCION	RURAL	045-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHAPAS	36,834	36,834	36,834	36,834	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%		
127940	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO	45-IXTAPANGAJOYA	LLANO MORELOS 3A. SECCION	RURAL	045-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHAPAS	8,885	8,885	8,885	8,885	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%		
155565	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EA5H2-000656200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,498,680	1,498,680	1,498,680	1,496,708	99.9%	0	0	VIVIENDA	362.00	362.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,972.00 (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)	
	CUARTOS DORMITORIO																						
	CONSTRUCCION																						
56030	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EIDO TEPEHUITZ	38-HUEHUETAN	TEPEHUITZ	RURAL	00037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHAPAS	273,253	273,253	273,253	273,253	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO AL 100%	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
83960	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO PRIMERA ETAPA	91-SITALA	PALESTINA	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHAPAS	616,119	616,119	616,119	616,119	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.62	0.62	100.0%	EJECUIDO AL 100%	
126606	ASFALTADO DE CAMINO, POBLADO XOCHICALCO	114-VILLA COMALITLÁN	POBLADO XOCHICALCO	RURAL	EAUBM02034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,765,879	1,765,879	1,765,879	1,765,879	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
126649	CONSTRUCCION DE 200 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EIDO ALTAMIRA 1	114-VILLA COMALITLÁN	ALTAMIRA UNO	RURAL	EASE060300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	408,140	408,140	408,140	408,140	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
127258	CONSTRUCCION DE 400 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, FRACCIÓN LA UNIDAD 1	114-VILLA COMALITLÁN	FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO UNO (PEDRA BLANCA)	RURAL	EAUB0201027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	795,364	795,364	795,364	795,364	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.45	0.45	100.0%	RECURSO FISM 2011, OBRA REFERENDADA, TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
126697	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, RANCHERIA BENITO JUAREZ	114-VILLA COMALITLÁN	BENITO JUAREZ	RURAL	EAUB001037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269,992	269,992	269,992	269,992	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.18	0.18	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	
	RECONSTRUCCION																						
110777	REVESTIMIENTO DE CAMINO	102-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	093-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	550,017	550,017	550,017	550,017	100.0%	0	0	KILOMETROS	934.00	934.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. OBRA REFERENDADA EN EL 2011. CONCLUYE EN EL 2012.	
	AMPLIACION																						
54053	AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO CARRER COSTERA-CAB. MUNICIPAL KM. 0+000 AL 1+000	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	00008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHAPAS	2,231,118	2,231,118	2,231,118	2,231,118	100.0%	0	0	KILOMETROS	800.00	800.00	100.0%	EJECUIDO AL 100%	
56045	AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, CARRERA COSTERA-CABECERA MUNICIPAL KM. 0+000 AL 0+800	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHAPAS	479,242	479,242	479,242	479,242	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.02	0.02	100.0%	EJECUIDO AL 100%	
86303	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TRAMO SITALA-GOLONCHAN-SAN JOAQUIN	91-SITALA	SAN JOAQUIN	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHAPAS	414,150	414,150	414,150	414,150	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	EJECUIDO AL 100%. NOTA: NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE ESTUDIO Y PROYECTO	
86454	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TRAMO SITALA-SANTA CRUZ LA REFORMA	91-SITALA	SANTA CRUZ LA REFORMA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHAPAS	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	EJECUIDO AL 100%. NOTA: NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE CAMINOS.	
86564	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINOS TRAMO SITALA-PICOTE PAMALA	91-SITALA	PICOTE PAMALA	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHAPAS	1,040,850	1,040,850	1,040,850	1,040,850	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	EJECUIDO AL 100%. NOTA: NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINOS	
	MAINTENIMIENTO																						
156990	REVESTIMIENTO DE 1.00 KM DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	56-LA TRINITARIA	LUCHA CAMPESINA	RURAL	EAUB02-000806200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	140,344	140,344	140,344	138,616	98.8%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,272.24 (UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 24/100 M.N)	
155794	REVESTIMIENTO DE 4 KMS DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 4+000 TRAMO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB02-000696100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	547,039	547,039	547,039	547,039	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	EL RECURSO DE LA OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO 2011. LA OBRA ESTA UBICADA EN EL EIDO SAN VICENTE SAN MARTIN. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO AHORRO.	
126764	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, EIDO PROVIDENCIA	114-VILLA COMALITLÁN	PROVIDENCIA	RURAL	EAUB00111014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	641,226	641,226	641,226	641,226	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%	OBRA REFERENDADA, TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
127285	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, EIDO LAS MURALLAS	114-VILLA COMALITLÁN	LAS MURALLAS	RURAL	EAUB0201043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	494,164	494,164	494,164	494,164	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FISM 2011, OBRA REFERENDADA, TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
	MURDOS DE CONTENCIÓN																						
	CONSTRUCCION																						
56050	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CABECERA MUNICIPAL	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHAPAS	395,463	395,463	395,463	395,463	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	EJECUIDO AL 100%	
81695	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA INSURGENTES	91-SITALA	SITALA	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHAPAS	107,008	107,008	107,008	107,008	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18.00	18.00	100.0%	EJECUIDO AL 100%	
126816	CONSTRUCCION DE MURO GAVION, FRACCION SALTILITO	114-VILLA COMALITLÁN	SALTILITO	RURAL	EA070400045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	540,000	540,000	540,000	540,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.00	36.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,399.38	
	Puentes y Pasos Peatonales																						
126856	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (PUENTE 1), CANTON ZACUALPA	114-VILLA COMALITLÁN	ZACUALPA	RURAL	EAUB0102046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	124,338	124,338	124,338	124,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2.00	2.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	
126883	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (PUENTE 2), CANTON ZACUALPA	114-VILLA COMALITLÁN	ZACUALPA	RURAL	EAUB0102047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	124,338	124,338	124,338	124,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2.00	2.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
126917	CONSTRUCCION DE PUENTES ALCANTARILLA, CANTON BUENAVISTA	114-VILLA COMALITLÁN	BUENAVISTA	RURAL	EAUB0102025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	419,052	419,052	419,052	419,052	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
110770	PUNTES VEHICULARES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL TRAMO MATZAM-SANTA ROSA	102-TENEJAPA	MATZAM	RURAL	093-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,280,020	2,280,020	1,276,412	1,276,412	56.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. OBRA REFERENDADA EN EL 2011, CONCLUYE EN EL 2012, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,003,607.92
110779	CONSTRUCCION DE PUENTE Y REHABILITACION DE PUENTE EXISTENTE EN CAMINO TRAMO LA LIBERTAD-WINIKTON	102-TENEJAPA	WINIKTON	RURAL	093-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	477,434	477,434	477,434	477,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. OBRA REFERENDADA EN EL 2011 CON UN TOTAL ANUAL DE \$968,799.86 SE REPORTO EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$ 477,433.59 CONCLUYEN EN EL 2012
126962	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MAXIKAPA, COMUNIDAD MONTE FLORIDO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	114-VILLA COMALITLÁN	MONTE FLORIDO	RURAL	6A190312051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	793,962	793,962	793,962	793,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
125095	CONSTRUCCION DE COMPUERTA GASTOS INDIRECTOS	92-SOCLTENANGO	SOCLTENANGO	URBANO	083-03-0023	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53,700	53,700	53,700	53,700	100.0%	0	0	HECTAREA	712.00	712.00	100.0%	OBRA A EJERCER CON ECONOMIAS E INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE FISM 2011 POR LA CANTIDAD DE \$53,700.36 Y MEZCLA DE RECURSOS CON FISM 2010 POR UN IMPORTE DE \$5,850 Y FISM 2007 POR LA CANTIDAD DE \$14,020.52 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA POR \$73,570.88
127030	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMODELACION DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	114-VILLA COMALITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6A5E130011003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	450,080	450,080	450,080	450,080	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2011 CON RECURSO FISM 2011, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
74959	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33 PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	79-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0251	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,528,056	1,528,056	1,528,056	1,528,056	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
111942	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0059	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,072,491	920,075	920,075	920,075	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	