

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
APORTACIONES FEDERALES 417 REGISTROS																						
FAM												57,188,840	57,188,840	57,188,840	17,329,981	30.3%	0	0	386.05	365.44	94.7%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																						
CONSTRUCCIÓN																						
125185	JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (REFERENDO)	1-ACACOVAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		121,181	121,181	121,181	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACACOVAGUA META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA) CON TOMA DE TIRADO DE 1100 LITROS (COMPLEMENTO DE PLATIFORMAS DE CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125188	JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO (REFERENDO)	1-ACACOVAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		156,748	156,748	156,748	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125196	PRIMARIA LEONA VICARIO(REFERENDO)	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138417	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		12,298	12,298	12,298	12,298	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN META: TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125253	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES (REFERENDO)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138730	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		162,459	162,459	162,459	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS CRUCES META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125254	JARDÍN DE NIÑOS RICARDO OWEN (REFERENDO)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138729	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		32,035	32,035	32,035	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CONSUELO ELAFA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125335	SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138791	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		356,154	356,154	356,154	293,197	82.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACAPETAHUA META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE COMPUITO INCLUIE 2 ANEXOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125263	JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138462	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		370,000	370,000	370,000	344,956	93.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: REVOLUCIÓN FFA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125264	JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		5,765	5,765	5,765	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: REVOLUCIÓN FFA META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125199	PRIMARIA DOROTEO ARANGO(REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138806	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		5,232	5,232	5,232	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: XICHEN META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125272	JARDÍN DE NIÑOS ALBERT EINSTEIN (REFERENDO)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		306,756	306,756	306,756	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MORELIA (MUNICIPIO RODOLFO GARRALES) META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (POR SUSTITUCIÓN) Y SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78370	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA		60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MORELIA META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
125170	PRIMARIA ÁNGEL ALBIÑO CORZO.(REFRENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138452	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	25,438	25,438	25,438	12,483	49.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CALVARIO META TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA ACABADOS Y ACCESORIOS) Y OBRA EXTERIOR (RED HIDROSANITARIA Y CISTERNA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
93064	TELESECUNDARIA NO. 1067 BENITO JUAREZ GARCIA. (REFRENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	59,157	59,157	59,157	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AMATENANGO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125256	TELESECUNDARIA NO. 1297. VENUSTIANO CARRANZA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E136219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	56,738	56,738	56,738	13,469	23.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
92185	TELESECUNDARIA NO. 43 MOCTEZUMA. (REFRENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	7,286	7,286	7,286	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO AMATENANGO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125200	9908002.- JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDO(REFRENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E136207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	4,239	4,239	4,239	3,844	90.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIGUISIL META: TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125408	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LIEVANO (REFRENDO).	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138705	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	108,029	108,029	108,029	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA MORELIA META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125330	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	10-ARRIAGA	PUNTA FLOR	RURAL	27300FA00E130382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	58,384	58,384	58,384	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PESQUERA, PUNTA FLOR META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125311	SECUNDARIA GENERAL JUAN JAIME DOMÍNGUEZ ORTEGA. (REFRENDO).	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138713	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	294,548	294,548	294,548	8,322	2.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARRIAGA META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125220	JARDIN DE NIÑOS NELLE CAMPOBELLO(REFRENDO)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E136210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	51,389	51,389	51,389	51,389	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BEJUCAL DE OCAMPO (BARRIO CIO DE AGUA GRANDE) META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125322	PRIMARIA BENITO JUAREZ	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	317,950	317,950	317,950	317,950	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PROGRESO META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA). * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125323	PRIMARIA DOCTOR MOYA (REFRENDO)	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130327	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	53,554	53,554	53,554	8,322	15.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA HACIENDA META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
79383	PRIMARIA S DE FERRERO(REFRENDO)	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	14,916	14,916	14,916	14,916	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BELLA VISTA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	17	18	19	20	21		22-21/20	23
												Ministrado	Programado	Ejercido										
125280	PRIM. FRANCISCO VILLAREFRENDO	14-BERHIZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	28,758	28,758	28,758	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERHIZABAL. META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (ENVOLVENTE PARA TÍPACO, PINTURA, CANCELERÍA, DISTALES, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125281	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIA (REFRENDO)	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	187,246	187,246	187,246	35,812	19.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CAÑADA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125282	JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO(REFRENDO)	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	2,540	2,540	2,540	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TIERRA COLORADA. META: TERMINACIÓN DE UN AGUA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125195	9908023.- PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	7,848	7,848	7,848	0	0.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCHIL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125284	JARDIN DE NIÑOS CARLOS FERRAULT (REFRENDO)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138691	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	69,257	69,257	69,257	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CACAHOTÁN (BARRIO EMILIANO ZAPATA). META: TERMINACIÓN DE UN AGUA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125283	JARDIN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA (REFRENDO)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138707	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	2,123	2,123	2,123	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MEXULM. META: TERMINACIÓN DE REPARACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA, PROTECCIÓN, CANCELERÍA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACIÓN DE CERRADO. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125283	UNIVERSIDAD ANTONIO MARRO.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RANCHO LA CONCORDIA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125284	JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO(REFRENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	2,540	2,540	2,540	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ. META: TERMINACIÓN DE UN AGUA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
135286	JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO (REFRENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138692	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	801,357	801,357	801,357	11,579	1.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITAN (BARRIO SAN MARTIN) META: TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125285	JARDIN DE NIÑOS MARIANO N. RUIZ SUASNAVAR(REFRENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	83,060	83,060	83,060	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ. META: TERMINACIÓN DE UN AGUA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA) * CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125286	PRIMARIA PROF. VÍCTOR M. ARANDA LEÓN (REFRENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	100,095	100,095	100,095	5,412	5.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125287	SEC. GRAL. JAVIER MANDUANO SOLORZANO(REFRENDO).	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138284	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	225,082	225,082	225,082	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ. META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 2 ANEXOS(ALMACÉN Y PREPARACIÓN REACTIVOS)PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALABRERIA Y ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR Y REPARACIÓN. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
125207	TELESECUNDARIA NO. 618 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO).	26 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA001186075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,288	9,288	9,288	4,762	51.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA FLORESTA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125238	TELESECUNDARIA NO. 439 JAIME TORRES RODRÍGUEZ (REFERENDO).	26 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA001186074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,656	3,656	3,656	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125239	TELESECUNDARIA NO. 526 DE MAYO (REFERENDO).	26 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA001186076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,287	9,287	9,287	6,074	65.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ZARAGOZA LA MONTAÑA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125238	PRIMARIA ARICARDO FLORES MAGÓN	31 COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA001186029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	780,674	780,674	780,674	383,552	49.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COPANALÁ META: OFICIO EXISTENTE DE PLATAFORMA Y BANQUETA, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, RED HIDRÁULICA, SANITARIA Y CISTERNA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125240	PRIM. TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO)	32 CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA001186502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48,226	48,226	48,226	48,226	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PACANANÁ NUEVO META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN ACABADOS Y OBRA EXTERIOR RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y RED HIGRO-SANITARIA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125241	JARDÍN DE NIÑOS BELSARRO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	23 CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA001186739	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	158,580	158,580	158,580	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VAUCHITOM META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125243	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (REFERENDO)	23 CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA001186740	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	172,202	172,202	172,202	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YOLCHENEN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125244	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	23 CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA001186738	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	194,450	194,450	194,450	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHALHUTO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125242	JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (REFERENDO)	23 CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA001186227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,239	5,239	5,239	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SHUCUTON META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA (COMENTACIÓN) * CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
79424	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFERENDO)	23 CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA001186507	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	47,962	47,962	47,962	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PALATON BAJO META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN) * CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125245	TELESECUNDARIA NO. 803 LORENZO VELASCO AQUINO (REFERENDO)	34 CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA001188804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	128,073	128,073	128,073	60,000	46.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NATITON META: TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, PATIO ENCO. ENMALLADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125246	JARDIN DE NIÑOS ALBERTO PINEDA OSGARRIO (REFERENDO)	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001189238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	16,416	16,416	16,416	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BREVIAZO DOMÍNGUEZ META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN) * OBRA EXTERIOR RED ELÉCTRICA EXTERIOR, ANDADORES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125247	JARDIN DE NIÑOS BARTOLOME VILLATORO (REFERENDO)	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001189239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	16,416	16,416	16,416	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHENALHO ECOL. MARJES UTILAJA META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN) * CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
125248	JARDIN DE NIÑOS JOSE EMILIO GRAALES(REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	RURAL	27300FA00E136244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,839	4,839	4,839	2,983	61.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAC LUM. META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA (CONSTRUCCION) Y CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125249	JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE(REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	RURAL	27300FA00E136240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	172,515	172,515	172,515	531	0.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: QUESHTE. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA (CONSTRUCCION) Y CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125253	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUÉZ VALENCIA (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	URBANO	27300FA00E133607	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	19,627	19,627	19,627	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: XOYEP. META: TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125250	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 100(REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	RURAL	27300FA00E138303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,287	5,287	5,287	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAYUKUM. META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (CONSTRUCCION) Y OBRA EXTERIOR; RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125330	TELESECUNDARIA NO. 908 (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	RURAL	27300FA00E138733	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	183,612	183,612	183,612	74,967	40.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YABTECUM PUEBLO RED. META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125197	9908031.- SUPERVISORIA ESCOLAR NO. 16.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	RURAL	27300FA00E1310073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	70,000	70,000	70,000	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACTAL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125251	JARDIN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	RURAL	27300FA00E138741	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,308	6,308	6,308	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125252	JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO RAMOS (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	URBANO	27300FA00E138742	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	126,847	126,847	126,847	0	0.0%	0	0	0.50	0.50	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA Y PLAZA CÍVICA. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125331	JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	RURAL	27300FA00E138708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	38,880	38,880	38,880	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL TIZI NOROCCIDENTE. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125332	PRIM. 21 DE OCTUBRE(REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	URBANO	27300FA00E138529	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	97,505	97,505	97,505	4,161	4.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125333	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	URBANO	27300FA00E1330368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	465,983	465,983	465,983	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA. META: TERMINACIÓN DE LOS EDIFICIOS A,B,D Y F * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125334	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 134 (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	URBANO	27300FA00E138797	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	599,760	599,760	599,760	64,304	10.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO (EL REJOSO). META: TERMINACION CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
91780	TELESECUNDARIA NO. 1181 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	50-CHICHMULSELLO	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	RURAL	27300FA00E138838	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	69,448	69,448	69,448	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: 20 DE NOVIEMBRE. META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
91819	TELESECUNDARIA NO. 425 ESCUADRON 201	56-CHICHMULSELLO	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	RURAL	27300FA00E138639	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	62,914	62,914	62,914	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PABLO L. MORA. META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
125255	JARDÍN DE NIÑOS LEANDRO VALLE (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	27300FA00E136743	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	OTROS	164,966	164,966	164,966	0	0.0%	0	0	0.99	0.01	1.0%	LOCALIDAD: SANJUANITO. META: TERMINACIÓN DE REPARACIÓN DE LÁMPARAS, RED ELÉCTRICA EN AULAS. REPARACIÓN DE LAVABOS DE LOS BAÑOS E IMPERMEABILIZACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125256	PRIM. EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	27300FA00E138554	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	OTROS	314,095	314,095	314,095	168,317	53.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO GEMEL LAS VOLANDERAS. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125257	PRIM. INDIGENA JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ(REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	27300FA00E138555	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	OTROS	139,798	139,798	139,798	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CUNILJA. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125258	PRIM. VASCO DE QUIROGA(REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	27300FA00E138553	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	OTROS	314,095	314,095	314,095	165,527	52.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PATIBÁ. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
76758	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA(REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	27300FA00E138552	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	AULA	4,161	4,161	4,161	4,161	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JUAN SABINES. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125198	PRIMARIA LA INDEPENDENCIA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	27300FA00E13D053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	6,306	6,306	6,306	6,306	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUANAJUPE. META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125336	TELESECUNDARIA NO. 1892 FRAY MATÍAS DE CORDOVA Y OROÑOZ (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	27300FA00E136746	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	OTROS	411,663	411,663	411,663	157,362	38.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AURORA. GRANDE META: TERMINACIÓN DE AULA UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125259	TELESECUNDARIA NO. 1079 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA(REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	27300FA00E138317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	OTROS	215,399	215,399	215,399	170,901	79.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAJ CHUM. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS). CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
89806	TELESECUNDARIA NO. 748 EMILIO BABASA ESTEBANELL(REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	27300FA00E138320	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	2,922	2,922	2,922	2,922	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PATATEL. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125337	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	27300FA00E13D300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	OTROS	134,030	134,030	134,030	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL BOSQUE. META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, INCLUIE MUÑO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125186	79206- SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 139.	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	27300FA00E138623	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	248,317	248,317	248,317	248,317	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIMARRERA. META: TERMINACIÓN PRIMERA ETAPA 3 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL (INCLUIE 3 ANEXOS), SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA, BODEGA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125338	PRIMARIA GUILLEMO PRIETO (REFERENDO).	33-EL PORVENIR	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	27300FA00E13D319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	OTROS	277,954	277,954	277,954	97,500	35.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO EL RIBOLLE. META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125339	JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORDO (REFERENDO)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	27300FA00E136709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	OTROS	205,652	205,652	205,652	0	0.0%	0	0	1.13	1.13	100.0%	LOCALIDAD: VERONICA. META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
125343	PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	34 ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E130337	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	392,787	392,787	392,787	8,322	2.1%	0	0	OTROS	0.81	0.81	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO LLANO GRANDE. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125344	SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	34 ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138737	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	136,377	136,377	136,377	50,920	37.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESCUINTLA. META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125345	PRIM. MARIANO AZULEA(REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F8A00E138563	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	226,399	226,399	226,399	4,146	1.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS CHAMPAS. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125346	PRIMARIA NIÑOS HÉROES (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A00E133021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	158,473	158,473	158,473	8,400	5.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125347	PRIMARIA NIÑOS HÉROES (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A00E133033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	213,388	213,388	213,388	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA. META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125348	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 105(REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138333	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	252,615	252,615	252,615	235,000	93.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DR. RODOLFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA). META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125348	TELESECUNDARIA NO. 424 (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138779	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90,377	90,377	90,377	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CON. COPIA. META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125349	JARDIN DE NIÑOS DIONISIO DIDEROTH (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138704	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,502	26,502	26,502	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJIDO PLAN DE AYALA. META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125349	JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ(REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138271	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11,775	11,775	11,775	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUEHUETAN. ESTACION F. F. C. C. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125350	SECUNDARIA GENERAL CARLOS PELICER (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138792	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,761,572	4,761,572	4,761,572	9,521,080	79.9%	0	0	OTROS	4.00	0.44	11.0%	LOCALIDAD: CHAMULAPA. META: TERMINACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y EQUIPAMIENTO CON 2 ANEXOS, TALLER DE SOLDADURA Y FORJADURA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125342	JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ(REFERENDO)	39-HUÍTUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	16,247	16,247	16,247	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ZACATÓN. DE JUAREZ. META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS PRELIMINARES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, HERRERIA, CANCELERÍA Y ACABADOS; OBRA EXTERIOR (OBRA EXTERIOR PRELIMINARES), CIMENTACIÓN, HERRERIA, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, ACABADOS Y DREN (PLUVIAL) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Instrucción Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
125351	JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS (REFERENDO)	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E136718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18,861	18,861	18,861	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HIXTAN META TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125352	PRIMARIA ANÁHUAC (REFERENDO)	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39,250	39,250	39,250	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HIXTAN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALTA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125355	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 86 (REFERENDO)	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,008	1,008	1,008	0	0.0%	0	0	OTROS	0.50	0.50	100.0%	LOCALIDAD: HUXTAN META TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125356	TELESECUNDARIA NO. 1201 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFERENDO)	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,004	26,004	26,004	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CARMEN VALCHUCHI META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y RED HIGIENIZANTIA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125357	JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON(REFERENDO)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	158,630	158,630	158,630	132,044	83.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUXTLA ECOL BUENOS AIRES) META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y COMPLECIÓN DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125358	PRIM. VICENTE GUERRERO(REFERENDO)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138564	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	98,894	98,894	98,894	7,757	7.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PROGRESO META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRERÓN COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125355	PRIMARIA BELSARIO DOMINGUÉZ (REFERENDO)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,661	4,661	4,661	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO GUADALUPE META TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO, COLOCACIÓN DE 145 M2 DE REPERMABILIZACIÓN, TROQUELE DE OMOLO DE 60 M2 12 CANUTILLA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125356	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENEZ (REFERENDO)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53,721	53,721	53,721	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CANTÓN RANCHO NUEVO META TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO, COLOCACIÓN DE 60 M2 DE LAMINA, ESTRUCTURA DE MADERA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125353	PRIMARIA LEANDRO VALLE (REFERENDO)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52,076	52,076	52,076	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUXTLA AMERICA META TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO, COLOCACIÓN DE 72 M2 DE LAMINA, ESTRUCTURA DE MADERA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125354	PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE (REFERENDO)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COORDINACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	88,536	88,536	88,536	88,536	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESTRELLA AGUA META TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO, COLOCACIÓN DE 25 M2 DE LAMINA, ESTRUCTURA DE MADERA Y 16 M2 DE LAMINA, ESTRUCTURA DE MADERA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125357	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 83	42-IRHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	77,888	77,888	77,888	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: IRHUATÁN META TERMINACIÓN DE BARRIO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125359	TELESECUNDARIA NO. 1300 JOSÉ VASCONCELOS	42-IRHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138346	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	32,875	32,875	32,875	25,090	76.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA ANITA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
12558	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA(REFERENDO)	44-IXTACMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00E138274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59,101	59,101	59,101	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ATILMANTANA META: TERMINACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
12559	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLES BOCANEGRA (REFERENDO)	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA00E138719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45,673	45,673	45,673	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL HORCON META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
12570	JARDIN DE NIÑOS RUBEN RINCÓN COUTÍRO(REFERENDO)	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA00E138275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,035	5,035	5,035	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL HORON META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
77080	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFERENDO)	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA00E138585	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	16,644	16,644	16,644	16,644	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CARLOS A. VIDAL META: TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
79473	PRIMARIA SOSTENES ESPONDA(REFERENDO)	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA00E138586	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,530	1,530	1,530	1,530	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CONDECOXON META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125380	TELESECUNDARIA NO. 965 (REFERENDO)	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00E138780	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	43,384	43,384	43,384	3,000	6.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MODELO META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION, BIODIGA SE INCLUYE CERCADO PERMANENTAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125271	TELESECUNDARIA NO. 1296 RICARDO FLORES MAGON(REFERENDO)	46-IQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00E138350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	271,525	271,525	271,525	271,525	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTE TOMAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
77289	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFERENDO)	47-ITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA00E138591	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	12,483	12,483	12,483	12,483	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ITOTOL META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (DEMOLICIÓN Y VUL. ADICIONALES DE CIMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125581	SECUNDARIA GENERAL EMILIO RABASA ESTEBANEL (REFERENDO)	49 LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00E138736	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53,850	53,850	53,850	8,322	15.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL AMBAR (EL AMBAR DE ECHERRIA) META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125362	PRIMARIA CHAPULTEPEC (REFERENDO)	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00E130362	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,967	49,967	49,967	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VERACRUZ META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125363	SEC. TEC. NO. 122(REFERENDO)	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00E138367	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,804,740	1,804,740	1,804,740	10,000	0.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BAUCUÉ META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS QUE INCLUYE UN ANEXO BIODIGESTOR/PREMIANARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125364	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 115 (REFERENDO)	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00E138789	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	176,135	176,135	176,135	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EIROO * SALTILLO META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125273	TELESECUNDARIA NO. 848 AJAN RULFO(REFERENDO)	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00E138366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	291,479	291,479	291,479	1,402	0.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AMPARO AGUA TINTA META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERÍA), CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y RED HIDROSANTARÍA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=20/20	23
125365	SEC. TEC. NO. 57 (REFERENDO)	54-LARRÁINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00118635	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,132,489	1,132,489	1,132,489	1,094,308	96.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LARRÁINZAR META: TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL, EDIFICIO DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO Y CAJETA DE GAS. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125274	JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR (REFERENDO)	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00118744	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	19,697	19,697	19,697	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO EL PARAJE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125275	JARDIN DE NIÑOS ANGEL GAVINETE(REFERENDO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FAA00118638	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,587	26,587	26,587	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CALEMPINO META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125368	PRIM. FRANCISCO L. MADRERO(REFERENDO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA00118757	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	162,438	162,438	162,438	162,438	100.0%	0	0	1.00	0.66	66.0%	LOCALIDAD: SAN LUIS META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125276	SEC. GRAL. MI PATRIA ES PRIMERO(REFERENDO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,339	5,339	5,339	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JUAN SÁBINES GUTIERREZ META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125277	SECUNDARIA GENERAL FLAVIO GUILLEN (REFERENDO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118679	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	719,744	719,744	719,744	33,000	4.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA TRINITARIA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS, UN LABORATORIO FUNCIONAL INCLUYENDO 2 ANEXOS (ALMACÉN, PREPARACIÓN Y REACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN INCLUYENDO 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS, ARIA SECRETARIAL) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125278	JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFERENDO)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA001186282	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	32,035	32,035	32,035	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: 13 DE MAYO META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125367	PRIMARIA NICOLAS BRAVO (REFERENDO)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA001183314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	104,756	104,756	104,756	4,200	4.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GENERAL NICOLAS BRAVO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, LETRINA, OBRA EXTERNA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125368	PRIMARIA 10. DE MAYO (REFERENDO)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA001183323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	172,844	172,844	172,844	4,200	2.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ERRO SANTA RAFAEL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125369	SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001187318	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	191,846	191,846	191,846	8,322	4.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAPASTEPEC META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125279	JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ(REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00118413	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11,540	11,540	11,540	11,540	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA SABANILLA META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ófrmas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
125471	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 58 (REFERENDO).	61 MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13875	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	985,561	985,561	985,561	80,000	8.1%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BUEINOS AJESES META: TERMINACIÓN DE TALLER DE APLICATURA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125373	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA GURRIA (REFERENDO)	65 MOTIQUINTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13871	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	114,993	114,993	114,993	114,993	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA META: TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO, COLOCACIÓN DE 86 M2 DE LAMINA, ESTRUCTURA DE MAHERA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78544	JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA.	65 MOTIQUINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138567	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	41,795	41,795	41,795	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PINCON DEL BOSQUE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125372	JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL (REFERENDO)	65 MOTIQUINTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138706	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,014	9,014	9,014	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS CABAÑAS META: TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO, COLOCACIÓN DE 57.96 M2 DE LAMINA, TIRAZO Y PISOABONO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125374	PRIM. MIGUEL HIDALGO(REFERENDO)	65 MOTIQUINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138612	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	203,883	203,883	203,883	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTIQUINTA (CANTON UNDAVISTA) META: TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE REPARACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B" Y CONSTRUCCIÓN DE LA ELÉCTRICA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125383	PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ (REFERENDO)	65 MOTIQUINTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130373	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	64,452	64,452	64,452	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRERIZAL META: TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO, COLOCACIÓN DE 70 M2 DE LAMINA, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE LAMINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125375	PRIMARIA PRESIDENTE CARRANZA (REFERENDO)	65 MOTIQUINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	99,724	99,724	99,724	99,724	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIGUEL ALEMÁN META: TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 67 PIEZAS DE CRISTAL SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50 M2 DE LAMINA, 4.48 M2 DE LAMINA MULTIPANEL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125376	PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (REFERENDO)	65 MOTIQUINTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130359	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	100,619	100,619	100,619	100,619	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA SOLEDAD META: TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO, COLOCACIÓN DE 57.96 M2 DE LAMINA GALVANIZADA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125377	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO).	65 MOTIQUINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130372	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	77,807	77,807	77,807	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EMILIANO ZARATE META: TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO, COLOCACIÓN DE 86 M2 DE LAMINA, ESTRUCTURA DE MAHERA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125378	SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	65 MOTIQUINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138689	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	460,106	460,106	460,106	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTIQUINTA META: RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125280	TELESECUNDARIA NO. 1095 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN(REFERENDO).	65 MOTIQUINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138758	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52,008	52,008	52,008	52,008	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA INDEPENDENCIA (AMPLIACIÓN CALERA) META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REPARACIÓN CON MATERIALES MEJORADO; RED ELÉCTRICA Y BASE PARA TELEVISIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125281	TELESECUNDARIA NO. 161 JAIME SABINES GUTIERREZ (REFERENDO).	65 MOTIQUINTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138721	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	711,681	711,681	711,681	0	0.0%	0	0		6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: PINCON DEL BOSQUE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
125179	TELESECUNDARIA NO. 341 (REFERENDO)	65-MOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00118785	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40,842	40,842	40,842	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRAC. DA DE OCTUBRE, EHOJ CABALLETE META: TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, MUDO DE CONTENCIÓN, OBRAS EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125180	TELESECUNDARIA NO. 945 AGUILERAS SERDÁN ALA TRISTE (REFERENDO)	66-MOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00118790	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51,675	51,675	51,675	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUILERAS SERDÁN META: TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO, COLOCACIÓN DE 95 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA Y 50.20 M2 DE ESTRUCTURA DE MADERA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125282	PRIM. EXPROPIACIÓN PETROLERA(REFERENDO)	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA001138614	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	34,528	34,528	34,528	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NICOLÁS RUIZ META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (CANALIZACIÓN, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ACABADOS), CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA Y ANDADORES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
79612	PRIMARIA EXPROPIACIÓN PETROLERA(REFERENDO)	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA001138613	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,623	8,623	8,623	8,623	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NICOLÁS RUIZ META: OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125382	JARDIN DE NIÑOS MOISÉS SÁENZ (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52,383	52,383	52,383	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OJO DE AGUA META: TERMINACIÓN DE REPARABILITACION DEL EDIFICIO A * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125283	PRIM. OTILIO MONTAÑO(REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA001138620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	113,669	113,669	113,669	6,894	6.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE ANILTA META: TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y OMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125383	PRIM. SIMON BOLIVAR(REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA001138622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	435,617	435,617	435,617	12,483	2.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TZACBATUL META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES Y OMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
79625	PRIMARIA LUIS BRALE	69-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA001132027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	29,127	29,127	29,127	29,127	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOSINGO META: TERMINACIÓN DE OBRA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125384	PRIMARIA MARÍA DE CARMEN SERDÁN (REFERENDO)	69-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA001132038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	65,199	65,199	65,199	12,483	19.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS PINOS META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125392	PRIMARIA YAKOHLAN (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA001133014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	36,682	36,682	36,682	8,400	22.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA (BARRIO CHAMAZAL) META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125393	SEC. TEC. NO. 127(REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA001138390	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	188,899	188,899	188,899	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA META: TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDROSANITARIA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125394	SEC. TEC. NO. 149(REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA001138391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	683,766	683,766	683,766	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAMÓN F. BALBIDA META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, PÓRTICO, COOPERATIVA Y BODOGAS/PRELIMINARES, OMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125385	SEC. TEC. NO. 62(REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA001138389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	57,039	57,039	57,039	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DAMASO META: TERMINACIÓN DE OBRA, TRABAJOS PRELIMINARES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-23/20	23
125291	SECUNDARIA TECNICA NO. 16 (REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00118240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	420,000	420,000	420,000	400,000	95.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOXINGO META TERMINACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125284	SECUNDARIA TEC. NO. 149(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00118382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,767,716	1,767,716	1,767,716	1,106,139	62.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MANAN Y BALBORA META TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y TALLERES DE TAQUIMECANOGRAFÍA (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, HERRERIA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125280	SECUNDARIA TECNICA NO. 142(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00118399	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,146,839	1,146,839	1,146,839	15,000	1.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA ELENA META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y TALLERES BÁSICOS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125386	SECUNDARIA TECNICA NO. 62.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00118793	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	583,030	583,030	583,030	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRANCO META TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125292	SECUNDARIA TECNICA NO. 70(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00118697	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RABOLCO META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125387	TELESECUNDARIA NO. 1101 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00118394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	119,845	119,845	119,845	59,836	49.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NAZARETH META TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGAS(CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALUMBRADO, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y ACABADOS) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125388	TELESECUNDARIA NO. 327 JOSE MARTI(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00118395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	275,162	275,162	275,162	8,767	3.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA VIRGINIA META TERMINACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA REHABILITACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE 35 KVA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
135389	TELESECUNDARIA NO. 548 ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00118396	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	114,228	114,228	114,228	5,845	5.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHITALANA META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA RC DE BIE * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
89813	TELESECUNDARIA NO. 780 14 DE SEPTIEMBRE(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00118381	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,922	2,922	2,922	2,922	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: URSULO GARCIA META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125390	TELESECUNDARIA NO. 919 JUANA DE ASBAJE(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00118695	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	85,657	85,657	85,657	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUNDO DUD DE AGUA META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGAS(PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125391	TELESECUNDARIA NO. 920 JUAN ALDAMA(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00118380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	91,388	91,388	91,388	8,767	9.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CRISTOBAL COLON META TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (CIMENTACIÓN Y ACABADOS) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-23/20	23
125395	PRIMARIA MANUEL ÁLVILA CAMACHO (REFERENDO).	86-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130961	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	218,619	218,619	218,619	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOTEPEC META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. SERVICIO SANITARIO INCLUYE MURO DE CONTENCION * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125393	JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS (REFERENDO)	69-OCOCZOCUILTA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138657	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,011	8,011	8,011	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACHULM TIERRA NUEVA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125394	JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (REFERENDO)	69-OCOCZOCUILTA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138658	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,333	9,333	9,333	182	2.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: TERREBLANCA LA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125396	TELESECUNDARIA NO. 798 (REFERENDO).	69-OCOCZOCUILTA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138781	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37,399	37,399	37,399	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. SERVICIO SANITARIO, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125397	JARDIN DE NIÑOS BRAUNO TRAVEN (REFERENDO)	72-CHICHUL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	92,509	92,509	92,509	6,623	7.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONTEALBA META: TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125398	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 135 (REFERENDO).	71-CHICHUL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138798	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21,902	21,902	21,902	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MEXBILBA META: TERMINACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO EN LA INSTALACIÓN DEL AGUA Y GAS, REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125399	TELESECUNDARIA NO. 910 BENITO AJÁREZ GARCÍA (REFERENDO).	71-CHICHUL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138795	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55,025	55,025	55,025	8,767	15.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL TIZO META: TERMINACIÓN 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125396	JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO(REFERENDO)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138312	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	184,148	184,148	184,148	7,880	4.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, OMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125401	TELESECUNDARIA NO. 1106 (REFERENDO).	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138782	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	54,682	54,682	54,682	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RIOSA DE CHANALUA META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125400	TELESECUNDARIA NO. 183 SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (REFERENDO).	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138797	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	125,674	125,674	125,674	2,822	2.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TRINIDAD GRANDES META: TERMINACIÓN UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125402	JARDIN DE NIÑOS OSCAR E. DUPLAN MALDONADO (REFERENDO)	76-PICHICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138721	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40,812	40,812	40,812	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO NICAPA META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO AULA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125403	SECUNDARIA GENERAL PRAXEDIS GILBERTO GUERRERO (REFERENDO).	77-PUIJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138739	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	280,261	280,261	280,261	8,322	3.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUIJAPAN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125404	TELESECUNDARIA NO. 898 VENUSTIANO CARRANZA(REFERENDO)	77-PUIJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138429	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	27,688	27,688	27,688	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TITULUM META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA (PLATAFORMA DE OMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED HIDROSANITARIA EXTERIOR (CISTERNA, FOSA SEPTICA, FODD DE ABSORCIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
125405	PRIM. VICENTE GUERRERO(REFERENDO)	78 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A00E138665	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	567,451	567,451	567,451	301,327	17.9%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JOSÉ CHAPARRAL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, ESCALERAS Y MURD DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
77576	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA(REFERENDO)	78 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A00E138664	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,161	4,161	4,161	4,161	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARROYO GRANDE META: TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125406	SECUNDARIA GENERAL LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO(REFERENDO)	78 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138438	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	666,429	666,429	666,429	375,699	56.4%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125407	PRIMARIA NICOLAS BRAVO.	79 RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A00E138123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	465,229	465,229	465,229	20,805	4.5%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAYÓN META: TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIO SANITARIO (CIMENTACIÓN) Y OBRAS EXTERIORES * RED HIGIENIZANTE Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125201	PRIMARIA VICENTE SUAREZ(REFERENDO)	79 RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F8A00E138669	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,616	2,616	2,616	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA UNIÓN NUEVA META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125297	SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	79 RAYÓN	RAYÓN	URBANO	27300FCA00E138440	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	5,232	5,232	5,232	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAYÓN (BARRIO LA MERCE) META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125298	SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS	79 RAYÓN	RAYÓN	URBANO	27300FCA00E138441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	2,616	2,616	2,616	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAYÓN META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125410	JARDÍN DE NIÑO VICENTE RIVA PALADOS (REFERENDO)	80 REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138686	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	228,119	228,119	228,119	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: REFORMA META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y OBRAS EXTERIORES CON DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125409	JARDIN DE NIÑOS PROF. PORFIRIO DAVILA (REFERENDO)	80 REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138712	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	41,998	41,998	41,998	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: REFORMA META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125299	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97(REFERENDO)	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138447	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	115,283	115,283	115,283	110,061	95.5%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SABANILLA META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELUMINARES Y CIMENTACIÓN)CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125411	JARDIN DE NIÑOS RICARDO FIGUEROA MAGÓN (REFERENDO)	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138723	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	26,605	26,605	26,605	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EGIPTO META: TERMINACIÓN DE REPARACIÓN DE LOSA CON GRIETAS, CANCILLERA Y RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125412	TELESECUNDARIA NO. 1124 MOISÉS SÁENZ GARZA (REFERENDO).	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138759	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	461,841	461,841	461,841	2,302	0.6%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FUNTA MAYA 2A SECCIÓN META: TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE O3 AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPADO AULA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125413	TELESECUNDARIA NO. 994 EMILIO BABASA ESTEBANEL (REFERENDO).	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138760	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	100,811	100,811	100,811	59,836	59.4%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUA BLANCA META: TERMINACIÓN 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS,ADMINISTRACIÓN Y BODEGA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
125414	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFERENDO).	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	388,734	388,734	388,734	4,200	1.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO, INCLUYE MÓDULO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125416	SECUNDARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA TRUJILLO (REFERENDO).	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13874	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	414,149	414,149	414,149	38,739	9.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS META: TERMINACIÓN DE TALLER DE INDUSTRIA DEL HEDIDO QUE INCLUYE 2 ANEXOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125300	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 01 GENERAL LAZARO CÁRDENAS (REFERENDO)	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138801	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,107,775	1,107,775	1,107,775	1,021,592	92.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS META: TERMINACIÓN DE REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPO DE LOS TALLERES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125415	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 66	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	175,049	175,049	175,049	130,189	74.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS META: CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL (ADICIONADO A TALLER DE COMPUTO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125417	JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	85 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138724	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	653,804	653,804	653,804	7,460	1.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FERNANDO BARRIO (SABINES) META: TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
77954	PRIMARIA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ(REFERENDO)	86 SAN JUAN CANCEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138796	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,322	8,322	8,322	8,322	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JUC NÚC META: TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125418	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 (REFERENDO).	86 SAN JUAN CANCEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138796	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	343,791	343,791	343,791	231,000	67.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JUAN CANCEL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS (REACTIVOS, EQUIPO, MEDICIÓN, CRISTALERÍA Y ACCESORIOS) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
91565	SECUNDARIA GENERAL 15 DE SEPTIEMBRE	89 SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138836	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	109,349	109,349	109,349	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SILTEPEC META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125301	SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MENDOZA(REFERENDO)	90 SIMOJÓVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138469	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,339	5,339	5,339	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMOJÓVEL DE ALIENIA META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MONTAJE) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125302	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	91 SITALÁ	GOLONCHÁN VIEJO	RURAL	27300FBA00E130379	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55,051	55,051	55,051	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GOLONCHÁN VIEJO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125302	9908032.- PRIMARIA GUILLERMO PRIETO.	91 SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	111,283	111,283	111,283	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: GOLONCHÁN VIEJO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125303	TELESECUNDARIA NO. 663 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFERENDO)	92 SOCOLTEMANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138802	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	154,097	154,097	154,097	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL SANTUARIO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	22-21/20	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
125419	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 74 (REFERENDO)	95-SUCHAPÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAADE118785	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	249,762	249,762	249,762	50.26%	20.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SUCHAPÁ META TERMINACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL INCLUYE 3 ANEXOS, TALLER DE CONSTRUCCIÓN QUE INCLUYE 3 ANEXOS (ESTUDIO Y DISEÑO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125420	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 47	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAADE118775	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39,645	39,645	39,645	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SUCHIATE META TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, PRIMERA ETAPA ADMINISTRACIÓN 5 ANEXOS, POSTERIO UN ANEXO, CENTRO DE DIAGNOSTICO 9 ANEXOS Y SERVICIOS SANITARIOS 9 ANEXOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125423	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL JIMÉNEZ (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAADE118776	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	810,847	810,847	810,847	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: PUERTO MADERO META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "B" * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125358	JARDÍN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAADE118745	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	119,530	119,530	119,530	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS PLANES META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125424	JARDIN DE NIÑOS MIGUEL UTRILLA TRUJILLO (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAADE118703	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	291,868	291,868	291,868	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA (COL. MELCO (ESABALLA)) META: TERMINACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125421	JARDIN DE NIÑOS ALMA ARCADIA ARREOLA PÉREZ (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAADE118696	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	111,942	111,942	111,942	6,006	5.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA (COL. GARCÍA LA JOYA) META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125422	JARDIN DE NIÑOS ARMANDO NERVO (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAADE118695	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	14,857	14,857	14,857	12,680	85.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125304	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA(REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAADE118745	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	36,430	36,430	36,430	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA (FRACC. LA ANTICIPA) META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125306	JARDIN DE NIÑOS MAXIMINO MARTINEZ(REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAADE118634	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121,931	121,931	121,931	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOAQUÍN DEL PINO TRUJILLO META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125307	PRIM. 5 DE FEBRERO(REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAADE118718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,399	5,399	5,399	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125308	PRIMARIA DR. RELISARIO DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAADE110375	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	441,700	441,700	441,700	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE COMPUTO Y DIRECCION * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125425	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAADE110365	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	122,876	122,876	122,876	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EIJO DE RIO FLORIDO META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	17	18	19	20	21		22-21/20	23
												Ministrado	Programado	Ejercido										
125309	SECUNDARIA GENERAL LIC. JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ (REFERENDO)	96-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730DFCA00E138476	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	10,123	10,123	10,123	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AVALUADO (BARRÓN META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125428	SECUNDARIA GENERAL MIGUEL BARRALES H. (REFERENDO)	96-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730DFCA00E138785	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	106,867	106,867	106,867	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VIVA MEXICO META: TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125426	SECUNDARIA GENERAL UNIDAD CHIAPANECA (REFERENDO)	96-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00E138794	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	118,497	118,497	118,497	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUERTO MADRINO SAN BENTITO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125427	TELESECUNDARIA NO. 390 (REFERENDO)	96-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730DFCA00E138783	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	229,676	229,676	229,676	80,960	35.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL RETIRO META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BIODIGA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125332	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 117 (REFERENDO)	102-TENEJAPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00E138237	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	400,000	400,000	400,000	89,626	17.4%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIENAILLA POCOLUM META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125187	JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO)	102-TENEJAPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00E138352	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121,596	121,596	121,596	5,081	4.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO ALTO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125210	JARDIN DE NIÑOS LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ (REFERENDO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00E138354	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	72,989	72,989	72,989	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TEOPISCA META: TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA, CISTERNA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
75620	PRIMARIA BÉNITO JUAREZ GARCÍA (REFERENDO)	104-TILA	NEUEA ESPERANZA	URBANO	2730DFBA00E138745	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	12,600	12,600	12,600	12,600	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (INSTALACIÓN ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125313	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89 (REFERENDO)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730DFCA00E138787	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	333,193	333,193	333,193	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TETANCO META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125211	PRIM. DIEGO RIVERA (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFBA00E138752	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	602,269	602,269	602,269	165,793	27.5%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL TRINCO META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125212	PRIMARIA MIGUEL LABA VASSALLO (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730DFBA00E130376	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	246,098	246,098	246,098	133,168	54.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL NARANJO META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125213	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABRIEL SOLÍS (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00E138746	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	24,968	24,968	24,968	0	0.0%	0	0	0	0.50	0.50	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125214	JARDIN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00E138747	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	400,369	400,369	400,369	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (C.A. CHIAPAS SOLIDARIO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y MURO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
12515	PRIM. ALBERTO GONZALEZ BLANCO (REFERENDO)	088-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E11876S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	22,536	22,536	22,536	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (COL. VIDA MEJOR) META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA EXTERIOR. RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
12514	PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO (REFERENDO)	088-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	104,379	104,379	104,379	1,436	1.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (PARC. VIVIDOS) META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS. SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN (EN UN ESPACIO AJUJAL) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
12515	PRIMARIA CLUB DE LEONES (REFERENDO)	088-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	127,368	127,368	127,368	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
12516	PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ (REFERENDO)	088-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	248,135	248,135	248,135	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
12516	SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2 (REFERENDO)	088-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118515	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	103,301	103,301	103,301	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (COL. PALUINO AGUIJAL) META: TERMINACIÓN DE OBRA, CANCELERÍA, PINTURA Y LOSETA DE PISO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
12517	SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ (REFERENDO)	088-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	576,018	576,018	576,018	18,580	3.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (REFERENDOS) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
12518	SECUNDARIA GENERAL JORGE TOVILLA TORRES	088-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	27300FA00E118512	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	135,243	135,243	135,243	130,021	96.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR. RED ELÉCTRICA, MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADORES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
12519	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 (REFERENDO)	088-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,522,571	3,522,571	3,522,571	47,443	1.3%	0	0	19.00	19.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (JA. AZTECA) META: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN INCLUIVE 12 ANEXOS (CONTADORIA, ARCHIVO, CUARTO DE COPIADO, JEATURAS, ADMINISTRATIVA, SERVICIOS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS, SERVICIOS SANITARIOS, SUB-DIRECTOR, DIRECTOR Y TOILET * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
12517	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 (REFERENDO)	088-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118729	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	507,920	507,920	507,920	507,920	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (COL. PALUINO AGUIJAL) META: TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
12518	99085- JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL	088-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	20	20	20	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE AULAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
12519	99417- JARDÍN DE NIÑO JUAN SABINES GUTIÉRREZ	088-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	400,369	400,369	400,369	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (COL. CHIAPAS SOLIDARIO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, EQUIPAMIENTO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS, MURO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	17	18	19	20	21		22-21/20	23
												Ministrado	Programado	Ejercido										
125191	99566- JARDIN DE NIÑOS. SOR JUANA INES DE LA CRUZ(REFERENDO)	088-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001181979	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	910	910	910	910	100.0%	0	0	07ROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y MURO DE ACOMETIDA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125223	TELESECUNDARIA NO. 456 TENOCHTITLAN(REFERENDO)	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA001181520	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	33,302	33,302	33,302	0	0.0%	0	0	07ROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TENOCHTITLAN META: TERMINACIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125222	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO DE MIRANDA(REFERENDO)	112-UNIÓN JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001181384	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	20,450	20,450	20,450	0	0.0%	0	0	07ROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTO DOMINGO (BARRIO CHAMZAJ) META: TERMINACIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA Y LETRINA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125223	JARDIN DE NIÑOS. LEONA VICARIO(REFERENDO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001181386	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,511	5,511	5,511	0	0.0%	0	0	07ROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FRANCISCO (EL CAJUITO) META: TERMINACIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
89830	SEC. GRAL. MOCTEZUMA PEDRERO(REFERENDO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA001181524	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,161	4,161	4,161	4,161	100.0%	0	0	07ROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PULTECO META: TERMINACIÓN DE OBRA: CANCELIERIA E IMPRIMIBILIZANTE * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125224	JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO(REFERENDO)	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001181319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,494	2,494	2,494	0	0.0%	0	0	07ROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MANUEL AVILA GAMACHO META: TERMINACIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125119	PRIMARIA AMADO NERVO (REFERENDO)	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001181346	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	71,379	71,379	71,379	4,161	5.7%	0	0	ALULA	0.12	0.09	75.0%	LOCALIDAD: ZAPALUTA META: TERMINACIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125225	JARDIN DE NIÑOS. JAIME SABINES GUTIERREZ(REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001181388	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37,078	37,078	37,078	0	0.0%	0	0	07ROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TABAL, EL META: TERMINACIÓN DE OBRA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125226	JARDIN DE NIÑOS. JOSÉ VASCONCELOS(REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001181387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	38,304	38,304	38,304	0	0.0%	0	0	07ROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SAN JUAN META: TERMINACIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA Y LETRINA, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125227	JARDIN DE NIÑOS. CARLOS FINLAY(REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001181394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7,493	7,493	7,493	0	0.0%	0	0	07ROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLAFLORES META: TERMINACIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; RED ELÉCTRICA, RED HÍDRICA Y MURO DE ACOMETIDA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125228	JARDIN DE NIÑOS. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS(REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001181391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,511	5,511	5,511	0	0.0%	0	0	07ROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CRISTOBAL OREGON META: TERMINACIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
125229	JARDIN DE NIÑOS. OCTAVIO PAZ(REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001181395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	272,953	272,953	272,953	0	0.0%	0	0	07ROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLAFLORES META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS (RURAL) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		

ANEXO III
L-FORMATOS ÚNICOS SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
7847	JARDIN DE NIÑOS, 16 DE SEPTIEMBRE(REFERENDO)	116-VILLALORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAAD0118396	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	17,886	17,886	17,886	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DILCLOS META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRAS EXTERIORES RED ELÉCTRICA Y MURO DE ACOMETIDA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125192	PRIMARIA JUAN ESCUTIA	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F8A00E13058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	849	849	849	849	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: PIZTOTE. META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125193	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F8A00E13059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,119	4,119	4,119	526	12.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ZEQUENTEC. BAGO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125120	PRIMARIA MELCHOR OCAÑO (REFERENDO)	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F8A00E13036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	252,338	252,338	252,338	75,268	29.8%	0	0	0.50	0.50	100.0%	LOCALIDAD: ZINACANTAN META. TERMINACIÓN DE 18 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125121	TELESECUNDARIA NO. 1023 (REFERENDO)	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00E13071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	159,725	159,725	159,725	5,937	3.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PIZTOS. META. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125194	99477- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 105. REHABILITACIÓN	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00E138641	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	22,554	22,554	22,554	1,824	8.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ZINACANTAN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125206	9908016- JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FAA00E138403	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,239	4,239	4,239	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: XUCHEN. META. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125207	9908018- JARDIN DE NIÑOS MANUEL LABRANZAR PÉREZ(REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FAA00E138404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,239	4,239	4,239	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN PEDRO COTZIJAM. META. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125208	99163- PRIMARIA BONAMPAX (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F8A00E130374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	43,528	43,528	43,528	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA META. TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE 2 EDIFICIOS CON 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125209	9908009- JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA(REFERENDO)	79-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FAA00E138322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,239	4,239	4,239	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RIBERA GUADALUPE WICHITA. META. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125203	9908012- JARDIN DE NIÑOS PROF. MAURO CALDERON(REFERENDO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FAA00E138353	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,239	4,239	4,239	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TEOPISCA. META. TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA. COSTERA. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125204	9908025- JARDIN DE NIÑOS. NIÑOS HEROES(REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FAA00E138377	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18,216	18,216	18,216	6,422	36.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125206	9908026- JARDIN DE NIÑOS. JOAQUIN BARANDA(REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FAA00E138378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,239	4,239	4,239	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
	EQUIPAMIENTO																					

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-23/20	23	
80841	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130954	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	74,619	74,619	74,619	5,413	7.3%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: AMATÁN META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
82424	TELESECUNDARIA NO. 1565 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130959	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	5,905	5,905	5,905	5,905	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SAN LONONZO META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
79249	JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ OROOÑEZ ACUÑA.	7-AMATITÁN/NO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130970	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,874	6,874	6,874	6,874	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SAN MARCELITO META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78077	PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ.	11-BEJUCAL DE OCAJAPCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130326	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	12,483	12,483	12,483	12,483	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: EL PINO META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
81418	PRIMARIA SANTOS DE GOLLADO.	11-BEJUCAL DE OCAJAPCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130318	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,966	5,966	5,966	5,966	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LAS TABLAS META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
79335	PRIMARIA GENERAL BENEEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	13-BENEEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130328	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,161	4,161	4,161	4,161	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BENEEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCION META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
76073	PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS.	13-BENEEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130330	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	16,644	16,644	16,644	16,644	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO ORIZABA META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
76028	PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS.	13-BENEEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130329	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	12,483	12,483	12,483	12,483	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FLOR DE CACAO META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
86795	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 138 (REFERENDO).	13-BENEEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130730	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,400	8,400	8,400	8,400	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ROBERTO BARRIOS META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
76117	PRIMARIA MARIANO ABASOLO.	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130331	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	15,440	15,440	15,440	15,440	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
79077	JARDÍN DE NIÑOS JAIMÉ SABINES GUTIERREZ.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130699	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,948	1,948	1,948	1,948	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA ESMERALDA META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
76027	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (REFERENDO).	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130334	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,161	4,161	4,161	4,161	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MELAMONDO META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78152	TELESECUNDARIA NO. 352 OBRERA CAMPESINA (REFERENDO).	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130747	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	5,845	5,845	5,845	5,845	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ORIZABLA DE FIGUEROA META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78302	TELESECUNDARIA NO. 1028 MELCHOR OCAJAPCO (REFERENDO).	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130678	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	20,018	20,018	20,018	20,018	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JUZMAR LA LAGUNA META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
80997	TELESECUNDARIA NO. 439 JAIMÉ TORRES RODRÍGUEZ.	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130676	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	36,427	36,427	36,427	36,427	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
96317	TELESECUNDARIA NO.1076 (REFERENDO).	21-CDPAINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130755	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD-ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	66,884	66,884	66,884	59,467	88.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RIVERA MIGUEL HIDALGO META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
75449	JARDÓN DE NIÑOS ENRIQUE REESAMEN.	23-CHAMULA	SETLTON	RURAL	27300FA00E138688	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	23,968	23,968	23,968	23,968	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SETLTON META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
78652	JARDÓN DE NIÑOS XICOTENCALT.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138698	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	14,373	14,373	14,373	14,207	98.8%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: FRALCHEN META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
75624	PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130312	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,161	4,161	4,161	4,161	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUS JORDAN META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
76208	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,400	8,400	8,400	8,400	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUS JORDAN META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
77404	TELESECUNDARIA NO. 907 JUAN RULFO (REFERENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138743	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,767	8,767	8,767	8,767	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONTOMITZ META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
96899	SECUNDARIA GENERAL EL MAESTRO MEXICANO (REFERENDO).	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138735	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,322	8,322	8,322	8,322	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO META: ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
75812	PRIMARIA FRANCISCO INDALECO MEDERO.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130333	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	12,483	12,483	12,483	12,483	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PINABETZA META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
76162	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130318	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,200	4,200	4,200	4,200	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JUAN SABINES VERAPAZ META: ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
75860	PRIMARIA IGNACIO ALDAMA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130312	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,200	4,200	4,200	4,200	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TZAIALA 2A SECCION META: ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
96591	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 147 (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138728	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	17,629	17,629	17,629	17,629	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAMOSÍZ META: ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
77962	TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138745	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,230	3,230	3,230	3,230	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOYBE META: ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
96226	TELESECUNDARIA NO. 561 (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138724	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	9,047	9,047	9,047	9,047	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TZAIALA META: ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
76136	PRIMARIA LUIS ESPINOSA (REFERENDO).	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130335	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	12,483	12,483	12,483	12,483	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALVARO OBREGÓN META: ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
76167	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO).	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130336	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	101,844	101,844	101,844	101,844	100.0%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: EL BOSQUE META: ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
78570	TELESECUNDARIA NO. 699 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (REFERENDO).	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138749	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,845	5,845	5,845	5,845	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO LLANO GRANDE META: ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
80862	TELESECUNDARIA NO. 1160.	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138765	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,993	8,993	8,993	8,993	100.0%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: RIVERA EL VIEJO CARMEN META: ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	
78638	TELESECUNDARIA NO. 423 MARIANO MATAMOROS (REFERENDO).	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138750	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,845	5,845	5,845	5,845	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO MAZAPA META: ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	17	18	19	20	21		22-21/20	23
												Ministrado	Programado	Ejercido										
90582	TELESECUNDARIA NO. 525 (REFRENDO).	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00E138611	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	2,924	2,924	2,924	2,924	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA ROSA META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
76366	PRIMARIA EL PIPLA	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBA00E130325	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	46,500	46,500	46,500	46,500	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE IGUALA META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
78988	TELESECUNDARIA NO. 372 VICENTE RIVA PALACIO (REFRENDO).	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00E138751	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	8,822	8,822	8,822	8,822	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TZYRHOPE META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
79219	TELESECUNDARIA NO. 609 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (REFRENDO).	39-HUJUTUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00E138752	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	5,845	5,845	5,845	5,845	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TSMALANO ZMATA META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
80287	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS (REFRENDO).	41-HUJUTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA00E130348	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,161	4,161	4,161	4,161	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUJUTLA META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
76595	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA00E138697	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	12,435	12,435	12,435	12,435	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: MANANAHUHO META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
76506	JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES	48-BIJARIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA00E138693	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	12,503	12,503	12,503	12,503	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: MUNDO NUEVO META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
79134	JARDÍN DE NIÑOS TLALOC.	48-BIJARIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA00E138700	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,977	13,977	13,977	13,373	95.7%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SANTA TERESA SA SECCIÓN META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
81551	PRIMARIA NARCISO MENDOZA.	48-BIJARIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA00E130355	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	25,500	25,500	25,500	24,896	97.6%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LIBERTAD SA SECCIÓN META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
79329	JARDÍN DE NIÑOS ADELINA FLORES TRUJILLO.	57-MARASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA00E138702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	14,419	14,419	14,419	12,391	87.3%	0	0	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: MARASTEPEC META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
81557	PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA.	57-MARASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA00E130359	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,475	4,475	4,475	4,475	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: MARASTEPEC META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
79533	PRIMARIA DR. GONZALO AGUIRRE B.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBA00E130313	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,400	8,400	8,400	8,400	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL ROSARIO META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
76367	PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFRENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA00E130319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,957	2,957	2,957	2,957	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
78021	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (REFRENDO).	69-OCOSINGO/TLAULA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA00E130340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,322	8,322	8,322	8,322	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OQUIRPA DE JUAREZ META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
79281	TELESECUNDARIA NO. 170 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFRENDO).	69-OCOSINGO/TLAULA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00E138753	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	5,845	5,845	5,845	5,845	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUARALUPÉ VICTORIA META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
81255	PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA00E130356	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	51,000	51,000	51,000	49,789	97.6%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: PIERTAS EL MICO META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
81364	TELESECUNDARIA NO. 1044 JUAN SABINES GUTIERREZ.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00E138767	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	36,427	36,427	36,427	36,427	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: NUEVO SIQUILA META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	17	18	19	20	21		22-21/20	23
												Ministrado	Programado	Ejercido										
79551	TELESECUNDARIA NO. 177 ENEO CANCHI CASAHONDA (REFERENDO).	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138754	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	5,845	5,845	5,845	5,845	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OSUMACINTA META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
78652	PRIMARIA JAVIER MINA	72-CHICHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130315	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,400	8,400	8,400	8,400	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JAMICÓN META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
78076	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (REFERENDO).	72-CHICHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130341	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,322	8,322	8,322	8,322	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHICHMULU META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
78301	PRIMARIA GENERAL JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (REFERENDO).	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130342	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,322	8,322	8,322	8,322	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SAN JOAQUÍN META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
79713	TELESECUNDARIA NO. 370 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO).	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138756	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	5,845	5,845	5,845	5,845	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
96403	TELESECUNDARIA NO. 850 (REFERENDO).	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138726	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	16,912	16,912	16,912	10,457	61.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CARRIZAL META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
82109	SECUNDARIA GENERAL LEONA VICARIO.	77-PIJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138768	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	4,475	4,475	4,475	4,475	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: PIJIAPAN META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
80772	TELESECUNDARIA NO. 1120 JUAN DE DIOS PEZA.	78 PUEBLO NUEVO SOLSTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138764	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	13,490	13,490	13,490	13,490	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
80526	PRIMARIA LIBERTAD (REFERENDO).	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130349	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,031	2,031	2,031	2,031	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS MOJOS META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
79900	TELESECUNDARIA NO. 767 JOSÉ MARÍA LUIS MORÁ.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138758	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	5,845	5,845	5,845	5,845	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ATOTYAC NAYULM META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
78600	PRIMARIA BENITO JUÁREZ (REFERENDO).	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130343	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,322	8,322	8,322	8,322	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA TRONCÓNDEGA META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
80003	TELESECUNDARIA NO. 853 MARIANO AZUELA.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138761	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	2,922	2,922	2,922	2,922	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESTRELLA DE BELÉN META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
80621	PRIMARIA ENRIQUE C. RESSAMEN.	86-SANTIAGO EL PINAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130351	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	152,834	152,834	152,834	152,834	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: SANTIAGO EL PINAR META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
79158	PRIMARIA GUSTAVO OÍZÁ ORDÓZ (REFERENDO).	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130344	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	12,483	12,483	12,483	12,483	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BUENA VISTA META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
96003	TELESECUNDARIA NO. 1000 (REFERENDO).	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138727	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	59,353	59,353	59,353	53,143	89.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MATAGÓN META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
80210	TELESECUNDARIA NO. 656 EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138762	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	5,845	5,845	5,845	5,845	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
80277	TELESECUNDARIA NO. 225 JOSÉ VASCONCELOS.	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138763	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	2,922	2,922	2,922	2,922	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DOMADO NUEVO META ADQUISICION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=20/20	23
81378	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E130357	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,229	2,229	2,229	1,530	68.6%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
79228	PRIMARIA 5 DE FEBRERO (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E130345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,223	1,223	1,223	1,223	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
76187	SECUNDARIA GENERAL 5 DE FEBRERO (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138740	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	27300FCA00E138740	8,322	8,322	8,322	8,322	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
76122	PRIMARIA AMERICA LIBRE	001-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E130317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,400	8,400	8,400	8,400	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA ALANJA META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
80732	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.	004-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E130352	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	50,945	50,945	50,945	23,928	47.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CHILIM IZABE META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98836	SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO).	005-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138734	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,322	8,322	8,322	8,322	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CABEZA DE SERO META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
79115	PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO (REFERENDO).	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E130347	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,161	4,161	4,161	4,161	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLA CORZO META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
77103	SECUNDARIA GENERAL TIBURCIO FERNÁNDEZ RUIZ (REFERENDO).	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138741	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	4,161	4,161	4,161	4,161	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLA HIDALGO META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
80774	PRIMARIA ANGEL ALBIÑO CORZO.	119-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FIA00E130353	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	23,981	23,981	23,981	23,981	100.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: NANTERREAL META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
CONSTRUCCIÓN																						
125445	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CINTALAPA (REFERENDO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	283,864	283,864	283,864	98,827	34.8%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CINTALAPA META TERMINACIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE INICIACIÓN DE EMPRESAS Y CAFETERIA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125446	FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS CAMPUS IV (REFERENDO)	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51,983	51,983	51,983	2,347	4.5%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUEHUETAN META TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A ÁREA DE 17 CUERPOS (INCLUIE 17 ANEXOS, 14 CUERPOS, SALA DE JUNTAS, MÓDULO DE SERVICIOS) Y UN ANEXO (IMPRESIONES GRÁFICAS) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125447	FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS CAMPUS IV (REFERENDO)	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	10,843	10,843	10,843	2,966	27.4%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUEHUETAN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA PRÁCTICAS FORESTALES EN RANCHO SAN JUAN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
125448	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,466	1,466	1,466	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS META TERMINACIÓN DE EDIFICIO A VOLUMENES INDEFINIDOS EN CONSTRUCCIÓN CORTE DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
125449	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (REFERENDO)	95-SUCHIAPÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00118049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,379,043	1,379,043	1,379,043	1,379,043	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SUCHIAPÁ. META: TERMINACIÓN DE VOLÚMENES EXEDENTES DE LA CIMENTACIÓN Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS MUROS CURVOS, TRIDOLOSA Y POLICARBONATO, ENMALLADO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL, CARRIL DE DESACELERACIÓN INTERIOR, AVENIDA PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO DE RECTORIA, ANDADONES DE LA " ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012"	
125450	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CAMPUS IV (REFERENDO)	96-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00118046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	79,949	79,949	79,949	79,949	10.18%	12.7%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA. META: TERMINACIÓN 8 AULAS DIDÁCTICAS Y 3 ANEXOS (MÓDULO DE ESCALERAS "A" SERVICIOS SANITARIOS) 1A. ETAPA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012"
125451	FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS CAMPUS IV (REFERENDO)	96-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00118039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	99,464	99,464	99,464	99,464	1.01%	1.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA. META: TERMINACIÓN DE LA ANEXO 110 (CUBÍCULO, ÁREA COMÚN, BODIGA, ARCHIVO, COCINETA Y MÓDULO DE ESCALERAS) CON REPARACIÓN PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO. NO INCLUIRE ÁREAS ACONDICIONADO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012"
125452	FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS CAMPUS IV (REFERENDO)	96-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00118040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	116,656	116,656	116,656	116,656	9.53%	8.2%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA. META: TERMINACIÓN ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A LABORATORIO DE ANÁLISIS SANITARIOS INCLUYE UN ANEXO REACTIVOS Y 3 ANEXOS (PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO, ALMACÉN Y RPPI) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012"
125429	ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS I (REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00118043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	146,351	146,351	146,351	146,351	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALÁ. META: TERMINACIÓN MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDIFICIO "T" (LOSETA CANCELARIA) 1A. ETAPA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012"
125431	ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS IX (REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00118045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	284,289	284,289	284,289	284,289	5.20%	1.8%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALÁ. META: TERMINACIÓN MANTENIMIENTO DE AUDIOVISUAL EDIFICIO "Z" * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012"
125430	ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS IX (REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00118044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,845	49,845	49,845	49,845	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALÁ. META: TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE AULAS BPF, A, B Y C (LOSETA, SERENAMIENTO Y EQUIPO CONTRA INCENDIO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012"
125432	FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS I (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00118050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	67,982	67,982	67,982	67,982	2.28%	3.4%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3 C, PARA 8 TALLERES, 6 AULAS Y 4 ANEXOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012"
125433	FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS I (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00118051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	88,857	88,857	88,857	88,857	10.12%	11.4%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. META: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ATÍPICO PARA AULA POLIFUNCIONAL Y ÁREA DE TRABAJO - EXTRACURRICULAR PARA DOCENTES 1A. ETAPA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012"
125435	FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS I (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00118041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	28,578	28,578	28,578	28,578	18.09%	63.3%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. META: TERMINACIÓN DE 14 ANEXOS (9 CUBÍCULOS, ÁREA COMÚN, BODIGA, ARCHIVO, COCINETA Y MÓDULO DE ESCALERAS) CON PREPARACIÓN PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO 1A. ETAPA * TERMINACIÓN DE EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012"

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	17	18	19	20	21		22-21/20	23
												Ministrado	Programado	Ejercido										
125484	FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS I (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273001A00E18052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	91,276	91,276	91,276	20,97	22.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACIÓN PLANTA BAJA: 14 ANEXOS 10 CUBÍCULOS ÁREA COMÚN, BODEGA, ARCHIVO, COCNETA, MÓDULOS DE ESCALERA, PLANTA ALTA: 6 ANEXOS, 2 SALAS DE USOS MULTIFUNCIONALES, SALA DE JUNTAS, ARCHIVO, BODEGA Y ÁREA COMÚN 2A ETAPA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125488	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273001A00E18034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39,444	39,444	39,444	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U.S.C. DE 300 M ² PARA 8 AULAS DIDÁCTICAS, 2 AULAS MAGNAN, 10 ANEXOS (SITE, CUBÍCULOS, COORDINACIÓN, VESTIBULA, ENLACES, VIDEOCONFERENCIAS, EDIFICIO DE VIDEO, 4 MEDIOS BÁSICOS, CUBÍCULOS EN SOTANO) 3 MÓDULO DE 8 * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125486	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273001A00E18033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	160,153	160,153	160,153	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A ÁREA DE 17 CUBÍCULOS (INCLUYE 17 ANEXOS, 14 CUBÍCULOS, SALA DE JUNTAS, MÓDULO DE SERVICIOS) Y UN ANEXO (IMPRESIONES GRÁFICAS) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125487	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273001A00E18032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	106,043	106,043	106,043	31,404	29.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A BIOTERIO, INCLUYE 9 ANEXOS (SECCION CONEJOS, SECCION CUYOS, SECCION RATAS, ÁREA DE PREPARADO, CUBÍCULO, 2 BODEGAS Y BARRIO VESTIBULO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125480	UNIVERSIDAD CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273001A00E18048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	78,593	78,593	78,593	78,593	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, 2 AULAS DIDÁCTICAS DE POSGRADO, TALLER DE COMPUTO ADMINISTRACIÓN (INCLUYE 8 ANEXOS, CUBÍCULOS PARA PROFESORES (INCLUYE 13 ANEXOS LABORATORIO 1 Y 2) INCLUYE UN ANEXO, LABORATORIO 3 * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125489	UNIVERSIDAD CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273001A00E18047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53,585	53,585	53,585	8,489	15.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACIÓN BIBLIOTECA (PROYECTO TRANSVERSAL) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125441	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PRIMERA ETAPA (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273001A00E18037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,457,430	1,457,430	1,457,430	241,762	16.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACIÓN DE OBRA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125358	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS ANTIGUA UNICACH (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273001A00E18039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECATRONICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
125442	FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS CAMPUS V (REFERENDO)	116-VILLALORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273001A00E18054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51,753	51,753	51,753	9	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLALORES META: TERMINACIÓN DE 27 ANEXOS/PLANTA BAJA INCLUYE 5 ANEXOS, 2 SALAS DE USOS MULTIFUNCIONALES, CABINA DE CONTROL, COCNETA Y MÓDULO DE ESCALERAS, PLANTA ALTA INCLUYE 22 ANEXOS, 16 ANEXOS SALA DE JUNTAS, SALA DE ESPERA, 2 BODEGAS, COCINA Y BARRIO 1 2A ETAPA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJERCIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	22-2/12/20	23	
												Ministrado	Programado	Ejercido											
12544	FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS (CAMPUS V (REFERENCIO))	116-VILLALBA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27301ADP018042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	37,011	37,011	37,011	3,269	8.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLALBA. META TERMINACIÓN DE 27 ANEXOS (PLANTA BAJA INCLuye 5 ANEXOS); SALA DE USOS MULTIFUNCIONALES; CABINA DE CONTROL; COCINA Y MÓDULO DE ESCALERAS; PLANTA ACTA INCLuye 22 ANEXOS; 16 CURRÍCULOS; SALA DE JURTA; SALA DE ESPINA; 2 BIODIGESTOR (COCINA Y BAÑO); 1A ETAPA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
FASP												287,450,494	287,450,494	285,199,461	285,199,461	99.2%	0	0	0	0	189,433.00	145,918.00	77.0%		
CATALOGO 2009																									
	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA INSEGURIDAD																								
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
	OBRA PÚBLICA																								
96839	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	11,637,628	11,637,628	11,163,700	11,163,700	95.9%	0	0	LOTE	8.00	8.00	100.0%				
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIA ANÓNIMA 066 PLATAFORMA MÉXICO																								
96892	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	995,043	995,043	260,362	260,362	26.2%	0	0	LOTE	3.00	2.00	66.7%				
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOS CENTROS DE CONTROL Y CONFIANZA																								
97075	CONSTRUCCIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000	1,000,000	981,197	981,197	98.1%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%				
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																								
96417	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES POLICIA PREVENTIVA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	11,453,484	11,453,484	11,453,484	11,453,484	100.0%	0	0	PIEZA	385.00	329.00	85.5%				
96479	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	516,304	516,304	516,304	516,304	100.0%	0	0	PIEZA	64.00	64.00	100.0%				
96388	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA PREVENTIVA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	32,580,887	32,580,887	32,557,838	32,557,838	99.9%	0	0	LOTE	13,529.00	13,519.00	99.9%				
96452	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,232,390	2,232,390	2,232,390	2,232,390	100.0%	0	0	PIEZA	6,056.00	3,183.00	52.6%				
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE CAPACITACIÓN DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA																								
96685	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	92,921	92,921	92,921	92,921	100.0%	0	0	PIEZA	34.00	34.00	100.0%				
96654	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL CADETE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	16,397	16,397	16,397	16,397	100.0%	0	0	LOTE	680.00	680.00	100.0%				
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA																								
96612	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	3,090,772	3,090,772	3,086,362	3,086,362	99.9%	0	0	PIEZA	718.00	718.00	100.0%				
96542	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	2,553,417	2,553,417	2,553,417	2,553,417	100.0%	0	0	PIEZA	15.00	15.00	100.0%				
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA																								
96809	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	45,113,550	45,113,550	45,113,550	45,113,550	100.0%	0	0	PIEZA	4,393.00	4,393.00	100.0%				
96766	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL MINISTERIO PÚBLICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	4,766,400	4,766,400	4,766,400	4,766,400	100.0%	0	0	PIEZA	9.00	9.00	100.0%				
96730	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA AERIAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	28,756,376	28,756,376	28,756,376	28,756,376	100.0%	0	0	LOTE	12,441.00	12,441.00	100.0%				
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN																								
96270	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE CEROS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	486,949	486,949	486,949	486,949	100.0%	0	0	PIEZA	57.00	47.00	82.5%				
96134	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	995,345	995,345	995,345	995,345	100.0%	0	0	LOTE	1,255.00	1,255.00	100.0%				
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)																								
96326	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	394,747	394,747	394,747	394,747	100.0%	0	0	PIEZA	41.00	41.00	100.0%				
96299	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	166,554	166,554	166,554	166,554	100.0%	0	0	LOTE	185.00	185.00	100.0%				
	EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL																								
96837	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	3,327,418	3,327,418	3,300,040	3,300,040	99.2%	0	0	PIEZA	2,378.00	2,378.00	100.0%				
	EVALUACIÓN Y DEPURACIÓN DE CORPORACIONES POLICIALES																								
	CUENTA CORRIENTE																								
96052	EVALUACIÓN DEL PERSONAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA CESP Y PGI	32,936,256	32,936,256	32,936,256	32,936,256	100.0%	0	0	EXAMEN	21,494.00	22,696.00	89.0%				
	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA																								
96013	PROFESIONALIZACIÓN POLICIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	103,200	103,200	103,200	103,200	100.0%	0	0	PERSONA	90.00	90.00	100.0%				
95954	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	50,812	50,812	50,812	50,812	100.0%	0	0	LOTE	700.00	700.00	100.0%				
	DE LOS RECURSOS FEDERALES, SE HAN GENERADO REMIEMBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, POR \$8,988,864.67 DE LOS CUALES A ESTE EFECTO SE AUTORIZARON \$2,765,671.17 EJERCIENDOSE A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL IMPORTE DE \$2,752,722.85. NOTA: LA TESORERÍA DEL ESTADO, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE INFORMAR LOS REMIEMBROS DE FINDO A MANZO DE 2013																								
	INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL																								
96952	CONSTRUCCIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	4,960,989	4,960,989	4,960,989	4,960,989	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%				
97024	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	752,378	752,378	751,150	751,150	99.8%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%				
	INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA																								
96927	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,176,301	2,176,301	2,142,757	2,142,757	98.5%	0	0	LOTE	6.00	6.00	100.0%				
	COMBATE A LA CORRUPCIÓN																								
	CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA																								
	CUENTA CORRIENTE																								
97490	EVALUACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	436,950	436,950	436,950	436,950	100.0%	0	0	EXAMEN	181.00	181.00	100.0%				
97505	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	744,506	744,506	744,506	744,506	100.0%	0	0	PERSONA	33.00	33.00	100.0%				
	INDICADORES DE MEDICIÓN																								
	PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN																								
98739	PROGRAMA DE EVALUACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	685,354	685,354	685,354	685,354	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%				

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	17	18	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
9887	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PLATAFORMA MÉXICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,985,177	2,985,177	2,985,177	2,985,177	100.0%	0	0	LOTE	105.00	105.00	100.0%		
98930	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,120,620	17,120,620	17,120,620	17,120,620	100.0%	0	0	LOTE	32.00	32.00	100.0%		
98162	MANTENIMIENTO OPERACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	18,424,195	18,424,195	18,424,195	18,424,195	100.0%	0	0	LOTE	118,175.00	80,847.00	68.4%		
98086	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,489,963	1,489,963	1,474,963	1,474,963	99.0%	0	0	EQUIPO	222.00	134.00	60.4%		
97993	EQUIPAMIENTO PARA APOYO A LA RED ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	583,640	583,640	583,640	583,640	100.0%	0	0	EQUIPO	15.00	15.00	100.0%		
97937	RADIOCOMUNICACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,811,666	20,811,666	20,776,682	20,776,682	99.8%	0	0	LOTE	745.00	611.00	82.0%		
98105	RED DE TRANSPORTE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	486,729	486,729	323,305	323,305	66.4%	0	0	LOTE	25.00	14.00	56.0%		
98120	SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	93,849	93,849	93,849	93,849	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%		
98130	SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIA ANÓNIMA 089	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	584,668	584,668	584,668	584,668	100.0%	0	0	EQUIPO	26.00	26.00	100.0%		
97634	TELEFONIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,221,209	10,221,209	10,221,209	10,221,209	100.0%	0	0	LOTE	53.00	53.00	100.0%		
98065	VIDEOVIGILANCIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	926,770	926,770	917,531	917,531	99.0%	0	0	LOTE	27.00	27.00	100.0%		
98664	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR CUENTA CORRIENTE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	403,399	403,399	403,362	403,362	100.0%	0	0	EQUIPO	43.00	43.00	100.0%		
98511	OPERACIÓN DE CENTROS DE INFORMACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,675,761	4,675,761	4,616,406	4,616,406	98.7%	0	0	LOTE	232.00	79.00	34.1%		
98576	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	2,915,453	2,915,453	2,915,448	2,915,448	100.0%	0	0	LOTE	57.00	57.00	100.0%		
98205	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	4,163	4,163	4,163	4,163	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%		
98360	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ARS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA													
	SISTEMA PENITENCIARIO																						
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL																						
	OBRA PÚBLICA																						
97993	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5,340,911	5,340,911	4,800,976	4,800,976	89.9%	0	0	ESTUDIO	2.00	2.00	100.0%		
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE TUTELARES DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)																						
97465	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,103,604	3,103,604	2,990,706	2,990,706	96.4%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%		
	DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	FORMACIÓN ESPECIALIZADA																						
	CUENTA CORRIENTE																						
97241	ACADEMIAS REGIONALES FORMACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	59,850	59,850	59,850	59,850	100.0%	0	0	PERSONA	25.00	25.00	100.0%		
97211	CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ACTIVO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	1,936,245	1,936,245	1,936,245	1,936,245	100.0%	0	0	PERSONA	457.00	427.00	93.4%		
	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN																						
97122	REAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	682,670	682,670	682,670	682,670	100.0%	0	0	SECA	112.00	112.00	100.0%		
97103	CONTENIDOS Y MÉTODOS EDUCATIVOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	718,205	718,205	718,205	718,205	100.0%	0	0	PERSONA	113.00	113.00	100.0%		
	PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO PENAL																						
97285	CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	179,622	179,622	179,622	179,622	100.0%	0	0	PERSONA	58.00	58.00	100.0%		
97292	CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y JUICIO ORAL EN ACADEMIAS REGIONALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	673,581	673,581	673,581	673,581	100.0%	0	0	PERSONA	108.00	95.00	88.0%		
	RENOVACIÓN ACADÉMICA																						
97144	INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	4,816	4,816	4,816	4,816	100.0%	0	0	PERSONA	20.00	20.00	100.0%		
	IAFEF										2,821,861	2,821,861	2,821,861	1,334,411	40.2%	0	0		24.00	24.00	100.0%		
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																						
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
133304	CONSTRUCCIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0400E13805	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	47,900	47,900	47,900	47,900	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS (REDISTRIBUCIONAR, REEDIFICACIONAR, CANALON, BANDEJA DE AGUA PLUVIAL, AGUERO ESTRUCTURAL) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
	CONALEP NO. 22(REFREND0)										47,900	47,900	47,900	47,900	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%		
133293	CONSTRUCCIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	16,145	16,145	16,145	16,145	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. INSURGENTE) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y ANCLAJES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
	96009- JARDIN DE NIÑOS. TEPOCHCALLI(REFRENDO)										16,145	16,145	16,145	16,145	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%		
	APORTOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																						
	PRICAL																						
133019	CONSTRUCCIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138505	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	210,000	210,000	210,000	210,000	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. COMITAN) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN VOLUMENES EXCEDENTES EN TERRACRAL. TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-23/20	23
132981	PRIMARIA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN .	026-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F6A00E130056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0		4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (Las Torres) META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
134430	MEDIA SUPERIOR INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO (ICATECH)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	27300F6A00E138084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,008,043	1,008,043	1,008,043	878,245	87.1%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN TAPACHULA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
134475	SUPERIOR CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL.	46-JIQUILILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F6A00E138006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	196,820	196,820	196,820	149,270	75.8%	0	0		7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD: TILTEPEC META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
134671	SUPERIOR ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA(REFERENDO)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	27300F6A00E138008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	29,398	29,398	29,398	20,000	68.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y 2 AULAS PARA PRÁCTICAS, UNA PISTA DE ATLETISMO, UN AUDITORIO, UNA ALBERCA SEMIOLÍMPICA Y CANCHA CROSSBOL, PISTA DE ATLETISMO, JARDINERÍA, CANCHA DE FÚTBOL Y CONSTRUCCIÓN DE TELEFONIA Y COMPUITO, AREA ACONDICIONADO, GRADERÍA. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
134761	SUPERIOR ESCUELA DE ENFERMERIA.	026-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	27300F6A00E138061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,113,555	1,113,555	1,113,555	86,896	7.8%	0	0		8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS, LABORATORIO DE ENFERMERÍA, AUDIOVISUAL, SERVICIOS SANITARIOS, MÓDULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A B Y D ** ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*