

ANEXO B
 L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remanentes Financieros		Avance Físico				Información complementaria y verificación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejecutados	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
														Ministerio	Programado							Ejército				
1	CHAPAS RECURSO 2009													44,424,696	44,424,696	44,424,696	9,918,270	22.3%	0	0		268.00	281.37	98.3%		
	SUBSIDIOS 287 REGISTROS																									
	PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																									
	FINES																									
	INVERSIÓN																									
	OBRA PÚBLICA																									
	CONSTRUCCIÓN																									
132018	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CAPTACIÓN Y LA INTERCEPCIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES INTERCEPTOR DE AGUAS PLUVIALES POTRINAPAK	108-TURTULA GUTIÉRREZ	TURTULA GUTIÉRREZ	URBANO	RE1730FCADE01001506A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ORDENAMIENTO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	251 000 PERSONAS	10-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA		459,359	459,359	459,359	0	0.0%	0	0			1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012. ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN A FINE 2009	
132019	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CRUCES ESPECIALES Y DEVN. DONA RM 4 TANGUES SARRIA CABRERA (BRANCO NORTE)	108-TURTULA GUTIÉRREZ	TURTULA GUTIÉRREZ	URBANO	RE1730FCADE01001506A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ORDENAMIENTO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	91 463 PERSONAS	10-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA		3,524,327	3,524,327	3,524,327	0	0.0%	0	0			1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012. ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN A FINE 2009	
	FONDOS REGIONALES																									
98362	JARDÓN DE NIÑOS ANDRÉS FARFABES ROCA	1-ACACUYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCADE0130051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	91 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,475	42,475	42,475	0	0.0%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUALAGÜE META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98440	PRIMARIA FRANCISCO SARBABIA	3-ACALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCADE0130218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	86,437	86,437	86,437	26,999	31.2%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: URSIBO SUBSECTOR: META: TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98512	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 38(REFERENDO)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCADE0138251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	687 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,362	150,362	150,362	5,764	3.8%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALTAMIRANO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, ORIENTACIÓN Y ACABADOS) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98503	TELESECUNDARIA NO. 1147 LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA	5-ALTAMIRANO	LUIS ESPINOSA	RURAL	2730FCADE0138253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	98 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,734	64,734	64,734	5,778	8.9%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: LUIS ESPINOSA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98504	TELESECUNDARIA NO. 130 VENUSTIANO CARRANZA	5-ALTAMIRANO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	2730FCADE0138252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	138 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	43,358	43,358	43,358	5,776	13.3%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98501	TELESECUNDARIA NO. 517 SOR JUANA INÉS DE LA CRU	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCADE0130318	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	94 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,227	54,227	54,227	54,227	100.0%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: URSIBO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98556	TELESECUNDARIA NO. 916 ALBERT ERNSTEN	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCADE0138254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	58 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,113	67,113	67,113	6,387	9.5%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: MORELIA (VERSIONE RODRIGO GIRALES) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98511	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR.(REFERENDO)	8-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCADE0138453	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	151 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	595,642	595,642	595,642	518,199	85.7%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: AMATÁN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98512	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 98 (REFERENDO)	8-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCADE0130051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	137 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	95,083	95,083	95,083	6,860	7.3%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: AMATÁN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98517	JARDÓN DE NIÑOS COMUNITARIO 5 DE MAYO (REFERENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCADE0138208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,286	38,286	38,286	0	0.0%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: GRANANJAL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98518	PRIMARIA LIC. JOSÉ ANTONIO REVERA GORDILLO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCADE0110279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	194,557	194,557	194,557	4,500	2.3%	0	0			0.00	0.0%	LOCALIDAD: LAS MARABAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98559	TELESECUNDARIA NO. 1987 BENITO JUÁREZ GARCÍA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCADE0130057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,342	97,342	97,342	76,999	79.1%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PROVIDENCIA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98560	TELESECUNDARIA NO. 1068 GABRIELA MISTRAL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCADE0138208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	79,104	79,104	79,104	33,333	42.1%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA JARDINERA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98561	TELESECUNDARIA NO. 43 MOCTEZUMA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCADE0130038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,661	32,661	32,661	32,661	100.0%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO AMATENANGO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98562	TELESECUNDARIA NO. 896 JARME SABINES GUTIÉRREZ	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCADE0138259	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,098	65,098	65,098	11,913	18.3%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA MORELIA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98511	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR.(REFERENDO)	9-ANSEL ALBINO COXO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCADE0138464	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	151 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	187,139	187,139	187,139	0	0.0%	0	0			1.00	100.0%	LOCALIDAD: PULTEMANO DE LA PAZ (SANGÜE) ALBINO COXO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		

ANEXO B
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remanentes financieros		Avance físico			Información complementaria y verificación de valores		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministerio	Programado	Ejército									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
98613	PRIMARIA FRANCISCO INDALECO MADERO	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001310304	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,100	55,100	55,100	9,000	16.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JALENAGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98614	PRIMARIA IJAN ESCUETA (REFERENDO)	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001318644	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	95 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	73,679	73,679	73,679	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JERESALM META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98615	PRIMARIA NIÑOS HÉRNANDEZ (REFERENDO)	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001318465	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	88 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,798	50,798	50,798	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE AYUCLA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98616	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001318461	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	162 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	415,695	415,695	415,695	329,949	79.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JUAN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98617	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (REFERENDO)	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001318463	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	86 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	58,414	58,414	58,414	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MONTEALTO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98618	PRIMARIA 5 DE MAYO (REFERENDO)	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001318466	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	23 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	167,492	167,492	167,492	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PASIENITA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98619	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 06	9-ANGEL ALBINO CORZO	MULTIUSUARIO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	2730FPA001318262	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	744 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	206,290	206,290	206,290	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JALENAGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98620	TELEBACHILLERATO NO. 09 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001310203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,829	97,829	97,829	17,329	17.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PALFA PRESTACIONA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98621	TELESECUNDARIA NO. 1266 GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001310040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	83 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	144,463	144,463	144,463	23,963	16.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA PAZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98622	TELESECUNDARIA NO. 317 EL TRIUNFO	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001310041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	151 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,620	55,620	55,620	5,104	9.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: QUENISTAN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98623	TELESECUNDARIA NO. 795 VALENTÍN GÓMEZ FARRAS	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001310039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,175	55,175	55,175	4,866	8.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LIBERTAD DEL PAJAL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98624	TELESECUNDARIA NO. 016 TIERRA Y LIBERTAD	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001318204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	158 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	127,417	127,417	127,417	11,553	9.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TIRANUNO ZAPATA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE COMENTACIÓN) Y DE OBRAS EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98625	TELESECUNDARIA NO. 419 OCTAVIO PAZ UZDANO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001310042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	65 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,235	60,235	60,235	5,776	9.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUNTA FLORES META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98626	PRIMARIA DOCTOR MORÁN (REFERENDO)	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001318473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	86 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,920	29,920	29,920	4,500	15.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA HACIENDA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE COMENTACIÓN) Y OBRAS EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98627	PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (REFERENDO)	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001318471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,797	21,797	21,797	4,500	20.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS FLORES META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE COMENTACIÓN) Y OBRAS EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98628	PRIMARIA 5 DE FEBRERO (REFERENDO)	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001318472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	331 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,192,955	2,192,955	2,192,955	325,000	14.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BELLA VISTA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE COMENTACIÓN) Y OBRAS EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98629	TELESECUNDARIA NO. 86 SIMÓN BOLÍVAR	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001318208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	117 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	160,032	160,032	160,032	11,553	7.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO PÁJAL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE COMENTACIÓN) Y DE OBRAS EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
98630	JARDÍN DE NIÑOS 21 DE ABRIL (REFERENDO)	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001318430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	122 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	406,783	406,783	406,783	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (PREMIANARES Y COMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		

ANEXO B
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remanentes financieros		Avance físico			Información complementaria y verificación de valores
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministerio	Programado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24-28/31
98427	PRIMARIA GRAL. BENEIMETO DE LAS AMERICAS (REFERENCIO)	13-BENEIMETO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138853	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	282 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	340,929	340,929	340,929	340,429	99.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BENEIMETO DE LAS AMERICAS PRIMARIA SECCION META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. DIRECCIÓN (PRELIMINARES) CIMENTACIÓN Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98428	JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO	14-BERROZÁBAL	NUÉVO CHACACAL	RURAL	2730F0A00138232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	8 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	95,622	95,622	95,622	12,368	12.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUÉVO CHACACAL META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOMETIDA, MURO DE MANTENIMIENTO Y ANDADOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98429	JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ANGELA MELCHOR DE CHANONA	14-BERROZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00130036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	147 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,159	11,159	11,159	1,500	13.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERROZÁBAL META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98430	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	14-BERROZÁBAL	NUÉVO CHACACAL	RURAL	2730F0A00138475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	26 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	82,943	82,943	82,943	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUÉVO CHACACAL META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOMETIDA, MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98431	TELESECUNDARIA NO. 951 14 DE SEPTIEMBRE	14-BERROZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138270	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	52,797	52,797	52,797	5,776	10.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERROZÁBAL META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y ANDADOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98432	ESCUELA PREPARATORIA RAFAEL PASCAÑO GARCÍA	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	317 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	139,547	139,547	139,547	20,134	14.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCHIL META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98433	TELESECUNDARIA NO. 607	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	151 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	107,166	107,166	107,166	4,576	4.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCHIL META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98434	TELESECUNDARIA NO. 488 ALBERTO C. CULVERIO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	93 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,303	44,303	44,303	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLATANER META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN (CUMPLIMIENTO DE PLANTILLA DE CIMENTACIÓN Y DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98435	TELEBACHILLERATO NO. 16 ISAAC NEWTON	17-CATAJÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	49 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,487	36,487	36,487	5,777	15.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PARADO META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. DIRECCIÓN (TRABAJOS PRELIMINARES) CIMENTACIÓN Y ANDADORES Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98436	PRIM. VICENTE GUERRERO(REFERENCIO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00138479	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	282 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	51,048	51,048	51,048	20,293	39.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CINTALAPA DE FIGUEROA META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98437	PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS(REFERENCIO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00138478	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	365 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,329	36,329	36,329	12,034	33.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CINTALAPA DE FIGUEROA META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98438	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00138484	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	382 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	412,372	412,372	412,372	3,000	0.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COAPILLA META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98439	TELESECUNDARIA NO. 1075 SON JUANA INÉS DE LA CRUZ	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	2730F0A00138288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	46 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	374,396	374,396	374,396	90,206	24.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98441	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUJAREZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00130058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	212 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,475	36,475	36,475	19,642	53.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98442	PRIM. BENITO JUAREZ GARCÍA(REFERENCIO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00138493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	69 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111,939	111,939	111,939	111,855	99.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHONOLA META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES) Y CIMENTACIÓN Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98443	PRIM. EJERCITO MEXICANO(REFERENCIO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138495	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	138 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,649	35,649	35,649	15,306	42.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98444	PRIM. PROF. RUBEN AGUILAR MORÁN(REFERENCIO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00138494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	82 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,064	5,064	5,064	5,064	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO OCOTEPEL META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98445	PRIM. 24 DE FEBRERO(REFERENCIO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00138492	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	83 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,654	33,654	33,654	1,009	3.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO J. MUJICA META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES) Y CIMENTACIÓN Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros		Avance Físico			Información complementaria y verificación de validación	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministerio	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
98446	PRIMARIA JAIME SARNES GUTIÉRREZ	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	BLENAVISTA (GRACIAS A DIOS)	RURAL	2730FCA00118496	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	30 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,588	34,588	34,588	9,000	26.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BUENAVISTA (GRACIAS A DIOS) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98447	TELESECUNDARIA NO. 694 REVOLUCIÓN MEXICANA	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	61 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	243,334	243,334	243,334	164,523	69.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ATITUN (CHENALHO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98448	TELESECUNDARIA NO. 811 GUADALUPE VICTORIA	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,458	68,458	68,458	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: "GUADALUPE" PALMARIA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98449	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (PRIMERA ETAPA)	21-COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	107 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	337,387	337,387	337,387	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COPANALÁ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98450	TELESECUNDARIA NO. 1076 JAIME SARNES GUTIÉRREZ	21-COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,069	38,069	38,069	30,013	78.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO (SACALAPA) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98451	TELESECUNDARIA NO. 473 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	21-COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,728	67,728	67,728	35,952	53.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAMPESTRER META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98452	JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO	23-CHAMULA	CUCHULUMTIC	RURAL	2730FCA00118043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	56 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,168	64,168	64,168	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAMPESTRER META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98453	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO	23-CHAMULA	CUCHULUMTIC	RURAL	2730FCA00118052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	270 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	191,221	191,221	191,221	9,000	4.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CUCHULUMTIC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA (COMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98454	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00118053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,313	67,313	67,313	20,329	30.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TZALATOM META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98455	TELESECUNDARIA NO. 1251 OCTAVIO PAZ LOZANO	23-CHAMULA	PAJALÓN BAJO	RURAL	2730FCA00118029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,938	38,938	38,938	5,104	13.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: "PAJALÓN" BAJO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ANADONES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98456	TELESECUNDARIA NO. 1279 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00118028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,270	64,270	64,270	5,776	9.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VALCHITOM META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN) PARA TELEVISIÓN Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98457	TELESECUNDARIA NO. 882 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANERA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	66 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	109,071	109,071	109,071	87,401	80.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VALTEM META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98458	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	26-CHENALHÓ	ACTEAL	RURAL	2730FCA00118047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	280,548	280,548	280,548	30,000	10.7%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: ACTEAL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE CONSTRUCCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98459	JARDÍN DE NIÑOS TENOCHI	26-CHENALHÓ	ACTEAL	RURAL	2730FCA00118046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,013,733	2,013,733	2,013,733	31,500	1.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACTEAL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN, MÓDULO DE CONSTRUCCIÓN, ACABOS Y HERRERÍA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98460	PRIMARIA LA REFORMA	26-CHENALHÓ	ACTEAL	RURAL	2730FCA00118025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	271,789	271,789	271,789	63,000	23.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACTEAL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN, RED ELÉCTRICA Y ACABOS) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98461	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 148	26-CHENALHÓ	MIGUEL LITRELLA LLOS (CHORROS)	RURAL	2730FCA00118038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	177 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	165,668	165,668	165,668	33,640	20.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MISUEL LITRELLA LLOS (CHORROS) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98462	TELESECUNDARIA NO. 954 RUFINO TAMAYO	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,773	72,773	72,773	17,329	23.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN LUIS MAR (CHENALHO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98463	ESCUELA PREPARATORIA GALESO NARCIA	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	166 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110,046	110,046	110,046	14,866	13.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: "GALESO" NARCIA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98464	JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,298	55,298	55,298	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: "GRAPA" DE CORZO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98465	SECUNDARIA GENERAL PRIMERO DE MARZO	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	2730FCA00118067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	153 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	32,944	32,944	32,944	5,104	15.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CORONA DE FOMOS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98466	TELESECUNDARIA NO. 1182 JOSÉ ORTEGA DE DOMÍNGUEZ	30-CHICHMUSÉLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA00118039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	260,928	260,928	260,928	5,776	2.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RICARDO FLORES MAGÓN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE COMENTACIÓN) Y DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remanentes financieros		Avance Físico				Información complementaria y explotación de vacantes
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejército	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministerio	Programado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24=23x21	25
98467	PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETE(REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138551	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	553 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83,944	83,944	83,944	13,500	16.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98468	PRIMARIA FRANCISCO INDALECO MADENO	31-CHILÓN	BAJULUBAMAX	RURAL	2730F0A00138558	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	24 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,882	31,882	31,882	31,882	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BAJULUBAMAX * META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98471	PRIMARIA JAIME SARNES GUTIÉRREZ	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00138271	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	119 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	646,130	646,130	646,130	13,500	2.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMAN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98472	PRIMARIA JUAN ALDAMA	31-CHILÓN	MUQUEJAL	RURAL	2730F0A00138660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	59,811	59,811	59,811	37,513	62.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MUQUEJAL * META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98473	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	31-CHILÓN	EL CUARZAL SANTA FE	RURAL	2730F0A00138559	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	108 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,872	33,872	33,872	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CUARZAL SANTA FE * META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98474	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 23	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	2730F0A00138334	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	733 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	247,995	247,995	247,995	132,499	53.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) * RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98475	TELESECUNDARIA NO. 806 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	31-CHILÓN	DOL SACÓN	RURAL	2730F0A00138333	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	166 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,258	27,258	27,258	2,063	10.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DOL SACÓN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98476	TELESECUNDARIA NO. 1275 RUBÉN DARÍO	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	61 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	231,146	231,146	231,146	170,000	73.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALVARO OBREGÓN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98477	JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO(REFERENDO)	34-ECURTILTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138294	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	54 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	94,874	94,874	94,874	32,046	33.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ECURTILTA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98478	TELESECUNDARIA NO. 957 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANegra	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,251	41,251	41,251	26,146	63.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NARANJO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98479	JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y FAYON(REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00138267	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	128 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,894	100,894	100,894	9,787	9.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA INDEPENDENCIA LAURENTE META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE CIMENTACIÓN) Y DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98480	JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO(REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00138268	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	88 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,149	37,149	37,149	521	1.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUA ZARCA * META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98481	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO(REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138269	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	143 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,233	29,233	29,233	517	1.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98482	PRIM. IGNACIO LOPEZ BAYON(REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00138564	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	139 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,984	154,984	154,984	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BELLAVISTA DEL NORTE META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98483	PRIM. MANUEL JESUS MARTIN BRAGA(REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138566	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	393 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	574,022	574,022	574,022	329,949	57.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98484	PRIM. 14 DE SEPTIEMBRE(REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138565	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	566 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	806,430	806,430	806,430	347,946	43.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98485	TELESECUNDARIA NO. 1174 ROSARIO CASTELLANOS FIGUERO	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	54 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,208	74,208	74,208	17,326	23.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUAYANABÁ META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98486	SECUNDARIA GENERAL DR. BELSARDO DOMÍNGUEZ PALENCA.	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00138078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	449 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	391,969	391,969	391,969	324,059	82.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUEHUETAN META. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO B
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Cursivo	Monto de recursos presupuestarios					Remanentes Financieros		Avance Físico			Información complementaria y verificación de la información		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministerio	Programado										2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
98487	PRIMARIA JUAN ESCUETA (REFRENDO)	39-HUITZTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0400E138542	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	202 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	99,885	99,885	99,885	27,000	27.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ZACATONAL DE JUAREZ META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98488	PRIM. CRISTOBAL COLON(REFRENDO)	40-HUITZTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0400E138536	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	208 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,758	53,758	53,758	5,168	9.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITZTAN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98489	TELESECUNDARIA NO. 1201 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	40-HUITZTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0400E130050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	108 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,400	17,400	17,400	5,376	31.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GAMBIER "HACIENDON" META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98490	TELESECUNDARIA NO. 1233 FRY PRADO DE GANTE	40-HUITZTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0400E130051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	123 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,044	44,044	44,044	23,706	53.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YERRE DE NOBVENBRE META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98491	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 25	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0400E130028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	304 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	135,272	135,272	135,272	7,367	5.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YERRE META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98492	TELESECUNDARIA NO. 838 EDUCADOR CHAPANECO	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0400E138348	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	52 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	153,478	153,478	153,478	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOLINO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y MURO DE ADMITIDA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98493	ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	46-HUIZTLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0400E130028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	453 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,009	38,009	38,009	38,009	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TETEPIC META. TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98494	JARDÓN DE ÑOS 20 DE NOVIEMBRE	46-HUIZTLAS	LIBERACIÓN	RURAL	2730F0400E138276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	20 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	217,334	217,334	217,334	185,461	85.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LIBERACION META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98495	PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA	46-HUIZTLAS	TETEPIC	RURAL	2730F0400E138550	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	250 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	687,661	687,661	687,661	344,299	50.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TETEPIC META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98496	PRIMARIA JAIME NUNO	46-HUIZTLAS	IRISALÉN	RURAL	2730F0400E130306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	79 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	157,452	157,452	157,452	3,000	1.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: IRISALÉN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98497	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE.	46-HUIZTLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0400E130280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	96 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,608	31,608	31,608	9,000	28.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HERBA SANTA META. TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98498	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26	46-HUIZTLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0400E130027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	160 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	475,363	475,363	475,363	337,316	70.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TETEPIC META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98499	TELEBACHILLERATO NO. 60 JOSÉ EMILIO ORJUELES	46-HUIZTLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0400E130032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	21 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	174,532	174,532	174,532	174,532	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: "NUEVA" PALMISTINA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98500	TELESECUNDARIA NO. 140 ANEXO NERVO	48-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0400E138353	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	131 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	99,758	99,758	99,758	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL TRIUNFO DA. SECCIÓN CARIPONAL META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98501	PRIMARIA BELSARDO DOMÍNGUEZ PALENCIA	49-LA CONCORDIA	EL RETIRO	RURAL	2730F0400E130308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	87 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	229,541	229,541	229,541	19,199	8.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL RETIRO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98507	SECUNDARIA NO. 673 FRANCISCO JAVIER MINA	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0400E130052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	227 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	378,548	378,548	378,548	369,658	97.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98508	ESCUELA PREPARATORIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0400E130007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	751 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,012	38,012	38,012	9,000	23.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS MARGARITAS META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98509	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALZAMBARO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0400E130272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	123 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	498,637	498,637	498,637	73,517	14.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DOMÍNGO ALEJONDE META. TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98510	PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA.	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	2730F0400E130273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	170 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	349,467	349,467	349,467	22,500	6.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS MARGARITAS META. TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98511	TELESECUNDARIA NO. 1271 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0400E138371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	48 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	125,217	125,217	125,217	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GABRIEL LEIVA VELAZQUEZ META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (ACABADOS) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98512	TELESECUNDARIA NO. 1289 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0400E138370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	48 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	186,308	186,308	186,308	17,329	9.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PARADO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PREMIALES Y COMENTACIONES) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Señala en pesos y porcentaje sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remanentes Financieros		Avance Físico			Información complementaria y verificación de valores		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministerio	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
98513	TELESECUNDARIA NO. 926 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00118389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,106	23,106	23,106	23,106	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO HUAYÁN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y HERBERIA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98514	TELESECUNDARIA NO. 930 PABLO NERUDA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00130051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,148	70,148	70,148	20,245	41.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98515	TELESECUNDARIA NO. 971 OCTAVIO PAZ LOZANO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00130054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	74 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	61,091	61,091	61,091	5,776	9.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARTURO 27 META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98516	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00130013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,323	11,323	11,323	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: 108 MARGARITAS META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98516	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGRICOLPECUARIO NO. 43	57-MAAPASTEC	MAAPASTEC	URBANO	2730DFCA00130023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	966 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	172,938	172,938	172,938	44,999	26.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAAPASTEC META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98517	JARDÍN DE NIÑOS SAN JUANITA HÉZ DE LA CRUZ	57-MAAPASTEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00130019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,000	92,000	92,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAAPASTEC META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98518	TELESECUNDARIA NO. 402 BELTRARIO DOMÍNGUEZ PALENCO	57-MAAPASTEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00130136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	43 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80,083	80,083	80,083	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PROGRESO DE CHIAPAS META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLETAMIENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98519	PRIMARIA ANDRÉS QUINANARO	58-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730DFCA00130305	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	148 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,396	15,396	15,396	11,500	87.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MARAVILLA TENENAPA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98520	JARDIN DE NIÑOS LUIS GONZALEZ ORBEGONPRENDO	59-MARQUÉS DE COMELAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730DFCA00130420	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	91 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,550	55,550	55,550	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JAMORA PIDO DE ORO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98524	PRIM. JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN(REFEREND.)	59-MARQUÉS DE COMELAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00130827	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	108 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,425	20,425	20,425	9,000	44.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: "DORINGUICHÓN" META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98525	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFEREND.)	59-MARQUÉS DE COMELAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00130826	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	43 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	176,605	176,605	176,605	51,291	28.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO TRINIDAD META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98526	PRIM. VENUSTIANO CARRANZA(REFEREND.)	59-MARQUÉS DE COMELAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00130828	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	137 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,425	20,425	20,425	9,000	44.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JAMORA PIDO DE ORO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98527	PRIM. 12 DE OCTUBRE(REFEREND.)	59-MARQUÉS DE COMELAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00130829	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	27 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	287,903	287,903	287,903	287,903	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FIDR DE MARIQUEZ DE COMELAS META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98528	TELEBACHILLERATO NO. 76 PORFIRIO DÍAZ MORE	59-MARQUÉS DE COMELAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00130837	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	96 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,386	44,386	44,386	44,386	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCA DE CHUUL META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98529	TELESECUNDARIA NO. 1228 BENITO JUÁREZ GARCÍA	59-MARQUÉS DE COMELAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00130543	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	112 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,672	37,672	37,672	37,672	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EMPINOS META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98530	TELESECUNDARIA NO. 338 ALFONSO GARCÍA ROBLES	59-MARQUÉS DE COMELAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	230DFCA00130542	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	234 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	47,702	47,702	47,702	47,702	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JAMORA PIDO DE ORO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98531	SECUNDARIA GRAL. NIÑOS HERODES(REFEREND.)	60-MAZAPA DE MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00130374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	112 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	69,376	69,376	69,376	5,896	8.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAZAPA DE MADERO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLETAMIENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98534	TELESECUNDARIA NO. 1288 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANERA	63-MONTÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00130005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	34 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,187	11,187	11,187	5,776	51.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: QUIMÁN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98535	TELESECUNDARIA NO. 1313 GABRIELA MISTRAL	63-MONTÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DFCA00130006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	33 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	71,024	71,024	71,024	71,024	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CUCHUMTÓN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO B
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros		Avance Físico			Información complementaria y verificación de validez	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejército	Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministerio	Programado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
98536	TELESECUNDARIA NO. 794 BENIGNITO DE LAS AMÉRICAS	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00138544	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	43 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	257,676	257,676	257,676	30,000	11.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN NICOLÁS PLAN DE AYUJOLA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y MURDO DE ACOMETIDA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98537	TELESECUNDARIA NO. 906 SON JUANA INÉS DE LA CRUZ	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00138548	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	38 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	224,764	224,764	224,764	13,364	5.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUERTO MORENO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y ANADIDOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98538	JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO(REFEREND)	65-MOTUZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00118288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	53 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56,965	56,965	56,965	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BIREM META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98539	PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	65-MOTUZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001183011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	51 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTUZINTLA DE MIRINDO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98540	PRIMARIA LEONIA VICARIO FERNANDEZ	65-MOTUZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001183022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,795	5,795	5,795	5,795	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTUZINTLA DE MIRINDO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98541	PRIMARIA 18 DE MARZO	65-MOTUZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001183021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	341 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84,341	84,341	84,341	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BIREM META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98542	TELEBACHILLERATO NO. 43 ALBERT EINSTEIN	65-MOTUZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001183030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	99 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,834	57,834	57,834	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: BIREM META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98543	TELESECUNDARIA NO. 1207 AMADO NERVO	65-MOTUZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001183179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	44 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,762	17,762	17,762	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MIRADOR META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98544	TELESECUNDARIA NO. 163 VICENTE GUERRERO	65-MOTUZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001183053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	183 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,729	50,729	50,729	5,776	11.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BIREM META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98545	JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (REFEREND)	66-NICOLÁS RUÍZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001183288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	79 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,663	78,663	78,663	3,952	5.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NICOLÁS RUÍZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y ANADIDOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98546	JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	67-OCCISINGO	ACHULUM MONTE LIBANO	RURAL	27300FA001183045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	81 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,146	48,146	48,146	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACHULUM MONTE LIBANO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98547	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	67-OCCISINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001183040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	238 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,134	42,134	42,134	17,839	42.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCCISINGO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98548	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	67-OCCISINGO	OCCISINGO	URBANO	27300FA001183047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	238 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,736	24,736	24,736	24,736	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCCISINGO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98549	PRIM. JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ CANALES(REFEREND)	67-OCCISINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001183241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	51 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,704	278,704	278,704	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCCISINGO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98550	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 62	67-OCCISINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001183400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	317 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,960	100,960	100,960	4,544	4.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DAMARIS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98551	TELESECUNDARIA NO. 1039 30 DE NOVIEMBRE	67-OCCISINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001183401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	137 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	122,102	122,102	122,102	16,657	13.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PERLA DE OCCISINGO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98552	TELESECUNDARIA NO. 548 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	67-OCCISINGO	NUÉVO CANAN	RURAL	27300FA001183402	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	145 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	417,077	417,077	417,077	328,948	79.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO CANAN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98553	TELESECUNDARIA NO. 914 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	68-OCCITÉPAC	OCCITÉPAC	URBANO	27300FA001183403	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	174 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	86,226	86,226	86,226	11,553	13.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCCITÉPAC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA ANADIDOS Y MURDO DE ACOMETIDA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98554	PRIMARIA ELIAN SÁBINES GUTIÉRREZ.	69-OCCIDOAGUILA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001183083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	104 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,404	24,404	24,404	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCCIDOAGUILA DE ESPINOSA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO B
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y verificación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministerio	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24-28/31
98555	PRIMARIA PROFESORA ESPERANZA MANDUANO BURGUETE.	69-OCOCUILA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	386 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,784	31,784	31,784	4,500	14.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOCUILTA DE ESPINOSA META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98556	TELESECUNDARIA NO. 976	69-OCOCUILA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	196,060	196,060	196,060	5,776	2.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PANDEMETE META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y ANDAMIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98563	TELACHILLERATO NO. 64 GABRIEL RAMOS MILÁN	72-OCMCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	107 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	167,329	167,329	167,329	17,329	10.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL NUE META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98564	TELESECUNDARIA NO. 1046 OCTAVIO PAZ	72-OCMCHUC	TZONTALIA	RURAL	2730FCA001130558	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	138 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,154	25,151	25,151	17,139	68.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TZONTALIA META TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98565	TELESECUNDARIA NO. 1273 MARÍA MONTESSORI	75-PALETEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130433	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	56 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	143,301	143,301	143,301	22,834	15.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SONORA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN (PRELIMINARES Y COMENTACIÓN), RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ACABADOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98566	TELESECUNDARIA NO. 999 JOSÉ EMILIO GRAJALES	74-PANTEHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130426	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	108 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	386,555	386,555	386,555	21,106	6.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ADRILES SERON (SANTA LUCÍA) META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98567	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 106	75-PALETEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	139 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,242	25,242	25,242	6,659	26.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PANTEPEC (BARRIO SAN RAMÓN) META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98568	TELESECUNDARIA NO. 34 DIEGO RIVERA	75-PALETEPEC	PALETEPEC	URBANO	2730FCA001130666	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	94 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	104,961	104,961	104,961	99,011	94.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PANTEPEC META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98569	TELESECUNDARIA NO. 764 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	75-PALETEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130559	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	234 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,448	57,448	57,448	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN GONDO LA BANDERA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98570	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ	77-PILAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130285	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	128 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,376	1,376	1,376	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PILAJAPAN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98571	PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ (REFERENDO)	77-PILAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	153 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	86,932	86,932	86,932	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL DO MIGUEL ALEMAN VALDEZ (ESTACIÓN JERICÓ) META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98572	PRIMARIA 1006 ABRIL	77-PILAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130284	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	62 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	69,550	69,550	69,550	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESTAD NUEVO MILINDO, EL RESARDO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98573	PRIMARIA 18 DE MARZO	77-PILAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130286	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	207 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,878	66,878	66,878	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (MARBARTAS) META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98582	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (REFERENDO)	77-PILAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	126 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,391	65,391	65,391	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL VERGEL META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98583	SECUNDARIA GRAL. FRANCISCO GILBERTO GUERRERO(REFERENDO)	77-PILAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	293 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,879	50,879	50,879	3,588	7.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PILAJAPAN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE COMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98584	JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO FELIPE CARRILLO PUERTO (REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLUTAHACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	30 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	262,256	262,256	262,256	166,750	63.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AVILAÑO BUENAVISTA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98585	PRIM. COMUNITARIA VICENTE SUAREZ(REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLUTAHACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130667	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	17 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,297	31,297	31,297	6,000	19.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS LARAS META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98586	TELESECUNDARIA NO. 1119	78-PUEBLO NUEVO SOLUTAHACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA001130660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	124,510	124,510	124,510	17,339	13.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AURORA (FINATA) META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98587	JARDIN DE NIÑOS JESUS TERAN (REFERENDO)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA001130123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	71 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,953	30,953	30,953	8,134	26.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BUENAVISTA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN (PRELIMINARES Y COMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remanentes financieros		Avance Físico				Información complementaria y explotación de vacantes	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministerio	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
98588	PRIMARIA ANGEL HERNANDEZ (REFERENDOS)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA003138685	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	65 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	124,247	124,247	124,247	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS NARANJOS META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, COMENTACIÓN Y SERIALIZACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98589	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA003130275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	224 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	368,553	368,553	368,553	12,168	3.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS NARANJOS META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98590	TELESECUNDARIA NO. 857 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA003138448	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	508 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,444	70,444	70,444	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CALVARIO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y COMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98591	EMSAO NO. 188	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA003130033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	33 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DOS ARROYOS SA SECCION DE LA CAJALAN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98592	PREPARATORIA LICENCIADO SALDÓN GONZÁLEZ BLANCO	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	2730FCA003130845	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	365 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,296	33,296	33,296	9,000	27.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SALTO DE AGUA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (TRABAJOS ADICIONALES Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98593	TELESECUNDARIA NO. 1050 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA003138400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	94 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,161	34,161	34,161	13,553	39.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAVITZ SA SECCION META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y COMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98594	TELESECUNDARIA NO. 1123 FRANCISCO INALDECO MADRERO	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA003130070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,897	1,897	1,897	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS LUCEROS SA SECCION META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98595	TELESECUNDARIA NO. 546 ANDRÉS QUINTANA ROD	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA003130069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	148 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	474,305	474,305	474,305	17,326	3.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DOS ARROYOS SA SECCION META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98596	JARDÍN DE NIÑOS MARIA DIAZ CASTELLANOS (REFERENDOS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA003138327	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	176 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,876	13,876	13,876	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98597	PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARFÁN	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	2730FPA003138624	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	378 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	163,236	163,236	163,236	31,499	19.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98598	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 111	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA003130029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	113 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,153	48,153	48,153	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CANGARRA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98599	TELESECUNDARIA NO. 324 EL BELICIANO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	2730FCA003138463	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	333 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	275,457	275,457	275,457	83,479	30.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98600	JARDÍN DE NIÑOS BULLMARO LÓPEZ FERNÁNDEZ	85-SAN FERNANDO	BUENA VICTORIA (EGUALUPÉ VICTORIA)	RURAL	2730FPA003138338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	22 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	92,248	92,248	92,248	12,368	13.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BUENA VICTORIA (EGUALUPÉ VICTORIA) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, MARIÓ DE ACOMETIDA Y ANDADOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98601	JARDÍN DE NIÑOS JOSE ORTEGA DE DOMÍNGUEZ	85-SAN FERNANDO	CANDELARIA	RURAL	2730FCA003138330	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,957	97,957	97,957	12,368	12.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RIBERA CANDELARIA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, MARIÓ DE ACOMETIDA Y ANDADOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98602	PRIMARIA AQUELES SERDÁN	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA003138955	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	81,171	81,171	81,171	27,915	34.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RIBERA CANDELARIA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, MARIÓ DE ACOMETIDA Y ANDADOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98603	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDOS)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA003130290	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	363 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	184,554	184,554	184,554	9,000	4.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PROGRESO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98604	PRIMARIA GUSTAVO LAZOS GIRON (REFERENDOS)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA003130292	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,372	195,372	195,372	4,444	2.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PROGRESO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98605	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDOS)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA003130293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	85 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84,728	84,728	84,728	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FERNANDO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98606	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDOS)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA003130291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	353 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,295	30,295	30,295	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO BELNITA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO B
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Señala en pesos y porcentaje sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros		Avance Físico			Información complementaria y verificación de validez	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministerio	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24=23/21	25
98607	SECUNDARIA COMUNITARIA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400118465	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	25 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	75,599	75,599	75,599	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA, MUÑO DE ACOMETIDA Y ANDADOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98608	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 53	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400130030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	645 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	135,396	135,396	135,396	7,167	5.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FERNANDO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98609	PRIMARIA ÁNGEL POLA	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	2730DF0400110330	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	374 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	216,951	216,951	216,951	32,804	15.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SILTEPEC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98610	TELESECUNDARIA NO. 794 JOSÉ FORTIZ DE DOMÍNGUEZ	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400118468	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	130 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,744	64,744	64,744	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA SILEDDO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98611	TELESECUNDARIA NO. 999 ENOCH CANCINO CASAHONDA	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400113061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	146 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	264,946	264,946	264,946	28,882	10.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LIBERTAD YERRENAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVIDOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98612	ESCUELA PREPARATORIA SIMONOVEL	90-SIMONOVEL	SIMONOVEL DE ALLENDE	URBANO	2730DF0400118046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	419 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,042	24,042	24,042	4,500	18.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMONOVEL DE ALLENDE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98613	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 136	90-SIMONOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400130033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	324 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,608	11,608	11,608	5,233	45.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUERTO MADERO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98615	SECUNDARIA TÉCNICA NO.42	90-SIMONOVEL	SIMONOVEL DE ALLENDE	URBANO	2730DF0400113031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	463 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	69,646	69,646	69,646	8,327	12.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMONOVEL DE ALLENDE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98617	TELESECUNDARIA NO. 1084 RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	90-SIMONOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400113062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,790	78,790	78,790	17,336	22.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YUDUMÉ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98618	TELESECUNDARIA NO. 1005 EMILIANO DAPATA SALAZAR	91-SOCLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400113063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,587	25,587	25,587	22,454	87.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TÍNMI META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98620	PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	91-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF04001138712	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	248 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,333	4,333	4,333	4,333	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SUCHAPA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98630	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO)	91-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF04001138713	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	130 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,270	1,270	1,270	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PAJÚ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98631	ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 DEL ESTADO	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓREZ	URBANO	2730DF0400110028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	383 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,913	33,913	33,913	9,000	26.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98631	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF04001138723	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	354 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	470,461	470,461	470,461	308,056	65.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS LLANOS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98634	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓREZ	URBANO	2730DF04001130307	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	50 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80,562	80,562	80,562	18,419	22.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LÍTRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98635	PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF04001138722	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	335 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,078	57,078	57,078	18,000	31.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL VERGEL PLATANO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98636	PRIMARIA OTILIO MONTAÑO (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730DF04001130294	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	139 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,773	78,773	78,773	4,333	5.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98637	PRIMARIA PROPIA, CLEOFAS MARTINEZ VARGAS (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF04001138721	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	579 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,276	41,276	41,276	18,543	44.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUERTO MADERO SAN BENITO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98638	PRIMARIA TOMAS ISAÍ NO. 2 (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF04001130295	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	322 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,815	7,815	7,815	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO B
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Fecha Realizada	Destino del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Remanentes Financieros		Avance Físico			Información complementaria y verificación de validación		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministerio	Programado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
98539	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 129	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	2730DF0400130353	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	507 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,329	22,329	22,329	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98540	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 82	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	2730DF0400130354	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	351 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,897	4,897	4,897	3,654	73.6%	0	0	1.00	0.37	37.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98589	PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATTOS	103-TECAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400130375	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	86 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	819,445	819,445	819,445	209,774	25.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JOSE CUDUPAC * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, EXCENTOS EN PLATAFORMA Y BANQUETA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98590	PRIMARIA JUANA MARÍA ESPINOSA (REFERENCIO)	103-TEOPIGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400130374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	64 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77,609	77,609	77,609	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TEOPIGA * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98591	PRIMARIA JUAN SIBIANES GUTIÉRREZ (REFERENCIO)	103-TEOPIGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400130374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	86 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,142	1,142	1,142	1,058	92.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANA * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98592	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENCIO)	103-TEOPIGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400130373	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	90 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,142	1,142	1,142	1,058	92.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BENTON * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98593	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (REFERENCIO)	103-TEOPIGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400130371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	52 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33,742	33,742	33,742	9,447	28.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AJOJA * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98594	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 40	103-TEOPIGA	TEOPIGA	URBANO	2730DF0400130492	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	707 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84,769	84,769	84,769	7,167	8.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TEOPIGA * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMENTACIÓN), RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98595	TELESECUNDARIA NO. 1230 ROSARIO CASTELLANOS HIGUEREDA	103-TEOPIGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400130494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	33 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,672	37,672	37,672	13,329	46.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ROSARIO * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98596	TELESECUNDARIA NO. 1265 DIEGO RIVERA	103-TEOPIGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400130493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	47 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,672	37,672	37,672	13,329	46.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CRUCEL * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA (RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y MURO DE ACOMETIDA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98597	JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR	104-TILA	TILA	URBANO	2730DF0400130358	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	48 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,665	34,665	34,665	12,368	35.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TILA * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARIS Y COMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98598	JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO BELISARIO DOMÍNGUEZ PALACIO	104-TILA	SIACAS A DOS	RURAL	2730DF0400130359	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	50 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,500	31,500	31,500	30,000	95.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GRADOS A DOS * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARIS Y COMENTACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98599	PREPARATORIA PAREDÓN	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400130650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	139 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	196,429	196,429	196,429	11,154	5.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PAREDÓN * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN (IMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98600	PRIMARIA AMARDO NERVO (REFERENCIO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400130296	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	228 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,009	31,009	31,009	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALA * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98601	PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFERENCIO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400130374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	283 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	163,234	163,234	163,234	11,408	7.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PAREDÓN * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN (CONJUNTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98602	SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENCIO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730DF0400130324	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	236 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	197,295	197,295	197,295	12,000	6.1%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: GARRA * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98603	TELESECUNDARIA NO. 246 BENITO JUAREZ GARCÍA	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730DF0400130644	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	127 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,626	8,626	8,626	5,776	67.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALA * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98604	PRIMARIA DANIEL DELGADILLO (REFERENCIO)	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730DF0400130297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	512 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,828	4,828	4,828	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TOTOLAPA * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98605	PRIMARIA JUANA ESCURIA (REFERENCIO)	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730DF0400130298	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	25 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,152	1,152	1,152	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SOLONES * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98606	TELEBACHILLARNO NO. 50 IND DE LAS AVES	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	2730DF0400130331	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	126 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,037	9,037	9,037	8,800	88.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TOTOLAPA * META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO B
 L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Cursivo	Monto de recursos presupuestarios					Remanentes financieros		Avance Físico			Información complementaria y verificación de validación		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministerio	Presupuesto										2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24=23/21	25	
98387	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138762	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	49 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	337,095	337,095	337,095	0	0.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALÓN DE CAFÉ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98388	TELACHILERATO NO. 24 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	79 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	176,769	176,769	176,769	23,963	13.4%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUATEMA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98389	ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 DEL ESTADO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	663 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,685	9,685	9,685	9,685	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COPALA META: TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98390	JARDÓN DE NIÑOS SORLIA NURULU SÁNCHEZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA00E130044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	99 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98391	JARDÓN DE NIÑOS LUZ ESTHER SÁNCHEZ RAMÍREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA00E138381	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	144 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	409,420	409,420	409,420	24,736	6.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98392	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	23300FA00E138776	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	73 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ EOL (EL SATELITE) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98393	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130299	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	138 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	82,381	82,381	82,381	26,399	32.5%	0	0	AULA		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ EOL (MATERIALES) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98394	PRIMARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES(REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138775	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	581 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	252,960	252,960	252,960	9,000	3.6%	0	0	AULA		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (ALBARILEÑA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98395	PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS(REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138774	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	558 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	106,083	106,083	106,083	90,707	85.9%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98396	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	300 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	267,595	267,595	267,595	111,716	41.7%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98397	PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA00E130389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	505 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	916,410	916,410	916,410	28,528	3.1%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98398	PRIMARIA LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138773	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	473 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,376	16,376	16,376	0	0.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98399	PRIMARIA PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23300FA00E138773	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	331 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,280	40,280	40,280	1,500	3.7%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98400	SECUNDARIA GRAL. JORGE TOVELLA TORRES(REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138535	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	645 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	206,844	206,844	206,844	0	0.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y ANADIDOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98401	TELESECUNDARIA NO. 428 14 DE SEPTIEMBRE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA00E138536	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	371 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,731	60,731	60,731	5,776	9.5%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE CONSTRUCCIÓN Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98402	TELESECUNDARIA NO. 587 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	109-TUXTLA CHED	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138537	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	67 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,623	66,623	66,623	66,623	100.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y ANADIDOS) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98403	JARDÓN DE NIÑOS JOSÉ MARIA MORELOS (REFERENDO)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138830	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	131 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80,657	80,657	80,657	0	0.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUZANTÁN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98404	PREPARATORIA MARÍA ESPINOSA ESQUINA	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	560 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	421,974	421,974	421,974	320,476	75.9%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUZANTÁN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HOMOGENEITARIA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
98405	PRIMARIA FRANCISCO VILLA(REFERENDO)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23300FA00E138779	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	378 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	73,284	73,284	73,284	0	0.0%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUZANTÁN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO B
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Monto de recursos presupuestarios				Remanentes financieros		Avance físico			Información complementaria y explicación de variación		
													14	15	16	17	18-37/318	19	20	21	22		23	24-28/212
98408	PRIMARIA NICOLAS BRAVO(BEDEFRENDO)	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00118780	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	104 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,169	78,169	78,169	8,249	10.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ISAMAMA. ACHECHTEPE. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA (COMPLIENTO DE PLATAFORMA DE COMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98409	PRIMARIA VICENTE GUERRERO(BEDEFRENDO)	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00118781	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,955	37,955	37,955	3,583	9.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MANÍO. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA (COMPLIENTO DE PLATAFORMA DE COMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98407	TELESECUNDARIA NO. 732 JARME SAINES GUTIÉRREZ	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00118731	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	82 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	58,692	58,692	58,692	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98409	JARDÍN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RÍO	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00118042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	115 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,888	300,888	300,888	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TIZIMIL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98410	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 107	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00118033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	248 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,167	7,167	7,167	7,167	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TIZIMIL. META: TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98411	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (BEDEFRENDO)	113-VERUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA00118102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	104 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,733	21,733	21,733	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PRESIDENTE CHEVERREA (DAR TENDÓN). META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98412	SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA	113-VERUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00118137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	25 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,608	8,608	8,608	7,997	92.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RUBÉN HERRANDEZ. TRES PUEBLOS. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y MARRÓ DE ACOMETIDA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98413	TELESECUNDARIA NO. 738 BENITO JUÁREZ GARCÍA	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00118530	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	50 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	215,862	215,862	215,862	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JERICÓ. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98414	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS TUTTILA GUTIÉRREZ	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	2730FPA00118069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	299 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	173	173	173	173	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLA CORZO. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ÁREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, 8 AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE CÓMPUTO, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98415	JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE	116-VILLAFLORES	DIRECCIÓN DE SEPTIEMBRE	RURAL	2730FPA00118136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	688,641	688,641	688,641	98,500	13.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DRESES DE SEPTIEMBRE. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y MARRÓ DE ACOMETIDA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98419	PRIMARIA FRANCISCO VILLA(BEDEFRENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00118791	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLAFLORES. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98420	TELEBACHILLERATO NO. 20 ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00118810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	117 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132,249	132,249	132,249	18,187	13.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DRESES DE SEPTIEMBRE. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98445	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA.	117-VIJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA00111004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1380 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,455,901	2,455,901	2,455,901	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VIJALÓN. META: TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA. CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, CANTINA, HIGIENIZACIÓN, PASETE VEHICULAR, BANCA DE ACCESO PARA EL ESTACIONAMIENTO, CANAL PLUVIAL, * ESTO ABASTO, SUBSISTEMAS PLUMBALES MARRÓ * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98421	TELESECUNDARIA NO. 305 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	118-ZACANTAN	NACHIG	RURAL	2730FPA00118065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	149 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	324,601	324,601	324,601	324,601	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NACHIG. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98441	REHABILITACIÓN	107-TUMBALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001110276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	505 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	502,457	502,457	502,457	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUMBALA. META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE AULAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98444	PRIMARIA FRANCISCO INDALECO MADENO (BEDEFRENDO)	77-PILBAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001110289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE AYULA. META: TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98441	PRIMARIA JARME SAINES GUTIÉRREZ (BEDEFRENDO)	108-TUTTILA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FPA001181300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	112 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56,999	56,999	56,999	56,999	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUTTILA GUTIÉRREZ (DAR MENDI). META: TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
98443	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (BEDEFRENDO)	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FPA001181001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	36 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,080	10,080	10,080	10,080	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: REFORMA AGUARRA UNO. META: TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
	OTROS PROGRAMAS												11,699,024	11,699,024	11,699,024	6,794,144	58.2%	0	0	21.00	20.60	99.3%		
	FINANCIADO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA																							

L: FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Monto de recursos presupuestarios				Remedios Financieros		Avance Físico				18	
													14	15		17	18	19	20	21	22	23		24
														Ministerio	Programado									
89155	CONALEP NO. 176.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A0E118051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	973 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 660 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	93,750	93,750	93,750	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 107 METROS DE BARRA PERMANENTAL, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE 305 METROS CUADRADOS DE TALLER AUTOMOTRIZ, Y ADQUISICIÓN DE 15 COMPUTADORAS PARA EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
89156	CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DEL MAR (PRIMERA ETAPA) REFRENDO.	105-TONALA	TONALA	URBANO	2730F0A0E118051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 660 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	797,747	797,747	797,747	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALA META: TERMINACIÓN DE HABITADOS DE EDIFICIO A: PLANTA BAJA CON 5 CUERPOS, ARCHIVO, RECIPRO, ÁREA DE ACERVO, ARCHIVO GENERAL, ARCHIVO MUERTO, COPIADORA, CABA, BIBLIOTECA CON 3 ANEXOS, SERVICIOS SANITARIOS INTENDENCIA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
89157	COBACH NO. 62(REFRENDO)	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A0E118051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	493 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 660 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	12,499	12,499	12,499	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUMBALÁ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO INCLUYE 2 ANEXOS ALMACÉN PREPARACIÓN Y REACTIVOS 1) PRELIMINARES Y QUIMIACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
89151	PRIMARIA CARLOS MACIEL ESPINOSA	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A0E118042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	581 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 660 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	107,076	107,076	107,076	1,082	1.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez COB. CHIAPAS META: TERMINACIÓN DE NIVELACIÓN DE TERRENO MAS OBRAS EXTERIORES, INCLUYE: REJA DE BARRERA PLATA CÍVICA, ANDADORES, MURO DE ACCESO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MANTENIMIENTO DE CONTENCIÓN 2) AMPLIACIÓN EN ALAJOLAS PERMANENTAL RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y JARDINERÍA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
89173	ACCIÓN MOVILICATECH.	47-JITOTUL	JITOTUL	URBANO	2730F0A0E118086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	420 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 660 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,348,594	99.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JITOTUL META: TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ROPA Y TALLER DE ALIMENTOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	