

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-18/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24
CHAMPAS RECURSO 2010																							
CONVENIOS 25 RESURSO																							
OTROS CONVENIOS													3,107,630	3,107,630	3,107,630	64,919	2.1%	0	0	25.00	16.00	64.0%	
OTROS CONVENIOS																							
INVERSIÓN																							
OBRA PÚBLICA																							
CONSTRUCCIÓN																							
128414	PRIM. LUIS BRAULE (REFERENDO)	OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138623	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
128415	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	TAPACHULA DE CORDOVA Y OROZCOE	URBANO	27300FA00E138723	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA													
128419	JARDIN DE NIÑOS RICARDO OWEN (REFERENDO)	ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
128420	TELESECUNDARIA NO. 835 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO).	ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
128425	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6	ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
128425	TELESECUNDARIA NO. 53 RICARDO FLORES MAGÓN	BELLA VISTA	EL PROGRESO	RURAL	27300FA00E138661	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
128426	TELESECUNDARIA NO. 843 MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO	BELLA VISTA	LA INDEPENDENCIA	RURAL	27300FA00E138662	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
128427	PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CORDOVA	CATAZAJA	UNDA VISTA I.A. SECCION	RURAL	27300FA00E130129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
128428	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 18	CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138665	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
128429	SECUNDARIA GENERAL JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL	CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	27300FA00E138666	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA												

ERJERCIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24
128419	JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO(REFERENDO)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00E138263	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	39,163	39,163	39,163	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: UNION JAMAICA META: TERMINACION DE REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" 2 AULAS Y 3 ANEXOS (LOSA Y MUEBLES) INSTALACION ELECTRICA SUSTITUCION DE PUERTAS Y PROTECCIONES Y DEMOLICIONES. CANCELERIA COLOCACION DE TINACO, MUHETE DE CONTENCIÓN, INSTALACION ELECTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*
128430	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	54-LARRANZAR	TALONHUITZ	RURAL	2730F0A00E130128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	3,553	3,553	3,553	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TALONHUITZ META: TERMINACION DE ENTORNO DE LOSA, REHABILITACION DE SALIDAS HIGROSAINTARIA Y REHABILITACION DE PUERTA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*
128431	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	07-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00E130132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	160,805	160,805	160,805	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: MAZAR CARRENAS META: TERMINACION DE ESTRUCTURA, HERRERIA, CANCELERIA E INSTALACION ELECTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*
128432	PRIM. JUSTO SIERRA (REFERENDO)	78-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00E138051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	349,842	349,842	349,842	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAUHTEMOC CHANCALA META: TERMINACION DE LA REHABILITACION GENERAL/DEMOLICION DE LOSA, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, CANCELERIA E INSTALACION ELECTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*
128433	PRIMARIA JUSTO SIERRA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	2730F0A00E130133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	160,805	160,805	160,805	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CHAUHTEMOC META: TERMINACION DE ESTRUCTURA, HERRERIA, CANCELERIA E INSTALACION ELECTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*
128433	JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO	77-PUBJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730F0A00E138051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	91,839	91,839	91,839	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LA CENTRAL META: TERMINACION DE REHABILITACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y AULA COCINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*
128432	JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO(REFERENDO)	77-PUBJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00E138137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	137,759	137,759	137,759	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CENTRAL META: TERMINACION DE REHABILITACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y AULA COCINA Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA E HIDROSANTARIA INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*
128434	PRIMARIA BILINGE JUSTO SIERRA MENDÉZ	86-SAN JUAN CANTUC	PASHNAIL	RURAL	2730F0A00E130130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	16,398	16,398	16,398	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TISH MAIL META: TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*
128436	JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN	90-SIMIOVEL	SIMIOVEL DE ALLENDE	URBANO	2730F0A00E138053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	4,828	4,828	4,828	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMIOVEL META: TERMINACION DE REHABILITACION * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*
128437	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	90-SIMIOVEL	JOSE CASTILLO TIELEMANS	RURAL	2730F0A00E130134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	301,035	301,035	301,035	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: JOSE CASTILLO TIELEMANS META: TERMINACION DE REHABILITACION * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*
128438	SECUNDARIA GENERAL PARA TRABAJADORES	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CHONOVA Y OROZCOZ	URBANO	2730F0A00E138054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	292,373	292,373	292,373	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META: TERMINACION DE REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
128417	PRIM. REVOLUCION(REFRENDIO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA0X1189753	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	93,266	93,266	93,266	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TRES PICOS META TERMINACION DE IMPERMEABILIZACION DEL TRENCH DE LA DIRECCION Y SUSTITUCION DE LLAVES DE AGUA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA, CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.*
128418	SEC. GRAL. PROFESOR RAMON ESCOBAR BALBOA(REFRENDIO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA0X1189500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	37,418	37,418	37,418	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALA META TERMINACION DE LA REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS Y CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA, CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.*
128423	TELESECUNDARIA NO. 766	110-TUZANTAN	SLAMAPITA (LOS CERINOTOS)	RURAL	27300FBA0X1189663	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	158,905	158,905	158,905	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SLAMAPITA META TERMINACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR E HIDROSANITARIA EXTERIOR. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.*
128424	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	117-YAJALON	ESPERANZA TAKINUKUM	RURAL	27300FBA0X1180131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	199,788	199,788	199,788	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: ESPERANZA TAKINUKUM META TERMINACION DE ESTRUCTURA, HERRERIA, CANCELERIA E INSTALACION ELECTRICA. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.*