

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

L: FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(figras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Denominación de gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Requerimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones															
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre		Avance %														
														Ministrado	Programado									Ejercido													
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/21	25													
SUBSIDIOS 272 REGISTROS																																					
PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													89,676,023	89,676,023	89,676,023	13,618,814	15.2%	32	0		341.00	324.12	95.2%														
FONDOS REGIONALES																																					
INVERSIÓN																																					
OBRA PÚBLICA																																					
CONSTRUCCIÓN																																					
95394	TELESECUNDARIA NO. 748(BRENDOS).	ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00138249	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	147 ALUMNOS			148,052	148,052	148,052	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA LAGUNA. META: TERMINACIÓN DE UNA ALA DIDÁCTICA. DIRECCIÓN Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (PRELIMINARES Y CONSTRUCCIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95434	PRIMARIA HERMENEGILDO GALIANA (BRENDO).	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00133030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	17 ALUMNOS			1,069,649	1,069,649	1,069,649	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JOSÉ ROSILUM. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95485	TELESECUNDARIA NO. 1283 MANUEL ACUÑA NARDO.	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00130009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	35 ALUMNOS			8,073	8,073	8,073	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95502	JARDÍN DE NIÑOS HÉROES (BRENDO).	ÁNGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA000130024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	69			201,290	201,290	201,290	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA FAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95511	JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO (BRENDO).	ÁNGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA000130023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	104			193,972	193,972	193,972	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA FAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95504	JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO (BRENDO).	ÁNGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA000130028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	25			202,075	202,075	202,075	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA FAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95503	JARDÍN DE NIÑOS LUISA QUEVEDO (BRENDO).	ÁNGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA000130026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	106			47,207	47,207	47,207	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA FAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95509	JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (BRENDO).	ÁNGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA000130025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	122			193,666	193,666	193,666	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA FAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95516	JARDÍN DE NIÑOS 30 DE NOVIEMBRE.	ÁNGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA000130020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	132 ALUMNOS			1,735	1,735	1,735	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA FAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95511	PRIMARIA FRAY MATAS DE CÓRDOBA Y ORDÓÑEZ (BRENDO).	ÁNGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00130028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	110			405,212	405,212	405,212	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA FAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95509	PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARRÁS (BRENDO).	ÁNGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00130027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	257			405,780	405,780	405,780	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA FAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95507	TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	ÁNGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00130010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	157 ALUMNOS			5,250	5,250	5,250	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO. META: TERMINACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95387	JARDÍN DE NIÑO LEONA VICARIO (BRENDO).	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA000130033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	65			382,600	382,600	382,600	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LEROO NUEVO ORDINA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ENMALLADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95388	TELESECUNDARIA NO. 1211 (BRENDO).	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00130017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS			850,913	850,913	850,913	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95443	JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN (BRENDO).	BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	180			123,828	123,828	123,828	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERRIOZÁBAL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95513	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (BRENDO).	BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00130022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	236			193,169	193,169	193,169	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERRIOZÁBAL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												
95445	PRIMARIA LICENCIADO JOSÉ MANUEL VELASCO BALBOA.	BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00130064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1270			4,864	4,864	4,864	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: BERRIOZÁBAL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*												

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(figras en peso y porcentaje sin incluir decimales)

ERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Denominación del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9534	PRIMARIA LICENCIADO JOSÉ MANUEL VELASCO BALBOA (REFERENDO).	14-BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130231	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1270	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	318,493	318,493	318,493	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: BERRIOZÁBAL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9541	TELEBACHILLERATO NO. 67 JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ(REFERENDO)	14-BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	94,088	94,088	94,088	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN MARCELINO. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9538	SECUNDARIA DEL ESTADO JUANA DE ABAJAS (REFERENDO).	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	131 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	806,257	806,257	806,257	99.96	12.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCHIL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, INSTALACION DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9539	PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (REFERENDO)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130260	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	45,636	45,636	45,636	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CACAHOTÁN. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SOSTA DESAHUADOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9533	TELESECUNDARIA NO. 1191 MARIANO MATAMOROS(REFERENDO).	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	36 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	899,610	899,610	899,610	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.79	79.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO I. GERRANDE. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9546	JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA (REFERENDO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	15 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	9,504	9,504	9,504	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CINTALAPA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA * REQUISITOS. ELECTRICOS. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9548	TELESECUNDARIA NO.366 ABELEADO LAL.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	85 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	20,934	20,934	20,934	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ABELARDO L. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9549	TELESECUNDARIA 1184 SAMUEL LÓN BRINDS.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	69 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	20,261	20,261	20,261	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MIRADOR. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9543	JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (REFERENDO).	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	124	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	39,589	39,589	39,589	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BUENAVISTA (MATAGANZO). META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9542	JARDÍN DE NIÑOS ISABEL CASTELLEROS VELASCO (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	133	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	27,840	27,840	27,840	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COAPILLA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y ENMALLADO PERIMETRO. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9543	JARDÍN DE NIÑOS JOSFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	175	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	94,360	94,360	94,360	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COAPILLA. META: TERMINACIÓN DE OBRAS EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, ANDADOR * BARRA PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9544	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA.	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	122	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	14,071	14,071	14,071	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: JOSE MA. MORELOS Y PRÓNTO. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9542	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	579	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	189,293	189,293	189,293	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOSE MA. MORELOS Y PRÓNTO. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9546	PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ MARÍA MUÑOZ (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	36	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	26,595	26,595	26,595	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PIEDRA GRANDE. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9543	PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130237	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	18	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	14,901	14,901	14,901	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RIB. EQUIPULAS. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9543	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	61	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	10,847	10,847	10,847	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MUDIELLA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9532	PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (REFERENDO).	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130270	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	33,506	33,506	33,506	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: BUENAVISTA (MATAGANZO). META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9546	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RÍO.	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	166	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	4,988	4,988	4,988	0	0.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: BUENAVISTA (MATAGANZO). META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9543	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RÍO (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	166	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	693,378	693,378	693,378	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: BUENAVISTA (MATAGANZO). META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9548	PRIMARIA LEONA VICARIO (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	69	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	834,706	834,706	834,706	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA TRINIDAD. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(figuras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Denominación del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre		Avance %
9543	PRIMARIA LEONA VICARIO (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	39	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	28,187	28,187	28,187	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA TRINITARIA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9545	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	123	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	170,665	170,665	170,665	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9546	TELESECUNDARIA NO. 192 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALINCA(REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	93 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	607,855	607,855	607,855	255,200	42.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LINDO "GRANDE" META. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9548	COBACH NO. 138 EMSA(REFERENDO)	20-COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	89,811	89,811	89,811	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TIRO SPAIN A. GUERRERO META. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (TRABAJÓ DE VOLUMENES ADICIONALES) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9549	COBACH NO. 258 EMSA(REFERENDO)	20-COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	58,217	58,217	58,217	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MANCERES LOS REGES META. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (TRABAJÓ DE VOLUMENES ADICIONALES) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9549	PRIMARIA BLUNDE RUIZ GARCÍA (REFERENDO)	20-COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	90	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,022	29,022	29,022	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: BURGALÉN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9548	PRIMARIA BLINDE FAY PATYLODOME (REFERENDO)	20-COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	129	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,021	26,021	26,021	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: 27 DE JUNIO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9543	PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ(REFERENDO)	20-COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	144	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	663,739	663,739	663,739	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMTÁN DE DOMÍNGUEZ META. TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9539	SECUNDARIA DEL ESTADO JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	20-COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	160 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,575	53,575	53,575	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANC. LOS SABINES META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9540	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE LA UNIDAD PRIMERA ETAPA (REFERENDO)	21-COPANALÁ	COPANALÁ	URBANO	27300FADE133032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,863,215	3,863,215	3,863,215	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COPANALÁ META. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 2 NIVELES. PLANTA: BARR. LABORATORIO DE VETERINARIA (INCLUYE 3 ANEXOS, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, CUARTO DE INCUBADORAS Y CURCULO), 01 AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, MÓDULO DE ESCUELAS CON SERVICIOS SANITARIOS Y CURCULO EN SOSTENIDAMENTE ALTA. LANDSCAPING DE AGRONOMÍA INCLUYE CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, CUARTO DE INCUBADORAS Y CURCULO, 03 AULAS DIDÁCTICAS OBRAS EXTERIORES: RED HIDROSANITARIA GENERAL, RED ELÉCTRICA GENERAL, MECANIZA DE SUELOS, MANO DE CONSTRUCCIÓN, CANALES PLUVIALES DE PROTECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9541	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	21-COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	94	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	229,301	229,301	229,301	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RIVERA FRANCISCO SABAHA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9542	TELESECUNDARIA NO. 227 AGUSTÍN MELGAIR(REFERENDO)	21-COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	177 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800	1,800	1,800	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ANGELES ALBERTO META. TERMINACIÓN DE EDIFICIO BASE PARA T.V. Y OBRAS EXTERIORES DE RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9547	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	21-CHAMULLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	90	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	260,436	260,436	260,436	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TRES CRUCES META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9544	JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELÍAS CALLES (REFERENDO)	21-CHAMULLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	82	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,434	25,434	25,434	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARRIENAL META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9538	PRIMARIA LICENCIADO MANUEL LARRAINZAAR (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	245	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	616,471	616,471	616,471	0	0.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: PULCHER META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9539	PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALINCA (REFERENDO)	28-CHAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	238	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	174,137	174,137	174,137	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAPILLA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
9549	TELESECUNDARIA NO. 019 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ.	28-CHAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE133005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	885 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	177,353	177,353	177,353	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAPILLA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Denominación de gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulados al Trimestre		Ejercido	Avance %	Acumulados al Trimestre generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado										20
95476	TELESECUNDARIA NO. 1234 MARIBEL ANZULEA.	34 ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00130006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	102 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14	52	56	17	18(32)16	20	20	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: ESCUINTLA (FRACC. NUEVO MILENIO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS (INCLUIE EQUIPAMIENTO, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN) 2 ANEXOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95477	TELESECUNDARIA NO. 1166.	35 FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00130013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	358,138	358,138	358,138	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: RIVERA DE LOS CAMELLOS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95478	PRIMARIA MANUEL JOSÉ MARTÍN BRAGA (REFERENDO)	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00130022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	576	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	737,641	737,641	737,641	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95479	PRIMARIA JANE SABINE GUTIÉRREZ (REFERENDO)	44 9TAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00130023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	35	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	417,496	417,496	417,496	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95480	TELESECUNDARIA NO. 752 BEUSARIO DOMÍNGUEZ PALINCH (REFERENDO)	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00130038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	130 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	193,557	193,557	193,557	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: SAN ANTONIO BAMBIZ META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PREMIARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95393	TELESECUNDARIA NO. 1252 (REFERENDO)	34 LABRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00130018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	48 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	926,111	926,111	926,111	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: JONACAYAN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95394	TELESECUNDARIA NO. 1277 (REFERENDO)	34 LABRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00130019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	43 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	926,111	926,111	926,111	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: STREBAZONTITIC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95395	PRIMARIA URBANA IRAY MATÍAS DE CORDOVA (REFERENDO)	55 LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00130027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	112 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: LAS ROSAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN EXTERNA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95481	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 44.	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	581 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	748,803	748,803	748,803	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: LA TRINITARIA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (INCLUIE EQUIPAMIENTO) Y BODEGA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95482	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CONSTRUCCION DE LA SEDE REGIONAL MAPASTEREC DE LA UNIVERSIDAD DE C	57 MAPASTEREC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	940 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: MAPASTEREC META: TERMINACIÓN DE AUDITORIO, CAFETERIA, AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ESCALERAS TIPO H Y CERCADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95399	PRIMARIA LINDO LÓPEZ ESCOBAR (REFERENDO)	60 MOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00130036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	230	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,000	66,000	66,000	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: BARRIO SAN UCLAN META: TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95483	PRIMARIA LEONA VICARIO (REFERENDO)	61 MOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00130032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	57	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	288,743	288,743	288,743	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: MOTZINTLA (FRACC. PLAN GRANDE) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95484	TELEBACHILLERATO NO. 43 ALBERT EINSTEIN(REFERENDO)	65 MOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00130017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	30 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	318,743	318,743	318,743	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: BENEVEN META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRAS EXTERIOR RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95398	TELESECUNDARIA NO. 1461 JANE SABINE GUTIÉRREZ (REFERENDO)	66 MOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00130021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	48 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,847	134,847	134,847	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: RINCON DEL BOSQUE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95400	PRIMARIA BENTO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00130035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	314	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,288,587	2,288,587	2,288,587	18,468	0.8%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: BARRIO PONDOL WINK DEL ELBO TENERIG META: TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95485	EMSAO OCULAPA DE JUÁREZ.	69 OCCOCOCALAPA DE SPINOSA	OCULAPA DE JUÁREZ	URBANO	27300FA00130016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	99 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	607,682	607,682	607,682	0	0.0%	0	0	AULA	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: OCULAPA DE JUÁREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95404	PRIMARIA AMADO NERVO (REFERENDO)	69 OCCOCOCALAPA DE SPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00130034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	46	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,155	8,155	8,155	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: PULMÓN DE ORO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95404	PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (REFERENDO)	72 OCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00130038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	32 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,646	9,646	9,646	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: SANTA CRUZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95403	TELESECUNDARIA NO. 1280 NARCISO MENDOZA (REFERENDO)	72 OCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00130030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	56 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	188,735	188,735	188,735	0	0.0%	0	0	OTROS	21	22	23	24(2)21	LOCALIDAD: TUJAQUILA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO B

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Denominación de gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre Programado	Ejercido	Avance %	Acumulados al Trimestre generados	Acumulados al Trimestre Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=13/14	19	20	21	22	23	24=22/21	
95402	TELESECUNDARIA NO. 501 JAMIE SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	72-GUICHIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	182 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	620,741	620,741	620,741	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TOLUBA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95403	TELESECUNDARIA NO 734 (REFERENDO)	72-GUICHIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	162 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,871	38,871	38,871	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PANAJE HOCHIB META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y EJERCÓN: BIODIGA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95404	PRIMARIA SABINO FACRO LOPEZ (REFERENDO)	76-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	416	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,919	35,919	35,919	0	0.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: PANTEPEC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95405	PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ (REFERENDO)	76-RICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	178	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,431,535	3,431,535	3,431,535	0	0.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: EFOID VESIO NICARA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, TECHADO DE CANTINA DE USOS MÚLTIPLES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95406	EMSAO PLAN DE AYALA	77-REBUJAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	45 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	103,877	103,877	103,877	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE AYALA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95407	PREP. LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO(REFERENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	292 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	120,899	120,899	120,899	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SALTO DE AGUA META: TERMINACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95408	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130814	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	209 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	705	705	705	0	0.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS , SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95409	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	209	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	940,898	940,898	940,898	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95410	PRIMARIA PUJENOZO MOSCOSO PASTRANA (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	66	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	169,738	169,738	169,738	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUJENOZO LAS PALMAS BALBUCON META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, UNA DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95409	JARDÍN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA (REFERENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	122	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	581,705	581,705	581,705	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BÉNITO JUÁREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95501	JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERON DE LA BARCA.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130818	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	122 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,381	9,381	9,381	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: BÉNITO JUÁREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95503	SECUNDARIA CONAFE JUAN ESCUTA.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	45 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,485	278,485	278,485	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RIBERA CAMPESINA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95406	TELESECUNDARIA NO. 1141 FERNANDO MONTES DE OCA(REFERENDO)	87-SAN LUCAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130834	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	478,746	478,746	478,746	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JOSÉ BUENAVISTA META: TERMINACIÓN DE OBRA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95511	PRIMARIA 1 DE FEBRERO (REFERENDO)	89-SOCIEDAD TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	120	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	434,766	434,766	434,766	0	0.0%	0	0	1.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO ORIEL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95513	JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ORTIZALES (REFERENDO)	84-SOVALDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	63	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	231,134	231,134	231,134	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ADDY LOPEZ MARTÍNEZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95513	EMSAO NO. 127.	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	270 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	396,329	396,329	396,329	0	0.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: PANTELÓN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95407	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ LANCASTER (REFERENDO)	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	38	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,937,815	1,937,815	1,937,815	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRASE LOS PALACIOS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA ENMALLADO Y MURO DE CONTINGÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95513	JARDÍN DE NIÑOS SON JUANA INÉS DE LA CRUZ	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	74 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	108,227	108,227	108,227	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PAVENÚLA META: VOLUMENES DE EXCENTE EN OMENTACIÓN EN LOS ESPACIOS Y OBRAS EXTERNAS, MURDO DE CONTINGÓN, MURO DE ACCESO Y RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
95514	PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130815	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	278	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	82,092	82,092	82,092	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PAVENÚLA META: VOLUMENES DE EXCENTE EN OMENTACIÓN EN LOS ESPACIOS Y OBRAS EXTERNAS, MURDO DE CONTINGÓN, MURO DE ACCESO Y RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO B
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(figras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Denominación del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=13/14	19	20	21	22	23	24=22/23	25
9518	SECUNDARIA GENERAL NO. 6 JUAN DE LA BARBERA.	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	125	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	1,729,053	1,729,053	1,729,053	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS DELIAS. META: TERMINACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y PLAZA CIVICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED HIDRÁULICA E HIDROANTITÁBIA Y MALLA COLÓNICA PERIMETRAL) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9513	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 129	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	738 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	278,485	278,485	278,485	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y DIBOIZ. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9519	TELESECUNDARIA NO. 573	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	134 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	70,753	70,753	70,753	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PAVENOL. META: VOLUMENES EJERCIDOS EN ESPIDOS DE MAURO DE CONTENCIÓN, MAURO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9516	TELESECUNDARIA NO. 606 12 DE OCTUBRE (REFERENDO).	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130482	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	50 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	1,750	1,750	1,750	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PAVENOL. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ANDADORES) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9517	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO)	100-TAPULULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	101	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	13,348	13,348	13,348	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPULULA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9542	PRIMARIA FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA (REFERENDO)	101-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130246	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	148	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	227,801	227,801	227,801	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. FRANCISCO I. MADERO. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9543	JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	126,465	126,465	126,465	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TONALA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9544	JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA (REFERENDO).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	172	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	92,683	92,683	92,683	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9541	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	14,654	14,654	14,654	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA ROSA LAS LIMAS. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9545	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	43	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	14,739	14,739	14,739	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PAVENOL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9547	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	59 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	442	442	442	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA ROSA LAS LIMAS. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9547	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	59 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	15,096	15,096	15,096	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA ROSA LAS LIMAS. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9548	JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	161	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	14,654	14,654	14,654	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9542	PRIMARIA DIEGO RIBERA (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	116	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	89,916	89,916	89,916	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL TREBOL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9544	PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	90	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	363,783	363,783	363,783	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PAVENOL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9542	PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	233	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	4,227	4,227	4,227	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PAVENOL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9549	SECUNDARIA GENERAL DR. BELSARÍO DOMÍNGUEZ.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	185 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	191,971	191,971	191,971	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAZA DE TONAL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9540	TELESECUNDARIA NO. 237.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	219 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	2,287	2,287	2,287	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MANUEL AVILA CAMACHO (PONTE RUJO). META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9538	COBACH NO. 145 (REFERENDO).	108-TURTILA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO	455,268	455,268	455,268	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TURTILA GUTIÉRREZ. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Denominación de gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre	Ejercido	Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
9531	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO BIENESTARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHANAL EN Tuxtla Gutiérrez.	08-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	27300FA001130009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14	92	56	17	18-32/15	20	20	21	20	20-32/21	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: ESTRUCTURA, AIRE ACONDICIONADO, ACABADOS, TEXTURADOS, PISOS DE MARMOL, ALUMBRADO, RECUBRIMIENTO, PLAFÓN, INGENIERIA TEATRAL, RED ELÉCTRICA EXTERIOR E INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9532	JARDÍN DE NIÑO RUBI DEL CARMEN PINTADO FUENTES (REFERENDO).	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	124	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		790,638	790,638	790,638	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez EOL, OBRA META: SHANARA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN * PATIO CÍVICO, COCINA Y HOGAR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9542	JARDÍN DE NIÑO ALBERTO CHANONA RODRÍGUEZ (REFERENDO)	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	264	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		641,613	641,613	641,613	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9543	JARDÍN DE NIÑO BEATRIZ ORDOÑEZ OCÚA (REFERENDO)	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	188	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		211,815	211,815	211,815	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y AULA DE USOS MÚLTIPLES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9547	JARDÍN DE NIÑO CLAUDIO MONET (REFERENDO)	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	115	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		740,799	740,799	740,799	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9541	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANA CASTAÑEDA (REFERENDO)	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	136	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		273,808	273,808	273,808	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACTE LAS PALMAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9538	JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (REFERENDO).	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		21,160	21,160	21,160	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9539	JARDÍN DE NIÑOS JUAN CARLOS MURRIÑO TERRAZO (REFERENDO).	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	90	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		865,639	865,639	865,639	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9544	JARDÍN DE NIÑOS NANCY UNDAES (REFERENDO)	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	170	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		832,354	832,354	832,354	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERANI META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9535	PREPARATORIA NO. 5 (REFERENDO).	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		378,823	378,823	378,823	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO INCLUIE 2 ANEXOS (ALMACÉN Y PREPARACIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9549	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFERENDO).	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA001130021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	180	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		2,192,512	2,192,512	2,192,512	0	0.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: CIL, EMILIANO ZAPATA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9543	SECUNDARIA GENERAL JUAN SABINES GUTIÉRREZ	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA001130085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	115 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		1,380,648	1,380,648	1,380,648	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CIL, EMILIANO ZAPATA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 60 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA, OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, DRENADO, PERIMETRAL, MURO DE ACCESO, PLAZA CÍVICA Y ALTA BANDERAJ * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9547	PRIMARIA JUAN CARLOS MOURRIÑO TERRAZO (REFERENDO)	110-Tuzantán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA001130778	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	95	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		2,083,261	2,083,261	2,083,261	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRACTE LA FLOR META: TERMINACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS DE 8,336.10), OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA (HIDROANTENAS) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9548	EMSAO NO. 201.	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		124,198	124,198	124,198	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: EDOO SAN VICENTE LA MUELLA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9542	PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZAMAGOZA (REFERENDO)	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA001130050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		63,905	63,905	63,905	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HERDEES DE CHAPULTEPEC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9549	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO)	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA001130259	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	85	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		4,864	4,864	4,864	0	0.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO SANTA CECILIA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9541	PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARRIAS (REFERENDO)	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BA001130261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	57	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		13,053	13,053	13,053	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: UNDA FLOR META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
9536	TELEBACHILLERATO NO. 66 25 DE MAYO (REFERENDO).	115-VILLA CORON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	111 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		32,544	32,544	32,544	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: VILLA CORON META: TERMINACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO B
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(figuras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Denominación del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre Programado	Ejercido	Avance %	Acumulados al Trimestre Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
																							14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=17/14	19	20	21	22	23=20/21	24	
9544	PRIMARIA LAZARO CARDENAS (REFRENDOS)	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE132050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	75	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,006	48,006	48,006	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PINAR SALINAS. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9544	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDOS)	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE132049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	43	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,158	55,158	55,158	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: CONSUMO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9544	TELESECUNDARIA NO. 1024 JOSÉ MANUEL LUIS	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE132008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	47 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131,224	131,224	131,224	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FINCA TIERRA BLANCA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9540	REHABILITACIÓN TELESECUNDARIA NO. 1302 DIEGO RIVERA (REFRENDOS)	9-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	83 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	772,391	772,391	772,391	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RANCHERIA NUEVO SAN CARLOS META: TERMINACIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN PLAZA CIVIC EDUCATIVA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9527	JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO	9-ANGEL ALBINO CORDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	25 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,980	1,980	1,980	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALTAMIRANO DE LA PAZ JANGEL ALBINO CORDO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9534	JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	9-ANGEL ALBINO CORDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138639	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	69 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,957	1,957	1,957	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALTAMIRANO DE LA PAZ JANGEL ALBINO CORDO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9532	JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	10-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138632	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	176 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,029	8,029	8,029	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COAPILLA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9532	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	10-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138623	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	124 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,186	3,186	3,186	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BUENAVISTA (MATAGANZOS) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9534	JARDIN DE NIÑOS JAME SABINES GUTIERREZ(REFRENDOS)	10-COMTAN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138621	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	138 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,499	23,499	23,499	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VALLE REALM CANAN META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9540	JARDIN DE NIÑOS JUAN PABLO GALANIN(REFRENDOS)	11-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE138636	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	23 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,868	13,868	13,868	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA TIERRA BLANCA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9529	JARDIN DE NIÑOS JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	41-MUKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138613	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	254 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,279	8,279	8,279	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CARRETERA HUWTLA KM 3 META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9541	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 (REFRENDOS)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE132055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	106 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	237,760	237,760	237,760	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JUAN CANCUC META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9538	JARDIN DE NIÑOS RAFAEL GRAJALES	94-SOVALDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138621	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	63 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,560	2,560	2,560	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9530	JARDIN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138636	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,061	1,061	1,061	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TONALA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9532	JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ OCUILA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138627	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	188 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72	72	72	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9548	PRIMARIA ROSARIO ARAGON DE COS(REFRENDOS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138672	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,681,371	1,681,371	1,681,371	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN DEL SERVIDO "A" (PRELIMINARES, LOSETA EN CONTRA DE COMPUYO, IMPERMEABILIZACIÓN, RED ELÉCTRICA) Y TRILINDO DE PLAZA CIVIC (CAMALÓN Y SOLADRO PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUYO. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9533	PREPARATORIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE132030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	941 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERRIOZABAL META: TERMINACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9529	JARDIN DE NIÑOS JOSÉ JOAQUÍN HERRERA (REFRENDOS)	41-MUKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE132006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	254	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	634,939	634,939	634,939	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CARRETERA HUWTLA KM 3 META: TERMINACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Denominación de Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre Programado	Ejercido	Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/16	19	20	21	22	23	24=22/23	25	
9553	JARDIN DE NIÑOS FEDERICO MARISCAL (REFERENDO)	R- JIQUILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAADE130007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	33	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,868	13,868	13,868	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAPAS NUEVO META. TERMINACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
9551	EMSAO NO. 267.	111-TONAL	REDES DE CHAMULTEPEC (EL LIMÓN)	RURAL	27300FAADE130018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	132,781	132,781	132,781	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJIDO NEGROS DE CHAMULTEPEC META. TERMINACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
PROGRAMAS REGIONALES																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
8923	PREPARATORIA RENOVACIÓN ÁNGEL ROSALES RAMÍREZ	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAADE130004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	849	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	203,670	203,670	203,670	27	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACALA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. TALLER ORADOR DE PAQUETES DE COMPTO Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
100779	PRIMARIA CARLOS PELICER CAMARA (REFERENDO).	A-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAADE130075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	50 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,046	30,046	30,046	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LURTÓN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100780	PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANegra (REFERENDO).	A-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAADE130076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	52 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	207,762	207,762	207,762	177,814	85.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SILMA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100781	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO).	A-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAADE130078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	51 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,473	24,473	24,473	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TETEN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100782	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO).	A-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAADE130077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	89 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	204,039	204,039	204,039	177,814	87.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAVAC META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100783	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 119 (REFERENDO).	A-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAADE130048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	188 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83,081	83,081	83,081	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SILMA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
89019	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHAPAS COBACH NO. 45	A-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAADE130014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	312	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	127,942	127,942	127,942	79,688	67.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALTAMIRANO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TALLER ORADOR DE PAQUETES DE COMPTO BÉ (INCLUYE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
100800	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO)	A-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAADE130054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	40 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,801	18,801	18,801	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUERREROS VICTORIA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100810	PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFERENDO).	A-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAADE130086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	124 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN LORENZO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100811	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO (REFERENDO).	A-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAADE130079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	171 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,017	8,017	8,017	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CALVARIO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100811	PRIMARIA CHIMALPOPCA (REFERENDO).	A-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAADE130080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	61 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,067	20,067	20,067	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MIRADOR (BEJUN) META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100813	PRIMARIA FRANCISCO INDALECO MADERO (REFERENDO).	A-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAADE130082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	41 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,101	26,101	26,101	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	

ANEXO III
 L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Denominación del gasto (Determinación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre Programado	Ejercido	Avance %	Acumulados al Trimestre Ejercidos	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
100814	PRIMARIA JAIME NUÑO (REFERENDO).	AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	32 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,872	8,872	8,872	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FERNANDO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100813	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO).	AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	114 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	231,591	231,591	231,591	177,814	76.8%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL POYUNTIN TRES PICOS META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100816	PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFERENDO).	AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	160 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PICOS (TRES PICOS MONTAÑA) META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN ALA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100817	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFERENDO).	AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	133 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUANAJUPÉ VICTORIA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100818	TELESECUNDARIA NO. 039 FRANCISCO VILA (REFERENDO).	AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	130 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,899	9,899	9,899	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AMATÁN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100819	TELESECUNDARIA NO. 1064 ANGEL ALBINO CORZO (REFERENDO).	AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	94 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,282	9,282	9,282	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100820	TELESECUNDARIA NO. 1066 EMLIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO).	AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	128 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,383	31,383	31,383	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PICOS (TRES PICOS MONTAÑA) META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 ALAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
89039	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 133	AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	147	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	59,856	59,856	59,856	16,739	28.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO AMATENANGO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS EST. LIC. 2.5 DE CADA UNA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **
89040	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 146	AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL LIMÓN	RURAL	27300FADE130019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	80	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,528	78,528	78,528	38	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PACAYAL META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS EST. LIC. 2.5 DE CADA UNA Y TALEN OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO BEE (EL LABORATORIO INCLuye EQUIPO MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **
100821	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (REFERENDO).	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	42 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,195	14,195	14,195	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CAÑADA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100822	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (REFERENDO).	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	34 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,707	14,707	14,707	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JOSE LA REFORMA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100823	PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR (REFERENDO).	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	108 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,280	48,280	48,280	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA MERED META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN ALA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100824	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFERENDO).	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	83 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,858	70,858	70,858	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MADRONAL META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN ALA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(figras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Denominación del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													14	15	16	17	18=17/14	19	20	21	22	23	24=22/21	
89020	PREPARATORIA INFANIL PASCAZO GARIBO	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE13002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	271 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,900	23,900	23,900	17,413	72.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCHIL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
89021	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE CATAJAZA, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHAPAS	17-CATAJAZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE13006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	100	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	79,971	79,971	79,971	48,031	60.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CATAJAZA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OBRA EXTERIOR (ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL, ESTACIONAMIENTO, PASAJE CIVIL, ANDADORES, RED ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN Y RED HIDROALIMENTARIA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
89029	PREPARATORIA CHALCHUHUTÁN	22-CHALCHUHUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE13005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	71	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	460,041	460,041	460,041	60,180	13.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHALCHUHUTÁN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
100738	PRIMARIA GUILBERMO PRISTO (REFRENDO).	22-CHALCHUHUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE13003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	171 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	67,905	67,905	67,905	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ITZAMU META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100742	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO).	22-CHALCHUHUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE13002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	159 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,259	70,259	70,259	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SACUM META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100743	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFRENDO).	22-CHALCHUHUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE13001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	259 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,091	42,091	42,091	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PACANAM META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100742	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFRENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	60 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,929	17,929	17,929	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TRES CRUCES META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100744	PRIMARIA CUTHUHUAC (REFRENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE13004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	124 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,400	30,400	30,400	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OLMEDIVOLIC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100744	PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFRENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE13007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	96 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,194	26,194	26,194	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YAUHCHIN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100744	PRIMARIA JACINTO PÉREZ PAJARITO (REFRENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE13005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	147 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	122,396	122,396	122,396	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL POCO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100749	PRIMARIA MÉXICO (REFRENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE13006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	830 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,918	20,918	20,918	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NICHMAMIC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100744	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFRENDO).	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	51 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,138	36,138	36,138	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NATELTON META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100749	PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (REFRENDO).	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE13008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	93 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,138	36,138	36,138	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHANAL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(figras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Monto de recursos presupuestarios				Requisitos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													14	15	16	17	18=13/15	19	20	21	22		23	24	
																									Total Anual
100749	PRIMARIA FRANCISCO INDALEZIO MADERO	24	CHAHAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	101 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,138	36,138	36,138	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NATELON META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100752	SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (REFERENDO).	24	CHAHAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE138647	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	480 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	138,341	138,341	138,341	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAHAL META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALAJA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100753	JARDIN DE NIÑOS CARLOS OLMOS (REFERENDO).	26	CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE138637	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHENALHO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AJA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100754	PRIMARIA LAZARDO CARDENAS DEL RIO (REFERENDO).	26	CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE138609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	132 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHENALHO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AJA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
89032	EXTENSIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE Tuxtla Gutiérrez (TERMINACIÓN)	27	CHAPA DE COROZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138627	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,227,662	5,227,661	5,227,662	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CHAPA DE COROZO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMUNITO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **
89033	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COMAH NO. 14	31	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE138032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	409	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	161,037	161,037	161,037	8,005	5.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARAU - SAGUN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTÉCA EST. UNIC. AR (INCLUDE MOBILIARIO Y EQUIPO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **
100755	JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO COROZO (REFERENDO).	31	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE138644	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	84 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,098	26,098	26,098	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SILLAPUTZ META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AJA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100754	JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFERENDO).	31	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE138641	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,587	53,587	53,587	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUAJALUPÉ PAJALA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AJA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100756	JARDIN DE NIÑOS PABLO MERIDA (REFERENDO).	31	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE138643	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,399	20,399	20,399	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIGUELA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AJA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100756	JARDIN DE NIÑOS QUETZALCÓATL (REFERENDO).	31	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE138638	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	62 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,147	19,147	19,147	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BACHAJÓN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AJA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100755	JARDIN DE NIÑOS XICOTÉNCATL (REFERENDO).	31	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE138640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	119 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,932	27,932	27,932	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BACHAJÓN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AJA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100758	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO).	31	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	165 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,345	5,345	5,345	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BET-JA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AJA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100760	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO).	31	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE138035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	202 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	137,503	137,503	137,503	137,503	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CARMEN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AJA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
100759	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO).	31	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE138037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	119 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	62,856	62,856	62,856	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DEL SAGUN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AJA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													14	15	16	17	18=13/15	19	20	21	22	23	24		25	26=22/24
100761	PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADEE130102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,508	20,508	20,508	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **			
100762	PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETTE (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADEE130103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	146 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,927	74,927	74,927	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **			
100763	PRIMARIA LA MONTAÑA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADEE130101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	85 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,366	97,366	97,366	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **			
100764	PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADEE130108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	104 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	118,847	118,847	118,847	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SACUN CUBIERT META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **			
100765	PRIMARIA NARCISO MENDOZA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADEE130100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	101 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	108,527	108,527	108,527	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAMPO REDUENTA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **			
100766	PRIMARIA PROFESOR DOMINGO FAUSTINO SARMENTO (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADEE130104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	269 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	101,262	101,262	101,262	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIGUINVAL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **			
100767	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADEE130109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	256 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,916	37,916	37,916	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO BOLLU META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **			
100768	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 140 (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADEE130149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	189 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91,989	91,989	91,989	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MANGO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **			
100769	TELESECUNDARIA NO. 1081 VEINTE QUEREMOS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADEE130321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	149 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,345	5,345	5,345	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AJAN SABINES VERAZ META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS CONSISTENTE EN TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE MAURO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **			
100770	TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADEE130655	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,842	24,842	24,842	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OTRE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **			
100771	TELESECUNDARIA NO. 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADEE130656	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	123 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,695	15,695	15,695	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIEGUA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **			
100772	TELESECUNDARIA NO. 598 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADEE130153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	110 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,252	68,252	68,252	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JACINTO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **			
100773	TELESECUNDARIA NO. 805 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADEE130654	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	160 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,623	7,623	7,623	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SACUN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **			

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Denominación del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre Programado	Ejercido	Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-21/19	20	20	21	22	23	24-26/22	26
100774	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO).	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	233 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN MIGUEL LA SARDENA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
8903	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHAPAS CORBAH NO. 23	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	424	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,081	10,081	10,081	2	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PASO HONDÓ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS (1) SERVICIOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOLLET, SUBSECCION SANITARIOS PROFESORAS Y PROFESORES EST. UIC. 5 EE * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **	
100775	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO).	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130645	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	41 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,277	25,277	25,277	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITUPÁN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100776	PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO).	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	184 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,751	13,751	13,751	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA COMPETENCIA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100777	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO).	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	185 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	69,342	69,342	69,342	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOSÉ MARÍA MORELOS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100778	PRIMARIA VICENTE LOMBARDO (REFERENDO).	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	42 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,965	23,965	23,965	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100784	JARDIN DE NIÑOS BARCELO MENDOZA (REFERENDO).	40-HUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130646	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	46 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,660	48,660	48,660	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITÁN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
8903	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE AJQUIPIAS INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHAPAS	46-AJQUIPIAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	300	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,360	400,360	400,360	315,277	78.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AJQUIPIAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES. TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (INCLUYE 3 ANEXOS: ADMINISTRACIÓN (EQUIVALE A 11 ANEXOS: DIRECTOR, TOLLET, SALA DE JUNTAS, DELEGADO ADMINISTRATIVO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **	
8903	CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL LA CONCORDIA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHAPAS	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	300	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	59,091	59,091	59,091	57,850	97.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CONCORDIA META: TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **	
8903	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHAPAS (CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA) REFERENDO.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	123 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	974,790	974,790	974,790	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS MARGARITAS META: TERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **	
100780	PRIMARIA ALEJANDRO CABRILLO (REFERENDO).	54-LAARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	182 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,900	24,900	24,900	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MUCTAHATZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100788	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO).	54-LAARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	76 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,800	24,800	24,800	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BAQUÉVIC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100787	PRIMARIA FELIPE CABRILLO PUERTO (REFERENDO).	54-LAARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	159 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,800	24,800	24,800	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: STRINEGOTTITIC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100790	PRIMARIA JUVENTINO ROSAS (REFERENDO).	54-LAARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	55 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,800	24,800	24,800	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TOLIT META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	

ANEXO B

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Denominación del gasto (Determinación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros Acumulados al Trimestre (de millones)		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/16	19	20	21	22	23	24=22/23	
100792	TELESECUNDARIA NO. 1153 (REFERENDO).	54 LAARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001138658	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	85 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,346	17,346	17,346	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBALITO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100793	TELESECUNDARIA NO. 1269 VICENTE GUERRERO (REFERENDO).	54 LAARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001138657	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	88 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,346	17,346	17,346	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MADIVAL META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
89036	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHAPAS COBACH NO. 114	57 MAAPATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001130037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	460	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,471,890	1,471,890	1,471,890	26,074	1.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SESECAPA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECA EST. USC. 4EE (INCLUIE MOBILIARIO Y EQUIPO) Y ADMINISTRACIÓN INCLUIE 5 AEROS FOTOCOPIADOR Y ARCHIVO TONER DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARÍA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **	
100794	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARIQUEZ (REFERENDO).	58 MARAVILLA TENEGAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001138650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	18 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA LINDAVISTA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100795	JARDIN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMÁBARRA (REFERENDO).	58 MARAVILLA TENEGAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001138648	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	60 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,098	26,098	26,098	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100796	JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO).	58 MARAVILLA TENEGAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001138647	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	109 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MARAVILLA TENEGAPA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100797	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO).	58 MARAVILLA TENEGAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001138649	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	97 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100798	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO).	58 MARAVILLA TENEGAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001130123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	81 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,672	2,672	2,672	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO ROSARIO PREGUNDA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100799	PRIMARIA FRANCISCO INDALECO MADRO (REFERENDO).	58 MARAVILLA TENEGAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001130121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	97 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	56,015	56,015	56,015	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA LINDAVISTA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100800	PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ (REFERENDO).	58 MARAVILLA TENEGAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001130126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	45 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,616	22,616	22,616	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FELIPE AJAIB META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100801	PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO).	58 MARAVILLA TENEGAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001130124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	45 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,345	5,345	5,345	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SAN ANTONIO LA PAZ META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100802	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO).	58 MARAVILLA TENEGAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001130119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	62 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,622	40,622	40,622	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
100803	PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL (REFERENDO).	58 MARAVILLA TENEGAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001130122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	112 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	334,035	334,035	334,035	334,035	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA CARAMILLA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Ínfra en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/14	19	20	21	22	23	24=22/21	
10084	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFERENCIO).	88 MAABAVILLA TENEAIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	97 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,364	97,364	97,364	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **
10085	PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENCIO).	88 MAABAVILLA TENEAIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	299 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	55,462	55,462	55,462	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LAS PALMAS META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
10086	PRIMARIA PLAN DE AYUTLA (REFERENCIO).	88 MAABAVILLA TENEAIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	102 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,633	10,633	10,633	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE RIO AZUL META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
10087	PRIMARIA VICENTE SUÁREZ (REFERENCIO).	88 MAABAVILLA TENEAIPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,648	18,648	18,648	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUA AZUL META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
10088	TELESECUNDARIA NO. 1214 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENCIO).	88 MAABAVILLA TENEAIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	23 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,344	1,344	1,344	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FLOJ DE CAPE META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 ** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA **	
8903	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE MOTODINILTA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENCIO).	86 MOTODINILTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	251,319	251,319	251,319	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTODINILTA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER DE EMPLEO, 1 LABORATORIO, UN ÁREA DE CURSUCLOS (11 CURSUCLOS), UN ÁREA ADMINISTRATIVA (UN COORDINADOR, UNA OFICINA, UNA SALA DE JUNTA), SERVICIOS SANITARIOS, UN AUTOBUS VIAL, UNA SALA DE USOS MÚLTIPLES. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **	
8908	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 105	87 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	100	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,828	17,828	17,828	15	0.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARGOLLO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ENMAILLADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **	
8904	CECYTE NO. 11 (REFERENCIO)	72 OCHUC	OCHUC	URBANO	27300FADE130076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,734	16,734	16,734	13,660	81.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCHUC META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS INCLUIE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **	
8902	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 36	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	297	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,618	54,618	54,618	53,224	98.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RIO CHANZABA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUIE 5 ANEXOS (11 CURSUCLOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTA, DIRECTOR, TOILET, SUBSECRETARÍAS SANITARIAS PROFESORAS Y PROFESORES) EST. USC, S. EE Y TALLER OPERADOR DE MAQUINERÍA DE COMBUSTO EST. USC, EE (INCLUIE MOBILIARIO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **	
8906	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 47	86 RIEBOL NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	381	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,713	90,713	90,713	2,421	2.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RIEBOL NUEVO SOLISTAHUACÁN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUIE 3 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTA Y ÁREA SECRETARÍA) DEL PARA ABRIR EDIFICIO (INCLUIE MOBILIARIO Y ARIE ACCIONADO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **	
8904	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS	88 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	27300FADE130026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1500	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	38,691	38,691	38,691	38,691	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS META TERMINACIÓN DE RECLUTAMIENTO DE ANADIDOS DE LA UNIDAD CENTRAL. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **	
8905	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS COBACH NO. 36	88 SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	609	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	69,968	69,968	69,968	12	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SILTEPEC META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST. USC, AEE (INCLUIE MOBILIARIO Y EQUIPO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **	
8903	PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	100 TAPULULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	30	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	360,351	360,351	360,351	360,351	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPULULA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER OPERADOR DE MAQUINERÍA DE EMPLEO Y LABORATORIO MULTISERVICIARIO. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **	
8908	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIAPAS NO. 19 (COBACH)	88 TURTILA GUTIÉRREZ	TURTILA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FADE130009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415 UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	633,634	633,634	633,634	478,148	75.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TURTILA GUTIÉRREZ META TERMINACIÓN DE RECLUTAMIENTO DE ENMAILLADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012 **	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(figuras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Denominación de gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requerimientos Financieros Acumulados al Trimestre de Ejercicio		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=17/14	19	20	21	22	23	24=22/21	
8902	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHAPAS	08 TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FADE130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	100	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,311,270	7,311,270	7,311,270	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, LABORATORIO DE CÓMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, MÓDULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR. INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
8903	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA CONALEP NO. 312	08 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	100	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,127,423	2,127,423	2,127,423	85,900	4.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE CÓMPUTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
8902	CONALEP	08 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FADE130034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	150 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	204,659	204,659	204,659	0	0.0%	0	0	7.00	7.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE 6 AULAS DE 25 E.E LABORATORIO DE ENFERMERIA, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO, MÓDULO DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
8904	PREPARATORIA NO. 6	08 TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FADE130021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	418	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,324,953	1,324,953	1,324,953	1,056,230	76.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META TERMINACIÓN ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
8905	CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL VERISTIANO CARRANZA	11 HENRIQUINO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FADE130008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	100	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,455	45,455	45,455	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HENRIQUINO CARRANZA META TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE COCCIÓN INDUSTRIAL DE ADOBA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
10083	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.	6 AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BADE130167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	75 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,649	57,649	57,649	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CERRO BLANCO META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA**	
10083	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	22 CHALCHIHUATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BADE130168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	148 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,571	18,571	18,571	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHALCHIHUATAN META TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA**	
10083	183905.- JARDÍN DE NIÑO JUSTICIA SOCIAL	24 CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AADE130138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	76 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,138	36,138	36,138	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIERRA META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA**	
10082	PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BADE130169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	63 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,662	70,662	70,662	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BELMORO DOMÍNGUEZ META TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA**	
10083	PRIMARIA SERVANDO TERESA DE MIER	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300BADE130193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	59 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	524,531	524,531	524,531	16,911	3.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUCUCHEMUN META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA**	
10089	183909.- JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	31 CHOLÉN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AADE130189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	34 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,087	34,087	34,087	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ENH VIEL PUERTO META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA**	
10089	183905.- JARDÍN DE NIÑOS CHIL	40 HUXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300AADE130140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	46 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,309	4,309	4,309	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAZARDO CARRANZA (CHIL) META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012** RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LA FUENTE 3.- FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA**	
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES REGISTRADAS																								
OBRA PÚBLICA																								
9263	CONSTRUCCIÓN	71 PALENCUE	PALENCUE	URBANO	02EMR018003	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	AEROPUERTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	336646	7-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 11-DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL.	136,607	136,607	136,607	136,607	100.0%	0	0	1.00	0.73	73.0%	SE REPORTA COMO EJERCIDO AL 100% DEBIDO A QUE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES ES LA ENCARGADA DE GESTIONAR LOS RECURSOS PARA TRANSFERIRLOS Y EL FIDEICOMISO ES EL ENCARGADO DE EJECUTAR LA OBRA, POR LO QUE CONSULTAR EL ANEXO PRADO SE REFLEJA AL 73% HASTA CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO. ESTE PROYECTO INCLUYE 4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FEF, FENEGON Y RECURSOS PROPIOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				26		
													14	15	Acumulado al Trimestre		18-17/15	Acumulados al Trimestre		21	22	23		24-23/21	
															Ministrado	Programado		Ejercido	Avance %						Generados
10081	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHAPAS	05-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	27300FAD0E13002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	827 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,679,971	4,679,971	4,679,971	4,679,971	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SUCHAPA META: TERMINACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA OBIENTACIÓN Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS MUJOS CURIVOS, TRIDIGSA Y POLICARBONATO, ENMALLADO PERMETAL, ACCESO PRINCIPAL, CARRE DE DESACERCIÓN INTERIOR, AVENIDA PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO DE RECTORIA, ANDADORES DE LA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
10079	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIO DE LENGUAS (UNICACH)	08-TUXTLA GUTIERREZ	CONEXIURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAD0E130018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	825 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 415-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,291,643	2,291,643	2,291,643	2,291,643	100.0%	0	0	13.00	13.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ECOLOGIA EVOLUTIVA, CONSTRUCCIÓN DE SERVIDOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FORPAM)																									
7647	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	007-A-7-587	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERROZABAL	2313	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	1,580,999	1,580,999	1,580,999	1,580,999	100.0%	16	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO EN DEL 2010 DEL PROGRAMA FORPAM, EL CUAL GENERO INTERESES DE \$16.16 DE LA OBRAS PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO ALJAN SABINES		
7721	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTA CECILIA	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE BERROZABAL	2313	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	840,000	840,000	840,000	840,000	100.0%	16	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO ES DEL AÑO 2010 DEL PROGRAMA FORPAM DE LA OBRAS PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTA CECILIA POR UN MONTO DE \$40,000.00 GENERANDO UN INTERES DE \$16.46		