

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
CHIASPAS RECURSO 2000																						
MODIFICACIONES FEDERALES 237 REGISTROS												23,173,066	23,173,066	23,173,066	1,905,839	4.6%	0	0	6.00	6.00	100.0%	
IAER																						
INVERSIÓN																						
OBRA PÚBLICA																						
128071	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE CARRERA MAGISTRAL (REFRENDO)	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FMA00E138002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	169,317	169,317	169,317	19,293	11.4%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y IMPACTO AMBIENTAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
128072	EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA (REFRENDO)	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FMA00E138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	22,792,752	22,792,752	22,792,752	1,046,546	4.6%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO. OBRA EXTERIOR. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
128073	EDIFICIO DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (REFRENDO)	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FMA00E138003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	210,997	210,997	210,997	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE EDIFICIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
IAES												875,071	875,071	875,071	624,676	71.4%	0	0	8.00	8.00	100.0%	
IASE																						
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																						
125923	PRIMARIA JUAN ALDAMA (REFRENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138832	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	97,149	97,149	97,149	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL SITM META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125924	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFRENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138831	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	55,050	55,050	55,050	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GID DE AGUA META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125925	TELEBACHILLERATO NO. 13 DANIEL COSÍO VILLEGAS.	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	27300FEA00E138339	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	630,944	630,944	630,944	624,676	99.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITUPÁN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125926	JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN (REFRENDO)	31-SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138431	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	77,109	77,109	77,109	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN AGUSTÍN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125927	PRIMARIA CUAUHTEMOC (REFRENDO)	31-SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138834	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	10,685	10,685	10,685	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MILIANO ZAPATA META: TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
125928	PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO (REFRENDO)	31-SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138833	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,134	4,134	4,134	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA BARBARA LA SECCION META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
PORTAMUN												51,645	51,645	51,645	51,645	100.0%	0	0	67.60	67.60	100.0%	
INVERSIÓN																						
OBRA PÚBLICA																						
CONSTRUCCIÓN																						
140618	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE SERV. SANIT. ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADRERO CVE 07DP9803476	002-TENEJAPA	YETZUCUM	RURAL	093-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	51,645	51,645	51,645	51,645	100.0%	0	0	67.60	67.60	100.0%	ESTA OBRA QUISO REGISTRADO EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2012. HUBO UNA CANCELACION DEL OFICIO DE FECHA 28/11/2012 [SH/SP/VE/DC/CP/RFM: 002.413/2012]. EL NUEVO OFICIO DE REGISTRO ES DE FECHA 28/12/2012 [SH/SP/VE/DC/CP/RFM: 002.418/2012]. FOM 2010 ANONIO PRESTOP	
IAM												115,426,118	115,426,118	115,417,956	79,200,570	68.4%	0	0	328.94	311.56	94.7%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																						
101946	SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	930,000	930,000	921,838	921,838	99.1%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COBERTURA ESTATAL META: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
101947	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	1-ACACOHAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	319,040	319,040	319,040	83,655	26.2%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: ACACOHAGUA META: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
101215	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,753,554	3,753,554	3,753,554	1,479,421	39.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALACATZAHUA META. CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERNAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102134	109464/TELESECUNDARIA NO. 400 BENITO JUÁREZ GARCÍA.	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	572,002	572,002	572,002	184,511	32.3%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: MARIANO MATAMOROS META. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102127	109486/TELESECUNDARIA NO. 691, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	189,287	189,287	189,287	189,287	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ABSALÓN CASTELLANOS SOMBRERET META. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102023	PRIMARIA CARLOS PELLICER CÁMARA (REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JUYTON META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102024	PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SILAMKA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102025	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YETON META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102026	PRIMARIA VICENTE GUBERNO (REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAVAC META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102027	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 119 (REFERENDO).	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: ALDAMA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102028	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138663	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA META. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102060	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CALVARIO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102059	PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN LORENZO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102061	PRIMARIA CHIMALOPOCA (REFERENDO).	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MIRADOR (BERLIN) META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102062	PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MILIANO ZAPATA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102063	PRIMARIA JAIME NUÑO (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FERNANDO META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
102064	PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFERENDO)	8-AMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PICOS (TRES PICOS MONTAÑA) META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102065	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFERENDO)	8-AMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102066	TELESECUNDARIA NO. 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	8-AMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,245	12,245	12,245	0	0.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PICOS (TRES PICOS MONTAÑA) META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102071	PRIMARIA JUAN ESCUTA Y MARTÍNEZ (REFERENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CAJADA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102072	PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (REFERENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JOSÉ LA REFORMA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102073	PRIMARIA SIMÓN BOLAÑOS (REFERENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: LA MERCED META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102074	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFERENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MADRONAL META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101948	TELESECUNDARIA NO. 016 TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138714	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	87,475	87,475	87,475	30,000	34.3%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MILANO ZAPATA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102121	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	93,303	93,303	93,303	91,803	98.4%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS META CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102063	PRIMARIA JAIME TORRES BODET (REFERENDO)	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	86,780	86,780	86,780	85,280	98.3%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102122	PRIMARIA LICENCIADO JOSÉ MANUEL VELAZCO BALBOA	14-BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	75,184	75,184	75,184	16,951	22.5%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: BERRIOZÁBAL META CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101966	TELESECUNDARIA NO. 088.	14-BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	188,371	188,371	188,371	30,000	15.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERRIOZÁBAL META TERMINACIÓN DE OBRA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102123	10945/TELESECUNDARIA NO. 411, EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	16-CACHAGÜATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	614,673	614,673	614,673	129,749	21.1%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: GUATAMAC META CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102124	101162 - TELESECUNDARIA NO. 760 JUSTO SIERRA MENDEZ.	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138643	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	353,500	353,500	353,500	5,684	1.6%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BUENAVISTA (MATASANO) META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
101967	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	20-COMTÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00130228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	377,862	377,862	377,862	94.500	25.00%	0	0	0	3.00	3.00	100.00%	LOCALIDAD: JINEL META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101968	PRIMARIA GUILLERMO PRITO (REFERENDO)	22-CHALCHUHUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00130174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.00%	0	0	0	3.00	3.00	100.00%	LOCALIDAD: TÚNUN METLA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101969	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFERENDO)	22-CHALCHUHUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00130173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	58,726	58,726	58,726	0	0.00%	0	0	0	2.00	2.00	100.00%	LOCALIDAD: SACULUM META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101970	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO)	22-CHALCHUHUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00130172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.00%	0	0	0	2.00	2.00	100.00%	LOCALIDAD: PACANAM META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101971	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00130864	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,894	13,894	13,894	0	0.00%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%	LOCALIDAD: TRES CAJONES META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101972	PRIMARIA CUITLANHUAC (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00130175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.00%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%	LOCALIDAD: CHUMOMELTEC META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101973	PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00130178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.00%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%	LOCALIDAD: MAHOCHIM META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101974	PRIMARIA JACINTO PÉREZ PALARITO (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00130176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.00%	0	0	0	3.00	3.00	100.00%	LOCALIDAD: EL POZO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101975	PRIMARIA MÉXICO (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00130177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.00%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%	LOCALIDAD: NICHNAMTIC META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101976	SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 123	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA001308243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	973,366	973,366	973,366	971,360	99.8%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%	LOCALIDAD: EL PARAJE DE TENCIT META TERMINACIÓN DE TALLER DE COMPUITO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101977	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00130865	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,894	13,894	13,894	0	0.00%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%	LOCALIDAD: NATITON META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101978	PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00130179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.00%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%	LOCALIDAD: CHANAL META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101979	PRIMARIA CONAFE CUALHTEMOC CARDENAS (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00130227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.00%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%	LOCALIDAD: LA MENDOCIA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101980	PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00130116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.00%	0	0	0	1.00	0.00	0.00%	LOCALIDAD: NATITON META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MUÑO DE CONSTRUCCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101981	SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA001308679	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,478	13,478	13,478	0	0.00%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%	LOCALIDAD: CHANAL META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
101982	JARDÍN DE NIÑOS CARLOS OLMO (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138686	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,894	13,894	13,894	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHENALHO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101983	PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RIO (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIXTÓN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102111	EXTENSIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	14,295,203	14,295,203	14,295,203	8,255,202	57.7%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO META: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL: PLANTA BAJA, 39 AULAS DIDÁCTICAS Y 3 ANEXOS, 8 BOMBUJO DE ESCALERAS Y SERVICIOS SANITARIOS, PLANTA ALTA, 5 AULAS DIDÁCTICAS Y 25 ANEXOS (19 CUBÍCULOS, SERVICIOS SANITARIOS, ÁREA DE CAFÉ, 3 SANITARIOS INDIVIDUALES Y MOD * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101984	TELESECUNDARIA NO. 119 MANUEL LARRÁÑER (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138717	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	84,569	84,569	84,569	31,432	37.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO SARABIA META TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101985	JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBIÑO CORZO (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138671	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	15,384	15,384	15,384	13,884	90.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SALSIPUEGA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101986	JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138669	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41,652	41,652	41,652	41,652	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPI PANAIA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101987	JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	13,884	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MEQUEJA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101988	JARDÍN DE NIÑOS QUITZALCOATL (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138667	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,894	13,894	13,894	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BACHAJÓN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101989	JARDÍN DE NIÑOS NICOTENCAL (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138668	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,894	13,894	13,894	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BACHAJÓN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101990	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138656	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	107,660	107,660	107,660	107,660	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BUJANAL SANTA FE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA RÍO HIDROANTENNA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101991	PRIMARIA BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: JETIA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101992	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	64,535	64,535	64,535	0	0.0%	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CARMEN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101993	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,199	6,199	6,199	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: ZOL SACUN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
10194	PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
10199	PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETE (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
10212	PRIMARIA JUAN ALDAMA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138832	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL STIM META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102001	PRIMARIA LA MONTAÑA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIK AIL POICCA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102002	PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,399	6,399	6,399	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SACUN CUBIWI META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102003	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63,000	63,000	63,000	63,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADUPETE META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102004	PRIMARIA NARCISO MENDOZA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: CAMO BOLONTA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102005	PRIMARIA PROFESOR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: CHOLUVINAL META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102129	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138831	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GID DE AGUA META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102006	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130191	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO BALUB META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102007	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 140 (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138861	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MANGO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102008	TELESECUNDARIA NO. 1034 (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138877	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	108,065	108,065	108,065	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CAGATEL META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ENMALLADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102009	TELESECUNDARIA NO. 1081 VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: JUAN SABINES VERNIZ META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS CONSISTENTE EN TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE MUÑO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102010	TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E1388704	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: JOBHE META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
102011	TELESECUNDARIA NO. 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138705	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	29,363	29,363	29,363	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIEQUEJA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102012	TELESECUNDARIA NO. 598 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,245	12,245	12,245	0	0.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: ALAN SACUN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102013	TELESECUNDARIA NO. 806 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138703	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,561	4,561	4,561	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AUL SACUN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102130	101158.- SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA.	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	364,310	364,310	364,310	273,261	75.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO SANTA LUCIA META. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y TECHO PLAZA CIVICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102014	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO)	33-EL PORVENIR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PORVENIR TRIS PIGOS META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102015	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN MIGUEL LA SARDINA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102016	TELESECUNDARIA NO. 106 DIEGO RIVERA (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	404,115	404,115	404,115	95,852	23.7%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA INDEPENDENCIA (GUERO) META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102017	SECUNDARIA GRAL. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,116	1,116	1,116	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUEHUETÁN ESTACION F.F.C.C. META. TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. CONSTRUCCIÓN DE ELÉCTRICA E HIDROSANTARIA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102018	TELESECUNDARIA NO. 373 FRANCISCO INDALECO MADRO (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123,713	123,713	123,713	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMULAPTA META. TERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102019	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO)	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138672	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	13,884	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITUPÁN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102131	PRIMARIA DOCTOR BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	647,000	647,000	647,000	16,311	2.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITUPÁN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102020	PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: LA COMPETENCIA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102021	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO)	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102012	PRIMARIA VICENTE LOMBARDO (REFERENDO)	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITUPÁN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
102112	101191.- TELESECUNDARIA NO. 271 AMADO NERVO	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	576,107	576,107	576,107	566,130	98.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITUPÁN META CONSTRUCCIÓN EN DOMIO EN PATIO CIVICO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102028	JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (REFERENDO)	40-HUXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138673	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	27,768	27,768	27,768	27,768	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUXTAN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102133	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 3 ANGÉLICA ARMENDARIZ DE F.	43-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138626	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	225,629	225,629	225,629	5,629	2.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUXTLA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102134	10948/TELESECUNDARIA NO. 895, EMILIO HABASA ESTEBANELL	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	338,135	338,135	338,135	141,673	41.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: HUXTLA META CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102029	JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	54-LARRAZDAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45,831	45,831	45,831	31,500	68.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: UNINALTIC 1 META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA, PLAZA CÍVICA Y ASTA BANDERA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102030	PRIMARIA ALEJANDRO CARRILLO (REFERENDO).	54-LARRAZDAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MULTAHUET META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102031	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	54-LARRAZDAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BANOVELTIC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102032	PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (REFERENDO)	54-LARRAZDAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: STENESOTZETIC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102033	PRIMARIA JUVENTINO ROSAS (REFERENDO)	54-LARRAZDAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YOLTE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102034	TELESECUNDARIA NO. 1153 (REFERENDO)	54-LARRAZDAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBALITO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102035	TELESECUNDARIA NO. 1269 VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	54-LARRAZDAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAIOVAL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102135	10949.- CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	625,879	625,879	625,879	136,096	21.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA TRINITARIA META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA COCINA-BOVEDIA, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102136	10949.- TELESECUNDARIA NO. 846 JAVIER RUIZ VELAZCO.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138644	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	248,379	248,379	248,379	72,313	29.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA GLORIA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102036	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENENAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138677	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA TRINITARIA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
102027	JARDÍN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA (REFERENDO)	SM MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138675	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	15,384	15,384	15,384	13,864	90.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102038	JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO)	SM MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138674	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	15,384	15,384	15,384	13,884	90.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MARAVILLA TENEJAPA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102039	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO)	SM MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138676	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	15,384	15,384	15,384	11,687	76.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102040	PRIMARIA BELSABO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	SM MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,100	3,100	3,100	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO ROSARIO FIGUEROA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102041	PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFERENDO)	SM MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA LINAVIETA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102042	PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ (REFERENDO)	SM MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FELIPE ATATÍ TENERA. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102043	PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	SM MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SAN ANDRÉS LA PAZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102044	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	SM MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102045	PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL (REFERENDO)	SM MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA SABANILLA TENERA. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102046	PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RIO (REFERENDO)	SM MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102047	PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	SM MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LAS PALMAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102048	PRIMARIA DEBAYUTLA (REFERENDO)	SM MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,100	3,100	3,100	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RÍO DE RÍO AZUL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102049	PRIMARIA VICENTE SUÁREZ (REFERENDO)	SM MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130216	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUA AZUL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102050	TELESECUNDARIA NO. 1214 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	SM MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,684	13,684	13,684	4,500	32.9%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: RÍO DE RÍO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
102137	10918B-CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	53-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	668,876	668,876	668,876	208,921	31.2%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: MITONTIC. META: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (2 AULAS DIDÁCTICAS, AULA COCINA, BODEGA Y AULA-COMEDOR) Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102138	PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	65-MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	741,667	741,667	741,667	154,361	20.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTZOINTLA. META: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102139	10956A-SECUNDARIA TÉCNICA NO. 113.	66-NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	842,655	842,655	842,655	561,258	66.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NICOLÁS RUIZ. META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102067	PRIMARIA HEROÍCO COLEGIO MILITAR (REFRENDO)	67-OCCISINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138229	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	392,077	392,077	392,077	0	0.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	LOCALIDAD: MOSIS. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE USOS MÚLTIPLES Y DE MEDIOS, DIRECCIÓN, PORTICO, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102112	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (UTS) (REFRENDO)	67-OCCISINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	590,025	590,025	590,025	24	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCCISINGO. META: TERMINACIÓN DE LA PLAZA CIVICA DE ACCESO AL ESPRUDO, MATERIA DE RELENO, ANDADORES DE LIGA, JARDINERIA, CUENTA PARA ESTACIONAMIENTO DEL PATIO DE MANIOBRAS, SEÑALIZACIONES, PROTECCIÓN CIVIL Y MANTENIMIENTO DE MONTAÑE * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102140	10110B- TELESECUNDARIA NO. 1249 NICOLÁS BRAVO.	67-OCCISINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138642	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,085,011	1,085,011	1,085,011	995,011	91.7%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: POBLADO NUEVO SAN JACINTO. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS/SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON ASTA BANDERA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102068	JARDÍN DE NIÑO ANTONIO CASO.	72-ONCHIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE BAGUA. META: TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102069	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 92 (REFRENDO)	77-PUBJAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138715	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	201,296	201,296	201,296	30,000	14.9%	0	0	AULA	1.00	0.41	41.0%	LOCALIDAD: HERMENEGILDO GALIANA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102070	TELESECUNDARIA NO. 195 14 DE SEPTIEMBRE (REFRENDO)	77-PUBJAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138716	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	196,369	196,369	196,369	30,000	15.3%	0	0	AULA	1.00	0.40	40.0%	LOCALIDAD: LAS BRISAS. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102141	101113- JARDIN DE NIÑOS INDIGENA JOSE MARTI.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138624	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	687,175	687,175	687,175	17,037	2.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ATONIC MAXIMUM. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102079	TELESECUNDARIA NO. 542 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO).	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,061	3,061	3,061	3,061	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ABRITO. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102076	TELESECUNDARIA NO. 719 JUSTI SIERRA MÉNDEZ (REFRENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,061	3,061	3,061	3,000	98.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado								
102077	TELESECUNDARIA NO. 870 NIÑOS HEROES (REFERENDO)	22-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138711	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,061	3,061	3,061	3,061	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ZARAGOZA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102078	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS (REFERENDO)	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130226	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: RIVERA GALEANA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102079	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 124 (REFERENDO)	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138682	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANDRÉS DURAZNAL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102080	PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63,245	63,245	63,245	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIO ANDADORES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102081	PRIMARIA VALÉNTE GÓMEZ FARIAS (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	664,190	664,190	664,190	291,373	43.9%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (COL. PRIMERO DE ENERO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS REHABILITACIÓN GENERAL DE PATIO CÍVICO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102082	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 111 (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CANCELARÍA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102083	TELESECUNDARIA NO. 324 EL REUCARIO (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	413,665	413,665	413,665	28,547	6.9%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102084	JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR (REFERENDO)	86-SAN JUAN CANUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138678	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHANCOLOM META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102085	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 146 (REFERENDO)	86-SAN JUAN CANUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138700	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NICHTEEL SAN ANTONIO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102086	PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	90-SIMONOVIEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138422	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SIMONOVIEL META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE MEDIOS VISUALES Y REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102142	PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	90-SIMONOVIEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	840,731	840,731	840,731	820,942	97.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMONOVIEL META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE COMPUTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102087	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMBRANO (REFERENDO)	91-SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138679	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: INURGENTI PROTE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102143	PRIMARIA CUAUTÉMOC (REFERENDO)	91-SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138634	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA META: TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
102144	PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (REFERENDO)	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138683	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA BARBARA LA SECCION 23. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102145	103460.- JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN (REFERENDO)	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138433	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN AGUSTIN META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102088	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (REFERENDO)	95-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	22,820,170	22,820,170	22,820,170	17,365,667	76.8%	0	0	0	1.00	0.56	56.0%	LOCALIDAD: SUCHAPA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER 2 CUERPO A EQUIVALE A 57 ANEXOS 43 CUBICULOS, 6 CUBICULOS PARA TUTORIAS, SALA DE JUNTAS, 2 AREAS DE RECEPCION Y ESPERA SITE DE COMPUTO, VESTIBULO, SANITARIO PARA PROFESORES Y PROFESORAS,PORTICO, CUERPO B: TALLER * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102146	101195.- SECUNDARIA GENERAL POETA SANTIAGO SERRANO.	95-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	295,244	295,244	295,244	258,688	87.6%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SUCHAPA META. VOLUMENES EXCEDENTES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102097	CENTRO DE BIOCIENCIA UNACH (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 1) (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,763,361	8,763,361	8,763,361	4,812,289	54.9%	0	0	0	0.37	0.20	54.1%	LOCALIDAD: TAPACHULA META. TERMINACIÓN DE EDIFICIO A 8 AULAS DIDÁCTICAS, AREA DE GOBIERNO EQUIVALE A 9 ANEXOS, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS, ADMINISTRACIÓN, SECRETARIO ACADÉMICO, 2 COORDINADORES, CAFÉ, CONTROL ESCOLAR, RECEPCION Y ESPERA) Y MÓDULO DE ESCALERA CON 4 SERVICIOS SANITARIOS Y CUB * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102089	CENTRO DE BIOCIENCIA UNACH (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 2) (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,763,361	8,763,361	8,763,361	5,194,108	59.3%	0	0	0	0.30	0.18	60.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META. TERMINACIÓN DE EDIFICIO B LABORATORIOS DE INGENIERIA INCLUYE 4 ANEXOS CADA UNO TRANSFER, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, CUARTO DE EQUIPO Y REACTIVOS, CUBICULOS, 2 LABORATORIOS DE INVESTIGACION INCLUYE 4 ANEXOS CADA UNO TRANSFER, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, CUARTO Y REACTIVOS, CUBICULOS, 2 LABORATORIOS INCLUYE 4 ANEXOS CADA UNO TRANSFER, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, CUARTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102090	JARDÍN DE NIÑOS LIC. GABRIEL RAMOS MILLÁN (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	372,030	372,030	372,030	115,365	31.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102147	PRIMARIA ARTURO PALACIOS SUAREZ	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138419	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	542,659	542,659	542,659	523,559	96.5%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJIDO INDEPENDENCIA META. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE JUEGO MULTIPLES REHABILITACION * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102091	PRIMARIA JUAN ESCUTIA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138417	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE LONDON Y ORIGINES META. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102092	PRIMARIA LIC. JOSÉ VALENZUELA RODRÍGUEZ	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	564,820	564,820	564,820	301,656	53.4%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: LA NOVA META. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102093	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA 1) (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,900,840	13,900,840	13,900,840	10,660,432	76.7%	0	0	0	1.00	0.79	79.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DOCENCIA Y ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ófrats en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	at Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado		Ejercido	Generados					Ejercidos	Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
102148	109451.- CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	647,745	647,745	647,745	120,000	18.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, AULA COCINA, BODEGA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102149	109461/TELESECUNDARIA NO. 786. QUITZALCOATL.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	557,404	557,404	557,404	294,621	52.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: EBANILLA 1A SECCION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102150	109465.- JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAREDA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	261,000	261,000	261,000	35,286	13.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101949	PRIMARIA BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	100-TAPULULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138423	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TAPULULA META CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102113	PRIMARIA BLINQUE NICOLÁS BRAVO	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	355,000	355,000	355,000	320,296	90.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: KOKIL META CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102114	101130.- PRIMARIA BLINQUE BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130668	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	36,983	36,983	36,983	6,963	18.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOCH META TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101950	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	103-TIOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138420	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,311,052	4,311,052	4,311,052	3,158,597	73.3%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	LOCALIDAD: BETÁNIA META CONSTRUCCION DE 13 AULAS DIDÁCTICAS, 2 AULAS DE MEDIOS Y AULA BIBLIOTECA, 2 MODULOS, SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA, BODEGA, INTENDENCIA, CANCHA DE JUEGOS MULTIPLES, OBRA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, ASTA, BANDERA, PORTICO DE ACCESO, ENMALLAJE PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102115	109186.- CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	104-FILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,446	12,446	12,446	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: PETALCINCO META CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, 2 AULAS DIDÁCTICAS, AULA COCINA, BODEGA Y AULA COCINON Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
79679	JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA (REFRENDO).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	42,500	42,500	42,500	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALA META TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101951	PRIMARIA LEYES DE REFORMA (REFRENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	917,712	917,712	917,712	647,556	70.6%	0	0	OTROS	1.00	0.91	91.0%	LOCALIDAD: EDOO SAN FRANCISCO OCCITAL META TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE JUEGOS MULTIPLES, REHABILITACION GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101952	SECUNDARIA (GRAL. JOSÉ VASCONCELOS) (REFRENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	126,000	126,000	126,000	88,821	70.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PARISON META TERMINACION DE 4 AULAS DIDÁCTICAS COMPLEMENTO DE PLATANARIAS DE CIMENTACION, RED ELECTRICA EXTERIOR, CANCELERIA, PROTECCION CIVIL, MANCOMUNA Y MONTAÑAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
102116	109473/TELESECUNDARIA NO. 236.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	481,984	481,984	481,984	64,389	13.4%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: MUJACHAL META CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L-FORMA ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(formato en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
102117	109187.- CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	107-TUMBELA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,149,234	1,149,234	1,149,234	290,795	25.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUMBELA. META: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (2 AULAS DIDÁCTICAS, AULA COCINA, BODEGA Y AULA-COMEDOR) Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
101953	ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	601,065	601,065	601,065	481,959	80.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. META: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
101954	JARDIN DE NIÑOS RUFINO JOSÉ CUERVO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,269,164	1,269,164	1,269,164	1,269,164	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. META: TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIO SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, BANDA PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE 3 AULAS. DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102094	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH) (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	291,619	291,619	291,619	291,619	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. META: TERMINACIÓN DE TRABAJOS DE CANCELERÍA, ALBAÑILERÍA (AZOTEL, MUROS DE BIENVENIDA, FALONES PTA Y BARRIO, FIRME DE CONCRETO EN PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR. INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA, BARRIDAS PLUVIALES ELECTRICAS), INSTALACIONES ESPECIALES (CANALIZACIÓN DE VO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102118	101156.- PRIMARIA PROFESORA BERTHA VAZQUEZ PALACIOS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	356,873	356,873	356,873	141,964	39.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
101955	PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138411	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: OMOHA. META: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102119	109474/TELESECUNDARIA NO. 732 JAIME SABINES GUTIERREZ.	110-TUDANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	594,985	594,985	594,985	11,912	2.0%	0	0	2.00	1.84	92.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA. META: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS RURALES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
129411	109452.- CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO(REFERENDO)	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138383	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	594,892	594,892	594,892	8,439	1.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TZIMOL. META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA COCINA, BODEGA, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
101956	JARDIN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR (REFERENDO).	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	212,010	212,010	212,010	3,372	1.6%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: CARMELITO. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
101957	PRIMARIA DR. BELSARDO DOMÍNGUEZ PALENCIA	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138432	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	135,582	135,582	135,582	134,349	99.1%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SVANTIAN. META: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO, DIRECCIÓN, REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102120	PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	195,992	195,992	195,992	173,434	88.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLA CORZO. META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
101958	PRIMARIA BENIGNO GÓMEZ CAL Y MAYOR (REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E1381050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	193,369	193,369	193,369	161,000	83.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TIROO EL BARRAL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercicio	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado										
101959	PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (REFERENDO)	115-VILLA COBZÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	193,369	193,369	193,369	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JUSTO SIERRA MÉNDEZ. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101960	PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO (REFERENDO)	115-VILLA COBZÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	193,369	193,369	193,369	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLA COBZÓ. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
101961	PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFERENDO)	116-VILAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	218,850	218,850	218,850	22,499	10.3%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. JESUS MARIA JARZA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
101962	PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	117-YAJAJÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LA VENTANA. META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
101963	JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PACHE. META: TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
101964	TELESECUNDARIA NO. 1024 JOSÉ MARIA LUIS MORA (REFERENDO)	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E130132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	6,123	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: TIERRA BLANCA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102095	REHABILITACIÓN SECUNDARIA GENERAL JOSÉ EMILIO GRAJALES (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E130173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	469,745	469,745	469,745	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO. META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102113	PRIMARIA DOCTOR BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	372,475	372,475	372,475	327,461	87.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA ROSA (SAN RAMÓN). META: REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102096	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	89-OCOCOTUCANUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	112,409	112,409	112,409	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCUILARA DE JUAREZ. META: TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102098	ESCUELA DE SISTEMA COSTERO UNACH (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7,040,751	7,040,751	7,040,751	6,450,751	91.6%	0	0	0	0.27	0.27	100.0%	LOCALIDAD: PUERTO MADRUGA. META: TERMINACIÓN DE EDIFICIO A: 1 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN (INCLUYE 4 ANEXOS: TRANSFER, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, CUARTO DE EQUIPO Y REACTIVOS, SONDOS) 1. UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN (INCLUYE 4 ANEXOS: TRANSFER, CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, CUARTO DE EQUIPO DE REACTIVOS. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102151	JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE GOMEZ MARQUEZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130625	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	314,294	314,294	314,294	76,223	24.3%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COLINAS DEL ORIENTE) META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102152	101127- PRIMARIA JAIME TORRES BODET.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	331,215	331,215	331,215	327,438	98.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA GENERAL. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102102	EQUIPAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,805	6,805	6,805	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: MADODUT. META: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
102103	PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.	26-CHENAHŪ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: DOMINGUEZ META. TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102104	TELESECUNDARIA NO. 1187 BENITO JUÁREZ GARCÍA.	59-MARQUÉS DE COMELAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,184	9,184	9,184	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AMÉRICA LIBRE META. TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102105	TELESECUNDARIA NO. 1206 GUADALUPE VICTORIA.	59-MARQUÉS DE COMELAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA VICTORIA META. TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102106	TELESECUNDARIA NO. 914 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS.	88-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOTEPEC META. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102114	09115/TELESECUNDARIA NO. 1113 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ.	74-PAÑTELHŪ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	174	174	174	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: AURORA ESQUILPAS META. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102107	PRIMARIA TEÓFILO ACEBO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102099	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,208	2,208	2,208	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ IAN GAYTANZO META. TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102100	PRIMARIA MI PADRA ES PRIMERO (PRENDO).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	81,913	81,913	81,913	80,997	98.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META. TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
102101	TELESECUNDARIA NO. 305 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NACHIG META. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
IASP												287,450,495	287,450,495	281,766,438	281,766,438	98.0%	0	0	0	242,976.00	230,201.00	86.5%	
DETALLE 2013																							
ALIANZA DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA																							
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																							
OBRA PÚBLICA																							
99519	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	200,000	200,000	0	0	0.0%	0	0	0	LOTE	2.00	0.00	0.0%	
99633	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	1,465,003	1,465,003	1,465,002	1,465,002	100.0%	0	0	0	DIRA	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																							
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																							
99402	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES: POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	22,804,588	22,804,588	22,804,588	22,804,588	100.0%	0	0	0	PIEZA	292.00	273.00	93.5%	
99423	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES: POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,644,576	33,644,576	33,558,505	33,558,505	99.7%	0	0	0	PIEZA	69,980.00	44,318.00	63.3%	
99392	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	35,599,217	35,599,217	32,899,386	32,899,386	92.0%	0	0	0	PIEZA	36,432.00	32,849.00	85.0%	
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA																							
99454	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	3,005,134	3,005,134	2,426,075	2,426,075	80.7%	0	0	0	PIEZA	687.00	595.00	86.6%	
99443	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	418,836	418,836	418,836	418,836	100.0%	0	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA																							
99483	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	44,518,548	44,518,548	44,518,548	44,518,548	100.0%	0	0	0	PIEZA	1,456.00	1,326.00	91.1%	
99469	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICÍA JUDICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	13,292,474	13,292,474	13,292,474	13,292,474	100.0%	0	0	0	PIEZA	6.00	6.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL																							
99331	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE CERESOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	57,348	57,348	57,348	57,348	100.0%	0	0	0	PIEZA	17.00	17.00	100.0%	

ANEXO B1
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ómnibus en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=13/12	17	18	19	20	21	22=20/21	23
9979	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	3,396,037	3,396,037	3,022,350	3,022,350	89.0%	0	0	PEZA	8,053.00	8,053.00	100.0%	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, LOS RECURSOS FEDERALES HAN GENERADO RENDIMIENTO POR EL IMPORTE DE \$7,798,288.93 DE LOS CUALES A ESTE SE AUTORIZO EL IMPORTE DE \$2,269,400.00 DE LOS CUALES SE ENCUENTRA EJERCIDO A LA FECHA EL IMPORTE DE \$1,650,000.00. NOTA: A LA TESORERIA DEL ESTADO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE INFORMAR LOS RENDIMIENTOS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2013.
9930	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	62,300	62,300	62,300	62,300	100.0%	0	0	PEZA	293.00	293.00	100.0%	
9935	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	787,835	787,835	718,865	718,865	91.2%	0	0	PEZA	472.00	472.00	100.0%	
9930	EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL AMBITO PENAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	2,419,433	2,419,433	2,408,109	2,408,109	99.5%	0	0	PEZA	244.00	244.00	100.0%	
9930	INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL AMBITO PENAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	5,591,307	5,591,307	5,591,307	5,591,307	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
9954	CONSTRUCCION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	30,483,718	30,483,718	30,483,718	30,483,718	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	
9958	MEJORAMIENTO O AMPLIACION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	3,129,691	3,129,691	1,968,122	1,968,122	62.9%	0	0	LOTE	2.00	1.00	50.0%	
10146	FORMACION ESPECIALIZADA AVANZADA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	458,680	458,680	379,330	379,330	82.7%	0	0	PERSONA	53.00	53.00	100.0%	
10141	FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	795,137	795,137	795,137	795,137	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
10175	PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	
10172	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,987,718	4,987,718	4,987,718	4,987,718	100.0%	0	0	LOTE	211.00	211.00	100.0%	SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE LIE POR EL IMPORTE DE \$129,925.10 MENOS QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDOS
10167	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17,285,483	17,285,483	17,285,209	17,285,209	100.0%	0	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%	
10165	OPERACION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	27,598,448	27,598,448	27,552,253	27,552,253	99.8%	0	0	LOTE	119,894.00	119,576.00	99.7%	
10160	EQUIPAMIENTO PARA APOYO A LA RED ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	76,565	76,565	76,501	76,501	99.9%	0	0	EQUIPO	16.00	1.00	6.3%	DE LOS RENDIMIENTOS SE HAN AUTORIZADO RECURSOS A ESTE LIE POR EL IMPORTE DE \$872,174.28 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$815,576.17
10149	TELEFONIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA	6,524,910	6,524,910	6,524,910	6,524,910	100.0%	0	0	LOTE	1,130.00	395.00	35.3%	
10174	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,342,648	1,342,648	1,342,648	1,342,648	100.0%	0	0	LOTE	27.00	27.00	100.0%	
10182	SAUDAD Y SISTEMATIZACION DE LA BASE DE DATOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	165,648	165,648	165,648	165,648	100.0%	0	0	EQUIPO	14.00	14.00	100.0%	
10170	CENTRO DE VERIFICACION Y COLOCACION DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCION REPVE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	14,012	14,012	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	7.00	0.00	0.0%	
10169	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	9,074,174	9,074,174	8,842,497	8,842,497	97.4%	0	0	LOTE	268.00	248.00	92.5%	
10186	INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	249,900	249,900	249,800	249,800	100.0%	0	0	EQUIPO	14.00	14.00	100.0%	
10180	SISTEMA PENITENCIARIO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	13,020,383	13,020,383	12,706,848	12,706,848	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
9981	DESARROLLO INSTITUCIONAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	2,450	2,450	2,450	2,450	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	
9984	FORMACION ESPECIALIZADA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,093,311	3,093,311	3,093,311	3,093,311	100.0%	0	0	PERSONA	1,218.00	1,218.00	100.0%	
10191	CURSOS DE FORMACION ESPECIALIZADA EN ACTIVO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,093,311	3,093,311	3,093,311	3,093,311	100.0%	0	0	PERSONA	1,218.00	1,218.00	100.0%	
10199	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN EL AMBITO PENAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	290,817	290,817	290,817	290,817	100.0%	0	0	PERSONA	80.00	80.00	100.0%	
10100	CURSOS DE FORMACION ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y JUICIO ORAL EN ACADEMIAS REGIONALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	564,526	564,526	564,526	564,526	100.0%	0	0	PERSONA	40.00	40.00	100.0%	
9943	RENOVACION ACADÉMICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	69,650	69,650	11,312	11,312	16.2%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
9943	INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	SOBERANO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	3,767,912	3,767,912	3,767,912	3,767,912	100.0%	0	0	PERSONA	15.00	13.46	89.3%	
	INVERSION																					
	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																					
	OBRA PUBLICA																					
	CONSTRUCCION																					

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
127418	ESCUELA PREPARATORIA DE COMITÁN (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138231	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,489,021	1,489,021	1,489,021	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.40	40.0%	LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012
127407	JARDIN DE NIÑOS CARLOS FELICER CAMARA (REFERENDO)	08-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138505	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	59,336	59,336	59,336	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (DR. GABRIEL GUTIÉRREZ) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012
127408	JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ESQUINCA MENDEZ (REFERENDO)	08-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138506	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,517	13,517	13,517	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (FRANC. LAS TORRES) META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN "A" "B" "C" Y "D" OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012
127409	JARDIN DE NIÑOS ESTELA MARINA GUERRA ALFARO (REFERENDO)	08-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138507	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	308,468	308,468	308,468	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (PASO LIMÓN) META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" "B" "C" "D" "E" Y "F" (PINTURA GENERAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA OBRA EXTERIOR REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012
127410	JARDIN DE NIÑOS RAFAEL SANTAMARINA (REFERENDO)	08-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138504	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53,943	53,943	53,943	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. PATRIA NUEVA) META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" "B" "C" Y DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "C" * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012
127411	PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	08-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138958	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	24,609	24,609	24,609	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (PASO LIMÓN) META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN "A" "B" "C" Y "D" SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012
127412	PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC (REFERENDO)	08-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138955	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	105,500	105,500	105,500	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. EVOLUCIÓN POLÍTICA) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, 3 ANEXOS TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR Y SERVICIO SANITARIOS OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012
127413	PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (REFERENDO)	08-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138957	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	83,124	83,124	83,124	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. PATRIA NUEVA) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS, OBRA EXTERIOR (COSTANERA, PINTURA EN BARRA, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y ENMALLADO) TECHO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012
127417	PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (REFERENDO)	08-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138956	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118,580	118,580	118,580	30,000	25.3%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. PATRIA NUEVA) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, CANCHÓN DE USOS MÚLTIPLES, SERVICIO SANITARIO, REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" Y "L" IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR, PINTURA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012
	REHABILITACIÓN																					

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado		Ejercido	Generados						Ejercidos
127414	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 (REFRENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	770,206	770,206	770,206	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR. RED ELÉCTRICA, CANAL PLUVIAL BANDA PERIMETRAL, CLIMATIZACIÓN DE SUBMINISTRO, COLOCACIÓN DE BUTACAS EN AUDITORIO, Y PINTURA Y AMFEMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
127419	JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FRENET (REFRENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	208,507	208,507	208,507	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (OCL. PINTURAS NUEVAS) META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN "A" "B" "C" "D" Y "E" OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
127420	JARDIN DE NIÑOS MARTHA LUZ RINCÓN CASTILLOS (REFRENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60,223	60,223	60,223	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (OCL. PINTURAS NUEVAS) META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN "A" "B" Y "C" OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
127421	TELESECUNDARIA NO. 021 24 DE FEBRERO (REFRENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138617	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	156,600	156,600	156,600	60,000	38.3%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (OCL. PINTURAS NUEVAS) META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LOS SERVIDOS "A", "B", "C", "D", "E" (PINTURA GENERAL, PROTECCIONES), REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, Y OBRA EXTERIOR (REHABILITACIÓN DE CANCHA, BANDA Y GRADERO) ENMALLADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
	EQUIPAMIENTO																					
	BIENES MUEBLES																					
127415	7659.- PRIMARIA LEONA VICARIO (REFRENDO)	09-Saltepec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138954	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	130,200	130,200	130,200	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: Cruz de Piedra META: TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																						
	PREESCOLAR																					
127416	JARDIN DE NIÑOS AHUITZOL (REFRENDO)	05-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E131048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	126,078	126,078	126,078	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIGUEL ALEMAN META: TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*