

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO DE QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
<b>FICHAS RECURSO 2011</b>																						
<b>AFORTACIONES FEDERALES 239 REGISTROS</b>												136,771,112	136,771,112	136,771,112	88,948,756	65.0%	0	0	363.00	333.50	91.9%	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>																						
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																						
78231	ADQUISICIÓN DE CHIPS PARA IMPLANTES COCLEARES (REFERENDO)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LHC 57 422 803 000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	14,763,000	14,763,000	14,763,000	14,757,457	100.0%	0	0	APOYO	37.00	37.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE PRESENTA COMO CIERRE DEL EJERCICIO 2012.
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																						
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																						
78661	JARDÍN DE NIÑOS BELSARIO DOMÍNGUEZ	ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138435	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	24,157	24,157	24,157	24,157	100.0%	0	0	AULA			100.0%	LOCALIDAD: LAS GOLONDRINAS META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78721	JARDÍN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA	ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138436	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,113,960	1,113,960	1,113,960	796,880	71.5%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: ACAPETAHUA * META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78722	PRIMARIA JUAN ESCUTIA	ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138484	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,479,341	3,479,341	3,479,341	3,103,245	89.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACAPETAHUA * META TERMINACIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78723	SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO)	ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138697	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52,596	52,596	52,596	38	0.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACAPETAHUA * META TERMINACIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA (ELECTRIFICACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y TALLER DE COMPU) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78738	JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA	ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138482	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	397,682	397,682	397,682	381,274	95.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: ALTAMIRANO * META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78739	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138918	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	723,198	723,198	723,198	629,877	87.1%	0	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%	LOCALIDAD: SAN MARCOS * META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78753	JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS QUINTANA ROO	AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138437	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	192,719	192,719	192,719	187,743	97.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL LIMÓN * META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78754	JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138484	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	30,177	30,177	30,177	30,177	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LA ESPERANZA * META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78707	JARDÍN DE NIÑOS BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138464	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	740,000	740,000	740,000	662,602	89.5%	0	0	AULA	2.00	0.80	40.0%	LOCALIDAD: BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS * META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78708	PRIMARIA GRAL. LUCIO BLANCO	BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138835	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	740,000	740,000	740,000	665,791	90.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: LLANO GRANDE * META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78709	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138924	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	204,324	204,324	204,324	204,324	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO L. MADERO * META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78710	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138913	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	66,504	66,504	66,504	66,504	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALTEPEC * META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78711	PRIMARIA CLUB DE LEONES	COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	225,534	225,534	225,534	160,772	71.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ATÓN CHACAMEL * META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78712	PRIMARIA PROFESOR VÍCTOR M. ARANDA LEÓN	COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138915	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	266,557	266,557	266,557	189	0.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMTÁN DE DOMÍNGUEZ * META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADO DE BANDA Y PINTURA GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78713	JARDÍN DE NIÑOS ÁNGELA PERALTA	CHALCHUHUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138485	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	779,834	779,834	779,834	298,289	38.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SISM * META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURD DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78714	PRIMARIA BENITO JUÁREZ	CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138845	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,105,877	2,105,877	2,105,877	431,181	20.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMULA * META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
78715	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138600	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	771,245	771,245	771,245	771,245	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMULA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE COMPUTO RA, REHABILITACIÓN A.B.C.D.E.F. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78716	TELESECUNDARIA NO. 1336	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138678	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	398,570	398,570	398,570	244,594	61.4%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SACLAMANTON META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78717	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138439	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	361,289	361,289	361,289	300,819	83.3%	0	0	1.00	0.60	60.0%	LOCALIDAD: CHICHOTÉ META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78719	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	900,000	900,000	900,000	643,466	71.5%	0	0	3.00	2.04	68.0%	LOCALIDAD: TEREYAC META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78718	PRIMARIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1997	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138484	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	56,571	56,571	56,571	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO VIRELUDI META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78720	TELESECUNDARIA NO. 1314 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	110,313	110,313	110,313	110,313	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO VIRELUDI META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78724	PRIMARIA CONAFE NIÑOS HÉROES	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138922	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	370,000	370,000	370,000	45,151	12.2%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: EL LIMONAR META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78725	PRIMARIA DIEGO RIVERA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138853	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41,099	41,099	41,099	36,750	89.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAGUBA NUEVA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DEMOLICIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78726	PRIMARIA IGNACIO ALDAMA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138923	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	36,757	36,757	36,757	35,007	95.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TANARÁ META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ANADORNES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78727	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138854	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	511,444	511,444	511,444	229,899	45.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TEBALATLÉ META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO B * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78728	TELESECUNDARIA NO. 1319 EMILIANO ZAPATA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	243,108	243,108	243,108	25	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: PATULMA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78730	PRIMARIA DAMIÁN CARMONA	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138927	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	860,938	860,938	860,938	519,939	60.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL BOSQUE META TERMINACIÓN DE 16 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA ESCUELA CON BODEGA, BODEGA DE EDUCACIÓN FÍSICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO, UN AULA DE MEDIOS, UNA BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78731	PRIMARIA ESTADO DE SINALOA	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138926	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	87,562	87,562	87,562	64,735	73.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: UNION TIERRA TOLUTLA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78729	PRIMARIA 5 DE FEBRERO	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138925	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	266,458	266,458	266,458	255,052	95.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: UNION TIERRA TOLUTLA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78732	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 139	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138564	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,437,299	2,437,299	2,437,299	1,634,038	67.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMANTÉN META TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR, MURD DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78733	TELESECUNDARIA NO. 1175 OCTAVIO PAZ LOZANO	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138603	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	409,135	409,135	409,135	177,836	43.5%	0	0	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PEREGRAL META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78734	JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138442	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	413,995	413,995	413,995	350,994	84.8%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. EL PORTAL META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
78755	PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA	66-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138928	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	430,854	430,854	430,854	369,102	85.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VIVIANEY EL SABINO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78756	TELESECUNDARIA NO. 1350 GUADALUPE VICTORIA	40-HURTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138982	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,077,862	1,077,862	1,077,862	1,077,862	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: LA LIBERTAD META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN, BODEGAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78737	JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR EDGAR ROBLEDO	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138445	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	74,152	74,152	74,152	48,301	65.1%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: JITOTOL META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78740	TELESECUNDARIA NO. 1896	51 LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCB00E138616	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	19,807	19,807	19,807	16,803	84.8%	0	0	2.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: OJO DE AGUA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78741	PRIMARIA BONAMPAX	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138866	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	85,850	85,850	85,850	73,512	85.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BONAMPAX META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78742	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 123	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138565	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	779,949	779,949	779,949	672,428	86.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 20 DE NOVIEMBRE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PÓRTICO, BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO MUESTRAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78743	JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTEMOC	54 LABRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138447	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	389,957	389,957	389,957	263,102	67.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBALITO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURDO DE CONTENCIÓN Y OBRAS EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA, ENMALLADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78744	JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDÁN ALIATISTE	54 LABRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138446	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	101,407	101,407	101,407	71,046	70.1%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBALITO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA, OBRAS EXTERIOR, ACCESO PRINCIPAL, Y ENMALLADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78745	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	54 LABRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138448	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	172,295	172,295	172,295	7,316	4.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TENCIC META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURDO DE CONTENCIÓN Y OBRAS EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA, ENMALLADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78746	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	54 LABRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55,540	55,540	55,540	41,870	75.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OVENTIC GRANDE META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78747	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	54 LABRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138865	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	28,154	28,154	28,154	6,254	22.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: UNENALIC META TERMINACIÓN DE OBRAS EXTERIOR ENMALLADO PERIMETRAL ACCESO PRINCIPAL, MURDO DE ACOMETIDA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78748	JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO DOMÍNGUEZ BORRAL	55 LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138477	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69,534	69,534	69,534	64,723	93.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS ROSAS META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78749	JARDÍN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL	55 LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138488	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	370,009	370,009	370,009	301,355	81.4%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS RURALES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78750	PRIMARIA MELCHOR OCAZAMP.	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138836	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	450,000	450,000	450,000	413,250	91.8%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78751	PRIMARIA PASCUAL ORTIZ RUBIO	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138862	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	118,692	118,692	118,692	110,251	92.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA GLORIA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78752	JARDÍN DE NIÑOS CUTLARHUAC	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,441	8,441	8,441	8,441	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LAS NUBES META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
78755	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 153	53 MITONTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E18866	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	253,915	253,915	253,915	120,939	47.6%	0	0	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: MITONTE. META: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78756	JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO	65 MOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E188489	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	279,099	279,099	279,099	131,805	47.2%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN Y OBRA EXTENSA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78757	SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENDIA	65 MOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E188605	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	264,825	264,825	264,825	70,000	26.4%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78758	JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	66 NICOLÁS RUÍZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E188490	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	389,922	389,922	389,922	389,565	99.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NICOLÁS RUÍZ. META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78759	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E188913	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	147,485	147,485	147,485	128,819	87.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TENANGO BAMBHO FONOL WINKI. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MAJURO DE CONTENCIÓN Y MAJURO DE ACCESO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78760	PRIMARIA JESÚS FLORES MAGÓN	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E188933	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63,219	63,219	63,219	25	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JAVIER. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA, SUMINISTRO DE ENMAILLADO 400 METROS LINEALES Y LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78769	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E188867	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,869,435	1,869,435	1,869,435	1,869,435	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DEMASCO. META: TERMINACIÓN DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS C.I Y G, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78770	PRIMARIA LEANDRO VALLE	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E188888	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	103,672	103,672	103,672	73,938	71.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78771	PRIMARIA MARÍA DEL CARMEN SERDÁN	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E188931	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,099,734	1,099,734	1,099,734	764,033	69.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS PINOS. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78772	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 127	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E188567	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,072,550	1,072,550	1,072,550	1,069,790	98.8%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ALESTINA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78773	PRIMARIA DELINA SALGADO PALACIOS	69 OCCOZCOAUILA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E188873	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	104,817	104,817	104,817	25,968	24.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCCOZCOAUILA. META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78855	TELESECUNDARIA NO. 1262, LAZARO CORDENAS DEL RIO	72 OCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E188554	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,721,732	3,721,732	3,721,732	3,511,722	94.4%	0	0	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: TORREJA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78774	PRIMARIA EZEQUEL A CHÉVEZ	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E188876	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	398,428	398,428	398,428	243,333	61.1%	0	0	1.00	0.60	60.0%	LOCALIDAD: PALENQUE. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78775	PRIMARIA JOSÉ EMILIO GRAHALES	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E188874	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	73,505	73,505	73,505	73,505	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LA ILUSIÓN. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78776	PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E188875	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39,584	39,584	39,584	39,584	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSO. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78777	TELESECUNDARIA NO. 1285	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E188584	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	126,007	126,007	126,007	110,297	87.5%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: MONTES AZULES. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
78779	JARDÍN DE NIÑOS CHIMALPOCOCA	74 PANTEPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118491	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	226,904	226,904	226,904	217,667	95.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PANTEPE. BIENIO EL REPARO. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78779	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	75 PANTEPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E118491	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	71,821	71,821	71,821	36,375	51.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JADIRA. CANCHA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78780	JARDÍN DE NIÑOS PAULO FREIRE	78 PUEBLO NUEVO SOUTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118492	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40,984	40,984	40,984	31,501	76.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (COL. LOMITAS) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78781	PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	79 MAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118938	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	403,125	403,125	403,125	384,388	95.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MANZANILLO. PRIMERIO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78782	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118939	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	405,899	405,899	405,899	204,037	50.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SABANILLA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78783	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118806	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,142,721	1,142,721	1,142,721	869,444	76.1%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: SABANILLA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE MEDIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78784	TELESECUNDARIA NO. 941 VEINTE DE NOVIEMBRE	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118807	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	199,175	199,175	199,175	195,230	98.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: 20 DE NOVIEMBRE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78785	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118888	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	87,360	87,360	87,360	36,756	42.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78786	PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (REFERENDO)	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E118404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	370,000	370,000	370,000	8,401	2.3%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: AMAYRA. CHICO. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78787	PRIMARIA FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118889	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,304,232	2,304,232	2,304,232	1,241,579	53.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 13 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRAS EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA Y ACCESO PEATONAL. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78788	SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 1	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	738,058	738,058	738,058	22,310	3.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS AULAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78789	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 128	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E118669	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	183,753	183,753	183,753	183,753	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FELIPE. EGATEPEC. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78790	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	90 SIMOVIÉL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	503,543	503,543	503,543	503,543	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMOVIÉL. (POBLADO NUEVO URBANO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN GENERAL, PLAZA CÍVICA, CUNETAS Y MURRO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78791	PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO	90 SIMOVIÉL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E118953	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	740,000	740,000	740,000	736,500	99.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS LIMAS. META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (REFERENDO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78792	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	90 SIMOVIÉL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118890	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	723,682	723,682	723,682	723,682	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SOLO. RÍOS. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78793	TELESECUNDARIA NO. 1093 SIMÓN BÓLVAR	90 SIMOVIÉL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,983,555	1,983,555	1,983,555	1,178,884	59.4%	0	0	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: SOLO. DIOS. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78794	JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORDO	91 SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	442,821	442,821	442,821	334,947	75.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SITALA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA SENSILLA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
												Ministrado	Programado								
78795	PRIMARIA GUILERMO PRIETO	91 SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	304,068	304,068	304,068	274,150	90.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SOLICIMANA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78796	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 114	91 SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,417,920	1,417,920	1,417,920	1,303,019	91.9%	0	0	1.00	0.65	65.0%	LOCALIDAD: SITALA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PARA BIBLIOTECA) Y MURDO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78797	SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA	92 SOCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138611	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	502,039	502,039	502,039	135,876	27.1%	0	0	2.00	1.50	75.0%	LOCALIDAD: SOCOLTENANGO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78798	JARDÍN DE NIÑOS JUAN FEDERICO	94 SOYALÚ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138452	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	33,287	33,287	33,287	28,345	85.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO SARABIA META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78799	JARDÍN DE NIÑOS MOZART	94 SOYALÚ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138451	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	32,125	32,125	32,125	5,581	17.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO ZARAGOZA META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78800	TELESECUNDARIA NO. 1130 NIÑOS HÉROES	95 SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138615	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	347,616	347,616	347,616	63,290	18.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA PALMA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78801	PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	96 SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138891	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,364,722	1,364,722	1,364,722	1,283,904	94.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TIJÓO EL CAMPEÓN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78802	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138455	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	270,204	270,204	270,204	31,500	11.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BUENAVISTA META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78803	JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138456	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	79,640	79,640	79,640	24,151	30.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL EMILIANO ZAPATA META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78805	PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138894	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	275,157	275,157	275,157	110,251	40.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HISTORICO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78804	PRIMARIA LUCIO CABAÑAS	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138893	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	738,130	738,130	738,130	363,027	49.2%	0	0	1.00	0.57	57.0%	LOCALIDAD: COL LAS DEUCIAS META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCION * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78806	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138892	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	814,183	814,183	814,183	741,682	91.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CANTÓN VICTORIA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78807	PRIMARIA NIÑOS HÉROES	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	840,303	840,303	840,303	749,414	89.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA Y AULA DE MEDIO EQUIPADA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78810	TELESECUNDARIA NO. 174 FRAY MATÍAS DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ (REFERENDO)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138557	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40,984	40,984	40,984	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TOQUIÁN GRANDE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78808	TELESECUNDARIA NO 723 LEYES DE REFORMA (REFERENDO)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138555	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	57,841	57,841	57,841	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CANTÓN VILLALOR META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (REFERENDO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78809	TELESECUNDARIA NO 902 BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138556	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	81,451	81,451	81,451	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN NICOLÁS CASASINTRO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78811	SECUNDARIA GENERAL FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES	99 TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138613	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	473,157	473,157	473,157	404,154	85.4%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPALAPA (BARRO) HANDELINA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78662	TELESECUNDARIA NO. 1014	101 TECTATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138587	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	192,740	192,740	192,740	114,154	59.2%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO QUECHULA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III  
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
78653	TELESECUNDARIA NO. 244	101-TECXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138588	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	368,666	368,666	368,666	353,663	95.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DOMINILU CALAJA UN HERRAJURAL META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78654	TELESECUNDARIA NO. 245	101-TECXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138588	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	36,848	36,848	36,848	35,078	95.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: USUN ESTERREZA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78655	PRIMARIA MOCTEZUMA ILRUCAMINA	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138877	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	171,155	171,155	171,155	171,155	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JIJA TONTIPIA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78656	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138573	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	75,778	75,778	75,778	75,778	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: PETALCINGO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78657	TELESECUNDARIA NO. 555 JUAN AMOS COMENIO	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138589	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	80,567	80,567	80,567	74,098	92.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: CANTO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78658	TELESECUNDARIA NO. 557 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138590	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	42,931	42,931	42,931	42,931	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILUM JUAREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78659	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138495	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,303,834	1,303,834	1,303,834	75,374	5.8%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: PAREDON META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELÉCTRICA E HERRAJURAL EXTERIOR, CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78671	PRIMARIA CONAPE IGNACIO ALLENDE	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138496	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	333,240	333,240	333,240	68,913	20.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OMBIDO ALBERC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78672	PRIMARIA JOSÉ MARÍA CÁZARES	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138612	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,386	6,386	6,386	25	0.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78670	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138495	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	414,518	414,518	414,518	60,180	14.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78674	JARDÍN DE NIÑOS DELFINA RICON	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138498	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	524,347	524,347	524,347	233,994	44.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78644	JARDÍN DE NIÑOS DELFINA RICON	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138768	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	91,002	91,002	91,002	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78675	JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138499	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,191,826	1,191,826	1,191,826	16,134	1.4%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COPITA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78676	JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	419,210	419,210	419,210	382,686	91.3%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78677	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138479	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	196,483	196,483	196,483	196,483	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ COL. 6 DE JUNIO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78679	JARDÍN DE NIÑOS JUAN CAMILO MOURIÑO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138461	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	152,936	152,936	152,936	130,684	85.5%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, OBRA EXTERIOR: ASTA BANDERA, ANDARONES Y ACCESO PARADIAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78679	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138467	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	72,450	72,450	72,450	72,450	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ MAPA LOCAL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
78650	JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	126,752	126,752	126,752	37,034	29.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (COL RIVERA CERRO RUECO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78673	JARDIN DE AJAN SABINES GUTIERREZ	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138487	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	231,607	231,607	231,607	5,839	2.5%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (COL 07 DE ABRIL) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78686	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORDO	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138839	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	564,000	564,000	564,000	14,000	2.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y 3 AULAS DIDÁCTICAS TEMÁTICAS , UN AULA DE CÓMPUTO, MÓDULO DE ESCALERAS, MURO DE CONTENCIÓN, BARRIO PERIMETRAL, ACCESO, CARCAMO DE BOMBEO, DEMOLICIÓN DE EDIFICOS Y BARRIO, DEMANTAMIENTO DE REJA Y PINTURA GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78661	PRIMARIA JAIME TORRES BODET	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	201,035	201,035	201,035	200,647	99.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REFORMULACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78682	PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138948	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	171,833	171,833	171,833	166,864	97.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (COL POMBAROSA) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78683	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138497	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18,783	18,783	18,783	18,783	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (COL CHIAPAS - SOLIDARIO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78684	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138949	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	201,015	201,015	201,015	191,109	95.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (COL SAN CARITADO) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78685	PRIMARIA SALVADOR URBINA	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138899	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	255,847	255,847	255,847	74,070	29.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. PASEO DE LOS BOSQUES META: TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
91900	SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENS GARZA	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138841	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	1,927,679	1,927,679	1,927,679	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y TALLER DE DIBUJO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78687	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	270,299	270,299	270,299	4	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (COL LATECA) META: TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR-MURO DE CONTENCIÓN Y CANAL PLUVIAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78688	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 156	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138575	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	418,956	418,956	418,956	389,655	93.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR-REJ. ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78689	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 PREVIO	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138576	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	588,634	588,634	588,634	570,072	96.8%	0	0	8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO INCLUYE 8 ANEXOS (2 CAMERINOS, 2 SERVICIOS SANITARIOS, BODEGAS Y SALA DE PROYECCIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78690	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 64	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138598	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	428,120	428,120	428,120	425,343	99.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (COL PLAN DE AYALÁ) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78691	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 65	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138577	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	17,894	17,894	17,894	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS FERIA Y OBRA EXTERIOR, PINTURA DE BARRA, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	



L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
78652	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	109-Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138463	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	24,154	24,154	24,154	24,154	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MEXIMUHUITE LA SECCION META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78653	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL LABA VASSALLO	109-Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138496	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	105,186	105,186	105,186	6,886	6.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TOSIGMAN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78655	PRIMARIA MÉXICO URBÉ	109-Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138487	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,013,881	1,013,881	1,013,881	427,210	42.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAUSMAN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, ALUMBRADO DEL PANTÓN, AGUA POTABLE Y PLINTURA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78654	PRIMARIA 5 DE MAYO	109-Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138898	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,592	4,592	4,592	4,592	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CANTÓN 5 DE MAYO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78656	TELESECUNDARIA NO. 269	109-Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138932	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121	121	121	121	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CANTÓN SACRIFICIO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78657	PRIMARIA FRANCISCO VILA	110-Tuzantán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138951	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	110,305	110,305	110,305	55	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUZANTÁN META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" (2 AULAS DIDÁCTICAS DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS) EDIFICIO B (2 AULAS DIDÁCTICAS) Y OBRA EXTERIOR (REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE BARRDA + ACCESO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78658	TELESECUNDARIA NO. 275	110-Tuzantán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138931	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	79,936	79,936	79,936	79,936	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESTACION TUZANTÁN META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A (2 OBRA EXTERIOR RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78659	JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138480	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	61,239	61,239	61,239	40,064	65.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUACATEMANO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78700	PRIMARIA CUARHTEMOC	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	944,401	944,401	944,401	653,771	69.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, REDDEGA, CANAL PLUVIAL, REPOSICIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78701	TELESECUNDARIA NO. 448	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138696	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	145,111	145,111	145,111	142,334	98.1%	0	0	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FRANCISCO (EL CALITOT) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, ENMALLADO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL Y ASTA BANDEIRA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78702	TELESECUNDARIA NO. 502 NIÑOS HÉRNDEZ	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138999	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	74,341	74,341	74,341	73,501	98.9%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUACATEMANO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78703	SECUNDARIA GENERAL ROSARIOS CASTELLANOS	114-Villa Comaltitlán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138663	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90,563	90,563	90,563	81,936	90.5%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLA COMALTITÁN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78704	PRIMARIA DR. BELSARRO DOMÍNGUEZ	116-Villaflor	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	645,511	645,511	645,511	342,329	53.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CUARHTEMOC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78705	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 55	116-Villaflor	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138613	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	289,569	289,569	289,569	186,164	64.3%	0	0	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: JESUS MARIA GARZA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
78706	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9	117-Yajalon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138614	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,387,687	1,387,687	1,387,687	1,347,687	97.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YAJALÓN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y VERIFICACIÓN DE RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
	REHABILITACIÓN																					

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	20		21	22-23/20
												Ministrado	Programado	Ejercido										
78912	JARDÍN DE NIÑOS CARLOS LINNEO	5-ASTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138483	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55,067	55,067	55,067	1	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ASTAMIRANO META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PAREDES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78913	PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857	5-ASTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138915	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	549,451	549,451	549,451	328,133	59.7%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ASTAMIRANO META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA BARDA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78915	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138842	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	43,817	43,817	43,817	43,817	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESCALÓN FRACCIÓN I META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78931	PRIMARIA CUAUHTEMÓC	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138843	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,581	9,581	9,581	2,011	21.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BENTO JUAREZ META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78932	PRIMARIA FRANCISCO VELA	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	133,980	133,980	133,980	1,299	1.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA GRANJERÍA 2A, SECCIÓN META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78889	JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES (REFRENDO)	12 BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138438	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	438,656	438,656	438,656	426,720	97.3%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. LAS CHICHARRAS META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78890	TELESECUNDARIA NO. 951	14 BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138578	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	73,277	73,277	73,277	428	0.6%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. INDIOLOS ZANJADOS META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78891	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138837	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	162,558	162,558	162,558	4,098	2.5%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COMITÁN META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78892	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO	21 COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138856	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,828	323,828	323,828	569	0.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. CAMPICHE META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78893	TELESECUNDARIA NO. 79 12 DE OCTUBRE	21 COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138602	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18,334	18,334	18,334	38	0.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA NUEVA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO C * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78894	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	23 CHAMULÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138846	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	87,205	87,205	87,205	6	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS OLLAS META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78895	JARDÍN DE NIÑOS DIGNA OCHOA Y PLACIDO	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138440	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	119,110	119,110	119,110	45,459	38.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO TIEPULO META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78896	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138847	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	220,897	220,897	220,897	15,864	7.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHEN HOE META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78897	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 148	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138899	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6	6	6	6	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) META: TERMINACIÓN DE MAZO DE CONTORNOS Y CORTE DE TIERRNO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78898	PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	27 CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138849	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	134,297	134,297	134,297	28,654	21.3%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: UNIÓN EL PALMAR META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78899	JARDÍN DE NIÑOS XICOTÉNCAL	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138485	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	285,858	285,858	285,858	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BACHÓN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BANCA FERRAMENTAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78900	PRIMARIA LEONARDO VICARIO	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138850	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	103,700	103,700	103,700	15	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COCOTON LA RAYA META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78901	PRIMARIA NETZAHUALCÓTLI	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138852	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	14,384	14,384	14,384	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN SEBASTIÁN BACHAHO META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78902	PRIMARIA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS	34 ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138860	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	219,944	219,944	219,944	218,611	99.4%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESCUINTLA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		

ANEXO III  
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	20		21	22-21/20
												Ministrado	Programado	Ejercido										
78905	PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	34 ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	22,862	22,862	22,862	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESCUINTLA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78904	PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTIRO	34 ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138858	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	65,102	65,102	65,102	64	0.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESCUINTLA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78905	PRIMARIA INDÍGENA GUADALUPE VICTORIA	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138865	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	334,149	334,149	334,149	334,149	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRAMROYÓN META TERMINACIÓN DE TECHADO DE CANCHA Y 150 METROS DE BANDA PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78906	PRIMARIA NIÑOS HÉROES	39 HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138929	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	16,766	16,766	16,766	26	0.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITUPÁN META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO E CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, RODERÍA Y OBRAS EXTERIORES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78907	JARDÍN DE NIÑOS BERNANDO REYES PIMENTEL	41 HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138443	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	286,120	286,120	286,120	250,091	87.4%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUIXTLA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78908	SECUNDARIA GENERAL DR. MANUEL VELASCO SUAREZ	41 HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138858	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59,483	59,483	59,483	4	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUIXTLA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78909	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	43 INTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138444	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	25,433	25,433	25,433	6,004	23.6%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA SOLEDAD 2 SECCION META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78910	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 59	49 LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	146,223	146,223	146,223	146,223	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CONCORDIA META TERMINACIÓN DE APLICACIÓN DE PINTURA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78911	TELESECUNDARIA NO. 953 OCTAVIO PAZ LOZANO	49 LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138583	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	596,819	596,819	596,819	105,001	17.6%	0	0	0	1.00	0.60	60.0%	LOCALIDAD: PLAN DE LA LIBERTAD META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78914	JARDIN DE NIÑOS CUARTEMOC	54 LARRANZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	27300FBA00E138748	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37,706	37,706	37,706	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBALITO META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, ZÓCALOS, PROTECCIONES Y PUERTAS DE MADERA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78915	PRIMARIA LEONARDO DEL VALLE	54 LARRANZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	27300FBA00E133081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	461,469	461,469	461,469	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBALITO META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78917	PRIMARIA BONAMPAX	67 OCCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41,862	41,862	41,862	1	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO CON 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78921	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA	67 OCCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138869	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	402,327	402,327	402,327	111,428	27.7%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA CORROCAL META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, RED HIDRÁULICA SANITARIA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ENMALLADO: 12 METRO LINEAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78922	PRIMARIA JUAN ESCUTIA	67 OCCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138934	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,981	1,981	1,981	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78923	PRIMARIA NIÑOS HÉROES	67 OCCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138870	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	74,634	74,634	74,634	655	0.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LACANJA CHANSAYAB META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES, CONSTRUCCIÓN DE MURDO DE ACOMETIDA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR 79 METRO LINEAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78924	PRIMARIA RAFAEL PASCALIO GAMBIA	67 OCCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138933	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	767,076	767,076	767,076	767,076	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
78925	PRIMARIA TENOCH	67 OCCINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138935	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59,886	59,886	59,886	63	0.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BETHEL META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, SUMINISTRO DE ENMALLADO 400 METROS LINEALES, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA Y LETRINA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
78926	TELESECUNDARIA NO. 715 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138585	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	62,293	62,293	62,293		0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MELIQUIL METLA TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78927	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 91	74 PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138586	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,340,298	1,340,298	1,340,298	634,207	47.3%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PANTELHO METLA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BIEN PUNAL, OBRAS DE PROTECCIÓN TALUD Y REHABILITACIÓN GENERAL, INCLUYE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ESTUDIO BÁSICO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78928	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO	75 PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138877	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,062	26,062	26,062	12,645	48.5%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL LIMÓN METLA TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78929	PRIMARIA JAIME SABINES	75 PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138880	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	487,775	487,775	487,775	380	0.1%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO LA SECCÓN METLA TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78930	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ	78 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138937	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26	26	26	26	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN METLA TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78934	PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	127,200	127,200	127,200	15	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO MEXICO METLA TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78935	PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138883	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,572	1,572	1,572	222	14.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. 20 DE NOVIEMBRE METLA TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78933	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138882	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	487,422	487,422	487,422	291,076	59.7%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA METLA TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78936	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138887	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	462,435	462,435	462,435	431,139	93.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJIDO RÍO TULUJA METLA TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78937	CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 30	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138834	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,011,629	4,011,629	4,011,629	2,449,509	61.1%	0	0	0	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS METLA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE COMPUERTO, SERVICIOS MÉDICOS, BODEGA, COMEDOR, COCINA, BOFEMA, LAVANDERÍA, DORMITORIO, SENCILLO, BAÑERÍA CON BAÑO COMPUERTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78938	CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 30	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138476	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	431,981	431,981	431,981	286,018	66.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS METLA TERMINACIÓN DE HABILITACION DE 3 DORMITORIOS, COCINA, COMEDOR, TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS DE 30 LITROS, ESTERNA DE SOKS Y ENMALLADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78939	JARDÍN DE NIÑOS TIRSO MOLINA	85 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138450	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	152,726	152,726	152,726	9,818	6.4%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJIDO VIVA CARDEÑO METLA TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78941	JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO ORREGÓN	90 SIMOJÓVEL	SIMOJÓVEL DE ALLENDE	URBANO	27300FBA00E138335	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	611,261	611,261	611,261	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMOJÓVEL METLA TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78940	JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN	90 SIMOJÓVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138451	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	365,717	365,717	365,717	295,653	80.8%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMOJÓVEL METLA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78942	SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MÉNDEZ	90 SIMOJÓVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138559	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	373,133	373,133	373,133	373,132	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMOJÓVEL METLA TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78943	JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CULEBRO RUIZ	93 SOCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138478	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	490,669	490,669	490,669	3,274	0.7%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TIRIBI METLA TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78944	JARDÍN DE NIÑOS DOMINGO CHANONA RODRÍGUEZ	95 SUCHAPÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138454	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7,435	7,435	7,435	7,435	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SUCHAPÁ METLA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
78945	PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET	95-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138942	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	265,320	265,320	265,320	11,937	4.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA PALMA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78946	SECUNDARIA GENERAL POETA SANTIAGO SERRANO	95-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138950	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,367,290	1,367,290	1,367,290	9,343	0.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SUCHAPA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78947	PRIMARIA DR. BELSARDO DOMÍNGUEZ PALENCIA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138918A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8	8	8	8	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78948	PRIMARIA INTERNADO NO. 11 GRAL. JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138949	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	24,102	24,102	24,102	24,102	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78949	PRIMARIA LIC. JESÚS MARCELANA SOUS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138899	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	227,732	227,732	227,732	1,304,37	57.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLA LAS FLORES META TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN GENERAL Y ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS A DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78950	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1 PARA TRABAJADORES	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138973	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	535,578	535,578	535,578	129,805	24.2%	0	0	OTROS	1.00	0.21	27.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78951	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 3	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138970	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	73,116	73,116	73,116	73,105	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78912	PRIMARIA 5 DE MAYO	101-TECAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13889E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123,805	123,805	123,805	7	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIQUEL FRANCISCO T. COSTILLA META TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78913	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51	101-TECAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138972	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	506,230	506,230	506,230	327,850	64.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAJADUALES MALPASO META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78914	JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138458	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	337,557	337,557	337,557	101,496	30.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TILA META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78915	JARDÍN DE NIÑOS MARK TWAIN	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138459	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	33,637	33,637	33,637	32,000	95.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. EL PRADO META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78916	TELESECUNDARIA NO. 239	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138993	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,409	8,409	8,409	8	0.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LIBRO PAJO BLANCO META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78917	JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA CASTELLANOS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	580,667	580,667	580,667	133,552	23.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. LOMA BONITA TERAN) META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78918	JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO CASTAÑÓN GAMBOA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	162,237	162,237	162,237	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (BARRIO SAN FRANCISCO) META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78968	JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138461	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	321,732	321,732	321,732	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LA SOLEDAD META TERMINACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78969	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138469	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	211,012	211,012	211,012	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (BARRIO HIDALGO) META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78970	JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	442,620	442,620	442,620	44,775	10.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. EMILIANO ZAPATA) META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78971	JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138466	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	32,545	32,545	32,545	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
78873	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118465	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90,309	90,309	90,309	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78872	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	150,698	150,698	150,698	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL LAS GRANJAS) META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78874	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118468	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	165,266	165,266	165,266	101,862	61.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (AMHORO BOLD) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78876	PRIMARIA AQUILES SERDÁN	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	132,002	132,002	132,002	10,763	8.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL SAN FRANCISCO) META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78877	PRIMARIA CAMPO MILITAR	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,065,809	1,065,809	1,065,809	1,015,059	95.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78878	PRIMARIA CLUB ROTARIO	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,325	49,325	49,325	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE LISA POR TECHUMBRE DE MULTIPANEL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78879	PRIMARIA JOSEFA GARRIDO DE GONZÁLEZ BLANCO	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	732,342	732,342	732,342	732,342	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78880	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	164,285	164,285	164,285	15,769	9.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN FACHADA PRINCIPAL 150 METROS LINEAL, REHABILITACIÓN DE 5 AUAS HIDRÁTICAS, ANADADOR DE UGA, DEMOLICIÓN DE BANDA Y ANDADORES DE ACCESO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78875	PRIMARIA 14 SEPTIEMBRE 1824	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121,858	121,858	121,858	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL EL BRASUÍTO) META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78881	SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118961	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,061,348	2,061,348	2,061,348	1,687,350	81.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL PALUNO AGUILAR META: TERMINACIÓN DE OBRA EXTERNA: MURO DE CONTENCIÓN, CAÑALES Y DREN PLUVIALES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78882	SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO	110-Tuzantán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118962	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	411,653	411,653	411,653	346,439	84.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUZANTAN META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LOS SERVIDOS R.E.C. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78883	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	111-Tzimol	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118960	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	334,260	334,260	334,260	22,239	6.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN VICENTE LA MESILLA META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78884	PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	111-Tzimol	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118953	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	292,474	292,474	292,474	288,465	98.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HEROES DE CHAMPITPEC (EL LIMÓN) META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78885	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	81,339	81,339	81,339	41	0.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78886	PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	656,128	656,128	656,128	618,840	94.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJIDO MONTE CRISTO META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78887	PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	118-Zinacantan	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118911	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	361,957	361,957	361,957	2,178	0.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TSAJUNAM META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78888	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	118-Zinacantan	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E118910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	387,390	387,390	387,390	1,225	0.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCHOIBO BALD META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
	EQUIPAMIENTO																					

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=20/20	23
78952	PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR	90 SIMONOVIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E158940	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	65,000	65,000	65,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: PROYECTO CHAMALUCUM META. TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78953	JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E158457	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	77,720	77,720	77,720	30,001	38.6%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: HORTALIZAS JAPONESAS META. TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y BODEGA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																						
78956	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	95 SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	19,008,403	19,008,403	19,008,403	14,796,901	77.8%	0	0	OTROS	1.00	0.56	56.0%	LOCALIDAD: SUCHIAPA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78954	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO)	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,538,372	6,538,372	6,538,372	614,856	9.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA JETA. ETAPA DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*