

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones													
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %														
												Ministrado	Programado	Ejercido																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23												
<b>PROYECTOS DE INICIATIVA PRESUPUESTARIA 2011</b>																																		
<b>APORTACIONES FEDERALES 16 REGISTROS</b>																																		
<b>FAS</b>																																		
<b>IFE</b>												86,995,720	79,384,433	86,995,720	73,491,732	92.9%	0	0	97.50	89.81	92.1%													
45038	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																																	
	MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO REFORMA DIO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)	31-REJUAL DE OCAMPO	REJUAL DE OCAMPO	URBANO	8600026200801008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,440,678	98.3%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.											
45487	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS PARA CAPTACION PLUVIAL (BELLA VISTA, HACIENDA) REFERENDO 2011	12-BELLA VISTA	LA HACIENDA	RURAL	21800NCS66C018019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS		389,521	389,521	389,521	386,189	99.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN LOS DATOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.											
45042	CAMINO E.C. KM.17.8 (COPIAINALA-COAPILLA) SAN JUAN BAUTISTA-RIVERA POPUC-COD. JOSÉ M. MORELOS Y PAVION (TRAMO: DEL 0+000 AL KM. 11+900 CONSISTE EN TERRAZ, OBRAS DE DRENAJE Y REVEST. (RECONSTRUCCIÓN)	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	84600C03804501803	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	100.0%	0	0	0	11.50	11.50	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.											
45039	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. KM. 4.5 (COAPILLA -OCOTPECI)-TAPALAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+500 (T.A.) (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+500 (T.A.))	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84600C03804501803	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	100.0%	0	0	0	11.50	10.93	95.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.											
45462	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (TZOTMITEC) REFERENDO 2011	23-CHAMULA	TZOTMITEC	RURAL	21800NCS 66C018019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS		389,521	389,521	389,521	386,324	99.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDE A DATOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.											
45625	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (LAS NUBES) REFERENDO 2011	33-EL PORVENIR	SAS NUBES	RURAL	21800NCS66C01801	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS		389,522	389,522	389,522	386,322	99.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.											
45044	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN)	34-ESCUINTLA	NUEVA FRANCIA	RURAL	NCS176C010070032C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,724,820	1,724,820	1,724,820	1,724,820	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.											
45045	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA)	40-HUXTAN	HUXTAN	URBANO	5C80020508011038D	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		11,222,062	11,222,062	11,222,062	10,937,579	97.5%	0	0	0	1.00	0.40	40.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.											
45176	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (LA FORTUNA) REFERENDO 2011	55-LAS ROSAS	LA FORTUNA	RURAL	21800NCS66C018023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS		389,522	389,522	389,522	386,324	99.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDE A LOS DATOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.											
45041	CAMINO RURAL E.C. (COMITEN- GUADALUPE SHUNCALA) LA CAMPANA - FRANCISCO VILLA. EL SABINALTO (TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+000 (RECONSTRUCCIÓN)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84600C03807909003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		14,241,379	14,241,379	14,241,379	14,000,000	98.3%	0	0	0	27.00	27.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.											
45040	CAMINO DESVIÓ TOLUÉLÉ - PARQUE ECOTIPIAL. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SERTIEMPO. KM. 0+000 AL KM. 4+500)	72-CHICHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84600C03807006408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	0	4.50	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.											
45137	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (GUADALUPE SHUNCALA) REFERENDO 2011	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	GUADALUPE SHUNCALA	RURAL	21800NCS66C018024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS		779,043	779,043	779,043	770,761	98.9%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDE A LOS DATOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.											
45043	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CANGUC - GUAGUITEPEC-SETIJA. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 33+000	86-SAN JUAN CANGUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84600C038116112C9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	0	32.00	32.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.											
45070	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (TILTA, TUTZOL) (REFERENDO 2011)	104-TILTA	TUTZOL	RURAL	21800NCS66C018014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS		389,521	389,521	389,521	386,322	99.2%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	SE LLEVA UN 30% DE AVANCE FÍSICO EN EJECUCIÓN. LA OBRA NO HA CONCLUIDO YA QUE SE ORIGINO UN CONFLICTO SOCIAL EN EL GRUPO Y ADEMAS AL MAL TIEMPO QUE IMPIDEN EN ESTA ZONA POR LAS LLUVIAS A CONSECUENCIA DE LOS FRENTE FRIOS, POR LO CUAL SE CALCULA PARA EL DIA 30 DE ABRIL 2013 SE CONCLUIRA. ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN A LOS DATOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.											
45108	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHATO) REFERENDO 2011	118-ZINACANTAN	CHATO	RURAL	21800NCS66C018022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS		389,522	389,522	389,522	386,413	99.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN A LOS DATOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.											
49441	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																																	
49441	ECONOMIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (IFISE) 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84600C038001	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	26500 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		7,891,287	0	7,891,287	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	RECURSO CONTENPLADO EN LA 26500 Y AUTORIZADO EN 2012.											