

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with 20 columns: Fechas, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ejercido), Rendimientos Financieros (Acumulado al Trimestre), Avance Fisico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicaciones de variaciones.

ANEXO B
L: FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcientos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Intitución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y aclaraciones de variación			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Acumulado al Trimestre	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														14	15	16	17									18-23/18	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-23/18	19	20	21	22	23	24	25	26		
6455	BOLIVAR ABORIGENITO TERÁN - BASTRO MUNICIPAL, TRAMO KM 0+00 - KM. 3+20 (CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	RAI00018410101C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	533 374 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	31,487,083	31,487,083	31,487,083	0	0.0%	0	0	0	0	5.50	2.75	50.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012		
110848	CONSTRUCCIÓN DE PODPORTIVO BICENTENARIO, TUXTLA GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-01-38-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30320 HABITANTES	5-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	50,000,000	50,000,000	50,000,000	25,706,913	51.4%	0	0	0	1.00	0.62	62.0%	OBRA REFERENCIAL A EJERCIDO 2013 LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FOMENTO 2013.			
6454	CONSTRUCCIÓN DEL INTERSECCION PAVIMENTAL BA. NTE. Y CRUCE ESPECIAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	RAI00018410101B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	8,618,288	8,618,288	8,618,288	8,618,288	94.8%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
6451	URBANIZACION DEL FRACCIONAMIENTO CHAPAS SOLIDARIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	NM-001381131013C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	533 374 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	58,726	58,726	58,726	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.91	91.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
6460	URBANIZACION DEL FRACCIONAMIENTO CHAPAS SOLIDARIO TERMINACION DE LA VIVIENDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	NM-001381131013D	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	533 374 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,408,551	3,408,551	3,408,551	3,210,211	94.2%	0	0	0	1.00	0.91	91.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
6456	CAMINO E.C. (VILLACORZO - MONTEPERE) - COLONIA 24 DE FEBRERO	115-VILLA LORZO	VILLA LORZO	URBANO	RAI00018410101C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	86 402 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	14,824,249	14,824,249	14,824,249	0	0.0%	0	0	0	60.00	9.77	16.3%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
6453	CAMINO TRAMO: YAJALON TRAMO KM. 3+000 - KM. 30+000 (T.A.)	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	RAI00018410101C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	34 028 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,888,817	4,888,817	4,888,817	4,888,817	100.0%	0	0	0	27.00	16.20	60.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
	RECONSTRUCCION																										
6458	REHABILITACION DE ACCESO AL CENTRO ECOTURISTICO TRES LAGUNAS	87-OCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	RAI00018410101C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	188 877 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	20,345	20,345	20,345	20,300	98.3%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
6460	REVESTIMIENTO DE ACCESO AL CENTRO ECOTURISTICO POZA POPO CHAN	87-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	RAI00018410101C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	188 877 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	543,272	543,272	543,272	525,163	96.7%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
6459	REVESTIMIENTO DEL ACCESO AL CAMPAMENTO TURISTICO LOS LAGUNONES	87-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	RAI00018410101C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	188 877 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	144,828	144,828	144,828	140,000	96.7%	0	0	0	250.00	250.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
6457	REVESTIMIENTO DEL ACCESO AL CENTRO ECOTURISTICO NUEVA ALANUA	87-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	RAI00018410101C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	188 877 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	129,310	129,310	129,310	125,000	96.7%	0	0	0	150.00	150.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
	AMPLIACION																										
6458	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-OKCHUC	OKCHUC	URBANO	NCE090100010641C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6 468 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,276,775	5,276,775	5,276,775	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.91	35.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
	REHABILITACION																										
6454	ESCUELA RURAL MACTUMATZA (REHABILITACION DE ALBERCA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	PH-001380101011C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	533 374 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	105,278	105,278	105,278	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
	ESQUIFAMENTO																										
	BENES MUEBLES																										
6502	BONOS DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NM-00124806	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	26000 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	PERSONAS	5-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	19,728,212	0	19,728,212	0	0.0%	0	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	RECURSO EJERCIDO EN 2012 Y CONTABILIZADO EN LA 2009		
6458	ESCUELA RURAL MACTUMATZA EQUIPAMIENTO DE COCINA Y COMEDOR	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	PH-001380101011C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	533 374 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	356,566	356,566	356,566	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
PROGRAMAS REGIONALES																											
	OBRA PUBLICA																										
	CONSTRUCCION																										
6503	DESARROLVO Y FORMACION DE MUROS DE GAVION EN RIO CHIQUITO	2-ACAJA	ACAJA	URBANO	8M-0000020040202C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	38 907 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,623,000	1,623,000	1,623,000	1,623,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
8736	COBACH NO. 45 (REFERENDO)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DF-3020400138031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,701	39,701	39,701	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALTAMIRANO META: TERMINACION DE CENTRO DE INFORMACION (TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACION), RED ELECTRICA EXTERIOR Y ANDAMIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
6501	HOSPITAL DE 8 CAMAS (OBRA COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCION)	6-AMATAN	AMATAN	URBANO	CE-800006003005C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21 275 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	22,287,890	22,287,890	22,287,890	22,287,890	100.0%	0	0	0	1.00	0.61	61.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
8734	COBACH NO. 51 (REFERENDO)	7-AMATEMANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DF-3020400138003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	978 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	977,998	977,998	977,998	967,911	99.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUANAJUATE, VICTORIA META: TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y FORMACION DE LA PLATAFORMA YA QUE NO SE TIENE CONTEMPLADA EL CORTE DEL TERRENO TIPO "C" * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
6504	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCION EN EL NUEVO CENTRO DE POBLACION DE ALTAMIRANO	9-ANGEL ALBINO CORDO	ALTAMIRANO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORDO)	URBANO	NM-00120000809C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	26 628 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	15,966,974	15,966,974	15,966,974	15,966,974	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
6505	CONSTRUCCION DEL PUENTE SIN NOMBRE SOBRE EL CAMINO LAZARO CARDENAS - NUEVO PROGRESO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAI0001841010099C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,807,046	1,807,046	1,807,046	1,807,046	100.0%	0	0	0	1.00	0.88	86.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
8731	CECYT NO. 17 (REFERENDO)	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DF-3020400138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	151 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	287,241	287,241	287,241	7,241	2.5%	0	0	0	1.00	0.89	89.0%	LOCALIDAD: BELLEVISTA META: TERMINACION DE LABORATORIO DE BIENES Y FERTILIDAD Y MAQUINARIAS DE CONTENCION (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
8732	CECYT NO. 24 (REFERENDO)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DF-3020400138005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	203 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	204,510	204,510	204,510	104,427	51.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMERICAS META: TERMINACION OBRA EXTERIOR, CONSISTENTE EN RED HIDROSANITARIA, ELECTRICA, FOSATA SEPTICA Y POZO DE ABSORCCION * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CFPS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			

ANEXO B

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Remisión	Destino del gasto (Descripción e abreviación)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y aclaraciones	
													Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejecidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-23/15	19	20	21	22	23	24-29/25	25
8741	TELESECUNDARIA NO. 58 (REFERENDO)	14-BERROZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA00138087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	325 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	174,397	174,397	174,397	4,273	25.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERROZÁBAL META: TERMINACIÓN DE OBRA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
65815	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE LA MUJER (OBRA COMPLEMENTARIA)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	60005068051079C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	78 114 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	639,406	639,406	639,406	639,406	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
6582	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD. COMITÁN - LAS MARGARITAS, BRAND KM 0+00 - KM 3+000 CONSTRUCCIÓN DEL SURTIAMMO KM 0+000 AL KM 3+000 (BOULEVARD ADICIONAL, DRENAJE, AGUA POTABLE Y 2 PUENTES)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	9A100M0380270199C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	111 484 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	25,432,687	25,432,687	25,432,687	25,432,687	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65823	DESAYOLVE DEL CAUCE DEL RÍO GRANDE	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	K800M0280030199C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	141 033 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	4,678,992	4,678,992	4,678,992	4,678,992	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65824	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (OBRA COMPLEMENTARIA)	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	600050680510279C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	76 941 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	373,925	373,925	373,925	373,925	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
8742	SECUNDARIA TÉCNICA. NO. 85	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA00138084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	332 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,730,980	1,730,980	1,730,980	1,730,980	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMULA META: TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A.B.C.D.E.F. Y H * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
8743	PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFERENDO)	24-CANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27007FA00138138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	281 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	230,819	230,819	230,819	210,525	91.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NATILÓN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
65811	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	25-CHAPULTEMANGO	CHAPULTEMANGO	URBANO	600050680520259C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7 133 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	22,758,871	22,758,871	22,758,871	22,758,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.69	69.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65812	CAMINO. E. C. KM. 43.3 (LAS LIMAS - PARRAL). TRAMO: DEL KM. 451-300 AL KM. 451+020 (APERTURA DE CAMINO)	27-CHAPA DE COROZO	LAS LIMAS	RURAL	9A0000280300279C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	87 408 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	12,990,200	12,990,200	12,990,200	12,990,200	100.0%	0	0	HOLMETRO	2.62	2.62	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
8744	CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 142	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA00138007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	370 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,951,800	4,951,800	4,951,800	3,500,575	70.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ESTEBAN TULIA META: TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS. SERVICIO SANITARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
8745	CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 143	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA00138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	70 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,388,012	2,388,012	2,388,012	1,110,470	46.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO META: TERMINACIÓN DE UN AJUA DIDÁCTICA, BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
8746	CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 157	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA00138006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	150 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,796,532	3,796,532	3,796,532	1,843,202	48.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN SALVÓN META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (HABILITACIÓN DE AJUA ATÍPICA) AJUA DE CÓMPUTO Y REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
65822	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN CHILÓN (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIÓN)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	600050680580119C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	111 554 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	3,067,090	3,067,090	3,067,090	3,065,074	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
8747	PRIMARIA LEONA VICARIO (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA00138133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	138 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	236,580	236,580	236,580	195,673	82.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUAYATEPEC META: TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (PANELABARRAS) Y CIMENTACIÓN, ALBANELERIA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
8748	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAMI NO. 36 (REFERENDO)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA00138028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	18 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	563,582	563,582	563,582	563,582	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ESCUINTLA META: TERMINACIÓN DE PRIMERA ETAPA ADMINISTRACIÓN EQUIVALE A 2 ANEXOS, PÓRTICO EQUIVALE A UN ANEXO), CENTRO DE DIAGNÓSTICO EQUIVALE A 3 ANEXOS, SERVICIO SANITARIOS (EQUIVALE A 2 ANEXOS) Y BODEGA (EQUIVALE A UN ANEXO) CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, E HIDROSANTARIA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
8749	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA00138121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	371 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,446,648	4,446,648	4,446,648	4,379,937	98.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, CANAL PAVILÓN, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (PISO DE PERMEABIL, RED ELÉCTRICA E HIDROSANTARIA, EXTERNO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
8750	PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27007FA00138022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	43 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	930,442	930,442	930,442	259,245	27.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHICALKUMITA META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, E HIDROSANTARIA EXTERNA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
8751	SECUNDARIA GENERAL DR. BELSARIO DOMÍNGUEZ PALACIA (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA00138078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	449 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77,765	77,765	77,765	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUEHUETÁN META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRAS EXTERNAS (RED ELÉCTRICA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
8752	COBACH NO. 69 (REFERENDO)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA00138009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	200 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	418,940	418,940	418,940	201,982	48.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MADERO META: TERMINACIÓN DE DOMIO DE CANCHAS DE JUEGO MULTIPLES (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE AJUA BARRERA Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

ERERCIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio	Detalle del gasto (Descripción e abreviación)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y aclaraciones de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre	Ejercido	Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-23/25	19	20	21	22	23	24-26/28	25
65842	NUOVO CENTRO DE POBLACION EN UMLATÁN (SISTEMA CONSTRUCTIVO EN MUROS DE PLATAFORMA Y ALUMBRADO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SECUNDARIO DE ACCESO)	42-IBHATÁN	IBHATÁN	URBANO	NAE06120002423C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	10 259 PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	39,037,373	39,037,373	39,037,373	29,040,101	74.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
87759	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE JOQUILLAS (KATCHI) (REFERENDOS)	46-JOQUILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27007FA0E118001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	943,827	943,827	943,827	568,598	60.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOQUILLAS META TERMINACIÓN DEL TALLER DE ALIMENTOS EXCIDENTES DE VOLÚMEN Y CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
65843	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	47-ITOTOL	ITOTOL	URBANO	06080506020479C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	8 683 PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	22,568,966	22,568,966	22,568,966	22,568,966	100.0%	0	0	1.00	0.75	75.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
87752	JARDIN DE NIÑOS PROFESOR EDGAR ROBLEDO	47-ITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA0E1180027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	121 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	256,466	256,466	256,466	210,112	81.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ITOTOL META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
87754	COBACH NO. 42 (REFERENDOS)	48-SIJUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA0E118008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	895 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,747	53,747	53,747	1,355	2.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIJUEZ META TERMINACIÓN DE AUDITORIO, "INCLINE" ABITE (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
65849	ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO PRINCIPAL Y SECUNDARIO (TERMINACIÓN)	56-LA TRINITARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	ND000048002099C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	72 789 PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,971,404	3,971,404	3,971,404	3,971,404	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
87753	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL MARASTEPIC DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENDOS)	57-MARASTEPIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA0E1180003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	240 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,915,311	6,915,311	6,915,311	6,905,311	99.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MARASTEPIC META TERMINACIÓN DE AUDITORIO, CANTINA, AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ESCALERAS TIPO H Y CERRADA PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON CONSISTENTES EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
65811	ANDADOR TURÍSTICO OCCOSINGO-TONINÁ (CONSTRUCCIÓN)	67-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	VA000118002059C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	9,328,841	9,328,841	9,328,841	5,086,920	54.5%	0	0	1.00	0.60	60.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
87754	JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA	67-OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA0E1180024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	137 ALUMNO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,187	154,187	154,187	38,234	24.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAMON Y BALBOA META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
87755	PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA (REFERENDOS)	68-OCCOTEPIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA0E1180123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	976 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	440,834	440,834	440,834	120,925	27.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN PABLO HULACAN META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS MAS OBRAS EXTERIOR RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDRÁULICA Y SANITARIA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
65844	CENTRO ECOTURÍSTICO SIMA DE LAS COTERAS (CONSTRUCCIÓN DE 2 KM DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (AÉREA))	69-OCOCZACAUTLA DE ESPINOSA	OCOCZACAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	ND000048004049C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	82 059 PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,283,789	1,283,789	1,283,789	1,283,789	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
65845	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONA DE VIVIRO FORESTAL DE LA CIUDAD RURAL NUEVO JUAN DE ORIBALVA	70-ORIBALVA	JUAN DEL ORIBALVA	RURAL	NAE0005030001020C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,973,110	3,973,110	3,973,110	3,973,110	100.0%	0	0	1.00	0.30	30.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
65846	HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIÓN)	72-ORICHIC	ORICHIC	URBANO	06080506020649C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	41 350 PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,860,386	1,860,386	1,860,386	1,860,386	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
87760	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFERENDOS)	72-ORICHIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA0E1180054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,361,756	7,361,756	7,361,756	7,361,756	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ORICHIC META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTICOORDINADA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
87766	CONAPEL NO. 69 (REFERENDOS)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27007FA0E1180002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	295 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,441,863	1,441,863	1,441,863	1,314,363	91.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PALENQUE META TERMINACIÓN DE CIMENTACIÓN, ACABADOS E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
65847	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN PANTELHO (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIÓN)	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	06080506020706C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	13,047,078	13,047,078	13,047,078	13,047,078	100.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
87757	PREPARATORIA 14 DE SEPTIEMBRE (REFERENDOS)	76-PICHICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27007FA0E1180020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	477 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	862,567	862,567	862,567	463,329	53.7%	0	0	1.00	0.88	88.0%	LOCALIDAD: PICHICALCO META TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRAS EXTERIOR, RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
65850	CAMINO E.C. (ARRIBA): VARIANTE DEL SAN ANTONIO - MIRAMAR, TRAMO KM. 0+000 - KM. 0+366 (CONSTRUCCIÓN PUENTE RIO LOCO URBANO EN EL KM 15+243.29)	77-PIJUANPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PA000018103009C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,356,474	1,356,474	1,356,474	678,237	50.0%	0	0	1.00	42.50	42.50%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
65851	CAMINO E.C. (ARRIBA): VARIANTE DEL SAN ANTONIO - MIRAMAR, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 3+000 (CONSTRUCCIÓN, SOBREPASE KM 0+000 AL 2+000 (TERMINACIÓN))	77-PIJUANPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PA000018186009C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	100.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
65811	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (A. ETAPA)	77-PIJUANPA	GUAJARÍN MAGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS)	RURAL	060805060207069C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30 079 PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	11,382,809	11,382,809	11,382,809	5,661,404	50.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
65827	RECTIFICACIÓN, ENCAJAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO NARANJAL	77-PIJUANPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KB0000180020069C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, OMBRE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30 079 PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	2,422,337	2,422,337	2,422,337	2,203,997	90.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012. BENEFICIA LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Dedicatoria o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variación			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Gólos	Ejercidos	Programado	Ministrado	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16	17										
8758	COBACH NO. 75 (REFEREND)	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001180150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	315 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	290,505	290,505	290,505	288,956	92.6%	0	0	OTROS	LOCALIDAD: RAYÓN META: TERMINACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES (EMERITACIÓN, ACABADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA) CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, OBRA DE PROTECCIÓN (SUMBRÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*						
8759	PRIMARIA NICOLÁS BRAVO (REFEREND)	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001180123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	125,062	125,062	125,062	96,983	77.5%	0	0	OTROS	LOCALIDAD: RAYÓN META: TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIO SANITARIO (EMERITACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED HIDROSANITARIA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*						
65820	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN SABANILLA (OBRA COMPLEMENTARIA Y DE PROTECCIÓN)	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	608005068050759C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	13,294,286	13,294,286	13,294,286	3,988,286	30.0%	0	0	OBRA	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*						
8760	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001180081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	315 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	559,144	559,144	559,144	547,734	96.9%	0	0	OTROS	LOCALIDAD: SABANILLA META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN AJUA DE MEDIOS, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y MUROS DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*						
65844	CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TANQUE, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS DE SALTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)	83-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	0610001001907079C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ADMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012						
65849	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (OBRA COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIÓN)	83-SALTO DE AGUA	SANTA MARÍA	RURAL	6080050680507079C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1 317 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	3,109,024	3,109,024	3,109,024	1,554,512	50.0%	0	0	OBRA	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012						
65849	CENTRO DE SALUD (OBRA COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIÓN)	83-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	6080050680407079C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	57 253 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,624,986	1,624,986	1,624,986	812,474	50.0%	0	0	OBRA	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012						
8761	COBACH NO. 38 (REFEREND)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001180023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	468 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,759	17,759	17,759	0	0.0%	0	0	OTROS	LOCALIDAD: SACULUMPA META: TERMINACIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (FRAMADO DE REFINRO CON MATERIAL MEDICADO) Y OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*						
8762	COBACH NO. 38 (REFEREND)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001180015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	421 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	270,037	270,037	270,037	0	0.0%	0	0	OTROS	LOCALIDAD: SACULUMPA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA, TRABAJOS DE EMERITACIÓN, ACABADOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*						
8763	TELESECUNDARIA NO. 1123 FRANCISCO INDALECO MADERO (REFEREND)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001180085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	57 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	147,639	147,639	147,639	0	0.0%	0	0	OTROS	LOCALIDAD: LOS LUJEROS SA. SECCION META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES) EMERITACIÓN Y ALBAÑILERÍA CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*						
8764	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 128	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001180082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	496 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,035,015	1,035,015	1,035,015	1,035,014	100.0%	0	0	OTROS	LOCALIDAD: SAN FELIX ECATEPEC META: TERMINACIÓN DE OBRA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*						
8765	COBACH NO. 36 (REFEREND)	89-SALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001180002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	432 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,058,464	1,058,464	1,058,464	1,030,747	96.4%	0	0	OTROS	LOCALIDAD: SALTEPEC META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*						
8766	INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL	89-SALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001180005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	130 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,000,000	14,000,000	14,000,000	8,846,690	63.2%	0	0	OTROS	LOCALIDAD: SALTEPEC META: TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AJUA PARA PROTECCIÓN, 2 AULAS PARA SERVICIO DE EMERITO, UN AJUA PARA TRABAJO EN EQUIPO, SERVICIOS SANITARIOS Y SITE (EQUIVALEN A 3 ANEXOS), MÁS OBRA EXTERIOR (EMALLADO REINMETRAL, ANDADONES, PLAZA CIVICA, ESTACIONAMIENTO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*						
65812	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPIITAL BÁSICO COMUNITARIO	90-SIMDÓVEL	SIMDÓVEL DE ALLENDE	URBANO	608005068200819C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	40 297 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	33,202,708	33,202,708	33,202,708	33,202,708	100.0%	0	0	OBRA	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.						
65844	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMDÓVEL	SIMDÓVEL DE ALLENDE	URBANO	N00000180000839C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	6,924,540	6,924,540	6,924,540	0	0.0%	0	0	OBRA	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.						
8768	PREPARATORIA SIMDÓVEL	90-SIMDÓVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001180023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	479 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,369,030	1,369,030	1,369,030	395,623	28.2%	0	0	OTROS	LOCALIDAD: SIMDÓVEL META: TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MÚLTIPLES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*						
8769	TELESECUNDARIA NO. 028 EDUCACIÓN PARA LA VIDA (REFEREND)	92-SOCCOLTE MANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA001180088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	59 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,043	200,043	200,043	106,888	53.4%	0	0	OTROS	LOCALIDAD: ESJO EMLIJAÑO ZAPATA META: TERMINACIÓN DE UN AJUA DIDÁCTICA Y UN AJUA ADICIONAL A AJUA TELEMÁTICA Y REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*						
8766	COBACH NO. 65 (REFEREND)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA001180024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	226 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	161,943	161,943	161,943	161,943	100.0%	0	0	OTROS	LOCALIDAD: MORELOS META: TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*						

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Resumen	Destino del gasto (Dedicatoria o absorción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y especificación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
8769	PRIMARIA 12 DE OCTUBRE (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780070406138121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	283 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,122	44,122	44,122	1,112	2.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PATENCIL META TERMINACIÓN DE UN ÁREA DIDÁCTICA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
8770	SECUNDARIA GENERAL NO. 6 JUAN DE LA BARRERA (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780070406138079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	538 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,065,418	1,065,418	1,065,418	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COBALTREÓN META TERMINACIÓN DE 6 ÁULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y PLAZA CIVICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR (RED HIDRÁULICA E HIDROSANITARIA Y MALLA CICLONICA PERIMETRAL) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
8771	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780070406138005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	800 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,000,000	16,000,000	16,000,000	8,201,681	51.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META TERMINACIÓN ADECUACIÓN DE ESPACIOS POLIVALENTES (SEGUNDA ETAPA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
6587	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (REFERENDO)	104-TILA	TILA	URBANO	NA00018020099PC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	3,785,800	3,785,800	3,785,800	0	0.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
8772	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFERENDO)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780070406138118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	393 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,681	66,681	66,681	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MISÓN CIVIL META TERMINACIÓN DE 4 ÁULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
8773	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2780070406138079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	471 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	971,885	971,885	971,885	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: PITALCÓNDIGO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 ÁULAS DE CONTENCIÓN DE 45 M ² X 3.5 M. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
6599	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVIÓN (REFERENDO)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	NA000180134097PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	714,100	714,100	714,100	714,100	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
6599	PUNTE BARRIO LOS HUMILDDES DE PARADÓN (CONSTRUCCIÓN)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NA000180107097PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	3,296,984	3,296,984	3,296,984	3,296,984	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
6593	CAMINO: E.C. CABETEBA PLAYAS DE GATAJALÁ - BANCO NUEVO KM. 82-208 LINDO PQUERITES Y BDO AGUA AZUL TRAMO: KM. 0-200 AL 6+460 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBSTRATO KM 0-200 AL 6+460 T.A.)	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NA000180106100PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	2,307,062	2,307,062	2,307,062	2,116,312	95.9%	0	0	6.60	6.60	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012. COMPLEMENTA LA SIGUIENTE META: CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES VEHICULARES DEL 0+300 Y 4+700	
8779	CONALEP NO. 312 (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780070406138061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,346,183	5,346,183	5,346,183	5,346,183	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL ESPRISO DE COMPLETO, RED HORNOLULCA, SANITARIA, ANDADORES Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
6586	CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE LAS ETNAS TRAMO I (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NA001281231013PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,901,005	1,901,005	1,901,005	1,901,005	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
6584	CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE LAS ETNAS TRAMO II (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NA001281241013PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,816,526	1,816,526	1,816,526	1,816,526	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
6583	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA NUEVA JERUSALÉN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NA000180105101PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	53 374 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	10.00	10.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
8772	FACULTAD DE HUMANIDADES CAMPUS VI (UNACH)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780070406138001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,359,483	2,359,483	2,359,483	1,980,540	83.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META TERMINACIÓN DE OBRAS, CONSTRUCCIÓN DE 27 CURBUCULOS (21 CURBUCULOS, SALA DE JUNTAS, RECEPCIÓN, COCINA, 2 ÁREAS COMÚNES, MÓDULO DE ESCALERA) OBRAS EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, SUBESTACIÓN, RED HIDROSANITARIA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
8773	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA (CAMPUS 8) (UNACH)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	2780070406138002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	1089 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,735,345	1,735,345	1,735,345	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPRISO EXISTENTE A BOTEREO, INCLUIE 9 ANDOS (SECCIÓN CONEJO, SECCIÓN CLUOS, SECCIÓN BATA, ÁREA DE PREPARADO, CURBUCULO, 2 BODEGAS Y BAÑO VESTIDOR) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
8714	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ANTONIO PAQU BOLDU (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780070406138026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	91 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,267,315	1,267,315	1,267,315	649,612	51.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META TERMINACIÓN DE 5 ÁULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA), SEÑALIZACIÓN, MANOBRAS Y MONTAJES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIOR (PLAZA CIVICA, MURO DE ACCESO, ANDADORES, MURO DE CONTENCIÓN) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
8712	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2780070406138020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	169 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	78,268	78,268	78,268	48,023	61.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ AMPLIACIÓN META-TERMINACIÓN DE 3 ÁULAS Y DE OBRAS EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	

L: FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Delineamiento o absorción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y de verificación		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	20	21
														Ministrado	Programado	Ejecido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
8722	JARDÍN DE NIÑOS RUFINO JOSÉ CUEVRO (REFERENDO)	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2710074A00138025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	77 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,488,377	1,498,377	1,498,377	728,163	48.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVIDO SANITARIO; OBRA EXTERIOR: PLAZA CIVICA, ANDADONES, BARRIO PERMETRAL, RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA, REHABILITACIÓN DE 3 AULAS. DIRECCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
6582	PARKING DE LOS NIÑOS HÉROES (CONSTRUCCIÓN)	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	NAI00503B002103PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	553 374 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	28,500,000	28,500,000	28,500,000	28,500,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
6582	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE Tuxtla Gutiérrez	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	NAI00503B003103PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	553 374 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,841,649	5,841,649	5,841,649	5,597,796	95.8%	0	0	6,461.45	6,461.45	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECISOR PRESUPUESTAL DEL 2012. LAS METAS SON: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTALUZO DE LA CALZADA JUAN SABINES GUTIÉRREZ ENTRE AVENIDA RAQUEL MENDOZA Y ANDADÓN COMITAL; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE AVENIDA CENTRA Y DR. SAMUEL LEÓN BRINOS (COLONIA FRANCISCO I. MADRUGA); PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTALUZO DE LA CALZADA JUAN SABINES GUTIÉRREZ ENTRE SA. SUR AVENIDA RAQUEL MENDOZA		
8722	PREPARATORIA NO. 5	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2710074A00138028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	371 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,129,310	5,129,310	5,129,310	3,500,000	68.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
8728	PREPARATORIA NO. 2 DEL ESTADO	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2710074A00138028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	972 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,862	4,000,862	4,000,862	3,315,873	82.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y TECHADO DE PLAZA CIVICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
8726	PREPARATORIA NO.1	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2710074A00138021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	2619 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,488,852	2,488,852	2,488,852	2,467,937	99.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN DE INTUBO IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS NO CONSERVADOS EN CONTRATO F.P.I. VOLUMENES ADICIONALES EN REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A,B,C,D,E Y J Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR, APLICACIÓN DE PINTURA EN ÁREA EXTERIOR (BANCA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
8728	PREPARATORIA NO.1	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2710074A00138023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	1824 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,932,826	2,932,826	2,932,826	2,735,090	93.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA VIRTUAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
6584	REVESTIMIENTO DE LA AVENIDA MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE 27 DE OCTUBRE Y DR. SAMUEL LEÓN BRINOS (COLONIA MALDONADO)	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	NAI00503B003103PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	553 374 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	388,047	388,047	388,047	388,047	100.0%	0	0	5,511.88	5,511.88	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
8721	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2710074A00138083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	355 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,333,621	1,333,621	1,333,621	1,089,873	81.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MURO DE CONTINGENCIA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
8723	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 PREVIO	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2710074A00138080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	941 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,384,311	1,384,311	1,384,311	1,384,311	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META TERMINACIÓN DE PRESIMIANES Y ANDADONES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
6584	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	109 Tuxtla Chico	PAUSMAN	RURAL	NAI00503B003103PC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1 311 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	2,119,732	2,119,732	2,119,732	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
8728	TELESECUNDARIA NO. 732 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	110 Tuxtlan	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2710074A00138086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	82 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	169,267	169,267	169,267	78,502	46.4%	0	0	1.00	0.02	92.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA META TERMINACIÓN DE SANITARIOS RURALES; CONSTRUCCIÓN DE LA RED HORTALUZA E HIDROSANITARIA EXTERIOR Y MURO DE CONTINGENCIA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
6589	CAMINO VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - INCIPIA RÍO, TRAMO KM. 0/060 AL KM. 0/408 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, KM. 2-040 - KM. 5-040)	113 Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NAI00503B003103PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	99 713 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	22,007,766	22,007,766	22,007,766	22,007,166	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
8724	ESTIA NO. 46 (REFERENDO)	113 Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2710074A00138005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	449 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	677,730	677,730	677,730	392,191	57.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA META TERMINACIÓN DE ALCOODIVISAL Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
6592	CAMINO VILLA COMALTIÁN - MULATAL, DEL KM. 0-000 AL KM. 4-000 (RECONSTRUCCIÓN DEL KM. 0-000 AL KM. 4-000)	114 Villa Comaltilán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NAI00503B003103PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	820,472	820,472	820,472	646,873	79.2%	0	0	4.00	4.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
8725	COBACH NO. 71 (REFERENDO)	114 Villa Comaltilán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2710074A00138021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	57 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	178,870	178,870	178,870	173,695	97.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUSIAGO META TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES; CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
8726	UNIDAD DE CAPACITACIÓN ICAATCH (REFERENDO)	116 Villaflores	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2710074A00138002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	355 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,375,086	3,375,086	3,375,086	1,829,301	54.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLAFLORES META TERMINACIÓN DE EDIFICIOS; MODIFICACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, ANDADONES, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Determinación e identificación)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y especificación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Acumulado al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido	Restante		Generados	Ejercidos	Restantes					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
8771	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM)	117 YAUALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00138057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	245 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,078,448	7,078,448	7,078,448	7,078,448	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YAUALÓN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS CON SERVIDOR SANTAFÉ, UN MÓDULO DE SERVIDOR SANTAFÉ, UNA DIRECCIÓN, 2 TALLERES (BELLEZA Y COCINA), 3 AULAS DE DIAGNÓSTICO (PSICOLÓGICA, TRABAJO SOCIAL, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE), OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
8771a	CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 144	117 YAUALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00138058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	100 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,495,451	4,495,451	4,495,451	2,695,951	60.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CATEGORÍAS: "ARMADO" "SERVIDOR" "MATA, TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE COMPUTO, SERVIDOR SANTAFÉ Y REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
8773	COBACH NO. 22	117 YAUALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00138059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	971 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,466,379	22,466,379	22,466,379	18,312,650	81.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YAUALÓN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS DIDÁCTICAS, UN MÓDULO ADMINISTRATIVO, 3 LABORATORIOS (IDROMASA, COMPUTO, MULTIMEDIA), UNA BIBLIOTECA, UN SALÓN AUDIOVISUAL, UNA SALA DE MAESTROS, 2 MÓDULOS DE SERVIDOR SANTAFÉ, UN AGUA PARA ESCOLAR, UN CONTROL ESCOLAR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
8774	PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	117 YAUALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00138057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	216 ALUMNOS	23-PROVISIÓN SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,925,000	8,925,000	8,925,000	8,890,780	99.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YAUALÓN META TERMINACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER OPERADOR DE PÁQUETE DE COMPUTO, UN LABORATORIO MULTIMEDIA, 2 MÓDULOS DE SERVIDOR SANTAFÉ, UNA BOGOSA, UN ÁREA ADMINISTRATIVA, INTENDENCIA Y OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ACCESO PRINCIPAL) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*		
8592	RECONSTRUCCIÓN	80-CHIMULÉ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100031040109C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	2,904,599	2,904,599	2,904,599	2,904,599	100.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	14.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8592	RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL EJIDO MIGUEL HIDALGO, TRAMO KM. 0+000 - KM. 20+000 (ACCESO AL EJIDO MIGUEL HIDALGO, TRAMO KM. 0+000 - KM. 20+000 (T.A.))	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100031020999C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	7,344,589	7,344,589	7,344,589	7,344,589	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8597	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (SABANILLA - MOTOSES) - ABAJADOS, TRAMO KM. 0+000 A KM. 20+000 (T.A.) RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DEL KM. 0+000 A KM. 20+000 (T.A.)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100031080799C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,051,575	1,051,575	1,051,575	1,051,575	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8593	CAMINO: SAN FERNANDO - MONTEPERE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 13+000 (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+000 (T.A.))	83-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100031080799C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,650	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8583	CAMINO: E.C. (ARRIBA) - TONALÁ - IGNACIO RAMÍREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.) (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100031080799C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	84 584 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	21,290,000	21,290,000	21,290,000	21,290,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	11.65	11.65	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8584	AMPLIACIÓN	16-CACHADÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100031040109C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	2,099,200	2,099,200	2,099,200	0	0.0%	0	0	MED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8585	AMPLIACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL (RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ASFÁLTICA, ACERQUE/ABASTECIMIENTO SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE MURDOS Y BANDEJAS CON CONCRETO ESTAMPADO)	89-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RA100031040109C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	41 883 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	7,813,565	7,813,565	7,813,565	6,881,565	88.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8584	MERCADO SAN JUAN (REMEDIACIÓN Y AMPLIACIÓN)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RA100031080799C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30 453 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	74,648,237	74,648,237	74,648,237	74,648,237	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8582	HOSPITAL RAFAEL PASCAÑO GAMBIA (AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE RESONANCIA)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SO800308091019C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	63 174 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	4,680,804	4,680,804	4,680,804	4,621,800	98.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8583	MEJORAMIENTO	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NA100031031019C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	13,345,251	13,345,251	13,345,251	10,807,800	81.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8583	CONSTRUCCIÓN DE PASO A NIVEL CARRETERA A COPIYA CONSTRUCCIÓN (ALBERCADO PÚBLICO, OBRA PÚBLICA, SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALÉTICA)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NA100031031019C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,379,834	1,379,834	1,379,834	1,379,834	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8585	CAMINO: COMITÁN - ALTAMIRANO - OCCORNGUE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 98+000 (T.A.) (CONSERVACIÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 98+000 (T.A.))	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100031020999C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	29 863 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	7,791,392	7,791,392	7,791,392	7,536,134	96.7%	0	0	KILOMETRO	98.60	98.60	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8583	CAMINO: COMITÁN - AMEELSA - PUEBLITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 (T.A.) (CONSERVACIÓN DEL TRAMO DEL KM. 0+000 - KM. 57+100 (T.A.))	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100031020999C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	141 813 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	19,270,000	19,270,000	19,270,000	17,682,000	91.8%	0	0	KILOMETRO	57.10	57.10	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8585	CAMINO: E.C. KM. 11.3 (Tuxtla - La Andariega) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO COZCO, TRAMO: KM. 0+000 (TRAMO KM. 0+000 - KM. 12+100)	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100031031019C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	8763 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,515,000	1,515,000	1,515,000	1,515,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.10	12.10	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8585	CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHROMOSSELE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+200 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO KM. 0+000 - KM. 23+200 (T.A.))	16-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RA100031031019C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	97 912 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	10,680,000	10,680,000	10,680,000	10,680,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	23.20	23.20	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8589	CAMINO: E.C. LA COSTERA - EJIDO TAMAUJAPAS ESTACIÓN JOAQUÍN AMARÓ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+040 (T.A.) (CONSERVACIÓN DEL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+040)	77-TAMAUJAPAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100031031019C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30 079 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	2,694,503	2,694,503	2,694,503	808,351	30.0%	0	0	KILOMETRO	5.04	5.04	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		
8583	CAMINO: E.C. (TONALÁ - PUERTO ARRÍSTIZ) - BOCA DEL OJEO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+100 (T.A.) (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+100 (T.A.))	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100031080799C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	13,942,000	13,942,000	13,942,000	13,942,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	18.50	18.50	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.		

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Figuras en pesos y paréntesis sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Resúmenes	Destino del gasto (Denominación e abreviación)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														14	15	16	17								18-17/15	19	20
6583	LIMPIEZA Y DESAZOLADO DEL RÍO SAN AGUSTÍN	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	08000030001103FC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	533 374 PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	3,123,726	3,123,726	3,123,726	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012		
6586	CAM. E.C. (REVOLUCIÓN MEXICANA- LA CONCORDIA) - NUEVO MODELO GERENCIAL - NUEVO SAN JUAN CHAMULA. TRAMO: KM. 0-1000 - KM. 20-1000 (SUBTRAMO: KM. 4-1000 - KM. 5-1000)	115 VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	04100013000103FC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	81 8% PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	2,875,882	2,875,882	2,875,882	100.0%	0	0	0	0	0.50	0.50	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
6583	REHABILITACIÓN DE ORENAE SANTIAGO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	13 BENVENITO DE LAS AMÉRICAS	BENVENITO DE LAS AMÉRICAS	URBANO	05100018000114FC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	6,965,625	6,965,625	6,965,625	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
6583	REHABILITACIÓN EN EL CAMINO AL AEROPUERTO ANGELO CORZO. TRAMO: KM. 0-1000 AL KM. 12-1000 (SUBTRAMO: KM. 2-1000 AL KM. 5-1000)	27 CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	04100030002037FC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	87 603 PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	216,256	216,256	216,256	100.0%	0	0	0	0	9.00	9.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
8777	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ (REFERENDO)	87-00SSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	278070A00118002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	236 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	979,465	979,465	979,465	99.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCSINGO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN MUÑO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*				
8774	PRIMARIA NIÑOS HÉROES	87-00SSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	278070A00118117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	57 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	127,441	127,441	127,441	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LAPANÁ CHANATA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERNA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
8775	ESCUELA EDUCACIÓN ESPECIAL NO. 1 (REFERENDO)	89 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	278070A00118059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	145 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,342	26,342	26,342	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS META: TERMINACIÓN DE FORMALIZACION PERMANENTE * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
8775	PRIMARIA LIBERACIÓN SOCIAL (REFERENDO)	90-SIMDÓVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	278070A00118120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	331 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,308,190	2,308,190	2,308,070	99.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMDÓVEL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*				
8777	JARDÍN DE NIÑOS JAMIE TORRES RODET (REFERENDO)	95-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	278070A00118003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	156 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	153,879	153,879	153,138	98.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PAJU META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEA MULTIFAMILIAR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*				
6590	CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL LÍNEA JÚLIA CARMACHO - MADRICAL, TRAMO: DEL 0-1000 AL 1-350	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04100018100907FC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	673,773	673,773	673,773	100.0%	0	0	0	1.35	1.35	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012				
8772	JARDÍN DE NIÑOS MARK TRUJAN	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	278070A00118001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	56 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,295	12,295	12,295	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. EL PRAZO META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DE APLANADO EN MUÑOS Y REVICIÓN DE PUERTAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*			
6584	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL LIBRAMIENTO SUR. DISTRIBUCIÓN VIAL LA ANTORCHA Y 12° PONIENTE (FRENTE A LA PGR)	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	04100030002010FC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	653 374 PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	494,836	494,836	494,836	100.0%	0	0	0	0	431.35	431.35	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
	OTROS																										
3020	FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2011	0-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10101A00100800111 B	SOBEREINO B	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTADAL	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CONGRESO LOCAL Y FUNCIONARIOS PUBLICOS	1-PODER LEGISLATIVO 101-AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1,448,125	1,448,125	1,448,125	100.0%	0	0	0	0	0	0	9.00	10.00	111.1%	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA. DEBIDO A QUE SE CONTO CON UN MAIOR NÚMERO DE PERSONAL. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																											
CONSTRUCCIÓN																											
6485	CARRIBE DE CÁMBIDO - TERRESTRIAL - SAN ANTONIO - MIRAMAR. TRAMO: KM. 0-1000 - KM. 4-760 (CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO LODO UBICADO EN EL KM 15-243.20 DE 42.5 ML.)	77-PIJAJAÑAN	SAN ANTONIO MIRAMAR	RURAL	0410001810300609	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,665,600	1,665,600	1,665,600	0	0.0%	0	0	0	0	0	42.50	42.50	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
6484	ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA OBRA BRAZO SUR ALTO, 2ª ETAPA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	0410001809910120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	2,178,261	2,178,261	2,178,261	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
6483	ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA OBRA BRAZO SUR ALTO, 2ª ETAPA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	0410001809910128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PERSONAS	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	28,024,068	28,024,068	28,024,068	13,105,950	46.8%	0	0	0	1.00	0.43	43.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012			
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																											
EQUIPAMIENTO																											
3021	FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2011	0-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10101A00100800111 B	SOBEREINO B	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTADAL	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION CONGRESO LOCAL Y FUNCIONARIOS PUBLICOS	1-PODER LEGISLATIVO 101-AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	2,070,221	2,070,221	2,070,221	1,105,530	53.4%	0	0	0	0	0	9.00	10.00	111.1%	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA. DEBIDO A QUE SE CONTO CON UN MAIOR NÚMERO DE PERSONAL. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	