

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		16-15/13		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
OPORTUNIDADES FEDERALES ISO RESERVOS																						
OPORTUNIDADES RECURSO 2012																						
FAFEE												1,468,387,815	1,455,845,346	1,467,211,091	1,388,944,418	96.2%	0	0	59,261.83	53,638.96	90.5%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																						
INVERSIÓN																						
OBRA PÚBLICA																						
CONSTRUCCIÓN																						
65129	MÓDULOS MI GOBIERNO LA ETAPA (OBRAS PRELIMINARES Y EXTERIORES)	2-ACALA	ACALA	URBANO	NA000128090020HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		412,106	412,106	412,106	412,106	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65130	PLAZA PARA MÓDULOS INTERACTIVOS MI GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN)	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	NA000128090040HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		721,559	721,559	721,559	614,635	85.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65606	RECONSTRUCCIÓN CARRILES DE DESACELERACIÓN CARRETERA TAPANATEPEC - ARIAGA, KM. 30-624.	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	RA000008112000HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		881,600	881,600	881,600	881,600	100.0%	0	0	1.28	1.28	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
92760	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS	12-BELLA VISTA	LAS FLORES	RURAL	26200AC3P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		65,212	65,212	65,212	65,212	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100%. AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
81599	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	26200AC3P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL		575,860	575,860	575,860	575,860	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100%. AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65131	PLAZA PARA MÓDULOS INTERACTIVOS MI GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN)	05-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	NA000128090113HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		1,498,745	1,498,745	1,498,745	1,319,135	88.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
93136	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE JARDÍN DE NIÑOS	19-COAPILLA	LLANO GRANDE	RURAL	26200AC3P22C003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		33,891	33,891	33,891	33,891	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100%. AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65115	PARADOR TURÍSTICO ARTESANAL DE COMITAN (OBRA EXTERIOR)	30-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	MA000938064019HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		503,046	503,046	503,046	503,046	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
91628	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	23-CHAMULA	MACVILHO	RURAL	26200AC3P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHAMULA		60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100%. AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
83532	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	PATÓN	RURAL	26200NCR3P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ADMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	809,545	809,545	809,545	809,545	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 20200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
83655	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	23-CHAMULA	BECHUTIC	RURAL	26200NCR3P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ADMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2,878,049	2,878,049	2,878,049	2,878,049	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 20200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
84131	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	23-CHAMULA	OLMAJOTIC	RURAL	26200NCR3P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ADMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	1,073,592	1,073,592	1,073,592	1,073,592	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 20200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
88513	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	23-CHAMULA	NICHÉN	RURAL	26200NCR3P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ADMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	1,482,285	1,482,285	1,482,285	1,482,285	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 20200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65608	AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO (CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA)	27-CHIAPA DE CORZO	FRANCISCO SARABIA	RURAL	06001407800702746	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,670,440	1,670,440	1,670,440	1,670,440	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
90252	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	27-CHIAPA DE CORZO	LAS MARIAS	RURAL	26200NCR3P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ORGANIZACIÓN PROLEBARIA INDÍGENA Y POPULAR DEL ESTADO DE CHIAPAS A C	232,500	232,500	232,500	232,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 20200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65532	PLAZA PARA MÓDULOS INTERACTIVOS MI GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	0400012809803146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,725,254	1,725,254	1,725,254	1,595,014	92.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23		
92796	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA CAPTACION DE AGUA	35-EL PORVENIR	NUOVA ESPERANZA	RURAL	26200NCR8P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		102,245	102,245	102,245	102,245	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.
93220	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VELO GARMEN	URBANO	26200FR6CB9P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.
93761	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	35-FRANCISCO LEÓN	NARANJO	RURAL	26200GCB9P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		147,500	147,500	147,500	147,500	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.
65544	ESTUDIO Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION Y LINEA DE ALIMENTACION	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	NC200C180603495	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,590,223	1,590,223	1,590,223	1,590,223	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.
91609	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	41-HUXTLA	MONTICRISTO PLAYA GRANDE	RURAL	26200NACB9P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE HUXTLA		232,500	232,500	232,500	232,500	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.
82625	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46-JIQUILPAS	JIQUILPAS	URBANO	26200NDCB9P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAS		1,716,131	1,716,131	1,716,131	1,716,131	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado								Ejercido	
83981	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46-IQUIPILAS	MACABIL DE LA LIBERTAD	RURAL	26200NOC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE IQUIPILAS	1,844,894	1,844,896	1,844,896	1,844,896	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
65548	CAMINO, E.C. KM. 181+000 (TUNTLA GUTIÉRREZ - PICHICALCO) - LAS MABAVILAS (CONSTRUCCIÓN) (PUNTE SIN NOMBRE UBICADO EN EL KM 1+000)	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54600COB85604745	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,006,313	1,006,313	1,006,313	1,006,313	100.0%	0	0	20.00	20.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.	
93086	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	26200FCE83P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	19,942	19,942	19,942	19,942	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
65533	HASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)	48-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	5460012180904845	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,667,463	1,667,463	1,667,463	1,667,463	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.	
85189	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA	49-LA CONCORDIA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	26200UAC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES LAS TORRES	1,088,741	1,088,741	1,088,741	1,088,741	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
93496	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	50-LA GRANDEZA	EL CHORRO	RURAL	26200NAC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
74992	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300RADE130001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD LAS MARGARITAS META: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA. * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.*	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
91211	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	57-MAFASTEPEC	ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ	RURAL	26200NACR3P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MAFASTEPEC	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2020 DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
83568	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	65-MITONTIC	ALAMUL	RURAL	26200NACR3P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MITONTIC	2,878,604	2,878,604	2,878,604	2,878,604	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2020 DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
92717	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA	65-MOTOTZINTLA	NOBUJAL	RURAL	26200NACR3P22C003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	55,098	55,098	55,098	55,098	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2020 DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
92015	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	67-OCOSINGO	NUÉVO FRANCISCO LEÓN	RURAL	26200NACR3P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	232,500	232,500	232,500	232,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 75% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2020 DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65504	CLÍNICA DE LA MUJER (OBRA COMPLEMENTARIA)	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	6500050802106845	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,087,034	2,087,034	2,087,034	1,548,707	74.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
82712	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	79-BAYÓN	BAYÓN	URBANO	26200NACR3P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE BAYÓN	1,516,537	1,516,537	1,516,537	1,516,537	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.78	78.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 78% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2020 DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23	
8364	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	84-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	26200NCR3P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL		1,878,884	1,878,886	1,878,886	1,878,886	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.35	35.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 35% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.
65507	CENTRO DE SALUD URBANO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	SC60050804007895	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		9,369,772	9,369,772	9,369,772	9,363,220	99.9%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.
85238	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ECOTURISTICO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	AGUA DE PAMITO	RURAL	26200VAC2P22C001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES SITALTICOS RADICADOS EN HOUSTON		600,172	600,172	600,172	600,172	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.
131763	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A ETAPA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	22800VAD007004H5	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO		6,155,172	6,155,172	6,155,172	6,000,000	97.5%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012. ACTIVIDADES A REALIZARSE CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES TURISTICO HEMANOS DOMINGUEZ ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2012 Y COINCIDE CON LA CUENTA PUBLICA 2012.
85168	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RANCHO NUEVO	RURAL	26200NCR3P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES SITALTICOS RADICADOS EN HOUSTON		814,082	814,082	814,082	814,082	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.
91122	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	FRANCISCO I. MADRERO	RURAL	26200NAC8P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	ATUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO		232,500	232,500	232,500	232,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012.

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
83465	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	86-SAN JUAN CANCUC	PASHMAL	RURAL	26200NCR3P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC	1,632,304	1,632,304	1,632,304	1,632,304	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2020 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
91137	CONSTRUCCIÓN DE CORREOR TURISTICO	90-SIMDIOVEL	PALCHIN DOS LOS COCOS	RURAL	26200VAC83P22C005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SIMDIOVEL	36,618	36,618	36,618	36,618	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2020 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
83887	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMDIOVEL	LA CEIBA	RURAL	26200NCR3P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2,313,238	2,313,238	2,313,238	2,313,238	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2020 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
13203	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE PUERTO MADERO (MALECON)	86-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENTO)	URBANO	22800VAD6R070005H5	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	2,564,655	2,564,655	2,564,655	2,499,992	97.5%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2012. ACTIVIDADES A REALIZARSE CONSTRUCCIÓN DE ANPADRES, PALAPA, ESTACIONAMIENTO, ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO EN LA ZONA DE PUERTO MADERO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2012 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2012.
65520	CASA FRAILESCANA (CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y CANAL PLUVIAL)	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	4860020801001045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	818,091	818,091	818,091	807,967	98.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65547	CAMINO: E.C. (TECPATÁN - FRANCISCO LEÓN) - SAN JOSÉ MASAPAC, TRAMO: KM. 2+450 AL KM. 17+700 (EXTRACCIÓN DE DERRUMBES) T.A	101-TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4480020803702945	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,472,806	2,472,806	2,472,806	2,472,806	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.25	15.25	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
93202	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA	101-TECPATÁN	SAN JOSÉ REFORMA	RURAL	26200FR83P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2020 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Mostrado	Programado	Ejercido							
85285	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	105-TEOPICA	JARDÍN DEL NUEVO EDEEN	RURAL	26200NCEK2P2ZC001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MICHANTES DISTRICTOS BAIGACADOS EN HOUSTON	685,991	685,991	685,991	685,991	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 DD DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
90293	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	105-TEOPICA	NUÉVO LEÓN	RURAL	26200NAC8P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ORGANIZACIÓN PROLETARIA INDIGENA Y POPULAR DEL ESTADO DE CHAMPAS A C	232,500	232,500	232,500	232,500	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 DD DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
85576	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	TILA	URBANO	26200CC8P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TILA	1,837,005	1,837,005	1,837,005	1,837,005	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 DD DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
82786	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	CHULIM CABAÑENAS	RURAL	26200CC8P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TILA	1,357,489	1,357,489	1,357,489	1,357,489	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 DD DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65550	CAMINO VICENTE GUERRERO - LOMAPALDA - PALD BLANCO (REHABILITACIÓN) (PUENTE VEHICULAR DE ESTRUCTURA METALICA)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44600C08B7409794	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	408,616	408,616	408,616	408,616	100.0%	0	0	43.63	43.63	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65550	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	105-TONALÁ	CABEZA DE TORO	URBANO	4C600C08B0120976	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,270,706	2,270,706	2,270,706	911,951	40.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65508	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	105-TONALÁ	HUANA-CASTAL	RURAL	4C600C08B0100976	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65509	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	105-TONALÁ	IGNACIO RAMÍREZ	RURAL	4C600C08B0110976	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,144,153	1,144,153	1,144,153	1,144,153	100.0%	0	0	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65511	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	105-TONALÁ	CABEZA DE TORO	URBANO	4C600C08B0130976	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,401,387	1,401,387	1,401,387	1,089,274	77.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
85179	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE	105-TONALÁ	MANUEL AYALA CAMACHO (PONTE DURO)	RURAL	26200NAC2P22C001		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES LAS TORRES		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE ESENCIALMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 200 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
82983	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105-TONALÁ	PLAYA DEL SOL	RURAL	26200NAC3P22C001		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ		381,580	381,580	381,580	381,580	100.0%	0	0	1.00	0.65	65.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 65% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE ESENCIALMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 200 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65524	MERCADO PÚBLICO (CONSTRUCCIÓN)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	N400088012097916		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		38,218,041	38,218,041	38,218,041	34,315,870	89.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65534	MUELLE DE PAREDÓN (DEMOLUCIÓN)	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	N4000128100097916		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		655,088	655,088	655,088	655,088	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65549	PAREDÓN - E.C. (TONALÁ PUERTO ARISTA) KM. 10+920 (RECONSTRUCCIÓN DE APROXIMASI) PUENTE DEL RIO ZANATECO EN EL TRAMO PAREDÓN, E.C. (TONALÁ, PUERTO ARISTA) KM. 10+920)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	A6000C08078097916		DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		614,429	614,429	614,429	614,429	100.0%	0	0	576.00	576.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
100552	4 CRUCEROS (DA, ORIENTE Y 4A, SUR, 2A, ORIENTE Y 5A, SUR, 3A, ORIENTE Y 6A, SUR), TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SE-06-01-02-002		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		765,000	765,000	765,000	688,489	90.0%	0	0	669.44	669.44	90.0%	OBRA REFERENDADA.
100549	ACOMODACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS Y COMERCIALES, TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SG-01-01-02-001		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		7,567,019	7,567,019	7,567,019	3,364,346	97.3%	0	0	3,763.00	3,365.00	90.0%	OBRA REFERENDADA.
100550	CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOS PRINCIPALES DEL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SE-08-01-02-008		DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	100.0%	0	0	5,157.96	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO.
65513	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO (SEGUNDA ETAPA)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	M4100501800110195		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		4,654,101	4,654,101	4,654,101	4,609,000	99.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
85117	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	26200NAC7P22C001		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE ESENCIALMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 200 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65503	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS) DERIVADAS DEL BRAZO NORTE A LA COL. PLAN DE A	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	N3000C08100810195		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		5,028,106	5,028,106	5,028,106	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65546	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS) DERIVADAS DEL BRAZO NORTE A LA COLONIA PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	N3000C08100810195		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		4,798,316	4,798,316	4,798,316	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65542	FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL ORIENTE (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	N400012811110195		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	100.0%	0	0	0.40	40.0%	40.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65502	PALACIO DE GOBIERNO (ADECUACIÓN DE TECHUMBRE DE BalcÓN Y AREA DE CAMPANA)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	N400012812810195		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		250,000	250,000	250,000	215,215	86.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65517	PARQUE CENTRAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	M4100502806810195		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		628,203	628,203	628,203	612,366	97.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
65523	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUTTLA GUTIÉRREZ	108-TUTTLA GUTIÉRREZ	TUTTLA GUTIÉRREZ	URBANO	N4000308045101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	19,294,924	19,294,924	19,294,924	18,629,440	96.6%	0	0	1.00	0.86	86.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.	
65521	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUTTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA EA. NORTE ENTRE 21A. ORIENTE Y AVENIDA ARAUCARIAS (COLONIA EL VERGUE))	108-TUTTLA GUTIÉRREZ	TUTTLA GUTIÉRREZ	URBANO	N4000308015101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	829,947	829,947	829,947	796,032	95.9%	0	0	1.00	0.86	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.	
65158	PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLES	108-TUTTLA GUTIÉRREZ	TUTTLA GUTIÉRREZ	URBANO	26200AC7922C01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TUTTLA GUTIÉRREZ	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2020 (DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA). ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.	
67452	PLAZA CENTRAL DE TUTTLA GUTIÉRREZ	108-TUTTLA GUTIÉRREZ	TUTTLA GUTIÉRREZ	URBANO	M4000308070101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	162,400	162,400	162,400	162,400	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.	
65536	SECCIÓN 40 (CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES)	108-TUTTLA GUTIÉRREZ	TUTTLA GUTIÉRREZ	URBANO	N400128102101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,034,597	7,034,597	7,034,597	6,554,058	93.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.	
65538	TORRE CHIAPAS (SERVICIO DE PROYECTO INTEGRAL, PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO)	108-TUTTLA GUTIÉRREZ	TUTTLA GUTIÉRREZ	URBANO	N400128106101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6,387,065	6,387,065	6,387,065	3,387,065	53.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.	
65539	TORRE CHIAPAS (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO)	108-TUTTLA GUTIÉRREZ	TUTTLA GUTIÉRREZ	URBANO	N400128107101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	60,010,241	60,010,241	60,010,241	50,099,998	83.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.	
65540	TORRE CHIAPAS (SUMINISTRO Y COLOCACION E IMPLEMENTACION DE DATA CENTER)	108-TUTTLA GUTIÉRREZ	TUTTLA GUTIÉRREZ	URBANO	N400128109101HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	60,141,656	60,141,656	60,141,656	60,141,656	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.	
59651	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO, TUTTLA GUTIÉRREZ.	108-TUTTLA GUTIÉRREZ	TUTTLA GUTIÉRREZ	URBANO	108-SE-04-01-02-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,296,602	63.0%	0	0	1.00	0.79	100.0%	OBRA REFINANCIADA.	
65541	URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO (CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN))	108-TUTTLA GUTIÉRREZ	TUTTLA GUTIÉRREZ	URBANO	N400128111101HS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6,635,000	6,635,000	6,635,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.	
93621	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	111-EMUSTIANO CARRANZA	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE	RURAL	36200R963922C008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	100,882	100,882	100,882	100,882	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2020 (DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA). ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.	

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
82856	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS SOLARES	114-VILLA COMALITILAN	VILLA COMALITILAN	URBANO	2620NDCR1P22C03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALITILAN	331,334	331,336	331,336	331,336	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2620 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65535	MÓDULOS MI GOBIERNO (OBRAS PRELIMINARES Y EXTERIORES)	115-VILLA CORZO	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO	14600112610110745	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		276,986	276,986	276,986	276,986	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65537	RESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA CORZO (CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN EXTERNA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	146001128103110745	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		14,995,485	14,995,485	14,995,485	14,995,485	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
83855	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PARA BOMBO	116-VILLAFLORES	CRISTÓBAL OREGÓN	URBANO	2620NDCR1P22C04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL		2,153,159	2,153,159	2,153,159	2,153,159	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2620 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65551	MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS VULNERABLES (EXTRACCIÓN DE TRONCUMBRES EN TRAMOS DE LA RED DEL ESTADO)	34 ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84E00C03B08003245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		780,000	780,000	780,000	0	0.0%	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA	3,937.06	3,937.06	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
106553	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 10 DE DIAM. DE PVC IN 44. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y LA PONDIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ.	028-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	028-SC-03-00-02-008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,264,000	1,264,000	1,264,000	0	0.0%	0	METRO LINEAL	691.95	691.95	100.0%	OBRA REFRENADA.	
65522	REINCARBONAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (SAN JORGE) (RECIKLADO DE PAVIMENTO)	028-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	14600C03B01010145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		7,933,825	7,933,825	7,933,825	7,933,825	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	42,267.00	42,267.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
83787	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	2620NDCR1P22C02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA	2,339,419	2,339,419	2,339,419	2,339,419	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2620 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
84161	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	2620K0CB1P22C02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	440,706	440,706	440,706	440,706	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2620 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
83651	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-CHENALHO	IBELCOJ	RURAL	2620NCR81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.65	65.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 65% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262000 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
82877	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	2620NCR81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE ESCUINTLA	1,195,031	1,195,031	1,195,031	1,195,031	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262000 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
82964	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	85-SAN FERNANDO	EL CANELO	RURAL	2620NCR81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	2,824,240	2,824,240	2,824,240	2,824,240	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262000 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
82945	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	85-SAN FERNANDO	TERRERO COPALAR	RURAL	2620NCR81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	188,715	188,715	188,715	188,715	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262000 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
83001	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	026-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	2620NCR81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPA	373,234	373,234	373,234	373,234	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262000 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
												Mostrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23		
83592	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	26200NOC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TZIMOL		120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65526	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO - JIYOTEL) - ARROYO GRANDE - ESTADO SONORA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+560 (SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000)	78-PUEBLO NUEVO SOLUSTARUACÁN	ARROYO GRANDE	RURAL	84630C03804907245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		2,131,503	2,131,503	2,131,503	2,117,754	99.4%	0	0	KILOMETRO		3.00	3.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012. BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SONORA.
58082	MEJORAMIENTO ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACION FERROVIARIA Y UNA TERMINAL INTERMODAL EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	213008012208002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR Y ENLACE PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL		450,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012. LOS RECURSOS SE EJERCERON EN EL MES DE ABRIL DE 2012.
85083	MEJORAMIENTO FÍSICO DE ESPACIOS PÚBLICOS	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y CORDÓREZ	URBANO	26200NAC67P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA		1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	50.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65512	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (VOLUMENES ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	46300C01809101045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		2,283,964	2,283,964	2,283,964	2,283,964	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
85062	MEJORAMIENTO FÍSICO DE ESPACIOS PÚBLICOS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	26200NAC67P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.60	60.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 60% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65543	TORRE CHIAPAS (ADECUACIÓN DE ESPACIO EN EL PISO NÚMERO 20)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	84600128121610146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		9,675,205	9,675,205	9,675,205	5,422,888	56.1%	0	0	OBRA		1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
95061	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400C0005058001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD		10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,692,269	66.9%	0	0	SOLUPO		103.00	32.00	31.1%	EL BANO AVANCE SE DEBE A QUE EL RECURSO SE AUTORIZO EL 29 DE AGOSTO DE 2012 CON OFICIO SH/SPP/PE/DSG/0001193/2012, SERVIDADO MEMORANDUM N DAF/SRMS/G/GRM/2892/2012, DONDE INDICAN QUE EN REFERENCIA A LA CIRCULAR N SH/SUBA/005/2012, POR MOTIVOS DE CIERRE DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN A PARTIR DEL 17 DE OCTUBRE DE 2012, NO SE RECEPCIONARA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A PROCESOS DE LICITACIÓN, POR LO QUE SE REFERENCIARA PARA EL 2013. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65607	CAMINO: BETANIA - SOYATITÁN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 111+800 (CONSERVACION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 36+000 (T.A.)	07-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	84600C03814402745	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,964,825	99.3%	0	0	KILOMETRO		36.00	36.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
65518	AUDITORIO POLIFORUM (MANTENIMIENTO GENERAL)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	MA100503806910195	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	21,400	21,400	21,400	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
10777	REHABILITACIÓN DE TRAMO DE CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO ROSENDO SALAZAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DEH 00112 8068	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	500,000	500,000	500,000	497,711	99.5%	0	0	METROS CUBICOS	41.00	41.00	100.0%	A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN OTRAS METAS DEL PROYECTO, QUE NO ES POSIBLE CAPTURAR EN EL SISTEMA METRO LINEAL 72. ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2012.
93661	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	26200F063P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262100 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65504	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-ANGEL ALBINO COZO	ALTIENANGO DE LA FAZ (ANGEL ALBINO COZO)	URBANO	ME00001802200895	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,747,110	1,747,110	1,747,110	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
88353	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-BELLA VISTA	LAS CHICHARRAS	RURAL	26200NCC3P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA	1,553,700	1,553,700	1,553,700	1,553,700	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262100 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65516	AUTODROMO CAMPAÑAS (BACHEO Y ADICIONAMIENTO DEL OVALO DE LA PISTA, REHABILITACIÓN DEL OVALO DE LA PISTA, CURVAS 1,2,3)	14-BERROZÁBAL	BERROZÁBAL	URBANO	MA100503806501295	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,156,323	1,156,323	1,156,323	1,156,323	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
95034	REHABILITACIÓN DE AULA PARA JARDÓN DE NIÑOS	15-BOCHIL	GARRIDO CANAVAL (CHAVARRA)	RURAL	26200F063P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	46,320	46,320	46,320	46,320	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262100 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
93179	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	15-BOCHIL	GARRIDO CANAVAL (CHAVARRA)	RURAL	26200F063P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	148,680	148,680	148,680	148,680	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262100 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23		
92729	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	CDAPILLA	COAPILLA	URBANO	26200FRC8P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		30,554	30,554	30,554	30,554	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65529	TEMPO DE SAN SEBASTIAN Y SAN JERONIMO (RESTAURACIÓN)	CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	1860500300003195	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ORGANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		3,599,015	3,599,015	3,599,015	3,594,757	99.9%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
93276	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	EL PORVENIR	CANADA	RURAL	26200FRC8P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		85,437	85,437	85,437	85,437	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
92856	REHABILITACIÓN DE AULA TELESECUNDARIA	MULTIPLAN	ZACATONAL DE JUAREZ	RURAL	26200FRC8P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		42,500	42,500	42,500	42,500	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
92745	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	JITOTOL	CARMEN ZACATAL	RURAL	26200FRC8P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
92030	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	LA INDEPENDENCIA	RIO BLANCO	RURAL	26200FRC8P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL		75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
52500	REHABILITACIÓN DE CASA EJIDAL	51-LA INDEPENDENCIA	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	26200FRC83P22C004	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
92653	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	53-LAS MARGARITAS	NUÉVO HURTÁN	RURAL	26200FRC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	72,500	72,500	72,500	72,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65545	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO)	56-LA TRINITARIA	LAS DELICIAS	RURAL	NC600031808109995	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ADMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	491,518	491,518	491,518	491,518	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
93918	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	61 MAZATÁN	EL COBRALITO	RURAL	26200FRC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	89,453	89,453	89,453	89,453	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
92619	REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA	61 MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	26200FRC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
93116	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	65 MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	26200FRC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	44,902	44,902	44,902	44,902	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23		
92883	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	57-OCOSINGO	SAN ANTONIO ELAYAGUIL	RURAL	26200NCR3P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL		75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
93661	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	75-PIANTEPEC	EL AVELLANO	RURAL	26200PRC3P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		31,724	31,724	31,724	31,724	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
93479	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	75-PIANTEPEC	SAN ANTONIO 2A SECCIÓN	RURAL	26200PRC3P23C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL		68,276	68,276	68,276	68,276	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
92976	REHABILITACIÓN DE AULA PARA JARÓN DE NIÑOS	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	26200FAC3P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		95,224	95,224	95,224	95,224	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
92119	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	26200FRC3P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL		89,776	89,776	89,776	89,776	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
65114	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA EL CERRILLO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	MAE0003B06Q2078H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		323,663	323,663	323,663	323,663	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Ejercidos					
82924	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	2620UNC83P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	515,471	515,471	515,471	515,471	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
93878	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD	88-SANTO DOMINGO EL PINAR	CHOYU	RURAL	26200GCC83P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
93375	REHABILITACIÓN DE AULA TELESECUNDARIA	89-SILTEPEC	CRUZ DE PIEDRA	RURAL	26200FCC83P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	81,416	81,416	81,416	81,416	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
92833	REHABILITACIÓN DE AULA TELESECUNDARIA	89-SILTEPEC	LIANO GRANDE	RURAL	26200FCC83P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	96,792	96,792	96,792	96,792	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
93640	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD	022-TENJAPA	TRES CERROS	RURAL	26200GCC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	27,558	27,558	27,558	27,558	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26200 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
106554	DRENAJE SANITARIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO, TUXTLA GUTIÉRREZ.	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	008-SD-03-03-02-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,677,000	2,677,000	2,677,000	2,672,947	99.8%	0	0	87.21	87.21	100.0%	PROYECTO INCOMPLETADO.
67092	REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	008-SD-03-03-02-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	53,816	53,816	53,816	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado								
15282	ACCESOS VIALES A SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO/RESCATE DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS. IZAPA	109-Tuxtla Chico	Izapa I.A. Sección	RURAL	2280VAD6907D006 HS	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	2,564,655	2,564,655	2,564,655	2,531,448	98.7%	0	0	1.00	0.35	35.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2012. ACTIVIDADES A REALIZARSE REHABILITACIÓN DE 1.34M DE ACCESO VEHICULAR A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE IZAPA. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2012 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2012.
131240	MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ	112-UNIÓN JUÁREZ	UNIÓN JUÁREZ	URBANO	22300VAD6907D002 HS	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	1,538,793	1,538,793	1,538,793	1,499,977	97.5%	0	0	1.00	0.30	30.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2012. ACTIVIDAD A REALIZARSE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, FIOS, JARDINERAS, GUARNICIONES, MOBILIARIO URBANO E ILUMINACIÓN DEL PARQUE SANTO DOMINGO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2012 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2012.
91296	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	112-UNIÓN JUÁREZ	TRINIDAD	RURAL	26200F8C83P22C01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 (O DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON ERONIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
	EQUIPAMIENTO																				
	OTROS																				
131131	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	140-69 D07 D001	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	1,176,724	0	0	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%	ES LA PREVENCIÓN DE RECURSOS DEL ESTADO PARA CONVENIR RECURSO CON LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2012. NO CORRESPONDE A UN PROYECTO OPERATIVO ÚNICAMENTE CONSTITUYE A UNA APERTURA PROGRAMÁTICA PARA RECONOCER LOS RECURSOS FEDERALES DEL CONVENIO CON SECTOR FEDERAL. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2012 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2012.
131703	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA STA. ETAPA	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	2280VAD6907D003 HS	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	500,000	500,000	500,000	498,461	99.7%	0	0	16.00	14.00	87.5%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2012. ACTIVIDADES A REALIZARSE INSTALACIÓN DE SEÑALAMENTOS TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES PROMOCIONALES EN EL SISTEMA TURÍSTICO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2012 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2012.
	OTROS																				
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE																				
82658	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-SAN JUAN CANCÚC	SAN JUAN CANCÚC	URBANO	26200CC81P22C04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAR Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 (O DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON ERONIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
	SANEAMIENTO FINANCIERO																				
	OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																				
72739	PAGO DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36100VAD090P18006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTATAL	HACIENDA	77,249,882	77,249,882	77,249,882	77,249,882	100.0%	0	0	12.00	12.00	100.0%	DEL TOTAL DEL FOLIO NO 120274 POR LA CANTIDAD DE \$198,956,718 PRESENTADO AL CUARTO TRIMESTRE, SE REALIZÓ TRASPASO A ESTE PROYECTO POR LA CANTIDAD DE \$159,225. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2012, Y LAS CIFRAS COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO.

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
72494	PAGO DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26100XAP0P01B001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTATAL	HACIENDA	766,422,433	766,422,433	766,422,433	766,422,433	100.0%	0	0	TRÁMITE	12.00	12.00	100.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2012 Y LA CIFRAS CONCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO
72588	PAGO DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26100XAP0P01B001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTATAL	HACIENDA	190,787,493	190,787,493	190,787,493	190,787,493	100.0%	0	0	TRÁMITE	12.00	12.00	100.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2012 Y LA CIFRAS CONCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO
APORTOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																						
INVERSIÓN EQUIPAMIENTO																						
CAPACTACION																						
69988	FAFEE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01001128001	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	26500	28,801,490	0	28,801,490	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	RECURSO AUTORIZADO EN 2012
69834	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11001128001	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	26500	2,564,240	0	2,564,240	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	RECURSO AUTORIZADO EN 2012