

ANEXO III
L. FONDO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
RECURSOS RECURSO 2012																							
APORTACIONES FEDERALES 275 REGISTROS												1,014,587,092	1,014,686,460	1,014,687,092	868,176,011	85.6%	0	0	0	77,022,521.94	76,842,540.73	99.8%	
FAM																							
ASISTENCIA SOCIAL																							
68470	DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SEC 52 A22 8001 000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	290,436,264	290,436,264	290,436,264	266,170,377	91.7%	0	0	58,613,611.00	58,613,620.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE PRESENTA COMO CIERRE DEL EJERCICIO 2012 Y COMO META ADICIONAL PORCENTAJE DE RACIONES ALIMENTARIAS, MODALIDAD FRA ENTREGADA--META ANUAL 2,670,462--REALIZADO: 2,487,445 % AVANCE: 93.55		
	DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO V)																						
69738	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SEC 20 A22 8001 000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,969,466	2,969,466	2,969,466	2,969,237	100.0%	0	0	1,536.00	1,536.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE PRESENTA COMO CIERRE DEL EJERCICIO 2012 Y COMO METAS ADICIONALES--PORCENTAJE DE RITS ESCOLARES DE PRIMARIA ENTREGADOS--META ANUAL 2,281 APOYOS--REALIZADO 3,755 APOYOS--AVANCE: 164.62-----PORCENTAJE DE RITS ESCOLARES DE SECUNDARIA ENTREGADOS--META ANUAL: 393 AYUDAS--REALIZADO:393 AYUDAS--AVANCE: 100-----		
	APOYOS CON RITS ESCOLARES Y DEPORTIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS IDENTIFICADOS																						
68950	ATENCIÓN ALIMENTARIA A POBLACIÓN EN RIESGO, DESAMPARO Y VULNERABILIDAD (FONDO V)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SEC 57 A22 8003 000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	226,433,808	226,433,808	226,433,808	213,942,887	94.5%	0	0	14,059,225.00	13,861,253.00	98.6%	ESTE PROYECTO SE PRESENTA COMO CIERRE DEL EJERCICIO 2012 Y COMO METAS ADICIONALES--TENEMOS RACIONES ENTREGADAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS--ANUAL:15,763,245--REALIZADO:15,614,187--AVANCE %: 98.97-----AYUDA ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES--ANUAL:1,179,000--REALIZADO:1,116,950--AVANCE %: 94.69-----DESPENSAS ENTREGADAS A FAMILIAS EN DESAMPARO--ANUAL:14,750--REALIZADO:58,186--AVANCE %: 106.28-----		
70202	AYUDAS TÉCNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SEC 57 A22 8001 000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	999,926	999,926	999,926	998,846	99.9%	0	0	447.00	338.00	75.6%	ESTE PROYECTO SE PRESENTA COMO CIERRE DEL EJERCICIO 2012 Y EN VIRTUD QUE DE LAS 447 AYUDAS PROGRAMADAS ÚNICAMENTE SE ADQUIRIERON 138 POR EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, ASÍ MISMO EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA CONTRA TOTAL DE LAS AYUDAS.		
70346	CAPULLITO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SEC 57 A22 8005 000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,020,912	1,020,912	1,020,912	1,020,913	100.0%	0	0	1,600.00	1,600.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE PRESENTA COMO CIERRE DEL EJERCICIO 2012		
69627	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	UC00428001	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	26500 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	623	0	623	0	0.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	RECURSO CONTEMPLADO EN LA 26500 Y AUTORIZADO EN 2012		
70583	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SEC 00 502 8001 000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	ESTE FONDO SE PRESENTA COMO CIERRE DEL EJERCICIO 2012 ASÍ MISMO POR SER UN FONDO A TRAVÉS DEL CUAL SE LE DA SUFFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA INTERVENIR PROYECTOS PRIORITARIOS EN APOYO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, POR TAL MOTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO NO REFLEJA RECURSO MODIFICADO Y EJERCIDO, EN VIRTUD QUE YA FUE AGOTADO EN SU TOTALIDAD.		
68664	MATERINIDAD SEGURA (FONDO V)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SEC 52 A22 8003 000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	86,638,418	86,638,418	86,638,418	79,916,966	92.2%	0	0	4,325,520.00	4,325,520.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE PRESENTA COMO CIERRE DEL EJERCICIO 2012		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																							
75068	CAIC	2-ACAJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138711	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,572,319	2,572,319	2,572,319	2,224,872	86.5%	0	0	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: ACAJA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, AULA COCINA DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO AULA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LUMINARIAS CON PUNTA DE POSTI, CERCADO PERIMETRAL Y ANDESOSES		
75069	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	2-ACAJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	410,345	410,345	410,345	410,320	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES		
75082	JARDÍN DE NIÑOS MARCOS E. BECERRA	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138755	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,397,053	1,397,053	1,397,053	1,397,053	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACAPETAHUA TERMINACIÓN DE OBRA		
75083	PRIM. JUAN ESCUTIA	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,400,672	3,400,672	3,400,672	3,102,797	91.2%	0	0	6.00	5.64	94.0%	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA Y AULAS DIDACTICAS Y AULA BANDERA, ACAPETAHUA.		
96162	SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138627	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	63,852	63,852	63,852	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOLUPPAN (ESTACIÓN BONANZA) META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012		
96116	SECUNDARIA GENERAL SOCORUSCO.	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138626	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	64,333	64,333	64,333	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SOCORUSCO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012		
75104	JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138713	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	900,000	900,000	900,000	630,130	70.0%	0	0	2.00	1.60	80.0%	LOCALIDAD: ALTAMIRANO CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS		

ANEXO III
L-FORMA ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
91007	TELESECUNDARIA NO. 041 JOSÉ VASCONCELOS CALDERON	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138824	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	AULA	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: EL PACAYÁN. META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75059	PRIMARIA BENTO AJAREZ	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	937,840	937,840	937,840	0	0.0%	0	0	OTROS	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PROGRESO. META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y BARRIO DE AGUA).
81002	JARDÍN DE NIÑO LEONA VICARIO (REFERENDO).	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	265,000	265,000	265,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ERIO. NUEVO ORIZABA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ENMALLADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
75061	JARDÍN DE NIÑOS ISABEL CASTILLEJOS VELASCO	14-BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138732	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	34,596	34,596	34,596	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERRIOZÁBAL. TERMINACIÓN DE OBRA.	
80019	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIA (REFERENDO)	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	35,164	35,164	35,164	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CAÑADA. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
75062	PRIM. GENERAL LUCIO BLANCO	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	964,450	96.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS, LINDO GRANDE.	
75063	PRIMARIA NIÑOS HEROES	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130386	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	550,000	50.0%	0	0	AULA	1.00	0.39	39.0%	LOCALIDAD: BOCHIL. META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS.	
91983	SECUNDARIA DEL ESTADO JUANA DE ASBAJE (REFERENDO).	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E130015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCHIL. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, INSTALACIÓN DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
75064	J.N. ENRIQUE C. REBAMEN	18-CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,204,648	92.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BANQUETA, CANCHA CENEA, CANTALAPA.	
82331	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO)	18-CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	237,407	237,407	237,407	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO. META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DOMO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
75065	SECUNDARIA GENERAL RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA	18-CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138619	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,622,759	4,622,759	4,622,759	2,633,139	57.0%	0	0	OTROS	1.00	0.58	58.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIO, MOBILIARIO PARA LABORATORIO, TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO, CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, PINTURA GENERAL, CANTALAPA.	
75066	TELESECUNDARIA NO. 835 FRANCISCO GONZALEZ BOCANIEGRA	18-CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138688	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	344,795	69.0%	0	0	AULA	1.00	0.96	96.0%	LOCALIDAD: CONSTRUCCIÓN (EL CHAYOTÁ) CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA.	
75067	JARDÍN DE NIÑO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	19-COAHUILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138734	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	37,106	37,106	37,106	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COAHUILA. DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.	
75070	JARDÍN DE NIÑO MARGARITA MAZA DE JUAREZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138735	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27,441	27,441	27,441	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITÁN. DE DOMÍNGUEZ. TERMINACIÓN DE OBRA.	
75071	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ PANTALÓN DOMÍNGUEZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138752	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	455,660	455,660	455,660	245,230	53.8%	0	0	AULA	1.00	0.15	15.0%	LOCALIDAD: LA FLORESTA. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	
75072	PRIMARIA CLUB DE LEONES	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	58,323	58,323	58,323	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JATON. CHACALIERMES. META: TERMINACIÓN DE OBRA.	
82628	PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130427	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,817	400,817	400,817	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COMITÁN. META: TERMINACIÓN DE CANCHAL DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y AZA BANDEJA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
90627	SECUNDARIA GENERAL JUAN SABINES GUTIÉRREZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138832	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	1,150,000	1,150,000	1,150,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: COMITÁN. META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
75073	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	21-COPAINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,069,638	1,069,638	1,069,638	427,427	40.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COPAINALÁ. META: EDIFICIO EXCEDENTE DE PLATAFORMA Y BANQUETA. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, RED HIDRÁULICA, SANITARIA Y SISTEMA.	
75074	PRIMARIA JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI	21-COPAINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	549,681	549,681	549,681	373,395	67.9%	0	0	AULA	1.00	0.92	92.0%	LOCALIDAD: SAN JOSÉ. SAN MARCOS. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.	
75075	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFERENDO)	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	248,144	248,144	248,144	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (CIMENTACIÓN), OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y RED HIDROSANTANÍA EXTERIOR (EXTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZOS DE ABSORCIÓN) Y MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: TLANZHUAN.	
83460	PRIMARIA ANAHLAC	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,250,000	2,250,000	2,250,000	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: PULUMBAS. META: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
75076	PRIMARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y LINZAGA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, PARRAL PAULTON.	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
75077	SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 133	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAD0E138243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,027,914	1,027,914	1,027,914	502,000	48.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL FRANJE DE TRINIDAD META. TERMINACIÓN DE TALLER DE COMPUTO
95678	TELESECUNDARIA NO. 1336.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAD0E138579	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	210,000	210,000	210,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SACAMAMONTA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
91888	TELESECUNDARIA NO. 1336 JUAN RUIFO	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAD0E138840	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SACAMAMONTA META. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * SANTIBARRIOS RURALES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
95936	TELESECUNDARIA NO. 1314 EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAD0E138580	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	493,325	493,325	493,325	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO HIBELU META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75078	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 134	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAD0E138686	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,619,618	95.3%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, ADECUACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES E INSTALACIÓN DEL ENMALLADO PERIMETRAL
75079	J.N. IGNACIO ALLENDE	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAAD0E138006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,850,991	2,850,991	2,850,991	2,503,299	87.8%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA); IGNACIO ALLENDE
82227	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAAD0E130421	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	44,537	44,537	44,537	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. VENUSTIANO CARRANZA META. TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDROSANITARIA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75080	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAAD0E131087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,650,000	1,650,000	1,650,000	595,942	36.1%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y BIBLIOTECA (EN UN ESPACIO AULA)
75081	J.N. DANTE AUGIERI	29-CHICASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAAD0E138007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,880,078	2,880,078	2,880,078	2,042,535	70.9%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE COMIDA Y SANITARIOS RURALES; CM 31 E 31E 31E 31E
75084	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 147	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAD0E138152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,743,966	1,743,966	1,743,966	1,743,966	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: RAMOSIL (TANILANAB) META-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES MURO DE CONTENCIÓN, DRENEOS PLUVIALES Y TRANSICIÓN AREA DE TRANSFORMADOR
75085	JARDIN DE NIÑO QUINTALCATEL	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAAD0E138736	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	25,604	25,604	25,604	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BACHAJÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE OBRAS
80124	JARDIN DE NIÑOS JUAN PABLO GALEANA(REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAAD0E138261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	425,466	425,466	425,466	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA TIERRA BLANCA META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, EMERGENCIA Y ACABADOS) Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75086	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAAD0E138913	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	58,401	58,401	58,401	55,760	95.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAGUATEPEC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
75087	TELESECUNDARIA NO. 1094	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAD0E138698	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	81,277	81,277	81,277	79,228	97.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CACATEL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE OBRAS
75214	TELESECUNDARIA NO. 1256 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAD0E138551	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	754,853	754,853	754,853	695,414	92.1%	0	0	OTROS	4.00	2.24	56.0%	CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, BOGUEA Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA) CHILÓN
75088	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAAD0E138009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,061,914	3,061,914	3,061,914	2,831,008	92.5%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE COMIDA, UN AULA COMEDOR, BOGUEA Y SERVICIOS SANITARIOS; EL BOSQUE
75089	PRIM. RAFAEL RAMIREZ	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAAD0E138008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,495,038	1,495,038	1,495,038	1,360,941	91.0%	0	0	OTROS	2.00	1.20	60.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MURO DE CONTENCIÓN; LOS PLATANOS
75090	PRIMARIA DAMIÁN CARRONA (REFERENDO)	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAAD0E138927	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,139,974	1,139,974	1,139,974	1,139,974	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL BOSQUE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 14 AULAS DIDÁCTICAS DIRECCIÓN, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA ESCOLAR CON BOGUEA DE EDUCACIÓN FÍSICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO, UN AULA DE MEDIOS, UNA BIBLIOTECA Y OBRAS EXTERIORES
75091	PRIMARIA RAFAEL JIMÉNEZ	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAAD0E138432	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	868,001	868,001	868,001	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LA COMANDANTA EL PLATANO CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO
75092	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAAD0E138032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,707,122	5,707,122	5,707,122	5,048,066	88.4%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: EL BOSQUE META. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; AULA DE MEDIOS SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN
90549	SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (REFERENDO)	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAD0E138805	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	19,108	19,108	19,108	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL BOSQUE META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
75093	PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS	14-LA PORVENIR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	565,431	565,431	565,431	550,000	97.3%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AUJAS DE COCINA, CASITA PARA TAMBUQUE ELEVADO DE GAS, BASE PARA TAMBUQUE, RED ELÉCTRICA Y SANITARIA EXTERIOR DIDÁCTICA, EL CABELL
85343	JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO COZCO (REFERENDO)	34-ESCUNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	921,795	921,795	921,795	0	0.0%	0	0	AULA	1.13	1.13	100.0%	LOCALIDAD: VERACRUZ META TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
76214	PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	34-ESCUNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130337	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,406,009	1,406,009	1,406,009	0	0.0%	0	0	OTROS	0.81	0.81	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO TIANGO GRANDE META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
80192	JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA(REFERENDO)	35-FRANCSGO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138260	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	175,145	175,145	175,145	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARRIOYO CAROLINO MONTE DE OLIVOS META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75094	PRIMARIA BENITO AJÁREZ GARCÍA	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130397	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD EQUIPAMIENTO DE 9 AUJAS DIDACTICAS
75095	PRIMARIA INDIGENA GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138861	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	172,989	172,989	172,989	172,989	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRAMBORNILLO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y 180 MTS DE BARRERA PERIMETRAL
75096	PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,963,000	1,963,000	1,963,000	1,574,723	80.2%	0	0	OTROS	5.00	4.80	96.0%	LOCALIDAD: OMA BONITA CONSTRUCCIÓN DE 3 AUJAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
83588	SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75097	TELESECUNDARIA NO. 29 OTILIO EDUARDO MONTAÑO	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138812	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	751,875	75.2%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: HUIJUTAN CUARENTAOC CONSTRUCCIÓN DE 2 AUJAS DIDACTICAS
75098	TELESECUNDARIA NO. 373	38-HUIJUTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,386,746	1,386,746	1,386,746	1,225,394	88.4%	0	0	OTROS	1.00	0.45	45.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA HUIJUTAN
75099	PRIMARIA NILOS HERODES	39-HUIJUTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,019,750	1,019,750	1,019,750	569,750	55.9%	0	0	AULA	1.00	0.35	35.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS HUIJUTAN
81132	PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN(REFERENDO)	40-HUIJUTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138576	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	122,161	122,161	122,161	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUIJUTAN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75100	TELESECUNDARIA NO. 1350 GUADALUPE VICTORIA	40-HUIJUTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138817	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	420,573	420,573	420,573	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA LIBERTAD CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR, HONDAMANTERA, ESTERILIZADOR DE ABORIGEN Y FOGA (APITIC) RED DE VOZ Y DATOS Y CUERTAS
75101	TERMINACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCION DE ESCALONES	42-CHUJUTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138690	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	155,106	155,106	155,106	139,758	90.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUIJUTAN TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES
75102	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y OSTILA	46-ADUPLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,506,592	2,506,592	2,506,592	2,298,969	91.7%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 4 AUJAS DIDACTICAS, SALON DE USOS MULTIPLES, OREN PUJALIL, Y REHABILITACIÓN GENERAL MIGUEL HIDALGO
75103	CAM ISABEL AGUILERA DE SABINES	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138762	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,555,527	3,555,527	3,555,527	0	0.0%	0	0	OTROS	15.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 6 AUJAS DIDACTICAS CON SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS I EN UN ESPACIO AULA), DIAGNOSTICO EQUIVALENTES A 4 ANEXOS EN UN ESPACIO AULA MAS OBRA EXTERIOR LOCALIDAD: LA CONCORDIA
75105	TELESECUNDARIA NO. 1036	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138156	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	755,040	75.5%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AUJAS DIDACTICAS, LA INDEPENDENCIA
75106	J.N. S. DE FEBRERO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	447,315	89.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN COCINA CONSERVA ENOZCAMPA
75107	TELESECUNDARIA NO. 848 JUAN RULFO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	684,544	68.5%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AUJAS DIDACTICAS; AMPARO AGUATINA
81399	PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	54-LAABANDAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130420	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	255,000	255,000	255,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA LAGUNA I META CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75108	J. DE N. JOSÉ VASCONCELOS	57-MAAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138431	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,809,027	1,809,027	1,809,027	788,933	43.6%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS (ABRIL 2000)
75109	PRIMARIA CUARENTAOC	57-MAAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130388	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,850,000	1,850,000	1,850,000	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: MATAMORA DOS CONSTRUCCIÓN DE 2 AUJAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
75110	JARDIN DE NIÑOS CUITLANHUAC	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	376,021	75.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LAS NUBES
75111	PRIMARIA ANDRES QUINTANAARRO	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	68,238	68,238	68,238	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MARAVILLA TENEJAPA, TERMINACIÓN DE OBRA
75112	SEC. TEC. NO.357	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138830	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,417,844	2,417,844	2,417,844	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LAS PALMAS DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 4 AUJAS DIDACTICAS, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS
75113	JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	59-MARQUÉZ DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	420,000	420,000	420,000	389,000	92.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ENHUIJUTAN
75217	TELESECUNDARIA NO. 1187 BENITO JUAREZ	59-MARQUÉZ DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	424,251	84.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA MARQUÉZ DE COMILLAS

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Hendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
9086	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 113	66-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0E138683	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	1,685,000	1,685,000	1,685,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2,000	0.00	0.0%	LOCALIDAD: NICOLAS RUIZ META CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN AULA DE MEDIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
82651	PRIMARIA MARÍA DEL CARMEN SERDÁN (REFERENDO)	67-OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0E138931	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	129,391	129,391	129,391	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS PINOS META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y GANCHA DE USOS MULTIPLES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
81332	PRIMARIA SIMON BOLIVAR(REFERENDO)	67-OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0E138622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	224,073	224,073	224,073	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tzacotal META TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75218	TELESECUNDARIA NO. 151	69-OCCOZCOCAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBAD0E138162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,299,847	1,299,847	1,299,847	1,299,195	94.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y MUEBLAS DE CONTENCIÓN OCCOZCOCAUTLA DE ESPINOSA
75219	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 52	70-OSTUJACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBAD0E138163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	300,000	300,000	300,000	286,179	95.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	FINALIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS OSTUJACÁN
81406	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA(REFERENDO)	78-PIEDRA BLANCO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0E138664	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	174,448	174,448	174,448	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JOSE GRANADA META: TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
89781	TELESECUNDARIA NO. 1120 JUAN DE DIOS PEZA.	78-PIEDRA BLANCO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0E138215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,858,971	1,858,971	1,858,971	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	1.75	35.0%	LOCALIDAD: JUAN DE DIOS META: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
89779	TELESECUNDARIA NO. 1123 FRANCISCO INDALEFO MADERO.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0E138085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	932,344	932,344	932,344	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LOS LUJEROS BA SECCION META: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ALBANELERÍA) CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
81650	PRIMARIA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ(REFERENDO)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0E138796	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	980,000	980,000	980,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JUC'IL META: TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
90327	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 (REFERENDO).	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0E138796	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	380,000	380,000	380,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JUAN CANCUC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS (REACTIVOS, EQUIPO, MEDICIÓN, CRISTALERÍA Y ACCESORIOS) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
81487	PRIMARIA NIÑOS HEROES(REFERENDO)	89-SALTERRIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0E138696	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	273,406	273,406	273,406	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA PINADA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS CON TORRE DE TINACO DE 1100 LITROS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75114	PRIM. DR. ALFONSO CASO	90-SIMIOQUEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBAD0E138001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	465,000	93.0%	0	0	AULA	1.00	0.70	70.0%	LOCALIDAD: CHAMICAL META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
75186	PRIM. DR. ALFONSO CASO	90-SIMIOQUEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBAD0E138001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	465,000	93.0%	0	0	OTROS	1.00	0.70	70.0%	LOCALIDAD:CHAMICAL META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
75115	PRIMARIA JULIO DE LA FUENTE	90-SIMIOQUEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBAD0E138033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	945,000	945,000	945,000	679,447	71.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CIUDAD CARMONA META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
75187	PRIMARIA JULIO DE LA FUENTE	90-SIMIOQUEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBAD0E138033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	945,000	945,000	945,000	679,447	71.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CIUDAD CARMONA META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
75114	PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	90-SIMIOQUEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0E130182	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	71,169	71,169	71,169	69,374	97.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMIOQUEL DE ALLENDE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
75188	PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	90-SIMIOQUEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0E130182	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	71,169	71,169	71,169	69,374	97.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMIOQUEL DE ALLENDE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
75117	PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS(REFERENDO)	90-SIMIOQUEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0E138706	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	414,814	414,814	414,814	414,814	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SIMIOQUEL DE ALLENDE TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE MEDIOS
75189	PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS(REFERENDO)	90-SIMIOQUEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0E138706	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	414,814	414,814	414,814	414,814	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SIMIOQUEL DE ALLENDE TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE MEDIOS
75118	PRIMARIA NICOLAS BRAVO	90-SIMIOQUEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBAD0E130014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	549,681	549,681	549,681	431,314	78.5%	0	0	AULA	1.00	0.10	10.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO NUEVO LEÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Hendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
75170	PRIMARIA NICOLAS BRAVO	90-SIMAOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	549,681	549,681	493,314	493,314	78.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	10.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO NUEVO LEÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA.
75119	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO).	90-SIMAOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130890	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	56,892	56,892	56,892	56,892	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SOLO BISS TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS.
75121	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO).	90-SIMAOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130890	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	56,892	56,892	56,892	56,892	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SOLO BISS TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS.
75120	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	94-SOVALDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	667,279	667,279	667,279	667,279	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SOVALDO META CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, ANDADORES ACABADOS, ENVOLENTES TINACO E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
75122	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	94-SOVALDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	667,279	667,279	667,279	667,279	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SOVALDO META CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, ANDADORES ACABADOS, ENVOLENTES TINACO E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
75121	PRIMARIA S DE MAYO	95-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,019,750	1,019,750	1,019,750	466,766	45.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SUCHAPAPA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS
75120	PRIMARIA S DE MAYO	95-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,019,750	1,019,750	1,019,750	466,766	45.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SUCHAPAPA CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS RURALES Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.SUCHAPA
75122	SECUNDARIA TÉCNICA S/N	95-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,726,198	2,726,198	2,726,198	2,325,485	85.3%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS RURALES Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.SUCHAPA
75121	SECUNDARIA TÉCNICA S/N	95-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,726,198	2,726,198	2,726,198	2,325,485	85.3%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS RURALES Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.SUCHAPA
75123	J.N. ANTONIO CASTRO LEAL	96-SUCHATE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	709,164	70.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EMILIANO ZAPATA.
75121	J.N. ANTONIO CASTRO LEAL	96-SUCHATE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	709,164	70.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EMILIANO ZAPATA.
81829	PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO (REFERENDO).	96-SUCHATE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138891	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	45,019	45,019	45,019	45,019	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EJIDO EL CAMPEITO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75124	PRIMARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y LINZAGA	96-SUCHATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,287,565	1,287,565	1,287,565	1,250,000	97.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CIUDAD HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
75124	PRIMARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y LINZAGA	96-SUCHATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,287,565	1,287,565	1,287,565	1,250,000	97.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CIUDAD HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
75123	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE BENITO JUAREZ GARCIA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,303,412	3,303,412	3,303,412	2,717,272	82.3%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE USOS MÚLTIPLES UN AULA COCINA-COMEDOR, DIRECCIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA TAPACHULA
75122	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE BENITO JUAREZ GARCIA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,303,412	3,303,412	3,303,412	2,717,272	82.3%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE USOS MÚLTIPLES UN AULA COCINA-COMEDOR, DIRECCIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA TAPACHULA
75124	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138712	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,472,957	1,472,957	1,472,957	999,890	67.9%	0	0	OTROS	3.00	2.76	92.0%	LOCALIDAD: PUERTO MASERIO CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS
75123	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138712	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,472,957	1,472,957	1,472,957	999,890	67.9%	0	0	OTROS	3.00	2.76	92.0%	LOCALIDAD: PUERTO MASERIO CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS
75127	J.N. JUAN DE LA BARRERA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,015,000	72.5%	0	0	OTROS	1.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS TAPACHULA
75129	J.N. JUAN DE LA BARRERA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,015,000	72.5%	0	0	OTROS	1.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS TAPACHULA
75128	J.N. NIÑOS ARTILLEROS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	257,488	51.5%	0	0	AULA	1.00	0.63	63.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LOS CAJETALES
75186	J.N. NIÑOS ARTILLEROS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	257,488	51.5%	0	0	OTROS	1.00	0.63	63.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LOS CAJETALES
75129	PRIM. JERONADO MONTES DE OCA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	89,884	84.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOS ANGELES
75181	PRIM. JERONADO MONTES DE OCA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	89,884	84.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOS ANGELES
75130	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	501,905	501,905	501,905	151,613	30.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL
75182	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	501,905	501,905	501,905	151,613	30.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL
80791	JARDIN DE NIÑOS NOLBERTA GOMEZ TREJO	100-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138766	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0.0%	0	0	AULA	4.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75044	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	101-TECAPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	29,114	29,114	29,114	29,114	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA LIBERTAD META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
80602	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138764	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	434,929	434,929	434,929	434,929	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: PANHUIZT TIANJA META CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
80347	JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI(REFERENDO)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138357	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	611,083	611,083	611,083	611,083	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TILA META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS (HERRERIA Y ACABADOS) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Hendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
75015	PRIMARIA VENUSTIANO GARRANZA	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,785,056	91.6%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: COAHUILA DE ZARAGOZA CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS RURALES
75018	SECUNDARIA TECNICA NO. 88	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27,377	27,377	27,377	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL LIMAR DESCRIPCION: TERMINACIÓN DE OBRAS
75017	TELESECUNDARIA NO. 55 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27,377	27,377	27,377	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOLPORTOC TERMINACIÓN DE OBRAS
75018	TELESECUNDARIA NO. 557 ADOFEO LÓPEZ MATOS	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27,465	27,465	27,465	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILIM JUBAZTE TERMINACIÓN DE OBRAS
75019	99377-TELESECUNDARIA NO. 1016 FRANCISCO INDALCIO MADERO	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27,377	27,377	27,377	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIHUENTE TERMINACIÓN DE OBRAS
75020	99380-TELESECUNDARIA NO. 1018 BOLIVAR	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27,377	27,377	27,377	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:USIPA TERMINACIÓN DE OBRAS
75021	CAM BÁSICO Y LABORAL MARIA ISABEL AGUILERA DE SABINES	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138424	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,057,637	6,057,637	6,057,637	4,494,200	74.2%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE USOS MULTIPLES, UN AULA COCINA-COMEDOR, DIRECCIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA) BARRA PAREDÓN.
75022	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138425	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	561,075	40.1%	0	0	OTROS	3.00	0.36	12.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS FUERTE ASISTA
75023	J. DE N. GILBERTO MARIN RIZO	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138423	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,208,435	73.2%	0	0	OTROS	1.00	2.85	95.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y ENMALLADO PERIMETRAL TONALA
75024	J. DE N. JUAN SABINES GUTIÉRREZ	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138426	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	697,586	697,586	697,586	354,788	50.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIPLES TONALA
75025	JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE LEÓN	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138512	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,678,129	1,678,129	1,678,129	1,559,186	92.9%	0	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIPLES (OBR) Y REHABILITACIÓN TONALA
75026	PRIM. DIEGO RIVERA	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EL TRÉBOL
75027	PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	900,000	900,000	900,000	757,689	84.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BARRA PAREDÓN
75028	PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,529,121	4,529,121	4,529,121	4,471,075	98.7%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, COLOCACIÓN DE TABLEROS Y PORTIERAS PARA LAS CANCHAS DEPORTIVAS Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA DOCENTES TONALA
75029	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,384,914	1,384,914	1,384,914	1,373,716	99.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION PARA 3 AULAS DIDACTICAS TONALA
75030	SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,359,750	1,359,750	1,359,750	472,873	34.8%	0	0	OTROS	2.00	0.62	31.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS TONALA
75031	SECUNDARIA GENERAL PROF. RAMÓN ESCOBAR BALBOA	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,239,750	1,239,750	1,239,750	746,025	60.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS Y REELECTRIC
75032	CEBEC DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138432	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,392,354	5,392,354	5,392,354	5,000,000	92.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TICHADO, DREN PLUVIAL, CAMPO DE FUTBOL Y TECHADO DE GRADAS TUXTLA GUTIÉRREZ
75033	J. DE N. JEAN PLAGET	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138428	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,743,966	2,743,966	2,743,966	2,165,094	78.9%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA) CANCHA DE USOS MULTIPLES CON ASTA BANDERA, ENMALLADO PERIMETRAL ACCESO PRINCIPAL, RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA EXTERIOR TUXTLA GUTIÉRREZ (SAN CAYTANO)
75034	J. DE N. MANUEL M. PONCE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138427	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,982,664	2,982,664	2,982,664	2,661,603	89.2%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA) PLAZA CIVICA, ANDADORES ACCESO PRINCIPAL, ENMALLADO PERIMETRAL TUXTLA GUTIÉRREZ (BARRIO SAN FRANCISCO)
75035	J. DE N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138429	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	919,994	919,994	919,994	355,038	38.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE BARRA TUXTLA GUTIÉRREZ
80752	JARDÍN DE NIÑOS ARACELY ORANTES COUÑO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y CAMAL PLUVIAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012
80810	JARDÍN DE NIÑOS DELFINA RINCÓN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012
80299	JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	85,000	85,000	85,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA Y OBRAS EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012
75036	JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PASCAGO GAMBOA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,505,250	3,505,250	3,505,250	3,238,644	92.4%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ III META:CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS RURALES, ENMALLADOS, ACCESO PLAZA CIVICA Y ASTA DE BANDERA
75037	JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS JORGE SABINES GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138422	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,709,138	6,709,138	6,709,138	6,487,020	96.7%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES
75038	JARDÍN DE NIÑOS DR. ROMEO RINCÓN CASTILLEJOS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	50,103	50,103	50,103	48,681	97.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y OBRAS EXTERIOR
75039	PRIM. UNESCO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,943,363	1,943,363	1,943,363	1,839,079	94.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION; TUXTLA GUTIÉRREZ

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Otras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTE PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explotación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
75040	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0138040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,151,086	3,151,086	3,151,086	1,455,727	46.2%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (COL. SATELITE) META CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES, 2 AULAS DIDÁCTICAS OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ACCESO PRINCIPAL, FOSA CÍVICA Y POCO DE ABSORCIÓN
75041	PRIMARIA ÁNGEL ALBIÑO COZCO	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0138429	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,697,412	5,697,412	5,697,412	5,270,846	92.5%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TEMÁTICAS, AULA DE COMPUTO MÓDULO DE ESCALERAS EN EST U-2C, MURO DE CONTENCIÓN, BALCA PERIMETRAL
75042	PRIMARIA CAMPO MILITAR	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0138030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,022,830	5,022,830	5,022,830	4,841,769	96.4%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	LOCALIDAD:Tuxtla Gutiérrez META CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS BIOMÉTRICA, SALA DE MAESTROS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, 02 BOVEDAS, TRANSICIÓN AREA A SUBTERRANEA PARA LA RED ELÉCTRICA, MEDA TENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA Y ASTA BANDEREA
75043	PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0130393	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	653,527	65.4%	0	0	AULA	2.00	1.92	96.0%	LOCALIDAD:Tuxtla Gutiérrez CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
75044	PRIMARIA COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0130015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,437,194	1,437,194	1,437,194	1,435,641	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
83344	PRIMARIA JAIMÉ SABINES GUTIÉRREZ	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0130428	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,048,069	1,048,069	1,048,069	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75045	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0130008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,785,000	2,785,000	2,785,000	2,139,781	76.8%	0	0	OTROS	2.00	1.20	60.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS ABC, DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y BARRERAS DE ACCESO
75046	PRIMARIA JUAN ENRIQUE FESTALOZZI	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0130394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENMALLADO PERIMETRAL
75047	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0138042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,601,405	2,601,405	2,601,405	955,120	36.7%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD:Tuxtla Gutiérrez (COL. SAN CARTEJANO) META:CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCIÓN, BOVEDA Y REHABILITACION DE COCINA EN EDIFICIO ATÍPICO
75048	PRIMARIA OCTAVIO PAZ	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0138630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,645,059	6,645,059	6,645,059	6,112,550	92.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA Y OBRA EXTERIOR
75049	SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAD0138547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,403,897	2,403,897	2,403,897	2,229,618	92.8%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, Tuxtla Gutiérrez (COL. PALMERO AGUILAR)
75050	SECUNDARIA GENERAL JUAN SABINES GUTIÉRREZ	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAD0138685	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	656,994	656,994	656,994	585,676	89.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COL. TIMUNANGUANA. DISTRIBUCIÓN TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA, OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, ENMALLADO PERIMETRAL, MURO DE ACCESO PLAZA CÍVICA Y ASTA BANDEREA
80790	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 064	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAD0138628	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,157,401	1,157,401	1,157,401	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75051	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 156	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAD0138732	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,050,000	8,050,000	8,050,000	6,921,487	86.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, TALLER DE ELECTRICIDAD, MAS OBRA EXTERIOR, INCLUYE MOBILIARIO Y COMPUTO
83944	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAD0138083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	23,518	23,518	23,518	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MURO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75052	J. DE N. VICENTE SUAREZ	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAAD0138430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,050,000	2,050,000	2,050,000	1,197,693	58.4%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO C-7ZIMOL
82226	PRIMARIA CLAUDETMOCK (REFERENDIO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAD0138008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	639,637	639,637	639,637	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BOVEDA, CANAL PLUVIAL, REPOSICION DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ÉJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
8988	SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA(REFERENDO)	115 MENASTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138527	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	124,528	124,528	124,528	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA AMARILLA TRES PICOS META. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR. RED ELÉCTRICA Y MURO DE ACOMETIDA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75053	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130396	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,150,000	1,150,000	1,150,000	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: CRONITAL OBLIGACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
75054	TELESECUNDARIA NO. 127	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,997,018	1,997,018	1,997,018	1,444,914	72.4%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: BUSTILLO GALVAN META. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MÚSICA, DIRECCIÓN, BOGUEA Y BIBLIOTECA.
75055	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE (CAM)	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,306,000	8,306,000	8,306,000	6,950,000	83.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE EDIFICIO D' INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y ELÉCTRICA. OBRA EXTERIOR, MURO DE CONTENCIÓN, ANADIDOS Y RAMPA, PARRA CIVICA, ACCESO PRINCIPAL, RED ELÉCTRICA, RED DE VOD Y DATOS, PASELÓN.
75056	J. DE N. BELSARDO DOMÍNGUEZ PALENCIA .	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	420,000	420,000	420,000	223,044	53.1%	0	0	AULA	1.00	0.01	1.0%	LOCALIDAD: SAN JOSÉ LA FLORIDA YOB META. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.
75057	PRIMARIA FRAY VÍCTOR MARIA FLORES	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	657,837	65.7%	0	0	AULA	2.00	1.96	95.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. YAJALÓN
75058	TELESECUNDARIA NO. 1022 FERNANDO CASTAÑÓN GAMBA	118-CHACASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138697	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	337,162	337,162	337,162	314,258	93.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIOCANAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
	REHABILITACIÓN																					
75141	SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	3-ACAPETAHUA	HOQUILPAN (ESTACION BONANZA)	RURAL	27300FA00E138618	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,231,034	1,231,034	1,231,034	661,134	53.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN, ACAPETAHUA
75193	SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	3-ACAPETAHUA	HOQUILPAN (ESTACION BONANZA)	RURAL	27300FA00E138618	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,231,034	1,231,034	1,231,034	661,134	53.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN, ACAPETAHUA
75137	PRIMARIA CUARTHOMOC	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	453,152	90.6%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: RAFAEL CAL Y MAYOR REHABILITACIÓN GENERAL
75189	PRIMARIA CUARTHOMOC	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	453,152	90.6%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: RAFAEL CAL Y MAYOR REHABILITACIÓN GENERAL
75138	TELESECUNDARIA NO. 787 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138687	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	360,000	360,000	360,000	296,524	82.4%	0	0	OTROS	1.00	0.87	87.0%	LOCALIDAD: RAFAEL CAL Y MAYOR REHABILITACIÓN GENERAL
75190	TELESECUNDARIA NO. 787 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138687	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	360,000	360,000	360,000	296,524	82.4%	0	0	OTROS	1.00	0.87	87.0%	LOCALIDAD: RAFAEL CAL Y MAYOR REHABILITACIÓN GENERAL
75133	JARDÍN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	45,849	45,849	45,849	44,693	97.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS RANCHOS META. REHABILITACIÓN
75191	JARDÍN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	45,849	45,849	45,849	44,693	97.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS RANCHOS META. REHABILITACIÓN
75140	PRIM. NIÑOS HERODES	29-CHICASAÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,231,034	1,231,034	1,231,034	1,231,034	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE MEDIOS COCINA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES; CM 31-E SE-EF.
75192	PRIM. NIÑOS HERODES	29-CHICASAÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,231,034	1,231,034	1,231,034	1,231,034	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE MEDIOS COCINA Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES; CM 31-E SE-EF.
80544	JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DABO	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138760	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	21,042	21,042	21,042	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TZATULA META. RED ELÉCTRICA EXTERIOR PRELIMINARES. INSTALACIÓN ELÉCTRICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75142	JARDÍN DE NIÑO 21 DE MARZO	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138717	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	718,103	718,103	718,103	542,748	75.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TEGUALTEC REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
75194	JARDÍN DE NIÑO 21 DE MARZO	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138717	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	718,103	718,103	718,103	542,748	75.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TEGUALTEC REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
82376	PRIMARIA NIÑOS HERODES (REFERENDO)	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138929	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITUPÁN META. TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BOGUEA Y OBRA EXTERIOR * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
89856	SECUNDARIA GENERAL DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ.	41-HUITULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138558	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	217,000	217,000	217,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITULA META. TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75143	SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HERODES DE CHAPULTPEC	41-HUITULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,512,185	2,512,185	2,512,185	2,512,185	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CANTÓN LAS DELICIAS REHABILITACIÓN DEL PLANTEL.
75195	SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HERODES DE CHAPULTPEC	41-HUITULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,512,185	2,512,185	2,512,185	2,512,185	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CANTÓN LAS DELICIAS REHABILITACIÓN DEL PLANTEL.
75144	PRIMARIA PLAN DE ANENECULCÓ	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	700,000	700,000	700,000	545,712	78.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LAS MARGARITAS REHABILITACIÓN GENERAL
75196	PRIMARIA PLAN DE ANENECULCÓ	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	700,000	700,000	700,000	545,712	78.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LAS MARGARITAS REHABILITACIÓN GENERAL
81173	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO(REFERENDO)	65-MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138612	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	765,837	765,837	765,837	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MOTZOINTLA (CANTÓN LINAVISTAS) META. TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN EDIFICIOS A Y B Y CONSTRUCCIÓN DE LA ELÉCTRICA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75145	PRIMARIA BONAMPAR (REFERENDO)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	147,222	147,222	147,222	147,222	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS.

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
75197	PRIMARIA BONAMPAR (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	147,222	147,222	147,222	147,222	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA TERMINACIÓN DE REHABILITACION DE EDIFICIO CON F. ALIAS DICTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
75146	PRIMARIA JUAN ESCUTIA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138938	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	834,518	834,518	834,518	803,248	96.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA REHABILITACION DE EDIFICIO A B C. D.E.F.G.H (PERRERA, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS)
75188	PRIMARIA JUAN ESCUTIA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138938	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	834,518	834,518	834,518	803,248	96.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA REHABILITACION DE EDIFICIO A B C. D.E.F.G.H (PERRERA, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS)
75147	PRIMARIA LUIS BRALE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	140,191	140,191	140,191	134,945	96.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:OCOSINGO
75199	PRIMARIA LUIS BRALE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	140,191	140,191	140,191	134,945	96.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META:TERMINACION DE OBRAS
75148	PRIMARIA RAFAEL PASCASIO GAMBOA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138939	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	259,716	259,716	259,716	259,716	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA REHABILITACION DE EDIFICIO A (PRELUMINARES, ESTRUCTURA, PERRERA, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y ACABADOS), EDIFICIO B (PRELUMINARES, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA Y ACABADOS)
75200	PRIMARIA RAFAEL PASCASIO GAMBOA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138939	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	259,716	259,716	259,716	259,716	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA REHABILITACION DE EDIFICIO A (PRELUMINARES, ESTRUCTURA, PERRERA, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y ACABADOS), EDIFICIO B (PRELUMINARES, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA Y ACABADOS)
75229	PRIMARIA TENOCH (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138935	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	377,035	377,035	377,035	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BETHEL META TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL
75149	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	72-ONCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,237,927	91.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION GENERAL TZOJILA
75201	PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	72-ONCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,237,927	91.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION GENERAL TZOJILA
75220	TELESECUNDARIA NO. 561 JAMIE SABINES GUTIÉRREZ	72-ONCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,050,000	1,050,000	1,050,000	851,838	81.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION GENERAL ENCHE
91301	TELESECUNDARIA NO. 445 OCTAVO PAZ LOZANO	73-PALENEQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138835	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	1,196,588	1,196,588	1,196,588	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SAN MARTIN CHAMIDA META REHABILITACION DEL PLANTE Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*
75150	JARDÍN DE NIÑOS JORGE CAMACHO VIDAL	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	27300FA00E138510	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,025,862	1,025,862	1,025,862	307,759	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	REHABILITACION (PINTURA, BARRANDELES, REG HIDROSANITARIA) Y CONSTRUCCION DE ANPADOS(PICHUCALCO)
75202	JARDÍN DE NIÑOS JORGE CAMACHO VIDAL	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	27300FA00E138510	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,025,862	1,025,862	1,025,862	307,759	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	REHABILITACION (PINTURA, BARRANDELES, REG HIDROSANITARIA) Y CONSTRUCCION DE ANPADOS(PICHUCALCO)
75151	PRIMARIA 24 DE FEBRERO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	27300FA00E138024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,154,310	2,154,310	2,154,310	2,154,310	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION(PICHUCALCO)
75203	PRIMARIA 24 DE FEBRERO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	27300FA00E138024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,154,310	2,154,310	2,154,310	2,154,310	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION(PICHUCALCO)
75152	SECUNDARIA GENERAL JUAN SABINES GUTIÉRREZ	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,662,851	98.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD(PICHUCALCO) REHABILITACION
75204	SECUNDARIA GENERAL JUAN SABINES GUTIÉRREZ	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,662,851	98.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD(PICHUCALCO) REHABILITACION
75221	TELESECUNDARIA NO. 211 PABLO MERUJA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138550	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	900,000	900,000	900,000	864,344	96.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION GENERAL SAN FELIX ECATEPEC
92026	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 (REFERENDO)	86-SAN JUAN CANGUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E133016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	155,000	155,000	155,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JUAN CANGUC META: TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*
96800	SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MENDEZ.	90-SIMADIVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138559	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	650,000	650,000	650,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMADIVEL META TERMINACION DE REHABILITACION * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*
75153	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138753	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,952,344	1,952,344	1,952,344	1,952,344	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA (REFORMA) REHABILITACION GENERAL DE OBRA EXTERIOR (REG ELECTRICA E HIDROSANITARIA, DEMOLUCION DE BANDA, CONSTRUCCION DE MURO, CERCADO DE MALLA Y CISTERNA)
75205	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138753	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,952,344	1,952,344	1,952,344	1,952,344	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA (REFORMA) REHABILITACION GENERAL DE OBRA EXTERIOR (REG ELECTRICA E HIDROSANITARIA, DEMOLUCION DE BANDA, CONSTRUCCION DE MURO, CERCADO DE MALLA Y CISTERNA)
82004	PRIMARIA LIC. JESUS MARCELIN SOUS (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138895	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	149,601	149,601	149,601	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILA LAS FLORES META: TERMINACION DE LA REHABILITACION GENERAL Y ADECUACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS A DIRECCION * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2012*
75111	SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERON	105-TONALÁ	PARIEDÓN	URBANO	27300FA00E138620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,333,621	1,333,621	1,333,621	987,713	74.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION (PINTURA, ELECTRICA Y SERVICIOS SANITARIOS); TONALÁ

ANEXO B
L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Hendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
75183	SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERON	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	27300FCA00E138620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,333,621	1,333,621	1,333,621	987,713	74.1%	0	0	OTROS	2.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN Y PINTURA ELÉCTRICA SERVICIOS SANITARIOS; TONALÁ
75182	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 14	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	27300FCA00E138621	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,743,966	1,743,966	1,743,966	1,743,966	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TRANSFORMADOR; REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y RED ELÉCTRICA; TONALÁ
75184	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 14	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	27300FCA00E138621	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,743,966	1,743,966	1,743,966	1,743,966	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TRANSFORMADOR; REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y RED ELÉCTRICA; TONALÁ
75183	JARDÍN DE NIÑOS I. D. H. ESCUELA DE TERAPIA FÍSICA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	537,755	537,755	537,755	537,755	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ META-TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
75183	JARDÍN DE NIÑOS I. D. H. ESCUELA DE TERAPIA FÍSICA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	537,755	537,755	537,755	537,755	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ META-TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
75184	PRIM. PROF. RAUL ISIDRO BURGOS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA00E138021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,949,138	1,949,138	1,949,138	1,949,138	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SUSTITUCIÓN DE ENMALLADO Y REHABILITACIÓN GENERAL TUXTLA GUTIERREZ
75186	PRIM. PROF. RAUL ISIDRO BURGOS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FA00E138021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,949,138	1,949,138	1,949,138	1,949,138	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SUSTITUCIÓN DE ENMALLADO Y REHABILITACIÓN GENERAL TUXTLA GUTIERREZ
75183	PRIMARIA JOSEFA GARRIDO DE GONZALEZ BLANCO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	522,162	522,162	522,162	496,812	95.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y TERMINACIÓN DE BANDA (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS)
75187	PRIMARIA JOSEFA GARRIDO DE GONZALEZ BLANCO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	522,162	522,162	522,162	496,812	95.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y TERMINACIÓN DE BANDA (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS)
75186	PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA (REFERENDO)	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138952	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118,624	118,624	118,624	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: "RÍO DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN) META-TERMINACIÓN * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75186	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 55	116-VILAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	27300FCA00E138552	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	10,207,328	10,207,328	10,207,328	9,515,388	93.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS B Y C OBRERA EXTERIOR VILAFLORES
75188	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 55	116-VILAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	27300FCA00E138552	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	10,207,328	10,207,328	10,207,328	9,515,388	93.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS B Y C OBRERA EXTERIOR VILAFLORES
97061	EQUIPAMIENTO	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138770	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,497	4,497	4,497	917	20.4%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO I. MANSERO META-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
97115	TELESECUNDARIA NO. 1144 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138771	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,988	5,988	5,988	2,408	40.2%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: MORELIA META-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
96957	TELESECUNDARIA NO. 1165 JUANQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138769	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,088	3,088	3,088	3,088	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SAN LORENZO META-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
83584	TELESECUNDARIA NO. 40 JAIME SABINES GUTIÉRREZ.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138777	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	13,490	13,490	13,490	13,490	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: AMATÁN META-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
82884	TELESECUNDARIA NO. 1297 VENUSTIANO CARRANZA.	7-AMATENANGO DE LA TRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138772	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	13,490	13,490	13,490	2,750	20.4%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO I. MANSERO META-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
82944	TELESECUNDARIA NO. 1061 GABRIELA MISTRAL.	13-BIENMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138773	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	26,979	26,979	26,979	26,979	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: BIENMÉRITO DE LAS AMÉRICAS META-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75153	TELESECUNDARIA NO. 908 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	45,999	45,999	45,999	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YABTECLIM (PUEBLO VIEJO) DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
75207	TELESECUNDARIA NO. 908 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	45,999	45,999	45,999	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YABTECLIM (PUEBLO VIEJO) DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
83131	TELESECUNDARIA NO. 1034 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138774	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	22,483	22,483	22,483	22,483	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: CACATEL META-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75156	SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 139	12-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	291,808	291,808	291,808	291,808	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CHABARIBAL META-EQUIPAMIENTO DE 3 AUJAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, SERVICIO SANITARIOS, PORTICO COOPERATIVA, BODEGA Y MURO DE CONTENCIÓN
75208	SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 139	12-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	291,808	291,808	291,808	291,808	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CHABARIBAL META-EQUIPAMIENTO DE 3 AUJAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, SERVICIO SANITARIOS, PORTICO COOPERATIVA, BODEGA Y MURO DE CONTENCIÓN
75157	PRIMARIA BANDERA DE MÉXICO	59-MANQUÉZ DE COMILLAS	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	27300FA00E138020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA 2 AUJAS DIDÁCTICAS; MANQUÉS DE COMILLAS
75209	PRIMARIA BANDERA DE MÉXICO	59-MANQUÉZ DE COMILLAS	JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	RURAL	27300FA00E138020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA 3 AUJAS DIDÁCTICAS; MANQUÉS DE COMILLAS

ANEXO III
L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Demarcación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
8484	TELESECUNDARIA NO. 837 JUAN SABINES GUTIERREZ.	63-MTONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138778	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	17,964	17,964	17,964	17,964	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: MONTIC. META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
7518	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 108	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138811	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	423,000	423,000	423,000	419,913	99.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:FRONTIERA CONALAZA META-EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CONSERVACION DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS
75210	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 108	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138811	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	423,000	423,000	423,000	419,913	99.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:FRONTIERA CONALAZA META-EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CONSERVACION DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS
75159	JARDÍN DE NIÑO DR. MAAMUEL GAMO	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138546	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	261,595	261,595	261,595	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CHOLOLA META-ENMALLADO PERIMETRAL
75211	JARDÍN DE NIÑO DR. MAAMUEL GAMO	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138546	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	261,595	261,595	261,595	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CHOLOLA META-ENMALLADO PERIMETRAL
83329	TELESECUNDARIA NO. 606 12 DE OCTUBRE.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138775	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	4,497	4,497	4,497	4,497	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	LOCALIDAD: LA PATTA. META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
75144	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	103-TIOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	409,631	409,631	409,631	409,631	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:BRITANIA BIENES INFORMATICOS
75209	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	103-TIOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	409,631	409,631	409,631	409,631	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:BRITANIA BIENES INFORMATICOS
83191	TELESECUNDARIA NO. 1052 JAIME TORRES BODET.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138776	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	13,490	13,490	13,490	13,490	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: MASDIA SHELCA META. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
CONSTRUCCIÓN																						
75162	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA	36-FRONTIERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	27300FA00E138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	14,000,000	14,000,000	14,000,000	10,347,480	73.9%	0	0	OTROS	12.00	8.88	74.0%	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE AULAS TALLERES Y LABORATORIO FRONTERA COMALAPA.
75214	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA	36-FRONTIERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	27300FA00E138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	14,000,000	14,000,000	14,000,000	10,347,480	73.9%	0	0	OTROS	12.00	8.88	74.0%	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE AULAS TALLERES Y LABORATORIO FRONTERA COMALAPA.
75160	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE POSGRADO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	18,449,157	18,449,157	18,449,157	17,249,330	93.5%	0	0	OTROS	21.00	18.90	90.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ PLANTA BAJA. ATENCIÓN ESCOLAR. UN AULA DE POSGRADO. TALLER DE COMPUTO,SITE,AUDIOVISUAL. MÓDULO DE ESCALERAS CON SERVICIOS SANITARIOS EN DESCANSO. PRIMER NIVEL 5 AULAS DE POSGRADO,SALA DE ASERORIAS. SERVICIOS SANITARIOS EN DESCANSO DE ESCALERAS
75212	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE POSGRADO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	18,449,157	18,449,157	18,449,157	17,249,330	93.5%	0	0	OTROS	21.00	18.90	90.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ PLANTA BAJA. ATENCIÓN ESCOLAR. UN AULA DE POSGRADO. TALLER DE COMPUTO,SITE,AUDIOVISUAL. MÓDULO DE ESCALERAS CON SERVICIOS SANITARIOS EN DESCANSO. PRIMER NIVEL 5 AULAS DE POSGRADO,SALA DE ASERORIAS. SERVICIOS SANITARIOS EN DESCANSO DE ESCALERAS
75161	UNIVERSIDAD DE CIENCIA Y ARTES DE CHIAPAS CAMPUS CARRANZA.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	10,789,597	71.9%	0	0	OTROS	1.00	0.41	41.0%	CONSTRUCCION DEL CAMPUS CARRANZA. VENUSTIANO CARRANZA.
75213	UNIVERSIDAD DE CIENCIA Y ARTES DE CHIAPAS CAMPUS CARRANZA.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	10,789,597	71.9%	0	0	OTROS	1.00	0.41	41.0%	CONSTRUCCION DEL CAMPUS CARRANZA. VENUSTIANO CARRANZA.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR																						
EQUIPAMIENTO																						
92386	TELEBACHILLERATO NO. 04.	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	13,490	13,490	13,490	13,490	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: MANGSIE META ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*