

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %							
												Ministrado	Programado	Ejercido						Generados		Ejercidos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23				
<b>AFIRMACIONES FEDERALES 223 REGISTROS</b>												<b>994,913,303</b>	<b>830,229,309</b>	<b>994,913,303</b>	<b>628,598,508</b>	<b>75.7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,310.71</b>	<b>1,026.18</b>	<b>77.5%</b>				
<b>FINANZAS RECURSO 2012</b>																										
<b>FINES</b>																										
65329	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	846000380720005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA																
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL										22,505,312	22,505,312	22,505,312	16,018,020	71.2%	0	0	280.00	198.80	71.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.					
14905	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2180705660218001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	20.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE EL AREA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARÍA NO LE RECIBIÓ LA DOCUMENTACION DONDE SE ENCONTRABA LOS PROCESOS DE LICITACION DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTES A ESTE PROYECTO. POR TAL MOTIVO LA SECRETARÍA REALIZÓ LA SOLICITUD PARA REFINANCIAR EL RECURSO. ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN A LOS DATOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.				
67256	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (REFERENDO 2012)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002231C1091021018002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS		10,000,000	3,441,570	10,000,000	0	0.0%	0	0	20.00	0.00	0.0%	ESTE PROGRAMA ES UN REFERENDO DEL 2012.				
68155	PROGRAMA DE AGUA POTABLE (PROYECTOS INTERMUNICIPALES EN ZONAS MARGINADAS)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1000180100005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		12,646,767	0	12,646,767	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
68154	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	048100180020005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		27,758,241	0	27,758,241	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
69085	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-ACACOGUAYUA	HIDALGO	RURAL	KCE7800100180015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		88,224	88,224	88,224	88,224	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
69074	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-ACAPATANHUA	CONSUELO LAPA	RURAL	KCE7800100190035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		8,979	8,979	8,979	8,979	100.0%	0	0	1.00	0.08	8.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
68108	CAMINO E.C. (AGUSTÍN RUBIO L. ZARAGOZA) CERRO LAS CAMPANAS VILLALOBOS SAN LORENZO REFORMA Y PLANADA, (SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (CUNETAS, CARP. ASFALTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO))	6-SAMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	846600300080005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		668,700	668,700	668,700	668,700	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
69097	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NEUVA MORILIA	RURAL	KCE7800100210065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		89,506	89,506	89,506	89,506	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
68101	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	RIO GUERRERO	RURAL	KCE7800100200065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		89,785	89,785	89,785	89,785	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
68288	CAMINO E.C. (TOPISCA- NUEVO LEÓN) - SAN CARALAMPIO CHAVÍN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 5+800 (SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 4+600)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	846000380540075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		5,835,910	5,835,910	5,835,910	5,835,910	100.0%	0	0	4.60	4.60	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
68189	CONSTRUCCIÓN DE HOVA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	8-AMATENANGO DEL VALLE	MORELIA	RURAL	NC1000180120065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		93,332	93,332	93,332	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
69076	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12-BELLA VISTA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	KCE7800100110115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		502,066	502,066	502,066	502,066	100.0%	0	0	1.00	0.68	68.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
69087	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	13-BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS	ROBERTO BARRIOS	RURAL	KCE7800100231145	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		88,376	88,376	88,376	88,376	100.0%	0	0	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
67868	CAMINO COPAL- AJILHO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 3+700 (T.A.)	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	846000381480135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		2,172,937	2,172,937	2,172,937	0	0.0%	0	0	3.70	3.70	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
68133	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE 13 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BOCHIL	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC10001801150135	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		21,835,621	21,835,621	21,835,621	21,835,621	100.0%	0	0	1.00	0.68	68.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
69079	MODERNIZACIÓN Y AMP. DEL CAMINO: BOCHIL-EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 3+931.50 (SUBTRAMO: DEL KM 2+000 AL 3+000 (CUNETAS, CARPETA ASFALTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO AL KM 3+931.50))	15-BOCHIL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	846600300020115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		1,634,264	1,634,264	1,634,264	1,634,264	100.0%	0	0	1.50	1.05	70.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
69096	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO: BOCHIL- EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 3+931.50 (SUBTRAMO: DEL KM 3+500 AL KM 3+931.50)	15-BOCHIL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	846000381250135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		30,913	30,913	30,913	15,810	51.1%	0	0	0.43	0.17	39.5%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
68300	CAMINO RURAL: CHESPAL VIEJO - AGUA CALIENTE, TRAMO: KM 0+000 - KM 12+640 (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL ZANCO DE 25 ML. UBICADO EN EL KM 9+498)	16-CACAHATÁN	AGUA CALIENTE	RURAL	846000380760155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		614,429	614,429	614,429	614,429	100.0%	0	0	25.00	25.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
69095	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-CATAZUA	EL PARADISO	RURAL	KCE7800100040145	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		760,232	760,232	760,232	760,232	100.0%	0	0	1.00	0.69	69.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
68175	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-CATAZUA	PUNTA ARENA	RURAL	KCE7800100050145	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		1,782,686	1,782,686	1,782,686	1,782,686	100.0%	0	0	1.00	0.81	81.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
68297	CAMINO E.C. (CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR) GENERAL LASANO CÁRDENAS, TRAMO KM 0+000 - KM 25+000 (SUBTRAMO: KM 5+800 - KM 18+100)	18-CINTALAPA	LAZARO CÁRDENAS	URBANO	846000380690175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	0	12.50	12.50	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				
69091	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	NC1000180770175	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		109,762	109,762	109,762	109,762	100.0%	0	0	1.00	0.61	61.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.				

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
65209	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN ELOY BORRAZ, ESPERANZA DE LOS POBRES Y NUEVA LIBERTAD	18-CINTALAPA	ESPERANZA DE LOS POBRES	RURAL	NC100018053017C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	379,003	379,003	379,003	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012 BENEFICIA A: ELOY BORRAZ Y NUEVA LIBERTAD
65107	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-CINTALAPA	NUÉVO JERUSALÉN	RURAL	NC780010032017C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	29,860	29,860	29,860	29,860	100.0%	0	0	0	1.00	0.80	80.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65332	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 62+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 23+700-28+700 AL 28+700-29+700)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100038129017C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,947,660	2,947,660	2,947,660	61,028	2.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65327	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 62+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 23+700-28+700 AL 28+700-29+700)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA1660300122017C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,561,361	3,561,361	3,561,361	990,358	27.8%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65089	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN)	18-CINTALAPA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	NC780010076017C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	335,698	335,698	335,698	335,698	100.0%	0	0	0	1.00	0.40	40.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65092	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN)	18-CINTALAPA	NEUVAS MARAVILLAS	RURAL	NC780010075017C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	373,086	373,086	373,086	373,086	100.0%	0	0	0	1.00	0.62	62.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65064	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE PIEQUERA	URBANO	KC780010027017C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,659,966	1,659,966	1,659,966	1,087,632	65.5%	0	0	0	1.00	0.72	72.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
67462	CAMINO KM. 21 COPAINALA - COAPILLA, RIVERA TIERRA BLANCA (CONSTRUCCIÓN DEL KM. 0+000 AL 1+500)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100038101018C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,531,000	1,531,000	1,531,000	1,531,000	100.0%	0	0	0	1.50	1.50	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
67667	CAMINO: COAPILLA - LAGUNA VERDE (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000)	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	RA100038099018C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
65302	CAMINO: E.C. COPAINALA - COAPILLA - EJIDO MORELIA - RIVERA TRINIDAD - EL CARMEN (RECONSTRUCCIÓN)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100038088018C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,574,850	1,574,850	1,574,850	1,574,850	100.0%	0	0	3.80	3.80	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
65318	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL: PACAMIAN PATXMETEAL. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+470 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 0+780 (TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO))	22-CHICHMULFÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100038115020C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	0.78	0.78	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
65276	AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC100018100020C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	19,135,891	19,135,891	19,135,891	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65061	CAMINO: SACLAMANTÓN - VITIC. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+124.80 (SUBTRAMO: KM. 9+000 AL 17+124.80)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100038055020C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	76,540,370	76,540,370	76,540,370	74,782,300	97.7%	0	0	8.12	7.31	90.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
65164	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	23-CHAMULA	EPALCHÉN	RURAL	KC100018021020C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	361,747	361,747	361,747	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.60	60.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65194	CONSTRUCCIONES DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	CHICUMTANTIC	RURAL	NC100018017020C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	670,778	670,778	670,778	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65068	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (E.C. SAN JUAN CHAMULA) - BECHUTIC - TZOLULM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: DEL KM. 8+500 AL KM. 9+500)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA166030011020C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,613,310	2,613,310	2,613,310	2,613,310	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65080	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (E.C. SAN JUAN CHAMULA) - BECHUTIC - TZOLULM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: DEL KM. 8+500 AL KM. 9+500)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100038128020C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	67,586	67,586	67,586	38,287	56.6%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65328	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: MITONITIC - BELSARDO DOMÍNGUEZ. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+145.45 (SUBTRAMO: SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA16603004020C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,604,488	2,604,488	2,604,488	2,604,488	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BELSARDO DOMÍNGUEZ
65331	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: MITONITIC - BELSARDO DOMÍNGUEZ. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+145.45 (SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100038131020C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,658,058	2,658,058	2,658,058	21,410	0.8%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BELSARDO DOMÍNGUEZ
65174	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)	23-CHAMULA	CHULTIC	RURAL	KC100018011020C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	407,810	407,810	407,810	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65271	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-CHENALHO	YAGUEMEL UNIÓN	RURAL	NC100018055020C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	538,748	538,748	538,748	538,748	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65163	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	26-CHENALHO	LA ESPERANZA	RURAL	KC100018020020C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	196,780	196,780	196,780	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65305	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YIBLOR (E.C. MAJOMUT - LOS CHORRIS KM. 2+800). TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+400 (T.A.)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	RA100038133020C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	0	1.80	1.80	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65324	CAMINO E.C. (CACAHUANO - AGUA ZARCA) - EL OCOTE - EL PIÑÓN (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000)	29-CHICDASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100038200020C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,315,702	1,315,702	1,315,702	1,293,402	98.3%	0	0	4.00	3.93	98.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
65326	CAMINO E.C. (EL OCOTE - EL PIÑÓN) - NUEVO AGUA ZARCA (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+700)	29-CHICDASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100038202020C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	320,746	320,746	320,746	315,308	98.3%	0	0	0.70	0.70	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
65300	CAMINO: TEPATZÁN - RAUVALES MALPASO (CONSTRUCCIÓN DE BERMAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEL SUBTRAMO: KM. 89+265 AL KM. 89+330 T.A.)	29-CHICDASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100038087020C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,698,511	1,698,511	1,698,511	1,698,511	100.0%	0	0	0.26	0.26	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	
65323	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (CHICDASÉN - COPAINALA) RAMAL A GUAYABAL - CACAHUANO - LAS FRONTS. TRAMO: KM. 0+000 (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+300)	29-CHICDASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100038201020C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,363,552	3,363,552	3,363,552	3,306,549	98.3%	0	0	12.30	12.30	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
65506	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 31.00 (SOYALO - CHICASÉN) - DESVIO OSMACINTA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 (T.A.)	29-CHICASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84E100318115029CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,825,282	7,825,282	7,825,282	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	4.35	87.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65070	CAMINO: CHICOMUSILO - VADO ANCHO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 22+000 (RECONSTRUCCIÓN)	30-CHICOMUSEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84E0003804030CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	12,195,702	12,196,702	12,195,702	12,134,413	99.5%	0	0	KILOMETRO	22.00	22.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65294	CAMINO: LA LUCHA - BAREJONAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+500 (RECONSTRUCCIÓN)	30-CHICOMUSEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84E0003805030CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,902,961	4,902,961	4,902,961	4,902,961	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65262	AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO)	31-CHILÓN	AGUA AZUL, CHICO	RURAL	NCE00021804031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	351,053	351,053	351,053	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65263	AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO)	31-CHILÓN	SAN JACINTO	RURAL	NCE00021804031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	91,472	91,472	91,472	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65261	AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	31-CHILÓN	SUYALA	RURAL	NCE00021804031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	715,428	715,428	715,428	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65304	CAMINO: E.C. (YCHIBIA-JOLSACUM) PEDRÓN (RECONSTRUCCIÓN) (TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	84E0003809030CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,103,912	3,103,912	3,103,912	3,103,912	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	19.60	98.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65267	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	PECHTÓN KOLSUA	RURAL	NCE00021805031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	95,336	95,336	95,336	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65268	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN RAMOSIL (TZAJALNAVIL)	31-CHILÓN	RAMOSIL (TZAJALNAVIL)	RURAL	NCE00021804031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	869,726	869,726	869,726	868,932	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65102	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-ESCUNTLA	BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL	NCE78021001703CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	100,248	100,248	100,248	100,248	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.68	68.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65157	CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL (CONSTRUCCIÓN)	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	GCB00050802403CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65181	SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	NCE00021802403CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	181,470	181,470	181,470	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65287	CAMINO: SAN CARALAMPIO - TIERRA BLANCA (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR)	36-FRONTERA COMALAPA	SAN CARALAMPIO	RURAL	84E0003805034CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	833,651	833,651	833,651	833,651	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7.00	7.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65289	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN EL BARRIO CUSHU	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	84E0003805034CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,179,486	1,179,486	1,179,486	650,936	55.2%	0	0	METRO LINEAL	40.00	25.20	63.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65388	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO EL SABINO	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	84E0003805034CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5,997,504	5,997,504	5,997,504	5,997,504	100.0%	0	0	METRO LINEAL	14.50	14.50	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65275	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-FRONTERA COMALAPA	LAS CHAMPAS	RURAL	NCE00021804031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	170,000	170,000	170,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65330	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONSTRUCCIÓN)	36-FRONTERA COMALAPA	NUÉVA LIBERTAD	RURAL	KC278021002034CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,579,282	2,579,282	2,579,282	2,579,282	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65276	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. INTERNACIONAL (CHAMIC - EJIDO TAMALUPAS) TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+300 (RECONSTRUCCIÓN)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84E0003806034CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,493,782	4,493,782	4,493,782	4,493,782	100.0%	0	0	KILOMETRO	30.30	30.30	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65196	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUEHUETÁN	CANTÓN LA LIMA	RURAL	NCE00021809031CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	608,819	608,819	608,819	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65063	CAMINO: HUEHUETÁN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000 (T.A.) (RECONSTRUCCIÓN)	39-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84E0003814503CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	24,940,101	24,940,101	24,940,101	24,940,101	100.0%	0	0	KILOMETRO	25.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65295	CAMINO E.C. (BRANCHO NUEVO - OCOYINGO) KM 207+500 SAN JOSÉ LA NUEVA, TRAMO KM 0+000 AL KM 20+000 (SUBTRAMO: DEL KM 9+100 AL KM 14+000)	40-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84E0003806038CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.90	4.90	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65060	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA)	40-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	GCB000508051038CE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	62,421	62,421	62,421	62,421	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65162	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	40-HUEHUETÁN	BUENAVISTA	RURAL	KCE00021801038CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	276,505	276,505	276,505	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65358	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN IGUAÑO ZARAGOZA (ZONA ALTA)	42-HUEHUETÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	NCE00021804204CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	700,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65098	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-HUEHUETÁN	QUINTANA ROO	RURAL	NCE780210011046CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	799,770	799,770	799,770	799,770	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
65305	CAMINO: ITZ'OTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO DEL KM 18+000 AL 20+000 (CUNETAS, CARPETA ASFÁLTICA, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO))	47-ITZ'OTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84E0003806040CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,140,909	1,140,909	1,140,909	342,271	30.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
62395	CAMINO: ITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 25+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: DEL KM. 13+000 AL KM. 18+000)	47-ITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00038067047CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL-MUNICIPAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	3.93	78.6%	ESTOS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO FISCAL DEL 2012 BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE AGUA DULCE, ALTAMIRANO, EL AMATE, AMOR DE DIOS, BUENAVISTA, TOLM-CHEN (CAPITAL SOCORRO), CARMEN CHIQUEL (AGUACATE, CALIDO, SANTA ROSA LA LIBERTAD, EL OCCIDENTAL, SAN JOSÉ, SANTA MARÍA, EL CHEN, EL ROSARIO, PALMARQUITO Y CACATLÁN).
63156	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN)	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	GC805956022041CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	22,804,209	22,804,209	22,804,209	22,804,209	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
60077	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-LA INDEPENDENCIA	FRANCISCO SARRAIA	RURAL	NCE78021033041CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,945	2,945	2,945	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.47	47.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
62388	CAMINO FRANCISCO J. MADRERO - EL TRAPICHTO - RÍO BLANCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: DEL KM. 21+700 AL KM. 25+700)	53-LAS MARGARITAS	ARTÍCULO 27	RURAL	RAE00038071052CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MADRERO
62326	CAMINO: EL MOMÓN - EL EDÉN, TRAMO: 0+000 AL KM. 15+700 (RECONSTRUCCIÓN)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00038060052CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	9,738,165	9,738,165	9,738,165	9,664,449	99.2%	0	0	KILOMETRO	15.70	15.70	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
60066	CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 74+000 (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: 0+000 AL 74+000 (E.A.))	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00038066052CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	13,663,845	13,663,845	13,663,845	13,663,845	100.0%	0	0	KILOMETRO	74.00	74.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
63158	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	NUÉVO HUYTÁN	RURAL	KCE00018035052CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,217,068	1,217,068	1,217,068	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
62084	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO J. MADRERO	RURAL	KCE78001002052CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	88,160	88,160	88,160	88,160	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
63103	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL PASCASIO GAMBIA	RURAL	NCE78001003052CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	29,791	29,791	29,791	29,791	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.80	80.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
60081	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE TEPEYAC JESUSALÉN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 25+000 AL KM. 24+000)	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE TEPEYAC	RURAL	RAE00038100052CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	60,303	60,303	60,303	45,000	74.6%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
60071	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE TEPEYAC JESUSALÉN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 25+000 AL KM. 24+000)	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE TEPEYAC	RURAL	RAE66030013052CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,331,713	2,331,713	2,331,713	2,331,713	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
60079	CAMINO: E.C. KM. 89 (BIOHEL - PICHICALCO) - NACHTOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000 (CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SUBTRAMO: DEL KM. 31+600 AL KM. 32+600 )	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE0003812704CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	63,633	63,633	63,633	50,138	78.8%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
60067	CAMINO: E.C. KM. 89 (BIOHEL - PICHICALCO) - NACHTOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000 (CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SUBTRAMO: DEL KM. 31+600 AL KM. 32+600)	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE66030010049CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,460,470	2,460,470	2,460,470	2,460,470	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
63279	CAMINO: LARRANZAR - SANTIAGO EL PINAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+400 (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+400 (TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 (E.A. ETAPA) (CONSTRUCCIÓN)	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00038042049CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	18,380,187	18,380,187	18,380,187	18,380,187	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.60	6.60	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
63277	CAMINO: NACHTOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000 (RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 8+400 - KM. 12+920) (RECONSTRUCCIÓN)	54-LARRANZAR	NACHTOM	RURAL	RAE00038038049CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6,783,079	6,783,079	6,783,079	6,783,079	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.08	4.08	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO.
63292	CAMINO: E.C. (FRONTERIZA DEL SUR KM. 351+450) - ZACUALTIAPÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000 (RECONSTRUCCIÓN)	58-MARAVILLA TENEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00038062115CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,369,461	1,369,461	1,369,461	1,314,938	96.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
63291	CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR (KM. 348+000), LOMA BONITA - AMANTILÁN - ARGENTINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 33+300 (RECONSTRUCCIÓN)	58-MARAVILLA TENEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00038061115CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6,905,472	6,905,472	6,905,472	5,210,070	75.5%	0	0	KILOMETRO	33.20	28.53	86.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
63293	CAMINO: GUADALUPE MIRAMAM - LOMA BONITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 (RECONSTRUCCIÓN)	58-MARAVILLA TENEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE00038063115CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	946,896	946,896	946,896	284,069	30.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
63197	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-MARQUELES DE COMILLAS	SANTA RITA LA FRONTERA	RURAL	NCE00018040134CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	44,840	44,840	44,840	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
63193	MODERNIZACIÓN Y AMPL. DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO-SAN ISIDRO-AMÉRICA LIBRE-TIERRA Y LIBERTAD- NUEVA ORIZABA, (SUBTRAMO: DEL KM. 3+000 AL 4+000 (CUNETAS, CARR. ASFÁLTICA, MISO DE SELLO, SERVICIAMIENTO))	59-MARQUELES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE66030004115CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	337,860	337,860	337,860	101,358	30.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
63320	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO GAJALCA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+800	59-MARQUELES DE COMILLAS	SALALCA	RURAL	RAE00038156134CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,486,907	1,486,907	1,486,907	730,853	49.2%	0	0	KILOMETRO	9.80	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
63192	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	60-MAZAPA DE MADRERO	EL HORIZONTE	RURAL	NCE00018035054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,321,437	1,321,437	1,321,437	1,321,437	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
63182	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	60-MAZAPA DE MADRERO	LIBERTAD FRONTERA	RURAL	NCE00018035054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	804,706	804,706	804,706	804,706	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
63190	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	60-MAZAPA DE MADRERO	LOMA GUAJCHE	RURAL	NCE00018033054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	115,200	111,200	111,200	111,200	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
63260	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	60-MAZAPA DE MADRERO	VERACRUZ	RURAL	NCE00018044054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
63268	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-MONTIC	PULUMBAC	RURAL	NCE00018052054CS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	663,321	663,321	663,321	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
65161	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (LAGUNAS FACULTATIVAS 6.63 L/S)	83-MTONTIC	CHIMMUCUM	RURAL	NC0000180770645	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	247,510	247,510	247,510	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65195	CONSTRUCCIONES DE AGUA POTABLE	85-MOTONTLA	EL CARRIZAL	RURAL	NC0000180890575	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	108,189	108,189	108,189	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65191	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN)	86-NICOLÁS RUÍZ	NICOLÁS RUÍZ	URBANO	NC00001801405085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	592,870	592,870	592,870	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
69487	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 1A. Y 3A. ETAPA)	86-NICOLÁS RUÍZ	NICOLÁS RUÍZ	URBANO	NC00001808005885	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5,931,400	5,931,400	5,931,400	1,183,973	20.0%	0	0	0	1.00	0.10	10.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65285	CAMINO E.C. (COSINGO - ALTAMBARO) - PATRUITE - LA SUZANA - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 124+000 (CONSTRUCCIÓN DE SUBTRAMO KM 20+000 AL KM 30+000)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA00001800505965	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	13,325,642	13,325,642	13,325,642	13,325,642	100.0%	0	0	0	10.00	10.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65280	CAMINO E.C. (COSINGO - ALTAMBARO) - TONINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.) (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000 (T.A.))	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA00001804305965	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	12,492,295	12,492,295	12,492,295	12,492,295	100.0%	0	0	0	10.00	10.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65317	CAMINO - COSINGO - SAN QUINTÍN - DESVÍO COSINGO - ALTAMBARO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 120+000, SUBTRAMO: KM. 38+000 (CONSTRUCCIÓN)	87-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	RA00001811905965	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,153,010	97.4%	0	0	0	87.01	82.66	95.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65321	CAMINO - BAMBAL A FRONTERA CORDAZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+600 (T.A.)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA00001818205965	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	0	16.60	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65260	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	87-OCOSINGO	NUÉVO FRANCISCO LEÓN	RURAL	NC00001801605965	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	556,322	556,322	556,322	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65209	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	87-OCOSINGO	FRANCISCO GUERRERO	RURAL	NC07800100360965	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	29,937	29,937	29,937	29,937	100.0%	0	0	0	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65149	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	87-OCOSINGO	LAS MARAVILLAS	RURAL	NC07800100390965	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	29,937	29,937	29,937	29,937	100.0%	0	0	0	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65204	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	87-OCOSINGO	NUÉVO JERUSALÉN	RURAL	NC07800100420965	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	29,791	29,791	29,791	29,791	100.0%	0	0	0	1.00	0.80	80.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65083	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) - SAN JUANITO - QUECHIT - PAMALA - EL REAL - PAROQUITA - PLACIDO FLORES (SUBTRAMO: DEL KM. 39+000 AL KM. 40+000.)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA00001812605965	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	65,439	65,439	65,439	65,000	99.3%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65073	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) - SAN JUANITO - QUECHIT - PAMALA - EL REAL - PAROQUITA - PLACIDO FLORES (SUBTRAMO: DEL KM. 39+000 AL KM. 40+000.)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA06601800605965	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,530,314	2,530,314	2,530,314	2,530,314	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65177	REVESTIMIENTO DE CALLES (REVESTIMIENTO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS)	87-OCOSINGO	NUÉVA PALESTINA	URBANO	NA00001804805965	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	22,164,226	22,164,226	22,164,226	21,829,561	98.5%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65299	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA POTABLE TIPO DISCOVERY, EN FRONTERA CORDAZ Y NUEVA PALESTINA	87-OCOSINGO	FRONTERA CORDAZ	URBANO	NC00001804305965	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,585,700	4,585,700	4,585,700	4,585,699	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65173	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	88-OCOTEFEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CC00001803306065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	90,938	90,938	90,938	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65072	CAMINO DE ACCESO A INSTALACIONES DE ACUAGRIANAS DOS LAGOS (DIQUE MICOS) - E.C. (NUEVO XODIMILCO - PERITAS), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+300 (CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO)	70-OTULACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA00001804106265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,032,764	7,032,764	7,032,764	7,032,764	100.0%	0	0	0	2.21	2.21	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65335	CAMINO DESVÍO TOLLALÁ - EL PARAJE TZONTZELLÁ, TRAMO KM 0+000 - KM 16+000 (SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000)	72-ONOHUC	TOLLILIA	RURAL	RA00001807006465	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	38,037,723	38,037,723	38,037,723	0	0.0%	0	0	0	4.00	2.00	50.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65172	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	72-ONOHUC	EL PARASO	RURAL	CC00001802906465	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	309,510	309,510	309,510	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65150	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PALENQUE	SAN LORENDO (CHOCOLÁ)	RURAL	NC07800100430965	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	29,937	29,937	29,937	29,937	100.0%	0	0	0	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65176	REVESTIMIENTO ASFALTICO EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE (PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO AVENIDA 23 DE OCTUBRE)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	NA00001802706065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	237,034	237,034	237,034	237,034	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65153	CAMINO - PANTELHO - AURORA (ESQUILUPAS), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO DEL KM DEL 5+000 AL 6+500 (CUNETA), CARPETA ASFALTICA, BIEDO DE SELLO Y SEÑALAMIENTOS)	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	RA06601800306065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	772,709	772,709	772,709	772,709	100.0%	0	0	0	1.50	1.50	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65094	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO JTOTOL) - ARROYO GRANDE EDO SONORA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+560 (SUBTRAMO DEL KM. 3+000 AL KM. 5+000 (CUNETAS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS))	78-PUEBLO NUEVO SOLUSTAHUACÁN	ARROYO GRANDE	RURAL	RA06601800307065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,289,366	1,289,366	1,289,366	1,289,366	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65299	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SIN NOMBRE DE 36 M.L. UBICADO EN KM 3+000 SOBRE CAMINO E.C. SALTO DE AGUA - CRONIO AGUILAR - EDO SAN PEDRO SABANA	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA00001807507065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	0	36.00	36.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65180	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 120 TOMBOS DOMICILIARIAS	82-SALTO DE AGUA	TEMOPA	RURAL	NC00001802307065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	900,000	900,000	900,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Unidad de Medida	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
65564	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82 SALTO DE AGUA	SANTA MARIA	RURAL	NC01000180507765	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	90,955	90,955	90,955	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65199	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	82 SALTO DE AGUA	RÍO TULIA	RURAL	KC00001801507765	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	755,187	755,187	755,187	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65158	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	82 SALTO DE AGUA	TIEMPOPA	RURAL	KC00001801407765	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	908,918	908,918	908,918	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65122	CAMINO- SAN CRISTOBAL- TENEPIA- SAN JUAN CANGUC, TRAMO: KM. 0+000- KM. 54+000 (T.A.)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA00003818307865	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	54.00	54.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65193	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN ANTONIO LAS ROSAS	RURAL	NCE0001803607865	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65169	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	(LAGUAJE LA ALBARRADA)	RURAL	KCE000180207865	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	636,984	636,984	636,984	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65062	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 153 TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL	86 SAN JUAN CANGUC	BAQUELICHAN	RURAL	NCE0001000111265	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	628,164	628,164	628,164	628,164	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65134	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 153 TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL	86 SAN JUAN CANGUC	BAQUELICHAN	RURAL	NC00001802111265	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6,405,585	6,405,585	6,405,585	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65086	MODERNIZACIÓN Y AMP DEL CAMINO- SAN JUAN CANGUC- GUADUPETEC-OTRAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+000 (SUBTRAMO: DEL KM 10+500 AL KM 12+500 (CUNETAS, CABRETA ASFÁLTICA, REGO DE SELLO Y SERALAMIENTOS))	86 SAN JUAN CANGUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA06003000511265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	806,817	806,817	806,817	806,817	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65281	CAMINO- SAN LUCAS- CHIAPILLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+700 (OBRA DE DESVIO UBICADO EN EL KM 10+500 DEL KM 0+000 AL KM 1+000)	87 SAN LUCAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA00003804411065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65179	CIUDAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR (CONSTRUCCIÓN DE PILOTES DE CONCRETO ARMADO PARA VIVIENDAS PREFABRICADAS)	88 SANTIAGO EL PINAR	SANTIAGO EL PINAR	URBANO	NAE0612802911965	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,066,723	3,066,723	3,066,723	3,066,723	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65166	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	88 SANTIAGO EL PINAR	CHOYO	RURAL	KCE0001802311965	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	256,063	256,063	256,063	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65178	VIVIENDAS PREFABRICADAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS EXISTENTES DE MADERA (CONSTRUCCIÓN DE BASES PARA LA CIMENTACIÓN)	88 SANTIAGO EL PINAR	SANTIAGO EL PINAR	URBANO	NAE0612802511965	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7,162,492	7,162,492	7,162,492	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65183	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	89 SILTEPEC	CERRO PEROTE	RURAL	NCE0001802608065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	303,479	303,479	303,479	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65099	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	89 SILTEPEC	EL RODEO	RURAL	NCE780201004008065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	29,739	29,739	29,739	29,739	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65307	CAMINO- REVOLUCIÓN CARDENATA- CAMPO LA GRANJA, TRAMO: KM. 0+000- KM. 12+600 (RECONSTRUCCIÓN)	90 SMOGIVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA100003812008065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,519,730	5,519,730	5,519,730	5,519,730	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.60	12.60	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65096	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90 SMOGIVEL	LAS LIMAS	RURAL	NCE780201001408065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	597,295	597,295	597,295	597,295	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.77	77.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65276	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAL SI PUEDEN, 20 DE NOVIEMBRE Y LA CERRA)	90 SMOGIVEL	SAL SI PUEDEN	RURAL	NC000018054808065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	416,278	416,278	416,278	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65167	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90 SMOGIVEL	ELIARÓN	RURAL	KCE0001802408065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	237,996	237,996	237,996	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65272	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	95 SUCOHPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC00001805608065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	367,445	367,445	367,445	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65264	CONSTRUCCIÓN DE HOJA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	98 TAPACHULA	BUENAVISTA (TOOHMAY)	RURAL	NCE0001804808065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21,533	21,533	21,533	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65082	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	98 TAPACHULA	EL PORVENIR	RURAL	NCE780201001908065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	495,285	495,285	495,285	495,285	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65186	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	98 TAPACHULA	NUEVA GRANADA	RURAL	NC00001802908065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	469,748	469,748	469,748	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65185	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	98 TAPACHULA	SAN CRISTOBAL BUENAVISTA	RURAL	NC00001802808065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	509,823	509,823	509,823	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65095	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	98 TAPACHULA	ZARAGOZA	RURAL	NCE780201001808065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	358,314	358,314	358,314	358,314	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.68	68.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65100	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	98 TAPACHULA	BISHAL	RURAL	NC78001004108065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	29,739	29,739	29,739	29,739	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65282	CAMINO- PATITEPEC- IAPALAPA, TRAMO: KM. 7+000 AL KM. 18+000 (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 7+000 AL KM. 18+000 (T.A.))	99 TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RA00003804609065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15,258,621	15,258,621	15,258,621	15,000,000	98.3%	0	0	KILOMETRO	11.00	9.90	90.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DEL 2012

EJERCICIO FISCAL 2013  
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
65152	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA - LIQUIDAMBAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000 (SUBTRAMO DEL KM. 3+000 AL KM. 4+500 (CONCRETO, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO))	99-TAPALAPA	LIQUIDAMBAR	RURAL	84166C03000706C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,115,280	1,115,280	1,115,280	1,115,280	100.0%	0	0	OTROS	1.50	1.50	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65075	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	100-TAPULULA	PORTACEU	RURAL	KCE78C01000491C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6,945	6,945	6,945	6,945	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.40	40.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65283	CAMINO: E.C. (TECAPÁN - LA LIBERTAD - SAN JOSÉ MASAPAC) - LA SARDINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+480 (SUBTRAMO DEL KM. 8+300 - KM. 11+480)	101-TECAPÁN	LA LIBERTAD	RURAL	84100C0380051092C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,223,516	2,223,516	2,223,516	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.14	3.14	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MASAPAC Y LA SARDINA
70361	CAMINO: E.C. (TECAPÁN - BAUDALES MALPASO) - ESODO ESPERANZA DE LOS PORRES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 36+000.	101-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84100C0381860792C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	41,835,000	41,835,000	41,835,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	36.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65285	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	NCE00C018049093C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	37,951	37,951	37,951	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65184	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	NCE00C018027093C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	40,517	40,517	40,517	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65105	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	103-TEOPIUCA	GALLIEA	RURAL	KCE78C0100160494C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	29,794	29,794	29,794	29,790	99.9%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.50	50.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65187	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	MASQUA YOCHIA	RURAL	NCE00C018030096C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	342,286	342,286	342,286	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65088	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	SHOCTC	RURAL	NCE78C010020096C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	761,977	761,977	761,977	761,977	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65170	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL	KCE00C018007096C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	394,981	394,981	394,981	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65171	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	PI TALINGO	URBANO	KCE00C018028096C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	363,754	363,754	363,754	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65274	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NCE00C018058096C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,843,734	3,843,734	3,843,734	2,594,495	67.5%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME DE LOS RIOS
65188	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	CERRO MISOPA	RURAL	NCE00C018031096C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	580,053	580,053	580,053	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65273	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NCE00C018057100C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	792,005	792,005	792,005	789,113	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65069	CAMINO: VIEJO A METAPA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+320 (CONSTRUCCIÓN)	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84100C038180102C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	13,228,661	13,228,661	13,228,661	13,001,296	98.3%	0	0	KILOMETRO	3.12	2.33	75.2%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012 BENEFICIA AL LINDO AGUA AZUL
65319	CAMINO: E.C. (MOTZOINTLA - HUERTILAS) - RAMAL A ESODO TARRAL, TRAMO: KM. 5+780 AL KM. 6+000 (RECONSTRUCCIÓN)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84100C038154103C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,690,900	2,690,900	2,690,900	2,657,866	98.8%	0	0	KILOMETRO	0.22	0.20	90.9%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65721	CAMINO: TUZANTÁN - ESODO SANTA SOFÍA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000 (T. A.) (CONSERVACIÓN)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84100C038160103C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,993,880	99.8%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65284	CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+880 (SUBTRAMO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, KM. 0+000 - KM. 2+940)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84E00C038002106C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	23,560,202	23,560,202	23,560,202	23,560,202	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.94	2.94	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65065	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	113-VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRIJALVA	RURAL	KCE78C010006106C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,417,516	3,417,516	3,417,516	3,417,516	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.69	69.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65303	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS (RECONSTRUCCIÓN DE 11 CAMINOS RURALES CON UNA LONGITUD TOTAL DE 47.20 KM.; RECONSTRUCCIÓN DE 15 CAMINOS RURALES CON UNA LONGITUD TOTAL DE 31.40 KM.)	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84100C038002106C5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,161,933	94.4%	0	0	KILOMETRO	76.60	62.88	80.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65165	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	118-ZINACANTÁN	ZINACANTÁN	RURAL	KCE00C018022111C5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	107,794	107,794	107,794	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
65334	PROGRAMA DE AGUA POTABLE EN ZONAS MARGINADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NCE00128001	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	26500 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	6,720,466	0	6,720,466	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	RECURSO CONTEMPLADO EN LA 26500 PROVISIONES AUTORIZADO EN 2012.
79250	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-ACACOHAGUA	LAS LIMAS	RURAL	26200NCC81P2X001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE ACACOHAGUA	2,919,928	2,919,928	2,919,928	2,919,928	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO DEL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.

EJERCICIO FISCAL 2013  
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Mostrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
79619	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ACÁLA	ACÁLA	URBANO	26200NCC81F22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE ACÁLA	1,154,100	1,154,100	1,154,100	1,154,100	100.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
79642	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	26200NCC81F22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO	1,611,976	1,611,976	1,611,976	1,611,976	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
79639	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-ALTAMIRANO	AGUADÍN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	26200NCC81F22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO	1,345,854	1,345,854	1,345,854	1,345,854	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
77109	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	26200NCC81F22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE AMATÁN	1,166,170	1,166,170	1,166,170	1,166,170	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
76482	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	26200NCC81F22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	2,015,113	2,015,113	2,015,113	2,015,113	100.0%	0	0	1.00	0.91	91.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 91% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
79855	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18-CANTALAPA	CANTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	26200NCC81F22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1,397,740	1,397,740	1,397,740	1,397,740	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
79982	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	26200NCC81F22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	15,837	15,837	15,837	15,837	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	17	18	19	20	21		22-21/20	23
												Ministrado	Programado	Ejercido										
7650	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	21-COPAINALÁ	COPAINALÁ	URBANO	26200NCC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE COPAINALÁ	552,090	552,090	552,090	276,045	50.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 TODA VEZ QUE LA ADMINISTRACIÓN 2011-2012, A LA PRESENTE FECHA NO HA CUMPLIDO EN TIEMPO Y FORMA CON EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.			
7664	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	24-CHANAL	LA MENDOZA	RURAL	26200NCC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHANAL	569,599	569,599	569,599	569,599	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.			
7653	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	26200NCC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHANAL	3,341,687	3,341,687	3,341,687	3,341,687	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.			
7663	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	26200NCC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO	2,132,849	2,132,849	2,132,849	2,132,849	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.			
7660	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30-CHICOMUSELO	NUEVA AMÉRICA	RURAL	26200NCC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHICOMUSELO	2,231,558	2,231,558	2,231,558	2,231,558	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.			
7671	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	37-FRONTERA HIDALGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	26200NCC81P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE FRONTERA HIDALGO	878,180	878,180	878,180	878,180	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.			
7666	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-HUXTÁN	CHEMPL	RURAL	26200NCC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE HUXTÁN	1,500,430	1,500,430	1,500,430	1,500,430	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.			

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
77180	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-IXTACUITAN	IXTACUITAN	URBANO	26200NCC81F22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE IXTACUITAN		972,623	972,623	972,623	972,623	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
76176	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	43-IXTACOMITAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	26200NCC81F22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN		1,415,119	1,415,119	1,415,119	1,415,119	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
79204	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	47-ITOTOL	CARMEN ZACATAL	RURAL	26200NCC81F22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE ITOTOL		2,413,509	2,413,509	2,413,509	2,413,509	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
77348	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	48-IJAREZ	IJAREZ	URBANO	26200NCC81F22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE IJAREZ		1,642,336	1,642,336	1,642,336	1,642,336	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
77464	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	26200NCC81F22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA		896,524	896,524	896,524	896,524	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
76709	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50-LA GRANDEZA	LLANO GRANDE	RURAL	26200NCC81F22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA		551,421	551,421	551,421	551,421	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
77991	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	26200NCC81F22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS		1,109,398	1,109,398	1,109,398	1,109,398	100.0%	0	0	1.00	0.60	60.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 60% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
79680	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	55-LAS ROSAS	IXTAPILLA	RURAL	26200NCC81F22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS		1,311,665	1,311,665	1,311,665	1,311,665	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
75287	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	57-MAAPASTEPEC	MAAPASTEPEC	URBANO	26200NCC81F22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MAAPASTEPEC		884,552	884,552	884,552	884,552	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
76007	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-MARAVILLA TENEAPEA	MARAVILLA TENEAPEA	URBANO	26200NCC81F22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEAPEA		1,499,780	1,499,780	1,499,780	1,499,780	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
76675	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OCOSINGO	SIBACA	RURAL	26200NCC81F22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO		3,649,393	3,649,393	3,649,393	3,649,393	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
76726	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	68-OCOTPEC	OCOTPEC	URBANO	26200NCC81F22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OCOTPEC		906,475	906,475	906,475	906,475	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
76039	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	71-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	26200NCC81F22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA		1,919,378	1,919,378	1,919,378	1,919,378	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
79350	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75-PANTEPEC	BUENAVISTA	RURAL	26200NCC81F22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC		459,135	459,135	459,135	459,135	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
79841	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80-REFORMA	SAPOTLA 2A. SECCIÓN	RURAL	26200NCC81F22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE REFORMA		240,905	240,905	240,905	240,905	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
78056	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86-SAN JUAN CANCUC	CHANCOLM	RURAL	26200NCC81F22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC		1,544,504	1,544,504	1,544,504	1,544,504	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.

EJERCICIO FISCAL 2013  
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
79701	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	87 SAN LUCAS	FRANCISCO VILA	RURAL	26200KCC81P22001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	3,131,175	3,131,175	3,131,175	3,131,175	100.0%	0	0	1.00	0.85	85.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 85% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
76937	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90 SIMOJVEL	BERLÍN	RURAL	26200KCC81P22001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SIMOJVEL	1,211,604	1,211,604	1,211,604	1,211,604	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
77084	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	93 SOLOSUCHAPA	SOLOSUCHAPA	URBANO	26200NCC81P22002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHAPA	1,206,348	1,206,348	1,206,348	1,206,348	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
78135	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	93 SOLOSUCHAPA	AGUSTÍN RUBIO GANTA (E LA ZACUALPA)	RURAL	26200NCC81P22002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHAPA	1,133,875	1,133,875	1,133,875	1,133,875	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
78418	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	96 SICHATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	26200NCC81P22001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SICHATE	686,001	686,001	686,001	686,001	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
78571	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99 TAPALAPA	SAN AGUSTÍN	RURAL	26200NCC81P22001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA	602,536	602,536	602,536	602,536	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
79096	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100-TAPILULA	VÍDEME DE OCAÑO LA SECCÓN	RURAL	26200NCC81P22001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TAPILULA	1,184,635	1,184,635	1,184,635	1,184,635	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
79468	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	103-TEOPISCA	NUÉVO ZINACANTÁN	RURAL	26200NCC81P22003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	733,780	733,780	733,780	733,780	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	20		21	22-21/20
												Mostrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23		
79717	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	TILA	URBANO	26200NOC81F22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TILA	1,921,561	1,921,561	1,921,561	1,921,561	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.			
79665	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	110-TUZANTAN	NUÉVA TENOCHTITLÁN	RURAL	26200NOC81F22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TUZANTAN	149,760	149,760	149,760	149,760	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.			
79038	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	26200NOC81F22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TUZANTAN	669,133	669,133	669,133	669,133	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.			
79787	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-TZIMOL	FRANCISCO VILLA	RURAL	26200NOC81F22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TZIMOL	376,825	376,825	376,825	376,825	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.			
79231	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-TZIMOL	REFORMA AGRARIA DOS	RURAL	26200NOC81F22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TZIMOL	486,927	486,927	486,927	486,927	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.			
79123	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	26200NOC81F22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TZIMOL	1,309,635	1,309,635	1,309,635	1,309,635	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.			
79138	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	114-VILLA COMALTITLÁN	CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN	RURAL	26200NOC81F22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALTITLÁN	355,811	355,811	355,811	355,811	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.			