



ANEXO III  
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado								Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
9910	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	75-PANTEPEC	CANELAR	RURAL	03-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHAPAS	326,961	266,006	266,006	266,006	100.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	10.00	3.00	30.0%	
38059	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	SAN ISIDRO LAS BANDERAS	RURAL	03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHAPAS	996,044	210,955	210,955	210,955	100.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	60.00	20.00	33.3%	
78376	PAVIMENTACION DE CALLE	81-SAN FERNANDO	FRANCISCO I. MADRDO	RURAL	MS/CDPM/FISM-009/13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	1,336,510	401,000	401,000	401,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	107.00	33.00	30.8%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
75461	PAVIMENTACION DE CALLES	81-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MS/CDPM/FISM-004/13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	662,107	200,000	200,000	198,622	99.3%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	657.00	197.00	30.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
81409	PAVIMENTACION DE CALLES	81-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MS/CDPM/FISM-001/13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	1,234,178	1,234,178	1,234,178	1,217,788	98.7%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,045.00	1,045.00	100.0%	EXP. EN VALIDACION
81132	PAVIMENTACION DE CALLES	81-SAN FERNANDO	FERRERO COPAAR	RURAL	MS/CDPM/FISM-006/13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PERSONA	938,110	282,000	282,000	281,413	99.8%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,125.00	300.00	26.7%	EXP. EN VALIDACION
75379	PAVIMENTACION DE CALLES	81-SAN FERNANDO	TZITZUM	RURAL	MS/CDPM/FISM-007/13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHAPAS	800,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	851.00	255.00	30.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
140501	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL CAMPO	92-SOCOLTEANGO	SOCOLTEANGO	URBANO	08-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,483,134	1,038,194	0	0	0.0%	0	0	M2 CUADRADOS	1,500.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE EXPEDICION DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL ANTI PLANEACION
140571	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SANTA CRUZ	92-SOCOLTEANGO	SOCOLTEANGO	URBANO	08-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,029,500	720,650	0	0	0.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE EXPEDICION DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL ANTI PLANEACION
141594	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. BELISARIO DOMINGUEZ	92-SOCOLTEANGO	DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	08-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,021,307	71,935	0	0	0.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE VALIDACION Y EXPEDICION DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL ANTI PLANEACION
141545	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. CHIHUAHUA	92-SOCOLTEANGO	CHIHUAHUA	RURAL	08-03-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	817,095	171,592	0	0	0.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	EXPEDIENTE PENDIENTE DE VALIDACION Y EXPEDICION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
141738	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. SAN ANTONIO EL SAUDAL	92-SOCOLTEANGO	SAN ANTONIO EL SAUDAL	RURAL	08-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	584,387	292,004	0	0	0.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE VALIDACION Y EXPEDICION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL ANTI PLANEACION
140402	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. TZINIL	92-SOCOLTEANGO	TZINIL	RURAL	08-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,262,064	883,445	0	0	0.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	2,000.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO DE EXPEDICION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL ANTI PLANEACION
103125	PAVIMENTACION DE CALLE	94-SOYALÓ	SAN ANTONIO ZARAGOZA	RURAL	08-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALÓ CHAPAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	61.30	61.30	100.0%	ESTE ES UN PROYECTO DE OBRA DEL TRIMESTRE ANTERIOR EL CUAL SE TERMINA EN EL QUE SE INFORMA EN ESTE MOMENTO
138499	PAVIMENTACION DE CALLE II COLONIA FRANCISCO SARABIA	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHAPAS	572,329	0	0	0	0.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	780.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE II COLONIA FRANCISCO SARABIA ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS. SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE
138231	PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PEDREGAL II SOYALÓ CHAPAS	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHAPAS	448,446	0	0	0	0.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	596.75	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PEDREGAL II SOYALÓ CHAPAS ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS. SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE
138191	PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FRANCISCO SARABIA	94-SOYALÓ	FRANCISCO SARABIA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHAPAS	621,620	0	0	0	0.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	928.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FRANCISCO SARABIA ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS. SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE
138638	PAVIMENTACION DE CALLE I COLONIA RIVERA MORELOS	94-SOYALÓ	MORILLOS	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHAPAS	300,382	0	0	0	0.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	418.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE I COLONIA RIVERA MORELOS ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS. SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE
138266	PAVIMENTACION DE CALLE PALMA II BARRIO LA INTERNACIONAL	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHAPAS	625,160	0	0	0	0.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	1,015.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE PALMA II BARRIO LA INTERNACIONAL ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS. SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE
138140	PAVIMENTACION DE CALLES CALLE II COLONIA RIVERA MORELOS	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ CHAPAS	303,964	0	0	0	0.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	433.50	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES CALLE II COLONIA RIVERA MORELOS ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS. SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE
144771	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECAPÁN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	FISM-092-03-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,311,550	655,755	655,755	655,755	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,580.00	400.00	25.3%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO
144797	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FISM-092-03-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	480,313	240,156	240,156	240,156	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	576.00	350.00	60.8%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL FLORAVANTE CABECERA MUNICIPAL
144815	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FISM-092-03-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	917,800	458,900	458,900	458,900	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	618.00	150.00	24.3%	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN MARCOS DE LA CABECERA MUNICIPAL
71773	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHAPAS	1,622,987	1,622,987	1,622,987	1,622,987	100.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	580.00	580.00	100.0%	
111318	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALÁ	EL PRADO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	778,200	233,460	233,460	0	0.0%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	528.00	100.00	18.9%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION III MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMAS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CIERO LA CUAL DE SERVICIOS
123248	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	1,013,465	304,039	304,039	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,350.00	150.00	11.1%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION III MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CIERO LA CUAL DE SERVICIOS
104763	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	CACAHUATL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	1,300,000	390,000	390,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,592.12	400.00	25.1%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION III MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMAS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CIERO EL ESPADO DE LO SERVICIO
107564	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	EL PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	644,145	193,243	193,243	193,243	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	900.00	270.00	30.0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION III MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 16-15/13	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
107946	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	EMILIANO ZAPATA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,308,358	392,507	392,507	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,938.00	200.00	10.3%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMÁS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO.
107911	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	IGNACIO ALLENDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	1,300,000	390,000	390,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,682.40	300.00	17.8%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMÁS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS EL ESPACIO DE EJERCIDO.
107945	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	LA ESPERANZA MÓRIZON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	2,138,080	641,424	641,424	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,087.84	350.00	11.3%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMÁS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO.
107940	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	PATLÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	1,300,000	390,000	390,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,888.00	250.00	13.2%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMÁS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO.
107938	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	1,579,862	473,958	473,958	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,682.44	100.00	5.9%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA SU EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMÁS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO.
111129	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	1,192,754	357,826	357,826	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,784.59	200.00	11.2%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMÁS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO.
111099	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	687,995	206,218	206,218	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	951.00	150.00	15.8%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMÁS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO.
126627	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE AGUSTIN DE TURBIDE, BARRIO ASALON CASTELLANOS)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	02/DMP/FSM-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,348,036	1,044,000	1,044,000	1,044,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,102.00	2.44	0.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN 6,102.00 M2 DE CONCRETO F-C-200KG/M2 DE 15 CM DE ESPESOR, 1,466.00 M DE GUARNICION DE CONCRETO F-C-400KG/M2 SECCION ESIZONAS, INCLUYE TRAZO, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
126622	PAVIMENTACION DEL EJIDO LAZARO CARDENAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	18-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	URBANO	02/DMP/FSM-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,141,122	1,044,000	1,044,000	1,044,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,673.42	2.86	0.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN 8,673.42 M2 DE CONCRETO F-C-200 KG/M2 DE 15 CM DE ESPESOR 1,471.80 M2 GUARNICION DE CONCRETO F-C-150 KG/M2 SECCION ESIZONAS, INCLUYE TRAZO, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
121566	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL AL PARQUE.	18-CINTALAPA	FRANCISCO J. MADRERO	RURAL	02/DMP/FSM-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,730,849	819,253	819,253	819,253	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,915.00	1,474.50	30.0%	PAVIMENTACION CON CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTENTE EN 4,915.20 DE CONCRETO F-C-200KG DE 15 CM DE ESPESOR M2 DE GUARNICION DE CONCRETO F-C-150KG/M2 SECCION ESIZONAS, INCLUYE TRAZO, NIVELACION, HERBAMENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
121606	PAVIMENTACION DE 348.60 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN AVENIDA URSULO GARCIA ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	374,511	374,511	374,511	374,511	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	348.60	348.60	100.0%	
120405	REHABILITACION DE CALLES EN AVENIDA 28 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE SALVADOR REYES Y ENTONQUE CARRETERA A COMTAN	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	2,907,993	2,907,993	2,907,993	2,907,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
48774	REVESTIMIENTO DE CALLES	13-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,405,052	1,405,052	1,405,052	421,551	30.0%	0	0	METRO LINEAL	5,847.00	1,754.00	30.0%	
48964	REVESTIMIENTO DE CALLES	13-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	285,335	285,335	285,335	215,500	75.5%	0	0	METRO LINEAL	173.70	131.14	75.5%	
102886	CONSTRUCCION DE MURO GAVION DE CONTENCIÓN Y MUROS DE CONCRETO ARMADO	67-OCOSINGO	SANTA ELENA	RURAL	059-03-0236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	441,015	29.4%	0	0	METROS LINEALES	1,500.00	1,300.00	86.7%	
102938	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-0215	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	1,169,009	1,169,009	1,169,009	1,169,009	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	994.00	994.00	100.0%	
102970	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-0389	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	280,575	280,575	280,575	280,575	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	233.75	233.75	100.0%	
121051	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL CALLE LOS NOGALES BARRIO FLAMBOYAN	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-0388	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	3,476,938	3,476,938	3,476,938	615,899	17.7%	0	0	METROS CUADRADOS	4,951.40	4,951.40	100.0%	
99665	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEZON S.N.	67-OCOSINGO	GUADALUPE	RURAL	059-03-0490	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	994,030	994,030	994,030	994,030	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
99488	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 27 DE NOVIEMBRE, 24 DE FEBRERO, CALLE M. LOPEZ MORENO Y	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	059-03-0385	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	2,608,061	2,608,061	2,608,061	111,028	4.3%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
75417	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARR GUADALUPE)	103-TIOPISCA	GUADALUPE	RURAL	094-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIOPISCA CHIAPAS	264,374	79,312	79,312	79,312	100.0%	0	0	METROS LINEALES	98.00	44.00	44.9%	
53914	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BETANIA BARR MIRADOR)	103-TIOPISCA	BETANIA	RURAL	094-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TIOPISCA	619,095	619,095	619,095	185,728	30.0%	0	0	METROS LINEALES	240.00	120.00	50.0%	
53754	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BETANIA BARR CENTRO)	103-TIOPISCA	BETANIA	RURAL	094-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TIOPISCA CHIAPAS	251,459	251,459	251,459	75,417	30.0%	0	0	METROS LINEALES	83.00	83.00	100.0%	



L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with 23 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Total Anual, Acumulado al Trimestre (Ministrado, Programado, Ejercicio), Avance %, Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III  
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
89276	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	807-TUMBALÁ	COYOUIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	838,512	251,553	251,553	251,553	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	3.00	30.0%	NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA DE LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS.
83345	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	807-TUMBALÁ	EL PORVENIR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	838,512	251,553	251,553	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	3.00	30.0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA DE LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS, ADEMAS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO DE ESTA OBRA, POR LO QUE NO SE CUENTA NINGUNA CANTIDAD EN LO EJERCIDO.
121187	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	807-TUMBALÁ	SOJAMIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	838,512	251,553	251,553	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	2.00	20.0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO. LA LOCALIDAD BENEFICIADA (SOJAMIL PLANADA) NO APARECE EN EL SISTEMA.
121220	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	807-TUMBALÁ	OBREÓN LA LOMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	838,512	251,553	251,553	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	2.00	20.0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO. LA LOCALIDAD BENEFICIADA (ALVARO OBREON LOMA) NO APARECE CORRECTAMENTE EN EL SISTEMA.
121253	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	807-TUMBALÁ	FEVALCHER PLANADA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	838,512	251,553	251,553	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	1.50	15.0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO.
104816	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	807-TUMBALÁ	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	755,017	226,505	226,505	226,505	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	2.70	30.0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
106283	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	807-TUMBALÁ	CAMPAMENTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	504,530	151,399	151,399	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	1.00	16.7%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMAS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS EL ESPACIO DE LO EJERCIDO.
111995	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	807-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	1,005,503	301,651	301,651	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	2.50	16.7%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMAS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO.
106070	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	807-TUMBALÁ	COLOLIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	1,255,989	376,796	376,796	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	2.00	20.0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMAS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS EL ESPACIO DE LO EJERCIDO.
106179	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	807-TUMBALÁ	EL CIELO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	838,512	251,553	251,553	251,553	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	3.00	30.0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
110956	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	807-TUMBALÁ	ESTRELLA DE BELÉN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	421,035	126,310	126,310	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.50	10.0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMAS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO.
106251	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	807-TUMBALÁ	FLOR DE CAFE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALÁ	83,851,372	251,553	251,553	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	1.50	15.0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMAS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS EL ESPACIO DE LO EJERCIDO.
113530	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	807-TUMBALÁ	SOJAMIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	1,255,989	376,796	376,796	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	2.00	13.3%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENQUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMAS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDOS, TAMBIEN EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES SOJAMIL GRANDE.

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
110656	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	LA VENTANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	671,531	201,456	201,456	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	8,000	1,000	12.5%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENCUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMÁS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO.
113390	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	588,026	176,407	176,407	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	7,000	1,000	14.3%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENCUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMÁS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO. ASÍ TAMBIÉN LA LOCALIDAD BENEFICIADA (TENTUL GRANDE 2A SECCION) NO PARECE EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA.
107409	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	1,673,467	502,040	502,040	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	20,000	2,000	10.0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENCUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMÁS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS EL ESPACIO DE LO EJERCIDO.
106623	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALÁ	1,673,467	502,040	502,040	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	20,000	2,000	10.0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENCUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMÁS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS EL ESPACIO DE LO EJERCIDO.
129814	AUTOCONSTRUCCION DE DE VIVIENDA	84-SOYALÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OSFEM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOYALÓ	3,567,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	2,378,000	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ESTA PROGRAMADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS. SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE.
53485	MEJORAMIENTO DE 130 VIVIENDAS (BARR ZARAGOZA)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TEOPISCA	585,104	585,104	585,104	585,104	100.0%	0	0	VIVIENDA	130,000	130,000	100.0%	
97120	MEJORAMIENTO DE 220 VIVIENDAS (SEDO TEOPISCA)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUTAMIENTO DE TEOPISCA	7,208,846	1,642,370	1,642,370	1,642,370	100.0%	0	0	VIVIENDA	220,000	46,000	20.9%	
73245	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	CHICHONAL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	96,797	96,797	96,797	96,797	100.0%	0	0	VIVIENDA	5,000	5,000	100.0%	
73590	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	CHUCHEIA	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	985,573	985,573	985,573	985,573	100.0%	0	0	VIVIENDA	50,000	50,000	100.0%	
72561	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	CRUZ PALENCUE	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	193,594	193,594	193,594	193,594	100.0%	0	0	VIVIENDA	8,000	8,000	100.0%	
72763	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	EL CHUCKO	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	241,993	241,993	241,993	241,993	100.0%	0	0	VIVIENDA	12,000	12,000	100.0%	
72538	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	JOL AND	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	475,187	475,187	475,187	475,187	100.0%	0	0	VIVIENDA	20,000	20,000	100.0%	
73490	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	JOLIA TIONTEPA	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	536,785	536,785	536,785	536,785	100.0%	0	0	VIVIENDA	27,000	27,000	100.0%	
73351	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	JOLIA	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	118,796	118,796	118,796	118,796	100.0%	0	0	VIVIENDA	6,000	6,000	100.0%	
72621	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	LIBERTAD CONSUNTE 2DA SECCION	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	64,598	64,598	64,598	64,598	100.0%	0	0	VIVIENDA	3,000	3,000	100.0%	
72600	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	LUMIA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	138,596	138,596	138,596	138,596	100.0%	0	0	VIVIENDA	7,000	7,000	100.0%	
73004	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	MONTERRÍE 2A SECCION	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	241,993	241,993	241,993	241,993	100.0%	0	0	VIVIENDA	13,000	13,000	100.0%	
72952	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	MUÑOZ LAMAR	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	384,109	384,109	384,109	384,109	100.0%	0	0	VIVIENDA	15,000	15,000	100.0%	
72943	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	SHOCIC	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	114,396	114,396	114,396	114,396	100.0%	0	0	VIVIENDA	6,000	6,000	100.0%	
73051	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	SHOCIC	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	206,794	206,794	206,794	206,794	100.0%	0	0	VIVIENDA	11,000	11,000	100.0%	
72434	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	TILA	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	197,994	197,994	197,994	197,994	100.0%	0	0	VIVIENDA	8,000	8,000	100.0%	
73160	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	104-TILA	VILLALORES	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	303,591	303,591	303,591	303,591	100.0%	0	0	VIVIENDA	16,000	16,000	100.0%	
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS DE SACACOSECHA																					
	CONSTRUCCION																					
141236	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA	8-AMATENANGO DEL VALLE	SAN CARALAMPO CHAVIN	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS	1,803,808	1,764,546	1,764,546	1,764,546	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	360.00	36.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FOM 2013 Y AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
114109	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA RANCHERA SANTA RITA EL VERGEL	11-LA INDEPENDENCIA	SANTA RITA EL VERGEL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,040,000	2,040,000	2,040,000	1,020,000	50.0%	0	0	KILOMETROS	2,000	1,000	50.0%	
	CAMINOS RURALES																					
	CONSTRUCCION																					
139360	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 2+800.00 SUB TRAMO DEL KM 2+010.00 AL KM 2+800.00 (LA ETAPA)	74-PANTELHÓ	EMILIANO ZAPATA SEGUNDO	RURAL	066-001-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,441,473	2,441,473	2,441,473	732,441	30.0%	0	0	KILOMETROS	2,86	0.95	33.2%	
104633	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO ( E.C. EMBARCADOR JOYETA-FRACCION JOYETA 1 A ETAPA)	107-TUMBALÁ	JOYETA FRACCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	2,886,457	866,537	866,537	866,537	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.66	0.50	30.1%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENCUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
121267	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	107-TUMBALÁ	EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	397,928	119,378	119,378	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.32	0.07	21.9%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENCUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO.
112319	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ( FLOR DE CAFE- ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION) 1 A ETAPA	107-TUMBALÁ	CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	1,529,462	458,838	458,838	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.90	0.10	11.1%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO, TODA VEZ QUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE PLANEACION REGION XIII MAYA EN LA CIUDAD DE PALENCUE, PARA LA EMISION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ADEMÁS NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO EN LA OBRA POR LO QUE SE DEJO EN CEROS LA CASILLA DE EJERCIDO. ASÍ TAMBIÉN LA LOCALIDAD BENEFICIADA ESTA REGISTRADO COMO ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION Y NO APARECE EN LA BASE DEL SISTEMA.
	RECONSTRUCCION																					







L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16-15/13	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
14054	PRODIM	80-HUXTÁN	HUXTÁN	URBANO	U9100103001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUXTÁN CHAPAS	1,229,605	274,320	274,329	274,320	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	RECIBIDA PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER LOS PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y DE PARTICIPACION SOCIAL A TRAVES DE LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO EN EL PROCESO DE APROBACION
12751	ASISTENCIA TECNICA	73-PALENIQUE	PALENIQUE	URBANO	302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,757,996	2,400,000	1,200,000	1,200,000	50.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE APROBACION
12751	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL MUNICIPAL																					
12960	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	2-ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHAPAS	440,130	440,130	105,420	105,420	24.0%	0	0	INFORME	2.00	0.00	0.0%	
14344	PRODIM 2013	9-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRANO CHAPAS	1,778,460	1,778,460	1,778,460	381,009	21.4%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	EXPENDIENTE DEL PROGRAMA PRODIM 2013
14347	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	U9000102	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	726,814	146,398	146,398	146,398	100.0%	0	0	INFORME	100.00	25.00	25.0%	
75127	ASISTENCIA TECNICA	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE BERROZABAL CHAPAS	458,733	114,683	114,683	114,683	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EN EL NUMERO DE PROYECTO NO CONTAMOS CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
12486	CONTRATACION DE ASISORA Y/O CONSULTORA (PRODIM)	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	1,230,320	307,580	307,580	305,059	66.7%	0	0	DOCUMENTO	12.00	2.00	25.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
73621	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	36-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	GAUJ-00-4200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,284,301	362,268	362,268	362,268	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
38623	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHAPAS	397,952	99,488	99,488	50,100	50.4%	0	0	INFORME	1.00	0.30	30.0%	
123427	ASISTENCIA TECNICA	90-SIMDIOVEL	SIMDIOVEL DE ALLENDE	URBANO	0813001U9000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMDIOVEL	2,488,929	1,000,000	1,000,000	423,731	42.4%	0	0	INFORME	1.00	0.30	30.0%	
141785	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	405,483	151,973	89,700	89,700	59.0%	0	0	INFORME	1.00	0.25	25.0%	OBRA EN PROCESO DE VALIDACION Y EXPEDICION DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
132049	CONSULTORIA E INVESTIGACION	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOYALÓ	23,914	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO, ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS. SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE.
70130	PRODIM	104-TILA	TILA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHAPAS	573,000	573,000	573,000	573,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
132149	CREACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOYALÓ	248,240	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.80	80.0%	
	ORGANIZACIONAL																					
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)																					
112113	PRODIM 2013	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	459,000	102,000	102,000	102,000	100.0%	0	0	CAPACITACION	6.00	0.00	0.0%	
141918	ASISORA Y CONSULTORIA (PRODIM)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHAPAS	387,797	96,949	96,949	96,949	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.25	25.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PROIM 2013 Y AUN NO CUENTA CON OFICIO REGISTRO Y CONTROL
141988	CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHAPAS	129,266	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PROIM 2013 Y AUN NO CUENTA CON OFICIO REGISTRO Y CONTROL. **SE LE DIO DE ALTA A LA OBRA EN EL SISTEMA PERO AUN NO SE HA REALIZADO NINGUN MOVIMIENTO FINANCIERO A LA FECHA, ES POR ELLO QUE FALTAN DATOS EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO***
131155	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	CUV049/PROM-0019	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,528,411	58,699	58,669	58,669	99.9%	0	0	INFORME	1.00	0.30	30.0%	LA ASISTENCIA TECNICA NO SE PUEDE MEDIR COMO ACCION DE METROS CUADRADOS SI NO COMO ACCION
130063	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL ( PRODIM )	27-CHAPLA DE CORZO	CHAPLA DE CORZO	URBANO	003	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,145,676	229,237	229,237	229,237	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
82313	ASISTENCIA TECNICA	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/FSM/002/13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHAPAS	460,921	175,000	175,000	172,500	98.6%	0	0	INFORME	36.00	9.00	25.0%	EXP EN VALIDACION
82077	GASTOS INDIRECTOS	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/FSM/001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHAPAS	921,842	194,000	194,000	193,588	99.8%	0	0	INFORME	130.00	30.00	25.0%	EXP EN VALIDACION
132237	CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOYALÓ	29,340	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO, ESTA PRIORIZADO PERO AUN NO SE REALIZA EL PRESUPUESTO POR TAL MOTIVO NO INFORMAMOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS. SERA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE.