

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DPF1130200159384	Construcción De Anexo De Clínica Rural	Tenejapa	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Salud	En Ejecución	2011	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	100.00	00	Metros Cuadrados	62	100.00	100.00	
DPF1130200158616	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Angel Albino Cervantes Cve: 07qg0353r	Tenejapa	Cruzobán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	100.00	00	Metro Lineal	34	100.00	100.00	
DPF1130200158651	Construcción De Banda Perimetral En Clínica Del Ima	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Salud	En Ejecución	2011	\$306,499	\$306,499	\$306,499	\$306,499	\$283,931	\$283,931	\$283,931	92.64	00	Metros Lineales	2,210	100.00	100.00	
DPF1130200158674	Enlameado Perimetral En Cobach Plantel 078	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$168,078	\$168,078	\$168,078	\$168,078	\$168,078	\$168,078	\$168,078	100.00	00	Metros Cuadrados	521	100.00	100.00	
DPF1130200158699	Rehabilitación De Jardín De Niños Josefa Ramos Del Río Cve: 07qj0313n	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$342,337	\$342,337	\$342,337	\$342,337	\$342,337	\$342,337	\$342,337	100.00	00	Obra	110	100.00	100.00	
DPF1130200158750	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Tenejapa	Trajalichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$61,850	\$61,850	\$61,850	\$61,850	\$61,850	\$61,850	\$61,850	100.00	00	Lote	2,210	100.00	100.00	
DPF1130200159964	Suministro De Materiales Para La Rehabilitación De Sistema De Asewerilado Sanitario	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	100.00	00	Metro Lineal	167	100.00	100.00	
DPF1130200159969	Suministro De Materiales Para La Rehabilitación De Baños En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez Cve: 07qpb124e	Tenejapa	Tres Pozas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	100.00	00	Obra	70	100.00	100.00	
DPF1130200159973	Suministro De Materiales Para La Construcción De Fosa Septica En La Esc. Prim. 24 De Febrero Cve: 07qpb0293i	Tenejapa	Balón Canán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$14,806	\$14,806	\$14,806	\$14,806	\$14,806	\$14,806	\$14,806	100.00	00	Metro cúbico	125	100.00	100.00	
DPF1130200159983	Suministro De Materiales Para La Construcción De La Dirección De La Esc. Prim. José Escobar Y Martínez Cve: 07qpb170d	Tenejapa	Sewita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$30,980	\$30,980	\$30,980	\$30,980	\$30,980	\$30,980	\$30,980	100.00	00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	
DPF1130200160004	Suministro De Materiales Para La Construcción De Puente Vado (Acentuallias)	Tenejapa	Ta'Aguvilujok	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$12,820	\$12,820	\$12,820	\$12,820	\$12,820	\$12,820	\$12,820	100.00	00	Metro Lineal	2,085	100.00	100.00	
DPF1130200160011	Suministro De Materiales Para La Rehabilitación De La Esc. Prim. Miguel Domínguez Cve: 07qpb049g Y Centro De Rehabilitación Niños Bravos Cve: 07qac0886e	Tenejapa	Chacoma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	100.00	00	Obra	136	100.00	100.00	
DPF1130200167073	Ampliación De Metas En La Construcción De Domo Para Canchas Deportivas De Uso Múltiple, Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$1,680,387	\$1,680,387	82.18	00	Metros Cuadrados	10,079	100.00	10.00	