

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico									
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DP1213020013684	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Referendo 2012)	Arzúa	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP12130200138714	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Referendo 2012)	Amatenango del Valle	La Merced	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP12130200138733	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Referendo 2012)	Amatenango del Valle	San José la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP12130200138759	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Referendo 2012)	Chamula	Kelam	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP12130200138783	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Referendo 2012)	Chamula	Tzotzontic	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP12130200138807	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Referendo 2012)	Chenal	San José Tribalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP12130200138833	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Referendo 2012)	Chenal	Nuevo Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP12130200138910	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Referendo 2012)	Tempecha	El Chivero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP12130200139057	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Referendo 2012)	Altamirano	Puhula	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP12130200139091	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Referendo 2012)	Altamirano	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP12130200139025	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Referendo 2012)	Chilón	Raj-Pux	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP12130200139048	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Referendo 2012)	La Trinitaria	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP12130200139099	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Referendo 2012)	Las Margaritas	Villa las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	Cancelado	2012	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP12130200139110	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Referendo 2012)	Las Margaritas	Nuevo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	Cancelado	2012	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP12130200143784	Modernización Y Ampliación Del Camino Cintalapa-Gral. Rafael Cal Y Mayor. Tramo: Km. 0 000 Al Km. 62 000 (Subtramo Del Km. 23 700 = 28 700 Al Km. 24 700 = 29 700)	Cintalapa	Cobertura municipal	S.e.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones Y Transportes	En Ejecución	2012	\$876,450	\$876,450	\$873,349	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	7,081	100.00	0.00	
DP12130200151435	Pavimentación Mixta Con Concreto Hidráulico, Avenida Peten Entre Calle Sopepán Y Calle Maya. Colonia La Ubal.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	0.00	
DP12130200154485	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle José Gracia Sepúlveda Entre Boulevard Juan Sabines Y Flamboyán. Vivienda II Los Laureles.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,298	100.00	0.00	
DP12130200154580	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Maguay Entre Calzada Del Carmen Y Prolongación Gral. Abelardo Castellanos Domínguez. Colonia El Carmen.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	789	100.00	0.00	
DP12130200154599	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón Granada Entre Av. Francisco I. Madero Y Calle San Martín. Colonia Santa Rosa.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,864	100.00	0.00	
DP12130200154679	Aplicación De Red De Drenaje, Privada Margarita. Colonia Las Delicias.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineales	2,244	100.00	0.00	
DP12130200154719	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario, Callejón Leguía Entre Calle Sisoni Y Calle Jaramanda. Colonia Jardines Del Norte.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineales	277	100.00	0.00	
DP12130200154835	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 7ª. Oriente Sur Entre 3ª. Y 4ª. Avenida Sur Oriente. Colonia Aplicación Tuxtla.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	745	100.00	0.00	
DP12130200154876	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 3ª. Oriente Norte Entre 1ª. Y 2ª. Avenida Norte, Barrio Santa Cruz. Colonia Coppy.	Tuxtla Gutiérrez	Coppy	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	0.00	
DP12130200154886	Aplicación De Red De Drenaje, (2ª. Etapa) 1ª. Avenida Sur Oriente Entre 13ª. Y 14ª. Calle Oriente Sur. Colonia Tzotzonticumb.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineales	1,960	100.00	0.00	
DP12130200154923	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Santa Lucía Entre Calle Sopepán Y Calle Mayo. Colonia Santa Cruz.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,668	100.00	0.00	
DP12130200154991	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Privada De La 15ª. Norte Entre 2ª. Y 3ª. Avenida Norte, Barrio La Piedad.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,807	100.00	0.00	
DP12130200155045	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Azucena Entre Calle Sopepán Y Calle Pomeroc. Colonia Potinayepk.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,918	100.00	0.00	
DP12130200155082	Aplicación De Red De Drenaje, Shakk Parte Alta Calle 12 De Diciembre Entre 40 De Noviembre Y 1ª. De Mayo. Colonia Ometza Alta.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineales	4,836	100.00	0.00	

Chiapas																							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico							
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DP12130200155094	Revisamentación Con Concreto Hidráulico, Calle 2ª. Sur Entre 4ª. Y 5ª. Calles, Colonia El Jobo.	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,655	100.00	0.00	
DP12130200155169	Revisamentación Con Concreto Hidráulico, Callejón San Marcos Entre Av. Apacentaciones Y Calle Michoacán, Colonia Las Flores.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	277	100.00	0.00	
DP12130200155212	Revisamentación Con Concreto Hidráulico, Calle Margarita Entre Claveles Y Orquídeas, Colonia Modulo II.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	637	100.00	0.00	
DP12130200155231	Revisamentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Las Flores Entre Calle Santa Teresa Y Calle Apacentac., Colonia Miravalle.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,383	100.00	0.00	
DP12130200155246	Revisamentación Con Concreto Hidráulico, Esquina Guatemalteco Y Arrietas Del Amate, Colonia Paseo Del Suroeste.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,009	100.00	0.00	
DP12130200159205	Rehabilitación De Aula Preescolar Omate Indígena 5 De Mayo, Clve: 079cb056a (Barrio Guadalupe)	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	100.00	\$0	Aula	86	100.00	100.00	
DP12130200159232	Construcción De Muro De Contención	Tenejapa	Sibaciljá Ponzoón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	100.00	\$0	Metro Cúbico	440	100.00	100.00	
DP12130200159288	Construcción De Servicios Sanitarios Primaria Amado Negro Clave: 079cb056i	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	100.00	\$0	Obra	290	100.00	100.00	
DP12130200159313	Construcción De Fosa Séclica Escuela Primaria Alvaro Obregón Clave: 079cb056j	Tenejapa	Metzám	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	100.00	\$0	Metro cúbico	303	100.00	100.00	
DP12130200159331	Rehabilitación De Vivienda Rural	Tenejapa	Yalichuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	
DP12130200159408	Construcción De Muro De Contención Primaria Bilique Angel Albino Corzo Clave: 079cb056k	Tenejapa	Cruzachón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	100.00	\$0	Metro cúbico	148	100.00	100.00	
DP12130200159430	Construcción De Tanque De 10 M3 De Capacidad	Tenejapa	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	100.00	\$0	Tanque	1,159	100.00	100.00	
DP12130200159779	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa	Tenejapa	Kulaktik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,343	\$1,999,343	\$1,999,343	99.97	\$0	Metro Lineal	950	100.00	100.00	
DP12130200159959	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples Escuela Primaria Niños Heroes Clve: 079cb0492f	Tenejapa	Mejajik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,299,435	\$1,299,435	\$1,299,435	94.79	\$0	Metro Cuadrado	1,099	100.00	100.00	
DP12130200159994	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples Escuela Prim. Fuente Delsina García Clve: 079cb0370e	Tenejapa	Pantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,291,924	\$1,291,924	\$1,291,924	94.24	\$0	Metro Cuadrado	729	100.00	100.00	
DP12130200160028	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples De La Est. Prim. El Topile Del Sabar Clve: 079cb0370f	Tenejapa	Mejajil (Patio Negro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,316,231	\$1,316,231	\$1,316,231	92.45	\$0	Metro Cuadrado	596	100.00	100.00	
DP12130200160051	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Est. Prim. Rafael Ramirez Castañeda Clve: 079cb0603g	Tenejapa	Cruz Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	100.00	\$0	Metro Cuadrado	471	100.00	100.00	
DP12130200160076	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples Y Obras Complementarias En Esc. Primaria Guadalupe Victoria Clve: 079cb0384c	Tenejapa	San Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,843,158	\$1,843,158	\$1,843,158	\$1,843,158	\$1,786,751	\$1,786,751	\$1,786,751	96.94	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	
DP12130200160095	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Est. Prim. Venustiano Carranza Clve: 079cb0292a	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,321,879	\$1,321,879	\$1,321,879	96.42	\$0	Metro Cuadrado	1,900	100.00	100.00	
DP12130200160118	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Est. Prim. 24 Febrero Clve: 079cb0292b	Tenejapa	San José Canán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,286,758	\$1,286,758	\$1,286,758	93.86	\$0	Metro Cuadrado	510	100.00	100.00	
DP12130200160146	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Est. Prim. Angel Albino Corzo Clve: 079cb0333e	Tenejapa	Cruzachón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,495,255	\$1,495,255	\$1,495,255	\$1,495,255	\$1,489,399	\$1,489,399	\$1,489,399	99.61	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	100.00	
DP12130200160179	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Est. Prim. Belisario Ojeda, Palencia Clve: 079cb0298a	Tenejapa	Ooch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,321	100.00	100.00	
DP12130200160202	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Est. Prim. Miguel Domínguez Clve: 079cb0491g	Tenejapa	Chacoma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,402,958	\$1,402,958	\$1,402,958	98.54	\$0	Metro Cuadrado	1,413	100.00	100.00	
DP12130200160229	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano Clve: 079cb0370e	Tenejapa	Sibaciljá Ponzoón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,315,489	\$1,315,489	\$1,315,489	95.96	\$0	Metro Cuadrado	1,479	100.00	100.00	
DP12130200160259	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Est. Prim. Justo Sierra Méndez Clve: 079cb0332a	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	100.00	\$0	Metro Cuadrado	464	100.00	100.00	
DP12130200160284	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples Esc. Prim 16 De Septiembre Clve: 079cb0292c	Tenejapa	Jomachich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,806,559	\$1,806,559	\$1,806,559	\$1,806,559	\$1,620,381	\$1,620,381	\$1,620,381	89.71	\$0	Metro Cuadrado	1,018	100.00	100.00	
DP12130200160313	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Est. Sec. No. 144 Clve: 079cb0343b	Tenejapa	Jomachich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,270,486	\$1,270,486	\$1,270,486	92.67	\$0	Metro Cuadrado	1,018	100.00	100.00	
DP12130200160355	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples Esc. Prim. Rosa De Bronce Clve: 079cb0395e	Tenejapa	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,239,149	\$1,239,149	\$1,239,149	87.04	\$0	Metro Cuadrado	2,165	100.00	100.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP12130200159377	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Est. Prim Valentín Gómez Farías Cve: 07q60284	Tenejapa	Ta'Aguvilajok	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,276,451	\$1,276,451	\$1,276,451	89.66	0	Metro Cuadrado	2,085	100.00	100.00	
DP12130200159399	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Est. Sec. Cve. Del No 155 Cve: 07q60151F	Tenejapa	Matam	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,337,964	\$1,337,964	\$1,337,964	97.60	0	Metro Cuadrado	1,462	100.00	100.00	
DP12130200159415	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Est. Prim. B1. Cuabutenor Cve: 07q60358m	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$423,491	\$1,423,691	\$1,423,491	\$1,423,691	\$1,301,474	\$1,301,474	\$1,301,474	91.43	0	Metro Cuadrado	575	100.00	100.00	
DP12130200166307	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Tramo Carretero El Rubi - El Sobalaje	Villa Corzo	El Rubi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$104,148	\$104,148	\$104,148	\$104,148	\$104,148	\$104,148	\$104,148	100.00	0	Documento	0	100.00	100.00	
DP12130200166338	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Tramo Carretero Nuevo Vicente Guerrero - San Juan Chamula (Ejido San Juan Chamula)	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$346,940	\$346,940	\$346,940	\$346,940	\$346,940	\$346,940	\$346,940	100.00	0	Documento	0	100.00	30.00	
DP12130200166359	Pavimentación De Calles (Barrio Eta) Calzada Al Dif	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,178,897	\$1,178,897	\$1,178,897	\$1,178,897	\$1,178,897	\$1,178,897	\$1,178,897	100.00	0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	
DP12130200166379	Rehabilitación Y Colocación De Lámparas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$352,335	\$352,335	\$352,335	\$352,335	\$352,335	\$294,194	\$294,194	83.50	0	ACCESORIO	0	100.00	80.00	
DP12130200166414	Rehabilitación De Camino (La Moca - El Triunfo - Guadalupe David El Tesoro - Caseta - El Tombi Etc.)	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$148,887	\$148,887	\$148,887	\$148,887	\$148,887	\$148,887	\$148,887	100.00	0	Kilometro	0	100.00	77.00	
DP12130200166435	Rehabilitación De Camino	Villa Corzo	Tierra Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$326,613	\$326,613	\$326,613	\$326,613	\$326,613	\$326,613	\$326,613	100.00	0	Kilometro	0	100.00	100.00	
DP12130200166453	Rehabilitación De Camino	Villa Corzo	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$144,250	\$144,250	\$144,250	\$144,250	\$144,250	\$144,250	\$144,250	100.00	0	Kilometro	0	100.00	100.00	
DP12130200166467	Rehabilitación De Camino	Villa Corzo	La Sierrita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$186,445	\$186,445	\$186,445	\$186,445	\$186,445	\$186,445	\$186,445	100.00	0	Kilometro	0	100.00	100.00	
DP12130200166486	Rehabilitación De Camino	Villa Corzo	Unión del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$495,786	\$495,786	\$495,786	\$495,786	\$495,786	\$495,786	\$495,786	100.00	0	Kilometro	0	100.00	100.00	
DP12130200166513	Rehabilitación De Camino	Villa Corzo	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$132,198	\$132,198	\$132,198	\$132,198	\$132,198	\$132,198	\$132,198	100.00	0	Kilometro	0	100.00	100.00	
DP12130200166536	Rehabilitación De Camino	Villa Corzo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$54,053	\$54,053	\$54,053	\$54,053	\$54,053	\$53,712	\$53,712	99.37	0	Kilometro	0	100.00	100.00	
DP12130200166555	Rehabilitación De Camino	Villa Corzo	Patría Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$198,248	\$198,248	\$198,248	\$198,248	\$198,248	\$198,248	\$198,248	100.00	0	Kilometro	0	100.00	100.00	
DP12130200166572	Rehabilitación De Camino	Villa Corzo	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$138,171	\$138,171	\$138,171	\$138,171	\$138,171	\$138,171	\$138,171	100.00	0	Kilometro	0	100.00	100.00	
DP12130200166591	Rehabilitación De Camino (Piedras Negras Dos)	Villa Corzo	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$77,738	\$77,738	\$77,738	\$77,738	\$77,738	\$77,738	\$77,738	100.00	0	Kilometro	0	100.00	100.00	
DP12130200166632	Pavimentación De Calles (Barrio Centro) Avenida Central Entre Jda. Y Iba. Oriente	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$287,670	\$287,670	\$287,670	\$287,670	\$287,670	\$287,670	\$287,670	100.00	0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP1213020016659	Pavimentación De Calles (2da. Norte Entre 1ra. Poniente Y 3ra. Oriental)	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,998,884	\$1,998,884	\$1,998,884	\$1,998,884	\$1,998,884	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto Hidráulico	0	100.00	0.00	
DP1213020016661	Construcción De 2 Canchas De Ocho Múltiples. La Misión.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,065,704	\$1,065,704	93.79	\$0	Cancha Deportiva	5,100	100.00	100.00	
DP1213020016670	Rehabilitación De Red De Drenaje (Barrio Centro) 2da. Oriente Entre Av. Central Y 1ra. Norte	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$129,235	\$129,235	\$129,235	\$129,235	\$129,235	\$129,235	\$129,235	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	
DP1213020016673	Rehabilitación De Red De Drenaje (Barrio El) Calzada Al Dif	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$393,016	\$393,016	\$393,016	\$393,016	\$393,016	\$307,100	\$307,100	78.14	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	
DP12130200166731	Rehabilitación De Canchas De Fronton Y Detalles Varios En Casa Rueda. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$918,184	\$918,184	95.54	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	
DP12130200166752	Rehabilitación De Red De Drenaje (7a. Norte Entre 4ta. Y 5ta. Oriente, 6 Norte Entre 3ra. Y 4ta Oriente, 6ta. Norte Entre 4ta Y 5ta Oriente.)	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$274,596	\$274,596	\$274,596	\$274,596	\$274,596	\$274,596	\$274,596	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	
DP12130200166756	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. Colonia C.C.I.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$1,841,874	\$1,841,874	68.42	\$0	Metros Lineales	357	100.00	100.00	
DP12130200166767	Rehabilitación De Red De Drenaje	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$122,512	\$122,512	\$122,512	\$122,512	\$122,512	\$122,512	\$122,512	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	
DP12130200166773	Rehabilitación De La Red Sanitaria. Plan De Ayala, Zona Alta Y Media (Varias Calles).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	100.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	100.00	
DP12130200166797	Rehabilitación De Camino	Villa Corzo	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$416,377	\$416,377	\$416,377	\$416,377	\$416,377	\$416,377	\$416,377	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	
DP12130200166814	Rehabilitación De La Red Sanitaria. Plan De Ayala (Privada Coahuila Entre Libramiento Norte Y Calle San Francisco)	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$495,067	\$495,067	66.85	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	100.00	
DP12130200166826	Pavimentación De Calles (7a. Av. Norte Entre 4ta Y 5ta Oriente, 6ta Av Norte Entre 3ra Y 4ta Oriente.)	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,103,100	\$1,103,100	\$1,103,100	\$1,103,100	\$1,103,100	\$1,103,100	\$1,103,100	100.00	\$0	M2. Concreto Hidráulico	0	100.00	100.00	
DP12130200166844	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Plan De Ayala (Privada El Roble Entre Calle Oaxaca Y Calle Nuevo León, Callejas Arroyo, Av. Independencia Entre Calle El Rigo Y Av. Girasol).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	0.00	
DP12130200166850	Gastos Indirectos	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$500,947	\$500,947	\$500,947	\$500,947	\$500,947	\$500,947	\$500,947	100.00	\$0	Informe	0	100.00	100.00	
DP12130200166878	Aplicación De Agua Potable. Plan De Ayala, Zona Baja.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	0.00	
DP12130200166885	Asistencia Técnica	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$138,747	\$138,747	\$138,747	\$138,747	\$138,747	\$138,747	\$138,747	100.00	\$0	Informe	0	100.00	100.00	
DP12130200166911	Suministro Y Colocación De Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia La Misión Y Alumbrado Del Campo Num.1 De La Unidad Deportiva De Patria Nueva Y Campo La Misión.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,315,234	\$1,315,234	\$1,315,234	\$1,315,234	\$1,315,234	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	100.00	0.00	
DP12130200166948	Construcción De Drenaje Sanitario. Fraccionamiento Barranca Verde.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	100.00	\$0	Metros Lineales	119	100.00	100.00	
DP12130200167046	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario, Av. Benito Juárez Entre Ciudad Samuel León Brindis Y Calle Ignacio Alzamora. Colonia Rescate Social.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	12,462	100.00	100.00	
DP12130200168278	Mejoramiento De Vivienda Rural (Chechetic I)	Zinacantan	Dech Chechic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$342,994	\$342,994	\$102,898	\$102,898	\$102,898	\$102,898	\$102,898	30.00	\$0	Vivienda	558	100.00	30.00	
DP12130200169257	Rehabilitación De Camino Agua Prieta - La Meseta	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$74,493	\$1,509,386	\$0	\$0	\$0	\$1,509,386	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	1,716	100.00	100.00	
DP12130200171645	Apertura Y Saneamiento De Camino Saca Coesecha (Tramo Nuevo Galilea - Nuevo Delicias)	Altamirano	Delicias Pachán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$1,064,180	\$1,064,180	\$1,064,180	\$1,064,180	\$1,064,180	\$1,064,180	\$1,064,180	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	