

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo ConVENIO	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones	
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
DP1213020013207	12949.-Secundaria General Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo).	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	256	1.00	85.00	
DP1213020013229	10924.-Secundaria Técnica No. 064 (Refrendo)	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,157,401	\$1,157,401	\$1,157,401	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	610	1.00	100.00	
DP1213020013244	12915.-Secundaria Técnica No. 113 (Refrendo).	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,685,000	\$1,685,000	\$1,685,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	19.58	\$0	Aula	245	2.00	60.00	
DP1213020013283	13956.- Telesecundaria No. 288 27 De Abril	Villaflores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$484,276	\$484,276	\$484,276	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	REHABILITACIÓN	155	1.00	90.00	
DP1213020013291	129154.-Telesecundaria No. 445 Octavio Paz Lozano (Refrendo).	Palenque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,196,589	\$1,196,589	\$1,196,589	\$345,378	\$345,378	\$345,378	\$345,378	28.86	\$0	Espacio Educativo	245	1.00	0.00	
DP1213020013788	89421.-Primaria Niños Heroes (Refrendo).	Siltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$273,406	\$273,406	\$273,406	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	90	1.00	0.00	
DP1213020013928	921065.-Primaria Cristóbal Colón (Refrendo).	Ruizán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$122,161	\$122,161	\$122,161	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	187	1.00	0.00	
DP1213020013966	119460.-Jardín De Niños María Montessori (Refrendo).	Tila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$611,083	\$611,083	\$611,083	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	153	2.00	100.00	
DP1213020013907	129157.-Jardín De Niños Huérfanos Gómez Trejo (Refrendo).	Tapilula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$483,628	\$483,628	\$483,628	\$483,628	26.87	\$0	Espacio Educativo	120	4.00	7.00	
DP1213020013920	129151.-Jardín De Niños Azarely Orantes Cuptiño (Refrendo).	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	200	1.00	29.00	
DP1213020013939	129159.-Jardín De Niños Niños Heroes (Refrendo).	Tila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$434,929	\$434,929	\$434,929	\$119,979	\$119,979	\$119,979	\$119,979	27.59	\$0	Aula	16	1.00	35.00	
DP1213020013936	129156.-Telesecundaria No. 041 José Vasconcelos Calderon (Refrendo).	Atenango de la Frontera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	27.90	\$0	Aula	107	1.00	14.00	
DP1213020013948	99563.-Telesecundaria No. 1123 Francisco Indalecio Madero (Refrendo).	Salto de Agua	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$932,344	\$932,344	\$932,344	\$279,703	\$279,703	\$279,703	\$279,703	30.00	\$0	Espacio Educativo	37	2.00	0.00	
DP1213020013946	93279.-Secundaria General Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo).	Acpetahuá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$63,852	\$63,852	\$63,852	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	169	1.00	100.00	
DP1213020013949	93078.-Secundaria General Socorro (Refrendo).	Acpetahuá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$64,333	\$64,333	\$64,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	239	2.00	100.00	
DP1213020013940	921274.-Secundaria Comunitaria Indígena (Refrendo).	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$124,528	\$124,528	\$124,528	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Terminación de Obra	25	1.00	0.00	
DP12130200139870	129018.- Universidad De Ciencia Y Artes De Chiapas Campus Carranza (Refrendo)	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$4,210,403	\$4,210,403	\$4,210,403	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	300	1.00	52.00	
DP1213020014069	129150.-Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez (Refrendo).	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$400,817	\$400,817	\$400,817	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	544	1.00	100.00	
DP12130200140500	119254.-Primaria Cuauhtémoc (Refrendo).	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$639,637	\$639,637	\$639,637	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	395	1.00	80.00	
DP12130200140538	129148.-Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo).	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,048,069	\$1,048,069	\$1,048,069	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	10	2.00	100.00	
DP12130200140571	129158.-Primaria Anahuac (Refrendo).	Chemala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	78	5.00	17.00	
DP12130200140597	119205.-Primaria Gregorio Torres Quintero (Refrendo).	Suchiate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$45,019	\$45,019	\$45,019	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	191	1.00	0.00	
DP12130200140622	119410.-Primaria Niños Heroes (Refrendo).	Motitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	143	1.00	0.00	
DP12130200140634	89443.-Primaria Guadalupe Victoria (Refrendo).	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$174,448	\$174,448	\$174,448	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	173	1.00	100.00	
DP12130200145942	139181.- Telesecundaria No. 1275 Ruben Darío.	El Bosque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,058,962	\$1,058,962	\$1,058,962	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sanitario	58	2.00	0.00	
DP12130200150220	1217018.- Jardín De Niños Y Niñas Jorge Sabines Gutiérrez (Refrendo)	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$69,837	\$69,837	\$69,837	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	152	9.00	100.00	
DP12130200150235	129070.-J. De N. Juan Plaget (Refrendo)	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$116,225	\$116,225	\$116,225	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	100	6.00	100.00	
DP12130200150255	129072.-J. De N. Miguel Hidalgo Y Costilla (Refrendo)	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$560,943	\$560,943	\$560,943	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	176	1.00	100.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones	
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
DP12130200150264	129554.- Primaria Luis Donald Colosio Matrera (Refrendo)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$323,760	\$323,760	\$323,760	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	419	1.00	100.00	
DP12130200150267	031004.- Jardín De Niño Josefa Ortiz De Dominguez (Refrendo)	Copilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$37,106	\$37,106	\$37,106	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	175	1.00	100.00	
DP12130200150281	129042.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla (Refrendo)	ZiQUIPIA	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$188,130	\$188,130	\$188,130	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	86	1.00	100.00	
DP12130200150289	021005/Centro De Educación Básica De La Ciudad Rural Sustentable De Salteango La Paz (Refrendo)	Angel Albino Cocco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$19,364,465	\$19,364,465	\$19,364,465	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	1,500	56.00	80.00	
DP12130200150294	119455.- Primaria General Ignacio Zaragoza (Refrendo)	Tzinol	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$118,624	\$118,624	\$118,624	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	108	1.00	100.00	
DP12130200150299	129152.-Cam Isabel Aguilera De Sabines (Refrendo)	La Concordia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,555,507	\$3,555,507	\$3,555,507	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	140	15.00	0.00	
DP12130200150310	129106.- Primaria Josefa Ortiz De Dominguez (Refrendo)	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$379,782	\$379,782	\$379,782	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	333	1.00	100.00	
DP12130200150328	129111.- Primaria José Joaquín Fernández De Lizardi (Refrendo)	Copainalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$57,849	\$57,849	\$57,849	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	32	1.00	100.00	
DP12130200150347	129114.- Primaria Revolución Mexicana (Refrendo)	Acala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$186,209	\$186,209	\$186,209	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	27	1.00	100.00	
DP12130200150357	129099.- Primaria S De Mayo (Refrendo)	Suchiate	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	206	1.00	100.00	
DP12130200150367	129142.- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio (Refrendo)	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$630,942	\$630,942	\$630,942	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	494	1.00	79.00	
DP12130200150378	129125.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)	San Marcos de Esquipulas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	154	1.00	0.00	
DP12130200150396	129143.- Primaria Cesar Cruz Soto (Refrendo)	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	435	1.00	100.00	
DP12130200150413	129127.- Primaria José María Morelos Y Pavón (Refrendo)	Villaflores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	382	1.00	0.00	
DP12130200150422	129120.- Primaria Tankah (Refrendo)	San Fernando	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$307,759	\$307,759	\$307,759	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	25	1.00	100.00	
DP12130200150423	129155.- Secundaria Técnica No. 157 (Refrendo).	Maravilla Tenenjapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,417,844	\$2,417,844	\$2,417,844	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	132	1.00	0.00	
DP12130200150549	89147.- Primaria Dr. Manuel Velasco Suárez (Refrendo)	San Juan Cancuc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	378	1.00	100.00	
DP12130200150610	129086.- Jardín De Niños Jorge Camacho Vidal (Refrendo)	Pichucalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2012	\$718,103	\$718,103	\$718,103	\$286,662	\$0	\$286,662	\$0	39.92	\$0	Rehabilitación	136	1.00	80.00	
DP12130200151805	Desayunos Escolares Fondo V	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FPM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$32,079,432	\$32,079,432	\$32,079,432	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	471,138	100.00	100.00	