

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP1313010007950	Construcción De Puente Vehicular	Chicomucel	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$2,027,290	\$2,027,290	\$2,027,291	\$0	\$2,027,291	\$2,027,291	\$2,027,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metro Lineales	0	100.00	100.00	
DP13130100062613	Construcción De Hoyas De Agua Para Captación Pluvial	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	16	100.00	0.00	
DP13130100071250	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias, 03	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,341,510	\$1,341,510	\$1,341,510	\$402,454	\$402,454	\$402,454	30.00	\$0	Metro Lineal	146	100.00	30.00	
DP13130100071464	Gastos Indirectos 2013, 01	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$4,749,835	\$4,749,835	\$4,749,835	\$1,550,388	\$1,550,388	\$1,550,388	32.64	\$0	Informe	1	100.00	32.00	
DP13130100114845	Contratación De Asesoría Y/O Consultoría (Prodie)	Chicomucel	Chicomucel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,230,321	\$412,133	\$818,187	\$412,133	\$412,133	\$412,133	33.50	\$0	Documento	0	1.00	50.00	
DP13130100115335	Gastos Indirectos	Chicomucel	Chicomucel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,460,441	\$2,460,441	\$912,200	\$1,548,241	\$912,200	\$912,200	\$912,200	37.06	\$0	Informe	0	1.00	50.00	
DP13130100115906	Gastos Indirectos	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$880,261	\$880,261	\$354,499	\$525,762	\$354,499	\$354,499	\$354,499	40.27	\$0	Informe	4	100.00	45.00	
DP13130100116165	Mantenimiento De Resurco Municipal (Beleno Sanitario)	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	50.00	\$0	Actividad	7,515	100.00	50.00	
DP13130100116240	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional Municipal (Asistencia Técnica)	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$440,130	\$440,130	\$219,240	\$219,240	\$219,240	\$219,240	\$219,240	49.81	\$0	Informe	7,515	100.00	50.00	
DP13130100116311	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Av. Vicente Guerrero Sur Entre Calle Aliende Poñiste Y Calle Metamorfo Poñiste, Barrio San Rafael	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$886,448	\$886,448	\$886,448	\$886,448	\$886,448	\$886,448	\$886,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,515	100.00	90.00	
DP13130100130148	Gastos Indirectos	Santiago	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$670,826	\$670,826	\$670,826	\$670,826	\$670,826	\$246,013	\$246,013	36.67	\$0	Informe	0	100.00	0.00	
DP13130200133316	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$986,954	\$986,954	\$986,954	\$986,954	\$986,954	\$986,954	\$986,954	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	36,700	100.00	100.00	
DP13130200133445	Fondo Para La Infraestructura Social Estatal (Fise) 2013	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,462,169	\$3,462,169	\$3,462,169	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	0.00	0.00	
DP13130200135447	Construcción De Puente Vehicular	Chicomucel	El Castaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$339,420	\$339,420	\$101,886	\$101,886	\$101,886	\$101,886	\$101,886	30.00	\$0	OBRA	350	100.00	100.00	
DP13130200135478	Construcción De Puente Vehicular	Chicomucel	San Antonio II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$354,919	\$354,920	\$106,476	\$248,444	\$106,476	\$106,476	\$106,476	30.00	\$0	OBRA	400	100.00	100.00	
DP13130200136082	Aplicación De Energía Eléctrica De Alta Y Baja Tensión Aérea	Chicomucel	Nueva Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,993,421	\$1,993,422	\$598,086	\$1,395,336	\$598,086	\$598,086	\$598,086	30.00	\$0	Red de Distribución	800	100.00	65.00	
DP13130200136611	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Aislados	Isiuhatán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$1,365,188	\$1,365,188	\$623,165	\$623,165	\$623,165	\$623,165	\$623,165	45.65	\$0	Kilometro	14	100.00	46.00	
DP13130200136659	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Chicomucel	Piedra Labrada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$872,294	\$872,294	\$261,688	\$610,606	\$261,688	\$261,688	\$261,688	30.00	\$0	Obra	850	1.00	50.00	
DP13130200136939	Aplicación De Red De Energía Eléctrica	Palenque	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,048,490	\$1,048,490	\$1,048,490	\$1,048,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Punto, Límnaria, Metro Lineal	344	100.00	0.00	
DP13130200136968	Aplicación De Red De Energía Eléctrica	Palenque	Nuevo Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$920,837	\$920,837	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Punto, Límnaria, Metro Lineal	109	100.00	0.00	
DP13130200136987	Construcción De Abastecimiento De Agua , Barrio Valle De Bihos Ac	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,399,401	\$4,399,401	\$4,399,401	\$4,399,401	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	700	100.00	0.00	
DP13130200136990	Construcción De Vivienda	Palenque	Om de Julio 2da. Sección (Macdonia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$792,944	\$792,944	\$792,944	\$792,944	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	130	100.00	0.00	
DP13130200136993	Construcción De Vivienda	Palenque	Ah'Lun San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$414,698	\$414,698	\$414,698	\$414,698	\$0	\$124,350	\$124,350	29.99	\$0	Vivienda	70	100.00	30.00	
DP13130200136996	Construcción De Vivienda	Palenque	El Jacendón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$414,206	\$414,206	\$124,268	\$124,268	\$0	\$124,268	\$124,268	30.00	\$0	Vivienda	70	100.00	30.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP1313020013699	Construcción De Vivienda	Palenque	Agua Cristalina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$474,157	\$474,157	\$474,157	\$474,157	00	00	00	0.00	00	Vivienda	75	100.00	0.00	
DP13130200137002	Construcción De Vivienda	Palenque	La Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$474,157	\$474,157	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	75	100.00	0.00	
DP13130200137008	Construcción De Vivienda	Palenque	Rogel Albino Corzo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$549,134	\$546,524	\$163,830	\$163,830	00	\$163,830	\$163,830	29.98	00	Vivienda	90	100.00	30.00	
DP13130200137012	Construcción De Vivienda	Palenque	Antioquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$415,442	\$415,433	\$124,630	\$124,630	00	\$124,630	\$124,630	30.00	00	Vivienda	70	100.00	30.00	
DP13130200137014	Construcción De Vivienda	Palenque	Arroyo Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$790,261	\$790,261	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	125	100.00	0.00	
DP13130200137016	Construcción De Vivienda	Palenque	Rio Chancala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$211,597	\$211,597	\$63,467	\$63,467	00	\$63,467	\$63,467	29.99	00	Vivienda	35	100.00	30.00	
DP13130200137018	Construcción De Vivienda	Palenque	Sejades Grandes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,151,232	\$1,151,232	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	180	100.00	0.00	
DP13130200137019	Construcción De Vivienda	Palenque	Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$334,735	\$334,735	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	11	100.00	0.00	
DP13130200137020	Construcción De Vivienda	Palenque	Serna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$594,448	\$594,448	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	100	100.00	0.00	
DP13130200137024	Construcción De Vivienda	Palenque	Wiliante Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$714,147	\$714,147	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	96	100.00	0.00	
DP13130200137026	Construcción De Vivienda	Palenque	Ciudad Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$392,029	\$392,029	\$117,508	\$117,508	00	\$117,508	\$117,508	29.97	00	Vivienda	65	100.00	30.00	
DP13130200137030	Construcción De Vivienda	Palenque	Crucero Chancala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$210,889	\$210,889	\$63,264	\$63,264	00	\$63,264	\$63,264	30.00	00	Vivienda	35	100.00	30.00	
DP13130200137031	Construcción De Vivienda	Palenque	Cuauhtémoc Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$529,542	\$529,542	\$158,805	\$158,805	00	\$158,805	\$158,805	29.99	00	Vivienda	90	100.00	30.00	
DP13130200137033	Construcción De Vivienda	Palenque	El Bascón 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$603,132	\$603,132	\$180,836	\$180,836	00	\$180,836	\$180,836	29.98	00	Vivienda	100	100.00	30.00	
DP13130200137034	Construcción De Vivienda	Palenque	El Camgito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$540,814	\$540,814	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	34	100.00	0.00	
DP13130200137035	Construcción De Vivienda	Palenque	El Esquinero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$354,501	\$354,501	\$106,879	\$106,879	00	\$106,879	\$106,879	29.98	00	Vivienda	60	100.00	30.00	
DP13130200137036	Construcción De Vivienda	Palenque	El Petiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$764,132	\$764,132	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	25	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200137037	Construcción De Vivienda	Palenque	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$630,860	\$630,860	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00		
DP13130200137038	Construcción De Vivienda	Palenque	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$670,436	\$670,436	\$201,714	\$201,714	\$0	\$201,714	\$201,714	30.00	\$0	Vivienda	66	100.00	30.00	
DP13130200137040	Construcción De Vivienda	Palenque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$462,411	\$462,411	\$135,705	\$135,705	\$0	\$135,705	\$135,705	30.00	\$0	Vivienda	76	100.00	30.00	
DP13130200137041	Construcción De Vivienda	Palenque	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$413,282	\$413,282	\$123,849	\$123,849	\$0	\$123,849	\$123,849	29.97	\$0	Vivienda	70	100.00	30.00	
DP13130200137042	Construcción De Vivienda	Palenque	Generación 2000	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$418,002	\$418,002	\$125,343	\$125,343	\$0	\$125,343	\$125,343	29.99	\$0	Vivienda	70	100.00	30.00	
DP13130200137044	Construcción De Vivienda	Palenque	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$568,381	\$568,381	\$170,326	\$170,326	\$0	\$170,326	\$170,326	29.97	\$0	Vivienda	90	100.00	30.00	
DP13130200137046	Construcción De Vivienda	Palenque	Ampliación Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$436,733	\$436,733	\$131,020	\$131,020	\$0	\$131,020	\$131,020	30.00	\$0	Vivienda	78	100.00	30.00	
DP13130200137076	Construcción De Vivienda	Palenque	Licenciado José Castillo Tizama	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$898,194	\$898,194	\$268,496	\$268,496	\$0	\$268,496	\$268,496	29.89	\$0	Vivienda	150	100.00	30.00	
DP13130200137077	Construcción De Vivienda	Palenque	Agua Blanca Secania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,190,731	\$1,190,731	\$357,219	\$357,219	\$0	\$357,219	\$357,219	30.00	\$0	Vivienda	150	100.00	30.00	
DP13130200137079	Construcción De Vivienda	Palenque	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$676,887	\$676,887	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00		
DP13130200137948	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Chicomuselo	San Antonio Ostal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$1,100,093	\$1,100,094	\$330,028	\$770,066	\$330,028	\$330,028	\$330,028	30.00	\$0	Obra	560	1.00	100.00	
DP13130200138087	Rehabilitación Del Alumbrado Del Boulevard	Pijijiapan	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,423,266	\$1,423,266	\$1,125,581	\$1,125,581	\$1,125,581	\$1,125,581	\$1,125,581	79.08	\$0	Poste	800	100.00	80.00	
DP13130200138127	Rehabilitación Del Alumbrado Público De La Cancha De La Unidad Deportiva	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,523,109	\$1,523,109	\$1,374,423	\$1,374,423	\$1,374,423	\$1,374,423	\$1,374,423	90.24	\$0	Poste	647	100.00	90.00	
DP13130200138222	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Chicomuselo	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$666,928	\$666,929	\$200,079	\$466,850	\$200,079	\$200,079	\$200,079	30.00	\$0	Obra	200	1.00	100.00	
DP13130200138253	Construcción De Cancha Techada	Chicomuselo	Miguel Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,039	\$1,000,039	\$300,012	\$700,027	\$300,012	\$300,012	\$300,012	30.00	\$0	Obra	350	1.00	30.00	
DP13130200138261	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	Pijijiapan	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$294,483	\$294,483	\$297,242	\$297,242	\$297,242	\$297,242	\$297,242	50.00	\$0	Metros Lineales	1,000	100.00	50.00	
DP13130200138360	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$499,240	\$499,240	\$447,556	\$447,556	\$447,556	\$447,556	\$447,556	89.65	\$0	Metros Lineales	335	100.00	90.00	
DP13130200138474	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 4a Etapa	Pijijiapan	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,282,246	\$1,282,246	\$641,123	\$641,123	\$641,123	\$641,123	\$641,123	50.00	\$0	Poste	180	100.00	50.00	
DP13130200138543	Construcción De Domo Estructural	Pijijiapan	Isia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$695,415	\$695,415	\$347,708	\$347,708	\$347,708	\$347,708	\$347,708	50.00	\$0	Obra	61	100.00	50.00	
DP13130200138645	Construcción De Domo Estructural	Pijijiapan	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$706,421	\$706,421	\$353,210	\$353,210	\$353,210	\$353,210	\$353,210	50.00	\$0	Obra	37	100.00	50.00	
DP13130200138657	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Drenaje De La Lomita A La Calle 10a. Póncite Entre Ja Av Norte Y Ja Avenida Sur.	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,294,427	\$1,294,427	\$688,337	\$1,606,120	\$688,337	\$688,337	\$688,337	30.00	\$0	Obra	0	1.00	55.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP1313020013865	Construcción De Domo Estructural	Pijijapan	La Esperanza (El Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$693,247	\$693,247	\$612,930	\$612,930	\$612,930	\$612,930	\$612,930	88.16	00	Obra	112	100.00	50.00	
DP13130200138718	Construcción De Domo Estructural	Pijijapan	Miguel Alemán (Cajón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$659,088	\$659,088	\$329,544	\$329,544	\$329,544	\$329,544	\$329,544	50.00	00	Obra	58	100.00	50.00	
DP13130200138758	Construcción De Domo Estructural	Pijijapan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$725,782	\$725,782	\$616,476	\$616,476	\$616,476	\$616,476	\$616,476	84.97	00	Obra	130	100.00	50.00	
DP13130200138786	Construcción De Domo Estructural	Pijijapan	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$725,782	\$725,782	\$362,891	\$362,891	\$362,891	\$362,891	\$362,891	50.00	00	Obra	58	100.00	50.00	
DP13130200138820	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Chicomuselo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$881,568	\$881,568	\$264,470	\$617,098	\$264,470	\$264,470	\$264,470	30.00	00	Obra	0	1.00	20.00	
DP13130200138886	Construcción De Sala De Maternas	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Salud	En Ejecución	2013	\$1,438,563	\$1,438,563	\$431,369	\$1,006,994	\$431,369	\$431,369	\$431,369	30.00	00	Obra	0	1.00	5.00	
DP13130200138911	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$414,080	\$414,080	\$401,052	\$401,052	\$401,052	\$401,052	\$401,052	96.85	00	Metro Lineal	240	100.00	100.00	
DP13130200138924	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Chicomuselo	Grecia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,341	\$1,000,342	\$300,103	\$700,239	\$300,103	\$300,103	\$300,103	30.00	00	Obra	0	1.00	5.00	
DP13130200138940	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica	Pijijapan	Memecón Cominidad Carreta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$980,604	\$980,604	\$490,302	\$490,302	\$490,302	\$490,302	\$490,302	50.00	00	Poste	150	100.00	50.00	
DP13130200138964	Construcción De Techado De Cañe De Usos Múltiples	Chicomuselo	Salicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,039	\$1,000,039	\$300,012	\$700,027	\$300,012	\$300,012	\$300,012	30.00	00	Obra	0	1.00	30.00	
DP13130200139026	Pavimentación De Boulevard Con Mezcla Asfáltica	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,502,589	\$3,502,589	\$1,050,777	\$2,451,812	\$1,050,777	\$1,050,777	\$1,050,777	30.00	00	Obra	0	1.00	50.00	
DP13130200139049	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Chicomuselo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,033,530	\$1,033,530	\$310,059	\$723,471	\$310,059	\$310,059	\$310,059	30.00	00	Obra	0	1.00	5.00	
DP13130200139075	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,145,418	\$1,145,418	\$1,017,433	\$1,017,433	\$1,017,433	\$1,017,433	\$1,017,433	88.83	00	Poste	100	100.00	90.00	
DP13130200139091	Construcción De Agua Potable	Chicomuselo	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,158,200	\$2,158,200	\$647,460	\$1,510,740	\$647,460	\$647,460	\$647,460	30.00	00	Obra	0	1.00	40.00	
DP13130200139115	Aplicación De Sistema De Drenaje Sanitario	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,814,389	\$2,814,390	\$844,377	\$1,970,211	\$844,377	\$844,377	\$844,377	30.00	00	Obra	0	1.00	70.00	
DP13130200139135	Aportación Estatal De Recursos A Los Acuerdos Y Convenios De Coordinación Del Ramo Administrativo 20	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$84,523,728	\$84,523,728	00	00	00	00	00	0.00	00	Proyecto	100,000	100.00	0.00	
DP13130200139155	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$682,886	\$682,886	\$621,602	\$621,602	\$621,602	\$621,602	\$621,602	91.03	00	Poste	100	100.00	90.00	
DP13130200139205	Construcción De Domo Estructural	Pijijapan	El Palmarcito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$719,864	\$719,864	\$359,932	\$359,932	\$359,932	\$359,932	\$359,932	50.00	00	Obra	164	100.00	50.00	
DP13130200139643	Construcción De Vivienda	Palenque	Río Chancalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$211,597	\$211,597	\$63,467	\$63,467	00	\$63,467	\$63,467	29.99	00	Vivienda	35	100.00	30.00	
DP13130200139647	Construcción De Vivienda	Palenque	Kan-Kan-Gá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$415,170	\$415,170	\$124,506	\$124,506	00	\$124,506	\$124,506	29.99	00	Vivienda	70	100.00	100.00	
DP13130200139650	Construcción De Vivienda	Palenque	La Cascada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$658,036	\$658,036	\$197,329	\$197,329	00	\$197,329	\$197,329	29.99	00	Vivienda	110	100.00	30.00	
DP13130200139655	Construcción De Vivienda	Palenque	Nueva Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$904,822	\$904,822	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	150	100.00	0.00	
DP13130200139660	Construcción De Vivienda	Palenque	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$441,791	\$441,791	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	74	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
DP13130200139667	Construcción De Vivienda	Palenque	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$601,191	\$601,191	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	
DP13130200139680	Construcción De Vivienda	Palenque	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,538	\$600,538	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	95	100.00	0.00	
DP13130200139684	Construcción De Vivienda	Palenque	Los Cerrillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$551,389	\$551,389	\$165,417	\$165,417	\$0	\$165,417	30.00	\$0	Vivienda	90	100.00	30.00	
DP13130200139691	Construcción De Vivienda	Palenque	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$116,058	\$116,058	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	
DP13130200139695	Construcción De Vivienda	Palenque	Margarita Maza de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$480,225	\$480,225	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	
DP13130200139698	Construcción De Vivienda	Palenque	Medellín 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$548,355	\$548,355	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	90	100.00	0.00	
DP13130200139700	Construcción De Vivienda	Palenque	Miguel Roldán (Estación Laredo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$773,433	\$773,433	\$0	\$0	\$232,098	\$232,098	30.00	\$0	Vivienda	130	100.00	30.00	
DP13130200139704	Construcción De Vivienda	Palenque	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$380,529	\$380,529	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	100.00	0.00	
DP13130200139706	Construcción De Domo Para Cancha D Basketball En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria Clave: 07091474 Para Beneficiar A 150 Niños	Solochitlan	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$950,000	\$950,000	95.00	\$0	Metro Cuadrado	441	100.00	95.00	
DP13130200139707	Construcción De Vivienda	Palenque	Niños Heroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$459,491	\$459,491	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	
DP13130200139711	Construcción De Vivienda	Palenque	Nueva Esperanza Progresista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$474,151	\$474,151	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	
DP13130200139716	Construcción De Vivienda	Palenque	Poblado Nuevo Arroyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$893,496	\$893,496	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	
DP13130200139718	Construcción De Vivienda	Palenque	Sancti Spiritus	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$605,911	\$605,911	\$181,728	\$181,728	\$0	\$181,728	29.99	\$0	Vivienda	100	100.00	30.00	
DP13130200139751	Construcción De Vivienda	Palenque	Nuevo Jalisco Osmecinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$735,994	\$735,994	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	100.00	0.00	
DP13130200139752	Construcción De Vivienda	Palenque	Nueva Jerusalén (El Jaguar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$566,560	\$566,560	\$169,816	\$169,816	\$0	\$169,816	29.97	\$0	Vivienda	90	100.00	30.00	
DP13130200139754	Construcción De Vivienda	Palenque	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$628,419	\$628,419	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	105	100.00	0.00	
DP13130200139756	Construcción De Vivienda	Palenque	Nuevo San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,034,435	\$1,034,435	\$310,308	\$310,308	\$0	\$310,308	29.99	\$0	Vivienda	170	100.00	30.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200139758	Construcción De Vivienda	Palenque	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	554,076	554,076	\$172,791	\$172,791	00	\$172,791	\$172,791	29.09	00	Vivienda	100	100.00	30.00	
DP13130200139759	Construcción De Vivienda	Palenque	Nuevo Soconusco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	559,149	559,149	\$179,751	\$179,751	00	\$179,751	\$179,751	30.00	00	Vivienda	100	100.00	30.00	
DP13130200139761	Construcción De Vivienda	Palenque	Nuevo Tajalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$256,926	\$256,926	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	40	100.00	0.00	
DP13130200139762	Construcción De Vivienda	Palenque	Nuevo Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$610,431	\$610,431	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	100	100.00	0.00	
DP13130200139764	Construcción De Vivienda	Palenque	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$189,463	\$189,463	\$56,888	\$56,888	00	\$56,888	\$56,888	29.99	00	Vivienda	30	100.00	30.00	
DP13130200139765	Construcción De Vivienda	Palenque	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$444,825	\$444,825	\$133,447	\$133,447	00	\$133,447	\$133,447	30.00	00	Vivienda	75	100.00	0.00	
DP13130200139802	Construcción De Vivienda	Palenque	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$418,000	\$418,000	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	70	100.00	0.00	
DP13130200139917	Construcción De Vivienda	Palenque	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$608,609	\$608,609	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	100	100.00	0.00	
DP13130200139929	Construcción De Vivienda	Palenque	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$287,528	\$287,528	\$86,215	\$86,215	00	\$86,215	\$86,215	29.98	00	Vivienda	27	100.00	30.00	
DP13130200139956	Construcción De Vivienda	Palenque	San José (Comunidades)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$769,189	\$769,189	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	125	100.00	0.00	
DP13130200139961	Construcción De Vivienda	Palenque	San Juan Chamalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$616,700	\$616,700	\$184,928	\$184,928	00	\$184,928	\$184,928	29.99	00	Vivienda	100	100.00	0.00	
DP13130200139971	Construcción De Vivienda	Palenque	San Lorenzo (Chocó)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$490,463	\$490,463	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	80	100.00	0.00	
DP13130200139980	Construcción De Vivienda	Palenque	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$253,962	\$253,962	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	40	100.00	0.00	
DP13130200139991	Construcción De Vivienda	Palenque	San Martín Chamzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,119,489	\$1,119,489	\$335,716	\$335,716	00	\$335,716	\$335,716	29.98	00	Vivienda	185	100.00	0.00	
DP13130200139998	Construcción De Vivienda	Palenque	San Miguel Arimathea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$574,400	\$574,400	\$172,317	\$172,317	00	\$172,317	\$172,317	30.00	00	Vivienda	90	100.00	30.00	
DP13130200140105	Construcción De Vivienda	Palenque	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$413,282	\$413,282	\$123,874	\$123,874	00	\$123,874	\$123,874	29.97	00	Vivienda	70	100.00	30.00	
DP13130200140151	Construcción De Vivienda	Palenque	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$239,398	\$239,398	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	40	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
DP13130200140168	Construcción De Vivienda	Palenque	Victoria Campesina II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	574,432	574,432	\$220,291	\$220,291	00	\$220,291	\$220,291	29.99	00	Vivienda	75	100.00	0.00	
DP13130200140178	Construcción De Vivienda	Palenque	Victórico Guajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	1767,504	1767,504	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	125	100.00	0.00	
DP13130200140190	Construcción De Vivienda	Palenque	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	972,495	972,495	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	160	100.00	0.00	
DP13130200140199	Construcción De Vivienda	Palenque	Saragosa (Los Corillos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$429,330	\$429,330	00	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	54	100.00	0.00	
DP13130200140265	Rehabilitación De Sistema De Bastamiento De Agua	Palenque	Flor del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,301,988	\$4,301,988	00	00	00	00	00	0.00	00	Sistema	300	100.00	0.00	
DP13130200140280	Construcción De Sistema De Agua Potable	Palenque	Monte Olivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$647,451	\$647,451	00	00	00	00	00	0.00	00	Sistema	300	100.00	0.00	
DP13130200140294	Pavimentación De Calle Con Concreto	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,685,872	\$1,685,872	\$1,685,872	\$1,685,872	\$1,685,872	\$842,936	\$842,936	50.00	00	Metro Lineal	638	100.00	50.00	
DP13130200140305	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Palenque	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$802,493	\$802,493	00	00	00	00	00	0.00	00	M2. Concreto Hidráulico	258	100.00	0.00	
DP13130200140350	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Una Planta De Tratamiento De Agua Residuales	Palenque	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,103,442	\$1,103,442	00	00	00	00	00	0.00	00	Documento	42,947	100.00	0.00	
DP13130200140388	Elaboración De Proyecto Ingeniería Urbana Para La Cabeza Municipal	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	00	00	00	0.00	00	Documento	42,947	100.00	0.00	
DP13130200140407	Construcción De Puente Peatonal En Pakalna	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,039,482	\$3,039,482	\$3,039,482	\$3,039,482	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrado	42,947	100.00	0.00	
DP13130200140452	Construcción De Vivienda	Palenque	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$595,791	\$595,791	\$178,681	\$178,681	00	\$178,681	\$178,681	29.99	00	Vivienda	100	100.00	0.00	
DP13130200140480	Construcción De Vivienda	Palenque	San Juan Tulija (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$318,802	\$318,802	\$95,614	\$95,614	00	\$95,614	\$95,614	29.99	00	Vivienda	50	100.00	30.00	
DP13130200140492	Construcción De Vivienda	Palenque	Arimatea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$449,859	\$449,859	\$134,923	\$134,923	00	\$134,923	\$134,923	29.99	00	Vivienda	75	100.00	0.00	
DP13130200140513	Construcción De Red De Línea De Energía Eléctrica Aérea	Palenque	San Marcos II Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,769,510	\$1,769,510	\$1,769,510	\$1,769,510	00	00	00	0.00	00	Kilometros	45	100.00	0.00	
DP13130200140528	Construcción De Red De Energía Eléctrica De Media Tensión	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$516,541	\$516,541	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	10	100.00	0.00	
DP13130200140573	Imposto Indirectos	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,136,994	\$7,136,994	\$2,500,000	\$2,500,000	00	\$2,500,000	\$2,500,000	35.03	00	Informe	42,947	100.00	50.00	
DP13130200141187	Construcción De Una Aula Didáctica	Pijijiapan	Chiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$369,894	\$369,894	\$278,224	\$278,224	\$278,224	\$278,224	\$278,224	75.22	00	Obra	20	100.00	80.00	
DP13130200141207	Rehabilitación De Red De Agua Potable	Pijijiapan	Agua Tendida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$303,432	\$303,432	\$285,032	\$285,032	\$285,032	\$285,032	\$285,032	93.94	00	Obra	80	100.00	90.00	
DP13130200141225	Construcción De Dos Aulas Didácticas	Pijijiapan	Santa Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$648,946	\$648,946	\$324,473	\$324,473	\$324,473	\$324,473	\$324,473	50.00	00	Obra	80	100.00	50.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200141250	Pavimento Mixto	Pijijiapan	Orbina	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43,419	\$43,419	\$24,720	\$24,720	\$24,720	\$24,720	\$24,720	56.94	00	Kilómetros	133	100.00	50.00	
DP13130200141265	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Introducción De La Red De Drenaje	Pijijiapan	El Mangal	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	50.00	00	Obra	325	100.00	50.00	
DP13130200141283	Construcción De Pavimento Hidráulico	Pijijiapan	Nuevo Mexico	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,052,454	\$2,500,525	\$1,462,023	\$1,462,023	\$1,462,023	\$1,462,023	\$1,462,023	58.47	00	Metros Cuadrados	15,443	100.00	60.00	
DP13130200141303	Rehabilitación De Caminos	Pijijiapan	Las Tortugas	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$194,524	\$194,524	\$189,524	\$189,524	\$189,524	\$189,524	\$189,524	97.43	00	Kilómetro	183	100.00	90.00	
DP13130200141320	Construcción De Domo Estructural	Pijijiapan	La Esperanza (El Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$710,048	\$710,048	\$623,047	\$623,047	\$623,047	\$623,047	\$623,047	87.75	00	Obra	279	100.00	90.00	
DP13130200141333	Revestimiento De Caminos	Pijijiapan	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$326,227	\$326,227	\$318,934	\$318,934	\$318,934	\$318,934	\$318,934	97.76	00	Kilometros	133	100.00	90.00	
DP13130200141348	Revestimiento De Caminos	Pijijiapan	Barranquito	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$254,073	\$254,073	\$254,073	\$254,073	\$254,073	\$254,073	\$254,073	100.00	00	Kilómetros	183	100.00	100.00	
DP13130200141366	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río Pijijiapan	Pijijiapan	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,392,000	\$1,392,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	50.00	00	Documento	15,443	100.00	50.00	
DP13130200141373	Construcción De Pavimento Hidráulico	Pijijiapan	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$992,092	\$992,092	\$883,421	\$883,421	\$883,421	\$883,421	\$883,421	89.05	00	Metros Cuadrados	15,443	100.00	90.00	
DP13130200141460	Construcción De Pavimento Hidráulico	Pijijiapan	Nuevo Mexico	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$337,412	\$337,412	\$306,065	\$306,065	\$306,065	\$306,065	\$306,065	90.66	00	Metro Cuadrado	15,443	100.00	90.00	
DP13130200141466	Rehabilitación De Caminos	Pijijiapan	Las Brisas	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$383,452	\$383,452	\$191,826	\$191,826	\$191,826	\$191,826	\$191,826	50.00	00	Kilometros	1,575	100.00	50.00	
DP13130200141485	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	Pijijiapan	El Framboyan	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$618,199	\$618,199	\$309,099	\$309,099	\$309,099	\$309,099	\$309,099	50.00	00	Metros Lineales	15,443	100.00	50.00	
DP13130200141490	Rehabilitación De Caminos	Pijijiapan	El Palma	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$407,841	\$407,841	\$203,920	\$203,920	\$203,920	\$203,920	\$203,920	50.00	00	Metro Lineal	124	100.00	50.00	
DP13130200141498	Construcción De Pavimento Hidráulico	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$991,086	\$991,086	\$495,543	\$495,543	\$495,543	\$495,543	\$495,543	50.00	00	Metros Cuadrados	15,443	100.00	50.00	
DP13130200141503	Construcción De Pavimento Hidráulico	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$663,755	\$663,755	\$566,656	\$566,656	\$566,656	\$566,656	\$566,656	85.37	00	Metros Cuadrados	15,443	100.00	90.00	
DP13130200141507	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	Pijijiapan	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$403,419	\$403,419	\$201,709	\$201,709	\$201,709	\$201,709	\$201,709	50.00	00	Obra	378	100.00	50.00	
DP13130200141512	Construcción De Pavimento Hidráulico	Pijijiapan	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$992,092	\$992,092	\$465,590	\$465,590	\$465,590	\$465,590	\$465,590	46.93	00	Metros Cuadrados	15,443	100.00	50.00	
DP13130200141517	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pijijiapan	Tapachulita	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$41,293	\$41,293	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	\$19,500	47.22	00	-1	220	100.00	50.00	
DP13130200141523	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	Pijijiapan	Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$403,419	\$403,419	\$201,709	\$201,709	\$201,709	\$201,709	\$201,709	50.00	00	Metros Cuadrados, Cancha	110	100.00	50.00	
DP13130200141531	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructural En La Esc Pmp Felipe Carrillo Puerto -Clave 07600064q	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$648,946	\$648,946	\$324,473	\$324,473	\$324,473	\$324,473	\$324,473	50.00	00	Aula	15,443	100.00	50.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico						
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Actual	% Avance Acumulado
DP13130200141649	Revestimiento De Caminos	Pijijiapan	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$306,088	\$306,088	\$153,044	\$153,044	\$153,044	\$153,044	50.00	\$0	Kilómetros	170	100.00	50.00	
DP13130200141651	Revestimiento De Caminos	Pijijiapan	El Metal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$213,453	\$213,453	\$106,826	\$106,826	\$106,826	\$106,826	50.00	\$0	Kilometros	170	100.00	50.00	
DP13130200141652	Revestimiento De Calles	Pijijiapan	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$107,176	\$107,376	\$92,434	\$92,434	\$92,434	\$92,434	86.08	\$0	Metro Lineal	15,443	100.00	90.00	
DP13130200142195	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidráulico (Barrio Siglo XXI)	Ishuacán	Ishuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,336,902	\$1,336,902	\$1,336,902	\$1,336,902	\$1,336,902	\$1,336,902	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	3,423	100.00	100.00	
DP13130200142633	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico, Tramo: E.C. Ishuacán- Santa Anita-Rib. Pojajal Ira. Sección	Ishuacán	Pojajal Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$754,921	\$754,921	\$754,921	\$615,430	\$615,430	\$615,430	81.52	\$0	Kilometros	119	100.00	100.00	
DP13130200142675	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Chilón	Hic'Batil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,280,566	\$1,280,566	\$1,280,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	354	100.00	0.00	
DP13130200142692	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Palenque	Rio Chancalá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,004,290	\$4,004,290	\$4,004,290	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,156	100.00	0.00	
DP13130200142715	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Chenalho	Yaxaloni	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,055,087	\$3,055,087	\$3,055,087	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	565	100.00	0.00	
DP13130200142729	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Chamula	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,293,278	\$1,293,278	\$1,293,278	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	756	100.00	0.00	
DP13130200142762	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Chenalho	Yaxamel Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$862,385	\$862,385	\$862,385	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	289	100.00	0.00	
DP13130200142792	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Chilón	El Piedón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,280,566	\$1,280,566	\$1,280,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	459	100.00	0.00	
DP13130200142866	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Tenejapa	Nuevo Poblado Maraya Gosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	599	100.00	0.00	
DP13130200142891	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Salto de Agua	Rio Tuliá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$891,011	\$891,011	\$891,011	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	524	100.00	0.00	
DP13130200143008	Programa De Agua Potable (Proyectos Intermunicipales En Zonas Marginales)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$188,817,278	\$188,817,278	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,794,580	100.00	0.00	
DP13130200143026	Construcción Del Sistema De Agua Potable	La Libertad	Kabulá de Delán Sda. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$684,551	\$684,551	\$684,551	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	50	100.00	0.00	
DP13130200143043	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 36 Tanques De Captación Pluvial	Ochuc	Temas	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$449,186	\$449,186	\$449,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	142	100.00	0.00	
DP13130200143056	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 57 Tanques De Captación Pluvial	Ochuc	Tiapal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$737,769	\$737,769	\$737,769	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	135	100.00	0.00	
DP13130200143063	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 98 Tanques De Captación Pluvial Para Beneficiar Al Barrio P'omunijá	Ochuc	Jutuba	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,231,588	\$1,231,588	\$1,231,588	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	74	100.00	0.00	
DP13130200143075	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 132 Tanques De Captación Pluvial	Ochuc	Tzontelja	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,608,166	\$1,608,166	\$1,608,166	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	315	100.00	0.00	
DP13130200143086	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 45 Tanques De Captación Pluvial	Ochuc	Yaxlotz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$591,877	\$591,877	\$591,877	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	315	100.00	0.00	
DP13130200143096	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Donsoño	El Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,037,333	\$1,037,333	\$1,037,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,289	100.00	0.00	
DP13130200143019	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Tenejapa	Chixtonic	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,721,104	\$1,721,104	\$1,721,104	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,512	100.00	0.00	
DP13130200143024	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Chicomaelo	Piedra Labrada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$762,277	\$762,277	\$228,683	\$533,594	\$228,683	\$228,683	30.00	\$0	Obra	0	1.00	85.00	
DP13130200143031	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Tenejapa	Chujá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,458,702	\$1,458,702	\$1,458,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	385	100.00	0.00	
DP13130200143050	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Donsoño	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$247,429	\$247,429	\$247,429	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	351	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto				Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
DP13130200143056	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En 6a Poiniente Entre La 6a Av Sur Hasta Gonzalez	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	\$2,021,792	\$2,021,792	\$606,538	\$1,415,254	\$606,538	\$606,538	\$606,538	\$606,538	30.00	00	Obra	0	1.00	5.00	
DP13130200143058	Gastos Indirectos	Tajalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	\$2,608,471	\$2,608,471	\$797,035	\$797,035	\$797,035	\$797,035	\$797,035	\$797,035	30.56	00	Personas	60	100.00	30.00	
DP13130200143060	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Chilón	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$732,851	\$732,851	\$732,851	00	00	00	00	0.00	00	Obra	74	100.00	0.00		
DP13130200143081	Construcción De Puente Vehicular	Chicomuselo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	\$952,812	\$952,812	\$286,024	\$666,788	\$286,024	\$286,024	\$286,024	\$286,024	30.02	00	Obra	0	1.00	5.00	
DP13130200143082	Prodim	Tajalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	\$1,738,981	\$1,738,981	\$1,063,103	\$1,738,981	\$1,063,103	\$1,063,103	\$1,063,103	61.13	00	Personas	70	100.00	60.00		
DP13130200143128	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Comarca San Andrés de Regenera	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$808,395	\$808,395	\$808,395	00	00	00	00	0.00	00	Obra	250	100.00	0.00		
DP13130200143137	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Chenaloh	Juan Diego X'oyop	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$820,120	\$820,120	\$820,120	00	00	00	00	0.00	00	Obra	117	100.00	0.00		
DP13130200143141	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La 1a Av Sur De La 6a A La 10 Poiniente.	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	\$2,628,970	\$2,628,970	\$788,691	\$1,840,279	\$788,691	\$788,691	\$788,691	30.00	00	Obra	0	1.00	85.00		
DP13130200143203	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Chilón	Tin	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$1,262,684	\$1,262,684	\$1,262,684	00	00	00	00	0.00	00	Obra	343	100.00	0.00		
DP13130200143212	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Simojovel	San Antonio Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$1,910,232	\$1,910,232	\$1,910,232	00	00	00	00	0.00	00	Obra	559	100.00	0.00		
DP13130200143227	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Chilón	San Juan Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$124,480	\$124,480	\$124,480	00	00	00	00	0.00	00	Obra	55	100.00	0.00		
DP13130200143237	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Zinacantan	Guadalupe Shucón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$413,747	\$413,747	\$413,747	00	00	00	00	0.00	00	Obra	217	100.00	0.00		
DP13130200143252	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable (Ca.Estepa) De 13 Comunidades Varias	Sochil	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$17,947,465	\$17,947,465	\$17,947,465	00	00	00	00	0.00	00	Obra	6,923	100.00	0.00		
DP13130200143272	Modernización Y Ampliación Del Camino Tenejapa - Liquidambar, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 500 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 000 Al Km. 4 500 (Carpetas Asfálticas Y Señalamientos))	Tajalapa	Liquidambar	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$28,230	\$28,230	\$22,865	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	155	100.00	0.00		
DP13130200143285	Camino E.C. Km. 83 (Sochil - Pichucalco) - Nacimiento - Santo Domingo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 (Subtramo: Del Km. 31 000 Al Km. 32 600 (Concretos, Pavimentos Y Señalamientos))	Larráinzar	Nacimiento	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$25,453	\$25,453	\$16,766	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	3,884	100.00	0.00		
DP13130200143296	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 10 800 (Ciclo-San Juan Chamula-Sochil-Tenejapa (Tramo Cultural), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 924.10 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 8 500 Al Km. 9 500	Chamula	Sochilitic	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$19,761	\$19,761	\$13,665	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	3,499	100.00	0.00		
DP13130200143357	Modernización Y Ampliación Del Camino Comalapa Tepetitán - Jerusalén, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 25 000 (Subtramo Al Modernizar: Del Km. 23 700+28 700 Al Km. 24 200 (Concretos, Carpetas Asfálticas Y Señalamientos))	Las Margaritas	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$13,448	\$13,448	\$9,206	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	682	100.00	0.00		
DP13130200143363	Modernización Y Ampliación Del Camino Mitontic - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 155.65 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 100 Al Km. 0 800 (Pavimentos Y Señalamientos))	Chamula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$29,233	\$29,233	\$21,797	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	3,472	100.00	0.00		
DP13130200143371	Dobado De Cancha Y Construcción De Gradas En Esc. Prim. Bil. Jaime Salinas Gutiérrez Clave: 07068294 (Parte Baja)	Sochil	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	\$1,657,228	\$1,657,228	\$1,218,612	\$1,218,612	\$1,218,612	\$1,218,612	\$1,218,612	73.53	00	Obra	1,251	100.00	74.00		
DP13130200143394	Modernización Y Ampliación Del Camino Cintalapa-Cel. Rafael Cal Y Meyer, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 62 000 (Subtramo Del Km. 23 700+28 700 Al Km. 24 700+28 700 (Gradas De Complementarias))	Cintalapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$22,647	\$22,647	\$16,225	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	7,081	100.00	0.00		
DP13130200143461	Camino Jitotol - San Andrés Duranjal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 200 (Subtramo Del Km. 18 000 Al Km. 20 000 (Concretos, Riego De Impregnación, Carpetas Asfálticas, Riego Solís Y Señalamientos))	Jitotol	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$20,820	\$20,820	\$11,466	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	6,100	100.00	0.00		
DP13130200143509	Modernización Y Ampliación Del Camino Zamora Pico De Oro - San Celedonio Méndez Libre - Tierra Y Libertad - Nueva Orizaba, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 (Subtramo: Del Km. 3 000 Al Km. 4 000)	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$22,220	\$22,220	\$15,206	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	3,165	100.00	0.00		
DP13130200143516	Camino E.C. (Agencia Babío - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma Y Planada, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 57 500 (Subtramo A Construir: Del Km. 2 000 Al Km. 4 000)	Amaten	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$131,644	\$131,644	\$56,744	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	2,440	100.00	0.00		
DP13130200143532	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 3.7 (Ponocóm - Cronoro Melón - Tres Cerros) - Chana - Melón, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500 (Subtramo Del Km. 4 500 Al Km. 4 500)	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$64,984	\$64,984	\$20,093	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	1,624	100.00	0.00		
DP13130200143563	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 7 467 (Las Olivas - Chicomuselo) - Palajón Alto - Palajón Bajo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 845 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 500)	Chamula	Palajón Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$44,518	\$44,518	\$13,355	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	1,786	100.00	0.00		
DP13130200143587	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 16 500 (Periferico Sur Pta.)-Corralito Uno, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 300 (Subtramo A Mod.: Del Km. 3 000 Al Km. 6 300)	San Cristóbal de Las Casas	Corralito Uno	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	\$48,884	\$48,884	\$14,665	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	161	100.00	0.00		

Chiapas																	Avance Financiero		Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reservado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DPF1310200143610	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. Km. 42 800 (Dobosiego - Palenque) - Centro Chich, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 142.60 (Subtramo A Modernizar Del Km. 1 500 Al Km. 4 142.60)	Chichón	Centro Chich	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	551,230	551,230	515,368	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	750	100.00	0.00	
DPF1310200143622	Modernización y Ampliación Del Camino Paso Naranjo Sa. Sección-Bellano Tapeta, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 224.86 (Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 3 224.86)	Salto de Agua	Paso Naranjo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	57,273	57,273	52,182	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	378	100.00	0.00	
DPF1310200143640	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. (Larráinzar - Aldama) - Epulhué - Tenier, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 580 (Subtramo A Modernizar Del Km. 6 580 Al Km. 4 290)	Chumila	Epulhuén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	543,561	543,561	513,076	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	2,106	100.00	0.00	
DPF1310200143653	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. Km. 23 423 (Tepiciana - San Cristóbal de Las Casas - Jardín del Nuevo Edén, Linderoata - Camp. Santiago, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 040)	Tepiciana	Cobertura municipal	s.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	524,886	524,886	57,466	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	2,005	100.00	0.00	
DPF1310200143664	Apertura y Revestimiento De Camino, Tramo: Ixhuitan- Col. Santa Anita	Ixhuitán	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	5943,149	5943,348	5283,004	5283,004	5283,004	5283,004	5283,004	30.00	00	Metro Lineal	534	100.00	30.00	
DPF1310200143668	Modernización y Ampliación Del Camino Yakepot (Yokop) - Yalchitom, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 100 (Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 4 000)	Chumila	Yakepot (Yokop)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	586,883	586,883	526,365	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	1,163	100.00	0.00	
DPF1310200143685	Modernización y Ampliación Del Camino Zincacantón-Pinar Salinas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Subtramo A Modernizar Del Km. 7 246 Al 22 438)	Zincacantón	Zincacantón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	551,945	551,945	515,590	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	4,275	100.00	0.00	
DPF1310200143700	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. Km. 47 500 (Chuchun - Cosajungue) - Sakimilja - El Mir, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 22 000 (Subtramo A Modernizar Del Km. 3 000 Al Km. 0 000)	Oxchuc	Chumil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	573,397	573,397	522,019	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	2,838	100.00	0.00	
DPF1310200143713	Modernización y Ampliación Del Camino Tapelapa - liquidambar, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Subtramo A Modernizar Del Km. 3 000 Al Km. 4 500 (Carpeta Asfáltica y Señalamiento))	Tapelapa	liquidambar	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	51,091,565	51,091,565	5084,112	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	155	100.00	0.00	
DPF1310200143725	Camino E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nechitón - Santo Domingo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 28 000 (Subtramo Del Km. 31 600 Al Km. 22 600 (Cunetas, Pavimento y Señalamiento))	Larráinzar	Nechitón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	5984,188	5984,188	5648,301	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	3,884	100.00	0.00	
DPF1310200143741	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. Km. 10 800 (San Juan Chamul-Bachitón-Tenier (Tierra Cholora), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 943.10 (Subtramo A Modernizar Del Km. 6 500 Al Km. 0 000)	Chumila	Nechitón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	5764,074	5764,074	5528,193	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	3,499	100.00	0.00	
DPF1310200143765	Modernización y Ampliación Del Camino Goodalige Tepayec - Jerusalén, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 25 000 (Subtramo A Modernizar Del Km. 25 000 Al Km. 24 000 (Cunetas, Carpeta Asfáltica y Señalamiento))	Las Margaritas	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	5520,000	5520,000	5355,876	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	682	100.00	0.00	
DPF1310200143777	Modernización y Ampliación Del Camino Mitontic - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 165.65 (Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 0 800 (Pavimento y Señalamiento))	Chumila	Ichilob	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	51,130,330	51,130,330	5842,816	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	3,472	100.00	0.00	
DPF1310200143803	Construcción De Muro De Contención En Avenida Santa Cruz (Barrio El Mirador)	Ixhuitán	Ixhuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	5983,911	5983,911	5295,173	5295,173	5295,173	5295,173	5295,173	30.00	00	Metro Lineal	3,621	100.00	30.00	
DPF1310200143806	Camino Jitotel - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 200 (Subtramo Del Km. 18 500 Al Km. 25 200 (Cunetas, Riego De Drenaje, Carpeta Asfáltica, Riego Delto y Señalamiento))	Jitotel	Cobertura municipal	s.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	5805,029	5805,029	5443,147	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	6,100	100.00	0.00	
DPF1310200143816	Modernización y Ampliación Del Camino Samara Pico De Oro - San Isidro América libre - Tierra y Libertad - Nueva Orizaba, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 (Subtramo: Del Km. 0 000 Al Km. 4 000)	Margales de Centellas	Samara Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	5859,155	5859,155	5587,963	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	3,165	100.00	0.00	
DPF1310200143833	Camino E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Rofinos T Planada, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 000 (Subtramo A Construir Del Km. 2 000 Al Km. 4 000)	Arsatún	Cobertura municipal	s.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	55,090,294	55,090,294	52,194,113	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	2,440	100.00	0.00	
DPF1310200143845	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. Km. 3 7 (Poculum - Cruzero Mojón - Tres Cerros) - Chana - Najayuc, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500 (Subtramo Del Km. 4 500 Al Km. 4 500)	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	52,590,030	52,590,030	5777,009	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	1,624	100.00	0.00	
DPF1310200143862	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. Km. 7 667 (San Otilia - Chucantancin) - Pajalón Alto - Pajalón Bajo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 845 (Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 1 500)	Chumila	Pajalón Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	51,721,353	51,721,353	5516,406	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	1,786	100.00	0.00	
DPF1310200143871	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. Km. 16 500 (Periferico Sur Polentón) - Corralito Uno, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 300 (Subtramo A Modernizar Del Km. 3 000 Al Km. 6 300)	San Cristóbal de Las Casas	Corralito Uno	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	Terminado	2013	51,890,179	51,890,179	5567,054	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	161	100.00	0.00	
DPF1310200143883	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. Km. 42 800 (Dobosiego - Palenque) - Centro Chich, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 142.60 (Subtramo A Modernizar Del Km. 1 500 Al Km. 4 142.60)	Chichón	Centro Chich	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	51,980,710	51,980,710	5594,213	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	750	100.00	0.00	
DPF1310200143895	Modernización y Ampliación Del Camino Paso Naranjo Sa. Sección-Bellano Tapeta, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 224.86 (Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 3 224.86)	Salto de Agua	Paso Naranjo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	5281,209	5281,209	584,363	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	378	100.00	0.00	
DPF1310200143913	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. (Larráinzar - Aldama) - Epulhué - Tenier, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 580 (Subtramo A Modernizar Del Km. 6 580 Al Km. 4 290)	Chumila	Epulhuén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	51,685,138	51,685,138	5055,341	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	2,106	100.00	0.00	
DPF1310200143932	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. Km. 23 423 (Tepiciana-San Cristóbal del Nuevo Edén, Linderoata-Campo Santiago, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 040 (Subtramo A Modernizar Del Km. 2 640 Al Km. 4 040)	Tepiciana	Cobertura municipal	s.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	5962,260	5962,260	5288,478	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	2,005	100.00	0.00	
DPF1310200143946	Modernización y Ampliación Del Camino Yakepot (Yokop) - Yalchitom, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 100 (Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 4 000 (Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000)	Chumila	Yakepot (Yokop)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	53,359,466	53,359,466	51,007,840	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	1,163	100.00	0.00	
DPF1310200144951	Mantenimiento y Conservación De Camino Rural	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	5853,926	5853,926	5853,926	5853,926	5759,826	5759,826	5853,926	88.88	00	Kilometro	4,974	100.00	80.00	
DPF1310200144956	Construcción De Muro De Contención	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	5203,576	5203,576	5203,576	5203,576	5203,576	5203,576	5203,576	100.00	00	Mq. Muro de contención	4,974	100.00	100.00	
DPF1310200144962	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	5354,512	5354,512	5354,512	5354,512	5354,512	5354,512	5354,512	100.00	00	Sistema	4,974	100.00	100.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico						
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DP13130200144975	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$291,005	\$291,005	\$291,005	\$291,005	\$0	\$290,975	\$290,975	99.99	\$0	Metro Cuadrado	4,974	100.00	100.00	
DP13130200144983	Alumbrado Publico	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$953,466	\$953,466	\$500,000	\$500,000	\$0	\$496,194	\$496,194	52.03	\$0	Lumeneria	4,974	100.00	50.00	
DP13130200144993	Pavimentacion De Carretera	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,143,447	\$1,143,447	\$500,000	\$500,000	\$0	\$404,862	\$404,862	35.41	\$0	Kilómetros	4,974	100.00	40.00	
DP13130200145007	Modernización Y Ampliación Del Camino: Zinacantan c Finca Salinas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Subtramo A Modernizar Del Km. 7 246 Al 12 438 (Subtramo Del Km. 11 000 Al Km. 12 438; Bajar Program	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,009,319	\$2,009,319	\$602,795	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	4,275	100.00	0.00	
DP13130200145011	Modernización Y Ampliación Del Camino: S.C. Km. 47 500 (Doblar - Sosongoy) c Salimulija - El Hilo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 22 000 (Subtramo A Modernizar Del Km. 3 000 Al Km. 5 000)	Ocosingo	Chenil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,838,022	\$2,838,022	\$851,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	2,838	100.00	0.00	
DP13130200145020	Camino Rural: San Andrés Duraznal - Sonora, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 000 (Subtramo A Construir Del Km. 0 000 Al Km. 3 800 (Revestimiento))	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$38,930	\$38,930	\$11,479	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,832	100.00	0.00	
DP13130200145027	Camino Rural: San Andrés Duraznal - Sonora, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 000 (Subtramo A Construir Del Km. 0 000 Al Km. 3 800 (Revestimiento))	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,505,282	\$1,505,282	\$451,585	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,832	100.00	0.00	
DP13130200145036	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Chilón	Tamba Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$851,424	\$851,424	\$851,424	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,189	100.00	0.00	
DP13130200145042	Programa Infraestructura Básica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas (PBI) Estatal)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$71,776,901	\$71,776,901	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	146,429	100.00	0.00	
DP13130200145046	Programa De Agua Potable Y Saneamiento En Comunidades Rurales (Procesosy Estatal)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$17,225,413	\$17,225,413	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	
DP13130200145053	Programa De Rehabilitación De Caminos Rurales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$496,118,973	\$496,118,973	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	
DP13130200145061	Programa De Apoyo A La Infraestructura Caminera Rural	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$27,370,000	\$27,370,000	\$17,559,435	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	
DP13130200146211	Rehabilitación De Lona De Ancho De Ciclope De La Policía Municipal (D. San Antonio)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$47,122	\$47,122	\$47,122	\$47,122	\$26,342	\$26,342	\$26,342	55.89	\$0	Persona	158,027	100.00	0.56	
DP13130200146300	Pavimentación De Acceso Y Estacionamiento Del Sedem Con Carpeta Asfáltica (D. San Antonio)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,105,241	\$2,105,241	\$2,050,310	\$2,105,241	\$2,050,310	\$2,050,310	\$2,050,310	97.39	\$0	M2. Concreto asfáltico	325	100.00	0.97	
DP13130200146370	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario (Col. Las Peras)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,128,147	\$2,128,147	\$2,128,147	\$2,128,147	\$638,444	\$638,444	\$638,444	30.00	\$0	Metro Lineales	1,973	30.00	0.30	
DP13130200146468	Construcción De Cocina Escolar Prim. Doroteo Arango Cve 07642967b	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	191	100.00	0.00	
DP13130200146539	Adquisición De Luminas Para El Mejoramiento De Vivienda.	Vejalón	Vejalón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,288,660	\$9,288,660	\$9,288,660	\$9,288,660	\$9,288,660	\$9,288,660	\$9,288,660	100.00	\$0	Personas	1,740	100.00	100.00	
DP13130200146638	Construcción De Puente Vehicular (Ejido La Nueva Reforma Agraria)	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,619,617	\$1,619,617	\$1,619,617	\$1,619,617	\$1,619,617	\$1,619,617	\$1,619,617	89.70	\$0	Metro Lineales	0	100.00	90.00	
DP13130200146838	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Villa Corzo	Barro Colorado de Jesús (El Siglo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$424,047	\$424,047	\$127,214	\$127,214	\$127,214	\$127,214	\$127,214	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	
DP13130200146889	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Av. Belen (Col. Ampliación Diego De Mazariegos)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$744,758	\$744,758	\$744,758	\$744,758	\$223,427	\$223,427	\$223,427	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	690	100.00	0.30	
DP13130200146895	Pavimentación De Calles Concreto Hidráulico (Acceso A La Clínica)	Villa Corzo	Donal Macarillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,219	\$90,219	\$90,219	\$90,219	\$90,219	\$90,219	\$90,219	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
DP13130200146911	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Villa Corzo	San Juan De Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$263,109	\$263,109	\$78,933	\$78,933	\$78,933	\$78,933	0	30.00	0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00		
DP13130200146916	Construcción De Puente Peatonal Sobre Arroyo San Agustín, Andador Brisanteño Y Andador Sauc. Foviate II, Jardín Corona.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	0	0	0.00	0	Metro Lineal	1,298	100.00	0.00		
DP13130200146923	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Los Somideros (Cof. Mirador El Santuario)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,683,571	\$1,683,571	\$1,683,571	\$1,683,571	\$505,071	\$505,071	\$505,071	30.00	0	0	M2. Concreto asfáltico	1,559	100.00	0.30	
DP13130200146944	Construcción De Puente De Cajon	Villa Corzo	Francisco J. Madro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$546,205	\$546,205	\$163,862	\$163,862	\$163,862	\$163,862	0	30.00	0	Metros Lineales	0	100.00	0.00		
DP13130200146956	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Villa Corzo	Calzada el Proceliano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	0	30.00	0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00		
DP13130200146990	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Cerrada Salomon Gonzales Blanco (Frac. Sta. Dominga)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$964,601	\$964,601	\$964,601	\$964,601	\$289,380	\$289,380	\$289,380	30.00	0	0	M2. Concreto hidráulico	893	100.00	0.30	
DP13130200146995	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Villa Corzo	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	0	30.00	0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00		
DP13130200147007	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Villa Corzo	Venticuatro de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	0	30.00	0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00		
DP13130200147034	Construcción De Servicios Sanitarios Prim. Miguel Hildaño Y Costilla Ov 07qri006r (Fray Bartolome De Las Casas)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$505,628	\$505,628	\$505,628	\$505,628	\$151,688	\$151,688	\$151,688	30.00	0	0	M2. Sanitarios	501	100.00	0.30	
DP13130200147035	Replicación De La Red De Drenaje Sanitario, 15'. Puente Norte Entre Carreteras Y Sabinos, Colonia Emergentes.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Obras y saneamiento	En Ejecución	2013	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$328,625	0	0	0.00	0	Metros Lineales	880	100.00	0.00		
DP13130200147036	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Villa Corzo	Soma Smith	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$431,341	\$431,341	\$129,378	\$129,378	\$129,378	\$129,378	0	30.00	0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00		
DP13130200147052	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,592,157	\$2,592,157	\$777,647	\$777,647	\$777,647	\$777,647	0	30.00	0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00		
DP13130200147070	Pavimentación De Calles	Villa Corzo	Doctor Belisario Domínguez (El Chichonal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,543	\$400,543	\$120,163	\$120,163	\$120,163	\$120,163	0	30.00	0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00		
DP13130200147103	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Villa Corzo	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$405,710	\$405,710	\$121,713	\$121,713	\$121,713	\$121,713	0	30.00	0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00		
DP13130200147108	Construcción De 2 Aulas Didácticas En Telesecundaria 1374 Fray Bartolome De Las Casas Cw. 07atrl337n	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$610,106	\$610,106	\$610,106	\$610,106	\$298,020	\$298,020	\$298,020	48.85	0	0	Metros Cuadrados. Aulas	65	100.00	0.49	
DP13130200147124	Construcción De 120 Baños Con Tinaco Y Bioposter	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	0	0	0.00	0	0	LETINA	615	100.00	0.00		
DP13130200147134	Rehabilitación De Red De Drenaje	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$602,220	\$602,220	\$180,666	\$180,666	\$180,666	\$180,666	0	30.00	0	0	Metros Lineales	0	100.00	90.00	
DP13130200147152	Construcción De 2 Aulas Didácticas Prim. Rural Melchor Ocampo Cw 07qri14du	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$613,273	\$613,273	\$613,273	\$613,273	\$183,982	\$183,982	\$183,982	30.00	0	0	Aula	270	100.00	0.30	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
DP13130200147167	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Tramo Aislados)	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$426,374	\$426,374	\$127,912	\$127,912	\$127,912	\$127,912	0	30.00	0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	
DP13130200147179	Aplicación De Ancho De Corona Con Pavimento Asfáltico Del Km 0 000 Al 1 359 Camino La Sierra	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,331,549	\$1,331,549	0	\$1,331,549	0	0	0	0.00	0	METRO LINEAL	532	100.00	0.00	
DP13130200147185	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$74,097	\$74,097	\$22,229	\$22,229	\$22,229	\$22,229	0	30.00	0	Metros Lineales	0	100.00	60.00	
DP13130200147201	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Diagonal Orion Y Construcción De Bocanaje (O3). San Juan De Los Lagos	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,018,849	\$1,018,849	\$1,018,849	\$1,018,849	\$305,655	\$305,655	\$305,655	30.00	0	M2. Concreto asfáltico	1,500	100.00	0.30	
DP13130200147205	Rehabilitación De Red De Drenaje	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$541,712	\$541,712	\$162,514	\$162,514	\$162,514	\$162,514	0	30.00	0	Metros Lineales	0	100.00	0.00	
DP13130200147223	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Villa Corzo	Valle Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,312,196	\$2,312,196	\$693,659	\$693,659	\$693,659	\$693,659	0	30.00	0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	
DP13130200147233	Aplicación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Col. Leuzales Del Sur Se. Sección)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$460,059	\$460,059	0	\$460,059	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	425	100.00	0.00	
DP13130200147243	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarillado	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$525,796	\$525,796	\$157,739	\$157,739	\$157,739	\$157,739	0	30.00	0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	
DP13130200147255	Rehabilitación De Jardines En Ejes Y Boulevares De La Ciudad	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$996,501	\$996,501	\$996,501	\$996,501	\$298,950	\$298,950	\$298,950	30.00	0	Metros Cuadrados	142,364	100.00	0.30	
DP13130200147262	Construcción De Anclajes Tostapieta Primera Etapa Y Puente Tipo Japonés (B. San Antonio)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,599,964	\$3,599,964	\$3,599,964	\$3,599,964	0	0	0	0.00	0	Obra	150,000	100.00	0.00	
DP13130200147285	Mejoramiento De Vivienda	Villa Corzo	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$567,140	\$560,138	\$500,138	\$500,138	\$500,138	\$500,138	0	100.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	
DP13130200147287	Rehabilitación De Caminos Rurales, Tramo Aislados (Primera Etapa) (Varias Comunidades)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,423,729	\$2,423,729	\$2,423,729	\$2,423,729	\$1,804,032	\$1,804,032	\$1,804,032	74.43	0	Metro Lineal	898	100.00	0.74	
DP13130200147314	Bocanaje Con Concreto Hidráulico En Diferentes Calles De La Ciudad (4a Etapa)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,940	\$800,940	\$800,940	\$800,940	\$577,835	\$577,835	\$577,835	72.14	0	Metros Cuadrados	742	100.00	0.72	
DP13130200147315	Mejoramiento De Vivienda	Villa Corzo	Hojaman	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$284,777	\$219,971	\$219,971	\$219,971	\$219,971	\$219,971	0	100.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	
DP13130200147328	Centro De Desarrollo Comunitario (Cedeco)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$673,993	\$673,993	\$673,993	\$673,993	\$202,108	\$202,108	\$202,108	29.99	0	Obra	103	100.00	0.30	
DP13130200147336	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Arovisia (Col. Ruzers Bismarck)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,253,946	\$1,253,946	\$1,253,946	\$1,253,946	\$376,184	\$376,184	\$376,184	30.00	0	Metros Cuadrados	1,161	100.00	0.30	
DP13130200147354	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Los Contadores Y Abogados (Col. Prudencio Maccos)	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,480,205	\$1,480,205	\$1,480,205	\$1,480,205	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,371	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico						
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DP13130200147357	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario	San Cristóbal De Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$634,067	\$683,214	\$683,214	\$683,254	\$204,976	\$204,976	\$204,976	30.00	\$0	Obra	103	100.00	0.30	
DP13130200147379	Construcción De Línea De Agua Potable	San Cristóbal De Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$549,994	\$549,994	\$549,994	\$549,994	\$532,523	\$532,523	\$532,523	96.82	\$0	Metro Lineal	325	100.00	0.97	
DP13130200147405	Construcción De Dren Pluvial En Calle Unamucita (Col. 31 De Marzo)	San Cristóbal De Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$248,424	\$248,424	\$248,424	\$248,424	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,200	100.00	0.00	
DP13130200147412	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Del Arco, Esplanada Del Carmen	San Cristóbal De Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$367,763	\$367,763	\$367,763	\$367,763	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	0.00	
DP13130200147414	Mejoramiento De Vivienda	Villa Corzo	Nuevo Milenio (El Financiero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$113,890	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	
DP13130200147432	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Cristóbal De Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$416,317	\$416,317	\$416,317	\$416,317	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	325	100.00	0.00	
DP13130200147434	Mejoramiento De Vivienda	Villa Corzo	Libertad Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$150,143	\$150,143	\$45,043	\$45,043	\$45,043	\$45,043	\$45,043	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	
DP13130200147453	Mejoramiento De Vivienda	Villa Corzo	San Francisco de Asís	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$157,290	\$157,290	\$157,290	\$157,290	\$157,290	\$157,290	\$157,290	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	
DP13130200147459	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Av. 19 De Julio (Fracc. Santa María)	San Cristóbal De Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,805,000	\$541,500	\$541,500	\$541,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,671	100.00	0.30	
DP13130200147488	Construcción De 70 MG De Muro De Contención En Arroyo San Felipe (Col. Jardines Del Carmen)	San Cristóbal De Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,527,585	\$1,527,585	\$1,527,585	\$1,527,585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	3,819	100.00	0.00	
DP13130200147489	Rehabilitación De Captación Del Sistema De Agua Entubada	Villa Corzo	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$36,908	\$36,908	\$36,908	\$36,908	\$36,908	\$36,908	\$36,908	100.00	\$0	CAPTACION	0	100.00	0.00	
DP13130200147514	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Tepechulita 1)	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$501,998	\$501,998	\$150,600	\$150,600	\$150,600	\$150,600	\$150,600	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	
DP13130200147520	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario (Cedeco)	San Cristóbal De Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$683,254	\$673,693	\$673,493	\$673,693	\$202,108	\$202,108	\$202,108	30.00	\$0	Obra	150	100.00	0.30	
DP13130200147550	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Contorno Al Parque	Villa Corzo	Unión del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$411,253	\$411,253	\$123,376	\$123,376	\$123,376	\$123,376	\$123,376	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	
DP13130200147554	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Av. Central Antea Av. Boteras (Col. Retiro San Martín)	San Cristóbal De Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,246,472	\$1,246,472	\$1,246,472	\$1,246,472	\$373,942	\$373,942	\$373,942	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	1,154	100.00	0.30	
DP13130200147570	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jesús (Col. Getsemani)	San Cristóbal De Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$373,356	\$373,356	\$373,356	\$373,356	\$112,007	\$112,007	\$112,007	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	346	100.00	0.30	
DP13130200147581	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Primera, Segunda Y Tercera Cuadra (Ej. Santa Cruz El Financ)	San Cristóbal De Las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,369,223	\$1,369,223	\$1,369,223	\$1,369,223	\$410,767	\$410,767	\$410,767	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	780	100.00	0.30	
DP13130200147585	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Villa Corzo	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,794	\$400,794	\$120,238	\$120,238	\$120,238	\$120,238	\$120,238	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico								
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DP13130200147603	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Villa Corzo	Bonanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$252,137	\$252,510	\$75,761	\$75,761	\$75,761	\$75,761	0	30.00	0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	
DP13130200147623	Mejoramiento De Vivienda (Bancosera Nanda Luci)	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$199,994	\$199,994	\$59,998	\$59,998	\$59,998	\$59,998	0	30.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	
DP13130200147675	Gastos Indirectos	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,955,005	\$2,955,005	\$1,048,412	\$1,048,412	\$1,048,412	\$1,048,412	0	35.48	0	Informe	0	100.00	35.00	
DP13130200147693	Construcción De Sistema De Agua Potable	Montenango de la Frontera	El Nancito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$535,051	\$535,051	\$535,051	\$1,248,464	\$1,248,464	\$535,051	\$535,051	100.00	0	Sistema	134	100.00	90.00	
DP13130200147839	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Doble)	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,201,494	\$2,201,494	\$660,448	\$660,448	\$660,448	\$660,448	0	30.00	0	Módulo	0	100.00	0.00	
DP13130200147853	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitaria)	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,001,868	\$3,001,868	\$900,560	\$900,560	\$900,560	\$900,560	0	30.00	0	Módulo	0	100.00	0.00	
DP13130200147907	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias)	Villa Corzo	San Pedro Sumariviera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,013,448	\$2,013,448	\$604,034	\$604,034	\$604,034	\$604,034	0	30.00	0	Módulo	0	100.00	0.00	
DP13130200147916	Pavimentación De Calle Con Concreto	Chiapa de Corzo	Salvador Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,359,876	\$1,359,876	\$1,359,876	\$1,359,876	\$407,963	\$407,963	30.00	0	Metro Lineal	1,455	100.00	30.00	
DP13130200147942	Pavimentación De Calle Con Concreto	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,342,436	\$1,342,436	\$1,342,436	\$1,342,436	\$671,218	\$671,218	50.00	0	Metro Lineal	650	100.00	50.00	
DP13130200147950	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias)	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,013,448	\$2,013,448	\$604,034	\$604,034	\$604,034	\$604,034	0	30.00	0	Módulo	0	100.00	0.00	
DP13130200147968	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitaria) En Unidad Deportiva	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$841,987	\$841,987	\$252,596	\$252,596	\$252,596	\$252,596	0	30.00	0	Módulo	0	100.00	0.00	
DP13130200147979	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitaria) En Andadores	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$988,420	\$988,420	\$296,526	\$296,526	\$296,526	\$296,526	0	30.00	0	Módulo	0	100.00	0.00	
DP13130200147983	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Franco Lázaro Gómez	Chiapa de Corzo	Cupamei	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$683,500	\$683,500	53.71	0	Obra	220	100.00	54.00	
DP13130200148001	Entranción De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Huracán Barbara	Villa Corzo	La Fraylesca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$162,449	\$162,449	\$162,449	\$162,449	\$162,449	\$162,449	0	100.00	0	Kilómetros	0	100.00	0.00	
DP13130200148004	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Victorico R. Grajales	Chiapa de Corzo	Anatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$381,754	\$381,754	30.00	0	Obra	225	100.00	30.00	
DP13130200148016	Bombas De Bombeo Con Material Mejorado (En Tramo Alaladón) Tramo: Villatoro-Revolución Mexicana.	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$110,633	\$110,633	\$110,633	\$110,633	\$110,633	\$110,633	0	100.00	0	Kilómetros	0	100.00	0.00	
DP13130200148028	Entranción De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Huracán Barbara	Villa Corzo	Francisco J. Madro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$32,608	\$32,608	\$32,608	\$32,608	\$32,608	\$32,608	0	100.00	0	Kilómetros	0	100.00	0.00	
DP13130200148031	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Federal María Adeline Cuevas	Chiapa de Corzo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$381,754	\$381,754	30.00	0	Obra	225	100.00	30.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico							
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DP13130200148079	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica	Chiapa de Corzo	Obertura Municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$1,497,910	\$1,497,910	\$1,497,910	\$1,497,910	\$1,209,928	\$1,209,928	80.77	00	Poste	320	100.00	81.00	
DP13130200148095	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica	Chiapa de Corzo	Santo Domingo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	00	\$1,886,970	\$1,886,970	\$1,886,970	\$1,886,970	\$568,091	\$568,091	30.00	00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	320	100.00	30.00	
DP13130200148120	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	Chiapa de Corzo	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$1,161,094	\$1,161,094	\$1,161,094	\$1,161,094	\$348,328	\$348,328	30.00	00	Metros Cuadrados	620	100.00	30.00	
DP13130200148146	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Chiapa de Corzo	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	00	\$2,524,774	\$2,524,774	\$2,524,774	\$2,524,774	\$757,430	\$757,430	30.00	00	Sistema	638	100.00	30.00	
DP13130200148169	Construcción De Techaro En La Escuela Primaria Daniel Robles Sotelo, Ejido Anatal	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	00	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$381,754	\$381,754	30.00	00	Obra	455	100.00	30.00	
DP13130200148187	Pavimentación De Calle Con Concreto	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$1,058,727	\$1,058,727	\$1,058,727	\$1,058,727	\$317,618	\$317,618	30.00	00	Metros Cuadrados	325	100.00	30.00	
DP13130200148199	Construcción De Techaro En La Escuela Primaria Armando Guerra	Chiapa de Corzo	El Yaguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$381,754	\$381,754	30.00	00	Obra	357	100.00	30.00	
DP13130200148246	Construcción De Techaro En La Escuela Telesecundaria No. 116, Jaime Solimón, Ribera Monte Rico	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	00	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$381,754	\$381,754	30.00	00	Obra	325	100.00	30.00	
DP13130200148285	Construcción De Techaro En La Escuela Primaria Fray Bartolomé De Las Casas	Chiapa de Corzo	Cabeza de Agua (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	00	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$381,754	\$381,754	30.00	00	Obra	365	100.00	30.00	
DP13130200148758	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Za. Ktapa	Tenejapa	Kulaktik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	01	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$638,847	\$638,847	46.66	00	Metros Lineales	950	100.00	55.00	
DP13130200148775	Construcción De 02 Puentes Vehiculares En Camino El Retiro A Matzan	Tenejapa	Matzan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	01	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$784,007	\$784,007	36.40	00	Metros Lineales	1,462	100.00	50.00	
DP13130200148808	Construcción De 131 Viviendas De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Tz'Aq'w'ij'ok	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	01	\$6,151,131	\$6,151,131	\$6,151,131	\$6,151,131	\$4,838,961	\$4,838,961	78.67	00	Vivienda	655	100.00	55.00	
DP13130200148821	Construcción De 55 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Sibaniyá Pochol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	01	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$4,552,899	\$4,552,899	85.20	00	Vivienda	440	100.00	40.00	
DP13130200148842	Construcción De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Amaq'ul (Patio Negro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	01	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$1,987,728	\$1,987,728	68.20	00	Vivienda	240	100.00	28.00	
DP13130200148857	Construcción De 50 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Joch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	01	\$4,857,720	\$4,857,720	\$4,857,720	\$4,857,720	\$3,312,881	\$3,312,881	68.20	00	Vivienda	400	100.00	10.00	
DP13130200148878	Construcción De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Pactatón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	01	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$1,987,728	\$1,987,728	68.20	00	Vivienda	240	100.00	10.00	
DP13130200148897	Construcción De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	01	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$1,656,440	\$1,656,440	68.20	00	Vivienda	200	100.00	10.00	
DP13130200148907	Construcción De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Chiantonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	01	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$1,656,440	\$1,656,440	68.20	00	Vivienda	200	100.00	10.00	
DP13130200148919	Construcción De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Jomachin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	01	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,325,152	\$1,325,152	68.20	00	Vivienda	160	100.00	10.00	
DP13130200148929	Construcción De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Juwaj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	01	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,325,152	\$1,325,152	68.20	00	Vivienda	160	100.00	10.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
DP1313020014985	Construcción De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Mixitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,325,152	\$1,325,152	\$1,325,152	68.20	00	Vivienda	160	100.00	10.00	
DP1313020014986	Construcción De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Nuevo Poblado Herenja Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$662,576	\$662,576	\$662,576	68.20	00	Vivienda	80	100.00	35.00	
DP13130200149875	Construcción De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$662,576	\$662,576	\$662,576	68.20	00	Vivienda	80	100.00	30.00	
DP13130200149877	Construcción De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Heranja Seca (Viejo Poblado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$331,288	\$331,288	\$331,288	68.20	00	Vivienda	40	100.00	26.00	
DP13130200149880	Construcción De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Pach'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$331,288	\$331,288	\$331,288	68.20	00	Vivienda	36	100.00	10.00	
DP13130200149888	Construcción De Pozo Profundo De 150.00 Mts	La Trinitaria	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,693,006	\$1,693,006	\$507,902	\$507,902	\$507,902	\$507,902	\$507,902	30.00	00	Pozo	310	1.00	0.00	
DP13130200149890	Construcción De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Ta'Nubilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$331,288	\$331,288	\$331,288	68.20	00	Vivienda	46	100.00	26.00	
DP13130200149893	Construcción De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Yalichuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$331,288	\$331,288	\$331,288	68.20	00	Vivienda	40	100.00	10.00	
DP13130200149898	Construcción De 4 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Trajalchón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$388,618	\$388,618	\$388,618	\$388,618	\$265,030	\$265,030	\$265,030	68.20	00	Vivienda	20	100.00	25.00	
DP13130200149904	Construcción De 06 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Treze Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$281,731	\$281,731	\$281,731	\$281,731	\$221,632	\$221,632	\$221,632	78.67	00	Vivienda	30	100.00	50.00	
DP13130200149909	Construcción De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Sajobán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$993,896	\$993,896	\$993,896	68.20	00	Vivienda	120	100.00	51.00	
DP13130200149917	Construcción De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Balin Camán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$993,896	\$993,896	\$993,896	68.20	00	Vivienda	12	100.00	60.00	
DP13130200149923	Construcción De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Beneví	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$662,597	\$662,597	\$662,597	68.20	00	Vivienda	80	100.00	53.00	
DP13130200149934	Construcción De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$331,299	\$331,299	\$331,299	68.20	00	Vivienda	40	100.00	56.00	
DP13130200149941	Construcción De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Chimaltonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$331,299	\$331,299	\$331,299	68.20	00	Vivienda	40	100.00	31.00	
DP13130200149951	Construcción De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Chilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$993,896	\$993,896	\$993,896	68.20	00	Vivienda	120	100.00	54.00	
DP13130200149960	Construcción De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Sivental	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,325,194	\$1,325,194	\$1,325,194	68.20	00	Vivienda	160	100.00	11.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
DP1313020014908	Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$971,145	\$971,145	\$971,145	\$971,145	\$662,197	\$662,197	\$662,197	68.20	00	Vivienda	80	100.00	10.00		
DP13130200149074	Construccion De 7 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Cruz Tribalitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$680,081	\$680,081	\$680,081	\$680,081	\$463,818	\$463,818	\$463,818	68.20	00	Vivienda	56	100.00	57.00		
DP13130200149080	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Sibartal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,325,194	\$1,325,194	\$1,325,194	68.20	00	Vivienda	160	100.00	10.00		
DP13130200149091	Construccion De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Las Manzanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$1,656,493	\$1,656,493	\$1,656,493	68.20	00	Vivienda	200	100.00	10.00		
DP13130200149100	Construccion De 60 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Mejocik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	\$3,975,457	\$3,975,457	\$3,975,457	68.20	00	Vivienda	480	100.00	50.00		
DP13130200149105	Construccion De 55 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Metzan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$3,644,284	\$3,644,284	\$3,644,284	68.20	00	Vivienda	440	100.00	12.00		
DP13130200149114	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,325,194	\$1,325,194	\$1,325,194	68.20	00	Vivienda	160	100.00	10.00		
DP13130200149180	Mejoramiento De 10 Viviendas	Tenejapa	Chiwaltomic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$431,233	\$431,233	\$431,233	65.13	00	Vivienda	80	100.00	10.00		
DP13130200149217	Construccion De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$1,987,791	\$1,987,791	\$1,987,791	68.20	00	Vivienda	330	100.00	10.00		
DP13130200149225	Mejoramiento De 5 Viviendas	Tenejapa	Chiwaltomic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$215,416	\$215,416	\$215,416	65.13	00	Vivienda	40	100.00	10.00		
DP13130200149230	Mejoramiento De 30 Viviendas	Tenejapa	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,986,206	\$1,986,206	\$1,986,206	\$1,986,206	\$1,293,699	\$1,293,699	\$1,293,699	65.13	00	Vivienda	240	100.00	10.00		
DP13130200149234	Mejoramiento De 40 Viviendas	Tenejapa	Jomeichim	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,648,275	\$2,648,275	\$2,648,275	\$2,648,275	\$516,923	\$516,923	\$516,923	19.52	00	Vivienda	320	100.00	30.00		
DP13130200149241	Mejoramiento De 5 Viviendas	Tenejapa	Las Manzanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$215,416	\$215,416	\$215,416	65.13	00	Vivienda	40	100.00	10.00		
DP13130200149247	Mejoramiento De 18 Viviendas	Tenejapa	Sibaniljil Ponolun	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,191,724	\$776,219	\$776,219	\$776,219	65.13	00	Vivienda	144	100.00	10.00		
DP13130200149350	Construccion De 80 Viviendas Vivenas Ruralesde 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Achilun	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,772,357	\$7,772,357	\$7,772,357	\$7,772,357	\$5,300,776	\$5,300,776	\$5,300,776	68.20	00	Vivienda	640	100.00	18.00		
DP13130200149352	Mejoramiento De 80 Viviendas Rurales	Tenejapa	Yashanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,296,550	\$5,296,550	\$5,296,550	\$5,296,550	\$3,449,863	\$3,449,863	\$3,449,863	65.13	00	Vivienda	640	100.00	10.00		
DP13130200149370	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	Chiapa de Corzo	San Achote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$853,823	\$853,823	\$853,823	\$853,823	\$256,147	\$256,147	\$256,147	30.00	00	Metros Cuadrados	622	100.00	30.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200149375	Construcción De Dren Pluvial	Chiapa de Corzo	Playa Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	00	\$70,171	\$70,171	\$70,171	\$70,171	\$231,053	\$231,053	30.00	00	Metro Lineal	437	100.00	30.00	
DP13130200149380	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, Ribera Mandabua	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	00	\$1,728,941	\$1,728,941	\$1,728,941	\$1,728,941	\$518,682	\$518,682	30.00	00	Metro Lineal	322	100.00	30.00	
DP13130200149393	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Calzada Victoriano R. Grajales	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	00	\$578,075	\$578,075	\$578,075	\$578,075	\$284,586	\$284,586	49.23	00	Sistema	223	100.00	50.00	
DP13130200149412	Revestimiento De Camino La Escalera-Julian Grajales, Colonia San Martin La Escalera	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$2,111,107	\$2,111,107	\$2,111,107	\$2,111,107	\$633,332	\$633,332	30.00	00	Kilometro	423	100.00	30.00	
DP13130200149421	Pavimentación De Calle Con Concreto Misto	Chiapa de Corzo	Julian Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$1,239,404	\$1,239,404	\$1,239,404	\$1,239,404	\$371,921	\$371,921	30.00	00	Metros Cuadrados	783	100.00	30.00	
DP13130200149431	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Colonia Santa Cecilia	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$974,370	\$974,370	\$974,370	\$974,370	\$881,240	\$881,240	90.44	00	Metros Cuadrados	362	100.00	90.00	
DP13130200149456	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	Chiapa de Corzo	San Cayetano II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	00	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	100.00	00	Documento	437	100.00	100.00	
DP13130200149460	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	Chiapa de Corzo	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	00	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	100.00	00	Documento	377	100.00	100.00	
DP13130200149482	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Ribera Che Guevara	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	00	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	100.00	00	Documento	388	100.00	100.00	
DP13130200149513	Construcción De Puente Vehicular	Chiapa de Corzo	La Casatilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	\$1,589,743	\$1,589,743	\$1,589,743	\$1,589,743	\$476,924	\$476,924	30.00	00	Obra	483	100.00	30.00	
DP13130200149549	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	Chiapa de Corzo	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$853,823	\$853,823	\$853,823	\$853,823	\$256,147	\$256,147	30.00	00	Metro Cuadrado	465	100.00	30.00	
DP13130200149569	Retención De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Surcan Sabera (Manchetas Puentes Negras 2)	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$70,336	\$70,336	\$70,336	\$70,336	\$70,336	\$70,336	100.00	00	Kilometros	0	100.00	0.00	
DP13130200149571	Pavimentación De Calle Con Concreto Misto	Chiapa de Corzo	Ribera Copia (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$753,800	\$753,800	\$753,800	\$753,800	\$228,140	\$228,140	30.00	00	Metro Cuadrado	388	100.00	30.00	
DP13130200149591	Gastos Indirectos	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	00	\$2,291,341	\$2,291,341	\$2,291,341	\$2,291,341	\$970,784	\$970,784	42.37	00	Documento	20	100.00	42.00	
DP13130200149605	Revestimiento De Alumbrado Publico (Localidades Verias)	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	ACCESORIO	0	100.00	0.00	
DP13130200149621	Elaboración De Plan De Desarrollo Municipal	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	00	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	00	Documento	64,565	100.00	100.00	
DP13130200149648	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Emilio Cappa Clave: 07991238	Villa Corzo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Recreación y deporte	En Ejecución	2013	00	\$457,440	\$457,440	\$137,232	\$137,232	\$137,232	\$137,232	30.00	00	Cancha	0	100.00	0.00	
DP13130200149658	Revestimiento De Camino Rural Culati-Playa Grande	Chiapa de Corzo	Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$295,570	\$295,570	\$295,570	\$295,570	\$295,570	\$295,570	100.00	00	Kilometro	356	100.00	100.00	
DP13130200149675	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico las Calle Pta Entre Jn Y Ma Ma (Barrio Gauderer)	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$50,049	\$50,049	\$153,015	\$153,015	\$153,015	\$153,015	30.00	00	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	
DP13130200149699	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Villa Corzo	Sollano Sapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$824,589	\$824,589	\$247,377	\$247,377	\$247,377	\$247,377	30.00	00	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	
DP13130200149712	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Atenango de la Frontera	Pinar de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	00	\$505,148	\$505,148	\$1,178,678	\$505,148	\$505,148	\$505,148	100.00	00	M2. Concreto hidráulico	368	30.00	75.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200149730	Revisamentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Luis Donaldo Colosio)	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$503,340	\$503,340	\$151,002	\$151,002	\$151,002	\$151,002	0	30.00	0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	
DP13130200150355	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	0	0.00	0	Metros Lineales	7,959	100.00	0.00	
DP13130200150374	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Espinola).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$522,447	0	0.00	0	Metros Lineales	234	100.00	0.00	
DP13130200150405	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Populal).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$434,704	0	0.00	0	Metros Lineales	2,180	100.00	0.00	
DP13130200150433	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 4 De Junio).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,274,583	\$2,274,583	\$2,274,583	\$2,274,583	\$2,274,583	\$2,274,583	0	0.00	0	Metros Lineales	2,803	100.00	0.00	
DP13130200150525	Construcción De Techado En Cancha De Uso Múltiple	Antequerro de la Frontera	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$461,693	\$461,693	\$461,693	\$1,077,284	\$461,693	\$461,693	\$461,693	100.00	0	Obra	740	100.00	75.00	
DP13130200150592	Construcción De Andadores Peatonales	Antequerro de la Frontera	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$318,896	\$318,896	\$318,896	\$744,091	\$318,896	\$318,896	\$318,896	100.00	0	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	45	100.00	95.00	
DP13130200150719	Construcción De Aula Tipo Ro En Esc, Primaria Juan Aldama. Clave: 0490377a	Marzapa de Naderro	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$367,420	100.00	0	Aula	210	100.00	100.00	
DP13130200150782	Conservación De Camino Tramo Ojo De Agua Las Cruces - Hoja Blanca	Antequerro de la Frontera	Hoja Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,056,517	\$1,056,517	\$1,056,517	\$2,465,205	\$1,056,517	\$1,056,517	\$1,056,517	100.00	0	Obra	85	100.00	85.00	
DP13130200150813	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Orzajal).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	0	0.00	0	Metros Lineales	14,935	100.00	0.00	
DP13130200150838	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Sol).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$324,930	0	0.00	0	Metros Lineales	1,086	100.00	0.00	
DP13130200150847	Caminos Arriaga - Punta Flor Tramo Km. 0 000 - Km. 21 000 (T.A.)	Arriaga	Punta Flor	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	40,803	100.00	0.00	
DP13130200150863	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$554,919	0	0.00	0	Metros Lineales	3,330	100.00	0.00	
DP13130200150866	Caminos E.C. La Costera - Joaquín Miguel Gutiérrez - Las Brisas, Tramo Km. 0 000 - Km. 12 480 (T.A.)	Pijijiapan	Joaquín Miguel Gutiérrez (Mergastal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	50,079	100.00	0.00	
DP13130200150880	Caminos (Tonala - Pijijiapan) - E.C. Chochobuita, Tramo Km. 0 000 - Km. 11 000 (T.A.)	Pijijiapan	Chochobuita	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	51,030	100.00	0.00	
DP13130200150895	Construcción De Techado De Cancha En La Esc. Prim. Francisco I. Madero Clave:0490041p	Antequerro de la Frontera	Nueva Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$305,847	\$1,019,490	\$305,847	\$713,643	\$305,847	\$305,847	\$305,847	30.00	0	Obra	313	100.00	75.00	
DP13130200150900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Populal).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	0	0.00	0	Metros Lineales	2,180	100.00	0.00	
DP13130200150910	Caminos Echegaray - Salto De Agua - E.C. (Arriaga - Tapachula), Tramo Km. 0 000 - Km. 4 000 (T.A.)	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	51,030	100.00	0.00	
DP13130200150927	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Orzajal).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,557,400	\$1,557,400	\$1,557,400	\$1,557,400	\$1,557,400	\$1,557,400	0	0.00	0	Metros Lineales	14,935	100.00	0.00	
DP13130200150932	Caminos E.C. (Arriaga - Tonala) - El Terreno, Tramo Km. 0 000 - Km. 8 000 (T.A.)	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	86,202	100.00	0.00	
DP13130200150949	Caminos Larrainzar - Aldama, Tramo Km. 0 000 - Km. 8 500 (T.A.)	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	20,736	100.00	0.00	
DP13130200150959	Caminos San Juan Cancuc - Guaytupac - Silala, Tramo Km. 0 000 - Km. 12 000; Subtramo Km. 0 000 - Km. 10 500 (T.A.)	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	41,033	100.00	0.00	
DP13130200150966	Caminos San Cristóbal - Tenexjapa - San Juan Cancuc, Tramo Km. 0 000 - Km. 54 500 (T.A.)	Tenexjapa	Tenexjapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$23,000,000	\$23,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	41,033	100.00	0.00	
DP13130200150999	Caminos Rucilim - Tres Cerros E.C. (Tenexjapa - San Juan Cancuc) Km. 43 000, Tramo Km. 0 000 - Km. 8 807 (T.A.)	Tenexjapa	Tenexjapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	41,033	100.00	0.00	
DP13130200151080	Caminos Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraiso, Tramo Km. 0 000 - Km. 35 000 (T.A.)	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$9,750,000	\$9,750,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	44,919	100.00	0.00	
DP13130200151101	Caminos San Nicolás - Montecristo De Guerrero, Tramo Km. 0 000 - Km. 9 800 (T.A.)	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	7,031	100.00	0.00	
DP13130200151110	Caminos Cusubija - Altamirano, Tramo Km. 0 000 - Km. 22 000 (T.A.)	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	30,432	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico					
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Obras hechas
DP1313020015126	Cedano Lázaro Cárdenas - El Triunfo - La Independencia, Tramo Km. 0 000 - Km. 20 000 (T.A.)	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,930,000	\$4,930,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	42,050	100.00	0.00	
DP13130200151256	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Ciudad Amelina Populal)	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Obras y saneamiento	En Ejecución	2013	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,010	100.00	0.00	
DP13130200151326	Modernización Y Ampliación Del Camino Iscolantic - Tot US'Um - Vitico, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 600	Chemala	Iscolantic	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$113,938	\$113,938	\$34,181	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,713	100.00	0.00	
DP13130200151339	Modernización Y Ampliación Del Camino Cintalapa - Genl. Rafael Cal Y Mayor, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 62 000	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,159,869	\$3,159,869	\$3,159,869	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	7,081	100.00	0.00	
DP13130200151355	Modernización Y Ampliación Del Camino Iscolantic - Tot US'Um - Vitico, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 600	Chemala	Iscolantic	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,405,591	\$4,405,591	\$1,321,477	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,713	100.00	0.00	
DP13130200151364	Modernización Y Ampliación Del Camino Altamirano - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 40 000	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,123,457	\$4,123,457	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	8,803	100.00	0.00	
DP13130200151377	Modernización Y Ampliación Del Camino S.C. Km. 2 000 (El Gate - El Bosque) - Álvaro Obregón, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 400	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,470,843	\$2,470,843	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	867	100.00	0.00	
DP13130200151394	Jalisco Francisco I. Madero - El Trapichito - Rio Blanco, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 40 000	Las Margaritas	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,234,000	\$3,234,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,981	100.00	0.00	
DP13130200151280	Asentamiento De 40 Km De Camino Sobre El Canal De Riego	La Trinitaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,352,422	\$3,352,422	\$3,352,422	\$3,352,422	\$3,352,422	\$3,352,422	\$3,352,422	100.00	\$0	Kilometro	8,800	40.00	100.00	
DP13130200152865	Construcción De 3 Aulas De 2 Da, Estrutura D-2c En Esc. Del Politecnico Km. 45 Vicente Riva Palacio, Clave: 07acbb05y	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,382,663	\$1,382,663	100.00	\$0	Aula	400	100.00	100.00	
DP13130200153794	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Primaria General Francisco Villa, Clave: 07gq1143z	Mazapa de Madero	Villa Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$663,563	\$663,563	\$663,563	\$663,563	\$663,563	\$663,563	\$651,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	356	100.00	100.00	
DP13130200153838	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Primaria Plan De Boya, Clave: 07gq0212l	Mazapa de Madero	El Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$385,533	\$385,533	\$385,533	\$385,533	\$385,533	\$385,533	\$378,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	110	100.00	100.00	
DP13130200153855	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Telesecundaria Niños Héroes, Clave: 07acv106o	Mazapa de Madero	Libertad Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$383,905	\$383,905	\$383,905	\$383,905	\$383,905	\$383,905	\$315,172	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	413	100.00	100.00	
DP13130200153932	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Esc. Primaria 5 De Mayo, Clave: 07gq0542z	Mazapa de Madero	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$622,183	100.00	\$0	Obra	125	100.00	100.00	
DP13130200153941	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Esc. Primaria Rural Del Estado Niños Héroes, Clave: 07gq0006x	Mazapa de Madero	Ojo de Aguilta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	\$769,350	\$769,350	100.00	\$0	Obra	170	100.00	100.00	
DP13130200153968	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Tramos Críticos	Mazapa de Madero	Cambil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$937,993	\$937,993	\$937,993	\$937,993	\$937,993	\$937,993	\$281,398	100.00	\$0	Kilómetros	169	100.00	60.00	
DP13130200153977	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Tramos Ataladas	Mazapa de Madero	Topán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$294,038	100.00	\$0	Kilómetros	171	100.00	60.00	
DP13130200153990	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Mazapa de Madero	Olivia Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$639,745	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	123	100.00	70.00	
DP13130200153993	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Mazapa de Madero	Villa Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$355,477	\$355,478	\$355,478	\$355,478	\$355,478	\$355,478	\$177,829	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	356	100.00	100.00	
DP13130200154007	Pavimentación De Calles De Concreto Hidráulico En Acceso Principal	Mazapa de Madero	Valle Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$369,388	\$369,388	\$369,388	\$369,388	\$369,388	\$369,388	\$321,456	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	362	100.00	100.00	
DP13130200154012	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Mazapa de Madero	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$662,000	\$662,000	\$662,000	\$662,000	\$662,000	\$662,000	\$198,600	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	161	100.00	45.00	
DP13130200154018	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Mazapa de Madero	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$840,098	\$840,098	\$840,098	\$840,098	\$840,098	\$840,098	\$464,293	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	161	100.00	50.00	
DP13130200154021	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Mazapa de Madero	Verdad del Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$687,447	\$687,447	\$687,447	\$687,447	\$687,447	\$687,447	\$245,760	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	279	100.00	20.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico						
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DP13130200154032	Construccion De Dos Puentes Peatonales De Concreto Armado	Mazapa de Hachero	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$226,246	100.00	\$0	Metros Lineales	60	100.00	53.84	
DP13130200154038	Construccion De Muro De Contencion	Mazapa de Hachero	Libertad Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$223,874	\$223,874	\$223,874	\$223,874	\$223,874	\$223,874	\$18,209	100.00	\$0	Metros Cúbicos	413	100.00	100.00	
DP13130200154041	Construccion De Albergues Para Brigadas De Salud	Mazapa de Hachero	Granados Talcahuago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Salud	En Ejecución	2013	\$1,333,346	\$1,333,346	\$1,333,346	\$1,333,346	\$1,333,346	\$400,004	100.00	\$0	MG, Albergue	681	100.00	85.00		
DP13130200154049	Construccion De Techado En La Cancha De La Esc. Prim. "Constitucion" Clave:070pr132c	Mantenengo de la Frontera	Monte Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$302,605	\$302,605	\$302,605	\$302,605	\$302,605	\$302,605	\$302,605	100.00	\$0	Obra	357	100.00	80.00	
DP13130200154293	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Mantenengo de la Frontera	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$310,531	\$310,531	\$310,531	\$724,570	\$310,531	\$310,531	\$310,531	100.00	\$0	Obra	120	100.00	75.00	
DP13130200154380	Reconstruccion De Camino Rural En Tramos Aislados, Tramo San Miguel Las Garzas - Ria. Rio Negro 2da. Seccion.	Solonchiapa	Rio Negro 2da. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$619,040	\$619,040	\$619,040	\$619,040	\$469,040	\$469,040	\$469,040	76.01	\$0	Kilómetros	56	100.00	75.00	
DP13130200154415	Construccion De Casa De Salud Rural	Solonchiapa	Jana 2da. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Salud	En Ejecución	2013	\$778,827	\$778,827	\$778,827	\$778,827	\$698,887	\$698,887	\$698,887	89.74	\$0	Obra	120	100.00	90.00	
DP13130200154443	Construccion Deaula Didactica En La Esc. Prim. Gregorio Torres Quintanar Clave: 070pr137c	Solonchiapa	San Isia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$523,291	\$523,291	\$523,291	\$523,291	\$280,637	\$280,637	\$280,637	53.63	\$0	Aula	151	100.00	50.00	
DP13130200154481	Rehabilitacion Del Agua Potable	Solonchiapa	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$464,937	\$464,937	\$464,937	\$464,937	\$0	\$163,780	\$163,780	30.00	\$0	Sistema	105	100.00	0.00	
DP13130200154502	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Mantenengo de la Frontera	Granadilla Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$302,605	\$302,605	\$302,605	\$706,078	\$302,605	\$302,605	\$302,605	100.00	\$0	MG, Concreto Hidraulico	147	100.00	60.00	
DP13130200154516	Construccion Del Sistema De Drenaje	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,216,967	\$1,216,967	\$1,216,967	\$1,216,967	\$365,090	\$365,090	\$365,090	30.00	\$0	Metros Lineales	105	100.00	30.00	
DP13130200154537	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Solonchiapa	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$425,703	\$425,703	\$425,703	\$425,703	\$0	\$127,711	\$127,711	30.00	\$0	Sistema	70	100.00	0.00	
DP13130200154586	Caminos Rurales Y Puentes/Revestimiento De Camino Ejido Sumavista	Berriozábal	Sumavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$827,577	\$827,577	\$827,577	\$827,577	\$827,577	\$413,788	\$413,788	50.00	\$0	Kilómetro	28,128	100.00	60.00	
DP13130200154587	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Solonchiapa	Nuevo San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$464,937	\$464,937	\$464,937	\$464,937	\$232,469	\$232,469	\$232,469	50.00	\$0	Sistema	105	100.00	50.00	
DP13130200154597	Construccion De Salon De Usos Múltiples	Mantenengo de la Frontera	Nuevo Ocoatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$212,128	\$212,128	\$212,128	\$494,966	\$212,128	\$212,128	\$212,128	100.00	\$0	Salón	76	100.00	90.00	
DP13130200154625	Caminos Rurales Y Puentes / Revestimiento De Camino Ocutumbac	Berriozábal	Ocutumbac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$908,221	\$908,221	\$908,221	\$908,221	\$908,221	\$454,110	\$454,110	50.00	\$0	Kilómetro	28,128	100.00	50.00	
DP13130200154643	Construccion Del Sistema De Agua Potable	Mantenengo de la Frontera	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$619,483	\$619,483	\$619,483	\$1,445,460	\$619,483	\$619,483	\$619,483	100.00	\$0	Sistema	89	100.00	88.00	
DP13130200154651	Construccion De Embalsedado De Aguas Negras Y Pluviales	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,684,585	\$1,684,585	\$1,684,585	\$1,684,585	\$1,684,585	\$505,376	\$505,376	30.00	\$0	Metro Lineal	115	100.00	30.00	
DP13130200154658	Caminos Rurales Y Puentes / Revestimiento De Camino El Limon	Berriozábal	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,030,441	\$2,030,441	\$2,030,441	\$2,030,441	\$2,030,441	\$1,521,826	\$1,521,826	74.95	\$0	Kilómetro	750	100.00	75.00	
DP13130200154825	Construccion De Embalsedado De Aguas Negras	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,550,490	\$1,550,490	\$1,550,490	\$1,550,490	\$1,550,490	\$481,148	\$481,148	31.03	\$0	Metros Lineales	125	100.00	30.00	
DP13130200155027	Construccion De Techado De Cancha En Escuela Telesecundaria 041 "Jose Guzman Calles" Clave: 070v0132	Mantenengo de la Frontera	El Parayal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$299,587	\$299,587	\$299,587	\$699,037	\$299,587	\$299,587	\$299,587	100.00	\$0	Obra	3,045	100.00	70.00	
DP13130200155083	Construccion De Puente Vehicular	Mantenengo de la Frontera	Rio Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$170,985	\$170,985	\$170,985	\$398,955	\$170,985	\$170,985	\$170,985	100.00	\$0	Metro Lineal	939	100.00	60.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico								
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DP13130200155129	Construcción De Cancha De Deseo Múltiples En Esc. Prim. "Bilfos Hereros" Clave: 07qpr32961	Antequerango de la Frontera	Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$173,397	\$173,397	\$173,397	\$404,593	\$173,397	\$173,397	\$173,397	100.00	00	Metros Cuadrados	156	100.00	90.00	
DP13130200155172	Construcción De Cancha De Deseo Múltiples	Antequerango de la Frontera	Hogales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$159,912	\$159,912	\$159,912	\$371,129	\$159,912	\$159,912	\$159,912	100.00	00	Metros Cuadrados	93	100.00	70.00	
DP13130200155227	Construcción De Techado En Cancha De Deseo Múltiples	Antequerango de la Frontera	La Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$346,007	\$346,007	\$346,007	\$807,350	\$346,007	\$346,007	\$346,007	100.00	00	Obra	560	100.00	70.00	
DP13130200155276	Aplicación De La Energía Eléctrica	Antequerango de la Frontera	Elementar Social	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$337,472	\$337,472	\$337,472	\$787,902	\$337,472	\$337,472	\$337,472	100.00	00	Informe	110	100.00	50.00	
DP13130200155328	Construcción De Muro De Contención	Antequerango de la Frontera	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$110,835	\$110,835	\$110,835	\$258,614	\$110,835	\$110,835	\$110,835	100.00	00	M2, Bardas, Cercos	150	100.00	20.00	
DP13130200155378	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Antequerango de la Frontera	Antequerango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$215,581	\$215,581	\$215,581	\$503,023	\$215,581	\$215,581	\$215,581	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	781	100.00	50.00	
DP13130200155427	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Antequerango de la Frontera	Dramadilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$341,074	\$341,074	\$341,074	\$795,839	\$341,074	\$341,074	\$341,074	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	208	100.00	65.00	
DP13130200155454	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Antequerango de la Frontera	Susielgo Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$397,054	\$397,054	\$397,054	\$924,458	\$397,054	\$397,054	\$397,054	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	1,541	100.00	60.00	
DP13130200155514	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Salida A Nuevo Granadas	Mazapa de Madero	Granados Talanagapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$924,885	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	481	100.00	40.00	
DP13130200155542	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	Mazapa de Madero	Valle Obregon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$615,009	\$615,009	\$615,009	\$615,009	\$615,009	\$615,009	\$184,503	100.00	00	Sistema	362	100.00	70.00	
DP13130200155563	Rehabilitación De Agua Potable	Mazapa de Madero	Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	100.00	00	Metro Lineal	151	100.00	100.00	
DP13130200155622	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Antequerango de la Frontera	Panayalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$311,324	\$311,324	\$311,324	\$724,423	\$311,324	\$311,324	\$311,324	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	725	100.00	60.00	
DP13130200155862	Gastos Indirectos 2013	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$472,215	\$472,215	\$472,215	\$472,215	\$472,215	\$472,215	\$276,450	100.00	00	Expediente	1,800	100.00	50.00	
DP13130200155892	Construcción De Dos Aulas Estructura Xc En Esc. Telesecundaria Juan Rosales Y Martínez, Clave: 07qpr3430r	Mazapa de Madero	El Nuevo Poblado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$496,255	100.00	00	Aula	52	100.00	60.00	
DP13130200155965	Asistencia Técnica Prodim 2013	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,107	\$336,107	\$336,107	\$336,107	\$336,107	\$336,107	\$152,711	100.00	00	Expediente	1,800	100.00	50.00	
DP13130200156434	Construcción De Salón De Deseo Múltiples	Antequerango de la Frontera	Monte Ordoñez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$689,146	\$689,146	\$689,146	\$1,408,008	\$689,146	\$689,146	\$689,146	100.00	00	Salón	519	100.00	80.00	
DP13130200156459	Construcción De Canal Pluvial A Cielo Abierto	Antequerango de la Frontera	Nueva Morelia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$558,816	\$558,816	\$558,816	\$1,303,900	\$558,816	\$558,816	\$558,816	100.00	00	Obra	1,032	100.00	70.00	
DP13130200156483	Construcción De Puente Vehicular	Antequerango de la Frontera	Monte Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$141,553	\$141,553	\$141,553	\$330,290	\$141,553	\$141,553	\$141,553	100.00	00	Puente	357	100.00	80.00	
DP13130200156506	Aplicación De Energía Eléctrica	Antequerango de la Frontera	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$569,700	\$569,700	\$569,700	\$1,329,299	\$569,700	\$569,700	\$569,700	100.00	00	Puente, Luminaria, Metro Lineal	426	100.00	80.00	
DP13130200156517	Conservación De Camino Tramo La Puzosa - Sanatonal	Antequerango de la Frontera	Sanatonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$420,000	\$1,535,149	\$1,535,149	\$248,371	\$1,535,149	\$1,535,149	\$1,535,149	100.00	00	Obra	118	100.00	90.00	
DP13130200156603	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Antequerango de la Frontera	Peña Bermeja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$132,943	\$132,943	\$132,943	\$310,200	\$132,943	\$132,943	\$132,943	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	117	100.00	42.00	
DP13130200156624	Conservación De Camino Tramo Panayal - Ojo De Agua Las Cruces	Antequerango de la Frontera	Ojo De Agua Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$165,181	\$165,181	\$165,181	\$381,423	\$165,181	\$165,181	\$165,181	100.00	00	Obra	382	100.00	85.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrados)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP1313020015643	Construcción De Techado De Cancha En Esc. Prim. General "Emiliano Zapata" Clave: 93909126	Atentango de La Frontera	Apatzitzilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$344,896	\$344,896	\$344,896	\$804,751	\$344,896	\$344,896	\$344,896	100.00	\$0	Obra	439	100.00	89.00	
DP1313020015644	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	Atentango de La Frontera	Sabalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$152,564	\$152,564	\$152,564	\$355,982	\$152,564	\$152,564	\$152,564	100.00	\$0	Cancha	338	100.00	70.00	
DP1313020015653	Construcción De Amoblados En La Escuela Cobach No. 146 Clave:93909126	Atentango de La Frontera	El Parayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$270,140	\$0	\$270,140	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Md, Aceras, banquetas o andadores	3,045	100.00	80.00	
DP1313020015690	Caminos Rurales Y Puentes : Conservacio De Camino Rural Tramo Herrerosdel-Joaquín Miguel Gutiérrez	Herrerosdel	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,594,236	\$2,594,236	\$2,594,236	\$2,594,236	\$2,594,236	\$2,594,236	\$2,594,236	100.00	\$0	Kilometro	738	100.00	100.00	
DP1313020015681	Pavimentación O Revestimiento De Calles : Pavimentacion En Los Barrios Penjamo,Guadalupe Pte.,Juan Sabines, San Francisco Y San Juan.	Herrerosdel	Herrerosdel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,445,103	\$3,445,103	\$3,445,103	\$3,445,103	\$3,445,103	\$2,364,624	\$2,364,623	68.64	\$0	Md. Concreto hidráulico	28,128	100.00	35.00	
DP1313020015685	Ornaje Y Alcantarillado En Los Barrios Penjamo,Guadalupe Pte.,San José	Herrerosdel	Herrerosdel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$189,813	\$189,813	\$189,813	\$189,813	\$189,813	\$94,937	\$94,937	50.02	\$0	Metro Lineal	28,128	100.00	30.00	
DP1313020015730	Aplicacion Del Domicilio De Agua Potable En Juan Sabines, San José Y Guadalupe Pte.	Herrerosdel	Herrerosdel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,283	\$100,283	\$100,283	\$100,283	\$100,283	\$50,140	\$50,140	50.00	\$0	Metros Lineales	28,128	100.00	30.00	
DP13130200157601	Revestimiento De Camino	La Concordia	Dolores Chaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$462,430	\$1,387,239	\$0	\$0	\$0	\$1,146,864	\$0	82.67	\$0	Kilometro	1,148	80.00	80.00	
DP13130200157652	Revestimiento De Calles	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$333,773	\$1,001,318	\$0	\$0	\$0	\$881,588	\$0	88.04	\$0	Md. Tramo nivelación y compactación	1,127	85.00	85.00	
DP13130200157685	Pavimentación De Calles	La Concordia	Plan de La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$273,512	\$817,537	\$0	\$0	\$0	\$664,178	\$0	81.49	\$0	Md. Concreto hidráulico	438	75.00	75.00	
DP13130200157704	Pavimentación De Calles	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$472,976	\$1,891,904	\$0	\$0	\$0	\$1,033,477	\$0	54.63	\$0	Md. Concreto hidráulico	1,434	38.00	38.00	
DP13130200157717	Pavimentación De Calles	La Concordia	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$448,242	\$1,344,706	\$0	\$0	\$0	\$1,022,233	\$0	76.02	\$0	Md. Concreto hidráulico	7,123	70.00	70.00	
DP13130200157745	Revestimiento De Camino	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$320,042	\$1,540,126	\$0	\$0	\$0	\$901,939	\$0	57.81	\$0	Kilometro lineal	7,123	50.00	50.00	
DP13130200157770	Revestimiento De Camino	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$330,789	\$692,334	\$0	\$0	\$0	\$591,974	\$0	85.50	\$0	Kilometro	610	75.00	75.00	
DP13130200157784	Pavimentación De Calles	La Concordia	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$280,597	\$841,790	\$0	\$0	\$0	\$704,711	\$0	83.72	\$0	Md. Concreto hidráulico	460	78.00	78.00	
DP13130200157796	Pavimentación De Calles	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$482,056	\$1,446,169	\$0	\$0	\$0	\$1,091,390	\$0	75.47	\$0	Md. Concreto hidráulico	1,933	68.00	68.00	
DP13130200157819	Pavimentación De Calles	La Concordia	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$329,269	\$1,345,490	\$0	\$0	\$0	\$1,009,077	\$0	97.29	\$0	Md. Concreto hidráulico	7,123	85.00	85.00	
DP13130200157821	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Atentango de La Frontera	Nuevo Amatenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$451,597	\$451,597	\$451,597	\$1,053,724	\$451,597	\$451,597	\$451,597	100.00	\$0	Md. Concreto hidráulico	1,594	100.00	40.00	
DP13130200157859	Rehabilitación De Caminos Rurales	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$828,571	\$5,800,000	\$0	\$0	\$0	\$1,627,998	\$0	28.07	\$0	Kilometro lineal	44,082	28.00	28.00	
DP13130200157865	Construcción De Muro De Contención	Atentango de La Frontera	Nueva Morelia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$139,950	\$139,950	\$139,950	\$324,550	\$139,950	\$139,950	\$139,950	100.00	\$0	Md. Muro de contención	1,032	100.00	70.00	
DP13130200157877	Revestimiento De Camino	La Concordia	Candelaria y Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$254,333	\$763,000	\$0	\$0	\$0	\$672,209	\$0	88.10	\$0	Kilometro lineal	89	75.00	75.00	
DP13130200157899	Rehabilitación De Camino Agua Prieta - La Meseta	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,028,541	\$4,114,163	\$0	\$0	\$0	\$1,888,009	\$0	45.89	\$0	Kilometro lineal	1,752	40.00	40.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200157933	Pavimentación De Calles	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Schwertler)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$1,088,444	\$0	90.70	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,592	90.00	90.00	
DP13130200157953	Pavimentación De Calles	La Concordia	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$443,830	\$1,329,000	\$0	\$0	\$0	\$1,220,984	\$0	91.86	\$0	M2. Concreto hidráulico	7,123	85.00	85.00	
DP13130200157974	Pavimentación De Calles	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,282	\$1,345,528	\$0	\$0	\$0	\$1,249,136	\$0	92.84	\$0	M2. Concreto hidráulico	7,123	90.00	90.00	
DP13130200157995	Pavimentación De Calles	La Concordia	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,376	\$1,345,504	\$0	\$0	\$0	\$1,293,763	\$0	96.15	\$0	M2. Concreto hidráulico	7,123	90.00	90.00	
DP13130200158011	Pavimentación De Calles	La Concordia	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,375	\$1,345,500	\$0	\$0	\$0	\$1,159,913	\$0	86.21	\$0	M2. Concreto hidráulico	7,123	80.00	80.00	
DP13130200158030	Pavimentación De Calles	La Concordia	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$448,500	\$1,345,500	\$0	\$0	\$0	\$1,327,146	\$0	98.64	\$0	M2. Concreto hidráulico	7,123	85.00	85.00	
DP13130200158045	Pavimentación De Calles	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,900	\$1,327,538	\$0	\$0	\$0	\$1,927,588	\$0	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	1,752	100.00	100.00	
DP13130200158339	Rehabilitación Y Mantenimiento De Jaguayes	La Concordia	Ignacio Saragosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$54,667	\$382,675	\$0	\$0	\$0	\$101,591	\$0	26.44	\$0	JAGUET	100	26.00	26.00	
DP13130200158352	Rehabilitación Y Mantenimiento De Jaguayes	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$54,667	\$382,675	\$0	\$0	\$0	\$97,933	\$0	25.59	\$0	JAGUET	100	25.00	25.00	
DP13130200161066	Construcción De Baches Rurales	Villa Corzo	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$75,400	\$75,400	\$22,435	\$22,630	\$22,435	\$22,630	\$0	30.00	\$0	Litros, Metros Cúbicos	0	100.00	0.00	
DP13130200161085	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Villa Corzo	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$201,040	\$201,040	\$60,312	\$60,312	\$60,312	\$60,312	\$0	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	
DP13130200161050	Saneos Indirectos	Socultengo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$864,614	\$864,614	\$864,614	\$534,302	\$534,302	\$330,311	\$330,311	38.20	\$0	IMPORTE	10,000	100.00	50.00	
DP131302001610573	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,550,000	\$1,550,000	\$775,000	\$1,550,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	50.00	\$0	Sistema	3,982	100.00	50.00	
DP13130200161245	Conservación Del Camino Rural Del Tramo Amatán-Muitipon Del Km 11 Mas 500 Al 11 Mas 700	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,268,873	\$1,268,873	\$634,436	\$1,268,873	\$634,436	\$634,436	\$634,436	50.00	\$0	Kilometro	3,465	100.00	50.00	
DP13130200161315	Conservación Del Camino Rural Del Tramo Amatán-Muitipon Del Km 11 Mas 500 Al 11 Mas 970	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$911,302	\$911,302	\$455,651	\$911,302	\$455,651	\$455,651	\$455,651	50.00	\$0	Kilometro	3,465	100.00	50.00	
DP13130200161435	Pavimentación De Calles (Olla Lerma, Acceso A La Clínica)	Chicomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$917,450	\$917,450	\$917,450	\$917,450	\$917,450	\$692,608	\$692,608	75.48	\$0	M2. Trazo, nivelación y compactación	3,243	100.00	75.48	
DP13130200161690	Pavimentación De Calle En Concreto Hidráulico	Amatán	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$498,584	\$498,584	\$249,292	\$498,584	\$249,292	\$249,292	\$249,292	50.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	520	100.00	50.00	
DP13130200161821	Pavimentación De Calles Y Andadores En Concreto Hidráulico	Amatán	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$488,600	\$488,600	\$244,300	\$488,600	\$244,300	\$244,300	\$244,300	50.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	431	100.00	50.00	
DP13130200161940	Conservación De Camino Rural En Tramo Alameda Tramo: Amatán - Reforma Y Planada Del Km 8. Al 8.5	Amatán	Reforma y Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$231,429	\$231,429	\$115,715	\$231,429	\$115,715	\$115,715	\$115,715	50.00	\$0	Kilometros	1,047	100.00	50.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200162624	Rehabilitación De Aula Didáctica En Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero Clave 07881876	Amatán	Nueva Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$265,740	\$265,740	\$130,170	\$265,740	\$130,170	\$130,170	\$130,170	50.00	00	Alumno	151	100.00	50.00	
DP13130200162705	Reparación De Caminos Rurales (Tramos Aislados)	Socotenango	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$962,313	\$962,313	\$962,313	\$391,755	00	\$570,558	\$570,558	59.29	00	Metro Lineal	2,002	100.00	59.00	
DP13130200162827	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Socotenango	Trinil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,262,064	\$1,262,064	\$1,262,064	00	00	\$1,262,064	\$1,262,064	100.00	00	Metro Cuadrado	80	100.00	100.00	
DP13130200162854	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio El Campo)	Socotenango	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,483,135	\$1,483,135	\$1,483,135	00	00	\$1,483,135	\$1,483,135	100.00	00	Metro Cuadrado	85	100.00	100.00	
DP13130200162874	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Santa Cruz)	Socotenango	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,029,500	\$1,029,500	\$1,029,500	00	00	\$1,029,500	\$1,029,500	100.00	00	Metro Cuadrado	90	100.00	100.00	
DP13130200162895	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Socotenango	Chihuahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$817,046	\$817,046	\$817,046	00	00	\$817,046	\$817,046	100.00	00	Metro Cuadrado	74	100.00	100.00	
DP13130200162919	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Socotenango	Doroteo Meliario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,021,307	\$1,021,307	\$1,021,307	00	00	\$1,021,307	\$1,021,307	100.00	00	Metro Cuadrado	78	100.00	100.00	
DP13130200162940	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Socotenango	San Antonio el Tzuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$584,188	\$584,188	\$584,188	00	00	\$584,188	\$584,188	100.00	00	Metro Cuadrado	72	100.00	100.00	
DP13130200162942	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria 657 Jaime Sabido Gutiérrez Clave 07860631	Amatán	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$59,582	\$59,582	\$29,791	\$59,582	\$29,791	\$29,791	\$29,791	50.00	00	M2. Concreto hidráulico	843	100.00	50.00	
DP13130200162978	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Socotenango	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,007,405	\$1,007,405	\$1,007,405	00	00	\$1,007,405	\$1,007,405	100.00	00	Metro Cuadrado	84	100.00	100.00	
DP13130200163028	Construcción De Sanitarios En Escuela De Educación Media Superior A Distancia Clave: 07860012v	Amatán	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$147,269	\$147,269	\$73,634	\$147,269	\$73,634	\$73,634	\$73,634	50.00	00	Otra	843	100.00	50.00	
DP13130200163066	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Socotenango	Amos las Rosas de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$653,637	\$653,637	\$653,637	\$653,637	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrado	79	100.00	0.00	
DP13130200163086	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Socotenango	Nueva de Mexico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$817,046	\$817,046	\$817,046	\$817,046	00	00	00	0.00	00	Metro Cuadrado	72	100.00	0.00	
DP13130200163111	Pavimentación De Calle Sn Con Concreto Hidráulico (Barrio San José)	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$599,882	\$599,882	\$179,965	\$599,882	\$179,965	\$179,965	\$179,965	30.00	00	M2. Concreto hidráulico	3,982	100.00	30.00	
DP13130200163171	Pavimentación De Calles Sn Con Concreto Hidráulico Barrio Santa Cruz	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,129	\$600,129	\$180,039	\$600,129	\$179,965	\$179,965	\$179,965	29.99	00	M2. Concreto hidráulico	3,982	100.00	30.00	
DP13130200163275	Pavimentación De Calles Y Andadores Sn Con Concreto Hidráulico	Amatán	San Antonio Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,942	\$592,942	\$456,265	\$592,942	\$456,265	\$456,265	\$456,265	76.95	00	M2. Concreto hidráulico	1,484	100.00	80.00	
DP13130200163407	Construcción De La Plataforma En La Escuela Telesecundaria No. 381 Meliano Segura Salazar Clave 07861046	Amatán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,093,915	\$1,093,915	\$1,069,493	\$1,093,915	\$1,069,493	\$1,069,493	\$1,069,493	97.77	00	Metro cúbico	381	100.00	100.00	
DP13130200163535	Apertura Y Remediación De Camino Rural Tramo: San José La Loma - Ejido Constitution	Amatán	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,137,970	\$1,137,970	\$568,985	\$1,137,970	\$568,985	\$568,985	\$568,985	50.00	00	Kilómetro	232	100.00	50.00	
DP13130200163687	Problemas	Socotenango	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$405,483	\$405,483	\$405,483	\$226,081	00	\$179,402	\$179,402	44.24	00	Informe	17,000	100.00	50.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200163705	Pavimentación De Anclador De Con Concreto Hidraulico Barrio La Tronca	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$181,208	\$181,208	\$90,604	\$181,208	\$90,604	\$90,604	\$90,604	50.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	3,982	100.00	50.00	
DP13130200163819	Pavimentación De Anclador De Con Concreto Hidraulico Barrio El Aguaje	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$479,948	\$479,948	\$143,984	\$479,948	\$143,984	\$143,984	\$143,984	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	3,982	100.00	30.00	
DP13130200163878	Pavimentación O Revestimiento De Calles Ignacio Zaragoza	Hecicobal	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,235,031	\$3,235,031	\$3,235,031	\$3,235,031	\$3,235,031	\$2,724,631	\$2,724,631	84.22	\$0	Kilometro	1,354	100.00	75.00	
DP13130200163907	Pavimentación De Anclador De Con Concreto Hidraulico Barrio Guadalupe	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$506,475	\$506,475	\$152,802	\$506,475	\$152,802	\$152,802	\$152,802	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	3,982	100.00	30.00	
DP13130200164053	Pavimentación De Anclador De Con Concreto Hidraulico Barrio Las Cochinitas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$432,110	\$432,110	\$129,633	\$432,110	\$129,633	\$129,633	\$129,633	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	3,982	100.00	30.00	
DP13130200164212	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico	Amatán	El Lindón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$498,584	\$498,584	\$249,292	\$498,584	\$249,292	\$249,292	\$249,292	50.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	467	100.00	50.00	
DP13130200164332	Pavimentación De Calles De Con Concreto Hidraulico	Amatán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$576,876	\$576,876	\$371,813	\$576,876	\$371,813	\$371,813	\$371,813	64.45	\$0	M2. Concreto hidráulico	285	100.00	70.00	
DP13130200164478	Pavimentación De Calle De Con Concreto Hidraulico	Amatán	Chapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,001	\$600,001	\$180,000	\$600,001	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	99	100.00	30.00	
DP13130200164570	Pavimentación De Calle De Con Concreto Hidraulico	Amatán	Nueva Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,082	\$250,082	\$244,212	\$250,082	\$244,212	\$244,212	\$244,212	97.65	\$0	M2. Concreto hidráulico	151	100.00	100.00	
DP13130200164643	Pavimentación De Calle De Con Concreto Hidraulico	Amatán	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$499,593	\$499,593	\$149,878	\$499,593	\$149,878	\$149,878	\$149,878	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	129	100.00	30.00	
DP13130200165032	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural	Pantelhó	Emiliano Zapata Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,441,473	\$2,441,473	\$2,441,473	\$2,441,473	\$2,441,473	\$2,441,473	\$2,441,473	100.00	\$0	Kilometros	94	100.00	100.00	
DP13130200165114	01.- Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Caminos	Chelichuitán	Huixtán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,286,056	\$3,286,056	\$1,648,028	\$3,286,056	\$3,286,056	\$988,817	\$988,817	30.00	\$0	Kilómetros	303	100.00	60.00	
DP13130200165154	Construcción De 4 Aulas Con Estructura Tipo Rc. Primaria Jose Maria Pino Suarez Cve. 07qg0757a	Pantelhó	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,190,290	\$1,190,290	\$1,190,290	\$1,190,290	\$1,190,290	\$1,190,290	\$1,190,290	100.00	\$0	Aula	160	100.00	100.00	
DP13130200165201	Construcción De 2 Aulas Con Estructura Tipo Rc. Prim. Manuel Larrainzar Cve. 07qg0757b	Pantelhó	El Pequeño Roblar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,056,251	\$1,056,251	\$1,056,251	\$1,056,251	\$1,056,251	\$1,056,251	\$1,056,251	100.00	\$0	Aula	46	100.00	100.00	
DP13130200165207	2.- Pavimentación De Calles Innomiadas Con Concreto Hidraulico	Chelichuitán	Racion	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,346,007	\$2,346,007	\$782,002	\$2,346,007	\$2,346,007	\$2,313,719	\$2,313,719	98.62	\$0	M2. Concreto hidráulico	592	100.00	100.00	
DP13130200165218	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica	Pantelhó	San José Romavista Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,598,517	\$1,598,517	\$479,555	\$1,598,517	\$479,555	\$479,555	\$479,555	30.00	\$0	Poste	54	100.00	30.00	
DP13130200165230	03.- Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	Chelichuitán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,591,669	\$1,591,669	\$795,834	\$1,591,669	\$1,591,669	\$713,000	\$713,000	44.80	\$0	M2. Concreto hidráulico	148	100.00	85.00	
DP13130200165244	Construcción De Taller Comunitario	Pantelhó	Las Lomas Chitambon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,078,044	\$2,078,044	\$981,229	\$2,078,044	\$981,229	\$981,229	\$981,229	47.22	\$0	Obra	380	100.00	75.00	
DP13130200165265	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica	Pantelhó	San José Charco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$3,210,446	\$3,210,446	\$2,022,866	\$3,210,446	\$2,022,866	\$2,022,866	\$2,022,866	63.01	\$0	Poste	86	41.00	75.00	
DP13130200165288	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica	Pantelhó	Cristo Rey Charco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,243,374	\$1,243,374	\$373,012	\$1,243,374	\$373,012	\$373,012	\$373,012	30.00	\$0	Poste	109	100.00	30.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200165292	4.- Construcción De Taller Comunitario (Majavel)	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$637,162	\$637,162	\$318,581	\$637,162	\$637,162	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	190	100.00	0.00	
DP13130200165305	Construcción De Taller Comunitario	Panvelho	San Luis Deig	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,131,174	\$1,131,174	\$621,959	\$621,959	\$621,959	\$621,959	\$621,959	54.98	\$0	Otra	171	100.00	80.00	
DP13130200165325	5.- Construcción De Muro De Contención De Mampostería	Chalchihuitán	Ch'Emot	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$759,869	\$759,869	\$379,834	\$759,869	\$759,869	\$755,812	\$755,812	99.47	\$0	Metros Lineales	357	100.00	100.00	
DP13130200165340	Construcción De Cancha Deportiva, Techo Y Muro De Contención, Primera Fase José Vasconcelos Ove D'Agui4101	Panvelho	Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,013,136	\$1,013,136	\$509,004	\$509,004	\$509,004	\$509,004	\$509,004	50.24	\$0	Cancha	41	100.00	95.00	
DP13130200165360	06.- Construcción De Taller Comunitario (Hatlivitz)	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$637,162	\$637,162	\$318,581	\$637,162	\$637,162	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	140	100.00	0.00	
DP13130200165385	07.- Construcción De 100 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Pom	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,401,516	\$2,401,516	\$1,200,758	\$2,401,516	\$2,401,516	\$100,000	\$100,000	4.16	\$0	Vivienda	259	100.00	2.00	
DP13130200165420	08.- Construcción De 95 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Canach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,281,440	\$2,281,440	\$1,140,720	\$2,281,440	\$2,281,440	\$2,184,540	\$2,184,540	95.75	\$0	Vivienda	259	100.00	90.00	
DP13130200165436	09.- Construcción De 109 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Belunero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,409,221	\$2,409,221	\$1,204,610	\$2,409,221	\$2,409,221	\$1,298,020	\$2,298,020	95.38	\$0	Vivienda	109	100.00	90.00	
DP13130200165446	10.- Construcción De 100 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Canuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,481,290	\$2,481,290	\$1,240,645	\$2,481,290	\$2,481,290	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	279	100.00	0.00	
DP13130200165462	11.- Construcción De 100 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Pecanan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,391,400	\$2,391,400	\$1,195,700	\$2,391,400	\$2,391,400	\$1,633,180	\$1,633,180	68.29	\$0	Vivienda	100	100.00	50.00	
DP13130200165476	12.- Construcción De 55 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Israel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,281,640	\$1,281,640	\$640,820	\$1,281,640	\$1,281,640	\$579,781	\$579,781	45.24	\$0	Vivienda	125	100.00	20.00	
DP13130200165487	13.- Construcción De 73 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Jovitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,745,573	\$1,745,573	\$872,787	\$1,745,573	\$1,745,573	\$1,184,481	\$1,184,481	67.86	\$0	Vivienda	73	100.00	50.00	
DP13130200165497	14.- Construcción De 100 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Temmil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,454,320	\$2,454,320	\$1,227,160	\$2,454,320	\$2,454,320	\$1,738,480	\$1,738,480	70.83	\$0	Vivienda	100	100.00	55.00	
DP13130200165508	15.- Construcción De 155 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Chiquinshum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,076,357	\$4,076,357	\$2,038,179	\$4,076,357	\$4,076,357	\$3,418,805	\$3,418,805	83.87	\$0	Vivienda	155	100.00	65.00	
DP13130200165519	16.- Construcción De 100 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Jolintonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,390,400	\$2,390,400	\$1,195,200	\$2,390,400	\$2,390,400	\$2,288,400	\$2,288,400	95.73	\$0	Vivienda	279	100.00	85.00	
DP13130200165536	17.- Construcción De 43 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Shikimontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,021,334	\$1,021,334	\$510,667	\$1,021,334	\$1,021,334	\$934,474	\$934,474	91.50	\$0	Vivienda	43	100.00	90.00	
DP13130200165552	18.- Construcción De 100 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Tzacum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,511,227	\$2,511,227	\$1,255,614	\$2,511,227	\$2,511,227	\$100,000	\$100,000	3.98	\$0	Vivienda	259	100.00	2.00	
DP13130200165566	19.- Construcción De 37 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Sobolelic (Toytic)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$862,209	\$862,209	\$431,104	\$862,209	\$862,209	\$821,469	\$821,469	95.27	\$0	Vivienda	37	100.00	88.00	

Chiapas										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido			Pagado			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro					
DP1313020016592	22.- Reconstrucción de Camión, Consistente En Derrumbes y Revestimientos En Tramo Alisado Tramo Cabeza Municipal Jolintón	Chichihuitán	Chichihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$2,014,556	\$2,014,556	\$1,008,278	\$2,014,556	\$2,014,556	\$1,905,602	\$1,905,602	94.50	00	Metro Lineal	2,182	100.00	100.00	
DP1313020016508	24.- Construcción De Cancha De Dese Múltiples Con Techumbre Metalica	Chichihuitán	Tulancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$884,923	\$884,923	\$442,461	\$884,923	\$884,923	\$265,477	\$265,477	30.00	00	Obra	63	100.00	40.00	
DP1313020016521	25.- Construcción De Puente Vehicular	Chichihuitán	Sisim	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,719,111	\$2,719,111	\$1,359,556	\$2,719,111	\$2,719,111	\$2,531,890	\$2,531,890	93.11	00	Metro Lineal	249	100.00	95.00	
DP1313020016092	Mejoramiento De Vivienda (Bochojo Zinacantan)	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,131,102	\$3,131,102	\$3,131,102	\$3,131,102	\$3,131,102	\$3,131,102	\$3,131,102	100.00	00	Vivienda	639	100.00	100.00	
DP1313020016190	Construcción De Bahos Rurales	Pantelhó	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,169,993	\$2,169,993	\$650,998	\$650,998	\$650,998	\$650,998	\$650,998	30.00	00	Lettina, Metros Cúbicos	204	100.00	70.00	
DP1313020016216	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,850,738	\$1,850,738	\$1,057,512	\$1,057,512	\$1,057,512	\$1,057,512	\$1,057,512	57.14	00	Metro Cuadrado	240	100.00	80.00	
DP1313020016255	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (Frac. Primavera)	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,485,835	\$1,485,835	\$445,751	\$445,751	\$445,751	\$445,751	\$445,751	30.00	00	Metros Cuadrados	3,465	100.00	30.00	
DP1313020016303	Construcción De Techos, Gradas Y Rehabilitación De Canchas Deportivas Prjn. Comitaria Sebastian Viscaño Cve. 07ag038im	Pantelhó	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$988,979	\$988,979	\$649,781	\$649,781	\$649,781	\$649,781	\$649,781	65.70	00	Cancha	47	100.00	95.00	
DP1313020016322	Pavimentación Hidraulica De Calle Veracruz Entre Av. Constitution Y Av. Benito Juarez (Barrio Noroeste II, Cabeza Municipal)	Ancoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$545,209	\$545,209	\$545,209	\$545,209	\$279,955	\$279,955	\$279,955	51.35	00	Metros Cuadrados	670	100.00	53.00	
DP1313020016336	Construcción De Bahos Rurales	Pantelhó	Guadalupe La Lámina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,107,470	\$2,107,470	\$632,302	\$632,302	\$632,302	\$632,302	\$632,302	30.00	00	Lettina, Metros Cúbicos	67	100.00	40.00	
DP1313020016347	Pavimentación De Calle Jardines Entre Av. 16 De Septiembre Y El Río Y Av. 16 De Septiembre Entre Calle Central Chiapas Y Calle Jardines, Barrio Río Grande (Cabeza Municipal)	Ancoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$571,348	\$571,348	\$571,348	\$571,348	\$285,674	\$285,674	\$285,674	50.00	00	Metros Cuadrados	760	100.00	50.00	
DP1313020016374	Pavimentación De Calles Con Concreto Mixto En (Calle Inconómica), Ejido Nueva Reforma	Ancoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$859,411	\$859,411	\$429,705	\$429,705	\$429,705	\$429,705	\$429,705	50.00	00	Metros Cuadrados	347	100.00	50.00	
DP1313020016387	Mejoramiento De Vivienda Rural (Granadilla Alto)	Zinacantan	La Granadilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$230,299	\$230,299	\$69,089	\$69,089	\$69,089	\$69,089	\$69,089	30.00	00	Vivienda	317	100.00	30.00	
DP1313020016395	Pavimentación Hidraulica De Calle Veracruz Entre Av. Miguel Hidalgo Y Av. Morelos, Barrio Noroeste III (Cabeza Municipal)	Ancoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$223,922	\$223,922	\$223,922	\$223,922	50.00	00	Metros Cuadrados	810	100.00	35.00	
DP1313020016407	Rehabilitación De Drenaje Y Alcantarillado En El Barrio San Francisco	Berriónpabá	Berriónpabá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$378,775	\$378,775	\$378,775	\$378,775	\$378,775	\$378,775	\$378,775	100.00	00	Metro Lineal	11,813	100.00	100.00	
DP1313020016409	Revestimiento De Camino Rural Y Pavimentación Del Tramo Nueva Lindsaeta Con El Palmer	Pantelhó	Nueva Santa Cruz Tzuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$4,172,293	\$4,172,293	\$2,666,522	\$2,666,522	\$2,666,522	\$2,666,522	\$2,666,522	63.91	00	Kilometro	146	100.00	40.00	
DP1313020016411	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (Calle Inconómica)	Ancapetahu	Socomaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,644,858	\$1,644,858	\$1,644,858	\$1,644,858	\$1,022,157	\$1,022,157	\$1,022,157	62.14	00	Metro Cuadrado	5,375	100.00	70.00	
DP1313020016431	Rehabilitación De Puente De Manera De 135 Metros De Claro, Ejido Rosario Zapatacal	Ancoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$374,817	\$374,817	\$374,817	\$374,817	\$373,394	\$373,394	\$373,394	99.62	00	Metro Lineal	127	100.00	99.00	
DP1313020016434	Mejoramiento De Vivienda Rural (Pante Centro)	Zinacantan	Paná	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$583,500	\$583,500	\$169,050	\$169,050	\$169,050	\$169,050	\$169,050	30.00	00	Vivienda	2,886	100.00	30.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP1313020016454	Construcción De Servicios Sanitarios	Acapetaha	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$484,207	\$484,207	\$484,207	\$484,207	\$470,432	\$470,432	\$470,432	97.16	00	Obra	6,194	100.00	100.00	
DP1313020016455	Construcción De Cancha Deportiva, Techo De Estructura Metalica Prim. Niños Heroes Cw. 07gb0122	Pantelhó	Dolores Petajuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,251,258	\$1,251,258	\$857,473	\$857,473	\$857,473	\$857,473	\$857,473	68.54	00	Cancha	70	100.00	60.00	
DP1313020016462	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Petajuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,234,401	\$2,234,401	\$2,234,401	\$2,234,401	\$2,234,401	\$2,234,401	\$2,234,401	100.00	00	Vivienda	456	100.00	100.00	
DP1313020016478	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,355,203	\$2,355,203	\$1,543,278	\$1,543,278	\$1,543,278	\$1,543,278	\$1,543,278	65.53	00	Metro Cuadrado	535	100.00	95.00	
DP1313020016458	Construcción De Taller Comunitario	Pantelhó	San José Buenavista Primer	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$538,244	\$538,244	\$161,473	\$161,473	\$161,473	\$161,473	\$161,473	30.00	00	Obra	153	100.00	75.00	
DP1313020016459	Construcción De Pases Peatonales, Vehiculares Y Puente De Hmeca San Isidro	Secorizabal	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$814,142	\$814,142	\$814,142	\$814,142	\$814,142	\$814,142	\$814,142	100.00	00	Metro Lineal	111	100.00	100.00	
DP1313020016454	Construcción De Taller De Uso Comunitario	Pantelhó	San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,151,219	\$1,151,219	\$346,366	\$346,366	\$346,366	\$346,366	\$346,366	30.00	00	Obra	398	100.00	50.00	
DP1313020016458	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,554,647	\$1,554,647	\$466,394	\$466,394	\$466,394	\$466,394	\$466,394	30.00	00	Metro Cuadrado	502	100.00	20.00	
DP13130200164570	Mejoramiento De Vivienda Rural (Potabil Centro)	Zinacantan	Potajuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$235,199	\$235,199	\$70,559	\$70,559	\$70,559	\$70,559	\$70,559	30.00	00	Vivienda	351	100.00	30.00	
DP13130200164576	Construcción De Techado Estructural Tipo Domo (Ovryt Planta 06 Claves 07ac0064)	Acapetaha	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$807,871	\$807,871	\$807,871	\$807,871	\$403,935	\$403,935	\$403,935	50.00	00	Metro Cuadrado	300	100.00	70.00	
DP13130200164595	Apertura De Caminos, Revestimiento Y Construcción De Obras De Drenaje	Pantelhó	San Isidro Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$439,857	\$439,857	\$191,957	\$191,957	\$191,957	\$191,957	\$191,957	30.00	00	Kilómetro	93	100.00	60.00	
DP13130200164603	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Shulvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,210,300	\$1,210,300	\$726,180	\$726,180	\$726,180	\$726,180	\$726,180	60.00	00	Vivienda	565	100.00	60.00	
DP13130200164644	Construcción De Vivienda Rural (Barrio Guadalupe)	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,026,407	\$2,026,407	\$1,317,515	\$1,317,515	\$1,317,515	\$1,317,515	\$1,317,515	65.02	00	Vivienda	360	100.00	85.00	
DP13130200164717	Rehabilitación Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	Suchiatep	Cobertura municipal	r.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,407,950	\$2,407,950	\$2,407,950	\$2,407,950	\$2,407,950	\$1,194,774	\$1,194,774	49.62	00	Metro Lineal	13,526	100.00	30.00	
DP13130200164725	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Valentay (San Joaquín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$583,098	\$583,098	\$583,098	\$583,098	\$583,098	\$583,098	\$583,098	100.00	00	Vivienda	119	100.00	100.00	
DP13130200164745	Mejoramiento De Vivienda Rural (Piedra Parada Bajo)	Zinacantan	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$205,799	\$205,799	\$61,739	\$61,739	\$61,739	\$61,739	\$61,739	30.00	00	Vivienda	279	100.00	30.00	
DP13130200164763	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Jedthoth	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$416,492	\$416,492	\$416,492	\$416,492	\$416,492	\$416,492	\$416,492	100.00	00	Vivienda	85	100.00	100.00	
DP13130200164771	Construcción Del Dren Pluvial	Suchiatep	Cobertura municipal	r.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$61,063	\$61,063	30.00	00	Metro Cuadrado	21,045	100.00	30.00	
DP13130200164774	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Joyal Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,899	\$592,899	\$592,899	\$592,899	\$592,899	\$592,899	\$592,899	100.00	00	Vivienda	121	100.00	100.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
DP13130200166794	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Sudalige Shuchin	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$33,190	\$33,190	\$33,190	\$33,190	\$33,190	\$33,190	\$33,190	100.00	00	Vivienda	68	100.00	100.00			
DP13130200166795	Construccion De Bahos Rurales	Pantehó	Aurora Espigolares	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,089,515	\$4,089,515	\$2,732,839	\$2,732,539	\$2,732,839	\$2,732,539	\$2,732,539	66.82	00	Litros, Metros Cúbicos	1,933	100.00	90.00			
DP13130200166817	Construccion De Vivienda Rural	Pantehó	Agüitas Serón (Santa Lucía)	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,550,106	\$2,550,106	\$1,762,393	\$1,762,393	\$1,762,393	\$1,762,393	\$1,762,393	69.11	00	Vivienda	500	100.00	50.00			
DP13130200166821	Mejoramiento De Vivienda Rural (Fotohito II)	Zinacantan	Pesajio	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$538,999	\$538,999	\$538,999	\$538,999	\$538,999	\$538,999	\$538,999	00	00	0.00	00	Vivienda	351	100.00	0.00	
DP13130200166834	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	La Granadilla	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,043,301	\$2,043,301	\$2,043,301	\$2,043,301	\$2,043,301	\$2,043,301	\$2,043,301	0.00	00	0.00	00	Vivienda	317	100.00	0.00	
DP13130200166838	Construccion De Vivienda Rural	Pantehó	San Benito	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$433,518	\$433,518	\$299,607	\$299,607	\$299,607	\$299,607	\$299,607	69.11	00	Vivienda	51	100.00	45.00			
DP13130200166861	Construccion De Vivienda Rural	Pantehó	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$292,710	\$292,710	\$190,308	\$190,308	\$190,308	\$190,308	\$190,308	65.02	00	Vivienda	46	100.00	85.00			
DP13130200166869	Revestimiento De Camino Sacacochca (Tramo Camino Sacacochca)	Acapetahua	Las Murallas	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$991,741	\$991,741	\$991,741	\$991,741	\$963,528	\$963,528	\$963,528	97.16	00	Kilometro	600	100.00	100.00			
DP13130200166879	Construccion De Vivienda Rural (Barrio San Antonio)	Pantehó	Pantehó	Urbano	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$247,478	\$247,478	\$161,030	\$161,030	\$161,030	\$161,030	\$161,030	65.02	00	Vivienda	55	100.00	60.00			
DP13130200166898	Construccion De Vivienda Rural	Pantehó	Aurora Espigolares	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$765,032	\$765,032	\$528,718	\$528,718	\$528,718	\$528,718	\$528,718	69.11	00	Vivienda	150	100.00	55.00			
DP13130200166904	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Za. Av. Sur Entre 3a. Y 4a. Puentes, Barrio Espigolares)	Acapetahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,298,242	\$1,298,242	\$1,298,242	\$1,298,242	\$389,473	\$389,473	\$389,473	30.00	00	Metro Cuadrado	600	100.00	50.00			
DP13130200166916	Construccion De Vivienda Rural	Pantehó	Paraiso Delphín	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$714,030	\$714,030	\$493,470	\$493,470	\$493,470	\$493,470	\$493,470	69.11	00	Vivienda	75	100.00	60.00			
DP13130200166931	Construccion De Puente Vehicular	Acapetahua	Los Carrizos	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$786,025	\$786,025	\$786,025	\$786,025	\$667,018	\$667,018	\$667,018	84.86	00	Metro Lineal	120	100.00	85.00			
DP13130200166938	Construccion De Vivienda Rural	Pantehó	Las Limas	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,071,045	\$1,071,045	\$740,205	\$740,205	\$740,205	\$740,205	\$740,205	69.11	00	Vivienda	168	100.00	80.00			
DP13130200166951	Construccion De Vivienda Rural	Pantehó	El Campo	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$306,013	\$306,013	\$211,487	\$211,487	\$211,487	\$211,487	\$211,487	69.11	00	Vivienda	50	100.00	65.00			
DP13130200166964	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Barrio Las Mercedes)	Suchiatepé	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$242,026	\$242,026	\$242,026	\$242,026	\$242,026	\$242,026	\$242,026	30.00	00	M2. Concreto Hidraulico	21,045	100.00	30.00			
DP13130200166973	Construccion De Vivienda Rural	Pantehó	Nueva Santa Cruz Vasta	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$663,028	\$663,028	\$458,222	\$458,222	\$458,222	\$458,222	\$458,222	69.11	00	Vivienda	78	100.00	50.00			
DP13130200166986	Construccion De Vivienda Rural	Pantehó	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	2004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$968,196	\$968,196	\$629,480	\$629,480	\$629,480	\$629,480	\$629,480	65.02	00	Vivienda	215	100.00	60.00			

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP1313020016992	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica	Acapetahua	Río Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,660,160	\$1,660,160	\$1,660,160	\$1,660,160	\$1,371,893	\$1,371,893	\$1,371,893	82.64	00	Poste	200	100.00	40.00	
DP13130200167009	Construcción De Vivienda Rural	Pantehó	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,632,068	\$1,632,068	\$1,127,931	\$1,127,931	\$1,127,931	\$1,127,931	\$1,127,931	69.11	00	Vivienda	165	100.00	63.00	
DP13130200167022	Mantenimiento De Camino En La Región Riverense	Marqués de Comillas	Licenciado Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$545,316	\$545,316	\$545,316	\$545,316	\$545,316	\$545,316	\$545,316	100.00	00	Kilometro	266	100.00	100.00	
DP13130200167044	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	El Apote Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$195,999	\$195,999	\$58,799	\$58,799	\$58,799	\$58,799	\$58,799	30.00	00	Vivienda	351	100.00	30.00	
DP13130200167060	Construcción De Vivienda Rural	Pantehó	El Molino Chiantomic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,251,619	\$2,251,619	\$1,463,906	\$1,463,906	\$1,463,906	\$1,463,906	\$1,463,906	65.02	00	Vivienda	400	100.00	70.00	
DP13130200167075	Construcción De Vivienda Rural	Pantehó	Pantehó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,324	\$450,324	\$292,781	\$292,781	\$292,781	\$292,781	\$292,781	65.02	00	Vivienda	100	100.00	85.00	
DP13130200167098	Construcción De Vivienda Rural	Pantehó	La Unión Carmen Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$637,527	\$637,527	\$440,598	\$440,598	\$440,598	\$440,598	\$440,598	69.11	00	Vivienda	43	100.00	50.00	
DP13130200167117	Construcción De Vivienda Rural	Pantehó	San Francisco de Asís	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$743,034	\$743,034	\$483,089	\$483,089	\$483,089	\$483,089	\$483,089	65.02	00	Vivienda	100	100.00	70.00	
DP13130200167161	Construcción De Vivienda Rural	Pantehó	Pantehó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$833,099	\$833,099	\$541,645	\$541,645	\$541,645	\$541,645	\$541,645	65.02	00	Vivienda	185	100.00	60.00	
DP13130200167182	Construcción De Vivienda Rural	Pantehó	Pantehó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$475,486	\$475,486	\$439,172	\$439,172	\$439,172	\$439,172	\$439,172	65.02	00	Vivienda	150	100.00	40.00	
DP13130200167207	Construcción De Vivienda Rural	Pantehó	Nueva Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,504,563	\$1,504,563	\$1,039,812	\$1,039,812	\$1,039,812	\$1,039,812	\$1,039,812	69.11	00	Vivienda	242	100.00	70.00	
DP13130200167315	Mantenimiento De Caminos En La Región Centro	Marqués de Comillas	Santa Marta el Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,026,921	\$1,026,921	\$1,026,921	\$1,026,921	\$1,026,921	\$1,026,921	\$1,026,921	100.00	00	Kilometro	150	100.00	100.00	
DP13130200167343	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio El Último Barrio)	Suchiatep	Cobertura municipal	s.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$182,026	\$182,026	30.00	00	M2. Concreto hidráulico	21,045	100.00	0.00	
DP13130200167374	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Col. Pami)	Suchiatep	Pami	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,401,508	\$420,452	\$420,452	30.00	00	M2. Concreto hidráulico	2,136	100.00	30.00	
DP13130200167411	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Col.Pami)	Suchiatep	Pami	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,224,220	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$182,026	\$182,026	30.00	00	M2. Concreto asfáltico	2,136	30.00	30.00	
DP13130200167429	Mantenimiento De Caminos Daza Cosmida, Tramo: Benemerito De Las Americas Al Ej. Quiroguichero	Marqués de Comillas	Quiroguichero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$836,983	\$836,983	\$836,983	\$836,983	\$836,983	\$836,983	\$836,983	100.00	00	Kilometro	948	100.00	100.00	
DP13130200167447	Programa De Vivienda Rural En Municipios Con Un Alto Y Muy Alto Grado De Marginación Cruzada Contra El Hambre	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$61,663,477	\$61,663,477	\$61,663,477	00	00	00	00	0.00	00	Vivienda	605	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200167497	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Cul. Pans)	Suchiatepa	Pans	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,234,882	\$1,234,882	\$1,234,882	\$1,234,882	\$1,234,882	\$370,464	\$370,464	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,136	100.00	30.00	
DP13130200167503	Mejoramiento De Vivienda Rural	Einacantan	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$112,499	\$112,499	\$112,499	\$112,499	\$112,499	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	73	100.00	0.00	
DP13130200167516	Mejoramiento De Vivienda Rural	Einacantan	Ajtetic Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$170,500	\$170,500	\$51,450	\$51,450	\$51,450	\$51,450	\$51,450	30.00	\$0	Vivienda	140	100.00	30.00	
DP13130200167530	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Cul. Pans)	Suchiatepa	Pans	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,859,248	\$1,859,248	\$1,859,248	\$1,859,248	\$1,859,248	\$557,774	\$557,774	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,136	100.00	30.00	
DP13130200167531	Mejoramiento De Vivienda Rural (Secuencio I)	Einacantan	Seguentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$774,199	\$774,199	\$232,254	\$232,254	\$232,254	\$232,254	\$232,254	30.00	\$0	Vivienda	994	100.00	30.00	
DP13130200167555	Construcción De Jaguayes	Marques de Comillas	Semra Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$493,487	\$493,487	\$493,487	\$1,653	\$0	\$0	\$491,834	0.00	\$0	Pozo	87	100.00	100.00	
DP13130200167610	Conservación De Camino Tramo Santo Domingo Corona - Nueva Virginia	Alamirano	Nueva Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,499,568	\$1,499,568	\$1,499,568	\$1,499,568	\$1,499,568	\$1,499,568	\$1,499,568	100.00	\$0	Kilometro	6,320	100.00	100.00	
DP13130200167657	Construcción De Viviendas	Marques de Comillas	Abasón Castellanos Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,180,460	\$2,180,460	\$2,180,460	\$11,435	\$0	\$0	\$2,169,025	0.00	\$0	Vivienda	234	100.00	100.00	
DP13130200167659	Mejoramiento De Vivienda Rural (Secuencio Iii)	Einacantan	Seguentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$935,901	\$935,901	\$280,770	\$280,770	\$280,770	\$280,770	\$280,770	30.00	\$0	Vivienda	994	100.00	30.00	
DP13130200167692	Mejoramiento De Vivienda Rural	Einacantan	Seguentic Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$303,789	\$303,789	\$91,139	\$91,139	\$91,139	\$91,139	\$91,139	30.00	\$0	Vivienda	994	100.00	30.00	
DP13130200167704	Revestimiento De Calles	La Independencia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	Cancelado	2013	\$1,092,533	\$2,040,000	\$878,539	\$878,539	\$878,539	\$878,539	\$878,539	43.07	\$0	Kilometros	2,500	100.00	43.00	
DP13130200167732	Mejoramiento De Vivienda Rural	Einacantan	Seguentic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$813,400	\$813,400	\$244,020	\$244,020	\$244,020	\$244,020	\$244,020	30.00	\$0	Vivienda	2,886	100.00	30.00	
DP13130200167759	Mejoramiento De Vivienda Rural (Avenches)	Einacantan	Einacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$142,100	\$142,100	\$142,100	\$142,100	\$142,100	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2,886	100.00	0.00	
DP13130200167782	Mantenimiento De Camino Saca Coacocha	Marques de Comillas	Quiranguibero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,502,000	\$1,502,000	\$1,502,000	\$1,750	\$0	\$0	\$1,498,250	0.00	\$0	Kilometro	948	100.00	100.00	
DP13130200167785	Mejoramiento De Vivienda Rural (Petstoj Ii)	Einacantan	Petstoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	100.00	\$0	Vivienda	39	100.00	100.00	
DP13130200167840	Mejoramiento De Vivienda Rural (Petstoj Bajo)	Einacantan	Petstoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$558,600	\$558,600	\$558,600	\$558,600	\$558,600	\$558,600	\$558,600	100.00	\$0	Vivienda	114	100.00	100.00	
DP13130200167875	Mejoramiento De Vivienda Rural	Einacantan	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$494,900	\$494,900	\$494,900	\$494,900	\$494,900	\$494,900	\$494,900	100.00	\$0	Vivienda	101	100.00	100.00	
DP13130200167922	Construcción De 20 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 4.00 M2	Alamirano	Sollano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,609,266	\$1,609,266	\$753,763	\$753,763	\$753,763	\$753,763	\$753,763	46.84	\$0	Vivienda	219	24.57	24.57	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200167942	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Dutubén Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$264,199	\$264,199	\$264,199	\$79,379	\$79,379	\$79,379	\$79,379	30.00	\$0	Vivienda	351	100.00	30.00	
DP13130200167962	Mantenimiento De 6.5 Km De Camino Saca Cocecha	Marqués de Comillas	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,069,923	\$1,069,923	\$1,069,923	\$13,594	\$0	\$0	\$1,056,329	0.00	\$0	Kilometro	321	100.00	100.00	
DP13130200167995	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En (Barrio La Grande)	Sancti Spiritus del Valle	Sancti Spiritus del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,354,802	\$1,354,802	97.09	\$0	M2. Concreto Hidraulico	4,661	100.00	100.00	
DP13130200168068	Pavimentacion De 500 Metros Lineales De Calle Con Concreto Hidraulico (Calle 1)	Marqués de Comillas	Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,343,427	\$1,343,427	\$1,343,427	\$0	\$20,063	\$0	\$1,323,364	0.00	\$0	Metro Lineal	145	100.00	100.00	
DP13130200168070	Construccion De Piso De Concreto	Zinacantan	Guadalupe Shorón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$161,434	\$161,434	\$161,434	\$161,434	\$161,434	\$161,434	\$161,434	100.00	\$0	Metro Cuadrado	142	100.00	100.00	
DP13130200168074	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Y Techado De 28.00 X 16.20 Mts. En La Escuela Primaria Constitución De 1857 Con C.C.T. 30693969	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,513,007	\$1,513,007	\$911,386	\$911,386	\$911,386	\$911,386	\$911,386	60.24	\$0	Obra	208	44.12	44.12	
DP13130200168104	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,930,550	\$1,930,550	\$1,930,550	\$1,930,550	\$1,930,550	\$1,930,550	\$1,930,550	100.00	\$0	Vivienda	346	100.00	100.00	
DP13130200168134	Mejoramiento De Vivienda	Zinacantan	Apas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,754,190	\$1,754,190	\$526,257	\$526,257	\$526,257	\$526,257	\$526,257	30.00	\$0	Vivienda	1,453	100.00	30.00	
DP13130200168142	Construccion De 40 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts.	Altamirano	San Miguel Chiguir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,998,427	\$2,998,427	\$899,588	\$899,588	\$899,588	\$899,588	\$899,588	30.00	\$0	Vivienda	454	100.00	0.00	
DP13130200168146	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Pinar Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,799	\$450,799	\$135,239	\$135,239	\$135,239	\$135,239	\$135,239	30.00	\$0	Vivienda	224	100.00	30.00	
DP13130200168157	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Red De Distribucion	La Independencia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,329,099	\$1,329,099	\$664,050	\$664,050	\$664,050	\$664,050	\$664,050	50.00	\$0	Kilometro	3,500	100.00	100.00	
DP13130200168160	Apertura De Camino Saca Cocecha	Marqués de Comillas	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,069,204	\$1,069,204	\$1,069,204	\$455,180	\$7,956	\$0	\$606,069	0.00	\$0	Kilometro	359	100.00	57.00	
DP13130200168170	Mejoramiento De Vivienda Rural (Bochojo Bajo)	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$303,875	\$303,875	\$91,162	\$91,162	\$91,162	\$91,162	\$91,162	30.00	\$0	Vivienda	1,033	100.00	30.00	
DP13130200168188	Mejoramiento De Vivienda	Zinacantan	Aytecé Bajo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$151,899	\$151,899	\$45,569	\$45,569	\$45,569	\$45,569	\$45,569	30.00	\$0	Vivienda	346	100.00	30.00	
DP13130200168211	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Chajtoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$377,300	\$377,300	\$113,190	\$113,190	\$113,190	\$113,190	\$113,190	30.00	\$0	Vivienda	190	100.00	30.00	
DP13130200168229	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Tajalnah	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$671,301	\$671,301	\$201,390	\$201,390	\$201,390	\$201,390	\$201,390	30.00	\$0	Vivienda	233	100.00	30.00	
DP13130200168246	Mejoramiento De Vivienda Rural (Santa Rosa)	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$259,698	\$259,698	\$259,698	\$259,698	\$259,698	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	222	100.00	0.00	
DP13130200168251	Construccion De Dos Puentes	Marqués de Comillas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$646,418	\$646,418	\$646,418	\$323,209	\$5,816	\$0	\$317,193	0.00	\$0	Metro Lineal	580	100.00	50.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP1313020016255	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Bunchen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$161,704	\$161,704	\$48,511	\$48,511	\$48,511	\$48,511	\$48,511	30.00	00	Vivienda	234	100.00	30.00	
DP1313020016298	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Sectvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$661,500	\$661,500	\$198,450	\$198,450	\$198,450	\$198,450	\$198,450	30.00	00	Vivienda	188	100.00	30.00	
DP1313020016309	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Kiemb	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$646,799	\$646,799	\$194,039	\$194,039	\$194,039	\$194,039	\$194,039	30.00	00	Vivienda	528	100.00	30.00	
DP1313020016315	Apertura De Camino Saca Coescha	Marqués de Comillas	La Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$891,134	\$891,134	\$891,134	\$562,490	\$4,640	00	\$324,000	0.00	00	Kilometros	292	100.00	37.00	
DP1313020016359	Apertura Y Revestimiento De Camino Saca Coescha	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,705,811	\$1,705,811	\$1,705,811	\$375,120	\$21,930	00	\$1,308,759	0.00	00	Kilometro	1,082	100.00	78.00	
DP1313020016373	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Ayetic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$352,799	\$352,799	\$105,839	\$105,839	\$105,839	\$105,839	\$105,839	30.00	00	Vivienda	136	100.00	30.00	
DP1313020016392	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Sojpalito Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$342,914	\$342,914	\$102,874	\$102,874	\$102,874	\$102,874	\$102,874	30.00	00	Vivienda	295	100.00	30.00	
DP1313020016436	Rehabilitacion De Tuberia De Alcantarillado Sanitario (Bochojbo Zinacantan)	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$118,667	\$118,667	\$35,600	\$35,600	\$35,600	\$35,600	\$35,600	30.00	00	Metro Lineal	3,686	100.00	30.00	
DP1313020016443	Construccion De Puentes Tipo Cajon Y Una Alcantarilla De Concreto	Marqués de Comillas	San Lázaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$375,841	\$375,841	\$375,841	\$63,217	\$5,578	00	\$308,047	0.00	00	Metro Lineal	352	100.00	83.00	
DP1313020016465	Rehabilitacion De Edificio Publico Cultural	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$224,906	\$224,906	\$67,471	\$67,471	\$67,471	\$67,471	\$67,471	30.00	00	Metros Cuadrados	96	100.00	30.00	
DP1313020016486	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Kiemb Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$641,898	\$641,898	\$192,569	\$192,569	\$192,569	\$192,569	\$192,569	30.00	00	Vivienda	727	100.00	30.00	
DP1313020016503	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Kiemb Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$980,001	\$980,001	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	30.00	00	Vivienda	727	100.00	30.00	
DP1313020016513	Conservacion De Camino El Triunfo Con Un Ancho De 4.60 Mts Y Una Longitud De 4.89 Km	Alamirano	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,167,848	\$2,167,848	\$650,355	\$650,355	\$650,355	\$650,355	\$650,355	30.00	00	Kilometros	460	100.00	0.00	
DP1313020016516	Mejoramiento De Vivienda Rural (Ajuchatic III)	Zinacantan	Juch Chemtic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$499,800	\$499,800	\$299,880	\$299,880	\$299,880	\$299,880	\$299,880	60.00	00	Vivienda	558	100.00	60.00	
DP1313020016532	Mejoramiento De Vivienda Rural (Sojpalito Anexo)	Zinacantan	Sojpalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,599	\$166,599	\$49,979	\$49,979	\$49,979	\$49,979	\$49,979	30.00	00	Vivienda	295	100.00	30.00	
DP1313020016549	Mejoramiento De Vivienda Rural (Petatjo Dho)	Zinacantan	Petatjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$274,400	\$274,400	\$82,320	\$82,320	\$82,320	\$82,320	\$82,320	30.00	00	Vivienda	404	100.00	30.00	
DP1313020016563	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Bochojbo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,117,201	\$1,117,201	\$335,160	\$335,160	\$335,160	\$335,160	\$335,160	30.00	00	Vivienda	994	100.00	30.00	
DP1313020016565	Construccion De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria No. 1311 Miguel Hidalgo Y Costilla	Marqués de Comillas	Barrío San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$629,065	\$629,065	\$629,065	\$286,860	\$6,390	00	\$334,811	0.00	00	Aula	60	100.00	54.00	
DP1313020016579	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	Chinatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$710,498	\$710,498	\$710,498	\$710,498	\$710,498	00	00	0.00	00	Vivienda	404	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200168413	Construcción De 40 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 4.00 M2	Altamirano	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,218,132	\$1,218,550	\$965,560	\$965,560	\$965,560	\$965,560	\$965,560	30.00	\$0	Vivienda	280	100.00	0.00	
DP13130200168437	Construcción De Un Domo Para Escuela Cobach Plental 128, Clave: 07neo0711	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,413,204	\$1,413,204	\$1,413,204	\$0	\$20,285	\$0	\$1,392,919	0.00	\$0	Cancha	80	100.00	100.00	
DP13130200168639	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantan	San Nicolás Sumariata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$313,600	\$313,600	\$189,630	\$189,630	\$189,630	\$189,630	\$189,630	60.47	\$0	Vivienda	307	100.00	60.00	
DP13130200168654	Mejoramiento De Vivienda Rural (Seguimiento Centro)	Zinacantan	Seguimiento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,494,497	\$1,494,497	\$1,494,497	\$448,349	\$448,349	\$448,349	\$448,349	30.00	\$0	Vivienda	994	100.00	30.00	
DP13130200168672	Mejoramiento De Vivienda	Zinacantan	La Salva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$347,899	\$347,899	\$104,369	\$104,369	\$104,369	\$104,369	\$104,369	30.00	\$0	Vivienda	187	100.00	30.00	
DP13130200168680	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tramo Linda Vista Entropingo Con Camino Zona Media Del Km 0 050 Al Km 0 760.63	Altamirano	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$703,023	\$703,023	\$679,153	\$679,153	\$679,153	\$679,153	\$679,153	96.60	\$0	Kilometro	200	98.03	100.00	
DP13130200168681	Mejoramiento De Vivienda Rural (Bochojo Zinacantan A)	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,900	\$200,900	\$120,540	\$120,540	\$120,540	\$120,540	\$120,540	60.00	\$0	Vivienda	1,290	100.00	60.00	
DP13130200168694	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Arcoes Al Menamental Ejea 01	Atenango de la Frontera	Rio Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$335,713	\$335,713	\$335,713	\$793,331	\$335,713	\$335,713	\$335,713	100.00	\$0	M2. Concreto hidraulico	939	100.00	76.00	
DP13130200168746	Construcción De Edificio Perimetral En La Escuela Cobach Emad No. 216 Clave: 07neo0113	Atenango de la Frontera	Rio Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$295,206	\$295,206	\$295,206	\$688,813	\$295,206	\$295,206	\$295,206	100.00	\$0	Obra	939	100.00	80.00	
DP13130200168792	Construcción De Un Centro De Salud	Atenango de la Frontera	Potrerrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Salud	En Ejecución	2013	\$873,434	\$1,060,081	\$1,060,081	\$2,473,523	\$1,060,081	\$1,060,081	\$1,060,081	100.00	\$0	Obra	2,062	100.00	40.00	
DP13130200168817	Aplicación De Red De Distribución De Energía Electrica (Barrio Primo)	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$0	\$979,099	\$293,730	\$293,730	\$293,730	\$293,730	\$293,730	30.00	\$0	Poste	9,200	100.00	0.00	
DP13130200168840	Pavimentación De Calle	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$565,792	\$565,792	\$565,792	\$565,792	\$565,792	\$565,792	\$565,792	100.00	\$0	Metro Cuadrado	12,573	100.00	100.00	
DP13130200168912	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfaltico, Barrio Candelaria 803-30 M2	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,574,601	\$2,574,601	\$2,125,529	\$2,125,529	\$2,125,529	\$2,125,529	\$2,125,529	82.56	\$0	Kilometro	25,000	76.78	76.78	
DP13130200168949	Pavimentación De Calles	San Fernando	Soiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,028	\$700,028	\$700,028	\$700,028	\$700,028	\$700,028	\$700,028	100.00	\$0	M2. Concreto hidraulico	119	100.00	100.00	
DP13130200168969	Apertura Y Revestimiento De Calles Principales (Bv. Joaquin Miguel S.s.)	Altamirano	Nuevo Joaquin Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,352,748	\$1,358,748	\$1,344,140	\$1,344,140	\$1,344,140	\$1,344,140	\$1,344,140	98.92	\$0	Metro Lineales	219	100.00	100.00	
DP13130200169220	Mejoramiento De Calles Cobertura Municipal	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$896,696	\$896,696	\$896,696	\$896,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	15,396	100.00	100.00	
DP13130200169273	Apertura De Camino Saca Cochea Del Km 00 Al Km 2. 600	Marqués de Comillas	Doctor Belisario Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,476,267	\$1,476,267	\$1,476,267	\$1,476,267	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	284	100.00	100.00	
DP13130200169334	Apertura De Camino Saca Cochea Tramo Km. 0.00 Al 2.090	Marqués de Comillas	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,063,269	\$1,063,269	\$1,063,269	\$206,103	\$12,200	\$0	\$844,914	0.00	\$0	Kilometro	162	100.00	80.00	
DP13130200169355	Conservación De Camino Tramo: E.C. Nueva Reforma-Buenos Aires	Huixtlipán	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,035,443	\$2,035,443	\$2,035,443	\$610,690	\$610,690	\$610,690	\$610,690	30.00	\$0	Kilometros	101	100.00	45.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200169382	Construccion De 40 Cocinas De 5.00 X 4.00 Ma	Altamirano	Selilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,502,102	\$1,502,500	\$1,479,456	\$1,479,456	\$1,479,456	\$1,479,456	\$1,479,456	98.47	00	Vivienda	285	100.00	100.00	
DP13130200169399	Apertura De Camino Saca Coescha Del Km 0 000 Al 3 100	Marqués de Comillas	Jose López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$749,338	\$749,338	\$749,338	\$749,338	00	00	00	0.00	00	Kilometro	104	100.00	100.00	
DP13130200169438	Rehabilitacion De Camino Saca Coescha, Cobertura Municipal	Marqués de Comillas	Sancra Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$847,051	\$847,051	\$847,051	\$407,295	00	00	\$439,756	0.00	00	Kilometro	15,336	100.00	100.00	
DP13130200169451	Construccion De 12 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Ma	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$899,588	\$899,588	\$269,876	\$269,876	\$269,876	\$269,876	\$269,876	30.00	00	Vivienda	121	0.00	50.35	
DP13130200169476	Apertura De Camino Saca Coescha Del Km 0 000 Al Km 1 007	Marqués de Comillas	Salacia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$446,420	\$446,420	\$446,420	\$446,420	00	00	00	0.00	00	Kilometro	152	100.00	0.00	
DP13130200169489	Construccion Y Ampliacion De Drenaje Y Alcantarillado	Altamirano	Agua Escondida el Ponal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,623,939	\$1,623,939	\$487,182	\$487,182	\$487,182	\$487,182	\$487,182	30.00	00	Metro Lineal	208	0.00	0.00	
DP13130200169527	Construccion De 50 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Ma	Altamirano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,622,259	\$4,622,259	\$2,975,146	\$2,975,146	\$2,975,146	\$2,975,146	\$2,975,146	64.37	00	Vivienda	300	50.00	50.00	
DP13130200169565	Gastos Indirectos	Chicomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$184,359	\$184,359	\$184,359	\$184,359	\$184,359	\$65,712	\$65,712	35.68	00	Supervisión	3,343	100.00	0.35	
DP13130200169582	Mejoramiento De 40 Viviendas	Altamirano	El Nuevo Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,607,779	\$1,607,779	\$1,032,845	\$1,032,845	\$1,032,845	\$1,032,845	\$1,032,845	64.24	00	Metros Cuadrados	285	50.00	50.03	
DP13130200169622	Construccion De Sala De Usos Múltiples	Altamirano	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$449,586	\$449,586	\$298,030	\$298,030	\$298,030	\$298,030	\$298,030	66.29	00	Obra	118	53.00	53.10	
DP13130200169652	Construccion De 03 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Ma	Altamirano	Agua Escondida La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$378,208	\$378,208	\$373,018	\$373,018	\$373,018	\$373,018	\$373,018	98.60	00	Vivienda	3	100.00	100.00	
DP13130200169684	Conservacion De Camino Zona Media Tramo La Laguna - Santa Rosa Del Km 10 000 Al Km 46 000 (Tramo Altiplano)	Altamirano	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,566,470	\$1,466,470	\$469,941	\$469,941	\$469,941	\$469,941	\$469,941	32.05	00	Kilometro	200	0.00	0.00	
DP13130200169715	Apertura Y Revestimiento De 1,905.44 Km De Calles	Altamirano	San José Potol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,515,913	\$1,515,913	\$454,774	\$454,774	\$454,774	\$454,774	\$454,774	30.00	00	Metro Lineal	200	0.00	0.00	
DP13130200169746	Construccion De 14 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Ma	Altamirano	Setemani	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,068,893	\$1,068,893	\$320,668	\$320,668	\$320,668	\$320,668	\$320,668	30.00	00	Vivienda	105	0.00	0.00	
DP13130200169764	Construccion De 05 Vivienda Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Ma	Altamirano	El Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$374,828	\$374,828	\$112,449	\$112,449	\$112,449	\$112,449	\$112,449	30.00	00	Vivienda	39	0.00	0.00	
DP13130200169795	Pavimentacion De 2,190 M2 Con Concreto Asfaltico De 5 Cm Por. Calle Central Entre Carretera Coahuila Y Calle Sin Nombre (Barrio Roma)	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,710,490	\$2,710,490	\$813,147	\$813,147	\$813,147	\$813,147	\$813,147	30.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	
DP13130200169848	Conservacion De Camino Rural De La Zona Alta Del Km 0 000 Al Km 18 300 De Poblado Viejo San Luis A Rancho Alegre (Tramo Altiplano)	Altamirano	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,942,020	\$1,942,020	\$1,701,754	\$1,701,754	\$1,701,754	\$1,701,754	\$1,701,754	86.73	00	Kilometros	208	82.78	82.78	
DP13130200169875	Trabajo De Camba De Usos Múltiples De 32.00 X 20.60 Ma En Escuela Primaria Bilingüe Dr. Belisario Domínguez Palencia C.C.T. 0780041238	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,118,418	\$1,118,418	\$335,523	\$335,523	\$335,523	\$335,523	\$335,523	30.00	00	Obra	169	0.00	0.00	
DP13130200169899	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico, Calle Ignacio Allende Entre Avenida Joaquin Miguel Gutierrez Y Carretera Coahuila - Comitán	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$986,471	\$986,471	\$295,941	\$295,941	\$295,941	\$295,941	\$295,941	30.00	00	Metro Cuadrado	285	0.00	0.00	
DP13130200169909	Construccion De Puentes Vehicular De 5.80 X 5 Mtrs. En Avenida San Juan Soliman	Marqués de Comillas	Sancra Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,096,832	\$1,096,832	\$1,096,832	\$1,096,832	00	00	00	0.00	00	Metro Lineal	1,734	100.00	100.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico									
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DP1313020016915	Yudim	Linolentán	Obertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,754,851	\$1,754,851	\$1,754,851	\$1,754,851	\$542,880	\$542,880	\$542,880	30.94	00	Amión	27,250	100.00	30.94	
DP1313020016921	Construcción De Cancha De Ocho Múltiples En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 03gr02135	Altamirano	Morelos (Victorino Rodolfo Gajales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$512,326	\$512,326	\$153,498	\$153,498	\$153,498	\$153,498	\$153,498	30.00	00	Obra	350	0.00	0.00	
DP1313020016956	Apertura Y Revestimiento De 6,264.00 M2 Calles Principales	Altamirano	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$466,000	\$466,000	\$459,620	\$459,620	\$459,620	\$459,620	\$459,620	98.63	00	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	
DP1313020016958	Rehabilitación De Puentes	Marqués de Comillas	Santa Rita La Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$543,219	\$543,219	\$543,219	\$543,219	00	00	00	0.00	00	Metro Lineal	174	100.00	100.00	
DP1313020016987	Apertura Y Revestimiento De Camino, Comprendido En El Tramo, El Banco Al Poblado 19 De Diciembre	Altamirano	El Banco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$679,138	\$679,138	\$664,961	\$664,961	\$664,961	\$664,961	\$664,961	97.85	00	Kilometro	6,650	100.00	100.00	
DP1313020017006	Emallado Perimetral De Albergue Segunda Etapa	Marqués de Comillas	Sancra Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$349,340	\$349,340	\$349,340	\$349,340	00	00	00	0.00	00	Obra	1,734	100.00	0.00	
DP1313020017038	Aplicación Del Sistema De Agua P Potable Barrio El Primer	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$620,452	\$620,452	\$186,196	\$186,196	\$186,196	\$186,196	\$186,196	30.00	00	Sistema	257	100.00	0.00	
DP1313020017042	Revestimiento De Camino Saca Coescha (Col. Pacu- El Sabino)	Suchiate	Pacu	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,292,870	\$1,292,870	\$1,292,870	\$1,292,870	\$1,096,496	\$1,096,496	\$1,096,496	84.81	00	Metro Lineal	21,045	100.00	84.00	
DP1313020017049	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Marqués de Comillas	Sancra Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	00	00	00	0.00	00	Sistema	1,734	100.00	0.00	
DP1313020017058	Construcción De Emallado Perimetral De La Clínica Insa	Marqués de Comillas	Sancra Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Salud	En Ejecución	2013	\$309,778	\$309,778	\$309,778	\$309,778	00	00	00	0.00	00	Metro Lineal	9,856	100.00	0.00	
DP1313020017068	Revestimiento De 1,996.05 M2 De Calles Principales	Altamirano	José Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,489,856	\$1,489,856	\$1,471,771	\$1,471,771	\$1,471,771	\$1,471,771	\$1,471,771	98.52	00	Metro Lineal	967	100.00	100.00	
DP1313020017069	Construcción De Corral Para Menejo Del Ganado Bovino	Marqués de Comillas	Licenciado Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$447,320	\$447,320	\$447,320	\$447,320	00	00	00	0.00	00	Obra	266	100.00	0.00	
DP1313020017098	Mejoramiento De 20 Viviendas (Barrio Casitas)	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$903,255	\$903,255	\$270,976	\$270,976	\$270,976	\$270,976	\$270,976	30.00	00	Vivienda	285	100.00	0.00	
DP13130200170218	Mejoramiento De Vivienda (Barrio Guadalupe)	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$903,255	\$903,255	\$270,976	\$270,976	\$270,976	\$270,976	\$270,976	30.00	00	Vivienda	285	0.00	0.00	
DP13130200170223	Construcción De Corral Para Menejo Del Ganado Bovino	Marqués de Comillas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$468,241	\$468,241	\$468,241	\$468,241	00	00	00	0.00	00	Obra	287	100.00	0.00	
DP13130200170248	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico En Boulevard 20 De Noviembre	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,334,530	\$3,334,530	\$1,557,856	\$1,557,856	\$1,557,856	\$1,557,856	\$1,557,856	46.72	00	Kilometro	15,000	24.40	24.40	
DP13130200170281	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Secundaria Técnica Num 38 Con Clave 03gr038046	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$385,936	\$385,936	\$247,099	\$247,099	\$247,099	\$247,099	\$247,099	64.03	00	Obra	1,300	65.13	65.13	
DP13130200170298	Construcción De Cancha De Ocho Múltiples Con Domo	Marqués de Comillas	Playón la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,616,938	\$1,616,938	\$1,616,938	\$1,616,938	00	00	00	0.00	00	Obra	209	100.00	0.00	
DP13130200170322	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Altamirano	El Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$502,995	\$502,995	\$377,225	\$377,225	\$377,225	\$377,225	\$377,225	75.00	00	Metro Lineal	208	66.00	0.66	
DP13130200170356	Construcción De Viviendas	Marqués de Comillas	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,690,227	\$1,690,227	00	\$1,690,227	00	00	00	0.00	00	Vivienda	578	100.00	0.00	
DP13130200170361	Construcción De Domo En Escuela Telesecundaria Dr. Belisario Domínguez Balanca Con Clave 03gr036126	Altamirano	Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,020,453	\$1,020,453	\$620,588	\$620,588	\$620,588	\$620,588	\$620,588	60.80	00	Obra	930	61.78	61.78	

Chiapas

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DP13130200170370	Construcción De Una Moya	La Trinitaria	Agua Las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$310,709	\$310,709	\$144,553	\$144,553	\$144,553	\$144,553	\$144,553	46.52	\$0	Pozo	78	1.00	0.00	
DP13130200170391	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado	Altamirano	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,652,980	\$1,652,980	\$980,137	\$980,137	\$980,137	\$980,137	\$980,137	59.30	\$0	Obra	250	41.85	41.85	
DP13130200170419	Conservación De Camino Cafetal De Álvarez - San José El Oriente	Altamirano	San José el Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,875,034	\$1,875,034	\$1,847,531	\$1,847,531	\$1,847,531	\$1,847,531	\$1,847,531	98.53	\$0	Kilometro	208	82.37	100.00	
DP13130200170427	Construcción De Salon De Reuniones Regionales En Boca De Chajul	Marqués de Comillas	Boca de Chajul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	398	100.00	0.00	
DP13130200170451	Rehabilitación De Calle En Avenida 20 De Noviembre Entre Calle Salvador Reyes Y Entronque Carretera A Comitán	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,907,993	\$2,907,993	\$2,907,993	\$2,907,993	\$2,907,993	\$2,907,993	\$2,907,993	100.00	\$0	Metro Lineal	6,320	100.00	100.00	
DP13130200170479	Conservación De Camino En Tramo Aislado Altamirano - San Francisco	Altamirano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,449,955	\$2,449,955	\$2,449,955	\$2,449,955	\$2,449,955	\$2,449,955	\$2,449,955	100.00	\$0	Kilometro	450	100.00	100.00	
DP13130200170500	Construcción De Salon De Reuniones Regionales En El Porvenir	Marqués de Comillas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$497,989	\$497,989	\$497,989	\$497,989	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	287	100.00	0.00	
DP13130200170523	Techado De Cancha De Usos Múltiples De 32.00 X 20.20 Mts En Escuela Primaria Motecuma Ixilobucana Con Clave C.C.T. 07q62789	Altamirano	Nueva Galilea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$960,964	\$960,964	\$960,964	\$960,964	\$960,964	\$960,964	\$960,964	100.00	\$0	Obra	208	100.00	100.00	
DP13130200170556	Construcción De 48 Letrinas	Altamirano	Agua Escudada Las Esperanzas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,863,235	\$1,863,235	\$1,095,802	\$1,095,802	\$1,095,802	\$1,095,802	\$1,095,802	58.81	\$0	Letrina, Metro Cuadrado	48	100.00	80.51	
DP13130200170579	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Altamirano	El Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,408,473	\$1,408,473	\$1,127,287	\$1,127,287	\$1,127,287	\$1,127,287	\$1,127,287	80.04	\$0	Metro Lineal	320	73.22	73.22	
DP13130200170597	Construcción De Puente Ramaca	Huitián	Chenival	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,584,544	\$2,584,544	\$2,584,544	\$1,878,551	\$1,878,551	\$1,878,551	\$1,878,551	72.68	\$0	Metro Lineal	311	100.00	80.00	
DP13130200170603	Construcción De Techado Desmontable En Cancha Deportiva Del Centro De Recreación Múltiple Con Clave 07M60011	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$813,700	\$813,700	\$813,700	\$813,700	\$813,700	\$813,700	\$813,700	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	
DP13130200170616	Construcción De Salon De Reuniones Regionales En Santa Martha El Cerro	Marqués de Comillas	Santa Martha el Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$474,449	\$474,449	\$474,449	\$474,449	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	
DP13130200170629	Construcción De 01 Aula En Escuela Primaria Bilingue Niguel Hidalgo Y Quezalla C.C.T. 07q63026	Altamirano	La Perla de Jalal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$456,420	\$456,420	\$302,818	\$302,818	\$302,818	\$302,818	\$302,818	66.35	\$0	Aula	150	53.19	53.19	
DP13130200170638	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Huitián	El Fortín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,193,864	\$1,193,864	\$1,193,864	\$1,078,429	\$1,078,429	\$1,078,429	\$1,078,429	90.33	\$0	Sistema	175	100.00	98.00	
DP13130200170683	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Fc=200 Kg/m2 En Calle Principal (Eje De Abasco Castellanos)	Altamirano	Obertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,843,589	\$1,843,589	\$1,759,734	\$1,759,734	\$1,759,734	\$1,759,734	\$1,759,734	95.45	\$0	M2. Concreto hidráulico	189	100.00	100.00	
DP13130200170687	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	Huitián	Planada Villa los	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	100.00	\$0	Estudio	195	100.00	100.00	
DP13130200170704	Pavimentación O Repavimentación De Calles (Barrio Candelaria)	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$374,511	\$374,511	\$374,511	\$374,511	\$374,511	\$374,511	\$374,511	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	
DP13130200170727	Construcción De Cocinas De 5.00 X 4.00 Mts	Altamirano	Nuevo San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,817,191	\$2,817,191	\$2,406,345	\$2,406,345	\$2,406,345	\$2,406,345	\$2,406,345	85.39	\$0	Metro Cuadrado	285	40.03	40.03	
DP13130200170730	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Huitián	Cerro La Pava	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,702,999	\$2,702,999	\$2,702,999	\$2,287,232	\$2,287,232	\$2,287,232	\$2,287,232	84.62	\$0	Sistema	288	100.00	95.00	
DP13130200170747	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Fc=200 Kg/m2	Altamirano	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,034,445	\$2,034,445	\$1,984,838	\$1,984,838	\$1,984,838	\$1,984,838	\$1,984,838	97.56	\$0	M2. Concreto hidráulico	295	97.38	97.38	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP1313020017070	Construcción De 40 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 4.00 M2	Altamirano	Carmen Rusia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,966,709	\$2,966,709	\$1,744,522	\$1,744,522	\$1,744,522	\$1,744,522	\$1,744,522	58.80	00	Vivienda	557	41.15	41.15	
DP1313020017073	Construcción De Baños Sanitarios,3da. Etapa	Huitiupán	El Desempeño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,125,423	\$1,125,423	\$1,099,224	\$1,099,224	\$1,099,224	\$1,099,224	\$1,099,224	97.67	00	Baños	138	100.00	100.00	
DP1313020017086	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	Altamirano	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$406,829	\$406,829	\$375,941	\$375,941	\$375,941	\$375,941	\$375,941	92.41	00	Cancha	260	100.00	100.00	
DP1313020017082	Pavimentación De La 4ta Avenida Sur Oriente Con Concreto Hidráulico, Ubicado En La Cabecera Municipal	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$642,463	\$642,463	\$578,170	\$578,170	\$578,170	\$578,170	\$578,170	89.99	00	M2. Concreto hidráulico	2,837	100.00	95.00	
DP1313020017084	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	Ramos Cuñilete	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,187,360	\$2,187,360	\$2,187,360	\$1,440,745	\$1,440,745	\$1,440,745	\$1,440,745	65.87	00	M2. Concreto hidráulico	738	100.00	75.00	
DP1313020017084	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	Sombra Cerival	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,500,611	\$2,500,611	\$2,500,611	\$1,976,774	\$1,976,774	\$1,976,774	\$1,976,774	79.05	00	M2. Concreto hidráulico	911	100.00	85.00	
DP13130200170874	Apertura Y Reasfaltamiento De 1,800 M2 De Calles Con Un Ancho De 4.00 M2 Y 0.15 Mts De Espesor (Varios Barrios)	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$357,598	\$357,598	\$168,960	\$168,960	\$168,960	\$168,960	\$168,960	47.25	00	Metro Lineal	200	47.16	47.25	
DP13130200170883	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	La Competencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,903,372	\$2,903,372	\$2,903,372	\$1,438,045	\$1,438,045	\$1,438,045	\$1,438,045	49.53	00	M2. Concreto hidráulico	1,147	100.00	60.00	
DP13130200170907	Pavimentación De Calle Inconclusa Con Concreto Hidráulico	Apetenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$823,317	\$823,317	\$823,317	\$823,317	\$648,043	\$648,043	\$648,043	78.71	00	Metro Cuadrado	158	100.00	100.00	
DP13130200170915	Pavimentación De Calles En La 4ta. Calle Oriente Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal (Barrio Sabinal)	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$840,055	\$840,055	\$840,055	\$698,156	\$698,156	\$698,156	\$698,156	83.11	00	M2. Concreto hidráulico	2,837	100.00	90.00	
DP13130200170928	Santos Indirectos 2013	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,556,920	\$3,556,920	\$1,063,343	\$1,063,343	\$1,063,343	\$1,063,343	\$1,063,343	29.90	00	Informe	2,500	100.00	29.90	
DP13130200170962	Prodím 2013	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,778,460	\$1,778,460	\$762,197	\$762,197	\$762,197	\$762,197	\$762,197	42.86	00	Informe	1,500	100.00	42.86	
DP13130200170969	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	Soiliano Igapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,949,346	\$2,949,346	\$2,949,346	\$884,804	\$884,804	\$884,804	\$884,804	30.00	00	M2. Concreto hidráulico	562	100.00	30.00	
DP13130200170992	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,762,754	\$1,762,754	\$1,762,754	\$1,338,158	\$1,338,158	\$1,338,158	\$1,338,158	75.91	00	M2. Concreto hidráulico	193	100.00	85.00	
DP13130200171008	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	Villa Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,832,392	\$1,832,392	\$1,832,392	\$549,718	\$549,718	\$549,718	\$549,718	30.00	00	M2. Concreto hidráulico	755	100.00	40.00	
DP13130200171025	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	El Oontal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,457,108	\$2,457,108	\$2,457,108	\$2,059,610	\$2,059,610	\$2,059,610	\$2,059,610	83.82	00	M2. Concreto hidráulico	753	100.00	90.00	
DP13130200171101	Pavimentación De Calles Con Concreto Mixto	Huitiupán	Sombra Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,477,924	\$1,477,924	\$1,477,924	\$1,174,035	\$1,174,035	\$1,174,035	\$1,174,035	79.44	00	M2. Concreto hidráulico	260	100.00	85.00	
DP13130200171115	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	Joak Marie Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,392,750	\$3,392,750	\$3,392,750	\$2,605,608	\$2,605,608	\$2,605,608	\$2,605,608	76.80	00	M2. Concreto hidráulico	1,143	100.00	85.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200171139	Pavimentación De La Prolongación De La 1ra. Avenida Sur (Áncora Urbani) Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal (Barrio La Plaza)	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$759,406	\$759,406	\$759,406	\$700,271	\$700,271	\$700,271	\$700,271	92.21	00	M2. Concreto hidráulico	2,857	100.00	96.00	
DP13130200171163	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	Huitiupán	La Mariposa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$879,111	\$879,111	\$879,111	\$630,537	\$630,537	\$630,537	\$630,537	71.72	00	M2. Concreto hidráulico	114	100.00	85.00	
DP13130200171188	Pavimentación De Acceso Principal Con Concreto Misto	Huitiupán	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,965	\$592,965	\$592,965	\$578,557	\$578,557	\$578,557	\$578,557	97.57	00	M2. Concreto hidráulico	24	100.00	100.00	
DP13130200171222	Pavimentación De Calle Inconclusa Con Concreto Hidráulico (Barrio La Cañada)	Amatenango del Valle	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$523,816	\$523,816	\$157,145	\$157,145	\$157,145	\$157,145	\$157,145	30.00	00	M2. Concreto hidráulico	32	100.00	30.00	
DP13130200171246	Construcción De Muro De Contención, Cabecera Municipal (Barrio Sotolongo)	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$245,948	\$245,948	\$245,948	\$223,063	\$223,063	\$223,063	\$223,063	90.70	00	Metro cubico	765	100.00	98.00	
DP13130200171268	Pavimentación De La 3ra. Avenida Sur Oriente Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$479,068	\$479,068	\$479,068	\$419,847	\$419,847	\$419,847	\$419,847	87.82	00	M2. Concreto hidráulico	2,857	100.00	95.00	
DP13130200171288	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal (Barrio La Ombra)	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$512,796	\$512,796	\$512,796	\$153,839	\$153,839	\$153,839	\$153,839	30.00	00	M2. Concreto hidráulico	2,857	100.00	40.00	
DP13130200171314	Contratación De Personal (Asistencia Técnica Y Gastos Indirectos).	Interoctón	Cobertura municipal	s.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$460,770	\$460,770	\$179,784	\$179,784	\$179,784	\$179,784	\$179,784	39.02	00	Asistencia técnica	10,176	100.00	39.02	
DP13130200171315	Construcción De Bodega En El Salón Colectivo	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$783,651	\$783,651	\$783,651	\$235,095	\$235,095	\$235,095	\$235,095	30.00	00	Obra	2,857	100.00	40.00	
DP13130200171334	Apertura De Camino Saca Coquea Tramo Km 0 000 Al 1 320	Amatenango del Valle	San Caralampio Charin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,803,638	\$1,803,638	\$1,764,546	\$1,764,546	\$1,764,546	\$1,764,546	\$1,764,546	97.83	00	Kilometro	456	100.00	98.00	
DP13130200171359	Ampliacion De Red De Energia Electrica, Localidad La Ceiba	Francisco León	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$872,804	\$700,000	\$680,473	\$680,473	\$680,473	\$680,473	\$680,473	97.21	00	Pote	96	100.00	100.00	
DP13130200171360	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telebachillerato Social Doña Villegas Clara: (Teshó013), Cabecera Municipal	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$651,526	\$651,526	\$651,526	\$635,593	\$635,593	\$635,593	\$635,593	97.55	00	Obra	165	100.00	100.00	
DP13130200171387	Construcción De 1 Aula Didáctica De Jew. Estruc. 0-10, En El Cobach Pionero 230, Clave: (Tesh03020)	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$562,981	\$562,981	\$562,981	\$168,894	\$168,894	\$168,894	\$168,894	30.00	00	Aula	80	100.00	45.00	
DP13130200171388	Pavimentación De Calle Inconclusa Con Concreto Hidráulico	Amatenango del Valle	El Madroal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,105,999	\$1,105,999	\$1,054,855	\$1,054,855	\$1,054,855	\$1,054,855	\$1,054,855	95.38	00	Metro Cuadrado	550	100.00	100.00	
DP13130200171399	Pavimentación De Calle	San Fernando	Mauricio Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$486,214	\$486,214	\$486,214	\$486,214	\$486,214	\$486,214	\$486,214	100.00	00	Metro Cuadrado	252	100.00	100.00	
DP13130200171404	(FProd) Contratación De Personal Para Asistencia Técnica Especializada	Interoctón	Cobertura municipal	s.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$206,550	\$206,550	\$91,200	\$91,200	\$91,200	\$91,200	\$91,200	44.15	00	Asistencia técnica	10,176	100.00	44.15	
DP13130200171426	Pavimentación De Calle Inconclusa Con Concreto Hidráulico (Barrio Cascajal)	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$746,489	\$746,489	\$745,524	\$745,524	\$745,524	\$745,524	\$745,524	99.52	00	Metro Cuadrado	4,661	100.00	100.00	
DP13130200171463	Pavimentación De Calle Inconclusa Con Concreto Hidráulico (Barrio Fin De Centro Dos)	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$928,190	\$928,190	\$892,635	\$892,635	\$892,635	\$892,635	\$892,635	96.17	00	Metro Cuadrado	158	100.00	100.00	
DP13130200171519	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Computo	Interoctón	Cobertura municipal	s.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$23,836	\$23,836	\$23,836	\$23,836	\$23,836	\$23,836	\$23,836	100.00	00	Lote	10,176	100.00	100.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200171583	Pavimentación De Calle	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$494,531	\$494,531	\$494,531	\$494,531	\$494,531	\$494,531	\$494,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,513	100.00	100.00	
DP13130200171603	Rehabilitación De Agua Potable Y Alcantarillado	Monte negro del Valle	Monte negro del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$5,134	\$5,134	\$5,134	\$5,134	\$5,134	1.57	\$0	Proyecto	4,661	100.00	2.00	
DP13130200171623	Pavimentación De Calles, Localidad San Miguel La Sardina	Francisco León	San Miguel la Sardina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,101,816	\$1,500,000	\$911,272	\$911,272	\$911,272	\$911,272	\$911,272	91.13	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	
DP13130200171653	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Infraestructura Basica Educativa(Nivel Secundaria, Primaria Y Preescolar)	Interoctón	Cobertura municipal	r.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$8,469	\$8,469	\$8,469	\$8,469	\$8,469	2.82	\$0	Escuela	10,176	100.00	2.82	
DP13130200171730	Construcción Y Mantenimiento De Edificios Y Espacios Públicos (Parques, Rd, Palacios Municipales)	Interoctón	Cobertura municipal	r.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$103,914	\$103,914	\$103,914	25.98	\$0	Obra	10,176	100.00	25.98	
DP13130200171744	Pavimentación De Calles, Rivera Viejo El Carmen	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,028,568	\$900,000	\$895,469	\$895,469	\$895,469	\$895,469	\$895,469	99.50	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	
DP13130200171747	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Fernando	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$145,440	\$145,440	\$145,440	\$145,440	\$145,440	\$145,440	\$145,440	100.00	\$0	Metro Lineal	3,500	100.00	100.00	
DP13130200171812	Rehabilitación De La Infraestructura Basica En Salud	Interoctón	Cobertura municipal	r.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Salud	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$946	\$946	\$946	0.63	\$0	Obra	10,176	100.00	0.63	
DP13130200171860	Pavimentación De Calles, Localidad San José Mesagor	Francisco León	San José Mesagor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,450,872	\$1,700,000	\$1,125,442	\$1,125,442	\$1,125,442	\$1,125,442	\$1,125,442	66.20	\$0	M2. Concreto hidráulico	764	100.00	100.00	
DP13130200171871	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	Interoctón	Cobertura municipal	r.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$104,633	\$104,633	\$104,633	\$104,633	\$75,627	\$75,627	\$75,627	72.28	\$0	Obra	10,176	100.00	72.28	
DP13130200171920	Rehabilitación De Alumbrado Público	Monte negro del Valle	Monte negro del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$65,088	\$65,088	\$65,088	\$65,088	\$65,088	32.54	\$0	Obra	4,661	100.00	33.00	
DP13130200171944	Rehabilitación De Caminos Rurales	Monte negro del Valle	Monte negro del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,025,699	\$2,025,699	\$2,025,699	\$2,025,699	\$2,025,699	81.03	\$0	Obra	4,661	100.00	82.00	
DP13130200171959	Pavimentación De Acceso Principal A La Cabecera Municipal Con Mezcla Asfáltica En Frio	Interoctón	Interoctón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,715,407	\$2,715,507	\$2,715,507	\$2,715,507	\$1,965,895	\$1,965,895	\$1,965,895	72.40	\$0	Obra	10,476	100.00	72.40	
DP13130200171960	Rehabilitación De Camino Rural	Monte negro del Valle	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$898,644	\$898,644	\$595,925	\$595,925	\$595,925	\$595,925	\$595,925	66.31	\$0	Obra	4,661	100.00	66.00	
DP13130200171990	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio El Cipresal)	Monte negro del Valle	Monte negro del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$580,343	\$580,343	\$347,202	\$347,202	\$347,202	\$347,202	\$347,202	59.83	\$0	Obra	4,661	100.00	60.00	
DP13130200172003	Revestimiento De Las Localidades De Cabecera Municipal	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,000,000	\$958,995	\$958,995	\$958,995	\$958,995	\$958,995	95.90	\$0	Kilometro	4,984	100.00	100.00	
DP13130200172044	Construcción De Sistrinas Rurales Con Tinaco Y Lavadero (35 Acciones)	Interoctón	Jana Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,631,287	\$1,631,287	\$1,631,287	\$1,631,287	\$918,692	\$918,692	\$918,692	56.32	\$0	Sistrina, Metro Cuadrado	10,176	100.00	56.32	
DP13130200172082	Revestimiento De Calles, Localidad Guadalupe Sardina	Francisco León	Guadalupe Sardina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$583,286	\$580,000	\$557,035	\$557,035	\$557,035	\$557,035	\$557,035	96.04	\$0	Metro Lineal	260	100.00	100.00	
DP13130200172094	Revestimiento De Camino Con Curveto Y Alcantarillado Tramo Interoctón-Nuevo Lindavista-De La Ceiba	Interoctón	La Ceiba (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,813,191	\$1,813,191	\$1,813,191	\$1,813,191	\$411,744	\$411,744	\$411,744	22.71	\$0	Kilometro cuadrado	10,176	100.00	22.71	
DP13130200172130	Pavimentación De Calles Con Obra De Drenaje	Interoctón	Metamorfo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$837,265	\$837,265	\$837,265	\$837,265	\$251,179	\$251,179	\$251,179	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	10,176	100.00	30.00	
DP13130200172138	Construcción De Cancha De Ocho Múltiples En La Esc. Primaria Comunitaria Alvaro Obregón	Francisco León	Jana Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$627,156	\$200,000	\$188,147	\$188,147	\$188,147	\$188,147	\$188,147	94.07	\$0	Metro Cuadrado	127	100.00	100.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200172183	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	Interoctmilitán	Interoctmilitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,725,026	\$1,725,026	\$1,725,026	\$1,725,026	\$517,508	\$517,508	\$517,508	30.00	00	Metro Lineales	10,176	100.00	30.00	
DP13130200172226	Construcción De Muro De Contención	Interoctmilitán	Interoctmilitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,054,026	\$1,054,026	\$1,054,026	\$1,054,026	\$316,208	\$316,208	\$316,208	30.00	00	Ml. Muro de contención	10,176	100.00	30.00	
DP13130200172275	Estudio Y Proyecto De Electrificación En Media Y Baja Tensión	Interoctmilitán	Jama Jda. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$89,296	\$89,296	\$89,296	\$89,296	\$89,296	\$89,296	\$89,296	100.00	00	Proyecto	10,176	100.00	100.00	
DP13130200172284	Estudio Y Proyecto De Camino Rural	Interoctmilitán	Interoctmilitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	00	Proyecto	4,661	100.00	100.00	
DP13130200172335	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	Interoctmilitán	Interoctmilitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$55,381	\$55,381	\$55,381	65.16	00	Metro Cuadrado	10,176	100.00	65.16	
DP13130200172371	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Pichucolico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,752,580	\$2,752,580	\$1,552,748	\$1,552,748	\$1,552,748	\$1,552,748	\$1,552,748	56.41	00	Metro Lineal	14,212	100.00	56.00	
DP13130200172373	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Barrio San Sebastian	Interoctmilitán	Interoctmilitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$708,425	\$708,425	\$708,425	\$708,425	\$708,425	\$708,425	\$708,425	100.00	00	Metro Cuadrado	10,176	100.00	100.00	
DP13130200173027	Construcción De Tanque De Almacenamiento De 20 Cms	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$137,597	\$137,597	\$137,597	\$137,597	\$137,597	\$137,597	\$137,597	100.00	00	Tanque	90	100.00	100.00	
DP13130200173082	Reconstrucción De Camino E.C. Carretera Las Rosas-Comitan A Legunas	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$633,707	\$633,707	\$633,707	\$633,707	\$633,707	\$633,707	\$633,707	100.00	00	Obra	500	100.00	100.00	
DP13130200173093	Reconstrucción De Camino Saca-Cosecha	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$572,130	\$572,130	\$160,405	\$534,683	\$534,683	\$160,405	\$160,405	30.00	00	Obra	300	100.00	80.00	
DP13130200173102	Reventamiento De 4.98 Km De Camino Tramo Llano Largo-Las Lajas-La Fortuna-Carjibito- Las Guayabitas	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Obra	500	100.00	100.00	
DP13130200173127	Reconstrucción De Camino En Tramo Aliviado En Camino Saca Cosecha, Ejido San Isidro La Cuchilla A Areas De Cultivo. Tramo: Carretera Las Rosas-Tepicito A El Aguacate	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$842,507	\$842,507	\$376,726	\$627,877	\$627,877	\$376,726	\$376,726	60.00	00	Obra	650	100.00	70.00	
DP13130200173139	Reventamiento De 2.6 Km De Camino En Tramo Ubicados En El Km 0-180 Al Km 1-200, 4-513 Al 2-975. Construcción De 373 Ml De Rodadas De Concreto.	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$842,507	\$842,507	\$252,752	\$842,507	\$842,507	\$252,752	\$252,752	30.00	00	Obra	185	100.00	100.00	
DP13130200173154	Reconstrucción De Camino Saca Cosecha Varios Tramos Del 0-500 Al Km 2-000.	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,377,292	\$1,377,292	\$413,188	\$1,377,292	\$1,377,292	\$413,188	\$413,188	30.00	00	Kilometro	400	100.00	100.00	
DP13130200173164	Construcción De Dos Puentes Vehiculares, Uno De 4.00 Mts De Claro Ubicado En El Km 1-200 Y Otro De 4 Mts De Claro Ubicado En El Kilometro 4-500	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$376,260	\$376,260	\$263,382	\$376,260	\$376,260	\$263,382	\$263,382	70.00	00	Puente	167	100.00	100.00	
DP13130200173174	Construcción De 1611 Ml De Rodadas De Concreto, Del Camino De Acceso De Apacentenango A San Juan Las Tunas.	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,005,400	\$1,005,400	\$804,480	\$1,005,400	\$1,005,400	\$804,480	\$804,480	80.00	00	Metro Lineal	342	100.00	80.00	
DP13130200173182	Reventamiento Y Ampliación De Camino, Construcción De Puente Vehicular De 4 Mts Lineales De Claro.	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$941,417	\$941,417	\$282,425	\$941,417	\$941,417	\$282,425	\$282,425	30.00	00	Kilometro	450	100.00	50.00	
DP13130200173189	Construcción De Un Puente Vehicular De 4.00 Mts De Claro.	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$116,132	\$116,132	\$81,292	\$116,132	\$116,132	\$81,292	\$81,292	70.00	00	Puente	80	100.00	80.00	
DP13130200173197	Construcción De Centro De Atención Comunitario	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,069,790	\$2,069,790	\$2,069,790	\$2,069,790	\$2,069,790	\$2,069,790	\$2,069,790	100.00	00	Obra	3,000	100.00	100.00	
DP13130200173205	Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Rural Angel Albino Corzo Claves 070933780	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,850,559	\$1,850,559	\$1,295,391	\$1,850,559	\$1,850,559	\$1,295,391	\$1,295,391	70.00	00	Obra	200	100.00	100.00	
DP13130200173213	Construcción De Dos Aulas Odontológicas Y Módulo Sanitario Tipo Rn En El Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero Con Clave 070933780.	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,138,341	\$1,138,341	\$341,502	\$1,138,341	\$1,138,341	\$341,502	\$341,502	30.00	00	Obra	120	100.00	80.00	
DP13130200173222	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario.	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,750,482	\$1,750,482	\$525,145	\$1,750,482	\$1,750,482	\$525,145	\$525,145	30.00	00	Sistema	869	100.00	50.00	
DP13130200173225	Reventamiento Y Ampliación De Calles Barrio Casbahic	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$617,146	\$617,146	\$617,146	\$617,146	\$617,146	\$617,146	\$617,146	100.00	00	Metro Lineales	150	100.00	100.00	
DP13130200173230	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 2a Avenida Oriente Sur Entre Calles Emiliano Zapata Y Carretera Las Rosas-Comitan.	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$562,505	\$562,505	\$168,752	\$562,505	\$562,505	\$168,752	\$168,752	30.00	00	Metro Cuadrados	550	100.00	100.00	
DP13130200173235	Construcción De Puente Cajon	Las Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$26,753	\$26,753	\$26,753	\$26,753	\$26,753	\$26,753	\$26,753	100.00	00	Metro Lineales	800	100.00	100.00	

Chiapas

Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DP131020017569	Conservación De Camino Tramo Ejido Morelia - Santo Tomas Los Cimientos	Altamirano	Santo Tomás los Cimientos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$1,445,770	\$1,445,770	\$1,104,688	\$1,104,688	\$1,104,688	\$1,104,688	\$1,104,688	76.41	00	Kilometro	1,500	3.36	67.82	