

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP1313010063994	Asociación Alimentaria A Población En Riesgo, Desamparo Y Vulnerable (Fondo V)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FOM Asistencia Social	Desarrollo social (habilitación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$206,995,669	\$206,995,669	\$134,004,777	\$23,664,173	\$23,664,173	\$23,664,173	\$23,664,173	11.43	00	Apoyo	115,960	100.00	18.99	
DP1313010065030	Ayudas Técnicas A Personas Con Discapacidad.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FOM Asistencia Social	Desarrollo social (habilitación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,130,438	\$8,130,438	00	00	00	00	00	0.00	00	Pieza	2,564	100.00	0.00	
DP13130200136384	Fondo De Aportaciones Múltiples Fom/básica.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	00	\$26,398,601	00	00	00	00	00	0.00	00	Acción	0	0.00	0.00	
DP13130200136491	Programa De Infraestructura Educativa Superior	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$71,569,190	\$89,576,719	00	00	00	00	00	0.00	00	Acción	0	0.00	0.00	
DP13130200136742	Fondo De Aportaciones Múltiples (FOM)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	00	\$1,134,580	00	00	00	00	00	0.00	00	Acción	0	0.00	0.00	
DP13130200138273	139171.- Secundaria General Abelardo De La Torre Grajales.	Chiapas de Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,379,772	\$2,379,772	\$2,379,772	00	00	00	00	0.00	00	REHABILITACION	319	1.00	75.00	
DP13130200138333	139089.- Primaria Club De Leones.	Comisión de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,136,859	\$1,136,859	\$1,136,859	00	00	00	00	0.00	00	Espacio Educativo	78	2.00	0.00	
DP13130200138358	139093.- Primaria Juan Sabinas Gutiérrez.	Buixtán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,932,597	\$1,932,597	\$1,932,597	\$1,013,359	\$1,013,359	\$1,013,359	\$1,013,359	52.98	00	Espacio Educativo	114	1.00	33.00	
DP13130200138471	139001.-Centro De Atención Múltiple Primo A. Navarro Bonifaz	Arsiago	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$284,105	\$284,105	\$284,105	00	00	00	00	0.00	00	Espacio Educativo	42	1.00	95.00	
DP13130200138522	139097.- Primaria Justo Sierra Mendez.	Iteapequejo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$789,119	\$789,119	\$789,119	\$232,227	\$232,227	\$232,227	\$232,227	29.43	00	Espacio Educativo	33	1.00	0.00	
DP13130200138523	139068.-Centro De Atención Múltiple	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$700,097	\$700,097	\$700,097	00	00	00	00	0.00	00	Aula	115	3.00	30.00	
DP13130200138539	139100.- Primaria Alvaro Obregón	Lacraínzar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$791,347	\$791,347	\$791,347	\$232,881	\$232,881	\$232,881	\$232,881	29.43	00	Espacio Educativo	125	1.00	0.00	
DP13130200138575	139049.-Jardín De Niños Diana Leira Rojas Reyes	Tapachula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,530,940	\$1,530,940	\$1,530,940	\$788,523	\$788,523	\$788,523	\$788,523	51.51	00	Espacio Educativo	97	4.00	35.00	
DP13130200138611	139022.-Jardín De Niños Carlos Ruiviera Pérez	Juarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$115,809	\$115,809	\$115,809	00	00	00	00	0.00	00	Rehabilitación	25	1.00	0.00	
DP13130200138649	139007.-Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa	Chiapilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$488,539	\$488,539	\$488,539	00	00	00	00	0.00	00	Espacio Educativo	92	1.00	0.00	
DP13130200138742	139025.-Jardín De Niños Jaime Nuno	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	Cancelado	2013	\$1,407,010	\$1,407,010	\$1,407,010	\$414,061	\$414,061	\$414,061	\$414,061	29.43	00	Espacio Educativo	44	4.00	0.00	
DP13130200138763	139036.-Jardín De Niños Belisario Domínguez Palencia	Pijijiapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,503,942	\$1,503,942	\$1,503,942	\$442,590	\$442,590	\$442,590	\$442,590	29.43	00	Espacio Educativo	27	4.00	6.00	
DP13130200138785	139047.-Jardín De Niños Mariano Barcena	Suchiate	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,125,179	\$1,125,179	\$1,125,179	\$331,126	\$331,126	\$331,126	\$331,126	29.43	00	Espacio Educativo	37	4.00	0.00	
DP13130200138826	139088.- Primaria Ignacio Zaragoza.	Otepeilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$990,392	\$990,392	\$990,392	\$437,371	\$437,371	\$437,371	\$437,371	44.16	00	MD, Sanitarios	363	2.00	35.00	
DP13130200138855	139246.-Primaria Angel Albino Corzo.	Sinamantan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$3,016,398	\$3,016,398	\$3,016,398	\$3,016,398	20.11	00	Espacio Educativo	421	17.00	5.00	
DP13130200138859	139067.-Jardín De Niños Leticia Pola Estrada	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$138,645	\$138,645	\$138,645	00	00	00	00	0.00	00	Espacio Educativo	86	1.00	90.00	
DP13130200138874	139070.-Primaria Jaime Sabinas Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,921,311	\$1,921,311	\$1,921,311	\$534,824	\$534,824	\$534,824	\$534,824	29.36	00	Espacio Educativo	513	4.00	20.00	
DP13130200138892	139075.-Jardín De Niños Juan Luis Vives	Villa Comaltitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$482,470	\$482,470	\$482,470	00	00	00	00	0.00	00	Espacio Educativo	20	2.00	0.00	
DP13130200138893	139102.- Primaria La Unión.	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	Cancelado	2013	\$683,136	\$683,136	\$683,136	\$201,095	\$201,095	\$201,095	\$201,095	29.43	00	Espacio Educativo	140	1.00	1.00	
DP13130200138916	139120.- Primaria Emilio Rabasa Estebanell.	Panteped	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$66,473	\$66,473	\$66,473	00	00	00	00	0.00	00	Espacio Educativo	61	1.00	100.00	
DP13130200138925	139021.-Jardín De Niños Profr. Edgar Robledo Santiago	Zitotol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$797,210	\$797,210	\$797,210	\$234,607	\$234,607	\$234,607	\$234,607	29.43	00	Espacio Educativo	113	2.00	0.00	
DP13130200138959	139255.- Secundaria Técnica No. 81	Villa Comaltitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$543,145	\$543,145	\$543,145	\$204,636	\$204,636	\$204,636	\$204,636	37.66	00	Aula	335	1.00	29.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
DP1313020013971	139238.- Secundaria General Vicente Guerrero.	Tajachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,377,984	\$1,377,984	\$1,377,984	\$388,044	\$388,044	\$388,044	\$388,044	28.16	00	Asia	170	2.00	9.00	
DP1313020013981	139163.- Telesecundaria No. 016 Tierra Y Libertad.	Ariège	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,451,528	\$1,451,528	\$1,451,528	\$427,164	\$427,164	\$427,164	\$427,164	29.43	00	Asia	226	3.00	8.00	
DP1313020013987	139187.- Telesecundaria No. 310 Alfonso Caso.	Huixtán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$674,239	\$674,239	\$674,239	\$251,279	\$251,279	\$251,279	\$251,279	37.27	00	Asia	119	1.00	12.00	
DP1313020013909	139190.- Telesecundaria No. 374 Miguel Hidalgo Y Costilla.	Huixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$565,435	\$565,435	\$565,435	00	00	00	00	0.00	00	Asia	72	1.00	28.00	
DP13130200139023	139198.- Telesecundaria No. 496 Sor Juana Ines De La Cruz.	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,660,712	\$1,660,712	\$1,660,712	\$624,923	\$624,923	\$624,923	\$624,923	37.63	00	Espacio Educativo	143	3.00	25.00	
DP13130200139033	139268.- Secundaria Técnica No. 3	Tajachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,022,981	\$3,022,981	\$3,022,981	\$906,894	\$906,894	\$906,894	\$906,894	30.00	00	Rehabilitación	1,126	1.00	35.00	
DP13130200139050	139203.- Telesecundaria No. 144 Adolfo López Mateos	Magistratepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$629,022	\$629,022	\$629,022	\$185,112	\$185,112	\$185,112	\$185,112	29.43	00	Asia	65	1.00	16.00	
DP13130200139051	139065.-J.M. Maria Elena Zozaya Guerra.	Huixtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,099,416	\$1,099,416	\$1,099,416	00	00	00	00	0.00	00	Asia	170	1.00	75.00	
DP13130200139063	139214.- Telesecundaria No. 172	Comoseca de Tepiñanca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,011,111	\$1,011,111	\$1,011,111	\$297,550	\$297,550	\$297,550	\$297,550	29.43	00	Asia	238	2.00	30.00	
DP13130200139078	139221.- Telesecundaria No. 541 Benito Juárez García.	Pichonilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$670,031	\$670,031	\$670,031	\$197,181	\$197,181	\$197,181	\$197,181	29.43	00	Asia	102	1.00	15.00	
DP13130200139087	139228.- Telesecundaria No. 1427 Rosario Castellanos Figueroa.	San Fernando	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,552,812	\$1,552,812	\$1,552,812	\$456,969	\$456,969	\$456,969	\$456,969	29.43	00	Asia	26	4.00	25.00	
DP13130200139111	139241.- Telesecundaria No. 1012	Tenejapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,486,216	\$1,486,216	\$1,486,216	\$437,371	\$437,371	\$437,371	\$437,371	29.43	00	Espacio Educativo	41	3.00	22.00	
DP13130200139121	139254.- Telesecundaria No. 666 Cuauhtemoc	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$842,272	\$842,272	\$842,272	\$247,868	\$247,868	\$247,868	\$247,868	29.43	00	Asia	114	1.00	50.00	
DP13130200139151	139263.-Jardín De Niños Melchor Ocampo	Ogajinal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,607,443	\$1,607,443	\$1,607,443	00	00	00	00	0.00	00	Espacio Educativo	81	4.00	0.00	
DP13130200139176	139003.-Jardín De Niños María Montessori	Bonhíl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,128,794	\$1,128,794	\$1,128,794	00	00	00	00	0.00	00	Espacio educativo	92	3.00	0.00	
DP13130200139182	139006.-Jardín De Niños José Felipe Flores	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$478,333	\$478,333	\$478,333	\$140,684	\$140,684	\$140,684	\$140,684	29.41	00	Asia	122	1.00	10.00	
DP13130200139186	139051.-Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero	Tajachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$487,280	\$487,280	\$487,280	\$136,311	\$136,311	\$136,311	\$136,311	27.97	00	Espacio educativo	35	2.00	0.00	
DP13130200139189	139258.-Jardín De Niños Adolfo López Mateos	Bonhíl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,110,804	\$1,110,804	\$1,110,804	\$326,709	\$326,709	\$326,709	\$326,709	29.41	00	Espacio educativo	27	3.00	3.00	
DP13130200139192	139077.-Jardín De Niños Ruben Darío	Vajalón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$187,506	\$187,506	\$187,506	\$55,180	\$55,180	\$55,180	\$55,180	29.43	00	Rehabilitación	166	1.00	0.00	
DP13130200139194	139165.- Telesecundaria No. 692 Madre Teresa De Calcuta.	Bejucal de Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$941,492	\$941,492	\$941,492	\$276,910	\$276,910	\$276,910	\$276,910	29.41	00	Asia	132	1.00	0.00	
DP13130200139194	139277.-Jardín De Niños Rural Federal Teniente De Artillería Luis Felipe José Asarta Abad-Zona Nueva	Tajachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,055,087	\$3,055,087	\$3,055,087	00	00	00	00	0.00	00	Espacio educativo	75	6.00	5.00	
DP13130200139199	139103.-Primaria Juan De Dios Pesa.	Las Margaritas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	Cancelado	2013	\$953,426	\$953,426	\$953,426	00	00	00	00	0.00	00	Espacio Educativo	218	2.00	0.00	
DP13130200140005	139104.- Primaria Lic.Miguel Juárez García.	Las Rosas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$758,984	\$758,984	\$758,984	\$211,586	\$211,586	\$211,586	\$211,586	29.43	00	Espacio Educativo	26	1.00	45.00	
DP13130200140043	139105.- Primaria Rafael Sánchez Castañeda.	Las Rosas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$753,085	\$753,085	\$753,085	\$221,622	\$221,622	\$221,622	\$221,622	29.43	00	Asia	162	1.00	75.00	
DP13130200140067	139106.- Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia.	Metapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,097,182	\$1,097,182	\$1,097,182	\$323,002	\$323,002	\$323,002	\$323,002	29.43	00	Espacio Educativo	490	2.00	0.00	
DP13130200140081	139194.- Telesecundaria No. 141 José Emilio Grajales.	Jukab	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$555,531	\$555,531	\$555,531	00	00	00	00	0.00	00	Asia	46	1.00	0.00	
DP13130200140094	139107.- Primaria 14 De Septiembre.	Mocintla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,029,452	\$1,029,452	\$1,029,452	\$302,953	\$302,953	\$302,953	\$302,953	29.43	00	Asia	127	2.00	8.00	
DP13130200140097	139210.- Telesecundaria No. 407 Benito Juárez García.	Donzonga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$619,881	\$619,881	\$619,881	00	00	00	00	0.00	00	Asia	154	1.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones	
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
DP13130200140107	13023.-Jardín De Niños Melchor Ocampo	Opajinal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,607,443	\$1,607,443	\$1,607,443	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	81	4.00	0.00	
DP13130200140108	13021.- Telesecundaria No. 460 Juan Sakines Gutiérrez.	Donceño	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$891,648	\$891,648	\$891,648	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	129	2.00	0.00	
DP13130200140102	13015.- Primaria Luis Espinosa.	Ocosingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$951,963	\$951,963	\$951,963	\$280,149	\$280,149	\$280,149	\$280,149	29.43	\$0	Espacio Educativo	550	2.00	20.00	
DP13130200140104	13043.- Secundaria General José Antonio Gutiérrez Gutiérrez.	Tepicapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,712,443	\$2,712,443	\$2,712,443	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	155	6.00	0.00	
DP13130200140144	13072.-Jardín De Niños Bartolome De Las Casas	Einacantan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,053,145	\$3,053,145	\$3,053,145	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	118	9.00	20.00	
DP13130200140150	13016.- Primaria Dr. Alfonso Carr Alvaraz.	Dehuixt	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$994,307	\$994,307	\$994,307	\$292,610	\$292,610	\$292,610	\$292,610	29.43	\$0	Espacio Educativo	187	2.00	60.00	
DP13130200140175	13021.- Primaria Emilio Rabasa Estebanell.	Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$901,102	\$901,102	\$901,102	\$265,182	\$265,182	\$265,182	\$265,182	29.43	\$0	Aula	234	2.00	65.00	
DP13130200140193	13005.-Jardín De Niños Revolución Mexicana	Carahobán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$817,494	\$817,494	\$817,494	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	93	1.00	0.00	
DP13130200140205	13023.- Primaria 21 De Marzo.	Reforma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$549,607	\$549,607	\$549,607	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	125	1.00	0.00	
DP13130200140218	13012.-Centro De Atención Múltiple María Dolina Flores	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,637,760	\$1,637,760	\$1,637,760	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	40	1.00	1.00	
DP13130200140242	13034.- Primaria Alfonso Carr.	Soconusco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$979,625	\$979,625	\$979,625	\$287,113	\$287,113	\$287,113	\$287,113	29.43	\$0	Espacio Educativo	28	1.00	10.00	
DP13130200140271	13035.- Primaria Tierra Y Libertad.	Sonchiá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,293,989	\$1,293,989	\$1,293,989	\$364,387	\$364,387	\$364,387	\$364,387	28.16	\$0	Espacio Educativo	196	3.00	0.00	
DP13130200140340	13051.- Primaria José Vasconcelos Calderón.	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$904,099	\$904,099	\$904,099	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	280	2.00	5.00	
DP13130200140366	13053.- Primaria Prof. Eliseo Palacios.	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$84,686	\$84,686	\$84,686	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	476	1.00	30.00	
DP13130200140398	13054.- Primaria Ricardo Flores Megín.	Yumatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,319,797	\$6,319,797	\$6,319,797	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	125	1.00	0.00	
DP13130200140425	13056.- Primaria Prof. Arturo Channoa Chedón	Villaflores	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$761,873	\$761,873	\$761,873	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	143	1.00	15.00	
DP13130200140438	13024.-Jardín De Niños Amado Nervo	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$213,219	\$213,219	\$213,219	\$62,720	\$62,720	\$62,720	\$62,720	29.42	\$0	Rehabilitación de espacio Educativo	43	1.00	1.00	
DP13130200140458	13045.-Jardín De Niños Jaime Torres Bodet	Sonchiá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$274,736	\$274,736	\$274,736	\$80,849	\$80,849	\$80,849	\$80,849	29.43	\$0	Rehabilitación de espacio Educativo	136	1.00	90.00	
DP13130200140477	13063.-Jardín De Niños Dr. Jorge Jimenez Cantu	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$343,827	\$343,827	\$343,827	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	96	1.00	0.00	
DP13130200140497	13072.-Jardín De Niños Álvaro Raquel Mendoza	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$521,381	\$521,381	\$521,381	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación de espacio Educativo	189	1.00	46.00	
DP13130200140508	13081.- Primaria Francisco Tudalciano Madero.	Atecatlan de la Frontera	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$603,025	\$603,025	\$603,025	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	57	1.00	0.00	
DP13130200140672	13091.- Primaria La Democracia.	El Bosque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,337,117	\$1,337,117	\$1,337,117	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	481	1.00	0.00	
DP13130200140681	13027.- Primaria José Weber.	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$644,270	\$644,270	\$644,270	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	237	1.00	0.00	
DP13130200141748	13092.-Primaria Tenoch.	Donceño	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$225,134	\$225,134	\$225,134	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	42	1.00	0.00	
DP13130200142768	13020.-Jardín De Niños Pablo Neruda	Iteapangajoy	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$700,615	\$700,615	\$700,615	\$206,181	\$206,181	\$206,181	\$206,181	29.43	\$0	Rehabilitación	59	1.00	5.00	
DP13130200142790	13052.-Jardín De Niños Josefina Ramos Del Rio	Tenejapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$783,386	\$783,386	\$783,386	\$230,538	\$230,538	\$230,538	\$230,538	29.43	\$0	Rehabilitación	113	1.00	30.00	
DP13130200143257	Salud y Seguridad	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FOM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,646,482	\$29,399,203	\$18,417,862	\$3,646,482	\$3,646,482	\$3,646,482	\$3,646,482	12.40	\$0	Gastos	11,607	66.11	28.65	
DP13130200145919	13049.- Secundaria General Lic. Adolfo Lopez Mateos.	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,153,589	\$1,153,589	\$1,153,589	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Laboratorio	817	1.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones	
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
DP1313020014585	13913.- Telesecundaria No. 967 Vicente Guerrero.	Zitotel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,331,155	\$1,331,155	\$1,331,155	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	107	3.00	0.00	
DP1313020014587	13914.- Telesecundaria No. 636 Leyes De Reforma.	San Juan de Guajula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$764,954	\$764,954	\$764,954	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	143	1.00	0.00	
DP13130200146053	13926.- Secundaria Técnica No. 94.	San Lucas Chicomilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,106,515	\$8,106,515	\$8,106,515	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	223	6.00	0.00	
DP13130200146069	139079.- Primaria Agustín Melgar.	Acacahutan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,360,569	\$2,360,569	\$1,534,365	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	341	6.00	0.00	
DP13130200146098	139098.- Primaria Encarnación 201.	Zigujilpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,537,294	\$3,537,294	\$2,299,243	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	8.00	0.00	
DP13130200146123	139073.- Unidad De Servicios De Apoyo A La Educación Regular No. 1	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$894,419	\$894,419	\$894,419	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	150	1.00	0.00	
DP13130200146139	139133.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.	Socultenango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,153,944	\$1,153,944	\$1,153,944	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	87	1.00	0.00	
DP13130200146173	139141.- Primaria Mutilipochtil.	Tempatán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,958,856	\$1,958,856	\$1,958,856	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	365	1.00	0.00	
DP13130200146188	139083.- Primaria Justo Sierra Mendez.	Sochil	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,205,562	\$2,205,562	\$2,205,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	142	5.00	0.00	
DP13130200146201	139128.- Primaria Leonia Vicario.	San Cristóbal de Las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,484,403	\$1,484,403	\$1,484,403	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Muro de Contención	42	1.00	0.00	
DP13130200146226	139250.- Secundaria Técnica No. 59 Prof. Jorge Alfaro Biganda.	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,659,393	\$3,659,393	\$3,659,393	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	710	1.00	0.00	
DP13130200146263	139248.- Secundaria General José Martí.	Tuxtla Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,064,906	\$2,064,906	\$2,064,906	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	384	1.00	0.00	
DP13130200146896	Desarrollo Escolar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FOM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Cancelado	2013	\$0	\$432,203,903	\$261,427,017	\$93,533,787	\$93,533,787	\$93,533,787	\$93,533,787	21.64	\$0	Apoyo	471,139	100.00	33.98	
DP13130200147151	139180.- Secundaria Técnica No. 151.	El Bosque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,574,570	\$1,574,570	\$1,574,570	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	178	1.00	0.00	
DP13130200147170	139209.- Secundaria Técnica No. 127.	Donaxingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,279,761	\$1,279,761	\$1,279,761	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	393	1.00	0.00	
DP13130200147177	139117.- Primaria Aguiles Serdan.	Dzibuc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$951,703	\$951,703	\$951,703	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sanitarios	179	2.00	0.00	
DP13130200147193	139279.- Primaria Niños Heróicos.	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,186,807	\$2,186,807	\$1,421,424	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	44	4.00	0.00	
DP13130200147229	139278.- Primaria José María Morelos Y Pavón.	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,610,475	\$3,610,475	\$2,346,809	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	194	8.00	0.00	
DP13130200147378	139282.- Primaria Nicolás Bravo.	Templaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,470,261	\$2,470,261	\$1,405,470	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	448	4.00	0.00	
DP13130200147409	139281.- Secundaria Técnica No. 105	Zinacantan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$528,447	\$528,447	\$528,447	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	90	1.00	0.00	
DP13130200147452	139152.- Primaria María Gutiérrez Carabajal.	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,929,734	\$3,929,734	\$2,095,658	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	536	3.00	0.00	
DP13130200147478	139114.- Primaria Tazaro Cardenas Del Río.	Comandancia de Sipitona	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,031,527	\$2,031,527	\$1,320,492	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	162	3.00	0.00	
DP13130200147508	139118.- Primaria Carlos Pallares Gomez.	Tehuacan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,402,885	\$1,402,885	\$1,402,885	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	81	4.00	0.00	
DP13130200147521	139110.- Primaria Adolfo Ruiz Cortines.	Donaxingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,404,490	\$3,404,490	\$1,872,469	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	229	7.00	0.00	
DP13130200147586	Rehabilitación A La Infraestructura Educativa Básica, Media Superior Y Superior	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$219,999,203	\$188,674,927	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	1	100.00	0.00		
DP13130200147633	Fondo De Asistencia Social Para El Desarrollo De Las Familias Chiapanecas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FOM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$131,994,816	\$760	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	10	100.00	100.00		
DP13130200150175	139029.-Centro de Atención Múltiple	Mopatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,381,045	\$4,381,045	\$4,381,045	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	150	6.00	0.00	

Chiapas

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Obras hechas
DP1313020150202	13053.-Jardín De Niños Dr. Belisario Domínguez Palencia	Tila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$49,451	\$49,451	\$49,451	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	148	1.00	0.00	
DP1313020150261	139175.- Telesecundaria No. 1328 Rosario Castellano.	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,457,417	\$2,457,417	\$2,457,417	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	164	5.00	0.00	
DP1313020150271	139212.- Telesecundaria No. 917 Jaime Sabina Gutiérrez.	Donaingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,072,813	\$2,072,813	\$2,072,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	46	4.00	0.00	
DP1313020150290	139213.- Telesecundaria No. 1244 Juan Jacobo Rosendo.	Donaingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,926,489	\$1,926,489	\$1,926,489	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	59	4.00	0.00	
DP1313020150307	139235.- Telesecundaria No. 1287 Libertad.	Socultenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,637,239	\$1,637,239	\$1,637,239	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	20	3.00	0.00	
DP1313020150322	139222.- Secundaria Técnica Agropecuaria No. 118.	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,042,411	\$4,042,411	\$4,042,411	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	327	4.00	0.00	
DP1313020150335	139191.- Telesecundaria No. 819.	Ixtapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$510,234	\$510,234	\$510,234	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	108	1.00	0.00	
DP1313020150351	139179.- Secundaria Técnica Agropecuaria No. 139.	El Bosque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$742,145	\$742,145	\$742,145	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	66	3.00	0.00	
DP1313020150364	139217.- Telesecundaria No. 980 Flavio Guillen Anaya.	Oxchuc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,010,849	\$1,010,849	\$1,010,849	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	78	3.00	0.00	
DP1313020150387	139220.- Telesecundaria No. 982 Nicolás Bravo.	Palenque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,070,804	\$2,070,804	\$2,070,804	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	51	4.00	0.00	
DP1313020150389	139033.-Jardín De Niños Presidente Juárez.	Donaingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$496,990	\$496,990	\$496,990	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	132	1.00	0.00	
DP1313020150410	139223.- Telesecundaria No. 951 Benito Juárez García.	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$543,102	\$543,102	\$543,102	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	161	2.00	0.00	
DP1313020150431	139280.- Primaria Melchor Ocampo.	Simancán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$661,589	\$661,589	\$661,589	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	577	1.00	0.00	
DP1313020150445	139283.- Primaria Francisco J. Madero.	Simojovel	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FOM Asistencia Social	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$839,224	\$839,224	\$839,224	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	196	1.00	0.00	
DP1313020150449	139257.-Jardín De Niños Juana De Azebuje	Benichil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$351,484	\$351,484	\$351,484	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	56	2.00	0.00	
DP1313020150494	139184.- Secundaria Técnica No. 28	Huehuetán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,794,746	\$2,794,746	\$2,794,746	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	194	1.00	0.00	
DP1313020150565	139173.- Telesecundaria No. 615 José Emilio Grajales Moguel.	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,817,744	\$2,817,744	\$2,817,744	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	296	6.00	0.00	
DP1313020150580	139260.-Jardín De Niños Fernando Castañón Gamboa	Benichil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,463,899	\$1,463,899	\$1,463,899	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	44	4.00	0.00	
DP1313020150846	Fondo Del Programa Desayunos Escolares	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FOM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Cancelado	2013	\$432,203,903	\$432,203,903	\$261,427,017	\$93,533,787	\$93,533,787	\$93,533,787	\$93,533,787	21.64	\$0	Apoyo	1	100.00	100.00	
DP1313020151090	Micronutrientes Para La Salud De La Mujer	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FOM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$31,704,849	\$31,704,849	\$31,704,849	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pagante	32,923	100.00	0.00	
DP1313020151404	Detección Y Manejo De Padecimientos Crónico-Degenerativos Para Adultos Mayores	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FOM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$425,090	\$425,090	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Detección	700	100.00	0.00	
DP1313020151439	Salud Visual Para Adultos Mayores	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FOM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$420,970	\$420,970	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	979	100.00	0.00	
DP1313020151470	Opulento	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FOM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	3,000	100.00	0.00	
DP1313020151591	Adquisición De Medicamentos Para Las Campañas Médicas Integrales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FOM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,049,682	\$1,049,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	2,800	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200151635	Simancas Especializadas Para Trastornos Diversos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$399,848	\$399,848	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	35	100.00	0.00	
DP13130200151665	Medicamentos Especializados Para la Población Vulnerable	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,046,975	\$5,046,975	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	174	100.00	0.00	
DP13130200151692	Apoyos Con Rifa Escolares Y Deportivos Para Niños Y Niñas Identificados	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,181,836	\$7,181,836	\$7,181,836	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	10,410	100.00	0.00	
DP13130200151786	Desayunos Escolares Fondo V	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,124,471	\$400,124,471	\$229,347,585	\$91,533,787	\$91,533,787	\$91,533,787	\$91,533,787	23.38	\$0	Apoyo	471,138	100.00	0.00	
DP13130200151867	Seguridad Alimentaria Sustentable	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,713,445	\$16,713,445	\$16,713,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Paquete	4,674	100.00	0.00	
DP13130200165228	19010.-Jardín De Niños Juana De Anaya	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,789,954	\$1,789,954	\$1,789,954	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	53	4.00	53.00	
DP13130200169072	Conexión De Prótesis Terminadas Para Miembros Superiores E Inferiores.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$875,960	\$875,960	\$875,960	\$875,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	28	100.00	0.00	