

Chiapas																	Avance Financiero				Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Modificado				Recaudado (Reintegrado)													
DP13130200141691	Colegio De Bachilleres De Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0035 Fortalecimiento de la educación media superior en COBACH	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$84,398,851	\$84,398,851	\$474,327,493	\$0	\$31,454	\$0	\$332,832,145	0.00	\$0	Alumno	95,911	100.00	100.00		
DP13130200142467	Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Zonas Urbanas (Apaz-Federal)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$147,588,045	\$147,588,045	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	4,794,580	100.00	0.00		
DP13130200142476	Programa De Infraestructura Hidráulica	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$148,751,174	\$148,751,174	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	4,794,580	100.00	0.00		
DP13130200142487	Pavimentación De Avencidas Y Calles De Municipios Estratégicos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$110,000,000	\$110,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	563,888	100.00	0.00		
DP13130200142495	Programa De Desarrollo Regional (En Municipios Estratégicos)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$148,756,110	\$148,756,110	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	4,889,259	100.00	0.00		
DP13130200142509	Programa De Desarrollo Urbano De Edificios Públicos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Desarrollo social (rehabilitación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25,074,930	\$25,074,930	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	4,889,259	100.00	0.00		
DP13130200143302	Fiscalización Del Gasto Federalizado	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado	Desarrollo social (rehabilitación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,335,800	\$6,335,800	\$2,879,910	\$0	\$1,035,868	\$931,433	\$931,433	14.70	\$0	Auditoría	11	100.00	46.15		
DP13130200145071	Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Zonas Urbanas (Apaz-Federal)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,977,989	\$9,977,989	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00		
DP13130200145081	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Ia. Etapa)	Villa Corzo	El Parral	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$15,301,129	\$15,301,129	\$9,461,958	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,035	100.00	0.00		
DP13130200145085	Construcción De Colectores, Subcolectores Y Emisor Para El Alcantarillado Sanitario	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,208,851	\$20,208,851	\$12,760,959	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	12,470	100.00	0.00		
DP13130200145090	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	La Independencia	Nematiun Caranza	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,022,516	\$11,022,516	\$6,960,211	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,877	100.00	0.00		
DP13130200145094	Construcción Del Circuito Primario De La Red De Distribución Denominado "Culeta" Y Tomas Comunitarias	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,488,628	\$10,488,628	\$6,623,086	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	16,570	100.00	0.00		
DP13130200145101	Construcción De Las Líneas De Conducción: Rehobeco Culati A Tanque San Sebastián Y San Gregorio Porco A Tanque Culati; Y Equipamiento De La Obra Y Rehobeco Culati	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,862,475	\$6,862,475	\$4,333,463	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	21,791	100.00	0.00		
DP13130200145108	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable (Ia. Etapa) Consistente En Captación Y Línea De Conducción Del Cadenamiento 0 000 Al 13 299.70	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,560,489	\$18,560,489	\$11,783,239	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,420	100.00	0.00		
DP13130200145112	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable (Ia Etapa) Consistente En Línea De Conducción Del Cadenamiento 13 299.70 Al 31 455.28 Y Tanque De Almacenamiento	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,077,211	\$14,077,211	\$9,889,110	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,420	100.00	0.00		
DP13130200145116	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Ia. Etapa)	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,055,212	\$4,055,212	\$2,560,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,515	100.00	0.00		
DP13130200145130	Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Soyalá	Francisco Sarabia	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$15,549	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	3,318	100.00	0.00		
DP13130200145135	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Soyalá	Soyalá	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$404,131	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	4,014	100.00	0.00		
DP13130200145140	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Y Rehabilitación Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario	Reforma	Reforma	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$404,131	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	26,257	100.00	0.00		
DP13130200145157	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Marzán	Marzán	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$560,000	\$560,000	\$353,614	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	6,838	100.00	0.00		
DP13130200145160	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Vajalón	Vajalón	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$720,000	\$720,000	\$454,647	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	16,622	100.00	0.00		
DP13130200145338	14017.- Desad No. 109	Las Margaritas	Cobertura municipal		Subsidio	0024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$646,800	\$646,800	\$646,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	201	1.00	0.00		
DP13130200145368	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residual	Siltepec	Siltepec	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$480,000	\$480,000	\$303,098	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	3,400	100.00	0.00		
DP13130200145374	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Un Dren Pluvial En Los Barrios De Tianguila, Bosques De Padregal, Las Geráncias, Villa Real (Zona 1) Y Barrio San Jacinto (Zona 2)	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$505,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	158,027	100.00	0.00		
DP13130200145375	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Diagnóstico Y Proyecto De La Planta Potabilizadora	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$175,745	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	45,077	100.00	0.00		
DP13130200145380	Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Reforma	Reforma	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$480,000	\$480,000	\$303,098	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	26,257	100.00	0.00		
DP13130200145383	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Comitán de Dzituz	Comitán de Dzituz	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$175,745	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	97,537	100.00	0.00		

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DP13130200145392	Programa De Agua Potable Y Saneamiento En Comunidades Rurales (Proseappg Federal)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,294,554	\$4,294,554	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	
DP13130200145399	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Chemula	Arvenza Ubo	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,595,000	\$4,595,000	\$2,189,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,107	100.00	0.00	
DP13130200145407	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Cintalapa	Nueva Tenochtitlán (Rito de Oro)	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$16,121,995	\$16,121,995	\$7,492,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,640	100.00	0.00	
DP13130200145413	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Chemula	Hochuc	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,940,937	\$2,940,937	\$1,401,457	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	694	100.00	0.00	
DP13130200145415	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Chemula	Jutzreán	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,681,142	\$1,681,142	\$801,133	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	946	100.00	0.00	
DP13130200145424	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Chemula	El Crabeiro	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,098,940	\$4,098,940	\$1,953,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	680	100.00	0.00	
DP13130200145429	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Chenalho	Puebla	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,920,224	\$2,920,224	\$1,391,586	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,245	100.00	0.00	
DP13130200145434	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Huitán	Chepil	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,153,907	\$2,153,907	\$1,026,410	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	488	100.00	0.00	
DP13130200145441	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Tenejapa	Chacma	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,192,115	\$2,192,115	\$1,044,418	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,462	100.00	0.00	
DP13130200145445	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Tenejapa	Tzajichón	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,131,928	\$2,131,928	\$1,015,936	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,276	100.00	0.00	
DP13130200145450	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Huitián	La Competencia	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,535,007	\$1,535,007	\$731,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,147	100.00	0.00	
DP13130200145456	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Simojovel	El Jardín	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,455,580	\$1,455,580	\$788,340	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,626	100.00	0.00	
DP13130200145465	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Simojovel	Las Mercedes (Piperano)	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,251,747	\$1,251,747	\$596,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	754	100.00	0.00	
DP13130200145474	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Las Margaritas	Francisco I. Madero	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,046,012	\$13,046,012	\$6,216,870	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,626	100.00	0.00	
DP13130200145482	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Naxajal)	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,620,921	\$4,620,921	\$2,202,207	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,684	100.00	0.00	
DP13130200145485	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Sanabilla	Mejaitén	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,623,781	\$1,623,781	\$773,787	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,221	100.00	0.00	
DP13130200145489	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Tila	Tejapa	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,829,140	\$1,829,140	\$871,457	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,450	100.00	0.00	
DP13130200145502	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Donaugo	Aurora Buenavista	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,415,841	\$1,415,841	\$674,706	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	255	100.00	0.00	
DP13130200145510	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Donaugo	La Sultana	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,143,347	\$1,143,347	\$544,853	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	185	100.00	0.00	
DP13130200145515	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Donaugo	Sancti Spiritus (Nueva Patria)	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,292,308	\$2,292,308	\$1,092,363	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	498	100.00	0.00	
DP13130200145522	Construcción De Tanques De Captación En Barrio Rajchón (Tramón)	Ochuc	Rajchón	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,029,512	\$1,029,512	\$490,598	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	146	100.00	0.00	
DP13130200145532	Construcción De Tanques De Captación En Barrio Yaahual De Stenelk'ul	Ochuc	Stenel'Ak'ul	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,886,337	\$1,886,337	\$898,904	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	254	100.00	0.00	
DP13130200145541	Construcción De Tanques De Captación	Ochuc	Omojaja	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,491,706	\$3,491,706	\$1,663,817	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	471	100.00	0.00	
DP13130200145546	Construcción De Tanques De Captación	Ochuc	Chuluc	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,222,845	\$1,222,845	\$582,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	202	100.00	0.00	
DP13130200145557	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Salto de Agua	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,472,981	\$5,472,981	\$2,703,369	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,303	100.00	0.00	
DP13130200145564	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Tonalá	Vicente Guerrero	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,345,880	\$5,345,880	\$2,547,494	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	682	100.00	0.00	
DP13130200145570	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Teguchula	Aljehual	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,904,833	\$1,904,833	\$907,718	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	827	100.00	0.00	
DP13130200145582	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable (2A Etapa) De 13 Localidades	Sochil	Cobertura municipal	r.a.	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$41,877,420	\$41,877,420	\$21,713,078	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	6,921	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico					
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Obras hechas
DP13130200145604	Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$164,781	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Capesitación	35,047	100.00	0.00		
DP13130200145619	Asociación Social Y Participación Comunitaria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,198,000	\$5,198,000	\$2,477,024	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	35,047	100.00	0.00		
DP13130200145633	Supervisión Técnica Por Contrato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,390,000	\$5,390,000	\$2,568,519	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	35,047	100.00	0.00		
DP13130200145676	Monitoreo De Obras De Obras Anteriores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$200,144	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	35,047	100.00	0.00		
DP13130200145690	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario	Comité de Domínguez	Chacal Jacom	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$285,920	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,056	100.00	0.00	
DP13130200145702	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Domasigo	Camaseo	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$285,920	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	2,380	100.00	0.00	
DP13130200145714	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Comité de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$285,920	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,153	100.00	0.00	
DP13130200145721	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Tonalá	Dueblo Nuevo (San Cayetano)	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$285,920	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	983	100.00	0.00	
DP13130200145732	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Cintalapa	Carlino Zapata	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$190,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,507	100.00	0.00	
DP13130200145740	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Las Margaritas	El Progreso	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$190,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,007	100.00	0.00	
DP13130200145751	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Francisco León	Naranjo	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$119,134	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	510	100.00	0.00	
DP13130200145766	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Catajé	El Paraíso	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$152,491	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	534	100.00	0.00	
DP13130200145775	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Catajé	Punta Arena	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$152,491	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,365	100.00	0.00	
DP13130200145785	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	Cintalapa	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$71,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	358	100.00	0.00	
DP13130200145796	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	Tempeán	Francisco Villa	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$71,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	33	100.00	0.00	
DP13130200145804	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	Ruixtán	Adolfo López Mateos	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$71,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	625	100.00	0.00	
DP13130200145811	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	San Cristóbal de Las Casas	Caucalá Ecatepec	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$71,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	885	100.00	0.00	
DP13130200145821	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	Linacantan	Petoalil	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$71,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,452	100.00	0.00	
DP13130200145833	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	Villaflores	Ornelo Galván	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$71,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	935	100.00	0.00	
DP13130200145837	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	Siltapee	Ojo de Agua	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$71,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	171	100.00	0.00	
DP13130200145853	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	Altamirano	La Laguna	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$71,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,222	100.00	0.00	
DP13130200145863	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Domasigo	Trajalón	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$71,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	197	100.00	0.00	
DP13130200145872	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Salto de Agua	San José Stivalchen	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$71,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	127	100.00	0.00	
DP13130200145880	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	Las Margaritas	Ignacio Allende	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$71,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	552	100.00	0.00	
DP13130200145887	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	Chamula	Duhulmotic	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$71,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,275	100.00	0.00	
DP13130200145900	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	Domasigo	Nuevo Pedregal	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$71,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	197	100.00	0.00	
DP13130200145909	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	Maravilla Tenapa	Guadalupe Miramar	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$71,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	535	100.00	0.00	
DP13130200145920	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	Jispipilas	Miguel Bidalgo	Rural	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$57,184	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	658	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DP1313020014534	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	El Porvenir	El Cambil	Rural	Subsidio	2076 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$57,184	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	706	100.00	0.00	
DP13130200146106	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Chilón	Hic'Batil	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,122,263	\$5,122,263	\$1,954,993	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	354	100.00	0.00	
DP13130200146126	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Palenque	Rio Chancalá	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$16,017,160	\$16,017,160	\$6,205,457	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,156	100.00	0.00	
DP13130200146141	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Chenalho	Yaxaulil	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$12,220,349	\$12,220,349	\$4,443,707	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	565	100.00	0.00	
DP13130200146153	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Chemula	El Pozo	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,173,113	\$5,173,113	\$1,160,363	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	756	100.00	0.00	
DP13130200146158	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Chenalho	Tzampel Unión	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,449,539	\$3,449,539	\$1,327,258	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	289	100.00	0.00	
DP13130200146172	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Chilón	El Piedrón	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,082,010	\$4,082,010	\$1,584,106	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	459	100.00	0.00	
DP13130200146186	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Tenejapa	Huero Michido Herencia Seca	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,920,000	\$3,920,000	\$1,489,436	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	599	100.00	0.00	
DP13130200146388	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Talco de Agua	Rio Tulija	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,564,045	\$3,564,045	\$1,360,849	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	524	100.00	0.00	
DP13130200146398	Construcción Del Sistema De Agua Potable	La Libertad	Estrella de Belén Sta. Soledad	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,738,204	\$2,738,204	\$1,039,681	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	50	100.00	0.00	
DP13130200146428	Equipoamiento	San Cristóbal de Las Casas			Subsidio	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Unidades Federativas, Municipales y el Distrito Federal	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,145,896	\$6,145,896	\$2,104,050	\$6,145,896	\$2,104,050	\$2,104,050	\$2,104,050	34.24	\$0	POLICIA	158,027	100.00	0.34	
DP13130200146435	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 36 Tanques De Captación Pluvial	Oxchuc	Temas	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,796,746	\$1,796,746	\$683,311	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	142	100.00	0.00	
DP13130200146479	Prevencion Social Del Delito Con Participacion Ciudadana	San Cristóbal de Las Casas			Subsidio	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$480,000	\$2,000,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	24.00	\$0	POLICIA	158,027	100.00	0.24	
DP13130200146509	Profesionalización	San Cristóbal de Las Casas			Subsidio	0003 Otorgamiento de subsidios para las unidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,854,114	\$1,854,114	\$824,845	\$1,854,114	\$824,845	\$824,845	\$824,845	44.49	\$0	POLICIA	158,027	100.00	0.44	
DP13130200146792	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 57 Tanques De Captación Pluvial	Oxchuc	Tiapil	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,951,070	\$2,951,070	\$1,121,834	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	135	100.00	0.00	
DP13130200146807	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 88 Tanques De Captación Pluvial Para Beneficiar Al Barrio Trunulje De La Localidad De Jutuba	Oxchuc	Jutuba	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,926,353	\$4,926,353	\$1,888,754	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	74	100.00	0.00	
DP13130200146818	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 132 Tanques De Captación Pluvial	Oxchuc	Totocajá	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,432,665	\$6,432,665	\$2,505,872	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	315	100.00	0.00	
DP13130200146834	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Chilón	Tacuba Nueva	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,406,490	\$3,406,490	\$1,275,833	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,189	100.00	0.00	
DP13130200146844	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 45 Tanques De Captación Pluvial	Oxchuc	Yaxiosta	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,367,509	\$2,367,509	\$899,983	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	315	100.00	0.00	
DP13130200146861	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Tenejapa	Chuljá	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,834,929	\$5,834,929	\$2,216,747	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	385	100.00	0.00	
DP13130200146887	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Chilón	Independencia	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,931,404	\$2,931,404	\$1,105,185	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	74	100.00	0.00	
DP13130200146901	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Soconusco de Epuzema	San Andrés	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,233,579	\$3,233,579	\$1,254,485	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	250	100.00	0.00	
DP13130200146908	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Chenalho	Juan Diego X'Oyop	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,280,514	\$3,280,514	\$1,060,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	117	100.00	0.00	
DP13130200146928	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Chilón	Tim	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,050,734	\$5,050,734	\$1,919,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	343	100.00	0.00	
DP13130200146930	Construcción Del Sistema De Agua Potable,	Simojovel	San Antonio Nuevo León	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,641,006	\$7,641,006	\$2,903,587	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	559	100.00	0.00	
DP13130200146939	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Chilón	San Juan Argentina	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$497,922	\$497,922	\$189,253	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	55	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico					
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
DP1313020146945	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Imanantan	Susulape Shuchil	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,654,988	\$1,654,988	\$602,590	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	217	100.00	0.00	
DP1313020146957	Programa De Infraestructura Básica Para la Atención De Los Pueblos Indígenas (PBIH Federal)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$183,457,529	\$183,457,529	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	100.00	0.00	
DP1313020146972	Modernización Y Ampliación Del Camino Tapelapa - Liquidambar, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 000 Al Km. 4 500 (Carpetas Asfálticas Y Sellamientos))	Tapelapa	Liquidambar	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,187,886	\$1,187,886	\$1,187,886	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	155	100.00	0.00	
DP1313020146982	Camino E.C. Km. 83 (Nechil - Pichucalco) - Nechil - Santo Domingo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 (Subtramo Del Km. 31 000 Al Km. 32 600 (Cunetas, Pavimento Y Sellamientos))	Larráinzar	Nechil	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,550,875	\$1,550,875	\$1,550,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	3,884	100.00	0.00	
DP1313020147020	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 10 800 (Ciclonde Juan Chamula) - Nechil - Tzuc - Tzuc (Tierra Colorada), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 54 924.10 (Subtramo A Modernizar Del Km. 9 500 Al Km. 9 500)	Chamula	Cobertura municipal		Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,157,113	\$1,157,113	\$1,157,113	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	3,499	100.00	0.00	
DP1313020147049	Modernización Y Ampliación Del Camino Goodalage Tapay - Jerusalén, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 000 (Subtramo Al Modernizar Del Km. 23 000 Al Km. 24 000 (Cunetas, Carpetas Asfálticas Y Sellamientos))	Las Margaritas	Cobertura municipal	r.a.	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$790,289	\$790,289	\$790,289	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	692	100.00	0.00	
DP1313020147066	Modernización Y Ampliación Del Camino Mitontic - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 161.65 (Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 0 800 (Pavimento Y Sellamientos))	Chamula	Ichilho	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,718,091	\$1,718,091	\$1,718,091	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	3,472	100.00	0.00	
DP1313020147081	Modernización Y Ampliación Del Camino Cintalapa-Cral. Rafael Gal Y Mayor, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 62 000 (Subtramo Del Km. 28 700 + 28 700 Al Km. 24 700 + 28 700)	Cintalapa	Cobertura municipal	r.a.	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,159,507	\$1,159,507	\$1,159,507	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	7,081	100.00	0.00	
DP1313020147098	Camino Jicotol - San Andrés Durazno, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 200 (Subtramo Del Km. 18 000 Al Km. 23 000 (Cunetas, Riego De Desagües, Carpetas Asfálticas, Riego Salvo Y Sellamientos))	Jicotol	Cobertura municipal	r.a.	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,261,873	\$1,261,873	\$1,261,873	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	6,100	100.00	0.00	
DP1313020147110	Modernización Y Ampliación Del Camino Zamora Pico De Oro - San Isidro América Libre - Tierra Y Libertad - Nueva Guadalupe, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 (Subtramo Del Km. 3 000 Al Km. 4 000)	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,323,680	\$1,323,680	\$1,323,680	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	3,165	100.00	0.00	
DP1313020147121	Camino E.C. (Ignacio Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villalobos - San Lorenzo - Reforma Y Planada, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 37 000 (Subtramo A Construir: Del Km. 3 000 Al Km. 4 000)	Metán	Cobertura municipal	r.a.	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,734,865	\$7,734,865	\$7,734,865	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	2,440	100.00	0.00	
DP1313020147138	Adquisición Y Mejoramiento Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	Catazajá	Catazajá	Urbano	Subsidio	5218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,856,140	\$2,856,140	\$1,431,337	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,973	100.00	0.00	
DP1313020147153	Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidio	5218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$19,713,861	\$19,713,861	\$9,879,413	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	14,212	100.00	0.00	
DP1313020147568	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En Los Barrios Emilio Zapata, San Sebastián, Linda Vista Y Juan Sabines.	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, reparos deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,705,908	\$3,705,908	\$3,705,908	\$3,705,908	\$3,705,908	\$3,283,523	\$3,283,523	88.60	\$0	M2, Concreto Hidráulico	28,128	100.00	87.96	
DP1313020147645	Construcción De Cancha Y Domo De Usos Múltiples	Berriozábal	Efraín A. Gutiérrez	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, reparos deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,018,886	\$1,018,886	\$1,018,886	\$1,018,886	\$1,018,886	\$211,977	\$211,977	20.80	\$0	Cancha	576	100.00	40.00	
DP1313020150011	Rehabilitación De Energía Eléctrica, Fraccionamiento Santa Fe	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, reparos deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Energía	En Ejecución	2013	\$0	\$1,136,552	\$1,136,552	\$1,136,552	\$1,136,552	\$568,274	\$568,274	50.00	\$0	Poste	3,655	100.00	50.00	
DP1313020150028	Pavimentación De Calles (Calle San Francisco De Asís), Barrio Ampliación Benito Juárez	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, reparos deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	\$630,069	\$630,069	50.00	\$0	Metros Cuadrados	325	100.00	50.00	
DP1313020150052	Pavimentación De Calles (Calle Nido Flores), Barrio Ampliación Benito Juárez	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, reparos deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	\$1,024,110	\$1,024,110	50.00	\$0	Metros Cuadrados	423	100.00	50.00	
DP1313020150075	Pavimentación De Calle (Prolongación Covadonga A La Unidad Deportiva), Barrio San Jacinto	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, reparos deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	\$776,079	\$776,079	50.00	\$0	Metros Cuadrados	326	100.00	50.00	
DP1313020150090	Pavimentación De Calle (Calle Tomas Ochoa Baja Al Río), Barrio San Miguel	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, reparos deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$967,176	\$967,176	\$967,176	\$967,176	\$483,588	\$483,588	50.00	\$0	Metros Cuadrados	427	100.00	50.00	
DP1313020150196	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, reparos deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,772,251	\$1,772,241	\$1,772,241	\$1,240,503	\$0	\$531,644	\$531,644	30.00	\$0	Metros Cuadrados	15,443	100.00	30.00	
DP1313020150520	Operar E Impulsar Estudios Científicos Y Tecnológicos En El Estado.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECTES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$289,543,948	\$289,543,948	\$16,345,700	\$64,871,101	\$64,871,101	\$64,871,101	\$64,871,101	22.40	\$0	Alumno	24,039	100.00	64.10	
DP1313020151416	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 37 (Ponitón - Cirojos Mojón - Tres Cerros) - Chana - Majucal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 000 (Subtramo Del Km. 4 500 Al Km. 6 500)	Penajpá	Chana	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,144,048	\$4,144,048	\$4,144,048	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,624	100.00	0.00	
DP1313020151445	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 7 667 (Las Ollas - Chucumantle) - Palajón Alto - Palajón Bajo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 845	Chamula	Palajón Alto	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,754,165	\$2,754,165	\$2,754,165	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,786	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
DP13130200151456	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 16 500 (Periferico Sur Poniente) - Contrato Oco, Tramo Km. 0 000 Al Km. 4 300 (Subtramo A Modernizar Del Km. 3 000 Al Km. 4 300)	San Cristóbal de las Casas	Chimalto Uno	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$3,024,287	\$3,024,287	\$3,024,287	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	141	100.00	0.00
DP13130200151480	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 42 800 (Ocoatlapan) - Centro Chich, Tramo Km. 0 000 Al Km. 4 142.60 (Subtramo A Modernizar Del Km. 3 500 Al Km. 4 142.60)	Chilón	Centro Chich	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$3,169,135	\$3,169,135	\$3,169,135	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	750	100.00	0.00
DP13130200151502	Modernización Y Ampliación Del Camino Paso Naranjo 1a. Sección - Reolides - Tenorio, Tramo Km. 0 000 Al Km. 8 580 (Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 3 224.86)	Zalco de Agua	Paso Naranjo 1ra. Sección	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$449,934	\$449,934	\$449,934	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	378	100.00	0.00
DP13130200151516	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Larrainzar - Aldama) - Reolides - Tenorio, Tramo Km. 0 000 Al Km. 8 580 (Subtramo A Modernizar Del Km. 8 580 Al Km. 4 290)	Chemula	Spalchón	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$2,696,221	\$2,696,221	\$2,696,221	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	2,106	100.00	0.00
DP13130200151548	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 23 425 (Tropicana - San Cristóbal De las Casas) - Jardín Del Nuevo Edén - Lindavista - Campo Santiago, Tramo Km. 0 000 Al Km. 4 940	Templaca	Lindavista	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$1,539,416	\$1,539,416	\$1,539,416	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	2,005	100.00	0.00
DP13130200151557	Modernización Y Ampliación Del Camino Ismalem - Tot 04'0m - Tiliú, Tramo Km. 0 000 Al Km. 3 600	Chemula	Ismalem	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$7,048,945	\$7,048,945	\$7,048,945	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,713	100.00	0.00
DP13130200151570	Modernización Y Ampliación Del Camino Yakapot (Yakpot) - Yalchiton, Tramo Km. 0 000 Al Km. 27 100 (Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 4 000)	Chemula	Yakapot (Yakpot)	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$5,375,144	\$5,375,144	\$5,375,144	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,163	100.00	0.00
DP13130200151587	Modernización Y Ampliación Del Camino Zinacantan - Finca Galinas, Tramo Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Subtramo A Modernizar Del Km. 7 246 Al Km. 4 438)	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$3,214,908	\$3,214,908	\$3,214,908	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	4,275	100.00	0.00
DP13130200151597	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 47 500 (Ococh - Sotomel) - Salimulig - El Bar, Tramo Km. 0 000 Al Km. 22 000 (Subtramo A Modernizar Del Km. 3 000 Al Km. 5 000)	Ocochuc	Chamil	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$4,540,835	\$4,540,835	\$4,540,835	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	2,828	100.00	0.00
DP13130200151614	Cerino Rural: San Andrés Duraznal - Sonora, Tramo Km. 0 000 Al Km. 4 867 (Subtramo A Construir Del Km. 0 000 Al Km. 3 800 (Reintegración))	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura en Regiones Indígenas	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$2,408,451	\$2,408,451	\$2,408,451	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	3,832	100.00	0.00
DP13130200151977	Pavimentación En Tramos Aislados Con Concreto Hidráulico	Mazapa de Hadero	Nuevo Vergel	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$624,715	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$187,453	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	220	100.00	20.00
DP13130200151993	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal	Mazapa de Hadero	El Horizonte	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$211,137	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	198	100.00	20.00
DP13130200151944	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Mazapa de Hadero	Nuevo Paraíso	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$306,701	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	210	100.00	70.00	
DP13130200151631	Reconstrucción Pavimentación De Calles De Los Barrios Penjamo, Guadalupe Pta. San Sebastián, San Francisco Y San Juan	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$559,822	\$5,598,224	\$5,598,224	\$5,598,224	\$5,598,224	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	28,128	100.00	0.00
DP13130200151665	Ornaje Y Alcantarillado En Los Barrios Penjamo, Guadalupe Pta Y San Juan	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$284,811	\$284,811	\$284,811	\$284,811	\$284,811	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	28,128	100.00	0.00
DP13130200151796	Aplicación De La Red De Agua Potable	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidio	0048 Programa Habitat	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,422	\$150,704	\$150,704	\$150,704	\$150,704	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineales	28,128	100.00	0.00
DP13130200160252	Rehabilitación De La Trotopista Del Centro Deportivo Catibonca, Tuxtla Gutiérrez (Colonia San Francisco Sabido).	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55,374	100.00	0.00
DP13130200160320	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$806,878	\$806,878	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	234	100.00	0.00
DP13130200160361	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,823,469	\$3,823,469	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,199	100.00	0.00
DP13130200160390	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lema Bonilla).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$570,631	\$570,631	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	0.00
DP13130200160432	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Aguajal).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,541,751	\$1,541,751	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,959	100.00	0.00
DP13130200160452	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Bolal).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,087	\$500,087	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,086	100.00	0.00
DP13130200160466	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Panipak Popilar).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$456,700	\$456,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,180	100.00	0.00

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto				Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones
		Municipio	Localidad	Ámbito	Subsidio						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
DP13130200160496	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granas).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$898,139	\$898,139	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,935	100.00	0.00	
DP13130200160845	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granas).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,060,694	\$2,060,694	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,935	100.00	0.00	
DP13130200160919	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$818,761	\$818,761	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,330	100.00	0.00	
DP13130200160947	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,050,766	\$1,050,766	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,270	100.00	0.00	
DP13130200160981	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Pequeño Pópulo).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$461,127	\$461,127	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,520	100.00	0.00	
DP13130200161322	Programa De Conservación Y Mantenimiento De Unidades Médicas Spas 2013.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad médica	3,417,569	100.00	0.00	
DP13130200161347	Conservación Y Mantenimiento De Equipos Médicos Y Electrocardiogramas (Spas 2013).	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mantenimiento	2,782,486	100.00	0.00	
DP13130200161368	Equipamiento De Unidades Médicas (Spas 2013).	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$181,000,000	\$181,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad médica	1,768,577	100.00	0.00	
DP13130200161406	Consulta Segura (Spas 2013).	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$14,709,311	\$14,709,311	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	12,093	100.00	0.00	
DP13130200161438	Sistema De Protección Social En Salud.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$1,293,976,066	\$1,293,976,066	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aportación	3,414,767	100.00	40.20	
DP13130200161448	Spas Gastos De Administración (Spas 2013).	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$202,085,485	\$202,085,485	\$17,190,269	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	4,064,228	100.00	79.90	
DP13130200161482	Apoyo Emergente A Unidades Médicas (Spas 2013).	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$10,063,319	\$10,063,319	\$10,063,319	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	2,167	100.00	0.00	
DP13130200161494	Subrogación De Servicios Médicos (Spas 2013).	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	9,217	100.00	0.00	
DP13130200161518	Regularización Afé (Spas 2013).	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$841,401,573	\$841,401,573	\$397,796,419	\$280,135,758	\$280,135,758	\$280,135,758	33.29	\$0	Persona	4,064,228	100.00	99.10	
DP13130200161537	Asociación Médica, Plantilla De Personal (Spas 2013).	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$630,996,199	\$630,996,199	\$284,483,433	\$207,560,679	\$207,560,679	\$207,560,679	32.89	\$0	Persona	4,064,228	100.00	95.20	
DP13130200161560	Servicios Básicos Para Unidades Médicas (Spas 2013).	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$158,516,853	\$158,516,853	\$158,516,853	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	3,414,767	100.00	0.00	
DP13130200161575	Apoyo Con Uniformes Al Personal De Base Y Regularizado (Spas 2013).	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$5,853,376	\$5,853,376	\$5,853,376	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	11,533	100.00	0.00	
DP13130200161687	Programa Construcción Y Conservación De Caminos De Carreteras Alimentadoras	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero Y Oaxaca	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$375,756,310	\$375,756,310	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	
DP13130200161732	Prevención Y Promoción De La Salud Spas 2013.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$300,607,015	\$300,607,015	\$300,607,015	\$69,408	\$69,408	\$0	0.00	\$0	Tratamiento	2,148,130	100.00	0.00	
DP13130200161763	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015 (Componente L) Spas 2013.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$26,605,458	\$26,605,458	\$26,605,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad médica	8,621	100.00	0.00	
DP13130200161806	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015 (Componente L1) Spas 2013	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$2,076,112	\$2,076,112	\$2,076,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	8,621	100.00	0.00	
DP13130200161819	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, (Componente L1) Spas 2013.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$1,800,022	\$1,800,022	\$1,800,022	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	8,621	100.00	0.00	
DP13130200161868	Fortalecimiento De Las Acciones De Salud Pública Spas 2013.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$1,080,714	\$1,080,714	\$1,080,714	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	671,291	100.00	0.00	
DP13130200163033	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015 (Componente Dup) Spas 2013.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0005 Seguro Popular	Salud	En Ejecución	2013	\$107,361	\$107,361	\$107,361	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Reunión	150	100.00	33.30	
DP13130200167498	Sistema Integral De Protección Civil Ppfn 2da Etapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidio	0001 Fondo de Desastres Naturales (FORDESN)	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16,151,111	\$16,151,111	\$16,151,111	\$1,680,524	\$3,470,587	\$3,470,587	21.49	\$0	Sistema	4,999,259	100.00	70.00	
DP13130200167689	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio San Jacinto)	Suchitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,680,922	\$1,680,922	\$1,680,922	\$1,680,922	\$504,276	\$504,276	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	21,045	100.00	0.00	

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
DP1313020016720	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico (Barrio Abuelon Castellanos)	Suchiatep	Cobertura municipal	r.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones verticales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,316,077	\$1,316,077	\$1,316,077	\$1,316,077	\$1,316,077	\$394,823	\$394,823	30.00	00	M2. Concreto hidraulico	21,045	100.00	0.00	
DP13130200168186	Proporcionar Servicios Educativos De Calidad	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	0010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,247,737	\$20,247,737	\$10,044,842	\$5,034,197	\$5,034,197	\$5,034,197	\$5,034,197	24.86	00	Proyecto	1,150	100.00	0.00	
DP13130200168265	Programa Integral De Difusión Para Red. El Riesgo De Fen. Pert. En El So.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,594,069	\$10,594,069	\$10,594,069	00	\$10,594,069	\$10,594,069	\$10,594,069	100.00	00	Programa	4,889,259	100.00	100.00	
DP13130200168673	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones verticales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$493,219	\$493,219	100.00	00	M2. Concreto asfáltico	7,200	100.00	30.00	
DP13130200168982	Escuela Nacional De Protección Civil	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$872,872	\$872,872	\$872,872	\$872,872	00	00	00	0.00	00	Obra	4,889,259	100.00	0.00	
DP13130200169507	Mejoramiento De La Calidad Educativa En La Unioach	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$155,204,166	\$155,204,166	\$73,988,013	\$61,454,430	\$61,454,430	\$61,454,430	\$61,454,430	39.60	00	Alumno	6,739	100.00	100.00	