



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 178

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conesico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año de Ejecución						Año de Ejecución		Observaciones					
													Ciudad	Paseo	Modificado	Revisado (Matrizado)	Comprometido	Devengado	Ejecución	Pagado		% Avance	Reservas	Unidad de Medida	Volúmenes	Avance Anual
090013030184791	Construcción Del Resguardo Internacional De Pasajeros (Tercera Etapa)	120501201348024P200	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Transportes	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	110,551,108	110,551,108	110,551,108	995,136,108	995,136,108	995,136,108	995,136,108	91.87	00	Obras	2	100.00	100.00	Financiera: Proyecto finalizado a través del Programa Empleo Temporal / Finicio: Proyecto aprobado por SEDICOP. Registra: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE JUSTIFICA SOLAMENTE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE III 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE FUERZA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030184850	Construcción De Plaza Civica De Escuela Primaria	120501201348024P200	Chiapas	Depután	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	144,470	144,470	144,470	122,225	122,225	122,225	122,225	90.00	00	Obras	1	1.00	0.00	Financiera: Proyecto finalizado a través del Programa Empleo Temporal / Finicio: Proyecto aprobado por SEDICOP. Registra: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE JUSTIFICA SOLAMENTE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE III 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE FUERZA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030184824	Rehabilitación De Aula Primaria	120501201348024P200	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	189,429	189,429	189,429	144,715	144,715	144,715	144,715	90.00	00	Obras	20	1.00	0.00	Financiera: Proyecto finalizado a través del Programa Empleo Temporal / Finicio: Proyecto aprobado por SEDICOP. Registra: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE JUSTIFICA SOLAMENTE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE III 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE FUERZA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030184851	Construcción De Escuelas Preescolar De Escuela Secundaria	120501201348024P200	Chiapas	Chalchihuitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	182,435	182,435	182,435	141,218	141,218	141,218	141,218	90.00	00	Obras	13	1.00	0.00	Financiera: Proyecto finalizado a través del Programa Empleo Temporal / Finicio: Proyecto aprobado por SEDICOP. Registra: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE JUSTIFICA SOLAMENTE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE III 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE FUERZA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030184859	Construcción De Barde Preescolar De Escuela Primaria	120501201348024P200	Chiapas	Chamal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	116,144	116,144	116,144	180,373	180,373	180,373	180,373	90.00	00	Obras	23	1.00	0.00	Financiera: Proyecto finalizado a través del Programa Empleo Temporal / Finicio: Proyecto aprobado por SEDICOP. Registra: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE JUSTIFICA SOLAMENTE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE III 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE FUERZA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030184810	Rehabilitación De Aula Primaria	120501201348024P200	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	177,364	177,364	177,364	139,682	139,682	139,682	139,682	90.00	00	Obras	20	1.00	0.00	Financiera: Proyecto finalizado a través del Programa Empleo Temporal / Finicio: Proyecto aprobado por SEDICOP. Registra: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE JUSTIFICA SOLAMENTE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE III 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE FUERZA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030184823	Rehabilitación De Aula Primaria	120501201348024P200	Chiapas	Mixtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	119,410	119,410	119,410	194,705	194,705	194,705	194,705	90.00	00	Obras	40	2.00	0.00	Financiera: Proyecto finalizado a través del Programa Empleo Temporal / Finicio: Proyecto aprobado por SEDICOP. Registra: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE JUSTIFICA SOLAMENTE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE III 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE FUERZA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030184870	Rehabilitación De Aula Primaria	120501201348024P200	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	150,000	150,000	150,000	125,000	125,000	125,000	125,000	90.00	00	Obras	14	1.00	0.00	Financiera: Proyecto finalizado a través del Programa Empleo Temporal / Finicio: Proyecto aprobado por SEDICOP. Registra: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE JUSTIFICA SOLAMENTE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE III 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE FUERZA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030184854	Rehabilitación De Aula Primaria	120501201348024P200	Chiapas	Ontutlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	144,470	144,470	144,470	122,225	122,225	122,225	122,225	90.00	00	Obras	15	1.00	0.00	Financiera: Proyecto finalizado a través del Programa Empleo Temporal / Finicio: Proyecto aprobado por SEDICOP. Registra: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE JUSTIFICA SOLAMENTE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE III 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE FUERZA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030184820	Rehabilitación De Servicios Saliticos De Escuela Primaria	120501201348024P200	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	173,315	173,315	173,315	136,457	136,457	136,457	136,457	90.00	00	Obras	15	1.00	0.00	Financiera: Proyecto finalizado a través del Programa Empleo Temporal / Finicio: Proyecto aprobado por SEDICOP. Registra: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE JUSTIFICA SOLAMENTE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE III 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE FUERZA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030184824	Rehabilitación De Aula De Jardín De Niños	120501201348024P200	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	194,705	194,705	194,705	148,352	148,352	148,352	148,352	90.00	00	Obras	25	1.00	0.00	Financiera: Proyecto finalizado a través del Programa Empleo Temporal / Finicio: Proyecto aprobado por SEDICOP. Registra: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE JUSTIFICA SOLAMENTE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE III 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE FUERZA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 178

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros										Observaciones			
													Ciclo Recursos	Paseo Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecución	Pagado	% Avance	Restos		Unidad de Medida	Volúmenes	Avance Anual
090013030142791	Construcción Del Aeropuerto Internacional De Palmyra (Terminación)	1035482920308018001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Transportes	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$10,551,108	\$10,551,108	\$10,551,108	\$95,136,108	\$95,136,108	\$95,136,108	\$95,136,108	91.87	00	Obras	2	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Ejecutado a través del Programa Empleo Temporal / Finicia: Proyecto aprobado por SEDUE. / Finicia: Registro: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE DEBE REGISTRAR EN EL CUENTA DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS DE GASTOS TRANSFERIDOS A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE FII 102 Y DEMARCO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE PODERÍA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030148491	Construcción De Ocho De Escuela Primaria	1020512013482492203	Chiapas	Itzamal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$128,940	\$128,940	\$128,940	148,470	148,470	148,470	148,470	50.00	00	Obras	25	1.00	0.00	Financiera: Proyecto Ejecutado a través del Programa Empleo Temporal / Finicia: Proyecto aprobado por SEDUE. / Finicia: Registro: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE DEBE REGISTRAR EN EL CUENTA DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS DE GASTOS TRANSFERIDOS A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE FII 102 Y DEMARCO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE PODERÍA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030148492	Rehabilitación De Aula Primaria	1020512013482492203	Chiapas	San Lucas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$96,705	\$96,705	\$96,705	148,352	148,352	148,352	148,352	50.00	00	Obras	20	1.00	0.00	Financiera: Proyecto Ejecutado a través del Programa Empleo Temporal / Finicia: Proyecto aprobado por SEDUE. / Finicia: Registro: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE DEBE REGISTRAR EN EL CUENTA DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS DE GASTOS TRANSFERIDOS A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE FII 102 Y DEMARCO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE PODERÍA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030148493	Rehabilitación De Escuelas Parvularias	1020512013482492203	Chiapas	Altamira	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$96,705	\$96,705	\$96,705	148,352	148,352	148,352	148,352	50.00	00	Obras	20	1.00	0.00	Financiera: Proyecto Ejecutado a través del Programa Empleo Temporal / Finicia: Proyecto aprobado por SEDUE. / Finicia: Registro: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE DEBE REGISTRAR EN EL CUENTA DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS DE GASTOS TRANSFERIDOS A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE FII 102 Y DEMARCO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE PODERÍA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030148494	Rehabilitación De Aula Primaria	1020512013482492203	Chiapas	Maxtulla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	125,000	125,000	125,000	125,000	50.00	00	Obras	13	1.00	0.00	Financiera: Proyecto Ejecutado a través del Programa Empleo Temporal / Finicia: Proyecto aprobado por SEDUE. / Finicia: Registro: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE DEBE REGISTRAR EN EL CUENTA DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS DE GASTOS TRANSFERIDOS A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE FII 102 Y DEMARCO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE PODERÍA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030148495	Rehabilitación De Aula Primaria	1020512013482492203	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$96,705	\$96,705	\$96,705	148,352	148,352	148,352	148,352	50.00	00	Obras	20	1.00	0.00	Financiera: Proyecto Ejecutado a través del Programa Empleo Temporal / Finicia: Proyecto aprobado por SEDUE. / Finicia: Registro: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE DEBE REGISTRAR EN EL CUENTA DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS DE GASTOS TRANSFERIDOS A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE FII 102 Y DEMARCO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE PODERÍA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030148496	Rehabilitación De Aula Primaria	1020512013482492203	Chiapas	Royalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$64,470	\$64,470	\$64,470	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,235	50.00	00	Obras	15	1.00	0.00	Financiera: Proyecto Ejecutado a través del Programa Empleo Temporal / Finicia: Proyecto aprobado por SEDUE. / Finicia: Registro: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE DEBE REGISTRAR EN EL CUENTA DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS DE GASTOS TRANSFERIDOS A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE FII 102 Y DEMARCO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE PODERÍA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030148497	Rehabilitación De Aula Primaria	1020512013482492203	Chiapas	Tapilula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo y Participación Social	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$64,470	\$64,470	\$64,470	\$32,235	\$32,235	\$32,235	\$32,235	50.00	00	Obras	15	1.00	0.00	Financiera: Proyecto Ejecutado a través del Programa Empleo Temporal / Finicia: Proyecto aprobado por SEDUE. / Finicia: Registro: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE DEBE REGISTRAR EN EL CUENTA DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS DE GASTOS TRANSFERIDOS A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRÁVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE FII 102 Y DEMARCO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE REGIONES DE PODERÍA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030149499	Estudios Para Construcción De Unidades Hospitalarias.	1120044023138002928	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de salud	salud	En Ejecución	2013	\$1,532,840	\$1,532,840	\$1,532,840	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Pago	4,794,580	100.00	0.00	Financiera: / Finicia: La falta de avance en el proyecto se debe a que se han emitido / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.
090013030149523	1340001.- Rehabilitación No. 75 (Referido)	11207701201322A012000	Chiapas	Ciudadela	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	obra obra pública	En Ejecución	2009	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Auda	20	1.00	0.00	Financiera: / Finicia: Por contratar / Registro: Por contratar / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030149527	1340002.- Preparación Agropecuaria Juan Solano Gutiérrez (Referido)	11207701201322A012000	Chiapas	Sudhaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	obra obra pública	En Ejecución	2009	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Auda	20	1.00	0.00	Financiera: / Finicia: Por contratar / Registro: Por contratar / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030149783	82113.-Construcción De La Unidad Académica Multidisciplinaria (Referido)	11207701201322A012000	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	obra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$97,116	\$97,116	\$97,116	\$97,116	96.72	00	Espacio	20	1.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: Terminado / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030149782	1340001.-Coyt No. 18 Huelga	11207701201322A012000	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	obra obra pública	En Ejecución	2011	\$4,255,748	\$4,255,748	\$4,255,748	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Espacio	200	1.00	0.00	Financiera: / Finicia: / Registro: Por contratar / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030149799	1320002.-Coyt No. 17 Santa Elena.	11207701201322A012000	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	obra obra pública	En Ejecución	2011	\$3,000,739	\$3,000,739	\$3,000,739	\$1,009,964	\$1,009,964	\$1,009,964	\$1,009,964	50.32	00	Espacio	300	1.00	0.00	Financiera: / Finicia: / Registro: Por contratar / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030149819	840001.-Escuela Normal Bilingüe Jacinto Canek (Referido)	11207701201322A012000	Chiapas	Itzanamón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	obra obra pública	En Ejecución	2008	\$303,908	\$303,908	\$303,908	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Caucha	156	1.00	0.00	Financiera: / Finicia: Por contratar / Registro: Por contratar / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030149826	94009.-Jardin De Niños. Depocm11	11207701201322A012000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	obra obra pública	En Ejecución	2009	\$16,145	\$16,145	\$16,145	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Multiservicio	78	1.00	0.00	Financiera: / Finicia: Por adquirir / Registro: Por adquirir / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030149822	134004.-Reparación Ignacio Manuel Altamirano	11207701201322A012000	Chiapas	Yajalón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	obra obra pública	En Ejecución	2012	\$22,483	\$22,483	\$22,483	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Espacio	214	12.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: Terminado / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030149876	Adquisición Y Mejoramiento Del Sistema De Tratamiento De Agua Medicinal	122120770070030010001	Chiapas	Catajaj	Catajaj	Urbano	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,826,160	\$1,687,687	\$1,623,801	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obras	2,873	100.00	7.00	Financiera: / Finicia: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
090013030149874	Construcción Del Circuito Primario De La Red De Distribución Comunal "Catalá" Y Tama Somoclientes	122321207700030010001	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	2012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,573,034	\$1,573,034	\$4,894,432	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obras	16,570	100.00	10.00	Financiera: / Finicia: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 178

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Anexo Financiero					Anexo Físico		Observaciones							
													Prometido	Modificado	Recaudado (Miles/Anual)	Congregado	Derogado	Ejecución	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Volumen	Anexo Anual	% Anexo Acumulado	
0900130300142791	Construcción Del Resquepo Intercomunal De Pasaje (Ternavaco)	1034202030000180501	Chilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	010 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Transportes	Comunicaciones Y Transportes	En Ejecución	2013	\$103,551,108	\$103,551,108	\$103,551,108	\$95,136,108	\$95,136,108	\$95,136,108	91,87	00	Estudio	2	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
0900130300213217	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Automatización Sanitario Y Planta De Tratamiento	10231070400001128053	Chilapa	Comunicación de Espacios	Vicente Guerrero (Hermosillo)	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	00	00	00	00	00	00	Estudio	2,000	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213222	Modernización Y Ampliación Del Camino La Plata Y Derivación Troncal Y Para El Tramo Km. 20.00 A Km. 41.44 (Estado De Aguascalientes - Beneficio)	1035102040001128050	Chilapa	Paseoque	Paseoque	Urbano	010 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$427,460	\$427,460	\$427,460	00	00	00	00	00	00	Estudio	133,024	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213224	Clínica De La Mujer En Pihuacoán (Otra Complementaria)	10331070400001280503	Chilapa	Pihuacoán	Pihuacoán	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$537,327	\$537,327	\$537,327	00	00	00	00	00	00	Obra	30,360	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213233	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Pajililpan - Tamboala) Y Para El Tramo Km. 0.00 A Km. 0.00 (Estado De Aguascalientes - Beneficio)	1035102040001130017	Chilapa	Pajililpan	Pajililpan	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$427,460	\$427,460	\$427,460	00	00	00	00	00	00	Estudio	51,030	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213272	Camino R140 Plan De Agua Y Ejido Estación Cuatla, Tramo Km. 14.000 A Km. 17.000 (Estado De Aguascalientes - Beneficio)	1035102040001128057	Chilapa	Pajililpan	Pajililpan	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$259,747	\$259,747	\$259,747	00	00	00	00	00	00	Estudio	51,030	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213300	Modernización Y Ampliación Del Camino R140 Plan De Agua Y Ejido Estación Cuatla, Tramo Km. 0.00 A Km. 2.000 (Estado De Aguascalientes - Beneficio)	1035102040001128074	Chilapa	San Fernando	San Fernando	Urbano	010 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$104,400	\$104,400	\$104,400	00	00	00	00	00	00	Estudio	31,680	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213320	Mezcla Tipo Tempala (Mezcla De Jagala Ambiental)	10221070400011280503	Chilapa	San Juan Coahuil	San Juan Coahuil	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	00	00	00	00	00	00	Estudio	29,567	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213334	Mezcla Tipo Tempala (Mezcla De Suelo)	10221070400011280503	Chilapa	San Juan Coahuil	San Juan Coahuil	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	00	00	00	00	00	00	Estudio	29,567	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213350	Modernización Y Ampliación Del Camino Anticamargo - Itzamal Y Tramo Km. 0.00 A Km. 7.000 (Estado De Aguascalientes - Beneficio)	1035102040001128054	Chilapa	Sonotlán	Sonotlán	Urbano	010 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$434,420	\$434,420	\$434,420	00	00	00	00	00	00	Estudio	17,400	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213370	Par Vial Oriente-Poniente De Tapachula (Otra Y Proyecto Ejecutor)	10221070400011280504	Chilapa	Tapachula	Tapachula de Cochula y Guadalupe	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,769,000	\$10,769,000	\$10,769,000	00	00	00	00	00	00	Obra	126,538	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213382	Camino E.C. (Tepic - Huamula Michoacán - Esperanza De Los Reyes, Tramo Km. 0.00 A Km. 2.000 (Estado De Aguascalientes - Beneficio)	1035102040001128059	Chilapa	Tepic	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,140	\$100,140	\$100,140	00	00	00	00	00	00	Proyecto	20,370	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213401	Construcción Del Sistema De Agua Potable	10221070400001128040	Chilapa	Tila	Tila	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,783,800	\$1,783,800	\$1,783,800	00	00	00	00	00	00	Obra	7,144	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213417	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	10311070400001128050	Chilapa	Tonalá	Cabeza de Toro	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,259,700	\$1,259,700	\$1,259,700	00	00	00	00	00	00	Obra	3,413	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213429	Construcción Del Sistema De Saneamiento	10311070400001128051	Chilapa	Tonalá	Cabeza de Toro	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$312,113	\$312,113	\$312,113	00	00	00	00	00	00	Obra	3,413	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213450	Modernización Y Ampliación Del Camino R140 Plan De Agua Y Ejido Estación Cuatla, Tramo Km. 0.00 A Km. 14.000 (Estado De Aguascalientes - Beneficio)	1035102040001128058	Chilapa	Tonalá	Miguel Ávila Camacho (Hermosillo)	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$440,510	\$440,510	\$440,510	00	00	00	00	00	00	Estudio	86,202	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213470	Modernización Y Ampliación Del Camino R140 Los Conos (Estación Yera Conos) - Ejido Huamula (Estación 02) (Estado De Aguascalientes - Beneficio)	1035102040001128052	Chilapa	Tonalá	Los Conos	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$172,608	\$172,608	\$172,608	00	00	00	00	00	00	Estudio	86,202	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213494	Plaza Pública De Pejalitir (Mezcla De Suelo)	10221070400011280504	Chilapa	Yucatlan	San Francisco Pujilil	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	00	00	00	00	00	00	Estudio	42,507	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213521	Modernización Y Ampliación Del Camino Yucatlan-Caraxá Y Derivación Yucatlan - Sonotlán, Tramo Km. 0.00 A Km. 14.000 (Estado De Aguascalientes - Beneficio)	1035102040001128053	Chilapa	Yucatlan	Yucatlan-Caraxá	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$453,270	\$453,270	\$453,270	00	00	00	00	00	00	Estudio	42,507	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213552	Acero No. 10 A Cambio Vaso A Yucatlan, Tramo Km. 0.00 A Km. 2.400	1035102040000128007	Chilapa	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,762,706	\$4,762,706	\$1,428,912	00	00	00	00	00	00	Hitos	36,454	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213621	Modernización Y Ampliación Del Camino San Fernando - Miquelángel Y Tramo Km. 0.00 A Km. 12.000 (Estado De Aguascalientes - Beneficio)	1035102040001128051	Chilapa	San Fernando	San Fernando	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$205,232	\$205,232	\$170,403	00	00	00	00	00	00	Estudio	31,680	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213713	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Huamula (Estación Huamula) - Tramo Km. 0.00 A Km. 2.000 (Estado De Aguascalientes - Beneficio)	1035102040001128054	Chilapa	Huamula	Huamula	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$289,303	\$289,303	\$181,665	00	00	00	00	00	00	Estudio	21,915	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213744	Distribuidor Vial "Digno May" (Estado Y Proyecto)	10221070400011280501	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,498,840	\$4,498,840	\$1,348,682	00	00	00	00	00	00	Estudio	563,688	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213764	Paseo Desnivel Libramiento Sur Y Av. Andrés Bello (Estado Y Proyecto)	10221070400011280502	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,580,000	\$4,580,000	\$1,374,000	00	00	00	00	00	00	Estudio	563,688	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213784	Paseo Desnivel Libramiento Sur Y Vía. Puentes (Estado Y Proyecto)	10221070400011280503	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,580,000	\$4,580,000	\$1,374,000	00	00	00	00	00	00	Estudio	563,688	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213800	Paseo Desnivel Libramiento Norte Y Acceso Parca Norte (Estado Y Proyecto Ejecutor)	10221070400011280504	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,580,000	\$4,580,000	\$1,374,000	00	00	00	00	00	00	Estudio	563,688	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213847	Paseo Desnivel Boulevard Melitón Domínguez Y Vía. Puentes (Estado Y Proyecto Ejecutor)	10221070400011280505	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,460,450	\$4,460,450	\$1,344,135	00	00	00	00	00	00	Estudio	563,688	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213870	Pavimentación De Calle Y Ancha De Calle (Estado Y Proyecto Ejecutor)	10221070400011280501	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,992	\$12,992	\$12,992	00	00	00	00	00	00	Metro Cuadrado	563,688	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213900	Rehabilitación Del Libramiento Sur (Rehabilitación De La Entrada A La Ciudad Baja)	10221070400011280502	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$53,814	\$53,814	\$53,814	00	00	00	00	00	00	Metro Cuadrado	563,688	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213920	Urbanización Del Fraccionamiento Chilapa Solares (Estado Y Proyecto Ejecutor)	10221070400011280503	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$4,435,000	\$4,435,000	\$4,435,000	00	00	00	00	00	00	Obra	563,688	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213934	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Otra De Construcción Y Toma De Agua) (Estado Y Proyecto Ejecutor)	102210704000011280503	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$6,424,422	\$6,424,422	\$4,150,287	00	00	00	00	00	00	Obra	547,444	100.00	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
0900130300213954	Torre Chilapa, Verificación Y Supervisión Técnica 2013	10221070400011280515	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0102 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$5,865,402	\$5,865,402	\$5,865,402	00	00	00	0								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 178

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Financiamiento	Modificado	Recurso (Millonario)	Anexo Financiero				Anexo Fideicomiso		Observaciones									
																	Congregación	Derogado	Ejecución	Pagado	% Anexo	Reservas		Unidad de Medida	Volumen	Anexo Anual	% Anexo Acumulado					
090013030142791	Construcción Del Resquezo Intercomunal De Pasajero (Ternavacan)	13154102930000018001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Transportes	Comunicaciones Y Transportes	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$107,551,108	\$107,551,108	\$107,551,108	\$95,136,108	\$95,136,108	\$95,136,108	91.87	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.								
090013030214032	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización De La Flota Central Y Estudios Estructurales Del Estacionamiento Existente	14216107000000038000	Chiapas	Tuixtlá Gutiérrez	Tuixtlá Gutiérrez	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.								
090013030214106	134001 - Escuela Preparatoria No. 01 San Juan	1121071022022A012000	Chiapas	Española	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	En Ejecución	2007	\$4,955,177	\$4,955,177	\$4,955,177	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	Española	385	6.00	0.00	Financiera / Fideicomiso Por contables / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.				
090013030314109	Puente Edificatorio Bulevar Benito Juárez - Tuxtla Chico	14211070460001128008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$7,400,008	\$9,000,008	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.					
090013030314134	Paseo A Benito Juárez Bulevar Lic. Salinas González Sordo, Bulevar Paso Lindo Y Bulevar Andrés Bello Rojas	14211070460001138000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$5,430,280	\$5,430,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.				
090013030214143	Obra Tuxtla Gutiérrez y Benito Juárez, Camino Real Al 100 Al. No. 40 000	14211070460001138005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$1,104,320	\$1,104,320	\$1,104,320	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.				
090013030214147	Puente Urbano Sobre El Río Salinas 1ra Hasta Puente España Tuixtlá Central De Tuxtla (Estudio Y Proyecto De Un Tramo De 0.5 Km.)	14211070460001138005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$302,035	\$302,035	\$302,035	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.			
090013030214225	Parque Central De Tuxtla Gutiérrez (Estructura Y Colocación De Ben Píndaro Comunicaciones Gubernales) (Estructura Y Colocación De Ben Píndaro Comunicaciones Gubernales)	11242108090000038004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	En Ejecución	2012	\$162,400	\$162,400	\$162,400	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.			
090013030314263	134001 - Unidad Rural Montebello.	1121071022022A012000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	En Ejecución	2012	\$4,398,768	\$4,398,768	\$4,398,768	\$2,086,977	\$2,086,977	\$2,086,977	\$2,086,977	47.44	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso De Rehabilitación / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.			
090013030315037	9404 - Primaria Mesas de Chapultepec (Reformo)	1121071022022A012000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	En Ejecución	2009	\$32,853	\$32,853	\$32,853	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso Terminado / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.			
090013030115074	9409 - Primaria MC Heredia De Páez	1121071022022A012000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	En Ejecución	2009	\$79,400	\$79,400	\$79,400	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso Por adquirir / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.			
090013030115074	9409 - Primaria General Guillain Espata Salazar (Reformo)	1121071022022A012000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	En Ejecución	2009	\$24,409	\$24,409	\$24,409	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso Terminado / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.		
090013030114268	Construcción Del Laberinto Perforación De Seguridad	13154102930000018001	Chiapas	Española	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Transportes, Dirección de Comunicaciones Y Transportes	Comunicaciones Y Transportes	En Ejecución	En Ejecución	2011	\$4,798,200	\$4,798,200	\$4,798,200	\$4,479,761	\$4,479,761	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.		
090013030044447	Programa De Mantenimiento Y Limpieza De Los Autos Escolares Y Otros Puntos	-	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2450 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	Otra obra pública	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$32,475,493	\$32,475,493	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.		
090013030044999	Programa De Rehabilitación, Ampliación, Conservación Y Mantenimiento De Unidades Médicas.	-	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1450	Otra obra pública	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.		
090013030115060	134001 - Escuela Preparatoria Agroparraría Juan Salinas Gutiérrez.	1121071022022A012000	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	En Ejecución	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso De Rehabilitación / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.		
090013030115074	134001 - Escuela Preparatoria Agroparraría Benito Espata Salazar.	1121071022022A012000	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	En Ejecución	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso De Rehabilitación / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.		
090013030115069	111006 - Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano	1121071022022A012000	Chiapas	Vajalón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	En Ejecución	2012	\$12,296,474	\$12,964,992	\$12,964,992	\$7,964,263	\$7,964,263	\$7,964,263	\$7,964,263	61.44	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso Terminado / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.	
090013030115062	111006 - Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano	1121071022022A012000	Chiapas	Vajalón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$100,589	\$100,589	\$100,589	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso Terminado / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.	
090013030114933	Asentada El Estero Domestierres Y Comisaría, Tuxtla Gutiérrez.	108-08-01-01-01-01-02	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Elección	En Ejecución	En Ejecución	2012	\$7,567,018	\$7,567,018	\$7,567,018	\$7,567,018	\$7,567,018	\$7,567,018	97.32	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros: Pasa al siguiente nivel.	
090013030114947	4 Oriente 12º, Oriente 9º, Sur 2º, Oriente 1º, Sur 3º, Oriente 1º, Sur 4º, Tuxtla Gutiérrez.	108-08-01-01-01-01-02	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	En Ejecución	2012	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros: Pasa al siguiente nivel.	
090013030114764	Trabaja Complementaria De La Modernización De Obras Urbanas Que Viva El Centro, Tuxtla Gutiérrez.	108-08-01-01-01-01-02	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	En Ejecución	2012	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,236,402	42.37	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros: Pasa al siguiente nivel.
090013030114800	Reconstrucción De La Línea De Colectores De 45 Cm Diámetro De 6º, Sur Oriente 4º, Oriente 2º, Oriente 1º, Sur Oriente 4º, Sur 2º, Sur 1º, Sur Tuxtla Gutiérrez.	108-08-01-01-01-01-02	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2012	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros: Pasa al siguiente nivel.	
090013030114644	Obras De Sanitario De La Modernización Del Centro Urbano Que Viva El Centro, Tuxtla Gutiérrez.	108-08-01-01-01-01-02	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2012	\$2,477,000	\$2,477,000	\$2,477,000	\$2,477,000	\$2,477,000	\$2,473,347	99.85	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros: Pasa al siguiente nivel.
090013030113926	Aportación Estatal De Asesoría A Los Ayuntamientos Y Comités de Coordinación Del Área Administrativa 2º	14209210240000000000	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$50,800,000	\$38,033,548	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: Tiempo de entrega a los Programas de Asesoría de Ejecución Políticas y Obras Terminado / Fideicomiso: Los recursos de este proyecto se transfieren a los programas operativos con recursos de este objeto. Análisis de resultados de este proyecto al 31/12/2013: Pasa al siguiente nivel.	
090013030114174	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Páez / Catajá	14211070460001128008	Chiapas	Catajá	El Nuevo Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.	
090013030114155	Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	14211070460001128008	Chiapas	Soyalá	Francisco Sarabia	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.	
090013030114163	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	14211070460001128008	Chiapas	Soyalá	Soyalá	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$112,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.	
090013030114163	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Y Rehabilitación Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario	14211070460001128008	Chiapas	San Juan	San Juan	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$112,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registros SISTEMAS: Pasa al siguiente nivel.	
090013030114194	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	14211070460001128008	Chiapas	Mazatlán	Mazatlán	Urbanas	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Ejecución	2013	\$140,000	\$14																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 178

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Anexo Financiero					Anexo Físico		Observaciones						
														Prestaciones	Modificadas	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Anexo Anual	% Avance Acumulado
090013020142791	Construcción del Resquepo Intercomunal de Pasajero (Ternavacón)	1036102030000018001	Chilapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Nacional	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Transportes	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$103,551,108	\$103,551,108	\$103,551,108	\$95,136,108	\$95,136,108	\$95,136,108	\$95,136,108	91.87	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090113020143036	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para la Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	1822211090100100003	Chilapas	Cobertura municipal	Cobertura de Domingos	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424094	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	1822211090100100045	Chilapas	Cobertura municipal	Jiquipilas Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424103	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para el Sistema de Agua Potable	1822211090100100057	Chilapas	Cobertura municipal	El Porvenir El Camal	Rural	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424124	Elaboración de Los Estudios y Proyecto Ejecutivo Para la Construcción del Sistema de Agua Potable, Para Beneficiar a 4 Localidades del Municipio de Mexcala, Veracruz	1822211090100100060	Chilapas	Cobertura municipal o.n.	Mexcala	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424140	Elaboración de Los Estudios y Proyecto Ejecutivo Para la Construcción del Sistema de Agua Potable, Para Beneficiar a 2 Localidades del Municipio de Sitalá	1822211090100100063	Chilapas	Cobertura municipal o.n.	Sitalá	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424150	Elaboración de Los Estudios y Proyecto Ejecutivo Para la Construcción del Sistema de Agua Potable, Para Beneficiar a 2 Localidades del Municipio de San Andrés Duraznal, En el Municipio del Mismo Nombre	1822211090100100064	Chilapas	Cobertura municipal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	50.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424163	Elaboración de Los Estudios y Proyecto Ejecutivo Para la Construcción del Sistema de Agua Potable	1822211090100100065	Chilapas	Cobertura municipal	Ancha Monte de los Olivos Rural	Rural	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro Sin Afiliación al presupuesto devengado - SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424171	Elaboración de Los Estudios y Proyecto Ejecutivo Para la Construcción del Sistema de Agua Potable	1822211090100100066	Chilapas	Cobertura municipal	Ancha Nuevo Vicente Guerrero (El Chicomil)	Rural	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424193	Elaboración de Los Estudios y Proyecto Ejecutivo Para la Construcción del Sistema de Agua Potable	1822211090100100067	Chilapas	Cobertura municipal	Venustiano Carranza Río Juanán	Rural	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424204	Elaboración de Los Estudios y Proyecto Ejecutivo Para la Construcción del Sistema de Agua Potable, Para Beneficiar a 2 Localidades del Municipio de Ocosingo	1822211090100100068	Chilapas	Cobertura municipal	Ocosingo San Pedro la Unión Rural	Rural	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	45.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424257	Elaboración de Los Estudios y Proyecto Ejecutivo Para la Construcción del Sistema de Agua Potable, Para Beneficiar a 4 Localidades del Municipio de Oaxtepec	1822211090100100069	Chilapas	Cobertura municipal	Oaxtepec Tullibilpa	Rural	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424270	Elaboración de Los Estudios y Proyecto Ejecutivo Para la Construcción del Sistema de Agua Potable, Para Beneficiar a 12 Localidades, del Municipio de Chilón	1822211090100100070	Chilapas	Cobertura municipal	Chilón San Martín Cruzado Rural	Rural	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424300	Rehabilitación del Boulevard La Victoria, en Avenida Revolución y Avenida Benito Juárez, en la Avenida Benito Juárez, en la Avenida Benito Juárez, en la Avenida Benito Juárez	052110207001128054	Chilapas	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,264,400	\$7,264,400	\$7,264,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	NO. Cuenta adicional	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.
090130201424400	Fondo de Reservas Naturales	01171210600000128001	Chilapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Nacional	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	21111000 (GARMEN) SUBSIDIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,742,200	\$7,742,200	\$7,742,200	\$7,742,200	\$7,742,200	\$7,742,200	\$7,742,200	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro EN ESTE PROYECTO DE TRABAJAMOS CON UN FÍSICO DE LOS SISTEMAS DE EL PRESUPUESTO CON CUBRIMIENTO DE UN PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DEL SENADO DE 15 DE FEBRERO DE 2013. SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424407	Fondo de Reservas Naturales (Fondo)	01171210600000128002	Chilapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Nacional	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	21111000 (GARMEN) SUBSIDIOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,496,350	\$76,496,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro EN ESTE PROYECTO DE TRABAJAMOS CON UN FÍSICO DE LOS SISTEMAS DE EL PRESUPUESTO CON CUBRIMIENTO DE UN PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DEL SENADO DE 15 DE FEBRERO DE 2013. SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424470	Rehabilitación a la Infraestructura Educativa Básica	-	Chilapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Nacional	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2400 (PROYECTOS) DEMARCADOS Y COORDINADOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$157,132,489	\$157,132,489	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424430	Pago de Incentivo de Vía	1650102110207000112	Chilapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Nacional	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2400	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$91,132,139	\$91,132,139	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE LA LEY DE INICIATIVA DE LEY DEL SENADO DE 15 DE FEBRERO DE 2013. SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424444	Programa de Infraestructura Médica Superior y Hospital	-	Chilapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Nacional	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2400	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$70,567,400	\$70,567,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro en proceso de contratación de un PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DEL SENADO DE 15 DE FEBRERO DE 2013. SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424507	118100.- Primaria Niños Venados	011207251282762688	Chilapas	Cobertura municipal	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$646,924	\$646,924	\$646,924	\$0	\$546,467	\$546,467	\$546,467	\$41.17	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico. No constar / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424509	118100.- Primaria Angel Albino Corzo.	011207251282762688	Chilapas	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$254,373	\$254,373	\$254,373	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico. No constar / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424529	Rehabilitación de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez	052110207001128001	Chilapas	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$169,826,057	\$169,826,057	\$169,826,057	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	29.40	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424534	Rehabilitación de Calles y Avenidas de Tapachula de Chiriquí y Ciudad	052110207001128002	Chilapas	Cobertura municipal	Tapachula de Chiriquí y Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$70,021,160	\$70,021,160	\$70,021,160	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	49.40	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424535	Rehabilitación de Calles y Avenidas de Buzil	052110207001128003	Chilapas	Cobertura municipal	Buzil	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,471,728	\$34,471,728	\$34,471,728	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424524	Programa de Rehabilitación de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez	052110207001128005	Chilapas	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49,051,380	\$49,051,380	\$49,051,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424528	Estudio de Impacto Ambiental y Factibilidad (Ciclo - Beneficio) Para Proyecto de Infraestructura Carretera del Programa de Infraestructura Básica Para la Atención de Los Pueblos Indígenas (PIBI)	185110206001128001	Chilapas	Cobertura municipal	Cintalapa Cintalapa de Chiapas	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424529	Estudio de Impacto Ambiental y Factibilidad (Ciclo - Beneficio) Para Proyecto de Infraestructura Carretera del Programa de Infraestructura Básica Para la Atención de Los Pueblos Indígenas (PIBI)	185110206001128002	Chilapas	Cobertura municipal	Chamela Chamela	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$466,517	\$466,517	\$466,517	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424534	Estudio de Impacto Ambiental y Factibilidad (Ciclo - Beneficio) Para Proyecto de Infraestructura Carretera del Programa de Infraestructura Básica Para la Atención de Los Pueblos Indígenas (PIBI)	185110206001128003	Chilapas	Cobertura municipal	Jitotul Jitotul	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$463,210	\$463,210	\$463,210	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424531	Estudio de Impacto Ambiental y Factibilidad (Ciclo - Beneficio) Para Proyecto de Infraestructura Carretera del Programa de Infraestructura Básica Para la Atención de Los Pueblos Indígenas (PIBI)	185110206001128004	Chilapas	Cobertura municipal	Laxiáhuar Laxiáhuar	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$488,557	\$488,557	\$488,557	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424532	Estudio de Impacto Ambiental y Factibilidad (Ciclo - Beneficio) Para Proyecto de Infraestructura Carretera del Programa de Infraestructura Básica Para la Atención de Los Pueblos Indígenas (PIBI)	185110206001128005	Chilapas	Cobertura municipal	Ocosingo Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$514,360	\$514,360	\$514,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	
090130201424534	Estudio de Impacto Ambiental y Factibilidad (Ciclo - Beneficio) Para Proyecto de Infraestructura Carretera del Programa de Infraestructura Básica Para la Atención de Los Pueblos Indígenas (PIBI)	185110206001128006	Chilapas	Cobertura municipal	Pueblo Nuevo Piedad Rame Solistahuacán Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	0101 FAFPE	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SÍSTEMA. Para el siguiente nivel.	

Total: 178

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conocido	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Aroses Financieros										Observaciones			
													Ciclo Recursos	Prometido	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reservas		Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual
0900102001042791	Construcción del Aeropuerto Internacional de Puéblaprep (Tehuacan)	120543020000018001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Transportes	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$103,551,108	\$103,551,108	\$103,551,108	\$95,136,108	\$95,136,108	\$95,136,108	91.87	00	Operación	2	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SITDMS Para el siguiente nivel.
0901102001031251	Estudio de Impacto Ambiental y Factibilidad (Cero - Beneficio) Para Proyecto de Infraestructura Carretera del Programa De La Atención De Los Pueblos Indígenas (PIBI)	180110200001128001	Chiapas	Tapalapa	Tapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$488,557	\$488,557	\$488,557	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SITDMS Para el siguiente nivel.
0901102001031252	Estudio de Impacto Ambiental y Factibilidad (Cero - Beneficio) Para Proyecto de Infraestructura Carretera del Programa De La Atención De Los Pueblos Indígenas (PIBI)	180110200001128001	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$238,380	\$238,380	\$238,380	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SITDMS Para el siguiente nivel.
0901102001031267	Estudio de Impacto Ambiental y Factibilidad (Cero - Beneficio) Para Proyecto de Infraestructura Carretera del Programa De La Atención De Los Pueblos Indígenas (PIBI)	180110200001128001	Chiapas	Muxupet de Cobalán	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$460,914	\$460,914	\$460,914	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SITDMS Para el siguiente nivel.
0901102001031276	Carrito libramiento De Frontera Comalapa, Tramo No. 0 000 - No. 5 000 (C.A.)	200110200000038003	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,629,000	\$1,629,000	\$1,629,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Kilometro	69,065	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SITDMS Para el siguiente nivel.
0901102001040227	Pago De La Obligación Financiera	014119134000018001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Nacional	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$63,270,883	\$63,270,883	\$63,270,883	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Banar las Finanzas	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro De este proyecto 014119134000018001 000 0100 1 0000 A 2013 1 con un monto aprobado de 100,000,000.00 de los cuales 36,729,116.66 se han pagado al presente 014119134000018001 000 0100 1 0000 A 2013 1 con un monto de 63,270,883.83 que desde un monto de \$1,629,000.00 para transportar, durante este trimestre no se realizaron movimientos.
0901102001040228	Pago De La Obligación Financiera	014119134000018001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFPE		13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Nacional	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$63,429,246	\$63,429,246	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Banar las Finanzas	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro De este proyecto 014119134000018001 000 0100 1 0000 A 2013 1 con un monto aprobado de 100,000,000.00 de los cuales 36,729,116.66 se han pagado al presente 014119134000018001 000 0100 1 0000 A 2013 1 con un monto de 63,429,246.00 que desde un monto de \$1,629,000.00 para transportar, durante este trimestre no se realizaron movimientos.	