

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                           | Número de Proyecto  | Entidad | Municipio                  | Localidad                              | Ámbito                 | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Concreto                                           | Año                                                               | Institución Ejecutora                     | Tipo de Proyecto    | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recursos (Millones de \$) | Avance Financiero |           |           |        |         |             |                  |           |            |                   | Observaciones |                                 |                                    |                                 |                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|---------|-------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                    |                                                                               |                     |         |                            |                                        |                        |                        |                                                                   |                                                                   |                                           |                     |              |               |             |             |                           | Comprometido      | Devengado | Ejecutado | Pagado | A Añade | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Año Actual | A Añade Acumulado |               |                                 |                                    |                                 |                                 |
|                    |                                                                               |                     |         |                            |                                        |                        |                        |                                                                   |                                                                   |                                           |                     |              |               |             |             |                           |                   |           |           |        |         |             |                  |           |            |                   |               |                                 |                                    |                                 |                                 |
| CWP001300018256    | Pibal 2013                                                                    | -                   | Chiapas | Cobertura estatal          | Cobertura municipal                    | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2010                                                              | PROYECTOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN Y ESPORTE  | Educación y deporte | En Ejecución | 2013          | \$1,202,233 | \$1,202,233 | \$1,202,233               | 00                | 00        | 00        | 00     | 00      | 0.00        | 00               | Académico | 0          | 100.00            | 0.00          | Financiero / Factura / Registro | RECIBOS CONTINGENTES DE LA 20100 - | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro |
| CWP001300018489    | Contratación y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Defendido 2013) | 0222310309010018001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Coveralto Uno                          | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento  | En Ejecución | 2013          | \$425,000   | \$425,000   | \$425,000                 | 00                | 00        | 00        | 00     | 00      | 0.00        | 00               | Otra      | 130        | 100.00            | 50.00         | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro    | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro |
| CWP001300018474    | Contratación y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Defendido 2013) | 0222310309010018001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Lorenzo (La Unidad Francisco José) | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento  | En Ejecución | 2013          | \$425,000   | \$425,000   | \$425,000                 | 00                | 00        | 00        | 00     | 00      | 0.00        | 00               | Otra      | 130        | 100.00            | 100.00        | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro    | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro |
| CWP001300018526    | Contratación y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Defendido 2013) | 0222310309010018001 | Chiapas | Las Margaritas             | Nuevo Santiago                         | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento  | En Ejecución | 2013          | \$425,000   | \$425,000   | \$425,000                 | 00                | 00        | 00        | 00     | 00      | 0.00        | 00               | Otra      | 130        | 100.00            | 0.00          | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro    | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro |
| CWP001300018532    | Contratación y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Defendido 2013) | 0222310309010018001 | Chiapas | Las Margaritas             | Villa de las Rosas                     | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento  | En Ejecución | 2013          | \$425,000   | \$425,000   | \$425,000                 | 00                | 00        | 00        | 00     | 00      | 0.00        | 00               | Otra      | 130        | 100.00            | 0.00          | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro    | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro |
| CWP001300018563    | Contratación y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Defendido 2013) | 0222310309010018001 | Chiapas | Buñol                      | Monte Grande                           | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento  | En Ejecución | 2013          | \$425,000   | \$425,000   | \$425,000                 | 00                | 00        | 00        | 00     | 00      | 0.00        | 00               | Otra      | 130        | 100.00            | 40.00         | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro    | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro |
| CWP001300018483    | Contratación y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Defendido 2013) | 0222310309010018003 | Chiapas | Siemacabán                 | Juchitán Chico                         | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento  | En Ejecución | 2013          | \$425,000   | \$425,000   | \$425,000                 | 00                | 00        | 00        | 00     | 00      | 0.00        | 00               | Otra      | 130        | 100.00            | 0.00          | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro    | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro |
| CWP001300018657    | Contratación y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Defendido 2013) | 0222310309010018003 | Chiapas | Buñol                      | Monte Grande                           | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento  | En Ejecución | 2013          | \$425,000   | \$425,000   | \$425,000                 | 00                | 00        | 00        | 00     | 00      | 0.00        | 00               | Otra      | 130        | 100.00            | 40.00         | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro    | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro |
| CWP001300018628    | Contratación y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Defendido 2013) | 0222310309010018003 | Chiapas | Tetela                     | El Hopal                               | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento  | En Ejecución | 2013          | \$425,000   | \$425,000   | \$425,000                 | 00                | 00        | 00        | 00     | 00      | 0.00        | 00               | Otra      | 130        | 100.00            | 40.00         | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro    | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro |
| CWP001300018676    | Contratación y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Defendido 2013) | 0222310309010018003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Isidro Gortázar                    | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento  | En Ejecución | 2013          | \$425,000   | \$425,000   | \$425,000                 | 00                | 00        | 00        | 00     | 00      | 0.00        | 00               | Otra      | 130        | 100.00            | 30.00         | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro    | Financiero / Factura / Registro | Financiero / Factura / Registro |
| CWP001300018678    |                                                                               |                     |         |                            |                                        |                        |                        |                                                                   |                                                                   |                                           |                     |              |               |             |             |                           |                   |           |           |        |         |             |                  |           |            |                   |               |                                 |                                    |                                 |                                 |

## Terceer Trimestre 2

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Terceer Trimestre 2013

Total: 273

[illegible]

11

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 273

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                            | Número de Proyecto   | Entidad | Municipio                            | Localidad                | Información General del Proyecto |                        |                                                                   |                                                           | Ramo                                                           | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recursos | Presupuesto  | Modificado | Averaje Financiero |              |           |             | Pagado | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Averaje Físico |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Observaciones |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------------|-----------|-------------|--------|----------|-------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                    |                                                                                                                                                                |                      |         |                                      |                          | Ámbito                           | Tipos de Recursos      | Programa Fondo Convenio                                           | Recaudado (Ejecuciones)                                   |                                                                |                       |                  |              |                |              |            | Comprometido       | Desembolsado | Ejecido   | Publicación |        |          |             |                  | Avance Anual   | % Avance Anual |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| CMPO130300081236   | Pima 2013                                                                                                                                                      | -                    | Chigapa | Cobertura estatal                    | Cobertura municipal      | Aportaciones Federales           | 2003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 26500 PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMÍAS                    | Educación y Deporte                                            | En Ejecución          | 2013             | \$1,202,233  | \$1,002,233    | \$1,202,233  | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Acción      | 0                | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro: RECURSOS CONTINGENTES EN LA ADMS -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| CMPO130300081991   | Construcción de Piso Firme                                                                                                                                     | 16202513148024P22020 | Chigapa | Maravilla Tenejapa                   | Cobertura municipal      | Aportaciones Federales           | 2003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fuerza Indígena Paraje Arroyos, Pampa A. C.               | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución          | 2013             | \$259,326    | \$259,326      | \$259,326    | \$129,163  | \$129,163          | \$129,163    | \$129,163 | \$129,163   | 50.00  | \$0      | Vivienda    | 1,113            | 100.00         | 0.00           | Financiera: Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUCA SEP-OL / Registro: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TÉRMINO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIQUIDACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GESTIÓN TRANSFERID A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2013 162 O DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIMEN DE POBLAR. |               |
| CMPO130300081997   | Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario                                                                                                             | 12213102760000010025 | Chigapa | Municipio de Montecristo de Guerrero | Urbano                   | Aportaciones Federales           | 2003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución          | 2013             | \$10,001,677 | \$10,001,677   | \$1,000,563  | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Otra        | 2,526            | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO130300081929   | Construcción de Estufas Abordables de Lata                                                                                                                     | 16202513148024P22020 | Chigapa | Maravilla Tenejapa                   | Cobertura municipal      | Aportaciones Federales           | 2003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Fomento y Desarrollo Cultural Comunitario A. C. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución          | 2013             | \$213,946    | \$213,946      | \$213,946    | \$106,773  | \$106,773          | \$106,773    | \$106,773 | \$106,773   | 50.00  | \$0      | Vivienda    | 2,349            | 100.00         | 0.00           | Financiera: Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUCA SEP-OL / Registro: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TÉRMINO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIQUIDACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GESTIÓN TRANSFERID A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2013 162 O DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIMEN DE POBLAR. |               |
| CMPO130300081925   | Construcción Del Sistema De Agua Potable                                                                                                                       | 12213102760000010020 | Chigapa | Motucintla                           | Independencia            | Rural                            | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución          | 2013             | \$1,761,093  | \$1,761,093    | \$979,491    | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Otra        | 100              | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO130300081927   | Construcción de Piso Firme                                                                                                                                     | 16202513148024P22020 | Chigapa | Maravilla Tenejapa                   | Cobertura municipal      | Aportaciones Federales           | 2003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Fomento y Desarrollo Cultural Comunitario A. C. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución          | 2013             | \$245,271    | \$245,271      | \$245,271    | \$122,636  | \$122,636          | \$122,636    | \$122,636 | \$122,636   | 50.00  | \$0      | Vivienda    | 1,032            | 100.00         | 0.00           | Financiera: Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUCA SEP-OL / Registro: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TÉRMINO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIQUIDACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GESTIÓN TRANSFERID A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2013 162 O DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIMEN DE POBLAR. |               |
| CMPO130300081927   | Construcción Del Sistema De Agua Potable                                                                                                                       | 12213102760000010023 | Chigapa | Motucintla                           | Nuevo Interojo           | Rural                            | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución          | 2013             | \$1,599,002  | \$1,599,002    | \$1,579,491  | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Otra        | 233              | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO130300081926   | Canal: Motucintla - Higüirí - Arroyo Corral, Tramo No. 8 002 - Km. 29 000 (F.A.) (Construcción Del Tramo No. 8 002 - Km. 29 000 (F.A.))                        | 20201303000000000047 | Chigapa | Motucintla                           | Higüirí                  | Rural                            | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución          | 2013             | \$5,000,000  | \$5,000,000    | \$2,646,467  | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Otra        | 70,623           | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO130300081924   | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable                                                                                                                     | 12213102760000010034 | Chigapa | Motucintla Ruiz                      | Motucintla Ruiz          | Urbano                           | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución          | 2012             | \$4,747,427  | \$4,747,427    | \$4,747,427  | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Otra        | 4,277            | 100.00         | 0.00           | Financiera: Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| CMPO130300081920   | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable                                                                                                                      | 12213102760000010062 | Chigapa | Gontegón                             | San Pablo Huacano        | Rural                            | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución          | 2013             | \$2,692,000  | \$2,692,000    | \$2,692,000  | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Otra        | 2,100            | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO130300081926   | Construcción De Estufas Abordables de Lata                                                                                                                     | 16202513148024P22020 | Chigapa | Maravilla Tenejapa                   | Cobertura municipal      | Aportaciones Federales           | 2003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Unidad para el Desarrollo Social y Sustentable A. C.      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución          | 2013             | \$196,345    | \$196,345      | \$196,345    | \$98,172   | \$98,172           | \$98,172     | \$98,172  | \$98,172    | 50.00  | \$0      | Vivienda    | 2,169            | 100.00         | 0.00           | Financiera: Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUCA SEP-OL / Registro: LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO AL TÉRMINO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIQUIDACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GESTIÓN TRANSFERID A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2013 162 O DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIMEN DE POBLAR. |               |
| CMPO130300081925   | Construcción Del Sistema De Agua Potable                                                                                                                       | 12213102760000010055 | Chigapa | Comococintla de Expensas             | San Andrés               | Rural                            | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución          | 2013             | \$20,907     | \$20,907       | \$20,907     | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Otra        | 250              | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO130300081927   | Construcción de Piso Firme                                                                                                                                     | 16202513148024P22020 | Chigapa | Maravilla Tenejapa                   | Cobertura municipal      | Aportaciones Federales           | 2003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Unidad para el Desarrollo Social y Sustentable A. C.      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución          | 2013             | \$255,400    | \$255,400      | \$255,400    | \$127,700  | \$127,700          | \$127,700    | \$127,700 | \$127,700   | 50.00  | \$0      | Vivienda    | 1,116            | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO130300081939   | Canal: Comococintla - Guaymas, Chigapa, Tramo No. 8 002 (F.A.) (Construcción Del Tramo No. 8 002 - Km. 30 000 (F.A.))                                          | 20201303000000000008 | Chigapa | Comococintla de Expensas             | Comococintla de Expensas | Urbano                           | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución          | 2013             | \$2,500,000  | \$2,500,000    | \$1,626,900  | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Kilometro   | 83,618           | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO130300081940   | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable (Captación El Venadito)                                                                                              | 12213102760000010063 | Chigapa | Tejajón                              | Tejajón                  | Urbano                           | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución          | 2013             | \$696,000    | \$696,000      | \$696,000    | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Otra        | 4,000            | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO13030008191054 | Canal: Temo - Tejajón - Tila - El Llano, Tramo No. 4 000 - Km. 40 700 (F.A.) (Construcción Del Tramo No. 4 000 - Km. 40 700 (F.A.))                            | 20201303000000000056 | Chigapa | Tejajón                              | Tejajón                  | Urbano                           | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución          | 2013             | \$6,000,000  | \$6,000,000    | \$4,266,467  | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Kilometro   | 34,674           | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO13030008191175 | Canal: Apogotera - Flores Magón, Tramo No. 54 000 - Km. 61 200 (F.A.) (Construcción Del Tramo No. 54 000 - Km. 61 200 (F.A.))                                  | 20201303000000000011 | Chigapa | Uruapan                              | Uruapan Carranza Urbano  | Aportaciones Federales           | 2003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución          | 2013             | \$1,000,000  | \$1,000,000    | \$1,000,000  | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Kilometro   | 82,507           | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO13030008191194 | Canal: Ramal A Tapanate, R.C. - Tapanate - Tepicintla, Tramo No. 8 002 - Km. 4 100 (F.A.) (Construcción Del Tramo No. 8 002 - Km. 4 100 (F.A.))                | 20201303000000000062 | Chigapa | Tapanate                             | Tapanate                 | Urbano                           | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución          | 2013             | \$7,000,000  | \$7,000,000    | \$4,500,000  | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Kilometro   | 28,672           | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO13030008191163 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales                                                                                                    | 12213102760000010038 | Chigapa | Tumbalá                              | Llano Cardenas           | Rural                            | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución          | 2013             | \$1,064,543  | \$1,064,543    | \$603,534    | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Otra        | 177              | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO13030008191160 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento                                                                                             | 12213102760000010037 | Chigapa | Tumbalá                              | San Francisco el Dulce   | Rural                            | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución          | 2013             | \$7,715,501  | \$7,715,501    | \$2,144,430  | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Otra        | 618              | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO13030008191167 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable                                                                                                                     | 12213102760000010064 | Chigapa | Tila                                 | Chilonga Guadalupe       | Rural                            | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución          | 2012             | \$1,249,239  | \$1,249,239    | \$1,249,239  | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Otra        | 478              | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO13030008191164 | Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residual (Industria)                                                                                             | 12213102760000010044 | Chigapa | Tenejapa                             | Nuevo Poblado Nueva Loma | Rural                            | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución          | 2013             | \$25,345     | \$25,345       | \$25,345     | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Otra        | 599              | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO13030008191161 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Cinturón)                                                                                                            | 12213102760000010047 | Chigapa | Tenejapa                             | Chilgá                   | Rural                            | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución          | 2013             | \$37,726     | \$37,726       | \$37,726     | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Otra        | 395              | 100.00         | 36.00          | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO13030008191177 | Canal: Tapanate - La Libertad - San Miguel La Libertad, Tramo No. 8 002 - Km. 11 440 (F.A.) (Construcción Del Tramo No. 8 002 - Km. 11 440 (F.A.))             | 20201303000000000011 | Chigapa | Tapanate                             | Raudales Malpas          | Urbano                           | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución          | 2013             | \$11,000,000 | \$11,000,000   | \$5,105,000  | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Kilometro   | 20,170           | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| CMPO13030008191173 | Canal: R.C. (Pagadero - Raudales Malpas) - El Rio Superior de Lata, Raudales, Tramo No. 8 002 Al Km. 36 000 (Construcción Del Raudales No. 8 002 - Km. 13 000) | 20201303000000000044 | Chigapa | Tapanate                             | Raudales Malpas          | Urbano                           | Aportaciones Federales | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución          | 2012             | \$41,835,000 | \$41,835,000   | \$19,473,425 | \$0        | \$0                | \$0          | \$0       | \$0         | 0.00   | \$0      | Kilometro   | 62,108           | 100.00         | 0.00           | Financiera: / Físico: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 273

| Información Mensual del Proyecto |                                                                                                                                           |                      |         |                            |                            |                     |                     |                         |                                                             |                                          |                              |              |               | Avance Financiero |              |                       |              |              |          |        |          |             |                  | Observaciones |              |                    |                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Código del Proyecto              | Nombre del Proyecto                                                                                                                       | Número de Proyecto   | Entidad | Municipio                  | Localidad                  | Ámbito              | Tipo de Recurso     | Programa Fondo Converso | Ramo                                                        | Institución Ejecutora                    | Tipo de Proyecto             | Estado       | Ciclo Recurso | Presupuesto       | Modificado   | Recaudado (Ejecutado) | Comprometido | Desembolsado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Población     | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones                                                      |
| CMPO130300181236                 | Pista 2013                                                                                                                                | -                    | Chiapas | Cobertura estatal          | Cobertura municipal        |                     | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | 26500 PROYECTOS SALVADOREÑOS Y ECONOMÍAS | Educación y deporte          | En Ejecución | 2013          | \$3,202,233       | \$3,202,233  | \$3,202,233           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Acción           | 0             | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: RECURSOS CONTINGENTES EN LA DESD |
| CMPO130300121705                 | Camino E.C. (Tepicé) - La Libertad - San José Negro - La Soledad, Tramo 1 del Km. 0 000 Al Km. 11 440 (T.A.) del Km. 0 000 - Km. 11 440   | 27301102080000003046 | Chiapas | Teguestán                  | Teguestán                  | Urbano              | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012          | \$2,225,516       | \$2,225,516  | \$1,185,475           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Kilometro        | 42,108        | 100.00       | 0.00               | SISTEMA Para el siguiente nivel.                                   |
| CMPO130300121770                 | Camino E.C. (Tepicé) - San José Negro - Esperanza Las Rosas, Tramo 2 del Km. 0 000 Al Km. 24 000 (T.A.) del Km. 0 000 - Km. 24 000 (T.A.) | 26301102080000003012 | Chiapas | Teguestán                  | Teguestán                  | Urbano              | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | \$4,800,000       | \$4,800,000  | \$2,280,000           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Metro lineal     | 26,170        | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121792                 | Camino E.C. (Tepicé) - Aldea Pajón, Tramo 3 del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (T.A.) del Km. 0 000 - Km. 10 000 (T.A.)                          | 26301102080000003004 | Chiapas | Teguestán                  | Teguestán                  | Urbano              | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | \$2,426,443       | \$2,426,443  | \$1,313,322           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Kilometro        | 12,401        | 100.00       | 0.00               | SISTEMA Para el siguiente nivel.                                   |
| CMPO130300121804                 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario                                                                                      | 12211021740000001807 | Chiapas | San Jerónimo               | Planeta                    | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$2,788,844       | \$2,788,844  | \$1,139,364           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 228           | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121802                 | Construcción del Sistema de Agua Potable (Indicador)                                                                                      | 12211021740000001805 | Chiapas | San Jerónimo               | San Antonio Nuevo León     | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$49,403          | \$49,403     | \$49,403              | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 559           | 100.00       | 35.00              | SISTEMA Para el siguiente nivel.                                   |
| CMPO130300121442                 | Camino Añonjón - San Andrés Durazno, Tramo 1 del Km. 0 000 - Km. 24 000 (T.A.) del Km. 0 000 - Km. 24 000 (T.A.)                          | 26301102080000003024 | Chiapas | San Jerónimo               | San Jerónimo de la Alameda | Urbano              | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | \$10,000,000      | \$10,000,000 | \$4,700,000           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Kilometro        | 41,063        | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121819                 | Camino E.C. (Tepicé) - Aldea Pajón, Tramo 2 del Km. 0 000 Al Km. 23 000 (T.A.) del Km. 0 000 - Km. 23 000 (T.A.)                          | 26301102080000003048 | Chiapas | Altapango                  | Cobertura municipal        | Aperturas Federales |                     | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | \$6,700,000       | \$6,700,000  | \$4,444,447           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Kilometro        | 28,808        | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121484                 | Camino Paso Colorado - San Juan, Tramo 3 del Km. 0 000 Al Km. 23 000 (T.A.) del Km. 0 000 - Km. 23 000 (T.A.)                             | 26301102080000003061 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Paseo Colorado             | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | \$12,500,000      | \$12,500,000 | \$7,300,000           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Kilometro        | 189,449       | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121904                 | Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales                                                                               | 12211021740000001832 | Chiapas | Salto de Agua              | Francisco I. Madero Rural  | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$1,057,709       | \$1,057,709  | \$583,768             | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 788           | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121910                 | Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales                                                                               | 12211021740000001833 | Chiapas | Salto de Agua              | Tampala                    | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$2,770,880       | \$2,770,880  | \$1,525,084           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 788           | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121945                 | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Indicador)                                                                  | 12211021740000001848 | Chiapas | Salto de Agua              | Rio Tulija                 | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$23,043          | \$23,043     | \$23,043              | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 524           | 100.00       | 42.00              | SISTEMA Para el siguiente nivel.                                   |
| CMPO130300121963                 | Construcción del Sistema de Agua Potable                                                                                                  | 12211021740000001831 | Chiapas | Salto de Agua              | La Cañada                  | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$724,853         | \$724,853    | \$217,454             | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 100           | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121982                 | Camino El Líder - Compañía - Salto de Agua, Tramo 1 del Km. 0 000 - Km. 30 000 (T.A.) del Km. 0 000 - Km. 30 000 (T.A.)                   | 26301102080000003057 | Chiapas | Salto de Agua              | Salto de Agua              | Urbano              | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | \$7,500,000       | \$7,500,000  | \$4,500,000           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Kilometro        | 58,341        | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121989                 | Camino E.C. (Tepicé) - Aldea Pajón, Tramo 2 del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (T.A.) del Km. 0 000 - Km. 10 000 (T.A.)                          | 26301102080000003055 | Chiapas | San Benito                 | San Benito                 | Urbano              | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | \$7,500,000       | \$7,500,000  | \$4,500,000           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Kilometro        | 25,888        | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121910                 | Construcción del Sistema de Agua Potable                                                                                                  | 12211021740000001829 | Chiapas | Reforma                    | El Rosario                 | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$1,097,143       | \$1,097,143  | \$1,703,429           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 232           | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121924                 | Camino Pájaros - Juárez Reforma, Tramo 1 del Km. 0 000 - Km. 48 000 (T.A.) del Km. 0 000 - Km. 48 000 (T.A.)                              | 26301102080000003067 | Chiapas | Reforma                    | Reforma                    | Urbano              | Aperturas Federales | 1002 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | \$4,000,000       | \$4,000,000  | \$4,000,000           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Kilometro        | 21,484        | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121950                 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario                                                                                      | 12211021740000001831 | Chiapas | Publico Nuevo Solitudo     | Cobertura municipal n.a.   |                     | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$7,302,525       | \$7,302,525  | \$2,190,760           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 100           | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121976                 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario                                                                                      | 12211021740000001824 | Chiapas | Pijijiapan                 | Gustavo López Gutiérrez    | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$5,128,578       | \$5,128,578  | \$1,538,573           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 321           | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121918                 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento                                                                        | 12211021740000001828 | Chiapas | Pijijiapan                 | La Central                 | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$11,146,411      | \$11,146,411 | \$1,343,943           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 814           | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121921                 | Construcción del Sistema de Agua Potable                                                                                                  | 12211021740000001827 | Chiapas | Pijijiapan                 | Gustavo López Gutiérrez    | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$1,431,807       | \$1,431,807  | \$1,035,842           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 321           | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121919                 | Construcción del Sistema de Agua Potable                                                                                                  | 12211021740000001828 | Chiapas | Pijijiapan                 | Manzanilla (Olegario Muro) | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$848,487         | \$848,487    | \$465,778             | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 1,567         | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121940                 | Construcción del Sistema de Agua Potable                                                                                                  | 12211021740000001824 | Chiapas | Panajachel                 | San Antonio el Encanto     | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$1,894,091       | \$1,894,091  | \$1,043,950           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 109           | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121947                 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (Indicador)                                                            | 12211021740000001846 | Chiapas | Palmique                   | Rio Chucualá               | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$103,559         | \$103,559    | \$103,559             | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 2,156         | 100.00       | 8.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121949                 | Camino E.C. (Palmique - Chucualá) - Cerro Norte, Tramo 1 del Km. 0 000 - Km. 15 000 (T.A.) del Km. 0 000 - Km. 15 000 (T.A.)              | 26301102080000003009 | Chiapas | Palmique                   | Palmique                   | Urbano              | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | \$1,142,000       | \$1,142,000  | \$755,360             | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Kilometro        | 113,538       | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121978                 | Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales                                                                               | 12211021740000001807 | Chiapas | Chamula                    | Usumacinta                 | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$1,732,495       | \$1,732,495  | \$1,170,316           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 781           | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121985                 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Ch. El Guay)                                                                        | 12211021740000001808 | Chiapas | Chamula                    | Jilotepec                  | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$1,052,107       | \$1,052,107  | \$7,141,484           | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 946           | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300121992                 | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Indicador)                                                                     | 12211021740000001804 | Chiapas | Chamula                    | El Paso                    | Rural               | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       | 23-Agencias Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura            | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013          | \$33,447          | \$33,447     | \$33,447              | \$0          | \$0          | \$0      | \$0    | 0.00     | \$0         | Obra             | 706           | 100.00       | 27.00              | Financiera: / Faltan: / Negativo: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPO130300122002                 | Construcción del Sistema de Agua Potable                                                                                                  |                      |         |                            |                            |                     |                     |                         |                                                             |                                          |                              |              |               |                   |              |                       |              |              |          |        |          |             |                  |               |              |                    |                                                                    |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Terçer Trimestre 2013

Total: 273

| Código          | Proyecto                                                                                                                   | Entidad              | Municipio | Localidad                                 | Información General del Proyecto |                        |                                                                  |                                                                  | Tipo de Proyecto                          | Estado                                                         | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado   | Recursos (Millones) | Avance Financiero     |              |        |          | Observaciones |           |                  |               |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------|----------|---------------|-----------|------------------|---------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                            |                      |           |                                           | Ambito                           | Tipo de Recursos       | Programa Fondo Convierte                                         | Ramo                                                             |                                           |                                                                |               |             |              |                     | Institución Ejecutora | Comprometido | Pagado | % Avance |               | Reintegró | Unidad de Medida | Avance Físico | Avance Anual | % Avance Anual                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CW001300018026  | PISAL 2013 -                                                                                                               | -                    | Chiapas   | Cobertura estatal                         | Cobertura municipal              | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2000 PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICOS    | Educación y deporte                                            | En Ejecución  | 2013        | \$2,202,233  | \$2,202,233         | \$2,202,233           | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Anclaje          | 0             | 100.00       | 0.00                             | ACORDOS CONTINGENTES EN LA DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS Y PLANES PROYECTO APROBADO POR SEDICOL SSP-029 / NEGOTIO LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESIDENTES INFORMES DE AVANCE FISICO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.- SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL. |
| CW001300010296  | Modelización y Ampliación del Camión Mural (Ampliación - Subvención Tramo Municipal) - 0.000 Al No. 3 000                  | 27351026000000000004 | Chiapas   | Chamela                                   | Cobertura municipal n.a.         | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución  | 2013        | \$21,713,774 | \$21,713,774        | \$21,713,753          | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Kilómetro        | 76,493        | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102314 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales                                                                | 12231026000000000003 | Chiapas   | Las Margaritas Jervaldán                  | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$1,668,445  | \$1,668,445         | \$1,676,755           | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 760           | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102324 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales                                                                | 12231026000000000002 | Chiapas   | Las Margaritas San Pedro Yahualtén Rural  | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$2,117,941  | \$2,117,941         | \$1,161,568           | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 996           | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102339 | Construcción Del Sistema De Tratamiento De Agua Residuales                                                                 | 12231026000000000002 | Chiapas   | Las Margaritas San Juan del Pozo Rural    | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$3,767,760  | \$3,767,760         | \$3,530,198           | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 627           | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102349 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indicantes)                                                                      | 12231026000000000004 | Chiapas   | Las Margaritas Santa Margarita Agua Azul  | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$24,638     | \$24,638            | \$24,638              | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 195           | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102362 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indicantes)                                                                      | 12231026000000000005 | Chiapas   | Las Margaritas Rafael Pascasio Cuernavaca | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$20,996     | \$20,996            | \$20,996              | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 104           | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102376 | Canal Francisco T. Madro - El Triunfo - 0.000 Al No. 3 000                                                                 | 27351026000000000004 | Chiapas   | Las Margaritas Francisco L. Madro Rural   | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución  | 2013        | \$69,638     | \$69,638            | \$69,638              | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Kilómetro        | 1,992         | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102388 | Obras Kilo San Mateo El Sagrado - 0.000 Al No. 3 000                                                                       | 27351026000000000003 | Chiapas   | Las Margaritas San Mateo Sagrada          | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución  | 2013        | \$3,623,204  | \$3,623,204         | \$1,825,709           | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Kilómetro        | 113,652       | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102399 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indicantes)                                                                      | 12231026000000000002 | Chiapas   | Ocosingo El Sagrado                       | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$3,938,960  | \$3,938,960         | \$2,166,458           | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 1,985         | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102412 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indicantes)                                                                      | 12231026000000000004 | Chiapas   | Ocosingo El Limonar                       | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$26,628     | \$26,628            | \$26,628              | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 1,288         | 100.00       | 62.00                            | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102467 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indicantes)                                                                      | 12231026000000000004 | Chiapas   | Ocosingo San Antonio                      | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$6,404      | \$6,404             | \$6,404               | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 351           | 100.00       | 5.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102473 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica                                                          | 20231026000000000005 | Chiapas   | Ocosingo Lucumbija                        | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución  | 2013        | \$275,780    | \$275,780           | \$275,780             | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 209,636       | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102486 | Obras (Ocosingo - Astismirani) - 0.000 Al No. 3 000                                                                        | 20351026000000000005 | Chiapas   | Ocosingo Ocosingo                         | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución  | 2013        | \$10,000,000 | \$10,000,000        | \$5,333,333           | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Kilómetro        | 124           | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102469 | Canal Amel A Rincón de Romeros, Tramo No. 1 000 - Km. 13 000 (F.A.) (Construcción Del Tramo No. 1 000 - Km. 13 000 (F.A.)) | 20351026000000000005 | Chiapas   | Ocosingo Cobertura municipal n.a.         | Aportaciones Federales           | 1003 PAIS Estatal      | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                    | Comunicaciones y transportes              | En Ejecución                                                   | 2013          | \$2,500,000 | \$2,500,000  | \$2,500,000         | \$0                   | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0           | Kilómetro | 202,636          | 100.00        | 0.00         | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CW0013000102491 | Canal Amel A Rincón de Romeros, Tramo No. 1 000 - Km. 14 000 (F.A.) (Construcción Del Tramo No. 1 000 - Km. 14 000 (F.A.)) | 20351026000000000004 | Chiapas   | Ocosingo Frontera Cuernavaca              | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución  | 2013        | \$31,336,000 | \$31,336,000        | \$15,465,000          | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Kilómetro        | 203,636       | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102515 | Canal Dario Tobilla - Paraje Tumbalá, Tramo No. 1 000 - Km. 14 000 (Construcción Del Tramo No. 1 000 - Km. 14 000)         | 27351026000000000004 | Chiapas   | San Cristóbal Tobilla                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución  | 2013        | \$5,000,000  | \$5,000,000         | \$5,000,000           | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Kilómetro        | 46,005        | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102525 | Canal Dario Tobilla - Paraje Tumbalá, Tramo No. 1 000 - Km. 14 000 (Construcción Del Tramo No. 1 000 - Km. 14 000)         | 27351026000000000004 | Chiapas   | San Cristóbal Tobilla                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución  | 2013        | \$35,587,723 | \$35,587,723        | \$14,279,168          | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Kilómetro        | 46,005        | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102541 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica                                                             | 20231026000000000005 | Chiapas   | San Cristóbal Xela                        | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución  | 2013        | \$616,000    | \$616,000           | \$616,000             | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 46,174        | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102562 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica                                                                  | 20231026000000000005 | Chiapas   | San Cristóbal Tumbalá                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución  | 2013        | \$33,380     | \$33,380            | \$33,380              | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 46,174        | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102573 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica                                                                  | 20231026000000000005 | Chiapas   | San Cristóbal Tumbalá                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución  | 2013        | \$175,920    | \$175,920           | \$175,920             | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 46,174        | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102583 | Construcción De 10 Tanques De Captación Puntal De Pericumbuco (15 M)                                                       | 12231026000000000002 | Chiapas   | San Cristóbal Tumbalá                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$2,127,210  | \$2,127,210         | \$1,169,964           | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 400           | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102619 | Construcción De 15 Tanques De Captación Puntal De Pericumbuco (15 M)                                                       | 12231026000000000002 | Chiapas   | San Cristóbal El Tiro                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$5,763,668  | \$5,763,668         | \$4,594,774           | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 1,594         | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102662 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 16 Tanques De Captación Puntal (Indicantes)    | 12231026000000000003 | Chiapas   | San Cristóbal Tumbalá                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$11,617     | \$11,617            | \$11,617              | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 142           | 100.00       | 62.00                            | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102695 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 17 Tanques De Captación Puntal (Indicantes)    | 12231026000000000004 | Chiapas   | San Cristóbal Tumbalá                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$19,680     | \$19,680            | \$19,680              | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | -1               | 130           | 100.00       | 96.00                            | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102654 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 16 Tanques De Captación Puntal (Indicantes)    | 12231026000000000004 | Chiapas   | San Cristóbal Tumbalá                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$31,951     | \$31,951            | \$31,951              | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 74            | 100.00       | 51.00                            | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102664 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 15 Tanques De Captación Puntal (Indicantes)    | 12231026000000000004 | Chiapas   | San Cristóbal Tumbalá                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$41,591     | \$41,591            | \$41,591              | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 315           | 100.00       | 32.00                            | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102674 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 16 Tanques De Captación Puntal (Indicantes)    | 12231026000000000004 | Chiapas   | San Cristóbal Tumbalá                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$15,207     | \$15,207            | \$15,207              | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 315           | 100.00       | 52.00                            | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102686 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Barrio "Tumbalá"                               | 20231026000000000005 | Chiapas   | San Cristóbal Tumbalá                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$380,460    | \$380,460           | \$380,460             | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 46,174        | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102719 | Construcción Del Sistema De Agua Potable                                                                                   | 12231026000000000003 | Chiapas   | Las Margaritas Santa Margarita Agua Azul  | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$4,763,770  | \$4,763,770         | \$4,763,770           | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 100           | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102736 | Construcción Del Sistema De Agua Potable                                                                                   | 12231026000000000003 | Chiapas   | Las Margaritas Rafael Pascasio Cuernavaca | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$811,834    | \$811,834           | \$811,834             | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 104           | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102736 | Construcción Del Sistema De Agua Potable                                                                                   | 12231026000000000003 | Chiapas   | Chilón Tumbalá Nueva                      | Rural                            | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$851,624    | \$851,624           | \$851,624             | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 1,188         | 100.00       | 35.00                            | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102470 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Residencial                                                                     | 12231026000000000003 | Chiapas   | San Cristóbal Tumbalá                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$11,428,010 | \$11,428,010        | \$5,714,005           | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 5,901         | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102003 | Construcción De Barrios Biológicos Alcantarillados De Lote                                                                 | 16202310260000000020 | Chiapas   | Cobertura estatal                         | Cobertura municipal              | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución  | 2013        | \$202,218    | \$202,218           | \$202,218             | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Vivienda         | 1,652         | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW0013000102018 | Construcción De Paso Firme                                                                                                 | 16202310260000000020 | Chiapas   | Cobertura estatal                         | Cobertura municipal              | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                | 3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución  | 2013        | \$265,995    | \$265,995           | \$265,995             | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Vivienda         | 1,565         | 100.00       | 0.00                             | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CW1213000102684 | Construcción Y Servicio Alternativo Al Sistema De Agua (Barrio 2013)                                                       | 02202310260000000002 | Chiapas   | Amula                                     | La Libertad                      | Rural                  | Aportaciones Federales                                           | 1003 PAIS Estatal                                                | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución  | 2013        | \$425,000    | \$425,000           | \$425,000             | \$0          | \$0    | \$0      | 0.00          | \$0       | Obra             | 100           | 100.00       | 40.00                            | SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Terceer Trimestre 2013

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                                   |                       |         |                      |                                |                        |                        |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                    |              |              | Resumen Financiero |             |                     |            |          |          |          |        |         |          | Resumen Poblacional |           |             |                    | Observaciones                                                                                                           |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------|------------|----------|----------|----------|--------|---------|----------|---------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                               | Ejercicio de Proyecto | Entidad | Municipio            | Localidad                      | Ámbito                 | Tipo de Recursos       | Programa Fondo Convierte                                        | Ramo                                                            | Institución Ejecutora                                           | Ejido de Proyecto  | Estatus      | Ciclo Anual  | Presupuesto        | Modificado  | Recurso (Millonada) | Compromiso | Antesado | Antesado | Ejercido | Pagado | % Animo | Anticipo | Unidad de Medid.    | Población | Anexo Anual | % Anexo Anualizado | Observaciones                                                                                                           |                                                                                                                         |
| CHP013020018236                  | Pisal 2013                                                                                                                                                                        | -                     | Chiapas | Cobertura estatal    | Cobertura municipal            | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 23-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 24500 PROVISIONES SALARIALES Y ALIMENTACION                     | Educación y deporte                                             | En Ejecución       | 2013         | \$1,202,233  | \$1,202,233        | \$1,202,233 | \$0                 | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | 0.00    | 0        | Acción              | 0         | 100.00      | 0.00               | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |                                                                                                                         |
| CHP123020018274                  | Construcción Y Servicio Alternativo Para Captación de Agua (Referido 2013)                                                                                                        | 022202109010018002    | Chiapas | Anteasango del Valle | La Herond                      | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Pùblico y Culturas Indígenas                      | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012         | \$425,000          | \$425,000   | \$425,000           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 150         | 100.00             | 50.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro de muestra de proceso de compra los materiales para la construcción de las hoya de agua |
| CHP123020018273                  | Construcción Y Servicio Alternativo Para Captación de Agua (Referido 2013)                                                                                                        | 022202109010018002    | Chiapas | Anteasango del Valle | San José la Reforma Rural      | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Pùblico y Culturas Indígenas                      | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012         | \$425,000          | \$425,000   | \$425,000           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 150         | 100.00             | 50.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro de muestra de proceso de compra los materiales para la construcción de las hoya de agua |
| CHP123020018275                  | Construcción Y Servicio Alternativo Para Captación de Agua (Referido 2013)                                                                                                        | 022202109010018002    | Chiapas | Chamula              | Yalton                         | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Pùblico y Culturas Indígenas                      | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012         | \$425,000          | \$425,000   | \$425,000           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 150         | 100.00             | 80.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro de muestra de proceso de compra los materiales para la construcción de las hoya de agua |
| CHP123020018283                  | Construcción Y Servicio Alternativo Para Captación de Agua (Referido 2013)                                                                                                        | 022202109010018002    | Chiapas | Chamula              | Tantometic                     | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Pùblico y Culturas Indígenas                      | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012         | \$425,000          | \$425,000   | \$425,000           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 150         | 100.00             | 80.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro de muestra de proceso de compra los materiales para la construcción de las hoya de agua |
| CHP123020018287                  | Construcción Y Servicio Alternativo Para Captación de Agua (Referido 2013)                                                                                                        | 022202109010018002    | Chiapas | Chamal               | San José Trilobal Rural        | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Pùblico y Culturas Indígenas                      | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$425,000          | \$425,000   | \$425,000           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 150         | 100.00             | 10.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro de muestra de proceso de compra los materiales para la construcción de las hoya de agua |
| CHP123020018283                  | Construcción Y Servicio Alternativo Para Captación de Agua (Referido 2013)                                                                                                        | 022202109010018002    | Chiapas | Chamal               | Nuevo Porvenir                 | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Pùblico y Culturas Indígenas                      | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012         | \$425,000          | \$425,000   | \$425,000           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 150         | 100.00             | 50.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro de muestra de proceso de compra los materiales para la construcción de las hoya de agua |
| CHP123020018291                  | Construcción Y Servicio Alternativo Para Captación de Agua (Referido 2013)                                                                                                        | 022202109010018002    | Chiapas | Tenejapa             | El Chilvero                    | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Pùblico y Culturas Indígenas                      | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012         | \$425,000          | \$425,000   | \$425,000           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 150         | 100.00             | 50.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro de muestra de proceso de compra los materiales para la construcción de las hoya de agua |
| CHP123020018299                  | Construcción Y Servicio Alternativo Para Captación de Agua (Referido 2013)                                                                                                        | 022202109010018002    | Chiapas | Altamirano           | San Ysidro                     | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Pùblico y Culturas Indígenas                      | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012         | \$425,000          | \$425,000   | \$425,000           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 150         | 100.00             | 20.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro de muestra de proceso de compra los materiales para la construcción de las hoya de agua |
| CHP1230200182925                 | Construcción Y Servicio Alternativo Para Captación de Agua (Referido 2013)                                                                                                        | 022202109001001800    | Chiapas | Chilón               | San-Pedro                      | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Pùblico y Culturas Indígenas                      | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012         | \$425,000          | \$425,000   | \$425,000           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 150         | 100.00             | 20.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro de muestra de proceso de compra los materiales para la construcción de las hoya de agua |
| CHP1230200182948                 | Construcción Y Servicio Alternativo Para Captación de Agua (Referido 2013)                                                                                                        | 022202109010018002    | Chiapas | La Trinitaria        | Vicente Guerrero               | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Pùblico y Culturas Indígenas                      | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012         | \$425,000          | \$425,000   | \$425,000           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 150         | 100.00             | 60.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro de muestra de proceso de compra los materiales para la construcción de las hoya de agua |
| CHP1230200182794                 | Modernización Y Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Zona de Mayor, Yalton, Km. 0.500 Al Km. 23.000 (Referido Del No. 10 700 a 20 700 Al No. 24 700 a 29 700) | 073012080401003004    | Chiapas | Cintalapa            | Cobertura municipal s.a.       | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 23-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Comunicaciones y transportes                                    | En Ejecución       | 2013         | \$874,455    | \$874,455          | \$874,455   | \$0                 | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | 0.00    | 0        | Rilómetro           | 7,061     | 100.00      | 6.00               | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |                                                                                                                         |
| CHP1230200182945                 | Fondo Para La Infraestructura Social Estatal (Fiso) 2013                                                                                                                          | 04002021021001800203  | Chiapas | Cobertura estatal    | Cobertura municipal            | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | 24500 provisiones salariales                                    | Otra obra pública                                               | En Ejecución       | 2013         | \$3,462,143  | \$3,462,143        | \$3,462,143 | \$0                 | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | 0.00    | 0        | Acción              | 0         | 0.00        | 0.00               | Financiera / Finicio / Registro de muestra de proceso de compra los materiales para la construcción de las hoya de agua |                                                                                                                         |
| CHP1230200182935                 | Aportación Estatal de Recursos A Los Acuerdos Y Comités de Coordinación Del Bando Administrativo 20                                                                               | 04002020151400002202  | Chiapas | Cobertura estatal    | Cobertura municipal            | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Ayuntamiento Municipales                                        | Desarrollo social (urbanización, vivienda, alimentación social) | En Ejecución       | 2013         | \$94,723,729 | \$79,274,326       | \$0         | \$0                 | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Proyecto  | 100,000     | 100.00             | 0.00                                                                                                                    | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182976                 | Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento                                                                                                                | 1023102074010010001   | Chiapas | Chilón               | Rio-Batil                      | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$1,280,564        | \$1,280,564 | \$1,280,564         | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 394         | 100.00             | 80.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182993                 | Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento                                                                                                                | 1023102074010010002   | Chiapas | Palenque             | Rio Chamula                    | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$4,004,290        | \$4,004,290 | \$4,004,290         | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 2,154       | 100.00             | 8.00                                                                                                                    | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182715                 | Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario                                                                                                                              | 1023102074010010003   | Chiapas | Chamalula            | Vasakmil                       | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$3,005,067        | \$3,005,067 | \$3,005,067         | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 563         | 100.00             | 67.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182729                 | Construcción De Planta de Tratamiento De Aguas Residuales                                                                                                                         | 1023102074010010004   | Chiapas | Chamalula            | El Pozo                        | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$1,293,278        | \$1,293,278 | \$1,293,278         | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 754         | 100.00             | 27.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182762                 | Construcción De Planta de Tratamiento De Aguas Residuales                                                                                                                         | 1023102074010010005   | Chiapas | Chamalula            | Yagmuel Unio                   | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$862,385          | \$862,385   | \$862,385           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 269         | 100.00             | 65.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182792                 | Construcción De Planta de Tratamiento De Aguas Residuales                                                                                                                         | 1023102074010010006   | Chiapas | Chilón               | El Plande                      | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$1,020,503        | \$1,020,503 | \$1,020,503         | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 498         | 100.00             | 30.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182864                 | Construcción De Planta de Tratamiento De Aguas Residuales                                                                                                                         | 1023102074010010007   | Chiapas | Tenejapa             | Nuevo Roldo                    | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$980,000          | \$980,000   | \$980,000           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 599         | 100.00             | 0.00                                                                                                                    | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182893                 | Construcción De Planta de Tratamiento De Aguas Residuales                                                                                                                         | 1023102074010010008   | Chiapas | Salto de Agua        | Rio-Tulla                      | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$891,011          | \$891,011   | \$891,011           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 524         | 100.00             | 42.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182906                 | Construcción Del Sistema de Agua Potable, Consistente En La Construcción De 10 Tanques De Operación Fuente                                                                        | 1023102074010010009   | Chiapas | La Libertad          | Estrella de Belén Dto. Sección | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$494,551          | \$494,551   | \$494,551           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 50          | 100.00             | 95.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182942                 | Construcción Del Sistema de Agua Potable, Consistente En La Construcción De 14 Tanques De Operación Fuente                                                                        | 1023102074010010010   | Chiapas | Dachub               | Tenax                          | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$449,196          | \$449,196   | \$449,196           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Tanque    | 142         | 100.00             | 87.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182954                 | Construcción Del Sistema de Agua Potable, Consistente En La Construcción De 10 Tanques De Operación Fuente                                                                        | 1023102074010010011   | Chiapas | Dachub               | Tinguli                        | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$737,769          | \$737,769   | \$737,769           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Tanque    | 135         | 100.00             | 9.00                                                                                                                    | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182963                 | Construcción Del Sistema de Agua Potable, Consistente En La Construcción De 10 Tanques De Operación Fuente                                                                        | 1023102074010010014   | Chiapas | Dachub               | Jutuba                         | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$1,231,588        | \$1,231,588 | \$1,231,588         | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Tanque    | 74          | 100.00             | 51.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182970                 | Construcción Del Sistema de Agua Potable, Consistente En La Construcción De 10 Tanques De Operación Fuente                                                                        | 1023102074010010015   | Chiapas | Dachub               | Tanmudja                       | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$1,408,166        | \$1,408,166 | \$1,408,166         | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Tanque    | 215         | 100.00             | 22.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182986                 | Construcción Del Sistema de Agua Potable, Consistente En La Construcción De 41 Tanques De Operación Fuente                                                                        | 1023102074010010016   | Chiapas | Dachub               | Yaltona                        | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$591,877          | \$591,877   | \$591,877           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Tanque    | 315         | 100.00             | 52.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182904                 | Construcción Del Sistema de Agua Potable                                                                                                                                          | 1023102074010010018   | Chiapas | Guadalupe            | El Limonar                     | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$1,037,333        | \$1,037,333 | \$1,037,333         | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 1,289       | 100.00             | 60.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182919                 | Construcción Del Sistema de Agua Potable                                                                                                                                          | 1023102074010010019   | Chiapas | Tenejapa             | Chikantio                      | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$1,721,104        | \$1,721,104 | \$1,721,104         | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 1,512       | 100.00             | 0.00                                                                                                                    | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182931                 | Construcción Del Sistema de Agua Potable                                                                                                                                          | 1023102074010010011   | Chiapas | Tenejapa             | Cholaj                         | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$1,458,732        | \$1,458,732 | \$1,458,732         | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 395         | 100.00             | 34.00                                                                                                                   | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |
| CHP1230200182935                 | Construcción Del Sistema de Agua Potable                                                                                                                                          | 1023102074010010013   | Chiapas | Guadalupe            | San Antonio                    | Rural                  | Apartaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                               | 33-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013         | \$247,429          | \$247,429   | \$247,429           | \$0        | \$0      | \$0      | \$0      | \$0    | \$0     | 0.00     | 0                   | Otra      | 351         | 100.00             | 5.00                                                                                                                    | Financiera / Finicio / Registro                                                                                         |



114

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                  |                               |         |                           |                          |                        |                        |                                                                   |                                                                   |                               |                              |              | Área de Finanzas |              |              |                         |              |          | Observaciones |        |          |           |                  |               |              |                     |                                                                          |                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|----------|---------------|--------|----------|-----------|------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Código del Proyecto              | Número del Proyecto                                                                                                              | Número de Proyecto            | Entidad | Municipio                 | Localidad                | Ámbito                 | Tipología de Recursos  | Programa Fondo Concreto                                           | Nombre                                                            | Institución Ejecutora         | Tipología de Proyecto        | Estatus      | Ciclo Seguro     | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (Miles de \$) | Comprometido | Demorado | Ejercido      | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Avance Físico | Avance Anual | % Avance Anualizado | Observaciones                                                            |                                                                          |
| CDP0013000145024                 | Pital 2013                                                                                                                       | -                             | Chiapas | Cobertura estatal         | Cobertura municipal      | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2010 MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL                       | Edificación y deporte         | En Ejecución                 | 2013         |                  | \$1,202,233  | \$1,202,233  | \$1,202,233             | \$0          | \$0      | \$0           | \$0    | 0.00     | 0.00      | Acción           | 0             | 100.00       | 0.00                | Financiera: / Físico: / Regulatorio: RECARGOS CONTINGENCIAS EN LA ZONA - |                                                                          |
| CDP0013000145060                 | Construcción Del Sistema De Agua Potable                                                                                         | 122211021001001001017 0130250 | Chiapas | Chilón                    | Independencia            | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013             |              | \$132,451    | \$132,451               | \$132,451    | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Obras         | 74           | 100.00              | 100.00                                                                   | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP0013000145018                 | Construcción Del Sistema De Agua Potable                                                                                         | 122211021001001001013 0130250 | Chiapas | Comandancia de Agrupación | San Andrés               | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013             |              | \$608,395    | \$608,395               | \$608,395    | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Obras         | 200          | 100.00              | 5.00                                                                     | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP001300014501317               | Construcción Del Sistema De Agua Potable                                                                                         | 122211021001001001014 0130250 | Chiapas | Chimalhá                  | San Diego Triunfo        | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013             |              | \$639,138    | \$639,138               | \$639,138    | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Obras         | 117          | 100.00              | 90.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450303                | Construcción Del Sistema De Agua Potable                                                                                         | 122211021001001001015 0130250 | Chiapas | Chilón                    | Tin                      | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013             |              | \$1,162,484  | \$1,162,484             | \$1,162,484  | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Obras         | 243          | 100.00              | 65.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450212                | Construcción Del Sistema De Agua Potable                                                                                         | 122211021001001001016 0130250 | Chiapas | El Encino                 | San Antonio Nuevo Lado   | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013             |              | \$1,110,252  | \$1,110,252             | \$1,110,252  | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Obras         | 559          | 100.00              | 15.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450227                | Construcción Del Sistema De Agua Potable                                                                                         | 122211021001001001017 0130250 | Chiapas | Chilón                    | San Juan Argentina       | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento           | En Ejecución | 2013             |              | \$124,480    | \$124,480               | \$124,480    | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Obras         | 55           | 100.00              | 95.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450252                | Construcción Del Sistema Multiple De Agua Potable (De Arroyo De La Cuchilla) Y Agua Potable (De El Estero De La Cuchilla)        | 122211021001001001011 0130250 | Chiapas | Buclit                    | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                     | Agua y saneamiento            | En Ejecución                 | 2013         |                  | \$17,947,465 | \$17,947,465 | \$17,947,465            | \$0          | \$0      | \$0           | \$0    | 0.00     | 0.00      | Obras            | 4,901         | 100.00       | 1.00                | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |                                                                          |
| CDP00130001450273                | Modernización Y Ampliación Del Camino Tapachula - Liquidambar, Tramo Km. 0.000 Al Km. 3.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)     | 2731102040010030002 0130250   | Chiapas | Tapachula                 | Liquidambar              | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013             |              | \$28,230     | \$28,230                | \$28,230     | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Kilometro     | 155          | 100.00              | 75.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450285                | Modernización Y Ampliación Del Camino C.C. Km. 0.000 Al Km. 18.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)                              | 2731102040010030001 0130250   | Chiapas | Lerdiasero                | Buclit                   | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013             |              | \$25,453     | \$25,453                | \$25,453     | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Kilometro     | 3,884        | 100.00              | 10.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450286                | Modernización Y Ampliación Del Camino C.C. Km. 18.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)                                           | 2731102040010030002 0130250   | Chiapas | Chimalhá                  | Buclit                   | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013             |              | \$19,761     | \$19,761                | \$19,761     | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Kilometro     | 3,499        | 100.00              | 90.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450287                | Modernización Y Ampliación Del Camino Guadalupe Tapachula, Tramo Km. 0.000 Al Km. 25.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)        | 2731102040010030003 0130250   | Chiapas | Las Margaritas Jerezada   | Rural                    | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                     | Comunicaciones y transportes  | En Ejecución                 | 2013         |                  | \$12,448     | \$12,448     | \$12,448                | \$0          | \$0      | \$0           | \$0    | 0.00     | 0.00      | Kilometro        | 442           | 100.00       | 22.00               | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |                                                                          |
| CDP00130001450363                | Modernización Y Ampliación Del Camino Retalhau - Retalhau, Tramo Km. 0.000 Al Km. 4.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)         | 2731102040010030004 0130250   | Chiapas | Chimalhá                  | Cobertura municipal      | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                     | Comunicaciones y transportes  | En Ejecución                 | 2013         |                  | \$29,233     | \$29,233     | \$29,233                | \$0          | \$0      | \$0           | \$0    | 0.00     | 0.00      | Kilometro        | 3,473         | 100.00       | 75.00               | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |                                                                          |
| CDP00130001450384                | Modernización Y Ampliación Del Camino Cintalapa-Tin, Tramo Km. 0.000 Al Km. 2.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)               | 2731102040010030005 0130250   | Chiapas | Cintalapa                 | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                     | Comunicaciones y transportes  | En Ejecución                 | 2013         |                  | \$22,467     | \$22,467     | \$22,467                | \$0          | \$0      | \$0           | \$0    | 0.00     | 0.00      | Kilometro        | 7,081         | 100.00       | 35.00               | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |                                                                          |
| CDP00130001450461                | Modernización Y Ampliación Del Camino Cintalapa-Tin, Tramo Km. 2.000 Al Km. 3.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)               | 2731102040010030004 0130250   | Chiapas | Jitzilal                  | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                     | Comunicaciones y transportes  | En Ejecución                 | 2013         |                  | \$20,820     | \$20,820     | \$20,820                | \$0          | \$0      | \$0           | \$0    | 0.00     | 0.00      | Kilometro        | 4,700         | 100.00       | 60.00               | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |                                                                          |
| CDP00130001450509                | Modernización Y Ampliación Del Camino Cintalapa-Tin, Tramo Km. 3.000 Al Km. 4.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)               | 2731102040010030007 0130250   | Chiapas | Margada de Cimilán        | San Juan Pico de Oro     | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                     | Comunicaciones y transportes  | En Ejecución                 | 2013         |                  | \$22,220     | \$22,220     | \$22,220                | \$0          | \$0      | \$0           | \$0    | 0.00     | 0.00      | Kilometro        | 3,165         | 100.00       | 85.00               | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |                                                                          |
| CDP00130001450532                | Modernización Y Ampliación Del Camino C.C. Km. 4.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)                                            | 2731102040010030029 0130250   | Chiapas | Temajapa                  | Chama                    | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013             |              | \$64,984     | \$64,984                | \$64,984     | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Kilometro     | 1,624        | 100.00              | 62.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450633                | Modernización Y Ampliación Del Camino C.C. Km. 7.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)                                            | 2731102040010030030 0130250   | Chiapas | Chimalhá                  | Peñalón Alto             | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013             |              | \$44,518     | \$44,518                | \$44,518     | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Kilometro     | 1,784        | 100.00              | 84.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450610                | Modernización Y Ampliación Del Camino C.C. Km. 10.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)                                           | 2731102040010030032 0130250   | Chiapas | Chilón                    | Ortega Chich             | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013             |              | \$51,225     | \$51,225                | \$42,261     | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Kilometro     | 700          | 100.00              | 20.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450622                | Modernización Y Ampliación Del Camino Paso Maricao La, Tramo Km. 0.000 Al Km. 2.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)             | 2731102040010030033 0130250   | Chiapas | Balto de Agua             | Paso Maricao la, Seco    | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013             |              | \$7,273      | \$7,273                 | \$7,273      | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Kilometro     | 378          | 100.00              | 30.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450640                | Modernización Y Ampliación Del Camino C.C. (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)                                                      | 2731102040010030034 0130250   | Chiapas | Chimalhá                  | Epilchén                 | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013             |              | \$43,581     | \$43,581                | \$43,581     | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Kilometro     | 2,104        | 100.00              | 92.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450663                | Modernización Y Ampliación Del Camino C.C. Km. 2.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)                                            | 2731102040010030035 0130250   | Chiapas | Temajapa                  | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                     | Comunicaciones y transportes  | En Ejecución                 | 2013         |                  | \$24,886     | \$24,886     | \$24,886                | \$0          | \$0      | \$0           | \$0    | 0.00     | 0.00      | Kilometro        | 3,005         | 100.00       | 89.00               | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |                                                                          |
| CDP00130001450668                | Modernización Y Ampliación Del Camino Yajucop (Yajucop) - Yajucop, Tramo Km. 0.000 Al Km. 4.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento) | 2731102040010030037 0130250   | Chiapas | Chimalhá                  | Yajucop (Yajucop)        | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013             |              | \$86,483     | \$86,483                | \$62,556     | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Kilometro     | 1,163        | 100.00              | 90.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450700                | Modernización Y Ampliación Del Camino C.C. Km. 4.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)                                            | 2731102040010030039 0130250   | Chiapas | Duché                     | Chamal                   | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013             |              | \$73,397     | \$73,397                | \$60,553     | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Kilometro     | 2,826        | 100.00              | 46.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450713                | Modernización Y Ampliación Del Camino Tapachula - Liquidambar, Tramo Km. 0.000 Al Km. 3.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)     | 2731102040010030041 0130250   | Chiapas | Tapachula                 | Liquidambar              | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013             |              | \$1,091,561  | \$1,091,561             | \$1,091,561  | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Kilometro     | 150          | 100.00              | 5.00                                                                     | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450720                | Modernización Y Ampliación Del Camino C.C. Km. 3.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)                                            | 2731102040010030042 0130250   | Chiapas | Lerdiasero                | Buclit                   | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013             |              | \$64,168     | \$64,168                | \$64,168     | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Kilometro     | 3,884        | 100.00              | 10.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450741                | Modernización Y Ampliación Del Camino Cintalapa-Tin, Tramo Km. 0.000 Al Km. 2.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)               | 2731102040010030043 0130250   | Chiapas | Chimalhá                  | Buclit                   | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013             |              | \$74,674     | \$74,674                | \$74,674     | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Kilometro     | 3,499        | 100.00              | 80.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450763                | Modernización Y Ampliación Del Camino Cintalapa-Tin, Tramo Km. 2.000 Al Km. 3.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)               | 2731102040010030044 0130250   | Chiapas | Las Margaritas Jerezada   | Rural                    | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                     | Comunicaciones y transportes  | En Ejecución                 | 2013         |                  | \$32,000     | \$32,000     | \$32,000                | \$0          | \$0      | \$0           | \$0    | 0.00     | 0.00      | Kilometro        | 483           | 100.00       | 22.00               | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |                                                                          |
| CDP00130001450777                | Modernización Y Ampliación Del Camino Cintalapa-Tin, Tramo Km. 3.000 Al Km. 4.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)               | 2731102040010030045 0130250   | Chiapas | Chimalhá                  | Cimilán                  | Rural                  | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal                                                 | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013             |              | \$1,130,330  | \$1,130,330             | \$1,130,330  | \$0      | \$0           | \$0    | \$0      | 0.00      | 0.00             | Kilometro     | 2,472        | 100.00              | 70.00                                                                    | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |
| CDP00130001450806                | Modernización Y Ampliación Del Camino Cintalapa-Tin, Tramo Km. 4.000 Al Km. 5.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)               | 2731102040010030047 0130250   | Chiapas | Jitzilal                  | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                     | Comunicaciones y transportes  | En Ejecución                 | 2013         |                  | \$605,029    | \$605,029    | \$605,029               | \$0          | \$0      | \$0           | \$0    | 0.00     | 0.00      | Kilometro        | 4,100         | 100.00       | 60.00               | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |                                                                          |
| CDP00130001450816                | Modernización Y Ampliación Del Camino Cintalapa-Tin, Tramo Km. 5.000 Al Km. 6.000 (Cajeta Asfáltica Y Saneamiento)               | 2731102040010030048 0130250   | Chiapas | Margada de Cimilán        | San Juan Pico de Oro     | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Estatal      | 20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                                     | Comunicaciones y transportes  | En Ejecución                 | 2013         |                  | \$609,155    | \$609,155    | \$609,155               | \$0          | \$0      | \$0           | \$0    | 0.00     | 0.00      | Kilometro        | 3,165         | 100.00       | 85.00               | SISTEMA: Para el siguiente nivel. Financiera: / Físico: / Regulatorio: - |                                                                          |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 273

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                       | Número de Proyecto  | Entidad | Municipio                          | Localidad                  | Información General del Proyecto |                     |                         |                                                           | Ramo                                                      | Institución Ejecutora         | Tipo de Proyecto             | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado   | Avance Financiero |              |          |        | Unidad de Medida | Avance Físico |             |           | Observaciones                                                        |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|----------|--------|------------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                           |                     |         |                                    |                            | Ámbito                           | Tipo de Recurso     | Programa Fondo Converso | Recaudado (Miles/Ano)                                     |                                                           |                               |                              |              |               |             |              | Comprometido      | Desembolsado | Ejercido | Pagado |                  | % Avance      | Reintegrado | Población |                                                                      | Avance Anual                                                        |
| OMP0130000185226   | Pima 2013                                                                                                                                                                 | -                   | Chiapas | Cobertura estatal                  | Cobertura municipal        | Aperturas Federales              | 1003 PAIS Estatal   |                         | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | 26500 PROYECTOS SALVADOREÑOS Y ECONOMIZAS                 | Educación y deporte           | En Ejecución                 | 2013         | PAIS          | \$2,202,233 | \$2,202,233  | \$1,202,233       | \$0          | \$0      | \$0    | \$0              | 0.00          | 100.00      | 0.00      | Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS CONTINGENTES DE LA DESD - |                                                                     |
| OMP1310000143833   | Camino E.C. (Agencia Nubla - Ignacio Saragallo) - Chero Las Compas - Villahermosa - San Carlos - Reforma y Planada, Tramo No. 0 000 Al No. 27 0002303                     | 270110000401000009  | Chiapas | Acacahutan                         | Cobertura municipal s.n.   | Aperturas Federales              | 1003 PAIS Estatal   |                         | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Comunicaciones y transportes  | En Ejecución                 | 2013         | PAIS          | \$5,090,294 | \$5,090,294  | \$4,195,187       | \$0          | \$0      | \$0    | \$0              | 0.00          | 100.00      | 40.00     | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro:  |                                                                     |
| OMP1310000143943   | Modernización y Ampliación Del Camino E.C. No. 7 437 (Chama Nubla - Chama Nubla) - Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 2 0002303                            | 270110000401000010  | Chiapas | Tenejapa                           | Chama                      | Rural                            | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$2,980,030  | \$2,980,030       | \$1,124,775  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 42.00                                                                | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000143983   | Modernización y Ampliación Del Camino E.C. No. 7 437 (San Gilas - Chama Nubla) - Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 2 0002303                              | 270110000401000011  | Chiapas | Chama                              | Pejchón Alto               | Rural                            | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$1,701,353  | \$1,701,353       | \$1,701,353  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 86.00                                                                | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000143983   | Modernización y Ampliación Del Camino E.C. No. 4 142-03 (Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 4 142-03)                                                      | 270110000401000013  | Chiapas | Chilón                             | Ometo Chich                | Rural                            | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$1,980,710  | \$1,980,710       | \$1,434,045  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 20.00                                                                | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000143985   | Modernización y Ampliación Del Camino Paso Barrojo la Sección - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 224-06 (Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 224-06) | 270110000401000014  | Chiapas | Salto de Agua                      | Paso Barrojo la Sección    | Rural                            | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$281,209    | \$281,209         | \$281,209    | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 30.00                                                                | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000143993   | Modernización y Ampliación Del Camino E.C. (Larrazar - Alameda - Espinal - Santo Domingo - Santo Domingo, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                               | 270110000401000015  | Chiapas | Chama                              | Epishide                   | Rural                            | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$1,685,138  | \$1,685,138       | \$1,685,138  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 92.00                                                                | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000143993   | Modernización y Ampliación Del Camino E.C. No. 21 403 (Tenejapa - Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                            | 270110000401000016  | Chiapas | Tenejapa                           | Cobertura municipal s.n.   | Aperturas Federales              | 1003 PAIS Estatal   |                         | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Comunicaciones y transportes  | En Ejecución                 | 2013         | PAIS          | \$962,360   | \$962,360    | \$962,360         | \$0          | \$0      | \$0    | \$0              | 0.00          | 100.00      | 89.00     | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro:  |                                                                     |
| OMP1310000143996   | Modernización y Ampliación Del Camino E.C. No. 41 000 (Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                       | 270110000401000018  | Chiapas | Chama                              | Vakupot (Vakupot)          | Rural                            | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$1,259,466  | \$1,259,466       | \$2,434,816  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 90.00                                                                | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000145011   | Modernización y Ampliación Del Camino E.C. No. 41 000 (Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                       | 270110000401000020  | Chiapas | Chama                              | Chama                      | Rural                            | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$2,838,022  | \$2,838,022       | \$2,741,368  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 46.00                                                                | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000145020   | Camino Rural: San Andrés Duranjal - Chama, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303                                                                                               | 2001100005000000014 | Chiapas | San Andrés Duranjal                | San Andrés Duranjal Urbano | Aperturas Federales              | 1003 PAIS Estatal   |                         | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Comunicaciones y transportes  | En Ejecución                 | 2013         | PAIS          | \$28,930    | \$28,930     | \$28,930          | \$0          | \$0      | \$0    | \$0              | 0.00          | 100.00      | 45.00     | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro:  |                                                                     |
| OMP1310000145027   | Camino Rural: San Andrés Duranjal - Chama, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303                                                                                               | 2001100005000000001 | Chiapas | San Andrés Duranjal                | San Andrés Duranjal Urbano | Aperturas Federales              | 1003 PAIS Estatal   |                         | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Comunicaciones y transportes  | En Ejecución                 | 2013         | PAIS          | \$1,505,282 | \$1,505,282  | \$1,505,282       | \$0          | \$0      | \$0    | \$0              | 0.00          | 100.00      | 45.00     | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro:  |                                                                     |
| OMP1310000150066   | Camino E.C. La Chama - Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303                                                                                        | 2001100005000000015 | Chiapas | Pijijilapan                        | Chama Nubla (Moguel)       | Rural                            | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$10,000,000 | \$10,000,000      | \$6,800,000  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000150080   | Camino (Chama - Pijijilapan - E.C. Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                                                         | 2001100005000000016 | Chiapas | Pijijilapan                        | Chama Nubla                | Rural                            | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$5,000,000  | \$5,000,000       | \$5,000,000  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000150083   | Camino (Chama - Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                                                              | 2001100005000000017 | Chiapas | Pijijilapan                        | Pijijilapan                | Urbano                           | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$2,500,000  | \$2,500,000       | \$2,500,000  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000150092   | Camino E.C. (Arriaga - Tonala) - El Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303                                                                                         | 2001100005000000018 | Chiapas | Tonalá                             | Tonalá                     | Urbano                           | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$7,000,000  | \$7,000,000       | \$6,144,467  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000150099   | Camino (Larrazar - Alameda, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                                                                             | 2001100005000000020 | Chiapas | Larrazar                           | Larrazar                   | Urbano                           | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$10,000,000 | \$10,000,000      | \$6,800,000  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000150099   | Camino (San Juan Cancun - Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                                                    | 2001100005000000021 | Chiapas | San Juan Cancun                    | San Juan Cancun            | Urbano                           | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$2,000,000  | \$2,000,000       | \$2,000,000  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000150096   | Camino (San Juan Cancun - Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                                                    | 2001100005000000022 | Chiapas | Tenejapa                           | Tenejapa                   | Urbano                           | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$23,000,000 | \$23,000,000      | \$13,340,000 | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000150099   | Camino (Chama - Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                                                              | 2001100005000000023 | Chiapas | Tenejapa                           | Tenejapa                   | Urbano                           | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$2,000,000  | \$2,000,000       | \$2,000,000  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000150080   | Camino (Independencia - Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                                                      | 2001100005000000025 | Chiapas | La Concordia                       | La Concordia               | Urbano                           | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$9,700,000  | \$9,700,000       | \$9,700,000  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000151021   | Camino (San Nicolás - Monterrey de Guerrero, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                                                            | 2001100005000000026 | Chiapas | Monterrey de Guerrero              | Monterrey de Guerrero      | Urbano                           | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$9,000,000  | \$9,000,000       | \$9,000,000  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000151110   | Camino (Castaño - Alameda, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                                                                              | 2001100005000000049 | Chiapas | Altamirano                         | Altamirano                 | Urbano                           | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$5,000,000  | \$5,000,000       | \$5,000,000  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000151126   | Camino (Larrazar - El Triunfo - La Independencia, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                                                       | 2001100005000000059 | Chiapas | La Independencia                   | La Independencia           | Urbano                           | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$4,930,000  | \$4,930,000       | \$4,930,000  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000151126   | Modernización y Ampliación Del Camino (Larrazar - Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                            | 2701100004010000034 | Chiapas | Chama                              | Isaacmí                    | Rural                            | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$13,938     | \$13,938          | \$89,141     | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 72.00                                                                | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000151129   | Modernización y Ampliación Del Camino (Castaño - Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                             | 2701100004010000043 | Chiapas | Castaño                            | Castaño de Figueroa        | Urbano                           | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$1,159,869  | \$1,159,869       | \$1,159,869  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000151125   | Modernización y Ampliación Del Camino (Larrazar - Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                            | 2701100004010000017 | Chiapas | Chama                              | Isaacmí                    | Rural                            | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$4,405,591  | \$4,405,591       | \$4,464,746  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 72.00                                                                | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000151124   | Modernización y Ampliación Del Camino (Larrazar - Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                            | 2701100004010000021 | Chiapas | Altamirano                         | Altamirano                 | Urbano                           | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$4,123,467  | \$2,674,284       | \$2,674,284  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000151177   | Modernización y Ampliación Del Camino E.C. No. 2 000 021 (Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                    | 2701100004010000022 | Chiapas | El Bosque                          | El Bosque                  | Urbano                           | Aperturas Federales | 1003 PAIS Estatal       |                                                           | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013          | PAIS        | \$2,470,843  | \$1,317,783       | \$1,317,783  | \$0      | \$0    | \$0              | \$0           | 0.00        | 100.00    | 0.00                                                                 | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: |
| OMP1310000151184   | Camino (Larrazar - Chama Nubla - Chama Nubla, Tramo No. 0 000 Al No. 0 0002303)                                                                                           | 2701100004010000023 | Chiapas | Las Margaritas Francisco I. Madero | Rural                      | Aperturas Federales              | 1003 PAIS Estatal   |                         | 20-Apertura Federal para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura                             | Comunicaciones y transportes  | En Ejecución                 | 2013         | PAIS          | \$1,234,000 | \$1,234,000  | \$1,878,720       | \$0          | \$0      | \$0    | \$0              | 0.00          | 100.00      | 0.00      | SIISTNA: Paso al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro:  |                                                                     |