











Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 557

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Admstr, Tipo de Recursos, Programa Fondo Corrento, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Periodo, Cifras de ejecución (Cifras Acares, Presupuesto, Modificados, Asignados (Miliardos), Comprometidos, Devengados, Ejecutado, Pagado), y Anuncio Financiero (Anuncio Financ, Publicación, Anuncio Anual, % Anuncio Cumplido). It lists 557 projects across various municipalities in Chile.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 557

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Admitido, Tipo de Recursos, Programa Fondo Convenio, Rango, Tipo de Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Periodo, Cifras de Recursos (Cifra Anual, Presupuesto, Modificado, Rescaldado), Avance Financiero (Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, % Avance, Reintegrado), Unidad de Medida, Población, Avance Anual, % Avance Acumulado, Observaciones.





Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 557

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Admisión, Tipo de Recurso, Program Fondo Convenio, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Periodo, Ciclo Actual, Presupuesto, Modificado, Rendimiento (Millionés), Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, % Avance, Retrasado, Unidad de Medida, Avance Físico, Avance Anual, % Avance Acumulado, Observaciones.











Total: 557

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Admón., Tipo de Recursos, Programa Fondo Corriente, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Periodo, Círculo Accesor, Presupuesto, Modificado, Asignado (Millonista), Comprometido, Devengado, Ejecido, Pagado, % Avance, Balance, Unidad de Medida, Avance Político, Avance Anual, % Avance Anualizado, Observaciones.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERÍODO 2013

Total 557

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Adscripción, Tipo de Recursos, Program Fondo Concreta, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Relativo, Período, Cicio Anuncio, Presupuesto, Modificado, Reservado (Múltiplo), Comprometido, Devengado, Ejecido, Pagado, % Anuncio, % Relativo, Unidad de Medida, Anuncio Fianza, Población, Anuncio Anual, % Anuncio Acumulado, Observaciones. Contains 557 rows of project data.



Total: 557

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Admitido	Tipo de Recursos	Programa Fondo Corriente	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Arenas Financieras										Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reanudo (Millonarios)	Comprometido	Desembolsado	Ejecución	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual
CRP0130200179205	Desayunos Escolares	105-04-0001	Chilgus	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. ADMINISTRACION MUNICIPAL	Educación y deporte	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$2,187,849	\$1,200,000	\$1,187,849	\$1,187,849	\$1,187,849	\$1,187,849	98.99	00	Desayunador	1,413	100.00	100.00	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150261	139376.- Telesecundaria No. 329 Rectoría Castellanos.	2120729513M310925E 82203	Chilón	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,457,437	\$2,457,437	\$2,457,437	\$2,321,393	\$2,321,393	\$2,321,393	94.50	00	Espacio Educativo	164	5.00	64.71	Física y FINANCIEROS / Registros Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150271	139312.- Telesecundaria No. 617 Javier Saldaña Gutiérrez.	2120729513M310925E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,972,813	\$2,972,813	\$2,972,813	\$1,889,053	\$1,889,053	\$1,889,053	63.53	00	Espacio Educativo	46	4.00	100.00	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150280	139311.- Telesecundaria No. 1244 José Joaquín Arceles.	2120729513M310925E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,926,489	\$1,926,489	\$1,926,489	\$1,431,986	\$1,431,986	\$1,431,986	84.71	00	Espacio Educativo	59	4.00	80.00	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150287	139293.- Telesecundaria No. 1287 LIBERTAD.	2120729513M311823E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,437,239	\$1,437,239	\$1,437,239	\$1,405,137	\$1,405,137	\$1,405,137	97.84	00	Espacio Educativo	20	3.00	100.00	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150292	139222.- Secundaria Técnica Agronomía No. 139.	2120729513M311823E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,842,411	\$4,842,411	\$4,842,411	\$2,817,443	\$2,817,443	\$2,817,443	58.20	00	Espacio Educativo	327	4.00	57.00	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150305	139391.- Telesecundaria No. 619.	2120729513M311823E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$510,234	\$510,234	\$510,234	\$461,955	\$461,955	\$461,955	90.54	00	Aula	108	1.00	85.00	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150309	139274.- Secundaria Técnica Agropecuaria No. 139.	2120729513M311823E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$742,345	\$742,345	\$742,345	\$727,760	\$727,760	\$727,760	98.04	00	Espacio Educativo	44	3.00	100.00	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150304	139217.- Telesecundaria No. 960 Flavio Guillén Melgarejo.	2120729513M311823E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,910,849	\$1,910,849	\$1,910,849	\$833,975	\$833,975	\$833,975	82.50	00	Espacio Educativo	79	3.00	100.00	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150387	139226.- Telesecundaria No. 982 Nicolás Bravo.	2120729513M311823E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,970,804	\$2,970,804	\$2,970,804	\$1,185,742	\$1,185,742	\$1,185,742	40.24	00	Espacio Educativo	51	4.00	100.00	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150389	139303.- Jardín De Niños Presidente Juárez.	2120729513M308923E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$486,930	\$486,930	\$486,930	\$486,830	\$486,830	\$486,830	99.94	00	Espacio Educativo	132	1.00	100.00	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150410	139223.- Telesecundaria No. 851 Benito Juárez García.	2120729513M311792E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$543,102	\$543,102	\$543,102	\$329,529	\$329,529	\$329,529	60.67	00	Espacio Educativo	343	2.00	100.00	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150421	139280.- Escuela Melchor Ocampo.	2120729513M311792E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$646,509	\$646,509	\$646,509	\$646,476	\$646,476	\$646,476	99.70	00	Aula	570	1.00	98.00	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150449	139257.- Jardín De Niños Juana De Araya	2120729513M30923E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$331,484	\$331,484	\$331,484	\$330,009	\$330,009	\$330,009	99.49	00	Espacio Educativo	56	2.00	98.93	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150494	139184.- Secundaria Técnica No. 28	2120729513M309423E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,784,746	\$2,784,746	\$2,784,746	\$2,597,425	\$2,597,425	\$2,597,425	93.34	00	Rehabilitación	194	1.00	100.00	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150545	139179.- Telesecundaria No. 415 Emilio Guzmán Magari.	2120729513M310792E 82203	Chilón	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,817,744	\$2,817,744	\$2,817,744	\$2,504,489	\$2,504,489	\$2,504,489	88.88	00	Espacio Educativo	296	4.00	94.00	Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150580	139245.- Jardín De Niños Fernando Cortázar Saldaña.	2120729513M310823E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,463,899	\$1,463,899	\$1,463,899	\$1,349,488	\$1,349,488	\$1,349,488	92.28	00	Espacio Educativo	44	4.00		Financiera / Física PAUSEADO DEL
CRP1330200150528	139165.- Jardín De Niños Juana De Araya	2120729513M310923E 82203	Coahuila	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,789,954	\$1,789,954	\$1,789,954	\$2,561,410	\$1,561,410	\$1,561,410	87.23	00	Espacio Educativo	53	4.00		Financiera / Física PAUSEADO DEL