

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 22

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Años Financieros						Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr.	Polación	Avance Anual	% Avance Acumulado
OP0013030036842	82057.-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Construcción de la Biblioteca 1ra. Etapa (Defendido)	2110703023236841000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2007	\$1,215,469	\$1,215,469	\$1,215,469	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Demarcación	500	1.00	100.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013
OP0013030036926	89202.-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Defendido)	21107030232369261000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2008	245,096	245,096	245,096	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Demarcación	500	1.00	100.00	/ Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013
OP0013030036926	10645.-Universidad Politécnica de Chiapas (Defendido)	21107030232369261000	Chiapas	Sochiapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$5,282,500	\$5,282,500	\$5,282,500	\$4,440,108	\$4,440,108	\$4,440,108	\$4,440,108	87.82	00	Espacio Educativo	1,500	1.00	100.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013
OP0013030036930	11803.-Universidad Politécnica de Chiapas (Defendido)	21107030232369301000	Chiapas	Sochiapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$4,211,502	\$4,211,502	\$4,211,502	\$4,037,489	\$4,037,489	\$4,037,489	\$4,037,489	95.86	00	Biblioteca	827	1.00	100.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013
OP0013030037355	12004.- Ocosuch (Defendido)	211070302313073551000	Chiapas	Sanjés	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$140,520	\$140,520	\$140,520	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Equipamiento	380	0.01	0.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013
OP0013030037354	12008.- Terminación de la Unidad Multifuncional del Instituto Tecnológico	211070302313073541000	Chiapas	Francia Coahuila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,423,712	\$3,423,712	\$3,423,712	\$3,423,712	68.47	00	Espacio Educativo	300	10.00	97.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013
OP0013030037361	12030.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Construcción de la Edificio de Hospedaje)	21107030232369301000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,193,827	\$1,193,827	\$1,193,827	\$643,995	\$643,995	\$643,995	\$643,995	72.01	00	Espacio Educativo	2,475	1.00	100.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013
OP0013040027424	12045.- Universidad Politécnica de Tapachula.	21107030232369301000	Tapachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Espacio educativo	300	1.00	0.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013. Localidad: COLOMA y OCOBRES META CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DE SOCIEDAD - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE BIENIO.	
OP0013040027439	13027.- Construcción de Edificios de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.	21107030232369301000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,702,541	\$18,702,541	\$18,702,541	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Espacio educativo	300	1.00	0.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013. Localidad: TUXTLA GUTIERREZ META CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 3 ALVEAS Y OTRA METEORIC PLANTA BAJA; LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS (INCLUIDO EL ANEXO) BALSABAS, CANTINA, OFICINA, AREA DE SIMULACRO, 2 AMPHITRATON Y AREA PARA CONFERENCIAS, SALON DE REUNIONES CON SERVICIOS INTERNOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS. LOCALIDAD: TAPACHULA DE COLOMA Y OCOBRES META SEGUNDA ETAPA Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SOCIEDAD - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE BIENIO.
OP0013040027443	13039.- Terminación de la Unidad Académica Departamental Tipo T-1	211070302313073551000	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,954,494	\$2,954,494	\$2,954,494	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Espacio educativo	2,700	1.00	0.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013. Localidad: TAPACHULA DE COLOMA Y OCOBRES META SEGUNDA ETAPA Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SOCIEDAD - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE BIENIO.
OP0013040028518	13041.- Construcción de Aula Docente en Instituto Tecnológico de Tapachula.	211070302313073551000	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2403,498	2403,498	2403,498	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Aula	2,700	1.00	0.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE BIENIO.
OP0013040028547	13043.- Construcción de Aula Docente en Instituto Tecnológico de Tapachula.	211070302313073551000	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,045,506	\$2,045,506	\$2,045,506	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Aula	2,700	1.00	0.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE BIENIO.
OP0013040028579	13200.- Construcción de Aula de la Unidad Académica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.	21107030232369301000	Chiapas	Sochiapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,479,511	\$5,479,511	\$5,479,511	\$485,720	\$485,720	\$485,720	\$485,720	14.89	00	Espacio Educativo	300	1.00	0.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE BIENIO.
OP0013040027358	Remodelación y Admisión Integral de Edificio B, de la Facultad de Ciencias Agrícolas, C-7	203200400400285000	Chiapas	Mumburton	Mumburton	Urbano	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Físico	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	100.00	00	Alumno	425	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013. Localidad: TAPACHULA DE COLOMA Y OCOBRES META CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SOCIEDAD - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE BIENIO.
OP0013040027365	Terminación de Edificio A Tipo de Aula Polifuncional y Área de Trabajo Experimental para Docentes de la Facultad de Arquitectura, C-7	203200400400285004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Físico	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,786,467	\$5,786,467	\$5,786,467	\$5,786,467	\$5,786,467	\$5,786,467	\$5,786,467	100.00	00	Alumno	888	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013. Localidad: TAPACHULA DE COLOMA Y OCOBRES META CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SOCIEDAD - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE BIENIO.
OP0013040027028	Construcción de Edificio Tipo Ofic de 9 E.L. Para la Licenciatura en Sistemas Computacionales, de la Facultad de Contaduría, C-7	203200400400285005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Físico	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,478,000	\$9,478,000	\$9,478,000	\$9,478,000	\$9,478,000	\$9,478,000	\$9,478,000	100.00	00	Alumno	686	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013. Localidad: TAPACHULA DE COLOMA Y OCOBRES META CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SOCIEDAD - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE BIENIO.
OP0013040027380	Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco Ibarra (Reconstrucción Primera Etapa), Tuxtla Gutiérrez	203200400400285004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma de Chiapas	Físico	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,236,769	\$12,236,769	\$12,236,769	\$12,236,769	\$12,236,769	\$12,236,769	\$12,236,769	100.00	00	MD, Albergue	100,000	100.00	1.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013. Localidad: TAPACHULA DE COLOMA Y OCOBRES META CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SOCIEDAD - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE BIENIO.
OP0013020039178	10640.- Centro de Biotecnología Usach (Construcción de Edificio 1)	21107030232369261000	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$3,951,092	\$3,951,092	\$3,951,092	\$3,951,092	\$3,951,092	\$3,951,092	\$3,951,092	100.00	00	Espacio Educativo	300	1.00	100.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013
OP0013020039208	10641.- Estación de Sistema Costero Usach.	21107030232369261000	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Espacio educativo	300	1.00	100.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013
OP0013020039854	10641.- Centro de Biotecnología Usach (Construcción de Edificio 2)	21107030232369261000	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$3,549,254	\$3,549,254	\$3,549,254	\$3,549,254	\$3,549,254	\$3,549,254	\$3,549,254	100.00	00	Espacio educativo	300	1.00	100.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013
OP0013020039864	10640.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Defendido)	21107030232369261000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$5,923,517	\$5,923,517	\$5,923,517	\$5,332,415	\$5,332,415	\$5,332,415	\$5,332,415	90.00	00	Espacio educativo	1,500	1.00	100.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013
OP0013020039870	12018.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Campus Carrizosa (Defendido)	21107030232369261000	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	2008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Educativa	Físico	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$4,210,403	\$4,210,403	\$4,210,403	\$4,186,803	\$4,186,803	\$4,186,803	\$4,186,803	99.73	00	Espacio educativo	300	1.00	100.00	Financiera / Físico / Registro PROCEDES DEL EJERCICIO 2013