

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Clave	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Año Financiero							Unidad de Medida	Año de Inicio	Año de Término	Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Reservado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado					Pagado	% Avance	Reajuste			
080010300014708	Parqueamiento de Calle con Concreto Adhesivo Calle Montañas (Barrio San Pedro)	003	Chilapas	Chigapilla	Chigapilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento municipal	Chigapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /	
080010300017304	Aplicación de Red de Drenaje y Revestido	38	Chilapas	Arriero Nuevo del Valle	Arriero Nuevo del Valle	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIERO NUEVO DEL VALLE	Arriero Nuevo del Valle	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	0	100.00	100.00	Obra 4,461 /	
080010300017305	Parqueamiento de La Jca. Calle Vicente de la Cruz Carretera Comis. Toluca - Ixmiquilpan, Km. 205 del Oriente (Barrio Santa Cecilia)	104-03-009	Chilapas	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN, OAXACA	Tehuacan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,599,999	\$1,599,999	\$1,599,999	\$1,599,999	\$1,599,999	\$1,599,999	\$1,599,999	\$1,599,999	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /	
080010300017309	Parqueamiento de Calle con Mezcla Asfáltica de Tipo 2a. Clase y Obras Complementarias	130003	Chilapas	Tehuacan	Francisco Villa	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN, OAXACA	Francisco Villa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,837,152	\$1,837,152	\$1,837,152	\$1,837,152	\$1,837,152	\$1,837,152	\$1,837,152	\$1,837,152	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /	
080010300017306	Parqueamiento de Calle con Mezcla Asfáltica de Tipo 2a. Clase y Obras Complementarias	130010	Chilapas	Tehuacan	Tehuacan	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, TEHUACAN, OAXACA	Tehuacan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$139,101	\$139,101	\$139,101	\$139,101	\$139,101	\$139,101	\$139,101	\$139,101	87.57	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /	
080010300017306	Rehabilitación de Red de Distribución de Energía Eléctrica de 15 KV (Barrio San Juan de los Rios)	104-03-002	Chilapas	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN, OAXACA	Tehuacan	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$497,969	\$497,969	\$497,969	\$497,969	\$497,969	\$497,969	\$497,969	\$497,969	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /	
080010300017317	Obras Indirectas	104-03-001	Chilapas	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN, OAXACA	Tehuacan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$644,959	\$644,959	\$644,959	\$644,959	\$644,959	\$644,959	\$644,959	\$644,959	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /	
080010300017314	Parqueamiento de Calle con Mezcla Asfáltica de Tipo 2a. Clase y Obras Complementarias	130004	Chilapas	Tehuacan	Santiago la Manilla Rural	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Santiago la Manilla Rural	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,202,240	\$2,202,240	\$2,202,240	\$2,202,240	\$2,202,240	\$2,202,240	\$2,202,240	\$2,202,240	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /	
080010300017314	Parqueamiento de Calle con Mezcla Asfáltica de Tipo 2a. Clase y Obras Complementarias	130005	Chilapas	Tehuacan	Felipe Angeles	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN, OAXACA	Felipe Angeles	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,491,186	\$2,491,186	\$2,491,186	\$2,491,186	\$2,491,186	\$2,491,186	\$2,491,186	\$2,491,186	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /	
080010300017310	Parqueamiento de Calle con Mezcla Asfáltica de Tipo 2a. Clase y Obras Complementarias	130006	Chilapas	Tehuacan	Reforma Agraria Dos Rios	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN, OAXACA	Reforma Agraria Dos Rios	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,482,907	\$1,482,907	\$1,482,907	\$1,482,907	\$1,482,907	\$1,482,907	\$1,482,907	\$1,482,907	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /	
080010300017317	Construcción de Puentes Vehiculares de Concreto Adhesivo	130007	Chilapas	Tehuacan	Reforma Agraria Dos Rios	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN, OAXACA	Reforma Agraria Dos Rios	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$916,150	\$916,150	\$916,150	\$916,150	\$916,150	\$916,150	\$916,150	\$916,150	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /	
080010300017313	Parqueamiento de Calle con Mezcla Asfáltica	130008	Chilapas	Tehuacan	Chuchupan	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN, OAXACA	Chuchupan	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,204,982	\$2,204,982	\$2,204,982	\$2,204,982	\$2,204,982	\$2,204,982	\$2,204,982	\$2,204,982	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /	
080010300017329	Parqueamiento de Calle con Mezcla Asfáltica de Tipo 2a. Clase y Obras Complementarias	1304-03-001	Chilapas	Tehuacan	Actopan	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN, OAXACA	Actopan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$251,459	\$251,459	\$251,459	\$251,459	\$251,459	\$251,459	\$251,459	\$251,459	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /	
080010300017343	Construcción de Canchales de Bases Revestidas y Obras	104-03-005	Chilapas	Tehuacan	San Isidro Chalmatucan	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	San Isidro Chalmatucan	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$594,840	\$594,840	\$594,840	\$594,840	\$594,840	\$594,840	\$594,840	\$594,840	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /	
080010300017307	Parqueamiento de Calle	104-03-013	Chilapas	Actopan	San José Lomas Altas	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal	San José Lomas Altas	Comunicaciones y transportes	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,154,705	\$1,154,705	\$1,154,705	\$1,154,705	\$1,154,705	\$1,154,705	\$1,154,705	\$1,154,705	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /	
080010300017314	Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Clase)	055	Chilapas	Chilapa de Cururo	Chilapa de Cururo	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. AYUNTAMIENTO	Chilapa de Cururo	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,917,254	\$1,917,254	\$1,917,254	\$1,917,254	\$1,917,254	\$1,917,254	\$1,917,254	\$1,917,254	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /
080010300017310	Parqueamiento de Calle con Concreto Adhesivo	107-03-009	Chilapas	Chilapa de Cururo	El Pedregal	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	El Pedregal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$890,248	\$890,248	\$890,248	\$890,248	\$890,248	\$890,248	\$890,248	\$890,248	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /
080010300017317	Estudio y Proyecto Ejecutivo de Obra	027-03-0012	Chilapas	Chilapa de Cururo	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Doctor Manuel Velasco Suárez	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$436,126	\$436,126	\$436,126	\$436,126	\$436,126	\$436,126	\$436,126	\$436,126	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /
080010300017301	Aplicación de Red de Energía Eléctrica	146	Chilapas	Chilapa de Cururo	Angel Alcino Cururo	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Angel Alcino Cururo	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,373,510	\$1,373,510	\$1,373,510	\$1,373,510	\$1,373,510	\$1,373,510	\$1,373,510	\$1,373,510	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /
080010300017302	Parqueamiento de Calle, En La Colonia Nuevo Llaneros	054	Chilapas	Chilapa de Cururo	Chilapa de Cururo	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Chilapa de Cururo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,336,042	\$1,336,042	\$1,336,042	\$1,336,042	\$1,336,042	\$1,336,042	\$1,336,042	\$1,336,042	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /
080010300017303	Parqueamiento de Calle con Concreto Adhesivo de El Callejón El Valle	027-03-0024	Chilapas	Chilapa de Cururo	Chilapa de Cururo	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Chilapa de Cururo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,794,909	\$1,794,909	\$1,794,909	\$1,794,909	\$1,794,909	\$1,794,909	\$1,794,909	\$1,794,909	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /
080010300017304	Parqueamiento de Calle con Concreto Adhesivo	104	Chilapas	Chilapa de Cururo	San Juan Segura	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	San Juan Segura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$956,148	\$956,148	\$956,148	\$956,148	\$956,148	\$956,148	\$956,148	\$956,148	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /
080010300017305	Construcción del Sistema de Agua Potable	045	Chilapas	Chilapa de Cururo	América Libre	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	América Libre	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,991,195	\$1,991,195	\$1,991,195	\$1,991,195	\$1,991,195	\$1,991,195	\$1,991,195	\$1,991,195	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /
080010300017306	Parqueamiento de Calle con Concreto Adhesivo, Cdo. Santa Ana	034	Chilapas	Chilapa de Cururo	Chilapa de Cururo	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Chilapa de Cururo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /
080010300017301	Parqueamiento de Calle	027-03-0040	Chilapas	Chilapa de Cururo	Barro Colorado	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Barro Colorado	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	99.61	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /
080010300017309	Parqueamiento de Calle con Concreto Adhesivo	027-03-0044	Chilapas	Chilapa de Cururo	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Felipe Carrillo Puerto	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$749,044	\$749,044	\$749,044	\$749,044	99.87	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /	
080010300017302	Parqueamiento de Calle con Concreto Adhesivo	140	Chilapas	Chilapa de Cururo	La Esperanza	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	La Esperanza	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$974,370	\$974,370	\$974,370	\$974,369	\$974,369	\$974,369	\$974,369	\$974,369	99.99	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /
080010300017307	Parqueamiento de Calle con Concreto Adhesivo, En La Colonia Candelil	028	Chilapas	Chilapa de Cururo	Chilapa de Cururo	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Chilapa de Cururo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	0	100.00	100.00	Registros Financieros / Fiscales /
080010300017312	Parqueamiento de Calle con Concreto Adhesivo	043	Chilapas	Chilapa de Cururo	La Necedilla	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	La Necedilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$828,941	\$828,941	\$828,941	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	27.15	0	100.00	30.00	Registros Financieros / Fiscales /
080010300017303	Parque																													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109																	PERIODO 2013														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Correlativos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Anexo Financiero														
																	Reservado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones			
OPRO1300014708	Permanencia de Calle Con Comercio Edificando Calle Secundaria (Barrio San Pedro)	003	Chilapas	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	M2, Cuadrado Metilítrico	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /		
OPRO1300014841	Parqueamiento de Calles	0109	Chilapas	Palmique	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$826,038	\$826,038	\$826,038	\$825,014	\$825,014	\$826,753	\$826,753	\$826,753	97.42	0	Metro Lineal	491	100.00	95.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014845	Apertura, Obra de Drenajes y Mejoramiento de Canchales (Canchales)	0110	Chilapas	Palmique	Nueva Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$995,479	\$995,479	\$973,453	\$973,453	\$973,453	97.35	0	Metro Lineal	449	100.00	95.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014849	Barras Inclinadas	0111	Chilapas	Palmique	Cobertura Municipal n.o.	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,136,994	\$7,136,994	\$7,136,994	\$7,136,994	\$7,136,994	\$7,100,000	\$7,100,000	\$7,100,000	99.48	0	Infante	42,947	100.00	100.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014850	Construcción De Vivienda Micro Region 02	0112	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,504,747	\$3,504,747	\$3,504,747	\$3,500,427	\$3,500,427	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	99.84	0	Vivienda	585	100.00	100.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014858	Construcción De Vivienda Micro Region 01	0113	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,744,405	\$3,744,405	\$3,744,405	\$3,740,200	\$3,740,200	\$3,740,000	\$3,740,000	\$3,740,000	99.83	0	Vivienda	541	100.00	100.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014853	Construcción De Vivienda Micro Region 03	0114	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,532,550	\$2,532,550	\$2,532,550	\$2,531,182	\$2,531,182	\$2,530,000	\$2,530,000	\$2,530,000	99.78	0	Vivienda	392	100.00	100.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014858	Construcción De Vivienda Micro Region 02	0115	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,524,558	\$3,524,558	\$3,524,558	\$3,524,558	\$3,524,558	\$3,493,941	\$3,493,941	\$3,493,941	97.54	0	Vivienda	530	100.00	100.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014855	Construcción De Vivienda Micro Region 12	0116	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,059,814	\$3,059,814	\$3,059,814	\$3,056,995	\$3,056,995	\$3,050,000	\$3,050,000	\$3,050,000	99.72	0	Vivienda	590	100.00	100.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014854	Construcción De Vivienda Micro Region 08	0117	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,410,239	\$3,410,239	\$3,410,239	\$3,408,421	\$3,408,421	\$3,323,886	\$3,323,886	\$3,323,886	97.47	0	Vivienda	109	100.00	100.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014857	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La Lla. Avenida Sur Entre 18a. Y 2da. Calle Oriente	01000207010000010004	Yucatán	Tapachula	Tapachula de Corón y Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$773,844	\$773,844	\$773,844	\$773,844	\$773,844	\$773,844	\$773,844	\$773,844	100.00	0	Metro Lineal	420	100.00	100.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. REALIZADO DE BUENO A DICIEMBRE 2013. / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. REALIZADO DE BUENO A DICIEMBRE 2013. / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. REALIZADO DE BUENO A DICIEMBRE 2013. / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014840	Construcción De Vivienda Micro Region 03	0118	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,530,450	\$3,530,450	\$3,530,450	\$3,528,405	\$3,528,405	\$3,498,841	\$3,498,841	\$3,498,841	97.41	0	Vivienda	475	100.00	100.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014843	Construcción De Vivienda Micro Region 08	0119	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,202,510	\$3,202,510	\$3,202,510	\$3,200,443	\$3,200,443	\$3,140,175	\$3,140,175	\$3,140,175	97.45	0	Vivienda	535	100.00	100.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014851	Construcción De Vivienda Micro Region 13	0120	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,439,951	\$3,439,951	\$3,439,951	\$3,439,951	\$3,439,951	\$3,430,000	\$3,430,000	\$3,430,000	99.31	0	Vivienda	235	100.00	100.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014854	Construcción De Vivienda Micro Region 07	0121	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,552,560	\$3,552,560	\$3,552,560	\$3,550,505	\$3,550,505	\$3,462,908	\$3,462,908	\$3,462,908	97.48	0	Vivienda	514	100.00	100.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014856	Construcción De Viviendecero Region 05	0122	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,748,224	\$3,748,224	\$3,748,224	\$3,745,167	\$3,745,167	\$3,209,456	\$3,209,456	\$3,209,456	97.35	0	Vivienda	536	100.00	95.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014861	Construcción De Vivienda Micro Region 10	0123	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,258,184	\$3,258,184	\$3,258,184	\$3,256,784	\$3,256,784	\$3,178,269	\$3,178,269	\$3,178,269	97.55	0	Vivienda	546	100.00	100.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014864	Construcción De Vivienda Micro Region 04	0124	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,039,039	\$3,039,039	\$3,039,039	\$3,036,812	\$3,036,812	\$3,046,970	\$3,046,970	\$3,046,970	97.60	0	Vivienda	522	100.00	97.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014870	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	0125	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$803,144	\$803,144	\$803,144	\$803,144	\$803,144	\$807,470	\$807,470	\$807,470	96.20	0	Metro Lineal	490	100.00	94.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014877	Rehabilitación del Sistema De Agua Potable	0126	Chilapas	Palmique	Chichas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$461,529	\$461,529	\$461,529	\$461,529	\$461,529	\$26,424	\$26,424	\$26,424	70.77	0	Sistema	209	100.00	70.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. REALIZADO DE BUENO A DICIEMBRE 2013. / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014875	Mejoramiento De La Lla. Avenida Sur Entre 18a. Y 2da. Calle Oriente	01000207010000010004	Yucatán	Tapachula	Tapachula de Corón y Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,312,946	\$4,312,946	\$4,312,946	\$4,312,946	\$4,312,946	\$4,310,565	\$4,310,565	\$4,310,565	99.84	0	Metro Cuadrado	2,302	100.00	100.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. REALIZADO DE BUENO A DICIEMBRE 2013. / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. REALIZADO DE BUENO A DICIEMBRE 2013. / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014878	Apertura y Mejoramiento De Camión	0127	Chilapas	Palmique	El Rincón del Guano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$336,807	\$336,807	\$336,807	\$336,807	\$336,807	\$307,447	\$307,447	\$307,447	96.90	0	Metro Lineal	182	100.00	89.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014884	Aplicación Del Sistema De Agua Potable	0130	Chilapas	Palmique	El Manzanil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$506,274	\$506,274	\$506,274	\$506,274	\$506,274	\$313,080	\$313,080	\$313,080	61.84	0	Tanque	212	100.00	45.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014889	Aplicación De Sistema De Abastecimiento De Agua	0131	Chilapas	Palmique	Francisco J. Madrazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$559,379	\$559,379	\$559,379	\$559,379	\$559,379	\$39,455	\$39,455	\$39,455	60.49	0	Tanque	234	100.00	40.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014842	Apertura y Mejoramiento De Calles	0132	Chilapas	Palmique	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$390,186	\$390,186	\$390,186	\$390,186	\$390,186	\$347,041	\$347,041	\$347,041	89.24	0	Metro Lineal	423	100.00	80.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014845	Apertura y Obras De Drenaje y Mejoramiento De Calles	0134	Chilapas	Palmique	Poyta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,255,641	\$1,255,641	\$1,255,641	\$1,255,641	\$1,255,641	\$1,205,826	\$1,205,826	\$1,205,826	97.63	0	Metro Lineal	740	100.00	94.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
OPRO1300014844	Apertura, Obras De Drenaje y Mejoramiento De Calles	0135	Chilapas	Palmique	Nueva Galilea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,040,839	\$1,040,839	\$1,040,839	\$1,040,839	\$1,040,839	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metro Lineal	843	100.00	30.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel. REALIZADO DE BUENO A DICIEMBRE 2013. / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1300014848	Mejoramiento De Calles	0136	Chilapas	Palmique	Victorino Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$354,429	\$1,202,398	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Metro Lineal	45	100.00	0.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1300014849	Mejoramiento De Calles	0137	Chilapas	Palmique	Victoria Campesin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Agaportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$354,429	\$354,429	\$354,429	\$354,429	\$354,429	\$289,954	\$289,954	\$289,954	\$289,954	81.53	0	Metro Lineal	45	100.00	45.00	Finalizada / Físico en proceso de terminación / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.	
OPRO1300014843	Construcción De Canchales De Uso Multiple En Urbanización	0138																													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109																	PERIODO 2013													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Anexo Financiero							Observaciones												
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Correlativos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado		
08P013300184708	Permanencia de Calle con Obraje Edificación Calle Donados (Barrio San Pedro)	003	Chilapas	Chigahilla	Chigahilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	Apoyamiento municipal	Chigahilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	00	M2, Obraje Edificación	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Física: 0.00
08P013300184842	Apertura, Obra de Obraje y Mejoramiento de Calles	0139	Chilapas	Palaque	El Bland	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,700,282	\$1,700,282	\$1,700,282	\$1,700,282	\$1,984,623	\$1,984,623	64.48	00	Metro Lineal	145	100.00	40.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184874	Construcción de Embalsado	0140	Chilapas	Palaque	San Chimali	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$217,923	\$217,923	\$217,923	\$217,923	\$202,459	\$202,459	93.00	00	Metro Lineal	258	100.00	80.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184926	Construcción de Vivienda	0141	Chilapas	Palaque	El Palmero (ra. Sección)	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$324,238	\$324,238	\$324,238	\$324,238	\$39,399	\$39,399	18.30	00	Vivienda	150	100.00	20.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184977	Construcción de Vivienda	0142	Chilapas	Palaque	El Palmero (ra. Sección)	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$324,238	\$324,238	\$324,238	\$324,238	00	00	0.00	00	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184939	Construcción de Vivienda	0143	Chilapas	Palaque	Luis I. Cabrera (Peponucan)	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$240,149	\$240,149	\$240,149	\$240,149	\$21,500	\$21,500	9.71	00	Vivienda	80	100.00	10.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184930	Construcción de Vivienda	0144	Chilapas	Palaque	La Flor de Chilapas	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$295,535	\$295,535	\$295,535	\$295,535	00	00	0.00	00	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184944	Construcción de Vivienda	0145	Chilapas	Palaque	La Primavera	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$283,410	\$283,410	\$283,410	\$283,410	\$283,410	\$283,410	0.00	00	Vivienda	95	100.00	0.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184936	Construcción de Vivienda	0146	Chilapas	Palaque	Abubilla (ra. Sección)	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$267,776	\$267,776	\$267,776	\$267,776	00	00	0.00	00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184977	Construcción de Vivienda	0147	Chilapas	Palaque	Nueva Independencia	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$285,233	\$285,233	\$285,233	\$285,233	00	00	0.00	00	Vivienda	130	100.00	0.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184938	Construcción de Vivienda	0148	Chilapas	Palaque	Portavell	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$463,036	\$463,036	\$463,036	\$463,036	00	00	0.00	00	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184940	Construcción de Vivienda	0149	Chilapas	Palaque	Rio San Diego	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$471,474	\$471,474	\$471,474	\$471,474	\$91,183	\$91,183	19.37	00	Vivienda	155	100.00	20.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184945	Construcción de Vivienda	0150	Chilapas	Palaque	San Francisco	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$459,314	\$459,314	\$459,314	\$459,314	00	00	0.00	00	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184946	Construcción de Vivienda	0151	Chilapas	Palaque	San Pedro	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$311,481	\$311,481	\$311,481	\$311,481	\$45,492	\$45,492	14.67	00	Vivienda	100	100.00	15.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184948	Construcción de Vivienda	0152	Chilapas	Palaque	Chonajyá	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$528,745	\$528,745	\$528,745	\$528,745	00	00	0.00	00	Vivienda	175	100.00	0.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184950	Construcción de Vivienda	0153	Chilapas	Palaque	Javiero San. Sección	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$570,206	\$570,206	\$570,206	\$570,206	00	00	0.00	00	Vivienda	175	100.00	0.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184952	Construcción de Vivienda	0154	Chilapas	Palaque	Lindaveta Xicim	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$311,813	\$311,813	\$311,813	\$311,813	00	00	0.00	00	Vivienda	95	100.00	0.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184954	Construcción de Vivienda	0155	Chilapas	Palaque	Huevo Javiero	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$508,747	\$508,747	\$508,747	\$508,747	00	00	0.00	00	Vivienda	155	100.00	0.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184956	Construcción de Vivienda	0156	Chilapas	Palaque	Profesor Roberto Sarcin	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$320,144	\$320,144	\$320,144	\$320,144	\$19,798	\$19,798	7.11	00	Vivienda	110	100.00	40.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184957	Construcción de Letranas Micro Region II	0157	Chilapas	Palaque	Cobertura Municipal s.a.	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,425,481	\$3,425,481	\$3,425,481	\$3,425,481	\$3,340,117	\$3,340,117	97.51	00	Letranas, Micro Region	955	100.00	98.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184960	Construcción de Letranas	0158	Chilapas	Palaque	Cobertura Municipal s.a.	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,125,174	\$3,125,174	\$3,125,174	\$3,125,174	\$3,940,735	\$3,940,735	97.30	00	Letranas, Micro Region	890	100.00	98.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184961	Construcción de Calles con Pavedimiento Asfáltico	0159	Chilapas	Palaque	Palaque	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,456,076	\$1,456,076	\$1,456,076	\$1,456,076	\$1,370,740	\$1,370,740	94.27	00	Metro Lineal	400	100.00	85.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184962	Apertura, Obra de Obraje y Mejoramiento de Calles	0160	Chilapas	Palaque	Boca de Chancala	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,077,432	\$1,077,432	\$1,077,432	\$1,077,432	\$920,788	\$920,788	84.53	00	Metro Lineal	452	100.00	85.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184964	Apertura, Obra de Obraje y Mejoramiento de Calles	0161	Chilapas	Palaque	Adh'Un Way	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$720,218	\$720,218	\$720,218	\$720,218	\$950,719	\$950,719	92.08	00	Metro Lineal	119	100.00	40.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184965	Apertura de Camino Comodoro	0162	Chilapas	Palaque	San Francisco Chancala	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,155,503	\$1,155,503	\$1,155,503	\$1,155,503	\$346,463	\$346,463	29.98	00	Kilometro	450	100.00	30.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184969	Apertura y Mejoramiento de Caminos Rurales	0163	Chilapas	Palaque	San José el Jacal	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,007,152	\$1,007,152	\$1,007,152	\$1,007,152	\$424,294	\$424,294	42.00	00	Metro Lineal	339	100.00	40.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184971	Mejoramiento de Caminos Rurales	0164	Chilapas	Palaque	La Fortuna	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$512,016	\$512,016	\$512,016	\$512,016	00	00	0.00	00	Kilometro	140	100.00	30.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184973	Construcción de Caminos Rurales	0165	Chilapas	Palaque	San José Chancal	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$528,420	\$528,420	\$528,420	\$528,420	\$387,231	\$387,231	73.28	00	Kilometro	194	100.00	75.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		
08P013300184976	Construcción de Embalsado Rural	0166	Chilapas	Palaque	Palaque	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apertura de Escuelas Federales y Municipales	2013	MENICIFPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,899,580	\$1,899,580	\$1,899,580	\$1,899,580	00	00	0.00	00	Metro Lineal	2,000	100.00	0.00	Financiera / Física: 0.00 / Proceso de terminación / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente ciclo.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109																	PERIODO 2013									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Anexo Fideicomiso										Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Objeto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Catálogo	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	
CPM01330014708	Reconstrucción de Calle Con Concreto Espalmeado Calle Honduras (Barrio San Pedro)	003	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /	
CPM01330018449	Construcción de Red de Línea de Energía Eléctrica	0147	Chilques	Palmeque	Belán	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1748,790	1748,790	1748,790	1748,790	1748,790	1748,790	1748,790	100.00	0	Metro Lineal	13	100.00	95.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018481	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	0148	Chilques	Palmeque	Oco de Julio	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	11,758,703	11,758,703	11,758,703	11,758,703	11,758,703	0	0	0.00	0	Sistema	131	100.00	0.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018484	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario del Col. La Cumbre	0149	Chilques	Palmeque	Palmeque	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1707,471	1707,471	1707,471	1707,471	1707,471	1707,468	1707,468	99.43	0	Sistema	450	100.00	95.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018487	Construcción del Drenaje Sanitario Barrio Montebello	0170	Chilques	Palmeque	Palmeque	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1924,756	1924,756	1924,756	1924,756	1924,756	1924,756	1924,756	100.00	0	Metro Lineal	432	100.00	95.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018489	Reconstrucción de Calles	0171	Chilques	Palmeque	El Claro	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1701,574	1701,574	1701,574	1701,574	1701,574	1692,493	1692,493	97.28	0	Metro Lineal	775	100.00	95.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018492	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col Jardines de Paraiso	0172	Chilques	Palmeque	Palmeque	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	8832,344	8832,344	8832,344	8832,344	8832,344	8832,340	8832,340	99.60	0	Metro Lineal	549	100.00	100.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018494	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. La Mariposa	0173	Chilques	Palmeque	Palmeque	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	8828,828	8828,827	8828,827	8828,827	8828,828	8248,595	29,33	0	Metro Lineal	744	100.00	39.00	Financiera / Fidei /		
CPM01330018496	Construcción del Sistema de Alcantarillado Col. El Mirador	0174	Chilques	Palmeque	Palmeque	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	8822,485	8822,485	8822,485	8822,485	8822,485	1799,057	1799,057	97.13	0	Metro Lineal	339	100.00	95.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018499	Apertura de Red de Drenaje Sanitario Col. Libertad	0175	Chilques	Palmeque	Palmeque	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1826,607	1826,607	1826,607	1826,607	1826,607	1826,607	1826,607	100.00	0	Metro Lineal	1,260	100.00	39.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018501	Alcantarillado del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Libertad Paraiso	0176	Chilques	Palmeque	Palmeque	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	8823,070	8823,070	8823,070	8823,070	8823,070	1721,748	1721,748	86.44	0	Metro Lineal	289	100.00	85.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018503	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario Barrio San	0177	Chilques	Palmeque	Palmeque	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1258,247	1258,247	1258,247	1258,247	1258,247	1214,480	1214,480	93.10	0	Metro Lineal	432	100.00	85.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018504	Reconstrucción de Calles	0178	Chilques	Palmeque	Belia Rabasa	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1897,637	1897,637	1897,637	1897,637	1897,637	1897,637	1897,637	100.00	0	Metro Lineal	257	100.00	39.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018506	Apertura, Obra de Drenaje y Mejoramiento de Camino Comarcero	0179	Chilques	Palmeque	Urculano Sánchez	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1471,155	1471,155	1471,155	1471,155	1471,155	1440,824	1440,824	29.89	0	Kilometro	254	100.00	29.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018740	Construcción de Jaqueado En Zona Rural (Barrio Libertad), Comienzo de Obra	100301903040	Chilques	Comité de Demarcación	Cobertura Municipal s.n.	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1568,815	1568,815	1568,815	1532,349	1532,349	1532,349	1532,349	1532,349	95.59	0	JMAYU	97,537	90.00	100.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018754	Apertura, Obra de Drenaje y Mejoramiento de Calles	0180	Chilques	Palmeque	5 de Mayo	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1800,261	1800,261	1800,261	1800,261	1800,261	1849,343	1849,343	29.90	0	Metro Lineal	570	100.00	39.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018764	Reconstrucción de Calle Con Concreto Espalmeado	0181	Chilques	Palmeque	Palmeque	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	11,617,687	11,617,687	11,617,687	11,617,687	11,617,687	11,286,606	11,286,606	95.53	0	Metro Lineal	490	100.00	85.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018780	Construcción de Camboado Rural	0182	Chilques	Palmeque	Pueblo Nuevo	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1231,202	1231,202	1231,202	1231,202	1231,202	0	0	0.00	0	Metro Lineal	379	100.00	0.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018791	Construcción de Canal Para Riego de Terreno Agrícola, Ciénega San Juan	100301903042	Chilques	Comité de Demarcación	San Juan Barrio	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	151,085	151,085	151,085	152,124	152,124	152,124	152,124	100.00	0	Otra	175	100.00	100.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018940	Reconstrucción de Calle Asfaltado del Barrio El 20 (Barrio El 20) (Barrio El 20) (Barrio El 20)	100402100401	Chilques	Mazaten	Efraín A. Gutiérrez Barrio	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	12,250,940	12,250,940	12,250,940	12,250,940	12,250,940	12,250,940	12,250,940	12,250,940	100.00	0	Kilometro	973	100.00	100.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018940	Reconstrucción de Calle Con Concreto Espalmeado (Barrio El 20) (Barrio El 20) (Barrio El 20)	100701100401	Chilques	Mazaten	Mazaten	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	12,454,389	12,454,389	12,454,389	12,454,389	12,454,389	12,454,389	12,454,389	100.00	0	Metro Cuadrado	271	100.00	100.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018980	Modernización de la Línea Avenida Sur entre Eln. y Calle Oriente	19802070130041000A	Chilques	Tapachula de Chimaltenango	Cobertura y Obras	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	14,217,861	14,217,861	14,217,861	14,217,861	14,217,861	14,217,861	14,217,861	14,217,861	99.93	0	Metro Cuadrado	3,453	100.00	100.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018995	Reconstrucción de Calle Con Concreto Espalmeado	01	Chilques	Las Margaritas	Cobertura Municipal s.n.	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	11,440,067	11,440,067	11,440,067	11,440,067	11,440,067	11,440,067	11,440,067	11,440,067	100.00	0	Metro Lineal	17,267	100.00	100.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018997	Reconstrucción de Calle Con Concreto Espalmeado	01	Chilques	Las Margaritas	Cobertura Municipal s.n.	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1591,039	1591,039	1591,039	1591,039	1591,039	1591,039	1591,039	1591,039	100.00	0	Metro Lineal	17,267	100.00	100.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330018991	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario (Barrio El 20) (Barrio El 20) (Barrio El 20)	19802070130041000A	Chilques	Tapachula de Chimaltenango	Cobertura y Obras	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1965,320	1965,320	1965,320	1965,320	1965,320	1965,320	1965,320	1965,320	100.00	0	Metro Lineal	790	100.00	100.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330019003	Apertura y Mejoramiento de Calles	03	Chilques	Las Margaritas	Barrio Agua	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	100.00	0	Metro Lineal	584	100.00	100.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330019012	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Barrio El 20) (Barrio El 20) (Barrio El 20)	1003011004001	Chilques	Mazaten	Mazaten	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1798,823	1798,823	1798,823	1798,823	1798,823	1798,823	1798,823	100.00	0	Metro Lineal	6,490	100.00	100.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330019016	Obras Infraestructura	140-03-0011	Chilques	Chimaltenango	Chimaltenango	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	1768,267	1768,267	1772,600	1772,600	1772,600	1772,600	1772,600	1772,600	95.90	0	Informe	10,239	100.00	100.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330019019	Reconstrucción de 440.00 M de Calle Con Chapas Asfaltado del Barrio El 20 (Barrio El 20) (Barrio El 20)	1003011004004	Chilques	Mazaten	El Aguacate	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	12,204,971	12,204,971	12,204,971	12,204,971	12,204,971	12,204,971	12,204,971	100.00	0	Kilometro	711	100.00	100.00	Financiera / Fidei /	
CPM01330019024	Construcción de Puente de Alcantarillado de Barrio de San Juan	1001021004003	Chilques	Mazaten	San Andrés Sagrada	Aperturas Federales	1004 FAD3 Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	30-Apertura de Entidades Federales y Municipales	1	2013	185,491	185,491	185,491	185,491	185,491	185,491	185,491	185,491	100.00	0	Metro Lineal	294	100.00	100.00	Financiera / Fidei /	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Reservado)	Aprovechamiento					Unidad de Medida	Aprovechamiento	% Aprovechamiento	Observaciones					
																		Comprometido	Devengado	Pagado	% Aprovechamiento	Reserva									
089013050147078	Permanencia de Calles Con Concreto Espalmeado Calle Montañas (Barrio San Juan)	403	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. Ayuntamiento municipal Chigüilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /						
089013050147377	Techaro de Cascha de Una Municipio	1193	Chilques	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,465,734	\$1,465,734	\$1,465,734	\$1,465,734	\$1,465,734	\$1,465,734	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado	423	40.00	proyecto en terreno al 100% /			
089013050147405	Revestimiento de Calles	1144	Chilques	Palenque	Las Bellas (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$87,879	\$87,879	\$87,879	\$87,879	\$87,879	\$87,879	100.00	0	100.00	100.00	Metro Lineal	93	90.00	proyecto en terreno al 100% /			
089013050147430	Construcción de Puente Vehicular	1185	Chilques	Palenque	El Esbo	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,864,511	\$1,864,511	\$1,864,511	\$1,864,511	\$1,864,511	\$1,203,846	\$1,203,846	64.57	0	100.00	70.00	Metro Lineal	764	70.00	proyecto en terreno al 100% /		
089013050147489	Aplicación de Energía Eléctrica (Obras de Servicio Residencial)	2025	Chilques	Tuiza Chico	Sección Margarita (Obras Res)	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUIZA CHICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$444,320	\$444,320	\$444,320	\$444,320	\$444,320	\$444,320	100.00	0	100.00	100.00	M2 Cable (Lineas de conexión)	0	100.00	100.00	Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
089013050147573	Construcción de Vivienda	1186	Chilques	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,035,014	\$2,035,014	\$2,035,014	\$2,035,014	\$2,035,014	\$2,031,944	\$2,031,944	99.87	0	100.00	95.00	Vivienda	515	100.00	95.00	Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.	
089013050147614	Construcción de Techumbre a Laminas	1188	Chilques	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,960,537	\$1,960,537	\$1,960,537	\$1,960,537	\$1,960,537	\$0	\$0	0.00	0	100.00	0.00	Metro Cuadrado	395	100.00	0.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050147644	Rehabilitación de Alcantarillado Residencial	1189	Chilques	Palenque	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,944,338	\$1,944,338	\$1,944,338	\$1,944,338	\$1,944,338	\$975,370	\$975,370	50.14	0	100.00	45.00	Sistema	141	100.00	45.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050147660	Construcción de Cascha de Una Municipio	1190	Chilques	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,264,873	\$1,264,873	\$1,264,873	\$1,264,873	\$1,264,873	\$300,175	\$300,175	23.69	0	100.00	30.00	Obra	1,500	100.00	30.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050147677	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua	1191	Chilques	Palenque	Nueva Esperanza (Sección)	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,496,802	\$1,496,802	\$1,496,802	\$1,496,802	\$1,496,802	\$1,495,147	\$1,495,147	99.80	0	100.00	40.00	Sistema	510	100.00	40.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050147694	Conservación de Camino Rural	1192	Chilques	Palenque	Arroyo Jaramilla	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,892	\$1,000,892	\$1,000,892	\$999,764	\$999,764	\$781,563	\$781,563	78.09	0	100.00	80.00	Kilometros	589	100.00	80.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050147714	Reconstrucción de Camino Rural	1193	Chilques	Palenque	Rosa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$993,022	\$993,022	\$993,022	\$990,057	\$990,057	\$177,011	\$177,011	17.85	0	100.00	30.00	Metro Lineal	240	100.00	30.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050147766	Construcción de Red de Drenaje	1194	Chilques	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,520,112	\$1,520,112	\$1,520,112	\$1,520,112	\$1,520,112	\$1,544,643	\$1,544,643	48.30	0	100.00	70.00	Sistema	413	100.00	70.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050147767	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la 11a. Avenida Sur entre 2da. y 3da. Calle Oriente	096002103001000A	Chilques	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$900,523	\$900,523	\$900,523	\$900,523	\$900,523	\$900,523	100.00	0	100.00	100.00	Metro Lineal	738	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /		
089013050147787	Construcción de Embalsame Pluvial	1195	Chilques	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$295,021	\$295,021	\$295,021	\$294,476	\$294,476	\$89,343	\$89,343	29.94	0	100.00	30.00	Metro Lineal	300	100.00	30.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050147809	Apertura, Obras de Drenaje y Revestimiento de Calles	1196	Chilques	Palenque	Nueva Vajalón	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$426,561	\$426,561	\$426,561	\$426,561	\$426,561	\$416,423	\$416,423	97.47	0	100.00	100.00	Metro Lineal	226	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050147830	Apertura, Obras de Drenaje y Revestimiento de Camino Rural	1197	Chilques	Palenque	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$677,379	\$677,379	\$677,379	\$677,379	\$677,379	\$203,043	\$203,043	29.98	0	100.00	30.00	Kilometros	85	100.00	30.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050147851	Permanencia de Calles Con Concreto Espalmeado	1198	Chilques	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,048,846	\$1,048,846	\$1,048,846	\$1,048,846	\$1,048,846	\$889,706	\$889,706	84.83	0	100.00	85.00	Metro Cuadrado	300	100.00	85.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050147870	Construcción de Sistema de Agua Potable	1199	Chilques	Palenque	El Tenango	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$628,159	\$628,159	\$628,159	\$628,159	\$628,159	\$673,561	\$673,561	97.34	0	100.00	84.00	Sistema	59	100.00	84.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050147877	Consultoría e Investigación Especializada de El Postalamiento de la Gestión Institucional	040-03-009	Chilques	Tapachula	Tapachula	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$358,000	\$358,000	\$358,000	\$358,000	\$358,000	\$358,000	\$358,000	100.00	0	100.00	100.00	Informe	10,239	100.00	100.00	SE HA REALIZADO AL 100% /	
089013050147893	Curso de Organización y Actualización (Profil)	040-03-009	Chilques	Tapachula	Tapachula	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$129,229	\$129,229	\$129,229	\$129,229	\$129,229	\$129,229	\$129,229	100.00	0	100.00	100.00	Informe	10,239	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050147899	Adquisición de Software, Hardware, Módem y Equipo de Computación	040-03-010	Chilques	Tapachula	Tapachula	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,664	\$26,664	\$26,664	\$26,664	\$26,664	\$26,664	\$26,664	99.90	0	100.00	100.00	Lote	10,239	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050147900	Modernización de la 11a. Avenida Sur entre 2da. y 3da. Calle Oriente	096002103001000A	Chilques	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,904,207	\$4,904,207	\$4,904,207	\$4,904,207	\$4,904,207	\$4,901,243	\$4,901,243	99.94	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado	3,425	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050148006	Permanencia de Camino Rural Con Concreto Espalmeado (C. A. Inaberrante Acatlán, Pajonal San Juan)	040-03-007	Chilques	Tapachula	Pajonal San Juan	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$864,275	\$864,275	\$864,275	\$864,275	\$864,275	\$864,275	\$864,275	100.00	0	100.00	100.00	Kilometro	371	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050148041	Construcción de Anexo de Cobos (Administración)	040-03-0001	Chilques	Tapachula	Tapachula	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$247,104	\$247,104	\$248,843	\$248,843	\$248,843	\$248,843	\$248,843	40.00	0	100.00	40.00	Metro Cuadrado	5,400	100.00	40.00	proyecto en terreno al 100% /	
089013050148091	Construcción del Sistema de Agua Potable	040-03-0001	Chilques	Tapachula	Pajonal San Juan	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$620,495	\$620,495	\$57,175	\$57,175	\$57,175	\$57,175	\$57,175	\$57,175	47.89	0	100.00	48.00	Sistema	143	100.00	48.00	proyecto en terreno al 100% /
089013050148105	Construcción de Calentador Pluvial (En Avenida Sur entre 12a. y 14a. Calle Poniente)	096002103001000A	Chilques	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,752,984	\$1,752,984	\$1,752,984	\$1,752,984	\$1,752,984	\$1,752,984	\$1,752,984	100.00	0	100.00	100.00	Metro Lineal	1,429	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109		Información General del Proyecto													Año Financiero										Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Categoría	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
08001030014708	Permanencia de Calles con Concreto Espalmeado Calle Honduras (Barrio San Pedro)	003	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. Ayuntamiento municipal Chigüilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	M2, Concreto Espalmeado	0	100.00	100.00	proyecto en término al 100% / Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 100% / Avance Anual: 100% / Avance Acumulado: 100%
08001030019545	Construcción de Vivienda	-	Chilques	Villa Curio	Nuevo Espado	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLALBAZ DEL CIELO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$242,943	\$242,943	\$242,943	\$242,943	\$242,943	\$242,943	\$242,943	100.00	0	Vivienda	0	100.00	40.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 40.00%
08001030019571	Permanencia 270.00 M2 En Calle Vial y En Otro Concreto Espalmeado	080761XV70033	Chilques	Salto de Agua	Francisco I. Madero Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,477,212	\$1,477,212	\$1,477,212	\$1,477,212	\$1,470,905	\$1,470,905	\$1,470,905	98.24	0	Metro Cuadrado	715	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019584	Construcción de Vivienda	-	Chilques	Villa Curio	Patric Chile	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLALBAZ DEL CIELO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$344,415	\$344,415	\$344,415	\$344,415	\$344,415	\$344,415	\$344,415	100.00	0	Vivienda	0	100.00	94.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 94.00%
08001030019584	Mejoramiento de Vivienda	-	Chilques	Villa Curio	Plan de Ayala	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLALBAZ DEL CIELO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$309,758	\$309,758	\$309,758	\$309,758	\$309,758	\$309,758	\$309,758	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019587	Construcción de Muro De Contención	08 - F206-27	Chilques	Mesa de Madero	Nueva Independencia Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MESA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$254,309	\$254,309	\$254,309	\$254,309	\$254,309	\$254,309	\$254,309	100.00	0	Metro cúbico	221	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019585	Construcción De Pande Tipo Alcantarilla	080102107501	Chilques	Villa Chumiltilán	Cobertura municipal s.a.	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	100.00	0	Metro Lineal	4,500	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019591	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Bar. Diego)	08-F206-24	Chilques	Mesa de Madero	Granados Talamanca Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MESA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$597,019	\$597,019	\$597,019	\$597,019	\$597,019	\$597,019	\$597,019	100.00	0	Sistema	234	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019591	Permanencia de Calles con Concreto Espalmeado (Calle Bolonaca Norte Entre Avenida Central Norte y La Norte Polanco)	080761XV70101	Chilques	Villa Chumiltilán	Cobertura municipal s.a.	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$964,340	\$964,340	\$964,340	\$964,340	\$964,340	\$964,340	\$964,340	100.00	0	M2, Concreto Espalmeado	7,921	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019607	Permanencia de Calles con Concreto Espalmeado (Calle Ar. Central Norte y La. Sur Norte)	080761XV70101	Chilques	Villa Chumiltilán	Cobertura municipal s.a.	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,155,240	\$1,155,240	\$1,155,240	\$1,155,240	\$1,155,240	\$1,155,240	\$1,155,240	100.00	0	M2, Concreto Espalmeado	7,261	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019608	Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable	08-03-11	Chilques	Sanjaque	Taxiábalon	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. Ayuntamiento Municipal de Sanjaque	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$457,997	\$457,997	\$457,997	\$457,997	\$457,997	\$457,997	\$457,997	100.00	0	Tanque	2,213	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019612	Demarcación y Construcción De Acueducto	-	Chilques	Villa Curio	Villa Curio	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLALBAZ DEL CIELO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$102,572	\$102,572	\$102,572	\$102,572	\$102,572	\$102,572	\$102,572	44.47	0	Metro Lineal	0	100.00	40.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 40.00%
08001030019617	Extensión de Serenas De Cemento Rural	-	Chilques	Villa Curio	Santa Helena	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLALBAZ DEL CIELO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$47,413	\$47,413	\$47,413	\$47,413	\$47,413	\$47,413	\$47,413	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019621	Rehabilitación De Sed de Zonera Sanitario (44 Sur Entre De y De Pto. De San Pedro y La Nueva)	-	Chilques	Villa Curio	Villa Curio	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLALBAZ DEL CIELO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$270,823	\$270,823	\$270,823	\$270,823	\$270,823	\$270,823	\$270,823	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019629	Rehabilitación de Serenas De A. A. San. Delano. No. 285 Jaime (Barrio Sanjaque)	-	Chilques	Villa Curio	Monterrey	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLALBAZ DEL CIELO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	\$16,450	100.00	0	Metro Cuadrado	6.00	100.00	6.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 6.00%
08001030019631	Construcción de Alcantarilla En Avenida Central Norte y Sur de Chilques Mesa Villalanza (Calle 7 y 8)	-	Chilques	Villa Curio	Villa Curio	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLALBAZ DEL CIELO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$146,779	\$146,779	\$146,779	\$146,779	\$146,779	\$146,779	\$146,779	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019639	Rehabilitación Del Drenaje	08-F206- 003-01	Chilques	Mesa de Madero	Nuevo Paraiso	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MESA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$428,314	\$428,314	\$428,314	\$428,314	\$428,314	\$428,314	\$428,314	100.00	0	Sistema	151	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019637	Construcción de 20 Viviendas Resaca de S. 200.00 M2	08-03-024	Chilques	Sanjaque	Pajalón	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. Ayuntamiento Municipal de Sanjaque	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,408,454	\$1,408,454	\$1,408,454	\$1,408,454	\$1,408,454	\$1,408,454	\$1,408,454	100.00	0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019791	Permanencia de la Calle 3a. Norte Desde La Calle 1a. Oriente Hasta La Calle 5a. Oriente	080607010301341008A	Chilques	Tapanahua	Tapanahua de Ordoñez	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE TAPANAHUA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,315,114	\$3,315,114	\$3,315,114	\$3,315,114	\$3,315,114	\$3,315,114	\$3,315,114	100.00	0	Metro Cuadrado	2,461	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019799	Construcción de Alcantarilla Frontal de La. Sur. Norte Entre 7a. y 9a. Calle Oriente	080607010301341008A	Chilques	Tapanahua	Tapanahua de Ordoñez	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE TAPANAHUA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,763,580	\$1,763,580	\$1,763,580	\$1,763,580	\$1,763,580	\$1,763,580	\$1,763,580	100.00	0	Metro Lineal	1,323	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019708	Construcción de Alcantarilla Frontal de La. Sur. Norte Entre 7a. y 9a. Calle Oriente	080607010301341008A	Chilques	Tapanahua	Tapanahua de Ordoñez	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE TAPANAHUA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,945,014	\$2,945,014	\$2,945,014	\$2,945,014	\$2,945,014	\$2,945,014	\$2,945,014	100.00	0	Metro Lineal	2,214	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019728	Permanencia de Calles con Concreto Espalmeado de La. Sur. Norte Entre 7a. y 9a. Calle Oriente	08-03-010	Chilques	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. Ayuntamiento municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$444,394	\$444,394	\$444,394	\$444,394	\$444,394	\$444,394	\$444,394	100.00	0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	80.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 80.00%
08001030019784	Rehabilitación de Calles con Concreto Espalmeado de La. Sur. Norte Entre 7a. y 9a. Calle Oriente	080607010301341008A	Chilques	Tapanahua	Tapanahua de Ordoñez	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE TAPANAHUA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,039,413	\$3,039,413	\$3,039,413	\$3,039,413	\$3,000,394	\$3,000,394	\$3,000,394	98.74	0	Metro Cuadrado	927	100.00	49.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 49.00%
08001030019797	Permanencia de Calles con Concreto Espalmeado de La. Sur. Norte Entre 7a. y 9a. Calle Oriente	080761XV701077	Chilques	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,089,445	\$1,089,445	\$1,089,445	\$1,089,445	\$1,089,445	\$1,089,445	\$1,089,445	100.00	0	Metro Cuadrado	5,199	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 100.00%
08001030019797	Rehabilitación de Sed de Zonera Sanitario y Agua Potable	08-03-007	Chilques	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$204,934	\$204,934	\$204,934	\$204,934	\$197,540	\$197,540	\$197,540	96.39	0	Metro	550	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 96.39%
08001030019797	Construcción de Calles con Concreto Espalmeado de La. Sur. Norte Entre 7a. y 9a. Calle Oriente	080607010301341008A	Chilques	Tapanahua	Tapanahua de Ordoñez	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE TAPANAHUA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,934,555	\$1,934,555	\$1,934,555	\$1,934,555	\$1,947,951	\$1,947,951	\$1,947,951	99.23	0	Metro Cuadrado	1,414	100.00	94.00	Financiera / Físico / Ejecución / Avance Físico: 0% / Avance Anual: 0% / Avance Acumulado: 94.00%

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Reajustado)	Años Financieros					Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance					
08001030014708	Permanencia de Calles Con Concreto Estructurado Calle Honduras (Barrio San Pedro)	003	Chilapas	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	Ag. Ayuntamiento municipal Chilapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /	
08001030015117	Construcción de Energía Eléctrica	078-03-0114	Chilapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,445,546	\$1,445,546	\$1,445,546	\$1,445,546	\$1,028,464	\$1,028,464	\$1,028,464	99.81	0	100.00	49.0	Transformador /	
08001030015113	Elaboración de Estudios y Proyectos Eléctricos Para la Planta de Tratamiento de Agua Residuales	078-03-0111	Chilapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,992,719	\$1,992,719	\$1,992,719	\$1,992,719	\$197,130	\$197,130	\$197,130	9.89	0	100.00	1.89	Placas / Registro: SISTEMA /	
08001030015112	Rehabilitación de Servicio Sanitario de Calle de Mías Primero de Mayo, Clave: 0780112	-	Chilapas	Villa Corzo	Los de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAHUADIL CECILIANO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	0	0	0.00	0	100.00	0.00	Registro: SISTEMA /
08001030015114	Construcción de Muro de Contención de La Unidad San Pablo (9. Moria Auxiliadora)	078-03-0122	Chilapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,195	\$17,195	\$17,195	\$17,195	\$7,258	\$7,258	\$7,258	42.51	0	100.00	100.00	Metro Lineal /	
08001030015115	Construcción de 07 Viviendas Durables de 5.00x26.50 Mts	083-03-56	Chilapas	Tepejala	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	8. Ayuntamiento Municipal de Tepejala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$480,081	\$480,081	\$480,081	\$480,081	\$476,705	\$476,705	\$476,705	99.51	0	100.00	100.00	Vivienda /	
08001030015112	Permanencia Con Concreto Estructurado En Calle Obispo Del Barrio de San Agustín (Calle La Candelaria)	078-03-0115	Chilapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,192,209	\$1,192,209	\$1,192,209	\$1,192,209	\$93,348	\$93,348	\$93,348	7.84	0	100.00	7.84	Metro Cuadrado /	
08001030015117	Rehabilitación de Agua (Impedimental: Píedra y Servicio De Caliente Plomería Obispo 978)	-	Chilapas	Villa Corzo	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAHUADIL CECILIANO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,073	\$90,073	\$90,073	100.00	0	100.00	100.00	Registro: SISTEMA /	
08001030015110	Construcción de Muro de Contención de La Unidad San Pablo (9. Moria Auxiliadora)	078-03-0122	Chilapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$23,368	\$23,368	\$23,368	\$23,368	\$14,377	\$14,377	\$14,377	62.71	0	100.00	100.00	Placas / Registro: SISTEMA /	
08001030015116	Construcción de Calles Con Concreto Estructurado	084-03-0811	Chilapas	Pantelón	San Antonio el Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE PANTELON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,249,394	\$1,249,394	\$474,577	\$474,577	\$474,577	\$474,577	\$474,577	38.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado /	
08001030015118	Rehabilitación de Servicio Sanitario (Barrio Periferico Ruiz, Clave: 0780117)	-	Chilapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAHUADIL CECILIANO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$205,101	\$205,101	\$205,101	\$205,101	\$41,500	\$41,500	\$41,500	20.20	0	100.00	41.00	Metro Cuadrado /	
08001030015119	Construcción de Subestación	078-03-0124	Chilapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$95,106	\$95,106	\$95,106	\$95,106	\$70,851	\$70,851	\$70,851	74.56	0	100.00	74.56	Metro Cuadrado /	
08001030015110	Permanencia Con Concreto Estructurado de La Calle Distribuidor (Calle Arzate Urbana)	078-03-0116	Chilapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,463,255	\$1,463,255	\$1,463,255	\$1,463,255	\$2,770,580	\$2,770,580	\$2,770,580	189.00	0	100.00	48.00	Registro: SISTEMA /	
08001030015113	Rehabilitación de Troleado De Servicio Sanitario (Barrio Periferico Ruiz, Clave: 0780117)	-	Chilapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAHUADIL CECILIANO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,836	\$28,836	\$28,836	\$28,836	\$28,836	\$28,836	\$28,836	100.00	0	100.00	100.00	Registro: SISTEMA /	
08001030015112	Permanencia Con Concreto Estructurado y Construcción de Barricada de San Agustín (Calle Felipe Franc. 71)	078-03-0117	Chilapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$897,331	\$897,331	\$897,331	\$897,331	\$28,159	\$28,159	\$28,159	3.13	0	100.00	3.13	Metro Cuadrado /	
08001030015115	Permanencia de Calles Con Concreto Estructurado Calle Baja Distribuidor Micholero y Calle Las Chiveras (9. San Antonio)	078-03-0121	Chilapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,275,528	\$5,275,528	\$5,275,528	\$5,275,528	\$5,249,126	\$5,249,126	\$5,249,126	99.87	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado /	
08001030015120	Permanencia Con Concreto Estructurado (Calle Maya)	078-03-0122	Chilapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$941,000	\$941,000	\$941,000	\$941,000	\$76,446	\$76,446	\$76,446	8.11	0	100.00	8.11	Metro Cuadrado /	
08001030015121	Permanencia Con Concreto Estructurado En Calle Francisco Franco (9. Tizamal 117)	078-03-0118	Chilapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$263,200	\$263,200	\$263,200	\$263,200	\$263,200	\$263,200	\$263,200	100.00	0	100.00	100.00	Registro: SISTEMA /	
08001030015111	Permanencia de Calles Con Concreto Estructurado Calle Baja Distribuidor Micholero y Calle Las Chiveras (9. San Antonio)	078-03-0121	Chilapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,760,833	\$1,760,833	\$1,760,833	\$1,760,833	\$168,738	\$168,738	\$168,738	9.57	0	100.00	48.00	Metro Cuadrado /	
08001030015113	Construcción de Muro de Contención	084-03-0817	Chilapas	Pantelón	San Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE PANTELON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$134,600	\$134,600	\$134,600	\$134,600	\$134,600	\$134,600	\$134,600	100.00	0	100.00	100.00	Metro cúbico /	
08001030015117	Rehabilitación de Drenaje Sanitario (Calle Antonio Garza)	078-03-0119	Chilapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,174,783	\$2,174,783	\$2,174,783	\$2,174,783	\$1,784,441	\$1,784,441	\$1,784,441	82.04	0	100.00	82.04	Metro Lineal /	
08001030015114	Construcción de La Línea de Conductor de Agua Potable Segunda Etapa.	084-03-0845	Chilapas	Pantelón	Pantelón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE PANTELON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,101,949	\$1,101,949	\$1,101,949	\$1,101,949	\$1,101,949	\$1,101,949	\$1,101,949	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado /	
08001030015118	Construcción de Sistema de Agua Potable	084-03-0846	Chilapas	Pantelón	San José Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE PANTELON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$899,017	\$899,017	\$813,750	\$813,750	\$813,750	\$813,750	\$813,750	90.57	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado /	
08001030015119	Mejoramiento de 15 Viviendas	083-03-58	Chilapas	Tepejala	Winkton	Rural	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	8. Ayuntamiento Municipal de Tepejala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$993,103	100.00	0	100.00	100.00	Vivienda /	
08001030015121	Construcción de La Red de Drenaje Sanitario (Barrio San Antonio)	084-03-0849	Chilapas	Pantelón	Pantelón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE PANTELON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,048,893	\$1,048,893	\$382,896	\$382,896	\$382,896	\$382,896	\$382,896	36.54	0	100.00	36.54	Metro Cuadrado /	
08001030015113	Instalación de Servicio de Energía Eléctrica En Media y Baja Tensión	084-03-0813	Chilapas	Pantelón	Huay Program	Rural	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE PANTELON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,411,936	\$1,411,936	\$1,105,813	\$1,105,813	\$1,105,813	\$1,105,813	\$1,105,813	78.95	0	100.00	81.00	Metro Cuadrado /	
08001030015116	Aplicación del Servicio de Energía Eléctrica 07-06-10-00-00	084-03-0813	Chilapas	Pantelón	Guadalupe Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE PANTELON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,443,747	\$1,443,747	\$1,148,747	\$1,148,747	\$1,148,747	\$1,148,747	\$1,148,747	79.89	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado /	
08001030015116	Mejoramiento de 5 Viviendas	083-03-60	Chilapas	Tepejala	Yancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FADIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	2013	8. Ayuntamiento Municipal de Tepejala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	100.00	0	100.00	100.00	Vivienda /	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109															PERIODO 2013												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Anexo Financiero					Observaciones											
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Categoría	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ejecutado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual
08P013030014708	Parqueamiento de Calle con Concreto Espaldado Calle Huastecas (Barrio San Pedro)	003	Chiapas	Chilchilla	Chilchilla	Urbano	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. Ayuntamiento municipal Chilchilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.	
08P013030012189	Introducción de Servicio de Energía Eléctrica 3F-4W 11,200 Kv	044-03-0354	Chiapas	Panteón	Tob Metana	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$284,469	\$284,469	\$284,754	\$284,754	\$284,754	\$284,754	68.60	0	Punto	10.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030014915	Contracción de Cancha Deportiva con Techo de Estructura Metálica En: Polígono Ejecutor Javier Mas. Cw. 07860319	044-03-0347	Chiapas	Panteón	Heroe San Carlos	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,043,177	\$1,043,177	\$279,195	\$279,195	\$279,195	\$279,195	26.43	0	Cancha	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030014911	Contracción de Cancha Deportiva con Techo de Estructura Metálica En: Polígono Ejecutor Javier Mas. Cw. 07860319	044-03-0348	Chiapas	Panteón	San Rafael	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,217,324	\$1,217,324	\$424,602	\$424,602	\$424,602	\$424,602	47.57	0	Cancha	52	100.00	90.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030014911	Contracción de Techo y Grado de Cancha Deportiva En: Polígono Ejecutor Javier Mas. Cw. 07860319	044-03-0350	Chiapas	Panteón	Panteón	Urbano	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$910,428	\$910,428	\$437,299	\$437,299	\$437,299	\$437,299	70.00	0	Cancha	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013100	Contracción de Cancha Deportiva Techo y Grado San. San. San. Artilleros Cw. 07860319	044-03-0311	Chiapas	Panteón	San Carlos	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,464,000	\$1,464,000	\$1,207,435	\$1,207,435	\$1,207,435	\$1,207,435	70.00	0	Cancha	49	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013104	Contracción de 6.40x10.00 Mts	093-03-42	Chiapas	Tepejala	Cañada Grande	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. Ayuntamiento municipal de Tepejala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,448,821	\$2,448,821	87.43	0	Vivienda	550	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013153	Contracción de Taller Consultorio	044-03-0342	Chiapas	Panteón	Cavalita Pedernales (Barrio)	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,270,558	\$1,270,558	\$402,471	\$402,471	\$402,471	\$402,471	31.64	0	Obra	101	100.00	47.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013152	Contracción de Taller de Tío Consultorio	044-03-0343	Chiapas	Panteón	San Martín (Barrio)	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,208,476	\$1,208,476	\$90,213	\$90,213	\$90,213	\$90,213	70.00	0	Obra	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013154	Contracción de Taller Consultorio	044-03-0315	Chiapas	Panteón	San Carlos	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$603,293	\$603,293	\$433,705	\$433,705	\$433,705	\$433,705	70.00	0	Obra	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013158	Contracción de Taller de Tío Consultorio (Barrio Santa Cruz)	044-03-0342	Chiapas	Panteón	Panteón	Urbano	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,251,463	\$1,251,463	\$940,928	\$940,928	\$940,928	\$940,928	76.42	0	Obra	330	100.00	89.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013176	Contracción de Cancha Rural con Pavimento Asfáltico	044-03-0316	Chiapas	Panteón	La Unión (Barrio)	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,248,982	\$1,248,982	\$974,918	\$974,918	\$974,918	\$974,918	70.00	0	Kilómetro	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013180	Apertura de Cancha Rural	044-03-0343	Chiapas	Panteón	San José Buenavista (Barrio)	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	0	Kilómetro	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013185	Mejoramiento de 90 Viviendas Rurales	093-03-43	Chiapas	Tepejala	Cruceño	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. Ayuntamiento Municipal de Tepejala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,956,419	\$2,956,419	\$3,940,419	\$3,940,419	\$3,940,419	\$3,940,419	99.21	0	Vivienda	720	100.00	99.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013180	Contracción y pavimentación de Cancha Rural con Concreto Asfáltico	044-03-0344	Chiapas	Panteón	Aurora (Barrio)	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$820,267	\$820,267	\$820,267	\$820,267	\$820,267	\$820,267	100.00	0	Kilómetro	2,044	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013128	Grutas Industriales	044-03-0304	Chiapas	Panteón	Panteón	Urbano	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,933,451	\$2,933,451	\$1,194,956	\$1,194,956	\$1,194,956	\$1,194,956	40.39	0	Informe	6,287	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013144	Contracción e Investigación Experimental En El Fortalecimiento de las Unidades Institucionales Municipales	044-03-0318	Chiapas	Panteón	Panteón	Urbano	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,256,324	\$1,256,324	\$443,842	\$443,842	\$443,842	\$443,842	35.33	0	Informe	6,287	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013162	Mejoramiento de 90 Viviendas Rurales	093-03-44	Chiapas	Tepejala	Cruz Pilar	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. Ayuntamiento Municipal de Tepejala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,958,418	\$5,958,418	\$7,112,984	\$7,112,984	\$1,442,232	\$1,442,232	78.47	0	Vivienda	720	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013164	Curso de Organización Y Articulación	044-03-0319	Chiapas	Panteón	Panteón	Urbano	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$263,265	\$263,265	\$52,453	\$52,453	\$52,453	\$52,453	20.00	0	Informe	6,287	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013144	Adquisición de Software Y Hardware, Módulos Y Equipo de Administración	044-03-0340	Chiapas	Panteón	Panteón	Urbano	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$40,000	\$40,000	\$20,949	\$20,949	\$20,949	\$20,949	24.94	0	Letra	6,287	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013179	Contracción de 13 Viviendas Rurales de 6.40x10.00 Mts	093-03-045	Chiapas	Tepejala	El Barrio	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. Ayuntamiento Municipal de Tepejala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,263,008	\$861,372	\$861,372	68.20	0	Vivienda	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013181	Contracción de 11 Viviendas Rurales de 6.40x10.00 Mts	093-03-04	Chiapas	Tepejala	Arístide	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. Ayuntamiento Municipal de Tepejala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$980,370	\$980,370	\$1,493,371	\$1,493,371	\$1,993,039	\$1,993,039	78.47	0	Vivienda	2,145	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013147	Mejoramiento de 20 Viviendas Rurales	093-03-47	Chiapas	Tepejala	Los Mangos	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. Ayuntamiento Municipal de Tepejala	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,224,138	\$1,224,138	\$1,224,138	\$1,224,138	\$1,224,138	\$1,224,138	100.00	0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013181	Contracción de 18 Viviendas Rurales	0801027077022	Chiapas	Salto de Agua El Para (Barrio)	San José	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$874,935	\$874,935	\$874,935	\$874,935	\$874,935	\$874,935	100.00	0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013172	Contracción de 18 Viviendas Rurales	0801027077045	Chiapas	Salto de Agua El Para (Barrio)	San José	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$887,337	\$887,337	\$887,337	\$887,337	\$887,337	\$887,337	100.00	0	Vivienda	94	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
08P013030013174	Parqueamiento de Calle con Concreto Espaldado y Centro San Isidro, Centro San Isidro	105-03-001	Chiapas	Unión Juárez	San Isidro	Rural	Apariciones Federales	104 FAD Municipal y de las Dependencias Sectoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$261,395	\$261,395	\$261,395	\$261,395	\$261,395	\$261,395	99.77	0	Kilómetro	144	100.00	100.00	Financiera / Física / Sistema / Registro: OSA TENDRAN AL ION TANTO FÍSICO Y FINANCIERO PARA LA CANTIDAD DE \$2,374,53 - SISTEMA Para al siguiente ciclo.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109																				PERIODO 2013								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Anexo Financiero					Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Objeto	Actividad	Acción	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Categoría	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anexo	Reserva	Unidad de Medida	Anexo Físico	Anexo Anual
CPRO1303014708	Parqueamiento de Calle con Concreto Hidráulico Calle Huastecas (Barrio San Pedro)	003	Chiapas	Chilpanilla	Chilpanilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO MUNICIPAL CHIAPANILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	M2, Concreto Hidráulico	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /
CPRO1303015039	Construcción de Calles con Concreto Hidráulico	038-03-0015	Chiapas	San Juan	Duraznil	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,463	\$1,000,463	\$1,000,463	\$1,000,463	\$1,000,463	\$1,000,463	\$1,000,463	100.00	0	Metro Cuadrado	49	100.00	100.00	
CPRO1303015040	Automatización de 45 Viviendas de 40 M2	038-03-0002	Chiapas	San Juan	San José Puyucari	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,141,231	\$1,141,231	\$1,141,231	\$1,141,231	\$1,141,231	\$1,141,231	\$1,141,231	100.00	0	Vivienda	45	100.00	100.00	
CPRO1303015045	Trabado y Cacha de Bazarillos de Faja de Calle (Calle 2da y 3ra de 1400m2)	038-03-0024	Chiapas	San Juan	San José Puyucari	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTAS, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,205,429	\$2,205,429	\$2,205,429	\$2,205,429	\$2,205,429	\$2,205,429	\$2,205,429	100.00	0	Cancha	122	100.00	100.00	
CPRO1303015041	Construcción de Salón de Actos de Usos Múltiples de 12,500.14 M2	038-03-0027	Chiapas	San Juan	San Juan	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	0	Salón	1,947	100.00	100.00	
CPRO1303015044	Automatización de 15 Viviendas de 40 M2	038-03-0012	Chiapas	San Juan	Calvario	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$776,102	\$776,102	\$776,102	\$776,102	\$776,102	\$776,102	\$776,102	100.00	0	Vivienda	15	100.00	100.00	
CPRO1303015041	Parqueamiento de Calles con Concreto Hidráulico (Barrio San Sebastián)	038-03-0019	Chiapas	San Juan	San Juan	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	0	Metro Lineal	1,714	100.00	100.00	
CPRO1303015041	Automatización de 183 Viviendas de 40 M2	038-03-0017	Chiapas	San Juan	San Pedro Pedernales Rural	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,513,217	\$4,513,217	\$4,513,217	\$4,513,217	\$4,513,217	\$4,513,217	\$4,513,217	100.00	0	Vivienda	183	100.00	100.00	
CPRO1303015044	Parqueamiento de Calles con Concreto Hidráulico (Barrio Principal)	038-03-0014	Chiapas	San Juan	Chigolán	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,801,973	\$1,801,973	\$1,801,973	\$1,801,973	\$1,801,973	\$1,801,973	\$1,801,973	100.00	0	Metro Cuadrado	213	100.00	100.00	
CPRO1303015045	Automatización de 305 Viviendas de 40 M2	038-03-0008	Chiapas	San Juan	Lázaro Cárdenas (Chilil)	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	100.00	0	Vivienda	300	100.00	100.00	
CPRO1303015046	Trabado y Cacha de Usos Múltiples de 10,000.00 M2	038-03-0029	Chiapas	San Juan	Oquem	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTAS, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,596,470	\$1,596,470	\$1,596,470	\$1,596,470	\$1,596,470	\$1,596,470	\$1,596,470	100.00	0	Cancha	793	100.00	100.00	
CPRO1303015047	Parqueamiento de Calles con Concreto Hidráulico (Barrio La Piedad)	038-03-0018	Chiapas	San Juan	San Juan	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0	Metro Cuadrado	1,714	100.00	100.00	
CPRO1303015044	Trabado y Cacha de Usos Múltiples de 10,000.00 M2	038-03-0030	Chiapas	San Juan	San Gregorio	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,483,129	\$1,483,129	\$1,483,129	\$1,483,129	\$1,483,129	\$1,483,129	\$1,483,129	100.00	0	Cancha	820	100.00	100.00	
CPRO1303015047	Construcción de 247 Setas de Cemento (Calle 1ra y 2da)	038-03-0031	Chiapas	San Juan	San Andrés Puerto Rico	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,837,393	\$5,837,393	\$5,837,393	\$5,837,393	\$5,837,393	\$5,837,393	\$5,837,393	100.00	0	Cañales, Muebles, Cables	247	100.00	100.00	
CPRO1303015049	Parqueamiento de Calle con Concreto Hidráulico (Calle 1ra y 2da)	038-03-0013	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$890,275	\$890,275	\$890,275	\$890,275	\$890,275	\$890,275	\$890,275	99.47	0	Metro Cuadrado	220	100.00	100.00	TERMINADA FÍSICA OBRAS
CPRO1303015045	Construcción de Trabado de Calle (Calle 1ra y 2da)	038-03-0013	Chiapas	Unión Juárez	Trinidad	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$886,388	\$886,388	\$886,388	\$886,388	\$886,388	\$886,388	\$886,388	99.59	0	Metro Cuadrado	193	100.00	100.00	TERMINADA FÍSICA V
CPRO1303015047	Parqueamiento de Calle con Concreto Hidráulico (Calle 1ra y 2da)	038-03-0014	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal s.n.	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$824,170	\$824,170	\$824,170	\$824,170	\$824,170	\$824,170	\$824,170	99.30	0	Metro Cuadrado	270	100.00	100.00	TERMINADA FÍSICA V
CPRO1303015045	Parqueamiento de Calle con Concreto Hidráulico (Calle 1ra y 2da)	038-03-0015	Chiapas	Unión Juárez	El Inocencio	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$355,443	\$355,443	\$355,443	\$355,443	\$355,443	\$355,443	\$355,443	99.19	0	Metro Cuadrado	275	100.00	100.00	TERMINADA FÍSICA OBRAS
CPRO1303015044	Canteo Indirecto	038-03-0014	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$508,467	\$508,467	\$508,467	\$508,467	\$508,467	\$508,467	\$508,467	92.57	0	Infraestructura	14,089	100.00	100.00	TERMINADA FÍSICA OBRAS
CPRO1303015046	Construcción de 25 Viviendas de 40 M2	038-03-0026	Chiapas	Salto de Agua	Ameyga Chico	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,317,395	\$1,317,395	\$1,317,395	\$1,317,395	\$1,317,395	\$1,317,395	\$1,317,395	99.99	0	Vivienda	99	100.00	100.00	TERMINADA FÍSICA OBRAS
CPRO1303015049	Construcción de 12 Viviendas de 40 M2	038-03-0046	Chiapas	Salto de Agua	Santa Rita (Sección)	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$699,933	\$699,933	\$699,933	\$699,933	\$699,933	\$699,933	\$699,933	98.39	0	Vivienda	47	100.00	100.00	TERMINADA FÍSICA OBRAS
CPRO1303015046	Construcción de 14 Viviendas de 40 M2	038-03-0046	Chiapas	Salto de Agua	Ayza-Ra	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$699,980	\$699,980	\$699,980	\$699,980	\$699,980	\$699,980	\$699,980	98.78	0	Vivienda	146	100.00	100.00	TERMINADA FÍSICA OBRAS
CPRO1303015043	Construcción de 25 Viviendas de 40 M2	038-03-0043	Chiapas	Salto de Agua	El Paso	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,224,657	\$1,224,657	\$1,224,657	\$1,224,657	\$1,224,657	\$1,224,657	\$1,224,657	100.00	0	Vivienda	201	100.00	100.00	TERMINADA FÍSICA OBRAS
CPRO1303015046	Construcción de 43 Viviendas de 40 M2	038-03-0046	Chiapas	Salto de Agua	Arroyo Palenque	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,965,067	\$2,965,067	\$2,965,067	\$2,965,067	\$2,965,067	\$2,965,067	\$2,965,067	98.57	0	Vivienda	1,137	100.00	100.00	TERMINADA FÍSICA OBRAS
CPRO1303015049	Construcción de 47 Viviendas de 40 M2	038-03-0049	Chiapas	Salto de Agua	Orinco Galvanes	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,389,895	\$2,389,895	\$2,389,895	\$2,389,895	\$2,389,895	\$2,389,895	\$2,389,895	100.00	0	Vivienda	739	100.00	100.00	TERMINADA FÍSICA OBRAS
CPRO1303015040	Construcción de 6 Viviendas de 40 M2	038-03-0040	Chiapas	Salto de Agua	Luzmila 3ra. Sección Rural	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$294,495	\$294,495	\$294,495	\$294,495	\$294,495	\$294,495	\$294,495	100.00	0	Vivienda	54	100.00	100.00	TERMINADA FÍSICA OBRAS
CPRO1303015042	Construcción de Paso Peatonal de 50 M2 (Calle 1ra y 2da)	038-03-0042	Chiapas	Salto de Agua	La Flor de Bacoán	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,602,047	\$1,602,047	\$1,602,047	\$1,602,047	\$1,602,047	\$1,602,047	\$1,602,047	100.00	0	Paseo	140	100.00	100.00	TERMINADA FÍSICA OBRAS
CPRO1303015046	Mejoramiento de Viviendas	11	Chiapas	Sihochnilpa	San José del Carmen Rural	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$75,000	\$75,000	\$42,553	\$42,553	\$35,704	\$35,704	\$35,704	48.95	0	Vivienda	52	100.00	50.00	TERMINADA FÍSICA OBRAS
CPRO1303015048	Construcción de Trabado de Agua Potable (Calle 1ra y 2da)	038-03-0048	Chiapas	Salto de Agua	Chivilla (Sección)	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,246,139	\$1,246,139	\$1,246,139	\$1,246,139	\$1,032,335	\$1,032,335	\$1,032,335	84.85	0	Infraestructura	300	100.00	100.00	TERMINADA FÍSICA OBRAS
CPRO1303015046	Cercas de Actualización	13	Chiapas	Sihochnilpa	Sihochnilpa	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,155	\$50,155	\$0	\$20,374	\$20,374	\$20,374	\$20,374	40.62	0	Acción	150	100.00	40.62	TERMINADA FÍSICA OBRAS
CPRO1303015049	Adquisición de Uniformes de Trabajo	-	Chiapas	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,349	\$19,349	\$19,349	\$19,349										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Anexo Financiero										Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Catálogo	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido		Devengado	Ejecutado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual
080013300147078	Permanencia de Calles Con Concreto Edificación Calle Honduras (Barrio San Pedro)	003	Chilapas	Chigapilla	Chigapilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (subvención, viabilidad y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	100.00	00	M2, Concreto Gris/rojo	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Física: 0
080013300223030	Contracción de Bovedas En La Avenida Avenida Calles María López Melón Calle 090101 (Barrio La Esf)	711-04-01-2013	Chilapas	Chamal	Cobertura Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	213,200	213,200	213,200	213,200	213,200	213,200	100.00	00	Metros Lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223034	Contracción de Cameros de Bovedas (Comunidad, Ejido Jaitze Mucula)	80101300014	Chilapas	Ancapaya	Jaitze Mucula	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (subvención, viabilidad y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	3708,289	3708,289	3708,289	3708,289	3708,289	3708,289	100.00	00	Ovca	138	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223036	Contracción de Bovedas En La Avenida Avenida Calle 090101 (Barrio La Esf)	711-04-01-2013	Chilapas	Chamal	Cobertura Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2145,000	2145,000	2145,000	2145,000	2145,000	2145,000	100.00	00	Metro Lineal	153	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223038	Instalación de La Red de Energía Eléctrica (Comunidad El Paraiso)	80101300019	Chilapas	Ancapaya	Calapán del Paraiso	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAPAN CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	8898,542	8898,542	8898,542	8898,542	8898,542	8898,542	100.00	00	Punto	43	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223041	Contracción de Andadores En Pastoreo Municipal	80-00-00-0037	Chilapas	La Trinitaria	Cobertura Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Desarrollo social (subvención, viabilidad y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2305,349	2305,349	2305,349	2305,349	2305,349	2305,349	100.00	00	Ovca	0	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223043	Contracción de Bovedas En La Avenida Avenida Calles 090101 (Barrio La Esf)	711-04-01-2013	Chilapas	Chamal	Cobertura Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2203,076	2203,076	2203,076	2203,076	2203,076	2203,076	100.00	00	Metros Lineales	135	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223045	Contracción de 02 Andas En Cobach Dama 215 Calle/0901199, Ejido Los Cameros	80101300020	Chilapas	Ancapaya	Los Cameros	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAPAN CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	9973,200	9973,200	9973,200	9973,200	9973,200	9973,200	100.00	00	Asia	111	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223047	Permanencia de 1110 M2 de Calles Con Concreto Adornado	80-00-00-0038	Chilapas	La Trinitaria	El Porvenir Agrícola	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA CHIAPAS	Desarrollo social (subvención, viabilidad y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	24,276,495	24,276,495	24,276,495	24,276,495	24,276,495	24,276,495	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223048	Contracción de Calles Con Concreto Edificación F10200 Agud	804-03-0071	Chilapas	Altamirano	Candelaria	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (subvención, viabilidad y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2205,897	2205,897	21,949	23,989	23,989	23,989	1.00	00	Metro Cuadrado	217	100.00	0.00	Financiera / Física: 0
080013300223051	Contracción de Cameros de Bovedas (Comunidad, Ejido Compañero)	80101300021	Chilapas	Ancapaya	Compañero	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (subvención, viabilidad y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	3552,308	3552,308	3552,308	3552,308	3552,308	3552,308	100.00	00	Metro Cuadrado	444	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223053	Rehabilitación Del DIF Municipal	804-03-0077	Chilapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (subvención, viabilidad y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,775,141	11,775,141	12,711	12,711	12,711	12,711	1.54	00	Ovca	4,320	100.00	0.00	Financiera / Física: 0
080013300223055	Contracción de 440.00 M2 de Camino Rural (Ejido Anapaya)	80101300022	Chilapas	Ancapaya	Cobertura Municipal	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAPAN CHIAPAS	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2844,078	2844,078	2844,078	2844,078	2844,078	2844,078	100.00	00	Kilometro	7,515	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223057	Contracción de 35 Pies de Camero Edificación (Comunidad, Ejido de Camero) Calle 090101 (Barrio La Esf)	804-03-0057	Chilapas	Altamirano	Nova Galicia	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (subvención, viabilidad y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,242,850	11,242,850	11,242,850	11,242,850	11,242,850	11,242,850	100.00	00	Vivienda	240	100.00	0.00	Financiera / Física: 0
080013300223061	Permanencia de Calles (Barrio Pasa Aguil)	711-04-01-2013	Chilapas	Chamal	Cobertura Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO CHAMAL, CHIAPAS	Desarrollo social (subvención, viabilidad y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	13,349,744	13,349,744	13,349,744	13,349,744	13,349,744	13,349,744	100.00	00	Metro Cuadrado	3,981	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223067	Contracción de Camero de Camero Milpites En La Car. Porendera (Comunidad, Ejido de Camero) Calle 090101 (Barrio La Esf)	F10008	Chilapas	El Porvenir	Chigapilla	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2448,551	2448,551	2448,551	2448,551	2448,551	2448,551	100.00	00	Camcha	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223063	Permanencia Edificación de Calles (Comunidad, Ejido de Camero) Calle 090101 (Barrio La Esf)	80101300023	Chilapas	Ancapaya	Cobertura Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (subvención, viabilidad y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2624,840	2624,840	2624,840	2624,840	2624,840	2624,840	100.00	00	Metro Cuadrado	810	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223025	Automejoración de Módulo De Revisión Sanitaria	80-01-01-0019	Chilapas	La Trinitaria	Cobertura Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2349,131	2349,131	2349,131	2349,131	2349,131	2349,131	100.00	00	Letra, Metro Cubico	0	100.00	0.00	Financiera / Física: 0
080013300223043	Permanencia de Calles Con Concreto Edificación (Comunidad, Ejido de Camero) Calle 090101 (Barrio La Esf)	80101300024	Chilapas	Ancapaya	Hidago	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (subvención, viabilidad y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2562,945	2562,945	2562,945	2562,945	2562,945	2562,945	100.00	00	Metro Cuadrado	1,209	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223044	Contracción de Techado de Camero de Camero Milpites En La Car. Porendera (Comunidad, Ejido de Camero) Calle 090101 (Barrio La Esf)	F10011	Chilapas	El Porvenir	Mezcala	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,192,988	11,192,988	11,192,988	11,192,988	11,192,988	11,192,988	100.00	00	Camcha	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223049	Contracción de Camero de Camero Milpites En La Car. Porendera (Comunidad, Ejido de Camero) Calle 090101 (Barrio La Esf)	80101300025	Chilapas	Ancapaya	El Tambador	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAPAN CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2405,584	2405,584	2405,584	2405,584	2405,584	2405,584	100.00	00	Metro Cuadrado	40	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223050	Contracción de Techado de Camero de Camero Milpites En La Car. Porendera (Comunidad, Ejido de Camero) Calle 090101 (Barrio La Esf)	F10015	Chilapas	El Porvenir	Las Galaxias	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,154,004	11,154,004	11,154,004	11,154,004	11,154,004	11,154,004	100.00	00	Camcha	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223052	Contracción de 50 Unidades Federales de Vivienda Sanitaria	804-03-0038	Chilapas	Altamirano	Luz Explores	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (subvención, viabilidad y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	21,932,257	21,932,257	21,932,257	21,932,257	21,932,257	21,932,257	100.00	00	Vivienda	285	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223057	Permanencia de Calles (Barrio La Montaña)	711-04-01-2013	Chilapas	Chamal	Cobertura Municipal	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL, CHIAPAS	Desarrollo social (subvención, viabilidad y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,423,360	11,423,360	11,423,360	11,423,360	11,423,360	11,423,360	100.00	00	Metro Cuadrado	7,008	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223059	Contracción de Techado de Camero de Camero Milpites En La Car. Porendera (Comunidad, Ejido de Camero) Calle 090101 (Barrio La Esf)	F10012	Chilapas	El Porvenir	Las Pías	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,154,004	11,154,004	11,154,004	11,154,004	11,154,004	11,154,004	100.00	00	Camcha	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223060	Contracción de Techado de Camero de Camero Milpites En La Car. Porendera (Comunidad, Ejido de Camero) Calle 090101 (Barrio La Esf)	F10018	Chilapas	El Porvenir	Unión Benavente 2	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,154,004	11,154,004	11,154,004	11,154,004	11,154,004	11,154,004	100.00	00	Camcha	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física: 0
080013300223028	Contracción de Camero de Camero Milpites En La Car. Porendera (Comunidad, Ejido de Camero) Calle 090101 (Barrio La Esf)	F10009	Chilapas	El Porvenir	Capilla	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2448,551	2448,551	2448,551	2448,551	2448,551	2448,551	100.00	00	Camcha	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física: 0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109																	PERIODO 2013												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto	Programa	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clave Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ejecutado)	Anexo Financiero				Anexo Físico		Observaciones				
																			Comprometido	Devengado	Pagado	% Anexo	Reintegrado	Unidad de Medida		Anexo Anual	% Anexo Acumulado		
CMR01303024708	Permanencia de Calles con Concreto Espalmeado Calle Huastecas (Barrio San Pedro)	003	Chiapas	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. AYUNTAMIENTO municipal CHILAPILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	00	M2, Concreto Espalmeado	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /	
CMR01303022811	Construcción de 30 Viviendas Baratas de Vivienda Barata de 4.00 a 5.00 Mts (Asistencia Social Espalmeada)	004-03-001	Chiapas	Altamirano	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,647,510	\$1,647,510	\$2,953,257	\$2,953,257	\$2,953,257	\$2,953,257	100.00	00	Vivienda	305	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago / Física pago de ejecución de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303022840	Rehabilitación de Calles y Avenidas con Mezcla Asfáltica (Calles Varadero, Chantón de Dominguez)	00701903004	Chiapas	Chantón de Dominguez	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITENTONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$3,467,944	\$3,467,944	\$3,467,944	\$3,467,944	49.34	00	Metro Lineal	141,013	60.00	74.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303022844	Construcción de Puentes (Barrio Antitániz)	011-045-011	Chiapas	Chamal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL, CHIAPAS	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$233,477	\$233,477	\$233,477	\$155,877	\$140,906	\$140,906	\$140,906	92.78	00	Metros Lineales	600	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303022853	Permanencia de 100 M2 de Calles con Concreto Espalmeado	-	Chiapas	La Trinitaria	Juan Saldaña Gutierrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,107,843	\$2,107,843	\$2,107,843	\$2,107,843	\$2,107,843	\$2,107,843	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303022860	Construcción de Cancha de Bases de Fútbol en La Est. Pto. del Estero Juan María Victoria y Barrio El Aguacate	FM0010	Chiapas	El Porvenir	Las Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	100.00	00	Cancha	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303022880	Construcción de Dos Salas de Estudiantes en La Est. Pto. del Estero Juan María Victoria y Barrio El Aguacate	FM0014	Chiapas	El Porvenir	Chimalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$909,135	\$909,135	\$909,135	\$909,135	\$909,135	\$909,135	100.00	00	Aula	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023033	Construcción de Balcón en Casa de Habitación	011-045-011	Chiapas	Chamal	Sibiria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$126,770	\$126,770	\$126,770	\$126,770	\$126,770	\$126,770	100.00	00	Metro Lineal	854	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023031	Construcción de Cancha de Bases de Fútbol en La Est. Pto. del Estero Juan María Victoria y Barrio El Aguacate	FM0016	Chiapas	El Porvenir	Aguililla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	100.00	00	Metro Cuadrado	349	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023048	Mejoramiento de 8 Viviendas Baratas de 4.00 a 5.00 Mts.	004-03-000	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$261,302	\$261,302	\$252,911	\$252,911	\$252,911	\$252,911	70.00	00	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023049	Construcción de Cancha de Bases de Fútbol en La Est. Pto. del Estero Juan María Victoria y Barrio El Aguacate	FM0017	Chiapas	El Porvenir	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	100.00	00	Metro Cuadrado	321	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023059	Rehabilitación de Calles y Avenidas con Mezcla Asfáltica (Calles Varadero, Chantón de Dominguez)	00701903013	Chiapas	Chantón de Dominguez	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITENTONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,145,154	\$2,145,154	\$2,145,154	\$2,145,154	53.64	00	Metro Cuadrado	141,013	60.00	74.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023201	Mejoramiento de 20 Viviendas Baratas de 4.00 a 5.00 Mts. (Barrio Arenal)	004-03-001	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,254,802	\$1,254,802	\$462,441	\$462,441	\$462,441	\$462,441	32.07	00	Vivienda	205	100.00	45.42	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023204	Construcción de Dos Salas de Estudiantes en La Est. Pto. del Estero Juan María Victoria y Barrio El Aguacate	FM0021	Chiapas	El Porvenir	Canalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$897,483	\$897,483	\$897,483	\$897,483	\$897,483	\$897,483	100.00	00	Aula	13,201	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023209	Construcción de 100 M2 de Calles con Concreto Espalmeado	004-03-000	Chiapas	La Trinitaria	Flor de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,954,194	\$2,954,194	\$2,954,194	\$2,954,194	\$2,954,194	\$2,954,194	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023214	Construcción de Dos Salas de Estudiantes en La Est. Pto. del Estero Juan María Victoria y Barrio El Aguacate	FM0026	Chiapas	El Porvenir	Mojo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$813,422	\$813,422	\$813,422	\$813,422	\$813,422	\$813,422	100.00	00	Aula	344	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023216	Mejoramiento de 22 Viviendas Baratas	004-03-001	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$993,580	\$993,580	\$993,580	\$993,580	\$842,340	\$143,240	14.43	00	Vivienda	285	100.00	18.84	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023214	Construcción de Dos Salas de Estudiantes en La Est. Pto. del Estero Juan María Victoria y Barrio El Aguacate	FM0029	Chiapas	El Porvenir	El Barrial de Velasco Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,078,417	\$1,078,417	\$1,078,417	\$1,078,417	\$1,078,417	\$1,078,417	100.00	00	Aula	1,416	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023267	Obra de Epigrafitación y Anticorrosión	011-047-013	Chiapas	Chamal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$246,712	\$246,712	\$246,712	\$246,712	\$246,712	\$246,712	\$246,712	100.00	00	Informe	6,940	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023287	Construcción de Cancha de Bases de Fútbol en La Est. Pto. del Estero Juan María Victoria y Barrio El Aguacate	FM0035	Chiapas	El Porvenir	Melón Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$491,086	\$491,086	\$491,086	\$491,086	\$491,086	\$491,086	100.00	00	Metro Cuadrado	444	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023210	Mejoramiento de 40 Viviendas Baratas	004-03-001	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,103,491	\$1,103,491	\$1,055,178	\$1,055,178	\$1,055,178	\$1,055,178	74.80	00	Vivienda	304	100.00	47.34	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023217	Construcción de Casa de Bases de Fútbol en La Est. Pto. del Estero Juan María Victoria y Barrio El Aguacate	00181932047	Chiapas	Chantón de Dominguez	Domingo Palencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITENTONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$54,270	\$54,270	\$54,270	\$37,131	\$37,131	\$37,131	\$37,131	68.40	00	Unidad Médica	435	60.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMR01303023215	Construcción de Imbabas de Canchas de Fútbol en La Est. Pto. del Estero Juan María Victoria y Barrio El Aguacate	FM0033	Chiapas	El Porvenir	Miravilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	100.00	00	Metro Cuadrado	419	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023114	Construcción de Imbabas de Canchas de Fútbol en La Est. Pto. del Estero Juan María Victoria y Barrio El Aguacate	FM0031	Chiapas	El Porvenir	Pala Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	100.00	00	Metro Cuadrado	124	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023211	Construcción de 80 M2 de Calles con Concreto Espalmeado	011-048-013	Chiapas	Chamal	Chamal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$482,295	\$482,295	\$482,295	\$482,295	\$482,295	\$482,295	100.00	00	Aula	334	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023218	Mejoramiento de 30 Viviendas Baratas	00181932014	Chiapas	Chantón de Dominguez	Santa Rosalita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITENTONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,939,497	\$2,939,497	\$2,939,497	\$2,976,385	\$2,976,385	\$2,976,385	87.41	00	Vivienda	450	98.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMR01303023202	Construcción de Bases de Fútbol en La Est. Pto. del Estero Juan María Victoria y Barrio El Aguacate	FM0032	Chiapas	El Porvenir	Jorge de la Vega Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	\$448,551	100.00	00	Metro Cuadrado	83	100.00	100.00	Financiera / Física / El proyecto en terreno al 100% de obra con meta de recursos del ítem-fohago - SISTEMA Para al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Table with columns: Clase del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyectos, Entidad, Municipio, Localidad, Admra, Tipo de Recurso, Programa, Fecha Comienzo, Año, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estatus, Periodo, Ciclo Recurso, Presupuesto, Multiciclo, Recaudado (Millonados), Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, % Avance, Reintegrado, Unidad de Medida, Población, Avance Físico, Avance Anual, % Avance Acumulado, Observaciones.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estado	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonados)	Anexo Financiero				Unidad de Medida	Anexo Físico		Observaciones
					Ámbito	Programa Puntos Clave										Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado		% Avance	Reintegrado	
OPRO1030014508	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Chilapilla	Urbano	Apariciones Federales	2013	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	100.00	00	M2, Concreto Adhesivo	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Físico: 0 / Financiero: 0	
OPRO1030027463	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Unión Juárez	Cobertura municipal s.n.	Apariciones Federales	2013	234,116	234,000	234,116	234,116	234,116	234,116	234,116	234,116	99.74	00	Metro Cuadrado	93	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 93 / Observaciones: 0	
OPRO1030027649	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Unión Juárez	Cobertura municipal s.n.	Apariciones Federales	2012	330,460	340,000	330,460	330,460	330,460	330,460	330,460	330,460	99.20	00	Metro Cuadrado	132	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 132 / Observaciones: 0	
OPRO1030027471	Rehabilitación de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Apariciones Federales	2013	317,700	318,000	317,700	317,700	317,700	317,700	317,700	99.90	00	Kilometro	1,300	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 1,300 / Observaciones: 0	
OPRO1030027474	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Las Margaritas	Huano Manzano	Rural	Apariciones Federales	2013	1,988,000	1,988,000	1,988,000	1,988,000	1,988,000	1,988,000	1,988,000	100.00	00	Letra, Metro Cuadrado	280	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 280 / Observaciones: 0	
OPRO1030027480	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	1,045,448	1,045,448	1,045,448	1,045,448	1,045,448	1,045,448	1,045,448	100.00	00	Metro Cuadrado	16,300	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 16,300 / Observaciones: 0	
OPRO1030027481	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Las Margaritas	San Carlos	Rural	Apariciones Federales	2013	1,446,357	1,446,357	1,446,357	1,446,357	1,446,357	1,446,357	1,446,357	100.00	00	Kilometro	146	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 146 / Observaciones: 0	
OPRO1030027482	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Unión Juárez	Cobertura municipal s.n.	Apariciones Federales	2013	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	100.00	00	Donaciones	14,089	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 14,089 / Observaciones: 0	
OPRO1030027489	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Unión Juárez	Cobertura municipal s.n.	Apariciones Federales	2013	330,469	332,000	330,469	330,469	330,469	330,469	330,469	330,469	99.28	00	Equipo	14,089	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 14,089 / Observaciones: 0	
OPRO1030027496	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	370,838	370,838	370,838	370,838	370,838	370,838	370,838	100.00	00	Metro Cuadrado	14,300	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 14,300 / Observaciones: 0	
OPRO1030027500	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	203,454	203,454	203,454	203,454	203,454	203,454	203,454	100.00	00	Metro Lineal	130	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 130 / Observaciones: 0	
OPRO1030027516	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Las Margaritas	Huano Manzano	Rural	Apariciones Federales	2013	598,700	598,700	598,700	598,700	598,700	598,700	598,700	100.00	00	Pista	120	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 120 / Observaciones: 0	
OPRO1030027521	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Las Margaritas	Galileo Vargas San Isidro	Rural	Apariciones Federales	2013	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	00	Kilometro	459	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 459 / Observaciones: 0	
OPRO1030027528	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Las Margaritas	San Isidro	Rural	Apariciones Federales	2013	247,470	247,470	247,470	247,470	247,470	247,470	247,470	100.00	00	Pista	30	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 30 / Observaciones: 0	
OPRO1030027532	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Apariciones Federales	2013	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.00	00	Metro Lineal	17,267	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 17,267 / Observaciones: 0	
OPRO1030027538	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Las Margaritas	Amos Tabasco Dos Aguas	Rural	Apariciones Federales	2013	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	100.00	00	Metro Lineal	103	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 103 / Observaciones: 0	
OPRO1030027546	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	645,990	645,990	645,990	645,990	645,990	645,990	645,990	100.00	00	Metro Cuadrado	16,300	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 16,300 / Observaciones: 0	
OPRO1030027547	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Estilano Esparta	Rural	Apariciones Federales	2013	551,403	551,403	551,403	551,403	551,403	551,403	551,403	100.00	00	Metro Lineal	55	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 55 / Observaciones: 0	
OPRO1030027548	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	629,396	629,396	629,396	629,396	629,396	629,396	629,396	100.00	00	Metro Cuadrado	410	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 410 / Observaciones: 0	
OPRO1030027549	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	330,236	330,236	330,236	330,236	330,236	330,236	330,236	100.00	00	Metro Cuadrado	135	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 135 / Observaciones: 0	
OPRO1030027564	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	2147,004	2147,004	2147,004	2147,004	2147,004	2147,004	2147,004	100.00	00	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 100 / Observaciones: 0	
OPRO1030027565	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	676,403	676,403	676,403	676,403	676,403	676,403	676,403	100.00	00	Metro Cuadrado	142	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 142 / Observaciones: 0	
OPRO1030027569	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	676,403	676,403	676,403	676,403	676,403	676,403	676,403	100.00	00	Metro Lineal	55	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 55 / Observaciones: 0	
OPRO1030027581	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	220,836	220,836	220,836	220,836	220,836	220,836	220,836	100.00	00	Metro Cuadrado	430	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 430 / Observaciones: 0	
OPRO1030027582	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	España Tachibana	Rural	Apariciones Federales	2013	330,504	330,504	330,504	330,504	330,504	330,504	330,504	100.00	00	Metro Lineal	111	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 111 / Observaciones: 0	
OPRO1030027583	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	291,330	291,330	291,330	291,330	291,330	291,330	291,330	100.00	00	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 200 / Observaciones: 0	
OPRO1030027584	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	568,293	568,293	568,293	568,293	568,293	568,293	568,293	100.00	00	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 200 / Observaciones: 0	
OPRO1030027585	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	La Ventana	Rural	Apariciones Federales	2013	246,745	246,745	246,745	246,745	246,745	246,745	246,745	100.00	00	Metro Cuadrado	241	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 241 / Observaciones: 0	
OPRO1030027587	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	568,195	568,195	568,195	568,195	568,195	568,195	568,195	100.00	00	Metro Cuadrado	14,300	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 14,300 / Observaciones: 0	
OPRO1030027588	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	J. Mariano Abarca	Rural	Apariciones Federales	2013	645,264	645,264	645,264	645,264	645,264	645,264	645,264	100.00	00	Metro Cuadrado	82	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 82 / Observaciones: 0	
OPRO1030027589	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Chititico	Rural	Apariciones Federales	2013	649,136	649,136	649,136	649,136	649,136	649,136	649,136	100.00	00	Metro Cuadrado	86	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 86 / Observaciones: 0	
OPRO1030027590	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Amos Mero	Rural	Apariciones Federales	2013	1,595,059	1,595,059	1,595,059	1,595,059	1,595,059	1,595,059	1,595,059	100.00	00	Metro Cuadrado	1,362	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 1,362 / Observaciones: 0	
OPRO1030027594	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	349,720	349,720	349,720	349,720	349,720	349,720	349,720	100.00	00	Metro Lineal	430	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 430 / Observaciones: 0	
OPRO1030027597	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	193,088	193,088	193,088	193,088	193,088	193,088	193,088	100.00	00	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 100 / Observaciones: 0	
OPRO1030027598	Restauración de Calle Concreto Adhesivo Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapa	Vajalón	Vajalón	Urbano	Apariciones Federales	2013	352,806	352,806	352,806	352,806	352,806	352,806	352,806	100.00	00	Metro Cuadrado	140	100.00	100.00	Financiero: 0 / Físico: 140 / Observaciones: 0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Table with columns: Total: \$109, Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyectos, Estado, Municipio, Localidad, Admtra, Tipo de Recurso, Programa, Fecha Comienzo, Año, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Categoría, Periodo, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Millionado), Anexo Financiero, Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, % Avance, Reintegrado, Unidad de Medida, Población, Avance Físico, Avance Anual, % Avance Acumulado, Observaciones. Rows include projects like 'Perforación de Calle con Concepto Edificación Calle Dedicada', 'Construcción de Detertrina', 'Actualización del Padre de Computación Via Ferías', etc.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Anexo Financiero										Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Comprometido		Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico
08P01020014070	Permanencia de Talca Con Consorcio Edificación Calle Huandac (Barrio San Pedro)	003	Chilapas	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	\$0	M2, Consorcio Edificación	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Físico / Ejecución	
08P01040024984	Rehabilitación De Alcantarado Público El Buenavent	04030113	Chilapas	Oaxuch	Oaxuch	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCH	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$322,388	\$322,388	\$32,388	\$322,388	\$322,388	\$322,388	\$322,388	100.00	\$0	Luminaria	6,475	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución
08P01040024995	Conservación De Camino Rural	0802001011334	Chilapas	Comisaría de Espinosa	Nuevo Sabarwades Agri. Por (Casta Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOYOACHTLA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$300,078	\$300,078	\$300,078	\$300,078	\$300,078	\$300,078	100.00	\$0	Metro Lineal	43	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P01040024997	Rehabilitación De Alcantarado Público El Buenavent	04030110	Chilapas	Oaxuch	Oaxuch	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCH	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$497,223	\$497,223	\$497,223	\$497,223	\$497,223	\$497,223	\$497,223	100.00	\$0	Luminaria	6,475	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución
08P01040024999	Construcción De Letrinas	079-03-034	Chilapas	San Fernando	Chandabahu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	100.00	\$0	Cédula, Muebles	551	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P010400249113	Conservación De Camino Rural Tramo Barrera Intercomunal - Cruzon	04030108	Chilapas	Oaxuch	Cruzon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCH	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,493,225	\$3,493,225	\$3,493,225	\$3,493,225	\$3,493,225	\$3,493,225	100.00	\$0	Kilometro	705	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P010400249117	Conservación De Camino Rural	0802001011310	Chilapas	Comisaría de Espinosa	Los Mesquites	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOYOACHTLA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$399,987	\$399,987	\$399,987	\$399,987	\$399,987	\$399,987	100.00	\$0	Metro Lineal	47	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P010400249124	Apertura De Camino Rural Tramo Tachá - Sijá	04030098	Chilapas	Oaxuch	Yachá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCH	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,960,746	\$7,960,746	\$7,960,746	\$7,960,746	\$7,960,746	\$7,960,746	100.00	\$0	Kilometro	3,722	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P010400249129	Conservación De Camino Rural	0802001011032	Chilapas	Comisaría de Espinosa	Monte Realito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOYOACHTLA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$399,096	\$399,096	\$399,096	\$399,096	\$399,096	\$399,096	100.00	\$0	Metro Lineal	131	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P010400249131	Aplicación De Sed De Saneaje Instalación De Sistema Saneamiento Inter Ar Al Cuarta Y Ar Jose Maria Reyes Y Panto, Fraccionamiento La Selva	04030100	Chilapas	Comisaría de Espinosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMISIONAL DE CONTAM DE DOMINGO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$279,434	\$279,434	\$279,434	\$279,434	\$279,434	\$279,434	100.00	\$0	Metro Lineal	222	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P010400249135	Apertura, Remediación Y Obras De Saneaje	04030092	Chilapas	Oaxuch	Oaxuch	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCH	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,735,794	\$1,735,794	\$1,735,794	\$1,735,794	\$1,735,794	\$1,735,794	100.00	\$0	Kilometro	135	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P010400249141	Conservación De Camino Rural	0802001011451	Chilapas	Comisaría de Espinosa	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOYOACHTLA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$403,531	\$403,531	\$403,531	\$403,531	\$403,531	\$403,531	100.00	\$0	Metro Lineal	46	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P010400249144	Conservación De Camino Rural Tramo Elf Manizaco - Caceres Intercomunal	04030097	Chilapas	Oaxuch	Oaxuch	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCH	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$381,143	\$381,143	\$381,143	\$381,143	\$381,143	\$381,143	100.00	\$0	Kilometro	257	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P010400249147	Aplicación De Sed De Saneaje Instalación De Sistema Saneamiento Valle Bala Casca	040301010001	Chilapas	Comisaría de Espinosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMISIONAL DE CONTAM DE DOMINGO	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,119,324	\$1,119,324	\$1,119,324	\$1,119,324	\$1,119,324	\$1,119,324	100.00	\$0	Metro Lineal	1,250	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P010400249160	Rehabilitación De Camino Rural	04030107	Chilapas	Oaxuch	Oaxuch	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCH	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,826,267	\$3,826,267	\$3,826,267	\$3,826,267	\$3,826,267	\$3,826,267	100.00	\$0	Kilometro	3,262	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P010400249162	Conservación De Camino Rural	0802001011045	Chilapas	Comisaría de Espinosa	Piña de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOYOACHTLA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$508,102	\$508,102	\$508,102	\$508,102	\$508,102	\$508,102	100.00	\$0	Kilometro	243	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P010400249175	Conservación De Camino Rural	04030097	Chilapas	Oaxuch	Tanón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCH	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,944,500	\$1,944,500	\$1,944,500	\$1,944,500	\$1,944,500	\$1,944,500	100.00	\$0	Kilometro	549	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P010400249179	Construcción De Puente Vehicular	0801001011761	Chilapas	Comisaría de Espinosa	Valera Casca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOYOACHTLA	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$516,550	\$516,550	\$516,550	\$516,550	\$516,550	\$516,550	100.00	\$0	Metro Lineal	259	4.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	
08P010400249195	Estudio Y Proyecto De Apertura, Obra De Saneaje Y Remediación	04030094	Chilapas	Oaxuch	Yachá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCH	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Dominio	3,722	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecución	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Correlativos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Año Financiero				Unidad de Medida	Año Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegrado	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
080013000140708	Permanencia de Calle Concreto Edificación Calle Donados (Barrio San Pedro)	403	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIGÜILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /			
080013040214100	A. Ayuntamiento Municipal Ocosingo	0800130410023	Chilques	Ocosingo	San Chigüilla el Rosario	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONGUILA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$299,967	\$299,967	\$299,967	\$299,967	\$299,967	\$299,967	100.00	0	100.00	100.00	Metro Lineal / Población / Físico /			
080013040214103	Permanencia de Calle y Avellanas Con Concreto Hídrico en Calle San Pedro (Barrio San Pedro) Barrio La Cruz	0800130402005	Chilques	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$788,655	\$788,655	\$788,655	\$788,655	\$788,655	\$788,655	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado / Población / Físico /			
080013040214119	Substitución de Asfalto en Barrio Sanitario	0800130410001	Chilques	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONGUILA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$108,820	\$108,820	\$108,820	\$108,820	\$108,820	\$108,820	100.00	0	100.00	100.00	Metro Lineal / Población / Físico /			
080013040214129	Curso de Instituciones Académicas, Públicas o Privadas (Organización y Asociación de Mercados Públicos Municipales)	PROCOM (145) -23	Chilques	Atlapa de Méndez	Atlapa de Méndez	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO DE ATAPAPA DE MÉNDEZ	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$112,036	\$112,036	\$112,036	\$112,036	\$112,036	\$112,036	100.00	0	Informe	7,793	100.00	100.00	100.00	100.00
080013040214131	Inicio Proyecto de Modernización del Camino	040302084	Chilques	Chichu	Tuxtán	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHU	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$225,501	\$225,501	\$225,501	\$225,501	\$225,501	\$225,501	100.00	0	Documento	548	100.00	100.00	100.00	100.00
080013040214144	Reconstrucción de Calles	4130	Chilques	Palaque	Lindavista (Chigüilla)	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$258,765	\$258,765	\$258,765	\$258,765	\$258,765	\$258,765	97.54	0	Metro Lineal	215	100.00	100.00	100.00	100.00
080013040214148	Reconstrucción del Asfalto de Alcantarillas Barrio Sanitario y Esmeraldas	0800130411787	Chilques	Ocosingo	La Omba	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONGUILA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,307,218	\$4,307,218	\$4,307,218	\$4,307,218	\$4,307,218	\$4,307,218	100.00	0	Sistema	94	100.00	100.00	100.00	100.00
080013040214153	Relevamiento de Calles Con Concreto Asfáltico y Puentes Vehiculares En Barrio San Miguel	200	Chilques	Palaque	Palaque	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,839,567	\$1,839,567	\$1,839,567	\$1,839,567	\$1,839,567	\$1,839,567	58.09	0	Metro Cuadrado	115	100.00	40.00	100.00	100.00
080013040214159	Reconstrucción De Saneamiento En Barrio Sanitario	02-PTM 30	Chilques	Atlapa de Méndez	Sancti Spiritus Rural	Aperturas Federales	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ATAPAPA DE MÉNDEZ	Educación y Deportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$867,756	\$867,756	\$867,756	\$867,756	\$867,756	\$867,756	100.00	0	Otra	160	100.00	100.00	100.00	100.00
080013040214171	Construcción del Sistema de Agua Potable	0800130411336	Chilques	Ocosingo	San Chigüilla (Agua Blanca)	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONGUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,264,641	\$2,264,641	\$2,264,641	\$2,264,641	\$2,264,641	\$2,264,641	100.00	0	Sistema	571	100.00	100.00	100.00	100.00
080013040214172	Construcción de Cambe De Saneamiento	203	Chilques	Palaque	Rio Chantón	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$298,454	\$298,454	\$298,454	\$298,454	\$298,454	\$298,454	0.00	0	Otra	178	100.00	0.00	100.00	100.00
080013040214176	Apertura y Reasfaltado de Camión	04030183	Chilques	Chichu	Guadalupe Baja	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHU	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,139,706	\$1,139,706	\$1,139,706	\$1,139,706	\$911,765	\$911,765	80.00	0	Kilometro	491	50.00	80.00	100.00	100.00
080013040214177	Apertura, Obras De Drenaje Y Mejoramiento De Calles	204	Chilques	Palaque	Arroyo Decadado	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$514,846	\$514,846	\$514,846	\$514,846	\$514,846	\$514,846	29.94	0	Metros Lineales	589	10.00	10.00	100.00	100.00
080013040214188	Construcción De Saneamiento Residencial	205	Chilques	Palaque	Camalé (Chigüilla)	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$917,225	\$917,225	\$917,225	\$917,225	\$917,225	\$917,225	42.84	0	Otra	248	100.00	10.00	100.00	100.00
080013040214201	Rehabilitación De Camión Rural	208	Chilques	Palaque	Sancti Spiritus Rural	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$588,443	\$588,443	\$588,443	\$588,443	\$588,443	\$588,443	29.96	0	Kilometro	240	100.00	10.00	100.00	100.00
080013040214202	Construcción De Esfuerzo Residual En Barrio Sanitario	02-PTM -31	Chilques	Atlapa de Méndez	Jules Chantón	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATAPAPA DE MÉNDEZ	Educación y Deportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$621,760	\$621,760	\$621,760	\$621,760	\$621,760	\$621,760	100.00	0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	100.00	100.00
080013040214203	Substitución De Drenaje Sanitario	0800130410001	Chilques	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONGUILA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$535,817	\$535,817	\$535,817	\$535,817	\$535,817	\$535,817	100.00	0	Metro Lineal	1,074	100.00	100.00	100.00	100.00
080013040214207	Apertura Y Obras De Drenaje Y Mejoramiento De Camión Rural	209	Chilques	Palaque	Sancti Spiritus Rural	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$731,456	\$731,456	\$731,456	\$731,456	\$731,456	\$731,456	29.97	0	Metros Lineales	432	100.00	10.00	100.00	100.00
080013040214214	Construcción De Albergue Para Niños De Edad	00 PTM -32	Chilques	Atlapa de Méndez	Toquín	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATAPAPA DE MÉNDEZ	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$738,331	\$738,331	\$738,331	\$738,331	\$738,331	\$738,331	100.00	0	Metro Cuadrado	441	100.00	100.00	100.00	100.00
080013040214216	Terminación, Obras De Drenaje Y Mejoramiento De Camión Rural	210	Chilques	Palaque	Jules Chantón	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$538,873	\$538,873	\$538,873	\$538,873	\$538,873	\$538,873	60.00	0	Metro Lineal	217	100.00	60.00	100.00	100.00
080013040214233	Inicio Proyecto de Modernización del Camino	04030203	Chilques	Chichu	Cruzón	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHU	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$386,586	\$386,586	\$386,586	\$386,586	\$386,586	\$386,586	100.00	0	Documento	705	100.00	100.00	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Año Financiero						Año Actual		Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Municipal)	Comprometido	Devengado	Pagado	% Avance		Reserva	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CRP01304024708	Permanencia de Calles Con Concreto Espalmeado Calle Diosdado (Barrio Los Hornos)	403	Chilgas	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIGÜILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	M2, Concreto gris/rojo	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Mejorara la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.
CRP01304024130	Reconstrucción De Casa En Est. Prim. Niños Heros Clavel (Barrío Los Hornos 2013)	82- BAMBAS- 01	Chilgas	Mesa de Madero	Estación Altamira Rural	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MESA DE MADRO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$413,024	\$413,024	\$413,024	\$413,024	\$413,024	\$413,024	100.00	0	Obrs	140	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.
CRP01304024134	Construcción De Techado Y Cañcha De Basquetbol	16403023	Chilgas	Sancti	Crucán	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CRUCAN	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,799,855	\$1,799,855	\$1,799,855	\$1,799,855	\$1,799,855	\$1,799,855	100.00	0	Metro Cuadrado	705	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.
CRP01304024171	Construcción De Asilo De Ex-Prisioneros Francisco J. Madero Clavel (Barrío Los Hornos 2013)	82- BAMBAS- 02	Chilgas	Mesa de Madero	Mesa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MESA DE MADRO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,452,540	\$2,452,540	\$2,452,540	\$2,452,540	\$2,452,540	\$2,452,540	100.00	0	Asilo	270	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.
CRP01304024173	Construcción De Techado Y Cañcha De Basquetbol, Grader Y Estradas.	16403024	Chilgas	Sancti	Janash	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CRUCAN	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,941,294	\$1,941,294	\$1,941,294	\$1,941,294	\$1,941,294	\$1,941,294	100.00	0	Metro Cuadrado	349	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.
CRP01304024175	Ampliación Y Modernización Del Red De Energía Eléctrica	16	Chilgas	Silobuchapa	Francisco J. Madero Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILOBUCHAPA	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,916,926	\$1,916,926	\$1,916,926	\$1,916,926	\$1,916,926	\$1,916,926	100.00	0	Poste	441	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.	
CRP01304024179	Permanencia De Calles Con Concreto Espalmeado (Barrío Los Hornos)	82- BAMBAS- 03	Chilgas	Mesa de Madero	Mesa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MESA DE MADRO	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,300,034	\$1,300,034	\$1,300,034	\$1,300,034	\$1,300,034	\$1,300,034	100.00	0	Metro Cuadrado	1,590	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.
CRP01304024184	Construcción De Muro De Contención (Barrío Los Hornos)	82- BAMBAS- 04	Chilgas	Mesa de Madero	Mesa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MESA DE MADRO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,464,970	\$2,464,970	\$2,464,970	\$2,464,970	\$2,464,970	\$2,464,970	100.00	0	Metro cubico	1,540	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.
CRP01304024188	Permanencia De Línea De Conducción De Energía Eléctrica Cambio De Montañas A Tuxtla	17	Chilgas	Silobuchapa	Cerro las Campanas Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILOBUCHAPA, CIUDAD	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,804,968	\$1,804,968	\$1,804,968	\$1,804,968	\$1,804,968	\$1,804,968	100.00	0	Poste	763	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.	
CRP01304024182	Aplicación De Alambra Publico En Ciudad De Pastores. (Barrío Los Hornos)	82- BAMBAS- 05	Chilgas	Mesa de Madero	Mesa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MESA DE MADRO	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$227,045	\$227,045	\$227,045	\$227,045	\$227,045	\$227,045	100.00	0	Poste	3,000	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.
CRP01304024183	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	8038X151001	Chilgas	Bella Vista	Bella Vista	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$454,236	\$454,236	\$454,236	\$454,236	\$454,236	\$454,236	100.00	0	Metro Lineal	1,492	100.00	91.0	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.
CRP01304024140	Pavimentación De Calles Con Concreto Espalmeado (Barrío Los Hornos)	82- BAMBAS- 06	Chilgas	Mesa de Madero	Libertad Frontera Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MESA DE MADRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$646,760	\$646,760	\$646,760	\$646,760	\$646,760	\$646,760	100.00	0	Metro Cuadrado	455	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.	
CRP01304024144	Permanencia De Calles Con Concreto Espalmeado	820708X01001	Chilgas	Bella Vista	Bella Vista	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,143,206	\$4,143,206	\$4,143,206	\$4,143,206	\$4,143,206	\$4,143,206	100.00	0	Metro Cuadrado	1,492	100.00	91.0	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.
CRP01304024144	Construcción De Escuelas Parvularias En Defensor De Sons Superiores Madero Tpo Educativo Indígena COT 07710044 (Barrío Los Hornos)	82- BAMBAS- 07	Chilgas	Mesa de Madero	Mesa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MESA DE MADRO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$307,954	\$307,954	\$307,954	\$307,954	\$307,954	\$307,954	100.00	0	Metro Cuadrado	1,590	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.
CRP01304024146	Rehabilitación De Alambra Publico	8038X151001	Chilgas	Bella Vista	Bella Vista	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$411,364	\$411,364	\$411,364	\$411,364	\$411,364	\$411,364	100.00	0	Poste	1,492	100.00	91.0	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.
CRP01304024140	RD5 Gases Industriales	09180V	Chilgas	Chichibulshán	Chichibulshán	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chichibulshán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,807,977	\$2,807,977	\$2,807,977	\$2,807,977	\$2,807,977	\$1,976,946	69.45	0	Infome	14,07	100.00	84.4	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.
CRP01304024147	Construcción De Andador Publico	82- FDM 2012 - 02	Chilgas	Mesa de Madero	Mesa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MESA DE MADRO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$261,356	\$261,356	\$261,356	\$261,356	\$261,356	\$261,356	100.00	0	Metro Lineales	1,590	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Fideicomiso FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / Faltan la OBRAS DE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, EJECUTANDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente año.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Año Financiero										Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado
089013040240708	Permanencia de Calle Concreto Edificio Calle Diosdado (Barrio San Pedro)	403	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento municipal Chigüilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	\$0	M2, Concreto y Boleado	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241464	Construcción de Cancha En Zanja De Agua Muebles con Mecanismo Clave 07040241464	020101021101	Chilques	Bella Vista	Bella Vista	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	Deporte y recreación	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	100.00	\$0	Obra	1,472	100.00	61.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241479	Rehabilitación y Conservación de Camisa Marina (Varas)	08020301011	Chilques	Bella Vista	Bella Vista	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	Otros obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	\$0	Kilometros	1,482	100.00	61.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241497	1024 Construcción de Terracerías, Obra de Drenaje y Pavimentación de Camisa Para Nueva Urbanización "Camisa-Estia".	0801011	Chilques	Chalchihuitán	Jolitalá	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,965,261	\$1,965,261	\$1,965,261	\$1,965,261	\$1,965,261	\$1,965,261	\$1,965,261	100.00	\$0	Kilometros	418	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241500	Pavimentación de Calles con Concreto Edificio (Varas)	080704020114	Chilques	Bella Vista	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$451,370	\$451,370	\$451,370	\$451,370	\$451,370	\$451,370	\$451,370	100.00	\$0	Metro Cuadrado	945	100.00	61.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241517	1027 Construcción e Instalación Especializada de El Postalamiento 0802040	0802040	Chilques	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$957,472	\$957,472	\$957,472	\$957,472	\$957,472	\$957,472	\$957,472	100.00	\$0	Informe	14,027	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241529	1028 Curso de Capacitación y Actualización	0804000	Chilques	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$334,443	\$334,443	\$334,443	\$334,443	\$334,443	\$334,443	\$334,443	100.00	\$0	Informe	14,027	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241553	1029 Adquisición de Software, Hardware, Mobiliario y Equipo de Administración	0803000	Chilques	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Lote	14,027	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241568	1030 Construcción de Terracerías, Obra de Drenaje y Pavimentación de Camisa Para Nue. Urban.	0801011	Chilques	Chalchihuitán	Camaluitán	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,824,454	\$2,824,454	\$2,824,454	\$2,824,454	\$2,824,454	\$2,824,454	\$2,824,454	100.00	\$0	Kilometros	287	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241580	1031 Ampliación de 2da. Ma. De La Red de Energía Eléctrica	0803020	Chilques	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$472,374	\$472,374	\$472,374	\$472,374	\$472,374	\$472,374	\$472,374	98.40	\$0	Kilometros	230	100.00	98.40	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241600	1032 Construcción de Salón de Usos Múltiples	0403011	Chilques	Ochuc	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,164,417	\$2,164,417	\$2,164,417	\$2,164,417	\$2,164,417	\$2,164,417	\$2,164,417	100.00	\$0	Obra	190	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241622	Gastos Indirectos	114-03-035	Chilques	Margos de Ocuilán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARGOS DE OCUILAN	Otros obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,125,859	\$1,125,859	\$1,125,859	\$1,125,859	\$1,125,859	\$1,125,859	\$1,125,859	100.00	\$0	Informe	1,768	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241626	1033 Construcción de Techado y Cancha de Usos Múltiples, Gradas y Tapelote	0403010	Chilques	Ochuc	Sumavita	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,419,291	\$1,419,291	\$1,419,291	\$1,419,291	\$1,419,291	\$1,419,291	\$1,419,291	100.00	\$0	Metro Cuadrado	174	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241635	1034 Construcción de Barco Pequeño, Baquetta y Acceso	0403005	Chilques	Ochuc	Santa Tere	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$444,505	\$444,505	\$444,505	\$444,505	\$444,505	\$444,505	\$444,505	100.00	\$0	Obra	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241645	1035 Construcción de Techado Metálico y Cancha de Usos Múltiples	0403010	Chilques	Ochuc	Yashil	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	\$1,199,794	100.00	\$0	Obra	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241650	1036 Construcción de Cancha de Usos Múltiples	0403012	Chilques	Ochuc	Chilca	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$924,721	\$924,721	\$924,721	\$924,721	\$924,721	\$924,721	\$924,721	100.00	\$0	Metro Cuadrado	452	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241655	1037 Construcción de Techado en Cancha de Usos Múltiples	0403010	Chilques	Ochuc	Chamao	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,433,253	\$1,433,253	\$1,433,253	\$1,433,253	\$1,433,253	\$1,433,253	\$1,433,253	100.00	\$0	Metro Cuadrado	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo
089013040241662	1038 Construcción de Cancha Deportiva de Usos Múltiples con Malla Perimetral y Alumbrado	0403013	Chilques	Ochuc	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$474,250	\$474,250	\$474,250	\$474,250	\$474,250	\$474,250	\$474,250	100.00	\$0	Metro Cuadrado	137	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada / Informes / Sistema / Para al siguiente ciclo

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Correlativos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Aprovechamiento					Unidad de Medida	Aprovechamiento			Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Aprovech.		Reserva	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CGP001200014708	Permanencia de Calle Con Honorario Edificio Calle Donados (Barrio San Juan)	403	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIGÜILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	00	M2, Cuadrado de superficie	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /
CGP0012040214873	Cuenta Informativa (Servicios Personales, Materiales Y Combustibles, Servicios Federales).	04403007	Chilques	Ochucur	Ochucur	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCUR	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,292,911	\$9,292,911	\$9,292,911	\$9,292,911	\$4,913,411	\$4,913,411	92.81	00	Informe	41,250	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214875	Adquisición de Software, Hardware Y Módem y Equipo de Administración	114-03-0328	Chilques	Miraflores de Conchitas	Zanora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MIRAFLORES DE CONCHITAS	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$221,001	\$221,001	\$221,001	\$221,001	\$221,001	\$221,001	100.00	00	Lote	1,768	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214878	Cursos de Organización Y Actualización	04403070	Chilques	Ochucur	Ochucur	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$882,219	\$882,219	\$882,219	\$882,219	\$882,219	\$882,219	100.00	00	Informe	41,250	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214884	Adquisición de Software, Hardware, Módem y Equipo de Administración	04403071	Chilques	Ochucur	Ochucur	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCUR	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$387,777	\$387,777	\$387,777	\$387,777	\$387,777	\$387,777	100.00	00	Lote	41,250	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214892	Carga de Organización Y Actualización (En Servicio de Instructores Y de Padrado)	114-03-0329	Chilques	Miraflores de Conchitas	Zanora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MIRAFLORES DE CONCHITAS	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$187,643	\$187,643	\$187,643	\$187,643	\$187,643	\$187,643	100.00	00	Informe	1,768	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214896	Consultoría E Investigación Especializada de Participación de La Gestión Institucional Municipal	04403069	Chilques	Ochucur	Ochucur	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,258,179	\$2,258,179	\$2,258,179	\$2,258,179	\$2,258,179	\$2,258,179	100.00	00	Informe	41,250	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214915	Asistencia Técnica	114-03-0340	Chilques	Miraflores de Conchitas	Zanora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MIRAFLORES DE CONCHITAS	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$341,929	\$341,929	\$341,929	\$341,929	\$341,929	\$341,929	100.00	00	Informe	1,768	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214937	Permanencia de Calle (Barrio La Tala)	711-01-2013	Chilques	Chamal	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL OCHUCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$700,147	\$700,147	\$700,147	\$700,147	\$700,147	\$700,147	100.00	00	Metro Cuadrado	2,561	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214957	Banqueamiento de Calle	711-052-2013	Chilques	Chamal	Puerto Maricao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$372,840	\$372,840	\$372,840	\$372,840	\$372,840	\$372,840	100.00	00	Metro Lineal	654	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214972	Construcción de Bauladero En Bar. Para Indígenas Maricón Ocasas Clave 078Q0511	711-055-2013	Chilques	Chamal	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL	Rehabilitación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$140,064	\$140,064	\$140,064	\$140,064	\$140,064	\$140,064	99.57	00	Metro Lineal	425	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214982	Banqueamiento de Calle (Barrio Sicajá)	711-056-2013	Chilques	Chamal	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL OCHUCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$85,523	\$85,523	\$85,523	\$85,523	\$85,523	\$85,523	100.00	00	Metro Lineal	2,500	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214998	Construcción de Un Aula Escolar	711-057-2013	Chilques	Chamal	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL OCHUCA	Rehabilitación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$244,231	\$244,231	\$244,231	\$244,231	\$244,231	\$244,231	100.00	00	Aula	2,500	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214992	Construcción de Puente Primera Etapa	114-03-0041	Chilques	Miraflores de Conchitas	Zanora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MIRAFLORES DE CONCHITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$83,284	\$83,284	\$83,284	\$83,284	\$83,284	\$83,284	100.00	00	Metro Lineal	1,768	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214994	Construcción de Estación Perimetral de Cila de Agua	711-059-2013	Chilques	Chamal	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL OCHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$351,356	\$351,356	\$351,356	\$351,356	\$351,356	\$351,356	100.00	00	Metro Lineal	826	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214999	Construcción de Cancha Deportiva	711-053-2013	Chilques	Chamal	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO DE CHAMAL OCHUCA	Rehabilitación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$193,877	\$193,877	\$193,877	\$193,877	\$193,877	\$193,877	100.00	00	Cancha	2,560	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214997	Construcción de Viviendas	114-03-0034	Chilques	Miraflores de Conchitas	Pico de Miraflores de Conchitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MIRAFLORES DE CONCHITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$2,047,237	\$2,047,237	\$2,047,237	\$2,047,237	\$2,047,237	\$2,047,237	100.00	00	Vivienda	124	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214993	Construcción de Viviendas	114-03-0037	Chilques	Miraflores de Conchitas	Rio Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MIRAFLORES DE CONCHITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,076,247	\$1,076,247	\$1,076,247	\$1,076,247	\$1,076,247	\$1,076,247	100.00	00	Vivienda	44	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214929	Construcción Alternativa de Agua Potable	04403180	Chilques	Ochucur	Ochucur	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	00	Tanque	27	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
CGP0012040214930	Construcción Alternativa de Agua Potable	04403184	Chilques	Ochucur	Rancho del Cura	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$24,200	\$24,200	\$24,200	\$24,200	\$24,200	\$24,200	100.00	00	Tanque	19	100.00	100.00	FINANCIARVA ESTE TIPO DE INFORMACIÓN DE CAPTIVO COMO UN PROYECTO, DEBIDO A QUE NUESTRA ADMINISTRACIÓN LO CONSIDERA COMO UN PROYECTO DE INVERSIÓN. - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Anexo Financiero										Observaciones									
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Correlativos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Etapa	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonario)	Comprometido	Devengado		Ejecutado	Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	
080013040240708	Permanencia de Talca Con Consorcio Edificación Calle Sotomayor (Barrio San Pedro)	403	Chilques	Chigillita	Chigillita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento municipal Chigillita	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	100.00	00	M2, Consorcio Edificación	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /	
080013040242315	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04403021	Chilques	Ochoco	Ochoco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2749,250	2749,250	2749,250	2749,250	2749,250	2749,250	2749,250	100.00	00	Vivienda	142	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040242318	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04403022	Chilques	Ochoco	Gundagipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2254,375	2254,375	2254,375	2254,375	2254,375	2254,375	2254,375	100.00	00	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040242320	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04403024	Chilques	Ochoco	Paracuti	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	247,470	247,470	247,470	247,470	247,470	247,470	247,470	100.00	00	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040242322	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04403023	Chilques	Kistijila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2151,700	2151,700	2151,700	2151,700	2151,700	2151,700	2151,700	100.00	00	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040242324	Construcción de 03 Aulas Didácticas Estudiantes de 1er, 2do, 3er, 4to y 5to Grados en la Escuela Primaria "Pablo Neruda" Calle 574002707	8201023097001	Chilques	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, OCHOCHO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	4420,740	4420,740	4420,740	4420,740	4245,413	4245,413	4245,413	42.00	00	Aula	25,322	100.00	40.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040242325	Estudio de Factibilidad para la Construcción de una Plantación de Frutales en el Municipio de Francisco Bermejo	8206403030002	Chilques	Comisión de Desempeño	Francisco Bermejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCHOCHO DE DOMINGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	246,900	246,900	246,900	246,900	246,900	246,900	246,900	0.00	00	Documento	1,473	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040242326	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04403027	Chilques	Ochoco	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2152,425	2152,425	2152,425	2152,425	2152,425	2152,425	2152,425	100.00	00	Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040242329	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04403028	Chilques	Ochoco	Chañil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2441,700	2441,700	2441,700	2441,700	2441,700	2441,700	2441,700	100.00	00	Vivienda	142	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040243132	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04403028	Chilques	Ochoco	Rumijila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	246,125	246,125	246,125	246,125	246,125	246,125	246,125	100.00	00	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040242326	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04403020	Chilques	Ochoco	Ochoco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2610,500	2610,500	2610,500	2610,500	2610,500	2610,500	2610,500	91.89	00	Vivienda	165	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040242317	Adquisición	83010020415010200	Chilques	Comisión de Desempeño	Benavente de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	2143,440	2143,440	2143,440	2143,440	2143,440	2143,440	2143,440	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040242328	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en la Calle Miraflores y Calle 17 de San Mateo Barrio La Cruz	820591933003	Chilques	Comisión de Desempeño	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCHOCHO DE DOMINGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	297,094	297,094	297,094	297,094	297,094	297,094	297,094	297,094	100.00	00	Metro Lineal	350	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040242400	Construcción de 03 Aulas Didácticas de 1er, 2do, 3er, 4to y 5to Grados en la Plantación de Frutales en el Estado Clavel 574002555	8201023097003	Chilques	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, OCHOCHO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2588,043	2588,043	2588,043	2588,043	174,413	174,413	174,413	30.00	00	Aula	1,443	100.00	30.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040242411	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04403022	Chilques	Ochoco	El Barrio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	21,239,200	21,239,200	21,239,200	21,239,200	21,239,200	21,239,200	21,239,200	21,239,200	100.00	00	Vivienda	184	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0
080013040242493	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04403025	Chilques	Ochoco	Navia Tapja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2374,800	2374,800	2374,800	2374,800	2374,800	2374,800	2374,800	100.00	00	Vivienda	93	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040242494	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario (Calle 5 de Mayo entre Av. de los Compañeros de Chile y Av. Chigayay, Barrio Melarico Ochocho)	820591933004	Chilques	Comisión de Desempeño	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCHOCHO DE DOMINGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	256,703	256,703	256,703	256,703	256,703	256,703	256,703	256,703	0.00	00	Metro Lineal	50	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	
080013040242497	Construcción de 03 Aulas Didácticas de 1er, 2do, 3er, 4to y 5to Grados en la Plantación de Frutales en el Estado Clavel 574002555	8201023097001	Chilques	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, OCHOCHO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2588,043	2588,043	2588,043	2588,043	174,413	174,413	174,413	30.00	00	Aula	25,322	100.00	30.00	Financiera / Físico: 0 / Físico: 0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109															PERIODO 2013														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ejecutado)	Anexo Financiero					Unidad de Medida	Anexo Faltas	Anexo Anual	% Anexo Acumulado	Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anexo							
08P013020040708	Permanencia de Calles Con Concreto Edificación Calle Donados (Barrio San Pedro)	403	Chilapas	Chigahilla	Chigahilla	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	S. Ayuntamiento municipal Chigahilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Faltas: 0
08P013040024248	Ampliación de Viviendas	04403074	Chilapas	Ochucu	Rancho del Cura	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,445,580	\$4,445,580	\$4,445,580	\$4,445,580	\$4,445,580	\$4,445,580	\$4,445,580	\$4,445,580	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024251	Rehabilitación de Red de Saneamiento Básico (C/2 a Calle San Vicente Entre la Avenida Polanco Sur y Prolongación de la Avenida de los Niños, Barrio Bellavista Domingos)	02031803006	Chilapas	Ciudad de Domingos	Cobertura municipal	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD DE DOMINGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$553,938	\$553,938	\$553,938	\$553,938	\$553,938	\$553,938	\$476,269	\$476,269	86.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Registros: X - SISTEMA: Para al siguiente año. Financiera / Faltas: 0
08P013040024252	Construcción de 01 Aula Didáctica de 7 Ed. Infantil, 0-14 de Telesecundaria No 813 Clavel, Chigahilla	0201021007044	Chilapas	Tonalá	San Lorenzo	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$298,043	\$298,043	\$298,043	\$298,043	\$298,043	\$298,043	\$298,043	\$298,043	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024254	Construcción de 55 Viviendas	04403077	Chilapas	Ochucu	Guadalupe Rincón	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,812,900	\$10,812,900	\$10,812,900	\$10,812,900	\$10,812,900	\$10,812,900	\$10,812,900	\$10,812,900	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024259	Construcción de 01 Aula Didáctica Entrenamiento de Cu. Inf. Prim. Juan Beltrán Gutiérrez Clavel 07847379	0201021007047	Chilapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024260	Ampliación de Vivienda (Primera Etapa)	04403078	Chilapas	Ochucu	Bunilla	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024262	Construcción de 01 Aula Didáctica Entrenamiento de Cu. Inf. Prim. Salvador Díaz Mirón, Clavel 07846736	0201021007051	Chilapas	Tonalá	Nuevo México la Guadalupe	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	S. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$293,949	\$293,949	\$293,949	\$293,949	69.86	0	0	100.00	79.86	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024274	Construcción de 01 Aula Didáctica Entrenamiento de Cu. Inf. Prim. Juan Beltrán Gutiérrez Figueroa, Clavel 07846740	0201021007050	Chilapas	Tonalá	Huixtla Nueva	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	S. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$420,740	\$212,744	\$212,744	\$212,744	\$212,744	50.56	0	0	100.00	41.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024275	Ampliación de 50 Viviendas 2a. Etapa	04403079	Chilapas	Ochucu	Bunilla	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024283	Ampliación de 40 Viviendas 2a. Etapa	04403081	Chilapas	Ochucu	Guadalupe Baja	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024288	Rehabilitación del Camino y Construcción de Obras de Saneamiento	08P013007008	Chilapas	Tonalá	Santiago Benavente	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	S. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,496,415	\$1,496,415	\$1,496,415	\$1,496,415	\$1,496,415	\$1,496,415	\$1,496,415	\$1,496,415	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024295	Permanencia de Calles (Calle Santa Cecilia)	008-03-0004	Chilapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$832,428	\$832,428	\$832,428	\$832,428	\$832,428	\$832,428	\$832,428	\$832,428	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024281	Ampliación de 40 Viviendas 1a. Etapa	04403080	Chilapas	Ochucu	Guadalupe Baja	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024284	Rehabilitación del Camino y Construcción de Obras de Saneamiento	08P013007002	Chilapas	Tonalá	El Terreno	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	S. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,223,379	\$1,223,379	\$1,223,379	\$1,223,379	\$1,223,379	\$1,223,379	\$1,223,379	\$1,223,379	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024287	Ampliación de Viviendas 2a. Etapa	04403084	Chilapas	Ochucu	Rancho del Cura	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,445,580	\$4,445,580	\$4,445,580	\$4,445,580	\$4,445,580	\$4,445,580	\$4,445,580	\$4,445,580	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024281	Permanencia de Calles Con Concreto Edificación Calle Calles Cado y Av. Subsección Entre Carretera Totolapa-Panamá y Carretera Al Compost	08P013007001	Chilapas	Tonalá	Las Vegas	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	S. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,476,422	\$1,476,422	\$1,476,422	\$1,476,422	\$1,476,422	\$1,476,422	\$1,476,422	\$1,476,422	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024240	Ampliación de 50 Viviendas	04403085	Chilapas	Ochucu	Jurupa	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	\$2,176,414	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024281	Mantenimiento de Vivienda	049-03-0012	Chilapas	Pixijilapan	Barra Santiago	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIXIJILAPAN CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$170,645	\$170,645	\$170,645	\$170,645	\$170,645	\$170,645	\$170,645	\$170,645	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0
08P013040024287	Operación de Calles Con Concreto Edificación de Concreto	08P20070122	Chilapas	Tonalá	Francisco J. Méndez Rosal	Rural	Apariciones Federales	1004 FADN Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	S. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,480,478	\$1,480,478	\$1,480,478	\$1,480,478	\$1,480,478	\$1,480,478	\$1,480,478	\$1,480,478	100.00	0	0	100.00	100.00	100.00	Financiera / Faltas: 0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Miliardos)	Años Financieros					Unidad de Medida	Año de Inicio	Año de Término	Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance				
CGP01304024070	Permanencia de Calle Concreto Edificación Calle Montañas (Barrio San Pedro)	403	Chilapas	Chigillita	Chigillita	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. Ayuntamiento municipal Chigillita	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024242	Mejoramiento de Vivienda	64430314	Chilapas	Ochuc	Toluja	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,495,090	\$1,495,090	\$1,495,090	\$1,495,090	\$1,495,090	\$1,495,090	\$1,495,090	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024249	Construcción de Caseta y Bañita Casatera	649-03-078	Chilapas	Pitillapan	Pitillapan	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO DE PITILLAPAN OCHUCA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,213,963	\$1,213,963	\$1,213,963	\$1,262,963	\$1,262,963	\$1,262,963	\$1,262,963	87.64	0	100.00	88.28	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024244	Construcción de Unidad de Vivienda Multiples En la Colonia Tepeyacadero Jaime Robles (Cobertura No. 1107, Clase Operativa)	61020004612201000	Chilapas	San Andrés de las Américas	Flac de Camo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENDETO DE LAS AMERICAS	Educación y deporte	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$465,296	\$465,296	\$465,296	\$465,296	\$465,296	\$465,296	\$465,296	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024245	Ampliación de Vivienda	64430317	Chilapas	Ochuc	Paritlan	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	\$2,816,497	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024248	Rehabilitación Del Pavido De Dos Puentes De Ciénegas Locales (Barrio San Esteban (Barrio San Esteban) Clase Operativa)	6200220297052	Chilapas	Juan Solano Gutierrez (Barrio San Esteban)	Juan Solano	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, OCHUCA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$299,435	\$299,435	\$299,435	\$299,435	\$299,435	\$299,435	\$299,435	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024241	Ampliación de Vivienda	64430327	Chilapas	Ochuc	Navit Tajá	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,794,264	\$2,794,264	\$2,794,264	\$2,794,264	\$2,794,264	\$2,794,264	\$2,794,264	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024244	Ampliación de Vivienda (Clase Fianza)	64430337	Chilapas	Ochuc	Ochuc	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,493,480	\$1,493,480	\$1,493,480	\$1,493,480	\$1,493,480	\$1,493,480	\$1,493,480	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024249	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barrio 1209112091001)	6200005612201000	Chilapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, OCHUCA	Aqua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,141,967	\$1,141,967	\$1,141,967	\$1,141,967	\$1,141,967	\$1,141,967	\$1,141,967	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024243	Rehabilitación Y Aplicación De Pintura De Ciénegas Locales (Cobertura Municipal)	6200005612201000	Chilapas	San Andrés de las Américas	San Andrés de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENDETO DE LAS AMERICAS	Educación y deporte	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$613,237	\$613,237	\$613,237	\$613,237	\$613,237	\$613,237	\$613,237	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024246	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	64430344	Chilapas	Ochuc	Temin	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,257,120	\$1,916,120	\$1,916,120	\$1,916,120	\$1,916,120	\$1,916,120	\$1,916,120	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024242	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario (Calle Norte Oriente Barrio No. 2 de Avenida Vicente Martyr, Barrio El Jordán)	6200005612201000	Chilapas	Comitán de Domínguez	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCHUCA DE DOMINGUEZ	Aqua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$56,210	\$56,210	\$56,210	\$56,210	\$56,210	\$56,210	\$56,210	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024243	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	64430345	Chilapas	Ochuc	Tepilpa	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$625,007	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024241	Parqueamiento De Calle Concreto Edificación	627012097005-2	Chilapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, OCHUCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$637,457	\$637,457	\$637,457	\$637,457	\$637,457	\$637,457	\$637,457	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024249	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	64430346	Chilapas	Ochuc	Rancho del Cura	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$229,400	\$229,400	\$229,400	\$229,400	\$229,400	\$229,400	\$229,400	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024247	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario (Calle Sur Oriente Barrio Puentes Aldago, Barrio Puentes Aldago)	6200005612201000	Chilapas	Comitán de Domínguez	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCHUCA DE DOMINGUEZ	Aqua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$122,761	\$122,761	\$122,761	\$122,761	\$122,761	\$122,761	\$122,761	0.00	0	0.00	0.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024247	Construcción de El Aula Didáctica (Barrio San Filipe Clases Computales San Filipe Clases Computales)	6201012097051	Chilapas	Tonalá	La Joyita Dos	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, OCHUCA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$426,740	\$426,740	\$426,740	\$426,740	\$426,740	\$426,740	\$426,740	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024242	Rehabilitación de Alcantaral de la San. Pío. Pedro. José María Casares, Clase Operativa	6200220297053	Chilapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, OCHUCA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$165,470	\$165,470	\$165,470	\$165,470	\$169,441	\$169,441	\$169,441	30.00	0	100.00	40.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024244	Rehabilitación de Instalación Eléctrica e Instalación de Saneamiento (Barrio San Filipe Clases Computales San Filipe Clases Computales)	6200220297051	Chilapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, OCHUCA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$116,830	\$116,830	\$116,830	\$116,830	\$116,830	\$116,830	\$116,830	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024254	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario de La Av. General Aguirre, Desde Calle Real 7 Hasta El Asesor Fraymojon	620012097005-2	Chilapas	Tonalá	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, OCHUCA	Aqua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$266,322	\$266,322	\$266,322	\$266,322	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiar / Fiscal / FIDE
CGP01304024251	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	64430347	Chilapas	Ochuc	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$95,100	\$95,100	\$95,100	\$95,100	\$95,100	\$95,100	\$95,100	100.00	0	100.00	100.00	Financiar / Fiscal / FIDE

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109																	PERIODO 2013											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Clave	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Año Financiero					Año Físico		Observaciones						
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	% Avance Anual	% Avance Acumulado
08P01304024070	Rehabilitación de Calle con Chorro de Edificio Calle Honduras Barrio San Pedro	04030001	Chilapas	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIGÜILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	0	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Física / Ejercida
08P01304024211	Rehabilitación de Calle con Chorro de Edificio Calle Honduras Barrio San Pedro	04030001	Chilapas	Comisión de Cobertura Municipal			Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGOS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$46,457	\$46,457	\$46,457	\$46,262	\$46,262	\$46,262	\$46,262	97.01	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024215	Rehabilitación de Calle con Chorro de Edificio Calle Honduras Barrio San Pedro	04030001	Chilapas	Comisión de Cobertura Municipal			Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,491,204	\$1,491,204	\$1,491,204	\$1,377,032	\$1,377,032	\$1,377,032	\$1,377,032	92.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024216	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04030149	Chilapas	Ochuc	Ochuc	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,200	\$33,200	\$33,200	\$33,200	\$33,200	\$33,200	\$33,200	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024217	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04030150	Chilapas	Ochuc	Chapiltzuc	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024219	Rehabilitación de Calle y Avenidas con Chorro de Edificio Calle Honduras Barrio San Pedro	04030001	Chilapas	Comisión de Cobertura Municipal			Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,139,577	\$1,139,577	\$1,139,577	\$1,139,577	\$1,139,577	\$1,139,577	\$1,139,577	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024219	Rehabilitación de Calle y Avenidas con Chorro de Edificio Calle Honduras Barrio San Pedro	04030001	Chilapas	Comisión de Cobertura Municipal			Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,831,813	\$4,831,813	\$4,831,813	\$4,157,048	\$4,157,048	\$4,157,048	\$4,157,048	86.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024216	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04030151	Chilapas	Ochuc	Chajul	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024212	Rehabilitación de Calle y Avenidas con Chorro de Edificio Calle Honduras Barrio San Pedro	04030001	Chilapas	Comisión de Cobertura Municipal			Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,764,539	\$1,764,539	\$1,764,539	\$1,518,214	\$1,518,214	\$1,518,214	\$1,518,214	86.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024219	Aplicación de Viviendas	04030179	Chilapas	Ochuc	Montebello	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,170,414	\$2,170,414	\$2,170,414	\$2,170,414	\$2,170,414	\$2,170,414	\$2,170,414	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024240	Rehabilitación de Calle y Avenidas con Chorro de Edificio Calle Honduras Barrio San Pedro	04030001	Chilapas	Comisión de Cobertura Municipal			Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,418,508	\$1,418,508	\$1,418,508	\$1,418,508	\$1,418,508	\$1,418,508	\$1,418,508	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024243	Rehabilitación de Calle y Avenidas con Chorro de Edificio Calle Honduras Barrio San Pedro	04030001	Chilapas	Comisión de Cobertura Municipal			Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$478,141	\$478,141	\$478,141	\$478,141	\$478,141	\$478,141	\$478,141	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024247	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04030154	Chilapas	Ochuc	Navil	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,191,250	\$1,191,250	\$1,191,250	\$1,191,250	\$1,191,250	\$1,191,250	\$1,191,250	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024261	Aplicación de Viviendas	04030181	Chilapas	Ochuc	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,779,232	\$1,779,232	\$1,779,232	\$1,779,232	\$1,779,232	\$1,779,232	\$1,779,232	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024271	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04030155	Chilapas	Ochuc	Ochuc	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$104,888	\$104,888	\$104,888	\$104,888	\$104,888	\$104,888	\$104,888	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024277	Rehabilitación de Calle (Calle de la Telesecundaria)	040-02-0002	Chilapas	Totolapa	Puncucharriga	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,442,132	\$1,442,132	\$1,442,132	\$1,442,132	\$1,442,132	\$1,442,132	\$1,442,132	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024280	Rehabilitación de Calle con Chorro de Edificio Calle Honduras Barrio San Pedro	04030001	Chilapas	Comisión de Cobertura Municipal			Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$96,467	\$96,467	\$96,467	\$92,561	\$92,561	\$92,561	\$92,561	96.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024285	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04030188	Chilapas	Ochuc	Ochuc	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,109,000	\$2,109,000	\$2,109,000	\$2,109,000	\$2,109,000	\$2,109,000	\$2,109,000	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024291	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural	04030191	Chilapas	Ochuc	Cobertura Municipal s.n.		Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,312,500	\$2,312,500	\$2,312,500	\$2,312,500	\$2,312,500	\$2,312,500	\$2,312,500	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024294	Rehabilitación de Calle (Avenida A San de Santiago de Barro, Colonia Octava de San)	04030001	Chilapas	Comisión de Cobertura Municipal			Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$794,594	\$794,594	\$794,594	\$794,594	\$794,594	\$794,594	\$794,594	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida
08P01304024290	Mejoramiento de Vivienda Digna Rural (Ochuc)	04030198	Chilapas	Ochuc	Ochuc	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,979,500	\$1,979,500	\$1,979,500	\$1,979,500	\$1,979,500	\$1,979,500	\$1,979,500	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercida

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Año Financiero				Unidad de Medida	Año Inicio	Año Final	% Anual Acumulado	Observaciones
																			Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado					
08001304024708	Permanencia de Calles Con Honorario Edificación Calle Donados (Barrio San Pedro)	003	Chilapas	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	8. Ayuntamiento municipal Chilapilla	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% /
08001304024710	Mejoramiento de Vivienda Digna Barrio	04030189	Chilapas	Ochoco	Ochoco	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$272,450	\$272,450	\$272,450	\$272,450	\$272,450	\$272,450	\$272,450	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% /
08001304024723	Ampliación de Viviendas Rurales	04030205	Chilapas	Ochoco	Tij'Atajaw	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,376,414	\$2,376,414	\$2,376,414	\$2,376,414	\$2,376,414	\$2,376,414	\$2,376,414	80.04	0	100.00	80.04	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024720	Ampliación de Viviendas Rurales	04030201	Chilapas	Ochoco	Purumit	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,492,955	\$2,492,955	\$2,492,955	\$2,492,955	\$2,492,955	\$2,492,955	\$2,492,955	45.45	0	100.00	45.45	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024713	Permanencia de Calles (Calle Santa Fe Princesa (Comercio) en la Alameda)	098-03-0014	Chilapas	Totolapa	Villa de Guadalupe	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$447,420	\$447,420	\$447,420	\$447,420	\$447,420	\$447,420	\$447,420	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024771	Ampliación de Red de Saneamiento Básico en Av. Por Bar. Rector 10a y 7ta Calles del Bar. Rector, Campes	00201903003	Chilapas	Sancti de Guadalupe	Cobertura municipal	Apariciones Federales	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$211,903	\$211,903	\$211,903	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024794	Ampliación de Red de Saneamiento Básico, Colonia Mariano R. Ruiz	00201903002	Chilapas	Sancti de Guadalupe	Cobertura municipal	Apariciones Federales	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,955,714	\$1,955,714	\$1,955,714	\$426,715	\$426,715	\$426,715	\$426,715	30.00	0	100.00	30.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024800	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio Nueva Cecilia (Caj. Zúiga)	098-03-0013	Chilapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,289,513	\$1,289,513	\$1,289,513	\$1,289,513	\$1,289,513	\$1,289,513	\$1,289,513	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024807	Ampliación de Red de Saneamiento Básico (Calle del Ocho del Bar. Rector, Fincas de San José, Fincas de San José, Fincas de San José)	00201903008	Chilapas	Sancti de Guadalupe	Cobertura municipal	Apariciones Federales	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,448	\$70,448	\$70,448	\$70,448	\$70,448	\$70,448	\$70,448	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024913	Construcción de Anexo al Hospital de Medicina Interna, Unidad de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica	00201903009	Chilapas	Sancti de Guadalupe	Cobertura municipal	Apariciones Federales	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGOS	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,514,245	\$1,514,245	\$1,514,245	\$1,514,245	\$1,514,245	\$1,514,245	\$1,514,245	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024914	Ampliación del Sistema de Agua Potable (Red de Distribución Barrio Santa Cecilia)	098-03-0012	Chilapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$798,184	\$798,184	\$798,184	\$798,184	\$798,184	\$798,184	\$798,184	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024930	Construcción de Camión Rurales de Totolapa a Guaymas	098-03-0010	Chilapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$484,009	\$484,009	\$484,009	\$484,009	\$484,009	\$484,009	\$484,009	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024935	Construcción de Camión Rurales de Totolapa a Pochimarravaj	098-03-0011	Chilapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$418,047	\$418,047	\$418,047	\$418,047	\$418,047	\$418,047	\$418,047	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024981	Banque Inversión 2013	098-03-0004	Chilapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$398,051	\$398,051	\$398,051	\$398,051	\$398,051	\$398,051	\$398,051	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024981	Construcción de Camión Rurales de Vinces Guerrero Apolonia Arriaga	098-03-0015	Chilapas	Totolapa	Panclano Arriaga	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$148,304	\$148,304	\$148,304	\$148,304	\$148,304	\$148,304	\$148,304	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024914	Creación y Actualización del Plan Municipal de Desarrollo (Prodel)	098-03-0008	Chilapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024940	Curso de Capacitación y Actualización de Personal	098-03-0007	Chilapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,342	\$42,342	\$42,342	\$42,342	\$42,342	\$42,342	\$42,342	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024914	Consultoría e Investigación Especializada en el Fortalecimiento Municipal	098-03-0009	Chilapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$49,024	\$49,024	\$49,024	\$49,024	\$49,024	\$49,024	\$49,024	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024971	Construcción de Granja Arriola (Huevo Lata)	04030028	Chilapas	Ochoco	Ochoco	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$943,500	\$943,500	\$943,500	\$943,500	\$943,500	\$943,500	\$943,500	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024970	Construcción de Granja Arriola	04030040	Chilapas	Ochoco	Rancho del Cura	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$209,400	\$209,400	\$209,400	\$209,400	\$209,400	\$209,400	\$209,400	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo
08001304024976	Construcción de Granja Arriola	04030042	Chilapas	Ochoco	Totomajla	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHOCHO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,094,500	\$1,094,500	\$1,094,500	\$1,094,500	\$1,094,500	\$1,094,500	\$1,094,500	100.00	0	100.00	100.00	información de captivo como un proyecto, debido a que nuestra administración lo consideramos como un proyecto de inversión. - SISTEMA Para el siguiente ciclo

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Año Financiero							Unidad de Medida	Año Inicio	% Anos Acumulado	Observaciones							
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejecutado					Pagado	% Anos	Reserva				
OPRO1304024070	Permanencia de Salda Con Honorario Edificación Calle Donados (Barrio San Pedro)	403	Chilapas	Chigahilla	Chigahilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	8. Ayuntamiento municipal Chigahilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	0	0	M2, Construcción de Edificio	0	100.00	100.00	proyecto se terminó al 100% /	
OPRO13040243761	Construcción de Granja Arbolado	04403043	Chilapas	Oaxuchil	El Valiente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCHIL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$61,400	\$61,400	\$61,400	\$61,400	\$61,400	\$61,400	\$61,400	100.00	0	0	0	Pieza	48	100.00	100.00	Financiera /	
OPRO13040243767	Construcción de Granja Arbolado	04403044	Chilapas	Oaxuchil	El Valiente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCHIL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100,300	\$100,300	\$100,300	\$100,300	\$100,300	\$100,300	\$100,300	100.00	0	0	0	Pieza	59	100.00	100.00	Financiera /	
OPRO13040243824	Construcción de Granja Arbolado	04403052	Chilapas	Oaxuchil	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCHIL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$103,700	\$103,700	\$103,700	\$103,700	\$103,700	\$103,700	\$103,700	100.00	0	0	0	Pieza	43	100.00	100.00	Financiera /	
OPRO13040243943	Construcción de Granja Arbolado	04403058	Chilapas	Oaxuchil	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCHIL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$426,700	\$426,700	\$426,700	\$426,700	\$426,700	\$426,700	\$426,700	100.00	0	0	0	Pieza	251	100.00	100.00	Financiera /	
OPRO13040243959	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (Barrio Las Mercedes)	080-030-001	Chilapas	Suchilapa	Suchilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,312,001	\$2,312,001	\$2,312,001	\$2,312,001	\$2,312,001	\$2,312,001	\$2,312,001	100.00	0	0	0	Sistema	18,439	100.00	100.00	Financiera /	
OPRO13040243983	Construcción de Granja Arbolado	04403060	Chilapas	Oaxuchil	Yankil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCHIL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$463,900	\$463,900	\$463,900	\$463,900	\$463,900	\$463,900	\$463,900	100.00	0	0	0	Pieza	567	100.00	100.00	Financiera /	
OPRO13040243935	Construcción de Granja Arbolado (B. San Juan Trinidad)	04403061	Chilapas	Oaxuchil	Oaxuchil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCHIL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$200,900	\$200,900	\$200,900	\$200,900	\$200,900	\$200,900	\$200,900	100.00	0	0	0	Pieza	177	100.00	100.00	Financiera /	
OPRO13040243992	Construcción de Granja Arbolado	04403062	Chilapas	Oaxuchil	Bajonab	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCHIL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$78,900	\$78,900	\$78,900	\$78,900	\$78,900	\$78,900	\$78,900	100.00	0	0	0	Pieza	47	100.00	100.00	Financiera /	
OPRO13040243963	Rehabilitación de 2 Aulas y un Baño en la Escuela Primaria Federal Venustiano Carranza Clave: 0300010	0200210370429	Chilapas	Tonalá	La Proveredencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	8. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN Y DEPORTE TONALÁ, OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,516	\$26,516	\$26,516	\$26,516	\$26,516	\$26,516	\$26,516	100.00	0	0	0	Aula	2,500	100.00	100.00	Financiera /	
OPRO13040243992	Construcción de Granja Arbolado	04403063	Chilapas	Oaxuchil	Tolilija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCHIL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$49,200	\$49,200	\$49,200	\$49,200	\$49,200	\$49,200	\$49,200	100.00	0	0	0	Pieza	29	100.00	100.00	Financiera /	
OPRO13040244040	Construcción de Cancha De Fútbol Multiplejas De San Pedro	211	Chilapas	Palenque	Montebello	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$322,949	\$322,949	\$322,949	\$322,949	\$322,949	\$322,949	\$322,949	100.00	0	0	0	Cancha	243	1.00	39.00	Financiera /	
OPRO13040244065	Aplicación de Red Eléctrica Eléctrica, Barrio Linda Vista	312	Chilapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$897,289	\$897,289	\$897,289	\$897,289	\$897,289	\$897,289	\$461,936	\$461,936	73.77	0	0	0	Poste	12	100.00	40.00	Financiera /
OPRO13040244076	Construcción de Granja Arbolado	04403064	Chilapas	Oaxuchil	Panabonilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCHIL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$263,500	\$263,500	\$263,500	\$263,500	\$263,500	\$263,500	\$263,500	100.00	0	0	0	Pieza	103	100.00	100.00	Financiera /	
OPRO13040244086	Aplicación de Red de Energía Eléctrica, Barrio Indio	313	Chilapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$893,885	\$893,885	\$893,885	\$893,885	\$893,885	\$893,885	\$485,500	\$485,500	54.43	0	0	0	Poste	130	100.00	93.00	Financiera /
OPRO13040244100	Construcción de Granja Arbolado	04403065	Chilapas	Oaxuchil	Chapiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OAXUCHIL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$35,700	\$35,700	\$35,700	\$35,700	\$35,700	\$35,700	\$35,700	\$35,700	100.00	0	0	0	Pieza	21	100.00	100.00	Financiera /
OPRO13040244105	Rehabilitación de 4 Aulas de la Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave: 0300010	0200210370433	Chilapas	Tonalá	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	8. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN Y DEPORTE TONALÁ, OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$107,934	\$107,934	\$107,934	\$107,934	\$107,934	\$107,934	\$107,934	\$107,934	100.00	0	0	0	Aula	2,500	100.00	100.00	Financiera /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Año de Ejecución							Unidad de Medida	Año de Ejecución			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Reserva		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CRP013040240708	Permanencia de Salda con Honorario Edificación Calle Donostia (Barrio San Pedro)	403	Chilgaa	Chilgilla	Chilgilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	A. Ayuntamiento municipal Chilgilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	\$0	M2, Cuatro trimestres	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /
CRP013040240212	Construcción De Aulas En Secundaria 215		Chilgaa	Dalmeque	La Ochoa	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$613,490	\$613,490	\$613,490	\$613,490	\$613,490	\$349,775	\$349,775	56.95	\$0	Aula	221	100.00	40.48	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240418	Construcción De Granjas Arriolas	04403064	Chilgaa	Ochuco	Ochuco	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$39,100	\$39,100	\$39,100	\$39,100	\$37,400	\$37,400	\$37,400	95.63	\$0	Pieza	44	100.00	100.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240417	Construcción De Granjas Arriolas	04403067	Chilgaa	Ochuco	Piedra Escriba	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$154,700	\$154,700	\$154,700	\$154,700	\$154,700	\$154,700	\$154,700	100.00	\$0	Pieza	91	100.00	100.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240417	Impemobilización De Aulas, En Ed. Pico 1 De Waya, Clavel "W" 0202	42020210977042	Chilgaa	Tonalá	Juan Pablo Flores	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	8. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, ODHUMCO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$94,799	\$94,799	\$94,799	\$94,799	\$94,799	\$94,799	\$94,799	100.00	\$0	Aula	213	100.00	100.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240419	Fortalecimiento A Salones De Biblioteca (Varias Localidades)	04403068	Chilgaa	Ochuco	Ochuco	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Pieza	1,214	100.00	100.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240423	Construcción De Granjas Arriolas	04403016	Chilgaa	Ochuco	Rancho del Cura	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$57,800	\$57,800	\$57,800	\$57,800	\$57,800	\$57,800	\$57,800	100.00	\$0	Pieza	34	100.00	100.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240412	Rehabilitación De Aula En El J.M. Antonio Marcano, Clavel 07a) 0212	430201109770794	Chilgaa	Tonalá	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	8. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, ODHUMCO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$113,067	\$113,067	\$113,067	\$113,067	\$113,067	\$113,067	\$113,067	100.00	\$0	Aula	327	100.00	100.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240417	Construcción De 94 Viviendas De 4x4 0004-2013		Chilgaa	Aldama	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,267,545	\$6,267,545	\$6,267,545	\$6,267,545	\$6,267,545	\$6,267,545	\$6,267,545	100.00	\$0	Vivienda	146	100.00	100.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240423	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria	216	Chilgaa	Dalmeque	Hernandéz Galano	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$963,635	\$963,635	\$963,635	\$963,635	\$747,247	\$747,247	\$747,247	76.54	\$0	Aula	707	100.00	90.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240424	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria	217	Chilgaa	Dalmeque	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$963,635	\$963,635	\$963,635	\$963,635	\$747,247	\$747,247	\$747,247	76.54	\$0	Aula	707	100.00	90.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240419	Construcción De Granjas Arriolas	04403017	Chilgaa	Ochuco	Ochuco	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$44,200	\$44,200	\$44,200	\$44,200	\$44,200	\$44,200	\$44,200	100.00	\$0	Pieza	26	100.00	100.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240426	Impemobilización De 07 Aulas En La Esc. Sec. Del Río, Sur del Barrio San Juan Palencia, Clavel 07a) 0212	430201109770713	Chilgaa	Tonalá	Los Conos	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	8. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, ODHUMCO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$125,043	\$125,043	\$125,043	\$125,043	\$125,043	\$125,043	\$125,043	100.00	\$0	Aula	2,500	100.00	100.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240439	Construcción De Granjas Arriolas	04403018	Chilgaa	Ochuco	Kistija	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$69,700	\$69,700	\$69,700	\$69,700	\$69,700	\$69,700	\$69,700	100.00	\$0	Pieza	41	100.00	100.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240440	Construcción De Sistema De Agua Potable	219	Chilgaa	Dalmeque	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,965,268	\$2,965,268	\$2,965,268	\$2,965,268	\$896,544	\$896,544	\$896,544	30.26	\$0	Sistema	194	100.00	30.26	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240411	Construcción De Granjas Arriolas	04403019	Chilgaa	Ochuco	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$39,100	\$39,100	\$39,100	\$39,100	\$39,100	\$39,100	\$39,100	100.00	\$0	Pieza	23	100.00	100.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240423	Construcción De Puentes Vehiculares	220	Chilgaa	Dalmeque	Nuevo Egipto	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,993,037	\$7,993,037	\$7,993,037	\$7,993,037	\$2,307,418	\$2,307,418	\$2,307,418	28.87	\$0	Metro Lineal	246	100.00	30.26	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240427	Construcción De Granjas Arriolas	04403020	Chilgaa	Ochuco	Chalil	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$164,900	\$164,900	\$164,900	\$164,900	\$164,900	\$164,900	\$164,900	100.00	\$0	Pieza	97	100.00	100.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240429	Construcción De 16 Viviendas De 4x4 000472013		Chilgaa	Aldama	Juanón	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,314,427	\$2,314,427	\$2,314,427	\$2,314,427	\$2,314,427	\$2,314,427	\$2,314,427	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.
CRP013040240443	Rehabilitación De La Sala De Distribución De Agua En La Ver. San Juan, Desde Calle Abel Y Hasta El Barrio Fontanillo	4030110977001	Chilgaa	Tonalá	San Benito	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	2013	8. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, ODHUMCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$173,594	\$173,594	\$173,594	\$173,594	\$173,594	\$173,594	\$173,594	100.00	\$0	Metro Lineal	35,332	100.00	100.00	PROYECTO EN TERRENO EN PROCESO DE EDIFICACIÓN - SISTEMA PARA AL SIGUIENTE AÑO.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Años Financieros					Unidad de Medida	Año Inicio	Año Final	% Anos Acabados	Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance							
GR001304024070	Reconstrucción de Calle Con Concreto Espalmando Calle Desechada (Barrio San Pedro)	403	Chilapas	Chigapilla	Chigapilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 Ayuntamiento municipal Chigapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	0	0	0	0	100.00	100.00	proyecto se terminó al 100% / Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.
GR001304024444	Construcción De Granjas Arboles	04403012	Chilapas	Ochub	Pavilón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUB	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$158,100	\$158,100	\$158,100	\$158,100	\$158,100	\$158,100	100.00	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.
GR001304024447	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario, En La Cua Sección	221	Chilapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,968,872	\$1,968,872	\$1,968,872	\$1,968,872	\$1,968,872	\$1,968,872	47.27	0	0	0	0	0	100.00	70.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.
GR001304024443	Construcción De Granjas Arboles	04403012	Chilapas	Ochub	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUB	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$159,800	\$159,800	\$159,800	\$159,800	\$159,800	\$159,800	100.00	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.
GR001304024449	Construcción De Granjas Arboles	04403013	Chilapas	Ochub	Tuxtepec	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUB	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	100.00	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.
GR001304024449	Rehabilitación De Casa De Salud - Barrio Santa Cruz	222	Chilapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$125,708	\$125,708	\$125,708	\$125,708	\$125,708	\$125,708	29.24	0	0	0	0	0	100.00	30.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.
GR001304024442	Construcción De Granjas Arboles	04403014	Chilapas	Ochub	Yaxotón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUB	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,100	\$22,100	\$22,100	\$22,100	\$22,100	\$22,100	100.00	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.
GR001304024415	Construcción De Embudo, Barrio Parque De Fecia	223	Chilapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,622	\$1,000,622	\$1,000,622	\$1,000,622	\$1,000,622	\$74,478	74.84	0	0	0	0	100.00	80.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.	
GR001304024429	Construcción De Dos Casas Autodidactas En El Comap	224	Chilapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,501,261	\$1,501,261	\$1,501,261	\$1,501,261	\$1,501,261	\$40,248	26.80	0	0	0	0	100.00	30.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.	
GR001304024455	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, Barrio Santa Cruz	225	Chilapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$835,071	\$835,071	\$835,071	\$835,071	\$835,071	\$81,287	97.39	0	0	0	0	100.00	98.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.	
GR001304024470	Construcción De Casas De Tiros Múltiples En La Escuela Primaria	226	Chilapas	Palenque	Tuadé García	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$31,494	\$31,494	\$31,494	\$31,494	\$31,494	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.	
GR001304024462	Construcción De Casas De Tiros Múltiples, En La Escuela "El Comandante"	227	Chilapas	Palenque	Doctor Samuel León	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$43,445	\$43,445	\$43,445	\$43,445	\$43,445	\$30,259	69.45	0	0	0	0	100.00	70.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.	
GR001304024433	Construcción De Casas De Tiros Múltiples, Escuela Primaria	228	Chilapas	Palenque	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$492,600	\$492,600	\$492,600	\$492,600	\$492,600	\$17,833	36.01	0	0	0	0	100.00	30.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.	
GR001304024439	Problemas De Drenaje En Invernadero	04403016	Chilapas	Ochub	Ochub	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUB	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.
GR001304024460	Construcción De Baños y Parámetros En Pucón, Barrio Ocho	229	Chilapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,147	\$21,147	\$21,147	\$21,147	\$21,147	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.	
GR001304024464	Fomento Al Desarrollo Y A La Infraestructura De Los Productores De Café	04403015	Chilapas	Ochub	Hochilja	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUB	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,204,200	\$1,204,200	\$1,204,200	\$1,204,200	\$1,204,200	\$1,204,200	100.00	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.
GR001304024479	Reconstrucción De Casas Con Concreto Espalmando, Cua, Michaypa	230	Chilapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$82,854	\$82,854	\$82,854	\$82,854	\$82,854	\$24,854	30.00	0	0	0	0	100.00	30.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.	
GR001304024466	Fomento Al Desarrollo Y A La Infraestructura De Los Productores De Café	04403015	Chilapas	Ochub	Tuxtepec	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUB	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	100.00	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Fiscal: El Sistema Para el siguiente año.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109															Anexo Financiero										Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
CRP01304014709	Permanencia de Calle con Comercio Educativo Calle Donados (Barrio San Pedro)	403	Chilapas	Chigapilla	Chigapilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	8. Ayuntamiento municipal Chigapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	\$0	M2, Cuadrado	0	100.00	100.00	proyecto se terminó al 100% /	
CRP01304014704	Fomento al Desarrollo y a la Infraestructura de Los Productores de Café	04430154	Chilapas	Ocuiltepec	Teonaxtla	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILTEPEC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,705,400	\$1,705,400	\$3,720,600	\$3,720,600	\$3,720,600	\$3,720,600	\$3,720,600	100.00	\$0	Piezas	449	100.00	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CRP01304014715	Ampliación de Pavimentación de Calle con Comercio Educativo, Barrio Way-Lacat 14	231	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$843,203	\$843,203	\$843,203	\$843,203	\$843,203	\$843,203	\$843,203	100.00	\$0	Metro Cuadrado	258	100.00	100.00	Registros SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CRP01304014732	Fomento al Desarrollo y a la Infraestructura de Los Productores de Café	04430155	Chilapas	Ocuiltepec	Puñija	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILTEPEC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$345,600	\$345,600	\$345,600	\$345,600	\$345,600	\$345,600	\$345,600	100.00	\$0	Piezas	44	100.00	100.00	Financiera / Física / El	
CRP01304014734	Construcción de Granjas Arboles	04430157	Chilapas	Ocuiltepec	Huadique	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILTEPEC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$93,500	\$93,500	\$93,500	\$93,500	\$93,500	\$93,500	\$93,500	100.00	\$0	Piezas	55	100.00	100.00	Financiera / Física / El	
CRP01304014739	Construcción de Granjas Arboles	04430158	Chilapas	Ocuiltepec	La Ocuiltepec	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILTEPEC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$52,700	\$52,700	\$52,700	\$52,700	\$52,700	\$52,700	\$52,700	100.00	\$0	Piezas	31	100.00	100.00	Financiera / Física / El	
CRP01304014486	Construcción de Bunkas Vehiculares y Obras de Servaje	234	Chilapas	Palmique	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$205,335	\$205,335	\$205,335	\$205,335	\$205,335	\$426,404	\$426,404	80.46	\$0	Metro Lineal	44	100.00	80.46	Financiera / Física / El	
CRP01304014481	Construcción de Bodega de Trastos	235	Chilapas	Palmique	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$935,054	\$935,054	\$935,054	\$935,054	\$935,054	\$773,224	\$773,224	82.69	\$0	Obras	444	100.00	82.69	Financiera / Física / El	
CRP01304014461	Rehabilitación de La Línea de Conducción de Agua Potable	30328979479	Chilapas	Teonaxtla	Alberto Cruz	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	8. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEONAXTLA, OCUILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$170,550	\$170,550	\$170,550	\$170,550	\$170,550	\$170,550	\$170,550	100.00	\$0	Metro Lineal	31,322	100.00	100.00	Financiera / Física / El	
CRP01304014483	Construcción de Techumbre A Base de Ladrillo Grijado	236	Chilapas	Palmique	Sacurón Rio	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$600,999	\$600,999	\$600,999	\$600,999	\$600,999	\$599,906	\$599,906	99.82	\$0	Metro Cuadrado	561	100.00	100.00	Financiera / Física / El	
CRP01304014486	Apertura y Serenamiento de Camino	237	Chilapas	Palmique	Hedellin Ica.	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$545,421	\$545,421	\$545,421	\$545,421	\$545,421	\$481,550	\$481,550	88.24	\$0	Kilometro	5,400	100.00	88.24	Financiera / Física / El	
CRP01304014491	Construcción de Muebles Las Super-Obras Way	238	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,989,457	\$19,989,457	\$19,989,457	\$19,989,457	\$19,989,457	\$1,995,643	\$1,995,643	29.89	\$0	Metro Lineal	42,947	100.00	30.80	Financiera / Física / El	
CRP01304014440	Construcción de Casita de Sano Multigrado, de La Escuela Ocuiltepec	139	Chilapas	Palmique	Palmique	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,132,430	\$1,132,430	\$1,132,430	\$1,132,430	\$1,132,430	\$30,175	\$30,175	2.63	\$0	Casita	1,500	100.00	31.00	Financiera / Física / El	
CRP01304014464	Construcción de Granjas Arboles	04430159	Chilapas	Ocuiltepec	Ocuiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILTEPEC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$275,400	\$275,400	\$275,400	\$275,400	\$275,400	\$275,400	\$275,400	100.00	\$0	Piezas	142	100.00	100.00	Financiera / Física / El	
CRP01304014461	Construcción de Granjas Arboles	04430160	Chilapas	Ocuiltepec	Peraxtla	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILTEPEC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$32,300	\$32,300	\$32,300	\$32,300	\$32,300	\$32,300	\$32,300	100.00	\$0	Piezas	19	100.00	100.00	Financiera / Física / El	
CRP01304014492	Construcción de Granjas Arboles	04430161	Chilapas	Ocuiltepec	Tolixtla	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILTEPEC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$64,300	\$64,300	\$64,300	\$64,300	\$64,300	\$64,300	\$64,300	100.00	\$0	Piezas	39	100.00	100.00	Financiera / Física / El	
CRP01304014503	Aportación de Materiales Para La Construcción de Bodega de San Jacinto de Niles y Niles Antonio Niles (Calle San Jacinto)	8204112097147	Chilapas	Teonaxtla	San Jacinto Chilapanco	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	8. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEONAXTLA, OCUILTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	\$39,999	100.00	\$0	Obras	519	100.00	100.00	Financiera / Física / El	
CRP01304014504	Construcción de Granjas Arboles (Piso Yuhli)	04430162	Chilapas	Ocuiltepec	Yuhli	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILTEPEC	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	100.00	\$0	Piezas	34	100.00	100.00	Financiera / Física / El	
CRP01304014515	Apertura, Obra de Drenaje y Serenamiento de Camino	240	Chilapas	Palmique	El Peraxtla	Rural	Aportaciones Federales	104 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$550,123	\$550,123	\$550,123	\$550,123	\$550,123	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	5,400	100.00	0.00	Financiera / Física / El	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Año de Ejecución					Unidad de Medida	Año Inicio	Año Fin	Observaciones					
																			Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance									
OPRO1304024070	Parqueamiento de Calle con Concreto Espumado Calle Donostia (Barrio San Pedro)	403	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	8. Ayuntamiento municipal Chigüilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024524	Construcción de Granjas Artesanales	0403013	Chilques	Ocuhco	Huandique Boya	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUHCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,400	\$37,400	\$37,400	\$37,400	\$37,400	\$37,400	\$37,400	100.00	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024528	Construcción de La Primera Etapa del Sistema de Agua Potable	241	Chilques	Palaque	Léscar Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,299,875	\$1,299,875	\$1,299,875	\$1,299,875	\$1,299,875	\$1,299,875	\$1,299,875	100.00	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024529	Construcción de Granjas Artesanales	0403014	Chilques	Ocuhco	Tuxtilla	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUHCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	\$45,800	100.00	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024567	Parqueamiento de Calle con Concreto Espumado, Barrio San Francisco, Col. Palanca	342	Chilques	Palaque	Palaque	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$619,583	\$619,583	\$619,583	\$619,583	\$619,583	\$619,583	\$619,583	99.84	0	0	0	0	0	0	100.00	99.84	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024575	Construcción de Patio de Secado Para Productor de Café	0403015	Chilques	Ocuhco	Tuxtilla	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUHCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$424,911	\$424,911	\$424,911	\$424,911	\$424,911	\$424,911	\$424,911	100.00	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024591	Parqueamiento de Calle con Concreto Espumado, Col. Dolores	243	Chilques	Palaque	Palaque	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$245,312	\$245,312	\$245,312	\$245,312	\$245,312	\$245,312	\$245,312	0.00	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024597	Taller de Gastronomía Regional	0403016	Chilques	Ocuhco	Tuxtilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUHCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$129,108	\$129,108	\$129,108	\$129,108	\$129,108	\$129,108	\$129,108	100.00	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024514	Taller de Gastronomía Regional	0403017	Chilques	Ocuhco	Tuxtilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUHCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,488	\$19,488	\$19,488	\$19,488	\$19,488	\$19,488	\$19,488	100.00	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024511	Construcción de Alimentarillo Bacterias En Col. Dolores	244	Chilques	Palaque	Palaque	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$75,874	\$75,874	\$75,874	\$75,874	\$75,874	\$75,874	\$75,874	100.00	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024514	Construcción de Alimentarillo Bacterias, Barrio La Esperanza	245	Chilques	Palaque	Palaque	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$114,765	\$114,765	\$114,765	\$114,765	\$114,765	\$114,765	\$114,765	0.00	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024516	Desarrollo A La Producción Del Campo	0403018	Chilques	Ocuhco	El Tiro	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUHCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$151,413	\$151,413	\$151,413	\$151,413	\$151,413	\$151,413	\$151,413	100.00	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024519	Parqueamiento de Calle con Concreto Espumado, Barrio La Esperanza	246	Chilques	Palaque	Palaque	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,411,932	\$1,411,932	\$1,411,932	\$1,411,932	\$1,411,932	\$1,411,932	\$1,411,932	0.00	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024513	Desarrollo A La Producción Del Campo	0403019	Chilques	Ocuhco	Cruzan	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUHCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,294	\$33,294	\$33,294	\$33,294	\$33,294	\$33,294	\$33,294	100.00	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024525	Ampliación Del Servicio Urbano de Agua Potable	247	Chilques	Palaque	Palaque	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$877,102	\$877,102	\$877,102	\$877,102	\$877,102	\$877,102	\$877,102	0.00	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024527	Desarrollo A La Producción Del Campo (Barrio Tres Cerros)	0403024	Chilques	Ocuhco	Ocuhco	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUHCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,131	\$4,131	\$4,131	\$4,131	\$4,131	\$4,131	\$4,131	100.00	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024520	Conservación De Camino Rural	248	Chilques	Palaque	Victoria Guzmán	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,992,833	\$1,992,833	\$1,992,833	\$1,992,833	\$1,992,833	\$1,992,833	\$1,992,833	0.00	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024529	Desarrollo A La Producción Del Campo	0403025	Chilques	Ocuhco	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUHCO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$108,409	\$108,409	\$108,409	\$108,409	\$108,409	\$108,409	\$108,409	100.00	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1304024571	Construcción	352	Chilques	Palaque	Palaque	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,881,425	\$2,881,425	\$2,881,425	\$2,881,425	\$2,881,425	\$2,881,425	\$2,881,425	95.45	0	0	0	0	0	0	100.00	95.45	Proyecto en terreno al 100% /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ejecutado)	Año de Ejecución					Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
																			Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance					
08001030014708	Parqueamiento de Calles Con Concreto Edificación Calle Donceles (Barrio San Pedro)	403	Chilapas	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	2,008,423	2,008,423	2,008,423	2,008,423	2,008,423	2,008,423	2,008,423	2,008,423	2,008,423	2,008,423	100.00	00	M2, Concreto	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /	
08001030024940	Construcción de Tarbo Digno, K136 Francisco Sarabia	880501030071	Chilapas	Comitán de Domínguez		Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	6400,924	6400,924	6400,924	6400,924	6400,924	6400,924	6400,924	6400,924	6400,924	6400,924	100.00	00	Vivienda	435	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030024949	Parqueamiento de Calles Con Concreto Edificación Calle Comandante Díaz Barrios y Tapetes y Atrio de Ocajillo Barrio Tapetes	880701030072	Chilapas	Comitán de Domínguez		Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	5500,976	5500,976	5500,976	5430,840	5430,840	5430,840	5430,840	5430,840	5430,840	5430,840	86.00	00	Metro Cuadrado	450	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030024970	Parqueamiento de Calles	8133	Chilapas	Palenque	Chanchal Esparte	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	528,619	528,619	528,619	528,619	528,619	528,619	528,619	528,619	528,619	528,619	29.87	00	Metro Lineal	290	100.00	30.80	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030024987	Rehabilitación del Barrio Municipal, Comitán de Domínguez	880501030073	Chilapas	Comitán de Domínguez		Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	349,250	349,250	349,250	349,250	349,250	349,250	349,250	349,250	349,250	349,250	100.00	00	Obra	300	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030024991	Aplicación de Red de Drenaje (Barrio de La Cruz del Barrio de Los Subanos Entre La Primavera y Barrio de Los Subanos) Barrio Los Subanos	880501030084	Chilapas	Comitán de Domínguez		Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	2200,814	2200,814	2200,814	2184,454	2184,454	2184,454	2184,454	2184,454	2184,454	2184,454	80.00	00	Metro Lineal	231	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030024993	Revestimiento de Canchales (Barrio de La Primavera y Barrio de Los Subanos) Barrio de La Primavera y Barrio de Los Subanos	880501030088	Chilapas	Comitán de Domínguez		Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	11,250,408	11,250,408	11,250,408	998,254	998,254	998,254	998,254	998,254	998,254	998,254	75.23	00	Metro Lineal	850	88.00	88.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030024996	Fondo (Compañías y Activaciones)	563	Puebla Nuevo	Puebla Nuevo	Sancti Spiritus	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	3381,778	3381,778	3381,778	3381,778	3381,778	3381,778	3381,778	3381,778	3381,778	3381,778	100.00	00	Informe	3,465	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001304024987	Aplicación del Sistema de Agua Potable	103-1	Chilapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	13,435,000	13,435,000	13,435,000	13,435,000	13,435,000	13,435,000	13,435,000	13,435,000	13,435,000	13,435,000	100.00	00	Metros	1,415	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030024975	Construcción de Viviendas Sagrado Corazón	104-03-0024	Chilapas	Yucuitlan	Yucuitlan	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	11,320,170	11,320,170	11,320,170	11,320,170	11,320,170	11,320,170	11,320,170	11,320,170	11,320,170	11,320,170	100.00	00	Vivienda	55	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030024976	Parqueamiento de Calles Con Concreto Edificación Calle Obispo Pujilillo	104-03-0026	Chilapas	Yucuitlan	Yucuitlan	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	11,334,432	11,334,432	11,334,432	11,334,432	11,334,432	11,334,432	11,334,432	11,334,432	11,334,432	11,334,432	100.00	00	Metro Cuadrado	892	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030024978	Parqueamiento de Calles Con Concreto Edificación Miguel Hidalgo	104-03-0026	Chilapas	Yucuitlan	Yucuitlan	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	11,349,243	11,349,243	11,349,243	11,349,243	11,349,243	11,349,243	11,349,243	11,349,243	11,349,243	100.00	00	Metro Cuadrado	1,378	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.		
08001030024979	Parqueamiento de Calles Con Concreto Edificación Obispo Pujilillo	104-03-0027	Chilapas	Yucuitlan	Yucuitlan	Cobertura municipal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	11,910,501	11,910,501	11,910,501	11,910,501	11,910,501	11,910,501	11,910,501	11,910,501	11,910,501	11,910,501	100.00	00	Metro Cuadrado	1,540	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030024985	Modernización de La 1ra. Avenida Sur Entre 2da. Calle Oriente Hasta El Centro del Barrio San Pedro	0806007010302041000A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de las Indias	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	51,074,121	51,074,121	51,074,121	51,074,121	51,074,121	51,074,121	51,074,121	51,074,121	51,074,121	51,074,121	99.96	00	Metro Cuadrado	4,084	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001304025017	Modernización de Calles Con Concreto Edificación de La 3a. Avenida Sur Entre Central y La C. Oriente	0806007010302041000A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de las Indias	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	25,050,000	25,050,000	25,050,000	25,050,000	25,050,000	25,050,000	25,050,000	25,050,000	25,050,000	25,050,000	29.82	00	Metro Cuadrado	2,378	100.00	30.80	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030025024	Construcción e Instalación de Equipamiento de El Postalmirante de La Amalio Instalaciones	08060103117001	Chiapas	Municipio de Conchos		Cobertura municipal s.e.	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	3268,973	3268,973	3268,973	3268,973	3268,973	3268,973	3268,973	3268,973	3268,973	3268,973	100.00	00	Informe	4,900	1.00	1.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030025030	Modernización de Calles Con Concreto Edificación de La Avenida Sur Entre La Cuarta Hasta El Centro del Barrio	0806007010302041000A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de las Indias	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	44,537,207	44,537,207	44,537,207	44,537,207	44,537,207	44,537,207	44,537,207	44,537,207	44,537,207	44,537,207	90.80	00	Metro Cuadrado	3,392	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030025038	Modernización de Calles Con Concreto Edificación de La 3a. Avenida Sur Entre Central y La C. Oriente	0806007010302041000A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de las Indias	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	485,264,974	485,264,974	485,264,974	485,264,974	485,264,974	485,264,974	485,264,974	485,264,974	485,264,974	485,264,974	41.58	00	Metro Cuadrado	35,121	100.00	50.80	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030025071	Modernización de La 1a. Av. Norte Entre 1ra. y 1ra. Calle Oriente	0806007010302041000A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de las Indias	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	11,991,905	11,991,905	11,991,905	11,991,905	11,991,905	11,991,905	11,991,905	11,991,905	11,991,905	11,991,905	93.71	00	Metro Cuadrado	1,195	100.00	89.80	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030025086	Modernización de La Avenida Sur Entre Central y La C. Oriente	0806007010302041000A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de las Indias	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	44,987,202	44,987,202	44,987,202	44,987,202	44,987,202	44,987,202	44,987,202	44,987,202	44,987,202	44,987,202	82.44	00	Metro Cuadrado	3,728	100.00	41.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030025098	Modernización de Calles Con Concreto Edificación de La 3a. Avenida Sur Entre Central y La C. Oriente	0806007010302041000A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de las Indias	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	12,295,041	12,295,041	12,295,041	12,295,041	12,295,041	12,295,041	12,295,041	12,295,041	12,295,041	12,295,041	100.00	00	Metro Cuadrado	1,493	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030025011	Modernización de La 3a. Av. Norte Entre 1ra. y 1ra. Calle Oriente	0806007010302041000A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de las Indias	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	11,823,647	11,823,647	11,823,647	11,823,647	11,823,647	11,823,647	11,823,647	11,823,647	11,823,647	11,823,647	20.00	00	Metro Cuadrado	1,477	100.00	20.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
08001030025024	Aplicación de Energía Eléctrica, Obra de Instalación	0806001030303041000A	Chiapas	Las Delicias	Rural	Aperturas Federales	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	11,697,291	11,697,291	11,697,291	11,697,291	11,697,291	11,697,291	11,697,291	11,697,291	11,697,291	11,697,291	17.94	00	Transformador	1,274	100.00	42.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clave Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ejecutado)	Anexo Financiero					Unidad de Medida	Anexo Físico	Anexo Anual	% Anexo Acumulado	Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anexo							
080013040040708	Permanencia de Calle Con Concreto Espumado Calle Donceles (Barrio San Pedro)	003	Chilgas	Chigpilla	Chigpilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento municipal Chigpilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	208,423	208,423	208,423	208,423	208,423	208,423	100.00	0	0	0	0	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Física / Obra
080013040050114	Construcción de Planta de Tratamiento De La Colonia El Tesoro	09468030103034100EA	Chilgas	Tapachula	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1694,044	1694,044	1694,044	1694,044	1694,044	1694,044	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Metros Lineales / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050144	Construcción De Instalación Electrónica De Medición y Baja Tensión En El Templo Católica	094680301030324100EA	Chilgas	Tapachula	Los Cafetales	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,509,458	11,509,458	11,509,458	11,509,458	1402,637	1402,637	1402,637	30.00	0	0	0	0	100.00	30.00	Metros Lineales / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.
080013040050149	Modernización De La Calle Principal Desde La Central Norte Hasta La Av. Amado Neco	09468030103034100EA	Chilgas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	22,472,367	22,472,367	22,472,367	22,472,367	22,257,504	22,257,504	99.31	0	0	0	0	100.00	99.31	Metros Cuadrados / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050154	Rehabilitación De La Red De Agua Potable y Saneamiento Básico De La Colonia Informal Fraymoanes	09468030103034100EA	Chilgas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	22,054,530	22,054,530	22,054,530	22,054,530	11,498,458	11,498,458	52.14	0	0	0	0	100.00	52.14	Metros Cuadrados / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050160	Permanencia Muro De Calles	09468030103034100EA	Chilgas	Tapachula	Congregación Reforma	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,026,487	11,026,487	11,026,487	11,026,487	932,107	932,107	8.43	0	0	0	0	100.00	8.43	Metros Cuadrados / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050167	Introducción De Energía Eléctrica Subestación Colonia San Juan Del Barro	09468030103034100EA	Chilgas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	3794,469	3794,469	3794,469	3794,469	189,235	189,235	5.00	0	0	0	0	100.00	5.00	Metros Lineales / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050168	Rehabilitación Del Sistema Eléctrico Del Alameda Publico Para Varías Colonias Urbanas	094680301030374100EA	Chilgas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	44,325,697	44,325,697	44,325,697	44,325,697	22,260,863	22,260,863	49.94	0	0	0	0	100.00	49.94	ACEROS/000 / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050174	Rehabilitación Del Sistema Eléctrico Del Alameda Publico Para Varías Colonias Urbanas (2)	094680301030384100EA	Chilgas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	44,325,697	44,325,697	44,325,697	44,325,697	22,261,427	22,261,427	49.97	0	0	0	0	100.00	49.97	ACEROS/000 / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050175	Agilización De La Red De Alimentación Eléctrica, colonia Juan Sabido Gutiérrez (Paseo 303)	094680301030394100EA	Chilgas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,352,587	11,352,587	11,352,587	11,352,587	647,293	647,293	5.69	0	0	0	0	100.00	5.69	Metros Lineales / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050181	Permanencia De Cercos Varías Con Concreto Espumado	094680301030404100EA	Chilgas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1199,587	1199,587	1199,587	1199,587	1199,587	1199,587	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Metros Cuadrados / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050188	Curso De Capacitación (Prodebi)2013	094680301030414100EA	Chilgas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	3791,439	3791,439	3791,439	3791,439	3791,439	3791,439	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Informes / Financiera / Física / Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050247	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa	04	Chilgas	Chilga de Curro	de Marco	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	0	11,402,442	11,402,442	11,402,442	1801,421	1801,421	1801,421	50.00	0	0	0	0	100.00	50.00	Informes / Financiera / Física / Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.
080013040050245	Mejoramiento De Vivienda	14	Chilgas	Chilga de Curro	Chilga de Curro	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	0	4499,930	4499,930	4499,930	1249,945	1249,945	1249,945	50.00	0	0	0	0	100.00	50.00	Vivienda / Financiera / Física / Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.
080013040050275	Comisión de Investigación Especializada En El Postulamiento En La Gestión Institucional	05	Chilgas	Chilga de Curro	Chilga de Curro	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	0	1645,598	1645,598	1645,598	1645,598	1645,598	1645,598	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Informes / Financiera / Física / Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.
080013040050278	Rehabilitación Del Sistema Del Drenaje Sanitario	078-03-050	Chilgas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	3350,000	3350,000	3350,000	3350,000	3350,000	3350,000	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Metros Lineales / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050319	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	078-03-049	Chilgas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	3350,000	3350,000	3350,000	3350,000	3350,000	3350,000	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Metros Lineales / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050314	Permanencia de Calle Con Concreto Espumado (B Los Cardenas)	084-03-078	Chilgas	Tapachula	Tapachula	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1926,863	1926,863	1926,863	1926,863	1926,863	1926,863	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Metros Cuadrados / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050316	Permanencia De Calle	078-03-042	Chilgas	San Fernando	Montevideo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Metros Cuadrados / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050347	Permanencia De Calle En El Barrio San Jose	078-03-057	Chilgas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1338,961	1338,961	1338,961	1338,961	1338,961	1338,961	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Metros Cuadrados / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050362	Curso de Capacitación Y Actualización (Prodebi)	0913008	Chilgas	Tapachula	Cobertura municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	163,931	163,931	163,931	163,931	163,931	163,931	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Informes / Financiera / Física / Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
080013040050349	Permanencia de Calle Con Concreto Espumado (Caj. Luis Domínguez)	0903011	Chilgas	Tapachula	Cobertura municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1624,746	11,261,864	11,261,864	11,261,864	11,261,864	11,261,864	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Metros Cuadrados / Financiera / Registra Obra Ejecutada con recurso FONDO III FIM 2013 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013. - SISTEMA Para al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109															PERIODO 2013													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Anexo Financiero					Observaciones												
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Catálogo	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado
CGP001300014708	Permanencia de Calles Con Concreto Especializado En El Puntalamiento De La Sección Institucional	003	Chilques	Chigillita	Chigillita	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	0	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CGP001304002574	Agencias E Especializadas De Cobertura En Localidades Vías	078-03-0055	Chilques	San Fernando	San Fernando	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Kilometros	12,456	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CGP001304002597	Consejería E Investigación Especializada En El Puntalamiento De La Sección Institucional.	112-03-0057	Chilques	San Juan Chicuch	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	100.00	\$0	Informes	29,014	100.00	100.00	Registro PROGRAMA COMPLETADO AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040025987	Creación Y Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo	112-03-0058	Chilques	San Juan Chicuch	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$981,200	\$981,200	\$981,200	\$981,200	\$981,200	\$981,200	100.00	\$0	Plan	29,014	100.00	100.00	Registro PROGRAMA COMPLETADO AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040025982	Adquisición De Software, Hardware, Módem Y Equipo De Computación	112-03-0059	Chilques	San Juan Chicuch	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,599	\$98,599	98.40	\$0	Letra	29,014	100.00	100.00	AL 100% CON ANEXO ADMINISTRATIVO - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040025984	Acabotamiento De Espacios Públicos	112-03-0060	Chilques	San Juan Chicuch	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$467,785	\$467,785	\$467,785	\$467,785	\$0	\$0	\$0	0.00	Proyecto	29,014	100.00	0.00	Registro: OBRAS NO INICIADAS - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040025988	Pavimentación De Calles (Servicio Las Américas)	084-03-0005	Chilques	Suchilapa	Cobertura municipal n.e.	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,159,130	\$1,159,130	\$1,159,130	\$1,159,130	\$1,159,130	\$1,159,130	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	21,045	100.00	100.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040025990	Basta Interiores	090100V117001	Chilques	Ministerio De Gobierno	Cobertura municipal n.e.	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MINISTERIO DE GOBIERNO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$739,946	\$739,946	\$739,946	\$739,946	\$739,946	\$739,946	100.00	\$0	Informes	4,900	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040025993	Pavimentación De Calles (Servicio Dm Pavimento De Asfalto)	084-03-0007	Chilques	Suchilapa	Cobertura municipal n.e.	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$514,924	\$514,924	\$514,924	\$514,924	\$514,924	\$514,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,045	100.00	100.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040025995	Pavimentación De Calles (Servicio Las Pías)	084-03-0010	Chilques	Suchilapa	Las Pías	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$485,207	\$485,207	\$485,207	\$485,207	\$485,207	\$485,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,854	100.00	100.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040025998	Construcción De Sala De Distribución Eléctrica	00100V117000	Chilques	Ministerio De Gobierno	Cobertura municipal n.e.	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MINISTERIO DE GOBIERNO	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,570,997	\$1,570,997	\$1,570,997	\$1,570,997	\$1,368,043	\$1,368,043	86.24	\$0	Kilometros	2,544	86.24	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040025999	Pavimentación De Calles (Servicio Basta Opción)	084-03-0011	Chilques	Suchilapa	Cobertura municipal n.e.	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$719,423	\$719,423	\$719,423	\$719,423	\$719,423	\$719,423	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,854	100.00	100.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040026000	Tejado De Caucha De Usos Múltiples	0903001	Chilques	Tapitilla	Porocelli	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$508,948	\$1,270,371	\$1,270,371	\$508,948	\$508,948	\$508,948	40.00	\$0	Obras	444	40.00	41.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040026004	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	084-03-0012	Chilques	Suchilapa	La Palma	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$127,468	\$127,468	\$127,468	\$127,468	\$127,468	\$127,468	100.00	\$0	Kilometros	147	100.00	100.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040026007	Pavimentación De Calles	084-03-0014	Chilques	Suchilapa	La Palma	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$659,427	\$659,427	\$659,427	\$659,427	\$659,427	\$659,427	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	22,000	100.00	100.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040026008	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Domo	087010V117004	Chilques	Ministerio De Gobierno	Puerto Rico	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MINISTERIO DE GOBIERNO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,967,179	\$1,967,179	\$1,967,179	\$1,967,179	\$1,967,179	\$1,967,179	100.00	\$0	Canchas	322	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040026009	Construcción Del Dm Fluvial (Servicio Masas Castellanas)	084-03-0015	Chilques	Suchilapa	Suchilapa	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$703,728	\$703,728	\$703,728	\$703,728	\$703,728	\$703,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,045	100.00	100.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040026010	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	00300V117001	Chilques	Ministerio De Gobierno	La Opción	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MINISTERIO DE GOBIERNO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,574,952	\$1,574,952	\$1,574,952	\$1,574,952	\$1,574,952	\$1,574,952	100.00	\$0	Kilometros	246	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040026011	Pavimentación De Calles Concreto Especializado En El Puntalamiento De La Sección Institucional	084-03-0017	Chilques	Suchilapa	Cobertura municipal n.e.	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$722,244	\$722,244	\$722,244	\$722,244	\$722,244	\$722,244	100.00	\$0	Metro Cuadrado	21,045	100.00	100.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040026013	Pavimentación De Calles Con Concreto Especializado	09030010	Chilques	Tapitilla	Vidues (Dm. Juchitán)	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,272,233	\$1,272,233	\$1,272,233	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	148	0.00	0.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP0013040026017	Rehabilitación De Vivienda	047-03-0039	Chilques	Jitotul	Franzisko I. Muñoz Rojas	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTUL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Viviendas	141	100.00	100.00	Registro: OBRAS TERMINADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040026019	Pavimentación De Calles, Cal. Unión El Palmar	040	Chilques	Chilques Dm	Unión El Palmar	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,250,275	\$1,250,275	\$1,250,275	\$376,082	\$376,082	\$376,082	30.00	\$0	Metro Cuadrado	365	100.00	30.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP0013040026021	Pavimentación De Calles (Servicio Las Américas)	084-03-0018	Chilques	Suchilapa	Cobertura municipal n.e.	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,011,250	\$1,011,250	\$1,011,250	\$1,011,250	\$1,011,250	\$1,011,250	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,126	100.00	100.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040026023	Construcción De Tangue De Agua Fluvial En Vías	0403023	Chilques	Suchilapa	Tapitilla	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,343,408	\$1,343,408	\$1,343,408	\$1,343,408	\$1,343,408	\$1,343,408	100.00	\$0	Tangue	328	100.00	100.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040026027	Pavimentación De Calles Con Concreto Especializado	087010V117005	Chilques	Ministerio De Gobierno	Defensa	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MINISTERIO DE GOBIERNO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,028,027	\$1,028,027	\$1,028,027	\$1,028,027	\$1,028,027	\$1,028,027	100.00	\$0	Metro Cuadrado	134	100.00	100.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040026029	Construcción De Casa De Salud Ja Diego	047-03-0042	Chilques	Jitotul	Las Navarillas	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTUL	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Unidad Médica	1,429	100.00	100.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040026030	Aplicación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Ejido (G. El Arcaño)	084-03-0019	Chilques	Suchilapa	El Arcaño	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$897,428	\$897,428	\$897,428	\$897,428	\$897,428	\$897,428	100.00	\$0	Metro Lineal	21,045	100.00	100.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP0013040026035	Pavimentación De Acceso Principal Con Concreto Especializado	084-03-0018	Chilques	Tapitilla	Juchitán Dm Nuevo Sane	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHILAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$994,534	\$994,534	\$994,534	\$994,534	\$994,534	\$994,534	100.00	\$0	Metro Cuadrado	409	100.00	100.00	Registro: OBRAS COMPLETADAS AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Anexo Financiero						Observaciones			
																			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anexo	Reserva		Unidad de Medida	Población	Anexo Anual
CRPO11200014708	Restauración de Calle Comodoro Edmundo Cabello Domínguez (Barrio San Pedro)	403	Chilegas	Chigapilla	Chigapilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. Ayuntamiento municipal Chigapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	M2, Cuadrado Métrico	0	100.00	100.00	proyecto en término al 100%
CRPO11204025024	Construcción de Letreros En Bar. Promoción Indígena "Muroto Benigno" Clave: 03601070	-	Chilegas	Las Margaritas	Palma Real	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Una	20	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025036	Restauración de Calle	4677010318003	Chilegas	Chigapilla	Remedios (Malamoa)	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	ayuntamiento municipal Chigapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,246,203	\$1,246,203	\$1,246,203	\$1,246,203	\$1,246,203	\$1,246,203	100.00	0	Metro Cuadrado	1,067	100.00	100.00	Financiado / Ejercido / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025050	Construcción de Puente Velozón de M. de. de Calle Velozón de M. de. de Calle Velozón de M. de.	03030	Chilegas	Tuata Chico	Dña. Sección de Calle	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUATA CHICO CHIGAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$802,342	\$802,342	\$802,342	\$802,342	\$802,342	\$802,342	100.00	0	Una	0	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025053	Rehabilitación de Añel de Escuela Federal "Pedro Pablo Kuczynski" y "Carolina" Clave: 03601070	-	Chilegas	Las Margaritas	Rimango	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	0	Una	20	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025059	Construcción de Viviendas	113-03-0002	Chilegas	San Andrés	El Hualte	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	\$433,554	100.00	0	Vivienda	23	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025074	Construcción de Calle Con Cemento Almirante	3880-03P-04-01-000	Chilegas	Sabánilla	Algaría	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIGAS	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,006,313	\$1,006,313	\$697,508	\$697,508	\$697,508	\$697,508	69.28	0	Metro Cuadrado	763	100.00	79.00	Financiado / Ejercido / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025091	Construcción de Sistema de Agua Potable	3880-03P-04-01-000	Chilegas	Sabánilla	Juan González Espada	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIGAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,994,632	\$2,994,632	\$89,324	\$89,324	\$89,324	\$89,324	3.00	0	Metro Lineal	741	100.00	29.00	Financiado / Ejercido / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025105	Construcción de Centro Comunitario "Martín Rivas" en La Sección de Calle, Centro Al. Parate	31	Chilegas	Tuata Chico	Esp. Ira. Sección Parate	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUATA CHICO CHIGAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$775,147	\$775,147	\$775,147	\$775,147	\$775,147	\$775,147	100.00	0	Una	0	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025117	Construcción de Puente Baracoa	3880-03P-04-01-000	Chilegas	Sabánilla	El Parate	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIGAS	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,209,303	\$1,209,303	\$1,209,303	\$1,209,303	\$1,209,303	\$1,209,303	100.00	0	Metro Lineal	954	100.00	100.00	Financiado / Ejercido / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025178	Aplicación de La Red de Alimentación Infantil, Ciudad Española de Obispo y Osaño	09600303030541000A	Chilegas	Española	Obispo y Osaño	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE ESPAÑOLA, CHIGAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$727,905	\$727,905	\$727,905	\$727,905	\$727,905	\$727,905	99.92	0	Metro Lineal	2,723	100.00	100.00	Financiado / Ejercido / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025181	Construcción de Centro Comunitario Almirante	03-03-73	Chilegas	Nesajaga	El Bush	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. MUNICIPAL DE NESAJAGA CHIGAS	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,456,607	\$1,456,607	\$1,456,607	\$1,456,607	\$1,456,607	\$1,456,607	64.39	0	Vivienda	176	100.00	43.00	Financiado / Ejercido / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025195	Restauración de Calle	46770103180001	Chilegas	Copilla	Copilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	ayuntamiento municipal Copilla Chilegas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,402,805	\$1,402,805	\$1,402,805	\$1,402,805	\$1,402,805	\$1,402,805	100.00	0	Metro Cuadrado	2,415	100.00	100.00	Financiado / Ejercido / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025223	Construcción de Cancha de Fútbol	3880-03P-04-01-000	Chilegas	Sabánilla	Los Barrojos	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIGAS	Situación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$59,735	\$59,735	\$59,735	\$59,735	\$59,735	\$59,735	100.00	0	Metro Cuadrado, Cancha	494	100.00	100.00	Financiado / Ejercido / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025244	Rehabilitación de La Red de Agua Potable y Saneamiento Básico, Población Española	09600303030541000A	Chilegas	Española	Obispo y Osaño	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE ESPAÑOLA, CHIGAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$362,070	\$362,070	\$362,070	\$362,070	\$362,070	\$362,070	99.92	0	Metro Lineal	1,338	100.00	100.00	Financiado / Ejercido / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025259	Construcción de Muro de Contención	113-03-0046	Chilegas	San Juan	Tuitaita	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$86,314	\$86,314	\$86,314	\$86,314	\$86,314	\$86,314	100.00	0	Metro cúbico	837	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025276	Rehabilitación de Escuela Secundaria "Rosa Liza" Clave: 03601070	113-03-0009	Chilegas	San Andrés	Cobertura municipal	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$39,554	\$39,554	\$39,554	\$39,554	\$39,554	\$39,554	100.00	0	Escuela	300	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025379	Construcción de 2 Añel de 4 x 6 m. y 2 Añel de 6m x 6m. en Población "Juan González Espada" Clave: 03601070	3880-03P-04-01-000	Chilegas	Sabánilla	Hoyo	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIGAS	Situación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,208,288	\$1,208,288	\$47,277	\$47,277	\$47,277	\$47,277	3.92	0	Metro Cuadrado, Salón	394	100.00	41.00	Financiado / Ejercido / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025396	Restauración de Calle en la Sección de Calle, Norte Centro de La Tierra	03030	Chilegas	Tuata Chico	Sección de Calle	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUATA CHICO CHIGAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$79,814	\$79,814	\$79,814	\$79,814	\$79,814	\$79,814	100.00	0	Una	0	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025396	Mejoramiento de Vivienda	078-03-0011	Chilegas	San Fernando	San Jorge	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$701,459	\$701,459	\$701,459	\$701,459	\$701,459	\$701,459	99.85	0	Vivienda	301	100.00	100.00	Financiado / Ejercido / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025397	Restauración de Calle con Cemento Almirante	3880-03P-04-01-000	Chilegas	Sabánilla	Sanja	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIGAS	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$795,350	\$795,350	\$503,251	\$503,251	\$503,251	\$503,251	63.27	0	Metro Cuadrado	249	100.00	63.00	Financiado / Ejercido / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025398	Restauración de Calle	46770103180004	Chilegas	Chigapilla	Tierra Blanca	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	ayuntamiento municipal Chigapilla Chilegas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$388,880	\$388,880	\$388,880	\$388,880	\$388,880	\$388,880	100.00	0	Metro Cuadrado	53	100.00	100.00	Financiado / Ejercido / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025399	Vivienda Rural, Subestación de Administración Aldea "La Casa"	113-03-0047	Chilegas	San Juan	Tungay	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$298,050	\$298,050	\$298,050	\$298,050	\$298,050	\$298,050	100.00	0	Vivienda	451	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025399	Rehabilitación de La Red de Agua Potable y Saneamiento Básico, Población "Juan González Espada" Clave: 03601070	13003	Chilegas	Tuata Chico	Tuata Chico	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUATA CHICO CHIGAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$642,145	\$642,145	\$642,145	\$642,145	\$642,145	\$642,145	100.00	0	Una	0	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025399	Construcción de Tachos de Chacha de Sabor Miel para Población "Juan González Espada" Clave: 03601070	3880-03P-04-01-000	Chilegas	Sabánilla	Anunciación	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIGAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,717,505	\$1,717,505	\$1,717,505	\$1,717,505	\$1,717,505	\$1,717,505	100.00	0	Metro Cuadrado, Cancha	620	100.00	100.00	Financiado / Ejercido / Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025399	Rehabilitación de La Red de Agua Potable y Saneamiento Básico, Población "Juan González Espada" Clave: 03601070	03034	Chilegas	Tuata Chico	Tuata Chico	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUATA CHICO CHIGAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$322,802	\$322,802	\$322,802	\$322,802	\$322,802	\$322,802	100.00	0	Una	0	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.
CRPO11204025399	Vivienda Rural, Subestación de Administración Aldea "La Casa"	113-03-0048	Chilegas	San Juan	Canal	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFI Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$294,211	\$294,211	\$294,211	\$294,211	\$294,211	\$294,211	100.00	0	Vivienda	457	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha de Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Año de Ejecución				Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
																			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pago						
08001304014708	Permanencia de Calle con Chancos Edificación Calle Donados (Barrio San Pedro)	001	Chilgape	Chilgalla	Chilgalla	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. Ayuntamiento municipal Chilgalla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	00	M2, Cuadrado Metátrico	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /
08001304025344	Construcción de Vivienda Rural con Techumbre de Lantitas	0800-009-00-FIEM-04-2013	Chilgape	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILGAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,215,088	\$2,215,088	\$2,215,088	\$2,215,088	\$2,215,088	\$2,215,088	100.00	00	Vivienda	624	100.00	100.00	OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025395	Construcción de 2 Aulas de 4 x 6 Mts. con Paredes Exteriores con Estufa C.C.T.T. 27x40x70mts	0800-009-02-FIEM-05-2013	Chilgape	Sabanilla	San Pedro	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILGAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$483,437	\$483,437	\$113,999	\$113,999	\$113,999	\$113,999	46.08	00	Aula	241	100.00	41.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025404	Apertura de Calles	-	Chilgape	Villa Curco	La Olla	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORDO CHILGAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$234,284	\$234,284	\$234,284	\$234,284	\$234,284	\$234,284	0.00	00	Metro Lineal	189	100.00	0.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025431	Construcción de Salón de Usos Múltiples de El Albergue Escolar San Vicente Mártir Gonzaga Palencia C.C.T.T. 27x40x70mts	0800-009-02-FIEM-05-2013	Chilgape	Sabanilla	Frontera Delicias	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILGAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$965,102	\$965,102	\$289,531	\$289,531	\$289,531	\$289,531	30.00	00	Salón	213	100.00	30.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025437	Mejoramiento de Vivienda	078-01-0035	Chilgape	San Fernando	Santa Rita	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$41,070	\$41,070	\$41,070	\$41,070	\$41,070	\$41,070	99.03	00	Vivienda	20	100.00	100.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025443	Permanencia de Calles (segunda etapa)	-	Chilgape	Villa Curco	Manuel Ariza	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORDO CHILGAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$425,454	\$425,454	\$425,454	\$425,454	\$425,454	\$425,454	100.00	00	Metro Cuadrado	1,342	100.00	1.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025444	Construcción de Vivienda Rural con Techumbre de Lantitas	0800-009-00-FIEM-05-2013	Chilgape	Sabanilla	Horco Manuel Velasco Suárez	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILGAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,159,544	\$1,159,544	\$1,159,544	\$1,159,544	\$1,159,544	\$1,159,544	100.00	00	Vivienda	494	100.00	100.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025482	Rehabilitación de Drenaje Sanitario	-	Chilgape	Villa Curco	Revolución Mexicana Urbana	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORDO CHILGAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$383,931	\$383,931	\$383,931	\$383,931	\$383,931	\$383,931	0.00	00	Metro Lineal	7,989	100.00	0.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025485	Construcción de 02 Aulas Didácticas Equipadas de 60 Sillas Primera Fase para el Centro y Organiza (C.A.T. 27x40x70mts)	030102181243012	Chilgape	Sanja	Santa Rosa las Lomas	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO DE TOMALA, CHILGAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$265,360	\$265,360	\$265,360	\$265,360	\$265,360	\$265,360	87.38	00	Aula	647	60.00	100.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025494	Construcción de Vivienda Rural con Techumbre de Lantitas	0800-009-00-FIEM-05-2013	Chilgape	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILGAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$209,212	\$209,212	\$92,764	\$92,764	\$92,764	\$92,764	30.00	00	Vivienda	289	100.00	30.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025499	Construcción de Carillon (Cobertura Municipal)	-	Chilgape	Villa Curco	Villa Curco	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORDO CHILGAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$77,303	\$77,303	\$77,303	\$77,303	\$77,303	\$77,303	17.42	00	Kilometro	10,941	100.00	100.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025495	Rehabilitación de Alcantarado Publico del Parque Central	0800000117001	Chilgape	Municipio de Guerrero	Cobertura Municipal n.a.	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE GUERRERO	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,105,405	\$1,105,405	\$1,105,405	\$1,105,405	\$1,105,405	\$1,105,405	100.00	00	MEDIO	6,400	100.00	100.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025497	Mejoramiento de Vivienda	-	Chilgape	Villa Curco	Nuevo Esán	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORDO CHILGAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	13.41	00	Vivienda	131	100.00	10.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025497	Instalación de Red de Energía Eléctrica	0800-009-00-FIEM-05-2013	Chilgape	Sabanilla	Patria de Morelos las Sección	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILGAPA	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,117,559	\$2,117,559	\$635,248	\$635,248	\$635,248	\$635,248	29.98	00	Parse	753	100.00	30.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025499	Permanencia de Calle con Chancos Edificación Calle Donados (Barrio San Pedro)	0800000117001	Chilgape	Municipio de Guerrero	Cobertura Municipal n.a.	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE GUERRERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,248,978	\$2,248,978	\$2,248,978	\$2,248,978	\$2,248,978	\$2,248,978	100.00	00	Metro Cuadrado	2,400	100.00	100.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025492	Sustitución y Construcción de Medidor de Agua	0800-009-00-FIEM-05-2013	Chilgape	Sabanilla	San Rafael	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILGAPA	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$670,000	\$670,000	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$201,600	30.00	00	Módulo	579	100.00	30.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025492	Ampliación de Sistema Integral de Agua Potable, La Olla Sanja	000019303091	Chilgape	Comité de Sanja	San Jose Vitoria	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITENTE DE COMITÉ DE SANJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,903,037	\$1,903,037	\$1,903,037	\$1,903,037	\$1,903,037	\$1,903,037	46.00	00	Sistema	1,809	100.00	46.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025493	Construcción de Sala Multiusos y Construcción de 02, Pisos, Casas Cadena del Río, C.A.T. 27x40x70mts	-	Chilgape	Villa Curco	San Pedro Bonavita	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORDO CHILGAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	0.00	00	Obra	141	100.00	0.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025492	Construcción de Puente Amansa	0800-009-00-FIEM-05-2013	Chilgape	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILGAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,028,434	\$1,028,434	\$578,590	\$578,590	\$578,590	\$578,590	30.00	00	Metros Lineales	513	100.00	30.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025497	Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario y Planta de Tratamiento de Agua Residual	028-1	Chilgape	Villavieja	Viejo Miraga	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO DE FIDUCIARIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,874,929	\$1,864,277	\$3,546,277	\$3,546,277	\$3,546,277	\$3,546,277	100.00	00	Sistema	592	100.00	100.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025493	Construcción de Alcantarilla	-	Chilgape	Villa Curco	Sierra Morena	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORDO CHILGAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	0.00	00	Metro Lineal	189	100.00	0.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /
08001304025490	Construcción de Vado	-	Chilgape	Villa Curco	Nuevo Tepejala	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORDO CHILGAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$212,969	\$212,969	\$212,969	\$212,969	\$212,969	\$212,969	0.00	00	Metro Lineal	522	100.00	0.00	SE INICIA LA OBRERA DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Anexo Financiero										Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Objeto	Entidad Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual
OPRO1304024708	Permanencia de Calle Concreto Edificatorio Calle Montañas (Barrio San Pedro)	003	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO municipal CHIGÜILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	00	M2, Concreto bituminoso	0	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% /
OPRO1304025468	Mejoramiento de Vivienda (Laminas)	SP09-P0-COSP-FIEM-00158-2013	Chilques	Sabanilla	Sancti Spíritus	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$64,379	\$64,379	\$64,379	\$64,379	\$64,379	\$64,379	100.00	00	Piezas	293	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Faltan esta OBA POR TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025700	Permanencia de Centro Rural Con Concreto Edificatorio Tramo E.C. Npa.-San José Chagay-Asimilado	004	Chilques	Pueblo Nuevo Sillabambá	El Rincón Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SILLABAMBÁ CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$493,868	\$493,868	\$493,868	\$493,868	\$493,868	\$493,868	100.00	00	Metro Cuadrado	287	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Faltan esta OBA POR TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025704	Mejoramiento de Vivienda (Laminas)	SP09-P0-COSP-FIEM-00159-2013	Chilques	Sabanilla	Sancti Spíritus	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$89,287	\$89,287	\$89,287	\$89,287	\$89,287	\$89,287	100.00	00	Piezas	424	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Faltan esta OBA POR TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025702	Construcción de Vado de Concreto, Boveda San Vicente El Cigarrero	080118030049	Chilques	Camelia de Contreras	San Vicente el Cigarrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CONTRAS DE CONTRAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$15,201	\$15,201	\$15,201	\$4,478	\$4,478	\$4,478	29.24	00	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Registró: REFERENDO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025703	Mejoramiento de Vivienda (Laminas)	SP09-P0-COSP-FIEM-00159-2013	Chilques	Sabanilla	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$145,843	\$145,843	\$145,843	\$145,843	\$145,843	\$145,843	100.00	00	Piezas	712	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Faltan esta OBA POR TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025705	Mejoramiento de Vivienda (Laminas)	SP09-P0-COSP-FIEM-00159-2013	Chilques	Sabanilla	General Castellanos Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$97,228	\$97,228	\$97,228	\$97,228	\$97,228	\$97,228	100.00	00	Piezas	421	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Faltan esta OBA POR TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025708	Mantenimiento de Camión De Tramo Arriada C/Carretera Mayor-Arriada C/Carretera	SP09-P0-COSP-FIEM-00045-2013	Chilques	Sabanilla	Crissalán Colón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILQUES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$822,096	\$822,096	\$822,096	\$822,096	\$822,096	\$822,096	70.13	00	Kilometro	897	100.00	70.13	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Faltan esta OBA POR TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025704	Reemplazo de Camión Rural Tramo San José 1-000 Al 1-700 Al Km 1 El Perreñito	080118030054	Chilques	Camelia de Contreras	Perreñito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CONTRAS DE CONTRAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$201,091	\$201,091	\$201,091	\$201,091	\$201,091	\$201,091	84.41	00	Kilometro	250	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Faltan esta OBA POR TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: REFERENDO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025705	Mantenimiento de Camión De Tramo Alameda Páez-Ancón Santiago	SP09-P0-COSP-FIEM-00159-2013	Chilques	Sabanilla	Ancón Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILQUES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$272,496	\$272,496	\$272,496	\$272,496	\$272,496	\$272,496	40.30	00	Kilometro	952	100.00	40.30	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Faltan esta OBA POR TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: REFERENDO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025711	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje San Agustín Peña / Localidad de Rincón Camelia	007	Chilques	Pueblo Nuevo Sillabambá	Rincón Camelia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SILLABAMBÁ CHILQUES	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Metro Lineal	5,392	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Faltan esta OBA POR TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025710	Genes Indestructo 2013	SP09-P0-COSP-FIEM-00159-2013	Chilques	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILQUES	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,293,237	\$1,293,237	\$1,293,237	\$1,293,237	\$1,293,237	\$1,293,237	100.00	00	Indice	8,479	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Faltan esta OBA POR TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025715	Probi-2013 (Institución X Estructura Organizacional De El Fortalecimiento De La Gestión Institucional)	SP09-P0-COSP-FIEM-00159-2013	Chilques	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILQUES	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,487,268	\$1,487,268	\$1,487,268	\$1,487,268	\$1,487,268	\$1,487,268	100.00	00	Indice Técnico	10,967	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Faltan esta OBA POR TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025716	Construcción Del Centro De Salud De La Manzanera San Rafael José Al Barrio, Tramo Del Km 0-100 Al Km 1,000, Manzanera San Rafael José	080118030057	Chilques	Camelia de Contreras	San Rafael José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CONTRAS DE CONTRAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$258,794	\$258,794	\$258,794	00	00	00	0.00	00	Kilometro	570	100.00	10.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Faltan esta OBA POR TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: REFERENDO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025719	Adquisición De Software Hardware Móvil y Equipo De Administración	SP09-P0-COSP-FIEM-00159-2013	Chilques	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILQUES	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$154,401	\$154,401	\$154,401	\$154,401	\$154,401	\$154,401	100.00	00	Lote	10,967	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Faltan esta OBA POR TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025719	Curso Dag 2013 (Curso De Capacitación Y Actualización)	SP09-P0-COSP-FIEM-00159-2013	Chilques	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHILQUES	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$547,223	\$547,223	\$547,223	\$547,223	\$547,223	\$547,223	100.00	00	Curso	10,967	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Faltan esta OBA POR TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025717	Construcción De Pisos Vehiculares (Barrio La Gloria)	112-03-0878	Chilques	San Juan Cancón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$186,589	\$186,589	\$186,589	\$186,589	\$186,589	\$186,589	84.54	00	Metro Lineal	184	100.00	100.00	Registró: OBA COMPLETA AL 100% CON AVANZO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025729	Reemplazo de Camión Rural Tramo E.C. El Paso - Templo Del Km. 0-100 112-03-0878	112-03-0878	Chilques	San Juan Cancón	El Paso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$640,073	\$640,073	\$640,073	\$640,073	\$640,073	\$640,073	100.00	00	Kilometro	244	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: OBA COMPLETA AL 100% CON AVANZO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025714	Mejoramiento de Vivienda	079-03-0314	Chilques	San Fernando	Capucho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$97,370	\$97,370	\$97,370	\$97,370	\$97,370	\$97,370	86.95	00	Vivienda	44	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025735	Construcción De Muro De Contención En Barrio Centro De La Localidad De 068 Rincón Camelia	008	Chilques	Pueblo Nuevo Sillabambá	Rincón Camelia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SILLABAMBÁ CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$94,453	\$94,453	\$94,453	\$94,453	\$94,453	\$94,453	100.00	00	Metro cúbico	5,392	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025732	Reemplazo de Camión Rural Tramo E.C. Encina - Cobertura Municipal Del Km. 0-100 Al 1-000 (B. Inapari)	112-03-0380	Chilques	San Juan Cancón	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$298,094	\$298,094	\$298,094	\$298,094	\$298,094	\$298,094	100.00	00	Kilometro	207	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025711	Mejoramiento de Vivienda	079-03-0322	Chilques	San Fernando	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$122,463	\$122,463	\$122,463	\$122,463	\$122,463	\$122,463	89.19	00	Vivienda	43	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: OBA COMPLETA AL 100% CON AVANZO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025717	Mejoramiento de Vivienda	079-03-0326	Chilques	San Fernando	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$219,161	\$219,161	\$219,161	\$219,161	\$219,161	\$219,161	100.00	00	Vivienda	129	100.00	100.00	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: OBA COMPLETA AL 100% CON AVANZO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.
OPRO1304025700	Permanencia de Calle Concreto Edificatorio En La Localidad De Ato De Jerez	069	Chilques	Pueblo Nuevo Sillabambá	Ato de Jerez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SILLABAMBÁ CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	53.33	00	Metro Cuadrado	455	100.00	53.33	Finalizada "EJE" OBA "EJE" TERMINADA AL 100% EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registró: OBA COMPLETA AL 100% CON AVANZO - SISTEMA. Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Clave	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millionados)	Acontecimientos						Observaciones					
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Resgate		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CMPO1304024708	Reconstrucción de Calle con Concreto Espesado Calle Huasteca (Barrio San Pedro)	403	Chiapas	Chixoylán	Chixoylán	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	A. Ayuntamiento municipal Chixoylán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,008,423	2,008,423	2,008,423	2,008,423	2,008,423	2,008,423	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /		
CMPO1304025429	Mejoramiento de Vivienda En La Bar. Los Vientos	879-03-0022	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,025,112	2,025,112	2,025,112	2,025,112	2,024,793	2,024,793	99.84	0	Vivienda	89	100.00	100.00	Problemas en el terreno /		
CMPO1304025645	Ampliación de Desecho de Residuos FIDM-003		Chiapas	Acuña	Unión Revolucionaria	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	MUNICIPIO DE ACUA CHIAPAS	Aguas y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,049,411	2,049,411	2,049,411	2,049,411	2,049,411	2,049,411	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Problemas en el terreno /		
CMPO1304025648	Construcción de Techado de Chapa de Tipo Mixtilos de La Unidad Deportiva	1020	Chiapas	Vajalón	Vajalón	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VAJALON, CHIAPAS	Edificación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,045,849	2,045,849	2,045,849	2,045,849	2,045,849	2,045,849	100.00	0	Obra	34,028	100.00	100.00	Problemas en el terreno /		
CMPO1304025677	Remediación de Areas de Alcobillo/ Acidos	1021	Chiapas	Vajalón	Vajalón	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VAJALON, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,075,594	2,075,594	2,075,594	2,075,594	2,075,594	2,075,594	100.00	0	Obra	34,028	100.00	100.00	Problemas en el terreno /		
CMPO1304025701	Apertura y Saneamiento de Calle de Vecinos Barrio de Chixoy municipal	1022	Chiapas	Vajalón	Vajalón	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VAJALON, CHIAPAS	Comunicaciones y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,093,312	2,093,312	2,093,312	2,093,312	2,093,312	2,093,312	100.00	0	Metro Cuadrado	34,028	100.00	100.00	Problemas en el terreno /		
CMPO1304025734	Mejoramiento de Vivienda.	880300198113	Chiapas	El Barroque	Cobertura municipal n.s.	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BARROQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,074,000	2,074,000	2,074,000	2,074,000	2,074,000	2,074,000	2,074,000	2,074,000	100.00	0	Vivienda	815	100.00	100.00	Problemas en el terreno /	
CMPO1304025754	Mejoramiento de Vivienda En La Bar. Las Lomas	879-03-0027	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,061,149	2,061,149	2,061,149	2,061,149	2,061,149	2,061,149	94.91	0	Vivienda	78	100.00	100.00	Problemas en el terreno /		
CMPO1304025760	Construcción de Techado de Tipo Mixtilos de La Escuela Benemérita Jose Maria Morelos Y Pardo	1023	Chiapas	Vajalón	Vajalón	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VAJALON, CHIAPAS	Edificación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,098,267	2,098,267	2,098,267	2,098,267	2,098,267	2,098,267	100.00	0	Obra	749	100.00	100.00	Problemas en el terreno /		
CMPO1304025763	Construcción de Chamba de Tipo Mixtilos de La Estación de Nueva Esperanza	1024	Chiapas	Vajalón	Vajalón	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VAJALON, CHIAPAS	Edificación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,136,285	2,136,285	2,136,285	2,136,285	2,136,285	2,136,285	100.00	0	Obra	210	100.00	100.00	Problemas en el terreno /		
CMPO1304025820	Mejoramiento de Vivienda	879-03-0024	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,057,791	2,057,791	2,057,791	2,057,791	2,056,877	2,056,877	98.42	0	Vivienda	58	100.00	100.00	Problemas en el terreno /		
CMPO1304025873	Mejoramiento de Vivienda.	880300198113	Chiapas	El Barroque	San Andrés La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BARROQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	0	Vivienda	279	100.00	100.00	Problemas en el terreno /	
CMPO1304025892	Saneamiento de Calle	-	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,075,476	2,075,476	2,075,476	2,075,476	2,075,476	2,075,476	2,075,476	100.00	0	Metro Lineal	1,400	100.00	100.00	Problemas en el terreno /	
CMPO1304025983	Mejoramiento de Vivienda.	880300200311	Chiapas	El Barroque	Cobertura municipal n.s.	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BARROQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	0	Vivienda	345	100.00	100.00	Problemas en el terreno /	
CMPO1304025998	Rehabilitación de Bordo de Pavedimiento en 25 Carretera Arturo Carrillo* Clave 07661000q	-	Chiapas	Las Margaritas	Bayamo	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,029,207	2,029,207	2,029,207	2,029,207	2,029,207	2,029,207	2,029,207	2,029,207	30.00	0	Obra	40	100.00	30.00	Problemas en el terreno /
CMPO1304025999	Mejoramiento de Vivienda.	880300204113	Chiapas	El Barroque	Cobertura municipal n.s.	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BARROQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	100.00	0	Vivienda	293	100.00	100.00	Problemas en el terreno /	
CMPO1304025929	Apertura y Saneamiento de Calle	-	Chiapas	Las Margaritas	Guadalupe las Altas	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,140,000	2,140,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	30.00	0	Metro Lineal	2,000	100.00	30.00	Problemas en el terreno /
CMPO1304025930	Mejoramiento de Vivienda.	880300202113	Chiapas	El Barroque	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BARROQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,000,000	2,000,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	100.00	0	Vivienda	214	100.00	100.00	Problemas en el terreno /
CMPO1304025932	Mejoramiento de Vivienda.	880300202113	Chiapas	El Barroque	Las Bellitas	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BARROQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,000,000	2,000,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	100.00	0	Vivienda	421	100.00	100.00	Problemas en el terreno /
CMPO1304025939	Rehabilitación de La Red de Desecho Saneamiento	-	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,060,271	2,060,271	2,060,271	2,060,271	2,060,271	2,060,271	2,060,271	2,060,271	100.00	0	Metro Lineal	17,267	100.00	100.00	Problemas en el terreno /
CMPO1304025974	Mejoramiento de Vivienda.	880300204113	Chiapas	El Barroque	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BARROQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	100.00	0	Vivienda	560	100.00	100.00	Problemas en el terreno /
CMPO1304025978	Mejoramiento de Vivienda	841-03-082	Chiapas	La Independencia	Galaxia	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	b. ayuntamiento municipal de la independencia, chiapas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,245,200	2,245,200	2,245,200	2,245,200	2,245,200	2,245,200	2,245,200	2,245,200	100.00	0	Vivienda	274	100.00	100.00	Problemas en el terreno /
CMPO1304025926	Rehabilitación de Alcazar No. 4, 5 y 6 del Barrio de San Antonio en la Avenida Las Flores de Mural Labarrador Clave 0360000q	-	Chiapas	Las Margaritas	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	0	Acta	10	100.00	100.00	Problemas en el terreno /
CMPO1304025941	Mejoramiento de Vivienda.	880300200311	Chiapas	El Barroque	Sabandul	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BARROQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,000,000	2,000,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	0	Vivienda	188	100.00	100.00	Problemas en el terreno /
CMPO1304025938	Mejoramiento de Vivienda.	880300204113	Chiapas	El Barroque	Cobertura municipal n.s.	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BARROQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,044,000	2,044,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	100.00	0	Vivienda	295	100.00	100.00	Problemas en el terreno /
CMPO1304025936	Mejoramiento de Vivienda	841-03-079	Chiapas	La Independencia	Chillano España	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	b. ayuntamiento municipal de la independencia, chiapas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,242,951	2,242,951	2,242,951	2,242,951	2,242,951	2,242,951	2,242,951	2,242,951	100.00	0	Vivienda	227	100.00	100.00	Problemas en el terreno /
CMPO1304025935	Reconstrucción de Calle con Concreto Espesado.	880700204151	Chiapas	El Barroque	El Barroque	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BARROQUE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,272,813	2,272,813	2,272,813	2,272,813	2,272,813	2,272,813	2,272,813	2,272,813	100.00	0	Vivienda	815	100.00	100.00	Problemas en el terreno /
CMPO1304025979	Reconstrucción con Concreto Espesado de La Avenida Las Flores Calle Colón y Avenida de Calle Toland	899808070300504000A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Colón y Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,199,734	2,199,734	2,199,734	2,199,734	2,199,564	2,199,564	2,199,564	2,199,564	99.92	0	Metro Cuadrado	483	100.00	100.00	Problemas en el terreno /
CMPO1304025970	Ciudad de Organización y Anticipación	843-03-0017	Chiapas	Soconusco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Verificadas del Distrito Federal	20	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOCONUSCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2,144,106	2,144,106	2,144,106	2,144,106	2,144,106	2,144,106	2,144,106	2,144,106	100.00	0	Informe	2,369	100.00	100.00	Problemas en el terreno /	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejecutado	Pagado	Años Financieros		Unidad de Medida	Años Fiscales		Observaciones	
																			Comprometido	Devengado		Años Anuales	% Anos Acumulados		
OPRO1304024708	Reconstrucción de Calle Concreto Estabilizado Calle Hondados (Barrio San Pedro)	003	Chilgape	Chilgalla	Urbano	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	g. Ayuntamiento municipal Chilgalla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$108,423	\$108,423	\$108,423	\$108,423	\$108,423	\$108,423	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Fisica: El
OPRO1304024791	Estudio y Proyecto del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	73-73	Chilgape	Matigón	Cerro La Pava	Rural	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	0	100.00	100.00	Documento / Financiera / Fisica: El
OPRO1304024294	Reconstrucción de Calle Concreto Estabilizado (Calle Principal Barrio La Cruz del Ar. Barrio Pujilaga)	80303031	Chilgape	Acapulchala	Acapulchala	Urbano	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	g. ayuntamiento municipal de Acapulchala, Chilgape	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$682,708	\$682,708	\$682,708	\$682,708	\$682,708	\$682,708	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024296	Construcción de Salón De Usos Múltiples	005-03-034	Chilgape	Amdán	Careen Jimena	Rural	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	g. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$396,435	\$396,435	\$396,435	\$396,435	\$396,435	\$396,435	30.00	0	100.00	100.00	OBRAS / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024299	Reconstrucción de Camino Con Concreto Estabilizado (Calle del Barrio Chucú al Ejido Los Canales Del No. 10 821)	002101200029	Chilgape	Acanogaypa	Hegomil	Rural	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACANOGAYPA	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$429,350	\$429,350	\$429,350	\$429,350	\$429,350	\$429,350	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado / Financiera / Fisica: El
OPRO1304024320	Rehabilitación de un Área de Jardín de Bólide (Bólide Bólide Sur)	123-02-0842	Chilgape	Amdán	Cobertura municipal	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	g. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL	Urbanización y deporte	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$46,533	\$46,533	\$46,533	\$46,533	\$46,533	\$46,533	100.00	0	100.00	100.00	Documento / Financiera / Fisica: El
OPRO1304024349	Reconstrucción de Calle Concreto Estabilizado (Calle del Barrio San Pedro)	80303032	Chilgape	Acapulchala	Acapulchala	Urbano	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	g. ayuntamiento municipal de Acapulchala, Chilgape.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$763,115	\$763,115	\$763,115	\$763,115	\$763,115	\$763,115	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024371	Apertura de Calles	040-03-30	Chilgape	San Francisco Coatai	Rural	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	g. ayuntamiento municipal de Acapulchala, Chilgape	Comunicaciones y Transportes	Terminado	Cuarta Trimestre	2013	\$876,311	\$876,311	\$876,311	\$876,311	\$876,311	\$876,311	100.00	0	100.00	100.00	OBRAS / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024393	Rehabilitación de Camino (Ejido San Antonio Cruz)	020-03-0843	Chilgape	La Concepción	Santa Cruz	Rural	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$764,479	\$764,479	\$764,479	\$764,479	\$764,479	\$764,479	100.00	0	100.00	100.00	Metro Lineal / Financiera / Fisica: El
OPRO1304024267	Construcción de Unidad Habitacional de 6000 m. Cuadrado (Calle del Barrio San Pedro)	80303033	Chilgape	Acapulchala	Acapulchala	Urbano	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	g. ayuntamiento municipal de Acapulchala, Chilgape	Salud	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$1,530,761	\$1,530,761	\$1,530,761	\$1,530,761	\$1,530,761	\$1,530,761	26,241	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024271	Rehabilitación de un Área de Jardín de Bólide (Bólide Bólide Sur)	123-02-0849	Chilgape	Amdán	Cobertura municipal	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	g. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL	Urbanización y deporte	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$53,803	\$53,803	\$53,803	\$53,803	\$53,803	\$53,803	100.00	0	100.00	100.00	OBRAS / Financiera / Fisica: El
OPRO1304024272	Aplicación de la Neta de Energía Solar	002101200030	Chilgape	Acanogaypa	Las Brillas	Rural	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACANOGAYPA	Energia	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$862,356	\$862,356	\$862,356	\$862,356	\$862,356	\$862,356	100.00	0	100.00	100.00	Pote / Financiera / Fisica: El
OPRO1304024274	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para el Mejoramiento de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable	020-03-0394	Chilgape	La Concepción	La Concepción	Urbano	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$368,568	\$368,568	\$368,568	\$368,568	\$368,568	\$368,568	100.00	0	100.00	100.00	Documento / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024276	Construcción de Andén y Potholes en el Ejido de San Antonio Cruz	123-02-0850	Chilgape	Amdán	Cobertura municipal	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	g. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL	Urbanización y deporte	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$50,984	\$50,984	\$50,984	\$50,984	\$50,984	\$50,984	100.00	0	100.00	100.00	OBRAS / Financiera / Fisica: El
OPRO1304024275	Rehabilitación de Calle (Ejido San Antonio Cruz)	005-03-0835	Chilgape	Amdán	San Antonio Tres Picos	Rural	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	g. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$253,084	\$253,084	\$253,084	\$253,084	\$253,084	\$253,084	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024282	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para el Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	020-03-0398	Chilgape	La Concepción	La Concepción	Urbano	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$463,579	\$463,579	\$463,579	\$463,579	\$463,579	\$463,579	100.00	0	100.00	100.00	Documento / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024276	Reconstrucción de Calle Concreto Estabilizado	040-03-0805	Chilgape	Ostendado	Ostendado	Urbano	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTEADADO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$1,279,816	\$1,279,816	\$1,279,816	\$1,279,816	\$1,279,816	\$1,279,816	88.80	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024280	Construcción de un Área Primer Grupo (Calle del Barrio San Pedro)	123-02-0851	Chilgape	Tuberosa Amdán	Cobertura municipal	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	g. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL	Urbanización y deporte	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$50,440	\$50,440	\$50,440	\$50,440	\$50,440	\$50,440	100.00	0	100.00	100.00	OBRAS / Financiera / Fisica: El
OPRO1304024284	Reconstrucción de Calle Principal (Calle del Barrio San Pedro)	005-03-0310	Chilgape	Metolita	El Barrio	Rural	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	g. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METOLITA, CHILGape	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$804,339	\$804,339	\$804,339	\$804,339	\$804,339	\$804,339	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024283	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable (Calle del Barrio San Pedro)	005-03-0347	Chilgape	Soledad	Soledad	Urbano	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$435,806	\$435,806	\$435,806	\$435,806	\$435,806	\$435,806	100.00	0	100.00	100.00	Documento / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024288	Rehabilitación de Drenaje de Calle del Barrio San Pedro	123-02-0846	Chilgape	Amdán	Cobertura municipal	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	g. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL	Urbanización y deporte	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$46,313	\$46,313	\$46,313	\$46,313	\$46,313	\$46,313	100.00	0	100.00	100.00	OBRAS / Financiera / Fisica: El
OPRO1304024293	Estudio y Proyecto Ejecutivo Para el Mejoramiento de Servicios Públicos (Calle del Barrio San Pedro)	020-03-0303	Chilgape	La Concepción	La Concepción	Urbano	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	100.00	0	100.00	100.00	Documento / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024295	Rehabilitación de Estancia Nivel Medio (Barrio San Pedro)	-	Chilgape	Bolíll	Bolíll	Urbano	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOLILL, CHILGape	Urbanización y deporte	Terminado	Cuarta Trimestre	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	0	100.00	100.00	OBRAS / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024281	Restos Industriales	040-03-0811	Chilgape	Ostendado	Ostendado	Urbano	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTEADADO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$784,647	\$784,647	\$784,647	\$784,647	\$784,647	\$784,647	41.63	0	100.00	100.00	Informe / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024289	Aplicación de Previdencia Municipal	002101200031	Chilgape	Acanogaypa	Cobertura municipal	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE ACANOGAYPA	Otros obra pública	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$1,264,445	\$1,264,445	\$1,264,445	\$1,264,445	\$1,264,445	\$1,264,445	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado / Financiera / Fisica: El
OPRO1304024289	Conservación de Camino Rural	123-02-0822	Chilgape	Amdán	Cobertura municipal	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	g. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$176,970	\$176,970	\$176,970	\$176,970	\$176,970	\$176,970	100.00	0	100.00	100.00	Kilometro / Financiera / Fisica: El
OPRO1304024285	Rehabilitación de Alcantarado Público (Barrio San Pedro)	005-03-0319	Chilgape	Arizapa	Arizapa	Urbano	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIZAPA, CHILGape	Energia	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$236,856	\$236,856	\$236,856	\$236,856	\$236,856	\$236,856	94.13	0	100.00	100.00	Kilometro / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024291	Mejoramiento de Vivienda	005-03-0326	Chilgape	Amdán	San José	Rural	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	g. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$907,284	\$907,284	\$907,284	\$907,284	\$907,284	\$907,284	100.00	0	100.00	100.00	Vivienda / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024295	Rehabilitación de Unidad de Salud	123-02-0838	Chilgape	Amdán	Cobertura municipal	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	g. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL	Salud	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$58,178	\$58,178	\$58,178	\$58,178	\$58,178	\$58,178	100.00	0	100.00	100.00	ABEXO / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024296	Construcción de Alameda y Repaso Para la Atención de las Mujeres del Barrio San Pedro	005-03-0307	Chilgape	Metolita	Monte Fir	Rural	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METOLITA, CHILGape	Salud	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$879,492	\$879,492	\$879,492	\$879,492	\$879,492	\$879,492	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024294	Rehabilitación de Camino Principal (Calle del Barrio San Pedro)	123-02-0839	Chilgape	Amdán	Cobertura municipal	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	g. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL	Urbanización y deporte	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	0	100.00	100.00	OBRAS / Financiera / Fisica: El
OPRO1304024298	Mejoramiento de Vivienda (Barrio San Pedro)	005-03-0331	Chilgape	Amdán	San José	Rural	Apuraciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agustaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	g. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013	\$1,057,861	\$1,057,861	\$1,057,861	\$1,057,861	\$1,057,861	\$1,057,861	100.00	0	100.00	100.00	Vivienda / Financiera / Fisica: OBR TORRENDA / REGISTRO OBRAS PIS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OPRO1304024297	Rehabilitación de Jardín de Niños (Barrio San Pedro)	123-02-0840	Chilgape	Amdán	Cobertura municipal	Apuraciones Federales																			

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERÍODO 2013

Total: 5109

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Estado	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Año de Ejecución						Año de Ejecución			Observaciones				
												Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejecutado	Devengado	Cancelado	En Arance	Reservado	Unidad de Medida		Producción	Valor Actual	Valor Anulado	
08P010400240708	Parqueamiento de Calle con Cosecho de Manzano Calle Domínguez Barrio San Diego	003	Chilapas	Chilapilla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	A. Ayuntamiento municipal Chilapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	00	M2, Cuatro cuadrantes	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100%
08P010400240202	Canal Interiores	112-03-0036	Chilapas	San Juan Cosola	Cobertura municipal s.a.	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,263,677	\$4,263,677	\$4,263,677	\$4,263,677	\$4,232,328	\$4,232,328	99.72	00	Infraestructura	26,100	100.00	100.00	AL 100% CON MONEDERA PROMOCIONAL SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P010400240207	Rehabilitación de Escuelas Pimentón 287 Bellinos Saguta Saboya	123-03-0041	Chilapas	Cobertura municipal	Cobertura municipal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL EL PABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,440	\$50,440	\$50,440	\$50,440	\$50,440	\$50,440	100.00	00	Obras	400	100.00	100.00	Registrado SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P010400240233	Construcción de Tarabea Estructural Tipo Sano, Fraccionamiento Vian Mejía	003201200030	Chilapas	Ancopapua	Cobertura municipal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACACUAPAPA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$97,436	\$97,436	\$97,436	\$97,436	\$97,436	\$97,436	100.00	00	Metro Cuadrado	7,513	100.00	100.00	Registrado SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P010400240203	Rehabilitación Del Oxy 09	123-03-0043	Chilapas	Cobertura municipal	Cobertura municipal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL EL PABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	00	Obras	240	100.00	100.00	Registrado SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P010400240208	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Ejido Reforma Y Placido	005-03-0038	Chilapas	Ancán	Reforma y Placido Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL EL PABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,008,916	\$1,008,916	\$1,008,916	\$1,008,916	\$2,964,402	\$2,964,402	88.52	00	Sistema	1,147	100.00	98.50	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P010400240208	Rehabilitación De Escuelas José Félix Flores	123-03-0044	Chilapas	Cobertura municipal	Cobertura municipal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL EL PABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,457	\$50,457	\$50,457	\$50,457	\$50,457	\$50,457	100.00	00	Obras	240	100.00	100.00	Registrado SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402104	Construcción De Puentes Vehículos Ejido Las Andes De Sagua Rural	003201200033	Chilapas	Ancopapua	Las Andes de Sagua Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACACUAPAPA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$431,633	\$431,633	\$431,633	\$431,633	\$431,633	\$431,633	100.00	00	Metro Lineal	320	100.00	100.00	Registrado SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402111	Aplicación Del Dm De Distribución De Agua Potable	041-03-009	Chilapas	La Independencia	La Independencia Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. Ayuntamiento Municipal de La Independencia, Chilapas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,490,970	\$1,490,970	\$1,490,970	\$1,490,970	\$1,490,970	\$1,490,970	100.00	00	Metro Lineal	5,100	100.00	100.00	Registrado SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402116	Parqueamiento De Calle con Cosecho de Manzano (Cdo. Unión San Mateo 116 y 71a. Av. Industrial)	008-03-0010	Chilapas	Arivaga	Arivaga Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL DE ARIVAGA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,476,358	\$1,476,358	\$1,476,358	\$1,476,358	\$1,476,358	\$1,476,358	100.00	00	M2, Cuatro cuadrantes	2,500	100.00	100.00	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402119	Rehabilitación De Escuelas Primaria Benigno Domínguez Cal y Mayor	123-03-0045	Chilapas	Cobertura municipal	Cobertura municipal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL EL PABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$49,483	\$49,483	\$49,483	\$49,483	\$49,483	\$49,483	100.00	00	Obras	200	100.00	100.00	Registrado SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402137	Rehabilitación De Camión	020-03-0036	Chilapas	La Concordia	Santa Anita Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$207,041	\$207,041	\$98,112	\$98,112	\$98,112	\$98,112	20.00	00	Kilómetro	148	20.00	20.00	REGISTRADO AL 100% PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402162	Rehabilitación De Jardín De Niños Cdo. Benito Juárez	123-03-0047	Chilapas	Cobertura municipal	Cobertura municipal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL EL PABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	00	Obras	120	100.00	100.00	Registrado SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402174	Construcción De 1 Vial de 2 Ejes Tipo (Desarrollo) No. 116 (Fraccionamiento) en Calle 15 de Septiembre	003200304	Chilapas	Arqueología	La Palca Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL DE ACAPAPAPA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$334,395	\$334,395	\$334,395	\$334,395	\$334,395	\$334,395	100.00	00	Metro Cuadrado	478	100.00	100.00	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402201	Construcción De Escuelas Secundaria De Calle De Niños Barrio Cdo. Unión San Mateo, Calle República, Barrio El Nueve	005-03-0039	Chilapas	Ancán	Ancán Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL EL PABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$190,313	\$190,313	\$190,313	\$190,313	\$190,313	\$190,313	100.00	00	Obras	90	100.00	100.00	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402204	Diagnostico Técnico De Infraestructura Educativa	020-03-0037	Chilapas	La Concordia	La Concordia Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$849,918	\$849,918	\$849,918	\$849,918	\$849,918	\$849,918	100.00	00	Documento	44,002	100.00	100.00	REGISTRADO AL 100% PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402205	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable Turonandó	003200303	Chilapas	Arqueología	Arqueología Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. Ayuntamiento municipal de arqueología, chilapas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,710,987	\$1,710,987	\$1,710,987	\$1,710,987	\$1,710,987	\$1,710,987	100.00	00	Documento	6,334	100.00	100.00	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402220	Mejoramiento De Vivienda	041-03-009	Chilapas	La Independencia	El Triunfo Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,960	\$150,960	\$150,960	\$150,960	\$150,960	\$150,960	100.00	00	Vivienda	33	100.00	100.00	Registrado SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402227	Construcción De Dos Anillos En La Zona De Los Andes Barrio 09/10/11	072	Chilapas	Pueblo Nuevo Solidaridad	Pueblo Nuevo Solidaridad Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLIDARIDAD, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$476,252	\$476,252	\$476,252	\$476,252	\$476,252	\$476,252	99.81	00	Asia	150	100.00	100.00	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402229	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	003200306	Chilapas	Arqueología	Arqueología Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. Ayuntamiento municipal de arqueología, chilapas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$305,205	\$305,205	\$305,205	\$305,205	\$305,205	\$305,205	100.00	00	Documento	5,375	100.00	100.00	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402245	Construcción De Escuelas Secundaria De Calle, Primaria Rural 10 De Septiembre, Calle 15 de Septiembre, Calle 15 de Septiembre.	003201200033	Chilapas	Ancopapua	Quitze de Sagua Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACACUAPAPA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$244,796	\$244,796	\$244,796	\$244,796	\$244,796	\$244,796	100.00	00	Metro Lineal	147	100.00	100.00	Registrado SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402272	Construcción De Banco Demarcado Exp. Int. Sección No. 22 Calle 15 de Septiembre	003200307	Chilapas	Arqueología	Arqueología Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. Ayuntamiento municipal de arqueología, chilapas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$315,185	\$315,185	\$315,185	\$315,185	\$313,269	\$313,269	99.43	00	Metro Lineal	5,375	100.00	100.00	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402294	Construcción De 1a y 2da Etapa Del Sistema De Agua Potable	008-03-0001	Chilapas	Arivaga	Arivaga Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL DE ARIVAGA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$452,955	\$452,955	\$452,955	\$452,955	\$129,712	\$129,712	42.82	00	Metro Lineal	23,143	100.00	100.00	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402297	Parqueamiento De Calle con Cosecho de Manzano (Cdo. Unión San Mateo 116 y 71a. Av. Industrial) en Calle 15 de Septiembre	003200308	Chilapas	Arqueología	Arqueología Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. Ayuntamiento municipal de arqueología, chilapas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$448,052	\$448,052	\$448,052	\$448,052	\$448,052	\$448,052	100.00	00	Metro Cuadrado	5,375	100.00	100.00	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402328	Construcción De Camión De Buses Municipales con Gomas de Buses Primaria Benigno Juárez Cosola	072	Chilapas	Pueblo Nuevo Solidaridad	Lázaro Cárdenas Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLIDARIDAD, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$481,946	\$481,946	48.10	00	Obras	150	100.00	48.10	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402334	Rehabilitación De Tarabea En 134 Viviendas	041-03-010	Chilapas	La Independencia	CD de Agua Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$902,415	\$902,415	\$902,415	\$902,415	\$902,415	\$902,415	100.00	00	Vivienda	324	100.00	100.00	Registrado SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402339	Rehabilitación De Escuelas, TERNI Paston-Barrio Las Cruces.	003201200035	Chilapas	Ancopapua	Las Cruces Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACACUAPAPA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$442,313	\$442,313	\$442,313	\$442,313	\$442,313	\$442,313	100.00	00	Kilómetros	450	100.00	100.00	Registrado SISTEMA PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402349	Construcción De Escuelas Secundaria De Callejos Cosola	005-03-0040	Chilapas	Ancán	San Antonio Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL EL PABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$148,557	\$148,557	\$148,557	\$148,557	\$148,557	\$148,557	100.00	00	Metro Lineal	1,109	100.00	100.00	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402358	Construcción De Sano Estructural Y Codo De Sano Multiphasa De Exp. Prim. Unidad Guerrero Calle 15 de Septiembre	074	Chilapas	Pueblo Nuevo Solidaridad	San José Chagajal Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLIDARIDAD, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$600,000	\$600,000	50.00	00	Obras	200	100.00	50.00	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402365	Parqueamiento De Calle con Cosecho de Manzano (Cdo. Unión San Mateo 116 y 71a. Av. Industrial)	005-03-0010	Chilapas	Mocintla	Bellirio Domínguez Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL DE MOCINTLA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$595,844	\$595,844	\$595,844	\$595,844	\$595,844	\$595,844	100.00	00	Metro Cuadrado	2,911	100.00	100.00	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.
08P0104002402374	Parqueamiento De Calle con Cosecho de Manzano (Cdo. Unión San Mateo 116 y 71a. Av. Industrial)	005-03-0010	Chilapas	Mocintla	Bellirio Domínguez Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	R. AUTOMANTENIMIENTO MUNICIPAL DE MOCINTLA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$577,325	\$577,325	\$577,325	\$577,325	\$577,325	\$577,325	100.00	00	Metro Cuadrado	395	100.00	100.00	REGISTRADO PARA EL EJERCICIO 2014 / FINANCIADO POR EL FONDO DE MANEJO FEDERAL PARA EL SIGUIENTE AÑO.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109		Información General del Proyecto										Años Financieros										Observaciones						
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Mesura de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha de Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Catálogo	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
080013040240708	Parqueamiento de Calle con Concreto Espaldado Calle Donostia (Barrio San Pedro)	403	Chilgas	Chilipilla	Chilipilla	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILIPILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	M ² Concreto Aligado	0	100.00	100.00	proyecto se terminó al 100% de ejecución física / Financiera / Físico / Físico
080013040240754	Mejoramiento de Calle con Concreto Espaldado Calle Donostia (Barrio San Pedro)	403-03-0034	Chilgas	Mejoramiento de Calle	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANTEGONO DEL VALLE, OJAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$256,461	\$256,461	\$256,461	\$256,461	\$256,461	\$256,461	100.00	0	Metros Cuadrados	4,461	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240756	Mejoramiento de Puentes Vehiculares de Concreto Espaldado Sobre Río San Juan del Valle, Barrio San Pedro	403-03-0031	Chilgas	Amaná	Merula	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANTEGONO DEL VALLE, OJAS	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,249,642	\$1,249,642	84.44	0	Metro Lineal	509	100.00	84.40	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240771	Construcción de Dos Aulas de Educación Primaria en el Centro Educativo "El Compañero José Martí" (Barrio San Pedro)	403-03-0043	Chilgas	Mercadería	Ojo de Agua	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANTEGONO DEL VALLE, OJAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,070,648	\$1,070,648	\$1,070,648	\$1,070,648	\$1,070,648	\$1,070,648	100.00	0	Aula	128	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240784	Curso de Capacitación y Actualización	104-03-0018	Chilgas	Tinajal	Tinajal	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TINAJAL, OJAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$112,458	\$112,458	\$112,458	\$112,458	\$112,458	\$112,458	100.00	0	Informe	14,000	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240803	Construcción de El Aula Educativa del Centro Educativo "El Compañero José Martí"	403-03-0032	Chilgas	Tinajal	Higüera Hilito	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TINAJAL, OJAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$123,905	\$123,905	\$123,905	\$123,905	\$96,487	\$96,487	77.87	0	Aula	447	33.00	31.80	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240806	Parqueamiento de Camión con Concreto Espaldado	403-03-0123	Chilgas	Mercadería	20 de Noviembre	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANTEGONO DEL VALLE, OJAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,018,804	\$1,018,804	\$1,018,804	\$1,018,804	\$1,018,804	\$1,018,804	100.00	0	Metros Cuadrados	114	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240828	Construcción de Casa de Salud Rural	403-03-0070	Chilgas	Mercadería	Villa Hermosa	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANTEGONO DEL VALLE, OJAS	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$851,827	\$851,827	\$851,827	\$851,827	\$851,827	\$851,827	100.00	0	Obra	820	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240838	Instala Internet	110-03-0003	Chilgas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$564,265	\$564,265	\$564,265	\$564,265	\$564,265	\$564,265	100.00	0	Informe	9,356	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240840	Mejoramiento y Conservación de 4.00 Kilómetros de Camión Rural (Barrio)	403-03-0059	Chilgas	Mejoramiento del Camino Rural	Carayampi	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANTEGONO DEL VALLE, OJAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$164,700	\$164,700	\$164,700	\$164,700	\$164,700	\$164,700	100.00	0	Kilómetro	456	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240855	Parqueamiento de Camión con Concreto Espaldado con Camión A La Villa Encinillas Permuta	FBM-0411-2013	Chilgas	Tinajal	Tinajal	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TINAJAL, OJAS	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	Kilómetro	5,112	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240887	Tejados de Pizar Circa	002	Chilgas	Tunahuá	Guadalupe Victoria	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUNAHUÁ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$908,315	\$908,315	\$908,315	\$908,315	\$908,315	\$908,315	100.00	0	Metro Cuadrado	583	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240903	Parqueamiento de Andador Sin Numero con Concreto Espaldado en el Barrio El Porvenir Tres Picos	103-03-0013	Chilgas	Amaná	El Porvenir Tres Picos	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMANÁ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$332,828	\$332,828	\$332,828	\$332,828	\$332,828	\$332,828	100.00	0	Metro Cuadrado	254	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240905	Parqueamiento de Calles	403-03-0113	Chilgas	La Concepción	San José Mexallina	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$430,218	\$430,218	\$430,218	\$430,218	\$430,218	\$430,218	100.00	0	M ² Concreto Aligado	207	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240913	Rehabilitación de Saneamiento Básico en el Barrio El Compañero José Martí	403-03-0012	Chilgas	Tinajal	Tinajal	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TINAJAL, OJAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$409,449	\$409,449	\$409,449	\$409,449	\$409,449	\$409,449	100.00	0	Metro Cuadrado	931	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240920	Rehabilitación de La Red de Alcantarillas Sanitario	403-03-0017	Chilgas	Mejoramiento del Valle	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANTEGONO DEL VALLE, OJAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$71,717	\$71,717	\$71,717	\$71,717	\$71,717	\$71,717	100.00	0	Metro Lineal	4,461	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240924	Construcción de Camión Rural El Compañero	110-03-0004	Chilgas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,331,585	\$2,331,585	\$2,331,585	\$2,331,585	\$2,331,585	\$2,331,585	100.00	0	Metro Lineal	2,357	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240937	Parqueamiento de Camión con Concreto Espaldado, E. Las Nubes	403-03-0125	Chilgas	Mercadería	Las Nubes	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANTEGONO DEL VALLE, OJAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,067,594	\$1,067,594	\$1,067,594	\$1,067,594	\$1,067,594	\$1,067,594	100.00	0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240943	Mejoramiento y Rehabilitación de Alcantarillas Públicas	403-03-0034	Chilgas	Mejoramiento del Valle	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANTEGONO DEL VALLE, OJAS	Agua	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$52,950	\$52,950	\$52,950	\$52,950	\$52,950	\$52,950	100.00	0	Aulina	4,461	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240950	Rehabilitación de La Escuela Secundaria Técnica No. 10, Calle 5ª y 6ª	103-03-0013	Chilgas	Amaná	Amaná	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMANÁ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$405,940	\$405,940	\$405,940	\$405,940	\$405,940	\$405,940	100.00	0	Metro Cuadrado	234	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240951	Parqueamiento de Camión con Concreto Espaldado	403-03-0108	Chilgas	Mercadería	Chandabán	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANTEGONO DEL VALLE, OJAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,031,571	\$1,031,571	\$1,031,571	\$1,031,571	\$814,201	\$814,201	84.31	0	Metro Cuadrado	317	100.00	84.30	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240957	Parqueamiento de Calles con Concreto Espaldado, E. El Barrojo, Barrio San Pedro	403-03-0082	Chilgas	Mercadería	El Barrojo	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANTEGONO DEL VALLE, OJAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,027,084	\$1,027,084	\$1,027,084	\$1,027,084	\$1,027,084	\$1,027,084	100.00	0	Metros Cuadrados	243	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240961	Construcción de Corral de Menejo	10-03-0111-033-02	Chilgas	Francisco León Jirón	Al Vicio Cuero	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, OJAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	0	Obra	27	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240965	Aplicación y Rehabilitación de Ancho del Hospital Rural Solidaridad Mercadería, Tama.	403-03-0039	Chilgas	Mercadería	Mercadería	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MANTEGONO DEL VALLE, OJAS	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,814,038	\$2,814,038	\$2,814,038	\$2,814,038	\$2,814,038	\$2,814,038	100.00	0	ANEXO	23,755	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico
080013040240976	Construcción de Camión Rural Tramo Barrojo al Chacabán - Páhuca	403-03-0088	Chilgas	San Juan	Páhuca	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN, OJAS	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,709,449	\$1,709,449	\$1,709,449	\$1,709,449	\$1,709,449	\$1,709,449	100.00	0	Kilómetro	605	100.00	100.00	Financiera / Físico / Físico / Físico

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Anexo Financiero										Observaciones								
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Función	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido		Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual
CGP0112000140708	Permanencia de Calle Con Concreto (Reparación) Calle Huandaco (Barrio San Pedro)	403	Chilapas	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	00	M2, Concreto y Asfalto	0	100.00	100.00	proyecto se terminó al 100% / Financiera / Física / El
CGP011204024504	Conservación de Caminos Rurales	057-02-0012	Chilapas	Minicantón	Higuayán	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINICANTÓN, OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,074,851	\$1,074,851	\$1,074,851	\$1,074,851	\$1,074,851	\$1,074,851	\$1,074,851	100.00	00	Kilómetro	774	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP011204024507	Rehabilitación de Escuela (Reparación) No. 14, Calle Periferico Barrio El Estero	005-02-0014	Chilapas	Antón	Antón	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANTON	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$215,727	\$215,727	\$215,727	\$215,727	\$215,727	\$215,727	\$215,727	100.00	00	Metro Cuadrado	141	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245092	Construcción de Techado Para Casita De Una Familia De Barrio Mexico Clavel (Cajalutén)	110-02-0005	Chilapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,294,299	\$1,294,299	\$1,294,299	\$1,294,299	\$1,294,299	\$1,294,299	\$1,294,299	100.00	00	Obra	194	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245128	Construcción de Sistema de Agua Potable	057-02-0016	Chilapas	Minicantón	El Consuelo	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINICANTÓN, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,407,197	\$1,407,197	\$1,407,197	\$1,407,197	\$1,407,197	\$1,407,197	\$1,407,197	100.00	00	Metro Lineal	300	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245146	Permanencia de Calle Con Concreto Asfáltico	110-02-0006	Chilapas	San Lucas	San José Buenavista	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$955,123	\$955,123	\$955,123	\$955,123	\$955,123	\$955,123	\$955,123	100.00	00	Metro Cuadrado	550	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245151	Permanencia de Salón De Dos Múltiples	04030108	Chilapas	Ochúch	El Mirador	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCH	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$294,237	\$294,237	\$294,237	\$294,237	\$294,237	\$294,237	\$294,237	100.00	00	Metro Cuadrado	84	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245159	Aplicación de Inyección Mejorada. Ciénaga de Moya, Amec Cancas	057-02-0115	Chilapas	Minicantón	Cancas	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINICANTÓN, OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$976,267	\$976,267	\$976,267	\$976,267	\$976,267	\$976,267	\$976,267	100.00	00	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245160	Permanencia Con Concreto Asfáltico (Barrio El Calvario, Calle El Calvario)	110-02-0007	Chilapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,494,218	\$1,494,218	\$1,494,218	\$1,494,218	\$1,494,218	\$1,494,218	\$1,494,218	100.00	00	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245166	Construcción de Techado de Chedra Con Vidrios	04030118	Chilapas	Ochúch	Ochúch	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCHUCH	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,444,005	\$1,444,005	\$1,444,005	\$1,444,005	\$1,444,005	\$1,444,005	\$1,444,005	100.00	00	Metro Cuadrado	4,475	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245179	Construcción De Albergue Y Servicio Para La Atención De Las Víctimas Nuevas De Salud	057-02-0016	Chilapas	Minicantón	Buenav	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINICANTÓN, OAXACA	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,000,139	\$2,000,139	\$2,000,139	\$2,000,139	\$2,000,139	\$2,000,139	\$2,000,139	100.00	00	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245187	Construcción De Canal De Manejo	10-02-0111-030-20-0017	Chilapas	Francisco León Victoria Guerrero	Francisco León Victoria Guerrero	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, OAXACA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	00	Obra	37	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245213	Construcción De Albergue Y Servicio Para La Atención De Las Víctimas Nuevas De Salud	057-02-0016	Chilapas	Minicantón	Plan de Ochoyágué	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINICANTÓN, OAXACA	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	00	M2, Albergue	180	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245214	Conservación De Caminos Rurales. De Tramo Altiplano Tramo Cijón San Antonio (Barrio "El Gato" Guadalupe Victoria)	005-02-0015	Chilapas	Antón	Guadalupe Victoria	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANTON	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$260,273	\$260,273	\$260,273	\$260,273	\$260,273	\$260,273	\$260,273	100.00	00	Kilómetro	474	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245219	Permanencia Con Concreto Asfáltico	057-02-0015	Chilapas	Minicantón	Primeros de Mayo	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINICANTÓN, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,873,027	\$1,873,027	\$1,873,027	\$1,873,027	\$1,873,027	\$1,873,027	\$1,873,027	100.00	00	Metro Cuadrado	157	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245241	Permanencia de Calle Con Concreto Asfáltico (Barrio Mejorador Campo, Calle Vía Nueva de Ochoyágué)	110-02-0008	Chilapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,040,261	\$1,040,261	\$1,040,261	\$1,040,261	\$1,040,261	\$1,040,261	\$1,040,261	100.00	00	Metro Cuadrado	2,467	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245282	Construcción de 4 Km de Camión Rural (Cm. Tlaxiaco Km 0 al Km 1 900 1' 057-02-0042)	057-02-0042	Chilapas	Minicantón	El Cijón	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINICANTÓN, OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,230,771	\$3,230,771	\$3,230,771	\$3,230,771	\$3,230,771	\$3,230,771	\$3,230,771	100.00	00	Kilómetro	105	100.00	71.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245293	Apertura De Camino Rural Tramo Prop. Santa Cecilia Prop. Santa Vía (La Estepa)	057-02-0000	Chilapas	Minicantón	Lindavista	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINICANTÓN, OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,275,130	\$2,275,130	\$2,275,130	\$2,275,130	\$2,275,130	\$2,275,130	\$2,275,130	100.00	00	Kilómetro	0.00	00.00	00.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245303	Permanencia Con Concreto Asfáltico	057-02-0003	Chilapas	Minicantón	Nuevo Progreso	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINICANTÓN, OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,170,794	\$1,170,794	\$1,170,794	\$1,170,794	\$1,170,794	\$1,170,794	\$1,170,794	100.00	00	Kilómetro	133	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245314	Permanencia de Calle Con Concreto Asfáltico (Barrio Huandaco)	020	Chilapas	Tlaxiaco	San Miguel	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAXIACO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$937,274	\$937,274	\$937,274	\$937,274	\$937,274	\$937,274	\$937,274	100.00	00	Metro Cuadrado	331	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245327	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional Municipal	110-02-0009	Chilapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$275,400	\$275,400	\$275,400	\$275,400	\$275,400	\$275,400	\$275,400	100.00	00	Informe	28,467	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245348	Apertura De Camino Rural Del Km. 0 Al 1.2 Km Del Eje La Unión-Santiago	057-02-0074	Chilapas	Minicantón	La Unión	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINICANTÓN, OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,245,500	\$2,245,500	\$2,245,500	\$2,245,500	\$2,245,500	\$2,245,500	\$2,245,500	100.00	00	Kilómetro	1,200	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245358	Mejoramiento De La Unidad Deportiva	005-02-0016	Chilapas	Antón	Antón	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANTON	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$94,420	\$94,420	\$94,420	\$94,420	\$94,420	\$94,420	\$94,420	100.00	00	Metro Cuadrado	3,962	100.00	100.00	Financiera / Física / El
CGP0112040245369	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica (Barrio Los Muñitos (Barrio El Tercero))	0027	Chilapas	Tlaxiaco	El Tercero	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	20-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAXIACO	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$931,183	\$931,183	\$931,183	\$931,183	\$931,183	\$931,183	\$931,183	100.00	00	Pista	452	100.00	100.00	Financiera / Física / El

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Clave	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Año de Ejecución					Unidad de Medida	Año de Inicio	Año de Término	Observaciones						
																		Comprometido	Devengado	Pagado	% Avance	Resgate										
OPRO1020014070	Parqueamiento de Calle con Concreto Espumado Calle Huancabamba (Barrio San Pedro)	003	Chilques	Chigllilla	Chigllilla	Urbano	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIGLLILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /					
OPRO1020026574	Instalación del Sistema de Agua Potable (1 ^a Etapa)	057-03-0011	Chilques	Micoletilla	El Oriente	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOLETTILLA, CHILQUES	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,008,778	\$2,008,778	\$2,008,778	\$2,008,778	\$2,008,778	\$2,008,778	\$2,008,778	\$2,008,778	100.00	0	100.00	100.00	Metros Lineales	360	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026578	Contratación de Asesor del Centro de Salud (B. El Triunfo, Muevavon Ojo de Agua)	110-03-0013	Chilques	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$64,890	\$64,890	\$64,890	\$64,890	\$64,890	\$64,890	\$64,890	\$64,890	\$64,890	100.00	0	100.00	100.00	Años	4,714	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /
OPRO1020026577	Contratación de Osmo Para la Cacha de Sangre	057-03-0102	Chilques	Micoletilla	Veristal de Octubre	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOLETTILLA, CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,554,940	\$1,554,940	\$1,554,940	\$1,554,940	\$1,552,141	\$1,521,141	\$1,521,141	\$1,521,141	97.83	0	100.00	100.00	Osmo	200	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026579	Contratación de Cacha de Osmo Múltiple	057-03-0005	Chilques	Micoletilla	Sierra Galana	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOLETTILLA, CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$386,073	\$386,073	\$386,073	\$386,073	\$386,073	\$386,073	\$386,073	\$386,073	100.00	0	100.00	100.00	Osmo	614	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026581	Rehabilitación de Camino Rural, Tramo E.T. Amanca - Huilay - Huancabamba	005-03-0040	Chilques	Amanca	Luchana	Urbano	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMANCA	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	100.00	0	100.00	100.00	Metro Lineal	105	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026583	Parqueamiento de Calle con Concreto Espumado (Barrio San Mateo, Av. Parfiorio Sica y Monte Sica 2 ^a)	110-03-0014	Chilques	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$449,910	\$449,910	\$449,910	\$449,910	\$449,910	\$449,910	\$449,910	\$449,910	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado	2,515	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026589	Parqueamiento de Calle	FTM-009	Chilques	Acaia	El Porvenir	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACAIA CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$341,499	\$341,499	\$341,499	\$341,499	\$341,499	\$341,499	\$341,499	\$341,499	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026584	Contratación de Asa Dedicada En Escuela Primaria Consta Francisco Villa C.C.C. (0769148)	057-03-0092	Chilques	Micoletilla	Veristal de Octubre	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOLETTILLA, CHILQUES	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$498,978	\$498,978	\$498,978	\$498,978	\$498,978	\$498,978	\$498,978	\$498,978	100.00	0	100.00	100.00	Asa	13	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026593	Contratación de Cacha de Osmo Múltiple (En Barrio, 10 de Abril, Calle 0769159A, Cobertura Múltiple)	057-03-0029	Chilques	Micoletilla	Estilano Espino	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOLETTILLA, CHILQUES	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$435,124	\$435,124	\$435,124	\$435,124	\$435,124	\$435,124	\$435,124	\$435,124	100.00	0	100.00	100.00	Osmo	200	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026594	Contratación de Osmo Para Cacha En Calle, Para Osmo Múltiple Y Para C.C.C. (0769117)	057-03-0008	Chilques	Micoletilla	Las Cruces	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOLETTILLA, CHILQUES	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,137,429	\$1,137,429	\$1,137,429	\$1,137,429	\$1,137,429	\$1,137,429	\$1,137,429	\$1,137,429	100.00	0	100.00	100.00	Osmo	172	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026598	Parqueamiento de Calle	FTM-010	Chilques	Acaia	Acaia	Urbano	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACAIA CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$529,370	\$529,370	\$529,370	\$529,370	\$529,370	\$529,370	\$529,370	\$529,370	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026599	Contratación de Cacha de Osmo Múltiple	057-03-0089	Chilques	Micoletilla	Sumavita	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOLETTILLA, CHILQUES	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	100.00	0	100.00	100.00	Osmo	548	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026597	Rehabilitación y Conservación de Caminos	057-03-0049	Chilques	Micoletilla	Brown	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOLETTILLA, CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$465,475	\$465,475	\$465,475	\$465,475	\$465,475	\$465,475	\$465,475	\$465,475	100.00	0	100.00	100.00	Kilometros	3,912	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026570	Contratación de Centro de Salud	110-03-0015	Chilques	San Lucas	Francisco Villa	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,344,414	\$1,344,414	\$1,344,414	\$1,344,414	\$1,344,414	\$1,344,414	\$1,344,414	\$1,344,414	100.00	0	100.00	100.00	Unidad médica	794	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026579	Parqueamiento de Calle Principal con Concreto Espumado, Fracción Las Alcañales, Cobertura Municipal	057-03-0093	Chilques	Micoletilla	Micoletilla de Urbano	Urbano	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOLETTILLA, CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$986,436	\$986,436	\$986,436	\$986,436	\$986,436	\$986,436	\$986,436	\$986,436	100.00	0	100.00	100.00	Metros Cuadrados	547	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026584	Rehabilitación del Bastro Municipal	FTM-011	Chilques	Acaia	Cobertura Municipal	Aperturas Federales	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACAIA CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$335,024	\$335,024	\$335,024	\$335,024	\$335,024	\$335,024	\$335,024	\$335,024	100.00	0	100.00	100.00	Osmo	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026599	Contratación de Vivienda Tipo Rural	057-03-0104	Chilques	Micoletilla	Cobertura Municipal s.a.	Aperturas Federales	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOLETTILLA, CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,469,484	\$2,469,484	\$2,469,484	\$2,469,484	\$2,469,484	\$2,469,484	\$2,469,484	\$2,469,484	100.00	0	100.00	100.00	Vivienda	100	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026590	Contratación de Casa Albergue Para las Mujeres Víctimas de Violencia	057-03-0038	Chilques	Micoletilla	Brown Nevillitas	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOLETTILLA, CHILQUES	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,555,080	\$1,555,080	\$1,555,080	\$1,555,080	\$1,441,912	\$1,441,912	\$1,441,912	\$1,441,912	93.00	0	100.00	100.00	Osmo	243	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026595	Rehabilitación de Escuela Primaria (Fracción Osmo, Calle 0769127)	005-03-0041	Chilques	Amanca	El Porvenir Tercer Pícol Sica, Sección	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMANCA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$101,595	\$101,595	\$101,595	\$101,595	\$101,595	\$101,595	\$101,595	\$101,595	100.00	0	100.00	100.00	Osmo	142	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026593	Conservación de Camino Rural	110-03-0014	Chilques	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$855,804	\$855,804	\$855,804	\$855,804	\$855,804	\$855,804	\$855,804	\$855,804	100.00	0	100.00	100.00	Kilometros	1,144	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026593	Parqueamiento de Calle	FTM-012	Chilques	Acaia	Acaia	Urbano	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACAIA CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$296,998	\$296,998	\$296,998	\$296,998	\$296,998	\$296,998	\$296,998	\$296,998	100.00	0	100.00	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026595	Parqueamiento de Calle con Concreto Espumado, B. Centro, Cobertura Municipal	057-03-0010	Chilques	Micoletilla	Micoletilla de Urbano	Urbano	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOLETTILLA, CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,328,239	\$1,328,239	\$1,328,239	\$1,328,239	\$1,328,239	\$1,328,239	\$1,328,239	\$1,328,239	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado	21,755	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026593	Contratación de Inodoro de Piana (Fracción Osmo, Calle 0769127)	005-03-0038	Chilques	Micoletilla	Cobertura Municipal s.a.	Aperturas Federales	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOLETTILLA, CHILQUES	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$87,044	\$87,044	\$87,044	\$87,044	\$87,044	\$87,044	\$87,044	\$87,044	100.00	0	100.00	100.00	Osmo	200	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	
OPRO1020026592	Parqueamiento de Calle	FTM-013	Chilques	Acaia	Acaia	Urbano	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACAIA CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$313,389	\$313,389	\$313,389	\$313,389	\$313,389	\$313,389	\$313,389	\$313,389	100.00	0	100.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% /	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Anexo Financiero										Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido		Devengado	Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual
CPRO1030014070	Parqueamiento de Calle con Concreteo Edificación Calle Donceles Barrio San Pedro	03	Chilapas	Chigillita	Chigillita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. Ayuntamiento municipal Chigillita	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	0	100.00	100.00	proyecto en termino al 100% /
CPRO1030402474	Construcción de Camino Rural En Encargue San Cayetano	110-03-0017	Chilapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,174,145	\$1,174,145	\$1,174,145	\$1,174,145	\$1,174,145	\$1,174,145	\$1,174,145	100.00	0	0	100.00	100.00	Completado / Registro LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON / Registrar LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE Y OPERANDO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402478	Construcción de Jardín De Niños "Terneros" En Barrio "El Estero", Calle "Olivares", S/N de San Andrés, Tera Fianza.	005-03-0042	Chilapas	Amatlán	San Antonio Tres Fajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,354	\$22,354	\$22,354	\$22,354	\$22,354	\$22,354	\$22,354	100.00	0	0	100.00	100.00	FINANCIERAMENTE Y REGISTRAR OMA FORMALIZADA AL ISON - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402479	Construcción de Jardín De Niños "Cruzada De San. Remedios" "Niños Heranos" C.O.T. 079310113	07-03-0034	Chilapas	Minotitlan	Unión Villafrailes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$260,846	\$260,846	\$260,846	\$260,846	\$260,846	\$260,846	\$260,846	100.00	0	0	100.00	100.00	FINANCIERAMENTE Y REGISTRAR OMA FORMALIZADA AL ISON - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402480	Construcción de Sano Para Cañal De San. Fianza "Memoriam De Los Amecenes C.O.T. 07963046	07-03-004	Chilapas	Minotitlan	Rio Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,210,393	\$1,210,393	\$1,210,393	\$1,210,393	\$1,210,393	\$1,210,393	\$1,210,393	100.00	0	0	100.00	100.00	FINANCIERAMENTE Y REGISTRAR OMA FORMALIZADA AL ISON - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402488	Parqueamiento De Calles Con Concreteo Suburbano	07-03-0086	Chilapas	Minotitlan	Tonihualand	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,047,486	\$1,047,486	\$1,047,486	\$1,047,486	\$1,047,486	\$1,047,486	\$1,047,486	100.00	0	0	100.00	100.00	REGISTRAR LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402490	Construcción De Jardín De Niños "Cruzada De San. Remedios" "Niños Heranos" C.O.T. 07963046	07-03-0030	Chilapas	Minotitlan	Cobertura Municipal s.n.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$408,470	\$408,470	\$408,470	\$408,470	\$408,470	\$408,470	\$408,470	100.00	0	0	100.00	100.00	FINANCIERAMENTE Y REGISTRAR OMA FORMALIZADA AL ISON - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402499	Parqueamiento De Calles	FTM-014	Chilapas	Acacia	Acacia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACIA OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$419,497	\$419,497	\$419,497	\$419,497	\$419,497	\$419,497	\$419,497	100.00	0	0	100.00	100.00	REGISTRAR LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402401	Construcción De Camino Rural Champan	110-03-0018	Chilapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$214,921	\$214,921	\$214,921	\$214,921	\$214,921	\$214,921	\$214,921	100.00	0	0	100.00	100.00	REGISTRAR LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402403	Construcción De Sano En Barrio "Pocahontas" Barrio "Niños Heranos" C.O.T. 07963046	07-03-0006	Chilapas	Minotitlan	Concepción Villafrailes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,353,070	\$1,353,070	\$1,353,070	\$1,353,070	\$1,353,070	\$1,353,070	\$1,353,070	100.00	0	0	100.00	100.00	FINANCIERAMENTE Y REGISTRAR OMA FORMALIZADA AL ISON - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402402	Parqueamiento Con Concreteo Edificación Avda. De México 11	07-03-0011	Chilapas	Minotitlan	Minotitlan de	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$317,226	\$317,226	\$317,226	\$317,226	\$317,226	\$317,226	\$317,226	100.00	0	0	100.00	100.00	REGISTRAR LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402403	Parqueamiento De Calles	FTM-015	Chilapas	Acacia	Acacia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACIA OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$183,834	\$183,834	\$183,834	\$183,834	\$183,834	\$183,834	\$183,834	100.00	0	0	100.00	100.00	REGISTRAR LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402404	Rehabilitación De Unidad Habitacional, Barrio San José.	005-03-0063	Chilapas	Amatlán	Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO.	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$82,370	\$82,370	\$82,370	\$82,370	\$82,370	\$82,370	\$82,370	100.00	0	0	100.00	100.00	FINANCIERAMENTE Y REGISTRAR OMA FORMALIZADA AL ISON - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402404	Parqueamiento De Calle Con Concreteo	07-03-0139	Chilapas	Minotitlan	Aguilares de San.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$883,598	\$883,598	\$883,598	\$883,598	\$883,598	\$883,598	\$883,598	100.00	0	0	100.00	100.00	REGISTRAR LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402404	Parqueamiento Con Concreteo Edificación	07-03-0021	Chilapas	Minotitlan	Las Bellitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,484,244	\$1,484,244	\$1,484,244	\$1,484,244	\$1,484,244	\$1,484,244	\$1,484,244	100.00	0	0	100.00	100.00	REGISTRAR LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402405	Reconstrucción De 15.00 M. De Camino Rural "Cruzada De San. Remedios" "Niños Heranos" C.O.T. 07963046	07-03-0040	Chilapas	Minotitlan	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,443,000	\$1,443,000	\$1,443,000	\$1,443,000	\$1,443,000	\$1,443,000	\$1,443,000	100.00	0	0	100.00	100.00	REGISTRAR LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402406	Construcción De Muro De Contención	FTM-016	Chilapas	Acacia	Acacia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACIA OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$196,483	\$196,483	\$196,483	\$196,483	\$196,483	\$196,483	\$196,483	100.00	0	0	100.00	100.00	REGISTRAR LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402407	Parqueamiento De Calles Con Concreteo Edificación	07-03-0073	Chilapas	Minotitlan	Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,005,464	\$1,005,464	\$1,005,464	\$1,005,464	\$1,005,464	\$1,005,464	\$1,005,464	100.00	0	0	100.00	100.00	REGISTRAR LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402407	Instalación De Sistema De Agua Potable	07-03-0066	Chilapas	Minotitlan	Nuevo San Gerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$902,953	\$902,953	\$902,953	\$902,953	\$902,953	\$902,953	\$902,953	100.00	0	0	100.00	100.00	FINANCIERAMENTE Y REGISTRAR OMA FORMALIZADA AL ISON - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402408	Construcción De Cañal De Vaso Municipal, Calle Francisco Villa.	005-03-004	Chilapas	Amatlán	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO.	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$216,745	\$216,745	\$216,745	\$216,745	\$216,745	\$216,745	\$216,745	100.00	0	0	100.00	100.00	FINANCIERAMENTE Y REGISTRAR OMA FORMALIZADA AL ISON - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402408	Construcción De Dos Alas Subdivisiones Para El Clon "Bosque Fianza" Barrio "Niños Heranos" C.O.T. 07963046	07-03-0044	Chilapas	Minotitlan	Higuilavi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,079	\$1,000,079	\$1,000,079	\$1,000,079	\$1,000,079	\$1,000,079	\$1,000,079	100.00	0	0	100.00	100.00	REGISTRAR LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402409	Construcción De Dos Alas Subdivisiones Para El Clon "Bosque Fianza" Barrio "Niños Heranos" C.O.T. 07963046	07-03-0044	Chilapas	Minotitlan	Nueva Juventud	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$904,543	\$904,543	\$904,543	\$904,543	\$749,110	\$749,110	\$749,110	85.03	0	0	100.00	85.03	FINANCIERAMENTE Y REGISTRAR OMA FORMALIZADA AL ISON - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402410	Parqueamiento De Calles Con Concreteo Edificación	07-03-0035	Chilapas	Minotitlan	Piso Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,239,859	\$1,239,859	\$1,239,859	\$1,239,859	\$1,239,859	\$1,239,859	\$1,239,859	100.00	0	0	100.00	100.00	REGISTRAR LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402410	Parqueamiento De Calles	FTM-017	Chilapas	Acacia	Belán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACIA OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$498,909	\$498,909	\$498,909	\$498,909	\$498,909	\$498,909	\$498,909	100.00	0	0	100.00	100.00	REGISTRAR LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CPRO1030402411	Construcción De Dos Alas Subdivisiones Para El Clon "Bosque Fianza" Barrio "Niños Heranos" C.O.T. 07963046	07-03-0020	Chilapas	Minotitlan	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MINOTITLAN, OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,042,328	\$1,042,328	\$1,042,328	\$1,042,328	\$1,042,328	\$1,042,328	\$1,042,328	100.00	0	0	100.00	100.00	REGISTRAR LA OMA DE ENCUESTA CONSULTA AL ISON FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109

PERIODO 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonados)	Anexo Financiero					Unidad de Medida	Anexo Ficticio	Anexo Anual	% Anexo Acumulado	Observaciones		
																			Comprometido	Devengado	Pagado	% Anexo	Reserva							
CRP01304014708	Permanencia de Calles Con Concreto Edificación Calle Honduras Barrio San Pedro	603	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. Ayuntamiento municipal Chigüilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	NO, Concreto 10.000kg	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /	Financiera / Ficticio: 0	
CRP01304024411	Rehabilitación de Escuela Primaria "Patria" Barrio Arriaga, Barrio Pico Barrio	005-03-0045	Chilques	Astán	Astán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ASTAN	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$142,117	\$142,117	\$142,117	\$142,117	\$142,117	\$142,117	\$142,117	100.00	0	Metro Cuadrado	224	100.00	100.00	Repositorio / Registro: OMA FORMALIZADA AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024415	Permanencia de Calles Con Concreto Edificación de Barrios San Pedro de la Cámara Municipal	079	Chilques	Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTANCA, CHIRIQUÍ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,116,147	\$3,116,147	\$3,116,147	\$3,116,147	\$2,951,451	\$2,951,451	\$2,951,451	94.73	0	Metro Cuadrado	15,043	100.00	95.68	Repositorio / Registro: OMA FORMALIZADA AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024414	Construcción de Bando Recreacional En El Jardín de Niños y niñas Miraflores	FIM07	Chilques	El Porvenir	El Porvenir de Volcans Andes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. ayuntamiento municipal el porvenir, chilques	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$746,497	\$746,497	\$746,497	\$746,497	\$746,497	\$746,497	\$746,497	100.00	0	Banetas	201	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024416	Construcción de 1.44 Km de Camino Rural	057-03-0015	Chilques	Micocistola	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,476,000	\$3,476,000	\$3,476,000	\$3,476,000	\$3,476,000	\$3,476,000	\$3,476,000	100.00	0	Kilometro	120	100.00	85.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE Y AL 60% FÍSICAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024410	Construcción de Muro	FIM-018	Chilques	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE ACALA CHIRIQUÍ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$264,444	\$264,444	\$264,444	\$264,444	\$264,444	\$264,444	\$264,444	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024411	Permanencia de Camino, Tramo B, San Isidro-Campesano	057-03-0121	Chilques	Micocistola	Campesano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,018,795	\$1,018,795	\$1,018,795	\$1,018,795	\$1,018,795	\$1,018,795	\$1,018,795	100.00	0	Metro Cuadrado	107	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024416	Rehabilitación de Casa de Barro y Construcción de Techumbre de Ladrillo Para San Juan, De La Escuela Primaria típico Lopez Escobar	057-03-0120	Chilques	Micocistola	Micocistola de Barro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	0	Aula	80	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024411	Rehabilitación del Edificio De La Dependencia de Asistente del Barrio	057-03-0124	Chilques	Micocistola	Micocistola de Barro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$826,950	\$826,950	\$826,950	\$826,950	\$727,295	\$727,295	\$727,295	87.95	0	OMA	295,506	100.00	87.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE Y AL 47% FÍSICAMENTE Y SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024417	Adaptaciones	057-03-0019	Chilques	Micocistola	Cobertura Municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$503,475	\$503,475	\$503,475	\$503,475	\$503,475	\$503,475	\$503,475	100.00	0	Lote	43,119	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024410	Construcción de Una Bodega para Almacenamiento de Alimentos	FIM013	Chilques	El Porvenir	El Porvenir de Volcans Andes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. ayuntamiento municipal el porvenir, chilques	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$923,647	\$923,647	\$923,647	\$923,647	\$923,647	\$923,647	\$923,647	100.00	0	Banetas	220	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024411	Construcción de Dos Aulas para Almacenamiento de Alimentos	057-03-0042	Chilques	Micocistola	El Corral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,018,633	\$1,018,633	\$1,018,633	\$1,018,633	\$1,018,633	\$1,018,633	\$1,018,633	100.00	0	Aula	2,100	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024409	Construcción de Dos Casas de Barro "Edificio Espina Andina" C.A. P.O. Box 201	057-03-0047	Chilques	Micocistola	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,281,133	\$1,281,133	\$1,281,133	\$1,281,133	\$1,281,133	\$1,281,133	\$1,281,133	100.00	0	OMA	173	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE Y ORGANIZADO - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024420	Construcción de Casa Para Obrero de Barro, P.O. Box "Eduardo Sotomayor" C.A. P.O. Box 201	057-03-0027	Chilques	Micocistola	España Sotomayor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,434,053	\$1,434,053	\$1,434,053	\$1,434,053	\$1,434,053	\$1,434,053	\$1,434,053	100.00	0	OMA	535	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024420	Permanencia Con Concreto Edificación	057-03-0116	Chilques	Micocistola	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,260	\$1,000,260	\$1,000,260	\$1,000,260	\$1,000,260	\$1,000,260	\$1,000,260	100.00	0	Kilometro	144	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE Y ORGANIZADO - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024404	Construcción de Una Bodega para Almacenamiento de Alimentos	FIM027	Chilques	El Porvenir	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. ayuntamiento municipal el porvenir, chilques	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$951,292	\$951,292	\$951,292	\$951,292	\$951,292	\$951,292	\$951,292	100.00	0	Banetas	254	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024404	Construcción de Un Aula de 4.50 x 7.00 Mts. Para Niños de Barrio Francisco Piñero	057-03-0121	Chilques	Micocistola	Micocistola de Barro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	0	Aula	20	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024415	Construcción De Cambea Edificación	057-03-0045	Chilques	Micocistola	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$439,423	\$439,423	\$439,423	\$439,423	\$439,423	\$439,423	\$439,423	100.00	0	OMA	492	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024411	Apertura de 1,107 Mts. de Camino Rural Barro Tramo Barro El Pico Barro La Hacienda (1º, Tramo)	057-03-0013	Chilques	Micocistola	El Pico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	0	Kilometro	178	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE Y ORGANIZADO - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024419	Permanencia de Calles Con Concreto Edificación	057-03-0041	Chilques	Micocistola	Tulcan Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,094,421	\$1,094,421	\$1,094,421	\$1,094,421	\$1,094,421	\$1,094,421	\$1,094,421	100.00	0	Metro Cuadrado	416	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024420	Construcción De Ocho Casas De Barro En El Barrio Juan De Almeida Y Camino Del 2º TRAMO	FIM034	Chilques	El Porvenir	Jarico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. ayuntamiento municipal el porvenir, chilques	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$459,331	\$459,331	\$459,331	\$459,331	\$459,331	\$459,331	\$459,331	100.00	0	Piñera	356	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024410	Permanencia de Calles Con Concreto Edificación	057-03-0124	Chilques	Micocistola	Bandera Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,050,703	\$1,050,703	\$1,050,703	\$1,050,703	\$1,050,703	\$1,050,703	\$1,050,703	100.00	0	Metro Cuadrado	235	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024415	Permanencia de Calles Con Concreto Edificación	057-03-0045	Chilques	Micocistola	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,880	\$1,000,880	\$1,000,880	\$1,000,880	\$1,000,880	\$1,000,880	\$1,000,880	100.00	0	Metro Cuadrado	652	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0
CRP01304024415	Permanencia Con Concreto Edificación e Instalación de Servicios Públicos Barrio, Negocios B y Las Casas	057-03-0045	Chilques	Micocistola	Micocistola de Barro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICOCISTOLA, CHIRIQUÍ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	0	NO, Concreto 10.000kg	285	100.00	100.00	Repositorio / Registro: LA OMA DE ENCUESTA CONSOLIDADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE Y ORGANIZADO - SISTEMA Para al siguiente nivel	Financiera / Ficticio: 0

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Año de Ejecución										Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Resgate		Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CRP013040241708	Permanencia de Calles Con Concreto Asfáltico Calle Donados (Barrio San Pedro)	03	Chilques	Chigillita	Chigillita	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	Apoyamiento municipal	Chigillita	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	M2, Concreto bituminoso	0	100.00	100.00	Proyecto en trámite al 100% de ejecución.
CRP01304024181	Rehabilitación de Unidad Deportiva "Manuel Velasco Silva"	07-03-0214	Chilques	Atzacotalpa	Atzacotalpa de Henares	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,843,964	\$4,843,964	\$4,843,964	\$4,843,964	\$4,843,964	\$4,843,964	\$4,843,964	100.00	0	Urea	21,750	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP01304024189	Construcción de Canchales Rurales	07-03-0311	Chilques	Atzacotalpa	Atzacotalpa de Henares	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	100.00	0	Kilómetros	578	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP01304024194	Construcción de Una Banda Perimetral En El Barrio San José Enrique Peralta 07140101	Financ	Chilques	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	apoyamiento municipal al	El Porvenir, Chilques	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$959,848	\$959,848	\$959,848	\$959,848	\$959,848	\$959,848	\$959,848	100.00	0	Bandas	432	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP01304024199	Construcción de Cancha Multideportes	07-03-0303	Chilques	Atzacotalpa	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$456,964	\$456,964	\$456,964	\$456,964	\$456,964	\$456,964	\$456,964	100.00	0	Urea	131	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP01304024214	Construcción de Sema Para Cancha de Béisbol de Escuela Primaria José María Morelos C.U.T.15910103	07-03-0305	Chilques	Atzacotalpa	Ciudad de Pelevo	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,368,071	\$1,368,071	\$1,368,071	\$1,368,071	\$1,368,071	\$1,368,071	\$1,368,071	100.00	0	Urea	175	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP01304024245	Pavimentación de Calles Con Concreto Asfáltico	07-03-0304	Chilques	Atzacotalpa	Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$468,278	\$468,278	\$468,278	\$468,278	\$468,278	\$468,278	\$468,278	100.00	0	Metros Cuadrados	147	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP01304024248	Construcción de Cancha de Voleibol Municipal Con Vidrio	Financ	Chilques	El Porvenir	San José las Pailas	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	apoyamiento municipal al	Porvenir, Chilques	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$686,133	\$686,133	\$686,133	\$686,133	\$686,133	\$686,133	\$686,133	100.00	0	Canchas	54	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP01304024249	Construcción de Techado de Cancha de Basquet Bol	07-03-0301	Chilques	Atzacotalpa	Silva Morales	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,428,099	\$1,428,099	\$1,428,099	\$1,428,099	\$1,428,099	\$1,428,099	\$1,428,099	100.00	0	Urea	250	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP01304024247	Instalación de La Red de Distribución del Sistema de Agua Potable, de Centro Comuna Municipal	07-03-0309	Chilques	Atzacotalpa	Atzacotalpa de Henares	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$125,091	\$125,091	\$125,091	\$125,091	\$125,091	\$125,091	\$125,091	100.00	0	Metros Lineales	21,750	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP013040242475	Aplicación de La Red de Energía Eléctrica	07-03-0303	Chilques	Atzacotalpa	El Ciro	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$704,940	\$704,940	\$704,940	\$704,940	\$704,940	\$704,940	\$704,940	100.00	0	Pante	157	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP013040242491	Construcción de Techado En Cancha de Fútbol "Marta Elena Carrasco Ruiz" C.U.T.15910107	07-03-0325	Chilques	Atzacotalpa	Canas	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$962,111	\$962,111	\$962,111	\$962,111	\$962,111	\$962,111	\$962,111	100.00	0	Urea	200	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP013040242493	Aplicación de La Red Energía Eléctrica	07-03-0303	Chilques	Atzacotalpa	Canas	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,175,499	\$1,175,499	\$1,175,499	\$1,175,499	\$1,175,499	\$1,175,499	\$1,175,499	100.00	0	Pante	200	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP013040242495	Construcción de Canchales Rurales	07-03-0301	Chilques	Atzacotalpa	Atzacotalpa de Henares	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	\$1,285,261	100.00	0	Kilómetros	578	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP013040242511	Curso de Operación y Actualización Pédica	Financ	Chilques	El Porvenir	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	apoyamiento municipal al	Porvenir, Chilques	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$265,422	\$265,422	\$265,422	\$265,422	\$265,422	\$265,422	\$265,422	100.00	0	Informe	13,200	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP013040242510	Aplicación de Red de Energía Eléctrica	07-03-0300	Chilques	Atzacotalpa	Chocote	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,466,546	\$2,466,546	\$2,466,546	\$2,466,546	\$2,466,546	\$2,466,546	\$2,466,546	100.00	0	Pante	200	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP013040242515	Construcción de Puente Vehicular	07-03-0301	Chilques	Atzacotalpa	El Cerro	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$898,177	\$898,177	\$898,177	\$898,177	\$898,177	\$898,177	\$898,177	100.00	0	Puente	43	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP013040242517	Construcción de Sema Para Cancha de Fútbol "José María Morelos" C.U.T.15910109	07-03-0327	Chilques	Atzacotalpa	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,385,747	\$1,385,747	\$1,385,747	\$1,385,747	\$1,385,747	\$1,385,747	\$1,385,747	100.00	0	Urea	365	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP013040242567	Instalación e Integración Especializada En El Fortalecimiento de La Gestión Institucional	Financ	Chilques	El Porvenir	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	apoyamiento municipal al	Porvenir, Chilques	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$781,265	\$781,265	\$781,265	\$781,265	\$781,265	\$781,265	\$781,265	100.00	0	Informe	13,200	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP013040242610	Construcción de Albergue Y Espacio Para la Atención de Los Adolescentes de Salud	07-03-0304	Chilques	Atzacotalpa	Santo Páscar	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	100.00	0	Metro Cuadrado	180	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP013040242612	Instalación de Sistema de Agua Potable	07-03-0307	Chilques	Atzacotalpa	El Ciro	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,021,013	\$2,021,013	\$2,021,013	\$2,021,013	\$2,021,013	\$2,021,013	\$2,021,013	100.00	0	Metros Lineales	180	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP013040242614	Rehabilitación y Conservación de Canchales de Fútbol	07-03-0300	Chilques	Atzacotalpa	Atzacotalpa de Henares	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$970,456	\$970,456	\$970,456	\$970,456	\$970,456	\$970,456	\$970,456	82.29	0	Kilómetros	37,200	100.00	85.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP013040242618	Construcción de Calles Con Concreto Asfáltico	07-03-0328	Chilques	Atzacotalpa	Rincón del Sombrero	Rural	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	AVANAMIENTO MUNICIPAL DE	Atzacotalpa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,051,500	\$1,051,500	\$1,051,500	\$1,051,500	\$1,051,500	\$1,051,500	\$1,051,500	100.00	0	M2, Concreto bituminoso	223	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.
CRP013040242614	Aplicación y Rehabilitación de La Red de Distribución de Agua Potable	07-03-0305	Chilques	Atzacotalpa	Central de Chilques Rural	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	HONORABLE ATENDIMIENTO DE	OTACOMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	100.00	0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiaría / Física: El proyecto se encuentra en trámite al 100% de ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109	Información General del Proyecto																			Años Financieros										Observaciones
Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Nombre de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienza	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Categoría	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de Q)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Reservado	Unidad de Medida	Anexo Financiero	Avance Anual	% Anual Acumulado	Observaciones	
CBPR013000140708	003	Parqueamiento de Calles Con Decreto Ejecutivos Calle Honduras (Sector El Barrio)	Chigapa	Chigapilla	Chigapilla	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. Ayuntamiento municipal Chigapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	\$0	M2, Circuito	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Proyecto de acuerdo al temario al 100% /
CBPR013040241702	024	Obras Infraestructura 2013	Chigapa	Motucinta	Motucinta de Honduras	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUCINTA, CHIGAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,872,335	\$4,872,335	\$4,872,335	\$4,872,335	\$4,872,335	\$4,872,335	\$4,872,335	\$4,872,335	100.00	\$0	Infraestructura	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Financiera / Física / O LA OMA DE ENCUESTA CONCLUIDA / Registro LA OMA DE ENCUESTA CONCLUIDA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE / SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040241704	024	Introducción de Sistema de Agua Potable, En Campesinía Cabecera Municipal	Chigapa	Motucinta	Motucinta de Honduras	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUCINTA, CHIGAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,208,373	\$1,208,373	\$1,208,373	\$1,208,373	\$1,208,373	\$1,208,373	\$1,208,373	\$1,208,373	100.00	\$0	Metro Lineal	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Financiera / Física / O LA OMA DE ENCUESTA CONCLUIDA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE / Registro LA OMA DE ENCUESTA CONCLUIDA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE Y DEVENGADO / SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040241705	024	Asistencia Técnica (Prestar) Cabecera Municipal	Chigapa	Motucinta	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUCINTA, CHIGAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,436,148	\$2,436,148	\$2,436,148	\$2,436,148	\$2,436,148	\$2,436,148	\$2,436,148	\$2,436,148	100.00	\$0	Infraestructura	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Financiera / Física / O LA OMA DE ENCUESTA CONCLUIDA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE / Registro LA OMA DE ENCUESTA CONCLUIDA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE / SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242402	024	Reparación de 150.00 M2 de Pavimento Pavimentado de La Enc. Tal. FIDUCIAR 01-04	Chigapa	Cobertura actual	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCLILADO SARATA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$152,583	\$152,583	\$152,583	\$152,583	\$152,583	\$152,583	\$152,583	\$152,583	100.00	\$0	Metro Lineal	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242403	024	Reparación de 160.00 M2 de Pavimento de La Línea N7. de La Escuela Bilingüe	Chigapa	Motucinta	Estado de la Escuela	Rural	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUCINTA, CHIGAPA	Educación	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$287,830	\$287,830	\$287,830	\$287,830	\$287,830	\$287,830	\$287,830	\$287,830	100.00	\$0	Pavimento	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: OMA ENCUESTA CONCLUIDA / Registro LA OMA DE ENCUESTA CONCLUIDA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE / SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242404	024	Mejoramiento de Andas Escuelas En Escuela Primaria Mecenas Morazan	Chigapa	Amatón	El Barrio 2da. Sección	Rural	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$125,104	\$125,104	\$125,104	\$125,104	\$125,104	\$125,104	\$125,104	\$125,104	100.00	\$0	Obra	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: OMA ENCUESTA CONCLUIDA / Registro LA OMA DE ENCUESTA CONCLUIDA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE / SISTEMA
CBPR013040242405	024	Parqueamiento de Calles Con Decreto Ejecutivos Calle El Barrio	Chigapa	Sinagua	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO DE SINAGUA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$444,023	\$444,023	\$444,023	\$444,023	\$444,023	\$444,023	\$444,023	\$444,023	100.00	\$0	Metro Cuadrado	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242406	024	Parqueamiento de 300.00 M2 Con Decreto Ejecutivos Calle Comercio de La Localidad de 20 de Noviembre	Chigapa	Cobertura actual	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCLILADO SARATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$808,634	\$808,634	\$808,634	\$808,634	\$808,634	\$808,634	\$808,634	\$808,634	100.00	\$0	Metro Cuadrado	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242407	024	Pavimento de 220.00 M2 Con Decreto Ejecutivos Calle 2a de La Barrio Comandante	Chigapa	Cobertura actual	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCLILADO SARATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$874,785	\$874,785	\$874,785	\$874,785	\$874,785	\$874,785	\$874,785	\$874,785	100.00	\$0	Metro Cuadrado	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242408	024	Construcción de Puesto Festival Con Decreto Ejecutivos Calle El Agua	Chigapa	Amatón	Amatón	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$153,092	\$153,092	\$153,092	\$153,092	\$153,092	\$153,092	\$153,092	\$153,092	100.00	\$0	Metro Cuadrado	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: OMA ENCUESTA CONCLUIDA / Registro LA OMA DE ENCUESTA CONCLUIDA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE / SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242409	024	Pavimentación de 350.00 M2 Con Decreto Ejecutivos Calle 3 de La Espalda de La 2a Positiva Entre La Calle Comercio y Calle El Comercio de La Localidad de 20 de Noviembre	Chigapa	Cobertura actual	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCLILADO SARATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$816,177	\$816,177	\$816,177	\$816,177	\$816,177	\$816,177	\$816,177	\$816,177	100.00	\$0	Metro Cuadrado	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242410	024	Pavimentación de 300.00 M2 Con Decreto Ejecutivos Calle Comercio de La Localidad de 20 de Noviembre	Chigapa	Cobertura actual	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCLILADO SARATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$830,542	\$830,542	\$830,542	\$830,542	\$830,542	\$830,542	\$830,542	\$830,542	100.00	\$0	Metro Cuadrado	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242411	024	Construcción de Sabeo Con Biodigestor	Chigapa	Sinagua	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO DE SINAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$785,276	\$785,276	\$785,276	\$785,276	\$785,276	\$785,276	\$785,276	\$785,276	100.00	\$0	Catillas, Mexico	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242412	024	Parqueamiento de 320.00 M2 Con Decreto Ejecutivos Calle Comercio de La Localidad de 20 de Noviembre	Chigapa	Cobertura actual	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCLILADO SARATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$819,547	\$819,547	\$819,547	\$819,547	\$819,547	\$819,547	\$819,547	\$819,547	100.00	\$0	Metro Cuadrado	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242413	024	Construcción de Casita Rural De Tierra Abierta Tipo Villa Financiera Decreto Ejecutivos Calle El Chimal	Chigapa	Amatón	Amatón	Rural	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$245,817	\$245,817	\$245,817	\$245,817	\$245,817	\$245,817	\$245,817	\$245,817	0.00	\$0	Elizabeto	Financiera / Física / O	0.00	0.00	Registro: ESTA OMA ESTA ENCONTRADA PARA EL EJERCICIO 2014 - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242414	024	Parqueamiento de 180.00 M2 Con Decreto Ejecutivos Calle Comercio de La Localidad de 20 de Noviembre	Chigapa	Cobertura actual	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCLILADO SARATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,917,493	\$1,917,493	\$1,917,493	\$1,917,493	\$1,917,493	\$1,917,493	\$1,917,493	\$1,917,493	100.00	\$0	Metro Cuadrado	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242415	024	Parqueamiento de 200.00 M2 Con Decreto Ejecutivos Calle Comercio de La Localidad de 20 de Noviembre	Chigapa	Cobertura actual	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCLILADO SARATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,373,318	\$1,373,318	\$1,373,318	\$1,373,318	\$1,373,318	\$1,373,318	\$1,373,318	\$1,373,318	100.00	\$0	Sistema	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242416	024	Rehabilitación de Escuela Primaria de Melicario Dominguez	Chigapa	Amatón	La Unión, Sección	Rural	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$118,242	\$118,242	\$118,242	\$118,242	\$118,242	\$118,242	\$118,242	\$118,242	100.00	\$0	Obra	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: OMA ENCUESTA CONCLUIDA / Registro LA OMA DE ENCUESTA CONCLUIDA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE / SISTEMA
CBPR013040242417	024	Construcción del Estadio 20 de Noviembre Óscar Freyre	Chigapa	Cobertura actual	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCLILADO SARATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$889,124	\$889,124	\$889,124	\$889,124	\$889,124	\$889,124	\$889,124	\$889,124	100.00	\$0	Sistema	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242418	024	Construcción de Mercado 20 de Noviembre	Chigapa	El Porvenir	Las Navallas	Rural	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. ayuntamiento municipal el porvenir, chigapa	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	\$1,154,004	100.00	\$0	Obra	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242419	024	Edificio y Proyecto de Ampliación del Distrito de Asentamiento Humano de La Localidad de 20 de Noviembre	Chigapa	Cobertura actual	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCLILADO SARATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	100.00	\$0	Proyecto	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242420	024	Construcción de 20 Casas En La Bar. del Sector Juan Salinas	Chigapa	El Porvenir	El Barrio de Volcano Indio	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. ayuntamiento municipal el porvenir, chigapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,679,817	\$1,679,817	\$1,679,817	\$1,679,817	\$1,679,817	\$1,679,817	\$1,679,817	\$1,679,817	100.00	\$0	Obra	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242421	024	Estudio Y Proyecto de Ampliación del Sistema de Agua Potable en La Localidad de 20 de Noviembre	Chigapa	Cobertura actual	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCLILADO SARATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	100.00	\$0	Proyecto	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242422	024	Estudio Y Proyecto de La Construcción del Mercado	Chigapa	Cobertura actual	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCLILADO SARATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$587,863	\$587,863	\$587,863	\$587,863	\$587,863	\$587,863	\$587,863	\$587,863	100.00	\$0	Proyecto	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242423	024	Estudio Y Proyecto de Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residual	Chigapa	Cobertura actual	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENCLILADO SARATA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$789,200	\$789,200	\$789,200	\$789,200	\$789,200	\$789,200	\$789,200	\$789,200	100.00	\$0	Proyecto	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242424	024	Instalación de Sistema de Agua Potable	Chigapa	Motucinta	Belisario Dominguez Rural	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUCINTA, CHIGAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,238,065	\$1,238,065	\$1,238,065	\$1,238,065	\$1,238,065	\$1,238,065	\$1,238,065	\$1,238,065	100.00	\$0	Sistema	Financiera / Física / O	100.00	100.00	Financiera / Física / O LA OMA DE ENCUESTA CONCLUIDA / Registro LA OMA DE ENCUESTA CONCLUIDA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE / SISTEMA Para al siguiente nivel.
CBPR013040242425	024	Construcción de Subest. de Energía Eléctrica en La Bar. Pavia, Pavia	Chigapa	El Porvenir	Miravalla	Rural	Apariciones Federales	1004 FAFB Municipal y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	a. ayuntamiento municipal el porvenir, chigapa	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	201															

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntal Correlativo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millionado)	Anexo Financiero					Unidad de Medida	Anexo Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Desembolsado	Ejército	Pagos	% Anexo		Reintegrado	Población	Anexo Anual		% Anexo Acumulado
OPRO1304014708	Permanencia de Calle Concreto Edificio Calle Honduras (Barrio San Pedro)	003	Chilapa	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	A. Ayuntamiento municipal Chilapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	208,623	208,623	208,623	208,623	208,623	208,623	208,623	100.00	0	M ² Concreto	100.00	100.00	proyecto en termino al 100% /	
OPRO1304027081	Construcción de La Red de Distribución de Agua Potable	093-03-124	Chilapa	Tenexapa	Koatla	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEXAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	4446,500	4446,500	444,500	4446,500	0	0	0	0.00	0	Sistema	2,145	100.00	0.00	Proyecto obra en proceso con avance de trabajos referidos al siguiente nivel /
OPRO1304027085	Construcción de Cancha Deportiva (Barrio San Pedro Chinesco)	004-03-084	Chilapa	Altamirano	Lote Epitacio	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJINALCA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	287,330	287,330	248,189	248,189	248,189	248,189	248,189	30.00	0	Obra	300	100.00	0.00	LA OBRAS REQUERIDA POR EL AUTOPROYECTO DEL SIA DE LA OBRAS /
OPRO1304027091	Construcción del Sistema de Agua Potable	004-03-014	Chilapa	Altamirano	San Juan del Buque Rural	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJINALCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	842,127	842,127	221,044	221,044	221,044	221,044	221,044	50.00	0	Sistema	208	100.00	0.00	PROYECTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL /
OPRO1304027095	Permanencia de Camino Concreto (Erguiz)	093-03-124	Chilapa	Tenexapa	Taxalabán	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2012	B. Ayuntamiento municipal de Tenexapa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	356,454	356,454	356,454	356,454	0	0	0	0.00	0	Kilometros	2,510	100.00	0.00	PROYECTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL /
OPRO1304027099	Introducción de La Red de Energía Eléctrica En Media y Baja Tensión	005-03-030	Chilapa	Amaná	El Mirador (Barrio Rural)	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	22,345,887	22,345,887	22,345,887	22,345,887	21,246,014	21,246,014	21,246,014	57.38	0	Punto	450	100.00	83.20	Registro: OBRAS REFERENDADA PARA EL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA /
OPRO1304027091	Rehabilitación de Espacios Públicos	093-03-130	Chilapa	Tenexapa	Tenexapa	Urbano	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. Ayuntamiento municipal de tenexapa	Otra obra publica	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,244,088	11,272,154	11,272,154	11,272,154	0	0	0	0.00	0	Obra	8,164	100.00	0.00	PROYECTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA /
OPRO1304027098	Aplicación de La Red de Energía Eléctrica	005-03-001	Chilapa	Amaná	Cerro Blanco	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	22,953,851	21,478,924	21,478,924	21,478,924	21,478,924	21,478,924	21,478,924	100.00	0	Punto	252	100.00	100.00	FIRMADA / Registro: OBRAS FIRMADA AL 100% - SISTEMA /
OPRO1304027010	Rehabilitación de Espacios Públicos	093-03-130	Chilapa	Tenexapa	Tenexapa	Urbano	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. Ayuntamiento municipal de Tenexapa	Otra obra publica	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	27,708,400	22,764,774	22,764,774	22,764,774	0	0	0	0.00	0	Obra	8,164	100.00	0.00	PROYECTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA /
OPRO1304027045	Aplicación de La Red de Energía Eléctrica	005-03-001	Chilapa	Amaná	Cerro Blanco	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	22,953,851	22,953,851	22,953,851	22,953,851	21,478,924	21,478,924	21,478,924	50.00	0	Punto	252	100.00	50.00	PROYECTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA /
OPRO1304027073	Introducción de La Red de Energía Eléctrica	005-03-002	Chilapa	Amaná	Miguel Hidalgo	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	22,763,061	22,763,061	22,763,061	22,763,061	21,246,014	21,246,014	21,246,014	40.00	0	Punto	80	100.00	40.00	PROYECTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA /
OPRO1304027075	Rehabilitación de Camino Rural, Tramo Ejido Francisco I. Madero - Ejido La Gloria.	005-03-002	Chilapa	Amaná	Francisco I. Madero Rural	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	31,204,025	31,155,155	31,155,155	31,155,155	31,155,155	31,155,155	31,155,155	100.00	0	Kilometro	520	100.00	100.00	FIRMADA / Registro: OBRAS FIRMADA AL 100% - SISTEMA /
OPRO1304027076	Rehabilitación de Asfalto Escuelas de los Caminos Piedad 09, Clave: 03000597	005-03-004	Chilapa	Amaná	El Calvario	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO.	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	319,633	319,633	319,633	319,633	319,633	319,633	319,633	100.00	0	Obra	180	1.00	100.00	PROYECTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA /
OPRO1304027077	Rehabilitación de Camino Rural, Tramo/Barra de la Esperanza/Barra de San Mateo - Puente de San Mateo al Barrio de San Mateo	005-03-005	Chilapa	Amaná	El Barrio	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	600,013	600,013	600,013	600,013	600,007	600,007	600,007	100.00	0	Kilometro	148	100.00	81.80	PROYECTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA /
OPRO1304027077	Rehabilitación de Camino Rural, Tramo Amaná - Tepic/Barrio, E.C. DE LOS CAMINOS CLAVE VIGIL 04 de 0 a 84.20	005-03-004	Chilapa	Amaná	Lindavista	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	37,554	37,554	37,554	37,554	37,554	37,554	37,554	100.00	0	Kilometro	118	100.00	100.00	FIRMADA / Registro: OBRAS FIRMADA AL 100% - SISTEMA /
OPRO1304027080	Rehabilitación de Escuela Primaria Federal Barrio Miguel Hidalgo y Costilla, Clave: 030000000	005-03-008	Chilapa	Amaná	El Porvenir Tres Picos	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	645,637	645,637	645,637	645,637	645,637	645,637	645,637	100.00	0	Metro Cuadrado	234	100.00	100.00	PROYECTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA /
OPRO1304027081	Construcción de Camino Rural, Tramo: E.C. Amaná - Barrio/ San Mateo Amaná Área Lindavista - Ejido San Antonio Tres Picos.	005-03-009	Chilapa	Amaná	San Antonio Tres Picos	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	645,022	645,022	645,022	645,022	645,022	645,022	645,022	100.00	0	Kilometro	1,109	100.00	100.00	FIRMADA / Registro: OBRAS FIRMADA AL 100% - SISTEMA /
OPRO1304027083	Construcción de Cambo de Trazo (Calle: 030001000)	005-03-030	Chilapa	Amaná	Amaná	Urbano	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	316,745	316,745	316,745	316,745	316,745	316,745	316,745	100.00	0	Cancha	245	100.00	100.00	PROYECTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA /
OPRO1304027084	Construcción de Camino Rural, Tramo: Piedad 09 San Mateo - Belvivo y Piedad.	005-03-001	Chilapa	Amaná	Amaná	Urbano	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	321,497	321,497	321,497	321,497	321,497	321,497	321,497	100.00	0	Metro Lineal	205	100.00	100.00	PROYECTO PARA EL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA /
OPRO1304027088	Permanencia de Calles	F2M-019	Chilapa	Acuña	Acuña	Urbano	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACUÑA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	252,521	252,521	252,521	252,521	252,521	252,521	252,521	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Registro: - SISTEMA/ Para el siguiente nivel /
OPRO1304027090	Permanencia de Calles	F2M-020	Chilapa	Acuña	Acuña	Urbano	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACUÑA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	317,874	317,874	317,874	317,874	317,874	317,874	317,874	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Registro: - SISTEMA/ Para el siguiente nivel /
OPRO1304028002	Permanencia de Calles	F2M-021	Chilapa	Acuña	El Papaguro	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACUÑA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	274,607	274,607	274,607	274,607	274,607	274,607	274,607	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Registro: - SISTEMA/ Para el siguiente nivel /
OPRO1304028004	Permanencia de Calles	F2M-022	Chilapa	Acuña	Acuña	Urbano	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACUÑA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	618,611	618,611	618,611	618,611	618,611	618,611	618,611	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Registro: - SISTEMA/ Para el siguiente nivel /
OPRO1304028005	Mejoramiento de Camino Rural Cobertura Municipal	005-03-003	Chilapa	Amaná	Cobertura Municipal	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	277,269	277,269	277,269	277,269	277,269	277,269	277,269	100.00	0	Kilometro	14,637	100.00	100.00	Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA /
OPRO1304028006	Permanencia de Calles	F2M-023	Chilapa	Acuña	Acuña	Urbano	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACUÑA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	331,035	331,035	331,035	331,035	331,035	331,035	331,035	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Registro: - SISTEMA/ Para el siguiente nivel /
OPRO1304028007	Permanencia de Calles	F2M-024	Chilapa	Acuña	Acuña	Urbano	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACUÑA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	336,589	336,589	336,589	336,589	336,589	336,589	336,589	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Registro: - SISTEMA/ Para el siguiente nivel /
OPRO1304028008	Mejoramiento de Camino Rural Tramo El Barrio Urdaneta - Esparta	005-03-004	Chilapa	Amaná	Espinola Esparta	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	200,024	200,024	200,024	200,024	0	0	0	0.00	0	Kilometro	258	100.00	0.00	Registro: OBRAS REFERENDADA PARA SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA /
OPRO1304028009	Permanencia de Calles	F2M-025	Chilapa	Acuña	Acuña	Urbano	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACUÑA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	373,598	373,598	373,598	373,598	373,598	373,598	373,598	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Registro: - SISTEMA/ Para el siguiente nivel /
OPRO1304028010	Permanencia de Calles	F2M-026	Chilapa	Acuña	Acuña	Urbano	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACUÑA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	332,644	332,644	332,644	332,644	332,644	332,644	332,644	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Registro: - SISTEMA/ Para el siguiente nivel /
OPRO1304028011	Permanencia de Calles	F2M-027	Chilapa	Acuña	Acuña	Urbano	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACUÑA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	277,374	277,374	277,374	277,374	277,374	277,374	277,374	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Registro: - SISTEMA/ Para el siguiente nivel /
OPRO1304028015	Permanencia de Calles	F2M-028	Chilapa	Acuña	Urdin Benavente	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	MUNICIPIO DE ACUÑA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	338,145	338,145	338,145	338,145	338,145	338,145	338,145	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Registro: - SISTEMA/ Para el siguiente nivel /
OPRO1304028017	Rehabilitación de Camino Rural Tramo El Barrio Urdaneta - Esparta	005-03-004	Chilapa	Amaná	Espinola Esparta	Rural	Aperturas Físicas	104 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2013	B. Ayuntamiento	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	200,024	200,024	200,024	200,024	0	0	0	0.00	0	Kilometro	258	100.00	0.00	Registro: OBRAS REFERENDADA PARA EL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA /
OPRO1304029022	Construcción																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013																												
Total: \$109																							Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fecha Convenio	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Categoría	Periodo	Ciclo Recurso	Fase/etapa	Multiciclo	Reservado (Millionado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Anualizado	Observaciones
CMPO1304024670	Perforación de Calle con Concreto Epóxico con Aditivo Hidróxido de Sodio (Hexo 1 de Hexo)	403	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	A. Ayuntamiento municipal Chigüilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	\$0	M2, concreto epóxico	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% /
CMPO1304024681	Rehabilitación De Saneamiento Primario Y De Malla	605-03-0097	Chilques	Acahán	Piedra Blanca	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$46,895	\$46,895	\$46,895	\$46,895	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	318	100.00	0.00	Financiera / Física / Ejercido / OMA FÍSICA V REGISTRADA OMA DE 2014 - SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024693	Creación y Actualización del Plan Municipal de Saneamiento	605-03-0099	Chilques	Acahán	Cobertura municipal	Urbano	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$222,000	100.00	\$0	Plan	3,982	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel. TERMINADA ANTICIPATORIAMENTE SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024699	Perforación de Calle con Concreto Epóxico Malla (Ochocha Santa Aina)	640-03-0012	Chilques	Huileña	Huileña	Urbano	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUILEÑA CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,600	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024691	Rehabilitación De Ochocha Santa Aina, Tramo R300 Subdugue Victoria - Ochocha Victoria Y Pabellón.	605-03-0010	Chilques	Acahán	Guadalupe Victoria	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$264,704	\$264,704	\$264,704	\$264,704	\$110,612	\$110,612	41.80	\$0	Kilometro	431	100.00	20.80	Financiera / Física / OMA EN PROCESO / REGISTRADO PARA EL EJERCICIO FÍSICA 2014 - SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024685	Perforación de Calle con Concreto Epóxico Ochocha Victoria (Framentamiento Calvarina)	640-03-0010	Chilques	Huileña	Huileña	Urbano	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUILEÑA CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,200	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024690	Rehabilitación De Vivienda	6050211020009	Chilques	Chigüilla	San Sebastián	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chigüilla, Chilques	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$461,903	\$461,903	\$461,903	\$461,903	\$461,903	\$461,903	100.00	\$0	Vivienda	183	100.00	100.00	Financiera / Física / OMA EN PROCESO / REGISTRADO AL 100% CUANDO FALTO OMA FINANCIERA - SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024673	Rehabilitación De Vivienda	6050211020009	Chilques	Chigüilla	La Trinidad	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chigüilla, Chilques	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$463,912	\$463,912	\$463,912	\$463,912	\$463,912	\$463,912	100.00	\$0	Vivienda	167	100.00	100.00	Falta medición de materiales en obra en material en obra con el avance de los trabajos. Falta de aislamiento en casa. Financiera - SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024696	Perforación de Calle con Concreto Epóxico (Framentamiento Flor De Mayo)	640-03-0043	Chilques	Huileña	Flor de Mayo	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUILEÑA CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$263,080	\$263,080	\$263,080	\$263,080	\$263,080	\$263,080	100.00	\$0	Metro Cuadrado	149	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024692	Construcción De Paseo Peatonal con Concreto Epóxico Sobre Arroyo	605-03-0013	Chilques	Acahán	Reforma y Pabellón	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$337,638	\$337,638	\$337,638	\$337,638	\$337,638	\$337,638	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,047	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024690	Construcción De Puente Vehicular Ochocha Santa Aina	640-03-0018	Chilques	Huileña	Candón el Terzal	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUILEÑA CHILQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metro Lineal	151	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024689	Estudio Y Programa De La Construcción De Agua Residual En La Localidad De Los Salvereros	PI00013-17	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIGÜILLA SANTA AINA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$708,200	\$708,200	\$708,200	\$708,200	\$708,200	\$708,200	100.00	\$0	Proyecto	123	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido / OMA FÍSICA V REGISTRADA OMA DE 2014 - SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024694	Perforación de Calle con Concreto Epóxico (Calle Don Juan María Muñoz Esteve - Camino Al Seguro Y Calle Julián Aguirre)	606	Chilques	Tusumán	Kohitepaq	Urbano	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUSUMÁN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$1,480,034	\$1,480,034	\$1,480,034	\$1,480,034	\$1,480,034	\$1,480,034	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,232	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024694	Perforación de Calle con Concreto Epóxico (Calle Villa Aldago Calle Central)	609	Chilques	Tusumán	Villa Aldago	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUSUMÁN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$807,115	\$807,115	\$807,115	\$807,115	\$807,115	\$807,115	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,834	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024691	Perforación de Calle con Concreto Epóxico (Calle Río María Muñoz Esteve - Camino Al Seguro Y Calle Julián Aguirre)	601	Chilques	Tusumán	Isámpega (calle Carretera)	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUSUMÁN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$835,735	\$835,735	\$835,735	\$835,735	\$835,735	\$835,735	100.00	\$0	M2, Concreto Epóxico	543	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido / OMA FÍSICA V REGISTRADA OMA DE 2014 - SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024697	Construcción De Casca De Saneamiento (Paso 20 de Noviembre)	601	Chilques	Tusumán	Vielavonovo de Casca	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUSUMÁN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$814,130	\$814,130	\$814,130	\$814,130	\$814,130	\$814,130	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,462	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024697	Perforación de Calle con Concreto Epóxico (Calle Francisco de Miranda - Calle Julián Aguirre)	602	Chilques	Tusumán	Sanito Juárez	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUSUMÁN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$645,054	\$645,054	\$645,054	\$645,054	\$645,054	\$645,054	100.00	\$0	Metro Cuadrado	172	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024693	Perforación de Calle (Ejido San Felipe de Cabillo)	620-03-0114	Chilques	La Concordia	San Felipe	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	OMAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$297,870	\$297,870	\$297,870	\$297,870	\$297,870	\$297,870	100.00	\$0	M2, Concreto Epóxico	223	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido / OMA FÍSICA V REGISTRADO AL 100% - SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024694	Perforación de Calle con Concreto Epóxico (Calle Juan Antonio Gómez Cabeza - Calle El Dorado)	620	Chilques	Tusumán	Isámpega	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUSUMÁN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$1,118,013	\$1,118,013	\$1,118,013	\$1,118,013	\$1,118,013	\$1,118,013	100.00	\$0	Metro Cuadrado	497	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024693	Construcción Del Dren Pluvial	620-03-0115	Chilques	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	OMAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$261,831	\$261,831	\$261,831	\$261,831	\$261,831	\$261,831	100.00	\$0	Metro Lineal	7,123	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido / OMA FÍSICA V REGISTRADO AL 100% - SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024690	Perforación de Calle con Concreto Epóxico (Calle Francisco Díez)	620	Chilques	Tusumán	El Barrio	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUSUMÁN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$1,280,280	\$1,280,280	\$1,280,280	\$1,280,280	\$1,280,280	\$1,280,280	100.00	\$0	Metro Cuadrado	833	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024693	Reasfaltado De Camino	620-03-0116	Chilques	La Concordia	Dolores Jaitzenpaq	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	OMAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Kilometro	1,148	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido / OMA FÍSICA V REGISTRADO AL 100% CUANDO FALTO OMA FINANCIERA - SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024693	Perforación de Calle	620-03-0117	Chilques	La Concordia	Huámpila	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	OMAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$413,267	\$413,267	\$413,267	\$413,267	\$413,267	\$413,267	100.00	\$0	M2, Concreto Epóxico	533	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido / OMA FÍSICA V REGISTRADO AL 100% - SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024698	Insta. Insumos Pago de Unidad y Verificación De Pago De Agua Y Electricidad De Usos, Comunitaria, Residencial Y Adicivo Y Pago de Vialidad	09010001407001	Chilques	Salto de Agua Salto de Agua	Urbano	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$5,251,697	\$5,251,697	\$5,251,697	\$5,251,697	\$5,251,697	\$5,251,697	100.00	\$0	Informe	57,253	100.00	100.00	En 2014 / Fisica / Ejercido / SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024699	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Ira Zepa)	600	Chilques	Tusumán	Nuevo Suroeste	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUSUMÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$1,200,299	\$1,200,299	\$1,200,299	\$1,200,299	\$1,200,299	\$1,200,299	100.00	\$0	Otra	378	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido / OMA FÍSICA V REGISTRADO AL 100% - SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024694	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica	620-03-0118	Chilques	La Concordia	Las Torrijas	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	OMAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$281,600	\$281,600	\$281,600	\$281,600	\$281,600	\$281,600	50.00	\$0	Transformador	105	50.00	20.80	Financiera / Física / Ejercido / OMA FÍSICA V REGISTRADO AL 100% CUANDO FALTO OMA FINANCIERA - SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024692	Mejoramiento De La Red de Energía Eléctrica (Ejido Plan De Libertad Rural)	620-03-0119	Chilques	La Concordia	Plan de la Libertad Rural	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	OMAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$848,495	\$848,495	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Transformador	428	1.00	0.00	Registrado OMA EN PROCESO DE EJERCICIO FÍSICA 2014 - SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024694	Construcción De Tres Arcos Pequeños En Camino. San Carlos Y San Carlos. San Carlos. San Carlos (Calle 078-00071)	641-03-0128	Chilques	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIQUAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	100.00	\$0	Aula	251	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024694	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	620-03-0120	Chilques	La Concordia	El Astillero	Rural	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	OMAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$399,834	\$399,834	\$399,834	\$399,834	\$399,834	\$399,834	100.00	\$0	Sistema	273	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido / OMA FÍSICA V REGISTRADO AL 100% - SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024690	Actualización del Plan Municipal (Tramando José Enciso, Miguel Ángel Y Alcazar)	604	Chilques	Tusumán	Tusumán	Urbano	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	B. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUSUMÁN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013		\$97,241	\$97,241	\$97,241	\$97,241	\$97,241	\$97,241	100.00	\$0	Documento	28,137	100.00	100.00	Registrado SISTEMA Para Al Ejercicio Nivel.
CMPO1304024693	Rehabilitación De Instalación Eléctrica (Ejido San Carlos, Miguel Ángel Y Alcazar)	620-03-0121	Chilques	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aperturas Fobertes	104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fobertes para Entidades Federativas y Municipios	OMAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarta Trimestre	2013														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto											Unidad de Medida	Año de Ejecución	% Anual	% Anual Acumulado	Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado						Anexo Financiero					
																						Reservado (Millonadas)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anual
CRP01200014708	Pavimentación de Calle con Recurso Específico Calle Honduras (Barrio San Pedro)	003	Chilapa	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	Apoyamiento municipal Chilapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP01204007212	Pavimentación de Calle	F2M-042	Chilapa	Atlixca	Atlixca	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	MUNICIPIO DE ACALA CIUDADA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2413,143	2413,143	2413,143	2413,143	2413,143	2413,143	100.00	0	100.00	100.00	Medio Cuadrado / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072381	Introducción de Energía Eléctrica	F2M-043	Chilapa	Atlixca	Sancti Spiritus Guisasa	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	MUNICIPIO DE ACALA CIUDADA	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,594,500	1594,500	1594,500	1594,500	1594,500	1594,500	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 1594,500.00 y Recurso de OFE por 1594,500.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072387	Ampliación de Energía Eléctrica	F2M-044	Chilapa	Atlixca	Atlixca	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	MUNICIPIO DE ACALA CIUDADA	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	597,358	597,358	597,358	597,358	597,358	597,358	100.00	0	100.00	100.00	Registro - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072393	Ampliación de Energía Eléctrica	F2M-045	Chilapa	Atlixca	Atlixca	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	MUNICIPIO DE ACALA CIUDADA	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1028,481	1028,481	1028,481	1028,481	1028,481	1028,481	100.00	0	100.00	100.00	Registro - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072397	Ampliación de Energía Eléctrica	F2M-046	Chilapa	Atlixca	Atlixca	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	MUNICIPIO DE ACALA CIUDADA	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,684,958	11,684,958	11,649,958	11,649,958	11,649,958	11,649,958	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 11,649,958.00 y Recurso de OFE por 11,649,958.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072401	Ampliación de Energía Eléctrica	F2M-047	Chilapa	Atlixca	Atlixca	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	MUNICIPIO DE ACALA CIUDADA	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,344,525	11,344,525	11,344,525	11,344,525	11,344,525	11,344,525	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 11,344,525.00 y Recurso de OFE por 11,344,525.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072405	Ampliación de Energía Eléctrica	F2M-048	Chilapa	Atlixca	Atlixca	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	MUNICIPIO DE ACALA CIUDADA	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,253,860	11,253,860	11,253,860	11,253,860	11,253,860	11,253,860	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 11,253,860.00 y Recurso de OFE por 11,253,860.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072408	Pista de Espanto Deportivo-Río Blanco	112-03-013	Chilapa	San Jerónimo	Río Blanco	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2786,801	2786,801	2786,801	2786,801	2786,801	2786,801	100.00	0	100.00	100.00	Medio Cuadrado / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072501	Rehabilitación de la Escuela Primaria Unión Federal República Mexicana	120-03-012	Chilapa	La Concordia	Independencia	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,973,949	11,973,949	11,973,949	11,973,949	11,973,949	11,973,949	50.71	0	100.00	20.0	Medida de Recurso FIM 2013 por 11,973,949.00 y Recurso de OFE por 11,973,949.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072511	Rehabilitación de Camión Rural	120-03-013	Chilapa	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Transporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,085,580	11,085,580	11,085,580	11,085,580	11,085,580	11,085,580	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 11,085,580.00 y Recurso de OFE por 11,085,580.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072543	Construcción de Edificio C' de Zona Deportiva Para Licitud Deportiva En El Área Deportiva de Educación Superior a Distancia (Cobarrá)	120-03-014	Chilapa	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	12,486,718	12,486,718	12,486,718	12,486,718	12,486,718	12,486,718	99.73	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 12,486,718.00 y Recurso de OFE por 12,486,718.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072557	Construcción de Aula Albergue Dir. En Y Obra Exterior de La Escuela Secundaria Ricardo Castañón Figueroa	120-03-015	Chilapa	La Concordia	El Altillo	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	12,713,914	12,713,914	12,713,914	12,713,914	12,713,914	12,713,914	50.71	0	100.00	20.0	Medida de Recurso FIM 2013 por 12,713,914.00 y Recurso de OFE por 12,713,914.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072564	Introducción de La Red Eléctrica-Alvea Dosjeux	112-03-012	Chilapa	San Jerónimo	Silveo Dosjeux	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	237,184	237,184	237,184	237,184	237,184	237,184	50.00	0	100.00	50.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 237,184.00 y Recurso de OFE por 237,184.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072571	Rehabilitación de Cámara (Obra Exterior del Área)	120-03-016	Chilapa	La Concordia	El Barril (El Área de Obra)	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2341,395	2341,395	2341,395	2341,395	2341,395	2341,395	81.64	0	100.00	81.64	Medida de Recurso FIM 2013 por 2341,395.00 y Recurso de OFE por 2341,395.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072576	Introducción de La Energía Eléctrica-Agua Escondida	112-03-011	Chilapa	San Jerónimo	Agua Escondida	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1708,497	1708,497	1708,497	1708,497	1708,497	1708,497	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 1708,497.00 y Recurso de OFE por 1708,497.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072585	Conservación de Camión-Rancho	120-03-016	Chilapa	San Jerónimo	San Jerónimo (Solidaridad)	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	Transporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	119,384	119,384	119,384	119,384	119,384	119,384	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 119,384.00 y Recurso de OFE por 119,384.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072592	Pavimentación de Calle De Espanto-Ángel Zaragoza	112-03-018	Chilapa	San Jerónimo	Ángel Zaragoza	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	119,714	119,714	119,714	119,714	119,714	119,714	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 119,714.00 y Recurso de OFE por 119,714.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072605	Creación Y Actualización Del Plan Municipal de Manejo de Riesgos	112-03-014	Chilapa	San Jerónimo	Cobertura municipal	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2200,000	2200,000	2200,000	2200,000	2200,000	2200,000	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 2,200,000.00 y Recurso de OFE por 2,200,000.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072612	Creación de Capacitación Y Actualización-Oferta	112-03-015	Chilapa	San Jerónimo	Cobertura municipal	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1152,911	1152,911	1152,911	1152,911	1152,911	1152,911	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 1,152,911.00 y Recurso de OFE por 1,152,911.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072617	Rehabilitación de Vivienda	4803021118059	Chilapa	Cuapia	Piñón Grande	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	Apoyamiento Municipal de Cuapia Chilapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2276,843	2276,843	2276,843	2276,843	2276,843	2276,843	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 2,276,843.00 y Recurso de OFE por 2,276,843.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072643	Comisión de Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Memoria Institucional	112-03-016	Chilapa	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1194,527	1194,527	1194,527	1194,527	1194,527	1194,527	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 1,194,527.00 y Recurso de OFE por 1,194,527.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072675	Adquisición de Software, Hardware, Módem y Equipo de Administración	112-03-013	Chilapa	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1114,764	1114,764	1114,764	1114,764	1114,764	1114,764	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 1,114,764.00 y Recurso de OFE por 1,114,764.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072688	Rehabilitación Del Sistema de Energía Electrónica	480301003018006	Chilapa	Cuapia	Unión Puentes del (San Pedro)	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	Apoyamiento Municipal de Cuapia Chilapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1122,589	1122,589	1122,589	1122,589	1122,589	1122,589	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 1,122,589.00 y Recurso de OFE por 1,122,589.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072691	Creación Y Actualización Del Plan Municipal de Manejo de Riesgos	112-03-015	Chilapa	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 125,000.00 y Recurso de OFE por 125,000.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072707	Rehabilitación de Camión Rural	112-03-017	Chilapa	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL	Transporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1205,003	1205,003	1205,003	1205,003	1205,003	1205,003	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 1,205,003.00 y Recurso de OFE por 1,205,003.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072707	Rehabilitación de Vivienda	120-03-018	Chilapa	La Concordia	Sancti Jovite	Urbano	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1114,928	1114,928	1114,928	1114,928	1114,928	1114,928	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 1,114,928.00 y Recurso de OFE por 1,114,928.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072704	Conservación de Camión Rural	112-03-013	Chilapa	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PARRAL	Transporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1229,264	1229,264	1229,264	1229,264	1229,264	1229,264	100.00	0	100.00	100.00	Medida de Recurso FIM 2013 por 1,229,264.00 y Recurso de OFE por 1,229,264.00 - SISTEMA Para al siguiente nivel. / Financiar / Financ / Al siguiente nivel.	
CRP012040072709	Rehabilitación de Vivienda	120-03-019	Chilapa	La Concordia	Piñón Blanco (La Vega de San Pedro)	Rural	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñaciones Participativas del Distrito Federal	10-Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	10-A	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1136,432	1136,432	1136,432	1136,43								

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Clave Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Reservado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones																	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Correlativos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto																Estatus	Periodo	Avance Financiero														
																													Inicio	Terminación	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OPRO1020040708	Perforación de Pozos Con Recursos Hidroaliferos Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapas	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4. Ayuntamiento municipal Chilapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	208,623	208,623	208,623	208,623	208,623	208,623	208,623	100.00	00	M2, Concreto Estructurado	0	100.00	100.00	proyecto en termino al 100% de avance															
OPRO1020407117	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica (Barrio San Juan)	02-03-0111	Chilapas	La Concordia	Colores Jaliscohuanqui	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,295,000	\$1,295,000	\$1,248,782	\$1,248,782	\$1,248,782	\$1,248,782	96.35	00	Transformador	1,748	90.00	95.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO1020407114	Introducción De La Red De Energía Eléctrica (Barrio San Juan)	02-03-0112	Chilapas	La Concordia	Huevo San Juan	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,105,284	\$1,105,284	\$1,027,633	\$1,027,633	\$1,027,633	\$1,027,633	92.87	00	Transformador	59	90.00	95.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO1020407112	Perforación De Calles	02-03-0113	Chilapas	La Concordia	Antigua Mexcalilla	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	8400,204	8400,204	8120,961	8120,961	8120,961	8120,961	96.68	00	M2, Concreto Estructurado	230	90.00	29.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO1020407114	Introducción De Drenaje Sanitario	PTM-049	Chiapas	Altamir	Huevo Altamir	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACMA CHIASMA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,133,333	\$1,133,333	\$1,133,333	\$1,133,333	\$1,133,333	\$1,133,333	100.00	00	metro lineal	0	100.00	100.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO1020407119	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	02-03-0114	Chilapas	La Concordia	Guadalupe Victoria	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	843,000	843,000	843,000	843,000	843,000	843,000	100.00	00	Sistema	451	100.00	100.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO1020407116	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica	02-03-0115	Chilapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	820,438	820,438	820,434	820,434	820,434	820,434	99.41	00	Transformador	7,123	90.00	95.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO1020407121	Proyecto Productivo Animal (Predio Barro San Pedro)	02-03-0116	Chilapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FUNDO ADMINISTRADO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	849,425	849,425	849,425	849,425	849,425	849,425	100.00	00	Viviana	13	100.00	100.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO1020407124	Apertura De Camino Rural Del 4to KM 102013	102013	Chiapas	Altamir	San Pedro Cortesana Rural	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIR	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	854,000	854,000	854,000	854,000	854,000	854,000	854,000	100.00	00	Metros Lineales	798	100.00	100.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.															
OPRO10204071247	Construcción De Servicio Sanitario (Barrio San Juan En El Colegio De San Mateo De Chilapas Puntos 1-3)	02-03-0117	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Salud y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,014,974	\$1,014,974	\$51,404	\$51,404	\$51,404	\$51,404	5.06	00	Obra	824	50.00	50.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071284	Pavimentación De Calles	02-03-0118	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,046,000	\$1,046,000	\$520,001	\$520,001	\$520,001	\$520,001	50.00	00	M2, Concreto Estructurado	7,123	50.00	20.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071295	Construcción De Puente Vehicular Y Pedestre	2042013	Chiapas	Altamir	Tavo	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIR	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	825,132	825,132	825,132	825,132	825,132	825,132	100.00	00	metro lineal	525	100.00	100.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071302	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Puente Auto Vial (Calle Monterrey)	02-03-0119	Chiapas	La Concordia	Monterrey	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	849,839	849,839	838,400	838,400	838,400	838,400	97.45	00	Dineros	503	90.00	95.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071317	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Páramo Bianda	02-03-0120	Chiapas	La Concordia	Páramo Bianda (La Vega Del Palmer)	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	840,839	840,839	837,483	837,483	837,483	837,483	97.38	00	Dineros	150	90.00	90.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071320	Pavimentación De Camino Rural	449013	Chiapas	Altamir	Altamir	Urbano	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIR	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	820,449	820,449	820,449	820,449	820,449	820,449	100.00	00	metro lineal	3,949	100.00	100.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071319	Perforación De Pozos Con Recursos Hidroaliferos Calle San Juan	02-03-0141	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	880,102	880,102	880,102	880,102	880,102	880,102	100.00	00	M2, Concreto Estructurado	7,123	100.00	100.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071349	Apertura De Camino Rural Tramo 06A-14	2022013	Chiapas	Altamir	Altamir	Urbano	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIR	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	849,300	849,300	849,300	849,300	849,300	849,300	100.00	00	Metros Lineales	2,949	100.00	100.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071355	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica	02-03-0142	Chiapas	La Concordia	Huevo Copal	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,013,245	\$1,013,245	824,932	824,932	824,932	824,932	81.43	00	Transformador	120	80.00	10.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071373	Pavimentación De Calles	02-03-0143	Chiapas	La Concordia	Monterrey	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	878,515	878,515	822,555	822,555	822,555	822,555	93.64	00	M2, Concreto Estructurado	563	80.00	20.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071346	Rehabilitación De Caminos	02-03-0144	Chiapas	La Concordia	San Nicolás	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	824,027	824,027	847,220	847,220	847,220	847,220	102.69	00	metro lineal	454	80.00	20.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071414	Rehabilitación De Clínicas Y Centro De Salud Barrios	02-03-0145	Chiapas	La Concordia	Cobertura Municipal	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	862,025	862,025	862,025	862,025	862,025	862,025	100.00	00	Centro	44,062	100.00	100.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071462	Construcción De Puente Vado Reforma El Enga	02-03-0146	Chiapas	La Concordia	Reforma	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,701,908	\$1,701,908	850,623	850,623	850,623	850,623	50.30	00	metro lineal	1,148	50.00	40.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071491	Pavimentación De Calles	02-03-0147	Chiapas	La Concordia	Huevo Libertad	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	834,813	834,813	834,813	834,813	834,813	834,813	100.00	00	M2, Concreto Estructurado	1,005	100.00	100.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071493	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sistema De Agua Potable	02-03-0148	Chiapas	La Concordia	Diamante de Enebrwa	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	829,242	829,242	829,242	829,242	829,242	829,242	100.00	00	Dineros	2,157	100.00	100.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071513	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica	02-03-0149	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	849,580	849,580	848,790	848,790	848,790	848,790	99.91	00	Transformador	2,715	40.00	40.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071514	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	02-03-0150	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	834,854	834,854	834,854	834,854	834,854	834,854	100.00	00	metro lineal	2,715	100.00	100.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071555	Construcción De Puente Vado	02-03-0151	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	804,478	804,478	830,239	830,239	830,239	830,239	103.20	00	metro lineal	7,123	80.00	30.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071582	Pavimentación De Camino (Canchales La Meseta (Barrio San Mateo))	02-03-0152	Chiapas	La Concordia	San Mateo	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	08A8 PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,041,114	\$1,041,114	857,058	857,058	857,058	857,058	82.33	00	kilometro	430	80.00	30.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071589	Construcción De Vivienda-Santa Martha	013-03-0024	Chiapas	Berriábal	Santa Martha	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIÁBAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	823,891	823,891	823,891	823,891	823,891	823,891	100.00	00	Vivienda	55	100.00	100.00	TERMINADA / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071688	Construcción De Vivienda-Vitalbarra	013-03-0025	Chiapas	Berriábal	Vitalbarra	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BERRIÁBAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	817,884	817,884	817,884	817,884	817,884	817,884	100.00	00	Vivienda	85	100.00	100.00	TERMINADA AL 100% / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071414	Construcción De Asla Edificación De Uso Comercial, Edificio No. 30 Calle 5 (Drenaje)	0201020X1101	Chiapas	Bella Vista	Bella Vista	Urbano	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	Salud y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	844,324	844,324	844,324	844,324	844,324	844,324	100.00	00	Obra	1,472	100.00	65.00	Registro X - SISTEMA Para al siguiente nivel.																
OPRO10204071411	Construcción De Muro De Contención (CALLE SAN JUAN CHILAPILLA)	0203020X110104	Chiapas	Bella Vista	San Juan Chilapilla	Rural	Apropiaciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	23-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municip																																		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERÍODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Anexo Financiero										Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Recursos (Millionados)		Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Anexo Fideicomiso		
																		Vigente	Cancelado									Anual	% Anual	Cumulado
CGP01305014708	Permanencia de Calle con Anchoo Elevación Calle Naciones Unidas (Barrio San Pedro)	03	Chiapas	Chiapilla	Chiapilla	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIAPILLA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	100.00	0	M2, Circuito Diferencial	0	100.00	100.00	Proyecto en trámite al 100% de ejecución			
CGP01304027410	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario (Barrio Playafines)	108-03-0151	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$258,494	\$258,494	\$258,494	\$258,494	\$258,494	\$258,494	100.00	0	Metro Lineal	561	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027411	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario (Barrio Santa Catalina)	108-03-0152	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$454,559	\$454,559	\$454,559	\$454,559	\$454,559	\$454,559	100.00	0	Metro Lineal	710	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027413	Rehabilitación de Calle	108-03-0154	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$700,351	\$700,351	\$700,351	\$700,351	\$700,351	\$700,351	100.00	0	Kilometro	413	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027417	Permanencia de Calle con Anchoo Elevación Calle Naciones Unidas (Barrio Santa Margarita)	108-03-0155	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$719,443	\$719,443	\$719,443	\$719,443	\$719,443	\$719,443	100.00	0	Metro Cuadrado	433	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027418	Aplicación de Red de Agua Entubada (Barrio Santa Margarita)	108-03-0156	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$651,487	\$651,487	\$651,487	\$651,487	\$651,487	\$651,487	100.00	0	Siempre	433	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027432	Aplicación Red de Energía Eléctrica	108-03-0157	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$326,223	\$326,223	\$326,223	\$326,223	\$326,223	\$326,223	100.00	0	Transformador	504	1.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027433	Aplicación de La Red de Energía Eléctrica (Finca. El Cahuero)	108-03-0158	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$330,572	\$330,572	\$330,572	\$330,572	\$330,572	\$330,572	100.00	0	Poste	313	5.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027437	Aplicación de La Red de Agua Entubada (Barrio III)	108-03-0160	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$290,094	\$290,094	\$290,094	\$290,094	\$290,094	\$290,094	100.00	0	Metro Lineal	3,963	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027439	Construcción de Viviendas	108-03-0161	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,899,440	\$2,899,440	\$2,899,440	\$2,899,440	\$2,899,440	\$2,899,440	100.00	0	Vivienda	302	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027439	Permanencia de Calle (Barrio II)	108-03-0162	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$320,004	\$320,004	\$320,004	\$320,004	\$320,004	\$320,004	100.00	0	Metro Cuadrado	724	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027442	Rehabilitación de Banquetas (14a. Fm. Calle No. 3 de San José)	108-03-0163	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$227,070	\$227,070	\$227,070	\$227,070	\$227,070	\$227,070	100.00	0	Metro Cuadrado	37,227	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027438	Permanencia de Calle	108-03-0164	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$406,159	\$406,159	\$406,159	\$406,159	\$406,159	\$406,159	100.00	0	Metro Cuadrado	4,724	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027443	Rehabilitación de La Red de Energía Eléctrica (Intercomunidad No. 27-Calle IVARQUI)	108-03-0165	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$364,392	\$364,392	\$364,392	\$364,392	\$364,392	\$364,392	100.00	0	Poste	935	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027447	Permanencia de Acceso (Circunvalación Libramiento)	108-03-0166	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,361,889	\$1,361,889	\$1,361,889	\$1,361,889	\$1,361,889	\$1,361,889	100.00	0	Metro Cuadrado	37,227	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027442	Introducción Red de Energía Eléctrica (Intercomunidad No. 17 Calle IVARQUI)	108-03-0167	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$429,550	\$429,550	\$429,550	\$429,550	\$429,550	\$429,550	100.00	0	Poste	3,167	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027446	Introducción Red de Energía Eléctrica (Intercomunidad No. 10 Calle IVARQUI)	108-03-0168	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$263,754	\$263,754	\$263,754	\$263,754	\$263,754	\$263,754	100.00	0	Poste	2,502	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027447	Permanencia de 129 M2 de Calle con Anchoo Ampliación	EA-08-07-0024	Chiapas	La Trinitaria	Valdes de Abril	Rural	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,141,433	\$2,141,433	\$2,141,433	\$2,141,433	\$2,141,433	\$2,141,433	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027445	Introducción Red de Electrificación (Cm. San Mateo)	108-03-0169	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$897,307	\$897,307	\$897,307	\$897,307	\$897,307	\$897,307	100.00	0	Poste	306	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027444	Rehabilitación de Viviendas (Finca)	108-03-0170	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,200,200	\$1,200,200	\$1,200,200	\$1,200,200	\$1,200,200	\$1,200,200	100.00	0	Vivienda	4,876	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027401		108-03-0172	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Deportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,199,973	\$1,199,973	\$1,199,973	\$1,199,973	\$1,199,973	\$1,199,973	100.00	0	-1	245	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027454	Rehabilitación de Banquetas (Cm. 2a. y 3a. de San José)	108-03-0173	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$205,170	\$205,170	\$205,170	\$205,170	\$205,170	\$205,170	100.00	0	Metro Cuadrado	37,227	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027454	Construcción de Andenes (Intercomunidad La Primavera)	108-03-0174	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$297,109	\$297,109	\$297,109	\$297,109	\$297,109	\$297,109	100.00	0	Metro Lineal	434	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027460	Construcción de 63 Palapas	EA-08-08-0025	Chiapas	La Trinitaria	Ciudadela Ocho Leones de Ocho	Rural	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,212,854	\$1,212,854	\$1,212,854	\$1,212,854	\$1,212,854	\$1,212,854	77.35	0	Otra	0	100.00	87.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027457	Construcción de la Aula Didáctica en Colegio de Bachilleres	EA-03-01-0027	Chiapas	La Trinitaria	Financiera I, Roberto	Rural	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$550,199	\$550,199	\$550,199	\$550,199	\$550,199	\$550,199	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027459	Introducción de Energía Eléctrica	108-03-0175	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$189,529	\$189,529	\$189,529	\$189,529	\$189,529	\$189,529	100.00	0	Transformador	3,963	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027406	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario	108-03-0176	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$266,394	\$266,394	\$266,394	\$266,394	\$266,394	\$266,394	100.00	0	Metro Lineal	2,983	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027467	Construcción de Un Aula Didáctica en Colegio de Bachilleres	EA-03-01-0039	Chiapas	La Trinitaria	Chihuahua	Rural	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$550,199	\$550,199	\$550,199	\$550,199	\$550,199	\$550,199	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027461	Introducción Red de Energía Eléctrica	108-03-0179	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$96,171	\$96,171	\$96,171	\$96,171	\$96,171	\$96,171	100.00	0	Poste	312	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027443	Aplicación de Alambres Públicos (Intercomunidad San José I)	108-03-0180	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$165,399	\$165,399	\$165,399	\$165,399	\$165,399	\$165,399	100.00	0	Acero/aria	554	100.00	100.00	Registro de Ejecución / Fideicomiso / Asignación nivel			
CGP01304027433	Permanencia de Calles (Finca 7a. Sur Ocho)	108-03-0182	Chiapas	Villafrías	Villafrías	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIM Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFRÍAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$207,648</															

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Anexo Financiero							Unidad de Medida	Anexo Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Reservado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Reintegrado		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CRP01302014708	Permanencia de Calle Con Honorario Edificio Calle Honduras (Barrio San Pedro)	003	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. Ayuntamiento municipal Chigüilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	100.00	00	M2, Construcción de edificio	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Física / Ejecutado
CRP01304027499	Construcción de Mercado Público	F3-41	Chilques	Mitúligán	Mitúligán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,976,594	\$3,976,594	\$3,976,594	\$3,969,091	\$3,969,091	\$3,969,091	\$3,969,091	64.55	00	Otra	2,957	1.00	75.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP01304027701	Rehabilitación de La Red de Energía Eléctrica	F3-42	Chilques	Mitúligán	Sancti	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,696,740	\$3,696,740	\$3,696,740	\$3,649,164	\$3,649,164	\$3,649,164	\$3,649,164	64.04	00	Poste	720	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP01304027704	Edificio Perimetral En Barrio Perimetral Juan Andrés Gutiérrez, F3-43 Clave: 75002020	F3-43	Chilques	Mitúligán	Barrio de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$151,354	\$151,354	\$151,354	\$151,354	\$151,354	\$151,354	\$151,354	100.00	00	Otra	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP01304027702	Autoconstrucción de Vivienda	F3-44	Chilques	Mitúligán	Nueva Generación Estación Sagua	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,228,849	\$1,228,849	\$1,228,849	\$1,189,569	\$1,189,569	\$1,189,569	\$1,189,569	64.70	00	Vivienda	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP01304027705	Autoconstrucción de Vivienda	F3-45	Chilques	Mitúligán	San Juan el Alegre	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$941,260	\$941,260	\$941,260	\$932,020	\$932,020	\$932,020	\$932,020	64.89	00	Vivienda	294	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277028	Formación Social de la Vivienda y la Salud en las Participación Ciudadana	005-004-0019	Chilques	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,328,640	\$1,328,640	\$1,328,640	\$1,328,640	\$1,328,640	\$1,328,640	\$1,328,640	100.00	00	Proyecto	15,637	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277032	Autoconstrucción de Vivienda	F3-46	Chilques	Mitúligán	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,582,298	\$1,582,298	\$1,582,298	\$1,445,716	\$1,445,716	\$1,445,716	\$1,445,716	91.37	00	Vivienda	271	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277044	Autoconstrucción de Vivienda	F3-47	Chilques	Mitúligán	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,692,977	\$1,692,977	\$1,692,977	\$1,645,177	\$1,645,177	\$1,645,177	\$1,645,177	97.00	00	Vivienda	168	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277052	Autoconstrucción de Vivienda	F3-48	Chilques	Mitúligán	La Taberna (El Suroeste)	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$353,999	\$353,999	\$353,999	\$343,439	\$343,439	\$343,439	\$343,439	97.02	00	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277057	Autoconstrucción de Vivienda	F3-49	Chilques	Mitúligán	Caranto Uno	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$333,729	\$333,729	\$333,729	\$323,829	\$323,829	\$323,829	\$323,829	97.03	00	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277064	Autoconstrucción de Vivienda	F3-50	Chilques	Mitúligán	La Ventana (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,464,053	\$1,464,053	\$1,464,053	\$1,355,451	\$1,355,451	\$1,355,451	\$1,355,451	92.40	00	Vivienda	322	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277076	Autoconstrucción de Vivienda	F3-51	Chilques	Mitúligán	El Suro	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$644,320	\$644,320	\$644,320	\$580,419	\$580,419	\$580,419	\$580,419	64.04	00	Vivienda	57	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277082	Autoconstrucción de Vivienda	F3-52	Chilques	Mitúligán	Naqun	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,028,105	\$1,028,105	\$1,028,105	\$994,666	\$994,666	\$994,666	\$994,666	66.75	00	Vivienda	123	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277083	Permanencia de Calle	123-03-0047	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Metapala, Chilques	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$434,036	\$434,036	\$434,036	\$434,036	\$434,036	\$434,036	\$434,036	100.00	00	Metro Lineal	1,824	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277093	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	F3-00P-03	Chilques	Mitúligán	Sancti	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,975,171	\$6,975,171	\$6,975,171	\$6,975,171	\$6,975,171	\$6,975,171	\$6,975,171	100.00	00	Sistema	588	1.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277105	Construcción de Casa de Contención En La Escuela Primaria Del Estado Juan Andrés Gutiérrez, Clave: 75002020	F3-20P1-12-54	Chilques	Mitúligán	Mitúligán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$398,010	\$398,010	\$398,010	\$345,445	\$345,445	\$345,445	\$345,445	84.34	00	Otra	58	100.00	94.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277109	Estudio y Proyecto de La Ampliación Del Sistema de Agua Potable	F3-2012-1	Chilques	Mitúligán	Mitúligán	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$255,759	\$255,759	\$255,759	\$255,759	\$255,759	\$255,759	\$255,759	100.00	00	Documento	2,457	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277113	Construcción Del Sistema de Agua Potable	123-03-0024	Chilques	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Metapala, Chilques	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	00	Poste	270	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277144	Apertura y Mantenimiento de Camino Rural, Tramo: Ejido Anapulo - Ejido Vicente de la Cruz.	005-03-0078	Chilques	Amatán	Vicente de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,399,550	\$1,399,550	\$1,399,550	\$1,399,550	\$1,399,550	\$1,399,550	\$1,399,550	100.00	00	Kilometro	179	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277173	Infraestructura Basica de Salud	005-03-0104	Chilques	Amatán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,245,444	\$4,245,444	\$4,245,444	\$4,245,444	\$4,245,444	\$4,245,444	\$4,245,444	100.00	00	Cama	15,712	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277176	Apoyo A La Educación de Nivel Medio Superior	005-03-0105	Chilques	Amatán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$148,512	\$148,512	\$148,512	\$148,512	\$147,480	\$147,480	\$147,480	99.44	00	Proyecto	438	1.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277180	Mantenimiento Del Edificio De La Presidencia Municipal	114-03-0024	Chilques	Miraflores de Chichul	Edmora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MIRAFLORES DE CHICHUL	Otra obra pública	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Otra	1,788	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado
CRP013040277182	Apoyo A La Educación De Nivel Secundario	005-03-0106	Chilques	Amatán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Vecinales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$334,152	\$334,152	\$334,152	\$334,152	\$332,280	\$332,280	\$332,280	99.44	00	Proyecto	1,575	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Año Financiero										Observaciones							
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Sub-Programa	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Categoría	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido		Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Avance Físico
080013000140708	Permanencia de Calle Con Concreto Hidráulico Calle Donados (Barrio San Pedro)	403	Chiapas	Chilpanilla	Chilpanilla	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. Ayuntamiento municipal Chilpanilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	M2, Concreto Hidráulico	0	100.00	100.00	proyecto se terminó al 100% de ejecución
080013040076192	Aplicación Del Sistema De Agua Potable	092-03-0022	Chiapas	Tegúpatán	Loma Linda	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$890,763	\$890,763	\$890,763	\$890,763	\$890,763	\$890,763	100.00	0	Sistema	125	1.00	100.00	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.
080013040076197	Construcción Del Sistema De Agua Potable	092-03-0015	Chiapas	Tegúpatán	San Vicente	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. Ayuntamiento Municipal de Tegúpatán	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,282,382	\$1,282,382	\$1,282,382	\$1,282,382	\$1,282,382	\$1,282,382	100.00	0	Sistema	118	1.00	100.00	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.
080013040077706	Rehabilitación De Viviendas	092-03-0029	Chiapas	Tegúpatán	Nuevo Quiché (Chapén)	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. Ayuntamiento municipal de Tegúpatán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$392,870	\$392,870	\$392,870	\$392,870	\$392,870	\$392,870	100.00	0	Vivienda	305	100.00	100.00	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.
080013040077706	Rehabilitación Del Sistema Drenaje (Barrio Hija, Negro, Sábalo)	04503008	Chiapas	Interopegotón	Cobertura municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO DE INTEROPEGOTÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$204,536	\$204,536	\$204,536	\$204,536	\$204,536	\$204,536	100.00	0	Metro Lineal	370	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
080013040077820	Construcción De Muro De Contención Y Drenaje (Barrio Nuevo Simpaté)	08000304	Chiapas	Sumapa	Cobertura municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO DE SUMAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$295,879	\$295,879	\$295,879	\$295,879	\$295,879	\$295,879	100.00	0	Metro cúbico	247	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
080013040077828	Construcción De Muro De Contención (Barrio El Mirador)	08003003	Chiapas	Sumapa	Cobertura municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO DE SUMAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$479,848	\$479,848	\$479,848	\$479,848	\$479,848	\$479,848	100.00	0	Metro cúbico	247	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
080013040077832	Mejoramiento De Vivienda	08003005	Chiapas	Sumapa	Cobertura municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO DE SUMAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$257,407	\$257,407	\$257,407	\$257,407	\$257,407	\$257,407	100.00	0	Vivienda	247	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
080013040078241	Obras Indivisuales 2013	094-03-0047	Chiapas	Tegúpatán	Tegúpatán	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEGUPATÁN	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,973,270	\$1,973,270	\$1,973,270	\$1,973,270	\$1,973,270	\$1,973,270	100.00	0	Proyecto	17,420	100.00	100.00	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.
080013040078231	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	094-03-0043	Chiapas	Tegúpatán	Nuevo León (Sábalo 2)	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEGUPATÁN	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$352,075	\$352,075	\$352,075	\$352,075	\$352,075	\$352,075	100.00	0	Poste	220	100.00	100.00	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.
080013040078409	Construcción E Instalación Especializada En El Postalamiento De Las Señales Indicativas Municipales	73-53	Chiapas	Mitúligón	Mitúligón	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,185,064	\$1,185,064	\$1,185,064	\$1,185,064	\$1,185,064	\$1,185,064	100.00	0	Informe	23,536	100.00	100.00	Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
080013040078410	Obras De Depuración (Problema)	73-54	Chiapas	Mitúligón	Mitúligón	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$237,014	\$237,014	\$237,014	\$237,014	\$237,014	\$237,014	100.00	0	Informe	2,467	100.00	100.00	Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
080013040078411	Creación Y Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo (Problema)	73-55	Chiapas	Mitúligón	Mitúligón	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$158,109	\$158,109	\$158,109	\$158,109	\$158,109	\$158,109	100.00	0	Plan	23,536	100.00	100.00	Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
080013040078423	Automatización De 47 Viviendas De 4.00x6.00 Mts	04-08-02-0075	Chiapas	La Trinitaria	Francisco J. Muñoz Rural	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,808,238	\$2,808,238	\$2,808,238	\$2,808,238	\$2,808,238	\$1,446,216	59.33	0	Vivienda	0	100.00	59.33	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.
080013040078445	Construcción De Módulo De Servicio Básico	04-01-01-0054	Chiapas	La Trinitaria	Los Pinos	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$90,622	\$90,622	\$90,622	\$90,622	\$90,622	\$0	0.00	0	Cédula, Materia Cédulas	0	100.00	0.00	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.
080013040078452	Automatización De 45 Acciones De Pisos Firmes	04-08-05-0057	Chiapas	La Trinitaria	Cristóbal Colón (Lago de Colón)	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.
080013040078456	Apoyos Y Mejoramiento De 1,476.00 M2 En Calles	8004-03-0101	Chiapas	Altamirano	La Graciosa	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,999,236	\$1,999,236	\$1,999,236	\$1,999,236	\$1,987,071	\$1,987,071	99.25	0	Metro Lineales	452	100.00	100.00	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.
080013040078461	Automatización De 12 Pisos Firmes	04-08-05-0058	Chiapas	La Trinitaria	Miguel Alemán	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$43,780	\$43,780	\$43,780	\$43,780	\$43,780	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.
080013040078471	Automatización De 247 Pisos Firmes	04-08-05-0062	Chiapas	La Trinitaria	Jose Maria Morelos	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$43,280	\$43,280	\$43,280	\$43,280	\$43,280	\$0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.
080013040078476	Parqueamiento De 98x.32 M2 De Calle Con Concreto Hidráulico	8004-03-0089	Chiapas	Altamirano	Venustiano Carranza	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$904,111	\$904,111	\$904,111	\$904,111	\$402,056	\$402,056	44.50	0	Metro Cuadrados	850	100.00	0.00	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.
080013040078702	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	8004-03-0088	Chiapas	Altamirano	Estilano Espata	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,764,464	\$1,764,464	\$1,492,464	\$1,492,464	\$1,492,464	\$1,492,464	84.58	0	Poste	287	100.00	84.58	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.
080013040078706	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica	8004-03-0103	Chiapas	Altamirano	Jonás Miguel Gutierrez	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,576,111	\$5,576,111	\$5,576,111	\$5,576,111	\$2,788,056	\$2,788,056	50.00	0	Poste	287	100.00	0.00	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.
080013040078747	Mejoramiento De 100 Viviendas De 4.00 X 6.00 Mts	8004-03-0094	Chiapas	Altamirano	La Laguna	Rural	Apoyaciones Federales	1004 FAFD Municipal y de las Desempeños Municipales del Distrito Federal	23-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,508,443	\$5,508,443	\$5,508,443	\$5,508,443	\$2,754,222	\$2,754,222	50.00	0	Metro Cuadrado	285	100.00	0.00	Proyecto concluido / Registro: FICHA CONDICIÓN / Registro: OTRA TENDENCIA Y OPERACIÓN AL SIGUIENTE NIVEL.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Militarizado)	Año de Ejecución					Unidad de Medida	Año de Inicio	Año de Término	Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance						
089013040246708	Permanencia de Calle Con Honorario Edificación Calle Donadas (Barrio San Pedro)	403	Chilgas	Chilgilla	Chilgilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. Ayuntamiento municipal Chilgilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	00	M2, Cuadrado Metálico	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% de avance.	
089013040278461	Mejoramiento de 88 Viviendas de 4.00 a 5.00 M2	804-03-026	Chilgas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJIZAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,254,137	\$2,254,137	\$2,254,137	\$2,254,137	\$1,129,048	\$1,129,048	\$1,129,048	50.00	00	Vivienda	210	100.00	0.00	Realizado con recursos de MANOABAS Y COMPROMISO AL CUARTO TRIMESTRE POR EL DEPÓSITO REALIZADO POR MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
089013040278463	Construcción de 187 Tangas de Pavimento para el Mejoramiento de Agua Fria (Chilgilla), Cuiclan de Dominguez	801019030309	Chilgas	Cuiclan de Dominguez	Cobertura Municipal s.n.	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTRUCCIONES DE CUICLAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$467,313	\$467,313	\$467,313	\$467,313	\$467,313	\$261,546	\$261,546	56.19	00	Tanque	835	100.00	94.00	Realizado con recursos de MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
089013040278469	Construcción de 25 Unidades Bajas de Vivienda Rural de 4.00 a 5.00 M2 (Barrio 2)	804-03-092	Chilgas	Altamirano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJIZAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,311,131	\$2,311,131	\$2,311,131	\$2,311,131	\$2,311,131	\$2,311,131	\$2,311,131	100.00	00	Vivienda	210	25.00	100.00	Realizado con recursos de MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
089013040278467	Construcción de 39 Unidades Bajas de Vivienda Rural de 4.00 a 5.00 M2 (Barrio 2)	804-03-097	Chilgas	Altamirano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJIZAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,773,344	\$2,773,344	\$2,773,344	\$2,773,344	\$2,773,344	\$2,773,344	\$2,773,344	100.00	00	Vivienda	250	100.00	100.00	Realizado con recursos de MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
089013040278492	Mejoramiento de 30 Viviendas Rural de 4.00 a 5.00 M2 (Barrio Barrios)	804-03-099	Chilgas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJIZAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,254,882	\$1,254,882	\$1,254,882	\$1,254,882	\$1,132,206	\$1,132,206	\$1,132,206	83.57	00	Vivienda	210	100.00	83.57	Realizado con recursos de MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
089013040278418	Mejoramiento de 78 Viviendas	804-03-091	Chilgas	Altamirano	Huero San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJIZAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,264,893	\$3,264,893	\$3,264,893	\$3,264,893	\$3,264,893	\$3,264,893	\$3,264,893	100.00	00	Vivienda	370	100.00	100.00	Realizado con recursos de MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
089013040278089	Mejoramiento de 22 Viviendas de 7.00 a 9.00 M2 (Barrio Barrios)	804-03-028	Chilgas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJIZAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$993,580	\$993,580	\$993,580	\$993,580	\$993,580	\$496,790	\$496,790	50.00	00	Vivienda	285	100.00	0.00	Realizado con recursos de MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
089013040278165	Apertura y Mejoramiento de Camino de Saneamiento Urbano a Estación de Agua Fria (Chilgilla) del 2° al 1° y al 2°	804-03-087	Chilgas	Altamirano	Estación de Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJIZAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,338,712	\$4,338,712	\$4,338,712	\$4,338,712	\$4,338,712	\$4,338,712	\$4,338,712	100.00	00	Kilometro	218	100.00	90.80	Realizado con recursos de MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
089013040278468	Construcción de Puente Vehicular de 20 Mts de Largo (Calle Pasion)	804-03-010	Chilgas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJIZAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,893,815	\$2,893,815	\$2,893,815	\$2,893,815	\$1,446,908	\$1,446,908	\$1,446,908	50.00	00	Metro Lineal	9,200	100.00	0.00	Realizado con recursos de MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
089013040278467	Construcción de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Comunidad El Cuiclan	EA-09-001	Chilgas	La Trinitaria	El Cuiclan	Rural	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2011	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, OJIZAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$302,597	\$302,597	\$302,597	\$302,597	\$302,597	\$302,597	\$302,597	100.00	00	Puente	0	100.00	100.00	Realizado con recursos de MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
089013040278423	Autosaneamiento de 15 Viviendas de 4.00 a 5.00 M2	EA-09-02-072	Chilgas	La Trinitaria	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, OJIZAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$550,410	\$550,410	\$550,410	\$550,410	\$550,410	\$294,735	\$294,735	53.55	00	Vivienda	0	100.00	14.00	Realizado con recursos de MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
089013040278466	Autosaneamiento de 5 Viviendas de 4.00 a 5.00 M2	EA-09-02-073	Chilgas	La Trinitaria	Chilgilla	Rural	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, OJIZAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$191,083	\$191,083	\$191,083	\$191,083	\$191,083	\$105,857	\$105,857	55.40	00	Vivienda	0	100.00	55.00	Realizado con recursos de MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
089013040278469	Autosaneamiento de 01 Vivienda de 4.00 a 5.00 M2	EA-09-02-074	Chilgas	La Trinitaria	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, OJIZAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,564	\$37,564	\$37,564	\$37,564	\$37,564	\$20,519	\$20,519	54.62	00	Vivienda	0	100.00	55.00	Realizado con recursos de MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
089013040278467	Autosaneamiento de 04 Viviendas de 4.00 a 5.00 M2	EA-09-02-075	Chilgas	La Trinitaria	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, OJIZAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$158,954	\$158,954	\$158,954	\$158,954	\$158,954	\$90,776	\$90,776	57.11	00	Vivienda	0	100.00	57.00	Realizado con recursos de MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
089013040278369	Autosaneamiento de 07 Viviendas de 4.00 a 5.00 M2	EA-09-02-076	Chilgas	La Trinitaria	Domingo el Zapate	Rural	Aportaciones Federales	104 FAID Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	2013	Ag. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, OJIZAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$276,561	\$276,561	\$276,561	\$276,561	\$276,561	\$151,245	\$151,245	54.80	00	Vivienda	0	100.00	54.00	Realizado con recursos de MANOABAS IMPROBITOS Y FINANCIAMIENTOS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Ciclo de Inversión	Anexo Financiero										Observaciones			
						Programa Fondo Correlativo								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millionado)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Rescate	Unidad de Medida		Anexo Fideicomiso	Avance Anual	% Avance Acumulado
						1004 FAEF Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios																				
						1004 FAEF Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	23-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipios																				
CPRO10320014708	Permanencia de Calle con Concreto Esculpido Calle Honduras (Barrio San Pedro)	003	Chiapas	Chiguitla	Chiguitla	Urbano	Aperturas Federales	2013	8, Ayuntamiento municipal Chiguitla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1,008,423	1,008,423	1,008,423	1,008,423	1,008,423	1,008,423	100.00	0	NO, Concreto esculpido	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Física /	
CPRO10340028418	Autoprotección de 16 Viviendas de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0090	Chiapas	La Trinitaria	Alvaro Obregón	Rural	Aperturas Federales	2013	8, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINIDADIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1,086,430	1,086,430	1,086,430	1,086,430	1,086,430	1,086,430	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	16,000 / Financiera / Física /	
CPRO10340028428	Asistencia Técnica (PROM)	123-03-0002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aperturas Federales	2013	164,648	164,647	164,647	164,647	164,647	164,647	164,647	164,647	100.00	0	Informe	4,902	100.00	100.00	Física concluido / Financiera / Física /					
CPRO10340028429	Construcción de Vivienda	F2M-058	Chiapas	Acuña	Rodrigo Alzate Guillén	Rural	Aperturas Federales	2013	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	100.00	0	Informe	0	100.00	100.00	Medida de recursos FIM 2013 por \$1,137,000.00 FONDO PROGRAMA VIVIENDA OZAMA POR \$19,300.00 y AMODIFICACION POR \$13,300.00 - SISTEMA Para el siguiente año / Financiera / Física /					
CPRO10340028440	Rehabilitación de Deposito Educativo Niño Primera Etapa Escuela Secundaria	F2M-059	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aperturas Federales	2013	1,002,843	1,002,843	1,002,843	1,002,843	1,002,843	1,002,843	1,002,843	100.00	0	Otra	0	100.00	100.00	Financiera / Física /					
CPRO10340028446	Autoprotección de 34 Viviendas de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0091	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal s.a.	Aperturas Federales	2013	1,108,904	1,108,904	1,108,904	1,108,904	1,108,904	1,108,904	1,108,904	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340028457	Creación y Actualización del Plan Municipal de Desarrollo	123-03-0003	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aperturas Federales	2013	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	100.00	0	Plan	4,902	100.00	100.00	Física concluido / Financiera / Física /						
CPRO10340028464	Construcción de Canal Rievol En Telemontaña No 348	F2M-063	Chiapas	Acuña	Abilio López Novato	Rural	Aperturas Federales	2013	1,298,007	1,298,007	1,298,007	1,298,007	1,298,007	1,298,007	100.00	0	Otra	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340028469	Autoprotección de 4 Viviendas de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0092	Chiapas	La Trinitaria	El Terrero	Rural	Aperturas Federales	2013	1,148,514	1,148,514	1,148,514	1,148,514	1,148,514	1,148,514	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340028470	Construcción de Aula En Eco Preparación Secundaria	F2M-061	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aperturas Federales	2013	1,023,430	1,023,430	1,023,430	1,023,430	1,023,430	1,023,430	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340028483	Embalaje Perimetral	F2M-062	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aperturas Federales	2013	1,249,449	1,249,449	1,249,449	1,249,449	1,249,449	1,249,449	100.00	0	Otra	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340028490	Gastos Indirectos	F2M-063	Chiapas	Acuña	Cobertura municipal	Aperturas Federales	2013	1,732,088	1,732,088	1,732,088	1,732,088	1,732,088	1,732,088	1,732,088	100.00	0	Informe	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340028496	Rehabilitación del Tanque Elevado	EA-08-03-0084	Chiapas	La Trinitaria	Ricardo Flores Mejón	Rural	Aperturas Federales	2013	1,138,839	1,138,839	1,138,839	1,138,839	1,138,839	1,138,839	0	0	0.00	0	Tanque	0	100.00	0.00	Financiera / Física /				
CPRO10340029058	Eliminación del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015	F2M-064	Chiapas	Acuña	Cobertura municipal	Aperturas Federales	2013	1,122,061	1,122,061	1,122,061	1,122,061	1,122,061	1,122,061	1,122,061	100.00	0	Plan	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340029019	Monitoreo e Investigación Especializada En El Post-Entrenamiento De La Guardia Constitucionales	F2M-065	Chiapas	Acuña	Cobertura municipal	Aperturas Federales	2013	1,264,044	1,264,044	1,264,044	1,264,044	1,264,044	1,264,044	1,264,044	100.00	0	Informe	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340029025	Permanencia De 27 M2 De Calle Con Concreto Alcantarilla	EA-08-07-0005	Chiapas	La Trinitaria	Rodrigo Figueroa	Rural	Aperturas Federales	2013	1,146,570	1,146,570	1,146,570	1,146,570	1,146,570	1,146,570	0	0	0.00	0	Cerco lineal	0	100.00	0.00	Financiera / Física /				
CPRO10340029055	Autoprotección de Cuartales Con Malla Ciclón	EA-08-03-0084	Chiapas	La Trinitaria	Jose Maria Murales Jimenez	Urbano	Aperturas Federales	2013	1,122,200	1,122,200	1,122,200	1,122,200	1,122,200	1,122,200	0	0	0.00	0	Grasas	0	100.00	0.00	Financiera / Física /				
CPRO10340029070	Autoprotección de 12 Viviendas de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0093	Chiapas	La Trinitaria	Santo Domingo	Rural	Aperturas Federales	2013	1,458,538	1,458,538	1,458,538	1,458,538	1,458,538	1,458,538	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340029089	Autoprotección de 24 Viviendas de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0094	Chiapas	La Trinitaria	La Cangua	Rural	Aperturas Federales	2013	1,901,534	1,901,534	1,901,534	1,901,534	1,901,534	1,901,534	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340029095	Autoprotección de 14 Viviendas de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0095	Chiapas	La Trinitaria	San Vicente	Rural	Aperturas Federales	2013	1,263,356	1,263,356	1,263,356	1,263,356	1,263,356	1,263,356	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340029062	Autoprotección de 04 Viviendas de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0096	Chiapas	La Trinitaria	El Paraiso	Rural	Aperturas Federales	2013	1,158,956	1,158,956	1,158,956	1,158,956	1,158,956	1,158,956	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340029072	Autoprotección de 08 Habitaciones De Plan Fines	EA-08-05-0097	Chiapas	La Trinitaria	Taleno	Rural	Aperturas Federales	2013	1,120,200	1,120,200	1,120,200	1,120,200	1,120,200	1,120,200	0	0	0.00	0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera / Física /				
CPRO10340029075	Autoprotección de 16 Viviendas de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0098	Chiapas	La Trinitaria	Esperanza Huasteca	Rural	Aperturas Federales	2013	1,286,490	1,286,490	1,286,490	1,286,490	1,286,490	1,286,490	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340029078	Autoprotección de 01 Vivienda de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0099	Chiapas	La Trinitaria	La Esperanza	Urbano	Aperturas Federales	2013	1,173,544	1,173,544	1,173,544	1,173,544	1,173,544	1,173,544	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340029091	Autoprotección de 08 Viviendas de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0100	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal s.a.	Aperturas Federales	2013	1,120,290	1,120,290	1,120,290	1,120,290	1,120,290	1,120,290	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física /							
CPRO10340029093	Autoprotección de 14 Viviendas de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0101	Chiapas	La Trinitaria	Santa Ana el Oriente	Rural	Aperturas Federales	2013	1,642,784	1,642,784	1,642,784	1,642,784	1,642,784	1,642,784	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340029091	Autoprotección de 13 Viviendas de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0102	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal s.a.	Aperturas Federales	2013	1,477,020	1,477,020	1,477,020	1,477,020	1,477,020	1,477,020	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física /							
CPRO10340029075	Autoprotección de 24 Viviendas de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0104	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal s.a.	Aperturas Federales	2013	1,648,744	1,648,744	1,648,744	1,648,744	1,648,744	1,648,744	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física /							
CPRO10340029090	Autoprotección de 04 Viviendas de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0105	Chiapas	La Trinitaria	Agua Abajo Cuca	Rural	Aperturas Federales	2013	1,128,739	1,128,739	1,128,739	1,128,739	1,128,739	1,128,739	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340029094	Construcción De Sistema De Agua Potable	EA-00-01-0106	Chiapas	La Trinitaria	Ocoya Rio de Agua Rusa	Aperturas Federales	2013	14,413,590	14,413,590	14,413,591	14,413,590	14,413,591	14,413,591	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera / Física /							
CPRO10340029064	Manejo de Cometa de Agua Multiple Para Alimento de Niños Preescolar Niño Normal, Niños 5 años	EA-03-03-0107	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio el Porvenir	Rural	Aperturas Federales	2013	1,269,426	1,269,426	1,269,426	1,269,426	1,269,426	1,269,426	100.00	0	Otra	0	100.00	100.00	Financiera / Física /						
CPRO10340029105	Autoprotección de 05 Viviendas de 4,000.00 Mts	EA-08-02-0108	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal s.a.	Aperturas Federales	2013	1,120,345	1,120,345	1,120,345	1,120,345	1,120,345	1,120,345	100.00	0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física /							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Anexo Financiero								Observaciones									
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Objeto	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Catálogo	Período	Ciclo Recurso	Fase/Estado	Modificado	Reservado (Millonarios)	Comprometido		Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Rescate	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado
CRP001200047078	Permanencia de Calle Con Orozco Eduardo Calle Honduras (Barrio 403	403	Chilgus	Chilgulla	Chilgulla	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	Chilgulla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	\$0	NO, Cuentas de Incentivo	0	100.00	100.00	Proyecto en terreno al 100% / Financiera / Físico / Ejecutado
CRP001304020527	Construcción de Una Vivienda de 7.166,13 M2	EA-08-01-0208	Chilgus	La Trinidad	Lindavista	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$113,485	\$113,485	\$113,485	\$113,485	\$113,485	\$113,485	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP001304020532	Autocosturas de 01 Vivienda de 4.000,00 M2	EA-08-02-0216	Chilgus	La Trinidad	El Refugio	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$46,174	\$46,174	\$46,174	\$46,174	\$46,174	\$46,174	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP001304020538	Autocosturas de 14 Vivienda de 4.004,50 M2	EA-08-02-0211	Chilgus	La Trinidad	San Pablo	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$550,256	\$550,256	\$550,256	\$550,256	\$550,256	\$550,256	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP001304020546	Autocosturas de 24 Vivienda de 4.004,00 M2	EA-08-02-0212	Chilgus	La Trinidad	Egipto	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,031,256	\$1,031,256	\$1,031,256	\$1,031,256	\$1,031,256	\$1,031,256	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP001304020551	Autocosturas de 29 Vivienda de 4.004,00 M2	EA-08-02-0213	Chilgus	La Trinidad	San Luis	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,277,641	\$1,277,641	\$1,277,641	\$1,277,641	\$1,277,641	\$1,277,641	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP001304020554	Construcción de Sistema de Agua Potable	EA-00-01-0214	Chilgus	La Trinidad	Cobertura Municipal s.a.	Aperturas Federales	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$4,701,832	\$4,701,832	\$4,701,832	\$4,701,832	\$4,701,832	\$4,701,832	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP001304020559	Agilización del Sistema de Agua Potable	EA-00-02-0215	Chilgus	La Trinidad	Nuevo Llano Grande Rural	Aperturas Federales	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$973,464	\$973,464	\$973,464	\$973,464	\$973,464	\$973,464	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205209	Plan de Mantenimiento de 1.200 Km. de Calles Con Pav. Mec.	EA-08-07-0216	Chilgus	La Trinidad	La Esperanza	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$2,273,993	\$2,273,993	\$2,273,993	\$2,273,993	\$2,273,993	\$2,273,993	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205210	Mejoramiento de 1.200 Km. de Calles Con Pav. Mec. Al 100% Trazo del Límite Vecino Vecero Al 50%, Pav. Mec.	EA-08-02-0217	Chilgus	La Trinidad	El Pedernel	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205270	Entrega de Copias de Mapas de la Zona, Cantón de Domingo	BB0104040053	Chilgus	Cantón de Domingo	Cobertura Municipal	Aperturas Federales	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$19,470	\$19,470	\$19,470	\$19,470	\$19,470	\$19,470	100.00	\$0	Lotc	104	100.00	0.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205281	Mejoramiento de Centro Recreativo de 3 M2	EA-08-02-0218	Chilgus	La Trinidad	Santiago el Vértice Rural	Aperturas Federales	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$951,783	\$951,783	\$951,783	\$951,783	\$951,783	\$951,783	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205288	Construcción de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica	EA-00-02-0219	Chilgus	La Trinidad	Las Marias	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,268,392	\$1,268,392	\$1,268,392	\$1,268,392	\$1,268,392	\$1,268,392	100.00	\$0	Punto	0	100.00	97.80	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205228	Permanencia de 600 M2 de Calles Con Pavimento Asfáltico	EA-08-07-0220	Chilgus	La Trinidad	Unión Leguero	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,798,047	\$1,798,047	\$1,798,047	\$1,798,047	\$1,798,047	\$1,798,047	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205245	Mejoramiento de 1.800 M2 de Calles Con Pav. Mec.	EA-08-07-0221	Chilgus	La Trinidad	Cobertura Municipal s.a.	Aperturas Federales	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$279,495	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205257	Construcción de 20 Vivienda de 7.166,13 M2	EA-08-01-0222	Chilgus	La Trinidad	Dundabé el Lago Rural	Aperturas Federales	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$2,273,702	\$2,273,702	\$2,273,702	\$2,273,702	\$2,273,702	\$2,273,702	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205271	Construcción de 23 Vivienda de 7.166,13 M2 (Ejcp 1)	EA-08-01-0224	Chilgus	La Trinidad	Juan Aldama	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$2,501,972	\$2,501,972	\$2,501,972	\$2,501,972	\$2,501,972	\$2,501,972	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205284	Construcción de 14 Vivienda de 7.166,13 M2 (Ejcp 2)	EA-08-01-0225	Chilgus	La Trinidad	Juan Aldama	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,818,962	\$1,818,962	\$1,818,962	\$1,818,962	\$1,818,962	\$1,818,962	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205347	Construcción de Caucha de Uso Múltiple de 10x10 En Soc. Primaria	EA-08-01-0226	Chilgus	La Trinidad	Caracas SEd	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,845,200	\$1,845,200	\$1,845,200	\$1,845,200	\$1,845,200	\$1,845,200	100.00	\$0	Caucha	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205240	Permanencia de Calles: El Racero + Nuevo Zardón, Tramo 5m de 0 00 a 0 100, Subtramo A Perimetro del No 0 100 Al No 1 240	BB04-03-0092	Chilgus	Altavero	El Nervo Zardón	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	Altavero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$5,963,125	\$5,963,125	\$5,963,125	\$5,963,125	\$5,963,125	\$5,963,125	100.00	\$0	Kilometro	2,400	100.00	0.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205249	Permanencia de Calles: A San Cacho	FBM2004-0054	Chilgus	Altavero	San Feido	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2012	Aperturas Federales	Altavero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2012	\$448,659	\$448,659	\$448,659	\$448,659	\$448,659	\$448,659	100.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205243	Construcción de 24 Vivienda de 7.166,13 M2	EA-08-01-0227	Chilgus	La Trinidad	Nuevo Zapalita	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$2,708,443	\$2,708,443	\$2,708,443	\$2,708,443	\$2,708,443	\$2,708,443	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205246	Construcción de Sistema de Agua Potable, El Lobo Santa Cruz (Primer Tramo)	FBM2004-03-001 8007000	Chilgus	Altavero	Santa Cruz	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2012	Aperturas Federales	Altavero	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2012	\$2,558,826	\$2,558,826	\$2,558,826	\$2,558,826	\$2,558,826	\$2,558,826	100.00	\$0	Otra	350	100.00	84.27	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205257	Construcción de Módulo de Servicio Bancario	EA-03-01-0228	Chilgus	La Trinidad	San Antonio Trinidad Rural	Aperturas Federales	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$205,441	\$205,441	\$205,441	\$205,441	\$205,441	\$205,441	100.00	\$0	Servicio, Oficina	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205267	Construcción de Caucha de Uso Múltiple de 10x10 En Soc. Primaria (Ejcp 1)	EA-08-01-0229	Chilgus	La Trinidad	San Antonio Trinidad Rural	Aperturas Federales	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,941,544	\$1,941,544	\$1,941,544	\$1,941,544	\$1,941,544	\$1,941,544	100.00	\$0	Caucha	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205285	Mejoramiento de Calles del No 00-10 Al No 2-100	EA-08-02-0232	Chilgus	La Trinidad	El Ciprés	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$524,030	\$524,030	\$524,030	\$524,030	\$524,030	\$524,030	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205242	Mejoramiento de 4 Km de Calles del No 00-10 Al No 2-100, Tramo de La Mz. La Campesna A El Talador	EA-08-02-0233	Chilgus	La Trinidad	La Campesna	Rural	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$979,459	\$979,459	\$979,459	\$979,459	\$979,459	\$979,459	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Ejecutado
CRP0013040205267	Rehabilitación de Calles La Trinidad	EA-08-02-0000	Chilgus	La Trinidad	Cobertura Municipal s.a.	Aperturas Federales	Aperturas Federales	1004 FAIS Municipal y de las Desempeños por Escuelas Federales	10-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	2013	Aperturas Federales	La Trinidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$600,912	\$600,912	\$600,912	\$600,912	\$600,912	\$600,912	100.00	\$0	Otra	0	1.00	0.00	Financiera / Físico / Ejecutado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Año de Ejecución				Unidad de Medida	Año Inicio	Año Fin	Observaciones
																			Comprometido	Devengado	Pagado	% Avance				
080013000147078	Presentación de Carta con Consentimiento del Municipio de Chigaglia	003	Chilques	Chigaglia	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	2008,423	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000147370	Rehabilitación de Plaza Pública	27-08-13-100	Chilques	La Trinidad	Cobertura municipal s.n.	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	13,064,719	13,064,719	13,064,719	13,064,719	13,064,719	13,064,719	13,064,719	13,064,719	13,064,719	13,064,719	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución		
080013000147375	Rehabilitación de Espacios Públicos del Parque Central	EA-03-01-14010	Chilques	La Trinidad	Unión Juvenil	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2013	14,876,040	14,876,040	14,876,040	14,876,040	14,876,040	14,876,040	14,876,040	14,876,040	14,876,040	14,876,040	29.96	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000148209	Construcción de Alcantarillas y Buseo de Construcción	093-03-03	Chilques	Tenepaja	Teva Cerros	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2010	1038,507	1038,507	1038,507	1038,507	1038,507	1038,507	1038,507	1038,507	1038,507	1038,507	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000149264	Rehabilitación de Baños Públicos de la Escuela Primaria Ángel Almonacid del Barrio Chigaglia	093-03-07	Chilques	Tenepaja	Jumilla	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2010	250,997	250,997	250,997	250,997	250,997	250,997	250,997	250,997	250,997	250,997	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000149384	Construcción de Anexo de Clínica Base	093-03-08	Chilques	Tenepaja	Jose López Parilla	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2011	875,321	875,321	875,321	875,321	875,321	875,321	875,321	875,321	875,321	875,321	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000149414	Construcción de Banca de Construcción de la Escuela Primaria Ángel Almonacid Cerro Oval 07860283	093-03-72	Chilques	Tenepaja	Cruceño	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2011	2094,438	2094,438	2094,438	2094,438	2094,438	2094,438	2094,438	2094,438	2094,438	2094,438	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000149451	Construcción de Banca Perimetral en Clínica del Tm	093-03-073	Chilques	Tenepaja	Tenepaja	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2011	3006,499	3006,499	3006,499	3006,499	3006,499	3006,499	3006,499	3006,499	3006,499	3006,499	92.44	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000149474	Enlameado Perimetral en Ochoch Planal 078	093-03-74	Chilques	Tenepaja	Tenepaja	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2011	2168,378	2168,378	2168,378	2168,378	2168,378	2168,378	2168,378	2168,378	2168,378	2168,378	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000149489	Rehabilitación de Jardín de Niños José María Sarmiento del Barrio Chigaglia	093-03-75	Chilques	Tenepaja	Tenepaja	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2011	2442,337	2442,337	2442,337	2442,337	2442,337	2442,337	2442,337	2442,337	2442,337	2442,337	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000149570	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	093-03-76	Chilques	Tenepaja	Tayashiden	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2011	261,850	261,850	261,850	261,850	261,850	261,850	261,850	261,850	261,850	261,850	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000149584	Rehabilitación de Muebles para la Administración de la Clínica del Tm	093-03-104	Chilques	Tenepaja	Tenepaja	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2011	1035,262	1035,262	1035,262	1035,262	1035,262	1035,262	1035,262	1035,262	1035,262	1035,262	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000149589	Rehabilitación de Muebles para la Administración de la Clínica del Tm	093-03-105	Chilques	Tenepaja	Teva Pozos	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2011	225,275	225,275	225,275	225,275	225,275	225,275	225,275	225,275	225,275	225,275	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000149593	Rehabilitación de Muebles para la Administración de la Clínica del Tm	093-03-106	Chilques	Tenepaja	Salto Caño	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2011	214,806	214,806	214,806	214,806	214,806	214,806	214,806	214,806	214,806	214,806	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000149593	Rehabilitación de Muebles para la Administración de la Clínica del Tm	093-03-107	Chilques	Tenepaja	Baxita	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2011	230,980	230,980	230,980	230,980	230,980	230,980	230,980	230,980	230,980	230,980	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000149604	Rehabilitación de Muebles para la Administración de la Clínica del Tm	093-03-108	Chilques	Tenepaja	Ta'Aguitiviján	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2011	212,820	212,820	212,820	212,820	212,820	212,820	212,820	212,820	212,820	212,820	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000149611	Rehabilitación de Muebles para la Administración de la Clínica del Tm	093-03-109	Chilques	Tenepaja	Chacoma	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2011	233,921	233,921	233,921	233,921	233,921	233,921	233,921	233,921	233,921	233,921	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
080013000149673	Aplicación de Mera de la Construcción de Unos de los Centros Operativos de Unos Municipales	108-02-07-01-18-024	Chilques	Teva Gutiérrez	Teva Gutiérrez	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2011	20,044,814	20,044,814	20,044,814	20,044,814	20,044,814	20,044,814	20,044,814	20,044,814	20,044,814	20,044,814	82.18	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
0800230000057494	048 Construcción de Balcón	022-03-0840	Chilques	Chalchichilán	Chalchichilán	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2012	11,323,272	11,323,272	11,323,272	11,323,272	11,323,272	11,323,272	11,323,272	11,323,272	11,323,272	11,323,272	93.32	0	100.00	93.32	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
0800230000057608	048 Construcción de Balcón	022-03-0849	Chilques	Chalchichilán	Chalchichilán	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2012	8843,689	8843,689	8843,689	8843,689	8843,689	8843,689	8843,689	8843,689	8843,689	8843,689	92.27	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
0800230000058134	050 Construcción de 02 Alas de Balcón	022-03-0850	Chilques	Chalchichilán	Ch'Chamé	Rural	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2012	0	1708,831	1708,831	1708,831	1708,831	1708,831	1708,831	1708,831	1708,831	1708,831	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
0800230000058150	051 Construcción de Casco Rural	022-03-0851	Chilques	Chalchichilán	Chalchichilán	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2012	11,892,954	11,892,954	11,892,954	11,892,954	11,892,954	11,892,954	11,892,954	11,892,954	11,892,954	11,892,954	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
0800230000058155	052 Presentación de Anexo de Construcción de Unos de los Centros Operativos de Unos Municipales	022-03-0852	Chilques	Chalchichilán	Chalchichilán	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2012	6421,456	6421,456	6421,456	6421,456	6421,456	6421,456	6421,456	6421,456	6421,456	6421,456	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	
0800230000058164	Adquisición de Equipo de Oficina	022-03-0854	Chilques	Chalchichilán	Chalchichilán	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	2012	992,100	992,100	992,100	992,100	992,100	992,100	992,100	992,100	992,100	992,100	100.00	0	100.00	100.00	proyecto en trámite al 100% de ejecución	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109

PERIODO 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonario)	Año de Ejecución					Unidad de Medida	Año Inicio	Año Fin	Observaciones	
																			Comprometido	Devengado	Pagado	% Avance	Reservas					
CPM21100014708	Permanencia de Calle Con Concreto Edificación Calle Donados (Barrio San Pedro)	003-03-0035	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A Ayuntamiento municipal Chigüilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	NO, Concreto Hidráulico	0	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 0.0
CPM21100010057172	Adquisición de Equipo de Computo	022-03-0035	Chilques	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	A AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$128,218	\$128,218	\$128,218	\$128,218	\$128,218	\$128,218	100.00	0	Equipo	1	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: PROYECTO TERMINADO AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: PROYECTO TERMINADO AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: PROYECTO TERMINADO AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM2110001049026	104 Reordenación Con Concreto Edificación Av. Barrios Puros Del Calle Nueva	022-03-0036	Chilques	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	A AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,221,507	\$1,221,507	\$1,221,507	\$1,221,507	\$1,221,507	\$1,221,507	100.00	0	NO, Concreto Hidráulico	1,568	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: PROYECTO TERMINADO AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM2110001049077	028 Reordenación Con Concreto Edificación (Operación Avances Puros)	022-03-0036	Chilques	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,017,923	\$1,017,923	\$1,017,923	\$1,017,923	\$1,017,923	\$1,017,923	100.00	0	NO, Concreto Hidráulico	1,500	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM2110001049095	048 Construcción De Vialidad Comunitaria	022-03-0048	Chilques	Chalchihuitán	Dulcinea Esparta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	A AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$672,142	\$672,142	\$672,142	\$672,142	\$672,142	\$672,142	100.00	0	Metros Cuadrados, Salto	1	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM2110001049478	007 Mejoramiento De Vialidad Rural	022-03-0057	Chilques	Chalchihuitán	Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	A AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,432,520	\$1,432,520	\$1,432,520	\$1,432,520	\$1,432,520	\$1,432,520	100.00	0	Vialidad	70	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM2110001051415	Permanencia Mixta Con Concreto Edificación Avenida Puros Entre Calle Bonanza Y Calle Mayor (Barrio La Cruz)	2.2.1.-101-02-07-03-01-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Cuadrados	2,363	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM2110001051440	Permanencia Con Concreto Edificación Calle José Guadalupe Posada Entre Boulevard Juan Gómez Y Fernández, Privilegio 11 Las Laureles.	2.2.1.-101-02-07-03-01-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Cuadrados	1,298	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM2110001051480	Permanencia Con Concreto Edificación Avenida Mayor Entre Calle 20 y Calle 21 (Barrio Central, Avenida Cristalina, Calle 20 y Calle 21)	2.2.1.-101-02-07-03-01-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Cuadrados	789	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM2110001051489	Permanencia Con Concreto Edificación Calle Bonanza Entre Av. Francisco I. Madero Y Calle San Antonio (Barrio San Antonio)	2.2.1.-101-02-07-03-01-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Cuadrados	1,864	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM2110001051479	Aplicación De Red De Drenaje, Calle 20 y Calle 21 (Barrio Central, Calle 20 y Calle 21)	2.2.1.-101-02-07-03-01-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Lineales	2,244	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM2110001051471	Aplicación De Red De Drenaje, Calle 20 y Calle 21 (Barrio Central, Calle 20 y Calle 21)	2.2.1.-101-02-07-03-01-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Lineales	277	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM2110001051415	Permanencia Con Concreto Edificación Calle 17 y Avenida Sur Entre 1ª y 4ª Avenida Sur (Barrio Central, Calle 17 y Avenida Sur)	2.2.1.-101-02-07-03-01-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Cuadrados	745	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM2110001051476	Permanencia Con Concreto Edificación Calle 21 y Avenida Norte Entre Santa Cruz, Calle 21 y Avenida Norte	2.2.1.-101-02-07-03-01-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copay	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Cuadrados	6,455	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM211000104904	Aplicación De Red De Drenaje, Calle 20 y Calle 21 (Barrio Central, Calle 20 y Calle 21)	2.2.1.-101-02-07-03-01-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Lineales	1,940	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM211000104903	Permanencia Con Concreto Edificación Calle Santa Lucía Entre Calle Tuxtla y Calle Mayor (Barrio Santa Lucía)	2.2.1.-101-02-07-03-01-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Cuadrados	1,469	100.00	100.00	Financiaría / Físico: 1.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM211000104901	Permanencia Con Concreto Edificación, Privilegio De La 1ª, Calle Santa Cruz Y 1ª, Avenida Norte, Barrio La Palmita.	2.2.1.-101-02-07-03-01-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	2,467	100.00	0.00	Financiaría / Físico: 0.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPM2110001051445	Permanencia Con Concreto Edificación, Avenida Avances Entre Calle Avances Y Calle Puros, Calle Puros	2.2.1.-101-02-07-03-01-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Desempeños Sectoriales del Distrito Federal	30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Cuadrados	2,518	100.00	0.00	Financiaría / Físico: 0.0 Financiaría: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2012 / FÍSICO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / REGISTRO: OBRAS TERMINADAS AL CIERRE DE EJERCICIO 2013 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: \$109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonados)	Anexo Financiero					Anexo Fideicom	Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anexo						
08001200014708	Presentación de Carta Con Consenso Edificación Calle Honduras (Barrio San Juan)	403	Chilapa	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILAPILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	NO, Cuenta de Inversión	Financiera / Fideicom. SI				
08012000155882	Aplicación de Red de Drenaje, Sistema Para Agua Calda II de Edificación Calle 23 de Septiembre y 1ª. de Mayo, Colonia Santa Rita	2.1.3.-101-00-02-01-03-04	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	0	0.00	0	Metros Lineales	4,936	100.00	6.00	Financiera / Fideicom. SI
08012000155894	Presentación de Carta Con Consenso Edificación Calle 23 de Septiembre y 1ª. de Mayo, Colonia El Zorro.	2.1.3.-101-00-02-01-03-05	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	El Zorro	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Cuadrados	4,455	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI	
08012000155143	Presentación de Carta Con Consenso Edificación Calle 23 de Septiembre y 1ª. de Mayo, Colonia Las Flores.	2.1.3.-101-00-02-01-03-06	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Cuadrados	277	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI	
08012000155912	Presentación de Carta Con Consenso Edificación Calle Negativa Entre Carrizales y Orizaba, Colonia México 11.	2.1.3.-101-00-02-01-03-07	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Cuadrados	437	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI	
08012000155221	Presentación de Carta Con Consenso Edificación Calle 23 de Septiembre y 1ª. de Mayo, Colonia Miravalle.	2.1.3.-101-00-02-01-03-08	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Cuadrados	2,343	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI	
08012000155244	Presentación de Carta Con Consenso Edificación Calle 23 de Septiembre y 1ª. de Mayo, Colonia Paseo del Ángel.	2.1.3.-101-00-02-01-03-09	Chilapa	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Metros Cuadrados	2,009	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI	
08012000158205	Rehabilitación de Aula Preescolar Ciudad Solimay S de Mayo, Zona 1 Preescolar, Colonia Guadalupe	093-03-01	Chilapa	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	100.00	0	Aula	84	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI
08012000158212	Construcción de Muro De Contención	093-03-02	Chilapa	Tenejapa	Sibaniñá Posonim	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$17,940	\$17,940	\$17,940	\$17,940	\$17,940	\$17,940	\$17,940	100.00	0	Metros Obvios	440	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI
08012000158288	Construcción de Servicios Sanitarios Preescolar Amado Nervo Calle 19/04/05	093-03-04	Chilapa	Tenejapa	Tre Cerros	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	100.00	0	Obras	290	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI
08012000158313	Construcción de Fosa Séclica Edificación Preescolar Obregon Calle 19/04/05	093-03-05	Chilapa	Tenejapa	Holcan	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	100.00	0	Metro Obvios	303	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI
08012000158311	Rehabilitación de Vivienda Rural	093-03-06	Chilapa	Tenejapa	Holcan	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$10,130	\$10,130	\$10,130	\$10,130	\$10,130	\$10,130	\$10,130	100.00	0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI
08012000158403	Construcción de Muro De Contención Edificación Preescolar Alvaro Obregón Calle 19/04/05	093-03-08	Chilapa	Tenejapa	Cruceño	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$44,734	\$44,734	\$44,734	\$44,734	\$44,734	\$44,734	\$44,734	100.00	0	Metro Obvios	148	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI
08012000158410	Construcción de Tanque de 10 M3 de Capacidad	093-03-10	Chilapa	Tenejapa	Cañal Grande	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	100.00	0	Tanque	1,153	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI
08012000158479	Aplicación del Sistema de Agua Potable San Diego	093-03-77	Chilapa	Tenejapa	Kulankil	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,343	\$1,999,343	99.97	0	Metro Lineal	950	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI	
08012000158489	Construcción de Tanque De Chucha De Once Mililitos Estancia Primavera Niños Heroes Cw: 19/04/05	093-03-78	Chilapa	Tenejapa	Mojarik	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,376,910	\$1,376,910	\$1,376,910	\$1,376,910	\$1,299,435	\$1,299,435	94.79	0	Metro Cuadrado	1,099	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI	
08012000158494	Construcción de Tanque De Chucha De Once Mililitos De La Est. P. Al. Estancia Victoria García Cw: 19/04/05	093-03-79	Chilapa	Tenejapa	Parcedón	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,297,924	\$1,297,924	94.24	0	Metro Cuadrado	729	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI	
08012000158528	Construcción de Tanque De Chucha De Once Mililitos De La Est. P. Al. El Tiempo Del Señor Cw: 19/04/05	093-03-80	Chilapa	Tenejapa	Amulil (Paso Ampul)	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,423,491	\$1,423,491	\$1,423,491	\$1,423,491	\$1,314,231	\$1,314,231	92.45	0	Metro Cuadrado	594	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI	
08012000158551	Construcción de Tanque De Chucha De Once Mililitos De La Est. P. Al. Estancia Cuadras Cw: 19/04/05	093-03-81	Chilapa	Tenejapa	Cruz Pilar	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,423,491	\$1,423,491	\$1,423,491	\$1,423,491	\$1,423,491	\$1,423,491	100.00	0	Metro Cuadrado	471	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI	
08012000158576	Construcción de Tanque De Chucha De Once Mililitos De La Est. P. Al. Estancia Guadalupe Victoria Cw: 19/04/05	093-03-82	Chilapa	Tenejapa	Dos Pozos	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,843,159	\$1,843,159	\$1,843,159	\$1,843,159	\$1,796,751	\$1,796,751	97.54	0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI	
08012000158595	Construcción de Tanque De Chucha De Once Mililitos De La Est. P. Al. Estancia Venustiano Carranza Cw: 19/04/05	093-03-84	Chilapa	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,376,910	\$1,376,910	\$1,376,910	\$1,376,910	\$1,321,479	\$1,321,479	96.42	0	Metro Cuadrado	1,400	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI	
08012000158518	Construcción de Tanque De Chucha De Once Mililitos De La Est. P. Al. Estancia La Paz Cw: 19/04/05	093-03-85	Chilapa	Tenejapa	Balón Cacho	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,376,910	\$1,376,910	\$1,376,910	\$1,376,910	\$1,284,759	\$1,284,759	93.44	0	Metro Cuadrado	510	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI	
08012000158544	Construcción de Tanque De Chucha De Once Mililitos De La Est. P. Al. Estancia Niños Heroes Cw: 19/04/05	093-03-86	Chilapa	Tenejapa	Cruceño	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,495,255	\$1,495,255	\$1,495,255	\$1,495,255	\$1,489,389	\$1,489,389	99.61	0	Metro Cuadrado	750	100.00	100.00	Financiera / Fideicom. SI	

Total: 5109

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Correlativos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Período	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonados)	Aprovechamiento					Anexo Fideicomiso			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
0800100014670	Permanencia de Calles Con Accesos Reducido Calle Dosdomos (Barrio San Pedro)	003	Chilques	Chigillita	Chigillita	Urbano	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA MUNICIPAL CHIGILLITA	Desarrollo social (subsaneamiento, vitícolas y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	100.00	00	M2, Concreto Policristalino	0	100.00	100.00	proyecto no termina al 100% /	Fideicomiso / Fideicomiso - E	
0801100013845	Construcción de Domo Estructural	049-03-0008	Chilques	P'ijijapan	La Esperanza (El Zapotal)	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$695,247	\$695,247	\$695,247	\$695,054	\$695,054	\$695,054	99.97	00	Obra	112	100.00	100.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100% CON UN MONEDERO DE \$102,437	Fideicomiso / Fideicomiso - O	
0801100013974	Construcción de Domo Estructural	049-03-0009	Chilques	P'ijijapan	Huiza Amelá Valdes (Luviro)	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$435,900	\$435,900	\$435,900	\$435,900	\$435,900	\$435,900	100.00	00	Obra	50	100.00	100.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100% CON UN MONEDERO DE \$131,803	Fideicomiso / Fideicomiso - O	
0801100013976	Construcción de Domo Estructural	049-03-0010	Chilques	P'ijijapan	San Felipe	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$725,762	\$725,762	\$725,762	\$713,273	\$713,273	\$713,273	98.28	00	Obra	130	100.00	100.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA DE \$12,503.10 / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% CON UN MONEDERO DE \$141,025	Fideicomiso / Fideicomiso - O	
0801100013976	Construcción de Domo Estructural	049-03-0011	Chilques	P'ijijapan	Sancto Andrés	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$725,762	\$725,762	\$725,762	\$725,064	\$725,064	\$725,064	99.90	00	Obra	59	100.00	100.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA DE \$744,100 / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O	
0801100013994	Aplicación de La Red de Energía Eléctrica	049-03-0013	Chilques	P'ijijapan	Monomón Comandá Caracas	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$960,404	\$960,404	\$960,404	\$960,404	\$960,404	\$960,404	100.00	00	Poste	150	100.00	100.00	100% / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O	
0801100013975	Introducción de La Red de Energía Eléctrica	049-03-0015	Chilques	P'ijijapan	Pijiztapan	Urbano	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,145,418	\$1,145,418	\$1,145,418	\$1,145,418	\$1,145,418	\$1,145,418	100.00	00	Poste	100	100.00	100.00	100% / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O	
0801100013955	Introducción de La Red de Energía Eléctrica	049-03-0017	Chilques	P'ijijapan	Pijiztapan	Urbano	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$682,886	\$682,886	\$682,886	\$682,886	\$682,886	\$682,886	100.00	00	Poste	100	100.00	100.00	100% / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O	
0801100013930	Construcción de Domo Estructural	049-03-0022	Chilques	P'ijijapan	El Palmarito	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$718,644	\$718,644	\$718,644	\$718,833	\$718,833	\$718,833	100.00	00	Obra	144	100.00	100.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100% CON UN MONEDERO DE \$10,452 / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O	
0801100014000	Rehabilitación de Sistema de Abastecimiento de Agua	0076	Chilques	Palmeque	Flor del Río	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,201,988	\$4,201,988	\$4,201,988	\$4,201,988	\$4,201,988	\$4,201,988	42.85	00	Redmea	300	100.00	41.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O	
0801100014000	Construcción de Sistema de Agua Potable	0077	Chilques	Palmeque	Monte Olivo	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$647,651	\$647,651	\$647,651	\$647,651	\$647,651	\$647,651	97.96	00	Redmea	300	100.00	80.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O	
0801100014000	Permanencia de Calles Con Cemento Hidráulico	0078	Chilques	Palmeque	Adolfo López Méndez Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO	Desarrollo social (subsaneamiento, vitícolas y asistencia social)	Ejercicio	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$802,657	\$802,657	\$802,657	\$802,657	\$802,657	\$777,553	96.87	00	M2, Concreto Policristalino	258	100.00	100.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O	
0801100014000	Elaboración de Proyecto Ejecutivo Para la Construcción de Dos Filtros de Tratamiento de Agua Residual	0080	Chilques	Palmeque	Cobertura municipal s-n	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$1,103,442	\$1,103,442	\$1,103,442	\$1,103,442	\$1,103,442	\$1,103,442	99.63	00	Documento	42,947	100.00	99.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O	
0801100014008	Elaboración de Proyecto para Urbanización de Barrios Urbanos Para La Cobertura Municipal	0081	Chilques	Palmeque	Urbano	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO	Desarrollo social (subsaneamiento, vitícolas y asistencia social)	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,785,308	96.41	00	Documento	42,947	100.00	100.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O	
0801100014047	Construcción de Puente Peatonal En Pakasa	0082	Chilques	Palmeque	Palmeque	Urbano	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO	Educación y deporte	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$3,028,400	\$3,028,400	\$3,028,400	\$3,029,020	\$3,029,020	\$481,106	16.20	00	Metro Cuadrado	42,947	100.00	10.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O
0801100014013	Construcción de Red de Línea de Energía Eléctrica Nueva	0087	Chilques	Palmeque	San Marcos II Sección	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	MUNICIPIO	Energía	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$1,748,510	\$1,748,510	\$1,748,510	\$1,748,510	\$1,748,510	\$1,423,932	81.24	00	Kilómetros	45	100.00	84.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O
0801100014107	Rehabilitación de Red de Agua Potable	049-03-0023	Chilques	P'ijijapan	Agua Terdeña	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$203,432	\$203,432	\$203,432	\$203,432	\$203,432	\$203,432	100.00	00	Obra	80	100.00	100.00	100% / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O	
0801100014125	Construcción de Dos Asas Evacuación	049-03-0024	Chilques	P'ijijapan	Santa Virginia	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Educación y deporte	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$488,946	\$488,946	\$488,946	\$488,946	\$488,946	\$488,946	100.00	00	Obra	80	100.00	100.00	100% / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O
0801100014130	Revisión Muro	049-03-0025	Chilques	P'ijijapan	Urbano	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Desarrollo social (subsaneamiento, vitícolas y asistencia social)	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$413,439	\$413,439	\$413,439	\$413,439	\$413,439	\$413,439	100.00	00	Kilómetros	113	100.00	100.00	100% / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O
0801100014126	Detalle Y Proyecto Ejecutivo de Introducción de La Red de Desagüe	049-03-0026	Chilques	P'ijijapan	El Mangal	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	100.00	00	Documento	325	100.00	100.00	100% / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O
0801100014120	Construcción de Domo Estructural	049-03-0028	Chilques	P'ijijapan	La Esperanza (El Zapotal)	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Educación y deporte	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$705,949	\$705,949	\$705,949	\$709,599	\$709,599	\$709,599	99.94	00	Obra	279	100.00	100.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA DE \$449,000 / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O
0801100014134	Detalle Y Proyecto Ejecutivo Para la Construcción de Puentes Vehiculares Sobre El Río P'ijijapan	049-03-0033	Chilques	P'ijijapan	San Pedro	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Desarrollo social (subsaneamiento, vitícolas y asistencia social)	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$1,292,000	\$1,292,000	\$1,292,000	\$1,292,000	\$1,292,000	\$1,292,000	100.00	00	Documento	15,443	100.00	100.00	100% / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O
0801100014146	Rehabilitación de Caminos	049-03-0037	Chilques	P'ijijapan	Las Brías	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Desarrollo social (subsaneamiento, vitícolas y asistencia social)	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$383,452	\$383,452	\$383,452	\$383,590	\$383,590	\$383,590	99.98	00	Kilómetros	1,575	100.00	100.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA DE \$42,45 / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O
0801100014140	Rehabilitación de Caminos	049-03-0038	Chilques	P'ijijapan	El Palmar	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Desarrollo social (subsaneamiento, vitícolas y asistencia social)	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$407,841	\$407,841	\$407,841	\$407,841	\$407,841	\$407,841	100.00	00	Metro Lineal	124	100.00	100.00	100% / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O
0801100014157	Reconstrucción de Cancha de Volei Municipal	049-03-0042	Chilques	P'ijijapan	El Vergel	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Educación y deporte	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	100.00	00	Obra	279	100.00	100.00	100% / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O
0801100014157	Rehabilitación del Abastecedor Público	049-03-0045	Chilques	P'ijijapan	Tepahuitzila	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Energía	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$41,293	\$41,293	\$41,293	\$39,000	\$39,000	\$39,000	94.43	00	-	220	100.00	100.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100% CON UN MONEDERO DE \$3,293.31 / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O
0801100014133	Construcción de Cancha de Volei Municipal	049-03-0044	Chilques	P'ijijapan	Villahermosa	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Educación y deporte	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	\$403,419	100.00	00	Cancha	110	100.00	100.00	100% / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O
0801100014162	Reasfaltado de Calles	049-03-0046	Chilques	P'ijijapan	San Pedro	Rural	Aperturas Fideicomiso	1004 FADs Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Apertura Fideicomiso para Entidades Federales y Municipales	S. AYUNTAMIENTO DE PIJIZTAPAN CHIGARRAS	Desarrollo social (subsaneamiento, vitícolas y asistencia social)	En Ejecución	En Tránsito	Cuarto Trimestre	2013	\$107,376	\$107,376	\$107,376	\$103,928	\$103,928	\$103,928	96.79	00	Metro Lineal	15,443	100.00	100.00	PROFESIONAL GOMA TERMINADA DE \$1,444.16 / Fideicomiso OMA TERMINADA AL 100% APLICATIVO PROFESIONAL GOMA TERMINADA AL 100%	Fideicomiso / Fideicomiso - O
080																													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERÍODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estrategia	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Anexo Financiero						Observaciones					
						Autoridad	Programa Puntos Clave									Recaudado (Millonados)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reserva	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado
080911020014070	Restauración de Calles Con Conexión Eléctrica Calle Sonolera (Sector San Pedro)	001	Chilques	Chigliella	Chigliella	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	3. Ayuntamiento municipal Chilquiella	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	0	100.00	100.00	proyecto en término al 100% / Financiera / Física / Ejecutada
080911020014074	Parqueamiento de Camión Con Carreta Mecánica Tractor Tractor Frenado 171. Madero Del No 001 Al No 2200	07	Chilques	Las Margaritas	Francisco I. Madero Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	6. Ayuntamiento municipal, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,148,575	\$3,148,575	\$3,148,575	\$3,148,575	\$3,148,575	\$3,148,575	\$3,148,575	40.29	0	0	100.00	40.29	proyecto en término al 100% / Financiera / Física / Ejecutada
080911020014078	Rehabilitación De Canal Privado Las Cañitas	02	Chilques	Las Margaritas	Huevo Plan de Agua Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	8. ASESORAMIENTO MEDICAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,472,899	\$3,472,899	\$3,472,899	\$3,472,899	\$3,472,899	\$3,472,899	\$3,472,899	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014079	Restauración Y Desarrollo De Canal Sonolera Tractor, Espectro Alegre A Área De Cultivo Del No 005 Al No 1405	01	Chilques	Las Margaritas	Ignacio Alzamora Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	8. ASESORAMIENTO MEDICAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,295,140	\$1,295,140	\$1,295,140	\$1,295,140	\$1,295,140	\$1,295,140	\$1,295,140	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014080	Restauración De Canal Rural Tractor, Cristóbal Colón-Ayoqoqo Rayón	0000-SOP-FISM-001-003	Chilques	Sabánilla	Ayoqoqo Rayón Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,791,133	\$1,791,133	\$1,791,133	\$1,791,133	\$1,791,133	\$1,791,133	\$1,791,133	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014081	Parqueamiento De Camión Con Carreta Mecánica Tractor 1710 El No 7000 Al No 7200	11	Chilques	Las Margaritas	El Trapalito Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,465,626	\$4,465,626	\$2,311,497	\$2,311,497	\$2,311,497	\$2,311,497	\$2,311,497	44.85	0	0	100.00	44.85	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014085	Construcción Puente De Pado	0000-SOP-09-FISM-002-003	Chilques	Sabánilla	Ayoqoqo Rayón Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,423,272	\$2,423,272	\$2,423,272	\$2,423,272	\$2,423,272	\$2,423,272	\$2,423,272	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014086	Restauración De Canal Rural Francisco Javier Las Perlas Del No 0 100 Al No 930	01	Chilques	Las Margaritas	Las Perlas Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	8. ASESORAMIENTO MEDICAL LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014088	Construcción De Techado Bar. Frenado Espectro Alegre Ayoqoqo C.A.S. 070402175	0000-SOP-07-FISM-003-003	Chilques	Sabánilla	Sumaverde Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,793,761	\$1,793,761	\$1,793,761	\$1,793,761	\$1,793,761	\$1,793,761	\$1,793,761	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014091	Mejoramiento Y Conservación De Canal Rural	0001	Chilques	La Libertad	La Libertad	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$853,526	\$853,526	\$853,526	\$853,526	\$853,526	\$853,526	\$853,526	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014092	Construcción De Muro De Contención	0002	Chilques	La Libertad	La Libertad	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$205,242	\$205,242	\$205,242	\$205,242	\$205,242	\$205,242	\$205,242	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014090	Aplicación Del Sistema De Alimentación Infantil Y Alimentación Escolar	01	Chilques	Las Margaritas	Yanta Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,499,143	\$2,499,143	\$2,499,143	\$2,499,143	\$2,499,143	\$2,499,143	\$2,499,143	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014093	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	0003	Chilques	La Libertad	La Libertad	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$354,512	\$354,512	\$354,512	\$354,512	\$354,512	\$354,512	\$354,512	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014097	Construcción De Dos Alcales 4 X 8 Ma Estructura Ac Ac. Primavera Ecotique Sector Dámas García C.U.C.V. 070402026	0000-SOP-07-FISM-004-003	Chilques	Sabánilla	El Galvino Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$681,437	\$681,437	\$681,437	\$681,437	\$681,437	\$681,437	\$681,437	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014098	Construcción De Sanitarios Y Baños Y Abastecimiento Público	0005	Chilques	La Libertad	La Libertad	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,243,006	\$1,243,006	\$1,243,006	\$1,243,006	\$1,243,006	\$1,243,006	\$1,243,006	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014099	Parqueamiento De Carreteras	0006	Chilques	La Libertad	La Libertad	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014055	Construcción De Techado De Chacha Bar. Primavera Cisternas Osm C.U.C.V. 070401981	0000-SOP-03-FISM-005-003	Chilques	Sabánilla	El Galvino Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,497,733	\$1,497,733	\$1,497,733	\$1,497,733	\$1,497,733	\$1,497,733	\$1,497,733	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014074	Restauración De Calles Con Conexión Eléctrica (Equipo Eléctro)	004-2013	Chilques	Sabánilla	Moysa Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$333,587	\$333,587	\$333,587	\$333,587	\$333,587	\$333,587	\$333,587	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014099	Construcción De Sanitarios Parcelaria (Bar Primavera Cisternas Osm C.U.C.V. 070401981)	0000-SOP-03-FISM-007-003	Chilques	Sabánilla	Sabánilla	Urbano	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,149,547	\$1,149,547	\$1,149,547	\$1,149,547	\$1,149,547	\$1,149,547	\$1,149,547	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014077	Construcción De Calles De Doble Manzana (Bar Primavera Cisternas Osm C.U.C.V. 070401981)	0000-SOP-03-FISM-008-2013	Chilques	Sabánilla	Moysa Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$474,232	\$474,232	\$474,232	\$474,232	\$474,232	\$474,232	\$474,232	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014116	Construcción De Calles Con Saneamiento Básico	0000-SOP-08-FISM-009-2013	Chilques	Sabánilla	Francisco Villa Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,514,239	\$1,514,239	\$1,514,239	\$1,514,239	\$1,514,239	\$1,514,239	\$1,514,239	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014051	Construcción De Barca Parcelaria (Bar Primavera Cisternas Osm C.U.C.V. 070401979)	0000-SOP-03-FISM-010-2013	Chilques	Sabánilla	Moysa Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,225,943	\$1,225,943	\$1,225,943	\$1,225,943	\$1,225,943	\$1,225,943	\$1,225,943	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014063	Parqueamiento De Calles Con Saneamiento Básico	0000-SOP-08-FISM-011-2013	Chilques	Sabánilla	Lázaro Cárdenas del Sur Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,586,392	\$1,586,392	\$1,421,307	\$1,421,307	\$1,421,307	\$1,421,307	\$1,421,307	89.59	0	0	100.00	89.59	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014104	Apertura Y Mejoramiento De Camino Rural Sereves Ega	0000-SOP-08-FISM-012-2013	Chilques	Sabánilla	Cerro Blanco Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Desarrollo social urbanización, vivienda y asistencia social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,032,510	\$3,032,510	\$3,032,510	\$3,032,510	\$3,032,510	\$3,032,510	\$3,032,510	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014109	Construcción De Dos Alcales 4 X 8 Ma Estructura Ac Ac. Primavera Ecotique Sector Dámas García C.U.C.V. 070401981	0000-SOP-07-FISM-013-2013	Chilques	Sabánilla	Moysa Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$862,076	\$862,076	\$862,076	\$862,076	\$862,076	\$862,076	\$862,076	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014056	Construcción De Dos Alcales 4 X 8 Ma Estructura Ac Ac. Primavera Ecotique Sector Dámas García C.U.C.V. 070401981	0000-SOP-07-FISM-014-2013	Chilques	Sabánilla	Las Virgenes Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$993,461	\$993,461	\$993,461	\$993,461	\$993,461	\$993,461	\$993,461	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada
080911020014020	Construcción De Techado De Chacha Bar Primavera Cisternas Osm C.U.C.V. 070401981	0000-SOP-03-FISM-015-2013	Chilques	Sabánilla	Villarinos Rural	Rural	Apariciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeños Neorurales del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Escuelas Preterritorio y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CIUDADA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,730,263	\$1,730,263	\$1,730,263	\$1,730,263	\$1,730,263	\$1,730,263	\$1,730,263	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejecutada

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Anexo Financiero										Observaciones								
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Catálogo	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonados)	Comprometido	Desembolsado		Ejercido	Pagado	% Avance	Resgate	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado
OP011320014708	Pavimentación de Calle con Concreto Estabilizado Calle Honduras (Barrio San Pedro)	03	Chilapas	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	100.00	0	NO, Concreto estabilizado	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014941	Construcción de 5 Viviendas Rurales de 4.00x10.50 Mts	03-03-37	Chilapas	Tehuacan	Chilapiltic	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$485,770	\$485,770	\$485,770	\$485,770	\$485,770	\$485,770	\$485,770	100.00	0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014951	Construcción de 15 Viviendas Rurales de 4.00x10.50 Mts	03-03-38	Chilapas	Tehuacan	Chilapilla	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	100.00	0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014950	Construcción de 20 Viviendas Rurales de 4.00x10.50 Mts	03-03-39	Chilapas	Tehuacan	Sivatel	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	100.00	0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014959	Construcción de 10 Viviendas Rurales de 4.00x10.50 Mts	03-03-40	Chilapas	Tehuacan	El Carrizito	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	100.00	0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014974	Construcción de 7 Viviendas Rurales de 4.00x10.50 Mts	03-03-41	Chilapas	Tehuacan	Cruz Vielesito	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$480,081	\$480,081	\$480,081	\$480,081	\$480,081	\$480,081	\$480,081	100.00	0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014980	Construcción de 3 Viviendas Rurales de 4.00x10.50 Mts	03-03-42	Chilapas	Tehuacan	Sibatal	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	100.00	0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014991	Construcción de 25 Viviendas Rurales de 4.00x10.50 Mts	03-03-43	Chilapas	Tehuacan	Las Manzanas	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$2,439,862	\$2,439,862	\$2,439,862	\$2,439,862	\$2,439,862	\$2,439,862	\$2,439,862	100.00	0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014990	Construcción de 10 Viviendas Rurales de 4.00x10.50 Mts	03-03-44	Chilapas	Tehuacan	Mejailik	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$5,429,248	\$5,429,248	\$5,429,248	\$5,429,248	\$4,782,536	\$4,782,536	\$4,782,536	82.20	0	Vivienda	480	100.00	82.20	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014995	Construcción de 10 Viviendas Rurales de 4.00x10.50 Mts	03-03-45	Chilapas	Tehuacan	Motac	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$5,243,496	\$5,243,496	\$5,243,496	\$5,243,496	\$5,243,496	\$5,243,496	\$5,243,496	100.00	0	Vivienda	480	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014994	Construcción de 20 Viviendas Rurales de 4.00x10.50 Mts	03-03-46	Chilapas	Tehuacan	Mercedes	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	\$1,943,009	100.00	0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014998	Mejoramiento de 10 Viviendas	03-03-01	Chilapas	Tehuacan	Chilapiltic	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$462,069	\$462,069	\$462,069	\$462,069	\$462,069	\$462,069	\$462,069	100.00	0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014997	Construcción de 30 Viviendas Rurales de 4.00x10.50 Mts	03-03-47	Chilapas	Tehuacan	Novil	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$2,914,624	\$2,914,624	\$2,914,624	\$2,914,624	\$2,914,624	\$2,914,624	\$2,914,624	100.00	0	Vivienda	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014925	Mejoramiento de 5 Viviendas	03-03-52	Chilapas	Tehuacan	Chilapiltic	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	100.00	0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014920	Mejoramiento de 10 Viviendas	03-03-54	Chilapas	Tehuacan	Jerusalén	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$1,966,206	\$1,966,206	\$1,966,206	\$1,966,206	\$1,966,206	\$1,966,206	\$1,966,206	100.00	0	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014934	Mejoramiento de 40 Viviendas	03-03-55	Chilapas	Tehuacan	Jomalichil	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$2,448,270	\$2,448,270	\$2,448,270	\$2,448,270	\$2,447,710	\$2,447,710	\$2,447,710	99.98	0	Vivienda	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014941	Mejoramiento de 5 Viviendas	03-03-57	Chilapas	Tehuacan	Las Manzanas	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	100.00	0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014947	Mejoramiento de 10 Viviendas	03-03-58	Chilapas	Tehuacan	Sibatal Poomim	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$1,991,724	\$1,991,724	\$1,991,724	\$1,991,724	\$776,219	\$776,219	\$776,219	41.30	0	Vivienda	144	100.00	41.30	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014950	Construcción de 80 Viviendas Rurales de 4.00x10.50 Mts	03-03-61	Chilapas	Tehuacan	Atchim	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$7,792,397	\$7,792,397	\$7,792,397	\$7,792,397	\$7,799,201	\$7,799,201	\$7,799,201	99.18	0	Vivienda	416	100.00	99.18	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014950	Mejoramiento de 60 Viviendas	03-03-69	Chilapas	Tehuacan	Yastanal	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$5,294,550	\$5,294,550	\$5,294,550	\$5,294,550	\$5,294,550	\$5,294,550	\$5,294,550	100.00	0	Vivienda	480	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014970	Pavimentación de Calle con Concreto Estabilizado	10	Chilapas	Chilapa de Corzo	Paso Achante	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$0	\$683,823	\$683,823	\$683,823	\$682,231	\$682,231	\$682,231	96.33	0	Metros Cuadrados	622	100.00	96.30	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014974	Revoqueado de Camino Tramo R.C. Barrio Juarez-Loma Alta El Comedero a La Finca Del No 5	10	Chilapas	Las Margaritas La Fortuna		Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LAS MARGARITAS, OBRA PÚBLICA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$1,532,128	\$1,532,128	\$1,532,128	\$1,532,128	\$1,532,128	\$1,531,975	\$1,531,975	95.94	0	Kilometro	353	100.00	95.94	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014975	Construcción de Dren Pluvial	28	Chilapas	Chilapa de Corzo	Playa Vista	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$0	\$770,177	\$770,177	\$770,177	\$482,170	\$482,170	\$482,170	52.22	0	Metros Lineal	437	100.00	52.20	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014980	Construcción de La Red de Drenaje Sanitario, Barrio Bonanza	13	Chilapas	Chilapa de Corzo	Chilapa de Corzo	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$0	\$1,708,943	\$1,708,943	\$1,708,943	\$1,705,990	\$1,705,990	\$1,705,990	94.67	0	Metros Lineal	323	100.00	94.67	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014982	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	03	Chilapas	Las Margaritas San Antonio Santa Rosa		Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LAS MARGARITAS, OBRA PÚBLICA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$1,702,842	\$1,702,842	\$1,702,842	\$1,702,842	\$706,495	\$706,495	\$706,495	41.49	0	Sistema	761	100.00	41.49	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014983	Rehabilitación del sistema de Alcantarillas Sanitario, Calzada Vicente R. de Arzajón	11	Chilapas	Chilapa de Corzo	Chilapa de Corzo	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$0	\$578,075	\$578,075	\$578,075	\$578,075	\$578,075	\$578,075	100.00	0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014984	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	03	Chilapas	Las Margaritas Bonavita Santa Rosa		Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LAS MARGARITAS, OBRA PÚBLICA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$307,159	\$307,159	\$307,159	\$307,159	\$307,159	\$307,159	\$307,159	100.00	0	Sistema	555	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	
OP111320014942	Revoqueado de Camino La Encarnación-Cajaltes, Colima San Martin de la Reforma	28	Chilapas	Chilapa de Corzo	Chilapa de Corzo	Urbano	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$0	\$2,111,107	\$2,111,107	\$2,111,107	\$2,111,107	\$2,111,107	\$2,111,107	\$2,111,107	100.00	0	Kilometro	423	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido
OP111320014943	Pavimentación de Calle	07-03-0025	Chilapas	Chilapa de Corzo	Julian Guajales	Rural	Apariciones Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Turísticos del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quinto Trimestre	2013	\$0	\$1,239,404	\$1,239,404	\$1,239,404	\$1,239,404	\$1,239,404	\$1,239,404	100.00	0	Metros Cuadrados	2,374	100.00	100.00	Financiera / Física / Ejercido	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109

PERIODO 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto											Años Financieros												Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ejecutado)	Comprometido	Derogado	Ejecuido	Pagado	% Anexo	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Anexo Acumulado				
																												Avance Físico		Avance Anual	% Anexo Acumulado
08901200046708	Perforación de Calles con Concreto Hidráulico Clase Densidad (Barrio San Pedro)	403	Chilapas	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. Ayuntamiento municipal Chilapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 208,623	\$ 208,623	\$ 208,623	\$ 208,623	\$ 208,623	\$ 208,623	\$ 208,623	\$ 208,623	100.00	\$ 0	M2, Concreto Hidraulico	0	100.00	100.00	Proyecto en termino al 100 / 100	
08901200046940	Aplicación De Red De Drenaje Hídrico	11	Chilapas	Las Margaritas	Cobertura municipal s.a.	Urbano	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 2,209,640	\$ 2,209,640	\$ 2,209,640	\$ 2,209,640	\$ 2,209,640	\$ 2,209,640	\$ 2,209,640	\$ 2,209,640	100.00	\$ 0	Metro Lineal	17,267	100.00	100.00	Proyecto en termino 100 / 100. Sistema Para al equipante civil.	
08901200046941	Perforación de Calles con Concreto Hidráulico, Clases A-D	4	Chilapas	Chilapa de Cuero	Chilapa de Cuero	Urbano	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 1,119,270	\$ 1,119,270	\$ 1,119,270	\$ 1,119,270	\$ 1,119,270	\$ 1,119,270	\$ 1,119,270	\$ 1,119,270	100.00	\$ 0	Metro Cuadrado	362	100.00	100.00	
08901200046946	Elaboración de Estudios y Proyecto Ejecutivo Del Sistema de Agua Potable	027-03-0007	Chilapas	Chilapa de Cuero	San Cayetano II	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	100.00	\$ 0	Documento	1	100.00	100.00	
08901200046948	Estudio y Proyecto Ejecutivo Del Sistema de Agua Potable	027-03-0005	Chilapas	Chilapa de Cuero	El Naranjo	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	100.00	\$ 0	Documento	1	100.00	100.00	
08901200046947	Construcción De Puente Vehicular De 16.00 Mts. De Largo	12	Chilapas	Las Margaritas	Rubén Jaramillo	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 1,205,794	\$ 1,205,794	\$ 1,205,794	\$ 1,205,794	\$ 1,205,794	\$ 1,205,794	\$ 1,205,794	\$ 1,205,794	100.00	\$ 0	Metro Lineal	100	100.00	100.00		
08901200046942	Estudio y Proyecto Ejecutivo Del Sistema de Agua Potable, Clases C-D	027-03-0004	Chilapas	Chilapa de Cuero	Cobertura Municipal	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	\$ 231,249	100.00	\$ 0	Documento	1	100.00	100.00	
08901200046913	Construcción De Puente Vehicular	13	Chilapas	Chilapa de Cuero	La Canastilla	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. ayuntamiento	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 1,549,745	\$ 1,549,745	\$ 1,549,745	\$ 1,549,745	\$ 1,549,745	\$ 1,549,745	\$ 1,549,745	\$ 1,549,745	100.00	\$ 0	Obra	463	100.00	100.00	
08901200046911	Aplicación Del Sistema de Alcantarillas (Línea El Riego)	11	Chilapas	Las Margaritas	La Esperanza	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	100.00	\$ 0	Metro Lineal	455	100.00	100.00		
08901200046949	Perforación de Calles con Concreto Hidráulico	11	Chilapas	Chilapa de Cuero	Independencia	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 978,000	\$ 978,000	\$ 978,000	\$ 978,000	\$ 978,000	\$ 978,000	\$ 978,000	\$ 978,000	100.00	\$ 0	Metro Cuadrado	465	100.00	100.00	
08901200046949	Extracción de Derrames De Cambio Negro a Consistencia Del Barrio Barroca (Barroca Píndes Negro)	-	Chilapas	Villa Corco	Villa Corco	Urbano	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. AYUNTAMIENTO DE VILLANCORCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 70,336	\$ 70,336	\$ 70,336	\$ 70,336	\$ 70,336	\$ 70,336	\$ 70,336	\$ 70,336	100.00	\$ 0	El Metro	0	100.00	80.00	
08901200046911	Perforación de Calles con Concreto Hidráulico	027-03-0021	Chilapas	Chilapa de Cuero	Siberia Capita (La Usmal)	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 753,600	\$ 753,600	\$ 753,600	\$ 753,600	\$ 753,600	\$ 753,600	\$ 753,600	\$ 753,600	100.00	\$ 0	Metro Cuadrado	674	100.00	100.00	
08901200046991	Gasas Indiferentes	027-03-0017	Chilapas	Chilapa de Cuero	Chilapa de Cuero	Urbano	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 2,291,241	\$ 2,291,241	\$ 2,291,241	\$ 2,291,241	\$ 2,291,241	\$ 2,291,241	\$ 2,291,241	\$ 2,291,241	100.00	\$ 0	Informe	24	100.00	100.00	
08901200046905	Montecarlo de Alcantarilla Publico	-	Chilapas	Villa Corco	Villa Corco	Urbano	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. AYUNTAMIENTO DE VILLANCORCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 600,477	\$ 600,477	\$ 600,477	\$ 600,477	\$ 600,477	\$ 600,477	50.95	\$ 0	ADSCRIBIO	0	100.00	10.00	
08901200046921	Operación Y Actualización Del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2011	027-03-0003	Chilapas	Chilapa de Cuero	Chilapa de Cuero	Urbano	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 270,000	\$ 270,000	\$ 270,000	\$ 270,000	\$ 270,000	\$ 270,000	\$ 270,000	\$ 270,000	100.00	\$ 0	Plan	1	100.00	100.00	
08901200046948	Construcción de Cambo de Duse Municipales De Suelo Asfalto	-	Chilapas	Villa Corco	Las Flores	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. AYUNTAMIENTO DE VILLANCORCO	Educación y deporte	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 638,456	\$ 638,456	\$ 638,456	\$ 638,456	\$ 638,456	\$ 638,456	\$ 638,456	\$ 638,456	100.00	\$ 0	Cancha	0	100.00	100.00	
08901200046945	Servicio de Mantenimiento de Canchales Rurales (Playa Grande)	4	Chilapas	Chilapa de Cuero	Playa Grande	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 296,570	\$ 296,570	\$ 296,570	\$ 296,570	\$ 296,570	\$ 296,570	\$ 296,570	\$ 296,570	100.00	\$ 0	El Metro	394	100.00	100.00	
08901200046945	Perforación de Calles con Concreto Hidráulico (Barrio Paraíso de San Pedro)	-	Chilapas	Villa Corco	Villa Corco	Urbano	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. AYUNTAMIENTO DE VILLANCORCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 682,992	\$ 682,992	\$ 682,992	\$ 682,992	\$ 682,992	\$ 682,992	\$ 682,992	\$ 682,992	100.00	\$ 0	M2, Concreto Hidraulico	0	100.00	10.00	
08901200046949	Perforación de Calles con Concreto Hidráulico	-	Chilapas	Villa Corco	Sillano Jagua	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. AYUNTAMIENTO DE VILLANCORCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 336,493	\$ 336,493	\$ 336,493	\$ 336,493	\$ 336,493	\$ 336,493	\$ 336,493	\$ 336,493	100.00	\$ 0	M2, Concreto Hidraulico	0	100.00	100.00	
08901200046912	Perforación de Calles con Concreto Hidráulico	004-03-0010	Chilapas	Antuano de la Fuente	Flore de Mayo	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	Directorio de Obras Publicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 1,483,826	\$ 1,483,826	\$ 1,483,826	\$ 1,483,826	\$ 1,483,826	\$ 1,483,826	\$ 1,483,826	\$ 1,483,826	100.00	\$ 0	Metro Cuadrado	248	100.00	100.00	
08901200046910	Perforación de Calles con Concreto Hidráulico (Barrio Luna Nueva)	-	Chilapas	Villa Corco	Villa Corco	Urbano	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. AYUNTAMIENTO DE VILLANCORCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 569,685	\$ 569,685	\$ 569,685	\$ 569,685	\$ 569,685	\$ 569,685	\$ 569,685	\$ 569,685	100.00	\$ 0	M2, Concreto Hidraulico	0	100.00	100.00	
08901200046989	Construcción Del Sistema De Agua Potable	01	Chilapas	Las Margaritas	Sillano Jagua	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 2,231,067	\$ 2,231,067	\$ 2,231,067	\$ 2,231,067	\$ 2,231,067	\$ 2,231,067	\$ 2,231,067	\$ 2,231,067	100.00	\$ 0	Sistema	443	100.00	100.00	
08901200046918	Aplicación De Red Electrica	05100002	Chilapas	Megapatzen	Doroteo Jango	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	INSTITUCION MUNICIPAL	Energia	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 289,029	\$ 289,029	\$ 289,029	\$ 289,029	\$ 289,029	\$ 289,029	\$ 289,029	\$ 289,029	100.00	\$ 0	Poste	200	100.00	100.00	
08901200046920	Aplicación De La Energía Electrica	05100003	Chilapas	Megapatzen	Almirante Diez	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	INSTITUCION MUNICIPAL	Energia	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 1,444,812	\$ 1,444,812	\$ 1,444,812	\$ 1,444,812	\$ 1,444,812	\$ 1,444,812	\$ 1,444,812	\$ 1,444,812	96.75	\$ 0	Poste, Linea, Metro Lineal	200	100.00	100.00	
08901200046928	Instalación de Red Electrica (Barroca, Los Medanos)	05100004	Chilapas	Megapatzen	Roberto Barrios	Rural	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	INSTITUCION MUNICIPAL	Energia	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 970,233	\$ 970,233	\$ 970,233	\$ 970,233	\$ 970,233	\$ 970,233	\$ 970,233	\$ 970,233	100.00	\$ 0	Poste, Linea, Metro Lineal	200	100.00	100.00	
08901200046935	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barroca, Barroca, Barroca)	2.1.3.101-00-03-01-03-04	Chilapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	Secretaria de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 938,704	\$ 938,704	\$ 938,704	\$ 938,704	\$ 938,704	\$ 938,704	\$ 938,704	\$ 938,704	100.00	\$ 0	Metro Lineales	7,959	100.00	100.00	
08901200046943	Aplicación De Red De Drenaje Hídrico (Aplicación Las Banderas)	05100005	Chilapas	Megapatzen	Megapatzen	Urbano	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 911,280	\$ 911,280	\$ 911,280	\$ 911,280	\$ 911,280	\$ 911,280	\$ 911,280	\$ 911,280	100.00	\$ 0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	
08901200046917	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barroca, Barroca, Barroca)	2.1.3.101-00-03-01-03-05	Chilapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Aperturas Festerias	1004 FPAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Festerias para Entornos Pedestres y Municipales	2013	Secretaria de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecucion	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 522,447	\$ 522,447	\$ 522,447	\$ 522,447	\$ 522,447	\$ 522,447	\$ 522,447	\$ 522,447	100.00	\$ 0	Metro Lineales	224	100.00		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

																		Año Financiero		Año Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Estado	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Año Financiero								Año Físico		Observaciones									
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Punto General	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Categoría	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millionado)	Comprometido		Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reajuste	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
08P011300014708	Permanencia de Calles con Concreto Asfáltico Calle Huachaca (Barrio San Pedro)	80130001	Chilapas	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	0	M2, Concreto Asfáltico	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100%	
08P11300015040	Permanencia de Calles con Concreto Asfáltico (R. 15 de Septiembre)	80130002	Chilapas	Hepatepec	Sancti Spiritus	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$574,863	\$574,863	\$574,863	\$574,863	\$574,863	\$574,863	100.00	0	0	M2, Concreto Asfáltico	395	100.00	100.00		
08P11300015047	Permanencia de Calles con Concreto Asfáltico (Barrio El Limón)	80130003	Chilapas	Hepatepec	Cobertura municipal	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$575,294	\$575,294	\$575,294	\$575,294	\$575,294	\$575,294	100.00	0	0	M2, Concreto Asfáltico	280	100.00	100.00		
08P11300015052	Permanencia de Andadores Peatonales	004-03-004	Chilapas	Asentamiento de la Frontera	El Limón	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,062,987	\$1,062,987	\$1,062,987	\$1,062,987	\$1,062,987	\$1,062,987	100.00	0	0	Metro Lineal	159	100.00	100.00		
08P11300015057	Permanencia de Calles con Concreto Asfáltico (Barrio Centro)	80130004	Chilapas	Hepatepec	Hepatepec	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$554,070	\$554,070	\$554,070	\$554,070	\$554,070	\$554,070	100.00	0	0	M2, Concreto Asfáltico	750	100.00	100.00		
08P11300015044	Permanencia de Calles con Concreto Asfáltico (Barrio Las Verdugas)	80130005	Chilapas	Hepatepec	Hepatepec	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$645,853	\$645,853	\$645,853	\$645,853	\$645,853	\$645,853	100.00	0	0	M2, Concreto Asfáltico	800	100.00	100.00		
08P11300015047	Rehabilitación de Suelo de Asfáltico (Barrio El Limón)	80130006	Chilapas	Hepatepec	Hepatepec	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,173,165	\$1,173,165	\$1,173,165	\$1,173,165	\$1,173,165	\$1,173,165	100.00	0	0	Metro Lineal	455	100.00	100.00		
08P11300015078	Autosustentación de Viviendas	80130007	Chilapas	Hepatepec	Días de Abril	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$703,434	\$703,434	\$703,434	\$703,434	\$703,333	\$703,333	99.99	0	0	Vivienda	88	100.00	100.00		
08P11300015075	Reasfaltado de Calles	80130008	Chilapas	Hepatepec	San Esteban (Las Salinas)	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$650,377	\$650,377	\$650,377	\$650,377	\$650,377	\$650,377	100.00	0	0	Metro Lineal	225	100.00	100.00		
08P11300015079	Reconstrucción de Aula Tipo de M. Secundaria (Barrio El Centro, Calle: República)	80130009	Chilapas	México de México	El Horizonte	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	M. AUTONOMICAMENTE MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$300,268	\$300,268	\$300,268	\$300,268	\$300,268	\$300,268	100.00	0	0	Aula	210	100.00	100.00		
08P11300015074	Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario (B. Las Higuerillas)	80130010	Chilapas	Hepatepec	Nuevo México Valdivia	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$933,955	\$933,955	\$933,955	\$933,955	\$933,955	\$933,955	100.00	0	0	Metro Lineal	233	100.00	100.00		
08P11300015077	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario (B. San Sebastián)	80130011	Chilapas	Hepatepec	Hepatepec	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$235,427	\$235,427	\$235,427	\$235,427	\$235,427	\$235,427	100.00	0	0	Metro Lineal	320	100.00	100.00		
08P11300015072	Conservación de Camino Tramo Ojo de Agua Las Cruces - Hija Blanca	004-03-003	Chilapas	Asentamiento de la Frontera	Hija Blanca	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$2,521,720	\$2,521,720	\$2,521,720	\$2,521,720	\$2,521,720	\$2,521,720	100.00	0	0	Kilómetros	85	100.00	100.00		
08P11300015081	Rehabilitación de 3 Aulas Secundarias en el Centro (Barrio El Centro)	80130012	Chilapas	Hepatepec	San Sebastián	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$902,381	\$902,381	\$902,381	\$902,381	\$902,381	\$902,381	100.00	0	0	Salón	60	100.00	100.00		
08P11300015083	Rehabilitación de Drenaje Sanitario (Barrio San Sebastián)	21,1,1-101-00-03-02-02	Chilapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$0	0.00	0.00	Metro Lineales	14,835	100.00	0.00			
08P11300015088	Rehabilitación de Drenaje Sanitario (Barrio San Sebastián)	21,1,1-101-00-03-02-03	Chilapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$24,930	\$24,930	\$24,930	\$24,930	\$24,930	\$311,933	\$311,933	66.00	0	0	Metro Lineales	1,068	100.00	100.00	Presupuesto \$2,997.23. Obra Ejecutada. / Físico Obra Ejecutada. / Registrar Obra Ejecutada. / SISTEMA Para el siguiente nivel.
08P11300015080	Rehabilitación de Red de Drenaje y Asfáltico (Barrio El Centro)	80130013	Chilapas	Hepatepec	Hepatepec	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,143,431	\$1,143,431	\$1,143,431	\$1,143,431	\$1,143,431	\$1,143,431	100.00	0	0	Metro Lineal	225	100.00	100.00		
08P11300015085	Permanencia de Calles con Concreto Asfáltico (R. 15 de Septiembre)	80130014	Chilapas	Hepatepec	Hepatepec	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$2,069,679	\$2,069,679	\$2,069,679	\$2,069,679	\$2,069,679	\$2,069,679	100.00	0	0	M2, Concreto Asfáltico	550	100.00	100.00		
08P11300015095	Reconstrucción de Tablado de Cochera en el Centro (Barrio El Centro)	004-03-004	Chilapas	Asentamiento de la Frontera	Nuevo México Valdivia	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,019,490	\$1,019,490	\$1,019,490	\$1,019,490	\$1,019,490	\$1,019,490	100.00	0	0	Obra 228	100	100.00	100.00		
08P11300015090	Rehabilitación de Drenaje Sanitario (Barrio San Sebastián)	21,1,1-101-00-03-02-03-03	Chilapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$343,761	\$343,761	\$343,761	\$343,761	\$343,761	\$0	0.00	0.00	Metro Lineales	2,680	100.00	0.00			
08P11300015087	Rehabilitación de Drenaje Sanitario (Barrio San Sebastián)	21,1,1-101-00-03-02-03-02	Chilapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$0	0.00	0.00	Metro Lineales	14,835	100.00	10.00			
08P11300015090	Reasfaltado de Calles	80130023	Chilapas	Hepatepec	San María Piño Juárez	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$84,367	\$84,367	\$84,367	\$84,367	\$84,367	\$84,367	100.00	0	0	Metro Lineal	384	100.00	100.00		
08P11300015040	Instalación del Sistema de Agua Potable	80130024	Chilapas	Hepatepec	S de Mayo	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,405,359	\$1,405,359	\$1,405,359	\$1,405,359	\$1,405,359	\$1,405,359	100.00	0	0	Metro Lineal	250	100.00	100.00		
08P11300015103	Permanencia de Calles con Concreto Asfáltico	80130025	Chilapas	Hepatepec	Barrio San Sebastián	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$703,430	\$703,430	\$703,430	\$703,430	\$703,430	\$703,430	100.00	0	0	M2, Concreto Asfáltico	300	100.00	100.00		
08P11300015104	Sistema de Drenaje	80130026	Chilapas	Hepatepec	Hepatepec	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$950,537	\$950,537	\$950,537	\$950,537	\$950,537	\$950,537	100.00	0	0	Infraestructura	5	100.00	100.00		
08P11300015170	Reconstrucción de Barro Perifoneo en Fincas de Barro	80130027	Chilapas	Hepatepec	Barro de Pájaro	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$43,863	\$43,863	\$43,863	\$43,863	\$43,863	\$43,863	99.35	0	0	Metro Lineal	375	100.00	100.00		
08P11300015104	Permanencia de Calles con Concreto Asfáltico (R. La Esperanza)	80130028	Chilapas	Hepatepec	Sancti Spiritus	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$57,189	\$57,189	\$57,189	\$57,189	\$57,189	\$57,189	100.00	0	0	M2, Concreto Asfáltico	363	100.00	100.00		
08P11300015104	Autosustentación de Viviendas	80130029	Chilapas	Hepatepec	Barro Nicolás	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$703,056	\$703,056	\$703,056	\$703,056	\$703,056	\$703,056	99.99	0	0	Vivienda	60	100.00	10.00		
08P11300015116	Reconstrucción de 3 Aulas Secundarias en el Centro (Barrio El Centro)	80130030	Chilapas	Hepatepec	Adolfo López Mateos	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$902,381	\$902,381	\$902,381	\$902,381	\$902,381	\$902,381	100.00	0	0	Salón	80	100.00	100.00		
08P11300015180	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	80130031	Chilapas	Hepatepec	La Florida	Rural	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$438,430	\$438,430	\$438,430	\$438,430	\$438,430	\$438,430	100.00	0	0	Metro Lineal	245	100.00	100.00		
08P11300015127	Ampliación de Drenaje Sanitario (Barrio San Sebastián)	80130032	Chilapas	Hepatepec	Hepatepec	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,817,420	\$1,817,420	\$1,817,420	\$1,817,420	\$1,817,420	\$1,817,420	100.00	0	0	Metro Lineal	680	100.00	100.00		
08P11300015126	Rehabilitación de Drenaje Sanitario (Barrio San Sebastián)	21,1,1-101-00-03-02-03-03	Chilapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aperturas Federales	104 FADs Municipales y de las Desempeños Verificables del Distrito Federal	23-Apertura Federal para Encuentros Pedestres y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$348,265	\$348,265	\$348,265												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109															Año Financiero										Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto		Modificado	Reservado (Millonarios)		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
															Presupuesto	Modificado		Reservado (Millonarios)	Reservado (Millonarios)													
CP0011020014708	Parlamentación de Calles Con Concreto Edificación Calle Donados (Barrio San Pedro)	03	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIGÜILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	208,423	208,423	208,423	208,423	208,423	208,423	208,423	208,423	208,423	100.00	0	M2, Concreto Edificación	0	100.00	100.00	proyecto se terminó al 100% /		
CP0111020015245	Construcción de 3 aulas de 2 de primaria en la zona del Telesecundario de El Viceroye Acahualco, Cueva Chichakuy	02.- FIDM 02	Chilques	Masape de Madero	Masape de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	100.00	0	Aula	400	100.00	100.00			
CP0111020015374	Construcción de Cancha de Fútbol Multiple El Sr. Pío María General Francisco Villa, Cueva Chigüilla	02.- FIDM 04	Chilques	Masape de Madero	Villa Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$643,563	\$643,563	\$643,563	\$643,563	\$643,563	\$643,563	\$643,563	\$643,563	\$643,563	100.00	0	Metro Cuadrado, Cueva	356	100.00	100.00			
CP0111020015318	Construcción de Cancha de Fútbol Multiple El Sr. Pío María General Francisco Villa, Cueva Chigüilla	02.- FIDM 05	Chilques	Masape de Madero	El Jorongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$385,533	\$385,533	\$385,533	\$385,533	\$385,533	\$385,533	\$385,533	\$385,533	\$385,533	100.00	0	Metro Cuadrado, Cueva	110	100.00	100.00			
CP0111020015345	Construcción de Cancha de Fútbol Multiple El Sr. Teodoro María, Cueva Chichakuy	02.- FIDM 06	Chilques	Masape de Madero	Libertad Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$382,905	\$382,905	\$382,905	\$382,905	\$382,905	\$382,905	\$382,905	\$382,905	\$382,905	\$382,905	100.00	0	Metro Cuadrado, Cueva	413	100.00	100.00		
CP0111020015392	Construcción de Terreno de Cancha de Fútbol Multiple El Sr. Pío María General Francisco Villa, Cueva Chigüilla	02.- FIDM 07	Chilques	Masape de Madero	Hijos Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$824,318	100.00	0	Otra	105	100.00	100.00		
CP0111020015341	Construcción de Terreno de Cancha de Fútbol Multiple El Sr. Pío María General Francisco Villa, Cueva Chigüilla	02.- FIDM 08	Chilques	Masape de Madero	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	100.00	0	Otra	170	100.00	100.00		
CP0111020015344	Parlamentación de Calles Con Concreto Edificación En Tramo Cristóbal	02.- FIDM 09	Chilques	Masape de Madero	Cambil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$937,893	\$937,893	\$937,893	\$937,893	\$937,893	\$937,893	\$937,893	\$937,893	\$937,893	\$937,893	100.00	0	Kilometros	149	100.00	100.00		
CP0111020015377	Parlamentación de Calles Con Concreto Edificación En Tramo Alacran	02.- FIDM 10	Chilques	Masape de Madero	Toquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	100.00	0	Kilometros	171	100.00	100.00		
CP0111020015390	Parlamentación de Calles Con Concreto Edificación	02.- FIDM 12	Chilques	Masape de Madero	Orlita Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	100.00	0	M2, Concreto Edificación	123	100.00	100.00		
CP0111020015393	Parlamentación de Calles Con Concreto Edificación	02.- FIDM 13	Chilques	Masape de Madero	Villa Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$355,477	\$355,477	\$355,477	\$355,477	\$355,477	\$355,477	\$355,477	\$355,477	\$355,477	\$355,477	100.00	0	M2, Concreto Edificación	354	100.00	100.00		
CP0111020015407	Parlamentación de Calles Con Concreto Edificación En Tramo Piedras	02.- FIDM 14	Chilques	Masape de Madero	Valle Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$349,388	\$349,388	\$349,388	\$349,388	\$349,388	\$349,388	\$349,388	\$349,388	\$349,388	\$349,388	\$349,388	100.00	0	M2, Concreto Edificación	342	100.00	100.00	
CP0111020015402	Parlamentación de Calles Con Concreto Edificación	02.- FIDM 15	Chilques	Masape de Madero	El Herizante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	100.00	0	M2, Concreto Edificación	141	100.00	100.00	
CP0111020015404	Parlamentación de Calles Con Concreto Edificación	02.- FIDM 14	Chilques	Masape de Madero	El Herizante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MASAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$874,024	\$874,024	\$874,024	\$874,024	\$874,024	\$874,024	\$874,024	\$874,024	\$874,024	\$874,024	\$874,024	100.00	0	M2, Concreto Edificación	141	100.00	100.00	se terminó el 100% de avance financiero y físico del 100%, con un avance presupuestal con un importe de \$4,446.33 - SISTEMA Para el siguiente ciclo.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos de Control	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Miliardos)	Año de Ejecución					Unidad de Medida	Año de Inicio	Año de Término	Observaciones					
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance									
CP001020014708	Permanencia de Calles Con Concreto Espalmando Calle Donados (Barrio San Pedro)	003	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. Ayuntamiento municipal Chigüilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	M2, Concreto Gris/Blanco	2010	2010	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución		
CP011020014601	Permanencia de Calles Con Concreto Espalmando	SE.- FIDM 17	Chilques	Masape de Madero	Veracruz del Triunfo Rural	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAJADA DE MADURO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$773,252	\$773,252	\$773,252	\$773,252	\$773,252	\$773,252	\$773,252	\$748,492	100.00	0	M2, Concreto Gris/Blanco	2010	2010	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CP011020014602	Construcción de Dos Puentes Permanentes de Concreto Armado	SE.- FIDM 18	Chilques	Masape de Madero	Nuevo Libertad	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAJADA DE MADURO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$254,058	\$254,058	\$254,058	\$254,058	\$254,058	\$254,058	\$254,058	\$254,058	100.00	0	Metros Lineales	2010	2010	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CP011020014618	Construcción de Muro de Contención	SE.- FIDM 19	Chilques	Masape de Madero	Libertad Frontera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAJADA DE MADURO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$323,874	\$323,874	\$323,874	\$323,874	\$323,874	\$323,874	\$323,874	\$323,874	100.00	0	Metros Cuadrados	2010	2010	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CP011020014641	Construcción de Albergues Para Brigadas de Salud	SE.- FIDM 20	Chilques	Masape de Madero	Granados Talamague Rural	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAJADA DE MADURO	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,233,246	\$1,233,246	\$1,233,246	\$1,233,246	\$1,233,246	\$1,233,246	\$1,233,246	\$1,233,246	100.00	0	M2, Albergue	2010	2010	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CP011020014649	Construcción de Techado En La Cumbre de la Cof. "Pura Concepción" Clave 01012013	047/03M/FIDM-010/2013	Chilques	Antequerro de la Frontera	Mota Verde	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,071,449	\$1,071,449	\$1,071,449	\$1,071,449	\$1,071,449	\$1,071,449	\$1,071,449	\$1,071,449	100.00	0	Metro Cuadrado	2012	2012	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CP011020014693	Permanencia de Calles Con Concreto Espalmando	004-03-0011	Chilques	Antequerro de la Frontera	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,035,102	\$1,035,102	\$1,035,102	\$1,035,102	\$1,035,102	\$1,035,102	\$1,035,102	\$1,035,102	100.00	0	Metro Cuadrado	2012	2012	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CP011020014680	Reconstrucción de Camino Rural En Tramo Atlixco, Tramo San Miguel Las Salinas - El Sr. Diego 2da. Sección.	02	Chilques	Solichapala	Rio Negro 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLICHAPALA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$417,040	\$11,395	0	\$11,395	\$11,395	\$11,395	\$11,395	\$11,395	\$11,395	100.00	0	Kilometros	2013	2013	100.00	2.00	proyecto en término al 100% de ejecución
CP011020014615	Construcción de Casa De Salud Rural 03	03	Chilques	Solichapala	Jama 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLICHAPALA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$78,927	\$9,940	0	\$9,940	\$9,940	\$9,940	\$9,940	\$9,940	\$9,940	100.00	0	Obra	2013	2013	100.00	1.00	proyecto en término al 100% de ejecución
CP011020014641	Rehabilitación Del Agua Potable 05	05	Chilques	Solichapala	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLICHAPALA (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$464,927	\$543,923	0	\$170,448	\$170,448	\$170,448	\$170,448	\$170,448	\$170,448	31.24	0	Sistema	2010	2010	100.00	31.24	proyecto en término al 100% de ejecución
CP011020014602	Permanencia de Calles Con Concreto Espalmando	004-03-0018	Chilques	Antequerro de la Frontera	Granadillo Do	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,008,483	\$1,008,483	\$1,008,483	\$1,008,483	\$1,008,483	\$1,008,483	\$1,008,483	\$1,008,483	100.00	0	Metro Cuadrado	2012	2012	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CP011020014697	Construcción de Salón De Voto Múltiple	004-03-0014	Chilques	Antequerro de la Frontera	Nuevo Social	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$707,094	\$707,094	\$707,094	\$707,094	\$707,094	\$707,094	\$707,094	\$707,094	100.00	0	Metro Cuadrado	2012	2012	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CP011020014643	Construcción Del Sistema De Agua Potable	004-03-0040	Chilques	Antequerro de la Frontera	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,764,943	\$2,764,943	\$2,064,943	\$2,064,943	\$2,064,943	\$2,064,943	\$2,064,943	\$2,064,943	100.00	0	Sistema	2010	2010	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CP011020014627	Construcción de Techado De Chacha En Escuela "Independencia del Nino Obrero" Clave 01012013	004-03-0012	Chilques	Antequerro de la Frontera	El Pájaral	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$998,625	\$998,625	\$998,625	\$998,625	\$998,625	\$998,625	\$998,625	\$998,625	100.00	0	Metro Cuadrado	2013	2013	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CP011020014609	Construcción De Puente Vehicular	004-03-0026	Chilques	Antequerro de la Frontera	Rio Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$569,935	\$569,935	\$569,935	\$569,935	\$569,935	\$569,935	\$569,935	\$569,935	100.00	0	Metro Lineal	2012	2012	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CP011020014619	Construcción de Cascha De Una Habitación En Bar. "San Miguel Sotero" Clave 01012013	004-03-0047	Chilques	Antequerro de la Frontera	Sotero	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$588,604	\$588,604	\$588,604	\$588,604	\$588,604	\$588,604	\$588,604	\$588,604	100.00	0	Cascha	2013	2013	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CP011020014612	Construcción de Cascha De Una Habitación	004-03-0011	Chilques	Antequerro de la Frontera	Hogales	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$533,941	\$533,941	\$533,941	\$533,941	\$533,941	\$533,941	\$533,941	\$533,941	100.00	0	Obra	2013	2013	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CP011020014627	Construcción de Techado De Chacha De Una Habitación	004-03-0014	Chilques	Antequerro de la Frontera	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,153,357	\$1,153,357	\$1,153,357	\$1,153,357	\$1,153,357	\$1,153,357	\$1,153,357	\$1,153,357	100.00	0	Obra	2013	2013	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	
CP011020014676	Ampliación De La Energía Eléctrica	004-03-0028	Chilques	Antequerro de la Frontera	Siemesta Rural	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,125,575	\$1,125,575	\$1,125,575	\$1,125,575	\$1,125,575	\$1,125,575	\$1,125,575	\$1,125,575	100.00	0	Poste	2010	2010	100.00	100.00	proyecto en término al 100% de ejecución	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109																	PERIODO 2013										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Año de Ejecución					Unidad de Medida	Año de Inicio	Año de Término	Observaciones		
																	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado					% Avance	Reintegrado
CP00130200140708	Parqueamiento de Calles Con Concreto Espumado Calle Honduras (Barrio 403 San Pedro)		Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. Ayuntamiento municipal Chigüilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	\$0	M2, Concreto Espumado	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /
CP01130200153129	Construcción de Muro de Contención	004-03-0309	Chilques	Asentamiento de la Frontera	San Isidro	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$246,449	\$246,449	\$246,449	\$246,449	\$246,449	\$246,449	100.00	\$0	Metro Lineal	2,461	100.00	100.00	Proyecto Solicito Validación para el número de Oficio de Registro y Control SP09/C08P/FI0M-0014/2013 SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200153178	Parqueamiento de Calles Con Concreto Espumado	004-03-0324	Chilques	Asentamiento de la Frontera	Asentamiento de la Frontera	Urbano	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$718,624	\$718,624	\$718,624	\$718,624	\$718,624	\$718,624	100.00	\$0	Metro Cuadrado	497	100.00	100.00	Proyecto Solicito Validación para el número de Oficio de Registro y Control SP09/C08P/FI0M-0014/2013 SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200153417	Parqueamiento de Calles Con Concreto Espumado	004-03-0311	Chilques	Asentamiento de la Frontera	Uruandivil	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,136,913	\$1,136,913	\$1,136,913	\$1,136,913	\$1,136,913	\$1,136,913	100.00	\$0	Metro Cuadrado	130	100.00	100.00	Proyecto Solicito Validación para el número de Oficio de Registro y Control SP09/C08P/FI0M-0014/2013 SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200153454	Parqueamiento de Calles Con Concreto Espumado	004-03-0325	Chilques	Asentamiento de la Frontera	Guadalupe Victoria	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,323,513	\$1,323,513	\$1,323,513	\$1,323,513	\$1,323,513	\$1,323,513	100.00	\$0	M2, Concreto Espumado	1,341	100.00	100.00	Proyecto Solicito Validación para el número de Oficio de Registro y Control SP09/C08P/FI0M-0014/2013 SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200153514	Parqueamiento de Calles Con Concreto Espumado en Barrios A Nueva Granada	004-03-0326	Chilques	Mianga de Madero	Uruandivil Talismán	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MIANA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$924,885	100.00	\$0	M2, Concreto Espumado	491	100.00	100.00	FINANCIADA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD / PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, RECONSTRUYENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200153542	Rehabilitación Del Sistema de Drenaje Sanitario	004-03-0327	Chilques	Mianga de Madero	Valle Uruandivil	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MIANA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$415,009	\$415,009	\$415,009	\$415,009	\$415,009	\$415,009	100.00	\$0	Sistema	342	100.00	100.00	FINANCIADA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, RECONSTRUYENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200153563	Rehabilitación de Agua Potable	004-03-0328	Chilques	Mianga de Madero	Paraiso	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MIANA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	100.00	\$0	Metro Lineal	151	100.00	100.00	FINANCIADA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, RECONSTRUYENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200153522	Parqueamiento de Calles Con Concreto Espumado	004-03-0329	Chilques	Asentamiento de la Frontera	Panajuelito	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,355,038	\$1,355,038	\$1,355,038	\$1,355,038	\$1,355,038	\$1,355,038	100.00	\$0	M2, Concreto Espumado	725	100.00	100.00	FINANCIADA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, RECONSTRUYENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200153642	Sistema Saneamiento 2013	004-03-0324	Chilques	Mianga de Madero	Mianga de Madero	Urbano	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MIANA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$472,215	\$472,215	\$472,215	\$472,215	\$472,215	\$472,215	100.00	\$0	Expendiente	1,400	100.00	100.00	FINANCIADA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, RECONSTRUYENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200153692	Construcción de Dos Aulas Escolares No En Uso, Tecnológica José María y Martínez, Calle: El YERIVAY	004-03-0331	Chilques	Mianga de Madero	El Nuevo Poblado	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MIANA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$739,348	100.00	\$0	Aula	52	100.00	100.00	FINANCIADA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, RECONSTRUYENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200153665	Asistencia Técnica Proda 2013	PRODA-025	Chilques	Mianga de Madero	Mianga de Madero	Urbano	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	8. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MIANA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$236,107	\$236,107	\$236,107	\$236,107	\$236,107	\$236,107	100.00	\$0	Expendiente	1,400	100.00	100.00	FINANCIADA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, RECONSTRUYENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200154141	Construcción de Salón de Usos Múltiples	004-03-0331	Chilques	Asentamiento de la Frontera	Monte Ordoñez	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,297,155	\$2,297,155	\$2,297,155	\$2,297,155	\$2,297,155	\$2,297,155	100.00	\$0	Metro Cuadrado	443	100.00	100.00	FINANCIADA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, RECONSTRUYENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200154149	Construcción de Canal Fluvial A Cielo Abierto	004-03-0335	Chilques	Asentamiento de la Frontera	Nueva Mercedes	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,862,721	\$1,862,721	\$1,862,721	\$1,862,721	\$1,862,721	\$1,862,721	100.00	\$0	Sistema	1,812	100.00	100.00	FINANCIADA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, RECONSTRUYENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200154143	Construcción de Puente Vehicular	004-03-0327	Chilques	Asentamiento de la Frontera	Monte Verde	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$471,843	\$471,843	\$471,843	\$471,843	\$471,843	\$471,843	100.00	\$0	Metro Lineal	257	100.00	100.00	FINANCIADA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, RECONSTRUYENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200154364	Ampliación de Energía Eléctrica	007/0096/FI0M-029/2013	Chilques	Asentamiento de la Frontera	La Hincapiada	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,494,939	\$1,494,939	\$1,494,939	\$1,494,939	\$1,494,939	\$1,494,939	100.00	\$0	Punto	426	100.00	100.00	FINANCIADA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, RECONSTRUYENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200154317	Conservación de Camino Tramo La Jaconeta - La Puerca	004-03-0313	Chilques	Asentamiento de la Frontera	Lanerosal	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,405,000	\$1,405,000	\$1,405,000	\$1,405,000	\$1,405,000	\$1,405,000	100.00	\$0	Kilometro	118	100.00	100.00	FINANCIADA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, RECONSTRUYENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200154403	Parqueamiento de Calles Con Concreto Espumado	007/0096/FI0M-021/2013	Chilques	Asentamiento de la Frontera	Peña Bermeja	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$443,143	\$443,143	\$443,143	\$443,143	\$443,143	\$443,143	100.00	\$0	M2, Concreto Espumado	153	100.00	100.00	FINANCIADA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, RECONSTRUYENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente ciclo.
CP01130200154424	Conservación de Camino Tramo El Pungui - Ojo de Agua San Crisote	004-03-0341	Chilques	Asentamiento de la Frontera	Ojo de Agua San Crisote	Rural	Aperturas Federales	104 FAIS Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	23-Aperturas Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$555,624	\$555,624	\$555,624	\$555,624	\$555,624	\$555,624	100.00	\$0	Kilometro	342	100.00	100.00	FINANCIADA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN FINANCIERAMENTE TERMINADA DE SU TOTALIDAD, RECONSTRUYENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA Para al siguiente ciclo.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5109

PERIODO 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clave Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Modificado)	Año de Ejecución						Observaciones						
																		Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CP001020014708	Permanencia de Calles Con Concreto Espalmeado Calle Donostia (Barrio San Pedro)	001-03-0348	Chilapas	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	A. AYUTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	208,623	208,623	208,623	208,623	208,623	208,623	100.00	0	M2, Concreto Espalmeado	0	100.00	100.00	proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200016433	Construcción de Techado de Chacra De Gu. Puro. Genera Nuevas Lajas" Clave: 07049124	104-03-0348	Chilapas	Monteagudo de la Frontera	Aguascalientes	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	DEFENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1,149,453	1,149,453	1,149,453	1,149,453	1,149,453	1,149,453	100.00	0	Metro Cuadrado	152	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200016442	Construcción de Cancha De Deseo Múltiple	104-03-0322	Chilapas	Monteagudo de la Frontera	San Isidro	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	268,345	268,345	268,345	268,345	268,345	268,345	100.00	0	Metro Cuadrado	338	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200016443	Construcción de Andador En La Escuela Secundaria No. 146 Clave: 07049124	104-03-0344	Chilapas	Monteagudo de la Frontera	El Payal	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	231,904	231,904	231,904	231,904	231,904	231,904	100.00	0	Metro Cuadrado	2,945	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200015761	Revestimiento de Camino	020-03-0312	Chilapas	La Concordia	Dolores del Valle	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	862,420	1,287,289	1,287,289	1,287,289	1,287,289	1,287,289	100.00	0	Kilometro	1,148	80.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200015764	Permanencia de Calles	020-03-0320	Chilapas	La Concordia	Rio de Oro	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	470,978	1,891,904	1,891,904	1,891,904	1,891,904	1,891,904	100.00	0	M2, Concreto Espalmeado	1,404	28.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200015781	Permanencia de Calles Con Concreto Administrativo	104-03-0320	Chilapas	Monteagudo de la Frontera	Nuevo Montenegro	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1,505,323	1,505,323	1,505,323	1,505,323	1,505,323	1,505,323	100.00	0	M2, Concreto Administrativo	1,533	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200015789	Rehabilitación de Caminos Rurales	120-03-0310	Chilapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	263,571	25,600,000	25,647,314	25,647,314	25,647,314	25,647,314	99.26	0	Kilometro lineal	44,082	28.00	99.26	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200015785	Construcción de Muro De Contención	104-03-0320	Chilapas	Monteagudo de la Frontera	Nuevo Mexcala	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	246,500	246,500	246,500	246,500	246,500	246,500	100.00	0	Metro Lineal	1,512	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200015789	Rehabilitación De Caminos Agua Fría - La Mancha	020-03-0308	Chilapas	La Concordia	Plan de Agua Fría	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	1,028,341	24,314,343	24,321,285	24,321,285	24,321,285	24,321,285	99.31	0	Kilometro lineal	1,710	40.00	99.31	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200015839	Rehabilitación Y Mejoramiento De Zapague De Elaje	020-03-0340	Chilapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	256,427	2382,471	2382,471	2382,471	2382,471	2382,471	100.00	0	JANERO	100	26.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200015832	Rehabilitación Y Mejoramiento De Zapague	020-03-0311	Chilapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	256,427	2382,471	2382,471	2382,471	2382,471	2382,471	100.00	0	JANERO	100	25.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200015834	Construcción De Vivienda	801021101320	Chiapas	Comunera de Espinosa	Las Ventanas	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	A. AYUTAMIENTO MUNICIPAL OCOYOACUILTECA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	991,184	1,024,144	1,024,144	1,024,144	1,024,144	1,024,144	100.00	0	Vivienda	90	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200015843	Construcción De Vivienda	801021101412	Chiapas	Comunera de Espinosa	Puerto Rico	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	A. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOYOACUILTECA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	297,990	297,990	297,990	297,990	297,990	297,990	100.00	0	Vivienda	13	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200015875	Construcción De Vivienda	801021101162	Chiapas	Comunera de Espinosa	San Francisco	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	A. AYUTAMIENTO MUNICIPAL OCOYOACUILTECA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	443,200	443,200	443,200	443,200	443,200	443,200	100.00	0	Vivienda	14	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200015983	Construcción De Vivienda	801021101143	Chiapas	Comunera de Espinosa	El Hacerlo	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	A. AYUTAMIENTO MUNICIPAL OCOYOACUILTECA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	443,200	443,200	443,200	443,200	443,200	443,200	100.00	0	Vivienda	14	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200015951	Construcción De Vivienda	801021101187	Chiapas	Comunera de Espinosa	El Viriato	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	A. AYUTAMIENTO MUNICIPAL OCOYOACUILTECA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	940,784	940,784	940,784	940,784	940,784	940,784	100.00	0	Vivienda	90	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200015974	Construcción De Vivienda	801021101123	Chiapas	Comunera de Espinosa	Estrella de Mar	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	A. AYUTAMIENTO MUNICIPAL OCOYOACUILTECA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	297,990	297,990	297,990	297,990	297,990	297,990	100.00	0	Vivienda	24	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200016044	Construcción De Baños Rurales	-	Chiapas	Villa Corzo	Candelaria	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	A. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAHUAYÚL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	264,368	264,368	264,368	264,368	264,368	264,368	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El
CP0113200016045	Permanencia de Calles Con Concreto Administrativo	-	Chiapas	Villa Corzo	San Rama	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	A. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAHUAYÚL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	227,444	227,444	227,444	227,444	227,444	227,444	100.00	0	M2, Concreto Administrativo	0	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200016000	Gasita Indestructa	043-03-0011	Chiapas	Monteagudo	Cobertura Municipal	Municipal	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	RESPONSABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	284,614	284,614	284,614	284,614	284,614	284,614	100.00	0	INFOME	15,000	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200016044	Gasita Indestructa	-	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura Municipal S.A.	Municipal	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	A. AYUTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS, Tuxtla, Tuxtla	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	24,769,237	24,769,237	25,787,855	25,787,855	25,787,855	25,787,855	85.50	0	Proyecto	0	100.00	85.50	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP01132000149573	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	055-03-0319	Chiapas	Amaten	Amaten	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	A. AYUTAMIENTO DE AMATEN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	11,551,000	11,551,000	1775,000	11,551,000	1775,000	1775,000	50.00	0	Sistema	2,962	100.00	50.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP01132000149813	Proxim	-	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura Municipal S.A.	Municipal	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	RESPONSABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS, Tuxtla	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	25,947,434	26,713,234	25,947,434	25,947,434	25,947,434	25,947,434	97.26	0	Proyecto	0	100.00	97.26	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200016121	Permanencia De Calles Y Andadores De Concreto Administrativo	055-03-0327	Chiapas	Amaten	Guadalupe Victoria	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	A. AYUTAMIENTO DE AMATEN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	448,600	448,600	448,600	448,600	448,600	448,600	100.00	0	M2, Concreto Administrativo	431	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200014940	Construcción De Camino Rural En Tramo Altiplano Tramo Amaten - Reforma Y Plando Del 0 Al 4.5	055-03-0320	Chiapas	Amaten	Reforma Y Plando	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	A. AYUTAMIENTO DE AMATEN CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2331,429	2331,429	2331,429	2331,429	2331,429	2331,429	100.00	0	Kilometros	1,947	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200014961	Asistencia Técnica (Cobertura Municipal)	05120039	Chiapas	Magaritas	Magaritas	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2475,268	2475,268	2475,268	2475,268	2475,268	2475,268	100.00	0	Acción	47,913	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP0113200014974	Capacitación Docente (Cobertura Municipal)	05120038	Chiapas	Magaritas	Magaritas	Urbano	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2158,423	2158,423	2158,423	2158,423	2158,423	2158,423	100.00	0	Acción	47,913	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			
CP01132000142424	Rehabilitación De Aula De Educación De Niños De Nivel Medio Superior En El Centro Educativo "Benito Juárez" Clave 07049124	055-03-0328	Chiapas	Amaten	Nuevo Estrella	Rural	Aperturas Federales	1004 FAFD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20-Aperturas Federales para Escuelas Federales y Municipales	A. AYUTAMIENTO DE AMATEN CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	2240,740	2240,740	2240,740	2240,740	2240,740	2240,740	100.00	0	Alumno	191	100.00	100.00	Proyecto en término al 100% / Financiera / Física / El			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERÍODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Clave	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Anexo Financiero					Observaciones					
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance						
08P01200014708	Permanencia de Calle Con Concreto (Servicio Calle) Montañas (Servicio San Pedro)	003	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO MUNICIPAL CHIGÜILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	M2, Concreto Hidráulico	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /
08P11200014705	Desarrollo de Ombra Paralela (Francis Alarcón)	003-03-0002	Chilques	Suciohuanaco	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SUCIOHUANACO, CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$962,313	\$962,313	\$962,313	\$962,313	\$962,313	\$962,313	\$962,313	100.00	0	Metro Lineal	2,902	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014242	Rehabilitación de Estructura (Entretenimiento) (Calle de las Américas)	005-03-0001	Chilques	Amatán	El Calvario	Rural	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE AMATÁN CHIQUAS	Recreación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$59,582	\$59,582	\$59,582	\$59,582	\$59,582	\$59,582	\$59,582	100.00	0	M2, Concreto Hidráulico	843	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014303	Construcción de Balcónes en la Estación de Autobuses (Servicio) (Calle de las Américas)	005-03-0024	Chilques	Amatán	El Calvario	Rural	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE AMATÁN CHIQUAS	Recreación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$147,249	\$147,249	\$147,249	\$147,249	\$147,249	\$147,249	\$147,249	100.00	0	Metro Lineal	843	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014311	Permanencia de Calle Con Concreto (Servicio) (Calle de las Américas)	005-03-0013	Chilques	Amatán	Amatán	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE AMATÁN CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$599,882	\$599,882	\$599,882	\$599,882	\$599,882	\$599,882	\$599,882	100.00	0	M2, Concreto Hidráulico	3,982	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014371	Permanencia de Calle Con Concreto (Servicio) (Calle de las Américas)	005-03-0011	Chilques	Amatán	Amatán	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE AMATÁN CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$600,129	\$600,129	\$600,129	\$600,129	\$600,129	\$600,129	\$600,129	100.00	0	M2, Concreto Hidráulico	2,983	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014275	Permanencia de Calle y Andador de Concreto (Servicio) (Calle de las Américas)	005-03-0026	Chilques	Amatán	San Antonio Tres Pinos	Rural	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE AMATÁN CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$592,942	\$592,942	\$592,942	\$592,942	\$592,942	\$592,942	\$592,942	100.00	0	M2, Concreto Hidráulico	1,984	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014347	Construcción de la Plataforma de la Estación de Autobuses (Servicio) (Calle de las Américas)	005-03-0003	Chilques	Amatán	La Esperanza	Rural	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE AMATÁN CHIQUAS	Recreación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,099,915	\$1,099,915	\$1,099,915	\$1,099,915	\$1,099,915	\$1,099,915	\$1,099,915	100.00	0	Metro obispo	391	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014335	Actividad de Mantenimiento de Camión Rural (Servicio) (Calle de las Américas)	005-03-0042	Chilques	Amatán	Comitú	Rural	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE AMATÁN CHIQUAS	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,137,970	\$1,137,970	\$1,137,970	\$1,137,970	\$1,137,970	\$1,137,970	\$1,137,970	100.00	0	Kilómetros	232	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014347	Construcción de la Plataforma de la Estación de Autobuses (Servicio) (Calle de las Américas)	005-03-0006	Chilques	Suciohuanaco	Cobertura municipal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SUCIOHUANACO, CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$418,208	\$418,208	\$418,208	\$418,208	\$418,208	\$418,208	\$418,208	100.00	0	Informes	17,000	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014370	Permanencia de Andador en Concreto (Servicio) (Calle de las Américas)	005-03-0009	Chilques	Amatán	Amatán	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE AMATÁN CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$181,208	\$181,208	\$181,208	\$181,208	\$181,208	\$181,208	\$181,208	100.00	0	M2, Concreto Hidráulico	3,982	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014319	Permanencia de Andador en Concreto (Servicio) (Calle de las Américas)	005-03-0015	Chilques	Amatán	Amatán	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$479,946	\$479,946	\$479,946	\$479,946	\$479,946	\$479,946	\$479,946	100.00	0	M2, Concreto Hidráulico	3,982	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014415	Rehabilitación de Materiales Para la Construcción de Pía de Casa (Servicio) (Calle de las Américas)	00-03-03-05-024-007	Chilques	Chamal	SANILLANCA	Rural	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE CANAL, CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$484,771	\$484,771	\$484,771	\$484,771	\$484,771	\$484,771	\$484,771	100.00	0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014460	Rehabilitación de Materiales Para la Construcción de Pía de Casa (Servicio) (Calle de las Américas)	00-03-03-05-024-001	Chilques	Chamal	Chamal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE CANAL, CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$205,181	\$205,181	\$205,181	\$205,181	\$205,181	\$205,181	\$205,181	100.00	0	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014495	Rehabilitación de Materiales Para la Construcción de Pía de Casa (Servicio) (Calle de las Américas)	00-03-03-05-024-001	Chilques	Chamal	Chamal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE CANAL, CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$856,880	\$856,880	\$856,880	\$856,880	\$856,880	\$856,880	\$856,880	100.00	0	Vivienda	491	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014420	Rehabilitación de Materiales Para la Construcción de Pía de Casa (Servicio) (Calle de las Américas)	00-03-03-05-024-001	Chilques	Chamal	Chamal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE CANAL, CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$708,032	\$708,032	\$708,032	\$708,032	\$708,032	\$708,032	\$708,032	100.00	0	Vivienda	570	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014428	Rehabilitación de Materiales Para la Construcción de Lomas de Concreto (Servicio) (Calle de las Américas)	00-03-03-05-024-001	Chilques	Chamal	Chamal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE CANAL, CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$315,052	\$315,052	\$315,052	\$315,052	\$315,052	\$315,052	\$315,052	100.00	0	Vivienda	288	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014462	Rehabilitación de Lomas de Concreto (Servicio) (Calle de las Américas)	00-03-03-05-024-001	Chilques	Chamal	San Fernando	Rural	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE CANAL, CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$289,576	\$289,576	\$289,576	\$289,576	\$289,576	\$289,576	\$289,576	100.00	0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014427	Rehabilitación de Vivienda (Servicio) (Calle de las Américas)	00-03-03-05-024-006	Chilques	Chamal	Orizá	Rural	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE CANAL, CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$554,157	\$554,157	\$554,157	\$554,157	\$554,157	\$554,157	\$554,157	100.00	0	Vivienda	111	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014432	Permanencia de Calle Con Concreto (Servicio) (Calle de las Américas)	005-03-0030	Chilques	Amatán	Adolfo López Mateos	Rural	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE AMATÁN CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$576,876	\$576,876	\$576,876	\$576,876	\$576,876	\$576,876	\$576,876	100.00	0	M2, Concreto Hidráulico	285	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014444	Rehabilitación de Materiales Para la Construcción de Lomas de Concreto (Servicio) (Calle de las Américas)	00-03-03-05-024-001	Chilques	Chamal	Chamal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE CANAL, CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,763,711	\$1,763,711	\$1,763,711	\$1,763,711	\$1,763,711	\$1,763,711	\$1,763,711	100.00	0	Vivienda	570	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014445	Rehabilitación de Materiales Para la Construcción de Pía de Casa (Servicio) (Calle de las Américas)	00-03-03-05-024-001	Chilques	Chamal	Chamal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE CANAL, CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$781,353	\$781,353	\$781,353	\$781,353	\$781,353	\$781,353	\$781,353	100.00	0	Vivienda	232	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014475	Rehabilitación de Materiales Para la Construcción de Lomas de Concreto (Servicio) (Calle de las Américas)	00-03-03-05-024-001	Chilques	Chamal	Chamal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE CANAL, CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$892,783	\$892,783	\$892,783	\$892,783	\$892,783	\$892,783	\$892,783	100.00	0	Vivienda	280	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014447	Permanencia de Calle Con Concreto (Servicio) (Calle de las Américas)	005-03-0004	Chilques	Amatán	Chapa	Rural	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE AMATÁN CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	100.00	0	M2, Concreto Hidráulico	99	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014457	Rehabilitación de Materiales Para la Construcción de Pía de Casa (Servicio) (Calle de las Américas)	00-03-03-05-024-001	Chilques	Chamal	Frontera Mexicana	Rural	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE CANAL, CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$289,797	\$289,797	\$289,797	\$289,797	\$289,797	\$289,797	\$289,797	100.00	0	Vivienda	84	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014443	Permanencia de Calle Con Concreto (Servicio) (Calle de las Américas)	005-03-0033	Chilques	Amatán	San Fernando	Rural	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE AMATÁN CHIQUAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$899,593	\$899,593	\$899,593	\$899,593	\$899,593	\$899,593	\$899,593	100.00	0	M2, Concreto Hidráulico	128	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014459	Apertura de Camino Rural, Tramo San Pedro (Calle de las Américas)	00-03-03-05-024-003	Chilques	Chamal	San Pedro la Victoria	Rural	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE CANAL, CHIQUAS	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,882,321	\$2,882,321	\$2,882,321	\$2,882,321	\$2,882,321	\$2,882,321	\$2,882,321	100.00	0	Kilómetros	570	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /
08P11200014496	Construcción de Puente (Servicio) (Calle de las Américas)	00-03-03-05-024-001	Chilques	Chamal	Chamal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FADE Municipal y de las Desempeños Territoriales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUDAMIENTO DE CANAL, CHIQUAS	Comunicaciones y transporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,750,362	\$2,750,362	\$2,750,362	\$2,750,362	\$2,750,362	\$2,750,362	\$2,750,362	100.00	0	Metro Lineal	3,981	100.00	100.00	Financiera OMA TERMINADA /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fecha Comienzo	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Anexo Financiero					Unidad de Medida	Anexo Físico	Anexo Anual	% Anexo Acumulado	Observaciones						
																			Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anexo											
CP001302004708	Permanencia de Calles Con Concreto Edificación Calle Honduras (Servicio Sanitario)	003	Chilgata	Chilgata	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	A. Ayuntamiento municipal Chilgata	Desarrollo social (suburbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /	
CP011302004470	Contracción de Puentes Camión 57km2013 Mexico Centro Tuxtilla	00-01-02-05-024-001	Chilgata	Chamal	Chamal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,470	\$208,470	\$208,470	\$208,470	\$208,470	\$208,470	\$208,470	98.53	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /	
CP011302004473	Suministro de Materiales Para la Contracción de Lotes de Concreto (Servicio Centro Tuxtilla)	00-01-01-05-024-001	Chilgata	Chamal	Chamal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Desarrollo social (suburbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$495,589	\$495,589	\$495,589	\$495,589	\$495,589	\$495,589	\$495,589	98.51	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /	
CP011302004484	Contracción de Barandas En La Esc. Prim. Lic. Benito Juárez García, Calle O'Higgins Norte (Servicio Sanitario)	02-01-02-05-024-001	Chilgata	Chamal	Chamal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$184,262	\$184,262	\$184,262	\$184,262	\$184,262	\$184,262	\$184,262	100.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /	
CP011302004489	Contracción de Barandas En La Esc. Prim. Ing. Adolfo de Beltrán (Servicio Sanitario)	02-01-02-05-024-001	Chilgata	Chamal	Chamal	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$157,752	\$157,752	\$157,752	\$157,752	\$157,752	\$157,752	\$157,752	100.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /	
CP011302004494	Suministro de Materiales Para la Contracción de Spa de Casa	00-01-02-05-024-001	Chilgata	Chamal	San José Trinitaria	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Desarrollo social (suburbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$254,182	\$254,182	\$254,182	\$254,182	\$254,182	\$254,182	\$254,182	100.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /	
CP011302004502	Apertura y Mantenimiento de Camino Rural	04-02-0014	Chilgata	Panetlillo	San Juan Epitacio Segundo	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,441,473	\$2,441,473	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /	
CP011302004502	Mantenimiento de Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico de Cuadrante Poniente Norte (Servicio La Loma)	0070101008003	Chilgata	Nicolasa Ruiz	Cobertura Municipal s.n.	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Desarrollo social (suburbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$124,168	\$124,168	\$124,168	\$124,168	\$124,168	\$124,168	\$124,168	100.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /	
CP0113020045114	El Contracción de Terreno para Obras de Energía y Mantenimiento de Camino	001010	Chilgata	Chalchicomula	Jolila'Alm	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,294,054	\$1,294,054	\$1,294,054	\$1,294,054	\$1,294,054	\$1,294,054	\$1,294,054	100.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /	
CP0113020045154	Contracción de 4 Alas Con Escaleras Tipo An. Paredes Jose Maria Pita Suarez Cve. 57km2013	04-02-0011	Chilgata	Panetlillo	Nueva Reforma	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,192,290	\$1,192,290	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /	
CP0113020045201	Contracción de 2 Alas Con Escaleras Tipo An. Paredes Manuel de la Cruz Cve. 57km2013	04-02-0012	Chilgata	Panetlillo	El Pequeño Romar	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,054,251	\$1,054,251	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /	
CP0113020045207	2.- Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	0070100	Chilgata	Chalchicomula	Sacim	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Desarrollo social (suburbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,346,007	\$2,346,007	\$2,346,007	\$2,346,007	\$2,346,007	\$2,346,007	\$2,346,007	100.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /	
CP0113020045218	Introducción del Servicio de Energía Eléctrica	04-02-0017	Chilgata	Panetlillo	San José Remedios	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,994,517	\$1,994,517	\$29,750	\$29,750	\$29,750	\$29,750	\$29,750	\$29,750	14.25	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /
CP0113020045220	03.- Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	0070101	Chilgata	Chalchicomula	San Juan Epitacio Segundo	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Desarrollo social (suburbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,993,649	\$1,993,649	\$1,993,649	\$1,993,649	\$1,993,649	\$1,993,649	\$1,993,649	100.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /	
CP0113020045244	Contracción de Talier Comunitario	04-02-0021	Chilgata	Panetlillo	Las Lomas	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Desarrollo social (suburbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,076,044	\$2,076,044	\$40,024	\$40,024	\$40,024	\$40,024	\$40,024	\$40,024	19.30	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /
CP0113020045245	Introducción del Servicio de Energía Eléctrica	04-02-0028	Chilgata	Panetlillo	San José Charco	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,210,446	\$2,210,446	\$211,195	\$211,195	\$211,195	\$211,195	\$211,195	\$211,195	4.58	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /
CP0113020045249	Introducción del Servicio de Energía Eléctrica	04-02-0029	Chilgata	Panetlillo	Ciudad Ray Charco	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,243,374	\$1,243,374	\$112,102	\$112,102	\$112,102	\$112,102	\$112,102	\$112,102	8.93	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /
CP0113020045292	4.- Contracción de Talier Comunitario (Mojeril)	0030100	Chilgata	Chalchicomula	Chalchicomula	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Desarrollo social (suburbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$637,142	\$637,142	\$637,142	\$637,142	\$637,142	\$637,142	\$637,142	\$637,142	100.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /
CP0113020045305	Contracción de Talier Comunitario	04-02-0030	Chilgata	Panetlillo	San Luis Olig	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Desarrollo social (suburbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,331,374	\$1,331,374	\$509,215	\$509,215	\$509,215	\$509,215	\$509,215	\$509,215	45.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /
CP0113020045325	1.- Contracción de Malla De Concreto de Magnetita	0030100	Chilgata	Chalchicomula	Ciudad	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Desarrollo social (suburbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$759,849	\$759,849	\$759,849	\$759,849	\$759,849	\$759,849	\$759,849	\$759,849	100.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /
CP0113020045340	Contracción de Cancha Deportiva, Tapa y Malla de Concreto, Pintura (Calle Jose Velazquez Cve. 57km2013)	04-02-0031	Chilgata	Panetlillo	Nueva Jerusalen	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,031,354	\$1,031,354	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /	
CP0113020045340	04.- Contracción de Talier Comunitario (Mojeril)	0030100	Chilgata	Chalchicomula	Chalchicomula	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Desarrollo social (suburbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$637,142	\$637,142	\$637,142	\$637,142	\$637,142	\$637,142	\$637,142	\$637,142	100.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /
CP0113020045345	07.- Contracción de 100 Viviendas Rurales	0030100	Chilgata	Chalchicomula	Pom	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Desarrollo social (suburbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,401,514	\$2,401,514	\$2,401,514	\$2,401,514	\$2,401,514	\$2,401,514	\$2,401,514	\$2,401,514	100.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /
CP0113020045343	08.- Contracción de 95 Viviendas Rurales	0030100	Chilgata	Chalchicomula	Canah	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	23-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAD Municipal y de las Desempeños Verificatorias del Distrito Federal	2013	Desarrollo social (suburbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,281,440	\$2,281,440	\$2,281,440	\$2,281,440	\$2,281,440	\$2,281,440	\$2,281,440	\$2,281,440	100.00	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: 0.00 /

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																			PERIODO 2013										
Total: 5109																													
Información General del Proyecto																													
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Función Correlativa	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Categoría	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recursos (Millonados)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reserva	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CGP011200014708	Reparación de Calles Con Concreto Edificado Calle Donados (Barrio Los Andes)	00300000	Chilapas	Chilapilla	Chilapilla	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	A. Ayuntamiento municipal Chilapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	\$0	M2, Concreto Edificado	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% /
CGP112000146495	Reparación Hidráulica de Calles (Barrio Los Andes) - Barrio Los Andes (Barrio Los Andes)	00301200000	Chilapas	Acanapaya	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$447,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	810	100.00	100.00	Registros: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP112000146499	Reparación de Calles Con Concreto Edificado Calle Donados (Barrio Los Andes)	004-03-0013	Chilapas	Pantehó	Nueva Santa Cruz Tuxtla	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$4,373,293	\$4,373,293	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometros	146	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146411	Reparación de Calles Con Concreto Edificado Calle Donados (Barrio Los Andes)	00300001	Chilapas	Anguelhata	Boconuco	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	Institucion Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,444,954	\$1,444,954	\$1,444,954	\$1,444,954	\$232,499	\$232,499	\$7,84	0.54	\$0	Metro Cuadrado	5,375	100.00	30.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146411	Rehabilitación de Puente de Amaca de San Marcos de Cuernavaca, Estado de México	00101200000	Chilapas	Acanapaya	Amaca San Marcos	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$374,617	\$374,617	\$374,617	\$374,617	\$374,617	\$374,617	100.00	\$0	Metro Lineal	127	100.00	100.00	Registros: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP112000146454	Construcción de Servicios Sanitarios	00300002	Chilapas	Anguelhata	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	Institucion Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$484,207	\$484,207	\$484,207	\$484,207	\$13,775	\$13,775	\$1,75	2.84	\$0	obra	6,394	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP112000146455	Reparación de Canchales Deportivos, Tareas de Infraestructura Multisectorial (Barrio Los Andes - 7/8/9/10/11)	004-03-0004	Chilapas	Pantehó	Belores Petiquil	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Salud y deporte	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,951,258	\$1,951,258	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	70	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146478	Reparación de Calles Con Concreto Edificado Calle Donados (Barrio Los Andes)	004-03-0010	Chilapas	Pantehó	Pantehó	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$2,952,203	\$2,952,203	\$774,435	\$774,435	\$774,435	\$774,435	\$774,435	26.56	\$0	Metro Cuadrado	535	100.00	100.00	Registros: OMA COMO ANEXO ESPECIAL. LA CANTIDAD DE \$3,412,401.49 - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146508	Construcción de Taller Comunitario	004-03-0019	Chilapas	Pantehó	San José Romavista Cuernavaca	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$538,244	\$538,244	\$376,771	\$376,771	\$376,771	\$376,771	\$376,771	70.00	\$0	obra	153	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146493	Reparación de Talles de Dos Comarcas	004-03-0044	Chilapas	Pantehó	San Jacinto	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,551,219	\$1,551,219	\$346,158	\$346,158	\$346,158	\$346,158	\$346,158	22.30	\$0	obra	394	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146509	Reparación de Calles Con Concreto Edificado Calle Donados (Barrio Los Andes)	004-03-0041	Chilapas	Pantehó	Pantehó	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,554,447	\$1,554,447	\$1,088,253	\$1,088,253	\$1,088,253	\$1,088,253	\$1,088,253	70.00	\$0	Metro Cuadrado	562	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146574	Construcción de Techado Estructural (Barrio Los Andes)	00300004	Chilapas	Anguelhata	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	Institucion Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$607,871	\$607,871	\$607,871	\$607,871	\$403,935	\$403,935	\$403,935	66.45	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	30.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP112000146595	Apertura de Calles, Reventamiento y Construcción de Obras de Drenaje	004-03-0015	Chilapas	Pantehó	San Felipe Vaxjo	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$628,957	\$628,957	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometros	93	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146444	Construcción de Vivienda Rural (Barrio Los Andes)	004-03-0037	Chilapas	Pantehó	Pantehó	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$2,024,657	\$2,024,657	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	360	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146517	Rehabilitación y Equipamiento del Sistema de Agua Potable	004-03-0006	Chilapas	Suchilapa	Cobertura municipal s.a.	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCUIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$2,407,951	\$2,407,951	\$2,407,951	\$2,407,951	\$2,407,951	\$2,407,951	\$2,407,951	100.00	\$0	Metro Lineal	13,024	100.00	100.00	Registros: OMA COMO CONCEPTO DE FÍSICO. CONCEPTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP112000146471	Construcción Del Dren Pluvial	004-03-0014	Chilapas	Suchilapa	Suchilapa	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCUIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,045	100.00	100.00	Registros: OMA COMO FUD FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146495	Construcción de Bados Buzales	004-03-0016	Chilapas	Aurora Equivalencia	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$4,089,515	\$4,089,515	\$1,356,975	\$1,356,975	\$1,356,975	\$1,356,975	\$1,356,975	33.19	\$0	Ladrillo, Metro Cúbico	1,633	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP112000146417	Construcción de Vivienda Rural	004-03-0025	Chilapas	Pantehó	Agüela Serdan (San Juan)	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$2,550,100	\$2,550,100	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	3.20	\$0	Vivienda	500	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146439	Construcción de Vivienda Rural	004-03-0026	Chilapas	Pantehó	San Benito	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$633,518	\$633,518	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	51	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146491	Construcción de Vivienda Rural	004-03-0030	Chilapas	Pantehó	El Mesero	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$393,710	\$393,710	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146469	Reparación de Camión Bombardeo (Barrio Los Andes)	00300005	Chilapas	Anguelhata	Las Miradas	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	Institucion Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$991,741	\$991,741	\$991,741	\$991,741	\$28,233	\$28,233	\$28,233	2.84	\$0	Kilometros	450	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146479	Construcción de Vivienda Rural (Barrio Los Andes)	004-03-0039	Chilapas	Pantehó	Pantehó	Urbano	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$247,478	\$247,478	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146499	Construcción de Vivienda Rural	004-03-0033	Chilapas	Pantehó	Aurora Equivalencia	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$765,032	\$765,032	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146494	Reparación de Calles Con Concreto Edificado Calle Donados (Barrio Los Andes)	00300006	Chilapas	Anguelhata	Cobertura municipal	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	Institucion Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,298,242	\$1,298,242	\$1,298,242	\$1,298,242	\$89,769	\$89,769	\$89,769	70.00	\$0	Metro Cuadrado	650	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CGP112000146491	Construcción de Puente Vehicular	00300007	Chilapas	Anguelhata	Los Nevillos	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	Institucion Municipal	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$794,025	\$794,025	\$794,025	\$794,025	\$19,004	\$19,004	\$19,004	2.41	\$0	Metro Lineal	120	100.00	13.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146438	Construcción de Vivienda Rural	004-03-0028	Chilapas	Pantehó	Las Limas	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$1,973,645	\$1,973,645	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	148	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146491	Construcción de Vivienda Rural	004-03-0022	Chilapas	Pantehó	El Ciego	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$304,033	\$304,033	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146494	Reparación de Calles Con Concreto Edificado Calle Donados (Barrio Los Andes)	004-03-0009	Chilapas	Suchilapa	Cobertura municipal s.a.	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCUIMA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$804,754	\$804,754	\$804,754	\$804,754	\$804,754	\$804,754	\$804,754	\$804,754	100.00	\$0	M2, Concreto Edificado	21,045	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146473	Construcción de Vivienda Rural	004-03-0019	Chilapas	Pantehó	Nueva Santa Cruz Tuxtla	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$613,028	\$613,028	\$152,785	\$152,785	\$152,785	\$152,785	\$152,785	25.04	\$0	Vivienda	78	100.00	100.00	Registros: OMA TENDIDA AL 100% TANTO FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
CGP112000146496	Construcción de Vivienda Rural	004-03-0027	Chilapas	Pantehó	El Percebril	Rural	Apariciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Distrito Federal	20-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	MUNICIPIO DE PANTEHÓ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Quarto Trimestre	2013	\$368,196	\$368,196	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TOTAL: 5109

															PERIODO 2013															
															Año Financiero										Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Problema Común	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonario)	Comprometido	Desembolsado	Pagado	% Avance	Resguardo	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
080013020014709	Permanencia de Calles Con Concreto Espumado Calle Simón Bolívar (Barrio San Pedro)	003	Chilques	Chigüilla	Chigüilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. Ayuntamiento municipal Chigüilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Físico / El		
080013020014817	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica (Barrio Primer)	004-03-004	Chilques	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJALBA	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100	\$978,009	\$978,009	\$978,009	\$978,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pase	9,300	100.00	0.00	Financiera / Físico / El
080013020014920	Mantenimiento de Calles Obiertas	114-03-014	Chilques	Miraflores de Guzmán	Sanora Pico de Oro Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMELAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$896,436	\$896,436	\$896,436	\$896,436	\$896,436	\$896,436	100.00	\$0	Metro Lineal	15,334	100.00	100.00	Financiera / Físico / El		
080013020014937	Construcción De Terrells De Checa Deportiva	041-03-013	Chilques	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. ayuntamiento municipal de la Independencia, chilques	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$954,504	\$954,504	\$954,504	\$954,504	\$954,504	\$954,504	100.00	\$0	Cancha	41,384	100.00	100.00	Financiera / Físico / El		
080013020014939	Reverimiento de Camino Sacromonte de la Comandía A Terreas	041-03-008	Chilques	La Independencia	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. ayuntamiento municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$438,950	\$438,950	\$438,950	\$438,950	\$438,950	\$438,950	100.00	\$0	Kilometro	5,416	100.00	100.00	Financiera / Físico / El		
080013020014935	Construcción De Casas Típicas K.C. Nueva Medicina-Nuevo Aires	03-001	Chilques	Mitiquén	Nuevo Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,025,443	\$2,025,443	\$2,025,443	\$2,025,443	\$2,025,443	\$2,025,443	100.00	\$0	Kilometros	101	100.00	100.00	Financiera / Físico / El		
080013020014943	Construcción De Casas San Camelia, Cobertura Municipal	114-03-020	Chilques	Miraflores de Guzmán	Sanora Pico de Oro Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMELAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$847,051	\$847,051	\$847,051	\$847,051	\$847,051	\$847,051	100.00	\$0	Kilometro	15,334	100.00	100.00	Financiera / Físico / El		
080013020014941	Construcción de 18 Viviendas Rurales en Vivienda Rural de L103 A-000	004-03-006	Chilques	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJALBA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$898,588	\$898,588	\$248,400	\$248,400	\$248,400	\$248,400	28.95	\$0	Vivienda	181	48.5	48.5	Financiera / Físico / El		
080013020014946	Aportación de Casita Para Construcción Del No 100 Al No 1- 007	114-03-001	Chilques	Miraflores de Guzmán	Gatúaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMELAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$446,420	\$446,420	\$446,420	\$446,420	\$446,420	\$446,420	100.00	\$0	Kilometro	152	100.00	100.00	Financiera / Físico / El		
080013020014930	Permanencia de Calles Con Concreto Espumado Calle Simón Bolívar (Barrio Bellano Dapto)	003	Chilques	Nuevo Aires	Cobertura Municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NÚOVOAIS, OJALBA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$536,743	\$536,743	\$536,743	\$536,743	\$536,743	\$536,743	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	240	100.00	100.00	Financiera / Físico / El		
080013020014950	Reverimiento de 48 Viviendas	004-03-008	Chilques	Altamirano	El Nuevo Jardín	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJALBA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,407,779	\$1,407,779	\$1,407,779	\$1,407,779	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	285	100.00	0.00	Financiera / Físico / El	
080013020014922	Construcción de Sala De Dos Múltiples	004-03-004	Chilques	Altamirano	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJALBA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$493,000	\$493,000	\$3,490	\$3,490	\$3,490	\$3,490	0.78	\$0	Obra	118	100.00	0.00	Financiera / Físico / El		
080013020014944	Construcción De Casas En Nueva Esperanza	004-03-001	Chilques	Altamirano	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJALBA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,764,470	\$1,764,470	\$1,000,467	\$1,000,467	\$1,000,467	\$1,000,467	68.74	\$0	Kilometro	200	100.00	100.00	Financiera / Físico / El		
080013020014934	Construcción de 18 Viviendas Rurales en Vivienda Rural de L103 A-000	004-03-006	Chilques	Altamirano	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJALBA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$274,438	\$274,438	\$1,205	\$1,205	\$1,205	\$1,205	0.33	\$0	Vivienda	39	100.00	0.00	Financiera / Físico / El		
080013020014935	Permanencia de 2,190 M2 Con Concreto Espumado en 9 de Barrio Calle General Gaitán Cuatrecasas (Barrio General Gaitán Calle San Mateo (Barrio General Gaitán))	004-03-006	Chilques	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJALBA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,700,400	\$2,700,400	\$497,495	\$497,495	\$497,495	\$497,495	18.35	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	24.4	Financiera / Físico / El		
080013020014944	Construcción De Casas Rurales De La Zona Agrícola Del No 100 Al No 112 (5 de Vivienda Tipo) San Luis A Nuevo Arango (Barrio Altamirano)	004-03-004	Chilques	Altamirano	Lote Experto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJALBA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,962,021	\$1,962,021	\$236,463	\$236,463	\$236,463	\$236,463	12.05	\$0	Kilometro	208	100.00	17.2	Financiera / Físico / El		
080013020014945	Permanencia de Casas de Dos Múltiples de 12.00 x 20.40 m2 En Barrio "Vivienda Tipo" del No. 100, Al No. 112 (5 de Vivienda Tipo) San Luis A Nuevo Arango (Barrio Altamirano))	004-03-004	Chilques	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJALBA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,318,438	\$1,318,438	\$369,788	\$369,788	\$369,788	\$369,788	33.04	\$0	Obra	169	100.00	47.34	Financiera / Físico / El		
080013020014936	Aportación de Inmuebles De 2,190 M2 Calle Principales	004-03-006	Chilques	Altamirano	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, OJALBA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$446,010	\$446,010	\$446,010	\$446,010	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	0.00	Financiera / Físico / El	
080013020014959	Rehabilitación De Puentes	114-03-001	Chilques	Miraflores de Guzmán	Santa Rosa La Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMELAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$549,219	\$549,219	\$549,219	\$549,219	\$549,219	\$549,219	100.00	\$0	Metro Lineal	174	100.00	100.00	Financiera / Físico / El		
080013020017004	Segundo Proyectal De Albergue Seguro De Dapto	114-03-001	Chilques	Miraflores de Guzmán	Sanora Pico de Oro Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMELAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$249,340	\$249,340	\$249,340	\$249,340	\$249,340	\$249,340	100.00	\$0	Obra	1,714	100.00	100.00	Financiera / Físico / El		
080013020017018	Ampliación Del Sistema De Agua P. Calle Barrio El Placer	004-03-004	Chilques	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, OJALBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$620,452	\$620,452	\$620,452	\$620,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	287	100.00	0.00	Financiera / Físico / El	
080013020017049	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	114-03-004	Chilques	Miraflores de Guzmán	Sanora Pico de Oro Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMELAS	Agua y saneamiento	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	100.00	\$0	Sistema	1,714	100.00	100.00	Financiera / Físico / El		
080013020017010	Construcción De Remedio Ambiental De La Ciénaga Das	114-03-007	Chilques	Miraflores de Guzmán	Sanora Pico de Oro Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMELAS	Salud	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$209,778	\$209,778	\$209,778	\$209,778	\$209,778	\$209,778	100.00	\$0	Metro Lineal	8,466	100.00	100.00	Financiera / Físico / El		
080013020017016	Reverimiento Escalonada	041-03-010	Chilques	La Independencia	Venustiano Carranza Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	h. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, OJALBA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,424,067	\$1,424,067	\$1,424,067	\$1,424,067	\$1,424,067	\$1,424,067	100.00	\$0	Kilometro	4,797	100.00	100.00	Financiera / Físico / El		
080013020017015	Construcción De Casas Para Vivienda Social	114-03-008	Chilques	Miraflores de Guzmán	Llano Alto Lotes Matas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2013	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMELAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$447,320	\$447,320	\$447,320	\$447,320	\$447,320	\$447,320	94.94	\$0	Obra	244	100.00	100.00	Financiera / Físico / El		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 5109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Conexos	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonados)	Años Financieros						Observaciones				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CP00110200140708	Permanencia de Calle con Cosecho Espalmeado Calle Honduras (Barrio San Pedro)	001	Chiapas	Chapultilla	Chapultilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUAS Y ASESISTENCIA SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	\$208,423	100.00	\$0	M2, Cosecho Espalmeado	0	100.00	100.00	proyecto en terreno al 100% / Financiera / Fisica / F	
CP01110200170218	Mejoramiento de 20 Viviendas (Barrio Ocochitlan)	004-02-0042	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$903,375	\$903,375	\$147,120	\$147,120	\$147,120	\$147,120	\$147,120	100.00	\$0	Vivienda	265	100.00	24.12	Financiera / Fisica / F
CP01110200170223	Construcción de Corral Para Mamey San Simón	114-02-0029	Chiapas	Miraflores de la Sierra	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARAZUQUE DE COMIENZOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$484,241	\$484,241	\$484,241	\$484,241	\$484,241	\$484,241	100.00	\$0	Obra	247	100.00	100.00	TERMINADA AL CUMPLIMIENTO / Fisica / OBRAS DE CONSTRUCCION - SISTEMA PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Financiera / Fisica / F	
CP01110200170248	Mejoramiento de Superficie de Pavimento con Cosecho de Cereales Adhesivos Sotomayor Acosco Principales Altamirano, Chiapas	004-02-0038	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,374,530	\$1,374,530	\$1,452	\$1,452	\$1,452	\$1,452	0.95	\$0	Metro Cuadrado	21,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170294	Construcción de Cancha de Volei Municipal con Domo	114-02-0030	Chiapas	Miraflores de la Sierra	Playón la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARAZUQUE DE COMIENZOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,414,918	\$1,414,918	\$1,414,918	\$1,414,918	\$1,414,918	\$1,414,918	100.00	\$0	Obra	209	100.00	100.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170322	Construcción del Sistema de Agua Potable	004-02-0031	Chiapas	Altamirano	El Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$502,495	\$502,495	\$2,707	\$2,707	\$2,707	\$2,707	0.54	\$0	Metro Lineal	208	100.00	0.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170356	Construcción de Viviendas	114-02-0031	Chiapas	Miraflores de la Sierra	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARAZUQUE DE COMIENZOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$1,490,227	\$1,490,227	\$1,490,227	\$1,490,227	\$1,490,227	\$1,490,227	100.00	\$0	Vivienda	578	100.00	100.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170461	Construcción de Domo de Escuela Secundaria de Bellavista Sotomayor Palencia con Clave P-000007	004-02-0015	Chiapas	Altamirano	Bellavista Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,020,053	\$1,020,053	\$382,044	\$382,044	\$382,044	\$382,044	37.43	\$0	Obra	930	100.00	28.22	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170370	Construcción de Una Mota	EM01-0004-0200	Chiapas	La Trinitaria	Agua Las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$310,709	\$310,709	\$310,709	\$310,709	\$310,709	\$310,709	100.00	\$0	Peso	78	1.00	80.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170447	Construcción de Salon de Reuniones Regimen de El Porvenir	114-02-0032	Chiapas	Miraflores de la Sierra	Boca de Chajul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARAZUQUE DE COMIENZOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	100.00	\$0	Obra	394	100.00	100.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170448	Mejoramiento de Camión de La Banquería Combarala	041-02-0011	Chiapas	La Independencia	Combarala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$493,551	\$493,551	\$493,551	\$493,551	\$493,551	\$493,551	100.00	\$0	Kilometro	320	100.00	100.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170500	Construcción de Salon de Reuniones Regimen de El Porvenir	114-02-0033	Chiapas	Miraflores de la Sierra	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARAZUQUE DE COMIENZOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$497,989	\$497,989	\$497,989	\$497,989	\$497,989	\$497,989	100.00	\$0	Obra	247	100.00	100.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170555	Construcción de Tablado en Chacha Daban	004	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$949,374	\$949,374	\$949,374	\$949,374	\$949,374	\$949,374	100.00	\$0	Cancha	41,264	100.00	100.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170579	Construcción del Sistema de Agua Potable	004-02-0011	Chiapas	Altamirano	El Tapal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,404,470	\$1,404,470	\$244,952	\$244,952	\$244,952	\$244,952	18.75	\$0	Metro Lineal	320	100.00	24.74	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170597	Construcción de Puesto Basico	03-002	Chiapas	Mitúligón	Chavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,544,344	\$2,544,344	\$2,544,344	\$2,544,344	\$2,544,344	\$2,544,344	100.00	\$0	Metro Lineal	311	100.00	100.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170614	Construcción de Salon de Reuniones Regimen de Santa Marta El Cacal	114-02-0034	Chiapas	Miraflores de la Sierra	Santa Marta El Cacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARAZUQUE DE COMIENZOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	Cuarto Trimestre	2013	\$474,449	\$474,449	\$474,449	\$474,449	\$474,449	\$474,449	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170629	Construcción de 1 Aula en Escuela Primaria Mitúligón Regim. Mitúligón y Combarala C.C.P. 07000107	004-02-0035	Chiapas	Altamirano	La Peña de Zalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$474,400	\$474,400	\$121,205	\$121,205	\$121,205	\$121,205	26.72	\$0	Aula	102	100.00	46.81	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170638	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	03-003	Chiapas	Mitúligón	El Fortín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,193,864	\$1,193,864	\$1,193,864	\$1,193,864	\$1,193,864	\$1,193,864	100.00	\$0	Sistema	175	100.00	100.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170647	Estudio y Proyecto del Sistema de Agua Potable	03-004	Chiapas	Mitúligón	Planada Villa Los	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	100.00	\$0	Estudio	195	100.00	100.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170704	Permanencia o Mejoramiento de Calle (Barrio Combarala)	004-02-0033	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$274,511	\$274,511	\$274,511	\$274,511	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,900	100.00	0.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170710	Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	03-005	Chiapas	Mitúligón	Cerro La Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,702,999	\$2,702,999	\$2,702,999	\$2,702,999	\$2,702,999	\$2,702,999	100.00	\$0	Sistema	294	100.00	95.00	Financiera / Fisica / F	
CP01110200170770	Construcción de 48 Unidades Habitacionales Rurales de 102 a 4.00	004-02-0035	Chiapas	Altamirano	Carmona Ruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Desempeñadas Verificatorias del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,964,709	\$2,964,709	\$315,463	\$315,463	\$315,463	\$315,463	10.63	\$0	Vivienda	557	100.00	18.49	Financiera / Fisica / F	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adscripción	Tipo de Recurso	Programa Puntos Clave	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Año Financiero						Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reserva		Unidad de Medida	Avance Financ	Avance Anual
08001300014708	Parqueación de Calle Con Concreto Alquilando Calle Donadas (Barrio San Pedro)	403	Chilapas	Chigapilla	Chigapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. Ayuntamiento municipal Chigapilla	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	\$208,623	100.00	0	M2, concreto bituminoso	0	100.00	100.00	proyecto se terminó al 100% / Financiera / Física / Ejercido
08011300017930	Mantenimiento y Rehabilitación de Alcantarales Públicos	007-03-0036	Chilapas	Mantamanga del Mantamanga del Valle	Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MANTAMANG DEL VALLE	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$102,468	\$102,468	\$102,468	\$102,468	\$102,468	\$102,468	100.00	0	Obra	4,461	100.00	100.00	REGISTRO DE MONITOREO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017934	Parqueación de Calles, Localidad Victoria Guerrero	00-07-01-III-033-13-0005	Chilapas	Francisco León Vicente Guerrero	Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRANCISCO LEÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$948,158	\$948,158	\$948,158	\$948,158	\$948,158	\$948,158	100.00	0	M2, concreto bituminoso	478	100.00	100.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017934	Mantenimiento y Conservación de Caminos Rurales y Obras de Drenaje	007-03-0024	Chilapas	Mantamanga del Mantamanga del Valle	Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MANTAMANG DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,396,181	\$4,396,181	\$7,936,049	\$3,936,049	\$7,936,049	\$7,936,049	89.41	0	Obra	4,461	100.00	100.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017936	Conservación de 2 km Bm Camerón Rural de Alamos Al Bazarero Montañas	007-03-0013	Chilapas	Mantamanga del Valle	Santa Julia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MANTAMANG DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$898,444	\$898,444	\$898,444	\$898,444	\$898,444	\$898,444	100.00	0	Obra	4,461	100.00	100.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017936	Parqueación de Calle Donadas Con Concreto Alquilando Obras El Ciprésal 2da. Sección	007-03-0035	Chilapas	Mantamanga del Mantamanga del Valle	Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MANTAMANG DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$260,343	\$260,343	\$260,343	\$260,343	\$260,343	\$260,343	100.00	0	Obra	4,461	100.00	100.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017939	Rehabilitación de las Localidades de Rivera el Viejo Cabecera Municipal	08-02-01-III-033-42-3004	Chilapas	Francisco León Caxcan	Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRANCISCO LEÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	0	Kilometros	4,964	100.00	100.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017939	Rehabilitación de Calles, Localidad Guadalupe Sarabia	00-07-03-III-033-73-3003	Chilapas	Francisco León Guadalupe Sarabia	Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRANCISCO LEÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$583,286	\$583,286	\$583,286	\$583,286	\$583,286	\$583,286	100.00	0	Metros Lineal	240	100.00	100.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017939	Construcción de Cambo de Sosa Mejorada de la Bm. Frontera Comunitaria Amador Guerrero	02-02-02-III-033-45-3008	Chilapas	Francisco León Santa Martha	Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRANCISCO LEÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$427,155	\$427,155	\$427,155	\$427,155	\$427,155	\$427,155	100.00	0	Metro Cuadrado	127	100.00	100.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017939	Inicio de Proyecto de la Rehabilitación y Ampliación de Cambo	007-03-0010	Chilapas	Mantamanga del Mantamanga del Valle	Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MANTAMANG DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	0	Proyecto	4,461	1.00	100.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017939	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	001	Chilapas	Pituhualco	Pituhualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Pituhualco	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,753,719	\$2,753,719	\$2,753,719	\$2,753,719	\$2,753,719	\$2,753,719	96.57	0	Metros Lineal	14,212	100.00	100.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017940	Parqueación con Seguros de Calle En el Centro el Valle, El Alcantaral y de la Urbana El Sr. Sección de Lago	3003	Chilapas	Tuxtla Chico	Cobertura Municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,064,590	\$1,064,590	\$1,064,590	\$1,064,590	\$1,064,590	\$1,064,590	100.00	0	Obra	0	100.00	2.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017940	Parqueación de Calles Con Concreto Alquilando y Obras de Drenaje y Agua Potable de Sección de Lago	3003	Chilapas	Tuxtla Chico	Cobertura Municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$480,544	\$480,544	\$480,544	\$480,544	\$480,544	\$480,544	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017945	Parqueación con Concreto Alquilando de Avenida Pablo Salazar Montañas de El Funcionamiento Vía Mejor, Cabecera Municipal	3004	Chilapas	Tuxtla Chico	Cobertura Municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$548,703	\$548,703	\$5,023	\$5,023	\$5,023	\$5,023	1.44	0	Obra	0	100.00	100.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017945	Parqueación de Calle Con Concreto Alquilando y Rehabilitación de Red de Drenaje y Agua Potable de Calle Montañas, Cabecera Municipal	3005	Chilapas	Tuxtla Chico	Cobertura Municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,972,138	\$1,972,138	\$1,972,138	\$1,972,138	\$1,972,138	\$1,972,138	100.00	0	Obra	0	100.00	2.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017945	Rehabilitación de Calle de Avenida de México, Tramo 1 y 2 de la Calle Drenaje Tramo 2, Urbana de Frontera Tallamán	3004	Chilapas	Tuxtla Chico	Cobertura Municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$584,445	\$584,445	\$584,445	\$584,445	\$584,445	\$584,445	100.00	0	Obra	0	100.00	2.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017945	Parqueación de Calle Con Concreto Alquilando Tramo del de Drenaje y Agua Potable de Calle Montañas, Cabecera Municipal	3007	Chilapas	Tuxtla Chico	Cobertura Municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$997,458	\$997,458	\$997,458	\$997,458	\$997,458	\$997,458	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017947	Parqueación de Calle Con Concreto Alquilando Tramo del de Drenaje y Agua Potable de Calle Montañas, Cabecera Municipal	3008	Chilapas	Tuxtla Chico	Cobertura Municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido
08011300017949	Conservación de Camión Tramo R340 Montañas - Santa Teresita los Camerones 004-03-0035 Al No 2 del Al No 2 del	004-03-0035	Chilapas	Atzacantan	Santa Tomás los Camerones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FPAI Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	20-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATZACANTAN, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,445,733	\$1,445,733	\$7,303	\$7,303	\$7,303	\$7,303	0.51	0	Kilometros	48	100.00	0.00	REGISTRO FINANCIERO / Física / Ejercido