

Total: 2016

Información General del Proyecto														Financiamiento										Avance Físico			Observaciones		
Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adicío	Tipo de Inversión	Programa Fondo de Desarrollo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Financiero	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Iniciativa)	Completado	Desagregado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual		% Avance Anual	
CHP0013 0200143 497	Escuela Latinoamericana de Cuadrantes	1517442 000/020B 003	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	1002 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$274,386	\$274,386	\$274,386	\$234,894	\$234,894	\$210,530	\$46,827	76.73	\$0	Taller	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: Se generó un manual como meta. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0200160 200	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Fpcedapre)	030000E 058000E	Chiapas	Villa Comaltitán	Cobertura municipal		Subsidios	1008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0200161 433	Fiscalización Del Proyecto Adquisición De Unidades De Rampas Para Personas Con Capacidades Diferentes (Referido)	2111125 0181841 R099000 R080003	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12-Salud	Defendencia Estatal	Comunicacion es y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,881	\$16,881	\$16,881	\$16,881	\$16,881	\$16,881	\$16,881	\$16,881	100.00	\$0	Auditoria	506	1.00	1.00	Financiera: / Física: AUDITORIA TERMINADA CON NUMERO DE ORDEN 080-2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0200167 483	Equipoamiento Para Laboratorios Especializados Y Mobiliario Y Equipo De Areas Administrativas	E058001 017	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,907,472	\$1,907,472	\$1,907,472	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1,150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0200169 537	Fortalecimiento Para La Operatividad De Los Programas Educativos De Buena Calidad De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	012532A 060000E 058000E	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	1006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11- Educación Pública	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Alumno	6,739	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0200169 640	Fortalecimiento Para La Operatividad De Nuevos Programas Educativos De La Unicach	012532A 060000E 058000E	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	1006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11- Educación Pública	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Alumno	6,739	100.00	100.00	Financiera: SE REGISTRA EL GASTO CORRESPONDIENTE. / Física: SE REGISTRA EL GASTO CORRESPONDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0200171 919	Mejoramiento De La Calidad	012532A 060000E 0041101 8033PSA 20158	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	1006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11- Educación Pública	universidad de ciencias y artes de chiapas	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$155,204,166	\$155,204,166	\$155,204,166	\$155,204,166	\$155,204,166	\$155,204,166	\$155,204,166	\$155,204,166	100.00	\$0	Alumno	6,356	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0200173 897	1120020 - Cobach No. 93.(Referido)	1120020 06933PC R02012	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal		Subsidios	1004 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,150,433	\$2,150,433	\$2,150,433	\$65,251	\$65,251	\$65,251	\$65,251	3.03	\$0	Espacio Educativo	234	1.00	0.00	Financiera: / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP0013 0200181 665	Policia Ministerial Acreditada. (PSA)	158 000 011 009 000	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	1003 Orogamento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4- Gobernación	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,001,380	\$22,001,380	\$22,001,380	\$4,111,100	\$3,946,181	\$3,946,181	\$3,946,181	17.94	\$0	Pieza	254	100.00	74.47	Financiera: / Física: / Registro: Al cuarto trimestre que se informa, se corresponden recursos por la cantidad de \$4,111,100.00 para adquirir equipamiento institucional de conformidad con el catálogo de bienes, en materia de Sistema Nacional de Información (SNI).	
CHP0013 0200181 713	Continuacion Y Caspas De Culturas Indígenas Del Estado De Chiapas	104241C 017010P 108001	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	Secretaría de Puebros y culturas indígenas	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$161,223	\$161,223	\$161,223	\$112,560	\$112,560	\$112,560	\$0	69.82	\$0	Equipam ento	4,848	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Las cifras corresponden al corte del mes de noviembre la parte física corresponde al cierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0200185 313	Monitoreo De Una Piana Reintroducida De Pecar De Collar (Tajon) Como Una Estrategia Para La Conservación Del Jaguar (Panthera Uncia) En La Reserva De La Biosfera La Errenucjada, Chiapas	1517142 000C08B 009	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	1002 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$372,934	\$144,565	\$144,565	\$144,494	\$144,494	\$144,494	\$144,494	99.95	\$71	Documen to	591,992	100.00	100.00	Financiera: Conclusión del proyecto al 100 % en las metas programadas, quedando formalmente insueldado. / Física: Este proyecto contempla además otro tipo de unidad de medida (VISTAS), la cual se programaron 3. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0200186 852	1310101 - Cobach 128 Zamora Poo De Oro.	2112073 032522A 013000E 130107	Chiapas	Marqués de Comitas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$771,431	\$771,431	\$771,431	\$381,418	\$381,418	\$381,418	\$381,418	49.44	\$0	Rehabilita ción	90	1.00	0.00	Financiera: / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP0013 0200186 941	1310102 - Emsad 134 San Cayetano.	2112073 032522A 013000E 130108	Chiapas	El Bosque	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,459,113	\$1,459,113	\$1,459,113	\$721,429	\$721,429	\$721,429	\$721,429	49.44	\$0	Rehabilita ción	210	1.00	0.00	Financiera: / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP0013 0200186 955	1310103 - Emsad 141 Rincon Chamuta.	2112073 032522A 013000E 130109	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$629,900	\$629,900	\$629,900	\$311,442	\$311,442	\$311,442	\$311,442	49.44	\$0	Rehabilita ción	166	1.00	0.00	Financiera: / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP0013 0200187 029	1310104 - Cobach 142 San Jerónimo Tutja	2112073 032522A 013000E 130200	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,126,438	\$1,126,438	\$1,126,438	\$556,945	\$556,945	\$556,945	\$556,945	49.44	\$0	Rehabilita ción	99	1.00	0.00	Financiera: / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP0013 0200187 261	1310105 - Cobach 143 Nuevo Progreso	2112073 032522A 013000E 130201	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$827,568	\$827,568	\$827,568	\$409,174	\$409,174	\$409,174	\$409,174	49.44	\$0	Rehabilita ción	65	1.00	0.00	Financiera: / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP0013 0200187 316	1310107 - Cobach 156 El Corralito.	2112073 032522A 013000E 130203	Chiapas	Ochuc	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,589,726	\$1,589,726	\$1,589,726	\$786,008	\$786,008	\$786,008	\$786,008	49.44	\$0	Rehabilita ción	518	1.00	0.00	Financiera: / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP0013 0200187 344	1310108 - Cobach 157 Jol Sacun.	2112073 032522A 013000E 130204	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$871,310	\$871,310	\$871,310	\$430,802	\$430,802	\$430,802	\$430,802	49.44	\$0	Rehabilita ción	68	1.00	0.00	Financiera: / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP0013 0200187 365	1310109 - Emsad 189 Luis Ezequias.	2112073 032522A 013000E 130205	Chiapas	Acapetahus	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$484,468	\$484,468	\$484,468	\$239,536	\$239,536	\$239,536	\$239,536	49.44	\$0	Rehabilita ción	132	1.00	0.00	Financiera: / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP0013 0200187 468	1310110 - Emsad 201 San Vicente La Mesita	2112073 032522A 013000E 130206	Chiapas	Tzimol	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$297,850	\$297,850	\$297,850	\$147,266	\$147,266	\$147,266	\$147,266	49.44	\$0	Rehabilita ción	131	1.00	0.00	Financiera: / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP0013 0200187 451	1310111 - Emsad 248 Ignacio Zaragoza Bajo.	2112073 032522A 013000E 130207	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,798,223	\$1,798,223	\$1,798,223	\$889,095	\$889,095	\$889,095	\$889,095	49.44	\$0	Rehabilita ción	131	1.00	0.00	Financiera: / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP0013 0200187 549	Restauración Y Conservación De Las Cuevas Del Rio Grigiva Y Oca De Chiapas	273231C 129000C 080001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	1023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría del Campo	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,121,417	\$17,177,750	\$17,177,750	\$17,167,132	\$17,167,132	\$17,167,132	\$17,167,132	99.94	\$0	Visita	712	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estos datos son cifras preliminares 2013. Faltó concluir con los datos al cierre del ejercicio 2013. / Registro: La información que se presenta son cifras preliminares 2013, ya que aun no se cuenta con el cierre financiero definitivo 2013.	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Recursos	Entidad	Municipio	Localidad	Adicío	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Clave Recurso	Presupuesto	Modificado	Anexo Financiero					Anexo Financ				Observaciones		
																	Reservado (Asignado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Anexo	Reintegrado	Saldo de Ejercicio	Saldo de Ejercicio		Saldo de Ejercicio	% Anexo
CHPO013 0300191 040	131175- Jardín De Niños Amador Avedardo	2112073 032511A 013000E 130025	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$167,501	\$167,501	\$167,501	\$83,154	\$83,154	\$83,154	\$83,154	49.64	\$0	Rehabilitación	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 286	1313176-Primaria "Ford 170"	2112073 032512A 013000E 130028	Chiapas	Montecito de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$82,542	\$82,542	\$82,542	\$40,977	\$40,977	\$40,977	\$40,977	49.64	\$0	Rehabilitación	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 604	Custodios Acreditados	061231F 088005S 108009	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U003 Oborgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4- Gobernación	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$39,219,060	\$39,219,060	\$39,219,060	\$11,532,006	\$11,532,006	\$11,532,006	\$7,578,159	29.40	\$0	Equipo	4,798,099	0.00	21.14	Financiera: / / Físico: Adquisición de equipamiento de seguridad pública / Registro: Se capturaron a 241 efectivos y a mandos medios, se adquirió equipamiento en materia de seguridad pública, equipo de cómputo, así como vehículos terrestres. El avance de metas corresponde a los recursos devengados del ejercicio 2013.
CHPO013 0300191 984	1313178- Primaria Francisco Villa	2112073 032512A 013000E 130029	Chiapas	Venusfano Camanca	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$656,268	\$656,268	\$656,268	\$325,798	\$325,798	\$325,798	\$325,798	49.64	\$0	Rehabilitación	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 480	1313122- Emrad 170 Sombra Canzari	2112073 032520A 013000E 130018	Chiapas	Huitupán	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$764,114	\$764,114	\$764,114	\$377,801	\$377,801	\$377,801	\$377,801	49.44	\$0	Rehabilitación	92	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 490	1313177- Primaria Simon Bolivar	2112073 032512A 013000E 130028	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,467,146	\$1,467,146	\$1,467,146	\$728,351	\$728,351	\$728,351	\$728,351	49.64	\$0	Rehabilitación	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 547	1313002- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Referido)	2112073 032520A 013000E 130012	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$758,377	\$758,377	\$758,377	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	1.00	100.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 590	1313179- Secundaria Dr. Benigno Domínguez	2112073 032513A 013000E 138009	Chiapas	Frontera Comapa	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,881,165	\$2,881,165	\$2,881,165	\$1,430,328	\$1,430,328	\$1,430,328	\$1,430,328	49.64	\$0	Rehabilitación general	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 602	1313180- Telescondaria No. 23	2112073 032513A 013000E 138001	Chiapas	Acala	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$603,058	\$603,058	\$603,058	\$299,382	\$299,382	\$299,382	\$299,382	49.64	\$0	Rehabilitación	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 606	1313001- Cam "Helen Keller"	2112073 032511A 013000E 130001	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,919,548	\$2,919,548	\$2,919,548	\$1,443,642	\$1,443,642	\$1,443,642	\$1,443,642	49.45	\$0	Rehabilitación	79	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 629	1313002- Cam "Benito Juárez"	2112073 032511A 013000E 130002	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,018,653	\$3,018,653	\$3,018,653	\$1,492,647	\$1,492,647	\$1,492,647	\$1,492,647	49.45	\$0	Rehabilitación	90	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 642	1313181- Cebech "Emilio Rabasa Esteban"	2112073 032513A 013000E 138005	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,749,814	\$1,749,814	\$1,749,814	\$868,679	\$868,679	\$868,679	\$868,679	49.64	\$0	Rehabilitación	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 656	1313182- Jardín De Niños Benemérito De Las Américas	2112073 032511A 013000E 130026	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$71,249	\$71,249	\$71,249	\$35,371	\$35,371	\$35,371	\$35,371	49.64	\$0	Rehabilitación	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 668	1313183- Jardín De Niños David Alfaro Siqueiros	2112073 032511A 013000E 130027	Chiapas	Frontera Comapa	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$949,738	\$949,738	\$949,738	\$471,489	\$471,489	\$471,489	\$471,489	49.64	\$0	Rehabilitación	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 686	1313184- Jardín De Niños Elíaso Palacios Aguilera	2112073 032511A 013000E 130028	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$600,415	\$600,415	\$600,415	\$298,070	\$298,070	\$298,070	\$298,070	49.64	\$0	Rehabilitación	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 701	1313003- Jardín De Niños María Añis Bernál	2112073 032511A 013000E 130003	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$64,665	\$64,665	\$64,665	\$31,975	\$31,975	\$31,975	\$31,975	49.45	\$0	Espacio Educativo	25	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 706	1313185- Primaria Adolfo López Mateos	2112073 032513A 013000E 130049	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,130,053	\$1,130,053	\$1,130,053	\$561,004	\$561,004	\$561,004	\$561,004	49.64	\$0	Rehabilitación general	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 719	1313004- Jardín De Niños Vaseo De Quiroga	2112073 032511A 013000E 130004	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,251,780	\$1,251,780	\$1,251,780	\$618,974	\$618,974	\$618,974	\$618,974	49.45	\$0	Rehabilitación	82	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 720	1313186- Telescondaria No. 077 "Tierra Y Libertad"	2112073 032513A 013000E 138062	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$311,362	\$311,362	\$311,362	\$154,573	\$154,573	\$154,573	\$154,573	49.64	\$0	Rehabilitación	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 762	1313005- Jardín De Niños Jose Maria Morelos Y Páez	2112073 032511A 013000E 130005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,118,636	\$2,118,636	\$2,118,636	\$1,047,612	\$1,047,612	\$1,047,612	\$1,047,612	49.45	\$0	Rehabilitación	232	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 878	1313006- Jardín De Niños Rosario Castellanos	2112073 032511A 013000E 130006	Chiapas	El Bosque	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$90,638	\$90,638	\$90,638	\$44,818	\$44,818	\$44,818	\$44,818	49.45	\$0	Rehabilitación	12	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 909	1313187- Primaria Chiapas Nuevo	2112073 032511A 013000E 130041	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$745,389	\$745,389	\$745,389	\$370,041	\$370,041	\$370,041	\$370,041	49.64	\$0	Rehabilitación general	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 923	1313188- Primaria General Ignacio Zaragoza	2112073 032511A 013000E 130042	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,259,784	\$1,259,784	\$1,259,784	\$625,408	\$625,408	\$625,408	\$625,408	49.64	\$0	Rehabilitación general	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 937	1313189- Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueras	2112073 032511A 013000E 130009	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$101,131	\$101,131	\$101,131	\$50,205	\$50,205	\$50,205	\$50,205	49.64	\$0	Rehabilitación	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 993	1313190- Telescondaria No. 865 "Raúl Ramiéz Castañeda"	2112073 032513A 013000E 138063	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$156,194	\$156,194	\$156,194	\$77,541	\$77,541	\$77,541	\$77,541	49.64	\$0	Rehabilitación	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 996	1313007- Jardín De Niños Julian Grajales	2112073 032511A 013000E 130007	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,137,699	\$1,137,699	\$1,137,699	\$562,563	\$562,563	\$562,563	\$562,563	49.45	\$0	Rehabilitación	100	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHPO013 0300191 105	1313191- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio	2112073 032512A 013000E 130043	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$108,073	\$108,073	\$108,073	\$53,652	\$53,652	\$53,652	\$53,652	49.64	\$0	Rehabilitación general	20	1.00	0.00	Financiera: / / Físico: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:

Total: 2016

Información General del Proyecto														Financiamiento						Anexo Finanzas				Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Recursos	Entidad	Municipio	Localidad	Activos	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (delimitado)	Comprobado	Desagregado	Ejercido	Pagado	% Anual	Porcentaje		Índice de Medida	Población	Anexo Anual	% Anexo Anual
CHP0013 0300194 116	131195.- Telesecundaria No. 126 "Belisario Domínguez Palencia"	2112073 032513A 013000E 130004	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$299,384	\$299,384	\$299,384	\$148,626	\$148,626	\$148,626	\$148,626	49.84	\$0		20	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 128	1313008.- Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez	2112073 032511A 013000E 130009	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$164,426	\$164,426	\$164,426	\$81,304	\$81,304	\$81,304	\$81,304	49.45	\$0		50	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 139	1313193.- Jardín De Niños Melchor Ocampo	2112073 032511A 013000E 130030	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$249,261	\$249,261	\$249,261	\$123,743	\$123,743	\$123,743	\$123,743	49.64	\$0		20	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 153	1313194.- Jardín De Niños Aquiles Serán Najate	2112073 032511A 013000E 130031	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$680,176	\$680,176	\$680,176	\$337,667	\$337,667	\$337,667	\$337,667	49.64	\$0		20	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 162	1313009.- Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz	2112073 032511A 013000E 130009	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$231,573	\$231,573	\$231,573	\$114,507	\$114,507	\$114,507	\$114,507	49.45	\$0		36	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 169	1313195.- Jardín De Niños Juan De Dios Piza	2112073 032511A 013000E 130032	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$294,633	\$294,633	\$294,633	\$146,268	\$146,268	\$146,268	\$146,268	49.64	\$0		20	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 193	1313010.- Jardín De Niños William James	2112073 032511A 013000E 130010	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$310,252	\$310,252	\$310,252	\$153,412	\$153,412	\$153,412	\$153,412	49.45	\$0		130	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 216	1313011.- Jardín De Niños Netshahalyotl	2112073 032511A 013000E 130011	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$104,781	\$104,781	\$104,781	\$51,812	\$51,812	\$51,812	\$51,812	49.45	\$0		19	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 244	1313012.- Jardín De Niños Pablo Cabali	2112073 032511A 013000E 130012	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$341,502	\$341,502	\$341,502	\$168,864	\$168,864	\$168,864	\$168,864	49.45	\$0		34	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 260	1313013.- Jardín De Niños Angélica Peralta	2112073 032511A 013000E 130013	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$651,881	\$651,881	\$651,881	\$322,339	\$322,339	\$322,339	\$322,339	49.45	\$0		120	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 278	1313014.- Jardín De Niños Carlos Chavez	2112073 032511A 013000E 130014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,478,513	\$2,478,513	\$2,478,513	\$1,225,562	\$1,225,562	\$1,225,562	\$1,225,562	49.45	\$0		228	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 310	1313015.- Jardín De Niños Havelina N. De Grajalles	2112073 032511A 013000E 130015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$940,727	\$940,727	\$940,727	\$465,166	\$465,166	\$465,166	\$465,166	49.45	\$0		278	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 338	1313016.- Jardín De Niños Maité P. Montoya	2112073 032511A 013000E 130016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$60,174	\$60,174	\$60,174	\$29,755	\$29,755	\$29,755	\$29,755	49.45	\$0		81	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 411	1313017.- Jardín De Niños Justo Sierra	2112073 032511A 013000E 130017	Chiapas	Yajalón	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$138,647	\$138,647	\$138,647	\$68,557	\$68,557	\$68,557	\$68,557	49.45	\$0		178	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 427	1313018.- Jardín De Niños Miguel Hidalgo	2112073 032511A 013000E 130018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,674,775	\$1,674,775	\$1,674,775	\$828,134	\$828,134	\$828,134	\$828,134	49.45	\$0		281	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 528	1313019.- Primaria Juan Enrique Petalozzi (Referido)	2112073 032512A 013000E 130021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,321,385	\$2,321,385	\$2,321,385	\$1,154,538	\$1,154,538	\$1,154,538	\$1,154,538	49.73	\$0		312	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 551	1313020.- Jardín De Niños Juan Sabines Gutierrez	2112073 032511A 013000E 130019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$213,600	\$213,600	\$213,600	\$105,620	\$105,620	\$105,620	\$105,620	49.45	\$0		412	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 576	1313021.- Primaria Vicente Guerrero	2112073 032512A 013000E 130022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$962,391	\$962,391	\$962,391	\$475,878	\$475,878	\$475,878	\$475,878	49.45	\$0		417	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 698	1313022.- Primaria 24 De Febrero.	2112073 032512A 013000E 130023	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,376,606	\$2,376,606	\$2,376,606	\$1,175,171	\$1,175,171	\$1,175,171	\$1,175,171	49.45	\$0		412	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 726	1313023.- Primaria Netshahalyotl.	2112073 032512A 013000E 130024	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$133,374	\$133,374	\$133,374	\$65,950	\$65,950	\$65,950	\$65,950	49.45	\$0		51	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 768	1313024.- Primaria Rosario Castañeros.	2112073 032512A 013000E 130025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,261,233	\$1,261,233	\$1,261,233	\$623,648	\$623,648	\$623,648	\$623,648	49.45	\$0		726	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 821	1313025.- Primaria Camilo Pinato.	2112073 032512A 013000E 130026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,816,157	\$4,816,157	\$4,816,157	\$2,381,467	\$2,381,467	\$2,381,467	\$2,381,467	49.45	\$0		1,034	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 849	1313026.- Primaria La Aurora	2112073 032512A 013000E 130027	Chiapas	Frontera Comapa	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,799,194	\$1,799,194	\$1,799,194	\$889,655	\$889,655	\$889,655	\$889,655	49.45	\$0		251	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300194 866	1313027.- Primaria Emiliano Zapata	2112073 032512A 013000E 130028	Chiapas	Jitotul	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$457,915	\$457,915	\$457,915	\$226,427	\$226,427	\$226,427	\$226,427	49.45	\$0		305	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 022	1313028.- Primaria Leona Vicario.	2112073 032512A 013000E 130029	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,004,863	\$2,004,863	\$2,004,863	\$991,354	\$991,354	\$991,354	\$991,354	49.45	\$0		38	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 062	1313029.- Primaria Angel Albino Corzo.	2112073 032512A 013000E 130010	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$190,855	\$190,855	\$190,855	\$94,373	\$94,373	\$94,373	\$94,373	49.45	\$0		32	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 087	1313030.- Primaria Cuauhtemoc	2112073 032512A 013000E 130011	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$86,233	\$86,233	\$86,233	\$42,640	\$42,640	\$42,640	\$42,640	49.45	\$0		15	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 120	1313031.- Primaria 24 De Febrero.	2112073 032512A 013000E 130012	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$264,700	\$264,700	\$264,700	\$130,888	\$130,888	\$130,888	\$130,888	49.45	\$0		153	1.00	0.00	Financiera / Fisca: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:

Total: 2016

Información General del Proyecto														Financiamiento							Anexo Finanzas				Observaciones			
Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Presupuesto	Entidad	Municipio	Localidad	Activos	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (Acreditadas)	Comprobado	Desarrollado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Porcentaje	Saldo de Inicial de Ejercicio		Población	Anexo Anual	% Anual Acreditado
CHP0013 0300195 151	1313032 - Primaria Presidente Juárez.	2112073 032512A 013000E 130013	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,639,542	\$1,639,542	\$1,639,542	\$810,712	\$810,712	\$810,712	\$810,712	49.45	\$0	REHABILITACION	521	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 168	1313033 - Primaria Filomeno Mata.	2112073 032512A 013000E 130014	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,012,317	\$2,012,317	\$2,012,317	\$995,040	\$995,040	\$995,040	\$995,040	49.45	\$0	REHABILITACION	328	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 200	1313034 - Primaria 31 De Marzo.	2112073 032512A 013000E 130015	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$513,493	\$513,493	\$513,493	\$253,909	\$253,909	\$253,909	\$253,909	49.45	\$0	REHABILITACION	164	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 222	1313035 - Primaria Revolución.	2112073 032512A 013000E 130016	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,013,444	\$2,013,444	\$2,013,444	\$995,597	\$995,597	\$995,597	\$995,597	49.45	\$0	REHABILITACION	242	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 250	1313036 - Primaria Josefa Ortiz De Domínguez.	2112073 032512A 013000E 130017	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$75,702	\$75,702	\$75,702	\$37,433	\$37,433	\$37,433	\$37,433	49.45	\$0	REHABILITACION	21	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 286	1313037 - Primaria Dr. Rodolfo Figueroa Esquivela.	2112073 032512A 013000E 130018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,108,084	\$2,108,084	\$2,108,084	\$1,042,394	\$1,042,394	\$1,042,394	\$1,042,394	49.45	\$0	REHABILITACION	435	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 325	1313038 - Primaria 14 De Febrero.	2112073 032512A 013000E 130019	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,092,801	\$3,092,801	\$3,092,801	\$1,529,311	\$1,529,311	\$1,529,311	\$1,529,311	49.45	\$0	REHABILITACION	223	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 375	1313039 - Primaria Teodomiro Palacios.	2112073 032512A 013000E 130020	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,737,349	\$2,737,349	\$2,737,349	\$1,353,549	\$1,353,549	\$1,353,549	\$1,353,549	49.45	\$0	REHABILITACION	604	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 405	1313040 - Primaria Niño Artillero.	2112073 032512A 013000E 130021	Chiapas	Jitotul	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,427,840	\$1,427,840	\$1,427,840	\$706,030	\$706,030	\$706,030	\$706,030	49.45	\$0	REHABILITACION	284	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 424	1313041 - Primaria Fray Matías De Cordova.	2112073 032512A 013000E 130022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,670,114	\$2,670,114	\$2,670,114	\$1,320,304	\$1,320,304	\$1,320,304	\$1,320,304	49.45	\$0	REHABILITACION	514	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 461	1313042 - Primaria Rolando Gutierrez Dominguez.	2112073 032512A 013000E 130023	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$538,303	\$538,303	\$538,303	\$266,177	\$266,177	\$266,177	\$266,177	49.45	\$0	REHABILITACION	111	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 487	1313043 - Secundaria General Joaquín Miguel Gutiérrez.	2112073 032513A 013000E 130001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,262,372	\$2,262,372	\$2,262,372	\$1,112,013	\$1,112,013	\$1,112,013	\$1,112,013	49.15	\$0	REHABILITACION	624	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 508	1313044 - Secundaria Del Soconusco.	2112073 032513A 013000E 130002	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,946,261	\$1,946,261	\$1,946,261	\$962,377	\$962,377	\$962,377	\$962,377	49.45	\$0	REHABILITACION	474	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 568	1313045 - Secundaria Técnica No. 65.	2112073 032513A 013000E 130003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,312	\$70,312	\$70,312	\$34,767	\$34,767	\$34,767	\$34,767	49.45	\$0	REHABILITACION	663	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 593	1313046 - Telesecundaria No. 593.	2112073 032513A 013000E 130004	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$539,619	\$539,619	\$539,619	\$266,828	\$266,828	\$266,828	\$266,828	49.45	\$0	REHABILITACION	131	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 614	1313047 - Telesecundaria No. 614.	2112073 032513A 013000E 130005	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$268,670	\$268,670	\$268,670	\$132,851	\$132,851	\$132,851	\$132,851	49.45	\$0	REHABILITACION	104	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 652	1313048 - Telesecundaria No. 652.	2112073 032513A 013000E 130006	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$488,989	\$488,989	\$488,989	\$241,793	\$241,793	\$241,793	\$241,793	49.45	\$0	REHABILITACION	45	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 694	1313049 - Telesecundaria No. 694.	2112073 032513A 013000E 130007	Chiapas	Huitián	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$388,494	\$388,494	\$388,494	\$192,100	\$192,100	\$192,100	\$192,100	49.45	\$0	REHABILITACION	145	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 716	1313050 - Telesecundaria No. 716.	2112073 032513A 013000E 130008	Chiapas	Mazatán	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,049,429	\$1,049,429	\$1,049,429	\$518,916	\$518,916	\$518,916	\$518,916	49.45	\$0	REHABILITACION	50	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 741	1313051 - Telesecundaria No. 741.	2112073 032513A 013000E 130009	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$265,942	\$265,942	\$265,942	\$131,502	\$131,502	\$131,502	\$131,502	49.45	\$0	REHABILITACION	216	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 771	1313052 - Primaria Valerín Gomez Farias.	2112073 032512A 013000E 130004	Chiapas	Itzapangaya	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$279,079	\$279,079	\$279,079	\$137,997	\$137,997	\$137,997	\$137,997	49.45	\$0	REHABILITACION	132	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 791	1313053 - Jardín De Niños Agustín Melgar.	2112073 032511A 013000E 130020	Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$732,713	\$732,713	\$732,713	\$362,308	\$362,308	\$362,308	\$362,308	49.45	\$0	REHABILITACION	45	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 862	1313054 - Telesecundaria No. 862.	2112073 032513A 013000E 130010	Chiapas	Itzapangaya	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$399,901	\$399,901	\$399,901	\$197,741	\$197,741	\$197,741	\$197,741	49.45	\$0	REHABILITACION	169	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 879	1313055 - Primaria Vicente Guerrero.	2112073 032512A 013000E 130005	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$225,754	\$225,754	\$225,754	\$111,630	\$111,630	\$111,630	\$111,630	49.45	\$0	REHABILITACION	73	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 926	1313056 - Telesecundaria No. 926.	2112073 032513A 013000E 130011	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,142,380	\$1,142,380	\$1,142,380	\$564,878	\$564,878	\$564,878	\$564,878	49.45	\$0	REHABILITACION	70	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 959	1313057 - Centro De Atención Múltiple Roberto Siles Quiroga.	2112073 032511A 013000E 130021	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,777,436	\$2,777,436	\$2,777,436	\$1,373,371	\$1,373,371	\$1,373,371	\$1,373,371	49.45	\$0	REHABILITACION	70	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 972	1313058 - Secundaria General Javier Mandujano Solórzano.	2112073 032513A 013000E 130012	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$681,799	\$681,799	\$681,799	\$337,132	\$337,132	\$337,132	\$337,132	49.45	\$0	REHABILITACION	608	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300195 995	1313059 - Telesecundaria No. 687 Miguel Hidalgo Y Costilla.	2112073 032513A 013000E 130013	Chiapas	Jitotul	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$495,982	\$495,982	\$495,982	\$245,251	\$245,251	\$245,251	\$245,251	49.45	\$0	REHABILITACION	240	1.00	0.00	Financiera / / Fisco: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:

Total: 2016

Información General del Proyecto										Ámbito Financiero										Ámbito Físico			Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (delicadas)	Compromiso	Desarrollado	Ejercido	Pagado	% Avance		Retraso	Unidad de Medida	Población	Área total	% Avance Autorizado
CHP0013 0300196 020	1313066 - Primaria Doctor Rafael Pascasio Gariboa.	032512A 013000E 130032	Chiapas	Jitotul	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$635,207	\$635,207	\$635,207	\$314,094	\$314,094	\$314,094	\$314,094	49.45	\$0	REHABILITACION	321	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300196 031	1313061 - Secundaria General Ignacio Zaragoza.	032513A 013000E 130016	Chiapas	Jitotul	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$424,357	\$424,357	\$424,357	\$209,834	\$209,834	\$209,834	\$209,834	49.45	\$0	REHABILITACION	214	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300197 297	103007 - Jardín De Niñas Quetzalcóatl (Referido).	032511A 012000E 130002	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$16,475	\$16,475	\$16,475	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	20	1.00	100.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300197 331	109882 - Instituto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez, Externo Chiapas De Corzo (Referido).	032535A 012000E 130001	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$5,227,661	\$5,227,661	\$5,227,661	\$2,818,791	\$2,818,791	\$2,818,791	\$2,818,791	53.92	\$0	Espacio	20	1.00	100.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300197 388	82113-Universidad Intercultural De Chiapas (Conclusión De La Unidad Académica Multidisciplinaria (Referido).	032512A 012000E 130002	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$974,790	\$974,790	\$974,790	\$974,790	\$974,790	\$974,790	\$974,790	100.00	\$0	Espacio	20	1.00	100.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300197 887	1313062 - Secundaria General Ignacio Zaragoza.	032513A 013000E 130014	Chiapas	Jitotul	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$434,363	\$434,363	\$434,363	\$214,781	\$214,781	\$214,781	\$214,781	49.45	\$0	REHABILITACION	206	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300197 960	1313063 - Secundaria General Niñas Heroes.	032513A 013000E 130015	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,790,719	\$1,790,719	\$1,790,719	\$885,465	\$885,465	\$885,465	\$885,465	49.45	\$0	REHABILITACION	400	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300197 972	1313064 - Primaria Daniel Robles Sasso.	032512A 013000E 130033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$226,717	\$226,717	\$226,717	\$112,106	\$112,106	\$112,106	\$112,106	49.45	\$0	REHABILITACION	144	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300197 988	1313065 - Primaria Hemerografía Galsana.	032512A 013000E 130039	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$420,796	\$420,796	\$420,796	\$208,073	\$208,073	\$208,073	\$208,073	49.45	\$0	REHABILITACION	22	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300198 008	1313066 - Jardín De Niños 12 De Octubre.	032511A 013000E 130002	Chiapas	Soconitan	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$282,365	\$282,365	\$282,365	\$139,622	\$139,622	\$139,622	\$139,622	49.45	\$0	REHABILITACION	103	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300198 025	1313067 - Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia.	032512A 013000E 130027	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,872,793	\$1,872,793	\$1,872,793	\$926,049	\$926,049	\$926,049	\$926,049	49.45	\$0	REHABILITACION	85	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300198 778	1313868 - Primaria Ignacio Manuel Altamirano.	032512A 013000E 130028	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$678,132	\$678,132	\$678,132	\$335,319	\$335,319	\$335,319	\$335,319	49.45	\$0	REHABILITACION	419	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300198 814	1313869 - Jardín De Niños Miguel Hidalgo Y	032511A 013000E 130029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,409,777	\$1,409,777	\$1,409,777	\$697,099	\$697,099	\$697,099	\$697,099	49.45	\$0	REHABILITACION	416	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300198 921	1313070 - Primaria Agostino Burbude.	032512A 013000E 130029	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$266,895	\$266,895	\$266,895	\$131,973	\$131,973	\$131,973	\$131,973	49.45	\$0	REHABILITACION	136	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300198 945	1313071 - Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.	032512A 013000E 130030	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$271,651	\$271,651	\$271,651	\$134,325	\$134,325	\$134,325	\$134,325	49.45	\$0	REHABILITACION	64	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300199 219	Primaria Romeo Rincón Castiella.	032512A 012000E 130027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$717,186	\$717,186	\$717,186	\$356,040	\$356,040	\$356,040	\$356,040	49.64	\$0	REHABILITACION	202	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300199 245	1313874 - Cobach 001 Tuxtla Tiran.	032520A 013000E 130170	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,902,056	\$1,902,056	\$1,902,056	\$5,884,731	\$5,884,731	\$5,884,731	\$5,884,731	49.44	\$0	REHABILITACION	1,463	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300199 273	1313075 - Cobach 010 Comitán De Domínguez	032520A 013000E 130171	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,707,027	\$1,707,027	\$1,707,027	\$844,005	\$844,005	\$844,005	\$844,005	49.44	\$0	REHABILITACION	493	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300199 468	1313076 - Cobach 11 San Cristóbal	032522A 013000E 130172	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,479,560	\$2,479,560	\$2,479,560	\$1,225,969	\$1,225,969	\$1,225,969	\$1,225,969	49.44	\$0	REHABILITACION	1,156	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300199 488	1313077 - Cobach 13 Tuxtla Gutiérrez Oriente.	032520A 013000E 130173	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,406,606	\$3,406,606	\$3,406,606	\$1,684,327	\$1,684,327	\$1,684,327	\$1,684,327	49.44	\$0	REHABILITACION	1,601	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300199 472	1313078 - Cobach 14 Tila	032520A 013000E 130174	Chiapas	Tila	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,698,254	\$3,698,254	\$3,698,254	\$1,828,527	\$1,828,527	\$1,828,527	\$1,828,527	49.44	\$0	REHABILITACION	509	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300199 532	1313079 - Cobach 33 Poliforum	032520A 013000E 130175	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,575,143	\$3,575,143	\$3,575,143	\$1,767,657	\$1,767,657	\$1,767,657	\$1,767,657	49.44	\$0	REHABILITACION	1,199	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300199 551	1313080 - Cobach 39 El Eden	032520A 013000E 130176	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,390,614	\$4,390,614	\$4,390,614	\$2,170,850	\$2,170,850	\$2,170,850	\$2,170,850	49.44	\$0	REHABILITACION	508	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300199 757	1313081 - Cobach 45 Altamirano	032520A 013000E 130177	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$715,124	\$715,124	\$715,124	\$353,579	\$353,579	\$353,579	\$353,579	49.44	\$0	REHABILITACION	318	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300199 808	1313082 - Cobach 54 Nicolas Ruiz	032520A 013000E 130178	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,835,672	\$1,835,672	\$1,835,672	\$907,611	\$907,611	\$907,611	\$907,611	49.44	\$0	REHABILITACION	101	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300199 857	1313083 - Emsad 55 La Gloria	032520A 013000E 130179	Chiapas	Isapangayá	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,368,126	\$4,368,126	\$4,368,126	\$2,159,731	\$2,159,731	\$2,159,731	\$2,159,731	49.44	\$0	REHABILITACION	153	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300199 943	1313084 - Cobach 58 San Cristóbal Norte	032520A 013000E 130180	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,697,612	\$1,697,612	\$1,697,612	\$839,350	\$839,350	\$839,350	\$839,350	49.44	\$0	REHABILITACION	422	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300199 977	1313085 - Cobach 77 Jose Maria Pio	032520A 013000E 130180	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,453,059	\$1,453,059	\$1,453,059	\$718,436	\$718,436	\$718,436	\$718,436	49.44	\$0	REHABILITACION	370	1.00	0.00	Financiera / / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Mecanismo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Ejecución				Balance Financiero				Balance Fisico				Observaciones		
														Ciclo Ejecución	Presupuesto	Modificado	Reservado (Asignado)	Comprobado	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Anual	% Avance
CHP0013 0300206 719	Gastos De Operación De Unidades Médicas Spes 2013.	2112064 02351BA 023933P SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de salud	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,297,907	\$21,668,984	\$221,668,984	\$174,958,937	\$171,366,442	\$133,907,141	\$0	60.41	\$0	Contrato	5,116,489	100.00	90.43	medicina preventiva y la promoción a la salud, se realizan actividades fuera de las unidades de salud como ferias de la salud y cruces por la salud en el marco de la cruzada nacional por el hambre / Registro: Financiera / Fisica: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP0013 0300206 815	Caravanas De La Salud Spes 2013.	2112064 02351BA 026933P SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de salud	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$68,451,957	\$736,464,361	\$736,464,361	\$377,875,500	\$377,875,500	\$48,759,947	\$0	6.62	\$0	Consulta	123,011	92.00	91.55	Financiera / Fisica: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP0013 0300206 858	Arranque Paralelo En La Vida (Spes 2013).	2112064 02351BA 025533P SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	Instituto de salud	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,000,000	\$630,596,198	\$630,596,198	\$602,676,659	\$602,676,659	\$800,899,990	\$590,848,932	\$6.10	\$0	Prueba	11,000	100.00	95.85	Financiera: El estado presupuestal emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado presenta el siguiente importe en el devengado \$605,263,929.28 / Fisica: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP0013 0300207 325	Adquisición De Unidades Con Sistema De Rampas Para Personas Con Capacidades Diferentes	143561E 020000R 01B004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U075 Fondo para el Transporte Público para las Personas con discapacidad	20- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Transportes, Dirección de Sistemas de Transferencia	Comunicación y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,622,316	\$18,622,316	\$18,622,316	\$18,570,788	\$18,570,788	\$9,924,844	\$9,924,844	\$3.30	\$0	camiones autobuses	17	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Debido a los procesos administrativos se paga un anticipo para la adquisición de los camiones y parabuses, generando pasivo en el 2014 para completar el pago y la compra.
CHP0013 0300209 013	103010 - Jardín De Niñas Fernando Montes De Oca (Referendo)	2112073 032511A 012000E 130003	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$45,570	\$45,570	\$45,570	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	59	1.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300209 045	103012 - Jardín De Niñas Angel Albino Corzo (Referendo)	2112073 032511A 012000E 130004	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$23,426	\$23,426	\$23,426	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	94	1.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300209 070	103017 - Jardín De Niñas Fray Juan De Zumárraga (Referendo)	2112073 032511A 012000E 130005	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$23,426	\$23,426	\$23,426	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	60	1.00	85.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300209 510	Curso Educación Ambiental (Cultura De Reciclaje), Barrio Centro Concepción	P07019E SC007	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,300	\$16,300	\$16,300	\$16,300	\$16,300	\$16,300	\$16,300	100.00	\$0	Curso	30	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300209 583	Curso Educación Ambiental (Cultura De Reciclaje), Fraccionamiento Tenam	P07019E SC004	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Curso	30	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300209 672	Curso Educación Ambiental (Cultura De Reciclaje), Barrio El Venetico	P07019E SC001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	100.00	\$0	Curso	30	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300209 776	Beca A Promotor Comunitario Y Prestadores De Servicio Social, Barrio Centro Concepción	P07019E SC009	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	100.00	\$0	Beca	3	50.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300209 859	Integración De Contraloría Y Red Social, Barrio Centro Concepción	P07019E SC007	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Evento	60	10.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300209 902	Cursos Deportivos Y Culturales, Barrio Centro Concepción	P07019E SC007	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$65,200	\$65,200	\$65,200	\$65,200	\$65,200	\$65,200	\$65,200	100.00	\$0	Acción	120	10.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300210 172	Curso Para La Prevención Y Atención A La Violencia, Barrio Centro Concepción	P07019E SC008	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Curso	90	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300210 304	Beca A Promotor Comunitario Y Prestadores De Servicio Social, Fraccionamiento Tenam	P07019E SC006	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	100.00	\$0	Beca	3	50.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300210 644	Cursos Deportivos Y Culturales, Fraccionamiento Tenam	P07019E SC004	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Acción	90	10.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300210 670	Curso Para La Prevención Y Atención A La Violencia, Fraccionamiento Tenam	P07019E SC005	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Curso	60	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300210 706	Beca A Promotora Comunitaria Y Prestadores De Servicio Social, Barrio El Venetico	P07019E SC003	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	100.00	\$0	Beca	4	50.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300210 769	Integración De Contraloría Y Red Social, Barrio El Venetico	P07019E SC001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Acción	60	10.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300210 830	Cursos Deportivos Y Culturales, Barrio El Venetico	P07019E SC001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	100.00	\$0	Acción	180	10.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300210 884	Curso Para La Prevención Y Atención A La Violencia, Barrio El Venetico	P07019E SC002	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Curso	120	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300211 582	Taller De Prevención De Cáncer Cervicouterino, Barrio La Cueva	HAP1071 DS0036	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios		S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Taller	245	7.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300211 884	Curso De Entrenamiento Profesional (Spa Y Cambio De	2112073 032522A 013000E 130022	Chiapas	Yajalón	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$205,692	\$205,692	\$205,692	\$101,700	\$101,700	\$101,700	\$101,700	49.44	\$0	REHABILITACION	91	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP0013 0300211 877	Curso De Entrenamiento Profesional (Spa Y Cambio De	HAP1071 DS0037	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios		S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,219	\$149,219	\$149,219	\$149,219	\$149,219	\$149,219	\$149,219	100.00	\$0	Curso	60	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Anexo Financiero							Anexo Fisico				Observaciones			
														Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprobado	Derogado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Plazo	Unidad de Medida		Población	Anual	% Anual
CHP0013 0300211 776	Atención De Personas Con Discapacidad, Barrio La Cueva	HAP171 DS0343	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Taller	70	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300211 820	Taller De Salud Bucal, Barrio La Cueva	HAP171 DS0343	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$144,548	\$144,548	\$144,548	\$144,548	\$144,548	\$144,548	\$144,548	100.00	\$0	Taller	385	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300211 854	Taller De Prevención De Cáncer De Mama, Barrio La Cueva	HAP171 DS0303	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$134,682	\$134,682	\$134,682	\$134,682	\$134,682	\$134,682	\$134,682	100.00	\$0	Taller	210	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300211 858	Prevención De Enfermedades Del Adulto Mayor, Barrio La Cueva	HAP171 DS0346	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$141,522	\$141,522	\$141,522	\$141,522	\$141,522	\$141,522	\$141,522	100.00	\$0	Taller	420	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300211 973	Estímulos A Promotores Comunitarios, Barrio La Cueva	HAP171 DS0219	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$66,942	\$66,942	\$66,942	\$66,942	\$66,942	\$66,942	\$66,942	100.00	\$0	ESTRUCOS	7	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300212 004	Curso De Panadería Y Alta Repostería, Barrio La Cueva	HAP171 DS0221	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$147,401	\$147,401	\$147,401	\$147,401	\$147,401	\$147,401	\$147,401	100.00	\$0	Curso	75	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300212 755	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 109010C 01D0190 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Santa Margarita Agua Azul	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,810,618	\$4,053,895	\$4,053,895	\$1,432,630	\$1,432,630	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	195	100.00	50.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013 / Registro:
CHP0013 0300212 763	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 109010C 01D0000 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Rafael Pascasio Gamboa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,247,336	\$3,491,808	\$3,491,808	\$1,233,991	\$1,233,991	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	104	100.00	84.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013 / Registro:
CHP0013 0300213 519	Curso De Medios Audiovisuales (Avanzado), Barrio La Cueva	HAP171 DS0204	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$124,587	\$124,587	\$124,587	\$124,587	\$124,587	\$124,587	\$124,587	100.00	\$0	Curso	100	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300214 288	Taller De Manualidades (Bisutería), Barrio La Cueva	HAP171 DS0225	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$144,147	\$144,147	\$144,147	\$144,147	\$144,147	\$144,147	\$144,147	100.00	\$0	Taller	100	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300214 342	Taller De Platanificación Familiar Y Prevención De Embarazos No Deseados, Barrio La Cueva	HAP171 DS0226	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$87,025	\$87,025	\$87,025	\$87,025	\$87,025	\$87,025	\$87,025	100.00	\$0	Taller	210	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300214 394	Curso De Gastronomía, Barrio La Cueva	HAP171 DS0227	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Curso	100	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300214 466	Cursos De Floricultura Y Jardinería, Barrio La Cueva	HAP171 DS0249	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Curso	50	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300214 521	Curso De Tecnologías De La Información, Barrio La Cueva	HAP171 DS0220	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$123,048	\$123,048	\$123,048	\$123,048	\$123,048	\$123,048	\$123,048	100.00	\$0	Curso	100	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300214 552	Curso De Alta Costura, Barrio La Cueva	HAP171 DS0222	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$127,212	\$127,212	\$127,212	\$127,212	\$127,212	\$127,212	\$127,212	100.00	\$0	Curso	60	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300214 639	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (I.a. Fase)	122231E 109000C 01B0040 049341S	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,743,900	\$17,743,900	\$17,743,900	\$5,232,947	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	9,200	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013 / Registro:	
CHP0013 0300214 656	Construcción De Mercado Público	143911E 086000C 801011 39341S	Chiapas	Aldama	Aldama	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,202,349	\$10,202,349	\$10,202,349	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,168	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013 / Registro:	
CHP0013 0300214 675	Modernización Y Ampliación Del Camino Nueva Morelia - Pacyayto, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 000 (Construcción Del Subtramo: Km. 3 000 Al Km. 6 000)	273511E 086000C 0380070 089341S	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,500,000	\$26,500,000	\$26,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	30,628	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013 / Registro:	
CHP0013 0300214 711	Conservación Del Camino: Angel Albino Corzo - Silesoc, Tramo: Km. 0 000 - Km. 57 000 (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 57 000 (T.A.))	203511E 086000C 0380040 089341S	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$8,631,666	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	27,134	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013 / Registro:	
CHP0013 0300214 741	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Tepeyac - Nuevo León) - San Caramalio Chavín, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 800 (Modernización Y Ampliación Del Subtramo: Km. 4 800 - Km. 5 800)	273511E 086000C 0380150 079341S	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	7,487	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013 / Registro:	
CHP0013 0300214 776	Modernización Y Ampliación Del Camino: Arriaga - 5 De Mayo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 500 (Modernización Y Ampliación Del Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 5 500)	273511E 086000C 0380010 099341S	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,200,000	\$18,200,000	\$18,200,000	\$5,189,926	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	40,386	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013 / Registro:	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Recursos	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Clave Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (Utilizadas)	Anexo Financiero					Anexo Físico			Observaciones						
																		Comprobado	Derogado	Ejecido	Pagado	% Anual	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Anexo Anual	% Anexo Anual				
CHP0013 0300214 809	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal	052211E 109000C 2600911 49341C	Chiapas	Barrerón de las Américas	Barrerón de las Américas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$401,419	\$401,419	\$401,419	\$401,419	\$401,419	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Obra	17,610	100.00	100.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:		
CHP0013 0300214 837	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	122331E 109000C 0500200 119341S	Chiapas	Bella Vista	San José las Chicharas	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,853,511	\$28,853,511	\$28,853,511	\$8,474,525	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Obra	1,324	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300214 860	Construcción Y Equipamiento De Hospital Básico	142331B 034000S 0500200 129341S	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$44,735,614	\$44,735,614	\$44,735,614	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Obra	44,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300214 884	Conservación Del Camino: Berriozábal - Maravillas - Zaragoza - El Eden Montenegro, Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 000 (Conservación Del Tramo Km. 0 000 - Km. 6 000)	203511E 085000C 0380220 129341S	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Kilómetro	44,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300214 904	Conservación Del Camino: Maravillas - Zaragoza - El Eden Montenegro, Tramo: Km. 0 000 - Km. 29 900 (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 29 900 (T.A.))	203511E 085000C 0380220 129341S	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Kilómetro	44,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300214 928	Reconstrucción Del Camino: Chantl - Chilil, Tramo: Km. 0 000 - Km. 36 000 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 36 000)	203511E 085000C 0380430 249341S	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$35,745,250	\$35,745,250	\$35,745,250	\$10,034,872	\$10,034,872	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Kilómetro	11,022	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300214 946	Conservación Del Camino: Frontera Comisapa - Chicomuselo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Conservación Del Tramo 0 000 Al Km. 23 200 (T.A.))	203511E 085000C 0380440 309341S	Chiapas	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$36,000,000	\$36,000,000	\$36,000,000	\$10,243,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Kilómetro	68,285	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300214 979	Modernización Y Ampliación Del Camino: Chicomuselo - Siltepec, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 40 000 (Modernización Y Ampliación Del Subtramo: Chicomuselo - Facayal, Km. 3 000 Al Km. 6 000)	273511E 086000C 0380120 309341S	Chiapas	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$6,734,507	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Kilómetro	37,450	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300215 020	Construcción Del Puente Vehicular Chavarrá Sobre Río Amale, Sobre El Camino: Chavarrá - Amato	203511E 085000C 0380130 139341S	Chiapas	Bochil	Garrido Canavial (Chavarrá)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,375,054	\$22,375,054	\$22,375,054	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Metro Lineal	31,224	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 059	Construcción Del Circuito Primario De La Red De Distribución Denominado "Cualá" Y Tomas Domiciliarias	122331E 109000C 0120010 279341S	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,398,484	\$1,398,484	\$1,398,484	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Obra	16,570	1.00	65.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 091	Construcción De Las Líneas De Conducción: Rebombos Cualá A Tanque San Sebastián Y San Gregorio, Pozos A Tanque Cualá Y Equipamiento De La Captación Y Rebombos Cualá	122331E 109000C 0120020 279341S	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$915,023	\$915,023	\$915,023	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Obra	21,701	100.00	88.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 111	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Soyalá - Francisco Sarabia) - Venustiano Carranza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 357 (Modernización Y Ampliación Del Subtramo: Km. 0 000 - Km. 2 000)	273511E 086000C 0380490 279341S	Chiapas	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,008,570	\$21,008,570	\$21,008,570	\$5,885,662	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Kilómetro	89,268	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300215 146	Conservación Del Camino: Copainalá - Coapilla - Ocotepe, Tramo: Km. 0 000 - Km. 38 740 (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 38 740 (T.A.))	203511E 085000C 0380490 219341S	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$38,000,000	\$38,000,000	\$38,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Obra	21,450	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 182	Conservación Del Camino: Cata - Simojón - Huixtán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 44 000 (Conservación Del Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 44 000 (T.A.))	203511E 085000C 0380310 149341S	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Kilómetro	18,912	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 210	Conservación Del Camino: Buenos Aires - El Poverer - La Grandeza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 54 000 (Conservación Del Tramo Km. 0 000 Al Km. 54 000 (T.A.))	203511E 085000C 0380490 799341S	Chiapas	El Poverer	El Poverer de Velasco Suárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$4,959,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Kilómetro	13,452	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300215 259	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076000C 0180170 349341S	Chiapas	Frontera Comisapa	Josafín Miguel Gutiérrez (Aquepasá)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$15,103,704	\$15,103,704	\$15,103,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Obra	1,701	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 290	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076000C 0180540 389341S	Chiapas	Huixtán	San Pedro Pedernál	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,997,542	\$11,997,542	\$11,997,542	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Obra	942	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al predecio presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 290	Modernización Y	273511E	Chiapas	Itzapangajó	Itzapangajó	Urbano	Subsidios	U019 Fondo	23-	Secretaría de	Desarrollo	En	Cuarto	2013	\$19,558,897	\$19,558,897	\$19,558,897	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Kilómetro	5,437	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras	

Total: 2016

Clave de Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Presupuesto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fideicomiso	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ejecución	Periodo	Financiamiento						Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Base	Presupuesto	Modificado	Revisado (Recalificado)	Compromiso	Derogado	Ejecido	Pagado	% Avance		Retrasado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP0013 0300215 327	Ampliación Del Camino: Nicolás Bravo - La Gloria, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 8.305.33 (Modernización Y Ampliación Del Subtramo: Km. 3.500 - Km. 8.305.33)	086000C 0380170 459341S	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,858,806	\$14,858,806	\$14,858,806	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	46,343	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300215 367	Modernización Y Ampliación Del Camino: Independencia - Guastatque Victoria - Nuevo Paraiso, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 25.000 (Modernización Y Ampliación Del Subtramo: Km. 23.000 - Km. 25.000)	273511E 086000C 0380550 209341S	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,858,806	\$14,858,806	\$14,858,806	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	46,343	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 407	Conservación Del Camino: La Libertad - Palenque, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 38.900 (Conservación Del Tramo: Km. 0.000 Al Km. 38.900 (T.A.))	203511E 086000C 0380530 509341S	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$35,535,584	\$40,035,584	\$40,035,584	\$11,449,797	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	5,068	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300215 438	Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales(Terminación)	122131E 076000C 0180150 419341S	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,281,787	\$4,281,787	\$4,281,787	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,041	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 461	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076000C 01D0039 419341S	Chiapas	La Independencia	Venustano Carranza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,306,755	\$3,306,755	\$3,306,755	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,877	100.00	35.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 490	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Lagos De Montebelo (Santa Monica) Venustano Carranza Buena Vista, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 1.840 (Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.840)	273511E 086000C 0380160 419341S	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,300,000	\$16,300,000	\$16,300,000	\$4,654,594	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	37,122	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300215 542	Construcción De Colector Sur Oriente Y Terminación Del Sistema De Saneamiento	122131E 076000C 0180249 519341S	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,137,931	\$8,137,931	\$8,137,931	\$2,400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	112	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300215 571	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Cinco Lagos - San Antonio El Paraiso, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 999341S (Modernización Y Ampliación Del Subtramo: Km. 0.000 - Km. 2.000)	273511E 086000C 0380200 999341S	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	67,390	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 599	Modernización Y Ampliación Del Camino: Bello Paisaje - Aquiles Serdán, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 18.000 (Modernización Y Ampliación Del Subtramo: Km. 0.000 - Km. 3.140 (Terminación))	273511E 086000C 0380130 529341S	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	100,640	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 637	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Macacán - Barra De San José) - Ejez Pasthal, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 1.600 (Modernización Y Ampliación Del Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.600)	273511E 086000C 0380140 549341S	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	28,083	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 667	Modernización Y Ampliación Del Camino: Ochuic - Tonjija, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 7.100 (Modernización Y Ampliación Del Subtramo: Km. 0.000 Al Km. 2.500, Incluye Acceso A La Escuela)	273511E 086000C 0380280 649341S	Chiapas	Ochuic	Ochuic	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,347,234	\$22,347,234	\$22,347,234	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	44,005	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 693	Modernización Y Ampliación Del Camino: Teopisca- Ejez León- Nicolás Ruiz, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 34.771 (Subtramo: Ejez Nuevo León- Nicolás Ruiz, Km. 29.400 Al Km. 31.900- Km. 33.771)	273511E 086000C 0380100 589341S	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,969,697	\$21,969,697	\$21,969,697	\$6,157,397	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,580	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300215 724	Ampliación Y Modernización Del Camino: Tzatlitec - Enteroque, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 5.400 (Modernización Y Ampliación Del Subtramo: Km. 0.000 - Km. 1.500)	273511E 086000C 0380550 59341S	Chiapas	Mitontic	Tzatlitec	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,994,561	\$13,994,561	\$13,994,561	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	11,369	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 751	Construcción De Colectores Y Subcolectores Y Emisor Para El Alcantarillado Sanitario	122131E 076000C 01D0020 689341S	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,849,269	\$1,849,269	\$1,849,269	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	12,470	100.00	23.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 788	Modernización Y Ampliación Del Camino: La Plaza - Estación Lacandon - Palal Na, Tramo: Km. 20.500 Al Km. 45.414 (Modernización Y Ampliación Del	273511E 086000C 0380600 659341S	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,200,000	\$13,200,000	\$13,200,000	\$3,776,453	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	97,722	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Presupuesto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Financiamiento					Anexo Financ			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (Utilizadas)	Comprometido	Desagregado	Ejecutado	Pagado		% Anual	Retrasado	Unidad de Medida	Población	Anexo Asist	% Anual Actividad
CHP0013 0300215 813	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	122131E 076000C 0180030 699341S	Chiapas	Pijjapan	El Carmen	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$24,784,235	\$24,784,235	\$24,784,235	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,416	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 854	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076000C 0180030 699341S	Chiapas	Pijjapan	Tamaulipas (Joaquín Amaro)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,580,528	\$8,580,528	\$8,580,528	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,567	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 881	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Pijjapan - Tapachula) - Ejido El Progreso, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 000 (Modernización Y Ampliación Del Subtramo: Km. 2 000 Al Km. 5 000)	273511E 086000C 0380040 699341S	Chiapas	Pijjapan	Pijjapan	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,200,000	\$19,200,000	\$19,200,000	\$5,375,946	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	51,085	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 915	Construcción De La Planta Posabilizadora De Agua	122231E 109000C 0180030 749341S	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,685,381	\$7,685,381	\$7,685,381	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	28,257	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 938	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 109000C 0180030 789341S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Carmen Arcolete	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,770,158	\$3,770,158	\$3,770,158	\$1,111,877	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	203	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300215 965	Conservación Del Camino: Francisco I. Madero - Salto De Agua, Tramo: Fracción I Madero - Paso Naranjo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 36 200 (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 36 200 (T.A.))	203511E 086000C 0380040 779341S	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	58,341	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300216 002	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento	122131E 076000C 0180030 879341S	Chiapas	Suchiate	Cusuhtémoc	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$15,232,285	\$15,232,285	\$15,232,285	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	20	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300216 022	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento	122131E 076000C 0180030 879341S	Chiapas	Suchiate	Barra de Cahoonán	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,243,200	\$12,243,200	\$12,243,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	795	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300216 048	Construcción De Mercado Tipo Tianguis En San Juan Cancuc (1a Etapa)	143911E 066000C 8000611 29341S	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,614,065	\$11,614,065	\$11,614,065	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	29,567	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300216 075	Modernización Y Ampliación Del Camino: Sochiltenango - Tamá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 000 (Modernización Y Ampliación Del Subtramo: Km. 0 000 - Km. 3 000)	273511E 086000C 0380100 899341S	Chiapas	Sochiltenango	Sochiltenango	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,600,000	\$18,600,000	\$18,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	28,733	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300216 106	1313073 - Felmar Agustin Meigier	2112073 032512A 013000E 133031	Chiapas	Jiquipilas	Cobernatura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$98,256	\$98,256	\$98,256	\$48,585	\$48,585	\$48,585	49.45	\$0	REHABILITACION	21	1.00	0.00	Financiera / Fisica: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP0013 0300216 107	Conservación Del Camino: Chicoasén - Tecpatán - Raudales Malpasó, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 98 200 (Conservación Del Subtramo Tecpatán - Raudales Malpasó, Km. 70 400 Al Km. 88 600 (T.A.))	203511E 086000C 0380100 929341S	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	20,170	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300216 141	Modernización Y Ampliación Del Camino: Venustiano Carranza Spe. Victoria-Nicolás Ruiz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 14 880 (Subtramo: Nicolás Ruiz-Guadalupe Victoria, Km. 8 500 Al Km. 11 000)	273511E 086000C 0380111 069341S	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,747,649	\$21,747,649	\$21,747,649	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	60,768	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300216 158	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (3a. Etapa)	122231E 109000C 0180030 719341S	Chiapas	Villa Comaltán	Villa Comaltán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,216,564	\$1,216,564	\$1,216,564	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,515	100.00	22.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300216 192	Conservación Del Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Mexicana, Tramo: Km. 45 000 - Km. 124 000 (Subtramo: Villa Corzo - Revolución Mexicana, Km. 45 000 - Km. 124 000 (T.A.))	203511E 086000C 0380100 089341S	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$26,542,373	\$26,542,373	\$0	0.00	0.00	\$0	Kilómetros	100,491	100.00	22.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300216 241	Conservación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a. Etapa)	122131E 076000C 0180011 079341S	Chiapas	Vila Corzo	El Paral	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,311,252	\$1,311,252	\$1,311,252	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,035	100.00	28.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300216 271	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable (1a Etapa) Consistente En Captación Y Líneas De Conducción Del Casteramiento 0 000 Al 13 299.70	122231E 109000C 0180030 079341S	Chiapas	Vila Corzo	Vila Corzo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,598,147	\$5,598,147	\$5,598,147	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,420	100.00	65.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300216 301	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable (1a Etapa) Consistente En Líneas De Conducción Del Casteramiento 13 299.70 Al 29 655.29 Y Tanque De Almacenamiento	122231E 109000C 0180030 079341S	Chiapas	Vila Corzo	Vila Corzo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,223,163	\$4,223,163	\$4,223,163	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,420	100.00	80.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0300216 334	Modernización Y Ampliación Del Camino: El Paral	273511E 086000C 0380091	Chiapas	Vila Corzo	Vila Corzo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización,	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,101,909	\$14,101,909	\$14,101,909	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	20,016	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Realizado (Ejecutado)	Financiamiento					Anexo Finanzas			Observaciones			
																		Compendido	Derogado	Ejecido	Pagado	% Anexo	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Anexo Asist.	% Anexo Anterior	
CHP0013 0300221 687	Parque Infantil Tunulandia	2210310 0600031 6121010 9000001 AA	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios		\$175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	DE TONALÁ, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$757,868	\$757,868	\$757,868	70.17	\$0	Metros Cuadrados	35,322	100.00	70.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0300221 942	Proyecto Integral Llave En Mano A Precio Alzado Y Tiempo Determinado Para La Construcción Del Cafetal	0885E8 900000 16100GG	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$99,900,000	\$96,129,423	\$96,129,423	\$96,129,423	\$96,126,888	\$96,126,888	\$96,126,888	100.00	\$0	Obra	320,461	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013 / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013. DEL FONDO PROGRAMAS REGIONALES 2011. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0300222 419	Reposición De 612 Ml Del Colector Sanitario Con Tubería De 30 Y 40 Cms De Diámetro. Calle Oriente Del Correo Del Frasco. Las Torres Y Blvd. Las Palmas De La Col. 13 De Julio.	DT-002- 2012-AD- FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,085,657	\$2,085,657	\$2,085,657	\$2,085,657	\$2,085,657	\$2,085,657	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada / Fisica: Obra Terminada / Registro: Obra Finitizada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecuto en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.		
CHP0013 0300222 439	Reposición De 150 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros (10,0) De Diámetro, 2 Puntos De Visita Y Descargas Domiciliares. Calle Central Y Andador Niza Y Cocati, Col. Primer Mirador.	DT-004- 2012-AD- FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada / Fisica: Obra terminada. / Registro: Obra Finitizada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecuto en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.		
CHP0013 0300222 444	Reposición De 100 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 45 Cms. (15"). Calle Central Norte Y Esquina Con Avenida Norte (Barrio San Jacinto).	DT-005- 2012-AD- FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$4,817,659	\$4,817,659	\$4,817,659	\$4,817,659	\$4,817,659	\$4,817,659	97.20	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$134,802.83. Obra Finitizada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecuto en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.		
CHP0013 0300222 450	Reposición De Red De Drenaje Sanitario De 25 Cms (10") De Diámetro, Con Una Longitud De 100 M. Calle Av. Nue. Entre 13ª Calle Pte. Y Callejon Carretera. Barrio Joy Joy.	DT-006- 2012-AD- FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$205,221	\$205,221	\$205,221	\$205,221	\$194,098	\$194,098	\$194,098	94.58	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$11,122.78. Obra Finitizada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecuto en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0300222 459	Rehabilitación De 100 Ml Con Tubería De Polietileno E Alta Densidad (Pvhd) De 20 Cms. Exterior Y 20" Diam. Interior. Barrio San Esteban Col. Coquelemezucan	DT-007- 2012-AD- FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,472,949	\$1,472,949	92.81	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente Estimación Finitizo. / Fisica: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0300222 467	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10"), Y 20" Descargas Domiciliares. Libramiento Norte Puente. Canal 10. (Col. Miravalle).	DT-008- 2012-AD- FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$470,542	\$470,542	50.01	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Faltó estimación 2 y Finitizo / Fisica: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0300222 483	Reposición De La Red De Drenaje Sanitario De 30 Cms. De Diámetro (8"), Con Una Longitud De 80 M. Calle Corca Y Avenida Nogal, Col. Albano Alta.	DT-009- 2012-AD- FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$133,588	\$133,588	63.97	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Faltó estimación Finitizo / Fisica: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0300222 491	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 61 Cms. (24"), Así Como De Los Tres Pozos De Visita. Fraccionamiento Santos	DT-010- 2012-AD- FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$163,890	\$163,890	80.41	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente estimación 3 y Finitizo. / Fisica: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0300222 500	Reposición De 120 Ml. De Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10,0) De Diámetro, 7 Calle Puente Entre 10ª Y 11ª. Avenida Sur, Barrio San Francisco.	DT-011- 2012-AD- FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$412,396	\$412,396	\$412,396	\$412,396	\$412,396	\$371,152	\$371,152	90.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$41,243.23. Obra Finitizada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecuto en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0300222 509	Reposición De 250 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros De Diámetro (10,0), Así Como De 3 Pozos De Visita. Col. Francisco I. Madero.	DT-012- 2012-AD- FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$342,867	\$342,867	88.15	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente estimación Finitizo. / Fisica: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0300222 518	Reposición De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De P.V.C. Serie-20 De 30 Cms De Diámetro Con Una Longitud De 134 M.L. Y Descargas Domiciliares. Col. Juárez.	DT-013- 2012-AD- FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$324,113	\$324,113	89.96	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente Estimación 3 y Finitizo / Fisica: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0300222 527	Reposición De 80 Metros Lineales De Red De 5" De Diámetro De Agua Azul Entre Pisos Y Pinal, Col. Diana Laura	DT-014- 2012-AD- FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$31,665	\$31,665	\$31,665	\$31,665	\$31,665	\$31,665	\$31,665	\$31,665	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecuto en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0300222 535	Reposición De 36 Ml. De Red De Alcantarado Sanitario Con Tubería De P.V.C. Sanitaria Serie 25 De 60 Cms De Diámetro. Avenida	DT-015- 2012-AD- FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$99,833	\$99,833	51.57	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente estimación 2 y Finitizo. / Fisica: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Récord Presupuestario					Anexo Finanzas			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Realizado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado		% Anexo	Relativo	Unidad de Medida	Población	Anexo Anual	% Anexo Anual
CHP0013 0300222 540	Reposición De 150 Metros Lineales Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10,0) De Diámetro, 2 Pozos De Visita Y Descargas Domiciliarias. Col. Burócratas.	DT-016-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecuto en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300222 562	Reposición de Colector Sanitario Con 120 Mts. De Tubería De P.V.C. De Sanitario Serie 25 De 45 Cm. De Diámetro Y 2 Descargas Domiciliarias. Col. Cholegas.	DT-017-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$395,620	\$395,620	\$395,620	\$395,620	\$395,620	\$395,620	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2012. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecuto en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300222 564	Reposición De 70 Mts. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10,0) De Diámetro, 1 Pozo De Visita Y Descargas Domiciliarias. Callejón San Isidro. Fraccionamiento San Isidro.	DT-018-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecuto en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0300222 567	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De 15 Cms. (10,0) De Diámetro, 1 Pozo De Visita Y Descargas Domiciliarias. Frente Al Hotel Costa Azul.	DT-019-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$474,350	\$474,350	\$474,350	\$474,350	\$474,350	\$280,579	\$280,579	59.15	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$193,770.41. Obra Finitizada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecuto en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300222 569	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario En Una Longitud De 80 Mts. De Tubería De P.V.C. Sanitario De 25 Cms. (10,0) De Diámetro, 1 Pozo De Visita Y Descargas Domiciliarias. Anclador Y Entre Andador Los Cocos Y Calle Laurel. Col. Abasco Baja.	DT-020-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$494,690	\$494,690	98.80	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Falta estimación Finitizado. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecuto en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300222 572	Reposición de Red de Alcantarillado Sanitario Con 150 Mts. De Tubería De P.V.C. Sanitario Serie 25 De 25 Cm. De Diámetro. Col. Infonavit Grigiva.	DT-021-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,218,253	\$1,218,253	\$1,218,253	\$1,218,253	\$1,218,253	\$1,144,860	\$1,144,860	93.98	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$73,392.53. Obra Finitizada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecuto en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0300222 660	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	182231E 109010C 01D0010 059320S	Chiapas	Amatán	El Retiro	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$192,000	\$203,268	\$203,268	\$17,959	\$17,959	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	227	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300222 668	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	182231E 109010C 01D0055 029320S	Chiapas	Acala	Monte de los Olivos	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$192,000	\$208,429	\$208,429	\$107,667	\$107,667	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	199	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300222 672	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	182231E 109010C 01D0069 029320S	Chiapas	Acala	Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$192,000	\$208,429	\$208,429	\$107,667	\$107,667	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	2,088	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300222 682	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	182231E 109010C 01D0039 029320S	Chiapas	Sitalá	Golonchán Nuevo Primera Fracción	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$576,000	\$609,804	\$609,804	\$365,531	\$53,876	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	1,299	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300222 686	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	182231E 109010C 01D0041 189320S	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$384,000	\$416,859	\$416,859	\$148,606	\$148,606	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	2,987	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300222 688	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	182231E 109010C 01D0071 069320S	Chiapas	Venustiano Carranza	Río Jordán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$192,000	\$208,429	\$208,429	\$107,667	\$107,667	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	305	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300222 702	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	182231E 109010C 01D0069 599320S	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$960,000	\$1,032,478	\$1,032,478	\$463,953	\$463,953	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	1,279	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300222 712	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad El Lemonal, En El Municipio De Ocosingo	122231E 109010C 01D0039 599320S	Chiapas	Ocosingo	El Limonar	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,149,332	\$4,336,382	\$4,336,382	\$3,294,501	\$2,311,509	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,289	100.00	93.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300222 714	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad Chivotic, En El Municipio De Tenejapa	122231E 109010C 01D0039 939320S	Chiapas	Tenejapa	Chivotic	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,884,417	\$7,149,978	\$7,149,978	\$2,526,773	\$2,526,773	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,512	100.00	51.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300222 719	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad San Antonio, En El Municipio De Ocosingo	122231E 109010C 01D0110 599320S	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$990,516	\$1,038,481	\$1,038,481	\$559,984	\$415,393	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	351	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0300222 722	Carrero, Fraccionamiento, Fracción L. Madro - El Tránsito, Río Blanco, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 40	273011E 086010C 03D0039 593320S	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,004,082	\$13,587,120	\$13,587,120	\$4,801,633	\$4,801,633	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,981	100.00	8.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precere presupuestal del 2013. / Registro:

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Meses de Ejecución	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Prioritario	Ramo	Información General del Proyecto										Financiamiento										Avance Físico				Observaciones
										Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (Asignadas)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Retrasado	Unidad de Medida	Población	Avance Real	% Avance Anual							
CHP0013 0400228 815	Pavimentación De Calle Con Concreto Al Polígono En El Barrio Luna Bonita	1582	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALÓN CHIAPAS	Comunicación es y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 2,262,605	\$ 1,882,031	\$ 1,882,031	\$ 1,882,031	\$ 1,882,031	\$ 1,882,031	\$ 1,882,031	100.00	\$ 1,882,031	Metro Cuadrado	226	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Fisica: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones / SITEMA: Pass al siguiente nivel.					
CHP0013 0400228 829	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Barrio El Hospital Cabeza Municipal	1568	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALÓN CHIAPAS	Comunicación es y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 539,836	\$ 539,836	\$ 539,836	\$ 539,836	\$ 539,836	\$ 539,836	\$ 539,836	100.00	\$ 539,836	Metro Cuadrado	65	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Fisica: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones / SITEMA: Pass al siguiente nivel.					
CHP0013 0400229 004	Substitución De Drenaje Sanitario En El Barrio Linda Vista Cabeza Municipal	1580	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	h Ayuntamiento	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALÓN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 788,466	\$ 788,466	\$ 788,466	\$ 788,466	\$ 788,466	\$ 788,466	\$ 788,466	100.00	\$ 788,466	Metro Lineal	95	100.00	100.00	Financiera: Sin observaciones / Fisica: Sin observaciones / Registro: Sin observaciones / SITEMA: Pass al siguiente nivel.					
CHP0013 0400229 733	Curso De Orientación Y Prevención Para La Mitigación De Riesgos, Tuxtla Gutiérrez	1.7.2.-101-8500-02-01-04-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S237 Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento Municipal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALÓN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 776,711	\$ 776,711	\$ 776,711	\$ 776,711	\$ 776,711	\$ 776,711	\$ 776,711	88.17	\$ 0	Curso	240	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuestal \$1,400,850. Mezcla de Recursos: 60% Federal, 40% Municipal / Fisica: Proyecto Terminado. / Registro: Mezcla de Recursos: 60% Federal, 40% Municipal. Proyecto Finalizado. SISTEMA: Pass al siguiente nivel.					
CHP0013 0400230 173	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	027-03-0013	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 80,248	\$ 80,248	\$ 80,248	\$ 80,248	\$ 80,248	\$ 80,248	100.00	\$ 0	Documentos	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 176	Pavimentación De Calle, Colonia Plan Chiriquí	027-03-0014	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 1,079,265	\$ 1,079,265	\$ 1,079,265	\$ 1,079,265	\$ 1,079,265	\$ 1,079,265	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	1,502	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 176	Pavimentación De Calle, Colonia Julio Cesar Ruiz Fero	027-03-0015	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 219,115	\$ 219,115	\$ 219,115	\$ 219,115	\$ 219,115	\$ 219,115	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	311	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 181	Pavimentación De Calle, Colonia Jorge Obispo	027-03-0016	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 554,859	\$ 554,859	\$ 554,859	\$ 554,859	\$ 554,859	\$ 554,859	100.00	\$ 0	Metro Cuadrado	776	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 191	Pavimentación De Calle, Colonia Julio Cesar Ruiz Fero	027-03-0028	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 1,080,148	\$ 1,080,148	\$ 1,080,148	\$ 1,080,148	\$ 1,080,148	\$ 1,080,148	100.00	\$ 0	Metro Cuadrado	905	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 236	Diagnóstico Integral Y Psico-social	027-04-0046	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 140,000	\$ 140,000	\$ 140,000	\$ 140,000	\$ 140,000	\$ 140,000	100.00	\$ 0	Diagnóstico	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 240	Taller De Prevención De Adicciones Y Bases de Datos	027-04-0045	Chiapas	Chiapa de Corzo	Julían Grajales	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 90,677	\$ 90,677	\$ 90,677	\$ 90,677	\$ 90,677	\$ 90,677	100.00	\$ 0	Taller	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 244	Taller De Prevención Para La Adicción De La Violencia Y Cine	027-04-0044	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 39,361	\$ 39,361	\$ 39,361	\$ 39,361	\$ 39,361	\$ 39,361	100.00	\$ 0	Taller	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 251	Adquisición De Un Camión Recolector De Basura	027-04-0036	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 883,999	\$ 883,999	\$ 883,999	\$ 883,999	\$ 883,999	\$ 883,999	100.00	\$ 0	Equipo	1,162	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 389	Equipo de Centro De Desarrollo Comunitario	027-04-0027	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 60,423	\$ 60,423	\$ 60,423	\$ 60,423	\$ 60,423	\$ 60,423	100.00	\$ 0	Lote	299	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 391	Cursos De Ingres Básico	027-04-0026	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 34,081	\$ 34,081	\$ 34,081	\$ 34,081	\$ 34,081	\$ 34,081	100.00	\$ 0	Curso	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 393	Talleres De Borrado Y Elaboración De Tejas De Chapapane	027-04-0025	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 27,456	\$ 27,456	\$ 27,456	\$ 27,456	\$ 27,456	\$ 27,456	100.00	\$ 0	Taller	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 395	Estímulo De Promotores Comunitarios	027-04-0024	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 57,380	\$ 57,380	\$ 57,380	\$ 57,380	\$ 57,380	\$ 57,380	100.00	\$ 0	Acción	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 397	Taller De Elaboración De Pirámides	027-04-0023	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 21,029	\$ 21,029	\$ 21,029	\$ 21,029	\$ 21,029	\$ 21,029	100.00	\$ 0	Taller	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 400	Talleres De Oratoria	027-04-0022	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 35,203	\$ 35,203	\$ 35,203	\$ 35,203	\$ 35,203	\$ 35,203	100.00	\$ 0	Taller	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 404	Taller De Búsqueda Profesional	027-04-0021	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 53,934	\$ 53,934	\$ 53,934	\$ 53,934	\$ 53,934	\$ 53,934	100.00	\$ 0	Taller	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 409	Talleres De Elaboración De Contrato Regional	027-04-0020	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 26,542	\$ 26,542	\$ 26,542	\$ 26,542	\$ 26,542	\$ 26,542	100.00	\$ 0	Taller	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 413	Equidad De Género Y Elaboración De Papeletos Y Globos De Cartón	027-04-0019	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 24,841	\$ 24,841	\$ 24,841	\$ 24,841	\$ 24,841	\$ 24,841	100.00	\$ 0	Taller	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 417	Clases De Regulación De Medicamentos	027-04-0018	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 27,103	\$ 27,103	\$ 27,103	\$ 27,103	\$ 27,103	\$ 27,103	100.00	\$ 0	Evento	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 421	Curso De Teatrabu	027-04-0017	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 52,799	\$ 52,799	\$ 52,799	\$ 52,799	\$ 52,799	\$ 52,799	100.00	\$ 0	Curso	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 424	Talleres De Prevención Y Detección Del Cáncer De Mama	027-04-0016	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 50,693	\$ 50,693	\$ 50,693	\$ 50,693	\$ 50,693	\$ 50,693	100.00	\$ 0	Taller	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 428	Talleres De Prevención Y Detección Del Cáncer De Próstata	027-04-0015	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 42,513	\$ 42,513	\$ 42,513	\$ 42,513	\$ 42,513	\$ 42,513	100.00	\$ 0	Acción	130	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 432	Talleres A Personas Con Capacidades Diferentes	027-04-0014	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 102,399	\$ 102,399	\$ 102,399	\$ 102,399	\$ 102,399	\$ 102,399	100.00	\$ 0	Pieza	83	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 438	Curso De Elaboración De Monedas De Manchas	027-04-0013	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 38,255	\$ 38,255	\$ 38,255	\$ 38,255	\$ 38,255	\$ 38,255	100.00	\$ 0	Curso	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 451	Curso De Computación	027-04-0012	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 30,711	\$ 30,711	\$ 30,711	\$ 30,711	\$ 30,711	\$ 30,711	100.00	\$ 0	Curso	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 455	Curso De Corte Y Confección	027-04-0011	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 35,363	\$ 35,363	\$ 35,363	\$ 35,363	\$ 35,363	\$ 35,363	100.00	\$ 0	Curso	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 458	Curso De Elaboración De Mascara Tradicional De Parachico	027-04-0010	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 37,751	\$ 37,751	\$ 37,751	\$ 37,751	\$ 37,751	\$ 37,751	100.00	\$ 0	Curso	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 462	Curso De Sastreña	027-04-0009	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	h Ayuntamiento	h Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$ 0	\$ 31,823	\$ 31,823	\$ 31,823	\$ 31,823	\$ 31,823	\$ 31,823	100.00	\$ 0	Curso	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:					
CHP0013 0400230 465	Talleres De Joyería	027-04-0008	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat																										

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Meses de Ejecución	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Cuentas Anuales					Anexo Finanzas					Observaciones					
													Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Plazo		Unidad de Medida	Población	Anual	% Avance	
CHP0013 0400230 483	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	02	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Palmar (San Gabriel)	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	h ayuntamiento	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$0	\$3,420,859	\$3,420,859	\$3,420,859	\$3,420,859	\$3,420,859	\$3,420,859	100.00	\$0	Red	605	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP0013 0400230 485	Mejoramiento De Piso Firme	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Juan del Griajal	Rural	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	h ayuntamiento	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$0	\$3,552,000	\$3,552,000	\$3,552,000	\$3,552,000	\$3,552,000	\$3,552,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	528	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP0013 0400230 492	Unidad Deportiva	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	h ayuntamiento	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$0	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Equipo	709	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP0013 0400230 499	Casa De La Cultura	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	h ayuntamiento	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$0	\$6,488,939	\$6,488,939	\$6,488,939	\$6,488,939	\$6,488,939	\$6,488,939	100.00	\$0	Espacio Cultural	82,706	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP0013 0400230 501	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Teñida	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Narciso Mendocza	Rural	Subsidios	S204 Cultura Física	11- Educación Pública	h ayuntamiento	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$0	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	100.00	\$0	Cancha	406	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP0013 0400230 504	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Teñida	02	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física	11- Educación Pública	h ayuntamiento	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$0	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	100.00	\$0	Cancha	608	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP0013 0400230 509	Sanamiento Y Retiro De Residuos Sólidos En El Rio Griajal	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	h ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$0	\$333,060	\$333,060	\$333,060	\$333,060	\$333,060	\$333,060	100.00	\$0	Journal	42	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP0013 0400230 789	Construcción Del Parque	-	Chiapas	Las Margaritas	Yalcooc	Rural	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$199,500	100.00	\$0	Curso	240	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA MEZCLA DE RECURSO SEDATU: 99750 FAFM: 99750 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400230 794	Construcción De Barrio Yalcooc	-	Chiapas	Las Margaritas	Yalcooc	Rural	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	100.00	\$0	Persona	90	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA MEZCLA DE RECURSO SEDATU: 41250 FAFM: 41250 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400230 847	Rehabilitación Del Parque Infantil Arcángel Del Niño Tl. Epa	1208	Chiapas	Yajajón	Yajajón	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	H. Ayuntamiento municipal Yajajón, Chiapas	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$2,822,000	\$2,822,000	\$1,161,000	\$2,822,000	\$2,822,000	\$500,000	\$500,000	17.72	\$1,161,000	Metro Cuadrado	16,301	100.00	35.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Fisica: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400230 974	Construcción De Parque	-	Chiapas	Las Margaritas	Yalcooc	Rural	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	\$0	Curso	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA CON MEZCLA DE RECURSO SEDATU: 24000 FAFM:24000 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400232 285	Introducción De Energía Eléctrica, Colonia El Mirador	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	h ayuntamiento	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$0	\$348,168	\$348,168	\$348,168	\$348,168	\$348,168	\$348,168	100.00	\$0	Red	216	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
CHP0013 0400234 016	Parque Las Margaritas	-	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,485,000	100.00	\$0	Obra	5,660	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400234 438	Actualización Del Site De Computaciones Y Datos (Referido 2013)	111811F 1710000 01D001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	4- Gobernación	Instituto de la Consejería jurídica y de Asistencia Legal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes	2010	\$328,042	\$328,042	\$328,042	\$164,021	\$164,021	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1,828,993	12.00	0.00	Financiera: Los pagos de los servicios se realizaron en el mes de diciembre / Fisica: el Avance se presenta al cierre del ejercicio 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400234 533	Inspección Y Vigilancia Del Proyecto Adquisición De Unidades Con Sistemas De Rampas Para Personas Con Capacidades Diferentes	161341R 099000R 08D005	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12-Salud	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Comunicación es y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$18,660	\$18,660	\$18,660	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Auditoría	256	1.00	0.00	Financiera: LOS RECURSOS SE REFRENDARAN PARA EL EJERCICIO 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400234 550	Aportación Federal A Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas.	223111D 064000M 04D002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Economía	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$22,592,149	\$22,592,149	\$22,592,149	\$22,592,149	\$22,592,149	\$22,592,149	\$22,592,149	100.00	\$0	Proyecto	2,318	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para efectos de información de este proyecto dentro del Sistema de Formato Anexo, se registra dentro del programa denominado: U022 246 Programas Regionales, toda vez que, dentro de las opciones precalificadas del catálogo de dicho sistema, no se encuentra la opción de Fondo de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a cargo de la Secretaría de Economía Federal, que es donde debería estar alineado este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400234 588	Inspección Y Vigilancia De Los Recursos Asignados A Los Programas Y O Proyectos De Desarrollo Turísticos 2013	161341R 099000R 08D006	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oleta Turística	21-Turismo	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$1,050	\$1,050	\$1,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Auditoría	1,033,454	1.00	0.00	Financiera: LOS RECURSOS SE REFRENDARAN PARA EL 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400234 632	Modernización Del Sistema De Gestión Catastral (Reingeniería Inmobiliaria Para El Fortalecimiento Municipal)	091811F 7100003 0D02	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto de la consejería jurídica y Asistencia Legal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes	2010	\$461,255	\$461,255	\$461,255	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	2,193,088	30.00	0.00	Financiera: Dictamen Técnico emitido con fecha 04 de diciembre de 2013. / Fisica: Dictamen Técnico emitido con fecha 04 de diciembre de 2013. / Registro: No se realiza actividad alguna debido a que el Dictamen Técnico fue emitido con fecha 04 de diciembre de 2013, lo que no permitió someterlo a consideración del comité de adquisiciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400234 733	Inspección Y Vigilancia A Los Recursos De Los Programas Deportes, Espacios Poder Joven, Orígenes A La Secretaría De La Juventud, Recreación Y Deporte	161341R 099000A 27A007	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S205 Deporte	11- Educación Pública	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$13,371	\$13,371	\$13,371	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Auditoría	350	1.00	0.00	Financiera: EL RECURSO SE REFRENDARÁ EN 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400234 800	Libramiento Sur De Tuxtla Gutiérrez Liberación De Derecho De Via Tramo II, Suchiapa (Km 9.517) Al Entronque Boulevard Terán (Km. 18.115)	JAF00E1 30001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes	2012	\$29,009,708	\$29,009,708	\$29,009,708	\$17,984,276	\$17,984,276	\$17,984,276	\$17,984,276	61.99	\$0	Predio	662,022	14.00	61.99	Financiera: En proceso de ejecución. / Fisica: Proyecto en ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400236 916	Prevención Y Atención De La Violencia Contra Las Mujeres En Chiapas	16 2 8 8 1 C 080 006 A22 A001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	ED15 Promover la prevención de la violencia contra las mujeres	4- Gobernación	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes	2013	\$9,034,874	\$9,034,874	\$9,034,874	\$8,572,191	\$8,572,191	\$8,572,191	\$8,572,191	94.88	\$0	Asesoría	4,703	100.00	91.40	Financiera: / Fisica: / Registro: DERIVADO QUE A LA FECHA SE CONTINUA OPERANDO EL EJERCICIO FISCAL 2013 ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE APORTACIÓN DE RECURSOS FEDERALES, LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL PRE-CIERRE PRESUPUESTAL, YA QUE EL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO, DEBERÁ EFECTUARSE EL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ENERO DE 2014. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN EL PRE-CIERRE DEL PRESUPUESTAL, YA QUE EL CIERRE CONTABLE Y	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Fecha de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adicte	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Clave Reservas	Presupuesto	Modificado	Reservas (deducidas)	Ejecución Presupuestaria				Anexo Finanzas				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Porcentaje	Saldo de Ejecución	Saldo de Ejecución		Anexo Ases	% Anexo Ases
CHP0013 0400237 444	1321233 - Primaria Manuel Jesús Marín Braga.	2112073 032512A 012000E 130242	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPAÑO EDUCATIVO	539	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 488	1321224 - Primaria Miguel Álvarez Del Toro.	2112073 032512A 012000E 130243	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPAÑO EDUCATIVO	393	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 523	1321001 - Cecyt No. 21 Bochil.	2112073 032523A 012000E 130302	Chiapas	Bochil	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$471,525	\$471,525	\$471,525	\$471,525	47.15	\$0	Aula	681	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: BOCHIL PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 524	1321235 - Primaria Armando Duasler Cruz Reyes	2112073 032512A 012000E 130244	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPAÑO EDUCATIVO	385	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 540	1321002 - Preparatoria No. 4.	2112073 032520A 012000E 130184	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,050,844	\$9,050,844	\$9,050,844	\$4,357,782	\$4,357,782	\$4,357,782	\$4,357,782	48.15	\$0	Espacios Educativos	459	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Construcción de 11 aulas didácticas y módulo de servicios sanitarios, incluye mobiliario y equipo LOCALIDAD: TAPACHULA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 564	1321003 - Emsad No. 162	2112073 032520A 012000E 130170	Chiapas	Tecpatán	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,343,439	\$6,343,439	\$6,343,439	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacios Educativos	282	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Construcción de 5 aulas didácticas, laboratorio multifuncional, servicios sanitarios y obra exterior LOCALIDAD: POCHUIL GADALÁ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 586	1321236 - Primaria Cesar Cruz Soto	2112073 032512A 012000E 130245	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPAÑO EDUCATIVO	439	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 587	1321004 - Preparatoria No. 3.	2112073 032520A 012000E 130185	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,490	\$37,490	\$37,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	1,067	2.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas y rehabilitación general LOCALIDAD: TAPACHULA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 606	1321237 - Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	2112073 032512A 012000E 130246	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPAÑO EDUCATIVO	400	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 607	1321005 - Preparatoria Renovación Angel Robles Ramírez.	2112073 032522A 012000E 130186	Chiapas	Acacá	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$939,369	\$939,369	\$939,369	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	539	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Suministro y colocación de transición área - subestación en media tensión y colocación de transformador de potencia de 45 kva, registros eléctricos, alimentadores en baja tensión y equipo de protección del secundario LOCALIDAD: ACALÁ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 627	1321238 - Primaria Donato Acarog	2112073 032512A 012000E 130247	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPAÑO EDUCATIVO	396	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 630	1321006 - Cobach No. 77	2112073 032520A 012000E 130171	Chiapas	Jiquipilas	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,977,249	\$3,977,249	\$3,977,249	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	370	1.00	34.25	Financiera / Fisca / Registro: Construcción de nueva aula amplia y taller operador de paquetes de cómputo LOCALIDAD: EDUCO JOSE MARIA PÉREZ SUAREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 642	1321239 - Primaria Jaime Sábines Gutiérrez	2112073 032512A 012000E 130248	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPAÑO EDUCATIVO	409	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 689	1321008 - Preparatoria Emiliano Zapata Salazar	2112073 032520A 012000E 130187	Chiapas	Jiquipilas	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,850,914	\$1,850,914	\$1,850,914	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	415	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Construcción de aula localIDAD: TIERRA Y LIBERTAD PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 704	1321009 - Preparatoria Agropescaña Emiliano Zapata Salazar	2112073 032522A 012000E 130188	Chiapas	Ariaga	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,185,930	\$1,185,930	\$1,185,930	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	225	1.00	30.00	Financiera / Fisca / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 732	1321010 - Preparatoria No. 2	2112073 032520A 012000E 130189	Chiapas	Ocosingo de la Espinosa	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,353,526	\$8,353,526	\$8,353,526	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	1,184	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Construcción de 6 aulas didácticas, administración, módulo de escaleras y taller operador de paquetes de cómputo LOCALIDAD: OCOXINGO/TULÁ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 740	1321240 - Primaria Jaime Sábines Gutiérrez	2112073 032512A 012000E 130249	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPAÑO EDUCATIVO	534	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 757	1321011 - Emsad No. 194	2112073 032520A 012000E 130172	Chiapas	Ochuc	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,166,846	\$5,166,846	\$5,166,846	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	149	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Construcción de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios LOCALIDAD: EL TZA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 760	1321241 - Primaria Octavio Paz Lozano	2112073 032512A 012000E 130250	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPAÑO EDUCATIVO	591	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 774	1321248 - Escuela Secundaria Técnica No. 156	2112073 032513A 012000E 130007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPAÑO EDUCATIVO	260	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 783	Emsad No. 248	2112073 032522A 012000E 130173	Chiapas	Pichucalco	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,069,953	\$3,069,953	\$3,069,953	\$1,469,386	\$1,469,386	\$1,469,386	\$1,469,386	47.80	\$0	Espacio Educativo	131	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior plaza cívica, asta bandera y acceso principal LOCALIDAD: RANCHO ZARAGOZA BAJO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 796	1321256 - Secundaria General Escuela Secundaria Moisés Sieniz García	2112073 032520A 012000E 130035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPAÑO EDUCATIVO	233	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: EL JOBO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 804	1321013 - Cobach No. 72	2112073 032520A 012000E 130174	Chiapas	Tzamal	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,240,356	\$2,240,356	\$2,240,356	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	148	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Construcción de administración de 9 áreas (3 cubículos para maestros, sala de juntas, dirección, taller, subdirector, cátedra, profesores y profesores), est. uti, s.e.e y mobiliario LOCALIDAD: TZAMOL PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400237 819	1321014 - Emsad No. 201	2112073 032522A 012000E	Chiapas	Tzamal	Cobernura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,974,965	\$4,974,965	\$4,974,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	131	1.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Construcción de taller operador de paquetes de cómputo, administración y obra exterior

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Asignación	Entidad	Municipio	Localidad	Adicte	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Clave Asesor	Presupuesto	Modificado	Reservas (deducidas)	Anexo Financiero					Anexo Finanzas					Observaciones
																		Compendido	Derogado	Ejercido	Pagos	% Anual	Retrasado	Saldo de Ejecución	Préstamos	Anual	% Anual	
CHP0013 0400237 821	1121259- Secundaria General Ignacio Ramirez Calzada	2112073 032513A 012000E 130038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		292	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 830	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio Linda Vista Cabequera Municipal	1574	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALÓN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,703,030	\$1,703,030	\$1,703,030	\$1,703,030	\$1,703,030	\$1,703,030	100.00	\$0		205	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 841	1321286- Centro De Educación Básica Del Estado De Chiapas Dr. Belisario Domínguez Palencia	2112073 032513A 012000E 130062	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		359	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 844	1121015- Emsad No. 261	2112073 032520A 012000E 130176	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,329,523	\$3,329,523	\$3,329,523	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		93	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y obra exterior (alta bandera, acceso principal, ornamento perimetral y plaza cívica) LOCALIDAD: LA INDEPENDENCIA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 857	1321296- Secundaria General Valentín Gomez Farfán	2112073 032513A 012000E 130075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		422	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 861	1321016- Cobach No. 268	2112073 032520A 012000E 130177	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,214,185	\$1,214,185	\$1,214,185	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		151	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas LOCALIDAD: NUEVO TENOCUITLAN PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 872	1321298- Escuela Secundaria Técnica No. 103	2112073 032513A 012000E 130077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		428	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 881	1321017- Telebachillerato No. 89	2112073 032520A 012000E 130191	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$574,949	\$574,949	\$574,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		40	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: CONSTRUCCIÓN (EL CHAYOTAL) PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 894	1321301- Secundaria Técnica Ezequiel Burgette Farrera	2112073 032513A 012000E 130080	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		444	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 891	1321018- Telebachillerato Num. 85 Gabriela Mistral	2112073 032520A 012000E 130192	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$945,137	\$945,137	\$945,137	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		325	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: Sanitarios rurales y obra exterior LOCALIDAD: NUEVO NICAÑA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 903	1321019- Preparatorio Rafael Ángel Pascaño Gariboa	2112073 032520A 013000E 130225	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$953,278	\$953,278	\$953,278	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		815	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: Rehabilitación general de red eléctrica y subestación eléctrica LOCALIDAD: BOCHIL PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 904	1313125- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Bochil	2112073 032520A 013000E 130002	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		760	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: BOCHIL, META: REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 904	1321020- Cctia No. 42	2112073 032520A 012000E 130033	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,123,788	\$2,123,788	\$2,123,788	\$393,535	\$393,535	\$393,535	18.53	\$0		168	2.00	1.00	Financiera: / Fisica / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas LOCALIDAD: VILLA CORZO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 904	1321307- Secundaria General José María Luis Mora	2112073 032513A 012000E 130086	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		487	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 907	1321022- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 240 (Cobach)	2112073 032520A 012000E 130178	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,949,380	\$3,949,380	\$3,949,380	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		51	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: Ornamento perimetral, andador, dren pluvial y red eléctrica interior LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 908	1319126- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Jitotul	2112073 032520A 013000E 130003	Chiapas	Jitotul	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		825	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: JITOTUL, META: REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 914	1321308- Secundaria General Moisés Saenz Garza	2112073 032513A 012000E 130087	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		489	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 929	1313127- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Palenque	2112073 032520A 013000E 130004	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		811	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: PALENQUE, META: REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 932	1321023- Cobach No. 38	2112073 032520A 012000E 130179	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,525,034	\$2,525,034	\$2,525,034	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		166	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: Construcción de un audiovisual u1 e1 e see, incluye mobiliario, acondicionador LOCALIDAD: SUCLUMPA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 935	1321314- Escuela Secundaria Técnica No. 131	2112073 032513A 012000E 130093	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		548	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 946	1313128- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Ricardo Flores Magón	2112073 032520A 013000E 130005	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		820	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: RICARDO FLORES MAGÓN, META: REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 953	1321320- Escuela Secundaria Técnica No. 103	2112073 032513A 012000E 130099	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		586	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ META/PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 954	1321024- Emsad No. 184	2112073 032520A 012000E 130180	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,497,619	\$6,497,619	\$6,497,619	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		227	5.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas, taller operador y paquete de cómputo (software con mobiliario) LOCALIDAD: PLACIDO FLORES PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 961	1313129- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Simojovel	2112073 032520A 013000E 130006	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		514	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: SIMOJOVEL DE ALLENDE, META: REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400237 971	1321321- Secundaria General Escuela Secundaria José María Luis Mora	2112073 032513A 012000E 130100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		591	1.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ META/PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Activo	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Clave Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (deducidas)	Comprometido	Derogado	Ejército	Pagado	% Anual	Reintegrado	Anexo Finanzas			Observaciones	
																								Saldo de Inicial de Ejercicio	Saldo de Ejercicio	% Anual		
CHP0013 0400238 074	1321025 - Emasd No. 189.	2112073 03252A 012000E 13D181	Chiapas	Acapatzahú	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,204,625	\$1,204,625	\$1,204,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	130	180	2.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: LUIS ESPINOZA SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 086	1321326 - Secundaria General Rafael Ramirez Castañeda	2112073 032513A 012000E 13D107	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	627	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 101	1321026 - Emasd No. 203	2112073 03252A 012000E 13D182	Chiapas	Otzuacán	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,525,034	\$2,525,034	\$2,525,034	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	148	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios LOCALIDAD: NUEVO XICHILCO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 114	1321027 - Emasd No. 253	2112073 03252A 012000E 13D183	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,161,070	\$2,161,070	\$2,161,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	122	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de 3 aulas didácticas y 2 áreas de servicios sanitarios LOCALIDAD: SAN JOSÉ XTEPEC PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 130	1321028 - Terminación Del Edificio Alipico Para Polilaboratorio Del Consorcio De Ciencias De La Salud, Campus Iv De La Unión	2112073 032513A 012000E 13D020	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,500,000	\$22,500,000	\$22,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	1,500	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Terminación del edificio alipico para polilaboratorio LOCALIDAD: TAPACHULA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 134	1321329 - Escuela Secundaria Técnica No. 64	2112073 032513A 012000E 13D108	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	630	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 150	1321029 - Terminación Del Edificio A Para La Licenciatura De Ingeniería En Sistemas Costeros Del Centro De Biotecnología, Campus Iv, Tapachula	2112073 032513A 012000E 13D021	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,101,646	\$10,101,646	\$10,101,646	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	1,500	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Terminación del edificio a para la licenciatura de ingeniería en sistemas costeros LOCALIDAD: TAPACHULA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 151	1321325 - Secundaria General Valentín Gómez Farias	2112073 032513A 012000E 13D114	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	691	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 170	1321326 - Secundaria Técnica Enrique Burgete Fariña	2112073 032513A 012000E 13D115	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	700	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 179	1321337 - Secundaria General Ricardo Flores Megón	2112073 032513A 012000E 13D116	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	706	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 194	1321308 - Escuela Secundaria Del Estado No. 2	2112073 032513A 012000E 13D117	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	709	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 207	1321030 - Primaria Lic. Jesús Marcolín Solís	2112073 032512A 012000E 13D039	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	381	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: CANTON VILLAFLORES PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 208	1321344 - Escuela Secundaria Técnica No. 79	2112073 032513A 012000E 13D113	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	720	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 230	1321031 - Primaria Lic. Benito Juárez García	2112073 032512A 012000E 13D040	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	375	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: PUERTO MADERO (SAN BENITO) PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 246	1321032 - Primaria Vicente Guerrero	2112073 032512A 012000E 13D041	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	942	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: IZAPA 2DA. SECCION PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 263	1319130 - Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos La Trinitaria	2112073 032520A 013000E 13D007	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	\$0	529	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: LA TRINITARIA META-REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 271	1321033 - Primaria 5 De Mayo	2112073 032512A 012000E 13D042	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	318	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: ZONA SECCION DE MEDIO MONTE PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 275	1319131 - Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Jesús María Garza	2112073 032520A 013000E 13D008	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	\$0	419	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: JESUS MARIA GARZA, META-REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 287	1319132 - Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Ochochuc	2112073 032520A 013000E 13D009	Chiapas	Ochochuc	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	\$0	852	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: OCHOCHUC META-REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 287	1319133 - Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Raudales Malpas	2112073 032520A 013000E 13D010	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	\$0	540	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: RAUDALES MALPASO META-REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 338	1319134 - Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos San Cristóbal De Las Casas	2112073 032520A 013000E 13D011	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	\$0	548	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META-REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 341	1321034 - Primaria Progreso	2112073 032512A 012000E 13D043	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	414	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: VILLA CORZO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 349	1321345 - Secundaria General Ignacio Ramirez Castañeda	2112073 032513A 012000E 13D104	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	721	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 360	1319135 - Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Tapilula	2112073 032520A 013000E 13D012	Chiapas	Tapilula	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	\$0	634	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPILULA META-REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 364	1321346 - Secundaria General Jorge Tomilla Torres	2112073 032513A 012000E 13D105	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	725	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 365	1321035 - Primaria Lic. José Valentín Rodríguez	2112073 032512A 012000E 13D044	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	20-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	304	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: LA JOYA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 374	1319136 - Colegio De Estudios Científicos Y	2112073 032520A 013000E	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	\$0	766	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: SAN FERNANDO META-

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Presupuesto	Entidad	Municipio	Localidad	Adicte	Tipo de Recurso	Programa Fondo General	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relación	Periodo	Clave Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (deducidas)	Comprobado	Derogado	Ejecido	Pagado	A Anejo	Retenido	Anexo Finanzas			Observaciones
																								Unidad de Medida	Producción	Anexo Total	
CHP0013 0400238 380	1321948- Secundaria General Lic. Adolfo Lopez Mateos	2112073 022513A 012000E 13D127	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400238 386	1321006- Primaria Rosario Castellanos Figueroa	2112073 022513A 012000E 13D045	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TUXTLA META:PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400238 390	1311017- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos El Porvenir	2112073 022525A 013000E 13D014	Chiapas	El Porvenir	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TUXTLA META:REHABILITACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238 398	1321955- Escuela Secundaria Tecnica No. 79	2112073 022513A 012000E 13D104	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TUXTLA META:PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400238 409	1313138- Colegio Nacional De Educación Profesional Tecnica Tuxtla Gutiérrez	2112073 022525A 013000E 13D015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,898,100	\$932,964	\$932,964	\$932,964	\$932,964	49.15	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TUXTLA META:REHABILITACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238 412	1321007- Primaria Prota, Gledias Martinez Vargas	2112073 022512A 012000E 13D046	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: PUERTO MADERO (SAN BENITO) PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400238 424	1321259- Secundaria General Lic. Adolfo Lopez Mateos	2112073 022513A 012000E 13D138	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TUXTLA META:PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400238 427	1313139- Colegio Nacional De Educación Profesional Tecnica Chiapa De Corzo	2112073 022525A 013000E 13D016	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,898,100	\$932,964	\$932,964	\$932,964	\$932,964	49.15	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TUXTLA META:REHABILITACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238 431	1321098- Primaria Lazaro Lardero	2112073 022512A 012000E 13D047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: COPUYA PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400238 437	1321361- Secundaria General Ricardo Flores Magón	2112073 022513A 012000E 13D140	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TUXTLA META:PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400238 441	1313140- Colegio Nacional De Educación Profesional Tecnica San Cristóbal	2112073 022525A 013000E 13D017	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,898,100	\$932,964	\$932,964	\$932,964	\$932,964	49.15	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META: REHABILITACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238 454	1321008- Primaria Rosario Castellanos Figueroa	2112073 022512A 012000E 13D048	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: CEBADILLA 1RA. SECCION PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400238 455	1321962- Escuela Secundaria Tecnica No. 2	2112073 022513A 012000E 13D141	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TUXTLA META:PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400238 461	1313141- Colegio Nacional De Educación Profesional Tecnica Tonala Num. 170	2112073 022525A 013000E 13D018	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,898,100	\$932,964	\$932,964	\$932,964	\$932,964	49.15	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TONALA META: REHABILITACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238 463	1313142- Colegio Nacional De Educación Profesional Tecnica Huixtla	2112073 022525A 013000E 13D019	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,898,100	\$932,964	\$932,964	\$932,964	\$932,964	49.15	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: HUIXTLA META: REHABILITACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238 465	1313143- Colegio Nacional De Educación Profesional Tecnica Tuxtla Chico	2112073 022525A 013000E 13D020	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,898,100	\$932,964	\$932,964	\$932,964	\$932,964	49.15	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TUXTLA CHICO META: REHABILITACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238 513	1313144- Colegio Nacional De Educación Profesional Tecnica Tapachula	2112073 022525A 013000E 13D021	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,898,100	\$932,964	\$932,964	\$932,964	\$932,964	49.15	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238 527	1321040- Primaria General Emiliano Zapata Salazar.	2112073 022512A 012000E 13D049	Chiapas	Ariaga	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: PUERTO DE AGUA PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400238 531	1318145- Colegio Nacional De Educación Profesional Tecnica Ocosingo Num. 262	2112073 022525A 013000E 13D022	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,898,100	\$932,964	\$932,964	\$932,964	\$932,964	49.15	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: OCOSINGO META: REHABILITACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238 544	1321041- Primaria Francisco Ibañeta Madero	2112073 022512A 012000E 13D050	Chiapas	Ariaga	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: ARRAGA PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400238 546	1313146- Colegio Nacional De Educación Profesional Tecnica Palenque	2112073 022525A 013000E 13D023	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,898,100	\$932,964	\$932,964	\$932,964	\$932,964	49.15	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: PALENQUE META: REHABILITACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238 563	1313147- Colegio Nacional De Educación Profesional Tecnica Comitán	2112073 022525A 013000E 13D024	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,898,100	\$932,964	\$932,964	\$932,964	\$932,964	49.15	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ META: REHABILITACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238 566	1321042- Primaria Primero De Mayo	2112073 022512A 012000E 13D051	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: PUERTO DE AGUA PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400238 573	1325001- Edificio Para El Programa Educativo De Energías Renovables En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	2112073 022525A 013000E 13D026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TUXTLA META:CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 2 NIVELES Y OBRA EXTERIOR, PARA LA 2da ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ENERGIA RENOVABLE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238 575	1313148- Escuela Preparatoria Agrícola Emiliano Zapata Salazar.	2112073 022525A 013000E 13D028	Chiapas	Ariaga	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA META: REHABILITACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238 583	1321043- Primaria Dr. Samuel León Brindis	2112073 022512A 012000E 13D052	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: ESCUINTLA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238 598	1325002- Escuela De Música De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	2112073 022525A 012000E 13D025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD:TUXTLA META:CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 3 NIVELES Y OBRA EXTERIOR SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400238	1321044- Primaria Teófilo Acero	2112073 022512A	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas	20- Provisiones	Instituto de la Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE	

Total: 2016

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Presupuesto	Entidad	Municipio	Localidad	Adicte	Tipo de Operación	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ejecutado)	Comprometido	Derogado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Porcentaje	Unidad de Medida		Anual	Anual	% Anual	Observaciones
																								Producción	Atención				
635		012000E130003						Guerrero y Oaxaca	Salarios y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	326	1.00	0.00		CORDOVA Y ORDONEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 658	1321045- Primaria Lic. Benito Juárez García	2112073 032512A 012000E130054	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	326	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 674	1321046- Primaria Lic. Gabriel Ramos Milan	2112073 032512A 012000E130055	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	613	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 700	1321047- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio	2112073 032512A 012000E130056	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	395	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 722	1321048- Primaria Leona Vicario	2112073 032512A 012000E130057	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	429	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 733	114027- Cecyl No. 01 San Fernando	2112073 032512A 012000E130001	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$569,385	\$569,385	\$569,385	\$375,813	\$375,813	\$375,813	66.00	\$0		Espacio Educativo	599	2.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Construcción de servicios sanitarios, equipamiento de laboratorio y taller de espases educativos LOCALIDAD: SAN FERNANDO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 762	1321049- Primaria S De Febrero	2112073 032512A 012000E130058	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	484	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 788	1313148- Escuela Preparatoria Salomon Gonzalez Blanco.	2112073 032525A 013000E130003	Chiapas	Berriozabal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		Rehabilitación	632	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: BERRIOZABAL META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 791	1321050- Primaria Tiburcio Aguirre	2112073 032512A 012000E130069	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	385	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TONALA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 805	1313150- Escuela Preparatoria Florida Lazos Leon	2112073 032525A 013000E130004	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		Rehabilitación	571	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 816	1313151- Escuela Preparatoria Doris Arango.	2112073 032525A 013000E130005	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		Rehabilitación	210	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: ESCUINTLA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 834	1313152- Escuela Preparatoria Comalapa.	2112073 032525A 013000E130006	Chiapas	Frontera Comalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		Rehabilitación	719	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 850	1313153- Escuela Preparatoria Adolfo Lopez Mateos.	2112073 032525A 013000E130007	Chiapas	Frontera Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		Rehabilitación	231	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: FRONTERA HIDALGO META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 854	1321051- Primaria Enrique Merced Marin	2112073 032512A 012000E130060	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	332	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 866	1313154- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutierrez.	2112073 032525A 013000E130008	Chiapas	Huehuetlán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		Rehabilitación	310	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: CHAMULUPITA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 872	1321052- Primaria Lic. Aquilino Valdez	2112073 032512A 012000E130061	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	401	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 885	1313155- Escuela Preparatoria Agropesca Juan Sabines Gutierrez.	2112073 032525A 013000E130009	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		Rehabilitación	535	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TILTEPEC META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 884	1321053- Primaria Justo Sierra Mendez	2112073 032512A 012000E130062	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	317	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: VILFLORES PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 899	1313156- Escuela Preparatoria Emiliano Zapata Salazar.	2112073 032525A 013000E130010	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		Rehabilitación	415	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TIERRA Y LIBERTAD META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 903	1313157- Escuela Preparatoria Forjando Argueta Rojas	2112073 032525A 013000E130011	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		Rehabilitación	504	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: LAS ROSAS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 904	1321054- Primaria Maria Suarez De Velasco	2112073 032512A 012000E130063	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	319	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: VILFLORES PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 916	1313158- Escuela Preparatoria Maabán	2112073 032525A 013000E130012	Chiapas	Mazatán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		Rehabilitación	427	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: MAZATAN META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 931	1313159- Escuela Preparatoria Del Mariscal	2112073 032525A 013000E130013	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		Rehabilitación	660	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: MOTZINTLA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 932	1321055- Primaria Prof. Paulino Trejo	2112073 032512A 012000E130064	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	372	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 949	114028- Cecyl No. 11 Ochoch	2112073 032525A 012000E130002	Chiapas	Ochoch	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,750,031	\$1,750,031	\$1,750,031	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	785	0.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Construcción de servicios sanitarios, equipamiento de laboratorio y taller en espases educativos LOCALIDAD: OCHOCH PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 951	1321056- Primaria Republica De Cuba	2112073 032512A 012000E130065	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	440	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 976	1321057- Primaria General Ignacio Zaragoza	2112073 032512A 012000E130066	Chiapas	Pijijapan	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	389	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: PIJIJAPAN PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 978	1313160- Escuela Preparatoria Felipe Carrillo Puerto.	2112073 032525A 013000E130014	Chiapas	Pijijapan	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0		Rehabilitación	391	1.00	0.00		Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: PIJIJAPAN META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400238 981	114029- Cecyl No. 19 Palenque	2112073 032525A 012000E130003	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$572,662	\$572,662	\$572,662	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Espacio Educativo	1,165	0.00	0.00		Financiera / Física / Registro: Construcción de servicios sanitarios, equipamiento de laboratorio y taller en espases educativos LOCALIDAD: PALENQUE

Total: 2016

Información General del Proyecto										Financiamiento										Anexo Finanzas			Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Prioritario	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Reservas	Presupuesto	Modificado	Revisión (delimitada)	Comprometido	Derogado	Ejecido	Pagado	% Anual		Porcentaje	Unidad de Medida	Población	Anexo ASES	% Anexo Actividad
CHP0013 0400239 996	131181- Escuela Preparatoria Num. 9 del Estado.	2112073 032512A 130015	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	Rehabilitación	697	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - META: REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 002	1321242- Primaria José Vasconcelos Calderón	2112073 032512A 1300251	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	447	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ - META:PUFIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 005	1321058- Primaria 20 De Noviembre	2112073 032512A 1300267	Chiapas	Mapastepec	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	552	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Pufificador de agua LOCALIDAD: MAPASTEPEC PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 014	1311812- Escuela Preparatoria Agrícola Juan Salinas Gutiérrez.	2112073 032525A 1300016	Chiapas	Suchiapa	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	Rehabilitación	492	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: SUCHIAPA - META: REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 015	114230 - Coyol No. 20 San Cristóbal De Las Casas	2112073 032525A 1300004	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,422,272	\$1,422,272	\$1,422,272	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	659	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de servicios sanitarios, equipamiento de laboratorios y taller en espacios educativos LOCALIDAD / San Cristóbal de Las Casas PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 022	1321247- Secundaria General Lic. Gabriel Ramos Milán	2112073 032512A 1300009	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	259	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ - META:PUFIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 025	1321058- Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia	2112073 032512A 1300028	Chiapas	Huixtla	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	371	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Pufificador de agua LOCALIDAD: HUIXTLA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 027	1311813- Escuela Preparatoria Num. 9 Del Estado.	2112073 032525A 1300017	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	Rehabilitación	1,067	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ - META: REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 043	1321249 - Secundaria General Felipe Carrillo Puerto	2112073 032512A 1300029	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	281	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:CARRILLO PUERTO META:PUFIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 045	1321060- Primaria Manuel Rea	2112073 032512A 1300069	Chiapas	Huixtla	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	554	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Pufificador de agua LOCALIDAD: HUIXTLA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 046	1311814- Escuela Preparatoria Amado Ruiz Armento.	2112073 032525A 1300018	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	Rehabilitación	745	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TUXTLA CHICO - META: REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 053	114001 - Esc. Preparatoria Emiliano Zapata Salazar	2112073 032525A 1300027	Chiapas	Jiujupilas	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,042	\$42,042	\$42,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	406	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: Tierra y Libertad PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 060	1321250- Secundaria General Francisco Viza	2112073 032513A 1300029	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	219	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:JOSE MARIA MORELOS - META:PUFIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 061	1311815- Escuela Preparatoria Num. 6 Del Estado	2112073 032525A 1300019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	Rehabilitación	542	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 Localidad: TUXTLA GUTIÉRREZ - Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 060	1321255- Secundaria General Escuela Secundaria Del Socorro	2112073 032513A 1300034	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	276	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ - META:PUFIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 087	1321062- Primaria Organización Para La Educación La Ciencia Y La Cultura De Las Naciones Unidas	2112073 032512A 1300071	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	417	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Pufificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 088	1311816- Escuela Preparatoria Aymer Cofreño Gordillo.	2112073 032525A 1300020	Chiapas	Venustáan	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	Rehabilitación	134	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD:SOYATZÁN - META: REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 094	1321287- Secundaria General Miguel Barrios Hernández	2112073 032513A 1300046	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	312	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:VIVA MEXICO - META:PUFIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 097	1140033 - Esc. Preparatoria Del Mariscal	2112073 032525A 1300009	Chiapas	Motozintla	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,042	\$42,042	\$42,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	888	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: Motozintla de Mendoza PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 103	1311817- Escuela Preparatoria Ignacio Manuel Altamir	2112073 032525A 1300021	Chiapas	Yajalón	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$491,034	\$491,034	\$491,034	\$491,034	49.15	\$0	Rehabilitación	159	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD:YAJALÓN - META: REHABILITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 109	1321288- Secundaria General Lic. Jorge De La Vega Domínguez	2112073 032513A 1300047	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	315	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:ALVARADO - META:PUFIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 114	1321063- Primaria Asociación De La Cruz Vazquez	2112073 032512A 1300072	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	396	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Pufificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 125	1321269 - Escuela Secundaria Técnica No. 24	2112073 032513A 1300048	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	315	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:CONCORDIA - META:PUFIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 136	1321064- Primaria MI Palta Es Primero	2112073 032512A 1300073	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	526	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Pufificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 139	1321270- Secundaria General 5 De Febrero	2112073 032513A 1300049	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	321	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ - META:PUFIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 152	1321276- Escuela Secundaria Técnica No. 72	2112073 032513A 1300055	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	337	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:PUERTO MADERO (SAN BENITO) - META:PUFIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 153	1321065- Primaria Plan De Ayala	2112073 032512A 1300074	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	022	Provisiones Salariales y Económicas	23-	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	676	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Pufificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 162	Suministro y Mantenimiento de Insumos de Tecnología	PDZP-150	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Subsidios	5216 Programa para el Desarrollo Social	20-	INVESTIMIENTO DE PLUJAPAN	Desarrollo social	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	100.00	\$0	Vivienda	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBOS DE DEBIDO Y HABER. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Presupuesto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Servicio	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Vigencia y asistencia social	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Clave Reservas	Presupuesto	Modificado	Anexo Presupuesto				Anexo Finanzas				Observaciones	
																		Reservado (Ejecutado)	Comprometido	Derogado	Ejecido	Pagado	% Anual	Reintegrado	Saldo de Ejecución		Saldo de Ejecución
CHP0013 0400239 163	114034 - Esc. Preparatoria Num. 163 7 De Estado	2112073 026252A 012000E 130030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 170	1321277 - Escuela Secundaria Técnica No. 82	2112073 026252A 012000E 130056	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 178	1321066 - Primaria Angel Albino Corzo	2112073 026252A 012000E 130075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 188	1321278 - Secundaria General Escuela Secundaria General Juan De La Barrera	2112073 026252A 012000E 130058	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 200	1321067 - Primaria Juan Benavides	2112073 026252A 012000E 130079	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 204	1321281 - Secundaria General Unidad Chapatencia	2112073 026252A 012000E 130060	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:PUERTO HERRERO (SAN BENITO) META:PURIFICADOR DE AGUA -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 209	1313196-Enlap Betha Von Glumer Y Leysa.	2112073 026252A 013000E 130001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,769.014	\$4,769.014	\$4,769.014	\$2,344.092	\$2,344.092	\$2,344.092	49.15	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: BERRIOZABAL PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 222	1321068 - Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra	2112073 026252A 012000E 130077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 235	114035 - Esc. Preparatoria Num. 5 De Estado.	2112073 026252A 012000E 130031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 246	1321285 - Secundaria General Cobach No. 2 "Teodomiro Páez"	2112073 026252A 012000E 130064	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 251	114026 - Esc. Preparatoria Salomon Gonzalez Blanco.	2112073 026252A 012000E 130032	Chiapas	Berriozabal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: BERRIOZABAL PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 254	1321292 - Secundaria General Jaime Torres Bodet	2112073 026252A 012000E 130072	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 259	1313197-Escuela Normal De Licenciatura En Educacion Primaria Villaflores	2112073 026252A 013000E 130002	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$976,992	\$976,992	\$976,992	\$480,216	\$480,216	\$480,216	49.15	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: VILLAFLORES META: REHABILITACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 272	1321286 - Secundaria General Cuautlanemoc	2112073 026252A 012000E 130074	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 281	1313198-Escuela Normal De Licenciatura En Educacion Preescolar Y Primaria	2112073 026252A 013000E 130003	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,789,955	\$1,789,955	\$1,789,955	\$879,809	\$879,809	\$879,809	49.15	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TONALA META: REHABILITACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 291	1313199-Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Justino Carabá	2112073 026252A 013000E 130004	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,129,965	\$1,129,965	\$1,129,965	\$555,407	\$555,407	\$555,407	49.15	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: ZINACANTAN META: REHABILITACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 292	114027 - Escuela Preparatoria Florida Lazos León.	2112073 026252A 012000E 130033	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 294	1321312 - Secundaria General Jaime Torres Bodet	2112073 026252A 012000E 130081	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 302	1313201-Escuela Normal De Licenciatura En Educacion Fisica Prof. Pedro Reynol Ozuena Henning	2112073 026252A 013000E 130005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,283,463	\$1,283,463	\$1,283,463	\$630,855	\$630,855	\$630,855	49.15	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: REHABILITACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 312	1321300 - Secundaria General Matias De Cordova Y Ordonez.	2112073 026252A 012000E 130109	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 317	1313200-Escuela Normal De Licenciatura En Educacion Primaria Dr. Manuel Velasco Suárez.	2112073 026252A 013000E 130006	Chiapas	Huehuetán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,960,050	\$1,960,050	\$1,960,050	\$963,415	\$963,415	\$963,415	49.15	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: HUEHUETAN META: REHABILITACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 320	1321069 - Primaria Francisco Indaledo Madero	2112073 026252A 012000E 130078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 324	1321334 - Escuela Secundaria Técnica No. 69	2112073 026252A 012000E 130113	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:CEBALILLA 1RA. SECCION META:PURIFICADOR DE AGUA -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 322	114039 - Esc. Preparatoria Comtalpa.	2112073 026252A 012000E 130035	Chiapas	Frontera Comtalpa	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,042	\$42,042	\$42,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Frontera Comtalpa PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 325	1313203-Escuela Normal Experimental 7ra Matias De Cordova Y Ordonez.	2112073 026252A 013000E 130007	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,276,043	\$4,276,043	\$4,276,043	\$2,101,784	\$2,101,784	\$2,101,784	49.15	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META: REHABILITACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 326	1321339 - Secundaria General Constitucion	2112073 026252A 012000E 130118	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400239 337	1321070 - Primaria Gustavo Diaz Ortiz	2112073 026252A 012000E 130079	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Recursos	Entidad	Municipio	Localidad	Activo	Tipo de Recurso	Programa Fondo General	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Ejecución					Anexo Financiero					Anexo Finanzas			Observaciones	
														Ciclo Inicial	Presupuesto	Modificado	Reservas (deducidas)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Anual	Reinvoque	Saldo de Inicial de Ejercicio	Población	Anexo Anual		% Anexo Anual
CHP0013 0400239 348	1321351 - Secundaria General Narciso Escobar	2112073 032513A 012000E 13D130	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	19	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	740	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 353	1313206-Escuela Normal De Licenciatura En Educación Primaria Del Occidente De Chiapas	2112073 032513A 012000E 13D008	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	23	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,293,896	\$1,293,896	\$1,293,896	\$635,983	\$635,983	\$635,983	49.15	\$0	Rehabilitación	178	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: CINTALAPA DE FIGUEROA META: REHABILITACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 356	1321071 - Primaria Rosario Aragón Coss	2112073 032512A 012000E 13D000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	29	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	424	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Puncador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 360	1321357 - Secundaria General Constitución	2112073 032513A 012000E 13D130	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	29	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	806	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 361	114404 - Preparatoria Num 1. Del Estado.	2112073 032520A 012000E 13D000	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	29	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	593	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: San Cristóbal de las Casas PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 367	1321072 - Primaria José María Morelos	2112073 032512A 012000E 13D001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	29	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	538	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Puncador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 372	1321388 - Secundaria General Cuauhtemoc	2112073 032513A 012000E 13D137	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	29	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	806	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 374	1313205-Escuela Normal Lic. Manuel Larrazarín.	2112073 032513A 012000E 13D009	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	23	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,097,587	\$4,097,587	\$4,097,587	\$2,014,068	\$2,014,068	\$2,014,068	49.15	\$0	Rehabilitación	190	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META: REHABILITACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 378	1321072 - Primaria Enrique Rodríguez Caro	2112073 032512A 012000E 13D082	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	29	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	620	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Puncador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 384	1313206-Escuela Normal De Licenciatura En Educación Física De Tapachula.	2112073 032513A 012000E 13D010	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	23	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$306,804	\$306,804	\$306,804	\$150,802	\$150,802	\$150,802	49.15	\$0	Rehabilitación	164	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 388	1321360 - Secundaria General Matías De Cordova Y Ordóñez	2112073 032513A 012000E 13D139	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	29	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	814	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 395	1321074 - Primaria Lic. Salomon González Blanco	2112073 032512A 012000E 13D063	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	29	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	607	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Puncador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 398	1313207-Escuela Normal De Licenciatura En Educación Primaria Del Estado	2112073 032513A 012000E 13D011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	23	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,980,676	\$10,980,676	\$10,980,676	\$5,397,281	\$5,397,281	\$5,397,281	49.15	\$0	Rehabilitación	229	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 406	Ampliación De Canal Pluvial A Base De Muros De Manopostela Y Piso Zapateado De Piedra, Barrio Santa Cecilia	2112073 032513A 012000E 13D010	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	15-	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$404,887	\$404,887	\$404,887	\$404,887	\$404,887	\$404,887	100.00	\$0	Metro Lineal	330	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 414	1313206-Escuela Normal Superior De Chiapas	2112073 032513A 012000E 13D012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	23	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,095,554	\$7,095,554	\$7,095,554	\$3,487,645	\$3,487,645	\$3,487,645	49.15	\$0	Rehabilitación	745	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 433	114404 - Esc. Preparatoria Public.	2112073 032520A 012000E 13D037	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	29	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	174	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: San Francisco Plujic PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 445	1313210 - Secundaria Técnica Agrícola No. 158.	2112073 032513A 012000E 13D021	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal	Subsidios	23	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$975,882	\$975,882	\$975,882	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	227	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SITALA META: REHABILITACION GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 457	1313211 - Jardín De Niños Topochichil	2112073 032511A 012000E 13D005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	23	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$350,561	\$350,561	\$350,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	76	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 461	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Comita De Domínguez	2112073 032511A 012000E 13D004	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	15-	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metro Lineal	692	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 472	1313212 - Primaria Rosario Aragón De Coss.	2112073 032512A 012000E 13D046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	23	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,223,472	\$4,223,472	\$4,223,472	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	424	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 479	1313213 - Secundaria General Cuauhtemoc.	2112073 032513A 012000E 13D020	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	23	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,331,817	\$2,331,817	\$2,331,817	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	806	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA META: REHABILITACION GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 517	Ampliación De Drenaje Pluvial, Barrio La Pílea	2112073 032511A 012000E 13D011	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	15-	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$547,507	\$547,507	\$547,507	\$547,507	\$547,507	\$547,507	100.00	\$0	Metro Lineal	448	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 538	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico, Barrio San Martín	2112073 032511A 012000E 13D008	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	15-	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,785,781	\$1,785,781	\$1,785,781	\$1,785,781	\$1,785,781	\$1,785,781	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,453	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 572	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Barrio Belisario Domínguez	2112073 032511A 012000E 13D008	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	15-	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,415,194	\$2,415,194	\$2,415,194	\$2,415,194	\$2,415,194	\$2,415,194	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,965	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 607	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico, Barrio El Rosario	2112073 032511A 012000E 13D002	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	15-	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,229,698	\$1,229,698	\$1,229,698	\$1,229,698	\$1,229,698	\$1,229,698	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,001	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400239 628	Construcción De Garçoniques Y Banquetes, Barrio El Jordán	2112073 032511A 012000E 13D003	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	15-	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$223,254	\$223,254	\$223,254	\$223,254	\$223,254	\$223,254	100.00	\$0	Metro Cuadrado	184	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Activo	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejecución					Anexo Financ			Observaciones				
																	Reservas (deducidas)	Comprobado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anual	Porcentaje	Unidad de Medida		Población	Anexo Anual	% Anexo Anual	
CHP0013 0400239 656	Ampliación De Red Drenaje Sanitario, Barrio Betisario, Barrio Dominguez	070191M E005	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobernura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	\$0	Metro Lineal	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 665	Construcción De Parque Recreativo Xv. Barrio El Venetico	07019EM F001	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobernura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	100.00	\$0	\$0	Obra	16,035	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400239 704	Parque Deportivo Tenam, Fraccionamiento Tenam	07019EM F002	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobernura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	\$0	Obra	6,390	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400240 976	Construcción De 64 Baños Con Tinaco, Ranchera Bolantan	S0202PO 7005676	Chiapas	Comitán de Dominguez	Bolantan	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	\$0	Letrina, Motos Cubicos	64	64.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: X SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400241 476	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En Av. Zaragoza Entre Calle 19 De Mayo Y Callejon Libertad Entre Av. Mariscal Y Av. Zaragoza.	SE07011 X097000 1	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$1,412,253	\$1,412,253	\$1,412,253	\$1,412,253	\$1,412,253	\$1,412,253	\$1,412,253	100.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	35,322	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400241 540	Construcción Del Sistema De Agua Potable	SC01001 X097132 5	Chiapas	Tonalá	Nuevo Benito Juárez	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$2,024,750	\$2,024,750	\$2,024,750	\$2,024,750	\$2,024,750	\$2,024,750	\$2,024,750	100.00	\$0	\$0	Obra	149	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400241 623	1321073 - Primaria Juan De La Barrera	2112073 032512A 012000E 13D084	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	669	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400241 630	1321073 - Primaria Juan Escutia	2112073 032512A 012000E 13D085	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	699	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400241 639	1321077 - Primaria Amado Nervo	2112073 032512A 012000E 13D086	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	375	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400241 648	1321076 - Primaria Plan De Ayala	2112073 032512A 012000E 13D087	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	512	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400241 652	1321079 - Primaria Jorge Tovilla Torres	2112073 032512A 012000E 13D089	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	332	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400241 659	1321080 - Primaria Niño Artillero	2112073 032512A 012000E 13D089	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	517	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400241 669	1321081 - Primaria M. Pinar Es	2112073 032512A 012000E 13D090	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	403	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400241 975	1321082 - Primaria Hennes De Chapultepec	2112073 032512A 012000E 13D091	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	364	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400241 981	1321083 - Primaria José Vasconcelos Calderón	2112073 032512A 012000E 13D092	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	331	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400241 987	1321084 - Primaria Carlos Maciel Espinosa	2112073 032512A 012000E 13D093	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	372	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400242 167	1321085 - Primaria Vicente Guerrero	2112073 032512A 012000E 13D094	Chiapas	Huehuetán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	619	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: HUEHUETAN ESTACION FFCO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400242 169	1321086 - Primaria Ignacio Alende	2112073 032512A 012000E 13D095	Chiapas	Mazatán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	428	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: BUENOS AIRES PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400242 171	1321087 - Primaria Niños Héroes	2112073 032512A 012000E 13D096	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	335	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: RAMULLINO ENRIQUEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400242 172	1321088 - Primaria Emiliano Zapata Salazar	2112073 032512A 012000E 13D097	Chiapas	Sucutea	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	414	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: LIBERTAD PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400242 174	1321089 - Primaria General Avelar Obregon	2112073 032512A 012000E 13D098	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	629	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: ALVARO OBREGON PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400242 175	1321090 - Primaria Lic. Benito Juárez	2112073 032512A 012000E 13D099	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	394	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: MATEO LAZOS PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400242 177	1321091 - Primaria Dr. Beltrario Dominguez Palencia	2112073 032512A 012000E 13D100	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	398	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: CIAUATEMOC PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400242 178	1321092 - Primaria Narciso Mendoza	2112073 032512A 012000E 13D101	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	535	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA LAZARO CARDENAS PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400242 179	1321093 - Primaria Compañía De Quetzó	2112073 032512A 012000E 13D102	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	374	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: VILLA HIDALGO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400242 183	1321094 - Primaria Fernando Montes De Oca	2112073 032512A 012000E 13D103	Chiapas	Vila Corzo	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	331	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: VALE NICOLAS PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400242 186	1321095 - Primaria Lázaro Cárdenas Del Río	2112073 032512A 012000E 13D104	Chiapas	Mapasatepec	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	301	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: SESECAPA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400242 189	1321096 - Primaria Francisco Sarabia	2112073 032512A 012000E 13D105	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes te	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio Educativo	428	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: PARDON PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Recursos	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ámbito Financiero										Ámbito Físico				Observaciones		
						Adicío	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (deducidas)	Comprobado	Derogado	Ejército	Pago	% Anual	Porcentaje		Unidad de Medida	Producción
CHP0013 0400242 91	1321097 - Primaria General Ignacio Zaragoza	2112073 032512A 012000E 13D108	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: SACATEPEC - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400242 193	1321098 - Primaria Amado Nervo	2112073 032512A 012000E 13D107	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: IIRA SECCION DE MEDIO MONTE - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400242 198	1321100 - Primaria Nieves Heróes	2112073 032512A 012000E 13D109	Chiapas	Acacoyagua	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: PURIFICADOR DE AGUA, ACACOVAGUA - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400242 202	1321101 - Primaria Motezuma	2112073 032512A 012000E 13D110	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: VIVA MEXICO - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400242 992	1144043 - Esc. Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez	2112073 032525A 012000E 13D039	Chiapas	Suchiapa	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: Suchiapa - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 003	1321102 - Primaria Emiliano Zapata	2112073 032512A 012000E 13D111	Chiapas	Arianga	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 011	1144044 - Esc. Preparatoria Tapachula	2112073 032525A 012000E 13D040	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: Tapachula de Córdoba y Odoilex - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 020	1321103 - Primaria Revolución	2112073 032512A 012000E 13D112	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: VERTE DE PROVENIR - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 032	1321104 - Primaria México Libre	2112073 032512A 012000E 13D113	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TALISMÁN - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 043	1144045 - Esc. Preparatoria Eduardo Javier Abasco Gonzalez	2112073 032525A 012000E 13D041	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: Tapachula de Córdoba y Odoilex - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 058	1144046 - Esc. Preparatoria Jorge H. Bedek	2112073 032525A 012000E 13D042	Chiapas	Arianga	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: Arianga - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 062	1144047 - Esc. Preparatoria Arianga	2112073 032525A 012000E 13D043	Chiapas	Arianga	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: Arianga - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 099	1144048 - Preparatorias Juan Sabines Gutiérrez	2112073 032525A 012000E 13D044	Chiapas	Huehuetán	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: Huehuetán - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 110	1144049 - Preparatorias Samuel Leon Bonifaz	2112073 032525A 012000E 13D045	Chiapas	Frontera Hidalgo	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: Frontera Hidalgo - Madero - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 124	1144050 - Esc. Preparatoria Salomon Gonzalez Blanco	2112073 032525A 012000E 13D046	Chiapas	Salto de Agua	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: Salto de Agua - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 223	1144052 - Esc. Preparatoria Agropecuaria Jiquilas	2112073 032525A 012000E 13D048	Chiapas	Jiquilas	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,042	\$42,042	\$42,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: Jiquilas - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 255	1144042 - Esc. Preparatoria Agropecuaria Emiliano Zapata	2112073 032525A 012000E 13D038	Chiapas	Arianga	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,042	\$42,042	\$42,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: Emiliano Zapata - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 606	Estabilidad Política y Social En El Ejdo Lic. Gustavo Diaz Cotto Municipio De Cintalapa, Chiapas.	1320115 3091705 4001	Chiapas	Cintalapa	Cobernura municipal	Subsidios	P001 Condución de la política interior y las relaciones del Poder Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federales y Asociaciones Políticas y Sociales	4- Gobernación	Secretaría General de Gobierno	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,320,380	\$2,320,380	\$2,320,380	\$2,320,380	\$2,320,380	\$2,320,380	100.00	\$0	\$0	100.00	\$0	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EJERCICIO AL 100% / Física / Registro: Se lleva a cabo el convenio inicitado entre el Estado de Oaxaca, Chiapas y la federación, a través de SEMARNAT, para solventar problemas en la región chilamapa y, noreste de chiapas, referente a la recuperación económica de los habitantes en el tema de la deforestación, salvando así parte importante de los bosques en la zona.
CHP0013 0400243 716	1321105 - Primaria Verusufano Cantina	2112073 032512A 012000E 13D114	Chiapas	Villa Corzo	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: REVOLUCION MEXICANA - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 721	1144051 - Esc. Preparatoria Numero 4 Del Estado	2112073 032525A 012000E 13D047	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: Tapachula de Córdoba y Odoilex - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 723	1321106 - Primaria Plan De Ayala	2112073 032512A 012000E 13D115	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: JESUS MARIA GANZA - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 725	1144052 - Esc. Preparatoria Amado Ruiz Amerito	2112073 032525A 012000E 13D048	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: TUXTLA CHICO - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 728	1321017 - Primaria Manuel Acuña	2112073 032512A 012000E 13D116	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: BENITO JUAREZ - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 729	1321108 - Primaria Jose Maria Morales Y Pávan	2112073 032512A 012000E 13D117	Chiapas	Acacoyagua	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: PURIFICADOR DE AGUA, ACACOVAGUA - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 733	1321110 - Primaria Dr. Jaime Torres Bodet	2112073 032512A 012000E 13D119	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOBA Y ODOILEX - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 735	1144053 - Esc. Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano	2112073 032525A 012000E 13D049	Chiapas	Yajalon	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,037	\$18,037	\$18,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: Yajalon - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 737	1321243 - Secundaria General Villaflores	2112073 032513A 012000E 13D022	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: VILLAFLORES - META-PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 739	1321111 - Primaria Constitución Del 67	2112073 032512A 012000E 13D120	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOBA Y ODOILEX - PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 740	1321244 - Secundaria General Lázaro Garmendia Del Rio	2112073 032513A 012000E 13D023	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal	Subsidios	019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: DOBOSANG - META-PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adicte	Tipo de Operación	Programa Fondo Comunal	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (deducidas)	Ramos Financieros				Ramos Fiscales				Observaciones						
																		Composido	Derogado	Ejército	Pagos	% Anual	Retraso	Unidad de Medida	Población		Anual	% Anual				
CHOP013 0400243 743	1321112 - Primaria 28 Baalon	2112073 02512A 012000E 13D121	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHOP013 0400243 745	1321255 - Escuela Secundaria Técnica No. 20	2112073 02513A 012000E 13D031	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHOP013 0400243 749	1321113 - Primaria Tomas Isid Num. 1 749	2112073 02512A 012000E 13D122	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHOP013 0400243 751	1321266 - Secundaria General Villaflores	2112073 02513A 012000E 13D045	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:VILLAFLORES META-PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHOP013 0400243 753	1321114 - Primaria Angel Albino Corzo	2112073 02512A 012000E 13D123	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: CAROLLO PUERTO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHOP013 0400243 754	114054 - Teleschillerato No. 07 Faustino Miranda Gonzalez.	2112073 02520A 012000E 13D050	Chiapas	Vila Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$131,626	\$131,626	\$131,626	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: NUEVO VICENTE GUERRERO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHOP013 0400243 755	1321290 - Escuela Secundaria Técnica No. 55	2112073 02513A 012000E 13D069	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:JESUS MARIA GARZA META-PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHOP013 0400243 759	1321325 - Secundaria General Emilio Rabasa Esteban	2112073 02513A 012000E 13D104	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:VILLAFLORES META-PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHOP013 0400243 760	1321115 - Primaria Angel Albino Corzo	2112073 02512A 012000E 13D124	Chiapas	Toniná	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TOMALÁ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 761	114055 - Teleschillerato No. 09 Jose Maria Morales Y Pavon.	2112073 02520A 012000E 13D051	Chiapas	Angel Albino Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Equipamiento para un aula didáctica LOCALIDAD : Nueva Independencia PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 766	1321116 - Primaria Club De Leones	2112073 02513A 012000E 13D125	Chiapas	Toniná	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TOMALÁ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 768	1321350 - Secundaria General Emilio Rabasa Esteban	2112073 02513A 012000E 13D109	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:VILLAFLORES META-PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 769	114056 - Teleschillerato No. 10 Armando Duvalier Cruz Rojas.	2112073 02520A 012000E 13D052	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Equipamiento para un aula didáctica LOCALIDAD: Nueva Independencia PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 772	1321117 - Primaria José María Gaceros	2112073 02512A 012000E 13D126	Chiapas	Toniná	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TOMALÁ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 775	114057 - Teleschillerato No. 26 Ignacio Manuel Altamirano.	2112073 02520A 012000E 13D053	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,814	\$19,814	\$19,814	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Equipamiento para 2 aulas didácticas LOCALIDAD: Línea Grande PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 779	1321118 - Primaria Francisco Sarabia	2112073 02512A 012000E 13D127	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: EL JOBO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 782	1321323 - Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano	2112073 02513A 012000E 13D102	Chiapas	Vila Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:REVOLUCION MEXICANA META-PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 783	114058 - Teleschillerato No. 35 Carlos Palacios Camara.	2112073 02520A 012000E 13D054	Chiapas	Sunupá	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Equipamiento para un aula didáctica LOCALIDAD: Sunupá PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 785	1321119 - Primaria Francisco Sarabia	2112073 02512A 012000E 13D128	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA CHICO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 787	1321324 - Escuela Secundaria Técnica No. 7	2112073 02513A 012000E 13D103	Chiapas	Vila Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:VILLA META-PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 790	114059 - Teleschillerato No. 30 Luis David Colosio Muri.	2112073 02520A 012000E 13D055	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Equipamiento para un aula didáctica LOCALIDAD: Teuchucan PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 791	1321100 - Primaria Club De Leones	2112073 02512A 012000E 13D129	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA CHICO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 795	1321121 - Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	2112073 02512A 012000E 13D130	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: VILLAFLORES PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 799	114060 - Teleschillerato No. 37 S De Febrero.	2112073 02520A 012000E 13D056	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Equipamiento para un aula didáctica LOCALIDAD : Montecristo de Guerrero PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 804	1321122 - Primaria Benito Juárez García	2112073 02513A 012000E 13D131	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: ESCUINTLA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 810	114061 - Teleschillerato No. 39 Estación La Omea	2112073 02520A 012000E 13D057	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Equipamiento para un aula didáctica LOCALIDAD: La Omea PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 813	1321123 - Primaria Venustiano Carranza	2112073 02512A 012000E 13D132	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHOP013 0400243 818	1321246 - Secundaria General Prof. Juan Ramón Escobar Batboa	2112073 02513A 012000E 13D025	Chiapas	Toniná	Cobertura municipal		Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00					

Total: 2016

Información General del Proyecto										Ámbito Financiero										Ámbito Físico				Observaciones						
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Operación	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (deducidas)	Compromiso	Derogado	Ejército	Pago	% Anual	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Anual	% Anual		
CHP0013 0400243 829	1321257.- Secundaria General Dr. Belisario Dominguez Palencia	2112073 032513A 012000E 13D036	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	279	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: EL PARAISO META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400243 833	1321125.- Primaria Margarita Maza De Juárez	2112073 032513A 012000E 13D134	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	340	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y OPORNEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400243 844	1321126.- Primaria México.	2112073 032513A 012000E 13D135	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	369	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y OPORNEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 852	1321127.- Primaria Ricardo Flores Megon	2112073 032513A 012000E 13D136	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	491	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y OPORNEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 853	114062.- Telebachillerato No. 65 Miguel Alvarez Del Toro	2112073 032525A 012000E 13D058	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$330,508	\$330,508	\$330,508	\$96,548	\$96,548	\$96,548	29.21	\$0	Aula	0	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: HUZACHAL PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 856	1321258.- Secundaria General Dr. Belisario Dominguez Palencia	2112073 032513A 012000E 13D037	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	249	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: CAJETA DE TORO META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 859	1321128.- Primaria José Vasconcelos Calderón	2112073 032513A 012000E 13D137	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	502	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: VILAFLORES PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 865	1321273.- Secundaria General José Vasconcelos Calderón	2112073 032513A 012000E 13D052	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	327	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: PAREDÓN META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 872	1321129.- Primaria Francisco Indalecio Madero	2112073 032513A 012000E 13D138	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	414	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: VILAFLORES PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 874	114063.- Telebachillerato No. 68 Jose Emilio Gonzalez	2112073 032525A 012000E 13D059	Chiapas	Jiquipilas	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	0.00	\$0	Equipo	89	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para un aula didáctica LOCALIDAD: Nueva Palencia PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 879	1321286.- Secundaria General Hermanos Serdán	2112073 032513A 012000E 13D067	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	223	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TONALÁ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 881	1321130.- Primaria José María Morales y Pavón	2112073 032513A 012000E 13D139	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	477	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y OPORNEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 890	114064.- Telebachillerato No. 70 Venustiano Carrasco	2112073 032525A 012000E 13D060	Chiapas	Bejucl de Ocampo	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	0.00	\$0	Equipo	68	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para un aula didáctica LOCALIDAD: Bejucl de Ocampo PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 892	1321241.- Secundaria General Profesora Ramón Escobar Balboa	2112073 032513A 012000E 13D120	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	713	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TONALÁ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 894	1321131.- Primaria Prof. Rubén Miguel Rincón Gaultier	2112073 032513A 012000E 13D143	Chiapas	Escuintla	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	334	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: ESCUINTLA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 893	1321352.- Secundaria General Hermanos Serdán	2112073 032513A 012000E 13D131	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	752	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TONALÁ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 904	1321132.- Primaria Froy Mátias De Córdoba y Ordóñez	2112073 032513A 012000E 13D141	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	449	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TONALÁ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 906	114065.- Telebachillerato No. 71 Francisco Indalecio Madero	2112073 032525A 012000E 13D061	Chiapas	Pijipaján	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	0.00	\$0	Equipo	63	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para un aula didáctica LOCALIDAD: El Palmarito PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 911	1321394.- Escuela Regional Técnica No. 14	2112073 032513A 012000E 13D143	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	238	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: PAREDÓN META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 916	1321136.- Primaria Anselmo De Chiapas A México	2112073 032513A 012000E 13D142	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	546	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: VILAFLORES PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 923	114066.- Telebachillerato No. 80 Blasé Pascal.	2112073 032525A 012000E 13D062	Chiapas	Mazatán	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	0.00	\$0	Equipo	60	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para un aula didáctica LOCALIDAD: Aguiles Serdán PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 929	1321134.- Primaria Niños Héroes	2112073 032513A 012000E 13D143	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	330	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: VILAFLORES PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 938	1321135.- Primaria Revolucionaria Mexicana	2112073 032513A 012000E 13D144	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	422	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y OPORNEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 947	1321136.- Primaria General Emiliano Zapata Salazar	2112073 032513A 012000E 13D145	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	417	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y OPORNEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 960	1321245.- Secundaria General Jacobo Pimentel Sarmento	2112073 032513A 012000E 13D064	Chiapas	Cacahoatán	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	204	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: DE TUBIDIA META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 963	1321137.- Primaria Venustiano Carranza	2112073 032513A 012000E 13D146	Chiapas	Arriaga	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	548	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: ARRAGA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 968	114067.- Telebachillerato No. 81 Juan Rullo.	2112073 032525A 012000E 13D063	Chiapas	Pijipaján	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$9,907	0.00	\$0	Equipo	24	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para un aula didáctica LOCALIDAD: Nueva Coaga PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 972	1321291.- Secundaria General Profesor Marcos Enrique Becerra	2112073 032513A 012000E 13D040	Chiapas	Cacahoatán	Cobernura municipal	Subsidios	29- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	29- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	216	1.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: FAJA DE ORO META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP0013 0400243 974	1321138.- Primaria Doctor Belisario Dominguez Palencia	2112073 032513A 012000E 13D147	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios</																								

Total: 2016

Información General del Proyecto														Ámbito Financiero							Ámbito Físico				Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Entidad	Municipio	Localidad	Adicte	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (deducidas)	Compromiso	Derogado	Ejército	Pago	% Anual	Porcentaje	Unidad de Medida		Producción	Anual Acum.	% Anual Acum.
CHP0013 0400244 207	1321150 - Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia	2112073 032512A 012000E 13D159	Chiapas	Metapa	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	476	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: METAPA DE DOMINGUEZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 220	1321151 - Primaria Lic. Adolfo López Matos	2112073 032512A 012000E 13D160	Chiapas	Huixtla	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	561	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: HUIXTLA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 251	1321152 - Primaria Nicolás Bravo	2112073 032512A 012000E 13D161	Chiapas	Villa Comaltitán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	444	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: VILLA COMALTITAN PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 261	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle 12ª Oriente, Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1 - 101-SE- 07-01-44-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,936,865	\$16,936,865	\$16,936,865	\$16,936,865	\$16,936,865	\$16,936,865	\$16,936,865	100.00	\$0	Metro Cuadrado	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra concluida al 100 por ciento / Registro: Puntador Finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 273	1321153 - Primaria Guashtemac	2112073 032512A 012000E 13D162	Chiapas	Suchiate	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	513	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: CIUDAD HIDALGO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 281	1313223 - Prescolar Prof. Porfirio Davila	2112073 032511A 013000E 13D115	Chiapas	Reforma	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,221,960	\$1,221,960	\$1,221,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	260	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador del EJERCICIO 2013. LOCALIDAD - REFORMA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 282	1321154 - Primaria Manuel De Jesus Caneel	2112073 032512A 012000E 13D163	Chiapas	Tuzantán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	306	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TUZANTAN PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 292	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle 12ª Oriente, Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1 - 101-SE- 07-01-44-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,753,384	\$18,753,384	\$18,753,384	\$18,753,384	\$18,753,384	\$18,753,384	\$18,753,384	100.00	\$0	Metro Cuadrado	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra concluida al 100 por ciento / Registro: Obra Finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 298	1321155 - Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia	2112073 032512A 012000E 13D164	Chiapas	Tuzantán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	421	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: XOOCHILTEPEC PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 308	1321156 - Primaria Daniel Tamayo Luna	2112073 032512A 012000E 13D165	Chiapas	Vita Corzo	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	378	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: PEDRO BUENAVISTA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 316	114074 - Telebachillerato No. 103 Guadalupe Victoria.	2112073 032525A 012000E 13D070	Chiapas	Bella Vista	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,814	\$19,814	\$19,814	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	108	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para 2 aulas oficiales LOCALIDAD - El Progreso PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 315	1321157 - Primaria José María Morales	2112073 032512A 012000E 13D166	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	385	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: CRISTÓBAL OREGON PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 329	1313224 - Prescolar Juan De La Barrera	2112073 032511A 013000E 13D116	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,517,471	\$1,517,471	\$1,517,471	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	124	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORCOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 335	2112073 032512A 012000E 13D167	Chiapas	Vita Corzo	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	311	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: VILLA CORZO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 346	114075 - Telebachillerato No. 104 El Riola.	2112073 032525A 012000E 13D071	Chiapas	Ocozocoautla de la Espinosa	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	11	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para un aula didáctica LOCALIDAD: Vicente Guerrero (Matamoros) PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 350	1321159 - Primaria Emiliana Zapata Salazar	2112073 032512A 012000E 13D168	Chiapas	Huehuetán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	585	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: HUEHUETAN PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 355	1313226 - Prescolar Guillermo Prieto	2112073 032511A 013000E 13D118	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$120,511	\$120,511	\$120,511	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	50	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: TONALÁ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 359	1321160 - Primaria Niños Héroes	2112073 032512A 012000E 13D169	Chiapas	Acapetahua	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	306	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: ACAPETAHUA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 360	114076 - Telebachillerato No. 360 Juan Escutia.	2112073 032525A 012000E 13D072	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	33	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para un aula didáctica LOCALIDAD - Venustiano Carranza PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 373	114077 - Telebachillerato No. 106 Manuel Velasco Suarez.	2112073 032525A 012000E 13D073	Chiapas	Pijijiapan	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento para un aula didáctica LOCALIDAD: Conquechán PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 388	1120001 - Escuela De Comercio Y Administracion(Ref rendo)	2112073 032525A 012000E 13D006	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,945,631	\$1,945,631	\$1,945,631	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	513	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de taller operador de paquetes de comercio (equipo) a LE estructura UN LOCALIDAD:San Cristóbal de Las Casas PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 409	1321161 - Primaria Lisandro Calderón.	2112073 032512A 012000E 13D170	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	312	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: TRES POZOS PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 416	1120002 - Esc. Preparatoria No. 2 (Del Estado, Referendo)	2112073 032525A 012000E 13D014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,138,935	\$1,138,935	\$1,138,935	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	981	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción 2 aulas didácticas, 25 de estructura y 10 con mobiliario LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 420	1321162 - Primaria Jaime Nuno	2112073 032512A 012000E 13D171	Chiapas	Fraser Hidalgo	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	431	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 438	1120004 - Esc. Preparatoria No. 104 Doroteo Arango (Referendo)	2112073 032525A 012000E 13D007	Chiapas	Escuintla	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,391,085	\$1,391,085	\$1,391,085	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Laboratorio	204	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Laboratorio multiproposito (comenzó 4EE estructura U13 con mobiliario y equipo)Referendo LOCALIDAD: El Triunfo PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 452	1321163 - Primaria General Tiburcio Fernández Ruiz	2112073 032512A 012000E 13D172	Chiapas	Vita Corzo	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	369	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: VILLA CORZO PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 465	1120005 - Esc. Preparatoria No. 109 Fortunato Angueta Roble (Referendo)	2112073 032525A 012000E 13D077	Chiapas	Las Rosas	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$771,739	\$771,739	\$771,739	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de aula de espacios 2. EE estructura 10 (Referido) LOCALIDAD: Las Rosas PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Anexo Financiero						Anexo Físico				Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprobado	Desagregado	Ejercido	Pagado		% Anual	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Anual Anual	% Anual Anual
CHP0013 0400244 466	1321164 - Primaria Reforma Educativa	2112073 032512A 012000E 13D173	Chiapas	Mapastrépec	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: MAPASTRÉPEC PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 484	1321165 - Primaria Ford 52	2112073 032512A 012000E 13D174	Chiapas	Pijijapan	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: PUJIAPAN PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 486	1321276 - Secundaria General Juan Dominguez Ortega	2112073 032513A 012000E 13D057	Chiapas	Ariaga	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD:ARIAGA META-PURIFICADOR DE AGUA - PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:ARIAGA META-PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 484	1321166 - Primaria Ford 68	2112073 032512A 012000E 13D175	Chiapas	Pijijapan	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: PUJIAPAN PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 465	1321297 - Escuela Secundaria Técnica No. 13	2112073 032513A 012000E 13D076	Chiapas	Ariaga	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD:ARIAGA META-PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 504	1321299 - Escuela Secundaria Técnica No. 13	2112073 032513A 012000E 13D079	Chiapas	Ariaga	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD:ARIAGA META-PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 507	1321167 - Primaria 5 de Mayo	2112073 032512A 012000E 13D177	Chiapas	Mazatán	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: MAZATÁN PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 521	1321168 - Primaria Don Miguel Hidalgo Y Costilla	2112073 032512A 012000E 13D177	Chiapas	Huehuetán	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: HUEHUETÁN PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 533	1321188 - Primaria Ignacio José D. Allende Y Uranga	2112073 032512A 012000E 13D178	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: CIUDAD HIDALGO PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 537	1120096 - Esc. Preparatoria Mazatán (Referido)	2112073 032522A 012000E 13D078	Chiapas	Mazatán	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$480,490	\$480,490	\$480,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción un aula didáctica 2.5 EE estructura U-1c con mobiliario y equipo LOCALIDAD: Mazatán - PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 551	1120097 - Esc. Preparatoria Felipe Carrillo Puerto (Referido)	2112073 032522A 012000E 13D079	Chiapas	Pijijapan	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,472,423	\$1,472,423	\$1,472,423	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Laboratorio multifuncionario (científico) 4 EE estructura U-1c con mobiliario y equipo LOCALIDAD: Pijijapan - PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 566	1120098 - Esc. Preparatoria Isaac Newton (Referido)	2112073 032522A 012000E 13D080	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,940,082	\$1,940,082	\$1,940,082	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Laboratorio multidisciplinario (dentado) 4 EE estructura U-1c con mobiliario y equipo LOCALIDAD: Venustiano Carranza - PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 567	1120099 - Conalep (Referido)	2112073 032522A 012000E 13D081	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,324,223	\$4,324,223	\$4,324,223	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción área administrativa y cubículo LOCALIDAD: Tapachula de Córdoba y Ocoyote - PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 584	Universidad Politécnica de Chiapas (Subsidio Ordinario 2013)	02520A0 06000E0 84001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11- Educación Pública	Universidad Politécnica de Chiapas	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	100.00	\$0	0.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PARA EL CICLO ACADÉMICO 2013-2014 QUE INICIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, LA MATRÍCULA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS ES DE 1,199 ALUMNOS MATRICULADOS EN SEIS PROGRAMAS EDUCATIVOS ACTUALMENTE OFERTADOS. ES IMPORTANTE INFORMAR QUE EN PROCESO MAESTRIA EN ENERGIAS RENOVABLES LA LICENCIATURA ATENDE A UNA MATRÍCULA DE 22 ALUMNOS INVERSIONES SUBSIDIOS ORDINARIO MINISTRADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, AL MES DE DICIEMBRE ES POR LA CANTIDAD DE 92 MILLONES DE PESOS, LO CUAL REPRESENTA 100% DEL TOTAL, SEGUN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO - PPP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 586	Rehabilitación Integral Del Parque Deportivo Del Oriente, Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1- 1501-SE- 15-02-46- 001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbanos	S204 Cultura Física	11- Educación Pública	Secretaría de Infraestructura Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$52,947,000	\$52,947,000	\$52,947,000	\$52,947,000	\$52,947,000	\$52,947,000	\$12,006,616	\$12,006,616	22.68	\$0	0.00	\$0	0.00	20.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene del Ramo 11 (CONADE), Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 613	1120091 - Conalep 312 (Referido)	2112073 032522A 012000E 13D080	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,369,791	\$6,369,791	\$6,369,791	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de laboratorio de mantenimiento de equipo de cómputo con mobiliario y equipo para laboratorio de mantenimiento de equipo de cómputo LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez - PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 635	1120095 - Cobach No. 14 (Referido)	2112073 032522A 012000E 13D081	Chiapas	Tiia	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,214,274	\$1,214,274	\$1,214,274	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de administración 3 anexos, estructura u1c, 5 ee LOCALIDAD: TIJA PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 655	1120096 - Cobach No. 33 (Referido)	2112073 032522A 012000E 13D082	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,682,006	\$1,682,006	\$1,682,006	\$1,235,520	\$1,235,520	\$1,235,520	\$1,235,520	73.46	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción multidisciplinario, incluye 2 anexos, incluye equipo y mobiliario, estructura u1c, 4 ee LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez - PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 680	1321170 - Primaria 14 De Septiembre	2112073 032512A 012000E 13D179	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: VILLA CORZO PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 681	1120097 - Cobach No. 39 (Referido)	2112073 032522A 012000E 13D083	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,817,176	\$1,817,176	\$1,817,176	\$628,482	\$628,482	\$628,482	\$628,482	34.59	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de administración, incluye 5 anexos (fotocopiado y archivo, toilet, dirección, sala de juntas y una secretaría), 3ee, estructura u-1c, muro de contención, cancha de usos múltiples y obras de protección LOCALIDAD: El Eden PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 688	1321171 - Primaria Lázaro Cárdenas Del Río	2112073 032512A 012000E 13D180	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENAVISTA PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 705	1120098 - Cobach No. 58 (Referido)	2112073 032522A 012000E 13D084	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	U19 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,543,074	\$2,543,074	\$2,543,074	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de laboratorio multidisciplinario, incluye 2 anexos (servicios preparación y recepción), incluye equipo y mobiliario estructura u1c, 4 ee, servicios sanitarios estructura u1c, 2ee (red sanitaria) LOCALIDAD: San Cristóbal de las Casas - PRECIEPDEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 708	Construcción De Barrios Ecológicos	8216 Programa Social	Chiapas	Las Margaritas	Artículo 27 Rural	Subsidios	8216 Programa Social	20- Desarrollo Social	HYNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización).	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,275,095	\$1,275,095	\$1,275,095	\$1,275,095	\$1,275,095	\$1,275,095	\$1,275,095	\$1,275,095	100.00	\$0	0.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Meses de Ejecución	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Inversión	Prioridades	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Anexo Financiero					Anexo Físico					Observaciones				
														Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ejecutado)	Comprobado	Derogado	Ejército	Pagos	% Anual	Porcentaje		Unidad de Medida	Producción	Anual	% Anual
CHP0013 0400244 722	1321172 - Primaria General Ángel Albino Corzo	2112073 032512A 012000E 13D181	Chiapas	Frasería Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	451	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: FRONTERA HIDALGO PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 733	1120019 - Cobach No. 78.(Referido)	2112073 032525A 012000E 13D085	Chiapas	Tenejapa	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,468,605	\$4,468,605	\$4,468,605	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	633	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de empuje permanente taller operador de paquetes de cómputo estructura u/c no. laboratorio multidisciplinario, incluye 4 años (planeación - preparación y reactivos), incluye equipo y mobiliario y administración LOCALIDAD: Tenejapa PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 750	Construcción De Baños Ecologicos	-	Chiapas	Las Margaritas	Francisco I. Madero	Rural	Subsidios		20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,134,609	\$3,134,609	\$3,134,609	\$3,134,609	\$3,134,609	\$3,134,609	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	1,011	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 755	1120020 - Cobach No. 93.(Referido)	2112073 032525A 012000E 13D086	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,156,109	\$3,156,109	\$3,156,109	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Laboratorio	234	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de laboratorio multidisciplinario, incluye 2 años, incluye equipo y mobiliario estructura u/c, 4 en administración, incluye 5 años LOCALIDAD: El Cedral PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 774	Construcción De Baños Ecologicos	-	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio los Altos	Rural	Subsidios		20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,841,804	\$1,841,804	\$1,841,804	\$1,841,804	\$1,841,804	\$1,841,804	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	520	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 781	1321173 - Primaria José María Morelos	2112073 032512A 012000E 13D182	Chiapas	Mazatán	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	445	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: MAZATÁN PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 792	1120021 - Cobach No. 156.(Referido)	2112073 032525A 012000E 13D087	Chiapas	Ochuc	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,104,469	\$4,104,469	\$4,104,469	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	333	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas, estructura u/c, 5 en taller operador de paquetes de cómputo estructura u/c 4en, servicios sanitarios estructura u/c, 2en y obras de protección LOCALIDAD: El Corralito PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 802	Construcción De Baños Ecologicos	-	Chiapas	Las Margaritas	Santa Elena	Rural	Subsidios		20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,965,772	\$1,965,772	\$1,965,772	\$1,965,772	\$1,965,772	\$1,965,772	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	700	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 803	1321174 - Primaria Justo Sierra Méndez	2112073 032512A 012000E 13D183	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	565	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: CIUDAD HIDALGO PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 809	1120022 - katech.(Referido)	2112073 032525A 012000E 13D011	Chiapas	Yajalón	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,789,017	\$7,789,017	\$7,789,017	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción y equipamiento en sala de usos múltiples para taller de administración, taller de informática, taller de producción industrial de alimentos LOCALIDAD: Yajalón PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 850	1321175 - Primaria México	2112073 032512A 012000E 13D184	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	500	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: HUATLÁN PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 852	Construcción De Baños Ecologicos	-	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Venecia	Rural	Subsidios		20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,629,288	\$1,629,288	\$1,629,288	\$1,629,288	\$1,629,288	\$1,629,288	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	460	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 854	1321176 - Primaria Fray Matías de Córdoba Y Ordóñez	2112073 032512A 012000E 13D185	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	520	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: HUIXTLA PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 858	Construcción De Baños Ecologicos	-	Chiapas	Las Margaritas	El Progreso	Rural	Subsidios		20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,452,192	\$1,452,192	\$1,452,192	\$1,452,192	\$1,452,192	\$1,452,192	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	411	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 859	1120023 - katech.(Referido)	2112073 032525A 012000E 13D012	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$505,506	\$505,506	\$505,506	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	300	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento de las especialidades de artesanías familiares e informática LOCALIDAD: Salto de Agua PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 871	1321177 - Primaria Jesús García Corona	2112073 032512A 012000E 13D186	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	372	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: EL VERGEL PLATANO PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 882	Construcción De Baños Ecologicos	-	Chiapas	Las Margaritas	El Trujillo	Rural	Subsidios		20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$956,321	\$956,321	\$956,321	\$956,321	\$956,321	\$956,321	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	271	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 885	1120024 - katech.(Referido)	2112073 032525A 012000E 13D013	Chiapas	Teopisca	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$630,631	\$630,631	\$630,631	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	300	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento de las especialidades de producción industrial de alimentos e informática LOCALIDAD: Teopisca PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 904	1321178 - Primaria Onco De Mayo	2112073 032512A 012000E 13D187	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	613	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 912	Construcción De Baños Ecologicos	-	Chiapas	Las Margaritas	El Paraíso	Rural	Subsidios		20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,912,643	\$1,912,643	\$1,912,643	\$1,912,643	\$1,912,643	\$1,912,643	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	540	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 917	132127 - Secundaria General Dr. Jaime Torres Bodet	2112073 032512A 012000E 13D050	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	235	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: CINTALAPA DE FUERTE META-PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 924	1321179 - Primaria Voz De Mi Patria	2112073 032512A 012000E 13D188	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	992	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 945	1321282 - Secundaria General Rodolfo Figueroa Escarcua	2112073 032513A 012000E 13D071	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	227	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: CINTALAPA DE FUERTE META-PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP0013 0400244 953	1120025 - katech.(Referido)	2112073 032525A 012000E 13D014	Chiapas	Copainalá	Cobertura municipal	Subsidios		23- Provisiones Salariales y Económicas	20- Desarrollo Social	Istituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$505,506	\$505,506	\$505,506	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	300	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento de las especialidades de artesanías familiares e informática LOCALIDAD: Copainalá PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Presupuesto	Entidad	Municipio	Localidad	Activo	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (Utilizadas)	Anexo Financiero					Anexo Finanzas			Observaciones			
																		Composido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Anual	Reintegrado	Saldo de Ejercicio	Población		Anual Actual	% Anual Actual	
CHP0013 0400244 959	1321302 - Secundaria General Rodolfo Figueroa Esquina	2112073 032512A 012000E 13D081	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTRUMENTO RA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	461	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD-CINTALAPA DE FIGUEROA META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 970	1321188 - Primaria Club De Leones	2112073 032512A 012000E 13D189	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	756	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 971	1120026 - Iatech (Referido)	2112073 032523A 012000E 13D015	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$630,631	\$630,631	\$630,631	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Equipo	300	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Equipamiento de las especialidades de producción industrial de alimentos e informática LOCALIDAD: Ocosingo PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 983	Construcción De Baños Ecologicos	-	Chiapas	Las Margaritas	El Salvador	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$832,536	\$832,536	\$832,536	\$832,536	\$832,536	\$832,536	100.00	\$0	\$0	\$0	Letrina, Motos Cúbicos	225	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 985	1321181 - Primaria Cámara Nacional De Comercio	2112073 032512A 012000E 13D190	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	420	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400244 986	1321354 - Secundaria General José Emilio Grajales	2112073 032512A 012000E 13D133	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTRUMENTO RA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	782	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD-CINTALAPA DE FIGUEROA META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 005	Construcción De Baños Ecologicos	-	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo México	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,656,448	\$2,656,448	\$2,656,448	\$2,656,448	\$2,656,448	\$2,656,448	100.00	\$0	\$0	\$0	Letrina, Motos Cúbicos	750	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 018	2112027 - Cecyt No. 21 Bochil (Referido)	2112073 032523A 012000E 13D016	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$527,469	\$527,469	\$527,469	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	681	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Construcción de una aula didáctica con mobiliario y equipo LOCALIDAD: Bochil PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 020	1321182 - Primaria Efraim López Escobar	2112073 032512A 012000E 13D191	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	371	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 030	Construcción De Baños Ecologicos	-	Chiapas	Las Margaritas	La Gloria	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$513,580	\$513,580	\$513,580	\$513,580	\$513,580	\$513,580	100.00	\$0	\$0	\$0	Letrina, Motos Cúbicos	145	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 042	1120028 - Cecyt No. 04 Jitotil (Referido)	2112073 032512A 012000E 13D017	Chiapas	Jitotil	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,246,035	\$2,246,035	\$2,246,035	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	648	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Construcción de una aula didáctica con mobiliario y equipo LOCALIDAD: Jitotil - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 049	1321183 - Primaria Restauramiento De La Republica	2112073 032512A 012000E 13D192	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	329	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 071	1120029 - Cecyt No. 19 Palenque (Referido)	2112073 032523A 012000E 13D018	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,611,267	\$2,611,267	\$2,611,267	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	1,065	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Construcción de taller de trabajo con mobiliario y equipo LOCALIDAD: Palenque PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 072	1321184 - Primaria Dr. Rafael Pascaño Gamboa	2112073 032512A 012000E 13D193	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	629	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 083	1321185 - Primaria Marcos Enrique Becerra	2112073 032512A 012000E 13D194	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	731	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 105	1321186 - Primaria Fray Victor Maria Flores	2112073 032512A 012000E 13D195	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	345	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 110	1321285 - Secundaria General Juan Salanes Gutiérrez	2112073 032512A 012000E 13D044	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTRUMENTO RA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	307	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD-COMITAN DE DOMINGUEZ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 123	1321187 - Primaria Daniel Dogado	2112073 032512A 012000E 13D196	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	622	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 134	1321311 - Secundaria General Josefina García	2112073 032512A 012000E 13D090	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTRUMENTO RA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	538	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Comitán de Domínguez META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 148	1321188 - Primaria Justo Sierra Méndez	2112073 032512A 012000E 13D197	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	778	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 167	Construyendo Agencia Hazla Una Salud Sexual Y Reproductiva Libre De Violencia, Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1 101-7B 000-00-15-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	35- Comisión Nacional de Derechos Humanos	H. Ayuntamiento Municipal	35- Comisión Nacional de Derechos Humanos	H. Ayuntamiento Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	99.25	\$0	\$0	\$0	Campaña	930	100.00	100.00	Financiera: Ahorro Presupuesto de \$5,243.52 / Fisica: Proyecto Terminado / Registro: La fuente de financiamiento de este proyecto es FOEEMM (Fortalecimiento de las Políticas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres). Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 175	1321189 - Primaria Coordinación De La 175	2112073 032512A 012000E 13D198	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	332	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 179	1321342 - Secundaria Del Estadio Comitán	2112073 032512A 012000E 13D121	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTRUMENTO RA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	714	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD-COMITAN DE DOMINGUEZ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 200	1321190 - Primaria Campo Militar 31 A	2112073 032512A 012000E 13D199	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	534	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 201	1120030 - Cecyt No. 22 Ricardo Flores Magón (Referido)	2112073 032523A 012000E 13D019	Chiapas	Venustau Canzancu	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,339,261	\$2,339,261	\$2,339,261	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	431	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Construcción de taller operador de paquetes de computo y trabajo de aula abierta con mobiliario y equipo LOCALIDAD: Ricardo Flores Magón PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400245 222	1321343 - Escuela Secundaria Técnica No. 5	2112073 032512A 012000E 13D122	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTRUMENTO RA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	ESPCIO EDUCATIVO	720	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD-COMITAN DE DOMINGUEZ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Fecha de Registro	Entidad	Municipio	Localidad	Adicte	Tipo de Obra	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Clave Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (Utilizadas)	Anexo Financiero				Anexo Finanzas				Observaciones
																		Compendido	Derogado	Ejército	Pagos	% Anual	Retraso	Unidad de Medida	Población	
CHPO013 0400246 731	1321215 - Primaria Felipe Carrillo Puerto	2112073 022512A 012000E 13D224	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 750	1313231 - Prescolar Rosario Castellanos Figueroa	2112073 022511A 013000E 13D123	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,012,162	\$2,012,162	\$2,012,162	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 752	1321216 - Primaria Leona Vicario	2112073 022512A 012000E 13D225	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 772	1313232 - Prescolar Fray Matías De Cordova Y Mateo	2112073 022511A 013000E 13D124	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,062,755	\$1,062,755	\$1,062,755	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 781	1321217 - Primaria Prof. Rubén Miguel Rincón Coviello	2112073 022512A 012000E 13D226	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 795	1313233 - Prescolar María Días Castellanos	2112073 022511A 013000E 13D125	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,066,862	\$1,066,862	\$1,066,862	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 805	1321218 - Primaria Profra. Bertha Vasquez Palacios	2112073 022512A 012000E 13D227	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 808	1321254 - Secundaria General Praxedis Gilberto Guerrero	2112073 022513A 012000E 13D033	Chiapas	Pijujapan	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: PUQUIAPAN META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 811	1122006 - Telebachillerato Núm. 75 Rodolfo Figueroa Esquinca	2112073 022522A 012000E 13D095	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Equipamiento un Pizarrón, 40 sillas de pátulas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: Pomposo, Castellanos PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 818	1313234 - Prescolar Carlos Navarrete	2112073 022511A 013000E 13D126	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,188,424	\$1,188,424	\$1,188,424	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 830	1321219 - Primaria Adolfo López Matos	2112073 022512A 012000E 13D228	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 834	1321254 - Secundaria General Licandario Calderón	2112073 022513A 012000E 13D073	Chiapas	Pijujapan	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: PUQUIAPAN META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 835	1313235 - Prescolar Angel Albino Corzo	2112073 022511A 013000E 13D127	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,183,687	\$1,183,687	\$1,183,687	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 843	1122009 - Telebachillerato Núm. 76 Doroteo Arango	2112073 022522A 012000E 13D096	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Equipamiento un Pizarrón, 40 sillas de pátulas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: Cuauhtémoc PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 851	1321221 - Primaria Emilio Rabasa Esteban	2112073 022512A 012000E 13D232	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$298,507	\$298,507	\$298,507	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 868	1122010 - Telebachillerato Núm. 79 Niños Héroes De Chapultepec	2112073 022522A 012000E 13D097	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Equipamiento un Pizarrón, 40 sillas de pátulas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: Zaragoza PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 873	1321222 - Primaria Juan Adams	2112073 022512A 012000E 13D231	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 898	1313236 - Prescolar Niños Héroes	2112073 022511A 013000E 13D128	Chiapas	Angel Albino Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$579,027	\$579,027	\$579,027	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO) META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 903	1122011 - Telebachillerato Núm. 80 Revolución Mexicana.	2112073 022522A 012000E 13D098	Chiapas	Ocozacoautlán, Méx.	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Equipamiento un Pizarrón, 40 sillas de pátulas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: Embarcador de la CNC PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 923	1313237 - Prescolar Angel Albino Corzo	2112073 022511A 013000E 13D129	Chiapas	Angel Albino Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$241,884	\$241,884	\$241,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO) META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 932	1122012 - Telebachillerato Núm. 86 Jaime Nura Roca.	2112073 022522A 012000E 13D099	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Equipamiento un Pizarrón, 40 sillas de pátulas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: Totolapán (El Chayotán) PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 939	1321275 - Secundaria General Niños Héroes De Chapultepec	2112073 022513A 012000E 13D054	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2011 LOCALIDAD: CANTON LAS DELICIAS META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 946	1313239 - Prescolar Revolución Mexicana	2112073 022511A 013000E 13D131	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$482,044	\$482,044	\$482,044	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TONALÁ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 961	1122013 - Telebachillerato Núm. 87 Bicentenario.	2112073 022522A 012000E 13D100	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: Equipamiento un Pizarrón, 40 sillas de pátulas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: Totolapán PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 962	1321287 - Secundaria General Dr. Manuel Velasco Suárez	2112073 022513A 012000E 13D066	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: HUIXTLA META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHPO013 0400246 988	1321291 - Secundaria General Benemérito De Las Américas	2112073 022513A 012000E 13D070	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: HUIXTLA META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.

Total: 2016

Información General del Proyecto													Anexo Financiero							Anexo Finanzas				Observaciones							
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cuenta de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Inversión	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ejecutado)	Comprobado	Derogado	Ejecido	Pagado	% Anual	Porcentaje		Saldo de Ejecución	Saldo de Ejecución	Saldo de Ejecución	% Anual	% Anual		
CHP0013 0400246 991	112014.- Telebachillerato Núm. 98 Carlos Morán.	2112073 032525A 012000E 13D101	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	38	100.0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátatas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: Villaflores PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 015	120300.- Secundaria General Miguel Hidalgo y Costilla	2112073 032513A 012000E 13D1079	Chiapas	Huixtla	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	435	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: HUIXTLA META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 037	112015.- Telebachillerato Núm. 101 Herminia Galindo De Tode	2112073 032525A 012000E 13D102	Chiapas	Soyú	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	25	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátatas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: Francisco Sarabia PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 041	132123.- Primaria Juan Sábines Quiñez	2112073 032512A 012000E 13D232	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	526	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 070	132124.- Primaria Fernando Castañón Gamboa	2112073 032512A 012000E 13D233	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	655	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 076	1321317.- Escuela Secundaria Técnica No. 73	2112073 032513A 012000E 13D096	Chiapas	Huixtla	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	242	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADRERO META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 086	112016.- Telebachillerato Núm. 102 Frida Kahlo.	2112073 032525A 012000E 13D103	Chiapas	Cintalapa	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	24	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátatas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: Vía Ixilera PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 096	132133.- Secundaria General Benemérito De Las Américas	2112073 032513A 012000E 13D112	Chiapas	Huixtla	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	667	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: HUIXTLA META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 101	132125.- Primaria Adolfo Tecero Constitucional	2112073 032512A 012000E 13D234	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	651	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 120	1312040.- Preescolar Juan De Dios Piza	2112073 032511A 013000E 13D132	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1022 Programas Regionales	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$818,991	\$818,991	\$818,991	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	48	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TONALÁ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 131	1325003.- Construcción De La Nueva Unidad Académica En Huixtla De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	2112073 032525A 012000E 13D022	Chiapas	Huixtla	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1022 Programas Regionales	20- Provisiónes Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$9,315,324	\$9,315,324	\$9,315,324	\$9,315,324	\$46,50	\$0	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	300	4.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: HUIXTLA META: CONSTRUCCION DE EDIFICIO UNO 3 NIVELES, MODULO DE ESCALERAS Y OBRAS EXTERIORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 152	132126.- Primaria 7 De Octubre	2112073 032512A 012000E 13D235	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo Educativo	416	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 154	112017.- Telebachillerato Núm. 05 Carlos Anuro Garrillo.	2112073 032525A 012000E 13D104	Chiapas	Las Margaritas	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$258,896	\$258,896	\$258,896	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Aula	182	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de aula didáctica en espacio educativos LOCALIDAD: Bajúcu PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 160	1311241.- Preescolar Bernardo Vilatoro Rowe	2112073 032511A 013000E 13D133	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1022 Programas Regionales	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,046,609	\$1,046,609	\$1,046,609	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	93	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 157	1313242.- Preescolar Arturo Santiago Moret	2112073 032511A 013000E 13D134	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1022 Programas Regionales	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$955,495	\$955,495	\$955,495	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	117	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 160	132127.- Primaria Justo Sierra Méndez	2112073 032512A 012000E 13D236	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo Educativo	461	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 163	112018.- Telebachillerato Núm. 03 Albert Einstein.	2112073 032525A 012000E 13D105	Chiapas	Motozintla	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$707,756	\$707,756	\$707,756	\$666,366	\$666,366	\$666,366	\$666,366	\$4,15	\$0	\$0	Aula	150	1.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: Bremen PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 174	1313243.- Preescolar Luis Donato Colosio Murrieta	2112073 032511A 013000E 13D135	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1022 Programas Regionales	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$708,669	\$708,669	\$708,669	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	123	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 182	1321228.- Primaria Club Rotario	2112073 032512A 012000E 13D237	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo Educativo	441	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 183	112019.- Telebachillerato Núm. 84 Gabriel García Márquez.	2112073 032525A 012000E 13D106	Chiapas	La Concordia	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$236,500	\$236,500	\$236,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Aula	96	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: Diablero PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 188	1313244.- Preescolar Francisco Gallardo Soltero	2112073 032511A 013000E 13D136	Chiapas	Ariaga	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1022 Programas Regionales	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$241,022	\$241,022	\$241,022	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	22	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: ARIAGA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 200	1321229.- Primaria Alberto González Blanco	2112073 032512A 012000E 13D238	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo Educativo	445	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 215	1313245.- Preescolar Diego Adriano	2112073 032511A 013000E 13D137	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1022 Programas Regionales	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$698,480	\$698,480	\$698,480	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	46	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 238	1313246.- Preescolar Maximino Martínez	2112073 032511A 013000E 13D138	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1022 Programas Regionales	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$120,511	\$120,511	\$120,511	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	47	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 248	1122020.- Telebachillerato Núm. 06 Vicente Guerrero	2112073 032525A 012000E 13D107	Chiapas	Acala	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$571,770	\$571,770	\$571,770	\$417,322	\$417,322	\$417,322	\$417,322	\$417,322	\$417,322	\$417,322	\$417,322	Aula	147	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 254	1313246.- Preescolar Benjamín Hill	2112073 032511A 013000E 13D140	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1022 Programas Regionales	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$939,502	\$939,502	\$939,502	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	114	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400247 275	1122021.- Telebachillerato Núm. 78 Plágaros.	2112073 032525A 012000E 13D108	Chiapas	Teopisca	Cobernura municipal	Subsidios	20- Provisiónes Salariales y Económicas	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiónes Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$423,490	\$423,490	\$423,490	\$382,726	\$382,726	\$382,726	\$382,726	\$382,726	\$382,726	\$382,726	\$382,726	Aula	74	1.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: Beñana PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2016

Información General del Proyecto										Ámbito Financiero										Ámbito Físico			Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Inversión	Programa Fondo General	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (deducidas)	Compromiso	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Anual		Reintegrado	Unidad de medida	Población	Anual	% Anual
CHP0013 0400247 305	112022.- Teleschillerato Núm. 08 Sor Juana Inés De La Cruz	2112073 03252A 012000E 13D109	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	23-	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$273,538	\$273,538	\$273,538	\$183,106	\$183,106	\$183,106	\$183,106	66.94	\$0	Aula	176	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de aula didáctica LOCALIDAD: Valle Morelos PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 307	1313249.- Prescolar Octavio Paz Lozano	2112073 032511A 013000E 13D141	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$241,864	\$241,864	\$241,864	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	131	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: VILLAFLORES META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 315	1321230.- Primaria Centenario De Tutula	2112073 032510A 012000E 13D239	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	397	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 325	1313250.- Prescolar Jaime Sabines Gutierrez	2112073 032511A 013000E 13D142	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$585,257	\$585,257	\$585,257	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	127	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 338	1120203.- Teleschillerato Núm. 47 Mochtezuma L	2112073 032520A 012000E 13D110	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$410,662	\$410,662	\$410,662	\$410,662	\$410,662	\$295,568	\$295,568	71.97	\$0	Aula	131	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: Unión Roja PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 344	1313251.- Prescolar Rosario Castañeros Figueroa	2112073 032511A 013000E 13D143	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$241,022	\$241,022	\$241,022	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	43	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORCOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 360	1120204.- Teleschillerato Núm. 33 El Poverer	2112073 032520A 012000E 13D111	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$270,489	\$270,489	\$270,489	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	46	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: El Poverer PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 361	1313252.- Prescolar Diego De Ordaz	2112073 032511A 013000E 13D144	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$945,300	\$945,300	\$945,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	162	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 377	1313253.- Prescolar Ricardo Castro Ramos	2112073 032511A 013000E 13D145	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$699,959	\$699,959	\$699,959	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	97	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 390	1321231.- Primaria 15 De Mayo	2112073 032510A 012000E 13D240	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	671	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Puntador de agua LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 404	1313254.- Prescolar Ignacio Aldama	2112073 032511A 013000E 13D146	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$823,738	\$823,738	\$823,738	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	137	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 422	1313255.- Prescolar Malintzin	2112073 032511A 013000E 13D147	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$370,238	\$370,238	\$370,238	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	87	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: LAS MARGARITAS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 427	1120205.- Teleschillerato Núm. 16 Isaac Newton.	2112073 032520A 012000E 13D112	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátulas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: El Paraiso PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 435	1313256.- Prescolar Diego Rivera	2112073 032511A 013000E 13D148	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$483,728	\$483,728	\$483,728	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	33	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: CINTALAPA DE FIGUEROA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 436	1313266.- Primaria Benito Juárez García	2112073 032510A 013000E 13D149	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,717,435	\$1,717,435	\$1,717,435	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	176	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación, REFORMA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 456	1313267.- Teleschillerato Núm. 659 Reforma	2112073 032513A 013000E 13D036	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$293,639	\$293,639	\$293,639	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	79	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación, REFORMA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 459	1120206.- Teleschillerato Núm. 11 Manuel Velasco Suarez.	2112073 032520A 012000E 13D113	Chiapas	Pijujapan	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	114	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátulas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: El Carmen PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 461	1313257.- Prescolar Niño Antileo	2112073 032511A 013000E 13D149	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,141,704	\$2,141,704	\$2,141,704	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	179	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 478	1313258.- Prescolar Celestin Freinet	2112073 032511A 013000E 13D150	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,836,755	\$2,836,755	\$2,836,755	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	244	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 504	1120207.- Teleschillerato Núm. 20 Manuel Sarandiv Valarta	2112073 032520A 012000E 13D114	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	130	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátulas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: La Cascada PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 604	1120208.- Teleschillerato Núm. 21 Benito Juárez García.	2112073 032520A 012000E 13D115	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	152	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátulas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: Reforma Agraria Chiriquá PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 644	1120209.- Teleschillerato Núm. 22 Jean Piaget.	2112073 032520A 012000E 13D116	Chiapas	Tiia	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	109	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátulas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: Nuevo Limar PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 654	1313259.- Prescolar Alberto Chonona Rodríguez	2112073 032511A 013000E 13D151	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,183,687	\$1,183,687	\$1,183,687	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	131	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 700	1313260.- Prescolar Rufino Jose Cuevas	2112073 032511A 013000E 13D152	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,183,687	\$1,183,687	\$1,183,687	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	159	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 713	1120210.- Teleschillerato Núm. 23 Paulo Freire.	2112073 032520A 012000E 13D117	Chiapas	Tiia	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	189	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátulas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: Esperanza PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 721	1313261.- Prescolar Claudio Monet	2112073 032511A 013000E 13D153	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$820,891	\$820,891	\$820,891	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	102	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 741	1313262.- Prescolar Estela Marina Guerra Alfaro	2112073 032511A 013000E 13D154	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0222	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,304,619	\$1,304,619	\$1,304,619	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	232	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adicío	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Clave Anual	Presupuesto	Modificado	Anexo Financiero				Anexo Finanzas				Observaciones		
																	Reservado (deducido)	Comprobado	Derogado	Ejército	Pagos	% Anual	Retraso	Saldo de Ejecución		Saldo de Ejecución	Anual
CHP0013 0400247 746	1120031 - Teleschillerato Núm. 27 Francisco González Bocanegra.	2112073 032522A 012000E 130118	Chiapas	Sillepec	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	74	0.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátalas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: ANEAL PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 760	1313263- Prescolar Guadalupe Gomez Marquez	2112073 032511A 013000E 130165	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,304,619	\$1,304,619	\$1,304,619	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	168	1.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 793	1313264- Prescolar Enrique Esquinca Mendez	2112073 032511A 013000E 130159	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,062,755	\$1,062,755	\$1,062,755	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	164	1.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 801	Institucionalizar Y Transparenciar La Perspectiva De Género En La Administración Pública Del Estado De Chiapas, Elapa V	16 2 9 1 C 044 006 214 A001	Chiapas	Cobernura estatal	Cobernura municipal		Subsidios	5010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y EMPLOYAMIENTO O DE LAS MUJERES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,803,381	\$6,803,381	\$6,803,381	\$5,748,416	\$5,748,416	\$5,748,416	\$4,419	\$0	Taller	675	100.00	100.00	Financiera: ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 / FISCA: REGISTRO: SE IMPARTIERON 79 TALLERES COMO PRESUPUESTOS PUBLICOS CON PEDESTRUCTURAS FUNCIONALIDAD DE LOS CONSEJOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, PLANEACION ESTRATEGICA, HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS, ASI COMO LA REALIZACION DE 6 SEMINARIOS DE ARGUMENTACION JURIDICA CON PEG Y 2 CURSOS DE CAPACITACION EN PEG Y DERECHOS HUMANOS EN LA PREVENCION Y ATENCION DEL DELITO.
CHP0013 0400247 802	1313265- Prescolar Manuel 602	2112073 032511A 013000E 130157	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,348	\$14,348	\$14,348	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	87	1.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400247 822	1313266- Prescolar Francisco Gabolondo Seler	2112073 032511A 013000E 130158	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$941,823	\$941,823	\$941,823	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	168	1.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 259	1122032- Teleschillerato Núm. 28 Ismael Mendoza Sánchez.	2112073 032522A 012000E 130119	Chiapas	Motozintla	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	106	0.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátalas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: MADRE PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 261	1122033- Teleschillerato Núm. 29 Antonio Machado Ruiz.	2112073 032522A 012000E 130120	Chiapas	Motozintla	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	77	0.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátalas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: NUEVA MARAVILLAS PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 266	1122034- Teleschillerato Núm. 30 Rosario Castellanos Figueroa	2112073 032522A 012000E 130121	Chiapas	Bella Vista	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	47	0.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátalas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: LA RICORDADA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 297	1321251- Secundaria General Eva Samano De Lopez Mateos	2112073 032513A 012000E 130030	Chiapas	Villa Comaltitán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATI VO	262	1.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:VILLAS COMALTITAN META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 302	1321262- Escuela Secundaria Técnica No. 81	2112073 032513A 012000E 130041	Chiapas	Villa Comaltitán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATI VO	300	1.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:VILLAS COMALTITAN META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 308	1321280- Secundaria General Rosario Castellanos Figueroa	2112073 032513A 012000E 130059	Chiapas	Villa Comaltitán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATI VO	350	1.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:VILLAS COMALTITAN META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 315	Comisión De Las Instalaciones Deportivas En La Unidad Central De La Universidad Interdisciplinaria De Chiapas.	2112073 032522A 012000E 130031	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo Educativo	750	1.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: Construcción de cancha de futbol siete y cancha de usos múltiples LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 316	1321260- Escuela Secundaria Técnica No. 58	2112073 032513A 012000E 130039	Chiapas	Mazatán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATI VO	293	1.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:BUENOS AIRES META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 317	1122035- Teleschillerato Núm. 38 Thomas Alva Edison.	2112073 032522A 012000E 130122	Chiapas	Juárez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	63	0.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátalas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: SANTA TERESA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 325	1321309- Secundaria General Ramón Lopez Velante	2112073 032513A 012000E 130006	Chiapas	Mazatán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATI VO	508	1.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:MAZATAN META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 327	1121801- Construcción Y Equipamiento De La "H. Etapa De Unidad Académica Multidisciplinaria.	2112073 032522A 012000E 130014	Chiapas	Salto de Agua	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,077,673	\$12,077,673	\$12,077,673	\$2,919	\$0	Educativo	300	13.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: Primera etapa de la unidad académica multidisciplinaria: construcción de 2 edificios para 8 salones, centro de cómputo, sala de videoconferencia, auditorio, espacios administrativos y obra exterior LOCALIDAD: LUMBA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 336	1321315- Escuela Secundaria Técnica No. 12	2112073 032513A 012000E 130094	Chiapas	Mapastepec	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$149,254	100.00	\$0	ESPACIO EDUCATI VO	565	1.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:MAPASTEPEC META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 337	1212002- Universidad Interdisciplinaria De Chiapas	2112073 032520A 012000E 130015	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,792,117	\$1,792,117	\$1,792,117	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo Educativo	300	5.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: Construcción de edificio para laboratorios, edificio de residencia para estudiantes y obra exterior LOCALIDAD: CHAJUL PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 341	1122036- Teleschillerato Núm. 41 Ángel Albino Corzo	2112073 032522A 012000E 130123	Chiapas	Soloschapa	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	82	0.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátalas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: SOLOSCHAPA PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 347	1121803- Universidad Interdisciplinaria De Chiapas	2112073 032522A 012000E 130016	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo Educativo	300	50.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: Construcción de laboratorio de los proyectos para la nueva oficina LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 351	1122037- Teleschillerato Núm. 44 Beltrano Domínguez Fajó	2112073 032522A 012000E 130124	Chiapas	Acapachua	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	134	0.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátalas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: JIQUILAN (Estación Bonanza) PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 352	1212006- Construcción De La biblioteca.	2112073 032522A 012000E 130014	Chiapas	Palenque	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,500,000	\$14,500,000	\$14,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo Educativo	300	26.00	0.00	Financiera: / Fisca / Registro: Edificio Uno. Planta baja: biblioteca, taller de

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Fecha de Ingreso	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Ámbito Financiero										Ámbito Físico				Observaciones	
						Admitido	Tipos de Recursos	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipos de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (deducidas)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Anual	Retrasado	Unidad de Medida	Población		Anual
355	Unidad Académica Patencia De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	01/2006 130017							23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	80	0.00	0.00	informática, sala de usos múltiples. Primer nivel, laboratorio de inglés y 4 aulas didácticas. Segundo nivel - 6 aulas didácticas. Edificio 2° Planta base coordinación administrativa LOCALIDAD : PALENQUE. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 362	1120298 - Telebachillerato Núm. 45 Vicente Riva Palésio.	21/12073 032525A 01/2006E 130125	Chiapas	Mazapa de Madero	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	80	0.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- Equipamiento (un Pizarón, 40 sillas de pautas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD - Mazapa de Madero. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 363	1212007 - Construcción De 21. Etapa Del Ciencias De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas En San Cristóbal De Las Casas.	21/12073 032525A 01/2006E 130019	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	3000	3.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- Comesca 2a. etapa administración y auditorio LOCALIDAD - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 368	1120939 - Telebachillerato Núm. 46 José Vasconcelos Caldero	21/12073 032525A 01/2006E 130126	Chiapas	Tuxtla	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	56	0.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- Equipamiento (un Pizarón, 40 sillas de pautas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD - Tuxtla. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 371	1212006 - Instituto Tecnológico Superior De Cintalapa	21/12073 032525A 01/2006E 130002	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,957,543	\$2,957,543	\$2,957,543	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	735	20.00	0.00	Financiera - GASTOS DE OPERACION CAPITULO 1000-2000 Y 3000 / Fisca - / Registro- Construcción de un centro de información, equipo a 19 áreas, vestibulo control, módulo de servicios tararios, recepción y mesa, dirección, procesos técnicos, copias, sala, área de cómputo e internet, sala de lectura. LOCALIDAD - CINTALAPA DE CHIAPAS. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 379	1120116 - Escuela Secundaria Técnica No. 76	21/12073 032513A 01/2006E 130095	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATI VO	231	1.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD-SESECAPAMETA.PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 389	1120841 - Telebachillerato Núm. 50 Río de Las Aves	21/12073 032525A 01/2006E 130128	Chiapas	Tuxtla	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	127	0.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- Equipamiento (un Pizarón, 40 sillas de pautas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD - Tuxtla. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 402	1122043 - Telebachillerato Núm. 51 Emiliano Zapata Salazar.	21/12073 032525A 01/2006E 130130	Chiapas	Frontera Comalapa	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	95	0.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- Equipamiento (un Pizarón, 40 sillas de pautas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD - Nueva Libertad. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 403	132127 - Secundaria General Emiliano Zapata Salazar	21/12073 032513A 01/2006E 130106	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATI VO	625	1.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD-AMAPASTEPEC META.PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 404	1320029 - Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas	21/12073 032525A 01/2006E 130034	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,084,233	\$9,084,233	\$9,084,233	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	92	21.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- Construcción y equipamiento de un aula de usos múltiples, laboratorio de informática, taller de hotelería (4 años), administración (equivalente a 11 áreas), dirección, sala de juntas, delegación administrativa LOCALIDAD - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 416	1122044 - Telebachillerato Núm. 54 Miguel Hidalgo Y Costilla	21/12073 032525A 01/2006E 130131	Chiapas	Frontera Comalapa	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	94	0.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- Equipamiento (un Pizarón, 40 sillas de pautas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD - Nueva Independencia. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 421	1320030 - Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas	21/12073 032525A 01/2006E 130035	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$472,035	\$472,035	\$472,035	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	88	1.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- Equipamiento de taller de informática y taller de diseño de moda. LOCALIDAD - PICHUCALCO. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 430	1122045 - Telebachillerato Núm. 55 Guillermo González Camargo	21/12073 032525A 01/2006E 130132	Chiapas	Frontera Comalapa	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	61	0.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- Equipamiento (un Pizarón, 40 sillas de pautas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD - San Calampico. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 433	1312867 - Prescolar José Emilio Guajalá Moguel	21/12073 032511A 01/3000E 130159	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$241,884	\$241,884	\$241,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	88	1.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD - TUXTLA. GUTIERREZ META: REHABILITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 436	1320031 - Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas	21/12073 032525A 01/2006E 130036	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$465,906	\$465,906	\$465,906	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	67	1.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- Equipamiento de taller de informática y taller de diseño de moda. LOCALIDAD - CINTALAPA. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 439	1312868 - Prescolar José Emilio Guajalá	21/12073 032511A 01/3000E 130160	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,062,755	\$1,062,755	\$1,062,755	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	182	1.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD - TUXTLA. GUTIERREZ META: REHABILITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 442	1321332 - Escuela Secundaria Técnica No. 54	21/12073 032513A 01/2006E 130111	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATI VO	651	1.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD-EL PARRAL META.PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 446	1122046 - Telebachillerato Núm. 56 Samuel León Brindis	21/12073 032525A 01/2006E 130133	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	129	0.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- Equipamiento (un Pizarón, 40 sillas de pautas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD - Los Esperanza. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 451	1312869 - Prescolar Juan Sábines Guzmán	21/12073 032511A 01/3000E 130161	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$579,027	\$579,027	\$579,027	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	131	1.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD - TUXTLA. GUTIERREZ META: REHABILITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 452	1320032 - Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas	21/12073 032525A 01/2006E 130037	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$465,906	\$465,906	\$465,906	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	790	1.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- Equipamiento de taller de informática y taller de diseño de moda. LOCALIDAD - JUAN DEL GRUALVA. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 455	1312870 - Prescolar Tepochatl	21/12073 032511A 01/3000E 130162	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$820,891	\$820,891	\$820,891	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	72	1.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD - TUXTLA. GUTIERREZ META: REHABILITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 464	1312871 - Prescolar Jaime Sábines Guzmán	21/12073 032511A 01/3000E 130163	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$120,932	\$120,932	\$120,932	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	22	1.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD - TUXTLA. GUTIERREZ META: REHABILITACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 467	1320033 - Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas	21/12073 032525A 01/2006E 130038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$542,278	\$542,278	\$542,278	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	391	1.00	0.00	Financiera - / Fisca - / Registro- Equipamiento de taller de informática y taller de diseño de moda. LOCALIDAD - TUXTLA. GUTIERREZ. PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2016

Información General del Proyecto														Ámbito Financiero										Ámbito Físico			Observaciones		
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo General	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (deducidas)	Comprobado	Derogado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Porcentaje	Unidad de Medida	Producción	Anual		% Anual	
CHP0013 0400250 470	1122048- Telesabillerato Núm. 80 Cuatavo Paz Lozano.	2112073 032522A 012000E 130135	Chiapas	Cacaohatán	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Equipamiento (un Plazante, 40 sillas de plástico, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: ANASTASIO PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 476	1313272- Prescolar Gloria Niuulu Sanchez	2112073 032511A 013000E 130164	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$579,027	\$579,027	\$579,027	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	75	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 485	1313273- Prescolar Rafael Pascasio Gamboa	2112073 032511A 013000E 130165	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,062,755	\$1,062,755	\$1,062,755	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	82	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 489	1122049- Telesabillerato Núm. 13 Daniel Coto Villegas	2112073 032522A 012000E 130136	Chiapas	Huitupán	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$306,647	\$306,647	\$306,647	\$223,029	\$223,029	\$223,029	\$223,029	\$223,029	72.73	\$0	Espacio Educativo	93	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de servicios sanitarios LOCALIDAD: HUITUPAN PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 496	1313247- Prescolar Blanca Lidia Trejo	2112073 032511A 013000E 130139	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,060,621	\$1,060,621	\$1,060,621	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Espacio Educativo	143	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación LOCALIDAD: Comitán de Domínguez PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 497	1313274- Prescolar Antonio Caso	2112073 032511A 013000E 130166	Chiapas	Angel Albino Corzo	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$120,932	\$120,932	\$120,932	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	23	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO) META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 502	1313275- Prescolar Jaime Sabines Gutierrez	2112073 032511A 013000E 130167	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$241,022	\$241,022	\$241,022	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	46	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 505	1313247- Prescolar Blanca Lidia Trejo	2112073 032511A 013000E 130139	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,287	\$18,287	\$18,287	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Espacio Educativo	143	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Rehabilitación LOCALIDAD: Comitán de Domínguez PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 506	1122050- Telesabillerato Núm. 25 Independencia De 1816.	2112073 032522A 012000E 130137	Chiapas	Tumbalá	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$271,161	\$271,161	\$271,161	\$212,361	\$212,361	\$212,361	\$212,361	\$212,361	78.31	\$0	Aula	172	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: TUMBALÁ PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 508	1313276- Prescolar Federico Froebel	2112073 032511A 013000E 130168	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$823,738	\$823,738	\$823,738	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	200	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 520	1313277- Prescolar Juan De La Barrera	2112073 032511A 013000E 130169	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,066,862	\$1,066,862	\$1,066,862	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	155	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 525	1312001- Construcción De Laboratorios Para La Nueva Oferta Educativa En La Unidad Central De La Universidad Intercultural De Chiapas.	2112073 032522A 012000E 130023	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Espacio Educativo	300	4.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de edificio de 2 niveles para 4 laboratorios y obra exterior LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 529	1313278- Primaria Emiliano Zapata Salazar	2112073 032512A 013000E 130047	Chiapas	Angel Albino Corzo	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,546,483	\$1,546,483	\$1,546,483	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	219	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO) META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 537	1122050- Telesabillerato Núm. 48 Vaxakem.	2112073 032522A 012000E 130139	Chiapas	Zinacantan	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$234,164	\$234,164	\$234,164	\$139,732	\$139,732	\$139,732	\$139,732	\$139,732	59.67	\$139,732	Aula	126	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: Zinacantan PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 538	1313279- Primaria Cuauhtemoc	2112073 032512A 013000E 130048	Chiapas	Venusiano Carranza	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,780,320	\$2,780,320	\$2,780,320	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	336	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 539	1312002- Construcción De La 1a. Etapa De La Estación De Investigación Y Vinculación Chigul, De La Universidad Intercultural De Chiapas.	2112073 032522A 012000E 130024	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,457,883	\$2,457,883	\$2,457,883	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Espacio Educativo	300	6.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 550	1313280- Primaria Primero De Mayo	2112073 032512A 013000E 130049	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,825,564	\$2,825,564	\$2,825,564	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	409	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 554	1122008- Construcción De Aulas De La Academia En Reforma De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	2112073 032522A 012000E 130019	Chiapas	Reforma	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Espacio Educativo	300	7.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de 3 aulas didácticas, aula de aula, módulo de servicios sanitarios y obra exterior LOCALIDAD: REFORMA PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 558	1313281- Primaria Revolucionaria	2112073 032512A 013000E 130050	Chiapas	Palenque	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,322,360	\$1,322,360	\$1,322,360	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	570	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: PALENQUE META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 559	1122053- Telesabillerato Núm. 64 Gabriel Ramos Milán.	2112073 032522A 012000E 130140	Chiapas	Ochuc	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$192,277	\$192,277	\$192,277	\$150,916	\$150,916	\$150,916	\$150,916	\$150,916	78.49	\$0	Aula	133	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de un aula didáctica LOCALIDAD: EL NÚ PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 574	1313282- Primaria Dr. Samuel Leon Brindis	2112073 032512A 013000E 130051	Chiapas	Escuintla	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,722,580	\$2,722,580	\$2,722,580	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	363	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: ESCUINTLA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 578	1122054- Telesabillerato Núm. 77 Angel Albino Corza.	2112073 032522A 012000E 130141	Chiapas	Larínzar	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$962,843	\$962,843	\$962,843	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Aula	61	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas LOCALIDAD: San Cristóbal PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 584	1313283- Primaria Niños Heróes	2112073 032512A 013000E 130052	Chiapas	Palenque	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,422,162	\$3,422,162	\$3,422,162	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	711	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: PALENQUE META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 585	1122064- Telesabillerato No. 58 Fray Mitas De Cortiva Y Ordñez.	2112073 032522A 012000E 130151	Chiapas	Suchiate	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,890,931	\$1,890,931	\$1,890,931	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Espacio Educativo	187	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios LOCALIDAD: La Libertad PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 590	1313284- Primaria Efraín A. Gutierrez.	2112073 032512A 013000E 130053	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,662,567	\$1,662,567	\$1,662,567	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	284	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013, LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 595	1122066- Telesabillerato No. 85 Gabriela	2112073 032522A 012000E 130152	Chiapas	Pichucalco	Cobernura municipal	Subsidios	23- Provisiones Salariales y Económicas	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$309,943	\$309,943	\$309,943	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Aula	58	2.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas LOCALIDAD: Nuevo Nicusa PRECIERRE

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adicte	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (deducidas)	Financ. Presupuesto				Anexo Financ.				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Anual	Reanexo	Unidad de medida	Producción		Anexo Asist.	% Anual Actividad
CHP0013 0400250 598	131288.- Primaria Teofil Acosta.	2112073 032512A 013000E 130054	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,024.100	\$2,024.100	\$2,024.100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	371	1.00	0.00	DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 599	1120056.- Telebachillerato Num. 90 Anselmo Bustamante	2112073 032522A 012000E 130143	Chiapas	Francisco León	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U1919 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$253.534	\$253.534	\$253.534	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	30	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 609	1120066.- Telebachillerato Num. 19 Herodes De La Paña	2112073 032522A 013000E 130153	Chiapas	Palenque	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U1919 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$305.596	\$305.596	\$305.596	\$272.121	\$272.121	\$272.121	\$272.121	89.05	\$0	Espacio Educativo	113	2.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: construcción de servicios sanitarios LOCALIDAD: Baladas Grandes PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 613	1312886.- Primaria S.Da Felores	2112073 032512A 013000E 130055	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,598.513	\$4,598.513	\$4,598.513	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	484	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 628	1312087.- Primaria Lic. Agustín Yanez	2112073 032512A 013000E 130056	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,144.611	\$2,144.611	\$2,144.611	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	401	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 629	1120077.- Telebachillerato Num. 32 Otilio Montaño	2112073 032522A 012000E 130154	Chiapas	Solosuchapán	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U1919 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$600.763	\$600.763	\$600.763	\$459.307	\$459.307	\$459.307	\$459.307	76.45	\$0	Aula	84	2.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: construcción de aula didáctica LOCALIDAD: Cerro Las Campanas PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 637	1120057.- Telebachillerato Num. 100 Carlos Olmos.	2112073 032522A 012000E 130144	Chiapas	Salto de Agua	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U1919 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$423.756	\$423.756	\$423.756	\$384.743	\$384.743	\$384.743	\$384.743	90.79	\$0	Aula	76	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Construcción de aula didáctica LOCALIDAD: Vicente Guerrero PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 639	1312884.- Primaria Justo Sierra Mendez	2112073 032512A 013000E 130057	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,573.274	\$3,573.274	\$3,573.274	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	317	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: VILLAFLORES META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 644	1120068.- Telebachillerato No. 88 Victoriano Huerta	2112073 032522A 013000E 130155	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U1919 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$498.819	\$498.819	\$498.819	\$186.021	\$186.021	\$186.021	\$186.021	37.29	\$0	Aula	73	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Construcción de aula didáctica LOCALIDAD: Los Angeles PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 647	1312829.- Primaria Jose Maria Muñoz	2112073 032512A 013000E 130058	Chiapas	Jiquipilas	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,092.967	\$3,092.967	\$3,092.967	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	340	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: JIQUIPILAS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 650	1120058.- Telebachillerato Num. 02 Juan Sabines Gutierrez.	2112073 032522A 012000E 130145	Chiapas	Chamula	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U1919 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$312.086	\$312.086	\$312.086	\$160.835	\$160.835	\$160.835	\$160.835	51.54	\$0	Aula	66	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Construcción de una aula didáctica LOCALIDAD: Romelio PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 653	1312829.- Primaria Prof. Paulino Trejo	2112073 032512A 013000E 130059	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,663.279	\$2,663.279	\$2,663.279	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	372	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 655	1120069.- Telebachillerato Num. 69 Alfonso Reyes Ochoa	2112073 032522A 012000E 130156	Chiapas	Tiá	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U1919 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$293.000	\$293.000	\$293.000	\$217.693	\$217.693	\$217.693	\$217.693	74.30	\$0	Aula	96	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Construcción de una aula didáctica LOCALIDAD: Usipa PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 662	1120059.- Telebachillerato Num. 90 Leona Vicario Fernandez.	2112073 032522A 012000E 130146	Chiapas	Francisco León	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U1919 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7.007	\$7.007	\$7.007	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	72	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Construcción de una aula didáctica LOCALIDAD: Vicente Guerrero PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 667	1312921.- Primaria 14 De Septiembre	2112073 032512A 013000E 130060	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,182.379	\$1,182.379	\$1,182.379	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	168	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 670	1120070.- Telebachillerato Num. 14 24 De Febrero	2112073 032522A 012000E 130157	Chiapas	Itzapangáya	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U1919 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9.907	\$9.907	\$9.907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	81	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Equipamiento un Pizarrón, 40 sillas de pátalas, una mesa y una silla de maestro LOCALIDAD: Itzapangaya PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 677	1321289.- Escuela Secundaria Técnica No. 22	2112073 032513A 013000E 130061	Chiapas	Acapetahua	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149.254	\$149.254	\$149.254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	353	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:ACAPETAHUA META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 683	1120060.- Telebachillerato Num. 24 Fray Bartolome De Las Casas.	2112073 032522A 012000E 130147	Chiapas	Tumbalá	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U1919 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9.907	\$9.907	\$9.907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	120	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Equipamiento un Pizarrón, 40 sillas de pátalas, una mesa y una silla de maestro LOCALIDAD: ARRIAGA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 686	1312992.- Primaria Francisco Indaledo Madero	2112073 032512A 013000E 130061	Chiapas	Arriaga	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,220.352	\$2,220.352	\$2,220.352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	99	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: ARRIAGA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 688	1120071.- Telebachillerato Num. 15 16 De Septiembre	2112073 032522A 012000E 130158	Chiapas	Juárez	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U1919 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9.907	\$9.907	\$9.907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	79	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Equipamiento un Pizarrón, 40 sillas de pátalas, una mesa y una silla de maestro LOCALIDAD: Mario Aguilera Dorantes PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 690	1312929.- Primaria Joaquin Miguel Gutierrez	2112073 032512A 013000E 130062	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,559.859	\$2,559.859	\$2,559.859	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	583	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 691	1321283.- Secundaria General Soconusco	2112073 032513A 013000E 130062	Chiapas	Acapetahua	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149.254	\$149.254	\$149.254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	248	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:SOCONUSCO META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 698	1120061.- Telebachillerato Num. 40 Jane Sabines Gutierrez.	2112073 032522A 012000E 130148	Chiapas	Amatán	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U1919 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9.907	\$9.907	\$9.907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	106	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Equipamiento un Pizarrón, 40 sillas de pátalas, una mesa y una silla de maestro LOCALIDAD: ANASTAS PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 700	1212001.- Construcción y Equipamiento De La "E" Agua De 700	2112073 032522A 012000E 130014	Chiapas	Salto de Agua	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U1919 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$14,927.309	\$14,927.309	\$14,927.309	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	13.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Primera etapa de la unidad académica multidisciplinaria construcción de 2 edificios para 8 salones, centro de cómputo, sala de videoconferencia, audiovisual, cubículos ptc, espacios administrativos PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 704	1321288.- Secundaria General Dr. Benfario Domínguez Palencia	2112073 032513A 012000E 130068	Chiapas	Huehuetán	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149.254	\$149.254	\$149.254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	385	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:HUEHETAN META:PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 708	1312924.- Primaria Prof. Victor M. Ananda León	2112073 032512A 013000E 130063	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobernura municipal				23- Provisiones Salariales y Económicas	U022 Programas Regionales	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,145.115	\$3,145.115	\$3,145.115	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	692	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adicte	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (deducidas)	Anexo Presupuesto				Anexo Finanzas			Observaciones						
																		Composido	Derogado	Ejercido	Pago	% Anexo	Retrasado	Saldo de Ejercicio		Saldo de Ejercicio	Saldo de Ejercicio				
CHP0013 0400250 711	1122062- Telebachillerato Num. 88 Benito Juárez García.	2112073 032526A 012000E 130149	Chiapas	Amatán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	94	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: PATUMÁN. PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 715	1212006.- Construcción De La Unidad Académica Patemco, De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	2112073 032526A 012000E 130017	Chiapas	Palenque	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,517,518	\$17,517,518	\$17,517,518	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo Educativo	300	28.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: Proyecto Edificio uno. Planta baja: biblioteca, taller de informática, sala de usos múltiples. Primer nivel: laboratorio de inglés y 4 aulas dedicadas. Segundo nivel: 8 aulas dedicadas, edificio 2: Planta Baja: coordinación administrativa LOCALIDAD: PALENQUE. PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 716	1312895.- Primaria Julia Grijales	2112073 032512A 013000E 130064	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$925,377	\$925,377	\$925,377	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	235	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 724	1122063.- Telebachillerato No. 85 Aguilar de Turbide.	2112073 032526A 012000E 130150	Chiapas	Huitiupán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	38	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: Equipamiento (un Pizarrón, 40 sillas de pátas, una mesa y una silla de maestro) LOCALIDAD: RAMO. PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 730	1212007.- Construcción De Segunda Etapa Del Cernicea De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas En San Cristóbal De Las Casas	2112073 032526A 012000E 130018	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,508,509	\$8,508,509	\$8,508,509	\$5,909,211	\$5,909,211	\$5,909,211	\$6,455	\$0	\$0	\$0	\$0	Espacio Educativo	300	3.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: Cernicea 2a. etapa administración y auditorio LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 731	1321263.- Secundaria General Dr. Belarmino Domínguez Palencia	2112073 032512A 013000E 130002	Chiapas	Jiquipilas	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	207	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: VILLA CORZO META: METAPURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 742	1312896.- Primaria Benjamin Franklin	2112073 032512A 013000E 130065	Chiapas	Ocosingo	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,205,305	\$3,205,305	\$3,205,305	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	480	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: OCOSINGO META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 748	1312897.- Primaria Froy Batemán De Las Casas	2112073 032512A 013000E 130066	Chiapas	Cintalapa	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,290,692	\$2,290,692	\$2,290,692	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	274	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: CINTALAPA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 749	1321263.- Secundaria General José Vasconcelos Calderón	2112073 032513A 012000E 130042	Chiapas	Suchiate	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	306	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: CINTALAPA META: METAPURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 757	1312898.- Primaria Lus Velasco Castro	2112073 032512A 013000E 130067	Chiapas	Villa Corzo	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$967,456	\$967,456	\$967,456	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	178	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: VILLA CORZO META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 762	114001.- Cobach No. 10	2112073 032526A 012000E 130001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,034	\$19,034	\$19,034	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	Laboratorio	445	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: Construcción de laboratorio multidisciplinario, incluye 2 Anexos LOCALIDAD: Comitán De Domínguez. PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 763	1321264.- Secundaria General Vicente Guerrero	2112073 032513A 012000E 130043	Chiapas	Tuzantán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	217	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TUZANTAN META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 764	1212009.- Instituto Tecnológico Superior De Cintalapa	2112073 032526A 012000E 130002	Chiapas	Cintalapa	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,960,504	\$2,960,504	\$2,960,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo Educativo	735	20.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: Construcción de un centro de información, equivalente a 19 anexos: vestíbulo control, módulo de servicios sanitarios, recepción y espera, dirección, procesos técnicos, copias, sala, área de cómputo e internet, sala de lectura LOCALIDAD: CINTALAPA DE FLORENCIA. PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 766	1312899.- Primaria 21 De Octubre	2112073 032512A 013000E 130068	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,613,078	\$1,613,078	\$1,613,078	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	482	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 769	1321274.- Secundaria General Rafael Pascoo Gamboa	2112073 032513A 012000E 130053	Chiapas	Metapa	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	327	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: METAPA DE DOMINGUEZ META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 777	1321899.- Primaria Guadalupe Victoria	2112073 032512A 012000E 130119	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo Educativo	322	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: VILAFLORES. PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 779	1321284.- Secundaria General 16 De Septiembre	2112073 032513A 012000E 130063	Chiapas	Suchiate	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	356	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: SUCHIATE META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 783	114003.- Cobach No. 45	2112073 032526A 012000E 130003	Chiapas	Altamirano	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$575,966	\$575,966	\$575,966	\$249,916	\$249,916	\$249,916	\$249,916	\$43,39	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo Educativo	0	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: Construcción de administración de 3 anexos en espacio educativo LOCALIDAD: ALTAMIRANO. PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 799	1321298.- Secundaria General Rafael Ramírez Castañeda	2112073 032513A 012000E 130107	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo Educativo	627	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENAVISTA. PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 806	1321305.- Secundaria General Unión Y Progreso Ejalá	2112073 032513A 012000E 130084	Chiapas	Tuzantán	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	480	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: XOCHILTEPEC META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 809	114004.- Emasd No. 52	2112073 032526A 012000E 130004	Chiapas	Ocoatepec	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,848	\$21,848	\$21,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	160	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: Equipamiento en espacios educativos LOCALIDAD: Ocoatepec. PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 821	1321319.- Escuela Secundaria Técnica No. 30	2112073 032513A 012000E 130099	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	577	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: TUXTLA CHICO META: PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 830	114005.- Emasd No. 54	2112073 032526A 012000E 130005	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$71,863	\$71,863	\$71,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	269	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: Equipamiento en espacios educativos LOCALIDAD: NICOLÁS RUIZ. PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 838	1313300.- Primaria 14 De Septiembre	2112073 032512A 013000E 130069	Chiapas	Frontonera Comalapa	Cobernura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,651,465	\$2,651,465	\$2,651,465	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	Rehabilitación	562	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: FRONTONERA COMALAPA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400250 849	114006.- Emasd No. 55	2112073 032526A 012000E 130006	Chiapas	Itapapaga ya	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,867	\$6,867	\$6,867	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipo	175	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: Equipamiento en Espacios Educativos LOCALIDAD: Itapapaga. PRECERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2016

Información General del Proyecto													Financiamiento							Anexo Finanzas				Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Fecha de Registro	Entidad	Municipio	Localidad	Activo	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Realizado (Ejecutado)	Comprometido	Derogado	Ejército	Pagos	% Anual	Retraso		Unidad de Medida	Población	Anual	% Anual
CHP0013 0400250 850	1301108 - Primaria Guadalupe Victoria	2112073 032512A 012000E 13D108	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	322	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PUNIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: NUEVO VICENTE GUERRERO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 852	1313301 - Primaria Lic. Jose Castillo Tellesman	2112073 032512A 013000E 13D070	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,066,862	\$1,066,862	\$1,066,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	510	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PUNIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 860	1313302 - Primaria Prudencio Moscoso Pastana.	2112073 032512A 013000E 13D071	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$243,124	\$243,124	\$243,124	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	60	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PUNIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 866	1129042 - Telebachillerato Núm. 56 20 de Noviembre	2112073 032522A 012000E 13D129	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,907	\$9,907	\$9,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	174	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EQUIPAMIENTO EN PLANOS, 40 UNIDADES DE PALLETAS, UNA MESA Y UNA SILLA DE MASTRO LOCALIDAD: PLAN DE AGUA PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 867	114007 - Emisad No. 80	2112073 032522A 012000E 13D007	Chiapas	Toxopán	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,186	\$6,186	\$6,186	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	180	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EQUIPAMIENTO EN ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: FRANCISCO MADRO PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 867	1113011 - Secundaria Técnica No. 131 (Referido)	2112073 032512A 012000E 13B083	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	555	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PUNIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 869	114008 - Emisad No. 81	2112073 032522A 012000E 13D068	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,093	\$5,093	\$5,093	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	286	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EQUIPAMIENTO EN ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: Miguel Hidalgo (Estación Lacandón) PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 910	1212008 - Construcción De Aulas De La Academia En Reforma, De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	2112073 032522A 012000E 13D019	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,006,006	\$6,006,006	\$6,006,006	\$5,904,209	\$5,904,209	\$5,904,209	\$5,904,209	98.31	\$0	Espacio Educativo	300	7.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS AUTOMOVIL, módulo de servicios sanitarios y obra exterior LOCALIDAD: REFORMA PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 918	Abdugación y Mejoramiento Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	122191E 076699C 0120010 169541S	Chiapas	Catazajá	Catazajá Urbano		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$467,372	\$467,372	\$467,372	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	2,973	100.00	22.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Estas cifras corresponden al presente presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400250 919	114009 - Emisad No. 83	2112073 032522A 012000E 13D009	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,143	\$70,143	\$70,143	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	172	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EQUIPAMIENTO EN ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: Manuel Antonio Canchazo PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 927	1312002 - Construcción De La 1a. Etapa De La Instalación De Investigación Y Vinculación Chajul, De La Universidad Intercultural De Chiapas	2112073 032512A 012000E 13D054	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,793,911	\$1,793,911	\$1,793,911	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	6.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO (Edificio de dormitorios y servicios sanitarios para hombre) obra exterior, Construcción y equipamiento (Edificio de 4 habitaciones con servicios sanitarios para investigadores), Construcción LOCALIDAD: CHAJULI PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 935	114010 - Emisad No. 84	2112073 032522A 012000E 13D010	Chiapas	Maravilla Tenepaja	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,186	\$6,186	\$6,186	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	196	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EQUIPAMIENTO EN ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: Maravilla Tenepaja PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 937	1312001 - Construcción De Laboratorios Para La Nueva Oferta Educativa En La Unidad Central De La Universidad Intercultural De Chiapas	2112073 032522A 012000E 13D023	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,002,002	\$2,002,002	\$2,002,002	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	300	4.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONSTRUCCION DE Edificio de dos Niveles para 4 Laboratorios y Obra exterior LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 949	1313303 - Primaria Organización Para La Educación La Ciencia Y La Cultura De Las Naciones Unidas	2112073 032512A 013000E 13D072	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,277,093	\$4,277,093	\$4,277,093	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	417	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PUNIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 958	1313304 - Primaria Enrique Rodríguez Caro	2112073 032512A 013000E 13D073	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,466,352	\$4,466,352	\$4,466,352	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	620	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PUNIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 971	1313305 - Primaria Lic. Salomón González Blanco	2112073 032512A 013000E 13D074	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,450,821	\$2,450,821	\$2,450,821	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	607	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PUNIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 978	114011 - Emisad No. 85	2112073 032522A 012000E 13D011	Chiapas	Bejuco de Ocampo	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,166	\$6,166	\$6,166	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	174	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EQUIPAMIENTO EN ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: Bejuco de Ocampo PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 981	1313306 - Primaria Juan De La Barrera	2112073 032512A 013000E 13D075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,240,180	\$3,240,180	\$3,240,180	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	669	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PUNIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 984	1313307 - Primaria Jorge Tovilla Torres	2112073 032512A 013000E 13D076	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,109,064	\$2,109,064	\$2,109,064	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	332	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PUNIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400250 987	114012 - Emisad No. 88	2112073 032522A 012000E 13D012	Chiapas	Francisco León	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,155	\$5,155	\$5,155	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	179	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EQUIPAMIENTO EN ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: San José Maspac PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 005	1313308 - Primaria Valentín Gómez Farías	2112073 032512A 013000E 13D077	Chiapas	Toopisca	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,027,310	\$2,027,310	\$2,027,310	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	661	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PUNIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: Teopisca META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 016	1313309 - Primaria Nifas Heróles	2112073 032512A 013000E 13D078	Chiapas	Toopisca	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,903,932	\$2,903,932	\$2,903,932	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	699	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PUNIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: Teopisca META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 017	114013 - Emisad No. 91	2112073 032522A 012000E 13D013	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,537	\$10,537	\$10,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	172	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EQUIPAMIENTO EN ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: Lázaro Cárdenas PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 024	1313310 - Primaria 24 De Febrero	2112073 032512A 013000E 13D079	Chiapas	Chiapilla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,909,279	\$1,909,279	\$1,909,279	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	326	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PUNIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: CHIAPILLA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 037	1313311 - Primaria Dr. Beltrán Domínguez Patrón	2112073 032512A 013000E 13D080	Chiapas	Chiapilla	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,667,415	\$1,667,415	\$1,667,415	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	186	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PUNIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD: CHIAPILLA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 042	114014 - Emisad No. 92	2112073 032522A 012000E	Chiapas	San Lucas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$61,965	\$61,965	\$61,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	199	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EQUIPAMIENTO EN ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN LUCAS PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Presupuesto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Operación	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Anual			Anexo Financiero					Anexo Finanzas			Observaciones		
														Clave Anual	Presupuesto	Modificado	Rehabilitación (Rehabilitado)	Complemento	Derogado	Ejecido	Pagos	% Anual	Retrasado	Unidad de Medida		Población	Anual Anual
CHP0013 0400251 489	1313332- Telesecundaria No. 855	2112073 032513A 013000E 13D031	Chiapas	Tecpatán	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$287,633	\$287,633	\$287,633	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	119	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: ADOLOFO LOPEZ MATEOS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 502	1313322- Secundaria General Centenario De La 502 Migración Japonesa	2112073 032513A 013000E 13D101	Chiapas	Acaoyagua	Cobernura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	593	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: ACACOGYAGUA META: PURIFICACION DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 512	1313333- Primaria Adolfo Lopez Mateos	2112073 032513A 013000E 13D093	Chiapas	Chanal	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$78,506	\$78,506	\$78,506	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	30	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: BARRIO LA ISLA META: Rehabilitación SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 534	1313335- Secundaria Dr. Beltrario Domínguez	2112073 032513A 013000E 13D024	Chiapas	Frontera Comalapa	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,342,152	\$3,342,152	\$3,342,152	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	327	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 536	114022- Centro De Bachillerato Interurbano No. 142	2112073 032525A 012000E 13D023	Chiapas	Chilón	Cobernura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,698	\$6,698	\$6,698	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	275	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento LOCALIDAD: San Jerónimo Tutujá PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 551	1313306- Preescolar Romeo Rincón Castillejos	2112073 032511A 013000E 13D174	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,173,614	\$2,173,614	\$2,173,614	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	144	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 570	1313337- Preescolar Jose Emilio Pacheco	2112073 032511A 013000E 13D175	Chiapas	Frontera Comalapa	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$551,941	\$551,941	\$551,941	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	41	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: BELLAVISTA DEL NORTE META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 590	1313338- Secundaria General Lisandro Calderón	2112073 032513A 013000E 13D025	Chiapas	Pijujapán	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,243,673	\$2,243,673	\$2,243,673	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	420	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: PIJUJAPAN META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 604	1313339- Primaria Dr. Beltrario Domínguez y Palencia.	2112073 032512A 013000E 13D095	Chiapas	Chiapilla	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$484,122	\$484,122	\$484,122	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	188	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: CHIAPILLA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 606	114024- Centro De Bachillerato Interurbano No. 143	2112073 032525A 012000E 13D024	Chiapas	Chilón	Cobernura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	198	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento LOCALIDAD: Nueva Progreso PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 614	1313340- Primaria Jaime Torres	2112073 032512A 013000E 13D096	Chiapas	Ocosingo	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,042,354	\$2,042,354	\$2,042,354	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	175	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 622	Instituto De La Infraestructura Fisica Educativa	2112073 032525A 012000E 13D025	Chiapas	Yajalón	Cobernura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,887	\$2,887	\$2,887	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	260	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento LOCALIDAD: Amado Nervo PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 628	1313341- Preescolar Salvador Urbina	2112073 032511A 013000E 13D176	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$94,027	\$94,027	\$94,027	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	125	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: EL SALVADOR URBINA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 648	1313342- Preescolar Jose Mariano Abasco	2112073 032511A 013000E 13D177	Chiapas	Juárez	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$866,518	\$866,518	\$866,518	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	70	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: EL TRIUNFO META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 665	1313343- Preescolar 12 De Octubre	2112073 032511A 013000E 13D178	Chiapas	Socotlán	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$305,242	\$305,242	\$305,242	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	103	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: SOCOTLAN META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 678	114026- Centro Bachillerato Interurbano No. 157	2112073 032525A 012000E 13D029	Chiapas	Chilón	Cobernura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,496	\$6,496	\$6,496	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	197	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Equipamiento LOCALIDAD: Jol Saón PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 683	1313344- Primaria Rolando Gutiérrez	2112073 032512A 013000E 13D097	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$552,223	\$552,223	\$552,223	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	117	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: 3A SECCION DE TINAJAS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 712	1313345- Telesecundaria No. 103 Juan Ruflo	2112073 032513A 013000E 13D032	Chiapas	Escuintla	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,154,195	\$1,154,195	\$1,154,195	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	187	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: RINCÓN VERACRUZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 723	1313346- Secundaria Técnica No. 08	2112073 032513A 013000E 13D026	Chiapas	Jiquipilas	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,736,426	\$1,736,426	\$1,736,426	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	400	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: JIQUIPILAS META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 737	1313347- Secundaria Centenario De La 737 Migración Japonesa	2112073 032513A 013000E 13D027	Chiapas	Acaoyagua	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,502,006	\$2,502,006	\$2,502,006	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	593	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: ACACOGYAGUA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 753	1313348- Preescolar Francisco Jimenez Añas	2112073 032511A 013000E 13D179	Chiapas	Tecpatán	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$122,472	\$122,472	\$122,472	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	24	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: NUEVO MEXICO META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 760	1313349- Preescolar Miguel Ramos Atupe	2112073 032511A 013000E 13D180	Chiapas	Tecpatán	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$91,722	\$91,722	\$91,722	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	24	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: PROGRESO CHINTUL META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 777	1313350- Preescolar Amador Avenida Piro	2112073 032511A 013000E 13D181	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$222,717	\$222,717	\$222,717	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	107	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: SANTA CECILIA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 795	1313351- Telesecundaria No. 11	2112073 032513A 013000E 13D033	Chiapas	Cintalapa	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$322,738	\$322,738	\$322,738	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	119	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 808	1313352- Primaria Beltrario Domínguez y Palencia.	2112073 032512A 013000E 13D098	Chiapas	Ariaga	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,530,714	\$2,530,714	\$2,530,714	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	148	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 817	1313353- Primaria Josefa Cruz De Domínguez	2112073 032512A 013000E 13D099	Chiapas	Catazajá	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$722,832	\$722,832	\$722,832	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	56	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: EDOJO DEL PASTORO META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 833	1313354- Primaria Nicolas Bravo	2112073 032512A 013000E 13D100	Chiapas	Rayón	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,315,807	\$1,315,807	\$1,315,807	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	303	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: RAYON META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 854	1313355- Primaria Fly Matias De 854	2112073 032512A 013000E 13D101	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,753,656	\$2,753,656	\$2,753,656	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	449	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: BARRIO SAN FRANCISCO META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 855	1313356- Secundaria Dei	2112073 032513A	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones	Instituto de la Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$970,448	\$970,448	\$970,448	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	725	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PRECIEER DEL EJERCICIO 2013

Total: 2016

Información General del Proyecto														Récords Financieros							Avance Financ				Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cuenta de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Obligado)	Comprobado	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Salida de Meta	Producción	Avance Anual	% Avance Anual	Observaciones
865	Estado Jorge Tuxtla Torres	013000E13000E							Salarios y Económicas	Física Educativa			En Ejecución	1re	2013	\$0.813	\$5,560,270	\$5,560,270	\$2,351,230	\$1,906,514	\$1,906,514	34.29	\$0	Alumno	30,813	100.00	100.00	LOCALIDAD: Tuxtla Méta. REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400251 887	Programa de Nivelación De Ingles En La Educación Básica	212561A 04000E 01A030	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5029 Programa de Calidad	11- Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$30,813	\$5,560,270	\$5,560,270	\$2,351,230	\$1,906,514	\$1,906,514	34.29	\$0	Alumno	30,813	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013. / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013. / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400251 896	1313358- Telesecundaria No. 394	2112073 032513A 013000E 13D034	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	29- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,079,373	\$1,079,373	\$1,079,373	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	237	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: EL COPAL. META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400251 898	Elaboración De La Señalética Y Materiales Gráficos Del Jardín Botánico Dr Faustino Miranda En El Estado De Chiapas	1320215 1142000 0306910 30ps	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$388,238	\$388,238	\$388,238	\$388,238	\$388,238	\$388,238	100.00	\$0	PAQUET E	563,888	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400251 908	1313359- Presección 'Héroes Francisco Marquet'	2112073 032511A 013000E 13D182	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	29- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$738,409	\$738,409	\$738,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	102	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: BENTO JUAREZ. META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400251 915	1321232- Primaria Jose Emilio Gualtes	2112073 032511A 013000E 13D241	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Querezo y Cauca	29- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	670	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: Puntador de avance LOCALIDAD: Tuxtla Méta. PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: EL RETIRO. META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400251 920	1313360- Primaria 'Flomero Mata'	2112073 032512A 013000E 13D103	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	29- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,519,250	\$2,519,250	\$2,519,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	348	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: BENTO JUAREZ. META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400251 933	1313361- Presección Gabriel Ortales Alegria	2112073 032511A 013000E 13D183	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	29- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,353,008	\$1,353,008	\$1,353,008	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	119	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: LA TRIGLA. META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400251 956	1313362- Primaria Vicente Suarez	2112073 032512A 013000E 13D104	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	29- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,143,261	\$1,143,261	\$1,143,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	34	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: NUEVO SORBERA. META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400251 963	1313363- Presección Diego Rivera	2112073 032512A 013000E 13D184	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	29- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,149,580	\$1,149,580	\$1,149,580	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	38	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: EL RETIRO. META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400251 977	1313364- Primaria Betulma Dominguez Palencia	2112073 032512A 013000E 13D185	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	29- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,518,175	\$1,518,175	\$1,518,175	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	81	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: EL RETIRO. META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400251 991	1313365- Telesecundaria No. 864 Venustiano Carranza	2112073 032513A 013000E 13D005	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	29- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$778,052	\$778,052	\$778,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	41	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PRECERRE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: EL RETIRO. META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400252 064	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud De Tuxtla Gutiérrez	2112084 02331BB 0069341 SB0013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	71,286	100.00	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: El Nulo avance se debe a que fué liberado el 2 de diciembre del 2013 mediante el SHSUE/DGSP/1724/13, expedida por la secretaria de hacienda. / Registro:
CHP0013 0400252 514	Programa Para El Fortalecimiento Del Servicio De Educación Telesecundaria	132561A 04000E 01A029	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	11- Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,466	\$2,166,250	\$2,166,250	\$400,485	\$400,485	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	17,466	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013. / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013. / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400252 590	Continuación De La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De 180 Camas, En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez	2112084 02331BB 024923P SB0013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,713,138	\$42,713,138	\$42,713,138	\$42,713,138	\$42,713,138	\$42,713,138	100.00	\$0	Pago	594,984	100.00	28.00	Financiera: / Fisca: El bajo avance se debe a que solamente se ministró \$42,713,138.27 / Registro:	
CHP0013 0400252 517	Programa De La Reforma Curricular En Educación Preescolar	212511A 04000E 01A005	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U072 Reforma Curricular en Educación Pública	11- Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$240,772	\$1,988,771	\$1,988,771	\$228,693	\$228,693	\$0	0.00	\$0	Alumno	240,772	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013. / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013. / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400252 897	Programa De La Reforma Curricular En Educación Primaria	212512A 04000E 01A003	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U072 Reforma Curricular en Educación Básica	11- Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$62,480	\$5,199,732	\$5,199,732	\$1,227,220	\$1,227,220	\$0	0.00	\$0	Alumno	62,480	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013. / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013. / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400252 750	Programa De La Reforma Curricular En Educación Secundaria	212513A 04000E 01A003	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U072 Reforma Curricular en Educación Básica	11- Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$99,130	\$2,166,250	\$2,166,250	\$400,485	\$400,485	\$0	0.00	\$0	Alumno	99,130	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013. / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013. / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400252 824	Programa Escuela Siempre Abierta (C) Pops	212561A 04000E 01A023	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U016 Escuela siempre abierta a la comunidad	11- Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,557	\$1,952,549	\$1,952,549	\$13,332	\$13,332	\$0	0.00	\$0	Persona	22,557	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013. / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013. / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400252 845	Fortalecimiento De Derechos De Paises Masillos De Infraestructura En Salud (Spes 2013)	2112084 02351BA 031933P DA2012	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$967,736	\$382,272	\$382,272	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	3,414,767	100.00	48.67	Financiera: / Fisca: El bajo avance en la actividad se debe que a pesar de la búsqueda realizada por el personal operativo no se detectaron más casos / Registro:	
CHP0013 0400252 922	Fortalecimiento De Derechos De Paises Masillos De Infraestructura En Salud (Spes 2013)	2112084 02351BA 031933P EA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$226,323	\$941,102	\$941,102	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	3,414,767	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: La meta se concluyó satisfactoriamente. / Registro:	
CHP0013 0400252 959	Programa De Fortalecimiento De La Educación Especial Y De La Integración Educativa	132561A 04000E 01A029	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa	11- Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,049	\$584,629	\$584,629	\$316,222	\$316,222	\$0	0.00	\$0	Alumno	1,049	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013. / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013. / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP0013 0400252 987	Fortalecimiento A Acciones De Conservación Y Mantenimiento (Spes 2013)	2112084 02351BA 030933P SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,871,597	\$1,871,597	\$0	0.00	\$0	Mantenimiento	1,326,452	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: La falta de avance se debe a con fecha 24 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la tercera sesión extraordinaria del comité interno de contratación de obra pública, por lo que se procedió al pago del 30% de anticipo, y el otro 70% del recurso será refinanciado / Registro:	
CHP0013 0400253 062	Programa De Escuelas Tiempo Completo	022561A 024000E 01A025	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S221 Programa de Educación Tiempo Completo	11- Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,722	\$459,043,465	\$459,043,465	\$163,304,280	\$163,304,280	\$162,707,751	\$162,707,751	35.44	\$0	Persona	42,722	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013. / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013. / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400253 136	Programa De Educación Básica Para Niñas Y Niños De Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes	062561A 04000E 01A024	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S111 Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes	11- Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,920	\$4,169,886	\$4,169,886	\$1,619,399	\$1,619,399	\$724,331	\$724,331	17.37	\$0	Alumno	1,920	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013. / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013. / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400253 202	Programa De Becas De Apoyo A La Educación Básica De Madres Jóvenes Y Jóvenes Embarazadas	022561A 04000E 01A029	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	11- Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$750	\$10,473,750	\$10,473,750	\$3,862,923	\$3,862,923	\$3,398,600	\$3,398,600	32.45	\$0	Alumno	750	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013. / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013. / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP0013 0400253 356	Programa Del Sistema Nacional De Formación Continua Y Superación Profesional De Maestros De Educación Básica	062561A 04000E 01A029	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica	11- Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$57,895	\$12,030,934	\$12,030,934	\$5,024,237	\$4,974,567	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	57,895	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013. / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013. / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Entidad	Municipio	Localidad	Adicte	Tipo de Servicio	Programa Fondo en Servicio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Clave Recursos	Presupuesto	Modificado	Reservas (Utilizadas)	Ramos Financieros				Ramos Fiscales			Observaciones				
																		Comprometido	Derogado	Ejecido	Pagos	% Anual	Retrasado	Unidad de Medida		Población	Anual	% Anual	
CHP0013 0400253 383	Programa De Desarrollo Humano 2013	2112064 02321BA 03362CO B02010	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,700,588	\$3,513,212	\$3,513,212	\$1,431,931	\$1,431,931	\$1,431,931	\$493,531	40.76	\$0	Persona	289,004	100.00	39.15	Financiera: / Fisca: El bajo avance es debido a que a pesar de la frecuencia activa de los domicilios, no se pudo encontrar las direcciones de las personas reportadas como casos probables, lo cual impidió realizar el recuento intradomiciliar. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400253 417	Programa Escuela Segura	032561A 044000E 01A027	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S222 Programa de Escuela Segura	11-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,603,360	\$9,972,186	\$9,972,186	\$7,321,487	\$7,321,487	\$7,050,000	\$7,050,000	70.70	\$0	Alumno	1,603,360	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013 / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400253 517	Programa Nacional de Lectura	032561A 044000E 01A006	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S129 Programa Nacional de Lectura	11-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,000	\$3,195,965	\$3,195,965	\$904,956	\$904,956	\$0	\$0	0.00	\$0	Maestro	3,000	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013 / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400253 558	Adquisición De Equipo Médico.	2112064 02331BD 02029SP SE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$111,420,448	\$17,326,699	\$17,326,699	\$8,476,495	\$6,602,851	\$6,602,851	\$28,700	38.11	\$0	Equipo	3,576,967	100.00	0.05	Financiera: El estado presupuestal emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado presenta el siguiente importe en el ejercicio \$6,645,986.52 / Fisca: El bajo avance se debe a que el personal médico de primer nivel se encuentra más preparado en cuanto a identificar signos de alarma y factores predisponentes, lo cual contribuye a disminuir la mortalidad. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400253 618	Comunidades Saludables 2013.	2112064 02311BA 00192CO S02013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	INSTITUTO DE SALUD	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$94,110.2	\$1,110,312	\$1,110,312	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	26,910	100.00	92.76	Financiera: / Fisca: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400253 678	Programa De Becas De Apoyo A La Práctica Intensiva Y Al Servicio Social	152561A 060000E 05A006	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas	11-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,518	\$7,330,475	\$7,330,475	\$2,649,150	\$2,649,150	\$2,649,150	\$2,649,150	36.14	\$0	Alumno	3,518	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013 / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400253 914	Programa De Fortalecimiento Tecnológico En Áreas De Educación Primaria	202561A 036000D 08A003	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S029 Programa Escuelas de Calidad	11-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000	\$7,627,500	\$7,627,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	1,000	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013. / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400253 980	Programa Estatal De Capacitación Al Magisterio Para Prevenir La Violencia Hacia Las Mujeres (Previolem)	062561A 004000E 01A021	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S028 Programa Escuelas de Calidad	11-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,674	\$1,002,585	\$1,002,585	\$427,199	\$427,199	\$0	\$0	0.00	\$0	Maestro	2,674	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013 / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400254 025	Plan Estatal De Fortalecimiento De La Educación Normal (Pelen)	152561A 060000E 05A005	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S029 Programa Escuelas de Calidad	11-Educación Pública	Subsecretaría de Educación Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,927	\$42,538,023	\$42,538,023	\$27,934	\$27,934	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	4,927	100.00	100.00	Financiera: Recursos del Ejercicio 2013 / Fisca: Recursos del Ejercicio 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400254 817	Aportación Estatal Al Fideicomiso Fondo Metropolitano	00001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$75,313,254	\$75,313,254	\$75,313,254	\$75,313,254	\$75,313,254	\$75,313,254	\$75,313,254	100.00	\$0	Pago	697,156	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Pago de la aportación de recursos realizada al Fideicomiso. / Registro: El Fideicomiso Fondo Metropolitano Tuxtla Gutiérrez, a la fecha ha recibido recursos de la federación por un monto de 75 Millones 313 Mil 254 Pesos, para el financiamiento de proyectos para el desarrollo de la zona metropolitana. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400256 910	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Bacheo)	027-1	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,982,353	\$1,982,353	\$1,982,353	\$1,982,353	\$1,982,353	\$1,982,353	\$1,982,353	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	14,212	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisca: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400256 914	Ampliación Del Edificio Cedeo En El Barrio Los Ovidados	06	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,315,638	\$1,315,638	\$1,315,638	\$1,315,638	\$1,315,638	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	2,200	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400256 959	Construcción De Módulos Sanitarios De 5.00 X 6.00 Mts. En El Jardín De Niños S De Febrero Clave 074cc1956x	PET-01-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Otra	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisca: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400256 967	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	028-2	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$996,364	\$996,364	\$996,364	\$996,364	\$996,364	\$996,364	\$996,364	\$996,364	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	973	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisca: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE OBTENDIENDO DEL PROGRAMA FORTEDAPRIE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400257 028	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Bilingüe Angel Albino Corzo Clave 074bc307a	PET-02-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Aula	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisca: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400257 195	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En El Jardín De Niños Gabriela Mistral Clave 074cc1988x	PET-03-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Aula	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisca: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400257 242	Construcción De Dos Aulas De 6.00 X 8.00 Mts. En El Cobach Plantel 01 Clave 074cb060z	PET-04-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	100.00	\$0	Aula	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisca: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400257 330	Construcción De Sanitarios De 5.00 X 6.00 Mts. En El Jardín De Niños Gabriela Mistral Clave 074cc1988x	PET-05-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Otra	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisca: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400257 358	Construcción De Sanitarios De 5.00 X 6.00 Mts. En La Escuela Primaria Bilingüe Angel Albino Corzo Clave 074bc307a	PET-06-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Otra	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisca: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400257 402	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En El Jardín De Niños S De Febrero Clave 074cc1956x	PET-07-2013	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Aula	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisca: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400258 012	Equipo Para Mejorar La Calidad De La Producción Beneficio Humado	093-04-15	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Subsidios	S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPA)	6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Máquina	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE LA ANCIACION PROYECTO PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400258 16	Equipo Para Mejorar La Calidad	093-04-16	Chiapas	Tenejapa	Juxtlá	Rural	Subsidios	S185 Programa de Coordinación para	6-Hacienda y Crédito	AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	100.00	\$0	Máquina	172	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Ámbito Financiero										Ámbito Físico			Observaciones					
								Programa Fondo	Rao	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (Utilizadas)	Compromiso	Derogado	Ejecido	Pagado	% Anual	Retrasado	Unidad de Medida		Población	Área total	% Área Autorizada		
074	De Cafe En El Beneficio Humado							al Apoyo a la Producción Indígena (PROCAP)	MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0							PROCAP PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400259 010	1321363 - Escuela Secundaria Del Estado	2112073 032513A 012000E 130142	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	892	1.00	0.00			Financiera: / Física: / Registro: PRECISERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ META-PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400259 273	1321007 - Telebachillerato No. 58 Fray Matías De Cordova Y Ordóñez.	2112073 032525A 012000E 13D190	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,888,286	\$3,888,286	\$3,888,286	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	199	1.00	0.00			Financiera: / Física: / Registro: Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios, una dirección con póliza cooperativa y bodega, rehabilitación general, mudo de sintonía, banda generalista LOCALIDAD: EJIDO LA LIBERTAD PRECISERRE DEL EJERCICIO 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400259 288	Substitución De Drenaje Sanitario En Cab. Municipal De San Poniente Barrio Hospital	1581	Chiapas	Yajalón	Yajalón Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALÓN CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$499,589	\$499,589	\$499,589	\$499,589	\$499,589	\$499,589	\$499,589	100.00	\$0	\$0	65	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400259 328	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Sa Sur Poniente Barrio Hospital	1569	Chiapas	Yajalón	Yajalón Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALÓN CHIAPAS.	Comunicación e y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,713,034	\$1,713,034	\$1,713,034	\$1,713,034	\$1,713,034	\$1,713,034	\$1,713,034	100.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	226	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400259 386	Adquisición De Un Camion Recolector Y Compactor De Basura Para El Uso De Cabequera Municipal.	0026	Chiapas	Yajalón	Yajalón Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALÓN CHIAPAS.	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,415,200	\$1,415,200	\$1,415,200	\$1,415,200	\$1,415,200	\$1,415,200	\$1,415,200	100.00	\$0	\$0	Equipo	34.028	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400259 868	Educación Tecnológica Basada En Competencias	CHP0013 0200173 868	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U067 Fondo para elevar la calidad de la Educación Superior	11- Educación Pública	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	100.00	\$0	\$0	Alumno	399	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400259 908	Rehabilitación De La Infraestructura Segundas Etapa Del Casco De Finca Santa Ana.	1517142 000C08D 002	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal	Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,199,968	\$1,199,968	\$1,199,968	\$1,199,968	100.00	\$0	\$0	Contrato	31,148	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400260 064	Actualización Del Programa Estatal De Cambio Climático Comisión De Chiapas.	1517142 000C08D 001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,940,000	\$1,940,000	\$1,940,000	\$1,939,358	\$1,939,358	\$1,939,358	\$1,939,358	99.97	\$0	\$0	Document	564.038	100.00	100.00			Financiera: / Física: De igual manera se ejecutaron 4 FOROS / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400260 396	Parque Educativo San José Centro De Educación Y Formación De Cultura Ambiental De La Región Altos Tuxtla-Tuxtla	1517142 000C08D 002	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal	Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$797,148	\$797,148	\$797,148	\$797,148	\$797,148	\$797,148	\$797,148	100.00	\$0	\$0	Rehabilitación	32,347	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400260 420	Programa De Rehabilitación Y Mantenimiento De Instalaciones De Una Zona.	1517142 000C08D 004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,654,874	\$3,654,874	\$3,654,874	\$3,654,874	\$3,654,874	\$3,654,874	\$3,654,874	100.00	\$0	\$0	Rehabilitación	459,000	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400260 477	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Guadalupe	PO2P- 226	Chiapas	Soconiman go	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,070,993	\$1,070,993	\$1,070,993	\$1,070,993	\$1,070,993	\$1,070,993	\$1,070,993	100.00	\$0	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	497	100.00	100.00			Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP0013 0400260 565	Adecuación Del Área De Recepción De Animales Del Zoológico	1517142 000C08D 003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$287,252	\$287,252	\$287,252	\$287,252	\$287,252	\$287,252	\$287,252	100.00	\$0	\$0	REHABILITACION	490,000	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400260 640	1321310 - Escuela Secundaria Técnica No. 129	2112073 032513A 012000E 13D089	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	513	1.00	0.00			Financiera: / Física: / Registro: PRECISERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ META-PURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400260 641	Observatorio De La Calidad De Vida Ecosistemas Urbanos	1411739 030001D 008	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$650,444	\$650,444	\$650,444	\$623,102	\$623,102	\$623,102	\$623,102	95.80	\$0	\$0	Informe	601.321	100.00	100.00			Financiera: / Física: / Registro: Se ejecutaron 18 reuniones sobre una meta más / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400260 650	Saneariento Y Rehabilitación Del Sitio De Disposición Final Del Municipio De Tapachula Chiapas.	1611739 000E10D 011	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$23,500,000	\$23,500,000	\$23,500,000	\$22,932,773	\$22,932,773	\$11,966,387	\$1,000,000	59.92	\$0	\$0	Rehabilitación	328,539	100.00	100.00			Financiera: / Física: se ejecuto un estudio para la rehabilitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400261 739	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 71 Sur Poniente Entre La Calle Palatino Domínguez Y 5ª Avenida Norte Poniente	052211E 0870001 2801910 1933PS	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$37,099,250	\$37,099,250	\$37,099,250	\$18,235,225	\$18,235,225	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00			Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al precierre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400261 774	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Av. 5ª Norte Poniente Entre 9ª Poniente Y La Intersección De La 5ª Norte Con Libramiento Norte	052211E 0870001 2801910 1933PS	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$46,505,012	\$46,505,012	\$46,505,012	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00			Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al precierre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400261 800	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 11ª Oriente Entre Av Central Y Río Sabán	052211E 0870001 2801710 1933PS	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,509,058	\$18,509,058	\$18,509,058	\$5,458,604	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00			Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al precierre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400261 839	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Circuito Joyo Mayú Entre Av Tacaná Y Circuito Joyo Mayú Norte Y Circuito Joyo Mayú Oriente	052211E 0870001 2801810 1933PS	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,288,907	\$4,288,907	\$4,288,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00			Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al precierre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400261 860	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2ª Poniente Entre Libramiento Norte Y Av Río Montebello	052211E 0870001 2801910 1933PS	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,122,711	\$5,122,711	\$5,122,711	\$1,510,766	\$1,510,766	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00			Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al precierre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400261 891	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida Central Poniente A Oriente Entre 17ª Avenida Oriente Y 2a Avenida Oriente	052211E 0870001 2802098 9933PS	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$33,285,131	\$33,285,131	\$33,285,131	\$16,348,007	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00			Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al precierre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400261 915	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 4a Sur Entre Libramiento Sur Poniente Calle Club De Leones	052211E 0870001 2802098 9933PS	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$43,210,302	\$43,210,302	\$43,210,302	\$21,222,759	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00			Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al precierre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400261 931	1321061 - Primaria 13 De Enero.	2112073 032512A 012000E	Chiapas	Villa Comaltitán	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	397	1.00	0.00			Financiera: / Física: / Registro: Purificador de agua LOCALIDAD: VILLA COMALTITAN PRECISERRE DEL	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adicte	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Clave Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (Deducidas)	Financ. Presupuestado			Anexo Financ.			Observaciones					
																		Compendido	Desarrollado	Ejecutado	Pagos	% Anual	Retrasado		Unidad de Medida	Población	Anexo Anual	% Anual	
CHP0013 0400261 963	C Camino: Finca Agropia - Modelo Finca El Chajul, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 000 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000)	283511E 085000C 0380050 89933PS	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	de	Comunicación de transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$22,351,708	\$22,351,708	\$22,351,708	\$6,591,860	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400261 961	C Camino: Puenle Chico - Elido El Naranjo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 000 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 300)	283511E 065000C 0380050 89933PS	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	de	Comunicación de transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,502,033	\$17,502,033	\$17,502,033	\$8,602,694	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400262 415	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	062-03-0014	Chiapas	Ostuacán	Nueva Alianza	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,090,133	\$3,090,133	\$3,090,133	\$3,090,133	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	10.00	10.00	Financiera: Solo se firmó contrato / Fisica: Solo se firmó contrato / Registro: Solo se firmó contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400262 706	Pavimentación De Calles San Isidro Con Concreto Hidráulico	062-03-0013	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,672,585	\$1,672,585	\$1,672,585	\$1,672,585	\$334,517	\$334,517	\$334,517	20.00	\$0	Metro Cuadrado	0	70.00	10.00	Financiera: Solo se firmó anticipo / Fisica: Atlasos por contingencias climatológicas / Registro: Atlasos por contingencias climatológicas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400262 746	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100170 079320S	Chiapas	Amatenang o del Valle	Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400262 757	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100180 079320S	Chiapas	Amatenang o del Valle	San José la Reforma	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400262 777	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100190 079320S	Chiapas	Amatenang o del Valle	Urdin Buenavista	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400262 806	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100200 079320S	Chiapas	Amatenang o del Valle	San Miguel el Alto	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400262 825	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100210 079320S	Chiapas	Amatenang o del Valle	San Carliampio	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400262 840	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100220 079320S	Chiapas	Amatenang o del Valle	Tulanca	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400262 858	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100230 079320S	Chiapas	Amatenang o del Valle	San Antonio Buenavista	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400262 885	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100250 529320S	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio los Mortes	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400262 898	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100260 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Memín	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400262 918	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100270 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rita Sonora	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400262 933	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100280 529320S	Chiapas	Las Margaritas	San Isidro	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400262 990	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica 3a Etapa	062-03-0001	Chiapas	Ostuacán	Playa de Piedra 2da. Sección	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN		Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,953,796	\$2,953,796	\$2,953,796	\$2,953,796	\$2,030,493	\$2,030,493	\$2,030,493	68.74	\$0	Pase	0	100.00	100.00	Financiera: Falta tramitar Inqueto / Fisica: El proyecto se concluyó en letras y forma / Registro: El proyecto se concluyó en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400265 320	Construcción De Techumbre A Base De Estructura Metálica En Varias Localidades, Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5-101-SH-05-00-22-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S058 Programa de Vivienda Digna	20- Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Municipal	de	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4,117	100.00	100.00	Financiera: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es POZP 2013 / Fisica: Proyecto Terminado. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es POZP (Programa de Desarrollo para Zonas Prioritarias) 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400265 563	Suministro Y Colocación De Techumbre En El Municipio De Tonala, Chiapas.	SH06001 X097	Chiapas	Tonala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,645,880	\$3,645,880	\$3,645,880	\$3,645,880	\$3,645,880	\$3,645,880	\$3,645,880	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,796	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: PROYECTO EJECUTADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400265 724	Construcción De 144 Viviendas Rurales	063-03-93	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$30,186,710	\$30,186,710	\$30,186,710	\$30,186,710	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	720	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CON MEZCLA DE RECURSO DE BANOBRAS POR EL IMPORTE \$6,037,241.98. OBRA REFERENDADA PARA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Acción	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual				Anexo Financiero				Anexo Financ			Observaciones						
														Clave Anual	Presupuesto	Modificado	Realizado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagos	% Anual	Porcentaje	Unidad de Medida		Población	Anual Anul	% Anual Anulada			
CHP0013 0400265 728	Construcción De Cancha De Lides Múltiples Con Pista De Atletismo Y Gimnasio A Aire Libre (Primera Etapa)	2.4.1.- 101-SE- 15-01-37-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	de Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	1.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400265 787	Construcción De La Casa De La Cultura (Con Áreas Virtuales Didácticas). Primera Etapa. Tuxtla Gutiérrez (Mexicanidad Chiapaneca)	2.4.2.- 101-SE- 15-01-37-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	de Cultura turismo	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400265 817	Construcción De La Casa De La Cultura (Con Áreas Virtuales Didácticas). Primera Etapa. Tuxtla Gutiérrez (Unidad Antorchista)	2.4.2.- 101-SE- 15-01-37-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	de Cultura turismo	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400265 973	Construcción De 50 Viviendas Rurales	093-03- 95	Chiapas	Tenejapa	Amaquíl (Palo Ampio)	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$10,481,497	\$10,481,497	\$10,481,497	\$10,481,497	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS CON PARTICIPACION DE BANORRAS \$2,096,299.30 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 008	Fortalecimiento Para La Operatividad De Los Programas Educativos De Buena Calidad De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	012550A 00000E 05B007	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11- Educación Pública	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	de Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$2,593,063	\$2,593,063	\$2,593,063	\$2,593,063	\$2,593,063	\$2,593,063	\$2,593,063	\$2,593,063	100.00	\$0	Alumno	7,408	100.00	100.00	Financiera: AFECTACION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A LA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA UNICACH / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP0013 0400266 051	Construcción De 144 Viviendas Rurales	093-03- 94	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$30,186,710	\$6,037,342	\$6,037,342	\$6,037,342	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	720	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS CON BANORRAS POR \$6,037,341.98 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 215	Construcción De 50 Viviendas Rurales	093-03- 95	Chiapas	Tenejapa	Amaquíl (Palo Ampio)	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$10,481,497	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSO CON PARTICIPACION DE BANORRAS \$2,096,299.30 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 272	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03- 96	Chiapas	Tenejapa	Balún Canán	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS CON BANORRAS \$838,519.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 361	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03- 97	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS PARTICIPACION DE BANORRAS \$838,519.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 437	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03- 98	Chiapas	Tenejapa	Juxajá	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS CON PARTICIPACION DE BANORRAS \$838,519.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 514	Construcción De 290 Viviendas Rurales	093-03- 99	Chiapas	Tenejapa	Matzám	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$60,792,680	\$12,158,536	\$12,158,536	\$12,158,536	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1,450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS CON PARTICIPACION DE BANORRAS \$12,158,535.94 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 554	Construcción De 25 Viviendas Rurales	093-03- 100	Chiapas	Tenejapa	Navil	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$5,240,748	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS CON BANORRAS POR \$1,048,149.65 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 626	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03- 101	Chiapas	Tenejapa	Pactelón	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS BANORRAS POR \$838,519.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 675	Construcción De 45 Viviendas Rurales	093-03- 102	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$9,433,347	\$1,886,569	\$1,886,569	\$1,886,569	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	225	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS BANORRAS \$1,886,669.37 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 720	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03- 103	Chiapas	Tenejapa	Sivactel	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS CON PARTICIPACION BANORRAS \$838,519.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 766	Construcción De 30 Viviendas Rurales	093-03- 104	Chiapas	Tenejapa	Sibanjá Pocolm	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$6,288,898	\$1,257,780	\$1,257,780	\$1,257,780	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS CON LA PARTICIPACION DE BANORRAS \$1,257,779.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 805	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03- 105	Chiapas	Tenejapa	Chixaltónic	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS CON BANORRAS \$419,259.86 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 862	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03- 106	Chiapas	Tenejapa	Sibactel	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS BANORRAS \$838,519.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 887	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03- 107	Chiapas	Tenejapa	Cruz Pilar	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS BANORRAS \$419,259.86 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 918	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03- 108	Chiapas	Tenejapa	Chujá	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS BANORRAS \$838,519.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 957	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03- 109	Chiapas	Tenejapa	Banavil	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS BANORRAS \$419,259.86 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP0013 0400266 984	Desarrollo Comunitario En La Colonia 6 De Juro	2.7.1.- 101-SS- 01-02-04	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$299,906	\$299,906	\$299,906	\$299,906	\$299,906	\$299,906	\$299,906	\$299,906	\$299,906	\$299,906	99.30	\$0	Evento	215	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. Mezcla de Recursos Federales \$179,943.00 Municipal \$119,963.00 / Física: Proyecto Terminado /

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Presupuesto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relativo	Periodo	Ciclo Anual					Anexo Financ					Observaciones				
								subsidio federal	Programa						Presupuesto	Modificado	Reservado (dotación)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Anual	Retrasado	Unidad de Medida		Población	Anual	% Anual	% Anual
CHP0013 0400267 310	Desarrollo Comunitario En Las Colonias Nueva Estrella, Paseo Del Bosque Y Kilometro 4, Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1 - 101-SS-08-00-04-25,37,42	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048	Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$364,445	\$364,445	\$364,445	\$364,445	\$364,445	\$363,863	\$363,863	99.85	\$0	Taller	175	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada, Mezcla de Recursos Federal \$218,594.00 Municipal \$145,851.00 / Fisica: Proyecto terminado / Registro: Obra Finitizada, Mezcla de Recursos Federal \$218,594.00 Municipal \$145,851.00. Atorro Presupuestal Federal \$450.00. Municipal \$111.30. Los componentes del presente proyecto lo integran: Curso de bordado 7,920.00 Municipal \$70,152.00 Municipal \$46,768.00. Taller de derecho ciudadano Monto Federal \$131,847.00 Municipal \$87,765.00. Taller de prevención de violencia familiar Monto Federal \$16,795.00 Municipal \$11,318.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400267 312	Modernización Y Ampliación Del Camino Altamirano Belisario Domínguez Tramo Del Km 0 000 Al Km 40 000, Sistramo A Modernizar Del Km 6.000 Al Km 7.000	004-03-008	Chiapas	Altamirano	Belisario Domínguez	Rural	Subsidios	S179	Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Comunicación e transportes y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,912,156	\$9,912,156	\$9,912,156	\$9,912,156	\$9,912,156	\$9,912,156	\$9,912,156	100.00	\$0	Kilómetro	3,000	100.00	100.00	Financiera: FINQUITO DE OBRA CON MEZCLA DE RECURSO FISM Y PIBAI / Registro: FINQUITO DE OBRA CON MEZCLA DE RECURSO FISM Y PIBAI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400267 353	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03-118	Chiapas	Tenejapa	Santa Rosa	Rural	Subsidios	S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS DE BANCORAS \$419,259.86 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400267 367	Desarrollo Comunitario En La Colonia San José Terán, Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1 - 101-SS-02-01-04-59,63,65, 66	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048	Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$796,205	\$796,205	\$796,205	\$796,205	\$796,205	\$790,803	\$790,803	99.32	\$0	Taller	445	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada, Mezcla de Recursos Federal \$57,343.00 Municipal \$28,862.00 / Fisica: Proyecto Terminado / Registro: Obra Finitizada, Mezcla de Recursos Federal \$57,343.00 Municipal \$28,862.00. Atorro Presupuestal \$4,340.00. Municipal \$1,061.01. Los componentes del Proyecto lo integran los siguientes proyectos: Taller derechos humanos Monto Federal \$136,615.00 Municipal \$68,550.00. Taller equidad de genero Monto Federal \$121,240.00 Municipal \$51,360.00. Taller prevención adicciones Monto Federal \$149,744.00 Municipal \$64,176.00. Taller prevención sexualidad Monto Federal \$149,744.00 Municipal \$64,176.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400267 396	Construcción De 6 Viviendas Rurales	093-03-119	Chiapas	Tenejapa	Tres Pozos	Rural	Subsidios	S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,257,780	\$251,556	\$251,556	\$251,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS BANCORAS \$251,555.92 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400267 405	Desarrollo Comunitario En La Colonia San Pedro Progreso, Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1 - 101-SS-02-01-04-31,38,40	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048	Programa Habitat	20- Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$583,600	\$583,600	\$583,600	\$583,600	\$583,600	\$583,598	\$583,598	100.00	\$0	Taller	330	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada, Mezcla de Recursos Federal \$350,160.00 Municipal \$233,440.00 / Fisica: Proyecto terminado / Registro: Obra Finitizada, Mezcla de Recursos Federal \$350,160.00 Municipal \$233,440.00. Atorro Presupuestal Federal \$0.00 Municipal \$1.44. Los componentes del presente proyecto lo integran: Taller de ecología Monto Federal \$89,496.00 Municipal \$53,664.00. Taller de medio ambiente Monto Federal \$134,832.00 Municipal \$89,888.00. Taller de nutrición familiar Monto Federal \$134,832.00 Municipal \$89,888.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400267 451	Construcción De 25 Viviendas Rurales	093-03-120	Chiapas	Tenejapa	Las Manzanas	Rural	Subsidios	S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,240,748	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS BANCORAS \$1,048,149.65 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400267 487	Construcción De 50 Viviendas Rurales	093-03-121	Chiapas	Tenejapa	Majosk	Rural	Subsidios	S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,481,487	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS BANCORAS \$2,096,299.30 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400267 525	Construcción De 15 Viviendas Rurales	093-03-122	Chiapas	Tenejapa	Mercedes	Rural	Subsidios	S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15- Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,144,449	\$628,890	\$628,890	\$628,890	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO MEZCLA DE RECURSOS BANCORAS \$628,889.79 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400268 037	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 010030 52920S	Chiapas	Las Margaritas	La Piedad	Rural	Subsidios	S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precierre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400268 041	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 010030 52920S	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo México	Rural	Subsidios	S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precierre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400268 044	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 010030 52920S	Chiapas	Las Margaritas	Buenavista Pachán	Rural	Subsidios	S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precierre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400268 046	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 010030 52920S	Chiapas	Las Margaritas	Santa Elena	Rural	Subsidios	S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precierre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400268 052	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 010030 52920S	Chiapas	Las Margaritas	Gabriel Leyva Velázquez	Rural	Subsidios	S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precierre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400268 055	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 010030 52920S	Chiapas	Las Margaritas	San Caralampio	Rural	Subsidios	S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precierre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400268	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C	Chiapas	Las Margaritas	El Paraiso	Rural	Subsidios	S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precierre presupuestal del 2013. / Registro:	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Ámbito Financiero					Ámbito Físico			Observaciones							
								Programa Fondo Comunal	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Miliardos)	Comprometido	Devengado	Ejecido		Pagado	% Avance	Porcentaje	Unidad de Medida	Población	Área Total	% Avance Físico
CHP0013 0400268 143	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0540 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Piedra Huilita	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 150	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0550 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Libertad Salvador	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 155	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0560 529320S	Chiapas	Las Margaritas	El Vergelito	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 163	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0570 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Oto de Agua Segundo	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 228	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0580 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Plan de Agua Prieta	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 236	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0590 529320S	Chiapas	Las Margaritas	San Lorenzo	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 245	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0600 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Hermosillo	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	182231E109021C0 1D0600X529320S	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 257	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0610 529320S	Chiapas	Las Margaritas	El Trapichito	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 258	191922S- Prescolar Josefa Ortiz De Domínguez	2110073 02511A 013000E 130117	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	de	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$461,844	\$461,844	\$461,844	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilita ción	204	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400268 268	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0620 529320S	Chiapas	Las Margaritas	San Rafael	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 279	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0630 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Lucha Campesina	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 293	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0640 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Santiago Guetao	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 310	191922S- Prescolar Concepcion Gonzalez Naranzo	2110073 02511A 013000E 130119	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	20- Provisiones Salariales y Económicas.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	de	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$493,650	\$493,650	\$493,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilita ción	163	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400268 311	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0650 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Las Candelarias Bienes Comunales	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 329	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0660 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Sanitario	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	70.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 341	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0670 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Las Perlas	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 379	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0680 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Victórico R. Grijales	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 392	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0690 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Guadalupe (Las Flores)	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013	Estudio Y Proyecto	182231E	Chiapas	Las	La	Rural	Subsidios	5075 Programa	16-Medio	Secretaría	de	Agua y	En	Cuarto	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: Estas cifras

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Amplitud	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ejecución	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (Acreditadas)	Anexo Financiero					Anexo Fiscal			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Anual	Retrasado	Utilidad de Medida	Población		Anual Ant.	% Anual Ant.
0400268 405	Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100700 529320S	Chiapas	Margaritas	Esmeralda de los Cipreses	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 420	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100710 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Viejo Montecristo	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 437	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100720 529320S	Chiapas	Las Margaritas	San Carlos	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 452	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100730 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Tierra Libertad y	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 459	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100770 229320S	Chiapas	Chalchihuitán	Tosho	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 466	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100780 229320S	Chiapas	Chalchihuitán	Jowetic	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 482	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100790 229320S	Chiapas	Chalchihuitán	Patchentic	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 494	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100800 249320S	Chiapas	Chanal	Tzajalrich	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 504	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100810 249320S	Chiapas	Chanal	Frontera Mexiquilo	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 516	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100820 249320S	Chiapas	Chanal	Orlaja	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 536	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100830 249320S	Chiapas	Chanal	Nailtón	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 549	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100840 249320S	Chiapas	Chanal	La Ventana	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 557	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100850 249320S	Chiapas	Chanal	San José Tzabalché	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 566	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100860 249320S	Chiapas	Chanal	Chanalito	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 581	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100871 159320S	Chiapas	Maravilla Teneappa	San Felipe Jatale	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 591	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100910 62320S	Chiapas	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 601	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100921 119320S	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400268 613	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0100950 049320S	Chiapas	Altamirano	San Francisco	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Clave Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ejecutado)	Anexo Financiero					Anexo Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Retrasado	Unidad de Medida	Población		Anexo Asist.	% Anexo Asistido	
CHP0013 0400269 053	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1310 899320C	Chiapas	Tapachula	Unión Independencia	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 067	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1330 899320C	Chiapas	Tapachula	San José Reforma	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 149	1521313.- Escuela Secundaria Técnica No. 17	2112073 032513A 012089E 130092	Chiapas	Pijijapan	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS		Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	548	1.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: PROCEDURE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD:PIJIJAPAN META:PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA:Para el siguiente nivel.
CHP0013 0400269 188	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1340 899320C	Chiapas	Tapachula	Salchij	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 197	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1350 899320C	Chiapas	Tapachula	La Esperanza	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 213	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1360 899320C	Chiapas	Tapachula	Las Chicharras	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 218	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1370 899320C	Chiapas	Tapachula	Zaragoza	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 230	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1380 899320C	Chiapas	Tapachula	San Francisco	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 243	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1390 899320C	Chiapas	Tapachula	Feliciano Renaud (San Francisco)	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 258	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1400 899320C	Chiapas	Pijijapan	Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas)	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 271	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1410 899320C	Chiapas	Pijijapan	Progreso	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 280	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1420 899320C	Chiapas	Pijijapan	La Esperanza (El Zapotal)	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 297	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1430 899320C	Chiapas	Pijijapan	El Palmarito	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 307	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1440 899320C	Chiapas	Pijijapan	La Conquista	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 314	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1450 899320C	Chiapas	Tonalá	San Nicolás	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 324	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1460 899320C	Chiapas	Tonalá	Santa Rosa las Limas	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 341	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1470 899320C	Chiapas	Tonalá	Josefa Ortiz de Domínguez (La Esmeralda)	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	30.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 374	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1480 899320C	Chiapas	Tonalá	San Luqueño	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	30.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro:

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Sector	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso				Anexo Financiero				Anexo Financ			Observaciones			
								Subprograma	Programa						Presupuesto	Modificado	Reservado (Ejecutado)	Comprobado	Desagregado	Ejecutado	Pagado	% Anexo	Retrasado	Unidad de Medida	Población		Anexo Anual	% Anexo Adjudicada	
CHP0013 0400269 365	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1490 979320S	Chiapas	Tonalá	Huizachal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 409	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1500 979320S	Chiapas	Tonalá	El Congreso	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 417	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1510 979320S	Chiapas	Tonalá	Vilahermosa	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 432	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1520 199320S	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zaragoza la Montaña	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 441	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1530 199320S	Chiapas	Comitán de Domínguez	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 453	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1540 199320S	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 456	1321303.- Secundaria General José María Morelos y Pavón	2112073 029213A 012000E 13D082	Chiapas	Huehuetán	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO CHIAPAS		de	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$149,254	\$149,254	\$149,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	463	1.00	0.00	Financiera: / Fisca: Registro: PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD/HUEHUETAN - ESTACION FF.CC. METAPURIFICADOR DE AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - PRECIERE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD/HUEHUETAN - ESTACION FF.CC. METAPURIFICADOR DE AGUA
CHP0013 0400269 464	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Descargas Domiciliares, Colonia Camen Masatiles	0985003 0108001 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,870	\$99,870	\$99,870	99.87	\$0	Metro Lineal	418	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013, DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Fisca: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2013, DEL PROGRAMA HABITAT 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400269 470	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1540 199320S	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Palma	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 483	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1540 009320S	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Subiakuí	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 491	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1570 969320S	Chiapas	Tiia	Chachalaca	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 504	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1580 869320S	Chiapas	Tiia	Venustiano Carranza	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 511	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada En La Localidad Barrio Guadalupe	079-R23-POPEDA-PHE-0024	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para múltiples y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	de	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$1,082,908	\$1,082,908	\$1,082,908	\$1,082,908	\$1,082,908	\$1,082,908	\$1,082,908	100.00	\$0	Metro Cuadrado	385	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400269 515	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1591 129320S	Chiapas	San Juan Cancuc	Iwitic	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 532	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1601 129320S	Chiapas	San Juan Cancuc	Tajahuacm	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 535	Pavimentación Mixta De Calles, Colonia Nuevo Milenio	0885E07 0303002 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	de	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$538,969	\$538,969	\$538,969	\$538,969	\$537,100	\$537,100	\$537,100	99.65	\$0	Metro Cuadrado	406	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Fisca: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400269 543	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1610 869320S	Chiapas	La Trinitaria	Cauahémoc	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 547	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1620 999320S	Chiapas	La Trinitaria	Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:

Total: 2016

Información General del Proyecto												Financiamiento						Anexo Finanzas				Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cuenta de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recurso	Programa	Subprograma	Objetivo	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Realizado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Anual	Restante		Saldo de Ejercicio	Población	Anexo Anual	% Anual
CHP0013 0400269 564	Pavimentación de Vías de Calles, Colonia María Eugenia	0985E07 0103004 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Urbano y Territorial	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	DE	2013	\$1,517,893	\$1,517,893	\$1,517,893	\$1,517,893	\$1,516,082	\$1,516,082	\$1,516,082	99.88	\$0	Metro Cuadrado	1,140	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Finca: Registo GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400269 562	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1630 649320S	Chiapas	La Trinitaria	San Juan del Valle	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Finca: Estas cifras corresponden al precie presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400269 576	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1640 649320S	Chiapas	La Trinitaria	Francisco Villa	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Finca: Estas cifras corresponden al precie presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400269 593	Descargas Sanitarias, Colonia Colinas Del Rey	0985D02 0103004 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Urbano y Territorial	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	DE	2013	\$2,308,389	\$2,308,389	\$2,308,389	\$2,308,389	\$2,303,828	\$2,303,828	\$2,303,828	99.80	\$0	DESCARGAS SANITARIAS	1,774	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Finca: Registo GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400269 617	Descargas Sanitarias, Colonia Colinas Del Rey (2)	0985D01 0103005 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Urbano y Territorial	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	DE	2013	\$2,655,960	\$2,655,960	\$2,655,960	\$2,655,960	\$2,655,880	\$2,655,880	\$2,655,880	100.00	\$0	Metro Lineal	2,108	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Finca: Registo GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400269 643	Construcción De Interceptor Pluvial, Indeco Cebadilla	0985D01 0103009 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Urbano y Territorial	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	DE	2013	\$1,365,279	\$1,365,279	\$1,365,279	\$1,365,279	\$1,362,850	\$1,362,850	\$1,362,850	99.82	\$0	Metro Lineal	802	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Finca: Registo GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400269 676	Construcción De Interceptor Pluvial, Indeco Cebadilla (2)	0985D01 0203007 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Urbano y Territorial	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	DE	2013	\$1,668,790	\$1,668,790	\$1,668,790	\$1,668,790	\$1,668,790	\$1,668,790	\$1,668,790	100.00	\$0	Metro Lineal	149	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Finca: Registo GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400269 681	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1660 279320S	Chiapas	Chiapa de Corzo	Ribera el Amatl	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Finca: Estas cifras corresponden al precie presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400269 701	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Colonia Luis Donado Colosio	0985D02 0103008 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Urbano y Territorial	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	DE	2013	\$1,464,729	\$1,464,729	\$1,464,729	\$1,464,729	\$1,464,320	\$1,464,320	\$1,464,320	99.97	\$0	Metro Lineal	1,361	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Finca: Registo GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400269 726	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1660 279320S	Chiapas	Chiapa de Corzo	América Libre	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Finca: Estas cifras corresponden al precie presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400269 738	Pavimentación De Calle Miguel Hidalgo Entre Juan Aldama Y Calle 6, Colonia Indeco Cebadilla	0985E07 0203009 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Urbano y Territorial	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	DE	2013	\$1,975,801	\$1,975,801	\$1,975,801	\$1,975,801	\$1,974,159	\$1,974,159	\$1,974,159	99.92	\$0	Metro Cuadrado	1,974	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Finca: Registo GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400269 758	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1670 649320S	Chiapas	Ochuc	Lelenchij	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Finca: Estas cifras corresponden al precie presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400269 772	Pavimentación Con Concreto Hídráfico En La Avenida Las Flores Entre Calles Genaro Y Calle Hidalgo	0985E07 0103010 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Urbano y Territorial	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	DE	2013	\$1,797,606	\$1,797,606	\$1,797,606	\$1,797,606	\$1,796,095	\$1,796,095	\$1,796,095	99.92	\$0	Metro Cuadrado	455	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Finca: Registo GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400269 774	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1680 649320S	Chiapas	Ochuc	Pacovina	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Finca: Estas cifras corresponden al precie presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400269 798	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1690 649320S	Chiapas	Ochuc	Rancho del Cura	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Finca: Estas cifras corresponden al precie presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400269 819	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1700 649320S	Chiapas	Ochuc	Cruzón	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Finca: Estas cifras corresponden al precie presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400269 822	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1710 649320S	Chiapas	Ochuc	Pashonhija	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Finca: Estas cifras corresponden al precie presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400269 846	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1720 649320S	Chiapas	Ochuc	La Frontera	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Finca: Estas cifras corresponden al precie presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400269 847	Construcción De Interceptor Pluvial En Oriente Eje Sur Y Eje Norte, Indeco Cebadilla	0985D01 0203011 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Urbano y Territorial	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	DE	2013	\$794,552	\$794,552	\$794,552	\$794,552	\$791,836	\$791,836	\$791,836	99.66	\$0	Metro Lineal	488	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Finca: Registo GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400269 858	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1730	Chiapas	Ochuc	Guadalupe Xoxmal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Finca: Estas cifras corresponden al precie presupuestal del 2013. / Registro:	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Ámbito Financiero							Ámbito Físico			Observaciones							
								Programa Fondo y/o Subproyecto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Realizado (Ejecutado)	Comprometido	Desagregado	Ejecutado	Pagado		% Anual	Retrasado	Unidad de Medida	Población	Área Total	% Área Afectada	
CHP0013 0400270 069	Pavimentación De Calles (Barro Buenos Aires)	079-R23-FOPADE PRE-0026	Chiapas	San Fernando	El Progreso	Rural	Subsidios	UR58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$533,311	\$533,311	\$533,311	\$533,311	\$533,311	\$533,311	\$533,311	\$533,311	100.00	\$0	Metro Cuadrado	520	100.00	100.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400270 078	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1890 309320S	Chiapas	Chicomusel o	Ricardo Flores Magón	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400270 083	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1900 309320S	Chiapas	Chicomusel o	Cuatro Caminos	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400270 095	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1910 309320S	Chiapas	Chicomusel o	El Sabinillo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400270 106	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1920 309320S	Chiapas	Chicomusel o	Nueva Reforma	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400270 120	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1930 309320S	Chiapas	Chicomusel o	Francisco L Madero	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400270 138	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1940 309320S	Chiapas	Chicomusel o	Santa María	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400270 150	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1950 349320S	Chiapas	Frontera Comaltepa	Nuevo Mazapa	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400270 163	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1960 819320S	Chiapas	Simojovel	Platanal	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400270 176	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1970 309320S	Chiapas	Huitiupán	Dieciocho de Abril	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400270 186	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1980 819320S	Chiapas	Simojovel	Montecristo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400270 203	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D1990 819320S	Chiapas	Simojovel	Puyucum Nuevo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400270 227	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D2000 309320S	Chiapas	Huitiupán	San José la Unión	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400270 236	Pavimentación De Calles	079-R23-FOPADE PRE-0059	Chiapas	San Fernando	Terreco Copalar	Rural	Subsidios	UR58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$314,476	\$314,476	\$314,476	\$314,476	\$314,476	\$314,476	\$314,476	\$314,476	100.00	\$0	Metro Cuadrado	433	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400270 244	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D2010 079320S	Chiapas	Amatenango del Valle	San Vicente la Piedra	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400270 256	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D2020 419320S	Chiapas	La Independencia	San Antonio Povenir	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP0013 0400270 266	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D2030 529320S	Chiapas	Las Margaritas	El Recuerdo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al precebre presupuestal del 2013. / Registro:	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Presupuesto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Clave Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (Ejecutadas)	Anexo Financiero				Anexo Fisca				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejército	Pagos	% Anual	Retraso	Unidad de Medida	Población		Anual	% Anual
CHP0013 0400270 278	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0102040 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Villa de las Rosas	Rural	Subsidios	Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400270 287	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0102050 529320S	Chiapas	Las Margaritas	La Esperanza	Rural	Subsidios	Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400270 296	Centros Para El Desarrollo De Las Mujeres Con Perspectiva De Género Cdm-Peg	16 2 6 8 1 C 044 A001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO O DE LAS MUJERES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,402,000	\$3,402,000	\$3,402,000	\$1,796,407	\$1,796,407	\$1,796,407	\$1,796,407	52.80	\$0	Asesoría	4,623	100.00	100.00	Financiera: CIFRAS CORRESPONDIENTES AL PRECIERE DE CONTABLE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013. Fisca: SE PROGRAMARON 1176 ASESORIAS JURIDICAS, PSICOLOGICAS Y TRABAJO SOCIAL, REALIZANDO UN TOTAL DE 1260 / Registro: ASI TAMBIEN SE OTORGARON 400 PLATICAS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, 1 TALLER DEL COMITE CIUDADANO PARA SU CAPACITACION EN PERSPECTIVA DE GENERO, Y LA INSTALACION DE 7 CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES CON PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	
CHP0013 0400270 298	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0102060 829320S	Chiapas	Sitalá	Nuevo Poverri	Rural	Subsidios	Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400270 307	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0102070 829320S	Chiapas	Sitalá	La Trinidad	Rural	Subsidios	Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400270 300	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0102080 829320S	Chiapas	Sitalá	Ach'um'el Suspiro	Rural	Subsidios	Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400270 336	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0102090 829320S	Chiapas	Tonalá	El Naranjo	Rural	Subsidios	Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400270 350	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0102100 829320S	Chiapas	Tonalá	El Guayabo	Rural	Subsidios	Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400270 365	Taller Prevención Integral Comunitario	040-04-0025	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$159,714	\$159,714	\$159,714	\$159,714	\$159,714	\$159,714	\$159,714	100.00	\$159,714	Taller	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400270 464	Camino: E. C. Agustín Rubio-Ignacio Zaragoza - Cerro Las Campanas Villaflores - San Lorenzo - Reforma Y Planada, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 000 (Subtramo A Construir: Del Km. 2 000 Al Km. 4 000)	273511E 086010C 0300090 059320S	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	de Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$21,887,251	\$21,887,251	\$21,887,251	\$12,533,609	\$11,065,785	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400270 507	1120003.- Esc. Preparatoria No. 3 Del Estado. (Referido)	2112003E 032522A 0102030E 130075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,104,086	\$2,104,086	\$2,104,086	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	709	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: Construcción de taller operador de paquetes de cómputo (equipo) de estructura UIC. (Referido) LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez PRECIERE DEL EJERCICIO 2013. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400270 859	Camino: Rta De Oro - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 0 000 - Km. 21 100 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 Al Km. 21 100 (T.A.))	283511E 085000C 0380231 209330S	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	de Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,165,826	\$8,165,826	\$8,165,826	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. Este proyecto corresponde al municipio de Belisario Domínguez, fue capturado como cobertura estatal, ya que dicho municipio no se encuentra en el catálogo / Registro:	
CHP0013 0400270 850	Camino: General Rafael Cal Y Mayor Canaan Reforma Tramo: Km. 0 000 - Km. 20 000 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 Al Km. 20 000 (T.A.))	283511E 085000C 0380241 209330S	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	de Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$25,207,133	\$25,207,133	\$25,207,133	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. Este proyecto corresponde al municipio de Belisario Domínguez, fue capturado como cobertura estatal, ya que dicho municipio no se encuentra en el catálogo / Registro:	
CHP0013 0400270 862	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 0101320 869320S	Chiapas	Tapachula	Badenia (Unión Mexicana)	Rural	Subsidios	Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisca: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP0013 0400271 055	Alternativas De Economía Social Local Sustentable Para Mujeres	15 2 6 8 043 A001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S141 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,956,800	\$2,956,800	\$2,956,800	\$2,956,800	\$2,956,800	\$2,956,800	\$2,956,800	100.00	\$0	Apoyo	220	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:	
CHP0013 0400271 130	Taller De Nutrición	040-04-0023	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$109,838	\$109,838	\$109,838	\$109,838	\$109,838	\$109,838	\$109,838	100.00	\$0	Evento	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Anexo Presupuesto					Anexo Finanzas			Observaciones							
														Ciclo Base	Presupuesto	Modificado	Revisión (Ejecutada)	Comprobado	Devengado	Ejecido	Pagos		% Anual	Retrasado	Unidad de Medida	Población	Anual	% Anual	
CHP0013 0400271 938	Pavimentación Mixta De Calles Ignacio Entre Bolívar y Ortiz De Domínguez y Av. Juan Adams, Colonia Indeco Cebadilla	0985E07 030313 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO TAPACHULA, CHIAPAS	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,654,006	\$2,654,006	\$2,654,006	\$2,654,006	\$2,652,193	\$2,652,193	\$2,652,193	99.93	\$0	Metro Cuadrado	227	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Finca: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400271 992	Pavimentación Mixta De Calle Flor Blanca Entre Bolívar y Ertonque, Calle Flor Blanca, Colonia Indeco Cebadilla	0985E07 030314 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	municipio de tapachula, chiapas	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,085,051	\$2,085,051	\$2,085,051	\$2,085,051	\$2,083,176	\$2,083,176	\$2,083,176	99.91	\$0	Metro Cuadrado	1,735	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Finca: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400272 010	Pavimentación Mixta De Calle Flor Blanca Entre Ertonque y Flor Blanca, Colonia Indeco Cebadilla	0985E07 030315 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO TAPACHULA, CHIAPAS	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,948,506	\$1,948,506	\$1,948,506	\$1,948,506	\$1,946,754	\$1,946,754	\$1,946,754	99.91	\$0	Metro Cuadrado	1,138	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Finca: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400272 023	Pavimentación Mixta De Calle Flor Blanca Entre Ertonque y Flor Blanca, Colonia Indeco Cebadilla	0985E07 030316 6100RA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO TAPACHULA, CHIAPAS	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,284,567	\$2,284,567	\$2,284,567	\$2,284,567	\$2,282,513	\$2,282,513	\$2,282,513	99.91	\$0	Metro Cuadrado	1,859	100.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. / Finca: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400272 502	Construcción De 16 Viviendas Localidad El Limón	012-03-0024	Chiapas	Berriozabal	El Limón	Rural	Subsidios	S058 Programa de Vivienda Digna	20- Desarrollo Social	MUNICIPIO BERRIOZABAL	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,044,480	\$1,198,388	\$1,198,388	\$1,198,388	\$1,198,388	\$599,194	\$599,194	50.00	\$0	Vivienda	55	100.00	50.00	Financiera: / Finca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400272 509	Construcción De 21 Viviendas Vistahermosa	012-03-0025	Chiapas	Berriozabal	Vistahermosa	Rural	Subsidios	S058 Programa de Vivienda Digna	20- Desarrollo Social	MUNICIPIO BERRIOZABAL	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	100.00	\$0	Vivienda	258	100.00	100.00	Financiera: / Finca: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM-FONHAPO YA SE PAGO EL 100 DE FISM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400272 518	Construcción De 11 Viviendas-Santa Martha	012-03-0026	Chiapas	Berriozabal	Santa Martha	Rural	Subsidios	S058 Programa de Vivienda Digna	20- Desarrollo Social	MUNICIPIO BERRIOZABAL	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$823,891	\$823,891	\$823,891	\$823,891	\$823,891	\$823,891	100.00	\$0	Vivienda	365	100.00	100.00	Financiera: / Finca: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM-FONHAPO YA SE PAGO 100% DE FISM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400273 032	Construcción De Donde Para Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza. Clave: 074p2963g	8012000 1018	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales.	23- Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento De Coapilla, Chiapas	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,136,844	\$1,136,844	\$1,136,844	\$1,136,844	\$1,136,844	\$1,136,844	100.00	\$0	Obra	293	100.00	100.00	Financiera: concluida / Finca: concluida / Registro: la obra fu concluida exitosamente al 100% tanto como financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400273 051	Servicios Educativos Superior	2532A00 6000E05 8001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11- Educación Pública	Universidad Autónoma de Chiapas	de	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$826,587,332	\$826,587,332	\$826,587,332	\$826,587,332	\$826,587,332	\$826,587,332	\$826,587,332	100.00	\$0	Alumno	21,013	100.00	100.00	Financiera: / Finca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400273 121	Mejoramiento De Calidad Educativa De La Ulnach 2013	2532A00 6000E05 8012	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11- Educación Pública	Universidad Autónoma de Chiapas	de	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,217,784	\$18,217,784	\$18,217,784	\$18,217,784	\$18,217,784	\$18,217,784	\$18,217,784	100.00	\$0	Alumno	21,013	100.00	100.00	Financiera: / Finca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400273 499	1313357- Primaria Ignacio Manuel Altamirano	2112073 032512A 013000E 130102	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	de	Otra pública obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$743,562	\$743,562	\$743,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	98	1.00	0.00	Financiera: / Finca: / Registro: PROCERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400273 791	Construcción Viviendas-Santa Martha	012-03-0028	Chiapas	Berriozabal	Santa Martha	Rural	Subsidios	S058 Programa de Vivienda Digna	20- Desarrollo Social	MUNICIPIO BERRIOZABAL	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$718,080	\$718,080	\$718,080	\$718,080	\$718,080	\$718,080	\$718,080	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: / Finca: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400274 037	Construcción De Viviendas Vistahermosa	012-03-0025	Chiapas	Berriozabal	Vistahermosa	Rural	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO BERRIOZABAL	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera: / Finca: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400274 247	1313334- Primaria Emiliano Zapata Salazar.	2112073 032512A 013000E 130094	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	de	Otra pública obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$142,671	\$142,671	\$142,671	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rehabilitación	182	1.00	0.00	Financiera: / Finca: / Registro: PROCERRE DEL EJERCICIO 2013 LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA META: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400274 491	Construcción Del Edificio E Para Centros Y Edificio Para Servicios Universitario En Ciudad Universitaria De La Ulnach	2532A00 6000E05 8009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma de Chiapas	de	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	400	100.00	0.00	Financiera: / Finca: / Registro: El recurso de este proyecto quedo todo comprometido y para efectos de guardar la captura de los datos consideramos cero a la captura de datos fisco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400274 498	Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 076029C 0100020 88941S	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría Infraestructura de	de	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,225,904	\$3,225,904	\$3,225,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	14.00	100.00	14.00	Financiera: / Finca: / Registro: Estas cifras corresponden al preceire presupuestal del 2013. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400274 531	Equippamiento De Unidades Académicas De Ulnach	2532A00 6000E05 8010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma de Chiapas	de	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,560,225	\$7,560,225	\$7,560,225	\$7,560,225	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	2,780	100.00	0.00	Financiera: / Finca: / Registro: El recurso de este proyecto quedo todo comprometido y para efectos de salvar la captura de datos se considero cero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400274 608	Construcción De Viviendas-El Limón	012-03-0024	Chiapas	Berriozabal	El Limón	Rural	Subsidios	S058 Programa de Vivienda Digna	20- Desarrollo Social	MUNICIPIO BERRIOZABAL	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,044,480	\$1,044,480	\$1,044,480	\$1,044,480	\$1,044,480	\$1,044,480	\$1,044,480	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: / Finca: OBRA PAGADA DE FONHAPO AL 100% Y LA OBRA FISCA SE ENCUENTRA AL 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 056	Construcción De 100 Vivienda Basica De Vivienda Rural	2002103	Chiapas	Aldama	Revolución Fu	Rural	Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural	20- Desarrollo Social	HAYUNTAMIENTO O MUNICIPAL DE ALDAMA	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,291,089	\$10,291,089	\$10,291,089	\$10,291,089	\$10,291,089	\$10,291,089	\$10,291,089	100.00	\$0	Vivienda	498	100.00	100.00	Financiera: ES MEZCLA DE RECURSOS FISM CORRESPONDE 4851089 Y FONHAPO 540000 / Finca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 156	Construcción De Viviendas-El Berlin	01	Chiapas	Berriozabal	Berlin	Rural	Subsidios	S058 Programa de Vivienda Digna	20- Desarrollo Social	MUNICIPIO BERRIOZABAL	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,958,400	\$1,958,400	\$1,958,400	\$1,958,400	\$979,200	\$979,200	\$979,200	50.00	\$0	Vivienda	658	100.00	50.00	Financiera: / Finca: OBRA AL 100% QUEDA REFERENCIADO EL 50% DE FONHAPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 275	Construcción Viviendas-El Sabinito	02	Chiapas	Berriozabal	El Sabinito	Rural	Subsidios	S058 Programa de Vivienda Digna	20- Desarrollo Social	MUNICIPIO BERRIOZABAL	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	\$685,440	\$685,440	50.00	\$0	Vivienda	376	100.00	100.00	Financiera: / Finca: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR EL 50% DE FONHAPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 272	Taller Empoderamiento De La Mujer Y Balle De Zuma.		Chiapas	Berriozabal	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO BERRIOZABAL	DE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$111,206	\$111,206	\$111,206	\$111,206	\$111,206	\$111,206	\$111,206	100.00	\$239	Taller	28,128	100.00	100.00	Financiera: / Finca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400275 497	Curso De Cultura De Belleza		Chiapas	Berriozabal	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO BERRIOZABAL	DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$123,746	\$123,746	\$123,746	\$123,746	\$123,746	\$123,746	\$123,746	100.00	\$0	Taller	28,121	100.00	100.00	Financiera: / Finca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2016

Información General del Proyecto												Financiamiento								Avance Físico				Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Objetivo	Institución Ejecutora	Título de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (delimitadas)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Retrasado		Unidad de Medida	Población	Avance Físico	% Avance Físico
CHP0013 0400275 521	Curso Floricultura Jardinería	-	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$137,718	\$137,718	\$137,718	\$137,718	\$137,718	\$137,718	\$137,718	100.00	\$0	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 522	Suministro Colocación Tecluntre	020-0086	Chiapas	La Concordia	Coberura municipal	Subsidios	S216 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,839,500	\$1,839,500	\$1,295,243	\$1,295,243	\$1,295,243	\$1,295,243	\$1,295,243	70.41	\$0	Metro Cuadrado	1,415	58.00	58.00	Financiera: / Fisica: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 541	Curso Básico De Hules	-	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$55,354	\$55,354	\$55,354	\$55,354	\$55,354	\$55,354	\$55,354	100.00	\$0	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 552	Taller Prevención De Alcoholismo Y Drogadicción Y Taller De Música	-	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$63,358	\$63,358	\$63,358	\$63,358	\$63,358	\$63,358	\$63,358	100.00	\$0	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 567	Estímulo Promotores	A	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$29,160	\$29,160	\$29,160	\$29,160	\$29,160	\$29,160	\$29,160	100.00	\$0	Apoyo	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 582	Curso Confecciones Blancos	De Y	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$129,270	\$129,270	\$129,270	\$129,270	\$129,270	\$129,270	\$129,270	100.00	\$0	Curso	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 585	Prevención De Cáncer Ginecológico	De -	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,690	\$149,690	\$149,690	\$149,690	\$149,690	\$149,690	\$149,690	100.00	\$0	Atención médica	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 599	Curso Gastronomía	De -	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$105,819	\$105,819	\$105,819	\$105,819	\$105,819	\$105,819	\$105,819	100.00	\$0	Curso	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 603	Tutoría Regularización	De -	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$57,940	\$57,940	\$57,940	\$57,940	\$57,940	\$57,940	\$57,940	100.00	\$0	Curso	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 607	Prevención Cáncer De Mama	De -	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,690	\$149,690	\$149,690	\$149,690	\$149,690	\$149,690	\$149,690	100.00	\$0	Atención médica	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 615	Taller Empoderamiento De La Mujer Y Baile De Zumba	De -	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$66,723	\$66,723	\$66,723	\$66,723	\$66,723	\$66,723	\$66,723	100.00	\$0	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 632	Curso Repostería	De -	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$80,653	\$80,653	\$80,653	\$80,653	\$80,653	\$80,653	\$80,653	100.00	\$0	Curso	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 636	Prevención De Cáncer De Prostata	De -	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$57,842	\$57,842	\$57,842	\$57,842	\$57,842	\$57,842	\$57,842	100.00	\$0	Atención médica	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 674	Violencia Comunitaria Erradicando Las Adicciones En Los Jóvenes	De -	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$62,860	\$62,860	\$62,860	\$62,860	\$62,860	\$62,860	\$62,860	100.00	\$0	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 680	Diagnóstico Integral Y Participativo	-	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$148,400	\$148,400	\$148,400	\$148,400	\$148,400	\$148,400	\$148,400	100.00	\$0	Diagnóstico	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 687	Prevención De Las Adicciones En Los Jóvenes	-	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$90,144	\$90,144	\$90,144	\$90,144	\$90,144	\$90,144	\$90,144	100.00	\$0	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 703	Contraloría Social	-	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S175 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 708	Red Social	-	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S175 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 713	Taller De Música	-	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S175 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,900	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 724	Curso De The Aweon De	-	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S175 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Curso	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 738	Taller De Prevención De Violencia Familiar	-	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S175 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 747	Taller Habilidades Para La Vida	-	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S175 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 759	Comemoración Aluvias A La No 759	-	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S175 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,800	\$9,800	\$9,800	\$9,800	\$9,800	\$9,800	\$9,800	100.00	\$0	Evento	28,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 782	Apoyo A Promotor Comunitario	-	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S175 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	Promotor	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400275 790	Apoyo A Prestador De Servicios Social	-	Chiapas	Berriozabal	Coberura municipal	Subsidios	S175 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Persona	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Presupuesto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual				Anexo Financiero				Anexo Finanzas			Observaciones				
														Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (Utilizadas)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Anual	Retrasado	Modalidad de Ejecución		Población	Anexo Anual	% Anual	Observaciones
CHP0013 0400275 797	Material De Apoyo	-	Chiapas	Berriozabal	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	HAYUNTAMIENTO O BERRIOZABAL DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	100.00	\$0	Apoyo	0	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400275 802	Remodelación Del Parque Central	-	Chiapas	Berriozabal	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos y	20- Desarrollo Social	HAYUNTAMIENTO O BERRIOZABAL DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	28,120	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400276 361	Construcción De Una Cancha Deportiva De Usos Múltiples En La Etc. Prmiana Jesus Reyes Heróles	FOPEDE P-01	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIGGA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$241,915	\$241,915	\$241,915	\$241,915	\$241,915	\$241,915	\$241,915	100.00	\$0	Metros Cuadrado s. Cancha	280	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400276 372	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle	FOPEDE P-002	Chiapas	Arriaga	Azteca (La Punta)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIGGA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$510,552	\$510,552	\$510,552	\$510,552	\$510,552	\$510,552	\$510,552	100.00	\$0	M2. Concreto Hidráulico	300	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: STA OBRA SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400277 236	Construcción De Domo En Canchas Deportiva 20 De Noviembre	FOPEDA PRE-01	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios demarcaciones territoriales	20- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,721,722	\$1,721,722	\$1,721,722	\$1,721,722	\$1,721,722	\$1,721,722	\$1,721,722	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,857	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400277 242	Suministro Y Colocación De Techumbre	01	Chiapas	Huitupán	El Cocal	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro:	
CHP0013 0400277 254	Construcción De Un Aula Educativa En La Escuela Primaria Aguiles Serdán, Clave 07490298	PET-001	Chiapas	Huitupán	Dieciocho de Abril	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Aula	25	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro:	
CHP0013 0400277 260	Construcción De 50 Viviendas Tipo Ubr	FONNAP O- BANCOR AS-01	Chiapas	Huitupán	Cobertura municipal	n.s.	Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural	20- Desarrollo Social	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,605,000	\$5,605,000	\$5,605,000	\$5,605,000	\$5,605,000	\$5,605,000	\$5,605,000	100.00	\$0	Vivienda	250	100.00	100.00	Financiera: MEZCLA DE RECURSOS: FONHAPO: \$2,720,000.00 BANCORAS: \$2,885,000.00 TOTAL: \$5,605,000.00 / Fisca: / Registro: FONHAPO: \$2,720,000.00 BANCORAS: \$2,885,000.00 TOTAL: \$5,605,000.00	
CHP0013 0400277 266	Construcción De 7 Viviendas Tipo Ubr	FONNAP O- BANCOR AS-02	Chiapas	Huitupán	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural	20- Desarrollo Social	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$784,700	\$784,700	\$784,700	\$784,700	\$784,700	\$784,700	\$784,700	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: FONHAPO: \$380,800.00 BANCORAS: \$403,900.00 TOTAL: \$784,700.00 / Fisca: / Registro: FONHAPO: \$380,800.00 BANCORAS: \$403,900.00 TOTAL: \$784,700.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400277 269	Construcción De 7 Viviendas Tipo Ubr (Zona 2)	FONNAP O- BANCOR AS-03	Chiapas	Huitupán	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural	20- Desarrollo Social	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$784,700	\$784,700	\$784,700	\$784,700	\$784,700	\$784,700	\$784,700	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: FONHAPO: \$380,800.00 BANCORAS: \$403,900.00 TOTAL: \$784,700.00 / Fisca: / Registro: FONHAPO: \$380,800.00 BANCORAS: \$403,900.00 TOTAL: \$784,700.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400277 274	Construcción De 8 Viviendas Tipo Ubr (Zona 3)	FONNAP O- BANCOR AS-04	Chiapas	Huitupán	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural	20- Desarrollo Social	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$672,600	\$672,600	\$672,600	\$672,600	\$672,600	\$672,600	\$672,600	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: FONHAPO: \$326,400.00 BANCORAS: \$346,200.00 TOTAL: \$672,600.00 / Fisca: / Registro: FONHAPO: \$326,400.00 BANCORAS: \$346,200.00 TOTAL: \$672,600.00	
CHP0013 0400277 279	Construcción De 8 Viviendas Tipo Ubr (Zona 1)	FONNAP O- BANCOR AS-05	Chiapas	Huitupán	Sombra Carizal	Rural	Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural	20- Desarrollo Social	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$896,800	\$896,800	\$896,800	\$896,800	\$896,800	\$896,800	\$896,800	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: FONHAPO: \$435,200.00 BANCORAS: \$461,600.00 TOTAL: \$896,800.00 / Fisca: / Registro: FONHAPO: \$435,200.00 BANCORAS: \$461,600.00 TOTAL: \$896,800.00	
CHP0013 0400277 288	Construcción De 10 Viviendas Tipo Ubr (Zona 2)	FONNAP O- BANCOR AS-06	Chiapas	Huitupán	Sombra Carizal	Rural	Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural	20- Desarrollo Social	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,121,000	\$1,121,000	\$1,121,000	\$1,121,000	\$1,121,000	\$1,121,000	\$1,121,000	100.00	\$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera: FONHAPO: \$544,000.00 BANCORAS: \$577,000.00 TOTAL: \$1,121,000.00 / Fisca: / Registro: FONHAPO: \$544,000.00 BANCORAS: \$577,000.00 TOTAL: \$1,121,000.00	
CHP0013 0400277 290	Construcción De 5 Viviendas Tipo Ubr (Zona 2)	FONNAP O- BANCOR AS-07	Chiapas	Huitupán	José María Morelos y Pavón	Rural	Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural	20- Desarrollo Social	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$560,500	\$560,500	\$560,500	\$560,500	\$560,500	\$560,500	\$560,500	100.00	\$0	Vivienda	43	100.00	100.00	Financiera: FONHAPO: \$272,000.00 BANCORAS: \$288,500.00 TOTAL: \$560,500.00 / Fisca: / Registro: FONHAPO: \$272,000.00 BANCORAS: \$288,500.00 TOTAL: \$560,500.00	
CHP0013 0400277 600	Construcción De 4 Viviendas Tipo Ubr (Zona 3)	FONNAP O- BANCOR AS-08	Chiapas	Huitupán	José María Morelos y Pavón	Rural	Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural	20- Desarrollo Social	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$448,400	\$448,400	\$448,400	\$448,400	\$448,400	\$448,400	\$448,400	\$448,400	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: FONHAPO: \$217,600.00 BANCORAS: \$230,800.00 TOTAL: \$448,400.00 / Fisca: / Registro: FONHAPO: \$217,600.00 BANCORAS: \$230,800.00 TOTAL: \$448,400.00
CHP0013 0400278 571	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	1274315-DSH-D2P160	Chiapas	La Trinitaria	El Cocal	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,812,988.84 DE LOS CUALES \$10,000.00 CORRESPONDEN A LA APORTACIÓN DE SEDESOL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, \$1,450,392.00 CORRESPONDEN A LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y \$352,596.84 CORRESPONDEN A LA APORTACIÓN MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400278 616	Desarrollo Académico Universitario	012533A 06000E 06A001	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo para ampliar diversificar la oferta educativa en educación superior	11- Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$42,286.10	\$43,772.370	\$43,772.370	\$43,772.370	\$38,464.386	\$38,464.386	\$38,464.386	87.87	\$0	Alumno	0	100.00	93.82	Financiera / Fisca / Registro: Del monto del recurso autorizado, el subsidio federal apoya 1,406,263.00 del incremento salarial y 50,000.00 para gastos de operaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400279 388	Construcción De Línea Distribución De Energía Eléctrica En La Ranchería El Cocal	2111-1620	Chiapas	La Trinitaria	El Cocal	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,450,392	\$1,450,392	\$1,450,392	\$1,450,392	\$1,450,392	\$1,450,392	\$1,450,392	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,812,988.84 DE LOS CUALES \$10,000.00 CORRESPONDEN A LA APORTACIÓN DE SEDESOL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, \$1,450,392.00 A LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMA DE GOBIERNO Y \$352,596.84 APORTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 079	Equipamiento E Infraestructura Para Producción Y	PROCAP 10095	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Subsidios	S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la	6-Hacienda Crédito Públicos	INSTITUCION MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$715,484	\$715,484	\$715,484	\$715,484	\$715,484	\$715,484	\$715,484	100.00	\$0	Obra	2,987	100.00	100.00	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual				Anexo Financiero				Anexo Fisico			Observaciones			
								Producción Histórica (PROCAP)	Programa Operativo						Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagos	% Anual	Retrasado	Unidad de Medida		Población	Anexo Fisico	% Anexo Fisico
CHP0013 0400280 114	Cursos Especialización En Diseño Y La Elaboración Uniformes Escolares	071081D S005	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	\$55,645	100.00	\$0	Curso	26	2.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 129	Cursos De Manejo Integral De Aplicaciones Informáticas (Villaflores)	071081D S002	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$68,294	\$68,294	\$68,294	\$68,294	\$68,294	\$68,294	\$68,294	100.00	\$0	Curso	42	3.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 130	Fomento A La Producción De Abonos Organicos Con La Técnica Lombricultura	PROCAP 10006	Chiapas	San Andrés Durazmal	San Andrés Durazmal	Urbano	Subsidios	S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAP)	Programa	6-Hacienda y Crédito Público	INSTITUCION MUNICIPAL	Ora publica obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	100.00	\$0	Obra	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 156	Pavimentación De Calles De Concreto Hidráulico (Barrio Bajal)	Habitat00 1	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$393,189	\$393,189	\$393,189	\$393,189	\$393,189	\$393,189	\$393,189	100.00	\$0	Metro Cuadrado	327	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra concluida al 100% con mezcla de recursos FSM 2013. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 162	Cursos De Actualización Profesionalización De Belleza (Villaflores Polígono 7057 Y 7058)	071081D S012	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$138,480	\$138,480	\$138,480	\$138,480	\$138,480	\$138,480	\$138,480	100.00	\$0	Curso	60	4.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 178	Cursos De Elaboración Helados (Villaflores Polígono 7057)	071081D S010	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$49,670	\$49,670	\$49,670	\$49,670	\$49,670	\$49,670	\$49,670	100.00	\$0	Curso	40	2.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 193	Cursos De Inglés Básico (Villaflores Polígono 7057 Y 7058)	071081D S001	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$131,449	\$131,449	\$131,449	\$131,449	\$131,449	\$131,449	\$131,449	100.00	\$0	Curso	80	5.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 215	Cursos De Inglés Intermedio (Villaflores Polígono 7057 Y 7058)	071081D S011	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$131,495	\$131,495	\$131,495	\$131,495	\$131,495	\$131,495	\$131,495	100.00	\$0	Curso	80	5.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 216	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Bajal)	Habitat00 2	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$463,812	\$463,812	\$463,812	\$463,812	\$463,812	\$463,812	\$463,812	100.00	\$0	Metro Lineal	386	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra concluida al 100% con mezcla de recursos FSM 2013. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 222	Construcción De Viviendas	FONHAP O 01	Chiapas	San Andrés Durazmal	Jolochén	Rural	Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural	Programa	20- Desarrollo Social	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,496,912	\$1,496,911	\$1,496,911	\$1,496,911	\$1,496,911	\$1,496,911	\$1,496,911	100.00	\$0	Vivienda	121	100.00	100.00	Financiera: FONHAP: \$ 1,360,000.00; BENEFICIARIOS: \$ 136,911.00; TOTAL: \$ 1,496,911.00 / Fisica: / Registro: FONHAP: \$ 1,496,911.00; BENEFICIARIOS: \$ 136,911.00; TOTAL: \$ 1,496,911.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 226	Talleres De Prevención Y Detección De Cáncer Uterino (Villaflores Polígono 7057 Y 7058)	071081D S013	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$148,772	\$148,772	\$148,772	\$148,772	\$148,772	\$148,772	\$148,772	100.00	\$0	Taller	260	9.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 232	Talleres De Prevención Detección De Enfermedades Degenerativas Del Hombre (Villaflores Polígono 7057 Y 7058)	071081D S009	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,972	\$149,972	\$149,972	\$149,972	\$149,972	\$149,972	\$149,972	100.00	\$0	Taller	285	15.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 233	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio Centro)	Habitat00 3	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,214,847	\$1,214,847	\$1,214,847	\$1,214,847	\$1,214,847	\$1,214,847	\$1,214,847	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra concluida al 100% con mezcla de recursos FSM 2013. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 242	Talleres Del Uso Y Manejo Sustentable Del Agua (Villaflores Polígonos 7057 Y 7058)	071081D S014	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$59,965	\$59,965	\$59,965	\$59,965	\$59,965	\$59,965	\$59,965	100.00	\$0	Taller	600	20.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 246	Cursos De Telecomunicaciones (Villaflores Polígono 7057)	071081D S004	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$31,276	\$31,276	\$31,276	\$31,276	\$31,276	\$31,276	\$31,276	100.00	\$0	Curso	20	2.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 251	Sustitución De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Centro)	Habitat00 4	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$562,479	\$562,479	\$562,479	\$562,479	\$562,479	\$562,479	\$562,479	100.00	\$0	Metro Lineal	467	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra concluida al 100% con mezcla de recursos FSM 2013. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 259	Talleres De Prevención De Embarazos No Deseados (Villaflores Polígono 7057 Y 7058)	071081D S008	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,439	\$28,439	\$28,439	\$28,439	\$28,439	\$28,439	\$28,439	100.00	\$0	Taller	300	10.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 265	Talleres De Prevención Y Detección De Enfermedades Gastrointestinales (Villaflores Polígono 7057 Y 7058)	071081D S015	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$132,403	\$132,403	\$132,403	\$132,403	\$132,403	\$132,403	\$132,403	100.00	\$0	Taller	520	20.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 268	Construcción De Viviendas (Barrio Mirasol)	FONHAP O 04	Chiapas	San Andrés Durazmal	San Andrés Durazmal	Rural	Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural	Programa	20- Desarrollo Social	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$589,637	\$589,637	\$589,637	\$589,637	\$589,637	\$589,637	\$589,637	100.00	\$0	Vivienda	43	100.00	100.00	Financiera: FONHAP: \$ 544,000.00; BENEFICIARIOS: \$ 45,637.00; TOTAL: \$ 589,637.00 / Fisica: / Reg: FONHAP: \$ 544,000.00; BENEFICIARIOS: \$ 45,637.00; TOTAL: \$ 589,637.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 301	Construcción De Viviendas	FONHAP O 05	Chiapas	San Andrés Durazmal	Riera Galeana	Rural	Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural	Programa	20- Desarrollo Social	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,628,530	\$1,628,530	\$1,628,530	\$1,628,530	\$1,628,530	\$1,628,530	\$1,628,530	100.00	\$0	Vivienda	143	100.00	100.00	Financiera: FONHAP: \$ 1,468,800.00; BENEFICIARIOS: \$ 159,730.00; TOTAL: \$ 1,628,530.00 / Fisica: / Registro: FONHAP: \$ 1,468,800.00; BENEFICIARIOS: \$ 159,730.00; TOTAL: \$ 1,628,530.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 321	Cursos De Cocina Saludable (Villaflores Polígono 7057)	071081D S003	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$49,678	\$49,678	\$49,678	\$49,678	\$49,678	\$49,678	\$49,678	100.00	\$0	Curso	36	3.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 329	Cursos De Paraderia (Villaflores Polígono 7057)	071081D S017	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Hábitat	Programa	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$74,668	\$74,668	\$74,668	\$74,668	\$74,668	\$74,668	\$74,668	100.00	\$0	Curso	60	3.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adicte	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Descripción del Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual					Anexo Financiero					Anexo Fisca			Observaciones		
														Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (Utilizadas)	Comprobado	Devengado	Ejecido	Pagado	% Anual	Retraso	Unidad de Medida	Población	Anexo Anual		% Anexo Anual	
CHP0013 0400280 331	Construcción De Viviendas (Barrio El Pinar)	FONMAP 0106	Chiapas	San Andrés Durazmal	San Andrés Durazmal	Urbano	Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural	20- Desarrollo Social	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$594,201	\$594,200	\$594,200	\$594,200	\$594,200	\$594,200	\$594,200	\$594,200	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: FONAPO: \$ 544,000.00; BENEFICIARIOS: \$ 50,200.00; TOTAL: \$ 594,200.00 / Fisca: / Registro: FONAPO: \$ 544,000.00; BENEFICIARIOS: \$ 50,200.00; TOTAL: \$ 594,200.00; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013 0400280 332	Pavimentación De Calles De Concreto Hidráulico (Barrio 332)	Habitat05	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,442,712	\$1,442,712	\$1,442,712	\$1,442,712	\$1,442,712	\$1,442,712	\$1,442,712	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,190	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Obra concluida al 100% con mezza de recursos FSM 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 336	Talleres De Integración Juveniles En Paraja Hacia El Desarrollo Equitativo (Villaflores Polígono 7057 Y 7058)	071081D 5016	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$73,442	\$73,442	\$73,442	\$73,442	\$73,442	\$73,442	\$73,442	100.00	\$0	Taller	200	10.00	100.00	Financiera: / Fisca: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 353	Sanilización Red De Drenaje (Sanitario Colector Sur)	Habitat006	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$802,287	\$802,287	\$802,287	\$802,287	\$802,287	\$802,287	\$802,287	100.00	\$0	Metro Lineal	664	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Obra concluida al 100% con mezza de recursos FSM 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 356	Equipamiento Del Centro Desarrollo Comunitario Profra. Josefa Gomez Cruz (5a Villaflores Polígono 7057)	071081M 6008	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Lote	50	4.00	100.00	Financiera: / Fisca: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 362	Construcción De Viviendas (Barrio Durazmal)	FONMAP 0107	Chiapas	San Andrés Durazmal	San Andrés Durazmal	Urbano	Subsidios	S117 Programa de Vivienda Rural	20- Desarrollo Social	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$186,019	\$186,018	\$186,018	\$186,018	\$186,018	\$186,018	\$186,018	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: FONAPO: \$ 163,200.00; BENEFICIARIOS: \$ 22,818.00; TOTAL: \$ 186,018.00 / Fisca: / Registro: FONAPO: \$ 163,200.00; BENEFICIARIOS: \$ 22,818.00; TOTAL: \$ 186,018.00; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 368	Diagnostico Integral Y Prevención (Villaflores Polígono 7057)	071083D S005	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$133,135	\$133,135	\$133,135	\$133,135	\$133,135	\$133,135	\$133,135	100.00	\$0	Documentos	5,132	1.00	100.00	Financiera: / Fisca: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 375	Ampliación Del Canal Pluvial (Barrio San Carlos, 20 De Noviembre Y Esquipulas)	Habitat007	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$803,796	\$803,796	\$803,796	\$803,796	\$803,796	\$803,796	\$803,796	100.00	\$0	Metro Lineal	664	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Obra concluida al 100% con mezza de recursos FSM 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 382	Estimulos A Promotores Comunitarios (Villaflores Polígono 7057)	071083D S006	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,225	\$19,225	\$19,225	\$19,225	\$19,225	\$19,225	\$19,225	100.00	\$0	ESTMULO	3	3.00	100.00	Financiera: / Fisca: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 399	Ampliación De Canal Pluvial (Barrio Catarina)	Habitat008	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$934,179	\$934,179	\$934,179	\$934,179	\$934,179	\$934,179	\$934,179	100.00	\$0	Metro Lineal	771	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Obra concluida al 100% con mezza de recursos FSM 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 402	Talleres De Educación Sexual Y Prevención De La Violencia Y El Maltrato (Villaflores Polígono 7057)	071083D S004	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$58,336	\$58,336	\$58,336	\$58,336	\$58,336	\$58,336	\$58,336	100.00	\$0	Taller	300	10.00	100.00	Financiera: / Fisca: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 409	Talleres De Prevención Para Adolescentes Y Jóvenes (Villaflores Polígono 7057)	071083D S002	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,962	\$149,962	\$149,962	\$149,962	\$149,962	\$149,962	\$149,962	100.00	\$0	Taller	441	21.00	100.00	Financiera: / Fisca: ESTE PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% CON MEZCLA DE RECURSO FORTAMUN 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 534	Construcción De Viviendas (Villaflores)	Fonhpo 001	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	S058 Programa de Vivienda Digna	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,905,160	\$2,905,160	\$2,905,160	\$2,905,160	\$2,905,160	\$2,905,160	\$2,905,160	100.00	\$0	Vivienda	302	55.00	100.00	Financiera: / Fisca: Obra Concluida al 100%. Este proyecto tiene mezza con recursos del FSM 2013. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 685	Introducción De La Red De Energía Eléctrica (N.C.P. La Ciénega)	POZP001	Chiapas	Villaflores	Galeana	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	100.00	\$0	Poste	112	7.00	7.00	Financiera: / Fisca: Obra concluida al 100%. Mezcla de recursos del FSM 2013. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 730	Ampliación Red De Energía Eléctrica (Barrio La Cruz El Mirador) (Jesus Ma. Garza)	POZP002	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$768,330	\$2,017,379	\$2,017,379	\$2,017,379	\$2,017,379	\$2,017,379	\$2,017,379	100.00	\$0	Poste	6,724	22.00	100.00	Financiera: / Fisca: Obra Concluida al 100%. Mezcla de recursos del FSM 2013. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400280 750	Introducción De Red De Energía Eléctrica (Carmen El Santuario)	POZP003	Chiapas	Villaflores	Carmen el Santuario	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,017,379	\$768,330	\$768,330	\$768,330	\$768,330	\$768,330	\$768,330	100.00	\$0	Poste	108	39.00	100.00	Financiera: / Fisca: Obra concluida al 100%. Mezcla de recursos del FSM 2013. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400281 580	Construcción De Sistema Acopiado Sanitario	POZP004 03-001	Chiapas	Altamirano	El Triunfo	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,398,451	\$7,398,451	\$7,398,451	\$7,398,451	\$7,398,451	\$7,398,451	\$7,398,451	100.00	\$0	Sistema	846	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA EN EL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE / Fisca: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON PODER BANCOS EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400281 617	Construcción De Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario	POZP004 03-002	Chiapas	Altamirano	Jalisco	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,807,838	\$8,807,838	\$8,807,838	\$8,807,838	\$8,807,838	\$8,807,838	\$8,807,838	100.00	\$0	Sistema	451	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE / Fisca: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA CON MEZCLA DE RECURSOS DE POP EJECUTADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400281 685	Suministro Y Construcción De Techumbre En El Municipio De Altamirano	POZP004 03-100	Chiapas	Altamirano	Nueva Jerusalén	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$859,000	\$859,000	\$859,000	\$859,000	\$859,000	\$859,000	\$859,000	100.00	\$1,720	Unidad de medida	304	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE / Fisca: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA CON MEZCLA DE RECURSOS DE POP EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400281 783	Construcción De Cancha De Usos Múltiples. Techada De 18x30 Ms	099-R23-POPEDA PFE-001	Chiapas	La Trinitaria	Libertad Tr. de Enero	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	29- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,495,810	\$1,495,810	\$1,495,810	\$1,495,810	\$1,495,810	\$1,495,810	\$1,495,810	100.00	\$0	Cancha	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0013 0400281 813	Construcción De Cancha De Usos Múltiples. Techada De 18x30 Ms	099-R23-POPEDA PFE-002	Chiapas	La Trinitaria	Tierra Blanca	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para	29- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,501,190	\$1,501,190	\$1,501,190	\$1,501,190	\$1,501,190	\$1,501,190	\$1,501,190	100.00	\$0	Cancha	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Presupuesto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo y demarcaciones territoriales	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relación	Periodo	Cuentas Anuales					Anexo Financ					Observaciones				
														Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Anual	Retrasado		Unidad de Medida	Población	Anual 2013	% Anual
CHP0013 040281 873	Suministro Y Colocación Techumbre	1274315-DH-160	Chiapas	La Trinitaria	Cobernura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,059,500	\$1,059,500	\$1,059,500	\$1,059,500	\$1,059,500	\$1,059,500	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FINANCIERAMENTE - SISTEMA. Pasa a siguiente nivel.	
CHP0913 0200150 696	920033/ Unidad De Capacitación (Referendo)	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2009	\$35,523	\$35,523	\$35,523	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	555	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1013 0200150 693	Preparatoria Renovación Angel Rojas Ramirez (Referendo)	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Acala	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2010	\$203,643	\$203,643	\$203,643	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	349	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1113 0200165 259	1120013/ Telebachillerato Num. 40 Jaime Sabinés Gutiérrez	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Amatán	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Equipo emiti	0	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1113 0200165 261	1120026/ Telebachillerato Num. 88 Berlio Jaimez Galicia	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Amatán	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	94	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1113 0200167 763	109490/ Construcción Polideportivo (Bicentenario), Tuxtla Gutiérrez	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	100.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	55.00	62.00	Financiera: La obra tuvo un cierre anticipado. Proyecto Finiquitado / Física: La obra tuvo un cierre anticipado. / Registro: Obra Finiquitada por cierre anticipado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200135 726	109490/ Construcción De La Biblioteca De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas En Tuxtla Gutiérrez	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	20- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$8,603,193	\$8,603,193	\$8,603,193	\$8,603,193	\$8,603,193	\$8,603,193	100.00	\$0	Espacio Educativo	300	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200137 978	1140011/ Cobach No. 10	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$6,169,063	\$6,169,063	\$6,169,063	\$5,930,852	\$5,930,852	\$5,930,852	96.14	\$0	Espacio Educativo	445	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 134	1120026/ Telebachillerato Num. 18 Isaac Newton	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Catazajá	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	70	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 188	1120026/ Telebachillerato Num. 11 Manuel Velazquez Suarez	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Pijijiapan	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	114	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 504	114042/ Esc. Preparatoria Aprovechamiento Emiliano Zapata Salazar	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Arriaga	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$914,780	\$914,780	\$914,780	\$628,478	\$628,478	\$628,478	68.70	\$0	Aula	145	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 325	114043/ Esc. Preparatoria Juan Sabinés Gutiérrez	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Suchitapan	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Mobiliario	496	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 327	114044/ Esc. Preparatoria Tenechucha	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Mobiliario	942	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 384	1120026/ Telebachillerato No. 95 Agustín Hurtado	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Huitupán	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	38	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 504	114045/ Esc. Preparatoria Eduardo Sabines Gonzalez	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Mobiliario	1,088	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 516	114046/ Esc. Preparatoria Jorge H. Bedwell	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Arriaga	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Mobiliario	742	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 533	114047/ Esc. Preparatoria Amaga	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Arriaga	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Mobiliario	553	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 545	114048/ Preparatoria Juan Sabinés Gutiérrez	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Huehuetán	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Mobiliario	199	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 554	114049/ Preparatorias Samuel León Brinda	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Frontera Hidalgo	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Mobiliario	185	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 568	114050/ Esc. Preparatoria Salomon Gonzalez Blanco	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Salto de Agua	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Mobiliario	369	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 583	114051/ Esc. Preparatoria Numero 4 Del Estero	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Mobiliario	204	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 596	114052/ Esc. Preparatoria Amador Ruiz Armento	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Mobiliario	329	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 627	114053/ Esc. Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Yajalón	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Mobiliario	216	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 654	114054/ Telebachillerato No. 07 Faustino Miranda Gonzalez	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Villa Corzo	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$379,400	\$379,400	\$379,400	\$379,400	\$377,733	\$377,733	\$377,733	99.56	\$0	Aula	126	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 646	114055/ Telebachillerato No. 09 Jose Maria Montois V Pagon	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Angel Albino Corzo	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	90	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 687	114056/ Telebachillerato No. 10 Armando Duvalier Cruz Rey	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	113	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 698	114057/ Telebachillerato No. 26 Ignacio Manuel Altamirano	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	La Grandeza	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$64,206	\$64,206	\$64,206	\$61,149	\$61,149	\$61,149	95.24	\$0	Mobiliario	157	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 748	114058/ Telebachillerato No. 35 Carlos Felicer Camara	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Sunapa	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	105	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 756	114059/ Telebachillerato No. 38 Luis Donato Colima Murr	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Pichucalco	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	123	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 775	114060/ Telebachillerato No. 37 S. De Febrero	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Montecristo de Guerrero	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	118	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 800	114061/ Telebachillerato No. 39 Estelion La Ormas	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Pichucalco	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	68	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200138 809	114062/ Telebachillerato No. 65 Miguel Alvarez	2112073 2522ADD 49933PC H2012	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2														

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Clase Recurso					Ámbito Financiero					Ámbito Físico		Observaciones				
								Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relativo	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Obligado)	Comprometido	Derogado	Ejecido	Pagado	% Anual	Porcentaje		Unidad de Medida	Población	Anual	% Anual
CHP1213 0200138 852	114063.- Esc. Telebachillerato No. 66 Jose Emilio Grajales	2112073 2522ADD 69933PC H2012	Chiapas	Jiquipilas	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	89	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 859	114064.- Esc. Telebachillerato No. 70 Venustiano Carranza	2112073 2522ADD 69933PC H2012	Chiapas	Bejuquillo de Otzama	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	68	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 865	114065.- Esc. Telebachillerato No. 71 Francisco Indalcio Madero	2112073 2522ADD 61933PC H2012	Chiapas	Pijijapan	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	63	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 877	114066.- Esc. Telebachillerato No. 80 Blas Pascal	2112073 2522ADD 62933PC H2012	Chiapas	Mazatán	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	60	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 885	114067.- Esc. Telebachillerato No. 81 Juan Rufio	2112073 2522ADD 68933PC H2012	Chiapas	Pijijapan	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	24	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 892	114068.- Esc. Telebachillerato No. 83 Helen Keller	2112073 2522ADD 64933PC H2012	Chiapas	Chicomusel	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	78	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 930	114069.- Esc. Telebachillerato No. 87 31 De Agosto	2112073 2522ADD 69933PC H2012	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$64,206	\$64,206	\$64,206	\$61,149	\$61,149	\$61,149	\$61,149	95.24	\$0	Mobiliario	105	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 947	114070.- Esc. Telebachillerato No. 91 Alvaro Oregon	2112073 2522ADD 68933PC H2012	Chiapas	Catazajá	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	39	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 956	114071.- Esc. Telebachillerato No. 93 Adolfo Ruiz Cortés	2112073 2522ADD 67933PC H2012	Chiapas	Chicomusel	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	51	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 965	114072.- Esc. Telebachillerato No. 94 Anselmo De Chiapas A Mexi	2112073 2522ADD 68933PC H2012	Chiapas	Itapa	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$64,206	\$64,206	\$64,206	\$61,149	\$61,149	\$61,149	\$61,149	95.24	\$0	Mobiliario	51	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 974	114073.- Esc. Telebachillerato No. 96 Nicolas Bravo	2112073 2522ADD 69933PC H2012	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$64,206	\$64,206	\$64,206	\$61,149	\$61,149	\$61,149	\$61,149	95.24	\$0	Mobiliario	47	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 979	114074.- Esc. Telebachillerato No. 103 Guadalupe Victoria	2112073 2522ADD 69933PC H2012	Chiapas	Bella Vista	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$64,206	\$64,206	\$64,206	\$61,149	\$61,149	\$61,149	\$61,149	95.24	\$0	Mobiliario	108	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 991	114075.- Esc. Telebachillerato No. 104 El Pipila	2112073 2522ADD 61933PC H2012	Chiapas	Ocozacoatlán de Espinosa	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	11	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 997	114076.- Esc. Telebachillerato No. 105 Juan Guzmán	2112073 2522ADD 72933PC H2012	Chiapas	Chiapas de Corzo	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	33	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 998	114077.- Esc. Telebachillerato No. 106 Velasco Suárez	2112073 2522ADD 68933PC H2012	Chiapas	Pijijapan	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$30,574	\$30,574	\$30,574	\$30,574	95.24	\$0	Mobiliario	100	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 999	112002.- Esc. Preparatoria No. 2 Del Estado. (Referido)	2112002 2522ADD 74933PC H2012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$914,780	\$914,780	\$914,780	\$230,709	\$230,709	\$230,709	\$230,709	25.22	\$0	Espacio Educativo	981	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 999	112003.- Esc. Preparatoria No. 3 Del Estado. (Referido)	2112003 2522ADD 75933PC H2012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$1,063,491	\$1,063,491	\$1,063,491	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	3.29	\$0	Espacio Educativo	709	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 999	112004.- Esc. Preparatoria No. 4 (Referido)	2112004 2522ADD 68933PC H2012	Chiapas	Escuintla	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$861,189	\$861,189	\$861,189	\$227,445	\$227,445	\$227,445	\$227,445	26.41	\$0	Espacio Educativo	204	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 999	112005.- Esc. Preparatoria No. 5 (Referido)	2112005 2522ADD 77933PC H2012	Chiapas	Las Rosas	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$580,700	\$580,700	\$580,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	500	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 999	112006.- Esc. Preparatoria (Referido)	2112006 2522ADD 78933PC H2012	Chiapas	Mazatán	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$457,390	\$457,390	\$457,390	\$120,354	\$120,354	\$120,354	\$120,354	26.31	\$0	Aula	484	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 999	112007.- Esc. Preparatoria Felipe Carrillo Puerto. (Referido)	2112007 2522ADD 68933PC H2012	Chiapas	Pijijapan	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$861,189	\$861,189	\$861,189	\$227,445	\$227,445	\$227,445	\$227,445	26.41	\$0	Laboratorio	276	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 999	112008.- Esc. Preparatoria Isaac Newton. (Referido)	2112008 2522ADD 60933PC H2012	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$861,189	\$861,189	\$861,189	\$227,445	\$227,445	\$227,445	\$227,445	26.41	\$0	Laboratorio	127	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 999	1120015.- Cobach No. 14. (Referido)	2112073 2522ADD 81933PC H2012	Chiapas	Tiia	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$932,609	\$932,609	\$932,609	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	957	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 999	1120016.- Cobach No. 33. (Referido)	2112073 2522ADD 80933PC H2012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$966,933	\$966,933	\$966,933	\$90,251	\$90,251	\$90,251	\$90,251	9.33	\$0	Espacio Educativo	2,435	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 999	1120017.- Cobach No. 39. (Referido)	2112073 2522ADD 80933PC H2012	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$1,815,359	\$1,815,359	\$1,815,359	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	750	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 999	1120018.- Cobach No. 58. (Referido)	2112073 2522ADD 64933PC H2012	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$1,813,183	\$1,813,183	\$1,813,183	\$90,251	\$90,251	\$90,251	\$90,251	4.98	\$0	Espacio Educativo	916	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200138 999	1120019.- Cobach No. 78. (Referido)	2112073 2522ADD 80933PC H2012	Chiapas	Tenejapa	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$3,156,183	\$3,156,183	\$3,156,183	\$88,043	\$88,043	\$88,043	\$88,043	2.79	\$0	Espacio Educativo	633	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 012	1120021.- Cobach No. 156. (Referido)	2112073 2522ADD 87933PC H2012	Chiapas	Ochuc	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$2,992,141	\$2,992,141	\$2,992,141	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	1.00	\$0	Espacio Educativo	333	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 042	1122001.- Esc. Telebachillerato Num. 61 Fray Victor Maria Flores	2112073 2522ADD 80933PC H2012	Chiapas	Villa Corzo	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	77	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 050	114007.- Cobach No. 11.	2112073 2522ADD 02933PC H2012	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal	Subsidios	Medio Superior	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuanto Trimestre	2012	\$701,782	\$701,782	\$701,782	\$509,966	\$509,966	\$509,966	\$509,966	72.67	\$0	Carcha	385	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 852	1120022.- Esc. Telebachillerato Num. 62 Zapata	2112073 2522ADD 89933PC H2012	Chiapas	Villaf																								

Total: 2016

Información General del Proyecto													Ámbito Financiero							Ámbito Físico				Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relación	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (Asignadas)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Porcentaje		Unidad de Medida	Población	Anual	% Anual
CHP1213 0200140 100	1120005- Telebachillerato Núm. 67 Joaquín Magaú Gutiérrez	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Berriozábal	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	49	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 112	114004- Ermad No. 52	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Ocootepec	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$211,900	\$211,900	\$211,900	\$201,810	\$201,810	\$201,810	\$201,810	95.24	\$0	Equipo	160	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 114	1120008- Telebachillerato Núm. 73 Agustín Melgar	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	56	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 155	1120007- Telebachillerato Núm. 74 Romeo Rincón Castilleja	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	67	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 177	1120008- Telebachillerato Núm. 75 Rodolfo Figueroa Esquivela	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Cintalapa	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	97	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 180	1140005- Ermad No. 54	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$697,000	\$697,000	\$697,000	\$192,765	\$192,765	\$192,765	\$192,765	27.66	\$0	Equipo	289	1.00	29.04	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 195	1120009- Telebachillerato Núm. 76 Doroteo Arango	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	San Fernando	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	58	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 209	1120014- Telebachillerato Núm. 79 Niños Héroes Chapultepec	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Tapachula	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	80	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 227	1120011- Telebachillerato Núm. 82 Revolución Mexicana	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Ocozacoaut de Espinosa	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	25	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 231	1140006- Ermad No. 55	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Itzapangá ya	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$63,429	\$63,429	\$63,429	\$63,429	95.24	\$0	Equipo	175	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 238	1120012- Telebachillerato Núm. 89 Jaime Numa Ruiz	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Cintalapa	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	32	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 252	1120013- Telebachillerato Núm. 97 Bicentenario	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	13	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 264	1120014- Telebachillerato Núm. 98 Carlos Morán	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	38	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 267	1140007- Ermad No. 80	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Tecpatán	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$57,143	\$57,143	\$57,143	\$57,143	95.24	\$0	Equipo	180	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 275	1120015- Telebachillerato Núm. 101 Herminia Galindo De Toga	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Soyalá	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	25	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 283	1140008- Ermad No. 81	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Palenque	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$49,400	\$49,400	\$49,400	\$47,048	\$47,048	\$47,048	\$47,048	95.24	\$0	Equipo	286	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 291	1120016- Telebachillerato Núm. 102 Frida Kahlo	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Cintalapa	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	24	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 296	1140009- Ermad No. 83	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Toniná	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$680,317	\$680,317	\$680,317	\$82,667	\$82,667	\$82,667	\$82,667	12.15	\$0	Equipo	172	1.00	12.76	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 308	1120017- Telebachillerato Núm. 05 Carlos Anura Canillo	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Las Margaritas	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$365,143	\$365,143	\$365,143	\$365,143	98.69	\$0	Aula	182	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 314	1140010- Ermad No. 84	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Maravilla Tenjapa	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$57,143	\$57,143	\$57,143	\$57,143	95.24	\$0	Equipo	196	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 334	1120018- Telebachillerato Núm. 43 Albert Einstein	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Motozintla	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$37,595	\$37,595	\$37,595	\$37,595	10.16	\$0	Aula	150	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 336	1140011- Ermad No. 85	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Bejuquillo de Ocampo	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$59,800	\$59,800	\$59,800	\$56,952	\$56,952	\$56,952	\$56,952	95.24	\$0	Equipo	174	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 353	1120019- Telebachillerato Núm. 84 Gabriel García Márquez	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	La Concordia	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$34,937	\$34,937	\$34,937	\$34,937	9.44	\$0	Aula	96	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 365	1140012- Ermad No. 88	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Francisco León	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$47,619	\$47,619	\$47,619	\$47,619	95.24	\$0	Equipo	179	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 404	1120020- Telebachillerato Núm. 06 Vicente Guerrero	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Acala	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$366,995	\$366,995	\$366,995	\$366,995	99.19	\$0	Aula	147	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 409	1140013- Ermad No. 89	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	La Trinitaria	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$102,200	\$102,200	\$102,200	\$97,333	\$97,333	\$97,333	\$97,333	95.24	\$0	Equipo	172	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 432	1120021- Telebachillerato Núm. 78 Pilagras	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Teopisca	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$367,918	\$367,918	\$367,918	\$367,918	99.44	\$0	Aula	74	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 446	1120022- Telebachillerato Núm. 08 San Juan de La Cruz	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Villa Corzo	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$369,937	\$369,937	\$369,937	\$369,937	99.98	\$0	Aula	176	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 464	1120023- Telebachillerato Núm. 21 Bertha Mochizuma 1	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Casahuateñán	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$369,937	\$369,937	\$369,937	99.98	\$0	Aula	131	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 479	1120024- Telebachillerato Núm. 09 El Popeno	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Tecpatán	Cobernura municipal	Subsidios	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$311,824	\$311,824	\$311,824	\$311,824	84.28	\$0	Aula	46	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200140 547	1120025- Telebachillerato Núm. 80 Manuel Santovall Valera	2112073 2522ADD 94933PC N2012	Chiapas	Palenque	Cobernura municipal</																							

Total: 2016

Información General del Proyecto														Ámbito Financiero										Ámbito Físico				Observaciones	
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código del Proyecto	Código del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Modalidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relativo	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (Utilizadas)	Compromiso	Derogado	Ejecido	Pagado	% Anual	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Anual Acum.		% Anual Acum.
CHP1213 0200140 692	Telebachillerato Núm. 27 Francisco González Bocanegra	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Sillepec	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	74	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 696	Telebachillerato No. 58 Fray Milas De Ochoa	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Suchiate	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,138,372	\$1,138,372	\$1,138,372	\$1,111,460	\$1,111,460	\$1,111,460	\$1,111,460	97.64	\$0	Espacio Educativo	187	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 698	Telebachillerato Núm. 28 Manuel Mendoza Sánchez	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Motozintla	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	106	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 702	Telebachillerato No. 89 Gabriela Miral	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Pichucalco	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$647,386	\$647,386	\$647,386	\$647,386	87.48	\$0	Aula	58	2.00	96.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 703	Telebachillerato Núm. 28 Antonio Machado Ruiz	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Motozintla	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	77	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 711	Telebachillerato Núm. 30 Rosario Castellanos Figueroa	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Bella Vista	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	47	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 713	Telebachillerato Núm. 19 Herodes De La Piedad	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Palenque	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$768,372	\$768,372	\$768,372	\$768,165	\$768,165	\$768,165	\$768,165	99.97	\$0	Espacio Educativo	113	2.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 720	Telebachillerato Núm. 38 Thomas Alva Edison	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Juárez	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	63	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 725	Telebachillerato No. 86 Victoriano Huerta	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Villaflores	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$369,937	\$369,937	\$369,937	\$369,937	99.98	\$0	Aula	73	1.00	81.08	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 730	Telebachillerato Núm. 44 Belisario Domínguez Pale	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Acapalathu	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	134	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 733	Telebachillerato Núm. 69 Alfonso Reyes Ochoa	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Tia	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$367,918	\$367,918	\$367,918	\$367,918	99.44	\$0	Aula	96	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 734	Telebachillerato Núm. 45 Vicente Riva Palacio	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Mazapa de Madero	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	90	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 735	Telebachillerato Núm. 46 José Vasconcelos Calderón	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Tapalapa	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	56	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 737	Telebachillerato Núm. 14 24 De Febrero	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Itzapangayo ya	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	81	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 739	Telebachillerato Núm. 48 Juan De La Barrera	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	91	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 741	Telebachillerato Núm. 50 Río De Los Angeles	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Totolapa	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	127	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 754	Telebachillerato Núm. 15 18 De Septiembre	2112073 2522AD1 19933PC H2012	2112073 2522AD1 19933PC H2012	Chiapas	Juárez	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	79	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 759	114027.- Coyol No. 01 San Fernando	2112073 2522AD0 01933PC H2012	2112073 2522AD0 01933PC H2012	Chiapas	San Fernando	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$813,693	\$813,693	\$813,693	\$480,085	\$480,085	\$480,085	\$480,085	59.00	\$0	Espacio Educativo	599	2.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 761	114028.- Coyol No. 11 Oxchuc	2112073 2522AD0 02933PC H2012	2112073 2522AD0 02933PC H2012	Chiapas	Oxchuc	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$813,693	\$813,693	\$813,693	\$484,884	\$484,884	\$484,884	\$484,884	59.59	\$0	Espacio Educativo	785	2.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 770	112042.- Telebachillerato Núm. 62 30 De Noviembre	2112073 2522AD1 02933PC H2012	2112073 2522AD1 02933PC H2012	Chiapas	Ojutlán	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	174	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 779	114029.- Coyol No. 19 Palenque	2112073 2522AD0 03933PC H2012	2112073 2522AD0 03933PC H2012	Chiapas	Palenque	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$813,693	\$813,693	\$813,693	\$484,884	\$484,884	\$484,884	\$484,884	59.59	\$0	Espacio Educativo	1,165	2.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 781	112043.- Telebachillerato Núm. 21 Zapata Salazar	2112073 2522AD1 02933PC H2012	2112073 2522AD1 02933PC H2012	Chiapas	Frontera Comapa	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	95	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 790	114030.- Coyol No. 20 San Cristóbal De Las Casas	2112073 2522AD0 04833PC H2012	2112073 2522AD0 04833PC H2012	Chiapas	San Cristóbal De Las Casas	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$813,693	\$813,693	\$813,693	\$484,884	\$484,884	\$484,884	\$484,884	59.59	\$0	Espacio Educativo	659	2.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 792	112044.- Telebachillerato Núm. 54 Miguel Hidalgo Y Costilla	2112073 2522AD1 03933PC H2012	2112073 2522AD1 03933PC H2012	Chiapas	Frontera Comapa	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	94	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 801	112044.- Telebachillerato Núm. 55 Guillermo González Camargo	2112073 2522AD1 03933PC H2012	2112073 2522AD1 03933PC H2012	Chiapas	Frontera Comapa	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	61	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 803	114078.- Conalep No. 170 Planet Tonalá	2112073 2522AD0 06933PC H2012	2112073 2522AD0 06933PC H2012	Chiapas	Tonalá	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,316,062	\$1,316,062	\$1,316,062	\$1,252,931	\$1,252,931	\$1,252,931	\$1,252,931	95.20	\$0	Mobiliario	472	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 809	112046.- Telebachillerato Núm. 56 Samuel León Brinda	2112073 2522AD1 03933PC H2012	2112073 2522AD1 03933PC H2012	Chiapas	Tecpatán	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	129	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 815	112044.- Telebachillerato Núm. 59 José Furtado Guillén	2112073 2522AD1 04833PC H2012	2112073 2522AD1 04833PC H2012	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	76	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200141 817	112001.- Escuela De Comercio Y Administración (Ref. remó)	2112073 2522AD0 06933PC H2012	2112073 2522AD0 06933PC H2012	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobernura municipal	Subsidios	11- Educación Pública	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educat																		

Total: 2016

Información General del Proyecto										Financiamiento										Anexo Finanzas				Observaciones			
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipología de Proyecto	Programa Prioritario	Subproyecto	Objetivo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (Asignadas)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Porcentaje	Unidad de Medida	Producción	Anexo Costo		% Anual	Observaciones	
853																											
CHP1213 0200141 867	112025- Telebachillerato Núm. 34 Diego Rivera	2112073 2523AD0 38933PC H2012	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$34,937	\$34,937	\$34,937	\$34,937	9.44	\$0	Aula	112	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 867	1120013- Conalep 312 (Referido)	2112073 2523AD0 10933PC H2012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,731,600	\$1,731,600	\$1,731,600	\$1,083,500	\$1,083,500	\$1,083,500	\$1,083,500	62.57	\$0	Espacio Educativo	368	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 867	1120014- Conalep 312 (Referido)	2112073 2523AD0 10933PC H2012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,900,220	\$1,900,220	\$1,900,220	\$375,850	\$375,850	\$375,850	\$375,850	19.78	\$0	Espacio Educativo	368	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 867	1120022- Iatech (Referido)	2112073 2523AD0 11933PC H2012	Chiapas	Yajalón	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$6,781,228	\$6,781,228	\$6,781,228	\$354,545	\$354,545	\$354,545	\$354,545	5.23	\$0	Espacio Educativo	300	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 867	1120023- Iatech (Referido)	2112073 2523AD0 12833PC H2012	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$505,000	\$505,000	\$505,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	9.90	\$0	Mobiliario	300	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200141 867	1120024- Iatech (Referido)	2112073 2523AD0 19933PC H2012	Chiapas	Teopisca	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	7.94	\$0	Mobiliario	300	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 054	1122052- Telebachillerato Núm. 49 Vaxakman	2112073 2523AD1 49933PC H2012	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$272,920	\$269,401	\$269,401	\$269,401	72.81	\$0	Aula	126	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 064	1122053- Telebachillerato Núm. 64 Gabriel Ramos Millán	2112073 2523AD1 40933PC H2012	Chiapas	Ochuc	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$369,252	\$369,252	\$369,252	\$369,252	99.80	\$0	Aula	133	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 077	1122054- Telebachillerato Núm. 77 Angel Albino Corzo	2112073 2523AD1 40933PC H2012	Chiapas	Larrinzar	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$69,873	\$69,873	\$69,873	\$69,873	9.44	\$0	Aula	61	2.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 091	1122055- Telebachillerato Núm. 72 Porfirio Díaz Mori	2112073 2523AD1 40933PC H2012	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$768,372	\$768,372	\$768,372	\$34,937	\$34,937	\$34,937	\$34,937	4.55	\$0	Aula	50	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 111	1120095- Iatech (Referido)	2112073 2523AD0 14833PC H2012	Chiapas	Copamulá	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$505,000	\$505,000	\$505,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	9.90	\$0	Mobiliario	300	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 482	1120026- Iatech (Referido)	2112073 2523AD0 39933PC H2012	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	7.94	\$0	Mobiliario	300	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 497	1120027- Ceyst Bochil (Referido)	2112073 2523AD0 16933PC H2012	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$258,509	\$258,509	\$258,509	\$25,920	\$25,920	\$25,920	\$25,920	10.03	\$0	Espacio Educativo	681	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 516	1120028- Ceyst Jitotul (Referido)	2112073 2523AD0 17933PC H2012	Chiapas	Jitotul	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,243,789	\$2,243,789	\$2,243,789	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	648	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 533	1120029- Ceyst Palenque (Referido)	2112073 2523AD0 49933PC H2012	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,608,656	\$1,608,656	\$1,608,656	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	1,065	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 549	1120030- Ceyst No. 22 Ricardo Flores Mason (Referido)	2112073 2523AD0 19933PC H2012	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,336,922	\$1,336,922	\$1,336,922	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	7.48	\$0	Espacio Educativo	431	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 582	1120031- Ceyst No. 10 Simojovel	2112073 2523AD0 49933PC H2012	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$258,509	\$258,509	\$258,509	\$25,920	\$25,920	\$25,920	\$25,920	10.03	\$0	Espacio Educativo	476	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 599	1120032- Ceyst No. 08 (Referido)	2112073 2523AD0 11933PC H2012	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$267,018	\$267,018	\$267,018	\$33,655	\$33,655	\$33,655	\$33,655	12.60	\$0	Espacio Educativo	422	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 625	1120033- Ceyst No. 14 Jesus Maria Garcia (Referido)	2112073 2523AD0 29933PC H2012	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$258,509	\$258,509	\$258,509	\$25,920	\$25,920	\$25,920	\$25,920	10.03	\$0	Espacio Educativo	395	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 643	1120034- Ceyst No. 01 Ochuc (Referido)	2112073 2523AD0 49933PC H2012	Chiapas	Ochuc	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,035,280	\$2,035,280	\$2,035,280	\$1,505,168	\$1,505,168	\$1,505,168	\$1,505,168	73.95	\$0	Espacio Educativo	785	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 653	1122056- Telebachillerato Núm. 92 Anastasio Bustamante	2112073 2523AD1 49933PC H2012	Chiapas	Francisco León	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$69,873	\$69,873	\$69,873	\$69,873	9.44	\$0	Aula	30	2.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 667	1122057- Telebachillerato Núm. 100 Carlos Olmos	2112073 2523AD1 49933PC H2012	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$369,898	\$369,898	\$369,898	\$369,898	99.97	\$0	Aula	76	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 684	1122058- Telebachillerato Núm. 02 Juan Sabinos Gutierrez	2112073 2523AD1 49933PC H2012	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$364,367	\$364,367	\$364,367	\$364,367	98.48	\$0	Aula	66	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 697	1122059- Telebachillerato Núm. 09 Leona 607	2112073 2523AD1 49933PC H2012	Chiapas	Francisco León	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$34,937	\$34,937	\$34,937	\$34,937	9.44	\$0	Aula	72	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 717	1122060- Telebachillerato Núm. 04 Fray Bartolome De Las Casas	2112073 2523AD1 47933PC H2012	Chiapas	Tumbá	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	\$32,103	100.00	\$0	Mobiliario	120	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro: Pasa al siguiente nivel.
CHP1213 0200142 778	1120035- Ceyst No. 20 San Cristobal de las Casas	2112073 2523AD0 29933PC H2012	Chiapas	San Cristobal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$267,018	\$267,018	\$267,018	\$33,655	\$33,655	\$33,655	\$33,655	12.60	\$0	Espacio Educativo	659	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 801	1120037- Ceyst No. 07 Tapilula (Referido)	2112073 2523AD0 26933PC H2012	Chiapas	Tapilula	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$258,509	\$258,509	\$258,509	\$25,920	\$25,920	\$25,920	\$25,920	10.03	\$0	Espacio Educativo	618	1.00	0.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 826	1121001- Centro Maya De Estudios Agropecuarios De La Universidad Autonoma De Chiapas (Referido)	2112073 2532AB0 04833PC H2012	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,703,742	\$2,703,742	\$2,703,742	\$1,272,080	\$1,272,080	\$1,272,080	\$1,272,080	47.05	\$0	Espacio Educativo	120	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 976	1212004- Centro Regional De Formación Docente E Investigación Educativa (Referido)	2112073 2532AB0 03933PC H2012	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$21,374,324	\$21,374,324	\$21,374,324	\$19,317,858	\$19,317,858	\$19,317,858	\$19,317,858	90.38	\$0	Espacio Educativo	300	1.00	100.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200142 984	912002- Instituto Tecnológico De Soledad	2112073 2532AB0 02933PC H2012	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,540,814	\$9,688,884	\$9,688,884	\$9,688,884	69.21	\$0	Espacio Educativo	150	1.00	58.00	Financiera / Física: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 344	114014- Emساد No. 92	2112073 2523AD0 14933PC H2012	Chiapas	San Lucas	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en																				

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Recursos	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Físico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relación	Periodo	Clase Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservas (Asignadas)	Anexo Financiero					Anexo Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Anexo	Balance	Unidad de Medida	Producción		Anexo Asist.
CHP1213 0200145 360	114018.- Emisad No. 113	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Salto de Agua	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$95,300	\$95,300	\$95,300	\$90,762	\$90,762	\$90,762	95.24	\$0	Equipo	169	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 365	114019.- Emisad No. 115	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Sillepec	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$102,300	\$102,300	\$102,300	\$97,429	\$97,429	\$97,429	95.24	\$0	Equipo	181	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 394	114020.- Emisad No. 125	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Benemérito de las Américas	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$82,857	\$82,857	\$82,857	95.24	\$0	Equipo	290	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 397	114021.- Emisad No. 128	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Marquías de Comilas	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$166,200	\$166,200	\$166,200	\$158,286	\$158,286	\$158,286	95.24	\$0	Equipo	237	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 403	114022.- Emisad No. 134	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	El Bosque	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$89,400	\$89,400	\$89,400	\$85,143	\$85,143	\$85,143	95.24	\$0	Equipo	181	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 414	114023.- Centro De Bachillerato Interdisciplinario No. 142	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Chilón	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$64,961	\$64,961	\$64,961	\$61,867	\$61,867	\$61,867	95.24	\$0	Equipo	275	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 420	114024.- Centro De Bachillerato Interdisciplinario No. 143	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Chilón	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$26,667	\$26,667	\$26,667	95.24	\$0	Equipo	198	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 427	114025.- Centro De Bachillerato Interdisciplinario No. 144	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Yajalón	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$26,667	\$26,667	\$26,667	95.24	\$0	Equipo	260	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 459	114026.- Centro De Bachillerato Interdisciplinario No. 157	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Chilón	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	95.24	\$0	Equipo	197	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 505	114031.- Preparatoria Emiliano Zapata Salazar	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Jiquipilas	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$914,779	\$914,779	\$914,779	\$659,266	\$659,266	\$659,266	72.07	\$0	Aula	406	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 534	114032.- Preparatoria Agropecuaria Jiquipilas	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Jiquipilas	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$914,779	\$914,779	\$914,779	\$680,966	\$680,966	\$680,966	74.44	\$0	Aula	575	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 551	114033.- Esc. Preparatoria Del Mariscal	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Motozintla	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$914,779	\$914,779	\$914,779	\$666,413	\$666,413	\$666,413	72.85	\$0	Aula	888	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 551	114034.- Esc. Preparatoria Num. 7 Del Estado.	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Equipo	661	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 598	114035.- Esc. Preparatoria Num. 8 Del Estado.	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Equipo	571	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 610	114036.- Esc. Preparatoria Salomon Gonzalez Blanco	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Berriozabal	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Equipo	377	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 621	114037.- Escuela Preparatoria Florida Lazos Leon	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Equipo	502	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 635	114038.- Esc. Preparatoria Comalapa	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Frontera Comalapa	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Equipo	623	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 653	114039.- Esc. Preparatoria Comalapa	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Frontera Comalapa	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$914,779	\$914,779	\$914,779	\$884,913	\$884,913	\$884,913	96.74	\$0	Aula	424	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 670	114040.- Preparatoria Num 1 Del Estado.	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Equipo	593	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200145 681	114041.- Esc. Preparatoria Venustiano Carranza	2112073 2522AD0 26933PC H2012	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobernura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$65,981	\$65,981	\$65,981	\$62,839	\$62,839	\$62,839	95.24	\$0	Equipo	174	1.00	100.00	Financiera / Física / PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:
CHP1213 0200146 353	Construcción Y Equipamiento De Casas De Cultura Indígena Del Estado De Chiapas (Referido 2012)	102421C 017010P 10B001	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas	Cultura turismo	y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$163,415	\$163,415	\$163,415	\$101,947	\$101,947	\$101,947	62.39	\$0	Equipamiento	2,140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: El monto financiero corresponde al corte del mes de noviembre del 2013 y la parte física corresponde al cierre del ejercicio 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1213 0200146 491	Construcción Y Equipamiento De Casas De Cultura Indígena Del Estado De Chiapas (Referido 2012)	102421C 017010P 10B001	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas	Cultura turismo	y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$163,415	\$163,415	\$163,415	\$106,010	\$106,010	\$106,010	64.87	\$0	Equipamiento	3,229	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Las cifras corresponden al corte del mes de noviembre la parte física corresponde al cierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1213 0200146 517	Construcción Y Equipamiento De Casas De Cultura Indígena Del Estado De Chiapas (Referido 2012)	102421C 0017010 P10B001	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas	Cultura turismo	y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$161,223	\$161,223	\$161,223	\$112,560	\$112,560	\$112,560	69.82	\$0	Equipamiento	3,410	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Las cifras corresponden al corte del mes de noviembre la parte física corresponde al cierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1213 0200146 552	Construcción Y Equipamiento De Casas De Cultura Indígena Del Estado De Chiapas (Referido 2012)	102421C 017010P 10B001	Chiapas	Chenahó	Chenahó	Urbano	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas	Cultura turismo	y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$161,223	\$161,223	\$161,223	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,575	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Las cifras corresponden al corte del mes de noviembre la parte física corresponde al cierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1213 0200146 582	Construcción Y Equipamiento De Casas De Cultura Indígena Del Estado De Chiapas (Referido 2012)	102421C 01710P1 0B001	Chiapas	Huitán	Huitán	Urbano	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas	Cultura turismo	y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$116,054	\$116,054	\$116,054	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,342	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Las cifras corresponden al corte del mes de noviembre la parte física corresponde al cierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1213 0200146 893	Construcción Y Equipamiento De Casas De Cultura Indígena Del Estado De Chiapas (Referido 2012)	102421C 017010P 10B001	Chiapas	Ochuc	Ochuc	Urbano	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas	Cultura turismo	y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$161,223	\$161,223	\$161,223	\$107,269	\$107,269	\$107,269	66.53	\$0	Equipamiento	2,342	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Las cifras corresponden al corte del mes de noviembre la parte física corresponde al cierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1213 0200146 947	Construcción Y Equipamiento De Casas De Cultura Indígena Del Estado De Chiapas (Referido 2012)	102421C 017010P 10B001	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas	Cultura turismo	y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$161,223	\$161,223	\$161,223	\$106,010	\$106,010	\$106,010	65.75	\$0	Equipamiento	2,538	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Las cifras corresponden al corte del mes de noviembre la parte física corresponde al cierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1213 0200146 957	Construcción Y Equipamiento De Casas De Cultura Indígena Del Estado De Chiapas (Referido 2012)	102421C 017010P 10B001	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas	Cultura turismo	y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$161,233	\$161,223	\$161,223	\$102,798	\$102,798	\$102,798	63.76	\$0	Equipamiento	4,118	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Las cifras corresponden al corte del mes de noviembre la parte física corresponde al cierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1213 0200147 059	Construcción Y Equipamiento De Casas De Cultura Indígena Del Estado De Chiapas (Referido 2012)	102421C 017010P 10B001	Chiapas	Zinacarán	Zinacarán	Urbano	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas	Cultura turismo	y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$162,739	\$162,739	\$162,739	\$123,819	\$123,819	\$123,819	76.08	\$0	Equipamiento	4,265	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Las cifras corresponden al corte del mes de noviembre la parte física corresponde al cierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1213 0200147 062	Construcción Y Equipamiento De Casas De Cultura Indígena Del Estado De Chiapas (Referido 2012)	102421C 017010P 10B001	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas	Cultura turismo	y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$161,223	\$161,223	\$161,223	\$118,473	\$118,473	\$118,473	73.48	\$0	Equipamiento	3,350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual			Anexo Financiero					Anexo Fisca			Observaciones				
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Comercio						Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprobado	Desarrollado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Reasignado	Unidad de Medida		Producción	Anual	% Anual	
CHP1213 0200147 116	Construcción Y Equipamiento De Casas De Cultura Indígena Del Estado De Chiapas (Referido 2012)	102421C 017010P 10B001	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas	Cultura turismo	Y	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$163,415	\$163,415	\$163,415	\$107,269	\$107,269	\$107,269	\$0	65.64	\$0	Equipam ento	3,906	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Las cifras corresponden al corte del mes de noviembre la parte física corresponde al cierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200147 144	Construcción Y Equipamiento De Casas De Cultura Indígena Del Estado De Chiapas (Referido 2012)	102421C 017010P 10B001	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas	Cultura turismo	Y	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$161,224	\$161,223	\$161,223	\$111,049	\$111,049	\$111,049	\$0	68.88	\$0	Equipam ento	2,839	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Las cifras corresponden al corte del mes de noviembre la parte física corresponde al cierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200147 172	Construcción Y Equipamiento De Casas De Cultura Indígena Del Estado De Chiapas (Referido 2012)	102421C 017010P 10B001	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11- Educación Pública	Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas	Cultura turismo	Y	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$161,224	\$161,223	\$161,223	\$113,903	\$113,903	\$113,903	\$0	70.65	\$0	Equipam ento	2,660	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Las cifras corresponden al corte del mes de noviembre la parte física corresponde al cierre del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200148 614	Fiscalización De Recursos Federales De Los Convenios Del Ejercicio 2012.	051121R 138000R 08B0019 33PC	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)		En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$1,312,768	\$1,312,768	\$1,312,768	\$1,312,768	\$1,312,768	\$1,312,768	\$1,312,768	100.00	\$0	Auditoría	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SUPERO LA META PROGRAMADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200148 662	Fiscalización De Recursos Federales De Los Convenios Del Ejercicio 2012.	051121R 138000R 08B0019 34IC	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)		En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	95.71	\$80,000	Auditoría	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SUPERO LA META PROGRAMADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1213 0200160 123	2112005/ Ceyc No. 13 Raudales Malpasos (Referido)	2112005/ 252340D 44033PC 42012	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11- Educación Pública	INSTITUTO DE LA Infraestructura Física Educativa	Otra obra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$258,509	\$258,509	\$258,509	\$25,920	\$25,920	\$25,920	\$25,920	10.03	\$0	Espacio Educativo	420	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: PRECIERRE DEL EJERCICIO 2013 / Registro:	
CHP1213 0200167 158	Reconstrucción De Mampariera Con Concreto Armado, Rehabilitación De Pisos De Zampazo Y Desazave Tamo 6 Pie A Calle Central. Tuxtla Gutierrez.	108-SD- 03-02-38 006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	100.00	\$0	Metros Lineales	553.374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este recurso corresponde al ejercicio fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200167 206	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Rio Sabán, Ubicado En 4a. y 5a. Oriente Entre Sa. Y 7a. Norte. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE- 05-02-38 010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,429,661	\$8,429,661	99.76	\$0	Metros Lineales	553.374	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200167 320	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Rio Sabán, Ubicado En La 6a. Calle Oriente Entre 3a. Norte Y Calle Ciprés. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE- 05-02-38 012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,749,999	\$15,749,999	100.00	\$0	Metros Lineales	553.374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200167 345	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Rio Sabán, Ubicado En La Calle Ciprés Entre 10 A. Y Calle Miranda De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez.	108-SE- 05-02-38 013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	100.00	\$0	Metros Lineales	553.374	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200167 366	Rehabilitación De Red Alcantarillado Sanitario De 45 Cms De Diámetro, Sa. Norte Entre 3a. Poniente Y 3a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SD- 03-01-38 014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua saneamiento		En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	100.00	\$0	Metros Lineales	4.897	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Fisica: Obra Terminada. Las metas correctas de este proyecto son 288.04 metros lineales. / Registro: Obra Finiquitada. Este recurso corresponde al ejercicio fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200167 471	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Colonia Paso León.	108-SE- 12-00-38 003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	0.00	\$0	Document o	553.374	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200167 484	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (Biomat Social)	108-SE- 12-00-38 004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	0.00	\$0	Document o	553.374	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200167 518	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (16 Oriente Sur)	108-SE- 12-00-38 005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	0.00	\$0	Document o	553.374	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200167 540	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Fraccionamiento La Salle 2ª. Y 3ª. Sección.	108-SE- 12-00-38 006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	0.00	\$0	Document o	553.374	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200167 584	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 3a. Norte Entre 4a. Y 2a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE- 07-01-38 015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,646,435	\$1,646,435	81.00	\$0	Metros Cuadrado s	553.374	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200167 604	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 3a. Norte Entre 4a. Y 2a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE- 07-01-38 017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública		En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	0.00	\$0	Metros Cuadrado s	553.374	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200167 621	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 4a. Y 2a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE- 07-01-38 020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$1,948,708	\$1,948,708	80.41	\$0	Metros Cuadrado s	553.374	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200167 639	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 3a. Y 2a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE- 07-01-38 023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	obra	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$705,333	\$705,333	76.90	\$0	Metros Cuadrado s	553.374	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213 0200167 655	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 3a. Y 2a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE- 07-01-38 024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública		En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2012	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	0.00	\$0	Metros Cuadrado s	553.374	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1313 0200142	Programa De Agua Potable.	112271E 109020I	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas.	23- Provisiones	Secretaría de Infraestructura	Agua saneamiento		En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$147,588,065	\$9,303,017	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	4,796,580	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepro presupuestal.

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Presupuesto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Zonas Urbanas	Riesgo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Anexo Financiero					Anexo Fisico			Observaciones						
														Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reservado (Obligado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Anual	Retrasado	Unidad de Medida	Población	Anual Acum.	% Anual Acum.
CHP1313 0200145 380	Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	182231E 109020C 01D0030 749202C	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Subsidios	Zonas Urbanas	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$480,000	\$450,020	\$450,020	\$292,060	\$128,624	\$0	0.00	\$0	Proyecto	26,257	100.00	47.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 383	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	182231E 109020C 01D0030 199320C	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Subsidios	Zonas Urbanas	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,200,000	\$1,142,046	\$1,142,046	\$472,870	\$472,870	\$0	0.00	\$0	Proyecto	97,537	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 399	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076021C 01D0010 239320C	Chiapas	Chamula	Avenza Uno	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,595,000	\$1,885,451	\$1,885,451	\$1,754,730	\$1,309,635	\$0	0.00	\$0	Obra	1,107	100.00	98.57	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 407	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076021C 01D0020 179320C	Chiapas	Chimalapa	Nueva Tenochtitlán (Rizo de Oro)	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,121,995	\$15,475,908	\$15,475,908	\$10,327,865	\$5,110,155	\$0	0.00	\$0	Obra	1,640	100.00	43.50	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 413	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 076021C 01D0030 239320C	Chiapas	Chamula	Nachauc	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,940,937	\$2,858,352	\$2,858,352	\$857,506	\$857,506	\$0	0.00	\$0	Obra	694	100.00	42.18	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 420	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 076021C 01D0030 239320C	Chiapas	Chamula	Joltzemén	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,681,162	\$1,593,611	\$1,593,611	\$478,083	\$478,083	\$0	0.00	\$0	Obra	946	100.00	3.53	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 424	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 076021C 01D0050 239320C	Chiapas	Chamula	El Crucero	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,098,960	\$3,932,531	\$3,932,531	\$1,179,759	\$1,179,759	\$0	0.00	\$0	Obra	680	100.00	18.32	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 429	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 076021C 01D0060 269320C	Chiapas	Chenalhó	Puebla	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,920,224	\$2,778,910	\$2,693,210	\$833,673	\$833,673	\$0	0.00	\$0	Obra	1,245	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 434	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 076021C 01D0070 389320C	Chiapas	Huitán	Chempil	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,153,907	\$2,054,323	\$2,054,323	\$616,297	\$616,297	\$0	0.00	\$0	Obra	488	100.00	35.37	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 441	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 076021C 01D0080 39320C	Chiapas	Tenejapa	Chacomá	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,192,115	\$2,084,753	\$2,084,753	\$625,426	\$625,426	\$0	0.00	\$0	Obra	1,462	100.00	52.85	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 445	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 076021C 01D0090 39320C	Chiapas	Tenejapa	Tzajalchén	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,131,928	\$1,866,952	\$1,866,952	\$560,086	\$560,086	\$0	0.00	\$0	Obra	2,276	100.00	18.33	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 450	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 076021C 01D0100 39320C	Chiapas	Huitupán	La Competencia	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,535,007	\$1,474,139	\$1,474,139	\$442,242	\$442,242	\$0	0.00	\$0	Obra	1,147	100.00	51.09	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 456	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 076021C 01D0110 819320C	Chiapas	Simojovel	El Jardín	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,655,580	\$1,507,299	\$1,507,299	\$452,190	\$452,190	\$0	0.00	\$0	Obra	1,626	100.00	31.39	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 474	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 076021C 01D0130 529320C	Chiapas	Las Margaritas	Francisco I. Madero	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$13,046,012	\$14,045,483	\$14,045,483	\$5,275,801	\$2,185,482	\$0	0.00	\$0	Obra	1,626	100.00	65.36	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 482	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 076021C 01D0140 529320C	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,620,921	\$4,315,994	\$4,315,994	\$1,294,798	\$1,294,798	\$0	0.00	\$0	Obra	1,684	100.00	21.89	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 485	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 076021C 01D0150 789320C	Chiapas	Sabanilla	Majastoc	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,623,781	\$1,546,630	\$1,546,630	\$463,989	\$463,989	\$0	0.00	\$0	Obra	1,221	100.00	42.82	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 489	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 076021C 01D0160 469320C	Chiapas	Tila	Usipa	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,829,160	\$1,723,778	\$1,723,778	\$517,133	\$517,133	\$0	0.00	\$0	Obra	1,450	100.00	42.89	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145	Construcción Del Sistema De Agua	122231E 109021C	Chiapas	Ocosingo	Aurora Buenavista	Rural	Subsidios	Zonas Rurales	Medio	Secretaría de Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,415,861	\$1,355,131	\$1,355,131	\$1,097,609	\$1,097,609	\$0	0.00	\$0	Obra	255	100.00	79.56	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Ámbito Financiero							Ámbito Físico			Observaciones					
								Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Reservas (Deducidas)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anual		Porcentaje	Unidad de Medida	Población	Ámbito Anual	% Sobre Anualidad
CHP1313 0200145 752	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E 076021C 01D0050 179320S	Chiapas	Cintalapa	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$400,000	\$399,727	\$368,904	\$39,973	\$39,973	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,507	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 740	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E 076021C 01D0060 529320S	Chiapas	Las Margaritas	El Progreso	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$400,000	\$395,600	\$395,600	\$24,392	\$39,560	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,007	100.00	90.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 751	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E 076021C 01D0070 339320S	Chiapas	Francisco León	Naranjo	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$250,000	\$244,111	\$244,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	510	100.00	10.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 766	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E 076021C 01D0080 169320S	Chiapas	Catazajá	El Paraiso	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$320,000	\$307,816	\$307,816	\$113,892	\$113,892	\$0	0.00	\$0	Proyecto	534	100.00	80.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 772	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	182131E 076021C 01D0090 169320S	Chiapas	Catazajá	Punta Arena	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$320,000	\$307,816	\$307,816	\$113,892	\$113,892	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,385	100.00	90.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 785	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0010 179320S	Chiapas	Cintalapa	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$148,364	\$148,364	\$74,924	\$74,924	\$0	0.00	\$0	Proyecto	358	100.00	50.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 796	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0020 929320S	Chiapas	Tecpatán	Francisco Vía	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$149,596	\$149,596	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	33	100.00	60.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 804	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0030 369320S	Chiapas	Huixtán	Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$147,900	\$138,339	\$14,790	\$14,790	\$0	0.00	\$0	Proyecto	625	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 811	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0040 799320S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Zacualpa Ecoitepec	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$148,480	\$138,339	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	885	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 821	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0050 119320S	Chiapas	Zinacantan	Patosil	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$149,978	\$149,978	\$68,990	\$68,990	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,452	100.00	80.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 833	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0060 699320S	Chiapas	Villaflores	Úrsulo Galván	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$140,185	\$129,216	\$14,901	\$14,931	\$0	0.00	\$0	Proyecto	935	100.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 837	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0070 869320S	Chiapas	Siltepec	Ojo de Agua	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$149,596	\$149,596	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	171	100.00	40.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 853	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0080 049320S	Chiapas	Altamirano	La Laguna	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$142,857	\$142,857	\$14,286	\$14,286	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,222	100.00	40.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 863	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0090 599320S	Chiapas	Ocosingo	Tzajab	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$148,364	\$148,364	\$108,306	\$108,306	\$0	0.00	\$0	Proyecto	197	100.00	90.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 872	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0100 779320S	Chiapas	Salto de Agua	San José Sivichén	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$148,500	\$148,500	\$20,828	\$14,850	\$0	0.00	\$0	Proyecto	127	100.00	70.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 880	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0110 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Allende	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$149,549	\$149,549	\$88,982	\$88,982	\$0	0.00	\$0	Proyecto	552	100.00	55.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 887	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0120 239320S	Chiapas	Chamula	Cuchulmuc	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$148,253	\$148,253	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,275	100.00	95.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200145 900	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable	182231E 109021C 01D0130	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Petrelal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría Infraestructura	de	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$142,857	\$142,857	\$14,286	\$14,286	\$0	0.00	\$0	Proyecto	197	100.00	50.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Financiamiento					Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Realizado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Retrasado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anual
CHP1313 0200146 950	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 01D0160 619320S	Chiapas	Simojovel	San Antonio Nuevo León	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	de Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,641,006	\$8,216,244	\$8,216,244	\$6,366,116	\$6,366,116	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	559	100.00	88.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preclere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200146 959	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 109010C 01D0170 319320S	Chiapas	Chilón	San Juan Argentina	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	de Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$497,922	\$535,526	\$535,526	\$422,538	\$422,538	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preclere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200146 945	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E 109010C 01D0181 319320S	Chiapas	Zinacantan	Guadalupe Shucún	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	de Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,654,988	\$1,705,141	\$1,705,141	\$1,506,475	\$1,506,475	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	217	100.00	100.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preclere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200146 972	Modernización Y Ampliación Del Camino: Tapalapa - Liquidambar, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 000 Al Km. 4 500 (Carpetas Asfálticas Y Señalamientos)	273511E 088010C 03D0010 909320S	Chiapas	Tapalapa	Liquidambar	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	de Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,187,886	\$3,361,347	\$3,361,347	\$2,456,360	\$2,456,360	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	155	100.00	96.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preclere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200146 982	Camino: E.C. Km. 59 (Bocahuchic) - Pichucalco - Santo Domingo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 (Subtramo: Del Km. 31 600 Al Km. 32 600 (Cunetas, Pavimento Y Señalamientos)	273511E 088010C 03D0010 499320S	Chiapas	Larrinzar	Nachtom	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	de Comunicación es transportes y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,550,875	\$4,388,491	\$4,388,491	\$1,752,333	\$1,752,333	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,884	100.00	55.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preclere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200147 020	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 10 800 (Sub-San Juan Chamula)- Bechigic-Tzolium (Tierra Colorada), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 18 504.10 (Subtramo A Mod.: Del Km. 8 500 Al Km. 8 500)	273511E 088010C 03D0010 239320S	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	de Comunicación es transportes y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,157,113	\$3,274,269	\$3,274,269	\$2,892,783	\$2,892,783	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,499	100.00	100.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preclere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200147 049	Modernización Y Ampliación Del Camino: Guadalupe Tepayal - Jerezalán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 25 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 25 000 Al Km. 24 000 (Cunetas, Carpetas Asfálticas Y Señalamientos)	273511E 088010C 03D0010 529320S	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	de Comunicación es transportes y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$790,289	\$2,236,271	\$2,236,271	\$1,844,988	\$1,844,988	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	682	100.00	92.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preclere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200147 066	Modernización Y Ampliación Del Camino: Mitonc - Bettsaria - Dominguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 185.65 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 150 Al Km. 0 800 (Pavimentos Y Señalamientos)	273511E 088010C 03D0050 239320S	Chiapas	Chamula	Ichihó	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	de Comunicación es transportes y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,718,091	\$4,861,660	\$4,861,660	\$3,222,558	\$3,163,196	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,472	100.00	90.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preclere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200147 081	Modernización Y Ampliación Del Camino: Cintalapa - Gral. Rafael Cal Y Mayor, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 62 000 (Subtramo Del Km. 23 700 - 28 700 Al Km. 24 700 - 29 700)	273511E 088010C 03D0090 179320S	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	de Comunicación es transportes y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,159,507	\$3,281,042	\$3,281,042	\$2,192,131	\$1,159,507	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	7,081	100.00	99.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preclere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200147 098	Camino: Jitol - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 200 (Subtramo Del Km. 18 000 Al Km. 20 000 (Cunetas, Riego De Impregnación, Carpetas Asfálticas, Riego Sello Y Señalamientos)	273511E 088010C 03D0070 479320S	Chiapas	Jitol	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	de Comunicación es transportes y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,261,873	\$3,570,708	\$3,570,708	\$2,645,756	\$2,645,756	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	6,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preclere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200147 110	Modernización Y Ampliación Del Camino - Zamora Pico De Oro - San Isidro - América Libre - Tierra Y Libertad - Oziaba, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 (Subtramo: Del Km. 3 000 Al Km. 4 000)	273511E 088010C 03D0081 169320S	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	de Comunicación es transportes y	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,323,680	\$3,745,600	\$3,745,600	\$2,938,529	\$2,810,766	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,165	100.00	100.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preclere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200147 138	Adecuación Y Mejoramiento Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 078029C 01D0010 169320S	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,856,160	\$2,856,160	\$2,544,891	\$1,431,271	\$1,299,729	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,973	100.00	22.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preclere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200147 153	Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	122131E 078029C 01D0020 689320S	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	de Agua saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,713,861	\$19,713,861	\$17,565,410	\$8,971,021	\$8,971,021	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	14,212	100.00	15.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al preclere presupuestal del 2013. / Registro:
CHP1313 0200150 011	Rehabilitación De Energía Eléctrica, Fraccionamiento Santa Fe	027-R23-FOPEDA PRIE-0064	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	LO58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,159,771	\$1,159,771	\$1,159,771	\$1,159,771	\$1,159,771	\$1,159,771	100.00	\$0	Poste	3,655	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1313 0200150 028	Pavimentación De Calles Calle San Francisco De Asís Y Barrio Amalzon Benito Juárez	027-R23-FOPEDA PRIE-0060	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	LO58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	100.00	\$0	Metros Cuadrado	1,054	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1313 0200150 052	Pavimentación De Calles Calle Niño Fiorino, Barrio Amalzon Benito Juárez	027-R23-FOPEDA PRIE-0062	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	LO58 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	100.00	\$0	Metros Cuadrado	1,710	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 2016

Información General del Proyecto										Ámbito Financiero										Ámbito Físico			Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ejecutado)	Comprometido	Desagregado	Ejecuido	Pagado	% Anual		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Anexo Anual	% Anual Actualizado
CHP1313 0200150 075	Pavimentación De Calle (Prolongación Covadonga A La Unidad Deportiva), Barrio San Jacinto	027-R23-FOPEDA PRE-0061	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	Infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,295	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1313 0200150 090	Pavimentación De Calle, Colonia Ángel Vázquez	027-R23-FOPEDA PRE-0063	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	Infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$967,176	\$967,176	\$967,176	\$967,176	\$967,176	\$967,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	809	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP1313 0200150 520	Impartir E Impulsar Estudios Científicos Y Tecnológicos En El Estado.	012523A 00500E 03A001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	Fortalecimiento de la educación media superior DECYTES	11- Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$289,543,985	\$328,112,579	\$328,112,579	\$227,935,670	\$227,935,670	\$227,935,670	69.47	\$0	Alumno	24,039	100.00	73.00	Financiera / Física / Registro: ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL MES DE DICIEMBRE 2013.- SISTEMA. Pasa a siguiente nivel.	
CHP1313 0200151 418	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 3.7 (Poculum - Cruzera Mapaké - Tres Cerros) - Chiapa de Maja: Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500 (Subtramo Del Km. 4 500 Al Km. 6 500)	273511E 086010C 0300100 939320S	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,144,048	\$11,726,360	\$11,726,360	\$5,872,950	\$5,834,480	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,624	100.00	62.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP1313 0200151 445	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 7 667 (Las Ollas - Chiumantel) - Pajalón Alto - Pajalón Bajo. Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 845	273511E 086010C 0300110 239320S	Chiapas	Chamula	Pajalón Alto	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,754,165	\$7,793,425	\$7,793,425	\$5,319,361	\$5,319,361	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,786	100.00	98.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP1313 0200151 456	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 18 500 (Paríatico Sur Poniente) - Chamul: Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 300 (Subtramo Modernizar Del Km. 3 000 Al Km. 6 300)	273511E 086010C 0300120 789320S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Carratal Uno	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,024,287	\$8,557,786	\$8,557,786	\$7,399,135	\$6,863,047	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	161	100.00	99.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP1313 0200151 460	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 42 800 (Cosamp-Palmeque) - Chich. Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 142.60 (Subtramo A. Modernizar Del Km. 1 500 Al Km. 4 142.60)	273511E 086010C 0300130 319320S	Chiapas	Chilón	Centro Chich	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,169,135	\$8,967,662	\$8,967,662	\$3,169,135	\$3,169,135	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	750	100.00	60.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP1313 0200151 502	Modernización Y Ampliación Del Camino Paso Naranjo - 1a. Sección - Emiliano Zapata. Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 224.86 (Subtramo A. Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 3 224.86)	273511E 086010C 0300140 779320S	Chiapas	Salto de Agua	Paso Naranjo 1ra. Sección	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$449,934	\$1,273,172	\$1,273,172	\$1,019,317	\$1,019,317	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	378	100.00	100.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP1313 0200151 516	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Lanzariz Aldama) - Epalchén Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 588 (Subtramo A. Modernizar Del Km. 8 580 Al Km. 4 290)	273511E 086010C 0300150 239320S	Chiapas	Chamula	Epalchén	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,696,221	\$7,629,463	\$7,629,463	\$6,708,808	\$6,708,808	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	2,106	100.00	99.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP1313 0200151 548	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 23 425 (Teopisca - San Cristóbal De Las Casas) - Jardín Del Nuevo Edén y Lindavista - Campo Santiago. Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 049	273511E 086010C 0300160 949320S	Chiapas	Teopisca	Lindavista	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,539,616	\$4,356,633	\$4,356,633	\$2,877,007	\$1,539,616	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	2,005	100.00	100.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP1313 0200151 557	Modernización Y Ampliación Del Camino Icaulmitic-Yul Uk'Um -Yulic. Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 600	273511E 086010C 0300170 239320S	Chiapas	Chamula	Icaulmitic	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,048,945	\$19,946,311	\$19,946,311	\$13,819,644	\$13,819,644	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,713	100.00	85.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP1313 0200151 570	Modernización Y Ampliación Del Camino Yakampot (Yakop) - Yalchén. Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 100 (Subtramo A. Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 4 000)	273511E 086010C 0300180 239320S	Chiapas	Chamula	Yakampot (Yakop)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,375,146	\$15,209,982	\$15,209,982	\$12,150,130	\$9,764,810	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,163	100.00	100.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP1313 0200151 587	Modernización Y Ampliación Del Camino Zinacantan y Pinar Salinas. Tramo: Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Subtramo A. Modernizar Del Km. 7 046 Al 12 438)	273511E 086010C 0300190 119320S	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,214,908	\$9,097,185	\$9,097,185	\$7,664,481	\$7,664,481	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	4,275	100.00	100.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	
CHP1313 0200151 597	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 47 500 (Ochuc y Sakumilia - El Niz. Tramo: Km. 0 000	273511E 086010C 0300200 449320S	Chiapas	Ochuc	Chaonil	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	Comunicación es transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,540,835	\$12,849,144	\$12,849,144	\$8,747,530	\$6,119,850	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	2,838	100.00	87.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al preciere presupuestal del 2013. / Registro:	

Total: 2016

Información General del Proyecto														Ámbito Presupuestario						Ámbito Financiero				Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ámbito de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Prioritario	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Retrasado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anual	Observaciones	
CHP1313 0200151 614	Carrilero Rural: San Andrés Duraznal - Sorora. Tramo: Km 0.000 Al Km. 6.000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3.000 Al Km. 5.000)	283511E 085010C 0300011 189202S	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Subsidios	\$179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Infraestructura	de Comunicación y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,408,451	\$6,815,163	\$6,815,163	\$4,123,751	\$4,123,751	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,832	100.00	72.00	Financiera: / Fisica: Estas cifras corresponden al precepro presupuestado del 2013. / Registro:
CHP1313 0200153 877	Pavimentación En Tramos Asfaltados Con Concreto Hidráulico	SE-01	Chiapas	Mazapa de Madero	Nuevo Verdel	Rural	Subsidios	L058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$624,775	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$624,745	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	220	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD. EJERCENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1313 0200153 903	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal	SE-02	Chiapas	Mazapa de Madero	El Horizonte	Rural	Subsidios	L058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	198	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD. EJERCENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1313 0200153 944	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE-03	Chiapas	Mazapa de Madero	Nuevo Paraiso	Rural	Subsidios	L058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA MADRE DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	210	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD. EJERCENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1313 0200161 322	Programa De Conservación Y Mantenimiento De Unidades Médicas Spss 2013.	2112064 02351BD 01803SP SE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Popular	Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD	DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100,000,000	\$316,531	\$316,531	\$154,509	\$110,473	\$80,798	\$0	25.53	Unidad médica	3,417,569	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: El bajo avance se debe a que los recursos presupuestados autorizados con fuente de financiamiento estatal fueron liberados presupuestalmente de acuerdo a oficio No. SANSUE/CG/PS/058/13, sin embargo financieramente se encuentran pendientes por ministrar a la cuenta del SECH. / Registro:	
CHP1313 0200161 347	Conservación Y Mantenimiento De Equipos Médicos Y Electroanalíticos (Spss 2013).	2112064 02351BD 01803SP SE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Popular	Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD	DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,000,000	\$23,219	\$23,219	\$20,790	\$20,790	\$20,790	\$0	89.54	\$0	Mantenimiento	2,782,486	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Nulo avance por falta de recursos. / Registro:
CHP1313 0200161 368	Equipamiento De Unidades Médicas (Spss 2013).	2112064 02351BD 01803SP SE2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Popular	Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD	DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$181,000,000	\$340,681,365	\$340,681,365	\$112,938,232	\$112,839,256	\$23,096,609	\$0	6.78	Unidad médica	1,788,577	100.00	72.03	Financiera: / Fisica: El bajo avance se debe a que el recurso fue liberado tardamente y ante la modificación a la Ley Hacendaria para el estado de Chiapas el pasado 31 de Julio de 2013, en el que contempla la modificación al Art. 21 Fracción II, implicó que no se lograron adquirir en su totalidad los insumos programados. Como se especifica en el Memorandum No. 3247 con fecha 25 de Noviembre de 2013 y Memorandum No. 2154 del 11 de Septiembre de 2013 respectivamente. / Registro:	
CHP1313 0200161 406	Consulta Segura (Spss 2013).	2112064 02351BA 021803P SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Popular	Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD	DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,709,311	\$4,575,016	\$4,575,016	\$208,759	\$208,759	\$93,949	\$0	1.83	\$0	Estudio	12,093	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: La meta concluyó satisfactoriamente. / Registro:
CHP1313 0200161 438	Sistema De Protección Social En Salud.	2112064 02351BA 01803SP SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Popular	Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD	DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,293,976,066	\$15,000,000	\$15,000,000	\$10,242,874	\$10,242,874	\$10,242,874	\$0	68.29	\$0	Aportación	3,414,767	100.00	64.60	Financiera: / Fisica: El bajo avance se debe a que no se logró la realización del 100% de los cursos programados a cs usa de la liberación tardía del presupuesto. / Registro:
CHP1313 0200161 448	Repos Gestos De Administración (Spss 2013).	2112064 02351BA 00983SP SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Popular	Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD	DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$202,085,485	\$221,895,664	\$221,895,664	\$157,838,234	\$157,833,304	\$137,961,025	\$0	62.17	\$0	Persona	4,064,228	100.00	96.96	Financiera: / Fisica: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro: AVANCE PROCEBRE. CUARTO TRIMESTRE 2013
CHP1313 0200161 462	Apoyo Emergente A Unidades Médicas (Spss 2013).	2112064 02351BA 00983SP SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Popular	Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD	DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,063,319	\$920,976	\$806,540	\$216,867	\$191,197	\$191,197	\$74,635	20.76	\$0	Persona	2,167	100.00	100.00	Financiera: El estado presupuestal emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado presenta el siguiente importe en el ejercicio \$198,263.11 / Fisica: El alto avance se debe a las estrategias implementadas de la jurisdicción en la captación de la embarcación para la debida atención prenatal. / Registro:
CHP1313 0200161 484	Subrogación De Servicios Médicos (Spss 2013).	2112064 02351BA 017933P SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Popular	Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD	DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$15,000,000	\$498,787	\$498,787	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	9,217	100.00	89.35	Financiera: / Fisica: El bajo avance se debe a la captación tardía del recurso nacido entre el tercer y quinto día del nacimiento, ya que por los usos y costumbres la mayor parte de los casos llevan a los recién nacidos después del quinto día. / Registro:
CHP1313 0200161 519	Regularizados Af (Spss 2013).	2112064 02351BA 00483SP SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Popular	Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD	DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$841,401,573	\$100,000,000	\$100,000,000	\$53,414,836	\$53,414,836	\$8,052,965	\$0	8.05	\$0	Persona	4,064,228	100.00	92.96	Financiera: El estado presupuestal emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado presenta el siguiente importe en el devengado \$53,833,408.21 / Fisica: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP1313 0200161 537	Atención Médica, Psiquiátrica (Spss 2013).	2112064 02351BA 00983SP SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Popular	Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD	DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$630,996,198	\$246,079,417	\$246,079,417	\$95,304,202	\$95,304,202	\$95,284,142	\$64,698,493	38.72	\$0	Persona	4,064,228	100.00	91.48	Financiera: / Fisica: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP1313 0200161 560	Servicios Básicos Para Unidades Médicas (Spss 2013).	2112064 02351BA 01803SP SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Popular	Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD	DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$158,516,853	\$16,700,588	\$16,700,588	\$15,935,317	\$15,935,317	\$15,935,317	\$15,935,317	95.42	\$0	Servicio	3,414,767	100.00	91.48	Financiera: / Fisica: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP1313 0200161 575	Apoyo Con Uniformes Al Personal De Base Y Regularizado (Spss 2013).	2112064 02351BA 02483SP SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Popular	Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD	DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,853,376	\$500,000	\$500,000	\$202,792	\$171,688	\$157,812	\$0	31.56	\$0	Persona	11,531	100.00	69.39	Financiera: El estado presupuestal emitido por la Federación no refleja los recursos para la gestión de expedientes, de acuerdo a lo establecido; además se han podido realizar las autorizaciones del recurso en una sola gestión lo que ha impactado en un bajo avance. / Registro:
CHP1313 0200161 687	Programa De Construcción Y Conservación De Caminos Carreteros Alimentadores	273511E 086000C 0380203 009341S	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019	Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	de Comunicación y transportes	Cancelado	Cuarto Trimestre	2013	\$375,756,310	\$752,215	\$752,215	\$484,818	\$448,834	\$448,834	\$0	58.40	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: El estado presupuestal emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado presenta el siguiente importe en el ejercicio \$45,559.75 / Fisica: La meta se reduce debido a que se solicitó apoyo de capacitación a la Organización Panamericana de la Salud y al Centro Nacional de Genénero y Salud Reproductiva, como una estrategia con un alto impacto en el desarrollo de usuarios del programa. / Registro:	
CHP1313 0200161 732	Prevención Y Promoción De La Salud Spss 2013.	2112064 02351BA 010933P SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Popular	Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD	DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$300,607,015	\$8,102,678	\$8,069,223	\$5,004,118	\$5,004,118	\$0	0.00	\$0	Tratamiento	2,148,130	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:	
CHP1313 0200161 763	Iniciativa Salud Mesoamericana 2013/Componente I) Spss 2013	2112064 02351BA 2011833P SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Popular	Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD	DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$26,005,458	\$1,890,114	\$1,890,114	\$111,819	\$111,819	\$103,416	\$0	5.47	\$0	Unidad médica	8,621	100.00	83.26	Financiera: / Fisica: El bajo avance se debe a que el personal se encuentra realizando actividades de reforzamiento con el boteo de Dengue en el Estado. / Registro:

Total: 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Amplitud	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relativo	Periodo	Anexo Financiero				Anexo Fisica				Observaciones						
														Ciclo Anual	Pagamento	Modificado	Reservado (Miliardos)	Comprometido	Derogado	Ejecido	Pagado		% Avance	Retrasado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anual
CHP1313 0200161 868	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015(Componente LI) Spes 2013	2112064 02351BA 012933P SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Popular Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$2,076,112	\$173,395	\$173,395	\$3,267	\$3,267	\$3,267	\$0	1.88	\$0	Document to	8,621	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: El año avance avance se debe a que se ha priorizado en otorgar consultas / Registro:
CHP1313 0200161 819	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, (Componente LI) Spes 2013.	2112064 02351BA 012933P SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Popular Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$1,800,022	\$10,115,662	\$10,115,662	\$6,473,155	\$6,473,155	\$3,599,703	\$0	35.59	\$0	Persona	8,621	100.00	94.20	Financiera: El estado presupuestal emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado presenta el siguiente importe en el ministrado \$10,250,592 / Fisica: El avance se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP1313 0200161 868	Fortalecimiento De Las Acciones De Salud Pública Spes 2013.	2112064 02351BA 012933P SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Popular Seguro	12-Salud	INSTITUTO SALUD DE	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$1,080,714	\$841,401,573	\$841,401,573	\$832,896,671	\$832,896,671	\$80,479,550	\$817,824,730	98.70	\$0	Acción	671,291	100.00	99.17	Financiera: / Fisica: El avance alcanzado se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP1313 0200163 033	Iniciativa Salud Mesoamericana 2015, (Componente Ucp) Spes 2013.	2112064 02351BA 012933P SA2013	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Popular Seguro	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$107,361	\$400,000	\$400,000	\$92,772	\$92,772	\$78,304	\$0	19.58	\$0	Reunión	150	100.00	70.12	Financiera: / Fisica: El bajo avance se debe a que es una población en movimiento migratorio, su condición laboral limitan a que accedan a consulta ya que están en constante movimiento por las cosechas temporales en el Estado / Registro:
CHP1313 0200167 488	Sistema Integral De Protección Civil Ppfn 2da Etapa	2112079 021721F 107009M 02D001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de Protección Civil	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$16,151,111	\$16,151,111	\$16,151,111	\$16,151,111	\$16,151,111	\$16,151,111	\$16,151,111	100.00	\$0	Sistema	4,889,259	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Se ejecuto el proyecto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1313 0200168 186	Proporcionar Servicios Educativos De Calidad	E05A001 017	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11- Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CINTALAPA DE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$22,462,998	\$22,462,998	\$22,462,998	\$17,792,455	\$17,792,455	\$17,792,455	\$17,792,455	79.21	\$0	Proyecto	1,150	100.00	100.00	Financiera: LOS GASTOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO CAPITULO 1000,2000 Y 3000 / Fisica: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1313 0200168 673	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	SE-04	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Subsidios	U008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales.	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA MADERO DE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	7,200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, EJERCENDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1313 0200168 882	Escuela Nacional De Protección Civil	2112079 021721F 107009M 02D004	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23- Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de Protección Civil	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimes tre	2013	\$872,872	\$872,872	\$872,872	\$872,841	\$872,841	\$872,841	\$872,841	100.00	\$32	Obra	4,889,259	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: El proyecto se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.