

Total: 82

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CBP00 13040 01885 11	Telescundia vía No. 133.	2112073 022511A 012000E 138214	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica y Municipios	33- Aportación es Federales para Infraestructura Física Educativa y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,050,593	\$420,735	\$393,424	\$393,424	\$393,424	\$393,424	\$393,424	\$393,424	93.51	\$0	Espacio Educativo	62	1.00	0.85	Financiera : OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO /	
CBP00 13040 02377 50	Telescundia vía 193 Vicente Guerrero	2112073 022511A 012000E 138349	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica y Municipios	33- Aportación es Federales para Infraestructura Física Educativa y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,291,745	\$815,075	\$407,538	\$407,538	\$407,538	\$407,538	\$407,538	\$407,538	50.00	\$0	Espacio Educativo	60	1.00	0.50	Financiera : OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO /	
CBP00 13040 02515 93	Telescundia vía No. 1344 "Monique Flores Negón"	2112073 022511A 012000E 138342	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica y Municipios	33- Aportación es Federales para Infraestructura Física Educativa y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$937,340	\$301,706	\$150,853	\$150,853	\$150,853	\$150,853	\$150,853	\$150,853	50.00	\$0	ESPACIO EDUCATIVO	74	2.00	0.30	Financiera : OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO /	
CBP00 14020 03194 99	Jardín De Niños Valentín Gómez Farías	2112073 022511A 012000E 138033-38255	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica y Municipios	33- Aportación es Federales para Infraestructura Física Educativa y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,246,303	\$1,246,303	\$1,246,303	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	127	3.00	0.00	Financiera : Física: / Registro: Construcción de 3 Aulas didácticas localizadas la Ceiba
CBP00 14020 03195 02	Jardín De Niños Juan Escutia	2112073 022511A 012000E 138034-38255	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica y Municipios	33- Aportación es Federales para Infraestructura Física Educativa y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	52	3.00	0.00	Financiera : Física: / Registro: Construcción de un Aula didáctica, sanitarios rurales y exterior localizadas: SACTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CBP00 14020 03195 07	Preescolar 21 de Abril	2112073 022511A 012000E 138035-38255	Chiapas	Benemérito de las Américas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica y Municipios	33- Aportación es Federales para Infraestructura Física Educativa y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$550,644	\$550,644	\$550,644	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	161	1.00	0.00	Financiera : Física: / Registro: Construcción de de Narda Perimetral Benemérito de Las Américas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CBP00 14020 03195 12	Preescolar Benemérito De Las Américas	2112073 022511A 012000E 138036-38255	Chiapas	Benemérito de las Américas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica y Municipios	33- Aportación es Federales para Infraestructura Física Educativa y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$693,048	\$693,048	\$693,048	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	134	1.00	0.00	Financiera : Física: / Registro: Construcción de de Narda Perimetral Benemérito de Las Américas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CBP00 14020 03195 20	Preescolar Eduardo Jiménez Alboreo	2112073 022511A 012000E 138037-38255	Chiapas	Benemérito de las Américas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica y Municipios	33- Aportación es Federales para Infraestructura Física Educativa y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$435,059	\$435,059	\$435,059	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	52	1.00	0.00	Financiera : Física: / Registro: Construcción de un Aula didáctica localizadas Benemérito de Las Américas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CBP00 14020 03195 24	Preescolar Jean Piaget	2112073 022511A 012000E 138038-38255	Chiapas	Benemérito de las Américas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica y Municipios	33- Aportación es Federales para Infraestructura Física Educativa y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$716,655	\$716,655	\$716,655	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	82	1.00	0.00	Financiera : Física: / Registro: Construcción de un Aula localizadas Benemérito de Las Américas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CBP00 14020 03195 26	Preescolar Miguel Álvarez Del Toro	2112073 022511A 012000E 138039-38255	Chiapas	Benemérito de las Américas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica y Municipios	33- Aportación es Federales para Infraestructura Física Educativa y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$686,630	\$686,630	\$686,630	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	29	1.00	0.00	Financiera : Física: / Registro: Construcción de de Narda Perimetral localizadas Benemérito de Las Américas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CBP00 14020 03195 28	Preescolar Jardín De Niños Comunitario Fray Victor Méria Flores	2112073 022511A 012000E 138040-38255	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica y Municipios	33- Aportación es Federales para Infraestructura Física Educativa y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,455,253	\$1,455,253	\$1,455,253	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	10	3.00	0.00	Financiera : Física: / Registro: Construcción de de un Aula didáctica y sanitario	

Total: 82

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00 14020 03195 83	149464- Primaria Francisco G. Guajalpa	2112073 022512A 012000E 138034- 98255	Chiapas	Catazajá	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,291,744	\$1,291,744	\$1,291,744	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	126	1.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Construcci ón de Como Localidad: Espacio Saraopa SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00 14020 03195 88	149131- Primaria Lázaro Cárdenas Del Río	2112073 022512A 012000E 138035- 98255	Chiapas	Ocozacoaut a de Epitona	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,444,678	\$1,444,678	\$1,444,678	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	46	4.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Construcci ón de Aula didáctica, servicios Sanitarios Básicos y Básicos Principal Localidad: Nuevo Santa Fe SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00 14020 03195 93	149474- Primaria Miguel González Y Costilla	2112073 022512A 012000E 138035- 98255	Chiapas	Ocosingo	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,469,496	\$3,469,496	\$3,469,496	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	212	6.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Construcci ón de Aula Didáctica Servicios Sanitarios Localidad: Jaramalón SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00 14020 03195 99	149104- Primaria Emiliano Zapata Salazar	2112073 022512A 012000E 138035- 98255	Chiapas	Ocosingo	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,245,542	\$1,245,542	\$1,245,542	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	192	2.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Construcci ón de 2 Aulas Didácticas y Rehabilita ción
CHP00 14020 03196 04	149108- Primaria Guadalupe Victoria	2112073 022512A 012000E 138036- 98255	Chiapas	Bochil	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,835,338	\$1,835,338	\$1,835,338	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	248	3.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Construcci ón de un Aula Didáctica y Servicios Sanitarios Localidad: Atilo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00 14020 03196 10	149111- Primaria Leona Vicario	2112073 022512A 012000E 138037- 98255	Chiapas	Bochil	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$912,231	\$912,231	\$912,231	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	42	3.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Construcci ón, Rehabilita ción, Equipamien to de Espacios Educativos y Servicios Sanitarios Localidad: San José Morelos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00 14020 03196 20	149122- Primaria Álvarez Obregón	2112073 022512A 012000E 138038- 98255	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$709,387	\$709,387	\$709,387	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	20	1.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Construcci ón de un Aula Didáctica Localidad: La Unión El Porvenir SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00 14020 03196 22	149128- Primaria Francisco Gillia	2112073 022512A 012000E 138039- 98255	Chiapas	Bochil	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,244,149	\$2,244,149	\$2,244,149	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	168	3.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Construcci ón de Dirección, servicios Sanitarios y Otra Catación Localidad: Bochil - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00 14020 03196 33	149147- Primaria Mariano Beltramos	2112073 022512A 012000E 138100- 98255	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$538,134	\$538,134	\$538,134	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	40	1.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Construcci ón de un Aula

Total: 82

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
																												Construcción de red eléctrica y hidromanifiaracterios localidades: El Trébol - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00 14020 03197 48	89121- Primaria Juan Sacrista (Refrando)	2112073 032512A 012000E 138039- 58255	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$512,607	\$512,607	\$512,607	\$73,455	\$73,455	\$73,455	\$73,455	14.33	\$0	Espacio Educativo	113	0.10	100.00	Financiera / / Física: / Registro: Meta: Terminad o de un Aula Didáctica y Servicios Sanitarios Localidad: Nuevo Llano Grande - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00 14020 03197 55	149309- Primaria Plan De Ayala	2112073 032512A 012000E 138039- 58255	Chiapas	Nochil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$547,607	\$547,607	\$547,607	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	293	1.00	0.00	Financiera / / Física: / Registro: Construcci on de un Aula Didáctica Localidad: Nochil - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00 14020 03197 61	149466- Primaria Rosario Castellanos Figuerola	2112073 032512A 012000E 138039- 58255	Chiapas	Nochil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,006,136	\$1,006,136	\$1,006,136	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	55	3.00	0.00	Financiera / / Física: / Registro: Construcci on de un Aula Didáctica y Servicios Sanitarios Localidad: La Cañada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00 14020 03197 64	149139- Primaria Rancul Ordoñez	2112073 032512A 012000E 138037- 58255	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,808,473	\$2,808,473	\$2,808,473	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	319	7.00	0.00	Financiera / / Física: / Registro: Construcci on de 5 Aulas Didácticas y Bodega Localidad: Francisco I. Madero - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00 14020 03197 70	149463- Primaria Emiliano Zapata Salazar	2112073 032512A 012000E 138038- 58255	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,972,740	\$1,972,740	\$1,972,740	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	352	5.00	0.00	Financiera / / Física: / Registro: Construcci on de 3 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios Localidad: El Progreso y Sistema: Para al siguiente nivel.	
CHP00 14020 03197 76	149465- Primaria Revolución	2112073 032512A 012000E 138039- 58255	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,398,830	\$2,398,830	\$2,398,830	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	111	6.00	0.00	Financiera / / Física: / Registro: Construcci on de 3 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios Localidad: Cacho de Usoo Múltiples Localidad: Vicente Guerrero y Sistema: Para al siguiente nivel.	
CHP00 14020 03197 79	149470- Primaria Rifos Héroes	2112073 032512A 012000E 138040- 58255	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$811,732	\$811,732	\$811,732	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	289	2.00	0.00	Financiera / / Física: / Registro: Construcci on de 2 Aulas Didácticas Localidad: Torrero Coparr - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00 14020 03197 83	149211- Primaria Jaime Sabones Gutiérrez	2112073 032512A 012000E 138041- 58255	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestr uctura Educativa Básica	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC TURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,726,061	\$1,726,061	\$1,726,061	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	62	5.00	0.00	Financiera / / Física: / Registro: Construcci on de 2 Aulas Didácticas	

Total: 82

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
									Federativa s y Municipios	DE CHIAPAS																De Medios-Localidad: monil SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
CPPO0 14000 03198 55	13901031- Primaria Ignacio López Rayón (Referendo)	2112073 032513A 012000E 138024- 5825C	Chiapas	Rayón	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportación es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2010	\$2,040,378	\$2,040,378	\$2,040,378	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	487	1.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: Meta: Terminación de de Rehabilitación General Localidad: Rayón - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CPPO0 14000 03198 63	13901079- Secundaria General Jorge Tovilla Torres (Referendo)	2112073 032513A 012000E 138024- 5825C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportación es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2011	\$645,872	\$645,872	\$645,872	\$631,848	\$631,848	\$631,848	\$631,848	97.83	\$0	Domos	725	1.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: Meta: Terminación de de construcción de domos Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CPPO0 14000 03198 66	1393328- Escuela Técnica No. 80 (Referendo)	2112073 032513A 012000E 138024- 5825C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportación es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$944,844	\$944,844	\$944,844	\$944,841	\$944,841	\$944,841	\$944,841	100.00	\$0	Espacio Educativo	256	1.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: Meta: Terminación de de 2 aulas Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CPPO0 14000 03198 74	149212- Escuela Secundaria Técnica No. 8	2112073 032513A 012000E 138024- 5825C	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportación es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,944,709	\$1,944,709	\$1,944,709	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	400	2.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Meta: Construcción de de 2 Aulas Localidad: Jiquipilas - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CPPO0 14000 03198 78	149224- Escuela Secundaria Técnica No. 53	2112073 032513A 012000E 138024- 5825C	Chiapas	San Fernando	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportación es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,983,438	\$6,983,438	\$6,983,438	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Espacio Educativo	618	5.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Meta: Construcción de de un Aula Localidad: San Fernando - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPPO0 14000 03198 89	149845- Secundaria Salomón González Blasco	2112073 032513A 012000E 138024- 5825C	Chiapas	Ocozacoautlán de Espinosa	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportación es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,516,295	\$1,516,295	\$1,516,295	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	712	4.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Meta: Construcción de de 2 Aulas Localidad: Ocozacoautlán de Espinosa - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CPPO0 14000 03198 95	149355- Secundaria Emilio Robles Estebanell	2112073 032513A 012000E 138024- 5825C	Chiapas	La Concordia	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportación es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$794,308	\$794,308	\$794,308	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	267	2.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Meta: Construcción de de 2 Aulas Localidad: El Ambar de Cheverría - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CPPO0 14000 03198 00	149259- Telesecundaria No. Mahatma Gandhi	2112073 032513A 012000E 138024- 5825C	Chiapas	Chamula	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportación es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,888,112	\$2,888,112	\$2,888,112	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	115	6.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Meta: Construcción de de 4 Aulas Localidad: Localidad: Chamula - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Total: 82

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comentario	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CP900 14020 03200 64	Secundaria Del Estado No. 2	01200E 138032- 98235						Activa Educativa Básica	09 Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS																Física: / Registro: Construcción de 3 aulas didácticas y Servicios sanitarios y Obra Exterior Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CP900 14020 03200 69	Telesecundaria vía No. 1008 José Castillo Tielmans	2112073 022513A 012000E 138033- 98235	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,632,482	\$1,632,482	\$1,632,482	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	83	4.00	0.00	Física: / Registro: Construcción de 3 Aulas didácticas y Muro de contención Localidad: José Castillo Tielmans - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP900 14020 03200 78	129015- Secundaria General Dr. Belisario Domínguez (Retraso)	2112073 022513A 012000E 138040- 98235C	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2012	\$533,576	\$533,576	\$533,576	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	210	0.20	0.00	Física: / Registro: Terminación de construcción de un aula de medios Localidad: Cabeza de Toro - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP900 14020 03200 81	149483- Secundaria Técnica No. 64	2112073 022513A 012000E 138028- 98235	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,218,740	\$5,218,740	\$5,218,740	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	630	1.00	0.00	Física: / Registro: Rehabilitación General Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP900 14020 03201 70	149502- Primaria José María Muñoz	2112073 022512A 012000E 138111- 98235	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$12,571,329	\$12,571,329	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Educativo	322	3.00	0.00	Física: / Registro: Construcción de edificio: 06 aula media, taller de música, biblioteca y 4 aula, un administrativo, edificio: 2 aulas socia, 8 aulas, un modulo de cocina, cancha de uso múltiples y obra exterior Localidad: Jiquipilas - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP900 14020 03494 57	14901018- Primaria Ilíc. Benito Juárez García.	2112073 022512A 012000E 138107- 98230	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$933,771	\$933,771	\$933,771	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	100	1.00	0.00	Física: / Registro: Meta: Construcción de plataforma a base de arena Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP914 14010 03032 51	Contratación de Personal Operativo Para Biblioteca	105-04- 010	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano		Aportaciones Federales	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$110,160	\$120,000	\$110,160	\$110,160	\$44,500	\$44,500	\$44,500	37.08	\$0	Persona	14,089	100.00	50.00	Financiera Física: / Registro: