

| Información General del Proyecto | | | | | | | | Año(s) Financieros | | | | | | | | | | Año(s) Pico | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|----------|--------------|--------------|---------|---------------------|---------------------------|---|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--|
| Clase del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Subtipo | Tipo de Recurso | Programa Puesto Corriente | Nombre | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Financiero | Presupuesto | Modificado | Revisado (Reajustado) | Comprometido | Desagotado | Ejecutado | Pago | % Anual | Reajuste | Unidad de Medida | Población | Año(s) Anual | Año(s) Anual | Observaciones | |
| 00010200101400 | Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico | 001-01-0219 | Colombia | Socongo | Socongo | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA MUNICIPAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | 100.00 | 0 | Proyecto | 465 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401764 | Rehabilitación e Instalación de Saneamiento Básico | 1100011114000P2001 | Colombia | Yacopán | Yacopán | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | \$277,400 | 100.00 | 0 | Proyecto | 465 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401802 | Rehabilitación e Instalación de Saneamiento Básico | 1100011114000P2001 | Colombia | La Concordia | La Concordia | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$276,794 | \$276,794 | \$276,794 | \$276,794 | \$276,794 | \$276,794 | \$276,794 | \$276,794 | 100.00 | 0 | Proyecto | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401804 | Rehabilitación e Instalación de Saneamiento Básico | 1100011114000P2001 | Colombia | Larizal | Larizal | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$286,210 | \$286,210 | \$286,210 | \$286,210 | \$286,210 | \$286,210 | \$286,210 | \$286,210 | 100.00 | 0 | Proyecto | 250 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401806 | Rehabilitación e Instalación de Saneamiento Básico | 1100011114000P2001 | Colombia | San Mateo | San Mateo | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$271,433 | \$271,433 | \$271,433 | \$271,433 | \$271,433 | \$271,433 | \$271,433 | \$271,433 | 100.00 | 0 | Proyecto | 883 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401808 | Rehabilitación e Instalación de Saneamiento Básico | 1100011114000P2001 | Colombia | Atacoli | Atacoli | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$286,210 | \$286,210 | \$286,210 | \$286,210 | \$286,210 | \$286,210 | \$286,210 | \$286,210 | 100.00 | 0 | Proyecto | 250 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401811 | Rehabilitación e Instalación de Saneamiento Básico | 1100011114000P2001 | Colombia | Socongo | Socongo | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$157,500 | \$157,500 | \$157,500 | \$157,500 | \$157,500 | \$157,500 | \$157,500 | \$157,500 | 100.00 | 0 | Proyecto | 140 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401817 | Rehabilitación e Instalación de Saneamiento Básico | 1100011114000P2001 | Colombia | San José | San José | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,955,276 | \$1,955,276 | \$1,955,276 | \$1,955,276 | \$1,955,276 | \$1,955,276 | \$1,955,276 | \$1,955,276 | 100.00 | 0 | Proyecto | 1,940 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401819 | Rehabilitación e Instalación de Saneamiento Básico | 1100011114000P2001 | Colombia | San Mateo | San Mateo | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$276,794 | \$276,794 | \$276,794 | \$276,794 | \$276,794 | \$276,794 | \$276,794 | \$276,794 | 100.00 | 0 | Proyecto | 250 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401820 | Construcción de 44 viviendas | 001-01-026 | Colombia | Atacoli | Atacoli | Rural | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | MUNICIPIO DE MISTICAL, ORISSA | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$5,088,210 | \$5,088,210 | \$5,088,210 | \$5,088,210 | \$5,088,210 | \$5,088,210 | \$5,088,210 | \$5,088,210 | 100.00 | 0 | Vivienda | 44 | 0.00 | 14.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401824 | Rehabilitación e Instalación de Saneamiento Básico | 1100011114000P2001 | Colombia | Yila | Yila | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$285,413 | \$285,413 | \$285,413 | \$285,413 | \$285,413 | \$285,413 | \$285,413 | \$285,413 | 100.00 | 0 | Proyecto | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401830 | Rehabilitación e Instalación de Saneamiento Básico | 1100011114000P2001 | Colombia | Tambú | Tambú | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,775,499 | \$1,775,499 | \$1,775,499 | \$1,775,499 | \$1,775,499 | \$1,775,499 | \$1,775,499 | \$1,775,499 | 100.00 | 0 | Proyecto | 4,940 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401835 | Rehabilitación e Instalación de Saneamiento Básico | 1100011114000P2001 | Colombia | Tambú | Tambú | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,453,104 | \$1,453,104 | \$1,453,104 | \$1,453,104 | \$1,453,104 | \$1,453,104 | \$1,453,104 | \$1,453,104 | 100.00 | 0 | Proyecto | 3,951 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401842 | Rehabilitación e Instalación de Saneamiento Básico | 1100011114000P2001 | Colombia | Yila | Yila | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,811,451 | \$2,811,451 | \$2,811,451 | \$2,811,451 | \$2,811,451 | \$2,811,451 | \$2,811,451 | \$2,811,451 | 100.00 | 0 | Proyecto | 5,983 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401847 | Rehabilitación e Instalación de Saneamiento Básico | 1100011114000P2001 | Colombia | Yila | Yila | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,800,280 | \$1,800,280 | \$1,800,280 | \$1,800,280 | \$1,800,280 | \$1,800,280 | \$1,800,280 | \$1,800,280 | 100.00 | 0 | Proyecto | 1,928 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401851 | Construcción de Nueva Vivienda | 1100011114000P2001 | Colombia | Tambú | Tambú | Urban | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Tratamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,419,001 | \$2,419,001 | \$2,419,001 | \$2,419,001 | \$2,419,001 | \$2,419,001 | \$2,419,001 | \$2,419,001 | 100.00 | 0 | Proyecto | 2,251 | 0.00 | 0.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |
| 00141600401862 | Trabajo de Casca de Tierra Multiplica | 001-01-027 | Colombia | Atacoli | San José | Rural | Aperturas Puntuales | 001 PAIS RAI LÍNEA | 10-Apertura Puntual para Unidades Puntuales y Multiplicas | MUNICIPIO DE MISTICAL, ORISSA | Oruga | En Ejecución | 2014 | \$1,452,700 | \$1,452,700 | \$1,452,700 | \$1,452,700 | \$1,452,700 | \$1,452,700 | \$1,452,700 | \$1,452,700 | 100.00 | 0 | Casita | 1,416 | 0.00 | 100.00 | Financiado / Ejecutado / Registrado en el sistema de información de inversión pública. El recurso financiero y físico, y el presupuesto de inversión en ejecución. |

