

Table with columns: Clase del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Localidad, Municipio, Localidad, Estado, Tipo de Proyecto, Descripción Ejecutora, Tipo de Proyecto, Balance, Ciclo Ejecución, Foprograma, Multicitas, Resultados, Compromisos, Inversión, Ejecución, Pagos, Aprovechamiento, Unidad de Medida, Ponderación, Meses Anos, Observaciones. Rows list various water supply and sanitation projects across different states like Aguascalientes, Baja California, Campeche, etc.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipalidad	Localidad	Municipio	Tipo de Inversión	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Año: 2014										Observaciones		
														Ciclo Anual	Presupuesto	Realizado	Realizado (Miles de Unidades)	Comprometido	Interrogado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Indicador		Unidad de Medida	Indicador
0811010007211	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	10200251100000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMUNIDAD	Terminado	2014	61,496,780	61,496,780	61,496,780	61,496,780	61,496,780	61,496,780	100,00	00	Proyecto	1	100,00	100,00	Financiera / Física / Negativa - SISTEMA PAIS AL AGUA POTABLE
0811010004170	Contratación de Obras Fijas	10200251100000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	CONTRATACION DE OBRAS FIJAS	COMUNIDAD	Terminado	2014	8281,850	8281,850	8281,850	8281,850	8281,850	8281,850	100,00	00	Proyecto	281	0,00	0,00	Financiera Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física - Proyecto ejecutado por SEREMI con Oficio pagador / Registra la institución a nombre del proyecto en la contabilidad de acuerdo al informe de la institución. El monto financiado que se reportó en informe mensual y a través de la Unidad Responsable 211 102 y 212 es de \$828.185.000. - SISTEMA PAIS AL AGUA POTABLE
0811010004197	Contratación de Obras Fijas	10200251100000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	CONTRATACION DE OBRAS FIJAS	COMUNIDAD	Terminado	2014	104,110	104,110	104,110	104,110	104,110	104,110	100,00	00	Proyecto	124	0,00	0,00	Financiera Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física - Proyecto ejecutado por SEREMI con Oficio pagador / Registra la institución a nombre del proyecto en la contabilidad de acuerdo al informe de la institución. El monto financiado que se reportó en informe mensual y a través de la Unidad Responsable 211 102 y 212 es de \$104.110.000. - SISTEMA PAIS AL AGUA POTABLE
0811010004192	Contratación de Obras Fijas	10200251100000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	CONTRATACION DE OBRAS FIJAS	COMUNIDAD	Terminado	2014	990,110	990,110	990,110	990,110	990,110	990,110	100,00	00	Proyecto	432	0,00	0,00	Financiera Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física - Proyecto ejecutado por SEREMI con Oficio pagador / Registra la institución a nombre del proyecto en la contabilidad de acuerdo al informe de la institución. El monto financiado que se reportó en informe mensual y a través de la Unidad Responsable 211 102 y 212 es de \$990.110.000. - SISTEMA PAIS AL AGUA POTABLE
0811010004195	Contratación de Obras Fijas	10200251100000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	CONTRATACION DE OBRAS FIJAS	COMUNIDAD	Terminado	2014	1459,200	1459,200	1459,200	1459,200	1459,200	1459,200	100,00	00	Proyecto	638	0,00	0,00	Financiera Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física - Proyecto ejecutado por SEREMI con Oficio pagador / Registra la institución a nombre del proyecto en la contabilidad de acuerdo al informe de la institución. El monto financiado que se reportó en informe mensual y a través de la Unidad Responsable 211 102 y 212 es de \$1.459.200.000. - SISTEMA PAIS AL AGUA POTABLE
0811010004194	Contratación de Obras Fijas	10200251100000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	CONTRATACION DE OBRAS FIJAS	COMUNIDAD	Terminado	2014	678,290	678,290	678,290	678,290	678,290	678,290	100,00	00	Proyecto	637	0,00	0,00	Financiera Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física - Proyecto ejecutado por SEREMI con Oficio pagador / Registra la institución a nombre del proyecto en la contabilidad de acuerdo al informe de la institución. El monto financiado que se reportó en informe mensual y a través de la Unidad Responsable 211 102 y 212 es de \$678.290.000. - SISTEMA PAIS AL AGUA POTABLE
0811010004196	Contratación de Obras Fijas	10200251100000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	CONTRATACION DE OBRAS FIJAS	COMUNIDAD	Terminado	2014	827,810	827,810	827,810	827,810	827,810	827,810	100,00	00	Proyecto	122	0,00	0,00	Financiera Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física - Proyecto ejecutado por SEREMI con Oficio pagador / Registra la institución a nombre del proyecto en la contabilidad de acuerdo al informe de la institución. El monto financiado que se reportó en informe mensual y a través de la Unidad Responsable 211 102 y 212 es de \$827.810.000. - SISTEMA PAIS AL AGUA POTABLE
0811010004190	Contratación de Obras Fijas	10200251100000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	CONTRATACION DE OBRAS FIJAS	COMUNIDAD	Terminado	2014	8286,340	8286,340	8286,340	8286,340	8286,340	8286,340	100,00	00	Proyecto	2,369	0,00	0,00	Financiera Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física - Proyecto ejecutado por SEREMI con Oficio pagador / Registra la institución a nombre del proyecto en la contabilidad de acuerdo al informe de la institución. El monto financiado que se reportó en informe mensual y a través de la Unidad Responsable 211 102 y 212 es de \$8.286.340.000. - SISTEMA PAIS AL AGUA POTABLE
0811010004198	Contratación de Obras Fijas	10200251100000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	CONTRATACION DE OBRAS FIJAS	COMUNIDAD	Terminado	2014	1411,740	1411,740	1411,740	1411,740	1411,740	1411,740	100,00	00	Proyecto	1,395	0,00	0,00	Financiera Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física - Proyecto ejecutado por SEREMI con Oficio pagador / Registra la institución a nombre del proyecto en la contabilidad de acuerdo al informe de la institución. El monto financiado que se reportó en informe mensual y a través de la Unidad Responsable 211 102 y 212 es de \$1.411.740.000. - SISTEMA PAIS AL AGUA POTABLE
0811010004191	Contratación de Obras Fijas	10200251100000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	CONTRATACION DE OBRAS FIJAS	COMUNIDAD	Terminado	2014	1720,250	1720,250	1720,250	1720,250	1720,250	1720,250	100,00	00	Proyecto	1,342	0,00	0,00	Financiera Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física - Proyecto ejecutado por SEREMI con Oficio pagador / Registra la institución a nombre del proyecto en la contabilidad de acuerdo al informe de la institución. El monto financiado que se reportó en informe mensual y a través de la Unidad Responsable 211 102 y 212 es de \$1.720.250.000. - SISTEMA PAIS AL AGUA POTABLE
0811010004194	Contratación del Sistema de Abastecimiento	10211070000000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	CONTRATACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	COMUNIDAD	Terminado	2014	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	100,00	00	Obra	0	0,00	0,00	Financiera / Física Las obras son concluidas con el ciclo 2014. Registra el sistema PAIS AL AGUA POTABLE
0811010004195	Contratación de Obras Fijas	10200251100000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	CONTRATACION DE OBRAS FIJAS	COMUNIDAD	Terminado	2014	32,003,890	32,003,890	32,003,890	32,003,890	32,003,890	32,003,890	100,00	00	Proyecto	2,067	0,00	0,00	Financiera Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física - Proyecto ejecutado por SEREMI con Oficio pagador / Registra la institución a nombre del proyecto en la contabilidad de acuerdo al informe de la institución. El monto financiado que se reportó en informe mensual y a través de la Unidad Responsable 211 102 y 212 es de \$32.003.890.000. - SISTEMA PAIS AL AGUA POTABLE
0811010004190	Contratación de Obras Fijas	10200251100000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	CONTRATACION DE OBRAS FIJAS	COMUNIDAD	Terminado	2014	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	100,00	00	Proyecto	102	0,00	0,00	Financiera Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Física - Proyecto ejecutado por SEREMI con Oficio pagador / Registra la institución a nombre del proyecto en la contabilidad de acuerdo al informe de la institución. El monto financiado que se reportó en informe mensual y a través de la Unidad Responsable 211 102 y 212 es de \$842.000.000. - SISTEMA PAIS AL AGUA POTABLE
0811010004201	Contratación del Sistema de Agua Potable por Rubros	10211070000000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	CONTRATACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR RUBROS	COMUNIDAD	Terminado	2014	12,444,070	12,444,070	12,444,070	12,444,070	12,444,070	12,444,070	100,00	00	Obra	0	0,00	0,00	Financiera / Física Las obras son concluidas con el ciclo 2014. Registra el sistema PAIS AL AGUA POTABLE
0811010004200	Contratación del Sistema de Abastecimiento	10211070000000000	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	CONTRATACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	COMUNIDAD	Terminado	2014	849,270	849,270	849,270	849,270	849,270	849,270	100,00	00	Obra	0	0,00	0,00	Financiera / Física Las obras son concluidas con el ciclo 2014. Registra el sistema PAIS AL AGUA POTABLE

Clase del Proyecto		Identificación Único del Proyecto			Nombre Operación		Anexo Planis.																				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código del Proyecto	Municipi	Municipi	Localidad	Municipi	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal Subejecutivo	Nombre	Descripción Operativa	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Anual	Preagotado	Realizados	Recaudación (Monetarios)	Comprometido	Interrogado	Ejecutado	Pagado	A Avance	Interrogado	Unidad de Medida	Planificada	Revisada	Realizada	Observaciones
MF1410400251	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	1221000000000001	Elizaga	Elizaga Palt	Elizaga Palt	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	RECONSTRUCCION DE MANILLA TESLERA	Trazo Proyectos	Terminado	2013	\$1,496,700	\$1,496,700	\$1,496,700	\$1,496,700	\$1,496,700	\$1,496,700	\$1,496,700	100.00	00	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiero / Fisico / Negocio - EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400350	Construcción de Red de Saneamiento Bacteriológico	1221000000000002	Elizaga	Tibetara Municipal	Tibetara	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Equipamiento de Tibetara	Traverosa	Terminado	2014	\$12,180	\$12,180	\$12,180	\$12,180	\$12,180	\$12,180	\$12,180	100.00	00	Proyecto	1,465	0.00	10.00	Financiero Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Fisico Proyecto agotado por INTERO con oficio pagado-1 / Negocio de avance al reporte de la instancia. Ejecución en Anexo Físico de este proyecto se da en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que se indica no refleja totalmente a la liquidación de contratos que se encuentran en ejecución, dentro de los cuales se encuentran el Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico a través de la Unidad Responsable 211 102 y Saneamiento Social y Productivo en Región de Páscar. - EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400364	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable (Ponderales) en Espacio Urbana (CASA ROSA)	1221000000000004	Elizaga	Elizaga	España Aragón	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Mejoramiento de Infraestructura y Recubrimientos	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$875,500	\$875,500	\$875,500	\$875,500	\$875,500	\$875,500	\$875,500	100.00	00	Obra	0	0.00	10.00	Financiero / Fisico las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Unidad del Biot 2014 / Negocio EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400395	Construcción de Plant Físimas (Saneamiento Bacteriológico)	1221000000000005	Elizaga	Tibetara Municipal	Tibetara	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Equipamiento de Tibetara	Traverosa	Terminado	2014	\$127,200	\$127,200	\$127,200	\$127,200	\$127,200	\$127,200	\$127,200	100.00	00	Proyecto	532	0.00	10.00	Financiero Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Fisico Proyecto agotado por INTERO con oficio pagado-1 / Negocio de avance al reporte de la instancia. Ejecución en Anexo Físico de este proyecto se da en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que se indica no refleja totalmente a la liquidación de contratos que se encuentran en ejecución, dentro de los cuales se encuentran el Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico a través de la Unidad Responsable 211 102 y Saneamiento Social y Productivo en Región de Páscar. - EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400396	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable (Ponderales)	1221000000000006	Elizaga	Melchor	Sanjurjo	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Mejoramiento de Infraestructura y Recubrimientos	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$851,900	\$851,900	\$851,900	\$851,900	\$851,900	\$851,900	\$851,900	100.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiero / Fisico las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Unidad del Biot 2014 / Negocio EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400400	Rehabilita e Instalación de Tubulares	1221000000000007	Elizaga	Tibetara Municipal	Tibetara	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Equipamiento de Tibetara	Traverosa	Terminado	2014	\$207,270	\$207,270	\$207,270	\$207,270	\$207,270	\$207,270	\$207,270	100.00	00	Proyecto	703	0.00	10.00	Financiero Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Fisico Proyecto agotado por INTERO con oficio pagado-1 / Negocio de avance al reporte de la instancia. Ejecución en Anexo Físico de este proyecto se da en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que se indica no refleja totalmente a la liquidación de contratos que se encuentran en ejecución, dentro de los cuales se encuentran el Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico a través de la Unidad Responsable 211 102 y Saneamiento Social y Productivo en Región de Páscar. - EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400406	Construcción del Sistema de Agua Potable (Saneamiento Bacteriológico)	1221000000000008	Elizaga	Melchor	Sudomón	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Mejoramiento de Infraestructura y Recubrimientos	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$1,374,400	\$1,374,400	\$1,374,400	\$1,374,400	\$1,374,400	\$1,374,400	\$1,374,400	100.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiero / Fisico las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Unidad del Biot 2014 / Negocio EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400408	Construcción de Nueva Planta	1221000000000009	Elizaga	Tibetara Municipal	Tibetara	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Equipamiento de Tibetara	Traverosa	Terminado	2014	\$75,500	\$75,500	\$75,500	\$75,500	\$75,500	\$75,500	\$75,500	100.00	00	Proyecto	893	0.00	10.00	Financiero Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Fisico Proyecto agotado por INTERO con oficio pagado-1 / Negocio de avance al reporte de la instancia. Ejecución en Anexo Físico de este proyecto se da en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que se indica no refleja totalmente a la liquidación de contratos que se encuentran en ejecución, dentro de los cuales se encuentran el Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico a través de la Unidad Responsable 211 102 y Saneamiento Social y Productivo en Región de Páscar. - EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400409	Construcción del Sistema de Saneamiento Bacteriológico (CASA ROSA)	1221000000000010	Elizaga	Reconquista de Regulares	Colliga de Juban	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Mejoramiento de Infraestructura y Recubrimientos	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$3,360,250	\$3,360,250	\$3,360,250	\$3,360,250	\$3,360,250	\$3,360,250	\$3,360,250	100.00	00	Obra	0	0.00	11.00	Financiero / Fisico las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Unidad del Biot 2014 / Negocio EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400450	Construcción de Cuartos Adicionales	1221000000000012	Elizaga	Tibetara Municipal	Tibetara	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Equipamiento de Tibetara	Traverosa	Terminado	2014	\$26,700	\$26,700	\$26,700	\$26,700	\$26,700	\$26,700	\$26,700	100.00	00	Proyecto	174	0.00	10.00	Financiero Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Fisico Proyecto agotado por INTERO con oficio pagado-1 / Negocio de avance al reporte de la instancia. Ejecución en Anexo Físico de este proyecto se da en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que se indica no refleja totalmente a la liquidación de contratos que se encuentran en ejecución, dentro de los cuales se encuentran el Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico a través de la Unidad Responsable 211 102 y Saneamiento Social y Productivo en Región de Páscar. - EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400451	Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Bacteriológico (Planta de Tratamiento de Agua Potabilizada (LA FIESTA))	1221000000000014	Elizaga	Reconquista de Regulares	Alameda Superior	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Mejoramiento de Infraestructura y Recubrimientos	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$5,462,570	\$5,462,570	\$5,462,570	\$5,462,570	\$5,462,570	\$5,462,570	\$5,462,570	100.00	00	Obra	0	0.00	10.00	Financiero / Fisico las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Unidad del Biot 2014 / Negocio EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400452	Construcción del Sistema de Agua Potable	1221000000000015	Elizaga	Palatal	El Bello	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Mejoramiento de Infraestructura y Recubrimientos	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$1,881,400	\$1,881,400	\$1,881,400	\$1,881,400	\$1,881,400	\$1,881,400	\$1,881,400	100.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiero / Fisico las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Unidad del Biot 2014 / Negocio EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400453	Construcción del Sistema de Agua Potable	1221000000000016	Elizaga	Palatal	Mario María Rosa	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Mejoramiento de Infraestructura y Recubrimientos	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$1,881,400	\$1,881,400	\$1,881,400	\$1,881,400	\$1,881,400	\$1,881,400	\$1,881,400	100.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiero / Fisico las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Unidad del Biot 2014 / Negocio EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400455	Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Bacteriológico (Planta de Tratamiento de Agua Potabilizada y Mecanizada)	1221000000000018	Elizaga	Piñicaban	La Central	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Mejoramiento de Infraestructura y Recubrimientos	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$2,258,211	\$2,258,211	\$2,258,211	\$2,258,211	\$2,258,211	\$2,258,211	\$2,258,211	100.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiero / Fisico las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Unidad del Biot 2014 / Negocio EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400456	Construcción de Red de Saneamiento Bacteriológico (Módulo de Agua)	1221000000000019	Elizaga	Palatal	Tibetara Municipal	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Equipamiento de Tibetara Mecánica	Traverosa	Terminado	2014	\$44,630	\$44,630	\$44,630	\$44,630	\$44,630	\$44,630	\$44,630	100.00	00	Proyecto	2,465	0.00	0.00	Financiero Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Fisico Proyecto agotado por INTERO con oficio pagado-1 / Negocio de avance al reporte de la instancia. Ejecución en Anexo Físico de este proyecto se da en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que se indica no refleja totalmente a la liquidación de contratos que se encuentran en ejecución, dentro de los cuales se encuentran el Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico a través de la Unidad Responsable 211 102 y Saneamiento Social y Productivo en Región de Páscar. - EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400458	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	1221000000000021	Elizaga	Piñicaban	La Tomquilla	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Mejoramiento de Infraestructura y Recubrimientos	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$3,904,100	\$3,904,100	\$3,904,100	\$3,904,100	\$3,904,100	\$3,904,100	\$3,904,100	100.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiero / Fisico las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Unidad del Biot 2014 / Negocio EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400459	Construcción de Plant Físimas (Saneamiento Bacteriológico)	1221000000000022	Elizaga	Palatal	Tibetara Municipal	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Equipamiento de Tibetara Mecánica	Traverosa	Terminado	2014	\$98,230	\$98,230	\$98,230	\$98,230	\$98,230	\$98,230	\$98,230	100.00	00	Proyecto	2,093	0.00	0.00	Financiero Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Fisico Proyecto agotado por INTERO con oficio pagado-1 / Negocio de avance al reporte de la instancia. Ejecución en Anexo Físico de este proyecto se da en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que se indica no refleja totalmente a la liquidación de contratos que se encuentran en ejecución, dentro de los cuales se encuentran el Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico a través de la Unidad Responsable 211 102 y Saneamiento Social y Productivo en Región de Páscar. - EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400463	Rehabilita e Instalación de Tubulares	1221000000000023	Elizaga	Palatal	Tibetara Municipal	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Equipamiento de Tibetara Mecánica	Traverosa	Terminado	2014	\$1,774,500	\$1,774,500	\$1,774,500	\$1,774,500	\$1,774,500	\$1,774,500	\$1,774,500	100.00	00	Proyecto	2,463	0.00	0.00	Financiero Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Fisico Proyecto agotado por INTERO con oficio pagado-1 / Negocio de avance al reporte de la instancia. Ejecución en Anexo Físico de este proyecto se da en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que se indica no refleja totalmente a la liquidación de contratos que se encuentran en ejecución, dentro de los cuales se encuentran el Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico a través de la Unidad Responsable 211 102 y Saneamiento Social y Productivo en Región de Páscar. - EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400468	Construcción del Sistema de Agua Potable	1221000000000024	Elizaga	Piñicaban	Sanja Miguel Tibetara (Miguel)	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Mejoramiento de Infraestructura y Recubrimientos	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$4,287,100	\$4,287,100	\$4,287,100	\$4,287,100	\$4,287,100	\$4,287,100	\$4,287,100	100.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiero / Fisico las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Unidad del Biot 2014 / Negocio EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400479	Construcción de Nueva Planta	1221000000000025	Elizaga	Palatal	Tibetara Municipal	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Equipamiento de Tibetara Mecánica	Traverosa	Terminado	2014	\$4,782,230	\$4,782,230	\$4,782,230	\$4,782,230	\$4,782,230	\$4,782,230	\$4,782,230	100.00	00	Proyecto	2,515	0.00	0.00	Financiero Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Fisico Proyecto agotado por INTERO con oficio pagado-1 / Negocio de avance al reporte de la instancia. Ejecución en Anexo Físico de este proyecto se da en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que se indica no refleja totalmente a la liquidación de contratos que se encuentran en ejecución, dentro de los cuales se encuentran el Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico y Programa de Saneamiento Bacteriológico a través de la Unidad Responsable 211 102 y Saneamiento Social y Productivo en Región de Páscar. - EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400482	Construcción del Sistema de Saneamiento Bacteriológico (Módulo de Agua)	1221000000000026	Elizaga	San Fernando	Sivaco Obispo	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Mejoramiento de Infraestructura y Recubrimientos	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$2,981,830	\$2,981,830	\$2,981,830	\$2,981,830	\$2,981,830	\$2,981,830	\$2,981,830	100.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiero / Fisico las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Unidad del Biot 2014 / Negocio EXTORNO Para el siguiente año.
MF1410400484	Construcción del Sistema de Agua Potable	1221000000000028	Elizaga	Silpaço	San de Agua	Miraflores	003 PAIS RECUBIENDA		00-Apotaciones Federales para Recubrimientos Ponderales y Municipales	Mejoramiento de Infraestructura y Recubrimientos	Agua y Saneamiento	Terminado	2015	\$3,783,650	\$3,783,650	\$3,783,650	\$3,783,650	\$3,783,650	\$3,783,650	\$3,783,650	100.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiero / Fisico las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Unidad del Biot 2014 / Negocio EXTORNO Para el siguiente año.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipalidad	Localidad	Municipio	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal	Año	Destinatario Específico	Tipo de Proyecto	Estado	Anexo Plafón										Observaciones					
														Ciclo Anual	Fase	Presupuesto	Realizado	Completado	Entregado	Ejecutado	Pagado	A. Anexo	Desglose		Unidad de Medida	Revisión	Valor Aprob.	Valor Ejec.	
001810040161	Modernización del Sistema de Agua Fría	1001810040161001	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	INSTRUMENTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	PAIS	Terminado	2014	61,496,700	61,496,700	61,496,700	61,496,700	61,496,700	61,496,700	61,496,700	100.00	00	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiado / Pafición / Revisión - EXTENSIÓN PAIS A	
001810040167	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residual	1001810040167001	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Avanzado	2014	61,762,800	61,762,800	0	0	0	0	0	0	0.00	00	Obra	0	0.00	100.00	Financiado / Pafición con crédito del presupuesto de la Cuenta Pública de la Municipalidad del 2014 y del presupuesto del 2013.
001810040170	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residual	100181004017001	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Avanzado	2014	61,566,700	61,566,700	0	0	0	0	0	0	0.00	00	Obra	0	0.00	100.00	Financiado / Pafición con crédito del presupuesto de la Cuenta Pública de la Municipalidad del 2014 y del presupuesto del 2013.
001810040170	Modernización de Línea de Producción (Sistema), Tomo, Med de Regulación y Toma	100181004017002	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Avanzado	2014	116,113,200	116,113,200	116,113,200	98,961,400	98,961,400	0	0	0.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiado / Pafición con crédito del presupuesto de la Cuenta Pública de la Municipalidad del 2014 y del presupuesto del 2013.	
001810040172	Obra de Mejoramiento de Servicios (Ingeniería Mecánica)	1001810040172001	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Avanzado	2014	8490,000	8490,000	8490,000	0	0	0	0	0.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiado / Pafición con crédito del presupuesto de la Cuenta Pública de la Municipalidad del 2014 y del presupuesto del 2013.	
001810040174	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residual	1001810040174001	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Avanzado	2014	105,000,000	105,000,000	105,000,000	104,944,000	104,944,000	0	0	0.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiado / Pafición con crédito del presupuesto de la Cuenta Pública de la Municipalidad del 2014 y del presupuesto del 2013.	
001810040174	Obra de Mejoramiento de Servicios (Ingeniería Mecánica)	1001810040174002	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Avanzado	2014	81,100,000	81,100,000	0	0	0	0	0	0	0.00	00	Superficial	0	0.00	0.00	Financiado / Pafición con crédito del presupuesto de la Cuenta Pública de la Municipalidad del 2014 y del presupuesto del 2013.
001810040174	Modernización del Sistema de Tratamiento de Agua Residual	1001810040174003	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Avanzado	2014	63,500,000	63,500,000	63,500,000	61,976,000	61,976,000	0	0	0.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiado / Pafición con crédito del presupuesto de la Cuenta Pública de la Municipalidad del 2014 y del presupuesto del 2013.	
001810040179	Obra de Mejoramiento de Servicios (Ingeniería Mecánica)	1001810040179001	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Avanzado	2014	81,800,000	81,800,000	0	0	0	0	0	0	0.00	00	Superficial	0	0.00	0.00	Financiado / Pafición con crédito del presupuesto de la Cuenta Pública de la Municipalidad del 2014 y del presupuesto del 2013.
001810040179	Clasificación de Obras (Ingeniería Mecánica)	1001810040179002	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Avanzado	2014	878,500	878,500	878,500	0	0	0	0	0	0.00	00	Superficial	0	0.00	0.00	Financiado / Pafición con crédito del presupuesto de la Cuenta Pública de la Municipalidad del 2014 y del presupuesto del 2013.
001810040180	Obra de Mejoramiento de Servicios (Ingeniería Mecánica)	1001810040180001	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Avanzado	2014	847,500	847,500	847,500	0	0	0	0	0	0.00	00	Superficial	0	0.00	0.00	Financiado / Pafición con crédito del presupuesto de la Cuenta Pública de la Municipalidad del 2014 y del presupuesto del 2013.
001810040181	Mejoras Obras (Ingeniería Mecánica)	1001810040181001	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Avanzado	2014	61,467,000	61,467,000	61,467,000	0	0	0	0	0	0.00	00	Superficial	0	0.00	0.00	Financiado / Pafición con crédito del presupuesto de la Cuenta Pública de la Municipalidad del 2014 y del presupuesto del 2013.
001810040181	Clasificación de Obras (Ingeniería Mecánica)	1001810040181002	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Avanzado	2014	61,187,000	61,187,000	61,187,000	0	0	0	0	0	0.00	00	Superficial	0	0.00	0.00	Financiado / Pafición con crédito del presupuesto de la Cuenta Pública de la Municipalidad del 2014 y del presupuesto del 2013.
001810040181	Modernización del Sistema de Tratamiento de Agua Residual	1001810040181003	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Avanzado	2014	63,188,500	63,188,500	63,188,500	0	0	0	0	0	0.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiado / Pafición con crédito del presupuesto de la Cuenta Pública de la Municipalidad del 2014 y del presupuesto del 2013.
001810040184	Modernización de Línea de Producción y Tomo (Sistema de Tratamiento)	1001810040184001	31494	Coillipa	Coillipa	Yumbay	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Avanzado	2014	61,700,000	61,700,000	61,700,000	61,120,000	61,120,000	0	0	0.00	00	Obra	0	0.00	0.00	Financiado / Pafición con crédito del presupuesto de la Cuenta Pública de la Municipalidad del 2014 y del presupuesto del 2013.	
001810040211	Construcción de Bifurcación de Agua	1001810040211001	31494	Montenegro	Tibataza	Municipalidad	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Terminado	2014	104,200	104,200	104,200	104,200	104,200	104,200	104,200	100.00	00	Proyecto	101	0.00	100.00	Financiado Proyecto Ejecutado a través del Presupuesto para el Mejoramiento de Línea Privilegiada / Pafición - Proyecto aprobado por SEREMI con Oficio 0047922 / 14. Registrado en nombre del gerente de la Unidad Ejecutora en el anexo Plafón de este presupuesto en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que acompaña el informe se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que se efectuó en el marco de la Ley 20.911, que autoriza el uso de recursos del Presupuesto de la Cuenta Pública y Programa de Inversión Transferida a la Unidad Ejecutora a través de la Unidad Responsable 011 102 y 020, para el Mejoramiento de Línea Privilegiada.	
001810040222	Construcción de Plan Fluvial del Sistema de Agua	1001810040222001	31494	Montenegro	Tibataza	Municipalidad	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Terminado	2014	108,200	108,200	108,200	108,200	108,200	108,200	108,200	100.00	00	Proyecto	47	0.00	100.00	Financiado Proyecto Ejecutado a través del Presupuesto para el Mejoramiento de Línea Privilegiada / Pafición - Proyecto aprobado por SEREMI con Oficio 0047922 / 14. Registrado en nombre del gerente de la Unidad Ejecutora en el anexo Plafón de este presupuesto en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que acompaña el informe se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que se efectuó en el marco de la Ley 20.911, que autoriza el uso de recursos del Presupuesto de la Cuenta Pública y Programa de Inversión Transferida a la Unidad Ejecutora a través de la Unidad Responsable 011 102 y 020, para el Mejoramiento de Línea Privilegiada.	
001810040233	Mediadora e Instalación de Medidores	1001810040233001	31494	Montenegro	Tibataza	Municipalidad	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Terminado	2014	103,400	103,400	103,400	103,400	103,400	103,400	103,400	100.00	00	Proyecto	107	0.00	100.00	Financiado Proyecto Ejecutado a través del Presupuesto para el Mejoramiento de Línea Privilegiada / Pafición - Proyecto aprobado por SEREMI con Oficio 0047922 / 14. Registrado en nombre del gerente de la Unidad Ejecutora en el anexo Plafón de este presupuesto en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que acompaña el informe se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que se efectuó en el marco de la Ley 20.911, que autoriza el uso de recursos del Presupuesto de la Cuenta Pública y Programa de Inversión Transferida a la Unidad Ejecutora a través de la Unidad Responsable 011 102 y 020, para el Mejoramiento de Línea Privilegiada.	
001810040234	Construcción de Nueva Línea	1001810040234001	31494	Montenegro	Tibataza	Municipalidad	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Terminado	2014	103,800	103,800	103,800	103,800	103,800	103,800	103,800	100.00	00	Proyecto	140	0.00	100.00	Financiado Proyecto Ejecutado a través del Presupuesto para el Mejoramiento de Línea Privilegiada / Pafición - Proyecto aprobado por SEREMI con Oficio 0047922 / 14. Registrado en nombre del gerente de la Unidad Ejecutora en el anexo Plafón de este presupuesto en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que acompaña el informe se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que se efectuó en el marco de la Ley 20.911, que autoriza el uso de recursos del Presupuesto de la Cuenta Pública y Programa de Inversión Transferida a la Unidad Ejecutora a través de la Unidad Responsable 011 102 y 020, para el Mejoramiento de Línea Privilegiada.	
001810040239	Construcción de Obras Adicionales	1001810040239001	31494	Montenegro	Tibataza	Municipalidad	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Terminado	2014	104,300	104,300	104,300	104,300	104,300	104,300	104,300	100.00	00	Proyecto	51	0.00	100.00	Financiado Proyecto Ejecutado a través del Presupuesto para el Mejoramiento de Línea Privilegiada / Pafición - Proyecto aprobado por SEREMI con Oficio 0047922 / 14. Registrado en nombre del gerente de la Unidad Ejecutora en el anexo Plafón de este presupuesto en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que acompaña el informe se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que se efectuó en el marco de la Ley 20.911, que autoriza el uso de recursos del Presupuesto de la Cuenta Pública y Programa de Inversión Transferida a la Unidad Ejecutora a través de la Unidad Responsable 011 102 y 020, para el Mejoramiento de Línea Privilegiada.	
001810040244	Mediadora e Instalación de Medidores	1001810040244001	31494	Montenegro	Tibataza	Municipalidad	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Terminado	2014	147,700	147,700	147,700	147,700	147,700	147,700	147,700	100.00	00	Proyecto	67	0.00	0.00	Financiado Proyecto Ejecutado a través del Presupuesto para el Mejoramiento de Línea Privilegiada / Pafición - Proyecto aprobado por SEREMI con Oficio 0047922 / 14. Registrado en nombre del gerente de la Unidad Ejecutora en el anexo Plafón de este presupuesto en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que acompaña el informe se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que se efectuó en el marco de la Ley 20.911, que autoriza el uso de recursos del Presupuesto de la Cuenta Pública y Programa de Inversión Transferida a la Unidad Ejecutora a través de la Unidad Responsable 011 102 y 020, para el Mejoramiento de Línea Privilegiada.	
001810040279	Mediadora e Instalación de Medidores	1001810040279001	31494	Teguelha	Tibataza	Municipalidad	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Terminado	2014	32,400,000	32,400,000	32,400,000	32,400,000	32,400,000	32,400,000	32,400,000	100.00	00	Proyecto	4,961	0.00	0.00	Financiado Proyecto Ejecutado a través del Presupuesto para el Mejoramiento de Línea Privilegiada / Pafición - Proyecto aprobado por SEREMI con Oficio 0047922 / 14. Registrado en nombre del gerente de la Unidad Ejecutora en el anexo Plafón de este presupuesto en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que acompaña el informe se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que se efectuó en el marco de la Ley 20.911, que autoriza el uso de recursos del Presupuesto de la Cuenta Pública y Programa de Inversión Transferida a la Unidad Ejecutora a través de la Unidad Responsable 011 102 y 020, para el Mejoramiento de Línea Privilegiada.	
001810040282	Mediadora e Instalación de Medidores	1001810040282001	31494	Nacha	Tibataza	Municipalidad	Mejoramiento	003 PAIS	Mejoramiento	2014	PROYECTO DE INGENIERIA Y MONITOREO	PAIS	Terminado	2014	31,180,400	31,180,400	31,180,400	31,180,400	31,180,400	31,180,400	31,180,400	100.00	00	Proyecto	2,104	0.00	0.00	Financiado Proyecto Ejecutado a través del Presupuesto para el Mejoramiento de Línea Privilegiada / Pafición - Proyecto aprobado por SEREMI con Oficio 0047922 / 14. Registrado en nombre del gerente de la Unidad Ejecutora en el anexo Plafón de este presupuesto en la fecha que se indica. El Anexo Financiero que acompaña el informe se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que se efectuó en el marco de la Ley 20.911, que autoriza el uso de recursos del Presupuesto de la Cuenta Pública y Programa de Inversión Transferida a la Unidad Ejecutora a través de la Unidad Responsable 011 102 y 020, para el Mejoramiento de Línea Privilegiada.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipalidad	Localidad	Municipalidad	Tipo de Inversión	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Anverso	Presupuesto	Ejecución	Reservas	Compras	Inventarios	Ejército	Pagos	A Anverso	Inventarios	Unidad de Medida	Producción	Ingreso Anverso	Gasto Anverso	Observaciones
08110101007001	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	1020251104029200	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	Terminado	2013	61,496,700	61,496,700	61,496,700	61,496,700	61,496,700	61,496,700	61,496,700	61,496,700	61,496,700	100.00	0	100.00	100.00	Financiamiento / Fideicomiso / Regimen... - EJECUTOR: PMA de...
08110101008101	Rehabilitación e Instalación de Alumbrado	1020251104029200	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	Terminado	2014	870,711	870,711	870,711	870,711	870,711	870,711	870,711	870,711	870,711	100.00	0	100.00	100.00	Financiamiento Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prorritarias / Fideicomiso... - EJECUTOR: PMA de...
08110101009212	Rehabilitación e Instalación de Alumbrado	1020251104029200	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	Terminado	2014	974,210	974,210	974,210	974,210	974,210	974,210	974,210	974,210	974,210	100.00	0	100.00	100.00	Financiamiento Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prorritarias / Fideicomiso... - EJECUTOR: PMA de...
08110101010101	Rehabilitación e Instalación de Alumbrado	1020251104029200	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	Terminado	2014	81,305,240	81,305,240	81,305,240	81,305,240	81,305,240	81,305,240	81,305,240	81,305,240	81,305,240	100.00	0	100.00	100.00	Financiamiento Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prorritarias / Fideicomiso... - EJECUTOR: PMA de...
08110101011101	Contratación de Servicios Biológicos	1020251104029200	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	Terminado	2014	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	100.00	0	100.00	100.00	Financiamiento Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prorritarias / Fideicomiso... - EJECUTOR: PMA de...
08110101012101	Contratación de Fibras Ópticas con Sistema de Almacenamiento	1020251104029200	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	Terminado	2014	828,190	828,190	828,190	828,190	828,190	828,190	828,190	828,190	828,190	100.00	0	100.00	100.00	Financiamiento Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prorritarias / Fideicomiso... - EJECUTOR: PMA de...
08110101013101	Rehabilitación e Instalación de Alumbrado	1020251104029200	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	Terminado	2014	870,710	870,710	870,710	870,710	870,710	870,710	870,710	870,710	870,710	100.00	0	100.00	100.00	Financiamiento Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prorritarias / Fideicomiso... - EJECUTOR: PMA de...
08110101014101	Contratación de Muebles Plásticos	1020251104029200	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	Terminado	2014	82,103,040	82,103,040	82,103,040	82,103,040	82,103,040	82,103,040	82,103,040	82,103,040	82,103,040	100.00	0	100.00	100.00	Financiamiento Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prorritarias / Fideicomiso... - EJECUTOR: PMA de...
08110101015101	Contratación de Obras Adicionales	1020251104029200	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	Terminado	2014	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	100.00	0	100.00	100.00	Financiamiento Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prorritarias / Fideicomiso... - EJECUTOR: PMA de...
08110101016101	Contratación de Servicios Biológicos	1020251104029200	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	Terminado	2014	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	100.00	0	100.00	100.00	Financiamiento Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prorritarias / Fideicomiso... - EJECUTOR: PMA de...
08110101017101	Contratación de Fibras Ópticas con Sistema de Almacenamiento	1020251104029200	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	Terminado	2014	828,190	828,190	828,190	828,190	828,190	828,190	828,190	828,190	828,190	100.00	0	100.00	100.00	Financiamiento Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prorritarias / Fideicomiso... - EJECUTOR: PMA de...
08110101018101	Rehabilitación e Instalación de Alumbrado	1020251104029200	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	Terminado	2014	870,710	870,710	870,710	870,710	870,710	870,710	870,710	870,710	870,710	100.00	0	100.00	100.00	Financiamiento Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prorritarias / Fideicomiso... - EJECUTOR: PMA de...
08110101019101	Contratación de Muebles Plásticos	1020251104029200	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	Terminado	2014	82,103,040	82,103,040	82,103,040	82,103,040	82,103,040	82,103,040	82,103,040	82,103,040	82,103,040	100.00	0	100.00	100.00	Financiamiento Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prorritarias / Fideicomiso... - EJECUTOR: PMA de...
08110101020101	Contratación de Obras Adicionales	1020251104029200	Illapel	Illapel	Illapel	Illapel	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	003 PAIS	Terminado	2014	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	838,141	100.00	0	100.00	100.00	Financiamiento Proyecto Ejecutado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prorritarias / Fideicomiso... - EJECUTOR: PMA de...

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipalidad	Municipalidad	Comuna	Municipalidad	Información General del Proyecto		Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Rendimiento Financiero								Rendimiento Operativo						
							Ciclo de Ejecución	Programa Fondo Comunal					Programa Fondo Comunal	Programa	Completado	Inversión	Ejecutado	Pagado	A. Anulado	B. Anulado	Unidad de Medida	Producción	Recurso Anual	Costo Anual	Observaciones		
0011010007211	Rehabilitación del Sistema de Agua Fria	10202310140249200	Valparaíso	Municipalidad de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	2013	003 PAIS	Rehabilitación de Instalaciones de Reducción de Ruido y Vibraciones	COMANDO EN JEFE FUERzas Armadas	Trabajo	Finalizado	2013	\$1,448,740	\$1,448,740	\$1,448,740	\$1,448,740	\$1,448,740	\$1,448,740	\$1,448,740	\$0	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiado / Fijado / Negociado - EJECUTIVO Para el siguiente año.
0011010008184	Contratación de Servicios Tecnológicos Informativos de Soporte	10202310140249200	Valparaíso	Subsecretaría de Operaciones	Valparaíso	Valparaíso	2014	003 PAIS	Rehabilitación de Instalaciones de Reducción de Ruido y Vibraciones	COMANDO EN JEFE FUERzas Armadas	Trabajo	Finalizado	2014	\$24,710	\$24,710	\$24,710	\$24,710	\$24,710	\$24,710	\$24,710	\$0	\$0	Proyecto	2,978	0.00	0.00	Financiado / Fijado / Negociado - EJECUTIVO Para el siguiente año.
0011010008320	Contratación de Plan Fines con Soporte Administrativo	10202310140249200	Valparaíso	Subsecretaría de Operaciones	Valparaíso	Valparaíso	2014	003 PAIS	Rehabilitación de Instalaciones de Reducción de Ruido y Vibraciones	COMANDO EN JEFE FUERzas Armadas	Trabajo	Finalizado	2014	\$39,450	\$39,450	\$39,450	\$39,450	\$39,450	\$39,450	\$39,450	\$0	\$0	Proyecto	1,890	0.00	0.00	Financiado / Fijado / Negociado - EJECUTIVO Para el siguiente año.
0011010008340	Manejo y Mantenimiento de Vehículos	10202310140249200	Valparaíso	Subsecretaría de Operaciones	Valparaíso	Valparaíso	2014	003 PAIS	Rehabilitación de Instalaciones de Reducción de Ruido y Vibraciones	COMANDO EN JEFE FUERzas Armadas	Trabajo	Finalizado	2014	\$472,940	\$472,940	\$472,940	\$472,940	\$472,940	\$472,940	\$472,940	\$0	\$0	Proyecto	942	0.00	0.00	Financiado / Fijado / Negociado - EJECUTIVO Para el siguiente año.
0011010008343	Contratación de Mesa Fines	10202310140249200	Valparaíso	Subsecretaría de Operaciones	Valparaíso	Valparaíso	2014	003 PAIS	Rehabilitación de Instalaciones de Reducción de Ruido y Vibraciones	COMANDO EN JEFE FUERzas Armadas	Trabajo	Finalizado	2014	\$574,210	\$574,210	\$574,210	\$574,210	\$574,210	\$574,210	\$574,210	\$0	\$0	Proyecto	776	0.00	0.00	Financiado / Fijado / Negociado - EJECUTIVO Para el siguiente año.
0011010008346	Contratación de Cuenta Adicional	10202310140249200	Valparaíso	Subsecretaría de Operaciones	Valparaíso	Valparaíso	2014	003 PAIS	Rehabilitación de Instalaciones de Reducción de Ruido y Vibraciones	COMANDO EN JEFE FUERzas Armadas	Trabajo	Finalizado	2014	\$377,577	\$377,577	\$377,577	\$377,577	\$377,577	\$377,577	\$377,577	\$0	\$0	Proyecto	239	0.00	0.00	Financiado / Fijado / Negociado - EJECUTIVO Para el siguiente año.
0011010008349	Contratación de Servicios Tecnológicos Informativos de Soporte	10202310140249200	Valparaíso	Subsecretaría de Operaciones	Valparaíso	Valparaíso	2014	003 PAIS	Rehabilitación de Instalaciones de Reducción de Ruido y Vibraciones	COMANDO EN JEFE FUERzas Armadas	Trabajo	Finalizado	2014	\$309,240	\$309,240	\$309,240	\$309,240	\$309,240	\$309,240	\$309,240	\$0	\$0	Proyecto	2,574	0.00	0.00	Financiado / Fijado / Negociado - EJECUTIVO Para el siguiente año.
00110100083414	Contratación de Plan Fines con Soporte Administrativo	10202310140249200	Valparaíso	Subsecretaría de Operaciones	Valparaíso	Valparaíso	2014	003 PAIS	Rehabilitación de Instalaciones de Reducción de Ruido y Vibraciones	COMANDO EN JEFE FUERzas Armadas	Trabajo	Finalizado	2014	\$218,940	\$218,940	\$218,940	\$218,940	\$218,940	\$218,940	\$218,940	\$0	\$0	Proyecto	791	0.00	0.00	Financiado / Fijado / Negociado - EJECUTIVO Para el siguiente año.
00110100083430	Contratación de la Red de Contratación de Servicios Tecnológicos de Soporte por Medio de Recursos Humanos, Materiales, EQUIPOS, SOFTWARE	0001	Valparaíso	Región	Región	Valparaíso	2014	003 PAIS	Rehabilitación de Instalaciones de Reducción de Ruido y Vibraciones	COMANDO EN JEFE FUERzas Armadas	Trabajo	Finalizado	2014	\$1,205,710	\$1,205,710	\$1,205,710	\$1,205,710	\$1,205,710	\$1,205,710	\$1,205,710	\$0	\$0	Oper	14,280	0.00	100.00	Financiado / Fijado / Negociado - EJECUTIVO Para el siguiente año.
00110100083431	Manejo y Mantenimiento de Vehículos	10202310140249200	Valparaíso	Subsecretaría de Operaciones	Valparaíso	Valparaíso	2014	003 PAIS	Rehabilitación de Instalaciones de Reducción de Ruido y Vibraciones	COMANDO EN JEFE FUERzas Armadas	Trabajo	Finalizado	2014	\$477,201	\$477,201	\$477,201	\$477,201	\$477,201	\$477,201	\$477,201	\$0	\$0	Proyecto	897	0.00	0.00	Financiado / Fijado / Negociado - EJECUTIVO Para el siguiente año.
00110100083432	Contratación de Mesa Fines	10202310140249200	Valparaíso	Subsecretaría de Operaciones	Valparaíso	Valparaíso	2014	003 PAIS	Rehabilitación de Instalaciones de Reducción de Ruido y Vibraciones	COMANDO EN JEFE FUERzas Armadas	Trabajo	Finalizado	2014	\$521,790	\$521,790	\$521,790	\$521,790	\$521,790	\$521,790	\$521,790	\$0	\$0	Proyecto	624	0.00	0.00	Financiado / Fijado / Negociado - EJECUTIVO Para el siguiente año.
001101000834326	Contratación de Servicios Tecnológicos Informativos de Soporte	10202310140249200	Valparaíso	Subsecretaría de Operaciones	Valparaíso	Valparaíso	2014	003 PAIS	Rehabilitación de Instalaciones de Reducción de Ruido y Vibraciones	COMANDO EN JEFE FUERzas Armadas	Trabajo	Finalizado	2014	\$484,261	\$484,261	\$484,261	\$484,261	\$484,261	\$484,261	\$484,261	\$0	\$0	Proyecto	5,701	0.00	0.00	Financiado / Fijado / Negociado - EJECUTIVO Para el siguiente año.
001101000834329	Contratación de Plan Fines con Soporte Administrativo	10202310140249200	Valparaíso	Subsecretaría de Operaciones	Valparaíso	Valparaíso	2014	003 PAIS	Rehabilitación de Instalaciones de Reducción de Ruido y Vibraciones	COMANDO EN JEFE FUERzas Armadas	Trabajo	Finalizado	2014	\$1,025,020	\$1,025,020	\$1,025,020	\$1,025,020	\$1,025,020	\$1,025,020	\$1,025,020	\$0	\$0	Proyecto	5,273	0.00	0.00	Financiado / Fijado / Negociado - EJECUTIVO Para el siguiente año.
001101000834331	Manejo y Mantenimiento de Vehículos	10202310140249200	Valparaíso	Subsecretaría de Operaciones	Valparaíso	Valparaíso	2014	003 PAIS	Rehabilitación de Instalaciones de Reducción de Ruido y Vibraciones	COMANDO EN JEFE FUERzas Armadas	Trabajo	Finalizado	2014	\$1,046,310	\$1,046,310	\$1,046,310	\$1,046,310	\$1,046,310	\$1,046,310	\$1,046,310	\$0	\$0	Proyecto	1,719	0.00	0.00	Financiado / Fijado / Negociado - EJECUTIVO Para el siguiente año.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2014

Información General del Proyecto											Recursos Económicos						Recursos Fiscales						Observaciones							
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipal	Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fuente Convencional	Programa Fuente Convencional	Programa Fuente Convencional	Nombre	Instauración Específica	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Anual	Fase/Programa	Indicador	Recursos (Miles de pesos)	Compras	Transferencia	Ejercicio	Pago		1 Anuncio	Resto del ejercicio	Unidad de Medida	Prestación	Recursos Anuales	Recursos Anuales	
1011000107021	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	CONSEJO DE INICIATIVA TRIUNFO	Urbano	Terminado	2013	01,488,760	01,488,760	01,488,760	01,488,760	01,488,760	01,488,760	01,488,760	100.00	00	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el	
1011000107021	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	CONSEJO DE INICIATIVA TRIUNFO	Urbano	Terminado	2013	01,488,760	01,488,760	01,488,760	01,488,760	01,488,760	01,488,760	01,488,760	100.00	00	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el	
1011000107022	Rehabilitación e Instalación de Instalaciones Non-Residenciales	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Terminado	2014	8276,760	8276,760	8276,760	8276,760	8276,760	8276,760	8276,760	8276,760	100.00	00	Proyecto	200	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el
1011000107023	Rehabilitación e Instalación de Instalaciones Non-Residenciales	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Terminado	2014	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	100.00	00	Proyecto	200	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el
1011000107024	Rehabilitación e Instalación de Instalaciones Non-Residenciales	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Terminado	2014	9871,610	9871,610	9871,610	9871,610	9871,610	9871,610	9871,610	9871,610	100.00	00	Proyecto	900	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el
1011000107025	Rehabilitación e Instalación de Instalaciones Non-Residenciales	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Terminado	2014	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	100.00	00	Proyecto	200	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el
1011000107026	Rehabilitación e Instalación de Instalaciones Non-Residenciales	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Terminado	2014	8187,580	8187,580	8187,580	8187,580	8187,580	8187,580	8187,580	8187,580	100.00	00	Proyecto	100	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el
1011000107027	Rehabilitación e Instalación de Instalaciones Non-Residenciales	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Terminado	2014	81,826,270	81,826,270	81,826,270	81,826,270	81,826,270	81,826,270	81,826,270	81,826,270	100.00	00	Proyecto	1,965	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el
1011000107028	Rehabilitación e Instalación de Instalaciones Non-Residenciales	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Terminado	2014	8276,760	8276,760	8276,760	8276,760	8276,760	8276,760	8276,760	8276,760	100.00	00	Proyecto	200	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el
1011000107029	Rehabilitación e Instalación de Instalaciones Non-Residenciales	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Terminado	2014	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	1206,210	100.00	00	Proyecto	200	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el
1011000107030	Rehabilitación e Instalación de Instalaciones Non-Residenciales	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Terminado	2014	81,775,690	81,775,690	81,775,690	81,775,690	81,775,690	81,775,690	81,775,690	81,775,690	100.00	00	Proyecto	4,966	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el
1011000107031	Rehabilitación e Instalación de Instalaciones Non-Residenciales	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Terminado	2014	81,453,100	81,453,100	81,453,100	81,453,100	81,453,100	81,453,100	81,453,100	81,453,100	100.00	00	Proyecto	9,961	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el
1011000107032	Rehabilitación e Instalación de Instalaciones Non-Residenciales	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Terminado	2014	82,913,610	82,913,610	82,913,610	82,913,610	82,913,610	82,913,610	82,913,610	82,913,610	100.00	00	Proyecto	5,993	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el
1011000107033	Rehabilitación e Instalación de Instalaciones Non-Residenciales	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Terminado	2014	81,800,200	81,800,200	81,800,200	81,800,200	81,800,200	81,800,200	81,800,200	81,800,200	100.00	00	Proyecto	1,029	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el
1011000107034	Rehabilitación de Casas Pisos	102000104000000	Elizabet	Tierras Bajas	Tierras Bajas	Urbano	Asignaciones Federales	003 PAIS Solidarias			Asignaciones Federales para Asignaciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Terminado	2014	82,419,100	82,419,100	82,419,100	82,419,100	82,419,100	82,419,100	82,419,100	82,419,100	100.00	00	Proyecto	2,561	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registre - SISTEMA Para el

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipal	Municipal	Localidad	Módulo	Información General del Proyecto			Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Resumen Ejecución				Resumen Financ.				Observaciones				
							Ciclo de Ejecución	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Ejecución					Ciclo Ejecución	Presupuesto	Realizados	Realizados (declarados)	Comprometido	Interrogado	Ejecutado	Pagado		A Anular	Reintegrado	Unidad de Medida	Plazo
00110100070211	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable	10000000000000000000	Siaguá	Sociedad Pura	Sociedad Pura	Urban	Restricciones Presupuestales	003 PAIS Secliden	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Terminado	2010	\$1,495,70	\$1,495,70	\$1,495,70	\$1,495,70	\$1,495,70	\$1,495,70	100.00	00	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiero / Financ. / Reintegr. - SISTEMA PARA EL EQUIPAMIENTO
00110400010404	Construcción del Sistema de Agua Potable	10000000000000000000	Siaguá	Salcedillo	Tumbilla	Urban	Restricciones Presupuestales	003 PAIS Secliden	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Terminado	2010	\$12,19	\$12,19	\$12,19	0	0	0	0.00	00	Otra	0	0.00	0.00	Observaciones: / Proyecto con recursos del Fondo de Inversión de la Cuenta Pública de la Municipalidad del Estado del 2010 / Reintegración del Fondo de Inversión del Estado.
00110400010407	Construcción del Sistema de Agua Potable	10000000000000000000	Siaguá	Salcedillo	Talagante	Urban	Restricciones Presupuestales	003 PAIS Secliden	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Terminado	2010	\$48,28	\$48,28	\$48,28	\$48,28	\$48,28	\$48,28	73.73	00	Otra	0	0.00	100.00	Observaciones: / Proyecto con recursos del Fondo de Inversión de la Cuenta Pública de la Municipalidad del Estado del 2010 / Reintegración del Fondo de Inversión del Estado.
00110400010402	Construcción del Sistema de Agua Potable	10000000000000000000	Siaguá	Salcedillo	Tumbilla	Urban	Restricciones Presupuestales	003 PAIS Secliden	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Terminado	2010	\$248,12	\$248,12	\$248,12	0	0	0	0.00	00	Otra	0	0.00	0.00	Observaciones: / Proyecto con recursos del Fondo de Inversión de la Cuenta Pública de la Municipalidad del Estado del 2010 / Reintegración del Fondo de Inversión del Estado.
00110400010403	Aplicación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica	10000000000000000000	Siaguá	Salcedillo	Nm	Urban	Restricciones Presupuestales	003 PAIS Secliden	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Terminado	2010	\$979,70	\$979,70	\$979,70	\$979,70	\$979,70	\$979,70	100.00	00	Otra	0	0.00	100.00	Observaciones: / Proyecto con recursos del Fondo de Inversión de la Cuenta Pública de la Municipalidad del Estado del 2010 / Reintegración del Fondo de Inversión del Estado.