

Total: 443

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Anexo Financiero												Anexo Físico		Observaciones												
						Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Concreto	Reso	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Acumulado Ejecutado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retrasos	Salud de Medio	Población	Avance Anual		% Avance Anual											
38P01400012409	Rehabilitación de Carretera del Comercio Liberación	09-03-0119	Chiapas	Itzimop	Itzimop	Urbano	Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Bienestar Social	En Ejecucion																										
38P01400036461	Construccion de 06 Unidades Resaca de Vivienda Rural	1	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400036702	Construccion de 18 Unidades Resaca de Vivienda Rural	1	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400036929	Construccion de 20 Unidades Resaca de Vivienda Rural	2	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400036961	Construccion de 12 Unidades Resaca de Vivienda Rural	2	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400039701	Construccion de 20 Unidades Resaca de Vivienda Rural	10	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400039701	Construccion de 14 Unidades Resaca de Vivienda Rural	11	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400039714	Construccion de 7 Unidades Resaca de Vivienda Rural	12	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400039790	Rehabilitacion de Camino Rural	1	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Transportes y viales	En Ejecucion																										
38P01400039815	Elaboracion de Estado y Proyecto de Aplicacion y de Aseveramiento del Camero	2	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400039858	Elaboracion de Estado y Proyecto de Aplicacion y de Aseveramiento del Camero	1	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Transportes y viales	En Ejecucion																										
38P01400039910	Elaboracion de Estado y Proyecto de Aplicacion y de Aseveramiento del Camero	4	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Transportes y viales	En Ejecucion																										
38P01400039910	Elaboracion de Estado y Proyecto de Aplicacion y de Aseveramiento del Camero	1	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Transportes y viales	En Ejecucion																										
38P01400039919	Elaboracion de Estado y Proyecto de Aplicacion y de Aseveramiento del Camero	1	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Transportes y viales	En Ejecucion																										
38P01400039919	Elaboracion de Estado y Proyecto de Aplicacion y de Aseveramiento del Camero	1	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Transportes y viales	En Ejecucion																										
38P01400039924	Rehabilitacion de Camino Rural	10	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Urbanizacion	En Ejecucion																										
38P01400039920	Construccion de Jardino Y Camda	9	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Transportes y viales	En Ejecucion																										
38P01400039929	Rehabilitacion de Camero Sanitario de La Doloresca, Caraca No. 116, Calle Obispo 19	10	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Obra y mantenimiento	En Ejecucion																										
38P01400039926	Construccion de 4 Unidades Resaca de Vivienda Rural	11	Chiapas	Itz'at	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Itz'at Chiapas	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400041702	Rehabilitacion de Ducha de Vivienda Resaca a Base de Ductos de Laminas de Polietileno	01302015E070008	Chiapas	Sanit de Agua	Sanit de Agua	Rural	Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1. Ayuntamiento de Sanit de Agua	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400042719	Construccion de Cuartos Sanitarios	012	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400042704	Construccion de Cuartos Sanitarios	013	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400042706	Construccion de Cuartos Sanitarios	014	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400042719	Construccion de Cuartos Sanitarios	015	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400042719	Construccion de Cuartos Sanitarios	016	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion																										
38P01400042705	Construccion de Camero Comunitario	017	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	Bienestar Social	En Ejecucion																										
38P01400042714	Reverificacion de Camero Rural Acafala de Vico Sanjose Chico	018	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECTORIA DE DE SANIT DE AGUA	Transportes y viales	En Ejecucion																										
38P01400042707	Activacion del Camero Municipal, Polvco de Contrubuyentes Taxista	019	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	Otra Proyecto	En Ejecucion																										
38P01400042717	Reverificacion y Actualizacion de Las Comunicaciones Terrestres del Sistema Telefonico	020	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	Otra Proyecto	En Ejecucion																										
38P01400042710	Reverificacion de Inspeccion y Actualizacion de la Proyecto de Formacion de Los Servicios Publicos	021	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	Otra Proyecto	En Ejecucion																										
38P01400042719	Mantenimiento del Personal Operativo Responsable de la Verificacion y Repalanteo de Las Hara	022	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	Otra Proyecto	En Ejecucion																										
38P01400042702	Reparacion de MANTENIA Y Equipo Programar Para la Verificacion y Repalanteo de Las Obra	023	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	Otra Proyecto	En Ejecucion																										
38P01400042718	Mantenimiento y Reparacion de MANTENIA Para la Verificacion y Repalanteo de Las Obra	024	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS	Otra Proyecto	En Ejecucion																										
38P01510047882	Reparacion de La Linea 9 Red de Energia Electrica 34-20, Canal Comunicacion-Antena-Sistema Operacion Municipal de Comarcas	001	Chiapas	Sumilenta	Cobertura municipal		Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOMITZ, CHIAPAS	Urbanizacion	En Ejecucion																										
38P01510104784	Construccion del Sistema de Agua Potable	7100-04-2011	Chiapas	Chilón	Ligüerilla	Rural	Operaciones Federales	200 PAIS Entidades	12-Apuestasiones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Obra y mantenimiento	En Ejecucion																										

Total: 443

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero										Anexo Físico			Observaciones	
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Acumulado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Salda de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Anual
SP051020012549	Rehabilitación de Factor Dos Comercio Internacional	10-03-0019	Chiapas	Sancho	Sancho	Urbano	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Infraestructura Social	En Ejecución	2015	\$249,407	\$249,407	\$249,407	\$249,407	\$249,407	\$249,407	\$249,407	0.00	0	0	0	0.00	Financiera / Físico: Registro de unidades físicas y/o de servicios en operación. Información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra en operación.	
SP051020013463	Modernización del Sistema de Agua Potable	1022310301001001001	Chiapas	La Trinitaria	Viñeta Guerrero	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y PROTECCIÓN SOCIAL	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$249,407	\$249,407	\$249,407	\$249,407	\$249,407	\$249,407	\$249,407	49.11	0	Viñeta	150	0.00	0.00	Financiera / Físico: Registro de unidades físicas y/o de servicios en operación. Información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no muestra en operación.
SP051020002177	Construcción del Sistema de Agua Potable	1022310302001001001	Chiapas	Siltilahue	Sanito Juárez	Urbano	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,407,746	\$1,407,746	\$1,279,580	\$1,314,904	\$1,314,904	\$1,314,904	\$1,314,904	24.35	0	Sierra	3,547	0.00	0.00	Financiera: Proyecto financiado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDISOL con oficio de registro (la unidad de medida es sistema) / Registro de la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 102 0 Desarrollo Social. - 102000: Para el siguiente nivel.
SP051020005207	Construcción del Sistema de Agua Potable	1022310303001001001	Chiapas	Atzacantan	Cobertura municipal	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,432,426	\$2,432,426	\$2,432,426	\$2,432,426	\$2,432,426	\$2,432,426	\$2,432,426	100.00	0	Viñeta	455	0.00	0.00	Financiera: Proyecto financiado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDISOL con oficio de registro (la unidad de medida es sistema) / Registro de la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 102 0 Desarrollo Social. - 102000: Para el siguiente nivel.
SP051020005218	Construcción del Sistema de Agua Potable	1022310304001001001	Chiapas	San Juan	Cobertura municipal	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,092,833	\$3,092,833	\$3,092,833	\$3,092,833	\$3,092,833	\$3,092,833	\$3,092,833	100.00	0	Viñeta	1,355	0.00	0.00	Financiera: Proyecto financiado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDISOL con oficio de registro (la unidad de medida es sistema) / Registro de la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 102 0 Desarrollo Social. - 102000: Para el siguiente nivel.
SP051020005207	Construcción del Sistema de Agua Potable	1022310305001001001	Chiapas	Concepción Buzota	Cobertura municipal	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,654,736	\$3,654,736	\$3,654,736	\$3,654,736	\$3,654,736	\$3,654,736	\$3,654,736	100.00	0	Viñeta	6,400	0.00	0.00	Financiera: Proyecto financiado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDISOL con oficio de registro (la unidad de medida es sistema) / Registro de la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 102 0 Desarrollo Social. - 102000: Para el siguiente nivel.
SP051020005209	Replicación del Sistema de Alcantarillado	1022310306001001001	Chiapas	Zitucal	Cobertura municipal	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,509,146	\$6,509,146	\$6,509,146	\$6,509,146	\$6,509,146	\$6,509,146	\$6,509,146	100.00	0	Viñeta	17,350	0.00	0.00	Financiera: Proyecto financiado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDISOL con oficio de registro (la unidad de medida es sistema) / Registro de la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 102 0 Desarrollo Social. - 102000: Para el siguiente nivel.
SP051020005274	Construcción del Sistema de Alcantarillado	1022310307001001001	Chiapas	Zitucal	Cobertura municipal	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,989,493	\$7,989,493	\$7,989,493	\$7,989,493	\$7,989,493	\$7,989,493	\$7,989,493	100.00	0	Viñeta	1,720	0.00	0.00	Financiera: Proyecto financiado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDISOL con oficio de registro (la unidad de medida es sistema) / Registro de la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 102 0 Desarrollo Social. - 102000: Para el siguiente nivel.
SP051020005275	Replicación de Red de Energía Eléctrica	1022310308001001001	Chiapas	Villa Compañía	Cobertura municipal	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,415,584	\$1,415,584	\$1,415,584	\$1,415,584	\$1,415,584	\$1,415,584	\$1,415,584	100.00	0	Viñeta	1,760	0.00	0.00	Financiera: Proyecto financiado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDISOL con oficio de registro (la unidad de medida es punto) / Registro de la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 102 0 Desarrollo Social. - 102000: Para el siguiente nivel.
SP051020005283	Replicación de Red de Energía Eléctrica	1022310309001001001	Chiapas	Tepejala	Cobertura municipal	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,306,782	\$14,306,782	\$14,306,782	\$14,306,782	\$14,306,782	\$14,306,782	\$14,306,782	100.00	0	Viñeta	2,900	0.00	0.00	Financiera: Proyecto financiado a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDISOL con oficio de registro (la unidad de medida es proyecto) / Registro de la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al tercer trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 102 0 Desarrollo Social. - 102000: Para el siguiente nivel.
SP051020005437	Construcción del Sistema de Tratamiento de Agua Residual	1021300700001001001	Chiapas	Altamira	Peña	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,444,509	\$1,444,509	\$46,553	0	0	0	0	0.00	0	Sierra	0	0.00	0.00	Financiera / Físico: Unidad de medida: obra / Registro:
SP051020005437	Rehabilitación del Sistema Integral de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (La Estapa Para Beneficiar a las Comunidades de Venustiano Carranza, El Ocho, La Cabaña, San Vicente (Indígenas))	1021300700001001001	Chiapas	Sanfil	Sanfilano Carranza	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$56,497	\$56,497	\$56,497	0	0	0	0	0.00	0	Sierra	2,174	0.00	0.00	Financiera / Físico: Unidad de medida: obra / Registro:
SP051020005436	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (La Estapa (Indígenas))	1021300700001001001	Chiapas	Sanfil	Sanfil	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,762	\$20,762	\$20,762	0	0	0	0	0.00	0	Sierra	1,271	0.00	0.00	Financiera / Físico: Unidad de medida: obra / Registro:
SP051020005439	Construcción del Sistema de Agua Potable (Pública Estapa Indígenas)	1022310309001001001	Chiapas	Sanfil	Sanfil Grande	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$91,634	\$91,634	\$91,634	0	0	0	0	0.00	0	Sierra	488	0.00	0.00	Financiera / Físico: Unidad de medida: obra / Registro:
SP051020005440	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (La Estapa (Indígenas))	1021300700001001001	Chiapas	Sanfil	Sanfil	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$55,130	\$55,130	\$55,130	0	0	0	0	0.00	0	Sierra	1,494	0.00	0.00	Financiera / Físico: Unidad de medida: obra / Registro:
SP051020005447	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (La Estapa (Indígenas))	1021300700001001001	Chiapas	Sanfil	Sanfil	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$54,103	\$54,103	\$54,103	0	0	0	0	0.00	0	Sierra	1,764	0.00	0.00	Financiera / Físico: Unidad de medida: obra / Registro:
SP051020005443	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Comunidad de La Estapa)	1021300700001001001	Chiapas	Sanfil	Sanfil	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$46,890	\$46,890	\$46,890	0	0	0	0	0.00	0	Sierra	0	0.00	0.00	Financiera / Físico: Unidad de medida: obra / Registro:
SP051020005443	Construcción del Sistema de Agua Potable (Indígenas)	1022310309001001001	Chiapas	Sanfil	Sanfil	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$111,440	\$111,440	\$111,440	0	0	0	0	0.00	0	Sierra	4,941	0.00	0.00	Financiera / Físico: Unidad de medida: obra / Registro:
SP051020005443	Construcción del Sistema de Agua Potable (Indígenas)	1022310309001001001	Chiapas	Sanfil	Sanfil	Rural	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,311	\$6,311	\$6,311	0	0	0	0	0.00	0	Sierra	594	0.00	0.00	Financiera / Físico: Unidad de medida: obra / Registro:
SP051020005440	Replicación del Sistema de Agua Potable (Indígenas)	1022310309001001001	Chiapas	Sanfil	Sanfil	Urbano	Operaciones Federales	100 PAIS Entidades	10-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2015	\$43,154	\$43,154	\$43,154	0	0	0	0	0.00	0	Sierra	2,320	0.00	0.00	Financiera / Físico: Unidad de medida: obra / Registro:

