

Información General del Proyecto										Años Financieros										Años Físicos			Observaciones						
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revolucre (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance		Riesgo	Unidad de Medida	Población	Financ. Anual	% Avance Acumulado	
CHP1150500487756	Modernización y Ampliación Del Camino Las Águilas - Argentina, Tramo Km. 0 000 Al Km. 6 700 (Continuación A Modernización, Definitiva, 2 200 Al Km. 5 200)	2735110206010C03003	Chapas	El Bosque	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		15-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$12 500 000	\$5 874 764	\$5 874 764	\$4 884 234	\$4 884 234	\$4 059 201	\$4 059 201	69.50	\$0	Kilómetro	1 089	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CHP1150500066893	Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Construcción Terminación)	1423110206000501802	Chapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		15-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	\$3 743 488	\$3 743 488	\$3 743 488	\$1 743 488	\$5 743 488	\$2 885 206	\$2 885 206	77.07	\$0	Piezas	121 987	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CHP1150500067413	Continuación Del Camino El Comenzo - Sibara (Continuación) Tramo Km. 0 000 Al Km. 28 713.50 (Continuación Del Subtramo Km. 8 000 Al Km. 13 000)	2735110206000C03001	Chapas	Chilón	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		15-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2 270 077	\$2 270 077	\$2 270 077	\$2 128 491	\$2 128 491	\$2 128 491	\$2 128 491	93.76	\$0	Kilómetro	121 987	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CHP1150500067418	Continuación Del Camino El Comenzo - Sibara (Continuación) Tramo Km. 0 000 Al Km. 28 713.50 (Continuación Del Subtramo Km. 13 000 Al Km. 14 000)	2735110206000C03001	Chapas	Chilón	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		15-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$9 747 899	\$9 747 899	\$9 747 899	\$9 747 199	\$9 747 199	\$4 873 599	\$4 873 599	50.00	\$0	Kilómetro	121 987	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CHP1150500067417	Modernización Del Camino Sibara - Sibara (Continuación) Tramo Km. 0 000 Al Km. 28 713.50 (Continuación Del Subtramo Km. 0 000 Al Km. 14 000 (T.A.) (49 000 - Km. 61 000) (T.A.))	1025110206000C03001	Chapas	Chapa de Ciras	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		15-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$10 889 361	\$10 889 361	\$10 889 361	\$10 597 075	\$10 597 075	\$10 596 509	\$10 596 509	97.26	\$0	Kilómetro	97 660	0.00	67.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CHP1150500067448	Programa De Electrificación En Diversas Localidades Del Estado De Chapas	2122410206000G04800	Chapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		15-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16 000 000	\$16 000 000	\$16 000 000	\$16 000 000	\$16 000 000	\$16 000 000	\$16 000 000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
CHP1150500067562	Continuación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa)	2221910206000C01807	Chapas	Chamula	Pajabón Alto	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		15-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1 171 405	\$1 171 405	\$1 171 405	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	974	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
CHP1150500078533	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Agua Potable De La Cnra Jalteango La Paz (1ra Etapa)	22110519003E138004	Chapas	Argel Abasco Corzo	Jalteango de la Paz (Argel Abasco Corzo)	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		15-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE POBLACIÓN Y CALIDADES RURALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6 000 000	\$6 000 000	\$6 000 000	\$6 000 000	\$6 000 000	\$6 000 000	\$6 000 000	\$6 000 000	100.00	\$0	Equipamiento	1 034	0.00	100.00	Financiera CORRESPONDIENTE AL CEBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015 / Física EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
CHP1150500079082	Reglamento De Vivienda En Diversas Municipios	056000A148012	Chapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	003 FAS Entidades		15-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Promotora de Vivienda Chapas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$8 231 009	\$8 231 009	\$8 231 009	\$8 231 009	\$8 168 246	\$8 168 246	\$8 168 246	\$8 168 246	99.21	\$0	Vivienda	432	0.00	100.00	Financiera contabilizado voluntariamente / Física contabilizado / Registro concluido este proyecto viene del refrendo 2014 ejecutado y concluido en 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel