						Info	rmación General del Proyec	Programa Fondo Convenio								Recordedo	Avance Financier	•					Avance Fhice		N. August
Clave del Proyecto  CHP14140400424200	Nombre del Proyecto  149599 Secundaria Sentimientos De La Nac	Número de Proyecto ón 21120730032513A0120	Entidad	Municipio San Cristóbal de	Localidad San Cristóbal de las	Urbano	Tipo de Recurso  Aportaciones Federales	Programa Fondo Conveno 1007 FAM Infraestructura Educativo	Ramo a 33-Aportaciones Federales para Entidades	Institución Ejecutora  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	Tipo de Proyecto  Educación	En Execución	Ciclo Recurso	\$1,100,000	Medificado \$1,765,957	Recaudado (Ministrado)	\$1,765,957	51,765,957	Ejercido \$1,765,957	Fagado %.# \$1,765,957 10	ance Reinto		Población	Avance Anua	Deservaciones  100.00  Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta-Construcción techado de cancha - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507090	(Refrendo).  159106Jardin De Niños Acamanichtii	00E138099 21120730022511A0120		las Casas	Casas Erriliano Zapata			Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municipios  a 33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA			2015	\$890.863	\$890,863	\$890,863	\$890.862	\$890.862	\$890.862		1.00 \$1			0.00	Financiana: / Fisina: Finaiscurion / Bosisten Meta Construcción de un sula
		00E138014 21120730022512A0120	Chiapas	Cintalapa		Rural	Aportaciones Federales	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	Educación	Terminado													Pasa al siguiente nivet.
CHP15150200507490	159008 Primaria Ford 138	00E138004	Chiapas	Cintalapa	Jacinto Tirado	Rural	Aportaciones Federales	Básica	Federativas y Murécipios	EDUCATIVA	Educación	Terminado	2015	\$1,525,579	\$1,525,579	\$1,525,579	\$1,171,331	\$1,171,331	\$1,171,331		78 \$1		ns 109	0.00	- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  Financiara: / Fisira: Terminata / Resistem Meta-Pintura
CHP15150200507499	1529023Jardin De Niños Jose Zorrilla Mora	00.13003	Chiapas	Catazajá	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativi Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2015	\$245,457	\$245,457	\$245,457	\$238,961	\$238,961	\$238,961	\$238,961 9	35 \$1	Metros Cuadrad	28 28	0.00	100.00 Impermeabilización y Enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507534	1529003Unidad De Servicios De Apoyo A La Educación Regular	21120730022511A0120 00E138034	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2015	\$1,431,018	\$1,431,018	\$1,431,018	\$1,430,989	\$1,430,989	\$1,430,989	\$1,430,989 10	0.00 \$1	Metros Cuadrac	os 66	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta/Barda perimetral - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP15150200507631	159295Jardin De Niños Julio De La Fuente.	21120730022511A0120 00E138041	Chiapas	Yumbalá	Joloniel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ. Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$995,029	\$995,029	\$995,029	\$995,029	\$995,029	\$995,029	\$995,029 10	2.00 \$1	Metros Cuadrad	os 67	0.00	100.00 financiera: / Física: Terminada / Rogistro: Meta-Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente rével.
CHP15150200507642	159296Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa.	21120730022511A0120 00E138042	Chiapas	Tumbalá	Cuctiepa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,500	\$999,500	\$999,500	\$999,500 9	.95 \$1	Metros Cuadrad	os 54	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminuda / Registro: Meta:Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al signiente nivel.
CHP15150200507644	159313Primaria Niños Heroes.	21120730022512A0120 00E138009	Chiapas	Yumbalá	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000 10	0.00 \$1	Metros Cuadrad	os 234	0.00	100.00 Financiera: / Finica: Terminada / Registro: META : Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507650	159009Carn Hellen Keller	21120730022511A0130 00E138003	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2015	\$218,946	\$218,946	\$218,946	\$218,946	\$218,946	\$218,946	\$218,946 10	1.00 \$I	Metros Cuadrad	25 22	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta/Rehabilitación de instalación eléctrica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507778	159034 Primaria Ignacio Ramirez Calzada	21120730022512A0120 00E138014	Chiapas	La Trinitaria	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ. Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2015	\$2,173,862	\$2,173,862	\$2,173,862	\$1,825,353	\$1,825,353	\$1,825,353	\$1,825,353 8	.97 \$1	Metros Cuadrad	os 111	0.00	100.00 financiera: / Física: Terminada / Registro: META: Construcción de cancha de usos múltiples: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507937	1326058 - Primaria Mariano N. Ruiz Suasnavo	21120730022512A0120 00E138020	Chiapas	La Trinitaria	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2015	\$140,706	\$140,706	\$140,706	\$140,706	\$140,706	\$140,706	\$140,706 10	0.00 \$1	Metros Cuadrad	os 161	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Rogistro: META : Obra exterior y terminación de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509274	159033 Primaria Indigena Miguel Hidalgo Y Costilla	21120730022512A0120 00E138034	Chiapas	La Trinitaria	Rio de Janeiro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	Terminado	2015	\$2,173,862	\$2,173,862	\$2,173,862	\$1,843,545	\$1,843,545	\$1,843,545	\$1,843,545 8	81 \$1	Metros Cuadrac	os 44	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200509319	159297 Primaria Vicente Guerrero.	21120730022512A0120 00E138043	Chiapas	Chilón	Jaybé	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$947,484	\$947,484	\$947,484	\$947,484	\$947,484	\$947,484	\$947,484 10	0.00 \$1	Metros Cuadrac	os 179	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminuda / Registor: META : Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553592	159386 Primaria Enrique C. Robsamen	21120730022512A0120 00E138071	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$1,748,984	\$1,748,984	\$1,748,984	\$1,748,982	\$1,748,982	\$1,748,982	\$1,748,982 10	1.00 \$I	Metros Cuadrac	os 589	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Desmantelarriento de 1.00 dorno existente y construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente
CHP15150300555915	1530026 Telesecundaria No. 384 Carlos Pelicer Camara.	21120730032513A0120 00E138071	Chiapas	Catazajá	El Panaiso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$487,643	\$487,643	\$487,643	\$486,612	\$486,612	\$486,612	\$486,612 9	.79 \$1	Metros Cuadrac	25 23	0.00	93.00 financiera: / Física: En ejecucion / Registro. Meta: Construcción de un sola didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300555917	1530020 Telesecundaria No. 1029 Lazaro Cardenas Del Rio.	21120730032513A0120 00E138077	Chiapas	Chalchihuitán	Chiquinshulum	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$845,230	\$845,230	\$845,230	\$828,657	\$828,657	\$828,657	\$828,657 9	.04 \$1	Metros Cuadrad	25 182	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas dédecicas y obra exterior - 565TEMA: Pasa al signiente rivel.
CHP15150300556983	1529018 - Primaria Jesus Reves Heroles.	21120730022512A0120	Chianas	Trambalii	Cohertura municipal		Apartariones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	a 33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Fierurión	2015	\$565,969	\$565,969	\$565,969	\$554,648	\$554,648	\$554,648	\$554,648 9	.00 \$1	Metros Cuadrad		0.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de un aula
	1537067 Primaria Jaime Sabines Gutierrez.	00E138113 21120730022512A0120						Básica 1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					\$901,965			\$873,024	\$873,024				25 42		Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de un
CHP15150300557252		00E138128 21120730022512A0130	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	Básica	Federativas y Muricipios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	Terminado	2015	\$901,965		\$901,965	\$873,024					Metros Cuadrac		0.00	78.00 asía didactica, rehabilitación de edificiós A, C y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivet.  Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Localidad: La Seia Primera
CHP15150300557515	1529024 Primaria 1972 Año De Juárez.	00E138038 21120730022512A0130	Chiapas	Catazajá	La Siria 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	Básica  1007 FAM Infraestructura Educativ	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	Terminado	2015	\$308,611	\$308,611	\$308,611	\$301,016	\$301,016	\$301,016		.54 \$1		21	0.00	Financieux / Fisica. Yerninada / Registro Localidad: La Siria Primera 10000 Sección Meta Rehabitación de techo de un ada - SSTDMA: Pesa al legisiente rival.  Financieux / Fisica Por iniciar / Revistro Localidad: Mérida Meta.
CHP15150300557557	1537017 Primaria Benito Juarez Garcia	00E138042	Chiapas	Cintalapa	Mérida	Rural	Aportaciones Federales	IOO7 FAM Infraestructura Educativi Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$997,207	\$997,207	\$997,207	\$498,604	\$498,604	\$498,604	\$498,604 5	.00 \$1	Metros Cuadrad	ns 175	0.00	0.00 Rehabilitación de edificios A, B Y D - SISTEMA: Pasa al signiente nivel.
CHP15150300557933	159393 Secundaria Narciso Mendoza.	21120730032513A0130 00E138059	Chiapas	Cintalapa	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativi Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$392,004	\$392,004	\$392,004	\$392,004	\$392,004	\$392,004	\$392,004 10	2.00 \$1	Metros Cuadrac	os 171	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación General - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558313	1530023 Telesecundaria No. 853 Mariano Azuela.	21120730032513A0130 00E138053	Chiapas	Salto de Agua	Estrella de Belén	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ. Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$383,141	\$383,141	\$383,141	\$375,632	\$375,632	\$375,632	\$375,632 9	.04 \$1	Metros Cuadrac	25 83	0.00	73.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560420	1537057Jardín De Niños Maria Montessori.	21120730022511A0120 00E138059	Chiapas	Frontera Comalapa	Las Champas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$905,117	\$905,117	\$905,117	\$905,117	\$905,117	\$905,117	\$905,117 10	0.00 \$I	Metros Cuadrad	25 31	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminuda / Registro: Meta-Construcción de banda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560485	159416Jardin De Niños Benito Juanez Garcia	21120730022511A0120 00E138048	Chiapas	Jiquiplas	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,297,559	\$1,297,559	\$1,297,559	\$1,297,559	\$1,297,559	\$1,297,559	\$1,297,559 10	0.00 \$1	Metros Cuadrad	os 58	0.00	Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta-Construcción de dirección, servicios saritarios en un espacio aula y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589753	1537056 - Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	21120730022512A0120 00E138152	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000 10	1.00 \$I	Metros Cuadrad	25 21	0.00	23.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589758	1529050 Primaria Vasco De Quiroga	21120730022512A0120 00E138156	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$778,352	\$778,352	\$778,352	\$763,093	\$763,093	\$763,093	\$763,093 9	.04 \$1	Metros Cuadrac	os 282	0.00	62.00 Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: META: Construcción de aula- cocina y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589761	1537004 - Primaria Gabino Barrera.	21120730022512A0120 00E138158	Chiapas	Chamula	Cruz Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$748,999	\$748,999	\$748,999	\$0	\$0	\$0	\$0 0	00 \$1	Metros Cuadrad	25. 82	0.00	72.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589773	159444Centro De Atención Multiple Hellen Keller	21120730022511A0120 00E138003	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$457,728	\$457,728	\$457,728	\$448,755	\$448,755	\$448,755	\$448,755 9	.04 \$1	Metros Cuadrac	os 52	0.00	97.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta/Rehabilitación de edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150400589777	1529055Jardín De Niños Arturo Sotomayor	21120730022511A0120 00E18007	Chiapas	Frontera Comalapa	Veinticuatro de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$826,492	\$826,492	\$826,492	\$810,286	\$810,286	\$810,286	\$810,286 9	.04 \$1	Metros Cuadrao	os 59	0.00	49.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta-Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589781	159269 Primaria Pablo Galeana	21120730022512A0120 00E138162	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,278,290	\$1,278,290	\$1,278,290	\$1,134,685	\$1,134,685	\$1,134,685	\$1,134,685 8	.77 \$1	Metros Cuadrac	os 80	0.00	40.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registeo: META : Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150400589790	1537064 - Primaria Ignacio Aldama	21120730022512A0120 00E138160	Chiapas	Huistán	Chempil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$884,496	\$884,496	\$884,496	\$884,496	\$884,496	\$884,496	\$884,496 10	0.00 \$1	Metros Cuadrac	25 91	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de 2 salas didácticas - SETEMA Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589795	1529049 Primaria Valentin Gomez Farias	21120730022512A0120 00E138155	Chiapas	La Independencia	Baenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$263,365	\$263,365	\$263,365	\$258,203	\$258,203	\$258,203	\$258,203 9	.04 \$1	Metros Cuadrac	n 179	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Obra exterior (enmallado perimetral) - SSTEMA: Pana al siguiente nivel.
CHP15150400589810	1529053 Primaria Agustin De Iturbide	21120730022512A0120 00E138157	Chiapas	Marqués de Comillas	Barrio San José	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativo	a 33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$968,459	\$968,459	\$968,459	\$949,478	\$949,478	\$949,478		.04 \$1	Metros Cuadras	os 106	0.00	95.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de
CHP15150400589821	159268 - Primaria Lic. Adolfo López Mateo	21120730022512A0120	Chianes	Ocosinen	Ocosineo	Urbann	Aportaciones Federal	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municipios a 33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Elecución	2015	53.839.860	\$1,839,840	\$3,839,860	\$3,427,705	\$3,427,705	\$3.427.705	\$3,427,705 8				0.00	cancha de usos múltiples - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.  Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registre: META: Construcción de 5 salas districtas, modulo de escaleras y servicios sanitarios - SSTEMA: Pasa d siguiente nivel.
		00E138150 21120730022512A0120		Ocozocoautia de			, and a second	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA						\$1,325,000				\$999,590 7					Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de
CHP15150400589828	159272 - Primaria Manuel Altarrirano 1529054 - Jardín De Niños Lazaro Cardenas D	00E138163	Chiapas	Espirosa	Las Pirnientas	etural	Aportaciones Federales	Básica  1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Municípios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Loucación	En Ejecución	2015	\$1,325,000	\$1,325,000		\$999,590	\$999,590	\$999,590					0.00	domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  Financiera: / Fisica: Terminada / Rezintro: Meta-Construcción de carcha
CHP15150400589838	Rio	00E138008	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	Básica	Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$968,459	\$968,459	\$968,459	\$949,478	\$949,478	\$949,478		.04 \$1			0.00	100.00 de usos múltiples - Meta Construcción de cancha de usos múltiples Localidad Ángel Albino Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589841	159452 - Primaria Emiliano Zapata Salazar	21120730022512A0120 00E138174	Chiapas	San Andrés Duraznal	Jotolchén	Rural	Aportaciones Federales	IOO7 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000 10	1.00 \$1	Metros Cuadrad	26 96	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META Construcción de 2 aulas deláctricas - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589848	1529045 Primaria El Progreso	21120730022512A0120 00E138154	Chiapas	Soyaló	San Antonio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$711,303	\$711,303	\$711,303	\$697,358	\$697,358	\$697,358	\$697,358 9	.04 \$1	Metros Cuadrac	n 173	0.00	51.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META: Construcción de un asía didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589853	159437 Primaria 5 De Febrero	21120730022512A0120 00E138161	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$4,037,486	\$4,037,486	\$4,037,486	\$4,037,486	\$4,037,486	\$4,037,486	\$4,037,486 10	1.00 \$1	Metros Cuadrad	283	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Censtrucción de 3 97.00 aulas addicticas, modulo de esculeras, rehabilitación general y servicios saritarios - SISTEMA: Pasa al siguiente rével.

						Info	rmación General del Provec	10									Avance Financies	•						Avance Fisico		
Clave del Proyecto	Numbre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado %A	unce Reint	ngro Unidaddo	n Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acurrulade Observaciones
CHP14140400424200	149599 Secundaria Sentimientos De La Nac (Refrendo).	ión 21120730032513A0120 00E138099	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957 10	.00 \$	Metros C	uadrados	421	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta:Construcción techado de cancha: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589862	15902002 Primaria General Emiliano Zapata Salazze	21120730022512A0120 00E138084	Chiapas	Tuxtia Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$133,000	\$133,000	\$133,000	\$66,500	\$44,500	\$0	so o	10 5	) Metros C	uadrados	450	0.00	Dono     Financiera: / Fisica: Por iniciar / Registro: META: Red eléctrica del domo- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589865	1529043 Primaria Vos De Mi Patria	21120730022512A0120 00E138153	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$878,681	\$878,681	\$878,681	\$868,946	\$868,946	\$868,946	\$868,946 98	89 5	Metros C	uadrados	944	0.00	48.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589869	1537073Jardín De Niños Rosendo Ramirez Rodríguez	21120730022511A0130 00E138036	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$982,607	\$982,607	\$982,607	\$838,641	\$838,641	\$838,641	\$838,641 85	35 \$	Metros C	uadrados	138	0.00	Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta/Rehabilitación de edificio C2, reconstrucción de plaza civica y construcción de techo de plaza civica - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589874	1529044Jardin De Niños Vicente Suarez	21120730022511A0120 00E138005	Chiapas	Ocozocoautia de Espinosa	Unión Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$761,230	\$761,230	\$761,230	\$746,305	\$746,305	\$746,305	\$746,305 98	04 5	Metros C	uadrados	19	0.00	39.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta-Construcción de un aula dicidictica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589877	159442-Jardin De Niñas Y Niños Profa. Fideli Brindis Camacho	na 21120730022511A0130 00E138038	Chiapas	Ocozocoautia de Espinosa	Ocozocoautia de Espirosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,675,022	\$1,675,022	\$1,675,022	\$1,672,806	\$1,672,806	\$1,672,806	\$1,672,806 91	87 5	) Metros C	uadrados	205	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Rehabilitación general     - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590170	1529052 Secundaria Técnica No. 42	21120730032513A0120 00E138107	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,042,201	\$1,042,201	\$1,042,201	\$1,021,771	\$1,021,771	\$1,021,771	\$1,021,771 98	D4 S	Metros C	uadrados	502	0.00	21.00 Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de servicios sarritarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente rével.
CHP15150400590175	159035 - Telesecundaria No. 1017 Justo Sie Mendez.	rra 21120730032513A0120 00E138119	Chiapas	Tita	Johnopa Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Murácipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,347,609	\$2,347,609	\$2,347,609	\$0	\$0	\$0	\$0 0	10 5	Metros C	uadrados	79	0.00	Financiera: / Fisica: En proceso / Registro: Meta: Segunda etapa:  O.OO Construcción de un aula didictica, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nível.
CHP15150400590178	15902003 Telesecundaria No. 305 Belisari Dominguez Palencia.	00E138104	Chiapas	Zinacantán	Nachig	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$944,536	\$944,536	\$944,536	\$0	50	\$0	so o	0 5	Metros C	uadrados	70	0.00	Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples, enmalado perimetral y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590330	159417 - Primaria Manuel Castellanos Castellanos	21120730022512A0130 00E138049	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$828,209	\$828,209	\$828,209	\$828,209 98	01 5	Metros C	uadrados	406	0.00	99.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Localidad: San Cristóbal de Las Casas Meta: Rehabilitación - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590334	159443 - Primaria 18 De Marzo	21120730022512A0130 00E138051	Chiapas	San Fernando	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,357,222	\$1,357,222	\$1,357,222	\$1,357,222	\$1,357,222	\$1,357,222	\$1,357,222 10	00 \$	Metros C	uadrados	230	0.00	100.00 Financiera: / Física: Yerminada / Registro: Localidad: Benito Juárez Meta: Rehabilitación de edificio - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594854	159264 - Jardin De Niños Ursulo Galvan.	21120730022511A0120 00E138063	Chiapas	Villaflores	Únsulo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$814,245	\$814,245	\$814,245	\$798,281	\$798,281	\$798,281	\$798,281 90	04 5	) Metros C	uadrados	80	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta Construcción de salón de cantos y bodega - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594899	159283 - Centro De Educación Básica Del Esta De Chiapas Emilio Rabasa Estebanell	udo 21120730022511A0130 00E138037	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$926,712	\$926,712	\$926,712	\$926,711	\$926,711	\$926,711	\$926,711 10	oo s	Metros C	uadrados	630	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro: META: Rehabilitación de espacios educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594967	159436 - Primaria Lic. Benito Juánez Garcia	21120730022512A0130 00E138050	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$927,336	\$927,336	\$927,336	\$927,336	\$927,336	\$927,336	\$927,336 10	.00 \$	Metros C	uadrados	144	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Unión Juirez Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150400594989	159328 - Primaria Camila Pintado Rincon.	21120730022512A0130 00E138222	Chiapas	Tuxtia Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$458,939	\$458,939	\$458,939	\$458,939	\$458,939	\$458,939	\$458,939 10	00 \$	Metros C	uadrados	1,039	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro. Localidad: Tuctla Gutiérrez Meta: Rehablitación - SISTEMA: Pasa al signiente rivel.
CHP15150500641572	1529011 Escuela Secundaria Técnica No. 1	21120730032513A0120 00E138065	Chiapas	Arriaga	Azteca (La Punta)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$675,257	\$675,257	\$675,257	\$662,019	\$662,019	\$662,019	\$662,019 98	04 5	Metros C	uadrados	101	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Localidad: Azteca (La Punta) Meta: Obra exterior (Enrualado Perimetral) - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500641573	1529026 Escuela Secundaria Técnica No. 31	21120730032513A0120 00E138067	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,342,538	\$1,342,538	\$1,342,538	\$1,316,215	\$1,316,215	\$1,316,215	\$1,316,215 98	D4 \$	Metros C	uadrados	700	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Localidad: Bochil Meta: 43.59 Construcción de un aula de medios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente reivel.
CHP15150500641574	1530014 Secundaria Vicente Guerrero.	21120730032513A0120 00E138056	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$834,342	\$834,342	\$834,342	\$809,513	\$809,513	\$809,513	\$809,513 97	02 5	Metros C	uadrados	645	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Localidad: Chunal Meta: 100.00 Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641575	1537053 Telesecundaria 1181 Emiliano Zapata Salazar.	21120730022513A0120 00E138001	Chiapas	Chicomuselo	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$574,004	\$574,004	\$574,004	\$574,004	\$574,004	\$574,004	\$574,004 10	00 \$	Metros C	uadrados	96	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Localidad: 20 de noviembre 98.10 Meta: Construcción de cancha de usos múltiples, enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641576	1530027 - Telesecundaria No. 806 Joaquin Miguel Gutiérrez.	21120730032513A0120 00E138072	Chiapas	Chilón	Jol Sacún	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$906,856	\$906,856	\$906,856	\$906,856 98	04 5	Metros C	uadrados	150	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Localidad: Jol Sacún Meta: 60.00 Construcción de un aula didictica, rehabilitación y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641577	1530028 Telesecundaria No. 597 Rudifo Figueroa Esquinca.	21120730032513A0120 00E138073	Chiapas	Chilón	Pamal Navil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$248,508	\$248,508	\$248,508	\$243,635	\$243,635	\$243,635	\$243,635 98	04 5	) Metros C	uadrados	171	0.00	Financiera: / Fisica: Terminuda / Registro. Localidad: Pamal Navil Meta: 100.00 Construcción de obra exterior (enmallado perimetral) - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641578	1530029 Telesecundaria No. 559 José Vasconselos Calderón.	21120730032513A0120 00E138074	Chiapas	Chilán	Xaxajatic	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$546,115	\$546,115	\$546,115	\$535,407	\$535,407	\$535,407	\$535,407 98	04 5	Metros C	uadrados	96	0.00	Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Localidad: Xaxajatic Meta: Construcción de un aula didictica y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente rével.
CHP15150500641579	1530031 Telesecundaria No. 1081 Vicente Guerrero.	21120730032513A0120 00E138076	Chiapas	Chilán	Juan Sabines Verapaz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$540,379	\$540,379	\$540,379	\$529,784	\$529,784	\$529,784	\$529,784 98	D4 S	Metros C	uadrados	150	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Localdad: Auan Sabines 90.81 Verapaz Meta: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641580	159257 - Telesecundaria No. 1328 Rosario Castellanos.	21120730032513A0120 00E138083	Chiapas	Chilán	Centro Cacualá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,199,183	\$1,199,183	\$1,199,183	\$1,175,672	\$1,175,672	\$1,175,672	\$1,175,672 98	D4 S	Metros C	uadrados	141	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Localdad: Centro Cacuala 35.00 Meta: Construcción de muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641582	159317 Telesecundaria No. 1325.	21120730032513A0120 00E138088	Chiapas	Chilán	Centro Tzó Oljá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000 10	00 \$	Metros C	uadrados	88	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Localidad: Centro Tzó Oljá 100.00 Meta: Construcción de barda perimetral y acceso - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500641583	159310 - Telesecundaria No. 596 José Maria Morelos Y Pavón.	21120730032513A0120 00E138103	Chiapas	Chilán	let-lä	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000 10	00 \$	Metros C	uadrados	284	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro: Localidad: Jet-Ja Meta. Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641584	1530032 Telesecundaria No. 1195 Emiliare Zapata Salazar.	21120730032513A0130 00E138054	Chiapas	Chilón	Mequeja	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$197,432	\$197,432	\$197,432	\$193,559	\$193,559	\$193,559	\$193,559 98	04 5	Metros C	uadrados	121	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Localidad: Mequeja Meta: Rehabilitación y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641586	159318 - Telesecundaria 1173 Jose Vasconcelos Calderon.	21120730032513A0130 00E138056	Chiapas	Chilán	Jaybé	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$534,614	\$534,614	\$534,614	\$534,614	\$534,614	\$534,614	\$534,614 10	00 \$	Metros C	uadrados	74	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641587	159070 - Telesecundaria Telesecundaria 014 Laguna Verde.	21120730032513A0130 00E138033	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000 10	00 \$	) Metros C	uadrados	212	0.00	91.65 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641588	1530018 Telesecundaria No. 959 Nicolas Bravo.	21120730032513A0120 00E138059	Chiapas	Frontera Comalapa	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$493,634	\$493,634	\$493,634	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954 98	24 5	Metros C	uadrados	49	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500641589	1530021 - Telesecundaria No. 432 Josefa Or De Dominguez.	tiz 21120730032513A0120 00E138068	Chiapas	Huehuetán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,172,662	\$1,172,662	\$1,172,662	\$1,149,655	\$1,149,655	\$1,149,655	\$1,149,655 98	24 5	Metros C	uadrados	151	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641592	159013 - Telesecundaria Telesecundaria 497 Belisario Dominguez Palencia.	21120730032513A0120 00E138010	Chiapas	Jiquipilus	Benito Juánez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$3,411,926	\$3,411,926	\$3,411,926	\$3,411,926	\$3,411,926	\$3,411,926	\$3,411,926 10	00 S	Metros C	uadrados	125	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 3 aulas 97.17 didicticas; rehabilitación general y construcción de domo - SISTEMA: Pasa al signiente nivel.
CHP15150500641593	1529009 - Primaria Francisco Villa	21120730022512A0120 00E138108	Chiapas	Las Margaritas	Santuario	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$494,290	\$494,290	\$494,290	\$494,290	\$494,290	\$494,290	\$494,290 10	00 S	Metros C	uadrados	60	0.00	67.00 Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SETEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500641594	159018 - Telesecundaria Telesecundaria 134 Heroes Del 68.	21120730032513A0120 00£138011	Chiapas	Jiquipilas	Michoacán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,802,310	\$1,802,310	\$1,802,310	\$1,802,310	\$1,802,310	\$1,802,310	\$1,802,310 10	.00 \$	Metros C	uadrados	38	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro Meta: Construcción de 2 aulas didicticas, plaza cívica, andadores, red eléctrica exterior y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641596	159166 Telesecundaria No. 420 José Vasconcelos Calderón.	21120730032513A0120 00E138054	Chiapas	liquipilas	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000 10	00 5	Metros C	uadrados	46	0.00	87.78 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641597	159167 Telesecundaria No. 137 Julio Cesar Molina Cortes.	21120730032513A0120 00£138055	Chiapas	Jiquipilas	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000 10	.00 \$	Metros C	uadrados	38	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641598	1529010 Primaria Presidente Lázaro Cárder Del Rio	nas 21120730022512A0120 00E138109	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$576,276	\$576,276	\$576,276	\$576,276	\$576,276	\$576,276	\$576,276 10	00 5	Metros C	uadrados	65	0.00	81.00 Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de un aula cocina - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641599	159392 - Telesecundaria No. 450 Rosario Castellanos Figueroa.	21120730032513A0120 00£138097	Chiapas	Jiquipilus	Liberación	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,201,251	\$2,201,251	\$2,201,251	\$2,201,251	\$2,201,251	\$2,201,251	\$2,201,251 10	.00 S	Metros C	uadrados	32	0.00	32.49 Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de cancha y domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641600	159395 Telesecundaria No. 1267 Francisco Indalecio Madero.	21120730032513A0120 00E138098	Chiapas	Jiquipilus	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muzricipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546	\$1,622,546 10	oo s	Metros C	uadrados	48	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: construcción de un aula didáctica, terminación de carcha de usos múltiples y obra exterior - SSTEMA: Pasa al figuriera nivol.
	ı	1	1	1	1	1	1	I	1	I.	1	1	1	1		<u> </u>		l	1							

						Maria	marship Consul del Brown										Assess Security						Austra Shira		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Medificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado %Auan	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14140400424200	149599 - Secundaria Sentimientos De La Naci (Refrendo).	in 21120730032513A0120 00E138099	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957 100.0	\$0	Metros Cuadrados	421	0.00	200.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta:Construcción tech cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641602	1529012 - Primaria Valentin Gómez Farias	21120730022512A0120 00£138110	Chiapas	Reforma	Cristo Rey	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$775,357	\$775,357	\$775,357	\$759,847	\$759,847	\$759,847	\$759,847 98.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	200.00 financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de s didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente rivet.
CHP15150500641603	159020 Secundaria Tecnica Escuela Secunda Tecnica 26.	ria21120730032513A0130 00£138030	Chiapas	Jiquipilas	Tittepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$4,220,033	\$4,220,033	\$4,220,033	\$4,175,291	\$4,175,291	\$4,175,291	\$4,175,291 98.94	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641604	1529013 Primaria Francisco Villa	21120730022512A0120 00E138111	Chiapas	Pichucalco	Platanar Arriba 1ra. Sección A (La Florida)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$807,024	\$807,024	\$807,024	\$790,879	\$790,879	\$790,879	\$790,879 98.00	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de s didáctica y obra exterior - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641605	159043 Telesecundaria Telesecundaria 009 Salvador Diaz Miron.	21120730032513A0130 00E138032	Chiapas	Jiquipilas	José Maria Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Maricipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,119,969	\$5,119,969	\$5,119,969	\$5,119,409	\$5,119,409	\$5,119,409	\$5,119,409 99.91	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641607	149601 Primaria José María Morelos Y Pavós (Refrendo)	21120730032512A0130 00E138005	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbaso	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Cancelado	2015	\$106,653	\$106,653	\$106,653	\$106,653	\$106,653	\$106,653	\$106,653 100.0	\$0	Metros Cuadrados	474	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro: Localidad: Acacoyagus Impermeabilización de aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641608	159162 Escuela Secundaria Técnica No. 60	21120730032513A0130 00E138047	Chiapas	liquiplas	Nueva Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,905,402	\$1,905,402	\$1,905,402	\$1,905,402	\$1,905,402	\$1,813,666	\$1,813,666 95.19	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación ger SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641612	159175 Telesecundaria No. 953 Octavio Paz Lozano.	21120730032513A0130 00E138046	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$448,607	\$448,607	\$448,607	\$443,941	\$443,941	\$443,941	\$443,941 98.90	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de dédicticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500641614	1529019 - Primaria Antonio De Mendoza	21120730022512A0120 00E138114	Chiapas	Altamirano	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$464,881	\$464,881	\$464,881	\$455,584	\$455,584	\$455,584	\$455,584 98.00	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	98.00 Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de didúctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641615	1530015 - Secundaria Margarita Maza De Juarez.	21120730032513A0120 00E138057	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,058,812	\$1,058,812	\$1,058,812	\$1,058,812	\$1,058,812	\$1,058,812	\$1,058,812 100.0	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de aula cocina y rehabilitación del edificio (A,C,I) - SISTEMA: Pasa al nivel.
CHP15150500641618	1530017 - Telesecundaria No. 847 Andres Serra Rojas.	21120730032513A0120 00E138058	Chiapas	La Independencia	Playa Azul	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$691,678	\$691,678	\$691,678	\$691,678	\$691,678	\$691,678	\$691,678 100.0	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de c de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641619	159041 - Secundaria Tecnica Escuela Secunda Tecnica 57.	nia 2 1 1 2 0 7 3 0 0 3 2 5 1 3 A 0 1 3 0 0 0 E 1 3 B 0 3 1	Chiapas	Larräinzar	Larráinzar	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$4,034,935	\$4,034,935	\$4,034,935	\$4,032,760	\$4,032,760	\$4,032,760	\$4,032,760 99.95	\$0	Metros Cuadrados	636	0.00	98.05 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641621	159360Primaria Emiliano Zapata Salazar	21120730022512A0120 00E138149	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaitenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,875,392	\$1,875,392	\$1,875,392	so	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	209	0.00	0.00 Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Construcción De De Usos Mültiples Y Techado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641622	159320 Telesecundaria No. 1187.	21120730032513A0120 00£138090	Chiapas	Marquis de Comilias	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$761,283	\$761,283	\$761,283	\$761,283	\$761,283	\$761,283	\$761,283 100.0	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	200.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de s sanitario rural - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641624	159319 Telesecundaria No. 1228 Benito Juárez Garcia.	21120730032513A0120 00£138101	Chiapas	Marqués de Comilias	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000 100.0	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	200.00 financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de u didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641627	159321 - Telesecundaria 945 Aquiles Serdan Alatriste.	21120730032513A0120 00£138091	Chiapas	Motozintla	Aquites Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,003	\$999,003	\$999,003	\$999,003 99.90	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	200.00 financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 didácticas y muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
CHP15150500641628	1529041Primaria Netzahualcoyoti	21120730022512A0120 00E138142	Chiapas	Bella Vista	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$539,785	\$539,785	\$539,785	\$539,785	\$539,785	\$539,785	\$539,785 100.0	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	90.00 financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de didáctica - SETEMA: Pasa al siguiente rivet.
CHP15150500641631	159205 Primaria Lic. José Manuel Velasco Balboa	21120730022512A0130 00E138033	Chiapas	Berniozábal	Berriozábal	Urbaso	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,098,040	\$2,098,040	\$2,098,040	\$2,028,452	\$2,028,452	\$2,028,452	\$2,028,452 96.68	\$0	Metros Cuadrados	731	0.00	100.00 financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación ger obra exterior - SISTEMA: Pasa al signiente rivel.
CHP15150500641633	1530011 Telesecundaria No. 306 Ismael Mendoza Sanchez.	21120730032513A0130 00E138041	Chiapas	Motozintla	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$982,607	\$982,607	\$982,607	\$982,607	\$982,607	\$982,607	\$982,607 100.0	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	200.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de y barda purimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641634	159086-Centro De Desarrollo Infantil	21120730022511A0120 00E138009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000 100.0	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META: Construcción do 84.00 dega y rehabilitación LOCALIDAD: Tustla Gutiérrez: - SISTEMA al signiente rivet.
HP15150500641635	149464 Primaria Francisco J. Grajales (Refrendo)	21120730022512A0130 00E138033	Chiapas	Catazajá	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Cancelado	2015	\$26,969	\$26,969	\$26,969	\$26,969	\$26,969	\$26,969	\$26,969 100.0	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	an signamor revet.  100.00 Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al signiente rivet.
CHP15150500641636	1530012 - Telesecundaria No. 707 Belisario Dominguez Palencia.	21120730032513A0130 00E138042	Chiapas	Motozintla	San Juan Calera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,310,929	\$1,310,929	\$1,310,929	\$1,310,929	\$1,310,929	\$1,310,929	\$1,310,929 100.0	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Remodelación d espacios, carcha deportiva, sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
HP15150500641637	159088Jardin De Niños Juan Camilo Muriño Terrazo	21120730022511A0120 00E138012	Chiapas	Tuxtia Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$782,264	\$782,264	\$782,264	\$745,429	\$745,429	\$745,429	\$745,429 95.21	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada: / Registro: Meta-Construcción de comedor Localdad/Tuxtla Cutiérrez: - SISTEMA: Pasa al siguiente
CHP15150500641640	1529021 - Primaria Lic. Manuel Larrainzar	21120730022512A0120 00E138115	Chiapas	Chamula	Pilalchén	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$951,653	\$951,653	\$951,653	\$932,992	\$932,992	\$932,992	\$932,992 98.0-	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de 85.07 dirección, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al sig
CHP15150500641641	1530030 - Telesecundaria No. 1104 Juan Escutia	21120730032513A0120 00E138075	Chiapas	Ocosingo	Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,761,836	\$1,761,836	\$1,761,836	\$1,761,836	\$1,761,836	\$1,761,836	\$1,761,836 100.0	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 70.00 didicticas y 2 anexos (servicios sanitarios) - SISTEMA: Pasa al sigu
CHP15150500641642	1537004 - Primaria Gabino Barreda	21120730022512A0120 00E138124	Chiapas	Chamula	Cruz Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$748,999	\$748,999	\$748,999	\$747,568	\$747,568	\$747,568	\$747,548 99.83	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	72.00 Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de delecticas - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500641643	1537010 - Primaria Vicente Guerrero	21120730022512A0120 00E138125	Chiapas	Chamula	Muquén	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$999,105	\$999,105	\$999,105	\$999,102	\$999,102	\$999,102	\$999,102 100.0	\$0	Metros Cuadrados	345	0.00	Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de 90.00 didicticas, rehabilitación de edificio F y obra exterior - SISTEMA: Pa
CHP15150500641644	159315 Escuela Secundaria Tecnica 108.	21120730032513A0120 00£18086	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,587	\$999,587	\$999,587	\$999,587 99.90	\$0	Metros Cuadrados	342	0.00	saguente ravel.  100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 delecticas - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641645	1537054 Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	21120730022512A0120 00E138126	Chiapas	Chamula	Narváez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000 100.0	\$0	Metros Cuadrados	392	0.00	95.75 Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de servicios saritarios - SSTEMA: Pasa al sinsiente nivel.
CHP15150500641646	159316 Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria Num. 149.	21120730032513A0120 00E138087	Chiapas	Ocosingo	Ramón F. Balboa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,526	\$999,526	\$999,526	\$999,526 99.99	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 delecticas - 353TEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641647	159092 - Jardin De Niños Luz Esther Sanchez Raminez	21120730022511A0120 00E138013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuottla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000 100.0	\$0	Metros Cuadrados	157	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta:Construcción de d Localidad Tuxtla Catièrez: - SSTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500641648	159324 - Telesecundaria 1329 Benito Juarez Garria		Chiapas	Ocosingo	San Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,232	\$999,232	\$999,232	\$999,232 99.93	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	8.35 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de defecticas - SSTEMA: Pasa al sinsiente nivel.
CHP15150500641649	1537055 - Primaria Ignacio Zaragoza	21120730022512A0120	Chiapas	Chamula	Jeshbotic	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$741,032	\$741,032	\$741,032	\$731,044	\$731,044	\$731,044	\$731,044 98.65	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	99.98 Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de delá-tricos - OKTPMA: Pasa al simiente rival
CHP15150500641650	1530001Preescolar General Josefa Ortiz De	21120730022511A0120	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Yuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	Basica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Manicipios  33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$692,667	\$692,667	\$692,667	\$659,398	\$659,398	\$659,398	\$659,398 95.20	50	Metros Cuadrados	117	0.00	delacticas - SISTEMA: Passa al sigusente nevel.  100.00  Financiera: / Fisica: Terminada / Rogistro: Meta:Terminación de di SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
CHP15150500641651	Dominguez.  159325 Telesecundaria 1369 Juan Sabines	21120730032513A0120	Chiapas	Ocosimeo	La Soleciad	Rural	Aportaciones Federal	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Elecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,104	\$999,104	\$999,104	\$999,104 99.93	50	Metros Cuadrados	91	0.00	SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.  100.00 didictica: - Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 didictica: - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641653	Gutierrez.  1537011 - Primaria Niños Heroes	21120730022512A0130	Chiapm	Chamula	Nichte	Rurel	Aportaciones Ferferal-	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$757,500	\$737,500	\$737,500	\$368,750	\$348,750	\$368,750	\$368,750 50.00		Metros Cuadrados	139	0.00	Financiera: / Fisica: Por iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación de e
CHP15150500641654	159173Centro De Desarrollo Infantii Juan	00E138039 21120730022511A0120	Chian-	Tuetta Conin	Toyth Gatifees	Lishowa	Appropriate Section 1	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Financia'	2015	\$1,432,386	\$1,432,386	\$1,432,386	\$1,432,386	\$1,432,386	\$1,432,386	\$1,432,386 100.0		Metros Cuadrados	60	0.00	A. B., suministro de mebiliario, colocación de letrero institucional - SSTEMA. Pasa al siguiente nivel.  Financiera. / Finica: Terminada / Registro: Meta-Construcción de cocina y enrallado porimetral: - SSTEMA. Pasa al siguiente nivel.
	Jacobo Rousseau  159322 - Secundaria Técnica Agropecuaria Ni	00E138018 . 21120730032513A0120	Chapas	Justia Gaterrez	Towns Conserved	Jiroano	report decisioners recognities	Básica IDO7 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Annual Cook	En Ejecución					\$999,302	\$1,432,386	\$1,432,386			Metros Cuadrados			Financiera: / Fisica: Terminada / Resistro: Meta: Construcción de 2
CHP15150500641655	1530002 - Jardin De Niños Constancia S.	21120730022511A0120	Chiapas	Ocesange Treate Communication	Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En E	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000			\$999,302	\$999,302 99.93		Metros Cuadrados Metros Cuadrados	419	0.00	100.00 didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  Financiera: / Fisica: Terminada / Resistro: Meta/Construcción de s
CHP15150500641656	Coutific Rincon	00€138028	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	ruxtla Gutrérrez	Urbano	Aportaciones Federales	Básica	Federativas y Municipios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	tn tjecución	2015	\$528,403	\$528,403	\$528,403	\$514,973	\$514,973	3514,973	5514,973 97.4d	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	100.00 Pranciera: / Franca: Terminada: / Registro: Meta:Construcción de u dédictica: - SISTEMA: Pasa al signiente rivel.

						Infor	rmación General del Provec	10									Avance Financies	•						Avance Fisico		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Rama	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Medificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	d N. Avance Observaciones
CHP14140400424200	149599 Secundaria Sentimientos De La Nac (Refrendo).	ión 21120730032513A0120 00E138099	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	421	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta-Construcción techado de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641658	1537065 - Primaria 20 De Noviembre	21120730022512A0130 00E138040	Chiapas	Chamula	Joltzemén	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$712,805	\$712,805	\$712,805	\$712,803	\$712,803	\$712,803	\$712,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminuda / Registro: Meta: Rehabilitación de edificios A. C. D. F. G. y obra exterior - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641659	159432 - Telesecundaria No. 1185 Emilio Rabasa Estebanell.	21120730032513A0120 00E138105	Chiapas	Occisingo	La Norva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$119,392	\$119,392	\$119,392	\$119,392	\$119,392	\$119,392	\$119,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminuda / Registro: Meta: Construcción de Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641660	159342 - Jardín De Niños Rosaura Zapata Car	21120730022511A0120 00E138043	Chiapas	Tuxtia Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,717,446	\$1,717,446	\$1,717,446	\$1,683,771	\$1,683,771	\$1,683,771	\$1,683,771	98.04	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	financiera: / fisica: En ejecucion / Registro: Meta-Construcción de 56.00 servicios sanitarios, bodoga, rehabilitación y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641662	159081 Telesecundaria Telesecundaria 458 Ricardo Flores Magon.	21120730032513A0130 00E138034	Chiapas	Ocosingo	Tariperla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,977,028	\$1,977,028	\$1,977,028	\$1,977,028	\$1,977,028	\$1,977,028	\$1,977,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	293	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641663	159344Jardin De Niños Salvador Alvarado Rubio	21120730022511A0120 00E138044	Chiapas	Tuxtia Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$391,491	\$391,491	\$391,491	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	D.00 Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta Construcción de sanitarios rurales y plaza civica - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500641665	159428 - Jardin De Niños Fovissste Tuxtla li	21120730022511A0120 00E138060	Chiapas	Tuxtia Gutiérrez	Tuotla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$334,874	\$334,874	\$334,874	\$334,874	\$334,874	\$334,874	\$334,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Terminación de la construcción de barda perimetral, demolíción y construcción de asta bandera y andadores SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641668	159429Jardin De Niños Jacobo Pimentel Sarmiento	21120730022511A0120 00E138061	Chiapas	Tuxtia Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$26,706	\$26,706	\$26,706	\$26,706	\$26,706	\$26,706	\$26,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminuda / Registro: Meta: Terminución de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641669	1537066 Primaria Fray Bartolome De Las Casas	21120730022512A0130 00E138041	Chiapas	Chamula	Yaulhichín	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$778,000	\$778,000	\$778,000	\$778,000	\$778,000	\$778,000	\$778,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro. Meta: Rehabilitación de edificio A, B, C, D, construcción de acceso, cisterna y letrero institucional - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641670	159237 Telesecundaria 922	21120730032513A0120 00E138078	Chiapas	Ocozocoautia de Espinosa	Amador Hernández González	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,618,155	\$1,618,155	\$1,618,155	\$1,586,430	\$1,586,430	\$1,586,430	\$1,586,430	98.04	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	200.00 Financiera: / Física: Terminuda / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641671	159341Jardin De Niños Dr. Romeo Rincon Castillejos	21120730022511A0130 00E138020	Chiapas	Tuxtia Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,016,748	\$1,016,748	\$1,016,748	\$996,824	\$996,824	\$996,824	\$996,824	98.04	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminuda / Registro: Meta/Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641673	159248 - Telesecundaria No. 098.	21120730032513A0120 00E138079	Chiapas	Ocozocoautia de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$817,526	\$817,526	\$817,526	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	97.86	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	93.35 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro Meta: Construcción de sala de usos múltiples y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641674	159345 - Jardin De Niños Fovissate Tuxtla li	21120730022511A0130 00E138021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$626,237	\$626,237	\$626,237	\$613,969	\$613,969	\$613,969	\$613,969	98.04	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta/Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641676	159346 - Jardin De Niños Amado Nervo	21120730022511A0130 00E138022	Chiapas	Tuxtia Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$623,699	\$623,699	\$623,699	\$611,474	\$611,474	\$611,474	\$611,474	98.04	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	100.00 financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta/Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641677	159238 - Telesecundaria No. 170 Jose Vasconcelos Calderon.	21120730032513A0130 00E138049	Chiapas	Ocozocoautia de Espinosa	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$773,645	\$773,645	\$773,645	\$758,469	\$758,469	\$758,469	\$758,469	98.04	\$0	Metros Cuadrados	89	0.00	89.20 Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641679	159239 Telesecundaria No. 481.	21120730032513A0130 00E138050	Chiapas	Ocozocoautia de Espinosa	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$773,644	\$773,644	\$773,644	\$758,469	\$758,469	\$758,469	\$758,469	98.04	\$0	Metros Cuadrados	94	0.00	90.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641683	159240 - Telesecundaria No. 175.	21120730032513A0130 00E138051	Chiapas	Ocozocoautia de Espinosa	Ignacio Zaragoza (El Morro)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$773,644	\$773,644	\$773,644	\$758,469	\$758,469	\$758,469	\$758,469	98.04	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641685	1537069 - Primaria Ignacio Zaragoza	21120730022512A0130 00E138043	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$953,088	\$953,088	\$953,088	\$903,471	\$903,471	\$903,471	\$903,471	94.79	\$0	Metros Cuadrados	357	0.00	95.96 Faranciera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación de edificios B y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641689	159425-Primaria Venustiano Carranza	21120730022512A0120 00E138147	Chiapas	Acala	20 de Noviembre	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$3,156,211	\$3,156,211	\$3,156,211	\$3,155,507	\$3,155,507	\$3,155,507	\$3,155,507	99.98	\$0	Metros Cuadrados	326	0.00	55.00 Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Obra Exterior y rehabilitación de aulas - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641691	159426Primaria Vicente Sanchez Sanchez	21120730022512A0130 00E138048	Chiapas	Acala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,382,433	\$2,382,433	\$2,382,433	\$2,382,433	\$2,382,433	\$2,382,433	\$2,382,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	64.00 Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación Y Techado De Cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641693	1529022 - Escuela Secundaria Técnica No. 3	21120730032513A0120 00E138066	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$880,238	\$880,238	\$880,238	\$862,978	\$862,978	\$862,978	\$862,978	98.04	\$0	Metros Cuadrados	605	0.00	86.67 Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios y obra exterior - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641694	1529038Primaria Fray Bartolome De Las Casas	21120730022512A0120 00E138140	Chiapas	Escuintla	Unión Jamaica	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$520,719	\$520,719	\$520,719	\$520,719	\$520,719	\$520,719	\$520,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500641695	1530025 - Telesecundaria No. 1190 20 De Noviembre.	21120730032513A0120 00E138080	Chiapas	Palenque	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$486,501	\$486,501	\$486,501	\$486,060	\$486,060	\$486,060	\$486,060	99.91	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	90.94 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de un aula dédáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641696	149615Preescolar General Rosaura Zapata Cano	21120730022511A0120 00E138015	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$444,297	\$444,297	\$444,297	\$444,297	\$444,297	\$444,297	\$444,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	364	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta:Terminación de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641697	159209 - Jardin De Niños Manuel Castillejos Corzo	21120730022511A0120 00E138024	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$855,909	\$855,909	\$855,909	\$839,124	\$839,124	\$839,124	\$839,124	98.04	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	81.44 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registno: Meta-Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641698	159183 - Secundaria Técnica No. 93	21120730032513A0120 00E138052	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$363,409	\$363,409	\$363,409	\$363,409	\$363,409	\$363,409	\$363,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	660	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción del pórtico, aplanado de 300 ml en barda - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500641699	159223 - Jardin De Niños Rafael Pascacio Gamboa	21120730022511A0120 00E138025	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,155,786	\$1,155,786	\$1,155,786	\$953,993	\$953,993	\$953,993	\$953,993	82.54	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta-Construcción de domo - SSTEMA- Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641701	159326 - Telesecundaria 941 Veinte De Noviembre.	21120730032513A0120 00E138094	Chiapas	Sabanilla	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,647	\$999,647	\$999,647	\$999,647	99.96	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Comtrucción de servicios sanitarios, dirección (en un espacio aula) - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500641702	159227lardin De Niños Manuel Velasco Sua	rez 21120730022511A0120 00E138026	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Molino los Arcos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,172,224	\$1,172,224	\$1,172,224	\$987,033	\$987,033	\$987,033	\$987,033	84.20	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641703	1530024 - Telesecundaria No. 754 Paulo Freire.	21120730032513A0120 00E138070	Chiapas	Salto de Agua	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$528,671	\$528,671	\$528,671	\$518,309	\$518,309	\$518,309	\$518,309	98.04	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	55.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al signiente nivel.
CHP15150500641708	159056 - Secundaria General Jose Maria Morelos Y Pavon.	21120730032513A0120 00E138007	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,115,692	\$1,115,692	\$1,115,692	\$1,115,692	99.26	\$0	Metros Cuadrados	531	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Techado de cancha - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641709	159210 - Telesecundaria No. 997 Amado Nervo.	21120730032513A0120 00E138061	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Zacualpa Ecatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$620,644	\$620,644	\$620,644	\$608,469	\$608,469	\$608,469	\$608,469	98.04	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641710	159232 - Jardin De Niños Luis Donaldo Colosi Murrieta	00E138027	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$461,885	\$461,885	\$461,885	\$452,827	\$452,827	\$452,827	\$452,827	98.04	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta-Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pana al siguiente nivel.
CHP15150500641711	159285 Telesecundaria No. 1374 Fray Bartolome De Las Casas.	21120730032513A0120 00E138085	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Rorecilla	Runal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,511,502	\$1,511,502	\$1,511,502	\$1,507,784	\$1,507,784	\$1,507,784	\$1,507,784	99.75	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de cancha 100.00 de unos múltiples, sanitarios nurales, esmallado perimetral, andadores y obre acterior - SISTEMA: Pasa al Siguiente nivel.
CHP15150500641712	159222-Jardin De Niños Jaime Sabines Gutierrez	21120730022511A0130 00E138012	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$179,744	\$179,744	\$179,744	\$176,222	\$176,222	\$88,111	\$88,111	49.02	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00 Financiera / Fisica: Terminada / Registro: Meta/Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641714	159394 - Escuela Secundaria Técnica No. 57	21120730032513A0130 00E138060	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$150,925	\$150,925	\$150,925	\$150,925	\$150,925	\$150,925	\$150,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Met.a: Rehabilitación General - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641717	1530006Telesecundaria No. 1226 Pablo Picasso.	21120730032513A0120 00E138030	Chiapas	Siltepec	Cumbre Ventanus	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,456,099	\$1,456,099	\$1,456,099	\$1,456,099	\$1,456,099	\$1,456,099	\$1,456,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00 financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Coentrucción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641718	1530007Telesecundaria No. 924 Doroteo Arango Villa.	21120730032513A0120 00E138031	Chiapas	Siltepec	Cruz de Piedra	Runal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,493,102	\$1,493,102	\$1,493,102	\$1,493,102	\$1,493,102	\$1,493,102	\$1,493,102	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00 financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un aula didúctica - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641720	1530008 Telesecundaria No. 683 Juan Jose Martinez.		Chiapas	Siltepec	Vega de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,283,035	\$2,283,035	\$2,283,035	\$2,283,035	\$2,283,035	\$2,283,035	\$2,283,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	99.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Metra: Construcción de un aula de medios - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
		1	l	1		1	1		1		1	1	1		1			l								

	Numbre del Proyecto	Número de Proyecto			Localidad	Infor	rmación General del Proyec	Programa Fondo Convenio		Institución Escutora			Ciclo Recurso		Medificado	Recaudado	Avance Financier	•			1	Unidad de Medida	Avance Fisico Población	Avance Anual	% Avance
Clave del Proyecto  CHP14140400424200	Nombre del Proyecto  149599 - Secundaria Sentimientos De La Naci	6n 21120730032513A0120	Entidad	San Cristóbal de	San Cristóbal de las	Urbano	Aportaciones Federales	Programa Fondo Comveno	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Tipo de Proyecto  Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,765,957	Recaudado (Ministrado)	\$1,765,957	Devengado \$1,765,957	Ejercido \$1,765,957	Pagado % Auar \$1,765,957 100.0	e Reintegro	Metros Cuadrados	Población 421	0.00	Adumadad Observaciones  100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta-Construcción techado de cancha - SiSTEMs: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641722	1530009 - Telesecundaria No. 340 Benito	21120730032513A0120	Chinas	las Casas	Vena del Rosario	Boral	Apartariones Federales	007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Fierceión	2015	\$2.157.651	\$2,157,651	\$2,157,651	\$2,157,651	\$2,157,651	\$2.157.651	\$2,157,651 100.0	\$0	Metros Cuadrados	166	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de un auda 100.00 telemática, 6 pizarrones y un lote de sillas para alamno - SISTEMA: Pasa
CHP15150500641724	Aurez Garcia.  159254 - Telesecundaria No. 540 Tierra Y	21120730032513A0120	Chianas	Simolousi	La Projecta	Bural	Anortariones Foderales	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Fierurión	2015	\$1,713,541	\$1,713,541	\$1,713,541	\$1,713,541	\$1,713,541	\$1,713,541	\$1,713,541 100.0		Metros Cuadrados	114	0.00	al siguiente rivel.  Financiera: / Fisica: En elecucion / Resistro. Meta: Construcción de cancha
CHP15150500641726	Libertad.  15 30036 - Telesecundaria No. 348 Mi Patria	00E138082 Es 21120730032513A0130	Chapas	T	diameter and the		A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	C. L	E- C	2015	\$1,200,075	\$1,200,075	\$1,200,075	\$1,200,075	\$1,200,075	\$1,200,075	\$1,200,075 100.0	50		174	0.00	e usos munipes y renacemación - 33 FEMA. Para a siguiente nivel.  Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Localidad: Veintiseis de
	Primero.  1430057 - Telesecundaria Telesecundaria 10	00E138055	Chapas	Гарасница	Cobertura municipal		Aportaciones recersies	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Muricípios  33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	coucación	En Ejecucion										Metros Cuadrados			siguiente rivel.
CHP15150500641729	Austo Sierr	00E138012 21120730032513A0120	Chiapas	Tita	Johnopa Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,812,909	\$1,812,909	\$1,812,909	\$1,701,150	\$1,701,150	\$1,701,150	\$1,701,150 93.8		Metros Cuadrados	75	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro Meta: Construcción de 2 asúss didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente rivet.
CHP15150500641731	159030 Escuela Secundaria Tecnica 14.  159194 Jardin De Niños Maria Angela Melche	00E138008	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urbano	Aportaciones Federales	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Muricipios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$931,808	\$931,808	\$931,808	\$931,808 82.9	\$0	Metros Cuadrados	238	0.00	SISTEMA: Passa al signiente nivel.
CHP15150500641733	De Chanona	00E138021	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	Básica	33-Aportaciones reserues para Enticases Federativas y Municípios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,568,878	\$1,568,878	\$1,568,878	\$1,568,878	\$1,548,878	\$1,568,878	\$1,568,878 100.0	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	didácticas y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500641736	159271 - Primaria Cuauhtémoc	21120730022512A0120 00E138131	Chiapas	Frontera Comalapa	Ciudad Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativi Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,439,299	\$1,439,299	\$1,439,299	\$1,439,299 57.5	\$0	Metros Cuadrados	392	0.00	Financiera: / Física: En ejecución / Registro Meta: Construcción de 4 aulas 80.00 dideticas, rehabilitación y servicios sanitarios - SSTEMA: Passa al siguiente rivet.
CHP15150500641738	1529039 - Primaria Ricardo Flores Magon	21120730022512A0120 00E138141	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Murécipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$465,714	\$465,714	\$465,714	\$465,714	\$465,714	\$465,714	\$465,714 100.0	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	<ol> <li>Pinanciera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de un aula dicláctica - SISTEMA: Pasa al siguiente rivet.</li> </ol>
CHP15150500641739	159255 Primaria Rosario Castellanos Figuero	21120730022512A0120 00E138116	Chiapas	Huistán	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativi Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$974,107	\$974,107	\$974,107	\$974,107	\$974,107	\$974,107	\$974,107 100.0	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de domo- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641740	159198Jardin De Niños Felipe Berriozabal	21120730022511A0120 00E138022	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,144,468	\$1,144,468	\$1,144,468	\$1,122,031	\$1,122,031	\$1,122,031	\$1,122,031 98.0	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta-Censtrucción de un aufa 85.50 didáctica, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641741	159080 Primaria Cristobal Colon	21120730022512A0130 00E138025	Chiapas	Huistán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$177,408	\$177,408	\$177,408	\$176,709	\$176,709	\$176,709	\$176,709 99.6	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación general- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641742	1537048 - Primaria Prim. 16 De Septiembre	21120730022512A0130 00E138044	Chiapas	Huistán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Éducación	En Ejecución	2015	\$660,000	\$660,000	\$460,000	\$660,000	\$660,000	\$640,000	\$660,000 100.0	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	71.71 Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación general- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641745	1529015 Primaria Fray Matías De Córdova Y Ordoñez	21120730022512A0120 00E138112	Chiapas	Huistla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$700,423	\$700,423	\$700,423	\$686,417	\$686,417	\$686,417	\$686,417 98.0	\$0	Metros Cuadrados	507	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641747	159164 Telesecundaria No. 262	21120730032513A0120 00E138060	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Yuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$771,822	\$771,822	\$771,822	\$756,689	\$756,689	\$756,689	\$756,689 98.0	\$0	Metros Cuadrados	266	0.00	Financiera: / Fisica: Terminuda / Registro: Meta: Demolición y suntitución de andadores, muro de contención y barandal - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500641748	159338 Secundaria Ricardo Flores Magón.	21120730032513A0120 00E138096	Chiapas	Tuxtia Gutiérrez	Tuetla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,720,277	\$1,720,277	\$1,720,277	\$1,689,155	\$1,689,155	\$1,689,155	\$1,689,155 98.1	\$0	Metros Cuadrados	836	0.00	78.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de domo SISTEMA: Pasa al siguiente nível.
CHP15150500641749	159332 - Secundaria General Joaquin Miguel Gutié	21120730032513A0130 00E138063	Chiapas	Tuxtia Gutiérrez	Tuotla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$410,470	\$410,470	\$410,470	\$405,848	\$405,848	\$405,848	\$405,848 98.8	\$0	Metros Cuadrados	673	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641751	1530022 - Telesecundaria No. 477 Manuel Velasco	21120730032513A0130 00E138052	Chiapas	Villa Comaltitlán	El Escobo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,586,694	\$1,586,694	\$1,586,694	\$1,555,582	\$1,555,582	\$1,555,582	\$1,555,582 98.0	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	86.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Rehabilitación de un Aula - SISTEMA: Pasa al signiente nivel.
CHP15150500641753	159093 Telesecundaria Telesecundaria 127 Juan	21120730032513A0120 00E138013	Chiapas	Villaflores	Úrsulo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$256,669	\$256,669	\$256,669	\$256,669	\$256,669	\$256,669	\$256,669 100.0	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Terminación de obra (construcción de enmallado y acceso principal) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641754	1530010 - Telesecundaria No. 1335 Benito Juarez	21120730032513A0120 00E138034	Chiapas	Motozintla	Libertad Calera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,096,704	\$1,096,704	\$1,096,704	\$1,096,704	\$1,096,704	\$1,096,704	\$1,096,704 100.0	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas 99.00 didicticas, rehabilitación de edificio 8 y obra exterior - SISTEMA: Pasa al simiente rivist.
CHP15150500641770	159026 Primaria Manuel Rea	21120730022512A0130 00E138010	Chiapas	Huistla	Huiotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Éducación	En Ejecución	2015	\$2,588,494	\$2,588,494	\$2,588,494	\$2,588,494	\$2,588,494	\$2,588,494	\$2,588,494 100.0	\$0	Metros Cuadrados	526	0.00	63.00 SiSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641771	159028 - Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	21120730022512A0130 00E138012	Chiapas	Huiotla	Haixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,628,575	\$5,628,575	\$5,428,575	\$5,628,516	\$5,628,516	\$5,628,516	\$5,628,516 100.0	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	42.00 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641772	1529035Primaria Vicente Guerrero	21120730022512A0130 00E138047	Chiapas	Huixtla	Cantón Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$810,715	\$810,715	\$810,715	\$810,715	\$810,715	\$810,715	\$810,715 100.0	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00 Pinanciera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641773	159207Jardin De Niños Alejandro Fleming	21120730022511A0120 00E138023	Chiapas	Bernozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$216,785	\$216,785	\$216,785	\$216,785	\$216,785	\$216,785	\$216,785 100.0	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta-Construcción de un sala 100.00 didicións, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Passa al significant rivel:
CHP15150500641774	159168 Primaria Pilar Espinosa De Leon	21120730022512A0130 00E138001	Chiapas	Jiquipilas	Baja California	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$490,356	\$490,356	\$490,356	\$240,370	\$240,370	\$240,370	\$240,370 49.0	\$0	Metros Cuadrados	119	0.00	27.00 Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente envel.
CHP15150500641776	159021 Primaria Escuadron 201	21120730022512A0130 00E138009	Chiapas	liquipilas	Tierra y Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,504,130	\$1,504,130	\$1,504,130	\$1,504,130	\$1,504,130	\$1,504,130	\$1,504,130 100.0	\$0	Metros Cuadrados	322	0.00	99.00 Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641777	159021 - Primaria Escuadron 201	21120730022512A0130 00£186013	Chiapas	liquiplus	Titepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$3,361,706	\$3,361,706	\$3,361,706	\$3,361,706	\$3,361,706	\$3,361,706	\$3,361,706 100.0	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	97.00 Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación general - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641778	159389 Primaria Justo Sierra Méndez	21120730022512A0130 00E138014	Chiapas	Jiquiplus	Liberación	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,506,311	\$1,506,311	\$1,506,311	\$1,506,310	\$1,506,310	\$1,506,310	\$1,506,310 100.0	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación general, 82.00 pintura cancha, luminarias y red eléctrica exterior - SISTEMA: Pasa al
CHP15150500641779	159196 - Jardin De Niños Lisandro Calderon	21120730022511A0130	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$743,615	\$743,615	\$743,615	\$729,049	\$729,049	\$729,049	\$729,049 98.0	\$0	Metros Cuadrados	232	0.00	signiente rivel.  100.00  Franciera: / Frisca: Terminada: / Registro: Meta/Rehabilitación general -
CHP15150500641781	159384 - Primaria Guadakape Victoria	00E138009 21120730022512A0130 00E138015	Chiapas	Jiquipilas	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	Basica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,061,121	\$1,061,121	\$1,061,121	\$1,061,121	\$1,061,121	\$1,061,121	\$1,061,121 100.0	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	SSTEMA: Pana al signiente nivel.  Financiera: / Finica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación general - SSTEMA: Pana al signiente nivel.
CHP15150500641782	159201 - Jardin De Niños Efrain A. Gutierrez	21120730022511A0130	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	Basica 1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$990,002	\$990,002	\$990,002	\$970,585	\$970,585	\$970,585	\$970,585 98.0	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada: / Registro: Meta/Rehabilitación general y
CHP15150500641783	159202-Jardin De Niños La Corregidora	21120730022511A0130	Chian-	Reminations	Barrinzáhal	Lishone	Anostarione Sadani	sasica 1007 FAM Infraestructura Educativi	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	for Firemania	2015	\$1,146,186	\$1,146,186	\$1,146,186	\$1,123,708	\$1,123,708	\$1,123,708	\$1,123,708 98.0	50	Metros Cuadrados	187	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada: / Registro: Meta/Rehabilitación general y
		00E138011	enage#8	Decree Ziabaii		omed#0	- por carconnels recognities	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		or specialism										Mess de Culturations			barda perimetral - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641784	1529025 - Primaria Niño Artillero	21120730022512A0120 00E138119 21120730022512A0120	Chapas	ütotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	Básica  1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Municipios  33-Acortaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	kaucación	tn tyrcución	2015	\$821,532	\$821,532	\$821,532	\$768,736	\$768,736	\$768,736	\$768,736 93.5	50	Metros Cuadrados	307	0.00	100.00 fissanciera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didicticas y obra exterior - 35TEMA: Pasa al siguiente nivet.
CHP15150500641786	1530016 - Primaria José María Morelos Y Pave	00E138123	Chiapas	La Trinitaria	José Maria Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	Básica	Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$969,355	\$969,355	\$969,355	\$969,355	\$969,355	\$969,355	\$969,355 100.0		Metros Cuadrados	361	0.00	didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta:Construcción de 6 aulas
CHP15150500641789	159380Jardin De Niños Rafael De Paz	21120730022511A0120 00£138045	Chiapas	Jiquipilas	Squiplas	Urbano	Aportaciones Federales	IDO7 FAM Infraestructura Educativi Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,052,225	\$5,052,225	\$5,052,225	\$5,049,830	\$5,049,830	\$5,049,830	\$5,049,830 99.9	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	83.00 didácticas, servicios sanitarios, obra exterior/acceso, plaza civica, andadores y enruallado perimetral) - SETEMA: Pasa al siguiente revel.
CHP15150500641792	159381 - Jardin De Niños Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca	21120730022511A0120 00E138046	Chiapas	Jiquipilas	Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	IDO7 FAM Infraestructura Educativi Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,184,197	\$2,184,197	\$2,184,197	\$2,184,197	\$2,184,197	\$2,184,197	\$2,184,197 100.0	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	75.00 didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641793	159019 - Jardin De Niños Elpidio Lopez Escoba	21120730022511A0130 00E138004	Chiapas	Jiquipilas	Michoacán	Rural	Aportaciones Federales	IDO7 FAM Infraestructura Educativ. Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000 100.0	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta/Rehabilitación general y construcción de área de juegos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641795	159051 - Jardin De Niños Alfonsina Storni	21120730022511A0130 00E138007	Chiapas	Jiquipilas	Nueva Francia	Rural	Aportaciones Federales	IOO7 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$225,474	\$225,474	\$225,474	\$225,474	\$225,474	\$225,474	\$225,474 100.0	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00 Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta/Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641796	159169Jardín De Niños Asunción Mandujano	21120730022511A0130 00E138008	Chiapas	Jiquipilas	Squipitas	Urbano	Aportaciones Federales	IDO7 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$490,356	\$490,356	\$490,356	\$490,356	\$490,356	\$490,356	\$490,356 100.0	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	18.00 Fisanciera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta/Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Medificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financier Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado %	Avance Rei	tegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado Observaciones
CHP14140400424200	149599 Secundaria Sentimientos De La Naci (Refrendo).	5n 21120730032513A0120 00E138099	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Éducación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	00.00	\$0	Metros Cuadrados	421	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta-Construcción te cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641798	159376Jardín De Niños Josefina Ramos Del Río	21120730022511A0130 00£138025	Chiapas	Jiquiplas	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$545,809	\$545,809	\$545,809	\$545,809	\$545,809	\$545,809	\$545,809	00.00	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta/Rehabilitación g SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641801	159377Jardin De Niños Cuitlahuac	21120730022511A0130 00£138026	Chiapas	Jiquipilas	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,229,145	\$1,229,145	\$1,229,145	\$1,228,929	\$1,228,929	\$1,228,929	\$1,228,929	99.98	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta-Rehabilitación g SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641812	1537046 Primaria José Emilio Grajales	21120730022512A0130 00£138016	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$999,713	\$999,713	\$999,713	\$972,430	\$972,430	\$829,533	\$829,533	82.98	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	92.00 Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación Edificio A, B y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641813	159314Primaria Castillo De Chapultepec	21120730022512A0130 00E138002	Chiapas	Ocosingo	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,321	\$997,321	\$997,321	\$997,321	99.73	\$0	Metros Cuadrados	311	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641815	159309-Primaria Niños Heroes	21120730022512A0130 00E138003	Chiapas	Ocosingo	Lacanjá Chansayab	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$552,406	\$552,406	\$552,406	\$550,409	\$550,409	\$550,409	\$550,409	99.64	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641818	159323 Primaria Justo Sierra Méndez	21120730022512A0130 00E138036	Chiapas	Ocosingo	Damasco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,326	\$997,326	\$997,326	\$997,326	99.73	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641898	159241 - Primaria Niños Heroes De Chapultepec	21120730022512A0130 00E138027	Chiapas	Ocozocoautia de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$824,646	\$824,646	\$824,646	\$808,469	\$808,469	\$808,469	\$808,469	98.04	\$0	Metros Cuadrados	574	0.00	68.00 Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641901	159242 - Primaria Ignacio Zaragoza	21120730022512A0130 00£138028	Chiapas	Ocozocoautia de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$775,265	\$775,265	\$775,265	\$775,265	\$775,265	\$775,265	\$775,265 1	00.00	\$0	Metros Cuadrados	349	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641905	159243 Primaria Hermanos Serdán	21120730022512A0130 00E138029	Chiapas	Ocozocoautia de Espinosa	CNC	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$774,870	\$774,870	\$774,870	\$529,467	\$529,467	\$529,467	\$529,467	68.33	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	98.95 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641906	159244 Primaria Lisandro Calderón	21120730022512A0130 00E138030	Chiapas	Ocozocoautia de Espinosa	El Gavilán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$653,623	\$653,623	\$653,623	\$640,817	\$640,817	\$640,817	\$640,817	98.04	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641907	1537060 - Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	21120730022512A0130 00E138045	Chiapas	Ocozocoautia de Espinosa	Aquiles Serdán (Kilómetro 38)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$642,809	\$642,809	\$642,809	\$642,809	97.40	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	65.00 Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641912	1537072 - Primaria 15 De Septiembre	21120730022512A0120 00E138129	Chiapas	Oxchuc	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$649,721	\$649,721	\$649,721	\$646,982	\$646,982	\$646,982	\$646,982	99.58	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	Financiera: / Fisica En ejecución / Registro: Meta: Construcción sala didiáctica, rehabilitación de edificio G y obra exterior - SETER al siguiente rivet.
CHP15150500641917	159349 Primaria José María Morelos Y Pavór	21120730022512A0120 00E138132	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Antonio de los Baños	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$725,889	\$725,889	\$725,889	\$701,561	\$701,561	\$701,561	\$701,561	96.65	50	Metros Cuadrados	53	0.00	al siguiente nivel.  100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de cocina v obra exterior - SISTEMA: Para al sisuiente nivel.
CHP15150500641920	159418 - Primaria 5 De Mayo	21120730022512A0120 00£138133	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Conazón de María	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,155,786	\$1,155,786	\$1,155,786	\$1,133,104	\$1,133,104	\$1,133,104	\$1,133,104	98.04	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	87.00 Financiara: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Construcción e SISTEMA: Pasa al siguiente nivol.
CHP15150500641923	159225 Primaria 24 De Febrero	21120730022512A0130 00£138008	Chiapas	San Cristóbal de	La Selva Natividad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$352,021	\$352,021	\$352,021	\$345,127	\$345,127	\$345,127	\$345,127	98.04	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	77.00 Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641926	159208 - Primaria Vos Del Pueblo	21120730022512A0130	Chiapas	San Cristóbal de	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$592,499	\$592,499	\$592,499	\$580,883	\$580,883	\$580,883			50	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada: / Registro: Meta: Rehabilitación g SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641927	159290Jardin De Niños Leyes De Reforma.	21120730022511A0120 00E138036	Chiapas	Ocosingo	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,500	\$999,500	\$999,500	\$999,500	99.95	50	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada: / Registro: Meta/Construcción de didicicas: - SSTEMA: Pasa al sinúmente nivel.
CHP15150500641929	159216 Primaria Francisco Indalecio Madero	21120730022512A0130 00£138035	Chianas	San Cristóbal de	Pedernal	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Elecución	2015	\$1,783,226	\$1,783,226	\$1,783,226	\$1,748,267	\$1,748,267	\$1,748,267	\$1,748,267	98.04	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	64.33 Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al sig
CHP15150500641932	159291Jardin De Niños Jose Maria Morelos Y	21120730022511A0120 00E138037	Chianas	las Casas	Nasva Palestina	Urbano	Apartarippes federales	Basica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municípios  33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INERAESTRIJETURA ESSEA	Educación	En Fierurién	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,500	\$999,500	\$999,500			50	Metros Cuadrados	182	0.00	revet.  100.00 Financiera: / Fisica: Terminada: / Registro: Meta:Construcción de didictica y servicios sanitarios: - SISTEMA: Pasa al siguiente nive
CHP15150500641933	Pavon  159220 - Primaria Adolfo Lopez Mateos	21120730022512A0130	Chinase	San Cristóbal de	San Cristóbal de las	Unbone	Annaturines Sutrains	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Muricipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Einemide	2015	\$798,443	\$798.443	\$798,443	\$774.210	\$774.210	\$774.210			50	Metros Cuadrados	364	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación -
CHP15150500641934	159221 - Primaria Juan Sabines Gatierrez	00E138006 21120730022512A0130	Chapas	las Casas San Cristóbal de	Casas San Cristóbal de las		Population in the same	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Muricípios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CA	En Ejecución	2015	\$18,082	\$18,082	\$18,082	3774,210	3774,210	3774,210			50	Metros Cuadrados	414	0.00	100.00 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  O.00 Sistema: / Fisica: En proceso / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641934	159221 Frimaria Juan Sabres Gobernez  159292 Jardin De Niños Francisco Gonzalez	00E138007 21120730022511A0120 00E138038	Chiapas	las Casas	Cinco de Febrero	Orbano	Aportaciones recerates	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Muricipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	coucación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	5999 500	\$999.500	\$999.500			\$0	Metros Cuadrados	99	0.00	SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.  100.00 Fisanciera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta:Construcción de déducicas - SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641936	Bocanegra 159356-Primaria Azulles Serdan	21120730022512A0130	Chapas	San Cristóbal de	San Cristóbal de las	NOTE:	Aportaciones recenaes	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativa	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	caucación	En Ejecucion					******	\$1,220,635	\$1,220,635				Metros Cuadrados			Financiera: / Fisica: En elecución / Registro: Meta: Rehabilitación
	159356Primaria Aquates Serdan 159293Jardin De Niños Rosario Castellanos	21120730022511A0120	Chapas	las Casas	Casas	Urbano	Aportaciones Federales	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municípios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,220,635	\$1,220,635	\$1,220,635	\$1,220,635					\$0		336	0.00	52.00 Construcción De Barda Perimetral Y Terminación De Domo - 95' Pasa al siguiente nivel.  Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta-Censtrucción de
CHP15150500641937	Figueroa.	00E138039	Chiapas	Ocosingo	Noeva Samaria	Rural	Aportaciones Federales	Básica	Federativas y Manicipios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$778,336	\$778,336	\$778,336	\$778,336	\$778,336	\$778,336			\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641939	159252 - Primaria Francisco Villa	21120730022512A0120 00£138118	Chiapas	Simojovel	La Pirrienta	Rural	Aportaciones Federales	Básica  1007 FAM Infraestructura Educativo	Federatives y Manicipios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,172,718	\$1,172,718	\$1,172,718	\$1,172,718	\$1,172,718	\$1,172,718			\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminuda / Registro: Meta: Construcción de didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641941	159289Jardin De Niños Juan Escutia	21120730022511A0130 00£138019	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$995,432	\$995,432	\$995,432	\$995,432	99.54	\$0	Metros Cuadrados	149	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminuda / Registro: Meta:Rehabilitación SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641942	159378Jardin De Niños Jesus Reyes Heroles	21120730022511A0130 00E138027	Chiapas	Jiquipilas	Unión Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	IDD7 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,117,604	\$1,117,604	\$1,117,604	\$1,117,604	\$1,117,604	\$1,117,604	\$1,117,604 1	00.00	\$0	Metros Cuadrados	29	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Rehabilitación SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641944	1529036Primaria Luis Chavez Orozco	21120730022512A0120 00E138136	Chiapas	Yapachula	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$547,576	\$547,576	\$547,576	\$547,576	\$547,576	\$547,576	\$547,576	00.00	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de didictica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641946	1529034 - Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	21120730022512A0120 00E138139	Chiapas	Tapachula	Bijahual	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Murécipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,559,275	\$1,559,275	\$1,559,275	\$1,559,275	\$1,559,275	\$1,559,275	\$1,559,275 1	00.00	\$0	Metros Cuadrados	223	0.00	30.00 Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Construcción o SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641948	1537050 - Jardin De Niños Jose Emilio Pacheco	21120730022511A0120 00£138054	Chiapas	Frontera Comalapa	Bellavista del Norte	Rural	Aportaciones Federales	IDO7 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$850,625	\$850,625	\$850,625	\$835,765	\$835,765	\$835,765	\$835,765	98.25	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta-Construcción o dislatcica, servicios saritario rural y obra exterior - SISTEMA: Par siguiente nivel.
CHP15150500641951	1537051 Jardin De Niñas Y Niños Cuitlahuac	21120730022511A0120 00E138055	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$476,296	\$476,296	\$476,296	\$472,190	\$472,190	\$472,190	\$472,190	99.14	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	52.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta-Construcción o sanitarios rurales: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641952	159379Jardin De Niños Erasmo Castellanos Quinto.	21120730022511A0130 00£138028	Chiapas	Jiquiplus	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Murécipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$988,487	\$988,487	\$988,487	\$988,487	\$988,487	\$988,487	\$988,487	00.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Rehabilitación SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641956	1537058Jardin De Niños David Alfaro Siqueiros	21120730022511A0120 00£138058	Chiapas	Frontera Comalapa	Ciudad Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Éducación	En Ejecución	2015	\$695,634	\$695,634	\$695,634	\$695,634	\$695,634	\$695,634	\$695,634 1	00.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta-Construcción de perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641958	1529028Primaria General Manuel Ávila Camacho	21120730022512A0120 00E138120	Chiapas	Tita	Johnasoja	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$861,845	\$861,845	\$861,845	\$844,951	\$844,951	\$844,951	\$844,951	98.04	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	20000 Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas di obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641959	159382-Jardin De Niños Jose Maria Morelos Y Pavón.	21120730022511A0130 00E138029	Chiapas	Jiquipilas	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,008,209	\$1,008,209	\$1,008,209	\$1,008,209	\$1,008,209	\$1,008,209	\$1,008,209	00.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	57.00 Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Rehabilitació - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641961	1529046Jardin De Niños Adam Smith	21120730022511A0120 00£138004	Chiapas	Chilán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$495,562	\$495,562	\$495,562	\$485,846	\$485,846	\$485,846	\$485,846	98.04	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta-Construcción o didáctica - Meta-Construcción de aula didáctica. Localdad: Prim - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641962	159259 Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez	21120730022512A0120 00E138130	Chiapas	Tonalá	Torsalá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,417,999	\$1,417,999	\$1,417,999	\$1,417,999	94.53	\$0	Metros Cuadrados	465	0.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción de didáctica y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
CHP15150500641964	159431 - Primaria Francisco Sarabia	21120730022512A0120 00E138135	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Éducación	En Ejecución	2015	\$666,349	\$666,349	\$666,349	\$666,349	\$666,349	\$646,349	\$666,349	00.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00 Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Construcción re . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
		1	<u> </u>	1	I	1	1	1	I	I	1	1													I	

																										_	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Medificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financies Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado 10	Avance Rei	tegro U	Inidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP14140400424200	149599 Secundaria Sentimientos De La Nació (Refrendo).	5n 21120730032513A0120 00E138099	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	00.00	\$0 M	Metros Cuadrados	421	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada: / Registro: Meta:Construcción techado cancha: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641965	1529047Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla	21120730022511A0120 00£138006	Chiapas	Chilón	Jol Tanchivil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$761,264	\$761,264	\$761,264	\$746,340	\$746,340	\$746,340	\$746,340	98.04	\$0 M	Metros Cuadrados	17	0.00	55.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta:Construcción de un a didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641966	159427Primaria Club De Leones	21120730022512A0120 00E138148	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$4,217,893	\$4,217,893	\$4,217,893	\$4,216,984	\$4,216,984	\$4,216,984	\$4,216,984	99.98	\$0 M	Metros Cuadrados	439	0.00	78.00	Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de Comedor, 2 aulas didácticas, ampliación de techado y cancha de usos múltiples, muro de contención, andadores y rehabilitación general 35TEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641967	159286Centro De Atención Multiple Roberto Solis Quiroga	21120730022511A0130 00£138023	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$378,056	\$378,056	\$378,056	\$378,056	\$378,056	\$378,056	\$378,056	00.00	\$0 M	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada: / Registro: Meta-Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641968	1537068 Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez.	21120730022511A0130 00£138032	Chiapas	Coapilla	Coapila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$583,273	\$583,273	\$583,273	\$583,273	94.08	\$0 M	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada: / Registro: META: Rehabilitación de edificios: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641969	159287Centro De Atención Multiple Benito Juarez Garcia	21120730022511A0130 00E138024	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$544,352	\$544,352	\$544,352	\$544,352	\$544,352	\$544,352	\$544,352	00.00	\$0 M	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registno: Meta/Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641970	1529029 - Primaria Jaime Torres Bodet	21120730022512A0120 00E138121	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Yuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$885,195	\$885,195	\$885,195	\$867,841	\$867,841	\$867,841	\$867,841	98.04	\$0 M	Metros Cuadrados	605	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de sen sanitarios y obra exterior - SBTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641971	1529033Primaria Ricardo Flores Magon	21120730022512A0120 00£138138	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Yuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,435,382	\$2,435,382	\$2,435,382	\$958,989	\$958,989	\$958,989	\$958,989	39.38	\$0 M	Metros Cuadrados	589	0.00	34.00	Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de di SISTEMA: Pasa al siguiente elvel.
CHP15150500641972	1537070 Jardin De Niños Isabel Castillejos Velasco.	21120730022511A0130 00£138033	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$659,077	\$659,077	\$659,077	\$659,077	99.86	\$0 M	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: /Fisica: Terminada / Registro: META : Rehabilitación de edificio - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500641973	159423Primaria Emiliano Zapata Salazar	21120730022512A0120 00E138143	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Yuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	00.00	\$0 M	Metros Cuadrados	307	0.00	85.00	Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de do cancha de usos múltiples y red eléctrica con iluminación - SISTEMA: P
CHP15150500641974	1529040Jardin De Niños Sor Juana Ines De Li		Chiapas	Chicomuselo	20 de Noviembre	Runal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$496,233	\$496,233	\$496,233	\$496,233	\$496,233	\$496,233	\$496,233	00.00	\$0 M	Metros Cuadrados	41	0.00	98.00	al siguiente rivet.  Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta:Construcción de un didictica: -563°EMA: Pasa al siguiente rivet.
CHP15150500641976	159424Primaria Camara Nacional De	21120730022512A0120 00E188144	Chianas	Yuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Elecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	00.00	50 M	Metros Cuadrados	406	0.00	93.71	Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de do
CHP15150500641977	Comercio 1537052 Jardin De Niños Y Niñas Sor Juana	21120730022511A0120	Chinasa .	Chicamorala	20 de Mariandos		Annaturines Sutrailes	Basica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Einsteiden	2015	\$481,296	\$481,296	\$481,296		***	10			\$0 M	detect Conductor	41	0.00	0.00	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  Financiera: / Fisica: En proceso / Registro: Meta Construcción de un: didúctica y construcción de obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguient
CHP15150300641977	Ines De La Cruz  159085 - Primaria Centro De Educacion Basica Del Estado De Chiapas Dr Belisario Dominguez	00E138053 21120730022512A0130	China:	Tuxtla Gutiérrez	20 de Noviembre Tuxtla Gutiérrez	t labor	Aportaciones Federales  Aportaciones Federales	Básica  1007 FAM Infraestructura Educativa	Federativas y Muricipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Education	En Electroon	2015	\$481,296	\$481,296	\$481,296 \$602,378	\$602,378	\$602,378	\$602,378				Metros Cuadrados Metros Cuadrados	731	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Renistro: Meta: Rehabilitación -
	Del Estado De Chiapas Dr Belsario Dominguez Palencia 159234 Preescolar Jose Joaquin Fernandez D	00E138026 e 21120730022511A0130	Chapas	Ocozocoautia de		Urbano	Aportaciones Federales	Básica	Federativas y Municipios  33-Aportariones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución															SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  Financiera: /Fisica: Terminada / Registro: Meta/Rehabilitación -
CHP15150500641980	Lizardi	00E138013	Chiapas	Espinosa	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	Básica	Federativas y Muricipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$574,046	\$574,046	\$574,046	\$562,789	\$562,789	\$562,789				Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641981	159329 - Primaria Enrique Rodriguez Cano	21120730022512A0130 00E138032	Chiapas	Tuxtia Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,854,122	\$1,854,122	\$1,854,122	\$1,844,446	\$1,844,446	\$1,844,446	\$1,844,446	99.48	\$0 M	Metros Cuadrados	609	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación - SIS Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641983	1537061,- Jardin De Niños Joaquin Miguel Gutierrez.	21120730022511A0130 00E138034	Chiapas	Frontera Hidalgo	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$966,157	\$966,157	\$966,157	\$966,156	\$966,156	\$966,156	\$966,156	00.00	\$0 M	Metros Cuadrados	130	0.00	76.00	Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: META: Rehabilitación di edificios a, b, c y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641984	159340 Primaria General Emiliano Zapata Salazar	21120730022512A0130 00E138037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	IOO7 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Murécipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,301,996	\$1,301,996	\$1,301,996	\$1,276,486	\$1,276,486	\$1,276,486	\$1,276,486	98.04	\$0 M	Metros Cuadrados	428	0.00	97.00	Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641985	159247 Jurdin De Niños Lic. Benito Juanez Garcia	21120730022511A0130 00£138014	Chiapas	Ocozocoautia de Espinosa	Las Pirnientas	Rural	Aportaciones Federales	IDO7 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$314,637	\$314,637	\$314,637	\$308,469	\$308,469	\$308,469	\$308,469	98.04	\$0 M	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta/Rehabilitación gene SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150500641986	1530035 Primaria General Joaquín Miguel Gutiérrez	21120730022512A0120 00E138122	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juánez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$537,768	\$537,768	\$537,768	\$527,226	\$527,226	\$527,226	\$527,226	98.04	\$0 M	Metros Cuadrados	230	0.00	98.00	Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de u cocina - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641989	1529032 - Primaria Rafael Rarrirez Castañeda	21120730022512A0120 00E138137	Chiapas	Venustiano Carranza	Plan de los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$662,641	\$662,641	\$662,641	\$662,641	\$662,641	\$662,641	\$662,641	00.00	\$0 M	Metros Cuadrados	30	0.00	86.00	Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de e didáctica - SISTÉMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641991	159027 Primaria Nicolas Bravo	21120730022512A0130 00£138011	Chiapas	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,600,346	\$2,600,346	\$2,600,346	\$2,600,346	\$2,600,346	\$2,600,346	\$2,600,346	00.00	\$0 M	Metros Cuadrados	445	0.00	52.00	Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641992	159265Primaria OS De Mayo	21120730022512A0120 00E138146	Chiapas	Villaflores	Únsulo Galván	Rural	Aportaciones Federales	IDO7 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,648,343	\$2,648,343	\$2,648,343	\$2,596,427	\$2,596,427	\$2,596,427	\$2,596,427	98.04	\$0 M	Metros Cuadrados	143	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción De Servicios Sanitarios, Pórtico, Dirección-Bodega, (En Un Espacio Aula) Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641994	159258-Primaria Julio De La Fuente	21120730022512A0120 00£138117	Chiapas	Yajalon	Amado Nervo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,861,643	\$1,861,643	\$1,861,643	\$1,833,727	\$1,833,727	\$1,833,727	\$1,833,727	98.50	\$0 M	Metros Cuadrados	98	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de 3 delácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguient nivel.
CHP15150500641995	1537071 Jardin De Niños Jose De Jesus Huerta.	21120730022511A0130 00£138035	Chiapas	Frontera Hidalgo	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$853,287	\$853,287	\$853,287	\$845,038	\$845,038	\$845,038	\$845,038	99.03	\$0 M	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Rehabilitación de edificios a, b y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500641999	159430 Primaria Presidente Juanez	21120730022512A0120 00E138134	Chiapas	Zinacantán	Pasté	Urbano	Aportaciones Federales	IDO7 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$254,622	\$254,622	\$254,622	\$127,311	\$127,311	\$127,311	\$127,311	50.00	\$0 M	Metros Cuadrados	668	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Por iniciar / Registro: Meta: Construcción de saré rurales, obra exterior y rehabilitación de edificio A - SISTEMA: Pasa a siguiente rivel.
CHP15150500642001	159078 - Primaria Melchor Ocampo	21120730022512A0130 00E138024	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$462,401	\$462,401	\$462,401	\$462,401	\$462,401	\$462,401	\$462,401	00.00	\$0 M	Metros Cuadrados	593	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación de au servicios saritarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642003	1537047 Jardin De Niños Cuauhtemoc	21120730022511A0120 00£138056	Chiapas	Huixtán	Chempi	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$419,517	\$419,517	\$419,517	\$419,517	\$419,517	\$419,517	\$419,517	00.00	\$0 M	Metros Cuadrados	38	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta-Construcción de us dicláctica: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642005	1537062 Jardin De Niños 5 De Mayo	21120730022511A0120 00E138057	Chiapas	Huistán	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$468,915	\$468,915	\$468,915	\$468,915	\$468,915	\$468,915	\$468,915	00.00	\$0 M	Metros Cuadrados	38	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de una didictica - SISTEMA: Pasa al signiente rivel.
CHP15150500642009	159010 Centro De Desarrollo Para La Educación Básica	21120730022512A0120 00£138001	Chiapas	Jiquipilas	Xquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,733,087	\$7,733,087	\$7,733,087	\$7,753,087	\$7,733,087	\$7,733,087	\$7,733,087	00.00	\$0 M	Metros Cuadrados	300	0.00	99.98	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META. Construcción de aulas didácticas y aula de medios y construcción de área administrat biblioteca, servicios saritarios y bodega: - SISTEMA: Pasa al siguiente
CHP15150500642010	159074-Supervision Escolar	21120730022511A0120 00E138010	Chiapas	Tita	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$469,916	\$469,916	\$469,916	\$469,916	\$469,916	\$469,916	\$469,916	00.00	\$0 M	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	nivel.  Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta:Construcción de un delactica - SSTEMA: Pana al siguiente rivel.
CHP15150500642012	159071:-Jardin De Niños Miguel Lara Vassallo		Chiapas	Tonalá	Puerto Arista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$325,488	\$325,488	\$325,488	\$308,604	\$308,604	\$308,604	\$308,604	94.81	\$0 M	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Rogistro: Meta:Construcción de red eléctrica hidrásdica e hidrosanitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nive
CHP15150500642013	159176Centro De Atención Multiple Isabel	21120730022511A0120	Chianas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Elecución	2015	\$851,955	\$851,955	\$851,955	\$833,000	\$833,000	\$833,000	\$833,000	97.78	SO M	Metros Cuadrados	26	0.00	97.50	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta:Obra exterior (enmallado permetra) andadores, plaza civica y red de media ternisis
HP15150500642015	Aguilera De Sabines 1529008 Preescolar Belisario Dominguéz	00E138017 21120730022511A0120 00E138019	Chinar	Las Morendo	La Basión	Burn	Appropriate federal	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Manicípios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Fig Fineral *	2015	\$464,728	\$464,728	\$464,728	\$464,728	\$464,728	\$464,728	\$464,728	00.00	50 M	detros Cuadrados	67	0.00	100.00	SSTEMA: Pasa al siguiente nivel.  Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta-Construcción de un
CHP15150500642018	Palencia 159190Jardin De Niños Federico Francisco	21120730022511A0120	- mapsall	cas margantas		ALC: M	- A CALADAR PROFITERS	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municípios  33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		an ajecución	2015		\$1816.489			\$1,783,171	\$464,728 \$1,783,171				Metros Cuadrados	89	0.00	100.00	didactica - SIS TEMA: Pasa al siguiente rivet.  Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta:Construcción de un
	Chapin	00E138020 21120730022512A0120	Lnispas	pan Fernando	zi rragreso	eural	Aportaciones Federales	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución		\$1,816,489		\$1,816,489	\$1,783,171										didictica, rehabilitación de domo y muro de contención - SISTEMA: al siguiente nivel. Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META: Construcción de d
CHP15150500642020	159006 Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	00E138002	Chiapas	Huistán	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	IDO7 FAM Infraestructura Educativa Básica IDO7 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicípios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000			_	Metros Cuadrados	148	0.00	100.00	- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642021	1529014Jandin De Niños Benito Juanez Garci 1529016Jandin De Niños Jose Maria Rino	21120730022511A0120 00E138029	Chiapas	Reforma	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$677,283	\$677,283	\$677,283	\$664,008	\$664,008	\$644,008				Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Rogistro: Meta-Construcción de un didictica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642023	1529016Jardin De Niños Jose Maria Pino Suarez	21120730022511A0120 00E138030	Chiapas	Bejucal de Ocampo	Las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2015	\$982,572	\$982,572	\$982,572	\$963,306	\$963,306	\$963,306	\$963,306	98.04	\$0 M	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta-Construcción de ser saritarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642025	1529017Jardín De Niños Leona Vicario	21120730022511A0120 00£138031	Chiapas	San Juan Cancuc	Yashnail	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$547,584	\$547,584	\$547,584	\$536,847	\$536,847	\$536,847	\$536,847	98.04	\$0 M	Metros Cuadrados	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de direc y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.

						Mari	marship Consul del Brown										Austra Casaria						Access files		_	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado %Aus	ce Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado Obs	Aervaciones
CHP14140400424200	149599 Secundaria Sentimientos De La Naci (Refrendo).	ón 21120730032513A0120 00E138099	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957 100.	0 \$0	Metros Cuadrados	421	0.00	100.00 Fina	nanciera: / Física: Terminada: / Registro: Meta:Construcción techado ncha: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642027	1529020Jardin De Niños Abelardo L. Rodriguez	21120730022511A0120 00E138032	Chiapas	Venustiano Carranza	Paraiso del Grijalva	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ. Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$659,500	\$659,500	\$659,500	\$659,500	\$659,500	\$659,500	\$659,500 100.	50	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00 Fina	nanciera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de cocin medor y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642030	159288Jardin De Niños Heroes De La Patria	21120730022511A0120 00E138035	Chiapas	Marqués de Comilias	Boca de Chajul	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$818,652	\$818,652	\$818,652	\$818,652	\$818,652	\$818,652	\$818,652 100.	0 \$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00 fina didá	nanciera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Construcción de un a dáctica y sanitario rural - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642033	159294Jardin De Niños Justo Sierra Mendez	21120730022511A0120 00E138040	Chiapas	Sitalia	Sitală	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000 100.	0 \$0	Metros Cuadrados	57	0.00	100.00 fina dida	nanciera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta:Construcción de un as láctica - SISTEMA: Pasa al siguiente rével.
CHP15150500642034	159029Jardin De Niños Dr. Belisario Dominguez Palencia	21120730022511A0130 00£138005	Chiapas	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,454,148	\$1,454,148	\$1,454,148	\$1,454,148	\$1,454,148	\$1,454,148	\$1,454,148 100.	0 \$0	Metros Cuadrados	170	0.00	65.00 Fina SIST	nanciera: / Física: En ejecucion / Registro: Meta/Rehabilitación - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642039	159032Jardin De Niños Bernardo Ortiz De Montellano	21120730022511A0130 00E138006	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,308,830	\$1,308,830	\$1,308,830	\$1,141,128	\$1,141,128	\$1,141,128	\$1,141,128 87.	\$0	Metros Cuadrados	177	0.00	100.00 Fina SIST	nanciera: / Física: Terminada / Registro: Meta:Rehabilitación - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642042	1530003lardin De Niños Amado Nervo	21120730022511A0130 00E138015	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$780,200	\$780,200	\$780,200	\$751,768	\$751,768	\$751,768	\$751,768 96.3	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00 Fina SIST	nanciera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta Rehabilitación - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642046	1530033Jardin De Niños Jesus Teran	21120730022511A0130 00E138016	Chiapas	Sabanilla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$938,389	\$938,389	\$938,389	\$938,389	\$938,389	\$938,389	\$938,389 100.	0 \$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00 Fina SIST	nanciera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta/Rehabilitación - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642051	1529027 - Jardin De Niños Maria Montessori	21120730022511A0130 00E138017	Chiapas	Huitiupán	Zacajtic	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$259,163	\$259,163	\$259,163	\$254,085	\$254,085	\$254,085	\$254,085 98.0	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00 Fina SIST	nanciera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta Rehabilitación - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642077	159007Primaria 20 De Noviembre	21120730022512A0120 00E138003	Chiapas	Yonatia	Yonatia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,341,961	\$5,341,961	\$5,341,961	\$5,341,740	\$5,341,740	\$5,341,740	\$5,341,740 100	0 \$0	Metros Cuadrados	202	0.00	89.00 fina	nanciera: / Física: En ejecucion / Registro: META: Demoliciones , mstrucción de salón de usos múltiples, módulo de escaleras y moliciones y construcción de 7 aulas didácticas, aula de medios -
CHP15150500642081	159011 Primaria Francisco Indalecio Madero	21120730022512A0120 00E138005	Chiapas	Jiquiplas	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$3,293,567	\$3,293,567	\$3,293,567	\$3,293,567	\$3,293,567	\$3,293,567	\$3,293,567 100.	0 \$0	Metros Cuadrados	123	0.00	Fina 81.00 aula	STEMA: Pasa al siguiente nivel. nanciera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META: Construcción de las didácticas, construcción de cancha, dorno y rehabilitación - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642087	159012 - Primaria Angel Albino Corzo.	21120730022512A0120 00E138005	Chiapas	Jiquipilas	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,240,714	\$2,240,714	\$2,240,714	\$2,240,714	\$2,240,714	\$2,240,714	\$2,240,714 100.	0 50	Metros Cuadrados	311	0.00	Fina	s (EMO): Passa ai signierite riovei. nanciera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de las didácticas y rehabilitación en general - SISTEMA: Passa al signier
CHP15150500642088	159015 Primaria Reivindicadora Social	21120730022512A0120 00E138007	Chiapas	Jiquipilas	Michoacán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$4,237,800	\$4,237,800	\$4,237,800	\$4,236,146	\$4,236,146	\$4,236,146	\$4,236,146 99.1	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	Fina atip de c	rel. nanciera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Demolición de edifi- pico, construcción de edificio U-1, rehabilitación general, construcc cancha de usos múltiples, asta bandera y red eléctrica extenior -
CHP15150500642089	159016 Primaria Guadalupe Victoria	21120730022512A0120 00E138008	Chiapas	Bochil	Ajiló	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000 100.	0 \$0	Metros Cuadrados	226	0.00	SIST	ITEMA: Pasa al siguiente nivel. nanciera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META: Construcción de mo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642094	159312-Primaria Comunitaria 21 De Marzo	21120730022512A0120 00E138010	Chiapas	Sitalá	San Luis Xixintonil	Runal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$730,040	\$730,060	\$730,060	\$730,060	\$730,060	\$730,060	\$730,060 100.	0 \$0	Metros Cuadrados	39	0.00	Fina	nanciera: / Fisica: Terminada / Rogistro: META : Construcción de us láctica - SSTEMA: Pasa al signiente rivel.
CHP15150500642097	159311Primaria Juan Escutia.	21120730022512A0120 00E138011	Chiapas	Siltepec	Ojo de Agua	Runal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$721,218	\$721,218	\$721,218	\$721,218	\$721,218	\$721,218	\$721,218 100.	0 \$0	Metros Cuadrados	20	0.00		nanciera: /Fisica: Terminada / Registro: META: Construcción de vicios sanitarios rurales y equipamiento de un aula didáctica - STEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642101	159193 Primaria Sor Jaana Inés De La Cruz.	21120730022512A0120	Chianas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Elecución	2015	\$2,306,769	\$2,306,769	\$2,306,769	\$2,306,769	\$2,306,769	\$2,306,769	\$2,306,769 100		Metros Cuadrados	161	0.00		STEMA: Pasa al siguiente nivel. nanciera: / Fisica: Terminada / Registro: META: Construcción de rivicios sanitarios y rehabilitación reneral - SISTEMA: Pasa al sinuie
CHP15150500642105	159195 Primaria Rosario Castellanos Figuero	21120730022512A0120	Chianas	Berriozábal	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Elecución	2015	\$698,116	\$698,116	\$698,116	\$698,116	\$698,116	\$698,116	\$698,116 100.	0 \$0	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00 Fina	ret.  nanciera: / Fisica: Terminada: / Registro: META : Construcción de s dictica y rehabilitación seneral: - SSTEMA: Pasa al sisuiente nivel.
CHP15150500642109	159197 Primaria Emiliano Zapata Salasar.	00E138080 21120730022512A0120 00E138081	Chinase	Benjasibal	Province School	Lishama	Annaturinus Saturdas	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Einsteiden	2015	\$475,921	\$475,921	\$475,921	\$466,590	\$466,590	\$466,590	\$466,590 98.6		Metros Cuadrados	530	0.00	da	láctica y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente rivet nanciera: / Física: Terminada / Registro: META: Construcción de u usos múltiples: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivet.
CHP15150500642110	159200 Primaria Gabriela Mistral.		Cinqua	5411100.2500	Dell' 1922 dell'	OILLE D	Application in the state of	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INERAESTRIJETURA ESSEA	LULIA CON	Li Ljacacani										Metros Cuadrados	433			
		21120730022512A0120 00E138083 21120730022512A0120	Chiapas	Bernozabal	Berriozabal	Urbano	Aportaciones Federales	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecucion	2015	\$1,417,522	\$1,417,522	\$1,417,522	\$1,030,697	\$1,030,697	\$1,030,697	\$1,030,697 72.				0.00	Fina	nanciera: / Física: Terminada / Registro: META: Construcción de ISTEMA: Pasa al siguiente nivel. nanciera: / Física: Terminada / Registro: META: Construcción de
CHP15150500642112	159203Primaria Felipe Wenceslao Mijangos	00E138085 21120730022512A0120	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Muricipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,311,801	\$1,311,801	\$1,311,801	\$1,286,081	\$1,286,081	\$1,286,081	\$1,286,081 98.0		Metros Cuadrados	285	0.00	reve	las didácticas y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguient rel.
CHP15150500642114	159206 Primaria Francisco Villa.	00E138087	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	Básica  1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,330,552	\$1,330,552	\$1,330,552	\$1,317,563	\$1,317,563	\$1,317,563	\$1,317,563 99.6		Metros Cuadrados	531	0.00		narciera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de e ISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642119	159199 - Primaria Niños Héroes.	21120730022512A0120 00E138082	Chiapas	Berriozábal	Las Camelias	Rural	Aportaciones Federales	Básica	Federativas y Municipios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$475,919	\$475,919	\$475,919	\$475,919	\$466,590	\$466,590	\$466,590 98.0	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00		nanciera: / Fisica: Terminada / Registro: META: Construcción de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642122	159204Primaria 21 De Agosto.	21120730022512A0120 00E138086	Chiapas	Berriozábal	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativi Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$903,054	\$903,054	\$903,054	\$885,349	\$885,349	\$885,349	\$885,349 98.0	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00		nanciera: / Fisica: Terminada / Rogistro: META : Construcción de vicios santarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. nanciera: / Fisica: En ejecucion / Registro: Meta-Construcción de 3
CHP15150500642125	13901097Telesecundaria No.624 Sor Juana Inés De La Cruz	00E138084	Chiapas	Palenque	Profresor Roberto Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Murécipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$185,167	\$185,167	\$185,167	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000 99.5	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	40.00 didá	dácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguien rel.
CHP15150500642127	159158 - Primaria Tenochtitlan	21120730022512A0120 00E138032	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ. Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$3,175,763	\$3,175,763	\$3,175,763	\$3,112,203	\$3,112,203	\$3,112,203	\$3,112,203 98.0	50	Metros Cuadrados	178	0.00	100.00 sarsi al si	nanciera: / Fisica: Terminada / Rogistro: META : Rehabilitación, ser ritarios, dirección y construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA- siguiente rivel.
CHP15150500642130	159038 - Primaria Indigena Itzcoatl	21120730022512A0120 00E138035	Chiapas	Cherulhó	Poebla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,173,375	\$2,173,375	\$2,173,375	\$2,173,375	\$2,173,375	\$2,173,375	\$2,173,375 100.	0 \$0	Metros Cuadrados	325	0.00	reve	nanciera: /Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de s os múltiples y demolición de edificios - SISTEMA: Pasa al siguient ed.
CHP15150500642134	159181Primaria Liberación.	21120730022512A0120 00E138102	Chiapas	Cherulhó	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,984,998	\$1,984,998	\$1,984,998	\$1,898,463	\$1,898,463	\$1,898,463	\$1,898,463 95.6	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00 fina 100.00 de u al si	nanciera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de c usos múltiples con domo y rehabilitación de graderio - SISTEMA: siguiente rivel.
CHP15150500642137	159298 - Primaria Emiliano Zapata.	21120730022512A0120 00E138044	Chiapas	Chilón	Gemel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Murécipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$384,047	\$384,047	\$384,047	\$384,047	\$384,047	\$384,047	\$384,047 100.	50	Metros Cuadrados	70	0.00		nanciera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de rvicios saritarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642139	159299 Primaria Manuel Garnio.	21120730022512A0120 00E138045	Chiapas	Chilón	Cantajal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$814,493	\$814,493	\$814,493	\$814,493	\$814,493	\$814,493	\$814,493 100.	0 \$0	Metros Cuadrados	11	0.00	100.00 fina didá	nanciera: / Fisica: Terminada / Rogistro: META : Construcción de u álctica - SISTEMA: Pana al siguiente rével.
CHP15150500642144	159300 Primaria Netzahsalcoyotl	21120730022512A0120 00E138046	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$926,536	\$926,536	\$926,536	\$926,536	\$926,536	\$926,536	\$926,536 100	0 \$0	Metros Cuadrados	555	0.00	100.00 Fina peri	nanciera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de b rimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642146	159069 Primaria Vicente Guerrero.	21120730022512A0120 00E138018	Chiapas	Coapilla	Liano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000 100.	0 50	Metros Cuadrados	120	0.00	88.00 aula	nanciera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de las didácticas y sanitario rural y obra exterior - SISTEMA: Pasa al paiente rivet.
CHP15150500642149	1530005 Telesecundaria No. 005 Francisco Indalecio Madero.	21120730032513A0130 00£138040	Chiapas	Acala	20 de Noviembre	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,143,684	\$1,143,684	\$1,143,684	\$1,143,682	\$1,143,682	\$1,143,682	\$1,143,682 100	50	Metros Cuadrados	129	0.00	100.00 Met hidr	nanciera: / Fisica: Terminada / Registro: Localidad: 20 de Noviemb eta: Remodelación de espacios, rehabilitación de instalación eléctri frásifica, ermallado perimetral, 80 sillas de paleta, 4 mesas, 1 archi
CHP15150500642151	159231 - Primaria General Lázaro Cárdenas D Río.	el 21120730022512A0120 00E138054	Chiapas	Cospilla	Buenavista (Matasanos)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,173,855	\$2,173,855	\$2,173,855	\$2,131,227	\$2,131,227	\$2,131,227	\$2,131,227 98.0	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	43.00 Fina	iberos , 1 proyector - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. nanciera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de las didácticas, construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente
CHP15150500642153	159233 Primaria Vicente Guerrero.	21120730022512A0120 00E138055	Chiapas	Coapilla	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Éducación	En Ejecución	2015	\$1,376,325	\$1,376,325	\$1,376,325	\$1,350,379	\$1,350,379	\$1,350,379	\$1,350,379 98.3	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	29.00 Fina	nanciera: / Física: En ejecucion / Registro: META : Construcción de las didácticas, servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente ni
CHP15150500642157	159037 Primaria El Pensador Mexicano.	21120730022512A0120 00E138016	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rosalia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,914,537	\$1,914,537	\$1,914,537	\$1,912,615	\$1,912,615	\$1,912,615	\$1,912,615 99.1	50	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00 com	narciera: / Fisica: Terminada / Rogistro: META : Demolición y mitrocción de cancha de usos múltiples y techado de cancha - STEMA: Pasa a siguiente nivo:
CHP15150500642159	159076 Primaria 18 De Marzo.	21120730022512A0120 00E138022	Chiapas	Comitán de Dorringuez	Rio Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,080,498	\$1,080,498	\$1,080,498	\$1,080,498 96.3	\$0	Metros Cuadrados	427	0.00		s revol: yana au aguierre rovei. sanciera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de e ISTEMA: Pasa al siguierro nivel.
CHP15150500642162	159171 Primaria Ignacio Lopez Rayon	21120730022512A0120 00E138039	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Palmira	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000 100	0 \$0	Metros Cuadrados	151	0.00	fina	nanciera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META: Construcción de ISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642165	159172 Primaria Profina. Rosario Marin Escuinca.	21120730022512A0120 00E138040	Chiapas	Comitán de Domínguez	Laguna Larga	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Éducación	En Ejecución	2015	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000 100		Metros Cuadrados	43	0.00	ee ee Fina	nanciera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de eros - SISTEMA: Pasa al siguiente rével.
				Down Roses		<u> </u>	1			THE SECTION OF CHINAS	I	1													dorr	

						Mar	annella Canand Ad Branel										Austra Sanada						Access Sides			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado %As	nce Reinte	o Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP14140400424200	149599 Secundaria Sentimientos De La Naci (Refrendo).	in 21120730032513A0120 00E138099	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957 10	50	Metros Cuadrados	421	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta-Construcción techado cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642168	159180 Primaria Ricardo Flores Magon.	21120730022512A0120 00E138042	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cornitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,778,078	\$5,778,078	\$5,778,078	\$5,778,078	\$5,778,078	\$5,778,078	\$5,778,078 10	00 \$0	Metros Cuadrados	240	0.00	60.00	Financiera: / Finica: En ejecución / Registro: META: Construcción de edificio U2-C. (7 aulas, un modulo de servicios sanitarios), construcción plataforma para nivelación del área de desplante del edificio, desmantelamiento y demolición de banda, plaza civica, andadores -
CHP15150500642171	159343Primaria Mi Patria Es Primero.	21120730022512A0120 00E138066	Chiapas	Frontera Comalapa	Lorna Borrita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,646,769	\$1,646,769	\$1,646,769	\$1,614,468	\$1,614,468	\$1,614,468	\$1,614,468 98	34 \$0	Metros Cuadrados	126	0.00	98.00	SISTEMA: Pasa al siruiente nicel. Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META: Construcción de barda perimetral, domo para cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pa siguiente rivie.
CHP15150500642172	159170 Primaria Pilar Espinosa De Leon.	21120730022512A0120 00E138038	Chiapas	Jiquipilas	Baja California	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000 10	00 \$0	Metros Cuadrados	119	0.00	89.00	Financiera: /Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de dorno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642182	159177 Primaria Jose Maria Muriiz	21120730022512A0120 00E138041	Chiapas	Jiquipilas	Xquipilas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ. Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$9,790,383	\$9,790,383	\$9,790,383	\$9,074,143	\$9,074,143	\$9,074,143	\$9,074,143 92	58 50	Metros Cuadrados	322	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META: Acabados, acceso principal y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500642186	159375 - Primaria Guadalupe Victoria.	21120730022512A0120 00E138068	Chiapas	Jiquipilas	Francisco Vila Dos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,139,572	\$1,139,572	\$1,139,572	\$1,139,572	\$1,139,572	\$1,139,572	\$1,139,572 10	00 \$0	Metros Cuadrados	17	0.00	81.00	Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: META : Construcción de servicios sanitarios, construcción de dirección y rehabilitación SST
CHP15150500642188	159383 Primaria Presidente Juarez.	21120730022512A0120 00£138069	Chiapas	Jiquipilas	Francisco Villa Dos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,357,435	\$1,357,435	\$1,357,435	\$1,357,435	\$1,357,435	\$1,357,435	\$1,357,435 10	00 \$0	Metros Cuadrados	38	0.00	89.00	Pasa al siguiente nivel.  Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de servicios sanitarios, construcción de dirección y rehabilitación - SIST.
CHP15150500642190	159385 - Primaria Nicolás Bravo.	21120730022512A0120 00E138070	Chianas	ljoviplas	Osintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Elecución	2015	\$1.434.020	\$1.434.020	\$1,434,020	\$1.434.020	\$1,434,020	\$1.434.020	\$1.434.020 10		Metros Cuadrados	160	0.00	30.00	Pasa al siguente invet.  Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de carscha de usos múltioles, construcción de dorno y rehabilitación
CHP15150500642194	159387 Primaria Errilio Rabasa Estebanell.	21120730022512A0120	Chinas	liminius	Llano Grande	Break	Aportariones Foderales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Fierurión	2015	\$1,319,039	\$1,319,039	\$1,319,039	\$1,319,039	\$1,319,039	\$1,319,039	\$1,319,039 10	00 \$0	Metros Cuadrados	94	0.00	77.00	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro. METAL: Construcción di dirección, servicios sanitarios, obra exterior y eshabilitación general.
CHP15150500642197	159388 - Primaria Estado De Jafisco.	00E138072 21120730022512A0120			r			Básica 1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Muricípios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			2015	\$5,859,990	\$5,859,990	\$5,859,990	\$5,857,291	\$5,857,291	\$5,857,291	\$5,857,291 99		Metros Cuadrados	305	0.00		SSTEMA: Passa al siguiente nivel.  Financiena: / Finica: En ejecucion / Registro: META: Construcción de anala de medios, 2 aulas dédicticas, cancha de usos múltiples, servicio saritarios y rehabilitación demolición - SISTEMA: Passa al siguiente ni
		00E138073	Chapas	iqupias	aqupus	Ortuno	Aportaciones receraies	Básica IDD7 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Municipios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	Educación	En Ejecucion														auta de meden, 2 autas denececas, carerul de toos munipole, servico, saritarios y rehabilitación dernolición - SSTEMA-Pasa al siguiente ri Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META: Construcción de domo, obra exterior y rehabilitación general - SSTEMA-Pasa al sigui
CHP15150500642232	159391 Primaria Jaime Nuno.	21120730022512A0120 00E138074 21120730022512A0120	Chiapas	liquiplas	Jenusalén	Rural	Aportaciones Federales	Básica  1007 FAM Infraestructura Educativ	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,849,648	\$1,849,648	\$1,849,648	\$1,849,646	\$1,849,646	\$1,849,646	\$1,849,646 10		Metros Cuadrados	89	0.00	64.00	domo, obra exterior y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al sigui nivel.  Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META: Construcción de
CHP15150500642236	1529005 - Primaria Aquiles Serdán.	00E138105	Chiapas	Las Margaritas	La Estación	Rural	Aportaciones Federales	Básica	53-Aportationes receives para Entitiades Federativas y Municipios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$942,002	\$942,002	\$942,002	\$942,002	\$942,002	\$942,002	\$942,002 10	00 \$0	Metros Cuadrados	37	0.00	80.00	servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642239	1529007 - Primaria Luz En La Montaña	21120730022512A0120 00E138107	Chiapas	Las Margaritas	Mexiquito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativi Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$465,192	\$465,192	\$465,192	\$465,192	\$465,192	\$465,192	\$465,192 10	00 \$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Fisanciera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de s didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642242	159301 Primaria Manuel Acuña	21120730022512A0120 00E138047	Chiapas	Marqués de Comillas	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ. Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Murécipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000 10	00 \$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera: / Finica: Terminada / Registro: META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642245	159308Primaria Guadalupe Victoria	21120730022512A0120 00E138024	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,540	\$999,560	\$999,560	\$999,540 99	96 \$0	Metros Cuadrados	628	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642248	159302 Primaria Los Niños Heroes	21120730022512A0120 00E138048	Chiapas	Ocosingo	Cinco de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,500	\$999,500	\$999,500	\$999,500 99	95 \$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150500642251	159303 Primaria Benito Juarez Garcia	21120730022512A0120 00E138049	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$535,842	\$535,842	\$535,842	\$535,842	\$535,842	\$535,842	\$535,842 10	00 \$0	Metros Cuadrados	401	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de u didictica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150500642252	159304 - Primaria Ignacio Ayala	21120730022512A0120 00E138050	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,500	\$999,500	\$999,500	\$999,500 99	PS \$0	Metros Cuadrados	373	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META: Construcción de aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150500642254	159305 Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	21120730022512A0120 00E138051	Chiapas	Ocosingo	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,500	\$999,500	\$999,500	\$999,500 99	95 \$0	Metros Cuadrados	201	0.00	2.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: META: Construcción de aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150500642256	159306 Primaria Jaime Nuno	21120730022512A0120 00E138052	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,251	\$999,251	\$999,251	\$999,251 99	93 \$0	Metros Cuadrados	708	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150500642257	159307 Primaria Niños Heroes.	21120730022512A0120 00£138053	Chiapas	Ocosingo	Lacanjá Chansayab	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,561	\$999,561	\$999,561	\$999,561 99	P6 \$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: /Fisica: Terminada / Registro: META: Construcción de de usos múltiples y techado de cancha de usos múltiples - SISTEMA al siguiente nivel.
CHP15150500642260	159327 Primaria La Patria.	21120730022512A0120 00£138063	Chiapas	Ocosingo	Peña Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000 10	00 \$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: META: Construcción de dicláctica - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
HP15150500642264	1529002 - Primaria Ignacio Ramirez Calzada.	21120730022512A0120 00E138103	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Uno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$495,752	\$495,752	\$495,752	\$486,035	\$486,035	\$486,035	\$486,035 98	34 \$0	Metros Cuadrados	187	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de : didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642266	159235 Primaria Lázaro Cárdenas Del Rio	21120730022512A0120 00E138056	Chiapas	Ocozocoautia de Espirosa	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ. Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,559,324	\$1,559,324	\$1,559,324	\$1,528,744	\$1,528,744	\$1,528,744	\$1,528,744 98	34 \$0	Metros Cuadrados	133	0.00	94.54	Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: META : Construcción de cancha de usos múltiples, techado, y demolíción - SISTEMA: Pasa al
CHP15150500642268	159236 - Primaria Fray Juan De Zumárraga.	21120730022512A0120 00E138057	Chiapas	Ocozocoautia de	Naevo Mezcalapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$936,951	\$936,951	\$936,951	\$918,567	\$918,567	\$918,567	\$918,567 98	34 \$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	signiente nivel. Financiens: / Fisica: Terminada: / Registro: META : Construcción de c - SISTEMA: Pasa al signiente nivel.
HP15150500642270	159245 Primaria Rosario Castellanos Figuero	21120730022512A0120 a 006138058	Chiapas	Ocozocoautia de	Naevo San Juan Chamuli	a Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$762,775	\$762,775	\$762,775	\$760,273	\$760,273	\$760,273	\$760,273 99	57 50	Metros Cuadrados	99	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Sanitarios rurales, exterior, rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150500642273	159246 Primaria Nicolas Bravo.	21120730022512A0120	Chinas	Ocozocoautia de	Luis Echeverria (Agua	Break	Aportariones Foderales	1007 FAM Infraestructura Educativo	33-Aportaciones Federales para Entidades	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Fierurión	2015	\$1,558,765	\$1,558,765	\$1,558,765	\$1,546,044	\$1,546,044	\$1,546,044	\$1,546,044 99	18 50	Metros Cuadrados	78	0.00	98.69	Financiera: / Física: En ejecucion / Registro: META : Construcción de
HP15150500642275	159256 - Primaria Año De Juárez.	00E138059 21120730022512A0120	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ocozocoautia de	Ocozocoautia de	Unbone	Annaturinus Subsulus	Basica 1007 FAM Infraestructura Educativo	Federativas y Muricípios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Cinconida	2015	\$1,383,000	\$1,383,000	\$1,383,000	\$1,362,429	\$1,362,429	\$1,362,429	\$1,362,429 98		Materia Conductor	595	0.00	100.00	domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivet.  Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META: Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación general y obra exterior - SISTEMA
	1529004 - Primaria Martires De Mi Patria.	00E138101 21120730022512A0120	Chapas	Espinosa	Espinosa	O Land	POCIAL DIES FEDERALS	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Municipios  33-Aportaciones Federales para Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	LULLACOTT .	LI CHECKEN										media cuadrada				everence automotive entre en
HP15150500642276		00E138104 21120730022512A0120	Chapas	Palenque San Cristóbal de	Naevo Menda San Cristóbal de las	Rural	Aportaciones Federales	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Municípios  33. Ameritariones Federales nara Entidades	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecucion	2015	\$597,673	\$597,673	\$597,673	\$585,956	\$585,956	\$585,956	\$585,956 98		Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  Financiera: / Finica: Terminada / Registro: META: Rehabilitación -
CHP15150500642280	159061 Primaria Fray Victor Maria Flores	00E138017 21120730022512A0120	Chiapas	las Casas	Casas	Urbano	Aportaciones Federales	Básica 1007 FAM Infraestructura Educativ	Federativas y Maricipios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Educación	En Ejecución	2015	\$479,870	\$479,870	\$479,870	\$479,870	\$479,870	\$479,870	\$479,870 10		Metros Cuadrados	369	0.00	100.00	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de
HP15150500642283	159212 Primaria Mario Castellanos Molina.	00E138089	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,279,834	\$1,279,834	\$1,279,834	\$1,057,321	\$1,057,321	\$1,057,321	\$1,057,321 82	\$1 \$0	Metros Cuadrados	154	0.00	91.00	domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150500642286	159214 - Primaria Emiliano Zapata Salazar.	21120730022512A0120 00E138091	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Casas	Urbano	Aportaciones Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,145,822	\$1,145,822	\$1,145,822	\$1,133,104	\$1,133,104	\$1,133,104	\$1,133,104 98	19 \$0	Metros Cuadrados	235	0.00	99.89	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150500642288	159217 Primaria Hermilo W. Paniagua	21120730022512A0120 00E138092	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativ. Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Manicipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,377,246	\$1,377,246	\$1,377,246	\$1,350,254	\$1,350,254	\$1,350,254	\$1,350,254 98	34 \$0	Metros Cuadrados	404	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Rogistro: META : Construcción de c - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150500642289	159224 - Primaria Una Luz En La Montaña.	21120730022512A0120 00E138095	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$449,390	\$449,390	\$449,390	\$440,577	\$440,577	\$440,577	\$440,577 98	34 \$0	Metros Cuadrados	29	0.00	86.00	Fisanciera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META: Construcción de aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP15150500642290	159228 Primaria Erasto Urbina García.	21120730022512A0120 00E138097	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$402,304	\$402,304	\$402,304	\$394,416	\$394,416	\$394,416	\$394,416 98	34 \$0	Metros Cuadrados	94	0.00	87.00	Financiera: / Fisica: En ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguier rivet.
CHP15150500642291	159230 Primaria Niño Artillero.	21120730022512A0120 00£138099	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$366,111	\$366,111	\$366,111	\$366,111	\$366,111	\$366,111	\$366,111 10	00 \$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de s didictica - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500642292	159213 Primaria Francisco Indalecio Madero.	21120730022512A0120 00E138090	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,741,154	\$1,741,154	\$1,741,154	\$1,706,994	\$1,706,994	\$1,706,994	\$1,706,994 98	34 \$0	Metros Cuadrados	390	0.00	94.00	Financiera: /Fisica: En ejecucion / Registero: META : Construcción de cancha de usos múltiples y techado de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642294	159218 Primaria Primero De Septiembre.	21120730022512A0120 00E138093	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Napite	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$464,109	\$464,109	\$464,109	\$455,007	\$455,007	\$455,007	\$455,007 98	34 \$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de a didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500642297	159219 Primaria Belisario Dorringuez Palenc	ia 21120730022512A0120 00E138094	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Yaalboc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muricipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$594,007	\$594,007	\$594,007	\$582,359	\$582,359	\$582,359	\$582,359 98	34 \$0	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de co de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	1	1	1	-1	1	1	1		I.	II	1	1	1		l	1			1			1	1	1		

						Mar	manaille Committee de Dronne										Austra Strander	_						Avance Fisico			
		1		_	1	Mar	rmación General del Proyec	1				_				Bernstein	Avance Financies	•			1			1	1	% Avenue	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Medificado	(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado Observa	aciones
CHP14140400424200	149599 Secundaria Sentimientos De La Nac (Refrendo).	ión 21120730032513A0120 00E138099	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	\$1,765,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	421	0.00	100.00 Financie cancha	iera: / Fisica: Terminada / Registro: Meta:Construcción techado de a - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642298	159226 - Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.	21120730022512A0120 00E138096	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Guadalupe Shuncalá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$288,218	\$288,218	\$288,218	\$282,567	\$282,567	\$282,567	\$282,567	98.04	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00 Financie comedo	iera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de lor - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642299	159229 Primaria Vicente Guerrero.	21120730022512A0120 00E138098	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Aguaje (La Albarada)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$873,727	\$873,727	\$873,727	\$854,595	\$856,595	\$854,595	\$854,595	98.04	\$0	Metros Cuadrados	734	0.00	80.00 Financie servicio	iera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de os saritarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642300	159353 Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.	21120730022512A0120 00E138100	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Fray Bartolomé	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	s 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,089,659	\$2,089,659	\$2,089,659	\$2,048,677	\$2,048,677	\$2,048,677	\$2,048,677	98.04	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00 aulas di	iera: / Física: Terminada / Registro: META: Construcción de 2 ilidácticas, construcción de cocina y bodega, demolición de edificio A exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642301	159156 Primaria Jose Vasconcelos Calderon	21120730022512A0120 00E138030	Chiapas	San Fernando	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	s 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,748,060	\$1,748,060	\$1,748,060	\$1,748,060	\$1,748,060	\$1,748,060	\$1,748,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00 didáctic	iera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de un aula ica, obra exterior, rehabilitación general y sanitarios rurales - AA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642302	159157 Primaria Profr. Ruben Miguel Rincon Coutiño	21120730022512A0120 00E138031	Chiapas	San Fernando	Naeva Victoria (Guadalape Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	s 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,354,129	\$2,354,129	\$2,354,129	\$2,354,129	\$2,354,129	\$2,354,129	\$2,354,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00 constru	iera: / Física: Terminada / Registro: META: Obra exterior, ucción de 2 aulas didácticas, rehabilitación general y sanitarios : - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642303	159249 Primaria Profr. Rafael Castro Ramos	21120730022512A0120 00E138060	Chiapas	San Fernando	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,619,270	\$1,619,270	\$1,619,270	\$1,619,270	\$1,619,270	\$1,619,270	\$1,619,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00		iera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de un aulo ica, sanitarios rurales, obra exterior y rehabilitación - SISTEMA: I siguiente nivel.
CHP15150500642304	159250 Primaria Daniel Robles Sasso.	21120730022512A0120 00E138061	Chiapas	San Fernando	San Pedro (La Marimba)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,816,504	\$1,816,504	\$1,816,504	\$1,780,891	\$1,780,891	\$1,780,891	\$1,780,891	98.04	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00 Financie dicláctic	iera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de un aub ica, obra exterior y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642305	159188 Primaria Josefa Ortriz De Dorningue	21120730022512A0120 00E138075	Chiapas	San Fernando	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,156,268	\$2,156,268	\$2,156,268	\$2,156,268	\$2,156,268	\$2,156,268	\$2,156,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00 didáctic	iera: / Física: Terminada / Registro: META: Construcción de 3 aslas icas, servicio sanitarios y obra extenior - SISTEMA: Pasa al ite nivel.
CHP15150500642308	159189 Primaria José María Morelos Y Pavó	n. 21120730022512A0120 00E138076	Chiapas	San Fernando	Viva Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$3,377,886	\$3,377,886	\$3,377,886	\$3,353,607	\$3,353,607	\$3,353,607	\$3,353,607	99.28	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00 3 aulas	iera: / Física: Terminada: / Registro: META: Construcción de domo, s diducticas, servicios sanitarios y obra exterior: - 3ISTEMA: Pasa al ste nivel.
CHP15150500642309	159191 Primaria General Álvaro Obregón.	21120730022512A0120 00E138077	Chiapas	San Fernando	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,179,915	\$1,179,915	\$1,179,915	\$1,179,746	\$1,179,746	\$1,179,746	\$1,179,746	99.99	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00 Financie - SISTEM	iera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de domo MA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642310	159192 - Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	21120730022512A0120 00E138078	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,277,769	\$2,277,769	\$2,277,769	\$2,233,111	\$2,233,111	\$2,233,111	\$2,233,111	98.04	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	96.98 aulas di	iera: / Física: En ejecucion / Registro: META : Construcción de 2 fidácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al ste nivel.
CHP15150500642314	159031 Primaria Jose Maria Morelos Y Pavo	21120730022512A0120 00E138013	Chiapas	Suchiapa	Suchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	166	0.00	100.00 Financie - SISTEM	iera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de domo MA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642316	159072 - Primaria Manuel De Jesus Cancino	21120730022512A0120 00E138019	Chiapas	Tonalá	Morelos (Mojarras)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,308,095	\$2,308,095	\$2,308,095	\$2,308,095	\$2,308,095	\$2,308,095	\$2,308,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	162	0.00	100.00 Financie techado	iera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de lo y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500642317	159087 Primaria Cesar Cruz Soto	21120730022512A0120 00E138027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,708,394	\$1,708,394	\$1,708,394	\$1,672,781	\$1,672,781	\$1,672,781	\$1,672,781	97.92	\$0	Metros Cuadrados	231	0.00	98.81 Financie aulas di	iera: / Física: En ejecucion / Registro: META : Construcción de 2 lidácticas y servicios saritarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642319	159089 Primaria Daniel Robles Sasso	21120730022512A0120 00E138028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$454,953	\$454,953	\$454,953	\$453,124	\$453,124	\$453,124	\$453,124	99.60	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00 Financie didáctic	iera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de un aula ica - SISTEMA: Pasa al siguiente rivel.
CHP15150500642320	159090 Primaria General Lazaro Cardenas D Rio	nel 21120730022512A0120 00E138029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,524,987	\$1,524,987	\$1,524,987	\$1,524,987	\$1,524,987	\$1,524,987	\$1,524,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	461	0.00	100.00 Financie - SISTEM	iera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de domo MA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642322	159159 Primaria Heroes De Chapultepec	21120730022512A0120 00E138033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	\$1,124,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	374	0.00	100.00 Financie SISTEM	iera: / Fisica: Terminada / Registro: META :Construcción de domo AA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642323	159337 Primaria Adolfo López Mateos.	21120730022512A0120 00E138064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativi Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,209,236	\$1,209,236	\$1,209,236	\$1,193,138	\$1,193,138	\$1,193,138	\$1,193,138	98.67	\$0	Metros Cuadrados	573	0.00	89.00 Financie domo	iera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642324	159339 Primaria Enrique Rodriguez Cano.	21120730022512A0120 00E138065	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativi Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$3,020,283	\$3,020,283	\$3,020,283	\$3,020,283	\$3,020,283	\$3,020,283	\$3,020,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	609	0.00	30.00 aulas di	iera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de 7 Idáécticas, demolíción y construcción de cancha de usos múltiples - AA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642326	159347Primaria Juan Enrique Pestalozzi.	21120730022512A0120 00E138067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,375,357	\$2,375,357	\$2,375,357	\$2,328,777	\$2,328,777	\$2,328,777	\$2,328,777	98.04	\$0	Metros Cuadrados	307	0.00	15.00 cancha	iera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META : Construcción de a de usos múltiples, dorno y barda perimetral - SISTEMA: Pasa al te nivel.
CHP15150500642328	159155 - Primaria Indigena Fray Matias De Cordova Y Ordoñez	21120730022512A0120 00E138036	Chiapas	Venustiano Carranza	El Nilar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,517,922	\$1,517,922	\$1,517,922	\$1,517,922	\$1,517,922	\$1,517,922	\$1,517,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00 aulas di siguient	iera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de 2 idácticas, obra exterior y saritarios rurales - SISTEMA: Pasa al te rivel.
CHP15150500642330	159163 Primaria Emiliano Zapata Salazar	21120730022512A0120 00E138037	Chiapas	Venustiano Carranza	28 de Junio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,264,895	\$1,264,895	\$1,264,895	\$1,264,895	\$1,264,895	\$1,264,895	\$1,264,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00 didáctic nivel.	iera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de un auli ica y construcción de sanitario rural - SISTEMA: Pasa al siguiente
CHP15150500642335	159075 Primaria Lazaro Cardenas Del Rio.	21120730022512A0120 00E138021	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$460,787	\$460,787	\$460,787	\$459,982	\$459,982	\$459,982	\$459,982	99.83	\$0	Metros Cuadrados	383	0.00		iera: / Fisica: Terminada / Registro: META: Terminación de obra nucción de 6 aulas didicticas, modulo de escaleras, acceso principal dores, barda perimetral, banqueta, y red eléctrica) - SISTEMA: I siguiente nivel.
CHP15150500642337	159077 Primaria Presidente Juarez.	21120730022512A0120 00E138023	Chiapas	Zinacantán	Pasté	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$100,897	\$100,897	\$100,897	\$98,638	\$98,638	\$98,638	\$98,638	97.76	\$0	Metros Cuadrados	662	0.00	100.00 Financie (prelimi	iera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Terminación de obra inares e instalación eléctrica) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642636	159036 Primaria Luis Espinosa	21120730022512A0120 00E138015	Chiapas	Ocozocoautia de Espinosa	Ocozocoautia de Expinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,974,035	\$1,974,035	\$1,974,035	\$1,671,376	\$1,671,376	\$1,671,376	\$1,671,376	84.67	\$0	Metros Cuadrados	561	0.00	94.00 Financie y barda	iera: / Fisica: En ejecucion / Registro: META: Construcción de domo a perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642637	159211 - Primaria Andrés Quintana Roo.	21120730022512A0120 00E138088	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	a 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,145,822	\$1,145,822	\$1,145,822	\$1,133,104	\$1,133,104	\$1,133,104	\$1,133,104	98.89	\$0	Metros Cuadrados	396	0.00	100.00 Financie - SISTEM	iera: / Fisica: Terminada / Registro: META : Construcción de domo MA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642639	1529006 - Primaria Rosario Castellanos Figueroa	21120730022512A0120 00E138106	Chiapas	La Trinitaria	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativo Básica	s 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$758,390	\$758,390	\$758,390	\$758,390	\$758,390	\$758,390	\$758,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00 Financie servicio	iera: / Física: Terminada / Registro: META : Construcción de os saritarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.