

Información General del Proyecto							Anexo Presupuestario																				
Código del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa, Fondo, Cuenta Corriente	Rama	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revolución (Observada)	Comprometido	Disponible	Opinión	Pagos	% Avance	Ratificación	Unidad de Medida	Anexo Público	Anexo Anual	% Anexo Anual	Observaciones
DPF15100048743	Restauración Del Templo De San Juan Bautista (San. España)	04-009	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCELUC	Urbanización	Terminado	2015	\$1,601,130	\$1,601,130	\$1,601,130	\$1,601,130	\$1,601,130	\$1,601,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,327	0.00	100.00	Financiera / Física no se tiene la unidad de medida de la obra., motivo que impidió su avance observado / Registro no tiene la información de cumplimiento de la unidad de medida de la obra -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
DPF151000489548	Remediación De Diferentes Areas Del Palacio Municipal, Tuxtla Gutiérrez (Palacio Municipal De Tuxtla Gutiérrez)	12.1-101-0756-06-02-04-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,583,929	\$1,583,929	\$1,583,929	\$1,583,929	\$1,583,929	\$1,583,929	100.00	\$0	Lote	553.374	0.00	100.00	Financiera Obra Finalizada / Física Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro Proyecto Finalizado. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
DPF151000489572	Remediación Del Parque Santa Elena, Tuxtla Gutiérrez (Parque Santa Elena, Tuxtla Gutiérrez)	12.1-101-0756-06-02-04-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$751,306	\$751,306	\$751,306	\$751,306	\$751,306	\$751,306	100.00	\$0	Lote	553.374	0.00	100.00	Financiera Obra Finalizada / Física Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro Proyecto Finalizado. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
DPF151000489600	Obra Complementaria Del Centro De Desarrollo Comunitario Rta 4 Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez (Rta 4 Ocosingo)	12.1-101-0756-06-02-04-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$438,623	\$438,623	\$438,623	\$438,623	\$407,896	\$407,896	\$407,896	92.99	\$0	Lote	553.374	0.00	100.00	Financiera Obra Finalizada con Aprobación Presupuestal de \$50,726.80 / Física Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra / Registro Proyecto Finalizado. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000489624	Rehabilitación De Oficinas Generales Del MUP Municipal, Tuxtla Gutiérrez (18° Avenida Norte No.1615, Colonia Centro)	12.1-101-0756-06-02-04-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$679,126	\$679,126	\$679,126	\$679,126	\$673,419	\$673,419	\$673,419	98.86	\$0	Lote	553.374	0.00	100.00	Financiera Obra Finalizada con Aprobación Presupuestal de \$41,707.10. / Física Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra / Registro Proyecto Finalizado. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000489644	Rehabilitación De La Casa De La Cultura José Amador Gomezey, Tuxtla Gutiérrez (C/ Avenida Norte Prometeo, Colonia Centro)	12.1-101-0756-06-02-04-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$503,983	\$503,983	\$503,983	\$503,983	\$503,983	\$503,983	\$503,983	100.00	\$0	Lote	553.374	0.00	100.00	Financiera Obra Finalizada / Física Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro Proyecto Finalizado. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000489668	Acordamiento De Diverse Areas De La Secretaría De Obras Pùblicas, Tuxtla Gutiérrez (Av. Central Prometeo No 1514, Colonia Centro)	12.1-101-0756-06-02-04-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	100.00	\$0	Lote	553.374	0.00	100.00	Financiera Obra Finalizada / Física Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro Proyecto Finalizado. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000489928	Mantenimiento Para La Atención Del Primer Contacto, Tuxtla Gutiérrez	12.1-101-02890-02-03-04-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	Terminado	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Vehículos	553.374	0.00	100.00	Financiera Proyecto Finalizado / Física Proyecto Terminado / Registro Proyecto Finalizado. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000489956	Sistema De Alcantarado Por Somos, Tuxtla Gutiérrez	12.1-101-02890-02-03-04-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,999	\$1,499,999	\$1,499,999	100.00	\$0	Equipoamiento	553.374	0.00	100.00	Financiera Proyecto Finalizado con Aprobación Presupuestal de \$3.28. / Física Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es terreno / Registro Proyecto Finalizado. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000492342	Mantenimiento De Caminos Rurales De Acceso A La Mancha Santa Domingo Las Granadas Del Fin. 2000 M2 3000 Superficie Santa Domingo Las Granadas	130411001	Chiapas	Comisión de Desarrollo	Santa Domingo de las Granadas	Rural	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,524,813	\$1,524,813	\$1,524,813	\$1,524,813	\$1,524,813	\$1,524,813	\$1,524,813	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro X -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000509778	Mantenimiento De Caminos Rurales En Diverseas Comarcas	170429	Chiapas	Huixtulan	Huixtulan	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUIXTULAN	Transporte y vialidades	Terminado	2015	\$666,500	\$666,500	\$666,500	\$666,500	\$541,655	\$541,655	\$541,655	81.27	\$0	Metros lineales	7,287	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA AL 100 / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000513820	Rehabilitación De Calle Con Concreto Asfáltico De José Torres Y Calle Tulumón Del Fin. San Juan Clara, Febrero 2015	0819R40016100FA	Chiapas	Tapaehuala	Santa Clara	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TAPAHEUALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,498,584	\$2,498,584	\$2,498,584	\$2,498,584	\$2,498,584	\$2,498,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,871	0.00	100.00	Financiera GASTO DE INGRESO A DICIEMBRE 2015 / Física - REGISTRO GASTOS REALIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL FONDO Y PAGOS DE LOS MESES DE INGRESO A DICIEMBRE 2015. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
DPF151000513821	Asignación Del Centro De Desarrollo Comunitario	069-04-0051	Chiapas	Pijéapan	Sobertura municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIBJAPAN CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2015	\$1,148,010	\$1,148,010	\$1,148,010	\$1,148,010	\$1,148,010	\$1,148,010	100.00	\$0	Lote	2,000	0.00	100.00	Financiera Terminado en 2015 / Física Terminado en 2015 / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
DPF151000515765	Rehabilitación Del Sistema Del Abastecimiento Público, Colonia 3 De Febrero, Julio 2015	0819R40016100FA	Chiapas	Tapaehuala	Tapaehuala de Cerebros y Soledad	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TAPAHEUALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,939,060	\$5,939,060	\$5,939,060	99.90	\$0	Pisos	2,954	0.00	100.00	Financiera GASTO DE INGRESO A DICIEMBRE 2015 / Física - REGISTRO GASTOS REALIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL FONDO Y PAGOS DE LOS MESES DE INGRESO A DICIEMBRE 2015. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000515940	Rehabilitación De Calle La Cruzada Entre Colónes Y 15a Norte, Julio 2015	0819R40016100FA	Chiapas	Tapaehuala	Tapaehuala de Cerebros y Soledad	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TAPAHEUALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,598,084	\$5,598,084	\$5,598,084	\$5,598,084	\$5,592,488	\$5,592,488	\$5,592,488	99.90	\$0	Metros Cuadrados	4,184	0.00	100.00	Financiera GASTO DE INGRESO A DICIEMBRE 2015 / Física - REGISTRO GASTOS REALIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL FONDO Y PAGOS DE LOS MESES DE INGRESO A DICIEMBRE 2015. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000515979	Rehabilitación De Calle En Varian Parte De La Ciudad, Julio 2015	0819R40016100FA	Chiapas	Tapaehuala	Tapaehuala de Cerebros y Soledad	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TAPAHEUALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	99.85	\$0	Metros Cuadrados	2,991	0.00	100.00	Financiera GASTO DE INGRESO A DICIEMBRE 2015 / Física - REGISTRO GASTOS REALIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL FONDO Y PAGOS DE LOS MESES DE INGRESO A DICIEMBRE 2015. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000516482	Asignación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Ocosingo, Comisión E Program. Julio 2015	0819SS40016100FA	Chiapas	Tapaehuala	El Progreso	Rural	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TAPAHEUALA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$622,900	\$622,900	\$622,900	98.87	\$0	Metros Cuadrados	731	0.00	100.00	Financiera GASTOS DE INGRESO A DICIEMBRE 2015 / Física - REGISTRO GASTOS REALIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL FONDO Y PAGOS DE LOS MESES DE INGRESO A DICIEMBRE 2015. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000516538	Construcción De Puentes Vehículos En Camino Seseocheña De Güe Tepetzahú		Chiapas	Huixtulan	Tepetzahú	Rural	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUIXTULAN	Transporte y vialidades	Terminado	2015	\$328,433	\$328,433	\$328,433	\$328,433	\$304,476	\$304,476	\$304,476	93.96	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera OBRA EJECUTADA AL 100% / Física OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF1510005165417	Construcción De Puentes Vehículos En Camino Seseocheña En Camino Guachipán		Chiapas	Huixtulan	Guachipán	Rural	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUIXTULAN	Transporte y vialidades	Terminado	2015	\$54,300	\$54,300	\$54,300	\$54,300	\$46,579	\$46,579	\$46,579	85.69	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100% / Física OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF1510005165474	Construcción De Puentes Vehículos En Camino Seseocheña En Camino La Santa Lima		Chiapas	Huixtulan	Sanctón de Lima	Rural	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUIXTULAN	Transporte y vialidades	Terminado	2015	\$69,514	\$69,514	\$69,514	\$69,514	\$45,982	\$45,982	\$45,982	66.11	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro NO SE GASTO TODO EL RECURSO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000517661	Mantenimiento De Ambulancias Para La Unidad Municipal De Protección Civil	0026	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	M. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Vehículos	8,603	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000517682	Financiamiento Al Área Libres, Loc. Becarion Altamirano	MZ-FV-2011-02	Chiapas	Manaje de Madres	Becarion Altamirano	Rural	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	Terminado	2015	\$34,732	\$34,732	\$34,732	\$34,732	\$34,732	\$34,732	\$34,732	100.00	\$0	Lote	120	0.00	0.00	Financiera LA OBRA ESTA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF151000517683	Construcción De Puentes Peatonal Los Granados Tapanaque	MZ-FV-2011-03	Chiapas	Manaje de Madres	Granados Tapanaque	Rural	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$46,723	\$46,723	\$46,723	\$46,723	\$46,723	\$46,723	\$46,723	100.00	\$0	Pisos	150	0.00	0.00	Financiera LA OBRA ESTA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF1510005176870	Construcción De Muro De Contención, Loc. Cabecera Municipal	MZ-FV-2011-04	Chiapas	Manaje de Madres	Huixtapa de Madres	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$14,974	\$14,974	\$14,974	\$14,974	\$14,974	\$14,974	\$14,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera LA OBRA ESTA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF1510005176721	Rehabilitación De Calles Y Banquetas	097-04-01	Chiapas	Tonalá	Sobertura municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2015	\$1,404,099	\$1,404,099	\$1,404,099	\$1,404,099	\$1,404,099	\$1,404,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA AL 100% / Física PROYECTO TERMINADO / Registro PROYECTO TERMINADO AL 100%. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
DPF1510005176732	Asignación De Camión. Loc. Becarion Altamirano	MZ-FV-2011-05	Chiapas	Manaje de Madres	Becarion Altamirano	Rural	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	100.00	\$0	Lote	120	0.00	0.00	Financiera LA OBRA ESTA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF15100051767344	Remediación Del Palacio Municipal (San España)	097-04-02	Chiapas	Tonalá	Sobertura municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,615,280	\$1,615,280	\$1,615,280	\$1,615,280	\$1,479,210	\$1,479,210	\$1,479,210	91.58	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	100.00	Financiera OBRA TERMINADA / Física UNIDAD DE MEDIDA OBRA PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro PROYECTO TERMINADO AL 100%. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF15100051767355	Pavimentación Con Concreto Prometeado Banquetas	097-04-03	Chiapas	Tonalá	Sobertura municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2015	\$994,326	\$994,326	\$994,326	\$994,326	\$994,326	\$994,326	\$994,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro PROYECTO TERMINADO -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF15100051767378	Rehabilitación De Calle Y Banqueta Con Concreto Hidráulico	097-04-04	Chiapas	Tonalá	Sobertura municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2015	\$902,739	\$902,739	\$902,739	\$902,739	\$902,739	\$902,739	\$902,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	697	0.00	100.00	Financiera PROYECTO TERMINADO / Física PROYECTO TERMINADO / Registro PROYECTO TERMINADO -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
DPF15100051767632	Pavimentación De Calles 15O De Septiembre En (Cabecera Mpal)	LSHAFV-QP-FAFM-SFD-05	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Apoyaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios																		

Clase del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa/Fondo Común	Rama	Iniciativa (Ejemplar)	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reembolso (Observado)	Avance Ejecución					Avance Finés					Observaciones
																	Comprometido	Ejercido	Pagado	% Avance	Rubro/igo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
DPF151104007453		34-009	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCEL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,601,390	\$1,601,390	\$1,601,390	\$1,601,390	\$1,601,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,327	0.00	100.00	Financiera / Finica / no se tiene la unidad de medida de la obra, motivo por el cual se reporto una en cero. / Registro: no tenemos la información de la unidad de medida de la obra - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.		
DPF1511030038701		0190415003	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$688.108	\$688.108	\$688.108	\$688.108	\$688.108	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro X - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.		
DPF1511030038704		0190415004	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$619.440	\$619.440	\$619.440	\$619.440	\$619.440	100.00	\$0	Hectáreas	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro X - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.		
DPF1511030038706		0190415005	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$2,000.000	\$2,000.000	\$2,000.000	\$2,000.000	\$2,000.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro X - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.		
DPF1511030038708		0190415006	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$1,500.000	\$1,500.000	\$1,500.000	\$1,500.000	\$1,500.000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro X - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.		
DPF1511030038709		0190415007	Chiapas	Comitán de Domínguez	Francisco J. Méjía	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$1,807.842	\$1,807.842	\$1,807.842	\$1,807.842	\$1,508.927	\$1,508.927	83.47	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro ANHORO PREDIPLUSTAL DE 278.515.01 SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF1511030038711		0190415011	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$52.214	\$52.214	\$52.214	\$52.214	\$52.214	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro X - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.		
DPF1511030038712		0190415012	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$130.487	\$130.487	\$130.487	\$130.487	\$130.487	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro X - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.		
DPF1511030038714		0190415013	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$81.000	\$81.000	\$81.000	\$81.000	\$81.000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro X - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.		
DPF1511030038716		0190415014	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$102.395	\$102.395	\$102.395	\$102.395	\$102.395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro X - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.		
DPF1511030038717		0190415015	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$302.697	\$302.697	\$302.697	\$302.697	\$302.697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro X - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.		
DPF1511030038718		0190415017	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Andrés Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$1,205.727	\$1,205.727	\$1,205.727	\$1,205.727	\$1,205.727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro X - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.		
DPF1511030038715		0190415020	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santafe Salvadora	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Edificación	En Ejecución	2015	\$383.544	\$383.544	\$383.544	\$383.544	\$26.477	\$26.477	9.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro OBRA REFERENCIADA - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF1511030038740		0190415021	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Labor	Terminado	2015	\$2,900.000	\$2,900.000	\$2,900.000	\$2,900.000	\$2,900.000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro X - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.		
DPF1511030038762		0190415030	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$283.883	\$283.883	\$283.883	\$226.328	\$226.328	\$226.328	79.73	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro OBRA REFERENCIADA - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF1511030038765		0190415031	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Rafael el Bilár	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$53.230	\$53.230	\$53.230	\$53.230	\$44.121	\$44.121	82.89	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro OBRA REFERENCIADA - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF1511030038514		0190415032	Chiapas	Comitán de Domínguez	Ajyash	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$992.835	\$992.835	\$992.835	\$992.835	\$992.835	\$992.835	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro OBRA REFERENCIADA - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF1511040038746		21.1.3-101-0232-01-00-04-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUATELAMA	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$168.947	\$168.947	\$168.947	\$168.947	\$168.947	\$168.947	100.00	\$0	Lote	456	0.00	100.00	Financiera / Obra referenciada con el Informe Previamente de FA 99 / Finica / OBRA TERMINADA. La unidad de medida de esta proyecto es Obra / Registro Proyecto Resguarda. La Fuente de financiamiento de este proyecto es FARM 2015 (Reinversión) - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF1511040039300		IAJUM0615	Chiapas	Rayón	Novara San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	100.00	\$0	Estados de preservación	176	0.00	100.00	Financiera / Obra operada al 100% / Finica / Obra operada en su totalidad / Registro SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF1511040039254		IAJUM0715	Chiapas	Rayón	Zobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$130.000	\$130.000	\$130.000	\$130.000	\$130.000	\$130.000	100.00	\$0	Estados de preservación	700	0.00	100.00	Financiera / Obra operada al 100% / Finica / Obra operada al 100% / Registro SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400392819		IAJUM0815	Chiapas	Rayón	Zobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON	Urbanización	Terminado	2015	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	100.00	\$0	Luminaria	1.500	0.00	100.00	Financiera / Obra operada al 100% / Finica / Registro SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400395239		389JRD4066100FA	Chiapas	Tapanchula	Tapanchula de Córdoba y Solórzano	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TAPANCHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,350.000	\$1,350.000	\$1,350.000	\$1,350.000	\$675.000	\$675.000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1.015	0.00	0.00	Financiera / GASTO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 / Finica / REGISTRO GASTO REALIZADO EN LA EJECUCION DE OBRAS DEL FONDO F/ FARMAR 2015 DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400396507		609-04-0052	Chiapas	Hijilpan	Hijilpan	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HILPAN CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$203.000	\$203.000	\$203.000	\$203.000	\$203.000	\$203.000	100.00	\$0	Lote	2.000	0.00	100.00	Financiera / Terminada en 2015 / Finica / Terminada en 2015 / Registro SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400397263		IAJRM-2015-01	Chiapas	Huitlapan	Zobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITLAPAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2015	\$246.300	\$246.300	\$246.300	\$246.300	\$246.300	\$246.300	100.00	\$0	Luminaria	23.536	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400397304		IAJRM-2015-02	Chiapas	Huitlapan	Huitlapan	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITLAPAN, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$135.948	\$135.948	\$135.948	\$135.948	\$135.948	\$135.948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22.558	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400397322		IAJRM-2015-03	Chiapas	Huitlapan	Zobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITLAPAN, CHIAPAS	Comunicaciones	Terminado	2015	\$204.415	\$204.415	\$204.415	\$204.415	\$204.415	\$204.415	99.59	\$0	Metros cúbicos	22.556	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400397349		IAJRM-2015-04	Chiapas	Huitlapan	Zobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITLAPAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$25.710	\$25.710	\$25.710	\$25.710	\$25.710	\$25.710	100.00	\$0	Metros lineales	22.556	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400397361		IAJRM-2015-05	Chiapas	Huitlapan	Huitlapan	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITLAPAN, CHIAPAS	Edificación	Terminado	2015	\$2.242	\$2.242	\$2.242	\$2.242	\$2.242	\$2.242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400397366		IAJRM-2015-06	Chiapas	Huitlapan	Huitlapan	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITLAPAN, CHIAPAS	Edificación	Terminado	2015	\$6.431	\$6.431	\$6.431	\$6.431	\$6.431	\$6.431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400397372		IAJRM-2015-07	Chiapas	Huitlapan	Huitlapan	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITLAPAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2015	\$139.706	\$139.706	\$139.706	\$139.706	\$139.706	\$139.706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22.556	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400397355		IAJRM-2015-08	Chiapas	Huitlapan	Huitlapan	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITLAPAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2015	\$4.364	\$4.364	\$4.364	\$4.364	\$4.364	\$4.364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2.857	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400397383		IAJRM-2015-09	Chiapas	Huitlapan	Santuario del Paso Vieques	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITLAPAN, CHIAPAS	Comunicaciones	Terminado	2015	\$881.578	\$881.578	\$881.578	\$881.578	\$881.578	\$881.578	100.00	\$0	Kilómetros	137	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400397387		IAJRM-2015-10	Chiapas	Huitlapan	Huitlapan	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITLAPAN, CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2015	\$243.296	\$243.296	\$243.296	\$243.296	\$243.296	\$243.296	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22.556	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400398817		0190415068	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$590.578	\$590.578	\$590.578	\$590.578	\$590.578	\$590.578	100.00	\$0	Metros lineales	141.013	0.00	100.00	Financiera / Finica / Registro X - SISTEMA. Pass al siguiente nivel.	
DPF15110400400487		0190415009	Chiapas	Comitán de Domínguez	Zobertura municipal	Urbano																					

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa/Fondo Común	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Aprovechamiento						Rendimiento	Unidad de Medida	Aprovechamiento			Observaciones					
													Cébs Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurdo (Observado)	Comprometido	Obrerado			Ojeda	Pagado	% Aprovech		Ratificación	Pública	Aprovech	Aprovech	% Aprovech
DPF15100487453		64-009	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCEL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,601,530	\$1,601,530	\$1,601,530	\$1,601,530	\$1,601,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,237	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso no tiene unidad de medida de obra - recinto que incluye un estacionamiento / Registro no menciona la información de la unidad de medida de obra - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040402960		0190415028	Chiapas	Comitán de Domínguez	Jaguna Lengua	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Transportes y Vialidad	Terminado	2015	\$70,970	\$70,970	\$70,970	\$70,970	\$70,970	50	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	71	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro OBRERA REFERENCIADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
DPF151040403049		0190415029	Chiapas	Comitán de Domínguez	Huerrero-García X Dico	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Transportes y Vialidad	Terminado	2015	\$70,973	\$70,973	\$70,973	\$70,973	\$70,973	50	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	133	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro OBRERA REFERENCIADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
DPF151040403083		0190415033	Chiapas	Comitán de Domínguez	Melgán	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	50	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	246	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro OBRERA REFERENCIADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
DPF1510404030410		0190415019	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Urbanización	Terminado	2015	\$1,614,498	\$1,614,498	\$1,614,498	\$1,614,498	\$1,614,498	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro X - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040406747		0120	Chiapas	Chamula	Jinicén	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	\$0	Lote	371	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040406924		0124	Chiapas	Chamula	Hacienda Tres	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	Lote	343	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040406979			Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Urbanización	Terminado	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$285,334	\$285,334	\$285,334	57.03	Vivienda	0	0.00	70.00	Financiera RECURSO COMPROMETIDO PARA EL EJERCICIO 2014 / Fideicomiso COMPROMETIDA PARA EL EJERCICIO 2014 / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
DPF151040407123		0180	Chiapas	Chamula	Sanche I	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	100.00	\$0	Lote	116	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040407156		MZ-FI-2015-032	Chiapas	Municipio de Melchor	San José	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE HONDUR	Transportes y Vialidad	Terminado	2015	\$379,488	\$379,988	\$379,988	\$379,988	\$379,988	\$379,988	\$379,988	100.00	0	Kilómetros lineal	377	0.00	0.00	Financiera LA OBRERA ESTÁ PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fideicomiso LA OBRERA ESTÁ CONCLUIDA / Registro LA OBRERA ESTÁ CONCLUIDA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD.		
DPF151040407219		0183	Chiapas	Chamula	Talveltic	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Lote	118	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040407327		0030	Chiapas	Chamula	Jabón	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	100.00	\$0	Lote	104	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040407375		0036	Chiapas	Chamula	Jardín	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	100.00	\$0	Lote	547	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040407427		0179	Chiapas	Chamula	Jaguna Grande	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	100.00	\$0	Lote	266	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040407460		0151	Chiapas	Chamula	Tzucatzem	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$795,000	\$795,000	\$795,000	\$795,000	\$795,000	100.00	\$0	Lote	310	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040407514		0123	Chiapas	Chamula	Tilolón	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	\$0	Lote	343	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040407548		0130	Chiapas	Chamula	Jabón	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Lote	385	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040407612		0139	Chiapas	Chamula	Hobolón	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Lote	375	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040407646		0177	Chiapas	Chamula	Aguatze	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Lote	83	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040407715		0070	Chiapas	Chamula	Faulehín	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040407753		0176	Chiapas	Chamula	Huehijik	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	100.00	\$0	Lote	371	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040407813		0080	Chiapas	Chamula	Quix Chet	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	180	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040408649		000 centro cruz chapas	Chiapas	Chamula	Santa Cruz Chapas	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Lote	107	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040408652		0038	Chiapas	Chamula	Jardín	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ayuntamiento municipal de chamula	Urbanización	Terminado	2015	\$745,000	\$745,000	\$745,000	\$745,000	\$745,000	100.00	\$0	Lote	438	0.00	100.00	Financiera OBRERA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Fideicomiso OBRERA CONCLUIDA - Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERERE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
DPF151040409180			Chiapas	Tuxtán	Tuxtán	Urbano	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$736,718	\$736,718	\$736,718	\$736,718	\$89,451	\$89,451	\$89,451	12.14	Lote	27,900	0.00	12.00	Financiera / Fideicomiso esta obra quedó referenciada / Registro ESTA OBRERA QUEDÓ REFERENCIADA PARA EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
DPF151040415151		IAIM-06-2015	Chiapas	Huixtla	Manusoto Carranza	Urbano	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	Seguridad	Terminado	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Equipo de seguridad	6,490	0.00	100.00	Financiera OBRERA TERMINADA / Fideicomiso / Registro OBRERA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
DPF151040417292		01-0031-2015	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHAPAS	Seguridad	Terminado	2015	\$292,159	\$292,159	\$292,159	\$292,159	\$292,159	\$292,159	100.00	\$0	Pesas	3,876	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
DPF151040417492		01-0031-2015	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$58,580	\$58,580	\$58,580	\$58,580	\$58,580	\$58,580	100.00	\$0	Lote	3,876	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
DPF151040417634		01-0031-2015	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHAPAS	Deporte	Terminado	2015	\$1,053,666	\$1,053,666	\$1,053,666	\$1,053,666	\$1,053,666	\$1,053,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,876	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
DPF151040417694		01-0031-2015	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$160,965	\$160,965	\$160,965	\$160,965	\$160,965	\$160,965	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	3,876	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso LA OBRERA DE MEDIDA QUE SE UTILIZO EN EL EJERCICIO 2014, OBRERA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE CON FECHA 31 DE ENERO DEL 2016 / Registro OBRERA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE CON FECHA 31 DE ENERO DEL 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
DPF151040417926		01-0031-2015	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$457,429	\$457,429	\$457,429	\$457,429	\$457,429	\$457,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,876	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
DPF151040417933		01-0031-2015	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,385,900	\$1,385,900	\$1,385,900	\$1,385,900	\$1,385,900	\$1,385,900	100.00	\$0	Vehículos	3,876	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
DPF151040417965		01-0031-2015	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$298,793	\$298,793	\$298,793	\$298,793	\$298,793	\$298,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,876	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
DPF151040418027		01-0031-2015	Chiapas	Zinacantan	Sachvo	Rural	Apoyos Federales	005 FORTAMUN	35-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHAPAS	Deporte	Terminado	201																

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conocido	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Obligações)	Comprometido	Disengajado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Saldo Negativo	Unidad de Medida	Publicado	Avance Anual	% Avance Autorizado
DFP111010048743	Restauración Del Templo De San Juan Bautista (San. Etapa)	04-009	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2015	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	\$1,601,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,327	0.00	100.00	Financiera / Física no se tiene la unidad de medida de la obra, motivo que impide con su ejecución / Registro no tenemos la información de cantidad de la unidad de medida de la obra -SISTEMA Para el siguiente nivel.
DFP1110500481009	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos	023-17-2015	Chiapas	Chamula	Patzún	Rural	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. ayuntamiento municipal de Chamula	Urbanización	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Lote	438	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física OBRA CONCLUIDA / Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
DFP1110500481135	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos	023-19-2015	Chiapas	Chamula	Susú Chet	Rural	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. ayuntamiento municipal de Chamula	Urbanización	En Ejecución	2015	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	100.00	\$0	Lote	252	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física OBRA CONCLUIDA / Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
DFP1110500481205	Suministro De Material Para El Mejoramiento Y Rehabilitación De Espacios Públicos (Tzajéchen II)	023-20-2015	Chiapas	Chamula	Tzajéchen	Rural	Aportaciones Federales	RD05 FORTAMUN	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. ayuntamiento municipal de Chamula	Urbanización	En Ejecución	2015	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Lote	85	0.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA / Física OBRA CONCLUIDA / Registro REPORTE CORRESPONDIENTE AL CERRE 2015 - SISTEMA Para el siguiente nivel.