

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Anexo Financiero							Anexo Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Nombre	Tipos de Recursos				Presupuesto	Realizado	Comprobado	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Anexo	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Anexo Anual	% Anexo Acumulado		
DIF000150400621706	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	AJP-001-2015	Chiapas	Chilón	Castro Chich	Turistal	Fiduciarios	BDM Sistema Interamericano de Derechos Humanos	03 Provisiones Salariales y Licencias	15	ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL DE CHIOLN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa a su municipio no aportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DIF15140106132975	15990137- "Telecomunicación No 1379 Javier Alvarez Ramirez"	3112073015990137-PP-013	Chiapas	Tenejapa	Balón Canán	Turistal	Fiduciarios	BD7 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13 Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipales	1	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,482,422	\$1,482,422	\$1,482,422	\$427,622	\$427,622	\$427,622	\$427,622	28.85	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	51.00	Financiera / Físico. EN EJECUCIÓN / Registro: 15990137- TELECOMUNICACION NO 1379 JAVIER ALVAREZ RAMIREZ. CONSTRUCCION DE SALAS DIDACTICAS, SANITARIOS RURALES, HALLADO PREMETAL Y OBRA EXTERIOR.
DIF15140106132978	15990128- "Prim. General Francisco Villa"	3112073015990128-PP-024	Chiapas	Tila	Mancija Chico	Turistal	Fiduciarios	BD7 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13 Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipales	1	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,134,589	\$1,134,589	\$1,134,589	\$327,285	\$327,285	\$327,285	\$327,285	28.85	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	23.00	Financiera / Físico. EN EJECUCIÓN / Registro: 15990128- PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA. CONSTRUCCION DE SALA DIDACTICA, SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR.
DIF15140106132982	15990114- "Prim. Libertad De Imprenta"	3112073015990114-PP-025	Chiapas	Tuxtutla	Panizama Arriaga	Turistal	Fiduciarios	BD7 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13 Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipales	1	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,333,379	\$1,333,379	\$1,333,379	\$384,629	\$384,629	\$384,629	\$384,629	28.85	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	100.00	Financiera / Físico. OBRA TERMINADA / Registro: 15990114- PRIM. LIBERTAD DE IMPRENTA. REFINANCIACION
DIF15140106132987	15990139- "Prim. Lic. Salomon Gonzalez Bello"	3112073015990139-PP-026	Chiapas	Tuxtutla	Tuxtutla Gutiérrez	Urbano	Fiduciarios	BD7 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13 Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipales	1	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,459,463	\$1,459,463	\$1,459,463	\$420,999	\$420,999	\$420,999	\$420,999	28.85	\$0	Metros Cuadrados	472	0.00	48.00	Financiera / Físico. EN EJECUCIÓN / Registro: 15990139- PRIM. LIC. SALOMON GONZALEZ BELLO. DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BASKET BALLETS Y CONSTRUCCION DE BOMBO
DIF15140106132992	15990145- "Prim. Dr. Rafael Pascual Gamboa"	3112073015990145-PP-027	Chiapas	Villa Corzo	San de Mayo	Turistal	Fiduciarios	BD7 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13 Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipales	1	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,328,933	\$1,328,933	\$1,328,933	\$383,344	\$383,344	\$383,344	\$383,344	28.85	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	Financiera / Físico. OBRA TERMINADA / Registro: 15990145- PRIM. DR. RAFAEL PASCUAL GAMBOA. CONSTRUCCION DE SALA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.
DIF15140106132994	15990160- "Prim. "Dr. Manuel Gamboa" Centro De Integración Social 9"	3112073015990160-PP-028	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Turistal	Fiduciarios	BD7 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13 Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipales	1	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,410,354	\$1,410,354	\$1,410,354	\$406,833	\$406,833	\$406,833	\$406,833	28.85	\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	57.00	Financiera / Físico. EN EJECUCIÓN / Registro: 15990160- PRIM. DR. MANUEL GAMBOA CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL 9 - REFINANCIACION
DIF15140106132999	15990161- "Prim. Presidente Juarez"	3112073015990161-PP-029	Chiapas	Zinacantan	Parí	Urbano	Fiduciarios	BD7 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13 Aperturas Federales para Entidades Federales y Municipales	1	Instituto de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,407,339	\$1,407,339	\$1,407,339	\$405,963	\$405,963	\$405,963	\$405,963	28.85	\$0	Metros Cuadrados	660	0.00	99.00	Financiera / Físico. OBRA TERMINADA / Registro: 15990161- PRIM. PRESIDENTE JUAREZ. CONSTRUCCION DE VIVICOS, SANITARIOS, CANCHAS DE BASKET BALLETS Y FANODRUMAS
DIF16140106135661	Pavimentacion De 1200 M2 De Calles	1	Chiapas	Mixtepec	Mixtepec	Urbano	Fiduciarios	OPF6 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	03 Provisiones Salariales y Licencias	15	MUNICIPIO DE MIXTEPEC, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa a su municipio no aportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	