

Información General del Proyecto												Aseveraciones										Aseveración Física				Observaciones	
Cód. del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/Mx)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Asever.	Rolativo	Unidad de Medida	Población	Asever. Anual	% Asever. Acumulada	Observaciones
CHP06160200042770	142101001.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	2112073003251140120 006138005	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP07160300731603	14801017.- Telesecundaria No. 104 Luis Zavala Cárdenas Marista	2112073003251140120 0138006-84238	Chiapas	Tapachula	Jedón Grigales	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2007	\$1,027,419	\$1,027,419	\$1,027,419	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro Meta Construcción de edificio de escuela - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP081602000441129	1091617.- Primaria Presidente Juárez (Refrendo)	2112073003251140120 0138006-84238	Chiapas	Zinacantan	Patul	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2008	\$261,649	\$261,649	\$261,649	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	664	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP081602000441543	Secundaria General Carlos Polanco (Refrendo)	2112073003251140120 0138009-84238	Chiapas	Huixtla	Chamulapa	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2008	\$474,328	\$474,328	\$474,328	\$44,924	\$44,924	\$44,924	\$44,924	9.47	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Terminación de laboración profesional y equipamiento con 2 aulas, taller de soldadura y ferretería - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP101603000442644	131146.- Primaria Niños Niños (Refrendo)	2112073003251140120 006138003	Chiapas	San Cristóbal	San Cristóbal	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP101602000442675	1490108.- Jardín De Niños Pascual Ortiz (Refrendo)	2112073003251140120 006138005	Chiapas	Tapachula	Tierra y Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP101603007315159	16901013.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano	2112073003251140120 0138001-84238	Chiapas	Cintalapa	Veneracion Camasca	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2010	\$1,229,836	\$1,229,836	\$1,229,836	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Meta Construcción de biblioteca y servicios sanitarios y rehabilitación de un edificio de 3 aulas y otra anterior -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP11160100628738	13901012.- Jardín De Niños Emilio Zúñiga	2112073003251140120 0138002-84238	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2010	\$823,505	\$823,505	\$823,505	\$403,678	\$403,678	\$403,678	\$403,678	49.02	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de un aula didáctica y demolición -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP11160100628789	15901013.- Jardín De Niños Rosaura Zapata	2112073003251140120 0138003-84238	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2011	\$1,432,105	\$1,432,105	\$1,432,105	\$1,227,770	\$1,227,770	\$1,227,770	\$1,227,770	85.73	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	91.83	Financiera / Física / Registro meta Construcción de 3 aulas didácticas -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP111602000441144	1318008.- Telesecundaria No. 953 Octavio Paz Jazcano (Refrendo)	2112073003251140120 0138003-84238	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2011	\$491,818	\$491,818	\$491,818	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Terminación rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP111602000441541	Secundaria Del Estado No. 1 (Refrendo)	2112073003251140120 0138008-84238	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2011	\$300,745	\$300,745	\$300,745	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Terminación de construcción de techado para cancha de usos múltiples y remodelación de los baños -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP111602000442702	121274.- Secundaria Evangelo A. Chantre (Refrendo)	2112073003251140120 006138003	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP111602000442728	1519208.- Primaria Lucio Cabañas (Refrendo)	2112073003251140120 006138003	Chiapas	Tapachula	San Dieguito	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP111602000442732	131944.- Primaria Conrado Ignacio Albareda (Refrendo)	2112073003251140120 006138015	Chiapas	Tuxtla	Ignacio Albareda	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP111602000442733	39203.- Primaria Diego Rivera (Refrendo)	2112073003251140120 006138012	Chiapas	Tuxtla	San Tibald	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP111602000442760	1519452.- Jardín De Niños Enrich Camacho Cahuende (Refrendo)	2112073003251140120 006138007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coyopa	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP111602000442764	14901012.- Primaria Lic. Benito Juárez (Refrendo)	2112073003251140120 006138023	Chiapas	San Juan	San Juan	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP111602000442773	14901028.- Jardín De Niños Bartolomeo De Las Casas (Refrendo)	2112073003251140120 006138022	Chiapas	Zinacantan	Nenechuc	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP111602000446867	1519261.- Primaria Lic. Elías Aranda Cruz	2112073003251140120 0138003-84238	Chiapas	Benito Juárez	San Antonio Bonanza	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2011	\$884,759	\$884,759	\$884,759	\$811,155	\$811,155	\$811,155	\$811,155	91.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.25	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de dirección y servicios sanitarios -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP12160100628789	16901016.- Primaria Mochitona	2112073003251140120 0138009-84238	Chiapas	Chenal	Chenal	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2012	\$1,043,126	\$1,043,126	\$1,043,126	\$1,043,126	\$1,043,126	\$1,043,126	\$1,043,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	97.59	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Remodelación de un aula didáctica y servicios sanitarios rurales -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP121602000441106	101121.- Jardín De Niños Benito Juárez García (Refrendo)	2112073003251140120 0138022-84238	Chiapas	Jardín de San Juan	Jardín de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2012	\$340,687	\$340,687	\$340,687	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro META. Construcción de un aula y otra exterior -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP121602000441163	Primaria Andrés Quintana Roo (Refrendo)	2112073003251140120 0138019-84238	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2012	\$66,536	\$66,536	\$66,536	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	148	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Terminación de construcción de 2 aulas didácticas -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP121602000441544	912274.- Secundaria Comunitaria Indígena (Refrendo)	2112073003251140120 0138010-84238	Chiapas	Veneracion Camasca	Rafael Jarroviño Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2012	\$124,528	\$124,528	\$124,528	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	372	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Terminación de obra -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP121602000442615	14901043.- Telesecundaria No. 018 Construcción Marquena (Refrendo)	2112073003251140120 006138027	Chiapas	Cintalapa	Pompeo Castellanos	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP121602000442661	14901046.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)	2112073003251140120 006138021	Chiapas	Primera Camapa	Paso Honda	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP121602000442663	120941.- Primaria Niños Niños (Refrendo)	2112073003251140120 006138002	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP121602000442682	101121.- Jardín De Niños Benito Juárez García (Refrendo)	2112073003251140120 006138009	Chiapas	Jardín de San Juan	Jardín de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP121602000442683	912127.- Primaria Andrés Quintana Roo (Refrendo)	2112073003251140120 006138030	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP121602000442684	912127.- Primaria Andrés Quintana Roo Ampliación (Refrendo)	2112073003251140120 006138031	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto													Asesor Financiero										Asesor Físico				Observaciones
Cód. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converse	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reanulado (Ejecutado)	Comprometido	Derogado	Ejército	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP06160200442770	442101001 - Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	2112073003251340120 00E138005	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP12160200442754	449101041 - Primaria José Miguel Gutiérrez Cárdenas (Referendo)	2112073003251340120 00E138020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP12160200442762	449101002 - Primaria Luciano Cárdenas (Referendo)	2112073003251340120 00E138024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coyopa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP12160200442763	449101011 - Primaria Francisco Sanabria (Referendo)	2112073003251340120 00E138023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jolito	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP13160200441004	Primaria Presidente Juárez (Referendo)	2112073003251340130 1E138007-5825C	Chiapas	Zacarcán	Panotí	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2013	\$495,500	\$495,500	\$495,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	604	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Terminación de rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHP13160200442650	449101024 - Primaria Nélson Herrera (Referendo)	2112073003251340120 00E138007	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP13160200442660	139101096 - Primaria Guadalupe Victoria	2112073003251340130 00E138018	Chiapas	El Porvenir	Capilla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP13160200442720	449101041 - Primaria Vicente Guerrero (Referendo)	2112073003251340120 00E138023	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP13160200442740	449101059 - Jardín De Niños Francisco Caballero Solís	2112073003251340120 00E138023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP13160200442870	139101097 - Telesecundaria No.624 San Juan De La Cruz	2112073003251340120 00E138084	Chiapas	Palenque	Profesor Roberto Barrios	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP13160200443016	449599 - Secundaria Sentimientos De La Nación.	2112073003251340120 00E138099	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1401000428717	4430011 - Primaria Juan Salmerón Gutiérrez	2112073003251340120 1E138015-5825C	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$38,201	\$38,201	\$38,201	\$17,700	\$17,700	\$17,700	\$17,700	46.33	\$0	Metros Cuadrados	186	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de aulas perimetral - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHP1401000428724	139101010 - Jardín De Niños Antónides	2112073003251340120 1E138001-5825C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2010	\$564,272	\$564,272	\$564,272	\$553,208	\$553,208	\$553,208	\$553,208	98.04	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro META Construcción de aulas, pintura interior en aulas, andadores y vidrios - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHP1401000428730	139101011 - Jardín De Niños Victoria Doran De Aguilar	2112073003251340130 1E138001-5825C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$483,805	\$483,805	\$483,805	\$474,319	\$474,319	\$474,319	\$474,319	98.04	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro META Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHP1401000428752	149101001 - Telesecundaria No. 1280 Nancito Meléndez	2112073003251340120 1E138020-5825C	Chiapas	Chichuc	Tonajá	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$1,080,743	\$1,080,743	\$1,080,743	\$1,059,769	\$1,059,769	\$1,059,769	\$1,059,769	98.04	\$0	Metros Cuadrados	875	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro META Construcción de aulas didácticas, servicios sanitarios (en un espacio abdo) y otros anexos (acceso prepa y plaza cívica) - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHP1401000428779	149101010 - Primaria Benito Juárez García	2112073003251340130 1E138004-5825C	Chiapas	Cintalapa	Morán	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,636,844	\$3,636,844	\$3,636,844	\$3,394,635	\$3,394,635	\$3,394,635	\$3,394,635	87.84	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro META Rehabilitación, construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, plaza cívica y muros de contención - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHP1402000441041	4429026 - Jardín De Niños Napoleón S. (Referendo)	2112073003251340120 1E138021-5825C	Chiapas	Chilón	Tacuba Vieja	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$510,045	\$510,045	\$510,045	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro META Construcción de un aula - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHP1402000441138	149284 - Jardín De Niños Armando González Cruz Reyes	2112073003251340120 1E138023-5825C	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$46,217	\$46,217	\$46,217	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	325	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro META Terminación de construcción de aulas didácticas, servicios sanitarios, plaza cívica y muros de contención - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHP1402000441160	Primaria Francisco J. González (Referendo)	2112073003251340120 1E138016-5825C	Chiapas	Cintalapa	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$26,969	\$26,969	\$26,969	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de domo - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHP1402000441161	Primaria Educación Popular	2112073003251340120 1E138017-5825C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$15,736	\$15,736	\$15,736	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	583	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de aulas - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
CHP1402000442611	4491005 - Primaria Guadalupe Victoria (Referendo)	2112073003251340130 00E138009	Chiapas	Cintalapa	Tzucuba de Madero	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1402000442612	4491008 - Primaria Dr. Rodolfo Figueroa Espinoza (Referendo)	2112073003251340130 00E138010	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1402000442613	4491006 - Telesecundaria No. 1278 Luciano Cárdenas Del Río (Referendo)	2112073003251340120 00E138019	Chiapas	Cintalapa	Jacaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1402000442616	4491004 - Secundaria Dr. Jaime Torres Bodet (Referendo)	2112073003251340130 00E138035	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1402000442625	4491014 - Telesecundaria No. 242 Nélson Herrera (Referendo)	2112073003251340120 00E138047	Chiapas	Tumbulá	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1402000442627	4491007 - Telesecundaria No. 188 Benito Juárez García (Referendo)	2112073003251340120 00E138048	Chiapas	Tumbulá	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1402000442640	449582 - Escuela Primaria Urbana Federal "Valentín Gómez Farfán" (Referendo)	2112073003251340120 00E138062	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1402000442641	139001 - Centro De Atención Multigrupal Prima A Navarro Borjas (Referendo)	2112073003251340120 00E138011	Chiapas	Ajoviga	Ajoviga	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1402000442643	449562 - Preescolar Francisco Gabilondo Solís (Referendo)	2112073003251340120 00E138005	Chiapas	Bochil	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1402000442652	4426044 - Primaria Javier Sierra Méndez (Referendo)	2112073003251340120 00E138038	Chiapas	Chamula	Yoliste	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1402000442653	449477 - Primaria Miguel Hidalgo Y Castilla (Referendo)	2112073003251340120 00E138054	Chiapas	Chiapas de Corzo	Nuevo Bochil	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1402000442654	4429026 - Jardín De Niños Napoleón S. (Referendo)	2112073003251340120 00E138004	Chiapas	Chilón	Tacuba Nueva	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación																

3 de 12

Información General del Proyecto										Asesor Financiero										Asesor Físico				Observaciones			
Cód. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converse	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Moneda)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP06160200442770	142101001 - Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	2112073003251140120 00E138005	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442750	149339 - Primaria Niles Héroles (Refrendo)	2112073003251140120 00E138010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442751	1429100 - Primaria Cuauhtémoc (Refrendo)	2112073003251140120 00E138016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442753	1429101 - Primaria Octavio Paz Lozano (Refrendo)	2112073003251140120 00E138017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442755	1430005 - Primaria Carlos Maciel Espinosa (Refrendo)	2112073003251140120 00E138043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442756	142999 - Primaria Plan De Ayala (Refrendo)	2112073003251140120 00E138049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442757	1429472 - Primaria Emilio Zapata (Refrendo)	2112073003251140120 00E138052	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442758	149373 - Primaria Educación Popular (Refrendo)	2112073003251140120 00E138009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442759	142975 - Primaria Ignacio Albareda (Refrendo)	2112073003251140120 00E138063	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442768	149181 - Primaria Fray Bartolomé De Las Casas (Refrendo)	2112073003251140120 00E138046	Chiapas	Venustiano Carranza	Paralal del Gralpa	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442771	1429065 - Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Refrendo)	2112073003251140120 00E138040	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442772	1429067 - Primaria General Ignacio Zaragoza (Refrendo)	2112073003251140120 00E138041	Chiapas	Villaflores	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442775	149317 - Primaria Presidente Juárez (Refrendo)	2112073003251140120 00E138057	Chiapas	Zinacantan	Patul	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442777	1501001 - Primaria José Martí	2112073003251140120 00E138062	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442778	149612 - Preescolar Rosario Castellanos Nigrama (Refrendo)	2112073003251140120 00E138013	Chiapas	Ocosingo	Nueva Samartía	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442877	1430007 - Preescolar Alonso Raquel Mendoza (Refrendo)	2112073003251140120 00E138003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200442913	1429060 - Primaria Fray Víctor María Flores (Refrendo)	2112073003251140120 00E138028	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200443024	149001 - Primaria José María Morelos Y Páez (Refrendo)	2112073003251140120 00E138005	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200443029	149318 - Jardín De Niños Dr. Rodolfo Figueroa Requena (Refrendo)	2112073003251140120 00E138029	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14160200443032	1494610 - Primaria Benito Juárez García (Refrendo)	2112073003251140120 00E138013	Chiapas	Cintalapa	General Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP15160100428041	150971 - Jardín De Niños Miguel Lara Yanzala	2112073003251140120 1E138010-5-823C	Chiapas	Tuxtla	Puerto Anita	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2015	\$12,873	\$12,873	\$12,873	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro: META. Construcción de red eléctrica telefónica e hidrosanitaria - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100428109	150988 - Jardín De Niños Juan Camilo Muñoz Tenorio	2112073003251140120 1E138011-5-823C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2015	\$21,499	\$21,499	\$21,499	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro: META. Construcción de cocina comedor - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100428712	152923 - Jardín De Niños Rafael Pascucci Garbino	2112073003251140120 1E138012-5-823C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2015	\$179,112	\$179,112	\$179,112	\$179,112	\$179,112	\$179,112	\$179,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro: META. Construcción de dorms -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100428716	152927 - Jardín De Niños Manuel Villacosa Sosa	2112073003251140120 1E138013-5-823C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Molinos las Arceas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2015	\$162,205	\$162,205	\$162,205	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro: META. Construcción de servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100428759	16091002 - Primaria Cuauhtémoc	2112073003251140120 1E138002-5-823B	Chiapas	Cintalapa	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$289,006	\$289,006	\$289,006	\$289,006	97.97	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro: META. Construcción de drenaje en cancha de tenis múltiples - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100428761	16091003 - Primaria Antonio De Mendoza	2112073003251140120 1E138003-5-823B	Chiapas	Altamirano	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2015	\$79,557	\$79,557	\$79,557	\$74,684	\$74,684	\$74,684	\$74,684	93.87	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro: META. Terminación de trabajos -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100428766	16091004 - Primaria Fray Matías De Córdoba Y Obispo	2112073003251140120 1E138004-5-823B	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$75,596	\$75,596	\$75,596	\$75,596	\$75,596	\$75,596	\$75,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	507	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro: META. Terminación de trabajos - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100428768	16091006 - Primaria Beltrán Domínguez Palencia	2112073003251140130 1E138001-5-823B	Chiapas	Arriaga	Zoiloame Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$494,351	\$494,351	\$494,351	\$437,202	\$437,202	\$437,202	\$437,202	88.44	\$0	Metros Cuadrados	141	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro: META. Rehabilitación de acueductos - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100428771	16091008 - Primaria Emiliano Zapata Salazar	2112073003251140130 1E138002-5-823B	Chiapas	Itzamal	Juan Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,469,924	\$1,469,924	\$1,469,924	\$1,469,924	\$1,469,924	\$1,469,924	\$1,469,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro: META. Rehabilitación general construcción de cancha y obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100428777	16091009 - Primaria Vicente Guerrero	2112073003251140130 1E138003-5-823B	Chiapas	Itzamal	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	007 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	49.27	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro: META. Rehabilitación general y acceso principal - SISTEMA. Pasa

Información General del Proyecto												Asesor Financiero										Asesor Físico				Observaciones	
Cód. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converse	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/Mx\$)	Comprometido	Desagregado	Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP616020044270	42101003 - Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	2112073003251240120 06138005	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1516020041087	Primaria José María Morelos Y Pavón	2112073003251240120 12138001-5823C	Chiapas	San Fernando	Vista Cardenas	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$24,249	\$24,249	\$24,249	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de 3 aulas educativas, baños, servicios sanitarios y obra exterior -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1516020041091	Primaria María Castellanos Molina	2112073003251240120 12138002-5823C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$208,311	\$208,311	\$208,311	\$208,311	\$208,311	\$208,311	\$208,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	281	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de cuatro (04) aulas regulares en el tercer trimestre el el correcto -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1516020041092	Primaria José María Morelos Y Pavón	2112073003251240120 12138001-5823C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Antonio de los Baños	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$10,091	\$10,091	\$10,091	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de aula media y obra exterior -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1516020041094	Primaria Pablo Galantea	2112073003251240120 12138004-5823C	Chiapas	Finquera Camalapa	Frontera Camalapa	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$118,537	\$118,537	\$118,537	\$118,537	\$118,537	\$118,537	\$118,537	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de 3 aulas educativas -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1516020041098	Primaria Lic. Adolfo López Mateo	2112073003251240120 12138005-5823C	Chiapas	Chimango	Chimango	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$346,837	\$346,837	\$346,837	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	281	0.00	81.62	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de 3 aulas educativas, servicios sanitarios y mobiliario de enseñanza -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200441101	Primaria Ignacio Ramirez Calizada	2112073003251240120 12138006-5823C	Chiapas	La Trinitaria	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,192	\$18,192	\$18,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	111	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de cancha de usos múltiples -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200441104	Primaria Gabino Barrera	2112073003251240120 12138007-5823C	Chiapas	Chimala	Cruz Obispo	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$747,568	\$747,568	\$747,568	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de 2 aulas educativas -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200441105	192220 - Primaria Adolfo López Mateos	2112073003251240120 12138005-5823C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$8,604	\$8,604	\$8,604	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	364	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Rehabilitación de -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200441112	Primaria Nilo Antillon	2112073003251240120 12138008-5823C	Chiapas	Revol	Carmon Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$36,695	\$36,695	\$36,695	\$36,695	\$36,695	\$36,695	\$36,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	307	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de 2 aulas educativas y obra exterior -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200441119	Primaria Jose Maria Ruiz	2112073003251240120 121380011-5823C	Chiapas	Jagüelles	Jagüelles	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$716,340	\$716,340	\$716,340	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Acabados, acceso principal y obra exterior -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200441133	Primaria General Emilioán Zapata Salazar	2112073003251240120 12138012-5823C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$66,500	\$66,500	\$66,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Red eléctrica en salón -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200441137	Primaria Presidente Juarez	2112073003251240120 12138013-5823C	Chiapas	Zinacantan	Petolul	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$127,311	\$127,311	\$127,311	\$127,311	\$127,311	\$127,311	\$127,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	668	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de portones metálicos, remodelación del edificio y obra exterior -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200441159	Primaria Emilioán Zapata Salazar	2112073003251240120 12138014-5823C	Chiapas	Angel Albino Cruz	Salamezango de la Paz (Angel Albino Cruz)	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,875,392	\$1,875,392	\$1,875,392	\$1,096,544	\$1,096,544	\$1,096,544	\$1,096,544	58.47	\$0	Metros Cuadrados	209	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de cambio de usos múltiples y mobiliario -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200441162	Primaria Liberación (Refrando)	2112073003251240120 12138018-5823C	Chiapas	Chimalul	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$86,535	\$86,535	\$86,535	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Terminación de construcción de 2 aulas educativas, servicios sanitarios y mobiliario de enseñanza -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200441556	Telesecundaria No. 1274-Franz Bertoldo De Las Casas	2112073003251240120 12138001-5823C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Escuela	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,088	\$2,088	\$2,088	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de cancha de usos múltiples, servicios sanitarios, remodelación portamental, ascensores y obra exterior -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200441558	Telesecundaria No. 1207 Juanito Sierra Mendez	2112073003251240120 12138004-5823C	Chiapas	Tila	Silongo Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,459,368	\$2,459,368	\$2,459,368	\$1,961,253	\$1,961,253	\$1,961,253	\$1,961,253	79.75	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de 2 aulas educativas y obra exterior -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200441540	Telesecundaria No. 305 Belisario Dominguez Palencia	2112073003251240120 12138005-5823C	Chiapas	Zinacantan	Nachig	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$944,534	\$944,534	\$944,534	\$935,305	\$935,305	\$935,305	\$935,305	99.02	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de cancha de usos múltiples, remodelado portamental y servicios sanitarios rurales -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP151602004665177	46901007 - 18 Escuela De Temática Física	2112073003251240130 12138001-5823C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$548,773	\$548,773	\$548,773	\$164,632	\$164,632	\$164,632	\$164,632	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro META. Terminación de remodelación -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200478109	449591 - Preescolar Luis Brullos (Refrando)	2112073003251240130 06138001	Chiapas	Acaticahua	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP15160200313574	44901054 - Preescolar Sierra De La Nación	2112073003251240130 12138001-5823C	Chiapas	Cintalapa	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$239,554	\$239,554	\$239,554	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Meta Rehabilitación de un edificio y mobiliario -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP15160200373199	44901005 - Escuela Secundaria Técnica No. 11 (Refrando)	2112073003251240120 12138006-5823C	Chiapas	Arriaga	Arriaga (La Puerta)	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$166,958	\$166,958	\$166,958	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Terminación de trabajos -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP151602003731610	120140 - Primaria Revolución (Refrando)	2112073003251240120 12138021-5823C	Chiapas	Chimango	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$186,369	\$186,369	\$186,369	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Meta Construcción de 10 aulas educativas y Servicios Sanitarios -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP151602003731615	817117 - Telesecundaria No. 1289 Narciso Mendez (Refrando)	2112073003251240120 12138016-5823C	Chiapas	Ochuc	Tanapajá	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$814,830	\$814,830	\$814,830	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de servicios sanitarios y obra exterior -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160106627969	Replanteamiento A La Infraestructura Educativa Básica	2112073003251240130 12138001-5823C	Chiapas	Caltehua estatal	Caltehua municipal		Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2016	\$188,824,382	\$188,824,382	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,866	0.00	0.00	Financiera / Física Instituciones y/o preproyectos / Registro Meta. Preproyectos -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200440996	4492127 - Jardín De Niños Armando Dowling Cruz Reyes	2112073003251240120 12138012-5823C	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2016	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Terminación de la construcción de 2 aulas educativas, servicios sanitarios, plaza cívica y mobiliario de enseñanza -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200441000	449097 - Primaria Francisco Villa	2112073003251240120 12138029-5823C	Chiapas	Simojovel	La Promesa	Rural	Aportaciones Federales	807 FAMI Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera /

Información General del Proyecto													Asesor Financiero										Asesor Físico				Observaciones	
Cód. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converse	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/Mx\$)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP06160200442770	421010031 - Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	211207300225112A0120 000138005	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP06160200441028	190973 - Primaria Fray Bartolomé De Las Casas	211207300225112A0120 0138009-08255	Chiapas	Chimalapa	Chimalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$549,643	\$549,643	\$549,643	\$513,817	\$513,817	\$513,817	\$513,817	93.48	\$0	Metros Cuadrados	309	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Obra exterior completamente en red eléctrica de media tensión y obra civil exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441029	490931 - Jardín De Niños Adelfa Mendoza Rosado	211207300225112A0120 0138003-08255	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,850,962	\$4,850,962	\$4,850,962	\$3,075,351	\$3,075,351	\$3,075,351	\$1,454,692	63.40	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	56.34	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Rehabilitación.	
CHP06160200441030	190978 - Primaria Prof. Armando Guerra	211207300225112A0120 0138002-08255	Chiapas	Chimalapa	Roberto Barrios	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,828,359	\$1,828,359	\$1,828,359	\$1,788,076	\$1,788,076	\$1,788,076	\$1,788,076	97.80	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	98.19	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441031	191024 - Jardín De Niños El Agrícola	211207300225112A0120 0138015-08255	Chiapas	Tzucucán	José Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,382,953	\$1,382,953	\$1,382,953	\$414,886	\$414,886	\$414,886	\$414,886	30.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441033	190989 - Primaria Fray Servando Teresa De Mier	211207300225112A0120 0138003-08255	Chiapas	Chimalapa	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,627,335	\$1,627,335	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Meta Construcción de espacios educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP06160200441034	190990 - Primaria Dr. Belarmino Domínguez Pineda	211207300225112A0120 0138004-08255	Chiapas	Chimalapa	José Castillo Tellez	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,611,562	\$2,611,562	\$2,611,562	\$783,469	\$783,469	\$783,469	\$783,469	30.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de espacios educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441036	190931 - Jardín De Niños Rafael Ramirez Cruzado	211207300225112A0130 0138006-08255	Chiapas	Pijligan	Pijligan	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$255,574	\$255,574	\$255,574	\$76,672	\$76,672	\$76,672	\$76,672	30.00	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Rehabilitación.	
CHP06160200441038	490963 - Jardín De Niños Eusebio Carrasco Guadalupe	211207300225112A0120 0138016-08255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$759,641	\$759,641	\$759,641	\$227,892	\$227,892	\$227,892	\$227,892	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Obra exterior y sanitario ext. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441045	190958 - Centro De Maestros	211207300225112A0120 0138011-08255	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,685,600	\$1,685,600	\$1,685,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Meta Terminación de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441046	19140 - Jardín De Niños Manuel Gile Sola	211207300225112A0130 0138007-08255	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$538,759	\$538,759	\$538,759	\$161,638	\$161,638	\$161,638	\$161,638	30.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441047	190933 - Jardín De Niños Guillermo Jiménez	211207300225112A0130 0138008-08255	Chiapas	Tzucucán	Wifredo Alemán	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$36,668	\$36,668	\$36,668	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Meta Rehabilitación de edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441048	190969 - Primaria Ignacio Zaragoza	211207300225112A0120 0138015-08255	Chiapas	Tapachula	Santos Tomás	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$775,265	\$775,265	\$775,265	\$441,023	\$441,023	\$441,023	\$441,023	56.89	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441049	190976 - Primaria Gabriela Miscal	211207300225112A0120 0138003-08255	Chiapas	Tapachula	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$90,007	\$90,007	\$90,007	\$90,007	\$90,007	\$90,007	\$90,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	90.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Terminación de cancha (red eléctrica) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441050	190992 - Primaria Reforma Educativa	211207300225112A0120 0138006-08255	Chiapas	Tapachula	Vernisela Carrasco	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$323,138	\$323,138	\$323,138	\$96,942	\$96,942	\$96,942	\$96,942	30.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de espacios educativos.	
CHP06160200441051	191237 - Jardín De Niños Otilina Blecón	211207300225112A0130 0138009-08255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$78,097	\$78,097	\$78,097	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	261	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Meta Rehabilitación.	
CHP06160200441056	190967 - Jardín De Niños San Juanito De La Cruz	211207300225112A0120 0138017-08255	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$520,589	\$520,589	\$520,589	\$156,177	\$156,177	\$156,177	\$156,177	30.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de una sala didáctica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441062	190972 - Primaria Cuadribrón	211207300225112A0120 0138018-08255	Chiapas	Mapastepec	Alfonso Díaz	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$228,937	\$228,937	\$228,937	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de construcción en terreno / Registro Meta Terminación de obra exterior (demolición de edificios, unidades, remodelación perimetral, banda perimetral, muros de contención y plataforma, demolición de cancha de usos múltiples, demolición de banda perimetral) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441064	490987 - Telesecundaria 705 Adolfo López Mateos	211207300225112A0130 0138002-08255	Chiapas	Chimalapa	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$476,498	\$476,498	\$476,498	\$142,949	\$142,949	\$142,949	\$142,949	30.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro META Rehabilitación de espacios educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441069	Primaria José María Morelos Y Pavón	211207300225112A0120 0138006-08255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,060,693	\$1,060,693	\$1,060,693	\$318,207	\$318,207	\$318,207	\$318,207	30.00	\$0	Metros Cuadrados	226	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441072	190949 - Primaria 7 De Octubre	211207300225112A0120 0138007-08255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,095,692	\$1,095,692	\$1,095,692	\$328,708	\$328,708	\$328,708	\$328,708	30.00	\$0	Metros Cuadrados	426	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de obra exterior: muros de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441074	190954 - Primaria Leonor Varela	211207300225112A0120 0138008-08255	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,287,059	\$1,287,059	\$1,287,059	\$1,287,059	\$1,287,059	\$1,287,059	\$1,287,059	100.00	\$0	Metros Cuadrados	429	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Terminación de obra: mobiliario y equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441075	190991 - Primaria Reynaldo Castañón Carrillo	211207300225112A0120 0138025-08255	Chiapas	Ocuilapa de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,621,416	\$1,621,416	\$1,621,416	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Meta Construcción de espacios educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441077	190955 - Primaria Indígena Justo Sierra Múgica	211207300225112A0120 0138009-08255	Chiapas	Riofil	Alfonso Esquivelas	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$751,148	\$751,148	\$751,148	\$574,635	\$574,635	\$574,635	\$574,635	76.50	\$0	Metros Cuadrados	141	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de espacios educativos.	
CHP06160200441081	190956 - Primaria Benito Juárez García	211207300225112A0120 0138010-08255	Chiapas	Chimalapa	Veleta Herrera	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,191,040	\$2,191,040	\$1,783,084	\$534,925	\$534,925	\$534,925	\$534,925	24.41	\$0	Metros Cuadrados	181	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Meta Techo de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP06160200441084	190977 - Jardín De Niños Dr. Rosalva Figueroa Argüez	211207300225112A0120 0138018-08255	Chiapas	Chimalapa	Colobres municipal	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,633,730	\$2,633,730	\$2,633,730	\$2,179,234	\$2,179,234	\$2,179,234	\$2,179,234	82.74	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	100.00	Financiera		



Información General del Proyecto												Asesor Financiero										Asesor Físico				Observaciones		
Cód. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converse	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monedas)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHP06160200442770	421010031 - Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	2112073002351340120 060138005	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160200441134	149050 - Secundaria General Guadalupe	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Chiapas de Corzo	Jardines del Grifalva	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,173,063	\$1,173,063	\$1,173,063	\$911,750	\$911,750	\$911,750	\$911,750	77.72	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de espacios educativos - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441142	149081 - Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Comisión de Desamogaje	Comisión de Desamogaje	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,575,577	\$2,575,577	\$2,575,577	\$1,635,443	\$1,635,443	\$1,635,443	\$1,635,443	63.50	\$0	Metros Cuadrados	619	0.00	65.22	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Rehabilitación de servicios sanitarios, construcción de salos de usos múltiples y drenaje - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441147	149084 - Primaria Ángel Poma	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Siltepec	Siltepec	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,537,648	\$2,537,648	\$2,072,075	\$1,718,170	\$1,718,170	\$1,718,170	\$1,718,170	68.25	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	97.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Rehabilitación general, cambio de usos múltiples y drenaje.	
CHP16160200441182	149147 - Preescolar General Nicolás Bravo	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$90,240	\$90,240	\$90,240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	186	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Demolición y sustitución de concreto y construcción de área plural - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200441183	149149 - Preescolar General Salvador Alvarado Rubio	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$395,134	\$395,134	\$395,134	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Meta Construcción de servicios rurales y plaza cívica - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200441185	149151 - Preescolar General Dr. Romeo Rosales Gudiño	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$427,977	\$427,977	\$427,977	\$128,393	\$128,393	\$128,393	\$128,393	30.00	\$0	Metros Cuadrados	186	0.00	54.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de bodega	
CHP16160200441186	149152 - Preescolar General Manuel María Pérez	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$432,490	\$432,490	\$432,490	\$129,747	\$129,747	\$129,747	\$129,747	30.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de salos de parques y juegos	
CHP16160200441188	149153 - Preescolar General Máximo F. Montoya	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$939,603	\$939,603	\$939,603	\$281,881	\$281,881	\$281,881	\$281,881	30.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	97.18	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Demolición y sustitución de muros de contención firme, plaza y canal pluvial (desagüe pluvial) - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441190	149180 - Centro De Atención Múltiple	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Bernizabul	Bernizabul	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,182,782	\$1,182,782	\$1,182,782	\$354,834	\$354,834	\$354,834	\$354,834	30.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.71	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de drenaje	
CHP16160200441195	149120 - Jardín De Niños Benito Juárez García	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Ocuiltepec de la Espinosa	Ocuiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$877,353	\$877,353	\$877,353	\$263,146	\$263,146	\$263,146	\$263,146	30.00	\$0	Metros Cuadrados	252	0.00	42.88	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Rehabilitación de edificios y obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441197	149122 - Jardín De Niños Mariano Avelar	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Rapén	Mazatlán Pinabito	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,032,342	\$1,032,342	\$1,032,342	\$309,703	\$309,703	\$309,703	\$309,703	30.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	17.72	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de un aula didáctica - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441198	149124 - Jardín De Niños Francisco Villa	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,529,085	\$2,529,085	\$2,529,085	\$1,302,499	\$758,726	\$758,726	\$758,726	30.00	\$0	Metros Cuadrados	166	0.00	53.42	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de 5 aulas didácticas y bodega perimetral - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441202	149138 - Jardín De Niños Carmen G. Barrios	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Tzucupán	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$331,120	\$331,120	\$331,120	\$99,336	\$99,336	\$99,336	\$99,336	30.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de servicios rurales - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441205	149120 - Jardín De Niños Ignacio Ramírez Canales	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Antonio del Monte	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$393,814	\$393,814	\$393,814	\$118,145	\$118,145	\$118,145	\$118,145	30.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	90.81	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Terminación de remodelo perimetral	
CHP16160200441207	149108 - Jardín De Niños Francisco Yribarre	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$678,863	\$678,863	\$678,863	\$263,659	\$263,659	\$263,659	\$263,659	30.00	\$0	Metros Cuadrados	313	0.00	98.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	
CHP16160200441250	149052 - Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia	2112073002351340130 0113005-58255	Chiapas	Tzucupán	Rómulo Calzada (La Hermandad)	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,097,645	\$3,097,645	\$2,097,645	\$2,070,110	\$2,070,110	\$2,070,110	\$2,070,110	68.83	\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441253	149095 - Telesecundaria 244	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Tzucupán	Rómulo Calzada (La Hermandad)	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$643,107	\$643,107	\$643,107	\$477,372	\$477,372	\$477,372	\$477,372	74.23	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de espacios educativos - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441277	149081 - Primaria Dr. Jaime Torres Bodet	2112073002351340130 0113003-58255	Chiapas	Ocuiltepec	Frontera Canaal	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,007,738	\$2,007,738	\$2,007,738	\$602,321	\$602,321	\$602,321	\$602,321	30.00	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	99.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Rehabilitación de edificios - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441281	149080 - Escuela Secundaria Técnica 108	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Ocuiltepec	Frontera Canaal	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,727,063	\$1,727,063	\$1,727,063	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de construcción y/o rehabilitación / Registro Meta Construcción de espacios educativos	
CHP16160200441420	149098 - Telesecundaria 540 Tierra Y Libertad	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Sinajalá	La Piedad	Rural	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de espacios educativos	
CHP16160200441421	149064 - Secundaria Pueta Santiago Sarmento	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Susuhipa	Susuhipa	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,362,474	\$1,362,474	\$1,362,474	\$1,046,489	\$1,046,489	\$1,046,489	\$1,046,489	76.81	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de espacios educativos - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441459	Primaria Felipe Carrillo Puerto	2112073002351340130 0113003-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,001,316	\$5,001,316	\$5,001,316	\$1,499,758	\$1,499,758	\$1,499,758	\$1,499,758	29.99	\$0	Metros Cuadrados	454	0.00	68.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Rehabilitación y canal pluvial - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441461	149173 - Primaria Yuz De Ma Pania	2112073002351340120 0113003-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$6,168,861	\$6,168,861	\$6,168,861	\$1,849,816	\$1,849,816	\$1,849,816	\$1,849,816	29.99	\$0	Metros Cuadrados	875	0.00	65.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Rehabilitación general - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441462	149174 - Primaria Nelly Antón	2112073002351340130 0113003-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,278,620	\$2,278,620	\$2,278,620	\$1,018,832	\$1,018,832	\$1,018,832	\$1,018,832	44.71	\$0	Metros Cuadrados	491	0.00	77.42	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Rehabilitación general - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441465	149175 - Jaime Torres Bodet	2112073002351340130 0113003-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	8007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,925,82														

Información General del Proyecto										Asesor Financiero										Asesor Físico				Observaciones				
Cód. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converse	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Moneda)	Comprometido	Desagregado	Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP06160200442770	44210003 - Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	211207300251140120 1E138051-58255	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160200441505	Primaria Chiapas Boncomarte	211207300251140120 1E138057-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,041,358	\$3,041,358	\$3,041,358	\$1,599,472	\$1,599,472	\$1,599,472	\$1,599,472	52.59	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441508	Primaria Juan Almaraz	211207300251140120 1E138049-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,044,263	\$1,044,263	\$1,044,263	\$313,879	\$313,879	\$313,879	\$313,879	30.00	\$0	Metros Cuadrados	471	0.00	65.27	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441511	Primaria Juan Salazar Gutiérrez	211207300251140120 1E138049-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$28,505	\$28,505	\$28,505	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	507	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Meta Construcción de dos aulas - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441514	Primaria Alberto González Blanco	211207300251140120 1E138050-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,158,270	\$1,158,270	\$1,158,270	\$347,481	\$347,481	\$347,481	\$347,481	30.00	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	73.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de salón de aula - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441518	Primaria Miguel Álvarez Del Toro	211207300251140120 1E138051-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,245,021	\$1,245,021	\$1,245,021	\$596,344	\$596,344	\$596,344	\$596,344	47.14	\$0	Metros Cuadrados	393	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441519	Primaria 20 De Noviembre	211207300251140120 1E138052-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,619,221	\$1,619,221	\$1,619,221	\$730,862	\$730,862	\$730,862	\$730,862	45.14	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de 3 aulas didácticas y dirección - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441527	169179 - Primaria Itzamal	211207300251140120 1E138053-58255	Chiapas	Chenalupá	Piedra	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$786,954	\$786,954	\$786,954	\$786,954	\$786,954	\$786,954	\$786,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	312	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro Meta Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441530	169182 - Primaria Angel Abasco Caras	211207300251140120 1E138054-58255	Chiapas	San Cristóbal	Santa Inés	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$628,258	\$628,258	\$628,258	\$188,477	\$188,477	\$188,477	\$188,477	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	30.38	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441532	169194 - Primaria 20 De Noviembre	211207300251140120 1E138055-58255	Chiapas	Magüitapac	Magüitapac	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$13,799,487	\$13,799,487	\$13,799,487	\$4,081,889	\$4,081,889	\$4,081,889	\$4,081,889	29.58	\$0	Metros Cuadrados	535	0.00	18.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de 14 aulas didácticas, sala de usos múltiples, un servicios sanitarios, dirección y obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441534	169280 - Primaria Comunalista José González	211207300251140120 1E138056-58255	Chiapas	Singolal	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,906,694	\$5,906,694	\$5,906,694	\$1,770,063	\$1,770,063	\$1,770,063	\$1,770,063	29.97	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	10.78	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441548	169107 - Primaria Benito Domínguez Palencia	211207300251140120 1E138057-58255	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,075,508	\$2,075,508	\$2,075,508	\$622,652	\$622,652	\$622,652	\$622,652	30.00	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	1.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441566	169128 - Telesecundaria No. 433 Ignacio Manuel Altamirano	211207300251140120 1E138054-58255	Chiapas	Tapachula	Chiapas Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	48.12	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro META Rehabilitación y obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441578	169186 - Escuela Secundaria Técnica No. 109	211207300251140120 1E138055-58255	Chiapas	Tzucalá	Tzucalá	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,593,169	\$4,593,169	\$4,593,169	\$1,377,484	\$1,377,484	\$1,377,484	\$1,377,484	29.99	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	60.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro META Rehabilitación y obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441595	169133 - Escuela Secundaria Técnica No. 68	211207300251140120 1E138052-58255	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,008,141	\$3,008,141	\$3,008,141	\$902,442	\$902,442	\$902,442	\$902,442	30.00	\$0	Metros Cuadrados	754	0.00	29.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro META Construcción de 3 aulas didácticas y construcción de 2 ranchos de usos múltiples - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441630	169181 - Secundaria José Manuel Villalón Solís	211207300251140120 1E138055-58255	Chiapas	San Cristóbal	San Cristóbal	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$955,094	\$955,094	\$955,094	\$475,249	\$475,249	\$475,249	\$475,249	30.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	36.60	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441638	169111 - Telesecundaria No. 088	211207300251140120 1E138057-58255	Chiapas	San Cristóbal	San Cristóbal	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,516,344	\$5,516,344	\$5,516,344	\$1,621,501	\$1,621,501	\$1,621,501	\$1,621,501	46.11	\$0	Metros Cuadrados	691	0.00	53.79	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de un aula didáctica, obra exterior y rehabilitación general - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441639	169136 - Primaria General Felipe Anglés	211207300251140120 1E138058-58255	Chiapas	Tzucalá	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$118,759	\$118,759	\$118,759	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Meta Rehabilitación general - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441640	169148 - Escuela Secundaria Del Estado No. 1	211207300251140120 1E138054-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$117,493	\$117,493	\$117,493	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	709	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro META Terminación de obra exterior (rehabilitación general) - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441648	169137 - Primaria Francisco Indaizábal Madrazo	211207300251140120 1E138059-58255	Chiapas	Tzucalá	San Antonio el Carmen (Candelaria)	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$163,039	\$163,039	\$163,039	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Meta Rehabilitación general	
CHP16160200441649	169156 - Secundaria General Valentín Gómez Palacios	211207300251140120 1E138061-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	691	0.00	13.99	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro META Construcción de salón - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200441656	169181 - Jardín De Niños Francisco Villalón	211207300251140120 1E138056-58255	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,148,730	\$5,148,730	\$5,148,730	\$3,336,884	\$3,336,884	\$3,336,884	\$3,336,884	\$1,543,120	64.81	\$0	Metros Cuadrados	311	0.00	39.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior y rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP161602004416574	169108 - Primaria José María Morales Y Pineda	211207300251140120 1E138057-58255	Chiapas	Altamirano	Muñoz (Vicente Rodolfo Góngora)	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,512,717	\$2,512,717	\$2,512,717	\$753,815	\$753,815	\$753,815	\$753,815	30.00	\$0	Metros Cuadrados	309	0.00	1.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Localidad Muñoz (Vicente Rodolfo Góngora) Meta Construcción de 2 aulas didácticas, mobiliario de aula y obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP161602004416578	169109 - Primaria Benito Domínguez Palencia	211207300251140120 1E138058-58255	Chiapas	Arriaga	Orlando Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,280,463	\$1,280,463	\$1,280,463	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	148	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Meta Construcción de acceso, jardín y obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP161602004416585	169110 - Primaria Rubén Miguel Briones Cordero	211207300251140120 1E138059-58255	Chiapas	Arriaga	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,111,487	\$3,111,487	\$3,111,487	\$933,446	\$933,446	\$933,446	\$933,446	30.00	\$0	Metros Cuadrados	286	0.00	24.00	Financiera / Física En proceso de ejecución / Registro Meta Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior y rehabilitación general - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP161602004416719	169123 - Primaria 18 De Marzo	211207300251140120 1E138060-58255	Chiapas	Reforma	San Miguel Ixta Sección	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para																			



Información General del Proyecto												Asesor Financiero										Asesor Físico				Observaciones	
Cód. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converse	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Anual	Restango	Unidad de Medida	Población	Anexo Anual		% Anexo Acumulado
CHP061602004427D	44101001 - Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	211207000251340120 060138005	Chiapas	Villa Corcos	Villa Corcos	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física. / Registro. La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y al proyecto se le anula en ejecución.
CHP1616030073107R	469276 - Primaria Ricardo Flores Magón	211207000251340120 10138084-00205	Chiapas	Comisión de Dominguez	Comisión de Dominguez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,081,644	\$1,081,644	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Construcción de barda y canal pluvial - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030073108R	469277 - Primaria 12 De Octubre	211207000251340120 10138084-00205	Chiapas	Copainallá	Miguel Hidalgo (Zavala)	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$275,314	\$275,314	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Terminación de obra - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030073109R	469278 - Unidad De Servicios De Apoyo A La Educación Regular	211207000251340120 10138085-00205	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$233,719	\$233,719	\$233,719	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Terminación de obra - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030073110Z	469211 - Primaria Anihuh	211207000251340120 10138086-00205	Chiapas	Chimalá	Polimichab	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$253,385	\$253,385	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Obra exterior: construcción de barda, muros de muros y enladrillado de baldos y parapetos y puerta metálica en cambio de otros materiales. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731109	469216 - Primaria Benito Juárez García	211207000251340120 10138087-00205	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Antonio del Monte	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$793,836	\$793,836	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Construcción de acceso principal, canal pluvial, ventiladores, luminarias por dentro de barda y construcción de sala principal, director y unidades.
CHP16160300731115	469219 - Primaria General Emiliano Zapata Salazar	211207000251340120 10138088-00205	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$134,815	\$134,815	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	432	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Terminación de obra - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731128	469232 - Primaria Fray Victor María Flores	211207000251340120 10138089-00205	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$446,040	\$446,040	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	363	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Construcción de barda, muros de muros y enladrillado de baldos y parapetos y puerta metálica en cambio de otros materiales. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731133	469225 - Primaria José María Meléndez Y Paredes	211207000251340120 10138090-00205	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$988,173	\$988,173	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Construcción de servicios sanitarios.
CHP16160300731140	469226 - Primaria Adolfo López Matos	211207000251340120 10138091-00205	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,155,796	\$1,155,796	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	733	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Construcción de obra - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731143	469227 - Primaria Belisario Domínguez Palencia	211207000251340120 10138092-00205	Chiapas	Copainallá	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,613	\$1,084,613	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Construcción de obra.
CHP16160300731149	469232 - Primaria Jesús Ortiz De Domínguez	211207000251340120 10138093-00205	Chiapas	Catajé	El Pasito	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,955,174	\$1,955,174	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Construcción de acceso principal, canal pluvial, ventiladores, luminarias por dentro de barda y construcción de sala principal, director y unidades.
CHP16160300731156	469234 - Primaria Belisario Domínguez Palencia	211207000251340120 10138094-00205	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Yadob	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$311,958	\$311,958	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Construcción de muros de contención - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731164	469235 - Primaria Francisco Indalecio Madro	211207000251340120 10138095-00205	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	392	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Construcción de muros de contención - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731170	469196 - Primaria Juanito Sierra Mendiola	211207000251340120 10138096-00205	Chiapas	Sochil	Abasco Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$402,713	\$402,713	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Obra exterior: construcción de barda, muros de muros y enladrillado de baldos y parapetos y puerta metálica en cambio de otros materiales. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731180	469198 - Primaria Lázaro Cárdenas Del Río	211207000251340120 10138097-00205	Chiapas	Copainallá	Talajén (San Rafael)	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$199,249	\$199,249	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Terminación de obra exterior (barras, cancelas y bajada de aguas pluviales).
CHP16160300731185	469199 - Primaria Canale	211207000251340120 10138098-00205	Chiapas	Tepehual	San Guaymas (La Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,099,211	\$1,099,211	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Construcción de obra - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731189	469275 - Primaria Dr. Jaime Torres Bodet	211207000251340120 10138099-00205	Chiapas	Sochilapa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$362,288	\$362,288	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Terminación de la barda de usos múltiples - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731194	469202 - Primaria Jaime Tabares Gutiérrez	211207000251340120 10138100-00205	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$107,704	\$107,704	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	437	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: En proceso de contratación y/o licitación. - Meta: Terminación de trabajos: Obra exterior: construcción de sala de aula, cancela, bajada de aguas pluviales, estacionamiento y aplicación de pintura en muros y enladrillado de baldos y parapetos y puerta metálica en cambio de otros materiales. -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731197	469205 - Primaria Lic. José Castillo Tzucman	211207000251340120 10138101-00205	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,318,702	\$1,318,702	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Construcción de obra - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731200	469206 - Primaria Valentín Gómez Farías	211207000251340120 10138102-00205	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Corralito Uno	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$318,985	\$318,985	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación. / Registro. Meta: Construcción de cancela - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731204	469279 - Primaria 20 De Noviembre	211207000251340120 10138103-00205	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,329,163	\$2,329,163	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	178	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso / Registro. Meta: Terminación de construcción de 7 aulas dedicadas, sala de medios, sala de usos múltiples y módulos de escaleras - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731207	469285 - Primaria Miguel Hidalgo Y Castilla	211207000251340130 10138020-00205	Chiapas	Cintalapa	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	252	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso / Registro. Meta: Rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731211	469286 - Primaria Venito De Noviembre	211207000251340130 10138021-00205	Chiapas	Cintalapa	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso / Registro. Meta: Rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731214	469287 - Primaria Francisco Sarabia	211207000251340130 10138022-00205	Chiapas	Cintalapa	Reynaldo Salazar	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso / Registro. Meta: Rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731215	469288 - Primaria Lic. Emilio Rabasa Escobedo	211207000251340130 10138023-00205	Chiapas	Cintalapa	Integral Adolfo López Matos	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso / Registro. Meta: Rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731216	469292 - Primaria Fray Juan De Zumarraga	211207000251340130 10138024-00205	Chiapas	Ocosingo de Ingeniero	Nuevo Mensajero	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM-Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTIT																	

Información General del Proyecto													Aseura Financiera										Aseura Física				Observaciones
Cód. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converse	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Acordados (Oficiales)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Aseura	Riesgo	Unidad de Medida	Población	Aseura Anual	% Aseura Acumulado	
CHP061602004427D	142101001 - Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	211207300251140120 1E13801-8805	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el aseura financiero y física, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300731433	169319 - Primaria Jaime Torres Bodet	211207300251140130 1E13803-5825	Chiapas	Acuña	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro: Meta Rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731436	169321 - Primaria José María Meléndez Y Pineda	211207300251140130 1E13804-4925	Chiapas	Emenitiano Carrasco	Presidente Echverri (Caja Tenedillo)	Urbano	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro: Meta Rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731439	169335 - Primaria Profr. Edgar Robledo Santiago	211207300251140130 1E13805-5825	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	390	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro: Meta Rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731444	169336 - Primaria La Reforma	211207300251140130 1E13806-5825	Chiapas	Chimalhi	Actual	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,362,950	\$1,362,950	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Construcción de barda perimetral - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731448	169307 - Primaria Enrique C. Reboreau	211207300251140130 1E13807-5825	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Huixtlan, Ocotlán Secadero II	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$285,801	\$285,801	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Rehabilitación de edificios.
CHP16160300731452	169197 - Secundaria Arnaldo Nervo	211207300251140120 1E13808-5825	Chiapas	Cahalchuján	Salvador Urbino (Chucumanc)	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$398,195	\$398,195	\$398,195	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Terminación de la construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731459	169210 - Secundaria Carlos Pellicer Cámara	211207300251140120 1E13809-5825	Chiapas	Huixtán	Chamungpa	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$884,121	\$884,121	\$884,121	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Terminación de trabajos de pintura de muros múltiples (comemoración y renovación) y obra exterior: red eléctrica - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731467	169221 - Secundaria Miguel Urbán Trujillo	211207300251140120 1E13810-5825	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,504,367	\$1,504,367	\$1,504,367	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	631	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Terminación de trabajos de pintura de muros múltiples (comemoración y renovación) y obra exterior: red eléctrica - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731472	169243 - Secundaria Nélson Híranes De Chupacuc	211207300251140120 1E13811-5825	Chiapas	Huixtán	Comitán las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$15,423	\$15,423	\$15,423	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	415	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Construcción de barda perimetral - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300732481	169303 - Escuela Secundaria Técnica No. 51	211207300251140120 1E138027-5825	Chiapas	Huixtán	José María García	Urbano	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	463	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Construcción de barda perimetral - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731485	169215 - Escuela Secundaria Técnica Agrícola No. 139	211207300251140120 1E13803-5825	Chiapas	El Bosque	Chuhuyab	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$340,539	\$340,539	\$340,539	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Terminación de la construcción de andadores, cerrados perimetra y pintura general.
CHP16160300731494	169241 - Escuela Secundaria Técnica No. 14	211207300251140120 1E13804-5825	Chiapas	Tenejón	Paradisi	Urbano	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,356,000	\$1,356,000	\$1,356,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Construcción de plataformas para 8 aulas didácticas y mejoramiento del terreno - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731498	169249 - Escuela Secundaria Técnica No. 81	211207300251140120 1E13805-5825	Chiapas	Villa Comaltitán	Holdege	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$107,809	\$107,809	\$107,809	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Reparación de grietas y fisuras en muros de edificios - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731530	169087 - Telesecundaria No. 087 20 De Noviembre	211207300251140120 1E13806-5825	Chiapas	Cintalapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$402,927	\$402,927	\$402,927	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro: Meta Terminación de la construcción de un aula didáctica.
CHP16160300731538	169204 - Telesecundaria No. 655	211207300251140120 1E138027-5825	Chiapas	Tuxtutlán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$502,193	\$502,193	\$502,193	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Terminación de la construcción de cerco.
CHP16160300731551	169209 - Telesecundaria No. 305 Belandier Domínguez Palencia	211207300251140120 1E13806-5825	Chiapas	Zinacantan	Nachig	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$963,827	\$963,827	\$963,827	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Construcción de santuarios rurales, obra exterior - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731538	169214 - Telesecundaria No. 1432 Nélson Híranes	211207300251140120 1E138029-5825	Chiapas	Arriaga	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$421,500	\$421,500	\$421,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Construcción de obra exterior (vigilante eléctrico y pintura), obra aplica, pintura de aberturas y andadores - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731544	169218 - Telesecundaria No. 529 10 De Abril	211207300251140120 1E13803-5825	Chiapas	Abasco de Guzman	Saldaña del Cofre	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$61,507	\$61,507	\$61,507	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Construcción de obra exterior (vigilante eléctrico y pintura), obra aplica, pintura de aberturas y andadores - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731548	169234 - Telesecundaria No. 991 San Juanito De La Cruz	211207300251140120 1E138031-5825	Chiapas	Villa Comaltitán	Unión Herrerosillo	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$43,343	\$43,343	\$43,343	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Reparación de grietas en muros y techos de los edificios A y B - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731553	169283 - Jardín De Niños María Montessori	211207300251140130 1E138031-5825	Chiapas	Cintalapa	Reynaldo Salazar	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro: Rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731554	15901004 - Telesecundaria No. 078 Joaquín Miguel Gálvez	211207300251140130 1E138033-5825	Chiapas	Cajonilla	Cajonilla	Urbano	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$803,583	\$803,583	\$803,583	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00	Financiera / Física Terminada / Registro: Meta Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, rubro de custodia y obra de protección - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731558	169228 - Telesecundaria No. 1432 Nélson Híranes	211207300251140120 1E138034-5825	Chiapas	Arriaga	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$586,112	\$586,112	\$586,112	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro: Meta Sustitución del edificio 1 por la construcción de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731561	169221 - Escuela Secundaria Técnica No. 53	211207300251140130 1E13806-5825	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$840,405	\$840,405	\$840,405	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	704	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Rehabilitación de edificios.
CHP16160300731566	169230 - Escuela Secundaria Técnica No. 53	211207300251140130 1E13807-5825	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,164,392	\$2,164,392	\$2,164,392	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	704	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso de contratación y/o licitación / Registro: Meta Rehabilitación de edificios.
CHP16160300731568	169284 - Jardín De Niños Francisco Indalbio Muñoz	211207300251140130 1E138032-5825	Chiapas	Cintalapa	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro: Rehabilitación.
CHP16160300731571	169230 - Secundaria Técnica Profra. Eusebio Juarín Cortés	211207300251140130 1E13808-5825	Chiapas	Emenitiano Carrasco	Franciscana Carrasco	Urbano	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	734	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro: Meta Rehabilitación.
CHP16160300731598	169289 - Jardín De Niños Ricardo María Gutiérrez Eklidson	211207300251140130 1E138013-5825	Chiapas	Ocosingo de la Paz	La Independencia (Las Pías)	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro: Rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731625	169290 - Jardín De Niños María Antonieta Hernández Chambi	211207300251140130 1E138014-5825	Chiapas	Ocosingo de la Paz	CNC	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro: Rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731632	169293 - Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez	211207300251140130 1E138015-5825	Chiapas	Ocosingo de la Paz	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro: Rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731661	169293 - Jardín De Niños Pascual Ortaño	211207300251140130 1E138016-5825	Chiapas	San Fernando	El Cipalzar	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro: Rehabilitación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300731667	169294 - Jardín De Niños Fray Pedro De Gante	211207300251140130 1E138017-5825	Chiapas	San Fernando	Alfonso Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	807-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	0.00	

Información General del Proyecto													Asesor Financiero										Asesor Físico				Observaciones	
Cód. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converse	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles/Mx\$)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Riesgo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP0616020044270	44101001 - Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas	21120700025112A0120-06118005	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registro La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160300731684	169301 - Jardín De Niños María Curie	211207000251140130-01180021-0025	Chiapas	Acuña	Unión Benavente	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731688	169302 - Jardín De Niños Luis Pasteur	211207000251140130-01180022-0025	Chiapas	Venustiano Carranza	Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731703	169303 - Jardín De Niños Elvira Silas De Velasco Salazar	211207000251140130-01180023-0025	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731707	169304 - Jardín De Niños Salvador Nolas	211207000251140130-01180024-0025	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731845	169305 - Jardín De Niños Pedro Antonio Melá Castiblanco	211207000251140130-01180025-0025	Chiapas	Acuña	Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731847	169307 - Jardín De Niños Juan Enrique Peralta	211207000251140130-01180026-0025	Chiapas	Acuña	Nuevo Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731853	169308 - Jardín De Niños Juan Jacobo Rosendo	211207000251140130-01180027-0025	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pablos	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731854	169309 - Jardín De Niños Manuel Dávalos	211207000251140130-01180028-0025	Chiapas	Acuña	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731855	169310 - Jardín De Niños Zucarlán Amador	211207000251140130-01180029-0025	Chiapas	Venustiano Carranza	El Puente	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731859	169311 - Jardín De Niños Nilo Acuña	211207000251140130-01180030-0025	Chiapas	Acuña	Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal)	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731861	169312 - Jardín De Niños Juan De La Barrera	211207000251140130-01180031-0025	Chiapas	Venustiano Carranza	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación
CHP16160300731862	169313 - Jardín De Niños El Agrario	211207000251140130-01180032-0025	Chiapas	Venustiano Carranza	Guadalupe Yehusama	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación
CHP16160300731867	169322 - Jardín De Niños Justo Sierra Morales	211207000251140130-01180034-0025	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echverri (Caja Yumbá)	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731873	169323 - Jardín De Niños Consuelo María Meléndez	211207000251140130-01180035-0025	Chiapas	Tuxtla	Manuel Aída Camacho (Punta Dura)	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	106	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731874	169324 - Jardín De Niños Francisco González Becerra	211207000251140130-01180036-0025	Chiapas	Tuxtla	Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731877	169325 - Jardín De Niños Ignacio Aldebe	211207000251140130-01180037-0025	Chiapas	Tuxtla	Ignacio Ramírez	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - Rehabilitación SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731882	169326 - Jardín De Niños León N. Tolosa	211207000251140130-01180038-0025	Chiapas	Tuxtla	La Peña	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731884	169327 - Jardín De Niños Helen Rader	211207000251140130-01180039-0025	Chiapas	Tuxtla	Morales (Miguelán)	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731885	169328 - Jardín De Niños Melchor Olampos	211207000251140130-01180040-0025	Chiapas	Tuxtla	Donato Beltrán Domínguez (La Barrá)	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731890	169329 - Jardín De Niños Pascual Ocho Rubio	211207000251140130-01180041-0025	Chiapas	Tuxtla	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731891	169330 - Jardín De Niños Felipe Carrillo Puerto	211207000251140130-01180042-0025	Chiapas	Tuxtla	General Alberto Prieta	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731893	169332 - Jardín De Niños María Del Carmen Serdan	211207000251140130-01180043-0025	Chiapas	Tuxtla	Valente De Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300731894	169332 - Jardín De Niños Sebastián Cabot	211207000251140130-01180044-0025	Chiapas	Tuxtla	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP1616030073252	169333 - Jardín De Niños Luis Chiseno Ornela	211207000251140130-01180045-0025	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP1616030073255	169334 - Jardín De Niños Ismael Gómez Cruz	211207000251140130-01180046-0025	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	007-FAM Infraestructura Educativa Básica	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	0.00	Financiera / Física En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA Pasa al siguiente nivel
CHP16160300732560	169336 - Jardín De Niños Flavio Guillén																											

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Cód. del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Oficialmente)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restregro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP06160200442770	442101003 - Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	21120730023512A0120 06138005	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física. La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160300732380	169271 - Primaria Emilioán Zapata Salazar	21120730023512A0120 16138071-58255	Chiapas	Sicchéate	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$903,084	\$903,084	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	395	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación / Registro Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHP16160300732394	169272 - Primaria Néstor De Nascosari	21120730023512A0120 16138072-58255	Chiapas	Sicchéate	Tres Hermanos	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,833,228	\$1,833,228	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación / Registro Construcción de servicios sanitarios y hardware personal.
CHP16160300732396	169273 - Primaria General Manuel Ávila Camacho	21120730023512A0120 16138073-58255	Chiapas	Sicchéate	Donaño Viejo	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$608,311	\$608,311	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación / Registro Construcción de servicios sanitarios.
CHP16160300732600	169274 - Primaria Valentín Gómez Farías	21120730023512A0120 16138074-58255	Chiapas	Sicchéate	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,213,046	\$1,213,046	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	209	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación y/o licitación / Registro Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHP16160300732617	169314 - Jardín De Niños Agustín Albino	21120730023512A0130 16138033-58255	Chiapas	Venustiano Carranza	Agropecuaria	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso / Registro Rehabilitación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
CHP16160300737214	169501012 - Secundaria General Juan De La Herrera	21120730023512A0120 16138007-58255	Chiapas	Tegachula	Tegachula de Córdoba y Obaldía	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,469,917	\$1,469,917	\$1,469,917	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	428	0.00	84.00	Financiera. Reintegración de recursos de la obra 169501012. Reintegró de diferentes ciles. / Física. En proceso de ejecución / Registro. Obra Construcción de 2 aulas didácticas. El recurso es aplicación para la obra 169501012. Recursos de diferentes ciles. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.