

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Coesna	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Prestupuesto	Modificado	Recudado (Millónes)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHPO01702 03880660	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Río De Janeiro, Tramo Km. 0 000 - Km. 2 300	153511E05901C 038105	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$ 2,103,179							0.00	Kilómetro	0	0.00	Financiera / Físico / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.			
CHPO01702 03880663	Reconstrucción Del Camino Rural: Santa Martha - Acajules, Tramo Km. 0 000 - Km. 700	153511E05901C 038106	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$ 2,062,560							0.00	Kilómetro	0	0.00	Financiera / Físico / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.			
CHPO01702 03880667	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Las Margaritas - Tuxtla) - Plan De Agua Prieta, Tramo Km. 0 000 - Km. 2 800	153511E05901C 038094	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$ 2,093,816							0.00	Kilómetro	0	0.00	Financiera / Físico / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.			
CHPO01702 03880669	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Suchilá - Comitan) - Matias Castaños, Tramo Km. 0 000 - Km. 2 400	153511E05901C 038104	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$ 2,094,782							0.00	Kilómetro	0	0.00	Financiera / Físico / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.			
CHPO01702 03880671	Reconstrucción Del Camino Rural: San Antonio Venecia - San Juan Peteno, Tramo Km. 0 000 - Km. 2 800	153511E05901C 038109	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$ 2,073,932							0.00	Kilómetro	0	0.00	Financiera / Físico / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.			
CHPO01702 03880675	Reconstrucción Del Camino Rural: Nuevo Egipto (Parimán) - Campo Alegre, Tramo Km. 0 000 - Km. 7 300	153511E05901C 038080	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$ 2,002,937							0.00	Kilómetro	0	0.00	Financiera / Físico / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.			
CHPO01702 03880676	Reconstrucción Del Camino Rural: La Soledad- Ramón / Baboá, Tramo Km. 0 000 - Km. 1 900	153511E05901C 038102	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$ 2,102,295							0.00	Kilómetro	0	0.00	Financiera / Físico / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.			
CHPO01702 03880680	Reconstrucción Del Camino Rural: La Realidad Triunfal - Margarita Las Flores, Tramo Km. 0 000 - Km. 2 000	153511E05901C 038103	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$ 2,094,629							0.00	Kilómetro	0	0.00	Financiera / Físico / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.			
CHPO01702 03880711	Camino E.C. Km. 26 (Ocozacoautla - Apic Pac) - Armando Zebadua, Tramo Km. 0 000 - Km. 4 500	153511E05901C 038046	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$ 76,901							0.00	Kilómetro	0	0.00	Financiera / Físico / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.			
CHPO01702 03880712	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ocozacoautla - Revolución Mexicana) La Trinidad, Tramo Km. 0 000 - Km. 4 100	153511E05901C 038064	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$ 2,104,794							0.00	Kilómetro	0	0.00	Financiera / Físico / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.			
CHPO01702 03880714	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ocozacoautla - Revolución Mexicana) Espinal De Morelos, Tramo Km. 0 000 - Km. 2 300	153511E05901C 038071	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$ 1,623,437							0.00	Kilómetro	0	0.00	Financiera / Físico / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.			
CHPO01702 03880720	Camino Rural E.C. (Corralito - Pujal) - Barrio Chelab - Barrio Kaujuá, Tramo Km. 0 000 - Km. 1 900	153511E05901C 038044	Chiapas	Oxchuc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$ 33,572							0.00	Kilómetro	0	0.00	Financiera / Físico / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.			
CHPO01702 03880721	Reconstrucción Del Camino Rural: La Flor De Chiapas - Antioquia, Tramo Km. 0 000 - Km. 400	153511E05901C 038112	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$ 2,062,940							0.00	Kilómetro	0	0.00	Financiera / Físico / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.			
CHPO01702 03880722	Reconstrucción Del Camino Rural: El Lacandón Francisco Villa, Tramo Km. 0 000 - Km. 2 500	153511E05901C 038113	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$ 2,102,829							0.00	Kilómetro	0	0.00	Financiera / Físico / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema.			
CHPO01702 03891115	Movimiento De Ladrón Y Remoción De Masa De La Coloma De De Jans, Del Municipio De Tuxtla Gutierrez, Chiapas Los Das 12,13 Y 14 De Septiembre Del 2014	020801C128007	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRMOTORA DE VIVIENDA CHAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera / Físico / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP151702 03882175	Modernización De Imagen Urbana En La Ciudad De Tuxtla Gutierrez	152211E05801C 128214	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$ 160,570	\$ 160,570	\$ 160,570	\$ 160,570	\$ 160,570	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
CHP161701 03830077	Modernización De Imagen Urbana De Tonala (Modernización Del Boulevard Tonala Del Km. 0 000 Al Km. 2 045 66) (Terminación)	152211E05801C 138200	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2017	\$ 284,190	\$ 284,190	\$ 284,190	\$ 279,373	\$ 279,373	\$ 279,373	\$ 279,373	98.31	\$ 0	Otros	92,439	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
CHP161701 03830080	Mercado Municipal De Oxchuc (2ª Etapa) (Construcción)	14311E064501C 088002	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 1,249,892	\$ 1,249,892	\$ 1,249,892	\$ 1,232,383	\$ 1,232,383	\$ 1,181,507	\$ 1,181,507	94.53	\$ 0	Otros	45,511	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
CHP161701 03830084	Museo De San Cristóbal De Las Casas (2a. Etapa) (Museografía)	142211E06501C 128019	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$ 4,137,515	\$ 4,137,515	\$ 4,137,515	\$ 4,088,452	\$ 4,088,452	\$ 3,999,600	\$ 3,999,600	96.67	\$ 0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
CHP161701 03830085	Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Del Estacionamiento Con Carpeta Asfáltica, Ubicación Sobre La Prolongación Del Subterráneo Norte)	142411E06501C 038013	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	\$ 1,796,573	\$ 1,796,573	\$ 1,796,573	\$ 1,427,380	\$ 1,427,380	\$ 1,373,395	\$ 1,373,395	76.45	\$ 0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
CHP161701 03830086	Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Del Estacionamiento No. 3 Casa Kólping)	142411E06501C 038014	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	\$ 2,352,439	\$ 2,352,439	\$ 2,352,439	\$ 1,174,569	\$ 1,174,569	\$ 750,448	\$ 750,448	31.90	\$ 0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
CHP161701 03830088	Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Y Fijación De Canchas De Basquetbol Y Voleibol)	142411E06501C 038015	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	\$ 4,575,503	\$ 4,575,503	\$ 4,575,503	\$ 1,632,814	\$ 1,632,814	\$ 1,573,601	\$ 1,573,601	34.39	\$ 0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
CHP161701 03830092	Programa De Rehabilitación De Calles Y Avidas De Tuxtla Gutierrez (Tramo Con Green Palace En Las Principales Calles Y Avidas)	152211E05801C 128100	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$ 1,205,172	\$ 1,205,172	\$ 1,205,172	\$ 1,205,172	\$ 1,205,172	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
CHP161702 03882157	Modernización De Imagen Urbana En La Ciudad De Tuxtla Gutierrez	152211E05801C 128214	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$ 3,606,309	\$ 3,606,309	\$ 3,606,309	\$ 3,578,874	\$ 3,578,874	\$ 3,578,874	99.24	\$ 0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	

Información General del Proyecto												Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP1702 00880660	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Páhuque - La Trinitaria) - Río De Janeiro, Tramo: Km 0.000 - Km 2.300	153511E05901C 038105	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$ 2,103,179							0.00		Kilómetro	0	0.00		Financiera / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro	
CHP17101 00834135	Camino: Cuzhuja - Altamirano, Tramo: Km. 0.000 - Km. 22.000 - Conservación Del Tramo Km. 0.000 - Km. 22.000 (TA)	153511E05901C 038001	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 8,540,861	\$ 8,540,861	\$ 8,540,861	\$ 6,827,980	\$ 6,827,980	\$ 6,827,980	\$ 6,827,980	79.94	\$ 0	Kilómetro	34,750	0.00	\$ 1.00	Financiera / Finca / Registro	
CHP17101 00834268	Modernización Y Ampliación Del Camino: Las Mesas - Yutzuhé - Tzajulhén, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 11.640 - Subtramo A Modernizar M. 1.000 Al Km. 11.000	153511E06601C 038001	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 3,389,548	\$ 3,389,548	\$ 3,389,548	\$ 3,389,026	\$ 3,389,026	\$ 3,389,026	\$ 3,389,026	99.98	\$ 0	Kilómetro	86,357	0.00	100.00	Financiera / Finca / Registro	
CHP17101 00834274	Camino: Devuelo Tolaá - Paraje Tonenteja, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 14.000 Construcción Del Subtramo: Km. 0.000 Al Km. 4.000	153511E06601C 038011	Chiapas	Ochuc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$ 2,872,970								0.00		Kilómetro	0	0.00	Financiera / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro	
CHP17101 00835071	Torre Chiapas (Adecuación De Espacios De La Planta Baja Del Anexo A)	142211E06501F 128015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	urbano	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2017	\$ 836,823	\$ 836,823	\$ 836,823	\$ 822,640	\$ 822,640	\$ 822,640	\$ 822,640	98.31	\$ 0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera / Finca / Registro	
CHP17101 00835075	Modernización De Imagen Urbana En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez	152211E05801F 128214	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	urbano	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2017	\$ 7,609,330	\$ 3,842,451	\$ 3,842,451	\$ 3,740,914	\$ 3,740,914	\$ 3,740,914	\$ 3,740,914	97.36	\$ 0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Finca / Registro	
CHP17101 00835079	Modernización De Imagen Urbana De Tonalá (Modernización Del Bulvar "Tonala Del Km. 0.000 Al Km. 2.045.60) (Terminación) (Refrenco)	152211E05801F 128220	Chiapas	Tonalá	Tonalá	urbano	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$ 284,190	\$ 284,190	\$ 284,190	\$ 279,373	\$ 279,373	\$ 279,373	\$ 279,373	98.31	\$ 0	Otros	92,439	0.00	100.00	Financiera / Finca / Registro	
CHP17101 00835510	Empleo Temporal (Aportación De Recursos Económicos Del Estado A Los Acuerdos Y Convenios De Coordinación Con Dependencias Federales)	16202271C111 029220001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamientos municipales	Urbanización	En Ejecución	2017	\$ 10,000,000							0.00		Otros	3,000	0.00		Financiera / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Presupuesto aprobado para programas sociales del ejercicio 2017, cabe hacer mención que dicho proyecto no presenta avance físico en virtud de que dichos recursos no se han convertido con la SEDESOL y la SEDATI	
CHP17101 00835532	3x1 Para Migrantes (Aportación De Recursos Económicos Del Estado A Los Acuerdos Y Convenios De Coordinación Con Dependencias Federales)	16202271C111 029220002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamientos municipales	Urbanización	En Ejecución	2017	\$ 10,000,000							0.00		Otros	5,000	0.00		Financiera / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Presupuesto aprobado para programas sociales del ejercicio 2017, cabe hacer mención que dicho proyecto no presenta avance físico en virtud de que dichos recursos no se han convertido con la SEDESOL y la SEDATI	
CHP17101 00835952	Programa De Infraestructura, Verteiente Espacios Públicos Y Participación Comunitaria	16202271C111 029220003	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamientos municipales	Urbanización	En Ejecución	2017	\$ 40,000,000							0.00		Otros	80,000	0.00		Financiera / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Presupuesto aprobado para programas sociales del ejercicio 2017, cabe hacer mención que dicho proyecto no presenta avance físico en virtud de que dichos recursos no se han convertido con la SEDESOL y la SEDATI	
CHP17101 00838564	Rehabilitación De Alumbrado De Las Instalaciones Deportivas En El Estado De Chiapas	2141603901A08 8002089	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cordova y Ordóñez	urbano	Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$ 6,428,923	\$ 1,064,528	\$ 1,064,528	\$ 3,159,026	\$ 3,159,036	\$ 3,159,036	\$ 3,159,036	28.55	\$ 0	Luminaria	5,252,808	0.00	28.00	Financiera / PROYECTO EN EJECUCION / Finca: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
CHP17101 00839850	Estudio De Preinversión Para La Modernización Y Ampliación Del Camino: Monteclaro De Guerrero - Mapastepec, Tramo: Km. 0.000 Al Km. 31.000	153511E06601F 128002	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$ 1,798,200							0.00		Estudio de preinversión	50,106	0.00		Financiera / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Finca: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro	
CHP17102 00880502	Reconstrucción Del Camino Rural: Los Cacahs Sapiente Morelia, Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.700	153511E05901C 038061	Chiapas	Acacoyagán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 1,766,742	\$ 1,766,742	\$ 1,766,742	\$ 1,766,742	\$ 1,766,742	\$ 1,766,742	\$ 1,766,742	100.00	\$ 0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Finca / Registro	
CHP17102 00880518	Reconstrucción Del Camino Rural: Jalisco - Altamirano, Tramo: Km. 0.000 - Km. 2.300	153511E05901C 038110	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 2,050,295	\$ 2,050,295	\$ 2,050,295	\$ 2,050,295	\$ 2,050,295	\$ 2,050,295	\$ 2,050,295	100.00	\$ 0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Finca / Registro	
CHP17102 00880535	Reconstrucción Del Camino Rural: Morelia (Victorio Rodolfo Grajales) - Calvo Barrera (Pematá), Tramo: Km. 0.000 - Km. 2.500	153511E05901C 038111	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 2,029,126	\$ 2,029,126	\$ 2,029,126	\$ 2,029,126	\$ 2,029,126	\$ 2,029,126	\$ 2,029,126	100.00	\$ 0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Finca / Registro	
CHP17102 00880539	Reconstrucción Del Camino Rural: El Porvenir Tzoj Picoz yaa Secos - Buenos Aires, Tramo: Km. 0.000 - Km. 2.100	153511E05901C 038092	Chiapas	Amaten	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 1,922,585	\$ 1,922,585	\$ 1,922,585	\$ 1,922,585	\$ 1,922,585	\$ 1,922,585	\$ 1,922,585	100.00	\$ 0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Finca / Registro	
CHP17102 00880542	Reconstrucción Del Camino Rural: Alendé - Las Chicharras, Tramo: Km. 0.000 - Km. 4.800	153511E05901C 038062	Chiapas	Bella Vista	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 2,109,833	\$ 2,109,833	\$ 2,109,833	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Finca: En proceso / Registro
CHP17102 00880545	Reconstrucción Del Camino Rural: Tzajuhé/Botulán, Tramo: Km. 0.000 - Km. 2.800	153511E05901C 038089	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 1,968,645	\$ 1,968,645	\$ 1,968,645	\$ 1,968,645	\$ 1,968,645	\$ 1,968,645	\$ 1,968,645	100.00	\$ 0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Finca / Registro	
CHP17102 00880549	Reconstrucción Del Camino Rural: Tikomón - Joeh Tik, Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.600	153511E05901C 038090	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 2,031,930	\$ 2,031,930	\$ 2,031,930	\$ 2,031,930	\$ 2,031,930	\$ 2,031,930	\$ 2,031,930	100.00	\$ 0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Finca / Registro	
CHP17102 00880553	Reconstrucción Del Camino Rural: Volamoteh Tezapatán, Tramo: Km. 0.000 - Km. 1.500	153511E05901C 038101	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 2,029,489	\$ 2,029,489	\$ 2,029,489	\$ 2,029,489	\$ 2,029,489	\$ 2,029,489	\$ 2,029,489	100.00	\$ 0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Finca / Registro	
CHP17102 00880726	Reconstrucción Del Camino Rural: Parasio Sapellón - El Roble Chahontic, Tramo: Km. 0.000 - Km. 11.200	153511E05901C 038079	Chiapas	Parishé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 2,076,344	\$ 2,076,344	\$ 2,076,344	\$ 2,076,344	\$ 2,076,344	\$ 2,076,344	\$ 2,076,344	100.00	\$ 0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Finca / Registro	
CHP17102 00880728	Reconstrucción Del Camino Rural: Oristab Colón - Moyos, Tramo: Km. 0.000 - Km. 2.300	153511E05901C 038078	Chiapas	Sabanilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 1,911,332	\$ 1,911,332	\$ 1,911,332	\$ 1,911,332	\$ 1,911,332	\$ 1,911,332	\$ 1,911,332	100.00	\$ 0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Finca / Registro	
CHP17102 00880733	Reconstrucción Del Camino Rural: Cerro Norta Don Juan - José María Pino Suárez, Tramo: Km. 0.000 - Km. 2.200	153511E05901C 038114	Chiapas	Satío de Agua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$ 2,107,423	\$ 2,107,423	\$ 2,107,423	\$ 2,107,423	\$ 2,107,423	\$ 2,107,423	\$ 2,107,423	100.00	\$ 0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Finca / Registro	

Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones
Clave de Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Consejo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Etapa	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1 71702 00880660	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Río De Janeiro, Tramo: Km 0.000 - Km. 2.300	153511E05901C 038105	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,103,179							0.00		Kilómetro	0	0.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no está alineada del sistema. / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no está alineada del sistema.
CHP1 71702 00880736	Reconstrucción Del Camino Rural: La Lagunita La Lagunita II, Tramo: Km 0 000 - Km. 2.300	153511E05901C 038091	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,033,517	\$2,033,517	\$2,033,517	\$2,033,517	\$2,033,517	\$2,033,517	\$2,033,517	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00880738	Reconstrucción Del Camino Rural: San José De Carmen - San José Buenavista, Tramo: Km.0 000 -Km. 2.400	153511E05901C 038096	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,110,774	\$2,110,774	\$2,110,774	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso / Registro
CHP1 71702 00880743	Reconstrucción Del Camino Rural: Laguna De Carmen - Guadalupe Shunuc, Tramo: Km 0 000 Al Km. 1.600	153511E05901C 038057	Chiapas	San Lucas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,094,782	\$1,094,782	\$1,094,782	\$1,094,782	\$1,094,782	\$1,094,782	\$1,094,782	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00880745	Reconstrucción Del Camino Rural: Alcazoz - Porvenir, Tramo: Km 0 000 Al Km. 1.400	153511E05901C 038093	Chiapas	Tapalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,737,350	\$1,737,350	\$1,737,350	\$1,737,350	\$1,737,350	\$1,737,350	\$1,737,350	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00880748	Reconstrucción Del Camino Rural: San Luis - Tecapan, Tramo: Km 0 000 - Km. 2.800	153511E05901C 038097	Chiapas	Tecapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,982,982	\$1,982,982	\$1,982,982	\$1,982,982	\$1,982,982	\$1,982,982	\$1,982,982	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00880752	Reconstrucción Del Camino Rural: Monte Alegre - Nuevo Quetzulá, Tramo: Km 0 000 - Km. 2.400	153511E05901C 038099	Chiapas	Tecapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,018,229	\$2,018,229	\$2,018,229	\$2,018,229	\$2,018,229	\$2,018,229	\$2,018,229	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00880756	Reconstrucción Del Camino Rural: El Chivero - San Antonio El Porvenir, Tramo: Km 0 000 - Km. 7.300	153511E05901C 038119	Chiapas	Teopisca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,954,937	\$1,954,937	\$1,954,937	\$1,954,937	\$1,954,937	\$1,954,937	\$1,954,937	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00880759	Reconstrucción Del Camino Rural: Chulum Chico - Jalmsajá, Tramo: Km 0 000 Al Km. 800	153511E05901C 038077	Chiapas	Tila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,646,851	\$1,646,851	\$1,646,851	\$1,646,851	\$1,646,851	\$1,646,851	\$1,646,851	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00880763	Reconstrucción Del Camino Rural: Sagrado Corazón - Pondacio Arriaga, Tramo: Km 0 000 - Km. 8.300	153511E05901C 038082	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,557,921	\$1,557,921	\$1,557,921	\$1,557,921	\$1,557,921	\$1,557,921	\$1,557,921	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00880765	Reconstrucción Del Camino Rural: Unión Del Carmen - Nueva España, Tramo: Km 0 000 - Km. 2.600	153511E05901C 038063	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,004,881	\$2,004,881	\$2,004,881	\$2,004,881	\$2,004,881	\$2,004,881	\$2,004,881	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00880767	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (San Pedro Buena Vista - Ignacio Zaragoza), Tramo: Km. 0 000 - Km. 3.700	153511E05901C 038088	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,643,653	\$1,643,653	\$1,643,653	\$1,643,653	\$1,643,653	\$1,643,653	\$1,643,653	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00880769	Reconstrucción Del Camino Rural: Tecohitlan - San Marcos, Tramo: Km 0 000 - Km. 1.800	153511E05901C 038118	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,946,836	\$1,946,836	\$1,946,836	\$1,946,836	\$1,946,836	\$1,946,836	\$1,946,836	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00880773	Reconstrucción Del Camino Rural: El Pig - Bonchón, Tramo: Km 0 000 Al Km. 3.900	153511E05901C 038056	Chiapas	Zhucumán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,986,944	\$1,986,944	\$1,986,944	\$1,986,944	\$1,986,944	\$1,986,944	\$1,986,944	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00880774	Reconstrucción Del Camino Rural: Tierra Blanca - Trajalám, Tramo: Km 0 000 - Km. 10.500	153511E05901C 038087	Chiapas	Zhucumán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,093,983	\$2,093,983	\$2,093,983	\$2,093,983	\$2,093,983	\$2,093,983	\$2,093,983	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00881238	Pavimentación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cometas Entre Calle Diego Duggley Y General Miguel Utrilla)	152211E060801 128221	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$731,113	\$731,113	\$731,113	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	212,461	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00881340	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Ejido La Libertad (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 2ª, Avenida Sur Entre Calle...	152211E060801 128231	Chiapas	Suchiate	Ejido La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$999,471	\$999,471	\$999,471	\$982,531	\$982,531	\$982,531	\$982,531	98.31	\$0	Metros Cuadrados	38,344	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00881343	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Ejido La Libertad (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 3ª, Avenida Sur Entre Calle...	152211E060801 128232	Chiapas	Suchiate	Ejido La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,852,074	\$1,852,074	\$1,852,074	\$1,820,683	\$1,820,683	\$1,820,683	\$1,820,683	98.31	\$0	Metros Cuadrados	38,344	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00881346	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Ejido La Libertad (Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico De La 3ª, Avenida Sur Entre Calle...	152211E060801 128233	Chiapas	Suchiate	Ejido La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,079,444	\$1,079,444	\$1,079,444	\$1,061,149	\$1,061,149	\$1,061,149	\$1,061,149	98.31	\$0	Metros Cuadrados	38,344	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00881347	Centro Deportivo Caña Hueca (Alumbrado En Trociskita De Tartán)	142211E060515 038003	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,244,251	\$2,244,251	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,28,705	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00881348	Centro Deportivo Caña Hueca (Sistema De Drenaje Pluvial - Instalación De Canchales De Concreto, Instalación De Tubería, Registros Y Alcantarillas Incluye El Sistema De Drenaje)	142211E060515 038004	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,607,241	\$1,607,241	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,28,705	0.00	0.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00881350	Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutierrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Distrito Federal Entre Calle Obispo Y Calle Guerrero, Colonia Los...	152211E060801 128224	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,091,703	\$1,091,703	\$1,091,703	\$1,073,200	\$1,073,200	\$1,073,200	\$1,073,200	98.31	\$0	Metros Cuadrados	6,28,705	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro
CHP1 71702 00881352	Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutierrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida Del Paraiso Entre Avenida Canarias Y Avenida Falzonez, Colonia...	152211E060801 128225	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Aportaciones Federales	0121FAEEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,688,534	\$1,688,534	\$1,688,534	\$1,659,915	\$1,659,915	\$1,659,915	\$1,659,915	98.31	\$0	Metros Cuadrados	6,28,705	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro