

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones					
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Remo				Ciclo (Inicio)	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Módulos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Publicado	Avance Anual	% Avance Anual	
1490015000006050	Rehabilitación De Camino Del Entrepase Carretera A Alvaro Obregón Del ODO Al Km 9.500	113	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El Ayuntamiento Constitucional De TILA, CHIAPAS	Tramites y estudios	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
1490016000702990	Rehabilitacion De Vivienda Techo Fierme Nave1 Tappa 141123	141123	Chiapas	Dzuchuc	Nave1 Tappa	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
1490016000702291	Rehabilitacion De Vivienda (Techo Fierme) Tappa 133956	133956	Chiapas	Dzuchuc	Tapan	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
1490016000702992	Rehabilitacion De Vivienda Techo Fierme Tocab 133441	13441	Chiapas	Dzuchuc	Yochit	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
1490016000702993	Rehabilitacion De Vivienda Techo Fierme El Mach 141447	141447	Chiapas	Dzuchuc	El Mach	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
1490016000702294	Mantenimiento De Camino Rural (Tramo Tapan-Mocon - San Rafael - Tapaj) 113977	113977	Chiapas	Dzuchuc	San Rafael Laja	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Tramites y estudios	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
1490016000701713	Instalacion De La Linea De Conduccion Electrica - 111063	111063	Chiapas	Cobertura municipal			Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanizacion	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
1490016000701750	Rehabilitacion De La Red De Energia Sertento 17014	7014	Chiapas	Dzuchuc	Cobertura municipal		Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COBURELA	Agua y saneamiento	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
1490016000701760	Mantenimiento De Vivienda Piso Firme - 49952	49952	Chiapas	Chenabul	Atun	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENABUL	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017609	Mantenimiento De Vivienda Techo Firme Poble 14173	14173	Chiapas	Chenabul	Rubio	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENABUL	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017622	13903 Servicios Integrados - 138076	18076	Chiapas	Chicomucmil	Chicomucmil	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017623	13903 Servicios Integrados - 138064	138064	Chiapas	Chicomucmil	Chicomucmil	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007016137	13303 Servicios Relacionados Con Construcción De Proyectos - 161147	161147	Chiapas	Atun	Atun	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JTOTOL	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017604	Construccion De Cuatro Dormitorios (Cobertura Municipal) - 92547	92547	Chiapas	Amatlan	Amatlan (San Martin)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATLAN	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017666	Adquisicion De Maquinaria De Oficio - 17121	17121	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017667	Adquisicion De Equipo De Computo E Impresora - 150493	150493	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017705	Reconstruccion De Calle Con Concreto Hiperlucido En Cuarta Avenida Norte En Barrio Tapan (Tapaj) - 161177	161177	Chiapas	Mixcoatlana	Mixcoatlana de Mendocino	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Tramites y estudios	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017706	Apogacion De La Red De Energia Sertento - 61562	61562	Chiapas	Mixcoatlana	Mixcoatlana de Mendocino	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017746	Caritas De Cooperacion Y Actualizacion Que Favorecen La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales No Iniciales Estudios Universitarios Y De Base - 130497	130497	Chiapas	Sababilla	Sababilla	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABABILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017757	Apogacion De La Red De Energia Sertento - 121052	121052	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017759	Adquisicion De Software Y Hardware - 152702	152702	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017780	Construccion De Ventanas Cuatro Ventanas Engob (Km - 190910)	190910	Chiapas	Simojovel	San Antonio Nuevo Leon	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017846	Construccion De Piso Firme Para Vivienda Rural - 193267	193267	Chiapas	Sibal	Rofreco Domo	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SIBAL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017881	Construccion De Piso Firme - 93800	93800	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017882	Construccion De Muro Firme - 93826	93826	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017892	Rehabilitacion De Vivienda Techo Firme San Juan - 142324	142324	Chiapas	Dzuchuc	San Juan	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017893	Apogacion De La Red De Energia Electrica Area - 91840	91840	Chiapas	Dzuchuc	El Mirador	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanizacion	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017894	Rehabilitacion De Vivienda Techo Firme Salsuga - 139860	139860	Chiapas	Dzuchuc	Salsuga	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017895	Construccion De Tanques Casablan Para Captacion De Agua Pluvial Con Capacidad De 1615 - 118769	118769	Chiapas	Dzuchuc	La Cruzeta	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017896	Rehabilitacion De Vivienda Techo Firme Chaguitapic - 142278	142278	Chiapas	Dzuchuc	Chaguitapic	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017902	Rehabilitacion De Vivienda Techo Firme Calsaba Municipal Barrio Salsuga Tapan - 70969	70969	Chiapas	Dzuchuc	Dzuchuc	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017903	Construccion De Comedores Comunitarios - 13916	13916	Chiapas	Dzuchuc	Dzuchuc	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Actividad Social	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017904	Acucomodamiento De Espacios Fisicos - 152700	152700	Chiapas	Dzuchuc	Dzuchuc	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017905	Rehabilitacion De Vivienda Techo Firme Calsaba Municipal Barrio Tapan (Km - 146490)	14490	Chiapas	Dzuchuc	Dzuchuc	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017906	Rehabilitacion De Vivienda Techo Firme Calsaba Municipal Barrio De La Cruz (Km - 143544	43544	Chiapas	Dzuchuc	Dzuchuc	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
14900160007017907	Rehabilitacion De Vivienda Techo Firme Salsuga - 141814	141814	Chiapas	Dzuchuc	Chamula	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion									0.00						Financiera / Fiscal / Registre La entidad federativa el municipio no reporto informacion sobre el avance Financiero y Fiscal, y el proyecto no encuentra en ejecucion.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones	
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual
149001602007016050	Rehabilitación De Caminos Del Entornoque Comarca Alvarado Chiriquí Del C.O.D. Al Km 9.500	1.1	Chiriquí	Tierr	Alvarado Chiriquí	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Tranportes y cables	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007019060	Rehabilitación De Viveros Tacho Fime Chocó - 132627	132627	Chiriquí	Chocúch	Chocó	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007019090	Rehabilitación De Viveros (Tacho Fime) Mosajá - 124961	124961	Chiriquí	Chocúch	Mosajá	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007019100	Rehabilitación De Viveros Tacho Fime Tuxtegué - 137415	137415	Chiriquí	Chocúch	Tuxtegué	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007019110	Rehabilitación De Viveros (Tacho Fime) El Tazo - 133290	131290	Chiriquí	Chocúch	El Tazo	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007019120	Rehabilitación De Viveros (Tacho Fime) Frijoles - 130359	120359	Chiriquí	Chocúch	Tzapajá	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007019130	Rehabilitación De Viveros Tacho Fime Tacho Segura El Paso Tacho - 140992	140992	Chiriquí	Chocúch	Viejob	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007019140	Comisión De 01 Aula Directiva (Estructura RD) En La Escuela Telesecundaria No. 4401 Nuevo Nariño, C.C.T. 0746474-4-3261	7591	Chiriquí	Chocúch	El Barrio	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Educación	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007019150	Rehabilitación De Viveros Tacho Fime Chiriquí actual - 139969	139969	Chiriquí	Chocúch	Chiriquí actual	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007124300	Instalación De Red De Energía Eléctrica 2º. De Abril 3.45 1/07. 76121	76121	Chiriquí	Cobanura actual		Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Instalación	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007126440	Rehabilitación De Tacho Fime - 130822	130822	Chiriquí	La Independencia	Nuevo Esperanza	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007126880	Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 95314	95314	Chiriquí	Copacmal	Copacmal	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007126890	3330 Servicios Relacionados Con Construcción De Proyectos - 146839	146839	Chiriquí	Copacmal	Copacmal	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Oficinas Proyectos	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007129200	Rehabilitación De Las Líneas De Conductores De Agua Potable - 129194	129194	Chiriquí	Iturbide	Iturbide Raja	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007129290	Construcción De Comedor Comunitario 171280	171280	Chiriquí	Amambay de la Frontera	Escobal	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Asistencia Social	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007129360	Construcción De Cuarto Dominio (Cobanura Municipal) - 95181	95181	Chiriquí	Azuaván	Azuaván	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007129400	Construcción De Cuarto Dominio (Cobanura Municipal) - 141546	141546	Chiriquí	Amambán	La Esperanza	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007129410	Construcción De Cuarto Dominio (Cobanura Municipal) - 95156	95156	Chiriquí	Amambán	El Mirador (Barrio)	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007129430	Construcción De Cuarto Dominio (Cobanura Municipal) - 122710	122710	Chiriquí	Amambán	San Fernando	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007129530	Comisión De Cuarenta Y Seis Cuarto Dominios - 152276	152276	Chiriquí	La Granadilla	El Encuentro	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007129510	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico - 133664	107664	Chiriquí	Mitúmbita	Mitúmbita de Mitúmbita	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Tranportes y cables	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007129520	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio San Antonio - 161569	161569	Chiriquí	Mitúmbita	Mitúmbita de Mitúmbita	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Tranportes y cables	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007129530	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio San Antonio - 161507	63207	Chiriquí	Mitúmbita	Mitúmbita de Mitúmbita	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Tranportes y cables	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007130070	Construcción De Piso Fermo Para Vivienda Rural 139693	169993	Chiriquí	Stalé	San José Amal	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007130630	Construcción De Techumbre Metálica Y Limpieza De Cables Metálicos En Escuela Primaria Fray Bartolomé De Las Casas, C.O. - 1780200000 - 00000	69107	Chiriquí	Tumbagá	Shochozón	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Educación	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007130990	Rehabilitación De Las Escuelas Sanitarias En Calle San Fernando - 171856	171856	Chiriquí	Tapachula	Tapachula de Grijalva y Chiriquí	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007131450	Rehabilitación De Tacho De Línea Para Vivienda Rural - 177172	177172	Chiriquí	Stalé	El Bosque Arbolé	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007131700	Comisión De Cuarenta Cuatro De Barrio Para Vivienda - 185431	185431	Chiriquí	Atalaya	Voluntad	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007131750	Comisión De Barrios Fermo Ubicados En Localidades Varías, Tiro - 182440	182440	Chiriquí	Santiago de Porfir	Santiago de Porfir	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007131840	Rehabilitación De Viveros (Tacho Fime) Santo Domingo - 131268	131268	Chiriquí	Chocúch	Santo Domingo	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007131850	Comisión De Trabajo En Área De Impugnación De Elecciones Fases En Tercera Instancia (Tercera Instancia) Comarca C.C.T. 0746474-4-3261 - 124299	124299	Chiriquí	Chocúch	St. Agavé	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Educación	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007131860	Rehabilitación De Viveros (Tacho Fime) Naga - 131149	131149	Chiriquí	Chocúch	Naga	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007131870	Rehabilitación De Viveros Tacho Fime Nuevo San Barón - 140018	140018	Chiriquí	Chocúch	Nuevo San Barón	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007131880	Comisión De Ayuda En Escuelas Primarias (Segunda Instancia) Comarca C.C.T. 0746474-4-3261 - 10581	95581	Chiriquí	Chocúch	Ponverre	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Educación	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007131890	Rehabilitación De Viveros Tacho Fime Agua Real - 142540	142540	Chiriquí	Chocúch	Agua Real	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
149001602007131900	Rehabilitación De Viveros Tacho Fime San Marcos - 142396	142396	Chiriquí	Chocúch	San Marcos	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13	Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	Viveros	En Ejecucion							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el manaje no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Presupuesto	Modificado	Reasignado (Módulos)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Producción	Avance Anual
2490015030056050	Rehabilitación De Caminos Del Entornoque Encuentra A Avance Orogren Del ODO Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Avance Orogren	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transportes y viales	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200718468	Rehabilitacion De Vialidad Tuxtla Fmre Nave 13043	39043	Chiapas	Ochuc	Nave	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200718469	Rehabilitacion De Vialidad Tuxtla Fmre La Frontera - 140761	140761	Chiapas	Ochuc	La Frontera	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200718470	Rehabilitacion De Vialidad Tuxtla Fmre El Arenal - 140027	140027	Chiapas	Ochuc	El Arenal	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200718471	Rehabilitacion De Vialidad Tuxtla Fmre Labores Municipales Centro - 140517	140517	Chiapas	Ochuc	Ochuc	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200718478	Rehabilitacion De Vialidad Tuxtla Fmre Labores Municipales Centro - 140502	140502	Chiapas	Ochuc	Ochuc	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200718479	Rehabilitacion De Caminos Rurales (Tramos Aislado) - 122669	122669	Chiapas	Ochuc	Ochuc	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y viales	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200718480	Comision De Trabajo En Area De Preparacion De Educacion Para El Trabajo (Tramo de Trabajo, Clave Y Unidad, Clave 03060002 - 14001)	14001	Chiapas	Ochuc	Ochuc	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CIOXUC CHIAPAS (MEXICO)	Educacion	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200718481	12505 Ampliacion De Vialidad Terrestre, Avance, Mantenimiento Y Servicios Para Servidores Publicos - 102843	102843	Chiapas	Ochuc	Ochuc	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200718482	Rehabilitacion De Vialidad Tuxtla Fmre Labores Municipales Centro - 1412008	1412008	Chiapas	Ochuc	Ochuc	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200718483	Construccion De Aula De Educacion Preescolar, Montessori, Jardines Y Huertos Para Servidores Publicos - 139645	139643	Chiapas	Ochuc	Berrio Jalmar	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educacion	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200718484	Rehabilitacion De Vialidad Tuxtla Fmre Chucul - 140712	140712	Chiapas	Ochuc	Chucul	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200718488	Rehabilitacion De Vialidad Tuxtla Fmre Chucul - 127963	137963	Chiapas	Ochuc	Chucul	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200718486	Rehabilitacion De Vialidad Tuxtla Fmre Rancho Del Cora - 137925	137925	Chiapas	Ochuc	Rancho Del Cora	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723299	Comision De 24 Cuartos Domestico - 61179	61179	Chiapas	Chimela actual		Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723726	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Saneamiento 4 Puercos Entre 9a Y 7a Sur - 76299	76299	Chiapas	Chimela	Chimela municipal	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIMELA	Agua y saneamiento	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723739	Ampliacion De Vialidad Fmre Polho - 146467	146467	Chiapas	Chimela	Polho	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIMELA CHIAPAS	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723749	Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 90387	90387	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723750	Construccion De Drenaje Saneamiento Primera Etapa - 180374	180374	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723751	Ampliacion De Alumbrado Publico - 95256	95256	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Urbanizacion	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723752	Ampliacion De Electrificacion - 96606	96606	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS	Urbanizacion	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723782	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 129797	129797	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723783	Rehabilitacion De Drenaje Saneamiento Calle Constitucion Entre Av. Gonzalez Ortega Y Av. Bayon - 129483	129483	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723784	Construccion De Cuarto Domestico - 150201	150201	Chiapas	La Granadilla	Navio Miramar	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA GRANADILLA	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723788	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria Mujeres De La Nación - 187239	187239	Chiapas	Arriaga	Villa del Mar	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ABRAGA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educacion	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723793	Construccion De Cuarto Domestico Ocotruque Municipal - 152339	152339	Chiapas	Arriaga	Cerro Blanco	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723794	Construccion De Cuarto Domestico Ocotruque Municipal - 152372	152372	Chiapas	Arriaga	Banavieja	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723806	Construccion De Cuarto Domestico Ocotruque Municipal - 140549	140549	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723808	Construccion De Cuarto Domestico Ocotruque Municipal - 141080	141080	Chiapas	Arriaga	El Limon	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS	Vialidad	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723818	Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 159296	159296	Chiapas	Angel Albino Corzo	Angel Albino Corzo	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723839	Adquisicion De Sistema Y Hardware - 157192	157192	Chiapas	Comitan de Domingueros	Comitan de Domingueros	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723851	Edificacion Del Plan De Desarrollo Municipal 101338	161339	Chiapas	Motagua	Motagua de Domingueros	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723852	Rehabilitacion De Calle Con Concreto Heterogeneo - 163109	163109	Chiapas	Motagua	Motagua de Domingueros	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y viales	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723853	Introduccion De Drenaje Saneamiento En Barrio San Juanes - 150442	150442	Chiapas	Motagua	Motagua de Domingueros	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723915	Plan De Operaciones Y Actualizacion Del Formato De La Formacion De Los Servidores Publicos (Módulo De Trabajo, Clave 03060002 Y De Proje - 150488)	150488	Chiapas	Saltabán	Saltabán	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	INCCOM	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.
24900160200723941	Asesoramiento De Español Países - 94981	94981	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el manaje no reporta informacion sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecucion.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Ejecutado	Programa								Reasignado (Miles/USD)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	
1490016000724030	Rehabilitación De Camino Del Entrepuerto Barroto A Alvaro Obregón Del C.O.D. Al Km 9.500	1.1	Chapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transportes y carreteras	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724943	Construcción De 2 Módulos Escolares En Escuela Primaria Gregorio Rodríguez Del Barrio El Huevo Calle 57863 7005 - 129933	2.6933	Chapas	Tamajapa	Bovilla	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAJAPA CHIAPAS	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724950	Construcción De Muros Para Construcción En Vivienda Rural - 192488	192.488	Chapas	Statal	Gobernador Viejo	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STATAL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724019	Construcción De Pisos Firmes Para Vivienda Rural - 193318	193.318	Chapas	Statal	Santa Beatriz La Sigüenza Fracción	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STATAL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724020	Construcción De Pisos Firmes Para Vivienda Rural - 194645	7.9645	Chapas	Statal	El Rosario Arriba	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STATAL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724047	3.903 Servicios Integrales - 156.401	156.401	Chapas	Altamira	Altamira	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724048	Construcción De Trazado Y Nuevo Cuartel De Bomberos Activos - 189120	189.120	Chapas	Altamira	Coso	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724049	Construcción De Viviendas Cuartel De Bomberos Activos - 185048	185.048	Chapas	Altamira	Talibucum	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724053	Construcción De Pisos Firmes - 93831	93.831	Chapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724054	Construcción De Tachos Firmes - 93786	93.786	Chapas	San Andrés Duraznal	Arribahen	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724055	Reconstrucción De Calles Sin Nombre Con Camerón Habitacional - 158792	158.792	Chapas	San Andrés Duraznal	Las Lomas Dos	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS	Transportes y carreteras	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724056	Construcción De Muros Firmes Ubicados En Varas Localidades Uno - 822389	82.238	Chapas	Santiago el Alto	Santiago el Alto	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL ALTO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724067	Rehabilitación De Viviendas Tachos Firmes Sotavento - 141091	141.091	Chapas	Dochuc	Sotavento	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724068	Rehabilitación De Viviendas (Tachos Firmes) San Juan Del Valle - 131256	131.256	Chapas	Dochuc	San Juan del Valle	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724069	Construcción De Tachos En Área De Preparación De Alimentos Para El Desayuno Primaria Ingéniero Cuatrecasas C.C. 078630266 - 124365	124.365	Chapas	Dochuc	Rácharén	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724070	Rehabilitación De Viviendas Tachos Firmes Centro Tlach Santo Tomas - 141542	141.542	Chapas	Dochuc	Centro Tlach Santo Tomas	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724080	Rehabilitación De Viviendas Tachos Firmes Cabecera Municipal Kruja - 172584	172.584	Chapas	Dochuc	Dochuc	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724081	Rehabilitación De Viviendas Tachos Firmes Cabecera Municipal Barro Tachos - 144952	144.952	Chapas	Dochuc	Dochuc	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724082	Rehabilitación De Viviendas Tachos Firmes Cabecera Municipal Barro Media Loma - 142999	143.999	Chapas	Dochuc	Dochuc	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724083	Rehabilitación De Viviendas Tachos Firmes Cabecera Municipal Barro El Ocuero - 143474	143.474	Chapas	Dochuc	Dochuc	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724084	3.903 Servicios Integrales - 153226	153.226	Chapas	Dochuc	Dochuc	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto Indirecto	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724085	Rehabilitación De Viviendas Tachos Firmes Cabecera Municipal Barro San Cristobal - 143319	143.319	Chapas	Dochuc	Dochuc	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724086	Rehabilitación De Viviendas Tachos Firmes Cabecera Municipal Barro San Cristobal - 142236	142.236	Chapas	Dochuc	Dochuc	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724087	Rehabilitación De Viviendas Tachos Firmes Cabecera Municipal Barro Noguén - 143109	143.109	Chapas	Dochuc	Dochuc	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724088	Mejoramiento De Camino Rural Tachos Activos Sotavento Elpa - 399999	399.999	Chapas	Dochuc	Sotav	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y carreteras	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000724099	Rehabilitación De Viviendas Tachos Firmes Barro - 141906	141.906	Chapas	Dochuc	Barro	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160007248887	Construcción De 19 Cuartos Dormitorios - 91181	91.181	Chapas	Sotavento estatal		Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000725054	Construcción De Sistema De Agua Potable - 27504	27.504	Chapas	Dicoingo	El Progreso	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DICONGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000725055	Mejoramiento De Saneamiento - 240228	240.228	Chapas	Dicoingo	Chalim del Carmen San Agustín	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DICONGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000725056	Rehabilitación Del Frente De Tratamiento De Agua - 370402	370.402	Chapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000725057	Creación Y Actualización De Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 356118	356.118	Chapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000725058	Carro De Capacitación Y Actualización - 356458	356.458	Chapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000725068	Rehabilitación De Tachos Firmes - 250454	250.454	Chapas	La Independencia	La Alamosa	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000725082	Construcción De Pisos Firmes - 265244	265.244	Chapas	La Independencia	Embario Zapata	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000725083	Rehabilitación De Tachos Firmes - 262798	262.798	Chapas	La Independencia	Embario Zapata	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016000725088	Rehabilitación De Tachos Firmes - 179959	179.959	Chapas	La Independencia	La Florida	Natal	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones	
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Remo					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual		% Avance Acumulado
149001603007516050	Rehabilitación De Camino Del Entrompante Carretera A Alvaro Obregón Del ODO Al Km 9.500	113	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampas y vialidad	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751750	Construcción De Obras Bases Ortopédicas - 239772	129772	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751751	Construcción De Obras Bases Ortopédicas - 329571	129571	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751752	Construcción De Obras Bases Y Complementarios Tramo Uno - 328816	128816	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751753	Construcción De Chen Planteo Entre Aquiles Serdan - 303274	303274	Chiapas	Huixtla	Aquiles Serdan	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751754	Ampliación De Red De Energía Centon La Tronca - 281185	281185	Chiapas	Huixtla	Centon las Dediclas	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	Urbanización	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751755	Mantenimiento Y Revoqueamiento De Caminos Bariles - 200227	120227	Chiapas	Huixtla	Francisco I. Madero	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Trampas y vialidad	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751756	Rehabilitación De La Zona De Construcción De Aguas Frías - 262173	262173	Chiapas	Huixtla	Francisco I. Madero	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751758	Proyecto Piloto Para El Mejoramiento Y Producción De Miel Para Autoconsumo En Bases Comunitarias Localidades Vales - 281233	281233	Chiapas	La Granadilla	El Oriente	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751759	Construcción De Siete Cuartos Dormitorio - 311624	311624	Chiapas	La Granadilla	Navio Miramar	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751760	Construcción De Venti Ocho Tangas Ochoa 305764	309764	Chiapas	La Granadilla	El Pino	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751767	Migroamiento De Vivienda Rsa Fama - 356479	356479	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751770	23902 Proyectos Para Producción De Servicios - 353408	333408	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751772	Rehabilitación De Calles Con Concreteo Rehabilitación De Agua Frías Y Alumbrado Público - 313903	313903	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAGA	Urbanización	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751776	Rehabilitación De Calles Con Concreteo Y Rehabilitación De Agua Frías Y Alumbrado Público - 314662	314662	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAGA	Urbanización	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751777	Rehabilitación De Calles Con Concreteo Rehabilitación De Agua Frías Y Alumbrado Público - 314192	314192	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAGA	Urbanización	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751778	Ampliación Y Migroamiento De La Vivienda Cuarta Adicional - 309238	309238	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAGA	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751779	Ampliación Y Migroamiento De La Vivienda Cuarta Adicional - 309238	309238	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAGA	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751780	Ampliación Y Migroamiento De La Vivienda Cuarta Adicional - 308837	308837	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAGA	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751781	Ampliación Y Migroamiento De La Vivienda Cuarta Adicional - 307312	307312	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAGA	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751783	Rehabilitación De Pisos Profunda - 276919	276919	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751784	Rehabilitación De La Red De Energía Sertalero 191204	191204	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAGA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751789	Ampliación Y Migroamiento De La Vivienda Cuarta Adicional - 309297	309297	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga (La Nueva)	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAGA	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751790	Ampliación Y Migroamiento De La Vivienda Cuarta Adicional - 307987	307987	Chiapas	Arsiaga	Emiliano Zapata	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAGA	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751792	Rehabilitación Del Sistema De Agua Frías - 213919	213919	Chiapas	Arsiaga	La Gloria	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAGA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751796	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 276380	276380	Chiapas	Arsiaga	Dovegante	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARSIAGA	Urbanización	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751822	Rehabilitación De Cuarta Dormitorio Gobernatura Municipal - 303412	303412	Chiapas	Amatán	Adapazar	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751826	Construcción De Calles Con Concreteo Huelajal - 310285	310285	Chiapas	Amatenempulco de la Frontera	Pochirillo	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Trampas y vialidad	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751827	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 262371	262371	Chiapas	Amatenempulco de la Frontera	Pochirillo	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751892	Construcción De Cuarta Dormitorio Gobernatura Municipal - 140811	140811	Chiapas	Amatán	El Naranjo Tra	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751893	Rehabilitación De Alumbrado Público Gobernatura Municipal - 211506	211506	Chiapas	Amatán	Roda Blanca	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751895	Construcción De Cuarta Dormitorio Gobernatura Municipal - 302644	302644	Chiapas	Amatán	Navio Tapan	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751896	Rehabilitación De Alumbrado Público Gobernatura Municipal - 309917	269917	Chiapas	Amatán	Buenos Aires (Emerente)	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751898	Construcción De Cuarta Dormitorio Gobernatura Municipal - 231194	231194	Chiapas	Amatán	Buenos Aires (Emerente)	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751899	Migroamiento De Escala Primaria Antonio Ruiz - 223490	223490	Chiapas	Amatán	Buenos Aires (Emerente)	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATÁN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300751900	Migroamiento De Escala Preescolar Manuel Ruiz - 221842	221842	Chiapas	Amatán	Buenos Aires (Emerente)	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATÁN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
1490015000006050	Rehabilitación De Camino Del Entrepase Camarero A Alvaro Obregón Del D.O.M. Al Km 9.500	113	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transportes y carreteras	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752437	Construcción De Línea De Conducción Eléctrica - 274408	274408	Chiapas	Bella Vista	San Flores	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752441	Suministro Y Colocación De Tinasas - 327724	327724	Chiapas	Bella Vista	El Virrejal de Etzocnuc	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752442	Construcción De Fachado En Escuela Primaria Nicolás Bravo - 250237	250237	Chiapas	Bella Vista	La Independencia	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752444	Suministro Y Colocación De Tinasas - 327991	327991	Chiapas	Bella Vista	Ojo de Agua de Palmir	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752446	Suministro Y Colocación De Tinasas - 328365	328365	Chiapas	Bella Vista	El Chilar	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752451	Construcción De Camino Rural Cuatro Caminos-Chapas - 271589	271589	Chiapas	Bella Vista	Cuatro Caminos	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y carreteras	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752453	Construcción De Camino Rural Los Rincónes A San Ramon - 277250	277250	Chiapas	Bella Vista	Los Rincónes	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y carreteras	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752498	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Localidad Tierra Blanca Y Santa Dominga 200311	200311	Chiapas	Chingila	Chingila	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COARILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752553	Construcción De Un Puesto Férreo - 250504	250504	Chiapas	Chicomucmil	San Mateo	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752554	Construcción De Cuatro De Techos Férreo - 243065	243065	Chiapas	Chicomucmil	Navas Piedra Labastida	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752555	Instalación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Navas Y Bajo Terceros - 190993	190993	Chiapas	Chicomucmil	Navas Piedra Labastida	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Iluminación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752571	Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 234843	234843	Chiapas	La Concordia	San Rafael	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO LOCAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752626	Construcción De Ocho Pisos Férreo - 250249	250249	Chiapas	Chicomucmil	Pueblo 1, Sider	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752656	Construcción De Diecinueve Techos Férreo - 243046	243046	Chiapas	Chicomucmil	Pueblo 1, Sider	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752657	Construcción De Un Techos Férreo - 247559	247559	Chiapas	Chicomucmil	La Pinta	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752658	Construcción De Dos Asilos En Cochoch-205099	205099	Chiapas	Chicomucmil	Monte Santa	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752659	Construcción De Cuatro Techos Férreo - 247556	247556	Chiapas	Chicomucmil	Santa Elena (Ocho Terrenos)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752660	Construcción De Un Techos Férreo - 243068	243068	Chiapas	Chicomucmil	Ricardo Flores Magón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752661	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 190872	190872	Chiapas	Chicomucmil	Unión Buenavista	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752662	Rehabilitación De Camino Del Ejido Nuevo Mundo Al Ejido Unión Buena Vista - 190934	190934	Chiapas	Chicomucmil	Unión Buenavista	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y carreteras	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752663	Rehabilitación De Camino De La Zacaucita Al Ejido Santa Elena Dubar Numero - 244943	244943	Chiapas	Chicomucmil	La Zacaucita	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y carreteras	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752664	Rehabilitación De Camino Tronco Del Ejido Francisco I Madero - 252304	252304	Chiapas	Chicomucmil	Francisco I Madero	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y carreteras	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752665	Construcción De Dos Techos Férreo - 247709	247709	Chiapas	Chicomucmil	El Matoral	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752666	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable-200880	200880	Chiapas	Chicomucmil	El Cumbre Bajo (Canta Reina)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752667	Construcción De Un Techos Férreo - 247619	247619	Chiapas	Chicomucmil	El Ciprés	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752668	Construcción De Tres Techos Férreo - 247762	247762	Chiapas	Chicomucmil	Vado Ancho	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752669	Construcción De Puentes Vehicular - 243098	243098	Chiapas	Chicomucmil	San Francisco las Palmas	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752670	Construcción De Dos Pisos Férreo - 250683	250683	Chiapas	Chicomucmil	El Sabañalito	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752671	Construcción De Seis Techos Férreo - 247609	247609	Chiapas	Chicomucmil	El Sabañalito	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752672	Construcción De Tres Techos Férreo - 247579	247579	Chiapas	Chicomucmil	San Margeritas	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752673	Construcción De Cuatro Techos Férreo - 247575	247575	Chiapas	Chicomucmil	La Laja	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752674	Ampliación De Red Eléctrica Tipo Rincón En Mundo Y Bajo Terceros - 200992	200992	Chiapas	Chicomucmil	Mhmar	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752675	Construcción De Tres Techos Férreo - 247787	247787	Chiapas	Chicomucmil	Tro. de Mayo	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752676	Construcción De Dos Pisos Férreo - 250740	250740	Chiapas	Chicomucmil	Tro. de Mayo	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160000752678	Construcción De Un Techos Férreo - 243069	243069	Chiapas	Chicomucmil	Navas Amateoal	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
							Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Concesivo - Específico	Rubro				Institución Ejecutora	Presupuesto	Modificado	Reservados (Milesdólares)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
130017000006000	Rehabilitación De Camino Del Entrompido Carretera Al Alvaro Obregón Del ODO Al Km 9,500	1.1	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Impresos y volantes	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062690	Rehabilitación De Camos Rural En Tramos Afectados - 25,7620	21,7620	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Impresos y volantes	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062691	Continuación De Mantenimiento Con Operación Habitual En Camino Rural En Tramos Afectados 25,9692	25,9692	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Impresos y volantes	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062695	Continuación De Servicios - 229740	229,760	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062696	Mejoramiento De Adu - 240545	2,405,45	Chiapas	Ocosingo	San Carlosapala	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062700	Continuación De Servicios - 226428	2,264,28	Chiapas	Ocosingo	Emiliano Zapata	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062705	Continuación De Tiro Fijo Con Cemento Hércules - 329289	3,292,89	Chiapas	Ocosingo	Santo Tomás	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062706	Mejoramiento De Adu - 218117	2,181,17	Chiapas	Ocosingo	Santo Tomás	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062707	Mejoramiento De Adu - 226423	2,264,23	Chiapas	Ocosingo	Santo Tomás	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062727	Continuación De Oas Aduas Dedicadas Tipo R1 De San Tiro Ocosingo Y La Rta Primaria Del Estado Miles Heron - 194158	194,158	Chiapas	Frontera Comisajá	Frontera Comisajá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRONTERA COMISAJÁ	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062728	Continuación De Ocaso Servicios - 194252	194,252	Chiapas	Frontera Comisajá	Frontera Comisajá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRONTERA COMISAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062729	Continuación De Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 92136	921,36	Chiapas	Frontera Comisajá	Joséph Miguel Gutiérrez (Comisajá)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO FRONTERA COMISAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062731	Continuación De Leñas - 247957	2,479,97	Chiapas	Ocosingo	Nueva Providencia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062733	Rehabilitación De Cuartos Dormitorios - 199100	1,991,00	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062734	Mejoramiento De Adu - 240446	2,404,46	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Rosario	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062735	Mejoramiento De Adu - 241340	2,413,40	Chiapas	Ocosingo	Tomas Muñoz (Morán Prieto)	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062740	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable - 266719	2,667,19	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062741	Mejoramiento De Adu - 228256	2,282,56	Chiapas	Ocosingo	San Jacinto	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062745	Continuación De Servicios - 239129	2,391,29	Chiapas	Ocosingo	Venta de Noviembre	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062748	Rehabilitación De Línea De Conducción - 201778	2,017,78	Chiapas	Mutisque de Madro	Laboral Frontera	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOROTUCIONAL DE MAZAPA DE MAZDRO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062867	Profilad - 202446	2,024,46	Chiapas	Mutisque de Madro	Mutisque de Madro	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MAZDRO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062868	Profilad - 202467	2,024,67	Chiapas	Mutisque de Madro	Mutisque de Madro	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MAZDRO	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062869	Rehabilitación De Línea De Conducción - 201668	2,016,68	Chiapas	Mutisque de Madro	Mutisque de Madro	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOROTUCIONAL DE MAZAPA DE MAZDRO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062882	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje - 206103	2,061,03	Chiapas	Mitiqué	Mitiqué de Domergue	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062883	Rehabilitación De Alumbrado Público - 197254	1,972,54	Chiapas	Mitiqué	Mitiqué de Domergue	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Iluminación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062884	Adquisición De Software Y Hardware - 206174	2,061,74	Chiapas	Mitiqué	Mitiqué de Domergue	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062885	Rehabilitación De Terrazos Para Areas Deportivas Herón Cuarenta Y Ocho Mitiqué - 205033	2,050,33	Chiapas	Mitiqué	Mitiqué de Domergue	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062886	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable 203171	2,031,71	Chiapas	Mitiqué	Mitiqué de Domergue	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062887	253 Adquisición De Material Físico Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Ocas - 200180	2,061,80	Chiapas	Mitiqué	Mitiqué de Domergue	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPÁ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062888	Rehabilitación De Alumbrado Público En El Barrio Nueva Buena - 205993	2,059,93	Chiapas	Mitiqué	Mitiqué de Domergue	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Iluminación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062890	Rehabilitación De Camos Rurales Y Vías Intercomunales - 197229	1,972,29	Chiapas	Mitiqué	Lan Pías	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPÁ	Impresos y volantes	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062892	Mantenimiento De Alumbrado Público Calles De Mitiqué - 364018	3,640,18	Chiapas	Mitiqué	Mitiqué de Domergue	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Iluminación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062893	Desarrollo De Canal Pluvial De La Miva Tramo Tapalá Al Río Acajá - 300009	3,000,09	Chiapas	Mitiqué	Mitiqué de Domergue	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062894	Rehabilitación De Dren Pluvial Al Margen Del Río Acajá - 300048	3,000,48	Chiapas	Mitiqué	Mitiqué de Domergue	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062895	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Callejn Angaitzú Barrio Beltrame - 302201	3,022,01	Chiapas	Mitiqué	Mitiqué de Domergue	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1300170000062896	Mantenimiento De Alumbrado Público Manzanilla Calles De Mitiqué - 356100	3,561,00	Chiapas	Mitiqué	Mitiqué de Domergue	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Iluminación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa no maneja ni reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Convento - Específico	Programa						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Anual	
14900160300754050	Rehabilitación De Camino Del Entrepase Barroto A Avasco Orizaba Del ODO Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Avasco Orizaba	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Tramperos y calzadas	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754160	Comunicación De Obras Acciones De Phe Fime 2013.33	206.133	Chiapas	Substania	La Providencia	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754161	Comunicación De Obras Acciones De Phe Fime 206.162	206.162	Chiapas	Substania	La Providencia	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754164	Comunicación De Obra Phe Fime 21.2942	21.2942	Chiapas	Substania	Navarro Mexico	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754165	Mantenimiento De Hueritos - 337.900	337.900	Chiapas	Substania	Los Martínez	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754169	Mantenimiento De Hueritos - 354.838	354.838	Chiapas	Substania	Como de Nueva	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754171	Comunicación De Obras Acciones De Phe Fime 223914	223914	Chiapas	Substania	Bonfiga	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754174	Mantenimiento De Hueritos - 3231.99	3231.99	Chiapas	Substania	San Juan el Mirador	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754233	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 337.817	217.187	Chiapas	San Fernando	El Ahuac	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754234	Mejoramiento De Vivienda Comunicación De Phe Fime - 370203	370203	Chiapas	San Fernando	Navarro Sacrificio	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754235	Ampliación De Caminos Rurales Vías Locales - 380525	380525	Chiapas	Sitipepec	Sitipepec	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Tramperos y calzadas	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754236	Reconstrucción De Calles Con Concreto Heteroal - 326549	326548	Chiapas	Sitipepec	Sitipepec	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS	Tramperos y calzadas	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754237	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Sistema Agua - 337723	337723	Chiapas	Sitipepec	Sitipepec	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754238	Ampliación De Caminos Tramo Al Paraisito - 337464	337464	Chiapas	Sitipepec	Sitipepec	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS	Tramperos y calzadas	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754239	Mantenimiento De Caminos Rurales - 337744	337744	Chiapas	Sitipepec	Sitipepec	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS	Tramperos y calzadas	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754240	13604 Impresión Y Elaboración De Material Impreso Semanal De La Gerencia Y Administración De Las Dependencias Y Unidades - 300200	304208	Chiapas	Sitipepec	Sitipepec	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754241	Reconstrucción De Camerón Comunitario - 303232	303232	Chiapas	Sitipepec	Sitipepec	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754242	Ampliación De Drenaje Sanitario - 77825	77825	Chiapas	Sitipepec	Angel Diaz	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754243	Trabaja En Areas De Impresión De Educación Física En Escuelas Primarias Concre - 337617	337617	Chiapas	Sitipepec	Santo Domingo (La Cañalera)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS	Educación	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754244	Comunicación De Obras De Construcción De Concreto Armado Segunda Etapa - 337492	337492	Chiapas	Sitipepec	Santo Domingo (La Cañalera)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754245	Mantenimiento De Caminos Rurales - 337697	337697	Chiapas	Sitipepec	Santo Domingo (La Cañalera)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS	Tramperos y calzadas	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754246	Trabaja En Impresión De Educación Física En Escuelas Telesecundarias Concreto Armado Segunda Etapa De Construcción De Edificios - 303208	303208	Chiapas	Sitipepec	Chup de Piedra	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS	Educación	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754247	Comunicación De Obras De Salud - 336705	336705	Chiapas	Sitipepec	Cumbre Ventanas	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS	Salud	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754248	Comunicación De Obras Auxiliares Y Servicios Sanitarios En Instalaciones Comunitarias (Pueblo Ribas Estrecho) - 304804	304804	Chiapas	Sitipepec	Las Delicias	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS	Educación	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754250	Comunicación De Obras Auxiliares Y Servicios Sanitarios En Instalaciones Comunitarias (Cerro Orizaba) - 303889	303889	Chiapas	Sitipepec	El Luchero	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754251	Rehabilitación De Camerón Comunitario - 336733	336733	Chiapas	Sitipepec	Liber del Vecinos	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754252	Fachales De Areas De Impresión De Educación Física En Escuelas Primarias Concreto Armado Segunda Etapa - 326414	326414	Chiapas	Sitipepec	Llano Grande	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS	Educación	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754253	Comunicación De Obra de Mantenimiento - 302825	302825	Chiapas	Sitipepec	Melipapo	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754254	Fachales De Areas De Educación Física En Escuelas Primarias Javier Martin Morales Y Phe Fime 204720	304720	Chiapas	Sitipepec	Las Moras	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS	Educación	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754255	Comunicación De Obras De Construcción Del Agua Potable Segunda Etapa - 337714	337714	Chiapas	Sitipepec	Pueblo Gutierrez	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754256	Reconstrucción De Calles Con Concreto Heteroal - 337517	337517	Chiapas	Sitipepec	El Paltar Grande	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS	Tramperos y calzadas	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754257	Mantenimiento De Caminos Rurales - 82368	82368	Chiapas	Sitipepec	El Paltar Grande	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Tramperos y calzadas	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754258	Fachales De Areas De Impresión De Educación Física En Escuelas Fide Secundarias Miguel Melgar y Cuatro - 303836	303836	Chiapas	Sitipepec	El Bosque	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHIAPAS	Educación	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754259	Reconstrucción De Camerón Con Concreto Heteroal En Tramo Abasco - 337661	337661	Chiapas	Sitipepec	San Antonio la Piedad	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS	Tramperos y calzadas	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754260	Reconstrucción De Calles Con Concreto Heteroal Barrio San Lucas - 114187	114187	Chiapas	Sitipepec	San Lucas	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Tramperos y calzadas	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300754261	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 337698	337698	Chiapas	Sitipepec	Santa María	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion								0.00					Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	
149001500006050	Rehabilitación De Camino Del Entrepase Barro Colorado Al Camino Del Océano Al Km 9.500	1.1	Chaparral	Tlaxi	Alvaro Obregón	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Trampolines y voladizos	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754426	Construcción De Ocho Pisos De Concreto 24x36x6	243846	Chaparral	Tehuacan	Chal Flor	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN CHAPARRAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754593	Construcción De Colector De Saneamiento Urbano Avenida Carlos Pazos De Los Barrios Au. Por Av. 289708	269108	Chaparral	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOMALÁN CHAPARRAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754594	Construcción De Colector Saneamiento Frente Paseo De Los Leones - 267244	267244	Chaparral	Tomatlán	Tomatlán	Urbano	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOMALÁN CHAPARRAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754637	Construcción De Ocho Pisos De Concreto - 280709	280709	Chaparral	Tehuacan	Barrio Alto	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN CHAPARRAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754638	Construcción De Cinco Muros A Base De Bloques Hecog - 280665	280665	Chaparral	Tehuacan	Barrio Alto	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN CHAPARRAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754639	Construcción De Cinco Techos De Concreto Armado - 280701	280701	Chaparral	Tehuacan	Barrio Alto	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN CHAPARRAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754918	Construcción De Colector Comunitario - 302099	302099	Chaparral	Siltepec	Las Flores (Loma Bonita)	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHAPARRAL	Actividades Sociales	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754919	Techos En Areas De Impugnación De Educación Básica En Escuelas Preescolares Presidente Juárez - 302051	302051	Chaparral	Siltepec	Loma Bonita	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHAPARRAL	Educación	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754920	Revestimiento De Calles Con Concreto Hecog - 337466	337466	Chaparral	Siltepec	Rancho Bonita	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHAPARRAL	Trampolines y voladizos	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754921	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Agua Potable - 337676	337676	Chaparral	Siltepec	Montebello	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHAPARRAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754922	Construcción De Colector Comunitario - 302624	302624	Chaparral	Siltepec	Unión Ahuacana	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHAPARRAL	Actividades Sociales	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754923	Construcción De Colector Comunitario - 302978	302978	Chaparral	Siltepec	Unión Villa Nueva	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHAPARRAL	Actividades Sociales	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754924	Construcción De Colector Comunitario - 337490	337490	Chaparral	Siltepec	Nueva Jerusalén	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHAPARRAL	Actividades Sociales	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754925	Revestimiento De Calles Con Concreto Hecog Barrio Gutierrez - 114168	114168	Chaparral	Siltepec	Getsemani	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Trampolines y voladizos	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754926	Techos En Areas De Impugnación De Educación Básica En Escuelas Primaria Andrés Bello - 302466	302466	Chaparral	Siltepec	Unión Juárez	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SILTEPEC CHAPARRAL	Educación	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754927	Revestimiento De Calles Con Concreto Hecog - 336473	336473	Chaparral	Siltepec	Nuevo Edén	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC CHAPARRAL	Trampolines y voladizos	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754928	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 302221	302221	Chaparral	Siltepec	20 de Noviembre	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754930	32953 Servicios Integrales - 138771	138771	Chaparral	Smogivoy	Smogivoy de Abasco	Urbano	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754931	Carpetas De Capacitación Y Actualización Que Fortalezcan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 302318	302318	Chaparral	Smogivoy	Smogivoy de Abasco	Urbano	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CHAPARRAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754932	Creación De Módulos De Investigación Y Consulta Ciudadana Para El Seguimiento De Los Avances Y Programas De Gobierno - 302249	302249	Chaparral	Smogivoy	Smogivoy de Abasco	Urbano	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754933	Asesoramiento De Espacios Públicos - 302002	302002	Chaparral	Smogivoy	Smogivoy de Abasco	Urbano	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754934	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 302204	302204	Chaparral	Smogivoy	Smogivoy de Abasco	Urbano	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754936	Actualización Del Catastro Municipal Perteneciente A Contribuyentes Paralelos - 302090	302090	Chaparral	Smogivoy	Smogivoy de Abasco	Urbano	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754937	Adquisición De Software Y Hardware - 302129	302129	Chaparral	Smogivoy	Smogivoy de Abasco	Urbano	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754940	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios Single Three - 151802	151802	Chaparral	Smogivoy	Juchitán Carmen Grande (Las Lomas)	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754941	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios Single Doble - 151748	151748	Chaparral	Smogivoy	Juchitán Carmen Grande (Las Lomas)	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754977	Construcción De Muros Para Demarcación En Vivienda Rural - 328426	328426	Chaparral	Statal	Insurgente Píoche	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STATAL CHAPARRAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754978	Construcción Del Techo De Cielo Para Vivienda Rural - 328473	328473	Chaparral	Statal	Insurgente Píoche	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STATAL CHAPARRAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030754979	Construcción De Piso Para Vivienda Rural - 328340	328340	Chaparral	Statal	Insurgente Píoche	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STATAL CHAPARRAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030755026	Curso De Operatividad Y Actualización - 245462	245462	Chaparral	Suchitlán	Suchitlán	Urbano	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHITLÁN CHAPARRAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030755028	Construcción De Piso Fermo De Concreto Hecog En Sucesos Chaparral - 244329	244329	Chaparral	Suchitlán	Suchitlán	Urbano	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHITLÁN CHAPARRAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030755036	Adquisición De Software Y Hardware - 244433	244433	Chaparral	Suchitlán	Suchitlán	Urbano	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHITLÁN CHAPARRAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030755116	Replanteo De Vivienda Tipo Fermo En El Barrio Nueva Vista - 301264	301264	Chaparral	Smogivoy	Vivido	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030755134	Construcción De Trece Cuartos Dormitorios - 347094	347094	Chaparral	Smogivoy	Libertación Social	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160030755141	Construcción De Camino Rural Don Concreto Hecog Tronco Ugo Trujillo A Nido El Súnel - 142960	142960	Chaparral	Smogivoy	El Súnel	Nacional	Apoyos Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Trampolines y voladizos	En Ejecución							0.00					Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones		
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa					Ciclo (Inicio)	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Módulos)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción
1490015030056050	Rehabilitación De Camino Del Entrepuerto Cameroal A Avance Orizaba Del D.O.M. Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Avance Orizaba	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HEROICO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016030089519	Construcción De Ovar Cuartos Domesticos- 201.763	201.763	Chiapas	Tampala	Los Pinos	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMPA LA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016030081052	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo Calabza Lengua Linda Rta - 322.203	322.203	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SOCOXTANANGO	Transportes y vialidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810545	Rehabilitación De Dos Kilómetros De Camino Rural Tramo Nueva Moravia Al Nuevo Michoacán - 309.973	309.973	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810546	Construcción De Ovar Y Betsa Letram - 205.905	205.905	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TANCARÓ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810552	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Agua Tenebrón - 216.763	216.763	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810558	Equipamiento Con Deposito De Agua Potable 245.966	245.966	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810560	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario- 256.844	256.844	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810561	Construcción De Tres Pisos Firmas En La Bandera Santa Martha - 230.900	230.900	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810564	Construcción De Cubeta Letram - 228.776	228.776	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TANCARÓ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810570	Construcción De Comedor Comunitario Y Una Letram - 376.939	376.939	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810572	Construcción De Cuartos Domesticos En El Troncal La Reboacion Sagrada Sección 165-855	165.855	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810573	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Agua Tramo Cuabul Cameroal Sector 3 Y 4 - 342.739	342.739	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUCIATÁN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810576	Construcción De Cuartos Domesticos En El Bateán - 152.230	152.230	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810577	Impresión Y Colocación Planos Suelos - 227.705	227.705	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810580	Construcción De Templo Individual Para Almacenamiento De Agua De 7m3 1edra Del Templo - 99.223	99.223	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810581	Construcción De Templo - 35.488	35.488	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810585	Construcción De Un Aula - 2792.79	2792.79	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCORNGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900160300810586	Introducción De Energía Eléctrica - 806.62	806.62	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLALDORÉS CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490016040051873	Rehabilitación De Camino Rural		Chiapas	Copacmal	Belafuquia	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	El Ayuntamiento de Copacmal	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100836032	Construcción De Cuartos Domesticos - 1852	1852	Chiapas	Ocosingo	La Selva (San Andrés)	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCORNGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100836037	Construcción De Banda Horizontal En La Escuela Preescolar Ingenua Juan Falcón 1805	1803	Chiapas	Tumbalá	Merical Subitani	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100837960	Construcción De Cuartos Domesticos - 1 Barrio Viejo De Noviembre - 1 - 1214	1214	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100837968	Construcción De Camino Eo Camperlango Maricual Los Jimenes A Barrio Viejo - 1689	1689	Chiapas	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vialidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100841950	Construcción Del Sistema De Agua Potable- 250.99	250.99	Chiapas	Ixcatel	Hector Alvarado Herrera	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100841932	Rehabilitación Con Cemento FIB Bateón En Avance - 287.32	287.32	Chiapas	Chamula	Betizulán	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100841933	Construcción De Colecciones De Capilares De Agua Potable - 287.47	287.47	Chiapas	Chamula	Betizulán	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100841934	Rehabilitación Con Cemento Hidráulico En Avance - 236.61	236.61	Chiapas	Chamula	Nectic	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100841935	Construcción De Colecciones De Agua Potable- 238.79	238.79	Chiapas	Chamula	Nectic	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100841939	Rehabilitación De Colecciones De Agua Potable- 230.85	230.85	Chiapas	Chamula	Caltejon	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100841940	Revoluciona De Camino Rural - 238.2	238.2	Chiapas	Chamula	Caltejon	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100841941	Construcción De Colecciones De Capilares De Agua Potable - 243.06	243.06	Chiapas	Chamula	Comalte	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100841942	Construcción De Colecciones De Capilares De Agua Potable - 242.89	242.89	Chiapas	Chamula	Jamaté	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100841943	Construcción De Colecciones De Capilares De Agua Potable - 242.17	242.17	Chiapas	Chamula	Jamaté	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100841944	Construcción De Colecciones De Capilares De Agua Potable - 219.80	219.80	Chiapas	Chamula	Laguna Pitag	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170100841945	Construcción De Colecciones De Capilares De Agua Potable - 219.56	219.56	Chiapas	Chamula	Laguna Pitag	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
24900170100841603	Rehabilitación De Camino Del Entrompido Serrano A Alvaro Obregón Del ODOO Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Pavimentación y asfalto	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100841981	Construcción Del Sistema De Energía Serrano - 31390	31.390	Chiapas	Chenalho	Miguel Utrilla (Dm Chimala)	Natal	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100841988	Rehabilitación De Energía Serrano - 16411	164.11	Chiapas	Chicomuautla	Chicomuautla	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100841991	Rehabilitación Del Canal Con Concepto Helado - 16426	164.26	Chiapas	Chicomuautla	Chicomuautla	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Pavimentación y asfalto	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100841992	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 16420	164.20	Chiapas	Chicomuautla	Chicomuautla	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100841993	Rehabilitación Del Sistema De Energía Serrano - 16417	164.17	Chiapas	Chicomuautla	Chicomuautla	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100841998	Equipamiento De Alumbrado Público - 30413	304.13	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Iluminación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842008	Rehabilitación De Caminos Rurales - 25348	253.48	Chiapas	Apajón	Apajón	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JESUPLAS CHIAPAS	Pavimentación y asfalto	En Ejecución	2017						0.00	Otros	29,600	100.00			Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. El proyecto se encuentra en ejecución por lo que la información se debe de actualizar. Las observaciones correspondientes por lo que la información no fue validada por la entidad federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes por lo que la información se debe de actualizar.
24900170100842009	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 21120	211.20	Chiapas	Apajón	Apajón	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JESUPLAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017						0.00	Otros	11,354	100.00			Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. El proyecto se encuentra en ejecución por lo que la información se debe de actualizar. Las observaciones correspondientes por lo que la información no fue validada por la entidad federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes por lo que la información se debe de actualizar.
24900170100842010	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 24967	249.67	Chiapas	Apajón	Apajón	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JESUPLAS CHIAPAS	Iluminación	En Ejecución	2017						0.00	Otros	425	100.00			Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. El proyecto se encuentra en ejecución por lo que la información se debe de actualizar. Las observaciones correspondientes por lo que la información no fue validada por la entidad federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes por lo que la información se debe de actualizar.
24900170100842011	Rehabilitación Del Canal Con Concepto Helado - 24880	248.80	Chiapas	Apajón	Miguel Hidalgo	Natal	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JESUPLAS CHIAPAS	Pavimentación y asfalto	En Ejecución	2017						0.00	Metros Cuadrados	756	100.00			Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. El proyecto se encuentra en ejecución por lo que la información se debe de actualizar. Las observaciones correspondientes por lo que la información no fue validada por la entidad federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes por lo que la información se debe de actualizar.
24900170100842012	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 25231	252.31	Chiapas	Apajón	Francisco Villa Dm	Natal	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JESUPLAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017						0.00	Metros lineales	195	100.00			Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución. El proyecto se encuentra en ejecución por lo que la información se debe de actualizar. Las observaciones correspondientes por lo que la información no fue validada por la entidad federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes por lo que la información se debe de actualizar.
24900170100842019	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 22784	227.84	Chiapas	Angel Albino Corzo	El Porvenir	Natal	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Iluminación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842040	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Dos Puntos - 18418	184.18	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltemango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Iluminación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842041	Construcción Del Centro De Salud Urbano Jaltemango De La Paz - 18392	183.92	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltemango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	salud	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842042	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Barrio Los Angeles - 18481	184.81	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltemango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Iluminación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842043	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 22441	224.41	Chiapas	Angel Albino Corzo	Barra Blanca (Preparación)	Natal	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Iluminación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842074	Construcción De Pavimentación Con Gravelos Hiperálidos En Camino Rural En Tramos Anadolí Regionales Etapa - 13966	139.66	Chiapas	Occidente	San Antonio	Natal	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCIDENTE CHIAPAS	Pavimentación y asfalto	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842079	Rehabilitación De Tacho Firme - 15936	159.36	Chiapas	Occidente	El Porvenir	Natal	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCIDENTE CHIAPAS	Viandas	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842080	Continuación De Piso Firme - 15509	155.09	Chiapas	Occidente	El Porvenir	Natal	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCCIDENTE CHIAPAS	Viandas	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842084	Rehabilitación De Energía Serrano - 15395	153.95	Chiapas	Occidente	Occidente	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCIDENTE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842112	Construcción De Piso Firme - 12821	128.21	Chiapas	Occidente	Plan de Ayala	Natal	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCIDENTE CHIAPAS	Viandas	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842117	Ampliación De Alumbrado Público En Saca La Granga - 28583	285.83	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección La Granga	Natal	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Iluminación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842118	Rehabilitación De La Red De Alumbrado Serrano En El Camarero Sur Oriente - 28384	283.84	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842120	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Dos Puntos Sur Y Calle Comercio - 28215	282.15	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842121	Rehabilitación De La Red De Energía Serrano En Dos Puntos Sur Y Calle Comercio Oriente - 28162	281.62	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842123	Ampliación De La Red De Energía Serrano - 10002	100.02	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842146	Rehabilitación De Camino Central La Princesa - 10005	100.05	Chiapas	Tila	La Revolución	Natal	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Pavimentación y asfalto	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842149	Construcción De Viveros Para Cuatro Puntos - 10134	101.34	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Natal	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Viandas	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842165	Rehabilitación De La Red De Alumbrado Serrano Quea Etapa - 31157	311.57	Chiapas	Soyotlán	Soyotlán	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842167	Rehabilitación De La Red De Alumbrado Serrano Quea Etapa - 31060	310.60	Chiapas	Soyotlán	Soyotlán	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842170	Construcción De La Red De Alumbrado Serrano - 29182	291.82	Chiapas	Susutlán	Cuadral Hidalgo	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUSUTLAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842171	Ampliación De La Red De Energía Serrano - 29176	291.76	Chiapas	Susutlán	Cuadral Hidalgo	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUSUTLAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170100842172	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 29174	291.74	Chiapas	Susutlán	Cuadral Hidalgo	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUSUTLAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Ejección					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Módulo)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual	% Avance Acumulado
14900170200856050	Rehabilitación De Camino Del Entrepase Barro Colorado Alvaro Obregón Del C.O.D. Al Km 9.500	1.1	Chaparral	Tula	Alvaro Obregón	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TULA, CHIAPAS	Tramites y estudios	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856196	Construcción De Cuartos Dormitorios - Superficie: 55315	55315	Chaparral	Jitotul	Jitotul	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JITOTUL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856204	Rehabilitación De Cuartos Dormitorios - 52711	52711	Chaparral	Jitotul	Tránsito Div.	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JITOTUL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856205	Rehabilitación De Calle Del Nudo Km Con Concreto Hidráulico - 55638	55638	Chaparral	Jitotul	Saltón	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JITOTUL, CHIAPAS	Tramites y estudios	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856206	Rehabilitación De Cuartos Dormitorios - 54991	54991	Chaparral	Jitotul	San Antonio La Cruz	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JITOTUL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017										0.00	Vivienda	24	100.00		Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856209	Reasentamiento De Acceso Principal Con Concreto Hidráulico - 90335	90335	Chaparral	Jitotul	El Rosario	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JITOTUL, CHIAPAS	Tramites y estudios	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856214	Construcción De Cuartos Dormitorios - 91315	91315	Chaparral	Jitotul	Emiliano Zapata	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JITOTUL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856215	Construcción De Banquetas Con Concreto Hidráulico - 90205	90205	Chaparral	Jajruu	Jajruu	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAJRUEZ, CHIAPAS	Tramites y estudios	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856216	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 88878	88878	Chaparral	Jajruu	Jajruu	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAJRUEZ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856217	Ampliación De Drenaje Pluvial - 89469	89469	Chaparral	Jajruu	Jajruu	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAJRUEZ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856219	Ampliación De Drenaje Sanitario - 47019	47019	Chaparral	Jajruu	Jajruu	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAJRUEZ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856221	Rehabilitación De Pisos Profundo - 43077	43077	Chaparral	Jajruu	Jajruu	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAJRUEZ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856223	Construcción De Comedor En Prim Miguel Hidalgo Y Consta. 65538	65538	Chaparral	Jajruu	Doctor Beltrán Domínguez	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JAJRUEZ, CHIAPAS	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856230	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 41238	41238	Chaparral	Jajruu	San Domingo	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAJRUEZ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856231	Reparación De Vivienda Techo Fermo 4545	45451	Chaparral	Jajruu	Heredia Santa	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAJRUEZ, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017										0.00	Otros	438	100.00		Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856237	Construcción De Fachado En Avda De Independencia Del Barrio Nueva Esperanza Phenix Bilingüe Multicultural Clase Cero Sate San Carlos - 87905	87906	Chaparral	Las Margaritas	Rio Conzaco	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856238	Construcción De Fachado En Avda De Independencia Del Barrio Nueva Esperanza Phenix Bilingüe Multicultural Clase Cero Sate San Carlos - 88164	88164	Chaparral	Las Margaritas	Rio Conzaco	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856239	Construcción De Una Aula Didáctica En El Barrio Nueva Esperanza Phenix Bilingüe Multicultural Clase Cero Sate San Carlos - 87946	87945	Chaparral	Las Margaritas	San Antonio Los Altos	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS	Educación	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856251	Rehabilitación De Pisos Profundo - 62704	62704	Chaparral	Jajruu	Nicole Braver Tri Sección	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JAJRUEZ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856290	15004 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Unidades - 72480	72480	Chaparral	La Libertad	La Libertad	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA LIBERTAD, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856291	Rehabilitación De Techo Fermo - 32456	32456	Chaparral	Mopistopé	El Higuerón	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOPISTOPÉ, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856298	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Del Arroyo Del Valle Calle Moderno Y Calle Morales - 62388	62388	Chaparral	Huixtla	Huixtla	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856299	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Arroyo Del Valle - 62392	62392	Chaparral	Huixtla	Huixtla	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856300	Rehabilitación Quimérica Venafloz M De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Antonio - 62990	62990	Chaparral	Huixtla	Huixtla	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856301	Reasentamiento Con Concreto Hidráulico En Avda. Venafloz M De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Antonio - 62987	62987	Chaparral	Huixtla	Huixtla	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS	Tramites y estudios	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856302	Ampliación De Red Sanitario - 39879	39879	Chaparral	Huixtla	Huixtla	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856303	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Venafloz M De Red De Drenaje Sanitario Y Calle Zaragoza - 41070	41070	Chaparral	Huixtla	Huixtla	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856304	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Avda. Venafloz M De Red De Drenaje Sanitario Y Calle Zaragoza - 39939	39939	Chaparral	Huixtla	Huixtla	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856305	Rehabilitación De Frecuencia Frenos Y Sistemas Lineales De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Venafloz M De Red De Drenaje Sanitario - 39921	39921	Chaparral	Huixtla	Huixtla	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856306	Reasentamiento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Acuña - 41182	41182	Chaparral	Huixtla	Huixtla	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS	Tramites y estudios	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856307	Reasentamiento Con Concreto Hidráulico En La Calle Morales Entre Av Central Y Av Independencia - 41183	41183	Chaparral	Huixtla	Huixtla	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS	Tramites y estudios	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856308	Reasentamiento Con Concreto Hidráulico En Av. Venafloz M De Red De Drenaje Sanitario Y Calle Zaragoza - 63374	63374	Chaparral	Huixtla	Ernesto A. Gutiérrez	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS	Tramites y estudios	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856309	Rehabilitación De La Línea De Conductión De Agua Potable - 39798	39798	Chaparral	Huixtla	Duque de Enríque	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856310	Ampliación De Línea De Conductión De Agua Potable - 39979	39979	Chaparral	Huixtla	Canton Barro Negro	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856311	Construcción De Dren Pluvial - 60076	60076	Chaparral	Huixtla	Colonia Obispo	Nacional	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Convento - Específico	Programa					Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado						
14900170200856050	Rehabilitación De Camino Del Entrepaseo Camerón A Alvaros Obregón Del ODO Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Alvaros Obregón	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampolines y calzadas	En Ejecución																Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1490017020085619	Rehabilitación De Servicios Básicos Obregón-Santelmas Y Agua Potable - 92059	92059	Chiapas	Acatic	Acatic	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AVUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1490017020085620	Rehabilitación De Servicios Básicos Obregón-Santelmas Y Agua Potable - 92016	92016	Chiapas	Acatic	Acatic	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AVUNTAMIENTO COMUNICACIONAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1490017020085626	Accesibilización De Espacios Públicos Para Atención Ciudadana En Las Areas De La Periferia Baja De Chimaltenango Municipal Segunda Etapa - 82021	82021	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1490017020085629	Foro De Capacitación Y Actualización Que Fortalezca La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 82021	82021	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490017020085630	Accesibilización De Espacios Públicos Para Atención Ciudadana En Las Areas De La Periferia Baja De Chimaltenango Municipal Segunda Etapa - 82017	82017	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490017020085631	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 8734	8734	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Lunón	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490017020085634	39001 Subdotación De Servicios Con Termino - 13601	13601	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO DE HUIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
1490017020085635	Ampliación Y Mejoramiento De Red De Distribución Agua Segura Segunda Etapa - 17119	17119	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Tapachula Numero Dos	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490017020085636	Rehabilitación De Nueva Kilómetros De Camino Base Tramo Xela De Noventa Y A No Cuarenta Segunda Etapa - 87081	87081	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Valdes de Noventa	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Trampolines y calzadas	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490017020085638	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 87502	87502	Chiapas	Huixtla	Tolman	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO DE HUIXTLA	Urbanización	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490017020085640	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Camino Sene - 87487	87487	Chiapas	Huixtla	Sene	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO DE HUIXTLA	Urbanización	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490017020085647	Rehabilitación De Muros Perim - 43032	43032	Chiapas	El Bosque	San Dolores	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Urbanidad	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490017020085648	Rehabilitación De Muro Fierro - 55367	55367	Chiapas	El Bosque	San Francisco Combe	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanidad	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
1490017020085649	Curso De Capacitación Y Actualización Que Fortalezca La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 82326	82326	Chiapas	Angel Albino Corzo	Salamanca de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856491	23001 Subdotación De Servicios Con Termino - 44071	44071	Chiapas	Angel Albino Corzo	Salamanca de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856494	Creación Y Actualización De La Normalidad Municipal De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 44148	44148	Chiapas	Angel Albino Corzo	Salamanca de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856495	Rehabilitación De Caminos Sacaconche Si El Tipo De Nueva Pavedura - 34216	34216	Chiapas	Angel Albino Corzo	Salamanca de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856496	Construcción De Modas Santelmas - 18582	18582	Chiapas	Angel Albino Corzo	Francisco I. Madero	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Educación	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856497	Construcción De Techado Para Cancha De Uno Multideportes En Escuelas Tercerocuatrida - 18048	18048	Chiapas	Angel Albino Corzo	Francisco I. Madero	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Educación	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856498	Rehabilitación De Caminos Sacaconche Si El Tipo De Nueva Pavedura - 34214	34214	Chiapas	Angel Albino Corzo	Libertad del Pájar	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856499	Ampliación De Las Lineas De Conductión Del Agua Potable - 71680	71680	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nueva Independencia	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856491	Construcción De Puente Peatonal En Nueva Independencia - 48898	48898	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nueva Independencia	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856492	Rehabilitación De Caminos Sacaconche Si El Tipo De Nueva Pavedura - 70204	70204	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nueva Pastoria	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856493	Rehabilitación De Caminos Sacaconche Si El Tipo De Nueva Pavedura - 70275	70275	Chiapas	Angel Albino Corzo	Ran de Ayutla	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856494	Rehabilitación De Caminos Sacaconche Si La Localidad De Querzaro - 33578	33578	Chiapas	Angel Albino Corzo	Querzaro	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856495	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 24495	24495	Chiapas	Angel Albino Corzo	Querzaro	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856496	Construcción De Lomas En Cinco Viviendas - 84481	84481	Chiapas	Angel Albino Corzo	Salvador Urbina	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanidad	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856497	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 22230	22230	Chiapas	Angel Albino Corzo	Montebello Altavera	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856498	Rehabilitación De Techumbres En Cinco Viviendas - 88468	88468	Chiapas	Angel Albino Corzo	Chiquialá	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanidad	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856499	Construcción De Cinco Trece Modos Cuadrados De Piso Firme En Cinco Viviendas - 88374	88374	Chiapas	Angel Albino Corzo	Chiquialá	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanidad	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856410	Rehabilitación De Terasas Y Sols Techumbres - 22773	22773	Chiapas	Angel Albino Corzo	La Paz	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanidad	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856411	Rehabilitación De Caminos Sacaconche Si El Tipo De Nueva Pavedura - 18208	18208	Chiapas	Angel Albino Corzo	La Paz	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856412	Construcción De Lomas En Cinco Viviendas - 84180	84180	Chiapas	Angel Albino Corzo	Siete de Octubre	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanidad	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856413	Rehabilitación De Caminos Sacaconche Si El Tipo De Nueva Pavedura - 70266	70266	Chiapas	Angel Albino Corzo	Santa Rita	Natal	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Otros Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones	
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual
14900170200856050	Rehabilitación De Camero Dal Entrompene En Alvaro Obregón Dal D.O.U. Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	EL AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856414	Construcción De Puentes Peatonales En El 780 Santa Rita - 6.9000	6.9000	Chiapas	Angel Albino Corzo	Santa Rita	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856415	Construcción De Albergue Comunitario - 766707	766707	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nuevo Progreso	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	Asistencia Social	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856422	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 32.231	32.231	Chiapas	La Granadilla	Agua Escondida	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856423	Reasfaltamiento De Calles De Control Horizontal En El Barrio Chicharras - 22.420	22.420	Chiapas	La Granadilla	Chicharras	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856424	Apertura De Camero Rural El Mirador - 81.541	81.541	Chiapas	Berriozabal	El Mirador	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856426	Reasfaltamiento De Calles Con Control Horizontal En El Barrio Chicharras - 33.790	33.790	Chiapas	Chitiquá	Monte de los Olivos (La Montaña)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHITILANZA	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856429	Construcción De Cuartos Dormitorios - 37.093	37.093	Chiapas	Rejucal de Chuamp	Los Aguacatalés	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856430	Construcción De Cuartos Dormitorios - 371.18	371.18	Chiapas	Rejucal de Chuamp	El Cercadillo	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856433	Rehabilitación Y Reconstrucción De Cameros Rurales Traves Altiplano - 3.35.11	3.35.11	Chiapas	Rejucal de Chuamp	Ojo de Agua Centro	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856436	Bachos De Calles - 91.474	91.474	Chiapas	Berriozabal	Berriozabal	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856437	Ampliación De Red Eléctrica En Media Teniente 89987	89987	Chiapas	Berriozabal	Berriozabal	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Iluminación	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856440	Rehabilitación De Alumbrado Público - 50.712	50.712	Chiapas	Berriozabal	Berriozabal	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856441	Construcción De Tacho Firme - 35.360	35.360	Chiapas	La Concordia	Berri	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856442	Construcción De Tacho Firme - 41.943	41.943	Chiapas	La Concordia	San Agustín	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856443	Construcción De Tacho Firme - 42.240	42.240	Chiapas	La Concordia	Santa Elena	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856444	Camero Sacacachaca - 35.696	35.696	Chiapas	Berriozabal	El Barrio Triunfo (El Español)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856445	2700 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adaptación De Equipo Topográfico - 32.644	32.644	Chiapas	Copalla	Copalla	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856446	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Localidad Traves Blanca Y Santa Domingo - 37.940	37.940	Chiapas	Copalla	Copalla	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856447	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Medio El Tigre - 33.039	33.039	Chiapas	Copalla	Copalla	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856448	Construcción De Camero Para Carretera De Usos Múltiples Barrio Juan G. G. - 30.54	30.54	Chiapas	Copalla	Jose María Morán y Páez	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856449	Rehabilitación De Camero Tramo Chicomozuc Al Lago Verde Andes - 44.727	44.727	Chiapas	Chicomozuc	Navarra Piedra Labrada	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856463	Rehabilitación De Camero Entrompene San Agustín Al Ejido Nueva Miraflores - 84.721	84.721	Chiapas	Chicomozuc	Navarra Miraflores	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856466	Rehabilitación De Camero Dal Ejido Pablo L. Sauer Al Ejido Traves Miraflores - 1.6403	1.6403	Chiapas	Chicomozuc	El Basal	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856474	Rehabilitación De Camero Rural En Traves Alvarado Segunda Etapa - 44693	44693	Chiapas	Dixonego	San Antonio	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCIDENTE CHIAPAS	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856476	Construcción De Linietas Segunda Etapa - 17.504	17.504	Chiapas	Dixonego	Guadalupe	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCIDENTE CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856478	Construcción De Camero Rural - 527.78	527.78	Chiapas	Dixonego	San Andrés	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCIDENTE CHIAPAS	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856479	Construcción De Guarniciones Y Barragones - 60.117	60.117	Chiapas	Dixonego	San Pedro Central	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCIDENTE CHIAPAS	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856479	Ampliación De Distribución De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 871.08	871.08	Chiapas	Dixonego	Patzún	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCIDENTE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856479	Construcción De Electrificación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aerea Segunda Etapa - 99.970	99.970	Chiapas	Dixonego	Jaramalén	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCIDENTE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856480	Construcción De Camero Rural Embudo Páez - Traves El Tigre - 40720	40720	Chiapas	Dixonego	Emiliano Zapata	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCIDENTE CHIAPAS	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856482	Bachos De Calles Con Control Horizontal - 92.648	92.648	Chiapas	Frontera Comisaria	Frontera Comisaria	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856483	Construcción De Camero Rural - 401.39	401.39	Chiapas	Dixonego	Nagua Chivito	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCIDENTE CHIAPAS	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856484	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residual - 52.414	52.414	Chiapas	Dixonego	Quince de Marzo	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCIDENTE CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856485	Rehabilitación De Camero Rural Tramo Entrompene Juan G. Chavéz Hidalgo Traves El Tigre - 46.715	46.715	Chiapas	Musque de Malabar	Hidalgo Traves El Tigre	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPÁN DE MALABR	Transportes y viales	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200856486	Mejoramiento De Servicios En Escuela Primaria De Barrio Entrompene - 46.636	46.636	Chiapas	Musque de Malabar	Juan G. Chavéz	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPÁN DE MALABR	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual
2490017020086650	Rehabilitación De Camino Del Entrepaseo Carretera A Alvarez Obregón Del ODOO Al Km 9.500	113	Chiapas	Tila	Alvarez Obregón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
2490017020086674	Construcción De Línea De Distribución Eléctrica Área - 81243	81243	Chiapas	Tijujeen	El Palmarito	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
2490017020086675	Construcción Del Comedor Comunitario 79734	79734	Chiapas	Tijujeen	San Martín Margaritas	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
2490017020086676	Rehabilitación De Camino - 81373	81373	Chiapas	Tijujeen	Topón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
2490017020086677	Rehabilitación De Camos - 36649	36649	Chiapas	Tijujeen	Santa Virginia	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
2490017020086678	Construcción De Línea Eléctrica - 40187	40187	Chiapas	Tijujeen	Ochochubal	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
2490017020086679	Construcción De Línea Eléctrica - 81511	81511	Chiapas	Tijujeen	Tutuan	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
2490017020086680	Rehabilitación De Camino - 73105	73105	Chiapas	Tijujeen	Tutuan	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
2490017020086681	Rehabilitación De Camino - 81406	81406	Chiapas	Tijujeen	Tajaco	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
2490017020086682	Construcción De Dispensario Médico - 79773	79773	Chiapas	Tijujeen	Rón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
2490017020086683	Rehabilitación De Camos - 36543	36543	Chiapas	Tijujeen	Rón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
2490017020086684	Construcción De Línea Eléctrica - 80031	80031	Chiapas	Tijujeen	Lobos Cardeños del Río (Cuarto Viento)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
2490017020086686	Construcción De Un Aula Didáctica En El Plantel Básico Comunitario Lobos Cardeños Del Río - 33640	33640	Chiapas	Tijujeen	Lobos Cardeños del Río (Cuarto Viento)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
2490017020086686	Rehabilitación De Camos - 36676	36676	Chiapas	Tijujeen	Coapa	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
2490017020086687	Rehabilitación De Camos Bachajón El Collado 71810 - 73199	73199	Chiapas	Tijujeen	El Golfo	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866814	Construcción De Dren Pluvial - 71908	71908	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866827	Construcción De Oruga Cantarero En La Escuela Insurgente - 48145	48145	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866830	Rehabilitación De Oruga Cantarero En La Escuela Vázquez Suarez Segunda Etapa - 64771	64771	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866842	3000 Mantenimiento Y Construcción De Saneamiento, Terceros, Anillos, Máximos, Saneamiento Y Terceros - 69316	69115	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866843	3900 Proyectos Para Prestación De Servicios - 69114	69114	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866845	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 87310	87310	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866846	Rehabilitación De Camos En Varios Barrios - 69643	69643	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866847	Rehabilitación De Oruga Saneamiento - 69981	69981	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866853	Rehabilitación De Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 66908	66908	Chiapas	Sabanilla	Cristóbal Colón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866854	Ampliación De Alcantarado Público - 49052	49052	Chiapas	Sabanilla	Moyón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866911	Rehabilitación De Camos Públicos - 74633	74633	Chiapas	Siltepec	Siltepec	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866912	Rehabilitación De Las Líneas De Conducción Segunda Etapa - 74583	74583	Chiapas	Siltepec	Buenos Aires	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866913	Instalación De Línea Eléctrica Segunda Etapa 73050	73050	Chiapas	Siltepec	Los Cejestones	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SILTEPEC CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866914	Rehabilitación De Camos Bajar Trueno Del Alcantarado Caso Al Alcantarado Caso Mas Cercanos Cantarero - 67364	67364	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	La Candelaria	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866927	Construcción De Muro De Contención - 49124	49124	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866928	Ampliación De La Red De Oruga Saneamiento - 69513	69511	Chiapas	San Fernando	16 de Septiembre	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866929	Reconstrucción De Camos - 39783	39783	Chiapas	San Fernando	Gabriel Espinosa	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866930	Reconstrucción De Camos - 39802	39802	Chiapas	San Fernando	Viva Cardeños	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866931	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Saneamiento - 80097	80097	Chiapas	Tijujeen	San José	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866932	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo B - 80058	80058	Chiapas	Tijujeen	El Camón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
24900170200866933	Rehabilitación De Camos - 38478	38478	Chiapas	Tijujeen	El Pinarito (El Manzanillo)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
							Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Convenio - Específico	Remo				Ciclo Inicial	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Módulos)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
14900170200056050	Rehabilitación De Camino Del Entrompado Barro Colorado Alvaro Obregón Del ODO AL ODO 4500	1.1	Chaparral	Tlaxi	Alvaro Obregón	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Urbanización y caminos	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087477	Apoyamiento De Vivienda Digna Rural - 75317	3.7317	Chaparral	Ochitoc	Churón	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCHITOC	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087476	Apoyamiento De Vivienda Digna Rural - 75319	3.7319	Chaparral	Ochitoc	Chicamuc	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCHITOC	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087479	Apoyamiento De Vivienda Digna Rural - 75326	3.7326	Chaparral	Ochitoc	Cheruti	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCHITOC	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087480	Apoyamiento De Vivienda Digna Rural - 75320	3.7320	Chaparral	Ochitoc	Jocitón	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCHITOC	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087481	Apoyamiento De Vivienda Digna Rural - 75323	3.7323	Chaparral	Ochitoc	Racibá	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCHITOC	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087482	Apoyamiento De Vivienda Digna Rural - 75343	3.7343	Chaparral	Ochitoc	Naval Tajá	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCHITOC	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087483	Apoyamiento De Vivienda Digna Rural - 75329	3.7329	Chaparral	Ochitoc	Pachitotlá	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCHITOC	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087484	Apoyamiento De Vivienda Digna Rural - 75320	3.7320	Chaparral	Ochitoc	Sancho del Cura	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCHITOC	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087485	Apoyamiento De Vivienda Digna Rural - 75342	3.7342	Chaparral	Ochitoc	Tangá	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCHITOC	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087486	Apoyamiento De Vivienda Digna Rural - 75322	3.7322	Chaparral	Ochitoc	El Mash	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCHITOC	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087487	Apoyamiento De Vivienda Digna Rural - 75327	3.7327	Chaparral	Ochitoc	Banahuita	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCHITOC	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087488	Apoyamiento De Vivienda Digna Rural - 75316	3.7316	Chaparral	Ochitoc	Reada Escobedo	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCHITOC	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087489	Apoyamiento De Vivienda Digna Rural - 75333	3.7333	Chaparral	Ochitoc	Chencho	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCHITOC	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087490	Apoyamiento De Vivienda Digna Rural - 75452	3.7452	Chaparral	Ochitoc	Bayhán	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE OCHITOC	Vivienda	En Ejecución											0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
14900170200087216	Construcción De Un Área Obligatoria De San Hocho Mito De Jardín De Niños Mariano Herrera - 40006	40006	Chaparral	Huapac de Madrid	Barro California	Distrito	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZARÓN DE MADRID	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14900170200087354	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 49599	49599	Chaparral	Cobertura estatal		Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPARRAL DE COCOTE	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14900170200087357	Rehabilitación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 49120	49120	Chaparral	Cobertura estatal		Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCOTE TRINIDAD CHAPARRAL	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14900170200087359	Construcción De Tres Accesos De Muro Perimetral En El Barrio - 41812	41812	Chaparral	Cobertura estatal		Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TLAXI CHAPARRAL	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14900170200087371	Construcción De Dos Áreas Obligatorias Tipo B1 En El Barrio Frontera En El Barrio - 47284	47284	Chaparral	Cobertura estatal		Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZARÓN DE MADRID	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14915150200013334	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	007.03.04	Chaparral	Tonalá	Cobertura municipal	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHAPARRAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$ 1,499,581	\$ 1,499,581	\$ 1,499,581	\$ 1,499,581	\$ 1,356,901	\$ 1,356,901	\$ 1,356,901	90.49	\$0	Kilómetro	45	0.00	90.00	Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14915150200014542	Construcción De 02 Áreas Obligatorias Obligatorias B1 (En Área De Niños Marianos Matamoros Clase C) (04002000)	001.6	Chaparral	Tlaxi	Miguel Alemán Valdez Niños Marianos	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14915150200014709	Construcción De Alcantarillas Sanitarias (Barrio San José)	022	Chaparral	Tlaxi	Pachitotlá	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14915150200014960	Construcción Del Sistema De Agua Potable	033	Chaparral	Tlaxi	Rehualá Tzucá	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14915150200014980	Construcción De 134 Límites De 2.35 X 1.65 Mts.	034	Chaparral	Tlaxi	El Central	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
149151502000150117	Construcción De 02 Áreas Obligatorias Obligatorias B1 (En Área De Niños Marianos Matamoros Clase C) (C) (078600110)	038	Chaparral	Tlaxi	Masajé Tzucá	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
149151502000150229	Construcción De Drenaje Pluvial (Barrio San José)	040	Chaparral	Tlaxi	Pachitotlá	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
149151502000151990	Construcción De 301 Límites De 2.35 X 1.65	042	Chaparral	Tlaxi	La Independencia	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14915150200016046	Rehabilitación De Camino 7-Cuero De Tzucá-Cor Verde	032	Chaparral	Tlaxi	Tlaxi	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14915150200016208	Rehabilitación Del Camino 7-Cor Verde-Campanero	041	Chaparral	Tlaxi	Campanero	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Comunicaciones	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14915150200016389	Construcción De 35 Cuartos Para Baño	043	Chaparral	Tlaxi	Montesirio Tra. Saccción	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14915150200016448	Construcción De 24 Límites De 2.35 X 1.65 Mts.	044	Chaparral	Tlaxi	Misajé Chelá	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14915150200016526	Construcción De 21 Límites De 2.35 X 1.65 Mts.	045	Chaparral	Tlaxi	Tzucá Bando Juárez	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14915150200021168	Ampliación De Red De Energía Eléctrica (Barrio)	007.03.15	Chaparral	Tonalá	Parandón	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHAPARRAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 1,498,560	\$ 1,498,560	\$ 1,498,560	\$ 1,498,560	\$ 1,498,560	\$ 1,498,560	\$ 1,498,560	100.00	\$0	Kilómetro	73	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14915150200025941	Construcción Del Sistema De Agua Potable	051	Chaparral	Tlaxi	Emiliano Zapata	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXI, CHAPARRAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
14915150200028730	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	007.03.16	Chaparral	Tonalá	Neoyala	Nacional	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHAPARRAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 1,499,800	\$ 1,499,800	\$ 1,499,800	\$ 1,499,800	\$ 1,499,800	\$ 1,499,800	\$ 1,499,800	100.00	\$0	Kilómetro	67	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto										Anexo Financiero										Anexo Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Correlativo - Específico	Resumen	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Miles/Chf)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Población	Anexo Anual	% Anexo Cumplido	Observaciones
CHP1615030056050	Rehabilitación De Camino Del Entornoque Paralelo A Avda. Obregón Del C.O.D. Al Km 9,500	1,1	Chapas	Tila	Avda. Obregón	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transportes y carreteras	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150400421795	Construcción De Leñinas	9-0066/2015	Chapas	Diconingo	El Porvenir - Sarano	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DICONGINGO, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150300570207	Reconstrucción De Andadores De El Esp	002	Chapas	Atajajén	Cobertura municipal	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOJUPILAN, 2016	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150300571741	Rehabilitación De La Red De Energía Saneamiento	204	Chapas	Atajajén	Vieques Guaranero	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE JOJUPILAN, 2016	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150100424080	Construcción De La Red De Drenaje De Energía Saneamiento (Barrio Los Tulapanes) - 5497	5-499	Chapas	Chicomuzot	Chicomuzot	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUZOT, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150100424719	Construcción De Botellas En Cafete Con Concreto Hidráulico - 3743	5-743	Chapas	Chicomuzot	El Sabalito	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUZOT, CHIAPAS	Transportes y carreteras	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150100429654	Reconstrucción De Calle Con Concreto Hidráulico - 5748	5-748	Chapas	Chicomuzot	Chicomuzot	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUZOT, CHIAPAS	Transportes y carreteras	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150100430725	Construcción De Caminos Rurales - 11837	11-837	Chapas	Acacia	Acacia	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACACIA	Transportes y carreteras	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150100431015	Reconstrucción De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio San Juan Chocó - Barrio) - 11211	11-211	Chapas	San Juan Chocó	Imilá	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y carreteras	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150100431286	Construcción De 40 Anos A Base De Block Paved - 14043	14-043	Chapas	Tempisque	Tempisque	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP1615020043770	Construcción De 9 Cuartos Dormitorio - 36604	36-604	Chapas	Cholon	Semera K'Antajaj	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHOLON, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP1615020043773	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 37537	37-537	Chapas	Diconingo	San Luk	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DICONGINGO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP1615020043774	Construcción De 30 Cuartos Dormitorio - 48436	48-436	Chapas	Cholon	Comachén	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHOLON, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200437878	Construcción De Termino En Primera Faseal Zona 105. Cal O'Graj 10196 - 71796	71-796	Chapas	Chapa de Corral	Chapa de Corral	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIARA DE CORRAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,492,260	\$1,492,260	\$1,492,260	\$1,219,483	\$1,219,483	\$1,219,483	81,72	\$0	Otros	142	100,00	83,00	Financiera / Física / Registros SISTEMA. Fase de siguiente nivel	
CHP16150200437951	Construcción De 40 Cuartos Dormitorio - 36505	36-505	Chapas	Cholon	Abrujá	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHOLON, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200437972	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 50589	50-589	Chapas	Amatenango de la Frontera	Plan Grande	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP1615020043798	Reconstrucción De Calle El Aguaje - 31411	31-411	Chapas	Amatenango	Socorro	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y carreteras	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200438114	Construcción De 14 Cuartos Dormitorio - 48442	48-442	Chapas	Cholon	Chowal Nazareth	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHOLON, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200438223	Construcción De Leñinas - 47921	4-7921	Chapas	Diconingo	At Tajajá	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DICONGINGO, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200438225	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 40297	40-297	Chapas	Diconingo	San Martín Buenavista	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DICONGINGO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200438226	Construcción De Leñinas - 37512	3-7512	Chapas	Diconingo	Vieja Alegre	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DICONGINGO, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200438442	Reconstrucción Del Camino Principal De La Comunidad De La Santa - 76447	76-447	Chapas	San Cristóbal de las Casas	La Santa	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y carreteras	En Ejecución	2016	\$2,643,282	\$2,643,282	\$2,643,282	\$2,643,282	\$2,643,282	\$2,643,282	100,00	\$0	Métricos. Instal.	614	100,00	100,00	Financiera / Física / Registros SISTEMA. Fase de siguiente nivel	
CHP16150200438447	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 x 3.30 M. - 38877	38-877	Chapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200438448	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 x 3.30 M. - 38881	38-881	Chapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200438519	Construcción De Dique/Muro Medios - 47711	47-711	Chapas	Tonalá	Juan Selimón Guzmán (Barrio Buenavista)	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS	Agua	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100,00	\$0	Otros	441	100,00	100,00	Financiera / Física / Registros UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro RECIBITOS Y CONT. FINANCIADO POR FOMES DESDE FEBRERO DEL EJERCICIO 2011 / SISTEMA. Fase de siguiente nivel	
CHP16150200438567	Construcción De Camino Rural Del Tramo El Coladero Municipal - Arroyo Grande - 59896	59-896	Chapas	Rufo Linao Substancación	Los Perfiles	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SELISTHUACAN	Transportes y carreteras	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200438583	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 48970	48-970	Chapas	Palmique	Palmique	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200438584	Ampliación De Red De Energía Saneamiento - 52181	52-181	Chapas	Palmique	Palmique	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200438585	Adquisición De Software Y Hardware - 60759	60-759	Chapas	Ochtucan	Ochtucan	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCHTUCAN, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200446166	Construcción De 49 Cuartos Dormitorio - 61234	61-234	Chapas	Cholon	At Chawal	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200446175	Construcción De 31 Cuartos Dormitorio - 61133	61-133	Chapas	Cholon	Subajajén	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200446177	Construcción De 51 Cuartos Dormitorio - 61531	61-531	Chapas	Cholon	San Luk Naglá	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHOLON, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200446178	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 70399	70-399	Chapas	Chapa de Corral	Paya Grande	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIARA DE CORRAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,067,737	\$1,067,737	\$1,067,737	\$951,070	\$951,070	\$951,070	89,07	\$0	Otros	112	100,00	90,00	Financiera / Física / Registros SISTEMA. Fase de siguiente nivel	
CHP16150200446179	Reconstrucción De Calle Barrio Guadalupe Tepeyac - 60207	60-207	Chapas	Cholon	Cholon	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHOLON, CHIAPAS	Transportes y carreteras	En Ejecución									0,00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no se encuentra en ejecución.
CHP16150200446192	Construcción De 47 Cuartos Dormitorio - 60756	60-756	Chapas	Cholon	At Xaquilá	Rural	Apoy																					

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Rubro	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Año Financiero								Año Físico		Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Reasignado (Módulos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida		Población
CHP161602006050	Rehabilitación De Camino Del Entrompido San Antonio A Alvaro Obregón Del D.O.M. Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampales y caminos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061044	Relevamiento - 45555	45555	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Trampales y caminos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061046	Rehabilitación De Camino San Antonio - 35148	35148	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061049	Construcción De Leñeros - 50005	50005	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Lira	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061050	Construcción De Comedor Comunitario - 91094	91094	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061011	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 87811	47871	Chiapas	Talpaque	Navajo Jalapa	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061014	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Secciónes 2 Ejea - 70066	70666	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	\$1,934,853	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física / 100% / Régimen SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020061091	523 Camara Fotografica Y De Video - 34996	34996	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$92,070	\$92,070	\$92,070	\$92,070	\$92,000	\$92,000	99.92	\$0	Personas	1000	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP1616020061098	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 A 6.30 Mts. - 71384	71184	Chiapas	Setio de Agua	San Juan Bartolomé	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE AGUILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061106	Construcción De Obras De - Energía Rural - 75272	75272	Chiapas	Marsipal de Corralles	San Lucas	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO MARQUEZ DE COMULCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061121	3993 Servicios Inmuebles - 40568	40568	Chiapas	Chichucán	Chichucán	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICHUCAN, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061344	Construcción De 49 Cuartos Dormitorio - 40816	40816	Chiapas	Chilón	Itzamal	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061346	Construcción De 72 Cuartos Dormitorio - 41715	41715	Chiapas	Chilón	Schuch	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061346	Construcción De Aula Bn De 600x800 En La Unidad Educativa Guadalupe Victoria Con Causa 0799/08 Tl - 49662	49662	Chiapas	La Independencia	San Carlos de Arce (Nueva Francisco Sarabá)	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061346	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Área Dos Ejea - 36560	36560	Chiapas	Ocosingo	Nejé Naxuc (La Laguna)	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061349	Construcción De Electrificación De Red De Energía Eléctrica - 33651	33651	Chiapas	Ocosingo	Nabalam	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061356	Construcción De 43 Cuartos Dormitorio - 41170	41170	Chiapas	Chilón	Montepío	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061362	Construcción De 22 Cuartos Dormitorio - 40427	40427	Chiapas	Chilón	Big Macuzotz	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061363	Construcción De 39 Cuartos Dormitorio - 41013	41013	Chiapas	Chilón	Bawit Guadalupe	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061392	Construcción De 28 Cuartos Dormitorio - 39626	39626	Chiapas	Chilón	Monte Asul	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061393	Construcción De Sistema De Agua Potable - 84790	84790	Chiapas	Ocosingo	Los Laureles	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061394	Construcción De Sistema De Agua Potable - 33579	33579	Chiapas	Tuxtla	Beltrario Domínguez	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061398	Rehabilitación De Camino San Antonio - 54107	54107	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061402	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Zona Municipal - 45179	45179	Chiapas	Talpaque	Monteclaro	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061417	Construcción De Sistema De Agua Potable - 53322	53322	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Materiales	946	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020061418	Construcción De Energía Sanitaria De La Calle Larga - 53616	53616	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,588,976	\$2,588,976	\$2,588,976	\$1,742,141	\$1,742,141	\$1,742,141	67.33	\$0	Materiales	2,089	100.00	47.33	Financiera / Física / 67.33% / Régimen SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020061419	Construcción De Pisos Profundizados De Agua Potable - 55322	55322	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Zacajula Guadalupe	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$217,056	\$217,056	\$217,056	\$217,056	\$217,056	\$217,056	100.00	\$0	Otros	885	100.00	100.00	Financiera / Física / 100% / Régimen SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020061421	Ampliación De Red De Sistema De Agua Potable - 72319	72319	Chiapas	Setio de Agua	Setio de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061422	Construcción De Sistema De Agua Potable (Zona Especial) - 71166	71166	Chiapas	Setio de Agua	Setio de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061441	Rehabilitación De Vivienda Con Techo Plomo - 72681	72681	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061442	Construcción De Red De Sistema De Agua Potable 14 Ejea - 56294	56294	Chiapas	Pueblo Nuevo Guadalupe	Bicon Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO GUADALUPE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061447	Construcción De 13 Unidades Balcón De Vivienda Para Habitantes San Antonio - 53322	53322	Chiapas	San Juan Cancuc	Independencia	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANGUC, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,226,557	\$1,226,557	\$1,226,557	\$908,982	\$908,982	\$908,982	74.11	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP1616020061448	Construcción De 4 Unidades Balcón De Vivienda Para Habitantes San Antonio - 53322	53322	Chiapas	San Juan Cancuc	Nehual San Antonio	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANGUC, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$284,948	\$284,948	\$284,948	57.74	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP1616020061460	Construcción De Dos Aulas Escuelas En el seno del Centro Educativo San Gabriel Cuartero C/ Chuch'U99 - 53382	53382	Chiapas	Talpaque	Talpaque	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061461	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Área En Unidad Ejea - Termino En C/ Luces De Chemesa - 53846	53846	Chiapas	Talpaque	Talpaque	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020061518	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 48929	48929	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Remo					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16160200656053	Rehabilitación De Camino Del Entrompido Camarón A Alvaro Obregón Del 0.000 Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampolines y vialidad	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200655720	Construcción De Pisos Prefabricados De Agua Potable - 34002	34002	Chiapas	Ocosingo	Ampliación del Talpa	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200655722	Construcción De Lustrinas - 35363	35363	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Balancán	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200655727	Construcción Del 58 Cuartos Dormitorios - 61209	61209	Chiapas	Chilón	Parícutin	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200655728	Construcción Del 46 Cuartos Dormitorios - 61452	61452	Chiapas	Chilón	Tra Yabax	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIOLON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200655729	Rehabilitación De Camino Camaronés-Chapilla - San Lorenzo - Santa Cruz - El Palmar La Reforma - 29750	29750	Chiapas	Chapilla	Chapilla	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CHAPILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200655741	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 50214	5014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200655759	Reconstrucción - 47489	47489	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Trampolines y vialidad	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200655777	Construcción De Cuatro Dormitorios - 93182	93182	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCACION	Vivienda	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200655778	Rehabilitación De Dispensario Medico - 93469	93469	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCACION	Salud	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200655780	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Asentada Los Gardines - 93707	93707	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 1,993,484	\$ 1,993,484	\$ 1,993,484	\$ 1,993,484	100.00	\$0	Metros lineales	1,993	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP16160200655789	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 97637	97637	Chiapas	Tonalá	La Jagua Dos	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	Iluminación	En Ejecución	2016	\$939,971	\$939,971	\$939,971	\$939,241	\$939,241	99.92	\$0	Otros	318	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen PROYECTO CON ANEXO PRESUPUESTAL // FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO PROYECTO TERMINADO 31/03/2016 AL 20/03/2016 DEL EJERCICIO 2017 - SISTEMA DE SUBVENCIONES
CHP16160200655808	Instalación De Alcantarillas Sanitarias En La Colonia San Jorge - 57568	57568	Chiapas	Toluque	Toluque	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200655809	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Colonia La Loma A.C. - 53473	53473	Chiapas	Toluque	Toluque	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Utilización	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658172	Reconstrucción De Camino Del Km 0 - 792 En La Ranchería Santa María - 27285	27285	Chiapas	La Independencia	Santa María	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Trampolines y vialidad	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658180	Construcción De Drenaje Sanitario - 36246	36246	Chiapas	Ocosingo	Frontonera Comunal	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658186	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 48217	48217	Chiapas	Ocosingo	El Carbón	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658188	Construcción De 58 Cuartos Dormitorios - 36605	36605	Chiapas	Chilón	Los Mangos	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIOLON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658198	Construcción De 90 Cuartos Dormitorios - 44549	44549	Chiapas	Chilón	Tonalá	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIOLON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658204	Rehabilitación De La Red De Drenaje Alcantarillas Sanitarias - 46404	46636	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658236	Apertura Y Reaperturas De Camino Tramo Lustrinas A Sable - 52901	52901	Chiapas	Ocosingo	Lustrinas	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Trampolines y vialidad	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658250	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 30.30 M. - 70881	70881	Chiapas	Saño de Agua	San Francisco de las Flores	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAÑO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658254	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Solís - 93387	93387	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$ 2,779,760	\$ 2,779,760	\$ 2,779,760	\$ 2,258,032	\$ 2,258,032	81.23	\$0	Metros lineales	2,790	100.00	81.20	Financiera / Física / Régimen SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658272	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 32607	62607	Chiapas	Zimatlán	Barrío Alto	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658282	Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 46099	46099	Chiapas	Saño de Agua	Novato Lindo	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAÑO DE AGUA CHIAPAS	Iluminación	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658287	Construcción De 25 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 53719	53719	Chiapas	San Juan Cancuc	Chucucmil	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANSUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$ 1,138,696	\$ 1,138,696	\$ 9,138,496	\$ 3,138,696	\$ 3,138,696	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen La contribución de 25 unidades básicas de vivienda comunitaria al 100% para su de 2016.
CHP16160200658293	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Areas En Barrios El Bijo Tombo En La Colonia Camarón 10184	10184	Chiapas	Toluque	Toluque	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Utilización	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658294	Construcción De Embalsamiento Para Drenaje Pluvial En Colonia Rural Ha Barro Solidaridad - 61795	61795	Chiapas	Toluque	Toluque	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161602006586069	Apertura De Camino Rural Tramo del Municipio Calavero Del Km 0-000 Al Km 1-000 - 61700	61700	Chiapas	Chilón	Calavero	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIOLON CHIAPAS	Trampolines y vialidad	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658614	Apertura Y Reconstrucción De Camino 4ra Etapa - 36656	36656	Chiapas	Ocosingo	Apujil	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Trampolines y vialidad	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658617	Construcción De Sistema De Agua Potable - 38702	38702	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Chapulhuic	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658618	Construcción De Sistema De Agua Potable - 38792	38792	Chiapas	Ocosingo	Santo Domingo	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658626	Construcción De 107 Cuartos Dormitorios - 36608	36608	Chiapas	Chilón	Adelantado	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIOLON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658628	Rehabilitación De Camino Rural Lustrinas - 20847	20847	Chiapas	Chapilla	Lustrinas Cardenas	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE CHAPILLA CHIAPAS	Trampolines y vialidad	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658651	Construcción De Trampolines - 69297	69297	Chiapas	Reyud de Chuamp	El Molino	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MINISTERIO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160200658684	Construcción De 35 Cuartos Dormitorios - 46255	46255	Chiapas	Chilón	Bosquí Talamucán	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIOLON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Remo					Presupuesto	Modificado	Reasignado (Módulo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual
CHP161602066050	Rehabilitación De Camino Del Entrepase Barroto A Avaca Orizango Del D.O. Al Km 9.500	1.1	Chapas	Tila	Avaca Orizango	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampalines y puentes	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206605655	Construcción De 22 Cuartos Dormitorios - 81203	81.203	Chapas	Zitón	Spatón	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206605656	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 42544	42544	Chapas	Ocosingo	Boca del Cerro	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206605657	Rehabilitación De Camino Rural - Tramo Desde Barro Venaral Hasta Barro Bacantan Uno 37121	37121	Chapas	Misma de Madrid	Bacantan Uno	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Trampalines y puentes	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206605658	Rehabilitación De Calle - 38665	38665	Chapas	Misma de Madrid	Mosaza de Maduro	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MAZDEO CHIAPAS	Trampalines y puentes	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206605661	Construcción De Drenaje Sanitario - 54209	54209	Chapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206605663	Revolucional - 47441	47441	Chapas	Ocosingo	Suchela	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Trampalines y puentes	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206605672	Construcción De Cuartos Dormitorios (16) De 400 X 50 M ² - 24168	24168	Chapas	Tumbalá	Chuchucmal Zile Sección	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206605683	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Calle Ejército Nacional - 52284	52284	Chapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,505,084	\$1,505,084	\$1,505,084	94.07	\$0	Metros lineales	1,482	100.00	94.00	Financiera / Física / Registros SISTEMA. Fase el siguiente mes.
CHP16160206605686	Mejoramiento De La Escuela Primaria Federal Sabánilla Clave 07Ag 13791 - 68300	68300	Chapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206605694	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 13476	13476	Chapas	Tonalá	Cabaña de Tono	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS	Instalaciones	En Ejecución	2016	\$1,503,230	\$1,503,230	\$1,503,230	\$1,503,230	\$1,503,230	\$1,503,230	100.00	\$0	Ohms	318	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros PROYECTO TERMINADO 100% DESPUES DE 2007. TRÁMITE DEL SIGO 2017 - SISTEMA. Fase el siguiente mes.
CHP16160206606710	32002 Proyectos Para Prevención De Sismos - 29782	29782	Chapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Cuanto Indefinido	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606711	32003 Servicios Inmuebles - 74193	74193	Chapas	Bayón	Bayón	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYÓN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606712	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Segundas Etapas - 55759	55759	Chapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,866,400	\$5,866,400	\$5,866,400	\$4,612,649	\$4,612,649	\$4,612,649	78.63	\$0	Metros lineales	1,820	100.00	90.00	Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160206606716	Construcción De 15 Unidades Básicas De Vivienda Rural El Hual - 53729	53729	Chapas	San Juan Cancuc	El Hual	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	\$2,108,947	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros La obra se está reportando en trimestre pasado de 2016 / Física concluye el 100% / Registros la construcción de 15 unidades básicas de vivienda rural, que se está reportando en 2016.
CHP16160206606718	Construcción De 11 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 47524	47524	Chapas	San Juan Cancuc	Zozom	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,381,024	\$1,381,024	\$1,381,024	\$1,380,757	\$1,380,757	\$1,380,757	99.98	\$0	Vivienda	64	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros La obra se está reportando en trimestre anterior del 2016, pero ya concluyó 200%.
CHP16160206606721	Rehabilitación De Obras De Drenaje Pluvial - 71184	71184	Chapas	Misma de Comben	Emiliano Zapata	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO MARQUES DE COSMILANS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606730	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario La Esfera Col. Urdiales Cerro Blanco - 65264	65264	Chapas	Palaquín	Palaquín	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606731	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado - 81797	81797	Chapas	Palaquín	Palaquín	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606534	Rehabilitación De Camino Rural - 88531	88531	Chapas	Zitón	Urguá	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Trampalines y puentes	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606535	Rehabilitación De 48 Cuartos Dormitorios - 81400	81400	Chapas	Zitón	Bah Vilar Varona	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZITÓN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606536	Construcción De 58 Cuartos Dormitorios - 81710	81710	Chapas	Zitón	San José de Chapatón	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606557	Construcción De Sistema De Agua Potable - 10378	10378	Chapas	Ocosingo	Naha	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606554	Construcción De Techo Fermo - 166624	166624	Chapas	Bachajón	Luis Espinoza	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606576	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios - 89982	89982	Chapas	Zitón	La Florida	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606578	Construcción De 69 Cuartos Dormitorios - 82474	82474	Chapas	Zitón	Masajilla	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606577	Construcción De 118 Cuartos Dormitorios (Etapas) - 82447	82447	Chapas	Zitón	Gundabaja Piedad	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606576	Construcción De 07 Agua Caliente De 400 X 80 METROS DE 80 Cuartos Dormitorios Indígenas Juan Escutón Y María Cruz En Ocosingo 32325 - 92765	92765	Chapas	Zitón	Yontón	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606579	Construcción De 26 Cuartos Dormitorios - 86275	86275	Chapas	Bachajón	Bachajón	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHÓN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606583	Rehabilitación De Calle Con Concepto Histórico - 44990	44990	Chapas	Bachajón	Bachajón	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Trampalines y puentes	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606584	Construcción De Sistema De Agua Potable - 10672	10672	Chapas	Zitón	Bachajón	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606585	Construcción De 7 Cuartos Dormitorios - 84982	84982	Chapas	Zitón	Bachajón	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606586	Rehabilitación Del Camino Tramo Cologajón-Cuquera Agua Verde Del Km 0-000 Al Km 24-000 - 88299	88299	Chapas	Soyutá	Soyutá	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Trampalines y puentes	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606596	Rehabilitación De Calle Con Concepto Histórico Tramo Anáhuac - 148243	148243	Chapas	Lambaré	Lambaré	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE LABRANZAS CHIAPAS	Trampalines y puentes	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160206606598	Construcción De 16 Agua Caliente Infraestructura De 161 Dormitorios Ocosingo 32325 - 98220	98220	Chapas	Lambaré	Strengolajonc	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE LABRANZAS CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$449,322	\$449,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SISTEMA. Fase el siguiente mes.
CHP16160206606600	32002 Proyectos Para Prevención De Sismos - 159827	159827	Chapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Operativo	Programa						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual		% Avance Anual			
CHP16160220685650	Rehabilitación De Camino Del Entrompido Camarero A Alvarez Obregón Del D-000 Al Km 5.100	1.1	Chiapas	Tila	Alvarez Obregón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampolines y puentes	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685645	Rehabilitación De Camino Rural Con Material Gravel En El Ojagá - 11.32.15	1.5215	Chiapas	Comitán de Domínguez	Ojagá	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL	Trampolines y puentes	En Ejecución	2016	\$14,296	\$14,296	\$14,296	\$14,296	\$120,789	\$120,789	85.49	\$0		898	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registros AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE \$20,506.55. SISTEMA. Fase de ejecución final.
CHP16160220685646	Construcción De 26 Cuartos Comunitarios - 23534	39.934	Chiapas	Chilón	Cuquejón Ahijá Segunda Sección	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE CHIOLN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685651	Rehabilitación Del Camino Rural Trueno Cuero Cacabul A T'ahuel Del D-000 Al D-5100 - 29923	89.913	Chiapas	Chilón	T'ahuel	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Trampolines y puentes	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685652	Rehabilitación De Camino Rural Trueno Cuero Cacabul A T'ahuel Del D-000 Al D-5100 - 29923	84.211	Chiapas	Chilón	Matlah Aul	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Trampolines y puentes	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685661	Construcción De Dos Aulas - 13.35.56	13.3556	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685662	Construcción De Banda Perimetral - 91.153	91.153	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE OCOSONGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685663	Construcción De Albergue Primera Etapa - 126.280	126.280	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE OCOSONGO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685665	Construcción De Corredor Comunitario - 138.240	138.240	Chiapas	Ocosingo	Campo Alegre	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE OCOSONGO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685681	Construcción De Cuartos Comunitarios En El Valle Antequero - 1.830.020	6.830.020	Chiapas	Talpaque	Antequero	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685682	Creación Y Actualización De La Normativa Municipal De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 1.809.900	16.909.900	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685683	Reparación De Red De Energía Eléctrica - 77.899	77.899	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección Margarita (Cinta Roja)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Iluminación	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685685	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 73.807	73.807	Chiapas	Tuxtla Chico	Centro El Valle	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685691	Construcción De Cuartos Comunitarios En El Hotel El Espejo - 164.730	164.730	Chiapas	Talpaque	El Espejo	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685692	Construcción De Cuartos Comunitarios En El Barrio Anahuac (El Nuevo)	164.767	Chiapas	Talpaque	Barrio Anahuac (El Nuevo)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685693	Construcción De Cuartos Comunitarios En El Barrio Nuevo Montes Acaules - 685.21	685.21	Chiapas	Talpaque	Nuevo Montes Acaules	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685699	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 1508.47	16.084.7	Chiapas	Pijijilán	Pijijilán	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE PIJIJILAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685911	Construcción De Pisos Profundos De Agua Potable - 273.773	8.75.713	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Sancho Nuevo	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,007,951	\$2,007,951	\$2,007,951	\$2,007,951	\$2,007,951	\$2,007,951	100.00	\$0	Otros	339	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registros SISTEMA. Fase de ejecución final.
CHP16160220685913	Adquisición De Sillas Y Paredones - 19.000	19.000	Chiapas	Sabánilla	Sabánilla	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685914	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 74.421	74.421	Chiapas	Sabánilla	Buena Vista	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685915	Construcción De Drenaje Pluvial - 775.76	775.76	Chiapas	Sabánilla	El Calvario	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685916	Rehabilitación De Camino Del Cuero Rojo En Agua A Llanos Juanes Km 2.000 Al Km 9.000 - 381.7	381.7	Chiapas	Sabánilla	Urbán Juárez	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Trampolines y puentes	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685917	Techales Y Canchales De Usos Múltiplos En La Escuela Primaria Benito Juárez Camarero, Chiapas (Región 03del - 98.178	98.178	Chiapas	Sabánilla	Doctor Manuel Velasco Suárez	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685922	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 131.332	131.332	Chiapas	Sello de Agua	Llanos Calientes	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685923	Construcción De Techales Para Canchales De Usos Múltiplos En La Escuela Primaria Emilio Zapata Solano - En La Localidad De 38.308	38.308	Chiapas	Sello de Agua	Nuevo Mundo	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS	Educación	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685924	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 71.149	71.149	Chiapas	Sello de Agua	El Rincón, 1ra Sección	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685925	Construcción De Muros Para Vivienda De 6.30 A 5.30 M. - 37.085	37.085	Chiapas	Sello de Agua	Achajá Yucubí	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685926	Construcción De Muros Para Vivienda De 6.30 A 5.30 M. - 46.848	46.848	Chiapas	Sello de Agua	Francisco Villa	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685930	Construcción De Canchales Para De Concreto - 1.68.320	1.68.320	Chiapas	Tenejapa	Jomacatlan	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685935	Construcción De Techales Modulares Y Canchales De Usos Múltiplos En Escuela Primaria Francisco Villa - 1.638.977	1.638.977	Chiapas	Tenejapa	Cañada Chica	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Educación	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685937	Construcción De Ocho Pisos De Concreto - 1.638.977	1.58.309	Chiapas	Tenejapa	Sibatol	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685942	Construcción De Techales Para Canchales De Usos Múltiplos En Escuela Primaria Federal Benito Juárez Camarero (Región 03del - 79.686)	79.686	Chiapas	El Porvenir	origen de la Virgen Dominguez	Natal	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución												Financiero / Físico / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP16160220685949	Rehabilitación De Alcantaral Pluvial De La Vía Anahuac Entre Calle 12 De Octubre Y Calle Independencia - 12.9747	12.9747	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVIANTAMENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$245,571	\$245,571	\$245,571	\$245,571	\$245,571	\$245,571	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registros PROYECTO TONALAMADO 100% SIGIFORT 2007 TRIMESTRE EJERCICIO 2017 - SISTEMA. Fase de ejecución final.
CHP1																												

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Concesivo	Programa Fondo Concesivo - Ejección	Programa						Presupuesto	Modificado	Reasignado (Rebasado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anual
CHP1616020064050	Rehabilitación De Camino Del Entrepase Barroto A Alvaro Obregón Del ODO AL Km 9100	113	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFIRMAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Tramites y estudios	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064051	Reconstrucción De Calle 50 Con Concreto Helado - 126511	126511	Chiapas	San Juan Solistahuacán	Bronco Chamula	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	REHABILITACION MUNICIPAL CENICIENTRAL DEL PUEBLO NUEVO SEBASTIANCAN	Tramites y estudios	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064052	Reconstrucción De Techaro En Areas De Impacto De La Educación Física En Jardín De Niños Y Niños Escolares Delcomiso - 139418	139418	Chiapas	San Juan Solistahuacán	Bronco Chamula	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	REHABILITACION MUNICIPAL CENICIENTRAL DEL PUEBLO NUEVO SEBASTIANCAN	Educación	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064053	Reconstrucción De Cuartos Dormitorios - 139993	139993	Chiapas	San Juan Solistahuacán	Lan Payan	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	REHABILITACION MUNICIPAL CENICIENTRAL DEL PUEBLO NUEVO SEBASTIANCAN	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064054	Reconstrucción De Camino Intercomunal De Km 77 A00 AL Km 23 A00 - 16000	76700	Chiapas	Marquén de Comela	Barrio San José	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS	Tramites y estudios	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064055	Reconstrucción De Camino Intercomunal De Km 16 A00 AL 22 A00 - 19378	70778	Chiapas	Marquén de Comela	Navas Paraiso	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS	Tramites y estudios	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064056	Reconstrucción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Colonia Los Dos Bariles - 142299	142299	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064057	Reconstrucción De Red Eléctrica En Mula Y Biga Tenencia De Cuartos Dormitorios - 40995	80995	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064058	Ampliación De Red De Energía Eléctrica De Mula Y Biga Tenencia De Cuartos Dormitorios Del Barrio - 142325	42325	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064059	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Mula Y Biga Tenencia De Cuartos Dormitorios - 18820	70820	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064060	Reconstrucción De Cuartos Dormitorios En El 1000 Navas Galles - 141260	61260	Chiapas	Palenque	Navas Galles	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064061	Rehabilitación De Pasa Profunda De Agua Potable - 124689	124689	Chiapas	Chichuashán	Chichuashán	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064062	Reconstrucción De Calle Av Prologacion Regal Hidalgo Y Calle Alvarado Hasta Del Juarez Con Concreto Helado - 83862	83862	Chiapas	Chichuashán	Nueva Alamos	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Tramites y estudios	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064063	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Centro Del Barrio Alvarado Del Km 13 A00 AL 13 A00 - 82237	82237	Chiapas	Zibón	San Juan Caballero	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Tramites y estudios	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064064	Reconstrucción De 120 Cuartos Dormitorios - 82448	82448	Chiapas	Zibón	San Juan	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064065	Reconstrucción Del Sistema De Drenaje Y Limpieza - 83829	83829	Chiapas	Zibón	San Antonio Baldo	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064066	Reconstrucción De Sistema De Agua Potable - 88910	88910	Chiapas	Zibón	San Rafael Tullá	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064067	Reconstrucción De 72 Cuartos Dormitorios Vera Tigo - 84977	84977	Chiapas	Zibón	San Chiriquía	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064068	Carretera De Conexión Y Actualización Que Favorezca La Formación De Los Servidores Públicos Municipales Del Proyecto Educativo Universitario Y De Base - 109862	109862	Chiapas	Buclit	Buclit	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064069	Reconstrucción De Muro Fierro - 160772	160772	Chiapas	Buclit	Luz Espinosa	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064070	Reconstrucción De La Red Eléctrica - 84960	76490	Chiapas	Chiapa de Coroz	Chiapa de Coroz	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE COROZ	Urbanización	En Ejecucion	2016	\$1,067,956	\$1,067,956	\$1,067,956	\$1,067,956	\$1,067,956	\$1,067,956	100.00	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiero / Físico / Régimen SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020064071	Rehabilitación De Camino De Bombeo Y Tenencia De 5030 - 85171	85171	Chiapas	Chiapa de Coroz	América Libre	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE COROZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$641,724	\$641,724	\$641,724	\$435,613	\$435,613	\$435,613	67.88	\$0	Otros	988	100.00	71.00	Financiero / Físico / Régimen SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020064072	Reconstrucción Y Rehabilitación A Cuartos Dormitorios, Tramo C. C. Colman - C. Aurora Barroto Del Km 0 A00 AL Km 16 - 100 Y Barroto - 84731	84731	Chiapas	Zibón	Guaytulin	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Tramites y estudios	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064073	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cuartos del Barrio Cuartos Laguna Vera Del O A00 AL 2 A000 Ems - 123151	123151	Chiapas	Zibón	San Juan	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Tramites y estudios	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064074	Rehabilitación De Camino Rural Tramo 2do Se Barroto Hasta Alvarado Del Km 000 AL Km 271 - 250 Y Barroto - 108408	108408	Chiapas	Zibón	Normal Nord	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Tramites y estudios	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064075	Reconstrucción De 103 Cuartos Dormitorios - 82177	82177	Chiapas	Zibón	Rebual	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064076	Reconstrucción De 52 Cuartos Dormitorios - 81246	81246	Chiapas	Zibón	Valcozman	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064077	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 176610	176610	Chiapas	Chiapa de Coroz	Aurora Barroto	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE COROZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$941,010	\$941,010	\$941,010	\$941,010	\$941,010	\$941,010	100.00	\$0	Otros	225	100.00	100.00	Financiero / Físico / Régimen SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020064078	Reconstrucción De 776 Cuartos Dormitorios - 83208	83208	Chiapas	Zibón	Zibón	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064079	Reconstrucción De 9 Cuartos Dormitorios - 97560	97560	Chiapas	Zibón	Zibón	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064080	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 140154	185154	Chiapas	Itzapa	Itzapa	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CENICIENTRAL DEL PUEBLO NUEVO SEBASTIANCAN	Otros Proyectos	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064081	Adquisición De Software Y Hardware - 118660	118660	Chiapas	Juárez	Cobertura Municipal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PROCOM	Otros Proyectos	En Ejecucion							0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616020064082	Reconstrucción De 47 Cuartos Dormitorios - 80790	80790	Chiapas	Zibón	Coquihuil 2da Sección	Natal	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00							

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Año Financiero						Año Físico		Observaciones			
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Presupuesto	Modificado	Reasignado (Rebasado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anual		Reintegrado	Unidad de Medida	Producción
CHP161602006010050	Rehabilitación De Camino Del Entrepuerto Cameroña A Alvarez Obregón Del ODO Al Km 91000	113	Chiapas	Tila	Alvarez Obregón	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Tranporte y caminos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601221	Alimentación Publica en Centros El Aguajal Entre Ruano Teocapucán Y Entolado Al Entrepuerto Loma Berrón - 122674	13674	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chiribón y Ochozón	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601222	Ampliación De Energía Eléctrica - 125521	23521	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chiribón y Ochozón	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601223	Ampliación De Energía Eléctrica Sotahueras - 127141	127141	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chiribón y Ochozón	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601224	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado-Sanitario Y Drenaje, Vertimiento En Centro Negro Al Municipio Ciudad TuxtlaCompostela Km 1000 - 117005	117005	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chiribón y Ochozón	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601225	Ampliación De Energía Eléctrica - 125208	25208	Chiapas	Tapachula	Simón Bolívar	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601227	Construcción De Electrificación - 175837	175837	Chiapas	Tepehán	Monte Alegre	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEHÁN	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601231	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Tenor Guatemala Curva - 109993	109993	Chiapas	Tuxtán	Tenor Cantón La Curva	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTÁN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601238	Construcción De Templo Individual Para Mejoramiento De Agua De Poca Y Lim. Estables - 129607	29607	Chiapas	Tumbalá	Las Estribas	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601240	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Aguila - 135382	135382	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$45,916	\$45,916	91.10	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado / Física Clara Terminada / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-020-2016 y corresponde al Agre 1449 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601241	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Aguila - 137701	17701	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$21,600	\$21,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	40.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-020-2016 y corresponde al Agre 1449 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601242	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Aguila - 137445	17445	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$118,800	\$118,800	50.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	40.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-019-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601243	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Aguila - 181303	181303	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$122,400	\$122,400	\$122,400	\$122,400	\$718,720	\$118,720	97.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-019-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601244	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Aguila - 181214	181214	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$62,850	\$62,850	97.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-019-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601245	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Aguila Y Una Localidad - 178662	178662	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$165,600	\$165,600	\$165,600	\$165,600	\$140,760	\$140,760	85.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-020-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601246	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Aguila - 182218	182218	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-020-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601247	Construcción De Piso Firme En Centro Aguila Y Una Localidad - 181805	181805	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$206,420	\$206,420	86.88	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	90.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-019-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601248	Construcción De Piso Firme En Centro Aguila - 179423	179423	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$496,800	\$496,800	\$496,800	\$496,800	\$440,441	\$440,441	88.66	\$0	Metros Cuadrados	69	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-020-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601249	Construcción De Piso Firme En Centro Aguila - 179364	179364	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$74,287	\$74,287	85.98	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	74.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-020-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601253	Construcción De Mejoramiento En Las Marginales Y Vertimiento Mts De Caba Negra En Calle De Aguila Y Terminal - 14643	14643	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Tranporte y caminos	En Ejecución	2016	\$1,793,930	\$1,793,930	\$1,793,930	\$1,793,930	\$1,793,930	\$1,793,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-020-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601254	Construcción De Piso Firme En Ventorrón Aguila Y Una Localidad - 186229	186229	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,194	\$5,194	72.14	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	95.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-020-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601255	Construcción De Piso Firme En Ventorrón Aguila Y Una Localidad - 186230	186230	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$309,600	\$309,600	\$309,600	\$309,600	\$223,349	\$223,349	72.14	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	95.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-020-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601256	Construcción De Piso Firme En Ventorrón Aguila Y Una Localidad - 186564	186564	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$10,388	\$10,388	72.14	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	95.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-020-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601257	Construcción De Piso Firme En Ventorrón Aguila - 176279	176279	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$101,334	\$101,334	93.83	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-020-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601258	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Aguila - 181993	181993	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$93,600	\$64,000	\$64,000	68.38	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	68.38	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-020-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601259	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Aguila - 188161	188161	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Juncal	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$54,156	\$54,156	68.38	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	68.38	Financiera / Física / Régimen: Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. T04-FSM-020-2016 y corresponde al Agre 2022 - SISTEMA Agua de abastecimiento
CHP16160200601261	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Centro Aguila Y Central De Lavado - 147066	147066	Chiapas	Tehuacan	El Lucanón	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601262	Curso De Capacitación Y Actualización Del Personal La Terminal De Los Servicios Públicos Municipales - 174627	174627	Chiapas	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALÁ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601264	Construcción De Muros Para Construcción En Unidades Rur. - 176230	176230	Chiapas	Stiela	Comunidad Rancho Segundo Fracción	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601265	Construcción De Techo De Casa Para Vivienda Rural - 191862	191862	Chiapas	Stiela	Rancho Encino	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601272	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147170	147170	Chiapas	Pueblo Nuevo Guichón	La Siba	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SINDICATO LOCAL DE PUEBLO NUEVO GUICHÓN	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601274	Construcción De Cuartos Dormitorios - 146076	146076	Chiapas	Pueblo Nuevo Guichón	Santa Rita	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200601314	Construcción De Cuartos Para Barrio Don Trea Delgado En La Luz De Lavado - 119824	119824	Chiapas	Tehuacan	San Lorenzo (Chocó)	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios																	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Año Financiero					Unidad de Medida	Año Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Concesio	Programa Fondo Concesio - Ejecutivo	Programa						Presupuesto	Modificado	Reservados (Milesdólares)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Anuncia		Reintegrado	Placados
CHP16160200666050	Rehabilitación De Camino Del Entrocamento A Alvaro Obregón Del CDD Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Rural	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampas y calzadas	En Ejecución							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP1616020066643	Construcción De Piso Firme En Ocho Aguilas - 173734	173734	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$18,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	40.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-016-2016 y corresponde al Agil-016 - SOTEM-Hua de unificación de	
CHP1616020066674	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Aguilas - 174171	174171	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$104,952	\$104,952	91.10	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-002-2016 y corresponde al Agil-1136 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP1616020066675	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Aguilas - 172633	172633	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$52,476	\$52,476	91.10	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-002-2016 y corresponde al Agil-1136 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP1616020066676	Construcción De Piso Firme En Ocho Aguilas - 175167	175167	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$104,760	\$104,760	97.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-2181 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP1616020066677	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Aguilas Y Nueve Cuadras - 173774	187274	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,303	\$5,303	73.65	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	60.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-1035 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP1616020066678	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Aguilas - 186418	186418	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$34,644	\$34,644	68.38	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	68.38	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-2022 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP1616020066679	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Aguilas - 183241	181241	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$41,904	\$41,904	97.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-019-2016 y corresponde al Agil-2022 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666750	Construcción De Piso Firme En Diecinueve Aguilas - 181284	181284	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-019-2016 y corresponde al Agil-2022 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666751	Construcción De Piso Firme En Cuatorce Aguilas Y Una Localidad - 181790	181790	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$212,676	\$212,676	86.88	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	90.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-015-2016 y corresponde al Agil-1949 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666753	Construcción De Línea De Combustión De Agua Caliente - 190148	190148	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,329,150	\$1,215,374	\$1,215,374	91.44	\$0	Metros lineales	11,870	100.00	70.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-2025 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666754	Construcción De Pavimentación En Las Avenidas Cuadras Y Entre Calle Nueva Lanza Y Boulevard Avenida Dos Cuadras - 143810	145870	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Trampas y calzadas	En Ejecución	2016	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	\$2,832,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-2025 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666755	Construcción De Pavimentación En Las Avenidas Pte. Entre Calle Amal Norte Y Demarcación Sur Y En Avenida Pte. Entre Calle Salazar Y Calle Sur - 147229	147249	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Trampas y calzadas	En Ejecución	2016	\$577,332	\$577,332	\$577,332	\$577,332	\$538,682	\$538,682	93.31	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-1949 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666757	Construcción De Pavimentación En Las Avenidas Entre Filón De Mazarzo Y Punteo Nuevo Lanza Y Calle Tulepates Entre Av. Mazaquia Y Superficie - 147724	147724	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Trampas y calzadas	En Ejecución	2016	\$1,599,220	\$1,599,220	\$1,599,220	\$1,599,220	\$1,339,345	\$1,339,345	83.75	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-1949 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666758	Construcción De Pavimentación En Las Avenidas Entre Filón De Mazarzo Y Punteo Nuevo Lanza Y Calle Tulepates Entre Av. Mazaquia Y Superficie - 147724	147828	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Trampas y calzadas	En Ejecución	2016	\$1,593,158	\$1,593,158	\$1,593,158	\$1,593,158	\$1,334,266	\$1,334,266	83.75	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-1949 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666759	Construcción De Piso Firme En Veintiseis Aguilas Y Una Localidad - 193568	185868	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$20,777	\$20,777	72.14	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	91.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-1949 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666760	Construcción De Piso Firme En Veintiseis Aguilas Y Una Localidad - 193569	178553	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$13,511	\$13,511	93.83	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-1949 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666761	Construcción De Piso Firme En Veintiseis Aguilas Y Una Localidad - 186227	186337	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,600	\$27,600	\$27,600	\$27,600	\$15,363	\$15,363	72.14	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	91.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-1949 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666762	Construcción De Piso Firme En Veintiseis Aguilas Y Una Localidad - 185992	185992	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$36,294	\$36,294	72.14	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	91.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-1949 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666763	Construcción De Piso Firme En Veintiseis Aguilas Y Una Localidad - 185998	185998	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$36,294	\$36,294	72.14	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	91.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-1949 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666764	Construcción De Piso Firme En Cuatorce Aguilas - 160900	176090	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoy	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$65,758	\$65,758	83.03	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-016 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666765	Construcción De Piso Firme En Cuatorce Aguilas - 176402	176402	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoy	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$129,600	\$107,603	\$107,603	83.03	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Chiapas en Proceso / Física / Chiapas en Proceso / Régimen Proyecto Behavido para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FSM-021-2016 y corresponde al Agil-016 - SOTEM-Hua de unificación de
CHP16160200666767	Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 175414	176114	Chiapas	Stiela	Colombán Nuevo Siglo XXI	Rural	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200666768	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Regiones Chajop - 152922	152922	Chiapas	La Trinitaria	San Dámaso	Rural	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200666769	Construcción De Cuatros Dormitorios - 133890	133890	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Bentón Juárez	Rural	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200666771	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 197161	139761	Chiapas	Zinacantan	Navarrochac	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACATAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200666772	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 184209	184209	Chiapas	Zinacantan	Piedra	Urbano	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACATAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200666773	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 197157	187137	Chiapas	Zinacantan	Valiente (San Jacinto)	Rural	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACATAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200666774	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 197165	191146	Chiapas	Zinacantan	Pinar Solistas	Rural	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACATAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200666775	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 197170	197170	Chiapas	Zinacantan	Piedra	Rural	Apariciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apariciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACATAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Objeto						Presupuesto	Modificado	Reasignado (Módulos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Anual
CHP161602007016050	Rehabilitación De Camino Del Entrepuerto Barro Colorado Alvaro Obregón Del C.O.D. Al Km 9.500	1.1	Chiriquí	Tila	Alvaro Obregón	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	El AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIRIQUÍ	Trampas y cables	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160200701924	Rehabilitación De Caminos Principales San José Barú, 1-821	1.821	Chiriquí	Chiriquí	San José Barú	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	El AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIRIQUÍ, CHIRIQUÍ	Trampas y cables	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160200701925	Rehabilitación Del Camino Rural Trueno-Cuarema Libramiento De Bachagón Sanjurjo Km 4000 Cms. 102905	82998	Chiriquí	Chiriquí	Lumberton	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Trampas y cables	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200701929	Construcción De Una Olla Comedor De Agua Potable - 94223	94223	Chiriquí	La Independencia	La Independencia	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200701950	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 87771	87771	Chiriquí	Ocúengo	Rufo Ballesteros	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOENGO, CHIRIQUÍ	Utilidad pública	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200701961	Construcción De Cuatro Domo - 84793	84793	Chiriquí	Buquí	Buquí	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200701963	Construcción De Techado En Escuela Primaria Barro Colorado - 16278	16278	Chiriquí	Chiriquí de Corón	Nuevo Palmar (Barro Colorado)	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIRIQUÍ DE CORÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,070,730	\$1,070,730	\$1,070,730	\$1,070,730	\$1,070,730	\$1,070,730	100.00	\$0	Otros	525	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA. Fase de ejecución más.
CHP16160200701965	Continuación Del Sistema De Agua Potable - 15692	15692	Chiriquí	Chiriquí de Corón	Unión El Palmar	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIRIQUÍ DE CORÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,839,804	\$2,839,804	\$2,839,804	\$2,731,245	\$2,731,245	\$2,731,245	96.18	\$0	Otros	347	100.00	97.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA. Fase de ejecución más.
CHP16160200701968	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 182191	182191	Chiriquí	Chigüilnuevo	Chigüilnuevo	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200701972	Reconstrucción De Caminos Con Concreto Asfáltico - 42890	42890	Chiriquí	Chiriquí	Guapitiric	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	El AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIRIQUÍ, CHIRIQUÍ	Trampas y cables	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200701973	Construcción De 27 Alumnos Biblioteca 2 E. C. La Luz De El Colegio De Bachagón De Chiriquí (Bachagón) C.C.T. Chiriquí (Cm) - 130905	130905	Chiriquí	Chiriquí	Guapitiric	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200701974	Construcción De 52 Cuartos Dormitorios (La Chapala) - 82453	82453	Chiriquí	Chiriquí	San Casado	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200701978	Ampliación Y Mejoramiento De Red De Distribución De Energía - 157126	137126	Chiriquí	Chiriquí	Prodadal	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Utilidad pública	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200701979	Construcción De 84 Cuartos Dormitorios Tera Tera - 82645	82645	Chiriquí	Chiriquí	Santa Rosa Matamor	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200701977	Construcción De 48 Cuartos Dormitorios - 83128	83128	Chiriquí	Chiriquí	San Marcos Talpa	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200701976	Ampliación Del Sistema De Energía San José - 165005	165005	Chiriquí	Chiriquívieja	Chiriquívieja	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200701979	Construcción De La Olla De Construcción Del Sistema De Agua Potable Santa Elena - 807153	807153	Chiriquí	Chiriquí	Chiriquí	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200701981	Ampliación De Energía San José - 98314	98314	Chiriquí	Chiriquí	Bachagón	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200701987	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 120687	120687	Chiriquí	Chiriquí	Buenavista Terceño	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702002	Construcción De 07 Alumnos Biblioteca 2 E. C. La Luz De El Colegio De Bachagón De Chiriquí (Bachagón) C.C.T. Chiriquí (Cm) - 130905	42325	Chiriquí	Chiriquí	Canal Urbá	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	El AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIRIQUÍ, CHIRIQUÍ	Educación	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702015	Rehabilitación De La Red De Energía Municipal San José - 189886	189886	Chiriquí	Arraigá	Arraigá	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA, DISTRICCIÓN DE OBISPO PÉREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702024	Rehabilitación De Nueva Biblioteca De Camino Rural Trueno-Vieja De Barro Colorado - 162574	62574	Chiriquí	Amuzonero (De la Florida)	Vieja de Noviembre	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Trampas y cables	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702057	Ampliación De Energía Rural - 192207	192207	Chiriquí	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	El AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,230,471	\$2,230,471	\$2,230,471	\$2,230,471	\$2,230,471	\$2,230,471	100.00	\$0	Módulo Básico	1,075	0.00	100.00	Financiera / Física / Régimen OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. SISTEMA. Fase de ejecución más.
CHP16160200702059	Rehabilitación De Camino Rural Con Material Asfáltico En El Edo. Buenavista Villaverde - 150609	150609	Chiriquí	Comitán de Domínguez	Buenavista Villaverde	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Trampas y cables	En Ejecución	2016	\$710,020	\$710,020	\$710,020	\$710,020	\$600,283	\$600,283	84.54	\$0	Módulo Básico	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen AVANZO REQUISITADO DE \$109,737.26. SISTEMA. Fase de ejecución más.
CHP16160200702063	Construcción De 53 Cuartos Dormitorios - 80616	80616	Chiriquí	Chiriquí	Aurora el Paraiso	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702068	Construcción De Pisos Asfálticos - 197095	197095	Chiriquí	La Libertad	El Dorado 1ra. Sección	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	El AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, CHIRIQUÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702069	Construcción De Una Olla En La Escuela Primaria Nueva Vista De Chigüilnuevo, Calle 07 (Km 21.14) - 148800	148800	Chiriquí	La Libertad	Bentón Jaime 1ra. Sección	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	El AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD, CHIRIQUÍ	Educación	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702076	Ampliación De Energía Eléctrica	15668	Chiriquí	Mitiga	Metapa de Domínguez	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	El AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMÍNGUEZ	Utilidad pública	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702094	Reconstrucción De Caminos Principales - 113636	113636	Chiriquí	Ocúengo	Ach Lumbá	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOENGO, CHIRIQUÍ	Trampas y cables	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702095	Reconstrucción De 205 Cuartos Dormitorios - 97922	97922	Chiriquí	Ocúengo	Ocúengo	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CONSTITUCIONAL DE OCCOENGO, CHIRIQUÍ	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702111	Construcción Y Mejoramiento Constructivo Al Almacén Público De La Cabañosa Municipal - 182050	182050	Chiriquí	Tuasti Chico	Tuasti Chico	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Utilidad pública	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702112	Construcción De Techado De Camino De La Escuela Primaria Nueva Vista, Calle C.T. 07 (Km 21.14)	114155	Chiriquí	Tapiachula	Reynaldo Domínguez	Urbano	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPIACHULA, CHIRIQUÍ	Educación	En Ejecución							0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702113	Ampliación De La Red De Energía San José Y De Energía Eléctrica En La Colonia Viva Mejor - 134962	134962	Chiriquí	Tapiachula	Viva México	Nacional	Apoyaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4																			

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunes	Programa Fondo Comunes - Específico	Rubro	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Año Financiero							Año Físico			Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Reasignado (Rebasado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Producción
CHP0715030056050	Rehabilitación De Camino Del Entrocadero En Camino Obregon Del C.O.D. Al Km 5.100	1.1	Chapas	Tila	Alvaro Obregon	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AVANTAJAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLA, CHAMPA	Transportes y vialidad	En Ejecucion						0.00							Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616020070210	Construcción De Piso Firme En Camino Aguilón 182223	82223	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vialidad	En Ejecucion	2016	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616020070211	Construcción De Piso Firme En Camino Aguilón Y La Localidad 181881	181881	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vialidad	En Ejecucion	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$50,041	\$50,041	86.88	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	90.00	Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616020070212	Construcción De Piso Firme En Camino Aguilón Y La Localidad 181810	181810	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vialidad	En Ejecucion	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$37,531	\$37,531	86.88	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	90.00	Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616020070213	Construcción De Piso Firme En Camino Aguilón Y La Localidad 179507	79507	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vialidad	En Ejecucion	2016	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$167,383	\$167,383	83.03	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	55.00	Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616020070214	Construcción De Piso Firme En Camino Aguilón Y La Localidad 179783	79783	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vialidad	En Ejecucion	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$38,568	\$38,568	89.30	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	55.00	Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616020070215	Construcción De Piso Firme En Camino Aguilón Y La Localidad 179512	79512	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vialidad	En Ejecucion	2016	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$19,914	\$19,914	92.03	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	55.00	Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616020070216	Construcción De Piso Firme En Camino Aguilón Y La Localidad 179775	79775	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vialidad	En Ejecucion	2016	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$99,044	\$99,044	85.98	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	74.00	Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616020070218	Construcción De Piso Firme En Venustiano Aguilón - 180503	78520	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vialidad	En Ejecucion	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$47,289	\$47,289	93.83	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616020070219	Construcción De Piso Firme En Dismaleno Aguilón - 180503	80025	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	Ocopingo	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vialidad	En Ejecucion	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$39,388	\$39,388	68.38	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	68.38	Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616020070220	Construcción De Piso Firme En Camino Aguilón Y La Localidad 179688	79688	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	Ocopingo	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vialidad	En Ejecucion	2016	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$125,537	\$125,537	83.03	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	55.00	Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616020070221	Construcción De Piso Firme En Dismaleno Aguilón - 180508	80038	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	El Alto	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vialidad	En Ejecucion	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$34,464	\$34,464	68.38	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	68.38	Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616020070222	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Moleján Segunda Sección - 162921	13281	Chapas	Tehuacan	Modelo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL	Vialidad	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616020070223	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Nueva Morán - 163132	81512	Chapas	Tehuacan	Nueva Morán	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL	Vialidad	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616020070224	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Hacienda El Porvenir Y Valenciana - 157188	152188	Chapas	Tehuacan	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL	Vialidad	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616020070225	Construcción De Corredor Comunitario El Ejido San Chacabuco - 137664	137864	Chapas	Tehuacan	San Juan Chacabuco	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL	Actividades Sociales	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616020070227	Ampliación Y Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica En Luján (Especiamente) 170001	58081	Chapas	Tehuacan	Luján (Especiamente)	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616020070228	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua En El Ejido Agua Blanca Saranana - 162950	74096	Chapas	Tehuacan	Agua Blanca Saranana	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616020070229	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario La Espera En El Ejido Sultano Río - 65208	65208	Chapas	Tehuacan	Sultano Río	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616020070230	Creación Y Actualización De La Normativa Municipal - 174870	174870	Chapas	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHAMPA	Otros Proyectos	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616020070231	Creación De Módulos De Participación Y Consulta Ciudadana - 174870	174740	Chapas	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHAMPA	Otros Proyectos	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616020070233	32000. Mejoramiento De Vialidad, Tenencia, Atención, Mantenimiento, Limpieza Y Humareda Para Servidores Públicos - 174621	174621	Chapas	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHAMPA	Otros Proyectos	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616020070234	Construcción De Muros Para Dormitorios En Villavieja Rural - 171026	171026	Chapas	Siatal	Paraiso Chichilabí	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SIATAL CHAMPA	Vialidad	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616020070235	Construcción De Muros Para Dormitorios En Villavieja Rural - 162947	87447	Chapas	Siatal	San Juan Santa Rita Rural	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SIATAL CHAMPA	Vialidad	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616020070236	Rehabilitación De Vialidad Con Tacho Firme 30064	30064	Chapas	Zacateopan	Novenchauac	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL DE ZACATECAN CHAMPA	Vialidad	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160200702241	Rehabilitación De Vialidad Con Tacho Firme 08854	08854	Chapas	Zacateopan	El Pío	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL DE ZACATECAN CHAMPA	Vialidad	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160200702242	Construcción De Fachado En Areas De Regeneración Del Barrio La Paz Del Prendimiento Moleján - 159011	159011	Chapas	Realde Nuevo Substancia	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	RESPONSABLE AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL GOBIETUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCIACION	Educación	En Ejecucion						0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702243	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Divisivo En La Carretera Del Triunfo - 56303	56303	Chapas	Realde Nuevo Substancia	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL GOBIETUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCIACION	Transportes y vialidad	En Ejecucion						0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702244	Construcción De Cuartos Dormitorios - 134243	134243	Chapas	Realde Nuevo Substancia	San Antonio La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	RESPONSABLE AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL GOBIETUCIONAL	Vialidad	En Ejecucion						0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP16160200702253	Plan de Capacitación Y Actualización De Personal En Términos De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye En Unidad Y El Triunfo - 160007	160007	Chapas	Villavieja	Villavieja	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO DE VILLAVIEJAS CHAMPA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016						0.00		Otros		100.00		Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160200702255	Mejoramiento De Camino Intercomunitario En Km 23.650 Al Km 27.100 - 170906	70906	Chapas	Mangajal de Corral	Bo Sahna	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	Transportes y vialidad	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160200702280	Mejoramiento De La Calle Con Gravedad (Impedible) Acceso A La Escuela Primaria El Ejido Angel Albino Corzo Primera Sección - 880000	880000	Chapas	Tehuacan	Angel Albino Corzo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160200702281	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido La Caucalá - 162773	162773	Chapas	Tehuacan	La Caucalá	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL	Vialidad	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160200702282	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 180409	80409	Chapas	Ocotepec	Ocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAJAMIENTO MUNICIPAL GOBIETUCIONAL DE OCOTEPEC CHAMPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160200702565	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Divisivo En La Carretera Del Km 01.000 Al Km 3.500 - 84484	84484	Chapas	Zihob	Yuc Cauatal	Rural	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fisco / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Año Financiero					Año Base		Observaciones				
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Presupuesto	Modificado	Reasignado (Módulos)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población
CHP1615000016050	Rehabilitación De Camino Rural Entrepase Barro Colorado Alvaro Obregón Del D.O.O. Al Km 9.500	1.1	Chiriquí	Tila	Alvaro Obregón	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIRIQUÍ	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707566	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios - 50332	60302	Chiriquí	Chilón	planta	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707567	Construcción De Sistema De Agua Potable Por Comunidad - 94734	94734	Chiriquí	Chilón	San Juan Torrijó	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707568	Construcción De Sistema De Agua Potable - 48505	48505	Chiriquí	Chilón	Bathuvaca	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707594	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 10969	10969	Chiriquí	Buchí	Buchí	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707613	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 82971	82971	Chiriquí	Chiriquí de Cruz	Cupulani	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIRIQUÍ DE CRUZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,272,820	\$1,272,820	\$1,272,820	\$1,183,568	\$1,183,568	\$1,183,568	92.99	\$0	Otros	300	100.00	95.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA. Red de voltaje de nivel
CHP1616000707615	Rehabilitación De 30.30 Km De Camino Tierra Gasparaguac, A San Marcos Y Barro Colorado - 84902	84902	Chiriquí	Chilón	Gasparaguac	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707616	Construcción De 70 Cuartos Dormitorios - 83817	83817	Chiriquí	Chilón	Maj Chamí	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707617	Construcción De 100 Cuartos Dormitorios Para El Área - 83859	83859	Chiriquí	Chilón	Campo Bokorani	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707620	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario - 136228	136228	Chiriquí	Chiriquívulo	Chiriquívulo	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707621	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 160509	160509	Chiriquí	Chiriquívulo	Chiriquívulo	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707624	Construcción De 13 Cuartos Dormitorios - 83844	83844	Chiriquí	Chilón	Chilón	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707626	Construcción De 76 Cuartos Dormitorios - 87991	87991	Chiriquí	Chilón	Chilón	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707626	Construcción De 4 Cuartos Dormitorios - 82019	82019	Chiriquí	Chilón	Bachagón	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707641	Rehabilitación De Camino Rural Tierra San Juan Tigua A Ovarero Laguna Verde Del D.O.O. Al Km 32.4000 - 95066	108035	Chiriquí	Chilón	Caral Ubat	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707642	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento Sanitario - 125883	125883	Chiriquí	Chilón	Taraybichá Tra. Sección	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707643	Construcción De 6 Cuartos Dormitorios - 82005	82005	Chiriquí	Chilón	Barro Colorado	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707644	Rehabilitación De Camino Rural Tierra Cruzón Tiquipa A Logajá Del Km 0.000 Al Km 16.000 - 95066	95066	Chiriquí	Chilón	Logajá-Já	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707655	Adquisición De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 191458	191458	Chiriquí	La Libertad	La Libertad	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD CHIRIQUÍ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707656	Asfumeo Y Revoque De Camino - Sacabache - E. C. J. Trenché - Xirral Tierra Prístina Del Km 0.000 Al 1.445 Y 1.445 - 100134	100136	Chiriquí	Chilón	Xirral	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707668	Instalación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Área - 137677	137677	Chiriquí	Chilón	Centro Nor-Tercero	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707689	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 104666	104666	Chiriquí	Chiriquí de Cruz	Jalón Grigales	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIRIQUÍ DE CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,264,161	\$2,264,161	\$2,264,161	\$2,180,534	\$2,180,534	\$2,180,534	96.31	\$0	Otros	2,247	100.00	97.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA. Red de abastecimiento
CHP1616000707691	Rehabilitación De Camino Rural Con Material Nuevado No 033 En San José Las Bovas - 110279	110279	Chiriquí	Comitán de Esmeraldas	San José Las Bovas	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$147,250	\$147,250	\$147,250	\$147,250	\$140,440	\$140,440	95.37	\$0	Metros lineales	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen ANEXO PRESUPUESTAL DE \$6,810.37 - SISTEMA. Red de abastecimiento
CHP1616000707699	Rehabilitación De Camino Rural Tierra Cruzón Tiquipa Con Asfalto De 2.000 Km 0.000 Al Km 2.000 - 86434	86434	Chiriquí	Chilón	Rancho San Antonio	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707710	Construcción De Drenaje Pluvial Primera Etapa - 90209	90209	Chiriquí	Osornojo	Osornojo	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSORNOJO CHIRIQUÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707726	Carro De Capacitación Y Actualización Que Formará Al Personal De Los Servicios Públicos - 192946	192946	Chiriquí	Turista Chico	Turista Chico	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707726	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 7117	7117	Chiriquí	Turista Chico	Unpa Tra. Sección	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707727	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Agua Potable - 160584	160584	Chiriquí	Turista Chico	Miguel Hidalgo	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707728	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 164771	164771	Chiriquí	Turistano	El Tarnal	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TURISTANO CHIRIQUÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707729	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 105116	105116	Chiriquí	Tapechula	Nuevo Granada	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIRIQUÍ	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707732	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Calle Nicolás Bravo - 176126	176126	Chiriquí	Richualco	Richualco	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RICHUALCO	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707733	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Poblado Compuesto Segundo Ampliación Tangaripa - 164760	164760	Chiriquí	Telomeque	Nuevo Tangaripa	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707734	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Poblado La Aldea V. Barro - 164760	164760	Chiriquí	Telomeque	Ahruvi V. Barro	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707735	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Poblado San Marcos Primera Sección - 130008	130008	Chiriquí	Telomeque	San Marcos	Nal	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707738	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 161035	161035	Chiriquí	Tijiguaque	Tijiguaque	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PILAARAN CHIRIQUÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP1616000707747	18001 Mejoramiento Y Construcción De Infraestructura, Transportes, Areas, Muebles, Instalaciones Y Flanqueo - 190219	190219	Chiriquí	Sabalilla	Sabalilla	Urbano	Apoyos Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABALILLA CHIRIQUÍ	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Año Financiero						Año Base			Observaciones					
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Remo				Institución Ejecutora	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Rebasado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1615000016050	Rehabilitación De Camino Del Entrepuerto Rural Aclaro Chaguanil Del C.O.D. Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Aclaro Obregón	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El Ayuntamiento Constitucional De TILA, CHIAPAS	Trampas y celdas	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707446	13903 Proyecto Para Protección De Servicios - 190170	96170	Chiapas	Sabatilla	Sabatilla	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El Ayuntamiento Constitucional De SAMUELLA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707751	Comstrucción De Cubas, En La Localidad De Uhuu Galvan En El Municipio De Salto De Agua Chiapas - 124112	134115	Chiapas	Salto de Agua	Uhuu Galvan	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El Ayuntamiento Municipal De SALTO DE AGUA, CHIAPAS	Trampas y celdas	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707754	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Proyecto FASE II) En La Localidad De Cerro Norte Don Juan En El Municipio De Salto De Agua Chiapas - 124177	134177	Chiapas	Salto de Agua	Cerro Norte Don Juan	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El Ayuntamiento Municipal De SALTO DE AGUA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707755	Ampliación De R.D. De Energía Eléctrica - 165335	165335	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San José Buenavista	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecucion	2017	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	\$2,676,734	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera / Física / 100% / Régimen SISTEMA. Fase de ejecución final.
CHP1616000707756	Construcción De Línea De Comlución De Agrijos - 192923	83930	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Pedra Santiago	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$395,264	\$395,264	\$395,264	\$395,264	\$395,264	\$395,264	100.00	\$0	Metros lineales	1,955	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA. Fase de ejecución final.
CHP1616000707759	Construcción De Selo Pisos De Concreto - 193379	105379	Chiapas	Tempeque	Axujá	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El Ayuntamiento Municipal De TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707760	Construcción De Ocho Pisos De Concreto - 193603	150503	Chiapas	Tempeque	Kukulisk	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El Ayuntamiento Municipal De TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707762	Construcción De Ocho Pisos De Concreto - 193684	103264	Chiapas	Tempeque	El Retiro	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El Ayuntamiento Municipal De TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707767	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 141768	141768	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	\$1,504,587	100.00	\$0	Otros	530	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen PROYECTO 100% TERMINADO - SISTEMA. Fase de ejecución final.
CHP1616000707768	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 124714	124714	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	\$1,027,670	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen PROYECTO 100% TERMINADO - SISTEMA. Fase de ejecución final.
CHP1616000707770	Construcción De Treinta Cuatro Dormitorios En El Proyecto De Mejoramiento Del Barrio San Juanito, Informe ZOO TRIMESTRE EJERCICIO 2017 - SISTEMA De Alcantarillado	168374	Chiapas	Tonalá	Revolución	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$1,483,872	\$1,483,872	\$1,483,872	\$1,476,303	\$1,476,303	\$1,476,303	99.49	\$0	Vivienda	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen PROYECTO 100% TERMINADO - SISTEMA. Fase de ejecución final.
CHP1616000707781	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 176130	176130	Chiapas	Stiela	Culuchén Viejo	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707782	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 176136	176136	Chiapas	Stiela	Culuchén Viejo	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707783	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 191566	191566	Chiapas	Stiela	San Juan Chucul	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707784	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 175023	175023	Chiapas	Stiela	La Palma	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707785	Construcción De Techo De Casa Para Vivienda Rural - 171100	171100	Chiapas	Stiela	Santa Cruz La Reforma	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707786	Construcción De Techo De Casa Para Vivienda Rural - 162401	162401	Chiapas	Stiela	Santa Cruz La Reforma	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707787	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 170389	170389	Chiapas	Stiela	Santa Cruz La Reforma	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707788	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 178231	178231	Chiapas	Stiela	La Providencia	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707789	Instalación Y Habilitación De Estaciones Tecnológicas Interactivas - 103684	103684	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El Ayuntamiento De TAPACHULA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707790	Construcción Del Alcantarillado Público De La Av. Ayuntamiento - 170071	170071	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El Ayuntamiento De TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707791	Construcción De Calle Venegas Entre Calle Reyes Best Y Calle Los Corales - 193379	193379	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El Ayuntamiento De TAPACHULA CHIAPAS	Trampas y celdas	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707792	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Drenajes Sanitarios En La Colonia El Residencial - 135013	135013	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El Ayuntamiento De TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707793	Ampliación De Energía Eléctrica Subestación 124987	124987	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El Ayuntamiento De TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707794	Rehabilitación De Camino Rural - 87733	87733	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Miguel Alemán	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El Ayuntamiento De Tuxtla Gutiérrez	Trampas y celdas	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707795	Construcción De Cubetas Dormitorios En El Proyecto De Mejoramiento Del Barrio San Juanito	70506	Chiapas	Tonalá	Monte Verde	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$692,474	\$692,474	\$692,474	\$692,474	\$692,474	\$692,474	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen PROYECTO 100% TERMINADO - SISTEMA. Fase de ejecución final.
CHP1616000707806	Rehabilitación De La Red De Energía En La Colonia Los Reyes De Cabezas En El Área Municipal Hidalgo Frente A Casa Comunitaria - 170092	129992	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Los Rocaes	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion							0.00							Financiera / Física / Régimen La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616000707812	Construcción De Piso Firme En Dismasno Aguila - 188232	188232	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,296,000	\$88,623	\$88,623	68.38	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	68.38	Financiera / Física / Régimen Proyecto Behaved para el ejercicio 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. 100-F04-020-2016 y comprende el Apéndice 2.1.1. - SISTEMA. Fase de ejecución final.
CHP1616000707813	Construcción De Piso Firme En Dismasno Aguila - 195111	195111	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$32,797	\$32,797	91.10	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen Proyecto Behaved para el ejercicio 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. 100-F04-020-2016 y comprende el Apéndice 2.1.1. - SISTEMA. Fase de ejecución final.
CHP1616000707814	Construcción De Piso Firme En Dismasno Aguila - 170566	170566	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$157,428	\$157,428	91.10	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen Proyecto Behaved para el ejercicio 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. 100-F04-020-2016 y comprende el Apéndice 2.1.1. - SISTEMA. Fase de ejecución final.
CHP1616000707815	Construcción De Piso Firme En Dismasno Aguila Y Tuxtlaguastlan - 187773	187713	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$19,508	\$19,508	73.65	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	60.00	Financiera / Física / Régimen Proyecto Behaved para el ejercicio 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. 100-F04-020-2016 y comprende el Apéndice 2.1.1. - SISTEMA. Fase de ejecución final.
CHP1616000707816	Construcción De Piso Firme En Dismasno Aguila Y Tuxtlaguastlan - 187773	187713	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$115,200	\$115,200	\$115,200										

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones			
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Presupuesto	Modificado	Reasignado (Módulos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Producción
CHP16160200706050	Rehabilitación De Camino Del Entrompage Camarero A Alvarez Obregón Del D.O.M. Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Alvarez Obregón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200707895	Construcción De Cuatro Dormitorios De 5x7 En El Edo San Marcos 2a Sección - 1288.44	2884.4	Chiapas	Talamacá	San Marcos	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200707897	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Ciudad Nohpetá - 13791.4	13791.4	Chiapas	Talamacá	Talamacá	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200707899	Ampliación De Red De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tensión En El Edo. Buitano Dominguez Nohpetá - 138770	158770	Chiapas	Talamacá	Buitano Dominguez Nohpetá	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Utilización	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200709001	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento Servicios De Agua - 81974	81974	Chiapas	Chichucán	Chichucán	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOXINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712633	Apertura Y Mejoramiento De Caminos (Camino Venado) - 28795	28795	Chiapas	Chilón	La Palma	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712634	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cruzes Balam, Tuzutiká - Realizé Samara 2a Sección Km 0-000 Al Km 2-000 - 84113	84113	Chiapas	Chilón	Bawitz Tuzutiká	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712635	Construcción De 37 Cuartos Dormitorios - 65068	65068	Chiapas	Chilón	San José Venustiano	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712636	Construcción De 31 Cuartos Dormitorios - 33006	33006	Chiapas	Chilón	San Marcos de Carmen	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712635	Rehabilitación De Camino - 115250	115250	Chiapas	Ocosingo	Nueva Libertad	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712641	Apertura Obra De Drenaje Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Anáhuac Convento Del Km 0-000 Al Km 3+100 - 82297	82297	Chiapas	Chilón	Convento	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712644	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 87377	87377	Chiapas	Chiapas de Centro	El Trébol	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE OCOXINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,339,962	\$1,339,962	\$1,339,962	\$1,339,962	\$1,339,962	100.00	\$0	Otros	617	100.00	100.00	Financiero / Físico / Régimen. SISTEMA. Base al siguiente mes.	
CHP16160200712671	Carro De Capacitación Y Actualización Que Formará A Los Maestros De Los Centros Educativos Públicos Municipales - 182232	182232	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712674	Construcción De Camino Rural Del Cuadro Rural Del D.O.M. Al Calvario Km 1-000 - 82919	82919	Chiapas	Chilón	Mapi	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712676	Rehabilitación De Camino Rural Con Material Mejorado En El Edo. Santa Rosalva - 115308	115308	Chiapas	Dominica de Dominguez	Santa Rosalva	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$512,491	\$512,491	\$512,491	\$512,491	\$442,826	\$442,826	86.41	\$0	Materiales	876	100.00	100.00	Financiero / Físico / Régimen. AVANCE INSUFICIENTE. SERVICIOS EN SISTEMA. Para al siguiente mes.
CHP16160200712677	Mejoramiento De Caminos Con Concreto Helado - 88540	88540	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712679	Construcción De Una Casa De Construcción De Sistema De Agua Potable Santa Elena - 83771	83771	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712680	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios - 83384	83384	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712681	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución De Energía - 172041	172041	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Utilización	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712682	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Paseo A) - 147463	147463	Chiapas	Chilón	Bechtagén	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712683	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Cruce No 1) - 127164	127164	Chiapas	Chilón	Bechtagén	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712683	Construcción Del Sistema De Agua Potable 3a Etapa - 80292	80292	Chiapas	Chilón	Cruce No 1	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712692	Construcción De 35 Cuartos Dormitorios - 186254	186254	Chiapas	Chilón	La Providencia	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712693	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 85882	85882	Chiapas	Amatenango de la Frontera	La Boccadada	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712694	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 179633	179633	Chiapas	Chiapas de Centro	Jalón Grigales	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE OCOXINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$873,243	\$873,243	80.00	\$0	Otros	80	100.00	85.00	Financiero / Físico / Régimen. SISTEMA. Base al siguiente mes.	
CHP16160200712696	Reasignación - 116460	116460	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712697	Mejoramiento De Caminos Con Concreto Helado - 115962	115962	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712691	Construcción De Sistema De Drenaje Segundo Etapa - 123291	123291	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712692	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Área - 129587	129587	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO CHIAPAS	Utilización	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712693	Ampliación De Drenaje Segundo Etapa - 125705	125705	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712694	Construcción De Electrificación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Área - 102026	102026	Chiapas	Ocosingo	Santa Clara	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO CHIAPAS	Utilización	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712695	Construcción De Energía Segundo Etapa - 147049	147049	Chiapas	Ocosingo	Amatitlán	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200712696	Construcción De Sistema De Agua Potable - 125531	125531	Chiapas	Ocosingo	No Blanco	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOXINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200713012	Construcción De Tanque Individual Y Borno De Independencia - 112745	112745	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200713016	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En El Parque Divisadero - 187936	187936	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	GOBIERNO MUNICIPAL	Utilización	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200713018	Rehabilitación De Energía Eléctrica - 164757	164757	Chiapas	Tuxtla Chico	Xochitiqué	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTA CHICO CHIAPAS	Utilización	En Ejecución								0.00					Financiero / Físico / Régimen. La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero										Año Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Ejercicio	Ramo			Ciclo Financiero	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Módulos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anual	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Anexo Anual		% Anexo Anual		
CHP16160200713100	Rehabilitación De Camino Del Entrompado En Alvaro Obregón Del CDD Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampas y celdas	En Ejecución									0.00							Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200713100	Rehabilitación De La Red De Alumbrado Público Y Obteniendo Servicios De El Sur Prohibiendo Entre Otras Calle Obispo Y Calle Amador 2.544.20	1.846.2	Chiapas	Tajuchula	Tajuchula de Comandante Cárdenas	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAJUCHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200713101	Construcción De Nuevas Cuarenta Domicilios En Viviendas Destruídas Recrearea Administrativa	153.787	Chiapas	Tonalá	Ignacio Almaraz	Natal	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$989,244	\$989,244	\$989,244	\$989,244	\$989,244	\$989,244	100.00	0.00	Vivienda	52	100.00	100.00	Financiero / Físico / Régimen PROYECTO TERMINADO 100% 09/04/2017 TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
CHP16160200713103	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 25004	25004.0	Chiapas	Tajuchula	Santa Rita Ocos	Natal	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAJUCHULA CHIAPAS	Utilización	En Ejecución									0.00							Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200713110	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle El Bosque Entre Joaquín Guzmán Y Opatimé 144.120	144.120	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$64,571	\$64,571	\$64,571	\$64,571	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	0.00	Financiero Cita en Proceso / Físico Cita en Proceso / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
CHP16160200713111	Construcción De Tanque De Agua Potable - 181919	18191.9	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	\$4,985,703	\$2,492,851	\$2,492,851	50.00	\$0	Otros	50,000	100.00	32.00	Financiero Cita en Proceso / Físico Cita en Proceso / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713112	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Agilizado - 178229	17822.9	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$34,920	\$34,920	97.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiero Fijación en Termino / Físico Cita Terminada / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713113	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Agilizado - 177141	17714.1	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$75,600	\$75,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	40.00	Financiero Cita en Proceso / Físico Cita en Proceso / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713114	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Agilizado - 177051	17705.1	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$410,400	\$410,400	\$410,400	\$410,400	\$205,200	\$205,200	50.00	\$0	Metros Cuadrados	57	100.00	40.00	Financiero Cita en Proceso / Físico Cita en Proceso / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713115	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Agilizado - 177121	17712.1	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$43,200	\$43,200	50.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	40.00	Financiero Fijación en Termino / Físico Cita Terminada / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713116	Construcción De Piso Firme En Cochiapa Agilizado - 174153	17415.3	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$190,225	\$190,225	91.10	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiero Fijación en Termino / Físico Cita Terminada / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713117	Construcción De Piso Firme En Cochiapa Agilizado - 182249	18224.9	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiero Cita Fijación en Termino / Físico Cita Terminada / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713118	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Agilizado - 179533	17953.3	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$6,120	\$6,120	85.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiero Fijación en Termino / Físico Cita Terminada / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713119	Construcción De Piso Firme En Diamante Agilizado Y Tres Localidades - 187552	18755.2	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,301	\$5,301	73.65	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	60.00	Financiero Cita en Proceso / Físico Cita en Proceso / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713120	Construcción De Piso Firme En Diamante Agilizado Y Tres Localidades - 187502	18750.2	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$21,211	\$21,211	73.65	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	60.00	Financiero Cita en Proceso / Físico Cita en Proceso / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713121	Construcción De Piso Firme En Diamante Agilizado Y Tres Localidades - 187354	18735.4	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$47,724	\$47,724	73.65	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	60.00	Financiero Cita en Proceso / Físico Cita en Proceso / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713122	Construcción De Piso Firme En Diamante Agilizado - 181229	18122.9	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$20,952	\$20,952	97.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiero Fijación en Termino / Físico Cita Terminada / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713123	Construcción De Piso Firme En Ocosingo Agilizado - 179600	17960.0	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$91,800	\$91,800	85.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiero Fijación en Termino / Físico Cita Terminada / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713124	Construcción De Piso Firme En Diamante Agilizado - 181190	18119.0	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiero Fijación en Termino / Físico Cita Terminada / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713125	Construcción De Piso Firme En Cochiapa Agilizado Y Una Localidad - 181825	18182.5	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$68,807	\$68,807	86.88	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	90.00	Financiero Cita en Proceso / Físico Cita en Proceso / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713126	Construcción De Piso Firme En Cochiapa Agilizado - 179408	17940.8	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$19,150	\$19,150	88.66	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiero Fijación en Termino / Físico Cita Terminada / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713127	Construcción De Piso Firme En Cochiapa Agilizado - 179388	17938.8	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$12,768	\$12,768	88.66	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiero Fijación en Termino / Físico Cita Terminada / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713128	Construcción De Piso Firme En Cochiapa Agilizado - 179478	17947.8	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$41,846	\$41,846	83.03	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	55.00	Financiero Fijación en Termino / Físico Cita Terminada / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713129	Construcción De Piso Firme En Cochiapa Agilizado - 179686	17968.6	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$66,996	\$66,996	85.98	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	14.00	Financiero Cita en Proceso / Físico Cita en Proceso / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713130	Construcción De Piso Firme En Cochiapa Agilizado - 179522	17952.2	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,600	\$37,600	\$37,600	\$37,600	\$37,934	\$37,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	55.00	Financiero Cita en Proceso / Físico Cita en Proceso / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713131	Construcción De Piso Firme En Cochiapa Agilizado - 176680	17668.0	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$89,664	\$89,664	83.03	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	61.00	Financiero Cita en Proceso / Físico Cita en Proceso / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713132	Construcción De Piso Firme En Ventanas Agilizado Y Una Localidad - 184812	18481.2	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,194	\$5,194	72.14	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	95.00	Financiero Cita en Proceso / Físico Cita en Proceso / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713134	Construcción De Piso Firme En Ventanas Agilizado Y Una Localidad - 184136	18413.6	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$57,136	\$57,136	72.14	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	95.00	Financiero Cita en Proceso / Físico Cita en Proceso / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TOL-FSM-028-2016 y corresponde al Agilizado.		
CHP16160200713135	Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Santa Fe Entre Primera Y Tercera Ocosingo - 144013	14401.3	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$81,105	\$81,105	\$81,105	\$81,105	\$764,477	\$764,477	93.90	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiero Fijación en Termino / Físico Cita Terminada / Régimen Proyecto Behnvidado para el Ejercicio Fiscal 2017. SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
CHP16160200713136	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Poblado La Unión - 82500	82500.0	Chiapas	Palenque	Poblado La Unión	Natal	Apoyaciones Federales	004 FASO Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Apoyaciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Año Financiero											Año Físico		Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conceso	Programa Fondo Conceso - Específico	Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Módulos)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual
CHP16160200718300	Rehabilitación de Caminos Del Entornoque Encuentra a Alvaro Obregón Del ODO Al Km 9100	113	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampas y cables	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Régimen / La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718316	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 173011	173011	Chiapas	Stiela	Gulubchén Viejo	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Régimen / La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718317	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 192736	192736	Chiapas	Stiela	San Juan Shucul	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Régimen / La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718318	Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 174087	174087	Chiapas	Stiela	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Régimen / La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718319	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 192105	192105	Chiapas	Stiela	Santo Domingo Shucul	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Régimen / La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718322	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Desagüe Sanitarios - 120004	130204	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cárdenas y Ochober	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Régimen / La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718325	Construcción De Calle Virreyes Entre Calle San Diego Y Calle Barajas Morales - 134648	154648	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cárdenas y Ochober	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Trampas y cables	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Régimen / La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718326	Ampliación De Energía Eléctrica Subestación T-1004	176004	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cárdenas y Ochober	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Régimen / La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718327	Ampliación De Energía Eléctrica Subestación T-1005	120281	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Cárdenas y Ochober	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Régimen / La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718330	Construcción De Piso Firme En Dismasno Aguilón - 135147	175147	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$26,238	\$26,238	91.10	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00		Financiera / Física en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718336	Construcción De Piso Firme En Dismasno Aguilón - 181166	181166	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$6,984	\$6,984	97.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00		Financiera / Física en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718337	Construcción De Piso Firme En Dismasno Aguilón - 194717	174717	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$157,428	\$157,428	91.10	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00		Financiera / Física en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718338	Construcción De Piso Firme En Dismasno Aguilón Y Las Lomas - 187318	187318	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,301	\$5,301	73.60	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	60.00		Financiera / Obra en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718339	Construcción De Piso Firme En Dismasno Aguilón - 188399	188399	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$24,617	\$24,617	68.38	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	68.38		Financiera / Obra en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718400	Construcción De Piso Firme En Dismasno Aguilón - 181282	181282	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$201,600	\$200,267	\$200,267	99.34	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00		Financiera / Física en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718401	Construcción De Piso Firme En Ocho Aguilón Y Las Lomas - 179771	179771	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$6,120	\$6,120	85.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00		Financiera / Física en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718402	Construcción De Piso Firme En Dismasno Aguilón - 175240	175240	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$13,114	\$13,114	91.10	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00		Financiera / Física en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718403	Construcción De Piso Firme En Centeño Aguilón Y Las Lomas - 181912	181912	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$6,255	\$6,255	86.88	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	90.00		Financiera / Obra en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718404	Construcción De Piso Firme En Centeño Aguilón Y Las Lomas - 181996	181996	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$50,041	\$50,041	86.88	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	90.00		Financiera / Obra en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718405	Construcción De Piso Firme En Centeño Aguilón Y Las Lomas - 181837	181837	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$68,807	\$68,807	86.88	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	90.00		Financiera / Obra en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718406	Construcción De Piso Firme En Cuatro Aguilón Y Las Lomas - 179363	179363	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$19,150	\$19,150	88.66	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00		Financiera / Obra en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718407	Construcción De Reasfaltado En La Av. Realpe Para Entre Calle Amalá Nari La Y Reasfalto De La Avenida Entre Calle Sábido Y Calle Nari - 147252	147252	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Trampas y cables	En Ejecución	2014	\$1,031,804	\$1,031,804	\$1,031,804	\$1,031,804	\$957,654	\$957,654	92.81	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00		Financiera / Física en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718408	Ampliación De Infraestructura De Cable Vozalón Entre Av. Chichón Y Drenaje Y Av. Altagracia Entre Av. Chichón Y San Agustín Y Callejas - 147953	147953	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$470,193	\$470,193	\$470,193	\$470,193	\$235,997	\$235,997	50.00	\$0	Otros	38	100.00	50.00		Financiera / Física en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718409	Construcción De Piso Firme En Ventisidro Aguilón Y Las Lomas - 185485	185485	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$63,330	\$63,330	73.14	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	91.00		Financiera / Obra en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718410	Construcción De Piso Firme En Ventisidro Aguilón - 179999	179999	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$417,600	\$391,825	\$391,825	93.83	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00		Financiera / Física en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718411	Construcción De Piso Firme En Ventisidro Aguilón - 178542	178542	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$13,511	\$13,511	93.83	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00		Financiera / Física en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718412	Construcción De Piso Firme En Ventisidro Aguilón Y Las Lomas - 185729	185729	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$165,600	\$165,600	\$165,600	\$165,600	\$179,466	\$179,466	72.14	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	95.00		Financiera / Obra en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718413	Construcción De Piso Firme En Dismasno Aguilón - 188105	188105	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoyá	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$44,311	\$44,311	68.38	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	68.38		Financiera / Obra en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718414	Construcción De Piso Firme En Centeño Aguilón - 176169	176169	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoyá	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$172,800	\$144,471	\$144,471	83.03	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	55.00		Financiera / Obra en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18 - SISTEMA Agua de Abastecimiento.
CHP16160200718415	Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Santa Fe Entre Prolongación Y Tercera Drenaje - 146207	146207	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoyá	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$844,785	\$844,785	\$844,785	\$844,785	\$810,483	\$810,483	95.94	\$0	Metros lineales	34	100.00	100.00		Financiera / Física en Proceso / Física / Obra en Proceso / Régimen / Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FOM-020-2016 y corresponde al Agil. 19-18

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Comprometido	Modificado	Reservado (Módulos)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual
CHP16160200706050	Rehabilitación De Camino Del Entrompido Barrio En El Barrio Obrajón Del C.O.D. Al Km 9.500	1.1	Chiqués	Tila	Alvaró Obrajón	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Pavimentación y vialidad	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718425	Construcción De Dos Primeros Niveles Barrio - 181284	181284	Chiqués	Stiela	San Juan Santa Bárbara	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA DE CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718426	Construcción De Dos Primeros Niveles Barrio - 176581	176581	Chiqués	Stiela	Nuevo Porvenir	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718428	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Barrio En La Finca La Caba Sur Frontera Con Salcajá A La Sada Avenida Florentes Sur - 154777	154777	Chiqués	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718429	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firmo - 181287	181287	Chiqués	Zacarcán	Robledo Bago	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZACARCÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718430	Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firmo - 181292	181292	Chiqués	Zacarcán	Chigilá	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZACARCÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718431	Construcción De Pavimentación De Calle En Con Concreto Asfáltico - 127893	127893	Chiqués	Pueblo Nuevo Subdivisión	Bonón Chamula	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	FORMOSA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SUBDIVISIÓN	Pavimentación y vialidad	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718448	Mantenimiento De Camión Incomunicado De 4x4 000 Al Km 000 - 78374	78374	Chiqués	Mangues de Comales	San Lázaro	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	MUNICIPIO MANGUES DE COMALES	Pavimentación y vialidad	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718457	Construcción De Cuatro Dormitorios En El Barrio Obrajón - 148822	148822	Chiqués	Palmique	Chicochito	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718471	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Guadalupe Colonia Realino - 754102	754102	Chiqués	Palmique	Palmique	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718474	Construcción De Nueva Profunda En Los Cuartos Cuatro Del Km 0-000 Al Km 3-000 Del Tránsito - 82275	82275	Chiqués	Palmique	Palmique	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718475	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Área En El Barrio El Pájar. Frontera Finca - 80851	80851	Chiqués	Palmique	Palmique	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Iluminación	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200718476	Construcción De Camión Comunitario De 7400 Mts En Los Los Del Km - 52379	52379	Chiqués	Palmique	Los Dolores	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Infraestructura Social	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722708	Construcción De 1 Cuartos Dormitorio - 107627	107627	Chiqués	Chilón	El Nueve	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722709	Apertura Obra De Drenaje Y Reasfaltado De Camino Rural Del Km 0-000 Al Km 3-000 Del Tránsito - 82275	82275	Chiqués	Chilón	Bovilla Limón	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Pavimentación y vialidad	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722707	Construcción De 12 Cuartos Dormitorio - 90479	90479	Chiqués	Chilón	aldea 2da Sección	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722708	Rehabilitación Del Camino Barro Trueno Cuatro El Buelgo A Pajolal Km 0-000 Al Km 27-000 Del Tránsito - 80206	80206	Chiqués	Chiquimul	Chiquimul	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Pavimentación y vialidad	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722718	Ampliación Del Red De Distribución De Energía Eléctrica - 156570	156570	Chiqués	Ocosingo	La Frontera	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Utilidad	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722730	Construcción De Sistema De Agua Potable - 93375	93375	Chiqués	Ocosingo	San Martín	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722737	Adquisición De Software Y Hardware - 182245	182245	Chiqués	Chiquimulango	Chiquimulango	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722740	Apertura Y Reasfaltado De Camino Barro Frente Cuatro Sauc. Camada Jajá Del Km 31-480 Al Km 4-000 - 81121	81121	Chiqués	Chilón	Jaj Sauc	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Pavimentación y vialidad	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722741	Construcción De Sistema De Agua Potable - 76699	76699	Chiqués	Chiqués de Corzo	San Carlos Nandare	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIARA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,547,011	\$1,547,011	\$1,547,011	\$1,489,699	\$1,489,699	96.30	\$0	Otros	85	100.00	97.00	Financiero / Físico / Régimen	Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722745	Construcción De Señalización Y Señal Cuartos Dormitorio - 133719	133719	Chiqués	Chilón	Nueva Jerusalén	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722757	25000 Acondicionamiento De Vehículos, Ferrocarril, Aviones, Máquinas, Herramientas Y Herramientas Para Servicios Públicos - 190607	190607	Chiqués	Jajalá	Cobertura municipal		Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722760	Construcción De 35 Cuartos Dormitorio - 87162	87162	Chiqués	Chilón	San José Pueblo	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722761	Construcción De 73 Cuartos Dormitorio - 109714	109714	Chiqués	Chilón	San José Guadalupe (Bosque)	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722764	Construcción De La Aula Biblioteca Estudiante No En El Secundaria Talcahuana - 168215	168215	Chiqués	Lantier	San Cristóbalito	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABANZAR CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722765	Construcción De Cuartos Dormitorio En Chechalá Barro Cuatro - 169287	169287	Chiqués	Lantier	Chechalá	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LABANZAR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722776	Adquisición De Software Y Hardware - 191412	191412	Chiqués	La Libertad	La Libertad	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722827	Construcción De Instalación Escolar Primaria Escuelas Desconectadas Uno - 151927	151927	Chiqués	Chiqués de Corzo	Juan del Grillo	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIARA DE CORZO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,984,832	\$1,984,832	\$1,984,832	\$1,825,267	\$1,825,267	91.96	\$0	Otros	1,072	100.00	95.00	Financiero / Físico / Régimen SISTEMA Pasa el siguiente nivel.	
CHP16160200722840	Construcción De 30 Cuartos Dormitorio - 105846	105846	Chiqués	Chilón	San Bern 2da Sección	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722843	Construcción De Sistema De Agua Potable - 165111	165111	Chiqués	Chicomusil	La Lucha	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722844	Barrio Las Margaritas Del Eje Usum Bures Hacia De Chicomusil - 148179	148179	Chiqués	Chicomusil	Las Margaritas	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722845	Apertura De Camino Sacatechique - 148031	148031	Chiqués	Chilón	Bah Coar	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722846	Construcción De Sistema De Agua Potable - 130499	130499	Chiqués	Ocosingo	Cristóbal Colón	Noror	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160200722850	Rehabilitación De Camino Sanitario - 103996	103996	Chiqués	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apartaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apartaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiero / Físico / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado			
CHP16160200723850	Rehabilitación De Camino Del Entrompido En La Zona De Aprovechamiento Del ODOO Al Km 9.500	113	Chiapas	Tila	Acajutla	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampas y cables	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723856	Construcción De Banda Perimetral - 1.44.750	144.750	Chiapas	Dzonco	Dzonco	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723869	Apoyamiento De 27 Cuartos Dormitorios - 90580	90580	Chiapas	Dzonosec	Dzonosec	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE DZONOSEC, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723885	Construcción De Un Centro De Progreso - 1.131.949	1.131.949	Chiapas	Tumbalá	El Progreso	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723889	Construcción De Techos En Los Escuelas Miguel Hidalgo Y Coahuila - 10064	10064	Chiapas	Tuxtla Chico	Guadalupe Victoria	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723890	Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 102007	105.997	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección de Guifén Brenner	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723891	Construcción Del Sistema De Agua De Abastecimiento De Agua Potable, Segunda Etapa - 107363	107363	Chiapas	Tuxtutlan	Canton el Hualar	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTUTLAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723892	Ampliación De Energía Eléctrica - 11.0013	11.0013	Chiapas	Tuxtutlan	La Primavera Uno	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTUTLAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723895	Construcción De Comedor Comunitario En El Barrio Santa María De Sotomayor - 62529	62529	Chiapas	Palenque	Santa María De Sotomayor	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723897	Construcción De Cuartos Para Bebés Con Necesidades Especiales En La Zona Urbana - 119429	119429	Chiapas	Palenque	Lobos Cardenas	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 15.7433	16.7433	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723903	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 15.6471	15.6471	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723902	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 15.1056	13.1056	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723903	Sanabilización De Drenaje Sanitario - 16.0713	16.0713	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723911	Construcción De Drenaje Sanitario De La Carretera Bonaerita - 14.9096	14.9096	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,655,322	\$2,655,322	\$2,258,030	\$2,258,030	\$2,258,030	\$2,258,030	85.04	\$0	Maestros Iniciales	1,662	100.00	85.00	Financiera / Física / Régimen / Sistema Pasa el siguiente nivel.
CHP16160200723916	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barrio San José) - 72977	72977	Chiapas	Subsella	Buenavista	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABBANILLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723917	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 76805	76805	Chiapas	Subsella	Buenavista	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABBANILLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723918	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 74335	74335	Chiapas	Subsella	Buenavista	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABBANILLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723919	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Preescolar Guatemalteco - 183623	183623	Chiapas	Subsella	Los Naranjos	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABBANILLA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723926	Construcción De Sistema De Agua Potable (San Diego) - 67772	67772	Chiapas	Sello de Agua	El Progreso	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTILLO DE AGUA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723927	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Primer Etapa) En La Localidad De San Agustín En El Municipio De Sello De Agua, Chiapas - 13306	13306	Chiapas	Sello de Agua	San Agustín	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTILLO DE AGUA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723928	Construcción De Muro Para Vivienda De 30 X 5.30 M En La Localidad De Santa Cruz De Lempira En El Municipio De Sello De Agua, Chiapas - 133220	133220	Chiapas	Sello de Agua	Santa Cruz de Lempira	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTILLO DE AGUA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723929	Construcción De Techos Y Cerrillos De Un Módulo De Rec. Telescolarizada, Tercer Y Cuarto Etapa En La Localidad De Teme - 138601	138601	Chiapas	Sello de Agua	Temejapa	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTILLO DE AGUA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723936	Construcción De Cuatro Techos De Concreto Armado - 164976	164976	Chiapas	Temejapa	Reclutón	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723942	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 162679	162679	Chiapas	Temejapa	Amaculán	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723949	Construcción De Techo Linea Para Vivienda Rural - 175624	175624	Chiapas	Stiela	Columbino Viejo	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723951	Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 187188	187188	Chiapas	Stiela	Santa Bárbara Primera Fracción	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA DE CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723952	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 175978	175978	Chiapas	Stiela	La Primavera	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723953	Construcción De Piso firme Para Vivienda Rural - 179292	179292	Chiapas	Stiela	Santa Cruz de Reforma	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723954	Construcción De Piso firme Para Vivienda Rural - 171056	171056	Chiapas	Stiela	Santa Cruz de Reforma	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723955	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 179238	179238	Chiapas	Stiela	Santa Cruz de Reforma	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723956	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 170973	170973	Chiapas	Stiela	Santa Cruz de Reforma	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723957	Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 193220	163220	Chiapas	Stiela	Santa Domingo Shucul	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723958	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 170871	170871	Chiapas	Stiela	La Providencia	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA DE CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723959	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Cuarto y Quinto Etapas) En Avenida Los Mártires de la Revolución Mexicana Cables Telemáticos - 139995	139995	Chiapas	Tapachula	Los Palmarés	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160200723963	Construcción De Calle Vitrolos Entre Proyecciones De La Central Rural Y Calle Reyes Baez - 154714	154714	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AVANTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Trampas y cables	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Rubro	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual	% Avance Anual	
CDF075030056050	Rehabilitación De Camino Del Entrompido Barrio La Alcazar Obrajón Del C.O.D. Al Km 9.500	1.1	Chiriquí	Tila	Alcazar Obrajón	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIRIQUÍ	Urbanismo y edificación	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020723964	Ampliación De La Red De Alumbrado Público Y Diseño De Dimensiones En Avance Fraccionamiento Urbano Zapala Ignacio Carrasco - 133732	137327	Chiriquí	Tapachula	Tapachula de Chiriquí y Obrajón	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIRIQUÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020723945	Ampliación De La Red De Drenaje Santitario Y Diseño De Dimensiones En Avance Fraccionamiento Urbano El Centro San Francisco Tercero y Cuatro De Agosto - 133927	133928	Chiriquí	Tapachula	Tapachula de Chiriquí y Obrajón	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIRIQUÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020723946	Rehabilitación De Sifones Y Horizontal - 133929	138929	Chiriquí	Tapachula	Tapachula de Chiriquí y Obrajón	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIRIQUÍ	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020723948	Acabornamiento De Espigas Fricas - 135796	138796	Chiriquí	Tapachula	Tapachula de Chiriquí y Obrajón	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIRIQUÍ	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020723949	Rehabilitación De La Red De Alumbrado Público Y Diseño De Dimensiones En Avance Fraccionamiento Urbano La Red De Alumbrado Público - 133241	135241	Chiriquí	Tapachula	Tapachula de Chiriquí y Obrajón	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIRIQUÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020723950	Rehabilitación De La Red De Alumbrado Público Y Diseño De Dimensiones En Avance Fraccionamiento Urbano La Red De Alumbrado Público - 132039	135039	Chiriquí	Tapachula	Tapachula de Chiriquí y Obrajón	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIRIQUÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020723951	Rehabilitación De La Red De Alumbrado Público Y Diseño De Dimensiones En Avance Fraccionamiento Urbano La Red De Alumbrado Público - 132039	135039	Chiriquí	Tapachula	Tapachula de Chiriquí y Obrajón	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIRIQUÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020723952	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Diseño De Dimensiones En Avance Fraccionamiento Urbano El Centro San Francisco Tercero y Cuatro De Agosto - 133927	134927	Chiriquí	Tapachula	Vello Hermoso	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIRIQUÍ	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020723993	Construcción De Piso Firme En Dismasivo Agrícola - 136244	180244	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Tuista Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$14,770	\$14,770	68.38	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	68.38	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020723994	Construcción De Piso Firme En Dismasivo Agrícola - 134927	174927	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Tuista Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$13,119	\$13,119	91.10	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020723990	Construcción De Piso Firme En Dismasivo Agrícola - 134775	174775	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Tuista Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$13,800	\$13,800	\$13,800	\$13,800	\$12,630	\$12,630	91.10	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020723996	Construcción De Piso Firme En Dismasivo Agrícola - 131149	181149	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Tuista Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$34,900	\$34,900	91.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020723997	Construcción De Piso Firme En Dismasivo Agrícola Y Una Localidad - 138653	178653	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Tuista Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$6,120	\$6,120	85.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020723998	Construcción De Piso Firme En Dismasivo Agrícola Y Una Localidad - 137947	187947	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Tuista Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,303	\$5,303	73.65	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	60.00	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020723999	Construcción De Piso Firme En Dismasivo Agrícola - 139131	179131	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Tuista Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$69,840	\$69,840	97.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020724000	Construcción De Piso Firme En Dismasivo Agrícola - 135333	175333	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Tuista Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$57,600	\$52,476	\$52,476	91.10	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020724001	Construcción De Piso Firme En Dismasivo Agrícola Y Una Localidad - 139172	179172	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Tuista Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$58,000	\$58,000	89.50	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020724002	Rehabilitación De Drenaje Santitario En Calle Venustiano Carranza De Joaquín Miguel Gutiérrez Y Barrio El - 149265	149265	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Tuista Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020724004	Construcción De Piso Firme En Ventillas Agrícola Y Una Localidad - 180479	180479	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Tuista Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$29,911	\$29,911	72.14	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	95.00	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020724005	Construcción De Piso Firme En Ventillas Agrícola Y Una Localidad - 180647	180647	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Tuista Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$36,359	\$36,359	72.14	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	95.00	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020724006	Ampliación De Red Drenaje En Calle Venustiano Carranza De Joaquín Miguel Gutiérrez Y Barrio El - 189924	189924	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Tuista Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$129,074	\$129,074	\$129,074	\$129,074	\$64,537	\$64,537	50.00	\$0	Otros	26	100.00	50.00	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020724007	Construcción De Piso Firme En Ventillas Agrícola Y Una Localidad - 180494	180494	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Tuista Gutiérrez	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,194	\$5,194	72.14	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	95.00	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020724008	Construcción De Piso Firme En Dismasivo Agrícola - 180805	180805	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Copogó	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$34,464	\$34,464	68.38	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	68.38	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020724009	Construcción De Piso Firme En Dismasivo Agrícola - 181122	181122	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Copogó	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$6,964	\$6,964	97.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020724010	Construcción De Piso Firme En Dismasivo Agrícola - 176258	176258	Chiriquí	Tuista Gutiérrez	Copogó	Urbano	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$122,400	\$122,400	\$122,400	\$122,400	\$101,625	\$101,625	83.03	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	83.03	Financiera / Física / Régimen / Física Obra en Proceso / Régimen Proyecto Reintegrado para el ejercicio Fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FSM-020-2016 y corresponde al Agre-1393 - SISTEMA de agua de abastecimiento.
CDF1616020724011	Construcción De Tres Aulas Didácticas En El Barrio De Obrajón De La Promoción Turística Anillo De La Zona El Valle Nueva Esperanza Obrajón - 132862	132862	Chiriquí	Palenque	Nueva Esperanza Obrajón	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020724013	Rehabilitación Del Camino Hobasco De La Calle San Rafael En El Centro Ejido Río Chiriquí - 185620	185620	Chiriquí	Palenque	Río Chiriquí	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanismo y edificación	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020724014	Construcción De Fachada En Cuenta De Ocho Múltiples De La Escuela Primaria Federal Cuadrado De Obrajón - 133896	133896	Chiriquí	Palenque	Río Chiriquí	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020724015	Construcción De Cuatro Dormitorios En El Barrio Doctor Samuel León Obrajón - 134901	164901	Chiriquí	Palenque	Doctor Samuel León Obrajón	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020724016	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Barrio San Joaquín - 05234	05234	Chiriquí	Palenque	Nuevo San Joaquín	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020724017	Construcción De Fachada De Losa Para Vivienda Barrio - 136002	136002	Chiriquí	Stiaba	La Ventana Pichón	Rural	Apariciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIABA CHIRIQUÍ	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CDF1616020724018	Construcción De Fachada De Losa Para Vivienda Barrio - 180901	180901	Chiriquí	Stiaba	Guapitán Nuevo																					

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado			
CHP1615030056050	Rehabilitación De Camino Del Entrompido Barroto A Alvaro Obregón Del D.O.M. Al Km 9.500	113	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Prompuerios y vialidad	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750879	Construcción De Cuartos Dormitorio - 249564	249564	Chiapas	Buichi	La Leguilla	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750880	Construcción De Cuartos Dormitorio - 284921	284921	Chiapas	Buichi	Palma Real	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750881	Construcción De Techos Firmes - 233848	233848	Chiapas	Buichi	El Paracuetto	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750882	Construcción De Cuartos Dormitorio - 234819	234819	Chiapas	Buichi	Shachipa	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750883	Construcción De Techos Firmes - 239750	239750	Chiapas	Buichi	San José Magdal	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750884	Construcción De Muro Firmes - 236845	236845	Chiapas	Buichi	El Limón	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750889	Construcción De Cuartos Dormitorio - 239068	239068	Chiapas	Buichi	Agua Bendita	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750890	Construcción De Muro Firmes - 250062	250062	Chiapas	Buichi	Emiliano Zapata	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750891	Construcción De Techos Firmes - 250038	250038	Chiapas	Buichi	Emiliano Zapata	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750893	Construcción De Cuartos Dormitorio - 249880	249880	Chiapas	Buichi	Cerro Palmira	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750896	Construcción De Techos Firmes - 349428	349428	Chiapas	Buichi	Francisco Villa	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750899	Construcción De Techos Firmes - 229870	229870	Chiapas	Buichi	Guadalupe	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750900	Construcción De Techos Firmes - 246844	246844	Chiapas	Buichi	El Mirador	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750901	Construcción De Techos Firmes - 229797	229797	Chiapas	Buichi	Nuevo Progreso Chuchitán	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750902	Construcción De Muro Firmes - 241254	241254	Chiapas	Buichi	Plan de Ayala	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750903	Construcción De Cuartos Dormitorio - 231114	231114	Chiapas	Buichi	San Antonio Pombo	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750904	Construcción De Cuartos Dormitorio - 263499	263499	Chiapas	Buichi	San Gregorio	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750910	Construcción De Cuartos Dormitorio - 234610	234610	Chiapas	Buichi	La Cañada	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750911	Construcción De Muro Firmes - 254100	254100	Chiapas	Buichi	Las Lomas	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750912	Construcción De Cuartos Dormitorio - 239175	239175	Chiapas	Buichi	Reforma 2000	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750913	Construcción De Techos Firmes - 238488	238488	Chiapas	Buichi	Reforma 2000	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750914	Construcción De Muro Firmes - 238409	238409	Chiapas	Buichi	San Isidro	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750915	Construcción De Techos Firmes - 239730	239730	Chiapas	Buichi	San Isidro	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750916	Construcción De Pisos Firmes - 238706	238706	Chiapas	Buichi	Los Petros	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750917	Construcción De Techos Firmes - 258696	258696	Chiapas	Buichi	Los Petros	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750918	Construcción De Muro Firmes - 239782	239782	Chiapas	Buichi	Los Petros	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750919	Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Abasco - 264416	264416	Chiapas	Buichi	Sebastián Peraza Nájera	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Prompuerios y vialidad	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750921	Construcción De Muro Firmes - 260396	260396	Chiapas	Buichi	Sebastián Peraza Nájera	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300750981	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 256406	256406	Chiapas	Chiapa de Corzo	Concepción Zapata Don	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Utilización	En Ejecucion	2016		\$1,010,909	\$1,010,909	\$1,010,909	\$866,556	\$866,556	\$866,556	85.72	\$0	Otros	606	100.00	90.00	Financiera / Física / Registros SISTEMA. Pasa el siguiente nivel.	
CHP16150300750983	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 88122	88122	Chiapas	Chiapa de Corzo	Unión y Progreso	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Utilización	En Ejecucion	2016		\$727,526	\$727,526	\$727,526	\$727,526	\$727,526	\$727,526	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SISTEMA. Pasa el siguiente nivel.	
CHP16150300750986	Rehabilitación De Vialidad Rural Para El Mejoramiento De Condiciones Viales - 322187	322187	Chiapas	Chamula	AJONIK	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300751069	33902 Proyección Para Prestación De Servicios - 099171	209171	Chiapas	Chiquila y San Jerónimo	Chiquila y San Jerónimo	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecucion							0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CHP16150300751101	Ampliación De La Red De Sistemas De Abastecimiento Sanitario - 292178	292178	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016		\$202,444	\$202,444	\$202,444	\$202,444	\$202,444	\$202,444	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SISTEMA. Pasa el siguiente nivel.	
CHP16150300751103	Instalación Y Habilitación De Instalaciones Tecnológicas Interactivas Educativas Digitales - 291297	291297	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016		\$374,791	\$374,791	\$374,791	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros SISTEMA. Pasa el siguiente nivel.
CHP16150300751104	Mejoramiento De La Red De Abastecimiento Sanitario - 299121	299121	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016		\$1,263,234	\$1,263,234	\$1,263,234	\$1,130,594	\$1,130,594	\$1,130,594	89.50	\$0	Otros	103	100.00	90.00	Financiera / Física / Registros SISTEMA. Pasa el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservados (Miles/mos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP16160300751605	Rehabilitación De Camino Del Entrepase Baranera A Alvaro Obregón Del D.O.M. Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampas y cables	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751525	Construcción De 48 Cuartos Dormitorios - 322.76	322.76	Chiapas	Chilón	Sacar Palma	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751526	Construcción Del 120 Cuartos Dormitorios - 827.85	827.85	Chiapas	Chilón	El Mergo	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751527	Construcción De 42 Cuartos Dormitorios - 295.08	359.08	Chiapas	Chilón	Sesamitic	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751528	Construcción De 100 Cuartos Dormitorios - 907.08	901.28	Chiapas	Chilón	Kand	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751529	Construcción De 42 Cuartos Para Niños - 995.64	995.64	Chiapas	Chilón	Laboro Cardenas	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751531	Construcción De 49 Cuartos Dormitorios - 901.62	961.62	Chiapas	Chilón	Liquilutz (La Curva)	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751532	Construcción De 65 Cuartos Dormitorios - 464.60	464.60	Chiapas	Chilón	Xosad	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751566	Rehabilitación De La Red De Sistema De Agua Potable - 205332	205.338	Chiapas	Lanaribar	San Cristóbal	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE LABRANZAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751578	Construcción De Ocho Puestos - 35.701	35.701	Chiapas	Lanaribar	Miguel	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE LABRANZAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751598	Construcción De Abanicos En Tres Puntos Uno - 387026	379.026	Chiapas	Lanaribar	Tres Puntos Uno	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE LABRANZAS CHIAPAS	Trampas y cables	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751599	Construcción De Dos Puntos Aguilón Migler - 256.861	256.861	Chiapas	Lanaribar	Tres Puntos Uno	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE LABRANZAS CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017		\$59,942	\$0	\$59,942	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	408	100.00	0.00	Financiera / OBRA NO INICIADA / Física / OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
CHP16160300751602	Ampliación De La Red De Orange Sertario - 335.838	235.838	Chiapas	Lanaribar	Tzucubá	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE LABRANZAS CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$68,204	\$0	\$68,204	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	369	100.00	0.00	Financiera / OBRA NO INICIADA / Física / OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
CHP16160300751607	Construcción De Muro De Contención - 358691	358691	Chiapas	Lanaribar	San Pal. Nvo	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE LABRANZAS CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751620	Construcción De Comedor Comunitario En Pechón II - 2485.15	2485.15	Chiapas	Lanaribar	Pechón II	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE LABRANZAS CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751641	Construcción De Trazo Y Señal Cuartos Adornados - 241553	241.553	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751642	Construcción De Trazo Y Señal Cuartos Adornados - 241515	241.515	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751643	Construcción De Trazo Y Señal Cuartos Adornados - 241541	241.541	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751645	Construcción De Trazo Y Señal Cuartos Adornados - 242360	242.360	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751646	Construcción De Ocho Cuartos Adornados - 242360	242.360	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751651	Construcción De Trazo Y Señal Cuartos Adornados - 241625	241.625	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751654	Construcción De Trazo Y Señal Cuartos Adornados - 241691	241.691	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751669	Construcción De Una Sala Comunal Del Comité De Dto. En Toluca, Yucatán, Comitán No San José, San Juan, Yucatán, Comitán, Yucatán, Comitán - 243117	243.117	Chiapas	Las Margaritas	Bijaco	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751766	Adquisición De Software Y Hardware - 354.473	354.473	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751768	Rehabilitación De La Red De Orange Sertario 351.848	351.848	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751769	Rehabilitación De La Red De Orange Sertario 353.605	353.605	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751771	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Y Del Distrito Federal - 355158	355.158	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751773	Rehabilitación De Calles Con Concreto Y Rehabilitación De Agua Potable Y Orange Y Alumbrado Público - 313660	313.660	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751774	Rehabilitación De Calles Con Concreto Y Alumbrado Público - 313620	313.620	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751775	Rehabilitación De Calles Con Concreto Y Rehabilitación De Agua Potable Y Orange Y Alumbrado Público - 313024	313.024	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751782	Ampliación Y Mejoramiento De La Vivienda Con 6 Adornos - 307096	307.096	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751786	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 193806	193.806	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751787	Rehabilitación De La Red De Orange Sertario 193.863	193.863	Chiapas	Arsiaga	Arsiaga	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751811	Rehabilitación De La Red Del Orange Sertario 205134	205.134	Chiapas	Acapulchapa	Acapulchapa	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCHAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751812	Rehabilitación De La Red Del Orange Sertario 204723	204.723	Chiapas	Acapulchapa	Acapulchapa	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCHAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300751847	Forma De Capacitación Y Actualización De Personal La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 331973	331.973	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Módulos)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP161603007516050	Rehabilitación De Camino Del Entrompido Carretera A Acazo Obregon Del ODOO Al Km 91000	113	Chiapas	Tila	Acazo Obregon	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	RE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512575	Apertura De Camino Rural Primera Etapa - 311910	311910	Chiapas	Chilón	Chol Chululul Tria Seccion	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512574	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 256720	256720	Chiapas	Chilón	akalá Tria Seccion	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILÓN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512575	Construcción De 37 Cuartos Dormitorios - 35905	35905	Chiapas	Chilón	San Miguel Atzucul	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	RE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512576	Construcción De Carretera Y Tres Cuartos Dormitorios - 241840	241840	Chiapas	Chilón	Yuch'ub Xhanelul Tria Seccion	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512677	Construcción De Camino De Chon Mulligan En San Escobar Obregon - 243118	243118	Chiapas	Ocosingo	Naavo Amancor	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512681	Construcción De 78 Cuartos Dormitorios - 90496	90496	Chiapas	Chilón	Lubero Cardenas	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512684	Construcción De 122 Cuartos Dormitorios - 132665	132665	Chiapas	Chilón	Chibulul Tria Seccion	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512685	Construcción De Dieciocho Cuartos Para Baños 232870	232870	Chiapas	Chilón	CH'INB'IL'UBA	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512687	Construcción De Trazado Y Cuatro Cuartos Dormitorios - 240279	240199	Chiapas	Chilón	Ignacio Zaragoza	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512688	Construcción De 47 Cuartos Dormitorios - 41449	41449	Chiapas	Chilón	Jal-Jal 2	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	RE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512689	Apertura De Camino Sacacochinos Tramo Km Carretera Al Km 580 Sacacochinos - 202270	202270	Chiapas	Chilón	Boo Kanga	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512692	Construcción De Leñinas - 209776	209776	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	RE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512697	Construcción De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 205926	205926	Chiapas	Ocosingo	San José	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512701	Construcción De Un Aula - 299141	299141	Chiapas	Ocosingo	Naavo Ladin	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512702	Rehabilitación De Camino Rural - 238626	238626	Chiapas	Ocosingo	Naavo Chemul	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512703	Apertura De Camino Rural Primera Etapa - 226171	226171	Chiapas	Ocosingo	Candelaria Bulaa	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512704	Construcción De Red De Distribución De Red De Energía Eléctrica Tercera Etapa - 202202	202202	Chiapas	Ocosingo	Santa Anita	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512718	Construcción De Balsa Con Calentador De Llave Trazado Y Fosa Septica Segunda Etapa - 163688	163688	Chiapas	Huastán	San Gregorio de los Coates	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUASTÁN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512720	Construcción De Un Aula - 249581	249581	Chiapas	Ocosingo	Naavo Mexico	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512732	Construcción De Leñinas - 209462	209462	Chiapas	Ocosingo	Naggo Chivitic	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512737	Reconstrucción De Camino Con Capote Adhesivo - 234927	234927	Chiapas	Ocosingo	San Felipe Buenavista	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512747	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Red - 383271	383271	Chiapas	La Libertad	Bento Juárez 2da Seccion	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512920	Construcción De Muro Freno - 332229	332229	Chiapas	Novillo Buz	Novillo Buz	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	RE CONGREGO MUNICIPAL DE NICOLAS BUZZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512921	Construcción De Muro Freno - 331811	331811	Chiapas	Novillo Buz	Novillo Buz	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	RE CONGREGO MUNICIPAL DE NICOLAS BUZZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512922	Construcción De Alcantarillas Publicas - 320271	320271	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512923	Construcción De Calles Con Concreto Helado - 320713	320713	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512929	Construcción De Calles Con Concreto Helado - 336674	336674	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512931	Rehabilitación De Energía Sanitaria - 298230	298230	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512934	Construcción De Calles Con Concreto Helado - 293546	293546	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512936	Construcción De Calles Con Concreto Helado - 296622	296622	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512939	Construcción De Energía Potable - 281124	281124	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512942	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 278064	278064	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512944	Rehabilitación De Energía Sanitaria - 266333	266333	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512945	Construcción De Tres Aulas En El Cond - 317755	317755	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007512946	Reconstrucción - 272256	272256	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCINGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto																Anexo Financiero										Anexo Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesiva	Programa Fondo Concesivo - Ejección	Resmo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resolución (Milesmos)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Población	Anexo Anual	% Anexo Acumulado		
CP1601500036050	Rehabilitación De Camino Del Entromqueamiento A Avaco Drenaje Del C.O.C. Al Km 9.500	1.1	Chapas	Tila	Avaco Drenaje	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLA, CHAPAS	Trampas y carreteras	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753051	Construcción De Dos Puertos Primera Etapa - 2009462	205960	Chapas	Occoingo	Ugamié	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753052	Navegación De Tareas - 298615	296615	Chapas	Occoingo	Nueva Palmarina	Urbano	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOINGO CHAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753057	Construcción De Cuatro Dormitorios - 217174	217174	Chapas	Occoingo	Nueva Palmarina	Urbano	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOINGO CHAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753058	Construcción De Cuatro Dormitorios - 272889	272889	Chapas	Occoingo	Nueva Palmarina	Urbano	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOINGO CHAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753059	Construcción De Cuatro Dormitorios - 272619	272619	Chapas	Occoingo	Nueva Palmarina	Urbano	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCCOINGO CHAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753075	Apertura Y Reinventamiento De Camino - 01952	219932	Chapas	Occoingo	El General	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Trampas y carreteras	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753383	Construcción De Cuatro Dormitorios - 222819	222819	Chapas	Occoingo	Guadalupe	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753390	Construcción De Sistema De Agua Potable - 310959	210959	Chapas	Occoingo	Ampliación Santa Julia	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753391	Construcción De Cuatro Dormitorios - 349850	349850	Chapas	Occotepec	Occotepec	Urbano	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCCOTEPEC CHAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$258,312	\$258,312	\$258,312	50.00	00	Vivienda	78	100.00	50.00	Financiera / Física / Registra. OBRA A UN O TERMINADA YA QUE ES RESULTA DE SER DE DERECHO Y DEBIO DE HAY UNA DECISION DEL LA PARTE QUE LE CORRESPONDE	
CP16160300753392	Construcción De Cuatro Dormitorios - 349723	349723	Chapas	Occotepec	Occotepec	Urbano	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCCOTEPEC CHAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$258,312	\$258,312	\$258,312	\$258,312	50.00	00	Vivienda	77	100.00	50.00	Financiera / Física / Registra. OBRA A UN O TERMINADA YA QUE ES RESULTA DE SER DE DERECHO Y DEBIO DE HAY UNA DECISION DEL LA PARTE QUE LE CORRESPONDE	
CP16160300753393	Construcción De Cuatro Dormitorios - 349629	349629	Chapas	Occotepec	Occotepec	Urbano	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCCOTEPEC CHAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$258,312	\$258,312	\$258,312	\$258,312	50.00	00	Vivienda	79	100.00	50.00	Financiera / Física / Registra. OBRA A UN O TERMINADA YA QUE ES RESULTA DE SER DE DERECHO Y DEBIO DE HAY UNA DECISION DEL LA PARTE QUE LE CORRESPONDE	
CP16160300753394	Construcción De Cuatro Dormitorios - 349724	349724	Chapas	Occotepec	Occotepec	Urbano	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCCOTEPEC CHAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$258,312	\$258,312	\$258,312	\$258,312	50.00	00	Vivienda	70	100.00	50.00	Financiera / Física / Registra. OBRA INICIALIZADA DEBIO A QUE ES RESULTA DE SER DE DERECHO Y DEBIO DE HAY UNA DECISION DEL LA PARTE QUE LE CORRESPONDE	
CP16160300753395	Construcción De Cuatro Dormitorios En El Barrio De Cuarta Zona - 348797	348797	Chapas	Occotepec	Occotepec	Urbano	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCCOTEPEC CHAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753511	Construcción De Diferentes Cuartos Dormitorios - 282381	282381	Chapas	La Trinitaria	Victorio H. Gargales	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753513	Construcción De Un Aula En El Pim. Escuela De Nezuang - 281958	281958	Chapas	Tuxtla Chico	Francisco de Arriba	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753514	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 284368	284368	Chapas	La Trinitaria	Nuevo Progreso	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753515	Construcción De Cinco Techos Firmes - 310818	310818	Chapas	La Trinitaria	Ojo de Agua	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753516	Construcción De Siete Cuartos Dormitorios - 295100	295100	Chapas	La Trinitaria	Ojo de Agua	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753517	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 305028	305028	Chapas	La Trinitaria	El Saguro (El Biso)	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753540	Construcción De Cuatro Dormitorios (Luzmila Carreras) - 383507	383507	Chapas	Tumbalá	Lucrecia Carreras	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753543	Construcción De Templo Individual Para el Ayuntamiento De Agua De Piedra (Sistema Grande) - 183000	183000	Chapas	Tumbalá	Sombria Grande	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753548	Construcción De Cuatro Dormitorios (15 De OJO DE S.M.M. - 320588	320588	Chapas	Tumbalá	Chakumtil	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753550	Construcción De Lustrón Y Bañeros La Sombra - 179884	179884	Chapas	Tumbalá	La Sombra	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753551	Construcción De Templo Individual Para el Ayuntamiento De Agua De Piedra (La Sombra) - 183519	183519	Chapas	Tumbalá	La Sombra	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753552	Construcción De Cuatro Dormitorios (Francisco Díaz) - 216629	216629	Chapas	Tumbalá	Francisco Díaz	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753554	Construcción De Pisos Firmes Con Concepto Habitacional En El Barrio Nogue De Tapachula - 315224	315224	Chapas	Tapachula	El Edén	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AREAS POR HUERTAS AC	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753555	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 263739	263739	Chapas	Tapachula	El Edén	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753556	Construcción De Cuatro Dormitorios En Barrios San Francisco Las Ruinas - 168285	168285	Chapas	Palenque	San Francisco Las Ruinas	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753551	Construcción De Cuatro Barrios Comunitarios En El Barrio Nuevo Arroyo Septimo En El Barrio Nuevo Arroyo - 119286	119286	Chapas	Palenque	Poblado Nuevo Arroyo	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753565	Construcción De Cuatro Dormitorios En El Barrio La Escudada - 159695	159699	Chapas	Palenque	La Escudada	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CP16160300753567	Rehabilitación De Dos Puertos Primera Etapa (Caja Secca Entre Los Asados Y Camino Viejo A La Meseta) - 291250	291270	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	Viyafal	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,286,449	\$1,286,449	\$1,286,449	\$1,286,449	\$643,224	\$643,224	\$643,224	50.00	50	Metros Cuadrados	141	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra. OBRA EN PROGRESO / Registra. Proyecto Rediseñado para el ejercicio fiscal 2017. Manifa de Recursos Avanzados de 2016.	
CP16160300753568	Construcción De Piso Firmes En Ventillas Agiles Y Otros Locales - 184833	184833	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	Viyafal	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,194	\$5,194	\$5,194	72.14	50	Metros Cuadrados	1	100.00	90.00	Financiera / Física / Registra. OBRA EN PROGRESO / Registra. OBRA EN PROGRESO / Registra. Proyecto Rediseñado para el ejercicio fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FAS-GO8-2016 - 903.TM4. Fase de Rehabilitación.	
CP16160300753569	Construcción De Piso Firmes En Dismando Agiles Y Otros Locales - 187100	187100	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	Viyafal	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$116,059	\$116,059	\$116,059	73.65	50	Metros Cuadrados	22	100.00	60.00	Financiera / Física / Registra. OBRA EN PROGRESO / Registra. OBRA EN PROGRESO / Registra. Proyecto Rediseñado para el ejercicio fiscal 2017. Este proyecto forma parte del contrato No. TUL-FAS-GO8-2016 - 903.TM4. Fase de Rehabilitación.	
CP16160300753570	Construcción De Piso Firmes En Once Agiles Y Otros Locales - 187842	187842	Chapas	Tuxtla Gutiérrez	Viyafal	Rural	Apoyaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,											

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones					
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Remo				Ciclo (Meses)	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Miles de Pesos)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP161603007536050	Rehabilitación De Camino Del Entrompido Camarón A Avaca Orizango Del C.O.D. Al Km 9.500	113	Chiapas	Tila	Avaca Orizango	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampas y vialidad	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007537800	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 298794	298794	Chiapas	Tijujean	Tijujean	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007537810	Rehabilitación Del Canal Bionda Desagüeflorante 299169	299169	Chiapas	Tijujean	Tijujean	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007537820	Rehabilitación De Parámetro Hidráulico - 282713	282713	Chiapas	Tijujean	Tijujean	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Trampas y vialidad	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007537830	Construcción De Un Aula Diéctrica Tipo Rf - 260722	260722	Chiapas	Tijujean	Tijujean	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007537838	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 212079	212079	Chiapas	Tijujean	Tijujean	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007537839	Construcción De Dos Aulas Diéctricas Especiales - 316604	316604	Chiapas	Tijujean	San Bruno	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007537900	Construcción De Aula Diéctrica Especiale De Teledidáctica Juan Ochoa Marcial Velasco Sainz - 285118	285118	Chiapas	Tijujean	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007537910	Construcción De Un Aula Diéctrica Tipo Rf - 300313	300313	Chiapas	Tijujean	Centarra	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007537920	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 316409	316409	Chiapas	Tijujean	La Central	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007537940	Rehabilitación De Comedor Comunitario - 316913	316913	Chiapas	Tijujean	Joaquín Miguel Gutiérrez (Miguelitas)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007537950	Rehabilitación De Espacios Educativos De La Escuela Ciudad Benito Juárez Cantón De San Juan - 286488	286488	Chiapas	Tijujean	Joaquín Miguel Gutiérrez (Miguelitas)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007537960	Construcción De Línea De Distribución Eléctrica - 321721	321721	Chiapas	Tijujean	Ran. de Ayula	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Infraestructura	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538000	Construcción De Aula Diéctrica Especiale Rf - 316709	316709	Chiapas	Tijujean	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538020	Rehabilitación De Dos Aulas En Escuela Primaria Héroes De Nacajuat - 287120	287120	Chiapas	Tijujean	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538030	Rehabilitación De Techo De Laminas Zintco - 248401	248401	Chiapas	Tijujean	Urbina	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538040	Reparación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 201577	320117	Chiapas	Tijujean	Urbina	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Utilidad pública	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538070	Construcción De Un Aula Diéctrica Tipo Rf - C/ Primaria Manuel Ávila Camacho - 265953	265953	Chiapas	Tijujean	Santa Virginia	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538080	Utilización De La Red De Energía Eléctrica - 319783	319783	Chiapas	Tijujean	El Prado	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Utilidad pública	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538090	Rehabilitación De Cuartos Dormitorios - 299517	299517	Chiapas	Tijujean	Rincon del Búnique	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538100	Construcción De Centro E. Salud - 283701	283701	Chiapas	Tijujean	El Pánuco	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Salud	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538110	Rehabilitación De Camino - 283544	283544	Chiapas	Tijujean	El Pánuco	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Trampas y vialidad	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538130	Mejoramiento De Dispensario Médico - 283708	283708	Chiapas	Tijujean	Bentón Juárez	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Salud	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538140	Rehabilitación De La Línea De Conducción Por Bombas - 316603	316603	Chiapas	Tijujean	Gustavo López Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538150	Construcción De Un Aula Diéctrica Est. De Secundaria Jaime Salinas - 282470	282470	Chiapas	Tijujean	San Ysidoro	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538160	Construcción De Piso Firme - 299620	299620	Chiapas	Tijujean	San Marcos (Rincon del Tero)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538170	Rehabilitación De Un Aula Diéctrica Especiale Rf - 316765	316765	Chiapas	Tijujean	Agua Terrenal	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538180	Rehabilitación De Camino Opón La Central E. (C/ 372246)	370246	Chiapas	Tijujean	El Fortín	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Trampas y vialidad	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538190	Rehabilitación De Cuartos Dormitorios - 299683	299683	Chiapas	Tijujean	El Fortín	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538200	Construcción De Un Aula Diéctrica Est. De In. Teledidáctica Normal Camilo Castejo (Manuel Velasco Sainz) - 282134	282134	Chiapas	Tijujean	La Compañía	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538210	Rehabilitación Del Techo De Laminas Zintco - 307727	307727	Chiapas	Tijujean	Barrá Santiago	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538220	Rehabilitación De Cuartos Dormitorios - 299671	299671	Chiapas	Tijujean	El Recreo (Temagaja)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538230	Construcción De Piso Firme - 300061	300061	Chiapas	Tijujean	Santa Domingo	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007538240	Rehabilitación De Un Aula Diéctrica Tipo Rf - 300481	300481	Chiapas	Tijujean	El Gallo	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLAÑA CHIAPAS	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007539600	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 301978	210788	Chiapas	San Bruno	Intipalla	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP161603007539890	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Piso Vitrificado (López) - 191050	171052	Chiapas	Tijujean	Victorino Guajalón	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero										Observaciones				
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Remo				Ciclo Financiero	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Rebajas)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP16160300754050	Rehabilitación De Camino Del Entrompido Barroto A Alvaro Obregón Del ODO Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Infraestructura y edificios	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300753990	Contribución De Cuarenta Dormitorios En La Colonia Aguirre Y Gabriela Barón Flores Magón - 146662	146662	Chiapas	Tehuacan	Ricardo Flores Magón	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300753992	Rehabilitación De Red De Energía Eléctrica En El Área 1189, Tumbador Segundo Etapa En La Barriada De María Sánchez La Escudilla - 132973	132973	Chiapas	Tehuacan	El Marqués	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Utilidad pública	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754004	Rehabilitación De Camino Para Barrios En El Barrio Nuevo Paraiso - 177984	177984	Chiapas	Tehuacan	Nuevo Paraiso	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754009	33002 Proyecto Para Prevención De Servicios - 166603	166603	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCACION	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754010	Subalimentación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 209219	209219	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754012	Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable - 208432	208432	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754013	Adquisición De Software Y Hardware - 187446	187446	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCACION	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754014	Forma De Capacitación Y Actualización Que Fortalezca La Formación De Los Servidores Públicos Municipales En Temas Específicos, Interpretación Y Uso Prolog - 201440	201440	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCACION	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754015	Rehabilitación De Muro Fermo Para Vivienda - 200229	200229	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754016	Accomplamiento De Espacios Fisios - 200279	200279	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCACION	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754017	Rehabilitación De Muro Fermo Para Vivienda - 201477	201477	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754020	Rehabilitación De Alumbrado Público - 135640	135640	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Utilidad pública	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754026	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal De La Zona Comunalizada Territoriales Del Distrito Federal - 128884	128884	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754027	Rehabilitación De Techo Fermo - 209267	209267	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754028	Contribución De Emplomado Medico - 236131	236131	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754029	Rehabilitación De Muro Fermo - 235858	235858	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754030	Contribución De Cuatro Dormitorios - 220667	220667	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCACION	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754031	33003 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos, Troncos, Autos, Maestros, Señales Y Tránsito - 832026	832026	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Pueblo Nuevo Substancación	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754032	Contribución De Cuatro Dormitorios - 172422	172422	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancación	Palo Blanco (Arriacab)	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCACION	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754041	Contribución De Puntos Gigantes De Climas Culturales Marinos De Cabo Prieta Etapa Et El 1986 Yacimiento - 206440	206440	Chiapas	Salto de Agua	Yaxochil	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Utilidad pública	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754045	Reconstrucción De Una Red Vial Para Estación De Unión La De Seta X Ocho M De El Barrio De Yaxochil Municipio En El Estado Chiapas De Eje - 229392	229392	Chiapas	Salto de Agua	Primeros de Enero	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Utilidad pública	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754050	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Gobernador - 327733	327733	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$ 1,328,871	\$ 1,328,871	\$ 1,328,871	\$ 1,328,871	\$ 1,328,871	\$ 1,328,871	100.00	\$0	Metros lineales	728	100.00	100.00		Financiera / Física / Registros SISTEMA. Fase de siguiente nivel.
CHP16160300754052	Ampliación De La Red De Alumbrado Sanitario - 827968	827968	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$ 2,705,660	\$ 2,705,660	\$ 2,705,660	\$ 2,705,660	\$ 2,705,660	\$ 2,705,660	100.00	\$0	Otros	142,344	100.00	100.00		Financiera / Física / Registros SISTEMA. Fase de siguiente nivel.
CHP16160300754056	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 236656	236656	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$ 2,562,301	\$ 2,562,301	\$ 2,562,301	\$ 2,562,301	\$ 2,562,301	\$ 2,562,301	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00		Financiera / Física / Registros SISTEMA. Base de siguiente nivel.
CHP16160300754109	Contribución De Ocho Acciones De Piso Fermo - 222484	222484	Chiapas	Subatlán	Subatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754110	Contribución De Ocho Acciones De Piso Fermo - 222573	222573	Chiapas	Subatlán	Subatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754129	Rehabilitación De Línea De Conductos Y Red De Distribución De Agua Potable - 216177	216177	Chiapas	Subatlán	Ladron Callejón del Ibo	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754144	Contribución De Diecinueve Acciones De Piso Fermo - 206829	206829	Chiapas	Subatlán	Chuchup	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754157	Contribución De Nueve Acciones De Piso Fermo - 206125	206125	Chiapas	Subatlán	20 de Noviembre	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754172	Contribución De Seis Acciones De Techo Fermo - 222910	222910	Chiapas	Subatlán	Bonfiga	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754176	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Municipal - 238193	238193	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754179	Contribución De Luces En La Localidad Amecoba Vera - 238400	238400	Chiapas	Salto de Agua	Amecoba Libre	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754182	Contribución De Muro Para Vivienda De 6.30 A 6.30.06 - 46216	46216	Chiapas	Salto de Agua	Arriac Palenque	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754186	Contribución De Techo Y Cuentas De Agua Potable En La Escuela Primaria Rural Federal De Los Niños De La Zona Rural En La Calle Sancho Aguilár - 238179	238179	Chiapas	Salto de Agua	Cerrojo Aguilár (La Tierra)	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Utilidad pública	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300754187	Contribución De Cuatro De Vistas Multigrúas En La Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero - 271173	271173	Chiapas	Salto de Agua	La Confortada	Natal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Utilidad pública	En Ejecución										0.00					Financiera / Física / Registros La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual		% Avance Anual		
CHP161603007516050	Rehabilitación De Caminos Del Entornoque Camarero Al Camino Chiriquí Del C.O.D. Al Km 9.500	1.1	Chiquetas	Tila	Alvarado Obregón	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampalines y voladizos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514189	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 M x 30.30 M En La Localidad De El Municipio De Salto De Agua, Chiapas - 132046	130046	Chiquetas	Salto de Agua	Egigito	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS	Voladizo	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514190	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Porcentaje En El Localidad De El Barrio En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas - 132046	232046	Chiquetas	Salto de Agua	Estrella de Malden	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514191	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Francisco Malden En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas - 231481	231481	Chiquetas	Salto de Agua	Francisco J. Malden	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Voladizo	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514194	Construcción De Sistema De Agua Potable A Base De Pozo Profundo En La Localidad Los Llanos Primeros Sector - 232077	232077	Chiquetas	Salto de Agua	Los Llanos Tercer Sección	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514196	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 M x 30.30 M - 37545	37545	Chiquetas	Salto de Agua	La Parilla en Primeros	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS	Voladizo	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514207	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 M x 30.30 M - 46580	46580	Chiquetas	Salto de Agua	Santa María	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS	Voladizo	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514208	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 M x 30.30 M En La Localidad De Santiago En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas - 132293	132293	Chiquetas	Salto de Agua	Santiago	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS	Voladizo	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514212	Construcción De Puente Sin Nervios Armados En El Camino Al Finca El Yunque, Área 7 - 256203	256203	Chiquetas	Salto de Agua	Tierra y Libertad	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514215	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 M x 30.30 M - 58859	58859	Chiquetas	Salto de Agua	El Tortugario Tercer Sección	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS	Voladizo	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514220	Rehabilitación De Puente Colgante De Hierro En El Camino Real De El Barrio El Zapicho Primeros - 256277	256277	Chiquetas	Salto de Agua	El Zapicho Tercer Sección	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Rehabilitación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514223	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Porcentaje En La Localidad De Chivichil, Nuevo En El Municipio De Salto De Agua - 232046	232046	Chiquetas	Salto de Agua	Chivichil, Nuevo	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514228	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 M x 30.30 M - 37855	37855	Chiquetas	Salto de Agua	Emiliano Zapata Cu Sección	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS	Voladizo	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514293	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Construcción De Línea De Abastecimiento De Agua Potable - 321810	321810	Chiquetas	San Cristóbal de las Casas	Tonin	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$221,899	\$221,899	\$221,899	\$221,300	\$221,899	\$221,900	100.00	\$0	Otros	222	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen 100% / Régimen SISTEMA, fase de siguiente nivel.
CHP161603007514345	Rehabilitación De Caminos - 300406	300406	Chiquetas	Tijujejan	Los Chemos (Miguel Lira)	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, CHIAPAS	Trampalines y voladizos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514346	Construcción De Cuartos Dormitorios - 220494	220494	Chiquetas	Tijujejan	La Gloria	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, CHIAPAS	Voladizo	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514347	Construcción De Cuartos Dormitorios - 299754	299754	Chiquetas	Tijujejan	Santa Lilia	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, CHIAPAS	Voladizo	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514348	Rehabilitación De Techos De Laminas Zinco - 299400	299400	Chiquetas	Tijujejan	Nuevo Toluca	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, CHIAPAS	Voladizo	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514353	Construcción De La Red Eléctrica - 282255	282255	Chiquetas	Tijujejan	El Anamal	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, CHIAPAS	Rehabilitación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514321	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 246743	246743	Chiquetas	Tenejapa	Chocoma	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514325	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 247020	247020	Chiquetas	Tenejapa	Chana	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514385	Reconstrucción De Camino Rural En La Localidad De Kubalik - 246444	246444	Chiquetas	Tenejapa	Kubalik	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS	Trampalines y voladizos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514391	Rehabilitación De Red De Drenaje - 246444	246444	Chiquetas	Tenejapa	Miguel	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514393	Reconstrucción De Calle En La Localidad De Villavieja - 262290	262290	Chiquetas	Tenejapa	Mulam	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS	Trampalines y voladizos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514399	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 246603	246603	Chiquetas	Tenejapa	Oruch	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514402	Reconstrucción De Camino Rural En La Localidad De El Barrio Tumbal El Barrio Mulam - 261879	261879	Chiquetas	Tenejapa	El Barrio	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS	Trampalines y voladizos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514415	Reconstrucción De Camino Rural En La Localidad De Francisco Ferrer En Los Pinos Tenejapa Los Mergules - 241905	241905	Chiquetas	Tenejapa	Tenejapa	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS	Trampalines y voladizos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514414	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 246565	246565	Chiquetas	Tenejapa	Tenejapa	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514417	Reconstrucción De Camino Rural En La Localidad De Villavieja - 261924	261924	Chiquetas	Tenejapa	Winkulon	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS	Trampalines y voladizos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514425	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 256740	256740	Chiquetas	El Porvenir	Chimalapa	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514426	Rehabilitación De La Red De Conexión De Agua Potable En El Barrio Chimalá Sudo Chimalapa - 286924	286924	Chiquetas	El Porvenir	Chimalá	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514441	Construcción De Cochinos - 286793	286793	Chiquetas	El Porvenir	El Curu	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR	Voladizo	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514443	Rehabilitación De Vivienda Techos Firmes - 279820	279820	Chiquetas	El Porvenir	Nueva Esperanza	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR	Voladizo	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514445	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 260079	260079	Chiquetas	El Porvenir	El Volcan	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514506	Reconstrucción De Capilaridad Y Línea De Conexión - 246607	246607	Chiquetas	Tenejapa	Cañalá Grande	Noror	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.		
CHP161603007514592	Construcción De Lotes De Construcción En Sistema Esplanada - 300591	300591	Chiquetas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Apoyos Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Voladizo	En Ejecución	2014		\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA / Régimen PROYECTO 100% / FINANCIACIÓN DE FONDO 2007 / SISTEMA DE MEDICIÓN 2017 - SISTEMA DE VIVIENDA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP16150300754050	Rehabilitación De Camino Del Entrepuerto Barro Colorado Alvaro Obregón Del D.O.C. Al Km 9.500	113	Chaparral	Tierr	Alvaro Obregón	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Programas y subprogramas	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754724	Construcción De Cuatro Adicional En Barro Colorado Nueva Nueva - 307192	307192	Chaparral	Tropica	Villa Nueva	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Operativa	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754729	Construcción De Cuatro Adicional En Barro Colorado San Marcos - 306852	306852	Chaparral	Tropica	San Marcos	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Operativa	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754735	Construcción De Cuatro Adicional En Belen Nueva Palmaria - 299496	299496	Chaparral	Tropica	Nueva Palmaria	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Operativa	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754740	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Bojarón - 299494	299494	Chaparral	Tropica	Bo. Jaráden	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754741	Construcción De Cuatro Adicional En San José Costal - 305712	305712	Chaparral	Tropica	San José Costal	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754743	Construcción De Cuatro Adicional En Barro Colorado Montalvo - 302240	302240	Chaparral	Tropica	Montalvo	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Operativa	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754744	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Enterozo Zapata - 310273	310273	Chaparral	Tropica	Enterozo Zapata	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Operativa	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754745	Construcción De Cuatro Adicional En Barro Colorado Tiggay - 305610	305610	Chaparral	Tropica	Tiggay	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Operativa	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754898	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 292263	292263	Chaparral	La Triunfal	El Porvenir Agrarista	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754899	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 290768	290768	Chaparral	La Triunfal	El Progreso	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754900	Construcción De Ocho Cuartos Para Bello - 285732	285732	Chaparral	La Triunfal	El Progreso	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754901	Rehabilitación De Cinco Puntos Semáforo Km De Camino De Acceso Príncipe - 251175	251175	Chaparral	La Triunfal	El Recuerdo	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Transportes y carreteras	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754902	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios 349393	349393	Chaparral	La Triunfal	San Lorenzo	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754903	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios 293999	293999	Chaparral	La Triunfal	El Bosque Tierra Blanca	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754905	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 291279	291279	Chaparral	La Triunfal	San Francisco Laguna Saca	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754907	Construcción De Trece Cuartos Dormitorios 290252	290252	Chaparral	La Triunfal	Santa Ana de Otcenta	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754908	Suministro Y Colocación De Transformador Trifase De Tensión Alta - 250162	250162	Chaparral	La Triunfal	Santa Elena del Leguero	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Utilización	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754909	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 290320	290320	Chaparral	La Triunfal	Santa Rosa	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754910	Construcción De Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorios - 298371	298371	Chaparral	La Triunfal	Santa Rosa	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754911	Construcción De Setenta Y Ocho Techos Firmes - 307460	307460	Chaparral	La Triunfal	Enlace	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754912	Construcción De Diecisiete Sementa Y Dos Cuartos Dormitorios - 287779	287779	Chaparral	La Triunfal	Enlace	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754913	Construcción De Dos Techos Firmes - 308977	308977	Chaparral	La Triunfal	Tanjal	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754914	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 291009	291009	Chaparral	La Triunfal	Ran de Ayala	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754915	Construcción De Treinta Y Un Cuartos Dormitorios - 290835	290835	Chaparral	La Triunfal	Nuevo Zapaluta	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754916	Construcción De Setenta Y Ocho Cuartos Dormitorios - 288240	288240	Chaparral	La Triunfal	La Cardenal	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754917	Construcción De Nueve Cuartos Dormitorios 294626	294626	Chaparral	La Triunfal	El Bosqueton	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754959	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios Grupo Uno - 151143	151143	Chaparral	Smigoviel	Ichampajá Comandante Grande (Las Llanuras)	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Operativa	En Ejecución						0.00						Financiera / Física / Registra La entidad federativa el municipio no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.			
CHP16150300754967	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios En Vivienda Enterozo Recreación 1601129	161129	Chaparral	Tonalá	Natalio Velázquez P.	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Operativa	En Ejecución	2016	1,088,172	1,088,172	1,088,172	1,088,172	1,059,402	1,059,402	1,059,402	97.36	50	Vivienda	112	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra PROYECTO TONALÁ ANEXO PRESUPUESTAL / Física / Registra PROYECTO TONALÁ ANEXO PRESUPUESTAL / Registra PROYECTO TONALÁ ANEXO PRESUPUESTAL / Registra PROYECTO TONALÁ ANEXO PRESUPUESTAL / Registra PROYECTO TONALÁ ANEXO PRESUPUESTAL - SISTEMA Plus a siguiente nivel.
CHP16150300754968	Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios En Vivienda Enterozo Recreación 1601201	161201	Chaparral	Tonalá	Nuevo Bordo Juárez	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Operativa	En Ejecución	2016	1,384,947	1,384,947	1,384,947	1,384,947	1,371,682	1,371,682	1,371,682	99.04	50	Vivienda	196	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra PROYECTO TONALÁ ANEXO PRESUPUESTAL / Física / Registra PROYECTO TONALÁ ANEXO PRESUPUESTAL - SISTEMA Plus a siguiente nivel.
CHP16150300755001	Rehabilitación Del Sistema De Agua - 247606	247606	Chaparral	Solowajaga	San Bar. Ido	Nacional	Apoyos	Fondo Federativo	Otra	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,235,576	1,235,576	1,235,576	1,235,576	1,235,541	1,235,541	1,235,541	99.97	50	Materiales	66	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra obra terminada en 2016, al 100% / Registra SISTEMA Plus a siguiente nivel.
CHP16150300755002	Construcción De Piso Firme - 332223	332223	Chaparral	Soyatl	Soyatl	Utilitario	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2016		378,550	378,550	378,550	378,550	378,550	378,550	100.00	0.00	Otros	109	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA PLUS TOMAMADA FICSA Y FINANCIAMIENTO EN EL PERIODO 2016 - SISTEMA Plus a siguiente nivel.
CHP16150300755005	Construcción De Diecisiete Cuartos Adicionales - 280488	280488	Chaparral	Soyatl	Soyatl	Utilitario	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2016	668,936	668,936	668,936	668,936	662,043	662,043	662,043	99.00	50	Vivienda	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra SE CANCELA EL AVANCE FINANCIERO EN EL 2017 - SISTEMA Plus a siguiente nivel.
CHP16150300755006	Construcción De Diecisiete Cuartos Adicionales - 279958	279958	Chaparral	Soyatl	Soyatl	Utilitario	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2016	377,554	377,554	377,554	377,554	369,798	369,798	369,798	98.00	50	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra SE CANCELA EL AVANCE FINANCIERO EN EL 2017 - SISTEMA Plus a siguiente nivel.
CHP16150300755007	Construcción De Diecisiete Cuartos Adicionales - 279957	279957	Chaparral	Soyatl	Soyatl	Utilitario	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2016	377,234	377,234	377,234	377,234	371,511	371,511	371,511	98.24	50	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra SE CANCELA EL AVANCE FINANCIERO EN EL 2017 - SISTEMA Plus a siguiente nivel.
CHP16150300755008	Construcción De Diecisiete Cuartos Adicionales - 279506	279506	Chaparral	Soyatl	Soyatl	Utilitario	Apoyos	Fondo Federativo	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2016	313,873	313,873	313,873	313,873	312,084	312,084	312,084	99.43	50	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA Plus a siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Programa						Presupuesto	Modificado	Reasignado (Rebajas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual
CHP075000056050	Rehabilitación De Camino Del Entrompido Carretera A Alvaro Obregón Del D.O.M. Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	Apartados Federales para Entidades Federales y Municipios	Programas y unidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007550111	Construcción De Circuito Deportivo Adicionalmente - 236068	336068	Chiapas	Soyotlán	Soyotlán	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	04	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYOTLAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$100,800	\$100,800	\$100,800	90.00	\$0	Vivienda	52	0.00	100.00	Financiera / Física / Régimen SOTIMAR. Para el siguiente nivel.
CHP16160007550122	Construcción De Circuito Deportivo Adicionalmente - 235951	235951	Chiapas	Soyotlán	Soyotlán	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	04	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYOTLAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$180,908	\$180,956	\$180,908	\$180,938	\$162,860	\$162,860	\$162,860	90.00	\$0	Vivienda	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Régimen SOTIMAR. Para el siguiente nivel.
CHP16160007550201	Construcción De Piso Firme - 331496	331496	Chiapas	Soyotlán	San Antonio Zaragoza	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO DE SOYOTLAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	\$89,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160007550866	Ampliación De La Red De Energía Sertento - 197566	197566	Chiapas	Suchitlán	Ciudad Hidalgo	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHITLAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007551131	Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 200043	200043	Chiapas	Stiela	Guadalupe Jagalsá	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	GOBIERNO MUNICIPAL DE STIELA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007551153	Construcción De Ocho Para Cacha En El D.O. Arroyo Vieques - 270063	270063	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Llano Grande	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007551188	Ampliación Del Alumbrado Público - 324406	324406	Chiapas	Soconochingo	Doctor Beltrán Domínguez	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO DE SOCOX TENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$86,859	\$86,859	\$86,819	\$86,859	\$86,859	\$86,859	100.00	\$0	Otros	288	100.00	100.00	Financiera OBRA REFINANCIADA / Física OBRA REFINANCIADA / Régimen SOTIMAR. Para el siguiente nivel.
CHP16160007551197	Requisición De Depósito O Tanque De Agua Helada - 315024	315024	Chiapas	Soconochingo	Navío Zapicho Da Naveo	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	04	AVUNTAMIENTO DE SOCOX TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$795,546	\$795,546	\$795,546	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	139	100.00	100.00	Financiera OBRA REFINANCIADA FINIENDO DE PAGOS / Física OBRA REFINANCIADA FINIENDO DE PAGOS / Régimen SOTIMAR. Para el siguiente nivel.
CHP16160007552000	Requisición De Depósito O Tanque De Agua Helada - 315036	315036	Chiapas	Soconochingo	Navío Chapal	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	04	AVUNTAMIENTO DE SOCOX TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007552023	Requisición De Depósito O Tanque De Agua Helada - 315589	315589	Chiapas	Soconochingo	Nuevo Río	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	04	AVUNTAMIENTO DE SOCOX TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007552038	Requisición De Depósito O Tanque De Agua Helada - 315460	315460	Chiapas	Soconochingo	Terra y Jardín	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	04	AVUNTAMIENTO DE SOCOX TENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553120	Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Helado En El Primer Módulo De Tapachula 316124	316124	Chiapas	Tapachula	El Porvenir	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	UNIDAD POR HUERTAN AC	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553121	Ampliación De Energía Eléctrica - 240320	240320	Chiapas	Tapachula	Chaparral	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553122	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 196568	196568	Chiapas	Tapachula	Narango Reforma	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553123	Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Helado En Yajón Los Angeles Mpio De Tapachula - 316200	316200	Chiapas	Tapachula	Los Angeles	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	UNIDAD POR HUERTAN AC	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553124	Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Helado En Yajón De Novena Mpio De Tapachula - 316122	316122	Chiapas	Tapachula	Yajón De Novena	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	UNIDAD POR HUERTAN AC	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553125	Ampliación De Energía Eléctrica - 240373	240373	Chiapas	Tapachula	Montenegro	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553126	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 240707	240707	Chiapas	Tapachula	La Guadalupe	Rural	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553129	Construcción De Cuatro Dormitorios Ruta B - 313883	313883	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553130	Construcción De Cuatro Dormitorios Ruta D - 313227	313227	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553131	Construcción De Cuatro Dormitorios Ruta C - 313217	313217	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553132	Construcción De Cuatro Adicionales Ruta Cuarta - 348223	348223	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553133	Construcción De Cuatro Adicionales Ruta Uno - 348206	348206	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553134	Construcción De Cuatro Adicionales Ruta Dos - 348185	348185	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553135	Construcción De Cuatro Adicionales Ruta Tres - 348126	348126	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553136	Construcción De Escuelas Rurales - 311643	311643	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553137	Construcción De Calle Cerdos Entre Avenida Venustiano Y Avenida Carlos V - 311582	311582	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Programas y unidades	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553138	Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Helado En Tapachula Chiapas - 315772	315772	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	UNIDAD POR HUERTAN AC	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553139	Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Helado En Tapachula Chiapas - 315905	315905	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	ES SURRACION POR CHIAPAS AC	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553200	Construcción De Pisos Firmes Con Concreto Helado En Tapachula Chiapas - 311600	311600	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	REGISTRARIA HUAMANTLA AC	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553201	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Secundario Chiapas Santarén - 311289	311289	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553202	32001 Subcontratación De Servicios Con Termino - 301063	301063	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553203	32001 Subcontratación De Servicios Con Termino - 301063	301063	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553204	Rehabilitación De La Red De Energía Secundaria Chiapas - 311496	311496	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
CHP16160007553310	Ampliación De La Red De Energía Sertento - 274442	274442	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Apartados Federales	004 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	03	AVUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunes	Programa Fondo Operativo - Específico	Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Miles/letras)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
D2P075000006050	Rehabilitación De Camero Del Entrepase Barranca A Avance Orizaba Del ODO AL KM 5100	115	Chiapas	Tila	Avance Orizaba	Natal	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampolines y cables	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.	
D2P16160300755311	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Y Tomas Domesticas - 246773	246773	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755312	Contratación De Energía Rural - 267101	267101	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755313	Rehabilitación De La Red De Energía Serrano De Energía Serrano En Calle Amador Hernández Calle Los Amoles - 264229	264229	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755314	Contratación De La Red De Abastecimiento Serrano Y Descarga Serrano En Calle Inocencio Y Cuervo - 240707	240707	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755315	Substitución De La Red De Abastecimiento Serrano Y Descarga Serrano - 264170	264170	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755316	Contratación De Cobertor Plástico En Calle Compadre Ray Arturo Luchini Burgos Avdo. De Avance Y Reyes Victoria - 263708	263708	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755317	Contratación De Puente Volador - 245486	245486	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755318	Rehabilitación Del Abastecimiento Público De La Producción De La Central Rural Serrano Avance A Colonia Carlos De Ray Y Ochoa Avenida 1000 - 222907	222907	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755319	Ampliación De La Red De Abastecimiento Serrano Y Descarga Serrano - 222900	222900	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755320	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domesticas - 238300	238300	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755321	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domesticas De Calle Inocencio Y Cuervo - 225001	225001	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755322	Rehabilitación De Acceso Principal Entrepase Laboratorio Y Barrio Bogota Cima - 221066	221066	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Trampolines y cables	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755323	Rehabilitación Del Abastecimiento Público De Calle De La Colonia Palmar Unidos - 221003	221003	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755324	Ampliación De La Red De Abastecimiento Serrano Y Descarga Serrano - 198956	198956	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755325	Ampliación De La Red De Abastecimiento Serrano Y Descarga Serrano - 198949	198949	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755326	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea - 193431	193431	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Chirino y Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755327	Contratación De Planos Firmes Con Contenido Hidráulico De Obraje Bajo De Tapachula - 313296	313296	Chiapas	Tapachula	Avance Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	URDAS POR HUXTAN AC	Viandas	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755324	Ampliación De La Red De Abastecimiento Serrano - 264450	264450	Chiapas	Tapachula	Avance Orizaba	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755325	Contratación De Cuatros Dormitorio Ruta A - 353228	353228	Chiapas	Tapachula	Carrizo Puerto	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA	Viandas	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755326	Contratación De Planos Firmes Con Contenido Hidráulico De Obraje Bajo De Tapachula - 313423	313423	Chiapas	Tapachula	Carrizo Puerto	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	URDAS POR HUXTAN AC	Viandas	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755327	Contratación De Cobertor Plástico - 273273	273273	Chiapas	Tapachula	Carrizo Puerto	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755328	Ampliación De La Red De Abastecimiento Serrano Y Descarga Serrano En Prolegación Del Avenida Central Sur Y Calle Inocencio - 264046	264046	Chiapas	Tapachula	Carrizo Puerto	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755329	Contratación De Planos Firmes Con Contenido Hidráulico De Obraje Bajo De Calle Obispo De Tapachula Chiapas - 313372	313372	Chiapas	Tapachula	Cobaltita 1ra. Sección	Rural	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	URDAS POR HUXTAN AC	Viandas	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755330	Contratación De Planos Firmes Con Contenido Hidráulico De Obraje Bajo De Calle Obispo De Tapachula Chiapas - 360723	360723	Chiapas	Tapachula	Cobaltita 2da. Sección	Rural	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	URDAS POR HUXTAN AC	Viandas	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755331	Integración De Red De Energía Eléctrica - 262799	262799	Chiapas	Tonala	Alberto Cruz	Rural	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,489,822	\$1,489,822	\$1,489,822	\$1,320,741	\$1,320,741	\$1,320,741	79.23	\$0	Otros	10%	100.00	100.00		Financiera / Física / Registra. INFORME 2007 TRIMESTRE EJERCICIO 2017 - SISTEMA. Para el siguiente mes.	
D2P16160300755332	Contratación De Cobertor Plástico En Calle Obispo De Tapachula - 264243	264243	Chiapas	Tapachula	Los Palacios	Rural	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755376	33903 Servicios Industriales - 195483	195483	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECPATAN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755452	Contratación De Instrumentos Simbólicos Y Planos Firmes - 357177	357177	Chiapas	La Trinitaria	Rodolfo Figueroa	Rural	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Viandas	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755454	Contratación De Ocho Cuartos Dormitorios - 294210	294210	Chiapas	La Trinitaria	Bentón Juárez	Rural	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Viandas	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755455	Contratación De Diez Troncos Firmes - 305883	305883	Chiapas	La Trinitaria	Bentón Juárez	Rural	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Viandas	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755456	Contratación De Troncos Y Diez Cuartos Para Bello - 287426	287426	Chiapas	La Trinitaria	El Aho	Rural	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Viandas	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755457	Contratación De Ocho Troncos Firmes - 309065	309065	Chiapas	La Trinitaria	Isidoro	Rural	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Viandas	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755458	Contratación De Diece Cuartos Dormitorios - 305383	305383	Chiapas	La Trinitaria	Ricardi Flores Magón	Rural	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Viandas	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755459	Rehabilitación Del Equipo De Bombeo Sumergido De Sistema Y Obraje Del Sistema De Agua Potable - 150077	150077	Chiapas	La Trinitaria	Ricardi Flores Magón	Rural	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
D2P16160300755460	Contratación De Seis Cuartos Dormitorios - 294631	294631	Chiapas	La Trinitaria	Luche Campesino II	Rural	Apoyos Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Viandas	En Ejecución										0.00							

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Rubro	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Año Financiero						Año Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Reasignado (Rebajas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Anexo Anual	% Anexo Acumulado
CHP1616030016050	Rehabilitación De Camero Del Entrocamento A Avión Obregon Del CDD Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Avión Obregon	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transportes y carreteras	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616030075132	Construcción De Piso Firme En Calleway Aguilera Y La Localidad - 181 905	181 905	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$68,807	\$68,807	\$68.80	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	90.00	100.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616030075133	Construcción De Piso Firme En Calleway Aguilera Y La Localidad - 179 268	179 268	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$41,904	\$41,904	97.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616030075134	Construcción De Piso Firme En Dismavay Aguilera - 188 451	188 451	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$221,357	\$221,357	68.38	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	68.38	100.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616030075135	Construcción De Piso Firme En Dismavay Aguilera - 182 040	182 040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$345,600	\$345,600	\$345,600	\$345,600	\$345,600	\$345,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616030075136	Construcción De Piso Firme En Dismavay Aguilera - 183 327	183 327	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$111,744	\$111,744	97.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616030075140	Construcción De Cuartos Dormitorios En Calleway - 265 236	265 236	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoyá	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$43,080	\$43,080	\$43,080	\$43,080	\$43,080	\$43,080	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616030075148	Construcción De Cuartos Dormitorios En Calleway - 262 929	262 929	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoyá	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$257,677	\$257,677	99.68	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616030075162	Construcción De Piso Firme En Calleway Aguilera - 185 044	185 044	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jillo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	68.38	100.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616030075163	Construcción De Piso Firme En Calleway Aguilera Y Las Localidades - 248 203	248 203	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Embarajé Zapata (Cajón Negro)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$12,310	\$12,310	86.88	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	90.00	100.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616030075164	Construcción De Piso Firme En Calleway Aguilera Y Las Localidades - 18 920	18 920	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Embarajé Zapata (Cajón Negro)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecucion	2016	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$132,567	\$132,567	73.65	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	60.00	100.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1616030075168	Apertura Y Rehabilitación De Camero Cuaucho En Ejido Lasera Cardenas - 242 188	242 188	Chiapas	Toluque	Lobos Cardenas	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y carreteras	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616030075170	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Poblado El Nueve - 143 045	143 045	Chiapas	Toluque	El Nueve	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616030075171	Construcción De Camero Rural En El Ejido Nueva Betania - 262 329	262 329	Chiapas	Toluque	Nueva Betania	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y carreteras	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616030075173	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Avión Obregon - 159 776	159 776	Chiapas	Toluque	Avión Obregon	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616030075174	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Hacienda El Palmer Segunda Sección - 177 061	177 061	Chiapas	Toluque	El Palmer 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616030075176	Construcción De Cuartos Para Bateo En El Ejido El Puerc - 178 007	178 007	Chiapas	Toluque	Portavici	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616030075181	Construcción De Cuartos Para Bateo En El Ejido San Marcos - 202 144	202 144	Chiapas	Toluque	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616030075182	Construcción De Termino En Ciudad De Los Mutilados De La Esc. Primaria Ignacio Zaragoza En El Ejido San Manuel - 242 361	242 361	Chiapas	Toluque	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616030075183	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido San Martín Chamal - 165 199	165 199	Chiapas	Toluque	San Martín Chamal	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616030075185	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Santa Cruz - 193 781	193 781	Chiapas	Toluque	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616030075188	Construcción De Sistema De Agua Potable Regulado En El Ejido Profesor Roberto Barrios - 241 199	241 199	Chiapas	Toluque	Profesor Roberto Barrios	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616030075190	Construcción Del Sistema De Agua Potable Regulado En El Ejido Miguel Hidalgo (Hacienda La Unión)	241 363	Chiapas	Toluque	Miguel Hidalgo (Hacienda La Unión)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616030075191	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Adolfo López Mateos (Primer Sección - 160 731)	160 731	Chiapas	Toluque	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616030075192	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Seguido En El Ejido Cuaucho Viejo - 243 634	243 634	Chiapas	Toluque	Cuaucho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1616030075197	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Seguido En El Ejido Emilio Rabasa - 262 117	262 117	Chiapas	Toluque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300751804	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 242 243	242 243	Chiapas	Temajón	Temajón	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300751805	Rehabilitación De Camero Rural En La Localidad De Calcegua Municipal Acorde Al Programa de Rehabilitación - 263 735	263 735	Chiapas	Temajón	Temajón	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALPA CHIAPAS	Transportes y carreteras	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300751806	Rehabilitación De Red Gregario Serrano - 246 211	246 211	Chiapas	Temajón	Temajón	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300751808	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 246 216	246 216	Chiapas	Tonalá	El Vengor (Cerro de Manuel Velasco)	Rural	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TONALPA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	\$1,498,197	\$1,498,197	\$1,498,197	\$991,292	\$991,292	\$991,292	62.16	\$0	Otros	222	100.00	75.00	100.00	Financiero / Físico / Registros La entidad federativa al momento no reporta información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16160300751810	Construcción De Frente Cuartos Dormitorios En Vivienda Sociales Recreara Adcor - 234 681	234 681	Chiapas	Tonalá																								

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Programa Fondo Concesio - Eje/Actividad	Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Módulos)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Anual	Observaciones
CHP1615030056050	Rehabilitación De Camino Del Entrompage Camero En Alvaro Obregón Del D.O.M Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	REHABILITACION CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampas y cables	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755940	Construcción De Ventanillo Lethim - 203219	203219	Chiapas	Yajalon	San Vicente	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755942	Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 203096	203096	Chiapas	Yajalon	Urbán	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755944	Construcción De Sistema De Agua Potable - 228226	228226	Chiapas	Yajalon	La Unión (Fracción La Estrella)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755945	Continuación De Cuartos Letinas - 203060	203060	Chiapas	Yajalon	La Unión (Fracción La Unión)	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755946	Continuación De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 212020	212020	Chiapas	Yajalon	San José La Florida Toba	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755948	Continuación De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 219314	219314	Chiapas	Yajalon	Fracción La Unión	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755949	Construcción De Energía Sanitaria - 203601	203601	Chiapas	Yajalon	Fracción La Unión	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755950	Continuación De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 203037	203037	Chiapas	Yajalon	Señal Dos	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755951	Reconstrucción De Camino Del Km Camo Maes Tres Camos Al Km Camo Maes - 222910	222910	Chiapas	Yajalon	Navarra Argentina	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Trampas y cables	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755952	Construcción De Ventanillo Lethim - 203056	203056	Chiapas	Yajalon	Bentón Jalmar	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755954	Construcción De Vivienda Lethim - 203344	203344	Chiapas	Yajalon	Immony	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755957	Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 203053	203053	Chiapas	Yajalon	El Buzaco Planado	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755958	Construcción De Cuartos Letinas - 203246	203246	Chiapas	Yajalon	La Laguna 2da. Sección	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755963	Construcción De Cuartos Letinas - 203285	203285	Chiapas	Yajalon	San Francisco Yajalon	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755966	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Comunidades Venas Tzafel San Fernando Y San José Ochoal - 207437	207437	Chiapas	Yajalon	San José Ochoal	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755968	Rehabilitación De La Línea De Construcción De Agua Potable - 203059	203059	Chiapas	Yajalon	Tierra y Libertad	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755969	Continuación De Energía Sanitaria - 228882	228882	Chiapas	Yajalon	La Unión 2da. Sección	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755972	Construcción De Promoción De Cule Coa Concreto Hidráulico En Modalidad Puella Para Vehículo Vehículo - 219037	219037	Chiapas	Yajalon	Ojo de Agua	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Trampas y cables	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300755975	Construcción De Sistema De Agua Potable - 207609	207609	Chiapas	Yajalon	Y Marieno Alarcón	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAVALON CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756023	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico - 192667	192667	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	REHABILITACION MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Trampas y cables	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756024	Mancomunales Y Construcción De Camino Rural - 198443	184143	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	REHABILITACION MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Trampas y cables	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756025	Rehabilitación De Camerío Comunitario - 198058	198058	Chiapas	Zinacantan	Bochilón Alto	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	REHABILITACION MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756033	Construcción De Albergue Escolar En Dos Venas Cuadras Wilson - 249780	249780	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancuán	Arroyo Grande	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756038	Rehabilitación De Paso Profundo De Agua Potable - 326327	326327	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancuán	El Huanucap	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756041	Construcción De Albergue Escolar En Escuela Primaria La Bente Juarez Garcia - 325649	325649	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancuán	Lavero Cardenas	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756042	Construcción De Cuartos Dormitorios - 220399	220399	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancuán	Lavero Cardenas	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCUAN	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756043	Construcción De Cuartos Dormitorios - 35422	35422	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancuán	Monte Olivo	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	REHABILITACION MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCUAN	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756044	Construcción De Red De Sistema De Agua Potable - 359247	359247	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancuán	Bicon Chamula	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756045	Rehabilitación De Moro Fime Para Vivienda - 355365	355365	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancuán	Bicon Chamula	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756047	Rehabilitación De Moro Fime Para Vivienda - 341416	341416	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancuán	Bicon Chamula	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756048	Rehabilitación De Moro Fime Para Vivienda - 341038	341038	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancuán	Bicon Chamula	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756049	Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable - 203063	203063	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancuán	Bicon Chamula	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756052	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Dos De Avenida Simón Bolívar - 202036	202036	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancuán	Shufal	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCUAN	Trampas y cables	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756054	Construcción De Cuartos Dormitorios - 320664	20664	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancuán	El Campanario	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AVUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCUAN	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16150300756055	Construcción De Cuartos Dormitorios - 321360	21360	Chiapas	Pueblo Nuevo Substancuán	Lav Pimas	Natal	Apoyos Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	REHABILITACION MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SUBSTANCUAN	Vivienda	En Ejecucion										0.00						Financiera / Física / Registra. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa	Entidad Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicio	Año Financiero							Año Físico		Observaciones		
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Remo						Presupuesto	Modificado	Reservado (Miles/mo)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Producción
CHP16160300756050	Rehabilitación De Camino Del Entrepase (Camino A Alvaro Obregón Del CDD Al Km 9.500)	113	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampas y celdas	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300756309	Construcción De Cuartos Adicional - 218428	218428	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	65	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756322	Construcción De Cuartos Adicional - 218447	218447	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	15	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756323	Construcción De Cuartos Adicional - 218598	218598	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	45	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756324	Construcción De Cuartos Adicional - 218535	218535	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	30	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756325	Construcción De Cuartos Adicional - 218264	218264	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	70	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756326	Construcción De Cuartos Adicional - 218503	218503	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	20	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756327	Construcción De Cuartos Adicional - 218269	218269	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	65	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756328	Construcción De Cuartos Adicional - 218521	218521	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	50	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756329	Construcción De Cuartos Adicional - 218487	218487	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	75	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756337	Rehabilitación De Cuartos Para Cocina - 210367	210367	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	30	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756352	Construcción De Piso Firme - 273463	273463	Chiapas	Villaflores	Berrio Juárez	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	130	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756353	Construcción De Cuartos Adicional - 217821	217821	Chiapas	Villaflores	Berrio Juárez	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	70	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756353	Construcción De Una Aula Didáctica Solo No Constr - 269726	269726	Chiapas	Villaflores	Nueva Esperanza	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	QUE MIGRANTES ABRAGA	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	30	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756421	Rehabilitación De Camerón Con Baño - 201302	201302	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Trampas y celdas	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300756422	Rehabilitación De Camerón Rurales - 351247	351247	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Trampas y celdas	En Ejecución	2016	\$126,184	\$126,184	\$126,184	\$126,184	\$126,184	\$126,184	100.00	\$0	Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen Los datos administrativos de la obra está reportada todos son de 2016.
CHP16160300756425	ICT3 Adquisición De Material Y Equipos Informáticos Para La Verificación Y Seguimiento De Los Avances - 290022	290022	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$33,059	\$33,059	\$33,059	\$27,958	\$27,958	\$27,958	84.57	\$0	Person	0	100.00	85.00	Financiera / Física LA MESA DESE HUBO EFECTUADO EL PAGO DE MARZO 2016 / REGIMEN GASTOS DE EQUIPAMIENTO EFECTUADO DE 2016.
CHP16160300756427	Rehabilitación De Camerón Troncos Aislados - 204838	204838	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Trampas y celdas	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756428	Rehabilitación De Fondos Y Construcción De Baños En Comedores Comunitarios - 201136	201136	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$93,589	\$93,589	\$93,589	\$92,427	\$92,427	\$92,427	98.76	\$0	Metros Cuadrados	6,327	100.00	80.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756429	Mejoramiento De Vivienda Para Fines Sanitarios - 201510	201510	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,754,284,285	\$1,754,284,285	\$1,754,284,285	\$1,754,284,285	\$1,754,284,285	\$1,754,284,285	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen concluyó el 100%.
CHP16160300756430	Ampliación De Marcos De Construcción - 201486	201486	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$510,839	\$510,839	\$510,839	\$502,493	\$502,493	\$502,493	98.37	\$0	Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756431	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segundo Etapa Barrio Posonig - 201259	201259	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$2,592,525	\$2,592,525	\$2,592,525	81.54	\$0	Metros lineales	158	100.00	82.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756434	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 199996	199996	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$618,278	\$618,278	\$618,278	\$618,278	\$618,278	\$618,278	100.00	\$0	Otros	6,327	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756438	Construcción De Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 201440	201440	Chiapas	San Juan Cancuc	Orangiá	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	\$627,739	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756440	Construcción De Aula Para Dirección Para Secundaria Técnica - 202391	202391	Chiapas	San Juan Cancuc	Imbité	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$77,090	\$77,090	\$77,090	\$18,063	\$18,063	\$18,063	23.44	\$0	Otros	848	100.00	40.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756441	Construcción De Aula Didáctica En Cobah - 205412	205412	Chiapas	San Juan Cancuc	El Paso	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$77,296	\$77,296	\$77,296	\$9,174	\$9,174	\$9,174	11.87	\$0	Otros	1,758	100.00	50.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756442	Mejora De Construcción Comunitaria Y Museo De Comercio - 199765	199765	Chiapas	San Juan Cancuc	El Paso	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$155,722	\$155,722	\$155,722	\$19,698	\$19,698	\$19,698	12.65	\$0	Metros Cuadrados	1,758	100.00	40.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756443	Construcción De Cuatro Unidades Básicas De Vivienda Rural - 200527	200527	Chiapas	San Juan Cancuc	Yucuitá	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$463,896	\$463,896	\$463,896	\$463,896	\$463,896	\$463,896	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756444	Construcción De Tres Unidades Básicas De Vivienda Rural A Base De Ladrillo - 200412	200412	Chiapas	San Juan Cancuc	Yucuitá	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$236,900	\$236,900	\$236,900	\$236,900	\$236,900	\$236,900	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido alterada del sistema / Régimen SISTEMA Para el ejercicio 2016.
CHP16160300756671	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Barrio Nueva Esperanza - 159638	159638	Chiapas	Palenque	Nuevo Egigón	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300756673	Apoyos Y Mejoramiento De Camerón En El Barrio La Reforma - 211807	211807	Chiapas	Palenque	La Reforma De Champú	Rural	Aplicaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Trampas y celdas	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Remo					Comprometido	Modificado	Reservados (Módulos)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP007500056050	Rehabilitación De Camero Del Entrocadero Barrio Los Ombúes Del C.O.D. Al Km 9.500	1.1	Chapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Promuevas y asfaltado	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756911	Construcción De Cuartos Dormitorios En Barrio Los Ombúes Del Páramo - 228238	228238	Chapas	Talpaque	Talpaque	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756912	Construcción De Cuartos Dormitorios En Barrio La Isla Del Palmar - 227815	227815	Chapas	Talpaque	Talpaque	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756914	Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Para De Café - 228237	228237	Chapas	Talpaque	Talpaque	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756917	Construcción De Cuartos Adicionales De Tiro De Cuartos-Mé - 211700	211700	Chapas	Talpaque	Talpaque	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756921	Construcción De Cuartos Adicionales De Tiro De Cuartos-Mé - 211712	211712	Chapas	Talpaque	Talpaque	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756927	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Barrio La Aurora - 164830	164830	Chapas	Talpaque	La Aurora	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756933	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Barrio Ciro De Aguiar - 165116	165116	Chapas	Talpaque	5 de Mayo	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756935	Tachos De Camero De Usos Múltiples De La Escuela Telesecundaria Juan María Luque 231779	231779	Chapas	Talpaque	El Cielo	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756936	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Hacienda El Oso - 139888	139888	Chapas	Talpaque	El Chimal	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756938	Reactiva La Victoria Introducción De Energía Eléctrica - 264979	264979	Chapas	Ocosingo	La Victoria	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO,QUINTANA ROO	Urbanización	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756940	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Tipo El Eden - 164843	164843	Chapas	Talpaque	El Eden	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756943	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Tipo Graciano Sanchez - 155219	155219	Chapas	Talpaque	Graciano Sanchez	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756946	Construcción De Depósitos O Tanques De Almacenamiento De Agua - 225007	225007	Chapas	Chuitucan	Chuitucan	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756947	Construcción De Andenes - 199643	199643	Chapas	Chuitucan	Chuitucan	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Promuevas y asfaltado	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756948	Rehabilitación De Foso Profundo De Agua Potable - 199824	199824	Chapas	Chuitucan	Azuacatlán 1ra Sección	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756949	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Urbano - 232795	232795	Chapas	Chuitucan	Cuamatzuc	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756951	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 199766	199766	Chapas	Chuitucan	Laguna Atajo	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756952	Rehabilitación De Viviendas De Techo Fermo III 232744	232744	Chapas	Chuitucan	Laguna Arriba	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756955	Migramento De Agua En La Escuela Primaria Francisco Montes De Oca - 238190	238190	Chapas	Chuitucan	Misapac	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Educación	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756956	Rehabilitación De Viviendas De Techo Fermo III 232755	232755	Chapas	Chuitucan	Misapac	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756957	Migramento De Cometo De Salud - 235046	235046	Chapas	Chuitucan	Plan de Ayala	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Salud	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756958	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 236362	236362	Chapas	Chuitucan	Playa Larga 1ra Sección	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756960	Construcción De Saneamiento Con Balcónes/Tras-Pagos - 89465	89465	Chapas	Chuitucan	Revolución 3ra Sección	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756961	Migramento De Agua Escuela Primaria Francisco Villa - 227500	227500	Chapas	Chuitucan	Ciudad 2da Sección	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Educación	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756963	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 236322	236322	Chapas	Chuitucan	Revolución 2da Sección	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756966	Construcción De Depósitos O Tanques De Almacenamiento De Agua - 232727	232727	Chapas	Chuitucan	Nuevo Xochitlán	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756967	Construcción De Foso Profundo Y Saneamiento	237349	Chapas	Chuitucan	Alto Ameczon 2da Sección	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756968	Ampliación Del Sistema De Agua Potable II Línea De Condición Y Captación - 200149	200149	Chapas	Chuitucan	Alto Ameczon 2da Sección	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756970	Construcción De Banda Potencial Escolar Primaria Buzo El Fajal Francisco Gonzalez Boucaguan - 237957	237957	Chapas	Chuitucan	La Peña 1ra Sección	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Educación	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756971	Migramento De Agua Escuela Primaria Francisco Gonzalez Boucaguan - 237633	237633	Chapas	Chuitucan	La Peña 1ra Sección	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIACAN,CHIAPAS	Educación	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16160300756973	Rehabilitación De Viviendas Techo Fermo 146732	146732	Chapas	Chuitucan	Nuevo Juan del Girajola	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16170100842023	Construcción De Techo Fermo - 22534	22534	Chapas	Amaten	Primavera	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion															Financiera / Física / Régimen La entidad federativa el municipio no reporto información sobre el avance Financiero y Físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
CHP16170200806050	Construcción De Techo Fermo - 79690	79690	Chapas	Buclut	Cerro Central (Choveran)	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2016		\$347,001	\$347,001	\$347,001	\$347,001	\$347,001	\$347,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen SOTIMA, Pasa el siguiente mes.
CHP16170200806100	Ampliación De Drenaje Saneamiento - 65372	65372	Chapas	Chapa de Cruz	Chapa de Cruz	Urbano	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CUERVO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016		\$2,076,694	\$2,076,694	\$2,076,694	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	416	100.00	0.00	Financiera / Física / Régimen SOTIMA, Pasa el siguiente mes.
CHP16170200806112	Construcción De Trabajos En La Escuela Secundaria General Alvarado De La Torre Sanguin - 24164	24164	Chapas	Chapa de Cruz	América Libre	Rural	Apoyos Federales	RS4 FAS2 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CUERVO	Educación	En Ejecucion	2016		\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,028,615	\$1,028,615	\$1,028,615	70.76	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	70.00	Financiera / Física / Régimen SOTIMA, Pasa el siguiente mes.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo (Inicio)	Año Financiero								Año Físico		Observaciones	
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico							Presupuesto	Modificado	Reasignado (Rebajas)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población
CP170100080605	Rehabilitación De Camino Del Entrepuerto Barahona A Alvaro Obregón Del C.O.D. Al Km 9.500	113	Chapea	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP170100080647	Reconstrucción De Calle Con Concreto Helado - 69	69	Chapea	Suchite	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHITE CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$2,133,951	\$2,133,951	\$2,133,951	\$2,133,951	\$2,133,951	\$2,133,951	100.00	0.00		0	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: FASD TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA AL 100% DE SUS METAS DE PREDECITO. SISTEMA. Fase al siguiente nivel.
CP170100080648	Construcción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aldea De Mochil Y Agua Tumbes Segunda Etapa - 1817	1817	Chapea	Tumbalá	La Revueta	Urbano	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,430,652	\$1,430,652	\$1,430,652	\$477,287	\$477,287	\$477,287	33.36	0.00		17	100.00	95.00	Financiera / Física / Régimen: FASD TERMINADA AL 100% PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. FASE OBRAS TERMINADA AL 100% PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO Y CON FONDOS EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO Y REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
CP170100080649	Rehabilitación De Camino Rural Trueno - Río De Alamos, Sombra Grande, Alvaro Obregón Segunda Etapa - Josémar Alvarado Obregón P-188	358	Chapea	Tumbalá	Alvaro Obregón (Paseo)	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$4,263,369	\$4,263,369	\$4,263,369	\$4,263,369	\$4,263,369	\$4,263,369	100.00	0.00		40	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: FASD TERMINADA AL 100% PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. FASE OBRAS TERMINADA AL 100% PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO Y REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
CP170100084184	Suministro E Instalación De Tres Módulos Soteros - 21114	21114	Chapea	Chibón	Bumachita	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIBÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP170100084185	Construcción De Viente Cuartos Dormitorios - 12980	12980	Chapea	Chibón	Mogá	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIBÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP170100084187	Rehabilitación De Tacho Firme - 13288	13288	Chapea	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP170100084188	Construcción De Piso Firme - 15971	15971	Chapea	La Independencia	Bumachita	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP170100084189	Construcción De Piso Firme - 15940	15940	Chapea	La Independencia	Emiliano Zapata	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP170100084190	Reconstrucción De Camino Ranchería Nueva Cruz - 16053	16053	Chapea	La Independencia	Nueva Cruz	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP170100084193	Reconstrucción De Camino En Ranchería San Mateo - 12938	12938	Chapea	La Independencia	San Marcos	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$6,099,636	\$2,311,500	\$2,311,500	\$2,311,500	\$2,311,500	\$2,311,500	37.90	0.00		261	100.00	40.00	Financiera / Física / Régimen: SISTEMA. Fase al siguiente nivel.
CP170100084192	Rehabilitación De Tacho Firme - 13411	13411	Chapea	La Independencia	El Tráfico	Urbano	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP170100084193	Rehabilitación De Piso Profundo 884 Ventisustero Camarcua - 24175	24175	Chapea	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,943,547	\$1,778,244	\$1,778,244	\$1,778,244	\$1,778,244	\$1,778,244	70.00	0.00		5,676	100.00	70.00	Financiera / Física / Régimen: SISTEMA. Fase al siguiente nivel.
CP170100084194	Reconstrucción De Calles Y Arroyos En Ejido Venustiano Camarcua - 18175	18175	Chapea	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$5,796,090	\$2,212,478	\$2,212,478	\$2,212,478	\$2,212,478	\$2,212,478	38.17	0.00		5,081	100.00	50.00	Financiera / Física / Régimen: SISTEMA. Fase al siguiente nivel.
CP170100084195	Rehabilitación De Tacho Firme - 13129	13129	Chapea	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP170100084196	Construcción De Piso Firme - 13221	13221	Chapea	La Independencia	Venustiano Carranza	Urbano	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,178,944	\$1,178,944	\$1,178,944	\$1,178,944	\$1,178,944	\$1,178,944	100.00	0.00		109	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SISTEMA. Fase al siguiente nivel.
CP170100084197	Reconstrucción De Camino En Ejido San Andrés Porvenir - 20849	20849	Chapea	La Independencia	San Andrés Porvenir	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$2,026,474	\$956,480	\$956,471	\$956,471	\$956,471	\$956,471	47.67	0.00		525	100.00	45.00	Financiera / Física / Régimen: obra terminada - SISTEMA. Fase al siguiente nivel.
CP170100084198	Reconstrucción De Camino Ejido Nueva Aurora - 21645	21645	Chapea	La Independencia	Nueva Aurora	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,271,764	\$635,882	\$635,882	\$635,882	\$635,882	\$635,882	50.00	0.00		240	100.00	50.00	Financiera / Física / Régimen: obra terminada - SISTEMA. Fase al siguiente nivel.
CP170100084199	Construcción De Aulas En Telesecundaria En Ejido Trueno Caliente - 18337	18337	Chapea	La Independencia	Tierra y Libertad	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,089,616	\$179,111	\$162,731	\$162,731	\$162,731	\$162,731	70.00	0.00		582	100.00	70.00	Financiera / Física / Régimen: obra terminada - SISTEMA. Fase al siguiente nivel.
CP1701000841910	Construcción Casa De Salud - 16272	16272	Chapea	La Independencia	24 de Abril	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017							0.00						Financiera / Física / Régimen: La información reportada no fue válida por la entidad federativa o bien no se actualizaron las observaciones correspondientes, por lo que la información no vale además del sistema. / FASE LA INFORMACIÓN REPORTADA NO FUE VÁLIDA POR LA ENTIDAD FEDERATIVA O BIEN NO SE ACTUALIZARON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE LA INFORMACIÓN NO VALE ADÉMÁS DEL SISTEMA. SISTEMA. Fase al siguiente nivel.
CP1701000841911	Rehabilitación De La Red De Abastecimiento Sanitario Y Agua Potable. Barrio El Mirador Apoyoltepec De Acuña A Proyecto - 18151	8516	Chapea	Ishuahn	Ishuahn	Urbano	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OJUELTAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$944,311	\$944,311	\$944,311	\$944,311	\$662,248	\$662,248	70.13	0.00		3,623	100.00	90.00	Financiera / Física / Régimen: ESTA OBRAS YA ESTÁ CONTEMPLADO DE MANERA ORDINAL Y CON DETALLES. SISTEMA. Fase al siguiente nivel.
CP1701000841912	Rehabilitación De Camino Rural - 9469	9469	Chapea	Ocosingo	Bumachita Tibur	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSENGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,910,411	\$1,910,411	\$1,910,411	\$1,910,411	\$955,206	\$955,206	50.00	0.00		760	100.00	50.00	Financiera / Física / Régimen:
CP1701000841913	Construcción De Módulos Soteros - 10698	10698	Chapea	Ocosingo	Renato la Paicaya	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSENGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,627,437	\$1,627,437	\$1,627,437	\$1,627,437	\$0	\$0	0.00	0.00		258	100.00	42.00	Financiera / Física / Régimen:
CP1701000841914	Construcción De Cuartos Dormitorios - 9306	9306	Chapea	Ocosingo	El Zapicho	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSENGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,095,701	\$5,095,701	\$5,095,701	\$5,095,701	\$1,528,300	\$1,528,300	29.99	0.00		127	100.00	30.00	Financiera / Física / Régimen:
CP1701000841915	Construcción De Módulos Soteros - 12837	12837	Chapea	Ocosingo	San Gabriel	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSENGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$394,369	\$394,369	\$394,369	\$394,369	\$0	\$0	0.00	0.00		36	100.00	70.00	Financiera / Física / Régimen:
CP1701000841916	Construcción De Pavedimentos En Troncos, Módulos De Calle Y San Quirín A Nuevo Chapultepec - 10772	10772	Chapea	Ocosingo	Nuevo Chapultepec	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSENGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$2,738,560	\$2,738,560	\$2,738,560	\$2,738,560	\$821,569	\$821,569	30.00	0.00		288	100.00	30.00	Financiera / Física / Régimen:
CP1701000841917	Rehabilitación Chorrillos Rural San Quirín A Nuevo Chapultepec - 10592	10592	Chapea	Ocosingo	Nuevo Chapultepec	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSENGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$2,816,187	\$2,816,187	\$2,816,187	\$2,816,187	\$844,856	\$844,856	30.00	0.00		288	100.00	30.00	Financiera / Física / Régimen: SISTEMA. Fase al siguiente nivel.
CP1701000841918	Rehabilitación De Tacho Firme - 13359	13359	Chapea	Ocosingo	Ojo de Agua	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSENGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$612,811	\$612,811	\$612,811	\$612,811	\$0	\$0	0.00	0.00		51	100.00	60.00	Financiera / Física / Régimen:
CP1701000841919	Construcción De Piso Firme - 13333	13333	Chapea	Ocosingo	Ojo de Agua	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSENGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$864,306	\$864,306	\$864,306	\$864,306	\$0	\$0	0.00	0.00		51	100.00	45.00	Financiera / Física / Régimen:
CP1701000841920	Rehabilitación De Piso Profundo De Agua Potable - 20759	20759	Chapea	Catajaga	Catajaga	Urbano	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP1701000841921	Reconstrucción De Calles Con Concreto Helado - 19053	19053	Chapea	Catajaga	Catajaga	Urbano	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,997,749	\$1,997,749	\$1,997,749	\$1,997,749	\$1,997,749	\$1,997,749	100.00	0.00		2,973	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SISTEMA. Fase al siguiente nivel.
CP1701000841922	Rehabilitación De Piso Profundo De Agua Potable - 19401	14691	Chapea	Catajaga	Catajaga	Urbano	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP1701000841923	Rehabilitación De Piso Profundo De Agua Potable - 19409	14699	Chapea	Catajaga	Agua Fria	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$48,250	\$48,250	100.00	0.00		571	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen: SISTEMA. Fase al siguiente nivel.
CP1701000841924	Construcción De Salón Para Abogues - 19055	16055	Chapea	Catajaga	Emiliano Zapata (San Miguel)	Rural	Aplicaciones Federales	BO4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Régimen: La entidad federativa el municipio no reportó información sobre el avance

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Rubro	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Presupuesto	Modificado	Reservados (Miles/mo)	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Población	
CH17170100840650	Rehabilitación De Camino Del Entrepuerto Camero El Alvaro Obregón Del C.O.D. Al Km 9.500	115	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución							0,00						Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa al manejar no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH17170100841927	Rehabilitación De Tacho Firme - 15415	14115	Chiapas	Ocosingo	Nueva Barra	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1.117.483	\$1.117.483	\$1.117.483	\$1.117.483	\$1.117.483	100,00	\$0	Metros Cuadrados	226	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa al manejar no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CH17170100841928	Rehabilitación De Cemento Con Concreto Hidráulico En Tramos Adosados Camero Los Venas San Cristóbal- 9455	9455	Chiapas	Ocosingo	San Cristóbal	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1.137.236	\$1.137.236	\$1.137.236	\$1.137.236	\$1.137.236	100,00	\$0	Metros Cuadrados	64	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen.	
CH17170100841929	Construcción De Piso Firme - 13911	13911	Chiapas	Ocosingo	Santa Clara	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$508.415	\$508.415	\$508.415	\$508.415	\$508.415	100,00	\$0	Metros Cuadrados	80	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen.	
CH17170100841930	Rehabilitación De Tacho Firme - 13921	13921	Chiapas	Ocosingo	Santa Clara	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$360.478	\$360.478	\$360.478	\$360.478	\$360.478	100,00	\$0	Metros Cuadrados	80	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen.	
CH17170100841931	Construcción De Sistema De Agua Potable Regado Chapa - 13970	13970	Chiapas	Ocosingo	Santa Domingo	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5.220.753	\$5.220.753	\$5.220.753	\$5.220.753	\$5.220.753	100,00	\$0	Metros lineales	3,024	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen.	
CH17170100841936	Rehabilitación De Tacho Firme - 15431	15431	Chiapas	Ocosingo	Barra	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$264.351	\$264.351	\$264.351	\$264.351	\$264.351	100,00	\$0	Metros Cuadrados	68	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen.	
CH17170100841937	Construcción De Piso Firme - 15427	15427	Chiapas	Ocosingo	Barra	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$406.809	\$406.809	\$406.809	\$406.809	\$406.809	100,00	\$0	Metros Cuadrados	68	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen.	
CH17170100841938	Construcción De Camino Rural - 11777	11777	Chiapas	Ocosingo	Doctor Manuel Velasco Suarez	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$3.748.171	\$3.748.171	\$3.748.171	\$3.748.171	\$3.748.171	100,00	\$0	Metros lineales	173	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen.	
CH17170100841982	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Niños Niños - 24084	24084	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	En Ejecución	2017	\$471.182	\$471.182	\$471.182	\$471.182	\$471.182	100,00	\$0	Metros Cuadrados	55	100,00	70,00	Financiera / Física / Régimen. Se va al siguiente nivel.	
CH17170100841983	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Urbano - 24928	24928	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1.633.413	\$1.633.413	\$1.633.413	\$1.220.649	\$1.220.649	74,73	\$0	Metros lineales	167	100,00	80,00	Financiera / Física / Régimen. Se va al siguiente nivel.	
CH17170100841984	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 21329	21329	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Electricidad	En Ejecución	2017	\$519.262	\$519.262	\$519.262	\$419.033	\$419.033	80,70	\$0	Otros	131	100,00	85,00	Financiera / Física / Régimen. Se va al siguiente nivel.	
CH17170100841988	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Urbano - 23067	23067	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1.808.709	\$1.808.709	\$1.808.709	\$1.142.332	\$1.142.332	63,16	\$0	Metros lineales	170	100,00	70,00	Financiera / Física / Régimen. Se va al siguiente nivel.	
CH17170100841986	Construcción De Frente Y 154 Cuartos Dormitorios - 30535	30535	Chiapas	Chibón	Santa Rosa	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIBÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0,00					Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa al manejar no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CH17170100841987	Construcción De Edificio Cuartos Para Bani - 13014	13014	Chiapas	Chibón	Santa Anita	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIBÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0,00					Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa al manejar no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CH17170100841989	Construcción De Tres Aulas Dibujos Y Tallado En La Escuela Primaria Del Estado Doctor Belandier Ocosingo Chiapas - 15435	15435	Chiapas	Chicomauco	Chicomauco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSONGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$359.352	\$359.352	\$359.352	\$359.352	\$359.352	100,00	\$0	Otros	760	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen.	
CH17170100841990	Rehabilitación De Camino Con Carpeta Asfáltica - 16432	16432	Chiapas	Chicomauco	Chicomauco	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$811.025	\$811.025	\$811.025	\$811.025	\$811.025	100,00	\$0	Otros	9,938	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen. Se va al siguiente nivel.	
CH17170100841994	Construcción De Colores Cuartos Dormitorios Tecpa Etapa - 8028	8028	Chiapas	Chibón	Chibón	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIBÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0,00					Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa al manejar no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CH17170100841995	Construcción De Cuartos Y Pasos Cuartos Dormitorios Tecpa Etapa - 8032	8032	Chiapas	Chibón	Chibón	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIBÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0,00					Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa al manejar no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CH17170100841996	Construcción De Tercer Cuartos Opera Bani - 21596	21596	Chiapas	Chibón	Reforma K'Anaké	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIBÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0,00					Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa al manejar no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CH17170100841997	Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorios - 21205	21205	Chiapas	Chibón	K'Anaké	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIBÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0,00					Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa al manejar no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CH17170100841999	Construcción De Bodega - 30331	30331	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCESADA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$172.310	\$172.310	\$172.310	\$172.310	\$172.310	100,00	\$0	Otros	85	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen.	
CH17170100842000	Migración De Guarniciones Y Bungalows Para Los Operarios En Las Bodegas Cuadrijay Y Lantelera - 20837	20837	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCESADA CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$2.386.491	\$2.386.491	\$2.386.491	\$2.386.491	\$2.386.491	100,00	\$0	Metros Cuadrados	400	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen.	
CH17170100842001	Construcción De Fachada En Área De Inspección De Guardaparque Para En La Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez García - 30326	30326	Chiapas	La Concordia	Guatopex	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCESADA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2.774.788	\$2.774.788	\$2.774.788	\$2.774.788	\$2.774.788	100,00	\$0	Otros	140	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen. Se va al siguiente nivel.	
CH17170100842002	Rehabilitación De Camino Rural - 30444	30444	Chiapas	La Concordia	Dolores Jalomango	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCESADA CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$445.177	\$445.177	\$390.032	\$390.032	\$390.032	87,61	\$0	Otros	0	100,00	89,00	Financiera / Física / Régimen. Se va al siguiente nivel.	
CH17170100842003	Rehabilitación De La Instalación Eléctrica Del Cárter De Bodega - 30544	30544	Chiapas	La Concordia	Niños Hueros	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCESADA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$32.748	\$32.748	\$32.748	\$32.748	\$32.748	100,00	\$0	Otros	805	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen. Se va al siguiente nivel.	
CH17170100842004	Construcción De Piso Firme De Corredor En Área De Guardaparques, Edificio Zapata Salazar - 19530	19530	Chiapas	La Concordia	Ran de Agua Fría	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCESADA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$150.478	\$150.478	\$150.478	\$150.478	\$150.478	100,00	\$0	Metros Cuadrados	126	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen.	
CH17170100842005	Rehabilitación De Camino Rural - 28754	28754	Chiapas	La Concordia	Reforma	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCESADA CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1.555.186	\$1.555.186	\$1.555.186	\$1.555.186	\$1.555.186	100,00	\$0	Otros	1.148	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen.	
CH17170100842006	Rehabilitación De Alcantarillado Publico Con Lempares Alcantarales De Energía Leab - 19295	19495	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCESADA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$545.537	\$545.537	\$545.537	\$545.537	\$545.537	100,00	\$0	Otros	200	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen.	
CH17170100842007	Rehabilitación De Alcantarillado Publico Con Lempares Alcantarales De Energía Leab - 17710	17710	Chiapas	La Concordia	Elemento De Echeverri	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCESADA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$545.537	\$545.537	\$545.537	\$545.537	\$545.537	100,00	\$0	Otros	200	100,00	100,00	Financiera / Física / Régimen. Se va al siguiente nivel.	
CH17170100842013	Construcción De Veintiseis Cuartos Dormitorios - 11658	11658	Chiapas	Chibón	San Marcos Bajá	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIBÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0,00					Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa al manejar no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CH17170100842014	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda 29687	29687	Chiapas	Lambaré	Lambaré	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAMBARZAR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0,00					Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa al manejar no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CH17170100842015	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda 29690	29690	Chiapas	Lambaré	Latitundín 8	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAMBARZAR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0,00					Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa al manejar no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CH17170100842016	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda 29697	29697	Chiapas	Lambaré	Luzbello	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAMBARZAR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0,00					Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa al manejar no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CH17170100842017	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda 29694	29694	Chiapas	Lambaré	Suyik	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAMBARZAR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0,00					Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa al manejar no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CH17170100842018	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda 29689	29689	Chiapas	Lambaré	Tenés Bigo	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAMBARZAR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución							0,00					Financiera / Física / Régimen. La entidad federativa al manejar no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicio	Anexo Financiero					Unidad de Medida	Anexo Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convenio - Ejecutivo	Programa Fondo Convenio - Ejecutivo	Programa Fondo Convenio - Ejecutivo						Presupuesto	Modificado	Reasignado (Adicional)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Población	Anexo Anual	% Anexo Cumplido
CHP17170100821005	Rehabilitación De Camino Del Entrepase Carretera A Alvarez Obregón Del D.O. Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Alvarez Obregón	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	El Ayuntamiento Constitucional De TILA, CHIAPAS	Tranportes y vialidad	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro La entidad federativa al municipio no cuenta con un programa de apoyo financiero, el de apoyo financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP17170100821009	Construcción De Cubos Con Conexión Hidráulica - 9312	9312	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Tranportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$3,626,841	\$3,626,841	\$3,626,841	\$3,626,841	\$1,088,052	\$1,088,052	30.00	\$0	Metros Cuadrados	517	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821010	Construcción De Muro De Contención Segunda Etapa - 9279	9279	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,992,217	\$3,992,217	\$3,992,217	\$3,992,217	\$1,197,665	\$1,197,665	30.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821011	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 9390	9390	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$522,529	\$522,529	\$522,529	\$522,529	\$156,759	\$156,759	30.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821012	Construcción De Muro De Contención - 9356	9356	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$456,841	\$456,841	\$456,841	\$456,841	\$137,054	\$137,054	30.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821013	Construcción De Tres Asas Colindantes Del San Por Cero Matías, Educativa De Educación Secundaria Técnica Número Seiscientos - 1202A	2026	Chiapas	Ocosingo	Abasco	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,188,781	\$3,188,781	\$3,188,781	\$3,188,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	510	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821014	Construcción De Biblioteca - 11749	11749	Chiapas	Ocosingo	Abasco	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,289,324	\$3,289,324	\$3,289,324	\$3,289,324	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	630	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821015	Construcción De Tres Asas En Estadio Olímpico para Fútbol - 11992	11992	Chiapas	Ocosingo	Abasco	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,921,139	\$2,921,139	\$2,921,139	\$2,921,139	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	52.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821016	Construcción De Piso Firme - 13934	13934	Chiapas	Ocosingo	Campo Alegre	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$508,411	\$508,411	\$508,411	\$508,411	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	322	100.00	41.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821017	Rehabilitación De Fachos Firme - 13926	13926	Chiapas	Ocosingo	Campo Alegre	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	322	100.00	42.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821018	Construcción De Litrinos Segunda Etapa - 10180	10180	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Uno	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,995,030	\$4,995,030	\$4,995,030	\$4,995,030	\$0	\$0	0.00	\$0	Pisos	614	100.00	41.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821019	Rehabilitación De Camino Rural Segunda Etapa 11743	11743	Chiapas	Ocosingo	Ronda Flores	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Tranportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,934,417	\$1,934,417	\$1,934,417	\$1,934,417	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	803	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821020	Construcción De Fachos En Área De Irrigación Del Subsector Rural La Estación Primera Rural (colono Morán) - 11885	11885	Chiapas	Ocosingo	Pedra Blanca (Colono Morán)	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,899,933	\$2,899,933	\$2,899,933	\$2,899,933	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821011	Rehabilitación De Fachos Firme - 12822	12822	Chiapas	Ocosingo	Ran de Ayala	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$456,610	\$456,610	\$456,610	\$456,610	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821013	Rehabilitación De Fachos Firme - 10868	10868	Chiapas	Ocosingo	Los Reyes del Sol	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,109,002	\$4,109,002	\$4,109,002	\$4,109,002	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821014	Construcción De Drenaje Sanitario - 8182	8182	Chiapas	Ocosingo	El Rosero	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$3,375,782	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	352	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro
CHP17170100821015	Rehabilitación De Fachos Firme - 13948	13948	Chiapas	Ocosingo	Lomas del Chirato	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$605,527	\$605,527	\$605,527	\$605,527	\$605,527	\$605,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera / OBRA PROGRAMADA / Física / OBRA PROGRAMADA / Registro
CHP17170100821016	Construcción De Piso Firme - 13967	13967	Chiapas	Ocosingo	Lomas del Chirato	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$957,799	\$957,799	\$957,799	\$957,799	\$957,799	\$957,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera / OBRA PROGRAMADA / Física / OBRA PROGRAMADA / Registro
CHP17170100821017	Modernización Con Limpieza Leada Del Alcantarado Público En La Calle Obregón Sur De La Colonia Centro Del Municipio De Tuxtla Chico (Chiapas) - 2024A	2024A	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	\$1,114,523	100.00	\$0	7.026	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro METAS DEL PROYECTO 27 DE POSITIS SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170100821018	Ampliación Del Ferrocarril Con Conexión Hidráulica De Avenida Central Obregón Sur Del Calle Central Hidalgo Calle Rodadero - 10182	10182	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Tranportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$194,852	\$194,852	\$194,852	\$194,852	\$194,852	\$194,852	100.00	\$0	Otros	7.026	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro METAS DEL PROYECTO 196.57 ML SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100821019	Rehabilitación De Barricada En Calle Lomas Del Trébol Entre Avenida Juárez Y Avenida Fides 9782	9782	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Tranportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,032,581	\$1,032,581	\$1,032,581	\$1,032,581	\$1,032,581	\$1,032,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7.026	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA PROGRAMADA AL 100% Y OPERATIVO SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100821020	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Lomas Del Trébol Entre Av. Juárez Y Avenida Fides - 9970	9970	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	100.00	\$0	Otros	241	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro obra al 100% y operado satisfactoriamente SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100821021	Construcción De Barricada En Av. Díaz Vialá Entre Calle Central Hidalgo Calle Lomas Del Trébol - 9665	9665	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Tranportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$957,388	\$957,388	\$957,388	\$957,388	\$957,388	\$957,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7.026	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro obra al 100% y operado satisfactoriamente SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100821022	Construcción De Red De Alcantarado Porcelán En Calle Comercio - 9999	9999	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	\$389,375	100.00	\$0	Otros	7.026	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro METAS DEL PROYECTO 58.00 ML SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100821023	Rehabilitación De La Red De Agua En Avenida Hidalgo Calle Juárez Y Calle Central Hidalgo Obispo - 9856	8856	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$487,627	\$487,627	\$487,627	\$487,627	\$487,627	\$487,627	100.00	\$0	Otros	305	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro metas del proyecto 380.00 ml SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100821024	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa De Sección Margaritas - 9902	9902	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección Margaritas (Santa Rosa)	Rural	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$78,969	\$78,969	\$78,969	\$78,969	\$78,969	\$78,969	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro METAS DEL PROYECTO 1.00 OBRA SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100821025	Ampliación De Alcantarado Público - 27480	27480	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,180,000	\$1,180,000	\$1,180,000	\$472,000	\$472,000	\$472,000	40.00	\$0	Otros	1,223	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro Para su revisión y/o validación SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100821026	Reconstrucción De Calle Los Naranjos - 27425	27425	Chiapas	Tuxtla Chico	Xochiltepec	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Tranportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$246,165	\$246,165	\$246,165	\$123,082	\$123,082	\$123,082	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,223	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro Para su revisión y/o validación SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100821027	Construcción De Barricada Perimetral En Avenida Obispo Belandier Domínguez Palencia - 27192	27192	Chiapas	Tuxtla Chico	Xochiltepec	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$928,327	\$928,327	\$928,327	\$281,498	\$281,498	\$281,498	30.00	\$0	Metros lineales				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conexo	Programa Fondo Conexo - Específico	Rubro	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Año Financiero							Año Físico			Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Reasignado (Rebasado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población
CDF0070000006050	Rehabilitación De Camino Del Entromque Carrizal De Alvarez Obregon Del ODO Al Km 9.500	1.18	Chiapas	Tila	Alvarez Obregon	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampas y coberturas	En Ejecucion						0.00								Financiera / Físico / Registro La entidad federativa al momento no reportaba avances físicos, el avance Financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CDF17100100842137	Construcción De Línea De Conducción Y Tendido De Línea De Alta Tensión Del Abastecimiento De Agua Potable Primera Sección	27354	Chiapas	Salto de Agua	Normal Bravo Días Sección	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$2,294,205	\$2,294,205	\$2,294,205	\$1,147,103	\$1,147,103	\$1,147,103	50.00	\$0	Medios lineales	412	100.00	13.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842138	Reasentamiento De Seleccionados Cuarenta Mts Del Calleón La Cruz San Francisco Centro Tercer Calle De Acceso Al Arroyo Del Escudo 17202	27593	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Trampas y coberturas	En Ejecucion	2017	\$1,486,759	\$1,486,759	\$1,486,759	\$644,819	\$644,819	\$644,819	43.37	\$0	Otros	5,199	100.00	46.15	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842139	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Conduccion - 21507	31507	Chiapas	Salto de Agua	Chuchuctulmí	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$909,309	\$909,309	\$909,309	\$653,309	\$653,309	\$653,309	71.85	\$0	Medios lineales	507	100.00	60.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842140	Rehabilitación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 27090	27090	Chiapas	Salto de Agua	Lumija	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$2,051,027	\$2,051,027	\$2,051,027	\$1,833,429	\$1,833,428	\$1,833,428	89.39	\$0	Medios lineales	295	100.00	70.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842141	Construcción De Obrero Sertario Tercera Etapa - 27422	27422	Chiapas	Salto de Agua	Ruedo Nuevo	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$2,938,471	\$2,938,471	\$2,938,471	\$2,194,456	\$2,194,456	\$2,194,456	74.68	\$0	Medios lineales	339	100.00	68.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842142	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 27460	27460	Chiapas	Salto de Agua	San Agustín	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$646,970	\$646,970	\$646,970	\$573,101	\$573,101	\$573,101	88.58	\$0	Medios lineales	296	100.00	55.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842143	Construcción De La Red De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En las Locaciones De Nueva Florida - Santo Domingo Y Laguna Verde - 22854	22854	Chiapas	Soconochingo	Nueva Florida	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCONOCHINGO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016							0.00		Medios lineales	335	100.00		Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842144	Rehabilitación De Camino Alvarez Obregon A Venustiano Carranza - 11808	11808	Chiapas	Tila	Venustiano Carranza	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Trampas y coberturas	En Ejecucion	2017	\$5,960,445	\$5,960,445	\$5,960,445	\$4,352,731	\$4,352,731	\$4,352,731	73.03	\$0	Medios lineales	340	100.00	90.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842145	Mantenimiento De Saneamiento Básico En La Escuelas Primaria De Las Locaciones Municipales Barrio San Juan - 23890	23890	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecucion	2017	\$143,140	\$143,140	\$143,140	\$143,013	\$143,013	\$143,013	99.91	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera / Físico metros cuadrados / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842147	Rehabilitación De Camino Del Tramo Carrizal A Nulo Negro - 11809	11809	Chiapas	Tila	Nulo Negro	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Trampas y coberturas	En Ejecucion	2017	\$1,761,023	\$1,761,023	\$1,761,023	\$1,377,569	\$1,377,569	\$1,377,569	78.23	\$0	Medios lineales	152	100.00	90.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842148	Construcción De Diques, Trampas De Abastecimiento De Agua Potable - 11746	11746	Chiapas	Tila	Nulo Negro	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$864,152	\$864,152	\$864,152	\$864,152	\$864,152	\$864,152	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842149	Construcción De Nueva Cuarta Faja Barrio 11797	11797	Chiapas	Tila	El Cuernu	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$430,727	\$430,727	\$430,727	\$215,364	\$215,364	\$215,364	50.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842150	Rehabilitación De Camino Del Tramo Carrizal De La Uspaga A Cruz Palenque - 11810	11810	Chiapas	Tila	Cruz Palenque	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Trampas y coberturas	En Ejecucion	2017	\$1,320,080	\$1,320,080	\$1,320,080	\$1,320,080	\$1,320,080	\$1,320,080	100.00	\$0	Medios lineales	232	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842151	Rehabilitación De Camino Del Tramo Carrizal Carrizal De Jeldibajal A Chichopol 11710	10710	Chiapas	Tila	Chichopol	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Trampas y coberturas	En Ejecucion	2017	\$2,999,022	\$2,999,022	\$2,999,022	\$2,999,022	\$2,999,022	\$2,999,022	100.00	\$0	Medios lineales	450	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842152	Rehabilitación De Camino Del Tramo Carrizal Alvarado De Jeldibajal A Chichopol 11730	11730	Chiapas	Tila	Chichopol	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Trampas y coberturas	En Ejecucion	2017	\$832,419	\$832,419	\$832,419	\$832,419	\$832,419	\$832,419	100.00	\$0	Medios lineales	350	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842153	Construcción De Vivienda - Acciones De Mano Fija Segunda Etapa - 10728	10728	Chiapas	Tila	Cholam Cardenas	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$1,310,623	\$1,310,623	\$1,310,623	\$1,310,623	\$1,310,623	\$1,310,623	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842154	Construcción De Tramo V'San Acciones De Facto Fono - 11804	11804	Chiapas	Tila	Ischultul	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$577,266	\$577,266	\$577,266	\$577,266	\$577,266	\$577,266	100.00	\$0	Medios Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842155	Rehabilitación De Camino Interajá Cuadrante El Cuernu Chico - 9291	9291	Chiapas	Tila	Interajá	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Trampas y coberturas	En Ejecucion	2017	\$5,349,668	\$5,349,668	\$5,349,668	\$4,431,272	\$4,431,272	\$4,431,272	82.83	\$0	Medios lineales	252	100.00	90.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842156	Construcción De Diques Acciones De Mano Fija Segunda Etapa - 10730	10730	Chiapas	Tila	Arrijalá	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$953,180	\$953,180	\$953,180	\$285,954	\$285,954	\$285,954	30.00	\$0	Otros	64	100.00	65.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842157	Rehabilitación De Obrero Sertario En La Calle Calle De Mayor Barrio Centro Segundas - 11789	11789	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$2,531,401	\$2,531,401	\$2,531,401	\$2,531,401	\$2,531,401	\$2,531,401	100.00	\$0	Medios lineales	376	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842158	Reasentamiento De Calleón Con Camino Real Barrio Barrio Palenque - 13190	13190	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Trampas y coberturas	En Ejecucion	2017	\$1,761,968	\$1,761,968	\$1,761,968	\$880,984	\$880,984	\$880,984	50.00	\$0	Medios Cuadrados	344	100.00	65.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842159	Construcción De Diques - Acciones De Mano Fija Segunda Etapa Barrio La Libertad - 10733	10733	Chiapas	Tila	El Quital	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$953,180	\$953,180	\$953,180	\$953,180	\$953,180	\$953,180	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842160	Construcción De Ventas Acciones De Mano Fija Segunda Etapa - 10732	10732	Chiapas	Tila	La Pruitosa	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$1,191,476	\$1,191,476	\$1,191,476	\$835,251	\$835,251	\$835,251	70.10	\$0	Medios lineales	80	100.00	75.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842161	Mantenimiento De Agua En La Escuela Primaria Ingenua Arriaga Tercera Construcción - 11770	11770	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Educación	En Ejecucion	2017	\$982,156	\$982,156	\$982,156	\$491,078	\$491,078	\$491,078	50.00	\$0	Otros	432	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842163	Rehabilitación De Camino Del Tramo De Obispo A Nulo Con Tabasco - 9504	9504	Chiapas	Tila	Misaga Chimal	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Trampas y coberturas	En Ejecucion	2017	\$2,945,432	\$2,945,432	\$2,945,432	\$2,945,432	\$2,945,432	\$2,945,432	100.00	\$0	Medios lineales	234	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842164	Construcción De Vivienda - Acciones De Facto Fono - 11799	11799	Chiapas	Tila	San José Chichil	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$481,058	\$481,058	\$481,058	\$240,528	\$240,528	\$240,528	50.00	\$0	Medios Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842166	Rehabilitación De La Red De Abastecimiento Sertario Cuarta Etapa - 30990	30990	Chiapas	Soyotlán	Soyotlán	Urbano	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$2,705,640	\$2,705,640	\$2,705,640	\$2,031,840	\$2,031,840	\$2,031,840	75.10	\$0	Medios lineales	4,014	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
CDF17100100842168	Rehabilitación De Camino Rural - 30913	30913	Chiapas	Soyotlán	San Antonio Zaragoza	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL	Trampas y coberturas	En Ejecucion	2017	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	\$2,503,020	100.00	\$0	Medios lineales	768	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842169	Rehabilitación De La Red De Abastecimiento Sertario Tercera Etapa - 31202	31202	Chiapas	Soyotlán	San Antonio Zaragoza	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$2,082,752	\$2,082,752	\$2,082,752	\$1,747,918	\$1,747,918	\$1,747,918	83.92	\$0	Medios lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBIEN EN PROCESO DE EJECUCION / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842182	Construcción De La Red De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 22906	22906	Chiapas	Soconochingo	Barrio Zentmeier O A Rosal	Rural	Apoyos Federales	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	REAFORTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCONOCHINGO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$1,154,990	\$1,154,990	\$1,154,990	\$962,531	\$962,531	\$962,531	83.34	\$0	Medios lineales	145	100.00	80.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente mes.
CDF17100100842183	Construcción De Trampas Para Abastecimiento De Agua Potable Segunda Etapa - 23114	2311																								

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Ejección	Programa						Presupuesto	Modificado	Reservado (Módulo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	% Avance Acumulado
CP17017020056050	Rehabilitación De Camino Del Entrepase Camarón A Alvarez Obregón Del D.O.D. Al Km 9.500	115	Chiapas	Tila	Alvarez Obregón	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Trampalines y calzadas	En Ejecución								0.00							Financiera / / Finca / / Registro La entidad federativa al municipio no reportó avances físicos obra el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP1717020056268	Construcción De Aula Cienfuegos En La Finca Teñichubato Ignacio Albeniz - 79377	76877	Chiapas	Larrazul	Majolal	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$439,924	\$0	\$439,924	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	0.00		Financiera / OBRA NO INICIADA / Finca OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056269	Construcción De Aula Cienfuegos En La Finca Teñichubato Meles Heron - 79343	79943	Chiapas	Larrazul	Mosito	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$474,739	\$0	\$474,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	62	100.00	0.00		Financiera / OBRA TERMINADA / Finca OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056270	Reparación Para El Camino De Bombar - 78783	78783	Chiapas	Larrazul	Neretic	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Otros	253	200	100.00	100.00		Financiera / OBRA TERMINADA / Finca OBRA TERMINADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CP1717020056271	Construcción De Cuarto Para Cocina En Finca Los Barrios La Cruz - 92758	92758	Chiapas	Larrazul	Rosenhutz	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,303,360	\$0	\$3,303,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	252	100.00	0.00		Financiera / OBRA NO INICIADA / Finca OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056272	Construcción De Cuarto Para Cocina En Finca Los Barrios La Cruz - 92764	92764	Chiapas	Larrazul	Rosenhutz	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,143,760	\$0	\$3,143,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	252	100.00	0.00		Financiera / OBRA NO INICIADA / Finca OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056273	Construcción De Techo Fermo En Pomihutz - 92498	92498	Chiapas	Larrazul	Rosenhutz	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,247,721	\$0	\$3,247,721	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00		Financiera / OBRA NO INICIADA / Finca OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056274	Construcción De Cuarto Dormitorio En Dombar - 89776	89776	Chiapas	Larrazul	Rosenhutz	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,692,271	\$0	\$2,692,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	100.00	0.00		Financiera / OBRA NO INICIADA / Finca OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056275	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda P9493	76593	Chiapas	Larrazul	Suyik	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,787,120	\$0	\$2,787,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	223	100.00	0.00		Financiera / OBRA NO INICIADA / Finca OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056277	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda P9770	76770	Chiapas	Larrazul	Tanik Bigo	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$929,040	\$0	\$929,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	30.00		Financiera / OBRA EN PROCESO / Finca OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056278	Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio Juan P'ee San Juan - 89180	89180	Chiapas	Larrazul	Tres Puentes Uno	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,888,334	\$0	\$3,888,334	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	196	100.00	0.00		Financiera / OBRA NO INICIADA / Finca OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056279	Construcción De Techo Fermo En Tres Puentes Uno - 89474	89474	Chiapas	Larrazul	Tres Puentes Uno	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$555,723	\$483,012	\$555,723	\$483,012	\$483,012	\$483,012	86.92	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	86.92		Financiera / OBRA EN PROCESO / Finca OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056280	Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio San Antonio - 79713	79713	Chiapas	Larrazul	Tres Puentes Uno	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,408,414	\$508,388	\$1,408,414	\$508,388	\$508,388	\$508,388	36.01	\$0	Vivienda	88	100.00	36.00		Financiera / OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Finca / / Registro	
CP1717020056281	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tres Puentes Uno Barrio Centro - 77792	77792	Chiapas	Larrazul	Tres Puentes Uno	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$185,871	\$175,565	\$185,871	\$175,565	\$175,565	\$175,565	94.56	\$0	Vivienda	8	100.00	94.56		Financiera / OBRA EN PROCESO / Finca OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056282	Construcción De Cuarto Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio Centro - 77772	77772	Chiapas	Larrazul	Tres Puentes Uno	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,226,490	\$0	\$3,226,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	148	100.00	0.00		Financiera / OBRA NO INICIADA / Finca OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056283	Construcción De Cuarto Dormitorio En Tres Puentes Barrio Centro - 77773	77773	Chiapas	Larrazul	Tres Puentes Uno	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,299,716	\$1,228,956	\$1,299,716	\$1,228,956	\$1,228,956	\$1,228,956	94.56	\$0	Vivienda	56	100.00	94.56		Financiera / Finca OBRA EN PROCESO / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056284	Construcción De Camino De Hierro Multigrán En El Fin Camero Salinas - 67358	67358	Chiapas	Larrazul	Carrizalchuchulil	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$944,130	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	127	100.00	0.00		Financiera / OBRA NO INICIADA / Finca OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056285	Construcción De Cuarto Para Cocina En Noctic 92586	92586	Chiapas	Larrazul	Noctic	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,737,341	\$0	\$1,737,341	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	82	100.00	0.00		Financiera / OBRA NO INICIADA / Finca OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056286	Construcción De Techo Fermo En Noctic 92452	92452	Chiapas	Larrazul	Noctic	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,561	\$0	\$151,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00		Financiera / OBRA NO INICIADA / Finca OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056287	Construcción De Cuarto Dormitorio En Noctic 92453	92453	Chiapas	Larrazul	Noctic	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$742,696	\$0	\$742,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	32	100.00	0.00		Financiera / OBRA NO INICIADA / Finca OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056288	Construcción De Camino De Hierro Multigrán En El Fin Barrio Juan P'ee - 67868	67868	Chiapas	Larrazul	Togjibutz	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LARRAZUL CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$665,217	\$0	\$665,217	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	47	100.00	0.00		Financiera / OBRA NO INICIADA / Finca OBRA NO INICIADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056292	Ampliación De La Segunda Etapa San Juanito Ude - 84311	84311	Chiapas	San Margaritas	San Margaritas	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,871,806	\$471,546	\$1,871,806	\$471,546	\$471,546	\$471,546	30.00	\$0	Otros	45	100.00	30.00		Financiera / / Finca / / Registro OBRA EN SEGUIMIENTO COMPONENTES AL 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056297	Construcción De Franja Y Cuatro Cuartos Dormitorios - 79353	79353	Chiapas	Chilón	San Paúl	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,646,867	\$1,646,869	\$1,646,869	\$1,646,867	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	82	100.00	50.00		Financiera / / Finca / / Registro
CP1717020056312	Construcción De Cuartos Dormitorios - 37236	37236	Chiapas	Repar de Dzanep	Valcun	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	ANUNCIO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,405,810	\$1,405,810	\$1,405,810	\$1,405,810	\$1,405,810	\$1,405,810	100.00	\$0	Vivienda	61	100.00	50.00		Financiera / Finca OBRA AL 50 % DE EJECUCIÓN / Registro OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056313	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 77651	77651	Chiapas	Acapuzhuc	La Laja	Natal	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPUZHUC CHIAPAS MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,303,876	\$2,303,876	\$2,303,876	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	144	100.00	0.00		Financiera / / Finca / / Registro SE ENVA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056314	Construcción De Banquetas Y Guarniciones - 89962	89962	Chiapas	Acula	Acula	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Trampalines y calzadas	En Ejecución	2017	\$330,142	\$330,142	\$330,142	\$330,142	\$330,142	\$330,142	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00		Financiera / / Finca / / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056315	Construcción De Banquetas - 91958	91958	Chiapas	Acula	Acula	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Trampalines y calzadas	En Ejecución	2017	\$344,242	\$344,242	\$344,242	\$344,242	\$344,242	\$344,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00		Financiera / / Finca / / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056316	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable - 92241	92241	Chiapas	Acula	Acula	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,741,015	\$870,508	\$870,508	\$870,508	\$870,508	\$870,508	50.00	\$0	Metros Invasos	200	100.00	50.00		Financiera / / Finca / / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056317	Construcción De Banquetas Y Guarniciones - 90115	90115	Chiapas	Acula	Acula	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Trampalines y calzadas	En Ejecución	2017	\$204,088	\$204,088	\$204,088	\$204,088	\$204,088	\$204,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00		Financiera / / Finca / / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056318	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable - 92225	92225	Chiapas	Acula	Acula	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$43,907	\$21,952	\$21,952	\$21,952	\$21,952	\$21,952	50.00	\$0	Metros Invasos	200	100.00	50.00		Financiera / / Finca / / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056321	Construcción De Banquetas Y Guarniciones - 89907	89907	Chiapas	Acula	Acula	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Trampalines y calzadas	En Ejecución	2017	\$66,028	\$66,028	\$66,028	\$66,028	\$66,028	\$66,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00		Financiera / / Finca / / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056322	Reparación De Calles Con Concreto Impregnado - 83761	83761	Chiapas	Acula	Acula	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Trampalines y calzadas	En Ejecución	2017	\$532,100	\$266,052	\$266,052	\$266,052	\$266,052	\$266,052	50.00	\$0	Otros	110	100.00	50.00		Financiera / / Finca / / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP1717020056323	Reparación De Calles Con Concreto Impregnado - 83864	83864	Chiapas	Acula	Acula	Urbano	Aplicaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Trampalines y calzadas																	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fedatario	Programa Fedatario Convencional - Ejecutivo	Resumen	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Presupuesto	Modificado	Reservados (Módulo)	Anexo Financiero					Unidad de Medida	Anexo Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Población	Anexo Anual		% Anexo Acumulado
DP1717020085450	Rehabilitación De Camino Del Entrepase Camarero Al Camino Obregon Del ODO Al Km 9.500	113	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	REAFIRMAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transportes y caminos	En Ejecucion									0.00						Financiera / Física / Régimen La Entidad Fedrativa al municipio no cuenta con un programa de avance Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
DP1717020085451	Rehabilitación De Camino Rural - 351150	351150	Chiapas	La Concordia	San Rafael	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCESIA CHIAPAS	Transportes y caminos	En Ejecucion	2017		\$2,096,804	\$2,096,804	\$2,096,804	\$2,096,804	\$2,096,804	\$2,096,804	100.00	\$0	Otros	348	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen	
DP1717020085452	Rehabilitación De Tronco Carretero Dismorion-76355	76355	Chiapas	Chilón	Chewel Chico	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CIRÓN CHIAPAS	Viandas	En Ejecucion	2017		\$1,480,333	\$1,480,333	\$1,480,333	\$1,480,333	\$0	\$0	0.00	\$0	Viandas	72	100.00	50.00	Financiera / Física / Régimen	
DP1717020085453	Rehabilitación De Tronco Y Dos Cuartos Dismorion - 55126	55126	Chiapas	Chilón	Chewel Maquinal	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CIRÓN CHIAPAS	Viandas	En Ejecucion	2017		\$1,535,240	\$1,535,240	\$1,535,240	\$1,535,240	\$934,525	\$934,525	60.87	\$0	Viandas	76	100.00	90.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085454	Construcción De Dos Cuartos Dismorion- 52226	52226	Chiapas	Chilón	Buenavista Baque Tigel	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CIRÓN CHIAPAS	Viandas	En Ejecucion	2017		\$559,321	\$559,321	\$559,321	\$559,321	\$0	\$0	0.00	\$0	Viandas	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085455	Rehabilitación De Camino Escolar En Escuela Primaria Ruben Miguel Rincón Cuchulón - 52452	52452	Chiapas	Iscuella	Iscuella	Urbano	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecucion	2017		\$570,342	\$570,342	\$570,342	\$429,471	\$429,471	\$429,471	75.30	\$0	Metros Cuadrados	9,570	100.00	80.00	Financiera / Física OBRA CON AVANCE FÍSICO DEL 80% / Régimen	
DP1717020085456	Rehabilitación De Camino Escolar En Escuela Primaria Liliama La Berlio Jancuz Carta 54999	54999	Chiapas	Iscuella	Iscuella	Urbano	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecucion	2017		\$570,342	\$570,342	\$570,342	\$357,793	\$357,793	\$357,793	62.73	\$0	Metros Cuadrados	9,570	100.00	70.00	Financiera / Física OBRA CON AVANCE FÍSICO DEL 70% / Régimen	
DP1717020085457	Rehabilitación De Camino Rural Urbán En Tronco Hoja Blanca A La Nogalera - 59157	59157	Chiapas	Iscuella	Hoja Blanca	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y caminos	En Ejecucion	2017		\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	50.00	\$0	Otros	310	100.00	50.00	Financiera / Física OBRA CON AVANCE FÍSICO DEL 50% / Régimen	
DP1717020085458	Mejoramiento Del Camino De Salud Construcción De Servicios Sanitarios - 32624	32624	Chiapas	Iscuella	Ovando Turbula	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecucion	2017		\$275,261	\$275,261	\$275,261	\$275,261	\$275,261	\$275,261	100.00	\$0	Otros	367	100.00	100.00	Financiera / Física OBRA TERMINADA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS COSTARRA VERBUDESAK / Régimen	
DP1717020085459	Construcción De Dos Aulas Didácticas: 19611 Uno En La Unidad Educativa Comunitaria "Rafael Ángel F. Trias San Juan" De La Zona - 50787	50787	Chiapas	Iscuella	San Juan Perseñal	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecucion	2017		\$1,645,669	\$1,645,669	\$822,835	\$822,835	\$822,835	\$822,835	50.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	60.00	Financiera / Física OBRA CON AVANCE FÍSICO DEL 60% / Régimen	
DP1717020085460	Construcción Del Sistema De Agua Potable Mas De Distribución - 34150	34150	Chiapas	Iscuella	San Juan Perseñal	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$1,610,169	\$1,610,169	\$1,610,169	\$1,610,169	\$1,610,169	\$1,610,169	100.00	\$0	Metros lineales	224	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085461	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Hoja Blanca De Mayo - 51847	51847	Chiapas	Iscuella	3 de Mayo	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecucion	2017		\$225,030	\$225,030	\$225,030	\$112,515	\$112,515	\$112,515	50.00	\$0	Otros	126	100.00	66.66	Financiera / Física OBRA CON AVANCE FÍSICO DEL 66.66% / Régimen	
DP1717020085462	Construcción De Edificio Médico Centro De Salud Rural - 80569	80569	Chiapas	Chicomucm	Nueva Morelia	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecucion	2017		\$880,189	\$880,189	\$880,189	\$880,189	\$880,189	\$880,189	100.00	\$0	Otros	407	100.00	30.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085464	Rehabilitación De Camino Entrepase Piedra Blanca Al Ejido Pablo L. Solís - 16406	16406	Chiapas	Chicomucm	Pablo L. Solís	Urbano	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y caminos	En Ejecucion	2017		\$372,279	\$372,279	\$372,279	\$372,279	\$372,279	\$372,279	100.00	\$0	Metros lineales	3,070	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085465	Construcción De Viviendas En Camino Car Comunitario Habaclón - 80599	80599	Chiapas	Chicomucm	Santa Elena (Dhar Norona)	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y caminos	En Ejecucion	2017		\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	167	100.00	30.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085467	Ampliación De La Línea Eléctrica De Medio Tensión Y La Red De Distribución De Baja Tensión - 80275	80275	Chiapas	Chicomucm	Nueva Reforma	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecucion	2017		\$1,559,716	\$1,559,716	\$1,559,716	\$1,559,716	\$1,559,716	\$1,559,716	100.00	\$0	Otros	212	100.00	45.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085468	Construcción De Fichales En Areas De Hospitalización De Hospital General Hospital Comunitario Rosendo Castellanos Figueroa 52582	52582	Chiapas	Chicomucm	San Antonio Occital	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecucion	2017		\$977,280	\$977,280	\$977,280	\$977,280	\$977,280	\$977,280	100.00	\$0	Otros	321	100.00	45.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085469	Construcción De Viente Cuartos Dismorion- 55525	55525	Chiapas	Chilón	Baxelá Samaria	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CIRÓN CHIAPAS	Viandas	En Ejecucion	2017		\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$956,310	\$0	\$0	0.00	\$0	Viandas	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085470	Construcción De Dos Cuartos Dismorion- 61412	61412	Chiapas	Chilón	Migón Taxy	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CIRÓN CHIAPAS	Viandas	En Ejecucion	2017		\$570,826	\$570,826	\$570,826	\$570,826	\$0	\$0	0.00	\$0	Viandas	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen	
DP1717020085471	Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dismorion - 84594	84599	Chiapas	Chilón	Nax Chij	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CIRÓN CHIAPAS	Viandas	En Ejecucion	2017		\$2,050,845	\$2,050,845	\$2,050,845	\$2,050,845	\$1,864,405	\$1,864,405	90.91	\$0	Viandas	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085472	Construcción De Dos Cuartos Dismorion - 50493	50493	Chiapas	Chilón	Togtejal San Sebastian	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CIRÓN CHIAPAS	Viandas	En Ejecucion	2017		\$538,021	\$538,021	\$538,021	\$538,021	\$0	\$0	0.00	\$0	Viandas	26	100.00	95.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085473	Suministro E Instalación De Veintidós Módulos Saneamiento - 28703	28703	Chiapas	Chilón	Monte Sejal	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Viandas	En Ejecucion	2017		\$748,042	\$748,042	\$748,042	\$748,042	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	50.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085481	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 92689	92689	Chiapas	Iscuella	Santa Teresita	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecucion	2017		\$590,359	\$590,359	\$590,359	\$590,359	\$590,359	\$590,359	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física UNIDAD DE MEDIDA 13 POSTES AVANCE FÍSICO 100% / Régimen	
DP1717020085487	Mejoramiento De Viviendas Volvemos Cuartos Comunitarios Primera Etapa - 67289	67289	Chiapas	Huitán	Reforma Agraria	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITAN	Viandas	En Ejecucion	2017		\$689,000	\$689,000	\$689,000	\$227,281	\$227,281	\$227,281	32.99	\$0	Viandas	98	100.00	33.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085488	Reconstrucción De La Calle De Acceso A La Localidad De Chuchulón Segunda Etapa - 62281	62281	Chiapas	Huitán	Chuchulón	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITAN	Transportes y caminos	En Ejecucion	2017		\$402,023	\$402,023	\$402,023	\$391,936	\$391,936	\$391,936	97.49	\$0	Metros Cuadrados	178	100.00	47.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085494	Construcción Y Equipamiento De Ruas Profundas Etapa Dos - 47853	47853	Chiapas	Mazatlán	Mazatlán	Urbano	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$557,738	\$557,738	\$557,738	\$557,738	\$557,738	\$557,738	100.00	\$0	Otros	6,838	100.00	100.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085495	Construcción De Banco Prehospital En Jardín De Niños Juan Y Salazar - 47248	47248	Chiapas	Mazatlán	Mazatlán	Urbano	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecucion	2017		\$356,854	\$356,854	\$356,854	\$123,621	\$123,621	\$123,621	34.64	\$0	Metros lineales	600	100.00	50.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085496	Construcción De Fichales De Canchas De Escuelas Telesecundarias Rosendo Castellanos Segunda Etapa - 59617	59619	Chiapas	Mazatlán	Azulés Sardin	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecucion	2017		\$1,582,251	\$1,582,251	\$1,582,251	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,135	100.00	20.00	Financiera / Física / Régimen SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085497	Ampliación De Red San Luis - 84047	84047	Chiapas	San Margarita	San Luis	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion	2017		\$658,236	\$1,974,471	\$1,974,471	\$1,974,471	\$1,974,471	\$1,974,471	30.00	\$0	Otros	31	100.00	30.00	Financiera / Física / Régimen OBRA EN SEGUIMIENTO GOBIERNOPRENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017	
DP1717020085498	Construcción De Línea A Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 80397	80397	Chiapas	San Margarita	Agua Limpia	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion	2017		\$1,050,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	30.00	\$0	Otros	38	100.00	30.00	Financiera / Física / Régimen OBRA EN SEGUIMIENTO GOBIERNOPRENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085499	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 84372	84372	Chiapas	San Margarita	Ruben Jaramila	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion	2017		\$1,250,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	30.00	\$0	Otros	54	100.00	30.00	Financiera / Física / Régimen OBRA EN SEGUIMIENTO GOBIERNOPRENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel	
DP1717020085500	Construcción De Línea A Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 88195	88195	Chiapas	San Margarita	San Juan Itzamal	Natal	Apoyos Fedatarios	RD4 FASE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Apoyos Fedatarios para Entidades Fedrativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	En Ejecucion	2017		\$567,786	\$170,336	\$170,336	\$170,336	\$170,336	\$170,336	30.00	\$0	Otros					

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Rubro	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Año Financiero								Unidad de Medida	Población	Años Anual	No. Años Actividad	Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Reservados (Miles/miles)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance						Reintegrado	
CHP00170200850050	Rehabilitación De Camino Del Entornoque Camarero A Alvaro Obregón Del CDDU Al Km 9.500	1.1	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Tranportes y pabellones	En Ejecucion																	Financiera / Fisco / Regimeno La entidad Federativa de manaje no reporto el avance financiero, obra el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200857004	Construcción De Ochova y Ocho Acciones De Muro Ferra Primera Etapa - 23232	32822	Chiapas	Tila	Chochitlan	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$4,738,364	\$4,738,364	\$3,634,520	\$3,634,520	\$3,634,520	76.70	50	Otros	302	100.00	60.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA PENDIENTE FINQUITAR FINANCIERO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
CHP17170200857006	Rehabilitación De Calle Con Concreto Macadam Físicamente / Ocho De Acciones Cuarenta Entre Calle Niños Héroes Y Francisco León Méndez - 70260	78360	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Vivienda y pabellones	En Ejecucion	2017		\$1,016,990	\$1,016,990	\$1,016,990	\$300,090	\$300,090	\$300,090	30.00	50	Metros Cuadrados	1,766	100.00	0.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA PENDIENTE FINQUITAR FINANCIERO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857007	Rehabilitación Con Concreto H98-6000 Premezado M. Cuarenta y Ocho - 72320	73730	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Vivienda y pabellones	En Ejecucion	2017		\$1,094,799	\$1,094,799	\$1,094,799	\$328,440	\$328,440	\$328,440	30.00	50	Metros Cuadrados	571	100.00	0.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA PENDIENTE FINQUITAR FINANCIERO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857008	Construcción Viveres Cuarenta Donaciones En Viveres Existentes Recreación Adicional - 72200	72300	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$1,349,861	\$1,349,861	\$1,349,861	\$674,932	\$674,932	\$674,932	50.00	50	Vivereda	100	100.00	0.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA PENDIENTE FINQUITAR FINANCIERO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857009	Construcción De Suelo Dientes Para Plano Horizontal Dientes - 72422	72432	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$569,067	\$569,067	\$569,067	\$474,248	\$474,248	\$474,248	83.34	50	Otros	2,000	100.00	85.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA PENDIENTE FINQUITAR FINANCIERO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857018	Construcción De Viveres Cuarenta Donaciones En Viveres Existentes Recreación Adicional - 72472	72472	Chiapas	Tonalá	Panotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$445,453	\$445,453	\$445,453	30.00	50	Vivereda	110	100.00	0.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA PENDIENTE FINQUITAR FINANCIERO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857019	Construcción De Viveres Cuarenta Donaciones En Viveres Existentes Recreación Adicional - 72470	72470	Chiapas	Tonalá	Panotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$445,453	\$445,453	\$445,453	30.00	50	Vivereda	107	100.00	0.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA PENDIENTE FINQUITAR FINANCIERO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857020	Construcción De Viveres Cuarenta Donaciones En Viveres Existentes Recreación Adicional - 72370	72370	Chiapas	Tonalá	Panotlán	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$1,484,850	\$1,484,850	\$1,484,850	\$445,453	\$445,453	\$445,453	30.00	50	Vivereda	110	100.00	0.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA PENDIENTE FINQUITAR FINANCIERO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857021	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario 42447	42447	Chiapas	Tempeque	Yashuchón	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$3,088,421	\$3,088,421	\$3,088,421	\$500,000	\$500,000	\$500,000	16.19	50	Metros lineales	74	100.00	14.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM-BANCOMAS 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857022	Revolución De Camino Rural - 41408	41408	Chiapas	Tempeque	Baylán	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Tranportes y pabellones	En Ejecucion	2017		\$1,327,490	\$1,327,490	\$1,327,490	\$685,958	\$685,958	\$685,958	51.67	50	Otros	518	100.00	52.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM-BANCOMAS 2017	
CHP17170200857023	Revolución De Camino Rural - 41404	41404	Chiapas	Tempeque	Tolamulá	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Tranportes y pabellones	En Ejecucion	2017		\$1,304,000	\$1,304,000	\$1,304,000	\$1,006,799	\$1,006,799	\$1,006,799	74.30	50	Otros	44	100.00	54.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM-BANCOMAS 2017	
CHP17170200857024	Rehabilitación De Foso Profundo De Agua Traslado Desde El Cauce Existentes 81036	81036	Chiapas	Tempeque	Tempeque	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$838,300	\$838,300	\$838,300	\$460,641	\$460,641	\$460,641	55.07	50	Otros	800	100.00	100.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM-BANCOMAS 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857028	Construcción De Suelo y Ocho Acciones De Muro Ferra Segunda Etapa Barro Los Llanos - 10271	10271	Chiapas	Tila	Chatum Gardón	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$417,014	\$417,014	\$417,014	\$125,105	\$125,105	\$125,105	30.00	50	Otros	28	100.00	100.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA PENDIENTE FINQUITAR FINANCIERO - Fisco OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA PENDIENTE FINQUITAR FINANCIERO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857030	Construcción De Franja Y Ocho Acciones De Fachos Ferra - 10273	10273	Chiapas	Tila	Chetajón	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$593,300	\$593,300	\$593,300	\$593,300	\$593,300	\$593,300	100.00	50	Metros Cuadrados	148	100.00	100.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857031	Construcción De Ochova Acciones De Muro Ferra Primera Etapa - 92724	92724	Chiapas	Tila	Jal-Año	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$327,105	\$327,105	\$327,105	31.97	50	Otros	76	100.00	65.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA PENDIENTE DE FINQUITAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857033	Construcción De Viveres Cuarenta Donaciones En Viveres Existentes Recreación Adicional - 44224	44224	Chiapas	Tila	Jalapa Guadalupe	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$1,218,148	\$1,218,148	\$1,218,148	\$609,074	\$609,074	\$609,074	50.00	50	Pisos	96	100.00	100.00		Financiera / Fisco / Regimeno PENDIENTE FINQUITAR FINANCIERO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857034	Construcción De Ocho Acciones De Fachos Ferra - 11811	11811	Chiapas	Tila	Becharo Dominguez	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$1,76,387	\$1,76,387	\$1,76,387	\$1,76,387	\$1,76,387	\$1,76,387	100.00	50	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857035	Construcción De Viveres Cuarenta Donaciones En Viveres Existentes Recreación Adicional - 10275	10275	Chiapas	Tila	Jalapa	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	\$1,489,344	100.00	50	Otros	200	100.00	100.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857036	Rehabilitación De Energía Eléctrica Para Las Viviendas De Barro La Cobla - 45103	45103	Chiapas	Tila	El Lunar	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Utilización	En Ejecucion	2017		\$75,605	\$75,605	\$75,605	\$75,605	\$75,605	\$75,605	100.00	50	Otros	160	100.00	100.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857038	Rehabilitación De Camino Del Entornoque Camarero Del Miguel Alemán A Miguel Obregón 32482	32482	Chiapas	Tila	Misija Obco	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Tranportes y pabellones	En Ejecucion	2017		\$2,818,612	\$2,818,612	\$2,818,612	\$2,818,612	\$2,818,612	\$2,818,612	100.00	50	Metros lineales	208	100.00	100.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857039	Construcción De Ochova Acciones De Fachos Ferra - 92316	92316	Chiapas	Tila	Miguel Alemán Velasco	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$272,596	\$272,596	\$272,596	\$272,596	\$272,596	\$272,596	100.00	50	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857040	Construcción De Ochova Y Cuatro Acciones De Muro Ferra Primera Etapa - 86610	86610	Chiapas	Tila	El Perote	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$4,822,986	\$4,822,986	\$4,822,986	\$1,809,194	\$1,809,194	\$1,809,194	40.00	50	Otros	336	100.00	41.00		Financiera / Fisco / Regimeno CONTRATO VIGENTE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857043	Construcción De Banda Perforada En La Sac Sacavina Lomas - 32243	32243	Chiapas	Tila	Perote	Urbano	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Utilización	En Ejecucion	2017		\$3,199,000	\$3,199,000	\$3,199,000	\$2,796,604	\$2,796,604	\$2,796,604	87.70	50	Metros lineales	992	100.00	91.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA PENDIENTE DE FINQUITAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857042	Construcción De Lomas De Combustión Del Suelo De Agua Frio Para Primera Etapa - 45052	45052	Chiapas	Tila	Tuxtla Legistal	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017		\$6,747,764	\$6,747,764	\$6,747,764	\$3,370,880	\$3,370,880	\$3,370,880	50.00	50	Metros lineales	1,070	100.00	60.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA CON CONTRATO VIGENTE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857043	Construcción De Ocho Acciones De Muro Ferra Segunda Etapa - 10279	10279	Chiapas	Tila	Char Verde	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$595,730	\$595,730	\$595,730	\$595,730	\$595,730	\$595,730	100.00	50	Otros	40	100.00	100.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA AL 100% EJERCIDO 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857044	Construcción De Franja Y Cuatro Acciones De Muro Ferra Primera Etapa - 68878	68878	Chiapas	Tila	Tepicatlán	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO TILACHAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$1,830,732	\$1,830,732	\$1,830,732	\$732,293	\$732,293	\$732,293	40.00	50	Otros	136	100.00	70.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA PENDIENTE DE FINQUITAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857045	Rehabilitación Perforada De Pisos Del Arco del Tuxtla - 32463	32463	Chiapas	Tila	Navarro Linares	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Educación	En Ejecucion	2017		\$2,266,829	\$2,266,829	\$2,266,829	\$1,133,415	\$1,133,415	\$1,133,415	50.00	50	Metros lineales	462	100.00	55.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA EN EJECUCION - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857046	Construcción De Viveres Cuarenta Donaciones En Viveres Existentes Recreación Adicional - 71170	71170	Chiapas	Tila	Emiliano Zapata	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$320,704	\$320,704	\$320,704	\$320,704	\$320,704	\$320,704	100.00	50	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00		Financiera / Fisco / Regimeno OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200857047	Construcción De Ochova Acciones De Muro Ferra Primera Etapa Barro San Juan - 85046	85046	Chiapas	Tila	Misija Obco	Natal	Aportaciones Federales	RD4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017		\$1,023,056	\$1,023,056	\$1,023,056	\$376,827	\$376,827	\$376,827	36.83	50	Otros	76	100.00	100.00		Financiera / Fisco / Regimeno	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Módulo del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesivo	Programa Fondo Concesivo - Específico	Rubro	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Año Financiero										Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Reservado (Módulo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anual	Reintegrado	Unidad de Medida		Producción	Anexo Anual
CHP00750200056050	Rehabilitación De Camino Del Entrepase Barroto A Avda. Orogan Del C.O.D. Al Km 9.500	1.1	Chilean	Tila	Avoro Orogan	Rural	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	El AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIMARAS	Transportes y caminos	En Ejecucion							0.00						Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.		
CHP17750200057115	Construccion De Banca Normal De Escuela Primaria Vicente Gomez Farias Venustiano Carranza Barro El Calvario - 72361	72781	Chilean	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educacion	En Ejecucion	2017	\$ 1,325,580	\$ 1,325,580			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.
CHP17750200057116	Construccion De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barro El Calvario - 66204	66204	Chilean	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$ 1,350,000	\$ 1,350,000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.
CHP17750200057117	Construccion De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barro La Bogomilá - 62079	62099	Chilean	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$ 1,350,000	\$ 1,350,000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.
CHP17750200057118	Construccion De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barro El Calvario - 51746	51746	Chilean	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$ 1,350,000	\$ 1,350,000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.
CHP17750200057119	Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable Venustiano Carranza Barro El Calvario - 35204	35204	Chilean	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$ 1,350,000	\$ 1,350,000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.
CHP17750200057120	Construccion De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barro Santa Rosa - 51405	51405	Chilean	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$ 1,395,000	\$ 1,395,000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.
CHP17750200057121	Construccion De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barro Santa Clara - 44549	44549	Chilean	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$ 1,350,000	\$ 1,350,000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.
CHP17750200057122	Rehabilitacion De Calle Con Concreto Pavimento Venustiano Carranza Barro El Calvario - 48527	48527	Chilean	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y caminos	En Ejecucion	2017	\$ 471,434	\$ 471,434			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.
CHP17750200057123	Construccion De Domo Estacional En Escuela Primaria Miguel Lara Venustiano Carranza Barro El Calvario - 48661	39661	Chilean	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educacion	En Ejecucion	2017	\$ 1,344,420	\$ 1,344,420	\$ 966,977	\$ 966,977	\$ 966,977	\$ 966,977	71.93			81	100.00	71.93	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.	
CHP17750200057124	Construccion De Andar Privado Venustiano Carranza Calceva Barro Municipal - 34301	24311	Chilean	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y caminos	En Ejecucion	2017	\$ 3,214,000	\$ 3,214,000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.
CHP17750200057125	Rehabilitacion De Calle Con Concreto Pavimento Venustiano Carranza Barro El Calvario - 37096	37096	Chilean	Venustiano Carranza	Aguaosierongo	Urbano	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y caminos	En Ejecucion	2017	\$ 1,425,760	\$ 1,425,760			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.
CHP17750200057126	Construccion De Mejoramiento De Vivienda El Desaguadero - 39001	39001	Chilean	Venustiano Carranza	El Desaguadero	Rural	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$ 1,350,000	\$ 1,350,000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.
CHP17750200057127	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Venustiano Carranza Barro El Calvario - 44822	44822	Chilean	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$ 1,351,842	\$ 1,351,842			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.
CHP17750200057128	Ampliacion De Red De Energia Elctrica Amalgamada Victoria Prieva Eje - 22265	22265	Chilean	Venustiano Carranza	Guadalupe Victoria	Rural	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	\$ 2,103,970	\$ 2,103,970	\$ 1,760,744	\$ 1,760,744	\$ 1,760,744	\$ 1,760,744	83.69			548	100.00	83.69	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.	
CHP17750200057129	Ampliacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable El Puerto - 46093	46093	Chilean	Venustiano Carranza	El Puerto	Rural	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$ 2,479,190	\$ 2,479,190	\$ 2,420,985	\$ 2,420,985	\$ 2,420,985	\$ 2,420,985	97.65			1,092	100.00	97.65	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.	
CHP17750200057130	Rehabilitacion De Calle Con Concreto Pavimento Venustiano Carranza Barro El Calvario - 48221	48221	Chilean	Venustiano Carranza	San Francisco Publico	Urbano	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y caminos	En Ejecucion	2017	\$ 1,589,247	\$ 1,589,247			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.
CHP17750200057131	Construccion De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barro El Calvario - 3682	3682	Chilean	Venustiano Carranza	San Francisco Publico	Urbano	Apariciones Federales	IS04 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apariciones Federales para Entidades Federeativas y Municipios	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$ 1,350,000	\$ 1,350,000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	0.00	0.00	100.00	0.00	Financiera / Fideic / Regimen. La entidad federativa es el municipio no se encuentra en el anexo. El anexo Financiero y Fideic, y el proyecto no se encuentra en el anexo.

Información General del Proyecto											Año Financiero										Año Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombres del Proyecto	Módulo de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio - Operativo	Programa Fondo Concesio - Operativo	Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Inicial	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Módulo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Anexo Anual	% Avance Cumulado	Observaciones
CP170170200856050	Rehabilitación De Camino Del Entrompage En Alvaro Obregón Del CDD Al Km 9.500	113	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Natal	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	REAJUSTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Transportes y carreteras	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registra. La entidad federativa al municipio no reportó en su memoria anual el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión.
CP17170200857411	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Amigable De Palmar Cabecera Municipal - 31001	31001	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,748,830	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra.	
CP17170200857412	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Palmar Cabecera Municipal - 51874	51874	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$869,149	\$869,149	\$869,149	\$869,149	\$869,149	\$869,149	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857413	Construcción De Dos Áreas De Espectáculos En San Francisco En La Colonia Plan De Las Rosas Cabecera Municipal - 31420	31420	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$1,483,544	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	42,947	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857414	Ampliación De Red Y Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Bujarrín Cabecera Municipal - 31000	31000	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,479,479	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857415	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Palmar Cabecera Municipal - 51866	51866	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,385,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857416	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Colonia San Juan Cabecera Municipal - 48269	48269	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$992,383	\$992,383	\$992,383	\$992,383	\$992,383	\$992,383	100.00	\$0	Metros lineales	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857417	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento Sanitario Del Fraccionamiento La Cañita Cabecera Municipal - 31891	31891	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,072,618	\$1,072,618	\$1,072,618	\$1,072,618	\$507,894	\$507,894	47.35	\$0	Metros lineales	107	100.00	47.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857418	Ampliación De Red Eléctrica Adicionalmente Al Sistema De Agua Potable En La Zona Primaria Juan De Dios Pura Urbana En Col. Las Flores Colonia Mariscal Cabecera Municipal - 48226	48226	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$404,061	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pisos	1,987	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857419	Ampliación De Red Eléctrica Adicionalmente Al Sistema Centralizado De Agua Potable En El Barrio Norte Grande Zona 4 El Valle - 38514	48516	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$433,508	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857420	Construcción De Cuatro Áreas Espectáculos En La Unidad Secundaria Palmarque - 38944	38944	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$2,398,031	\$2,398,031	\$2,398,031	\$2,398,031	\$1,060,453	\$1,060,453	44.22	\$0	Otros	589	100.00	44.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857421	Construcción De Pavimento Hídrico En La Avenida Principal Barrio El Cahuayo - 31002	31002	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y carreteras	En Ejecución	2017		\$1,661,954	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857422	Construcción De Pavimento Hídrico En La Calle San Francisco Barrio El Cahuayo En La Colonia Palmar Cabecera Municipal - 31049	31049	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y carreteras	En Ejecución	2017		\$1,463,110	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857423	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Zona Urbana La Cañita Cabecera Municipal - 31031	31031	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	\$2,096,828	100.00	\$0	Metros lineales	740	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857424	Construcción De Dos Áreas De Espectáculos En Barrio El Valle En La Zona Urbana El Barrio Brindis Camacho En Colonia Capatzen Barrio Las Flores - 48253	48253	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$1,042,611	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	620	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857425	Construcción De Dos Áreas Espectáculos En La Unidad Secundaria Técnica Centro Nueva Unidad En Colonia Las Flores - 48263	48263	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$1,112,021	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,648	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857426	Ampliación De La Calle Independencia - 31706	31706	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y carreteras	En Ejecución	2017		\$2,499,784	\$2,499,784	\$2,499,784	\$2,499,784	\$2,499,784	\$2,499,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42,947	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857427	Rehabilitación De Fachadas En Casas De Otros Vecinos En La Escuela Primaria Federal Fray Matías Romero En La Colonia Palmar Cabecera Municipal - 31241	32741	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$1,272,061	\$1,272,061	\$1,272,061	\$1,272,061	\$1,051,200	\$1,051,200	82.64	\$0	Otros	2,770	100.00	82.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857428	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Adicionalmente Al Sistema Centralizado De Agua Potable En Barrio Los Angeles En Barrio Los Angeles - 33245	33245	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,574,311	\$1,574,311	\$1,574,311	\$1,383,669	\$1,383,669	\$1,383,669	87.89	\$0	Otros	352	100.00	90.00	Financiera / Física / Registra. METROS CUADRADOS / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857429	Rehabilitación De Fachadas En Colonia Urbana Las Flores Cabecera Municipal - 33027	33027	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$92,811	\$92,811	\$92,811	\$92,811	\$92,811	\$92,811	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857430	Ampliación Del Sistema Hídrico En Barrio Los Angeles En Barrio Los Angeles - 33245	33245	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y carreteras	En Ejecución	2017		\$1,403,851	\$1,403,851	\$1,403,851	\$1,403,851	\$367,933	\$367,933	26.21	\$0	Metros Cuadrados	625	100.00	26.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857431	Construcción De Drenaje Sanitario Técnica Especial En La Colonia Carpio - 33332	33332	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	\$1,051,949	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857432	Rehabilitación De Fachadas En La Colonia Barrio Domingo Cabecera Municipal - 33031	33031	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	100.00	\$0	Otros	1,280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857433	Construcción De Embalsado Pluvial En La Colonia San Andrés - 33029	33029	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$783,291	\$783,291	\$783,291	\$783,291	\$783,291	\$783,291	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857434	Construcción De Dos Áreas Con Módulos De Fachadas En La Escuela Primaria Cultura Maya 338 19	33819	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$2,045,834	\$2,045,834	\$2,045,834	\$1,360,560	\$1,360,560	\$1,360,560	66.60	\$0	Otros	564	100.00	60.00	Financiera / Física / Registra.	
CP17170200857435	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Linda Vista - 32790	32790	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,158,109	\$1,158,109	\$1,158,109	\$1,158,109	\$876,620	\$876,620	75.69	\$0	Metros lineales	146	100.00	75.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857436	Construcción De Fachadas En Casas De Otros Vecinos En La Zona Urbana Barrio Carreteras Adolfo Berroque En Col. San Juan Cabecera Municipal - 33360	33360	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$1,084,411	\$1,084,411	\$1,084,411	\$1,084,411	\$372,460	\$372,460	52.79	\$0	Otros	400	100.00	52.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857437	Rehabilitación De Fachadas En Colonia Centro Cabecera Municipal - 33041	33041	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$351,720	\$351,720	\$351,720	\$351,720	\$351,720	\$351,720	100.00	\$0	Otros	720	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857438	Rehabilitación De Fachadas En Barrio La Esperanza Cabecera Municipal - 33031	33031	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$156,320	\$156,320	\$156,320	\$156,320	\$134,328	\$134,328	85.94	\$0	Otros	320	100.00	90.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857439	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Adicionalmente Al Sistema Centralizado De Agua Potable En Barrio Los Angeles En Barrio Los Angeles - 34130	34130	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$2,048,124	\$2,048,124	\$2,048,124	\$1,843,329	\$1,843,329	\$1,843,329	90.00	\$0	Otros	292	100.00	90.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857440	Rehabilitación De Fachadas En Colonia Centro Cabecera Municipal - 33030	33030	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$610,625	\$610,625	\$610,625	\$610,625	\$610,625	\$610,625	100.00	\$0	Otros	1,250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra.	
CP17170200857441	Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia El Cahuayo - 34131	34131	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,765,324	\$1,765,324	\$1,765,324	\$1,765,324	\$1,009,398	\$1,009,398	57.18	\$0	Metros lineales	400	100.00	57.00	Financiera / Física / Registra. SOTIMA. Pasa al siguiente nivel.	
CP17170200857442	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia El Valle - 33991	33991	Chiapas	Palmarque	Palmarque	Urbano	Aportaciones Federales	RS4 FASD Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HAJUNT																		

