

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHI001701 05638916	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-007	211207300251140100 E138001-58255	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física. En Proceso de Contratación / Registro. Meta: Construcción de 05 Aulas Didácticas, Rehabilitación y Servicios Sanitarios. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI171702 05687476	179365 - Primaria Moctezuma	211207300251240100 E138003-58255	Chiapas	Tapachula	Viva México	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$4,686,956	\$4,686,956	\$4,686,956	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	509	0.00	0.00	Financiera / Física. En Proceso de Contratación / Registro. Meta: Construcción de 05 Aulas Didácticas, Rehabilitación y Servicios Sanitarios. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI171702 05687478	179418 - Secundaria Miguel Bernaldo de Quirós	211207300251340100 E138010-58255	Chiapas	Tapachula	Viva México	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,691,072	\$3,691,072	\$3,691,072	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	338	0.00	5.00	Financiera / Física. En Proceso de Ejecución / Registro. Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas, Rehabilitación de Servicios Sanitarios. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI171702 05687481	179393 - Jardín De Niños Lucio Vázquez	211207300251140100 E138003-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$390,000	\$390,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	70.00	Financiera / Física. En Proceso de Ejecución / Registro. Meta: Construcción de Baranda Perimetral. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI171702 05687483	179390 - Primaria Belkario Domínguez Palencia	211207300251240100 E138003-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$930,000	\$930,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	30.00	Financiera / Física. En Proceso de Ejecución / Registro. Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI171702 05687486	179436 - Primaria José Emilio Grigales	211207300251240100 E138025-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,140,111	\$1,140,111	\$1,140,111	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	652	0.00	0.00	Financiera / Física. En Proceso de Contratación / Registro. Meta: Reconstrucción de Muro de Contención y Baranda. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI171702 05687487	179395 - Jardín De Niños Heriberto De La Barrera	211207300251140100 E138009-58255	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Yubatz	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,843,233	\$1,843,233	\$1,843,233	\$552,970	\$552,970	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	14.00	Financiera / Física. En Proceso de Ejecución / Registro. Meta: Construcción de un aula didáctica, plaza cívica y baranda. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI171702 05687489	179401 - Jardín De Niños Vicente Saraz	211207300251140100 E138006-58255	Chiapas	Tzamal	San Vicente la Mesilla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	50.00	Financiera / Física. En Proceso de Ejecución / Registro. Meta: Demolición, construcción de edificio cocina, portón, grifos y aula de cómputo. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI171702 05687493	179407 - Primaria Margarita Maso De Juárez	211207300251240100 E138018-58255	Chiapas	Tzamal	San Vicente la Mesilla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,320,859	\$3,320,859	\$3,320,859	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	324	0.00	12.00	Financiera / Física. En Proceso de Ejecución / Registro. Meta: Construcción de obras: arreglo de cancha, rehabilitación general de edificios y obra exterior. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI171702 05687496	179406 - Telesecundaria No. 278 Mateo Saenz Garcia	211207300251340100 E138007-58255	Chiapas	Tzamal	San Vicente la Mesilla	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,545,915	\$3,545,915	\$3,545,915	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	221	0.00	6.00	Financiera / Física. En Proceso de Ejecución / Registro. Meta: Construcción de Domo, Arreglos de Cancha, Rehabilitación General de Edificios y Obra Exterior. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI171702 05687500	179392 - Primaria Guadalupe Victoria	211207300251240100 E138012-58255	Chiapas	Tzamal	Tzamal	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	154	0.00	70.00	Financiera / Física. En Proceso de Ejecución / Registro. Meta: Demolición y Construcción de Cancha y Domo. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI171702 05687501	179400 - Telesecundaria No. 1292 Rosario Castellanos Rigena	211207300251340100 E138005-58255	Chiapas	Tzamal	Filipe Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,342,111	\$3,342,111	\$3,342,111	\$1,002,633	\$1,002,633	\$1,002,633	\$1,002,633	30.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	5.00	Financiera / Física. En Proceso de Ejecución / Registro. Meta: Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI171702 05687504	179399 - Primaria Emiliano Zapata Saenz	211207300251240100 E138013-58255	Chiapas	Tzamal	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,357,747	\$1,357,747	\$1,357,747	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	40.00	Financiera / Física. En Proceso de Ejecución / Registro. Meta: Construcción de sanitarios rurales.
CHI171702 05688844	179459 - Telesecundaria No. 1150	211207300251340100 E138019-58255	Chiapas	Tonalá	Natalio Vázquez P.	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$677,472	\$677,472	\$677,472	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera / Física. En Proceso de Contratación / Registro. Meta: Construcción de 01 Aula Didáctica. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CHI171702 05688851	179443 - Secundaria Técnica No. 38	211207300251240110 E138005-58255	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,814,413	\$1,814,413	\$1,814,413	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	0.00	Financiera / Física. En proceso de contratación / Registro. Meta: Rehabilitación de Red Eléctrica Exterior. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.