

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP13140300388462	Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2013)		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Convenio	0247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente	11-Educación Pública	Universidad Politécnica de Chiapas	Educación	En Ejecución	2013	\$672,500	\$672,500	\$672,500	\$509,210	\$509,210	\$509,210	\$509,210	\$509,210	75.72	\$0	Otros	28	0.00	76.00	Financiera / Físico / Registro El avance físico y financiero de estos recursos en el primero y segundo trimestres, corresponden a las Cartas de Liberación de recursos autorizadas del presupuesto ejercido 2013, que se ejecutaron durante 2017 con recursos disponibles en el Fideicomiso Condotrío. Toda vez que la liberación del 75% de los recursos, correspondientes a dichas Cartas de Liberación fue en septiembre de 2016. El avance físico y financiero de estos recursos en este trimestre, corresponden a las Cartas de Liberación de recursos autorizadas para el ciclo 2013.	
CHP15160100626414	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De Ancho Entre Calles Y De Calle Plus		Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	0203 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPAF)	9-Comunicaciones y Transportes	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400830566	Rehabilitación Interior Del Mercado Publico Municipal San Juan	2.2.1-101-UR-11-02-53-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0205 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economía	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	86	0.00	47.00	Financiera / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16170200893120	Actualización Tecnológica De La Uca Y De Al Menos 12 Oficinas, Referido 2016	111811F113010010003	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	ED12 Registro e identificación de Población	4-Gobernación	Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal - Dirección del Registro Civil	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Computadoras	4,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro se realizó reintegro por la cantidad 0.00 - SISTEMA. Para el siguiente mes.	
CHP16170200893130	Campaña Especial Congratamiento Con El DF En El Estado	111811F113010010004	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	ED12 Registro e identificación de Población	4-Gobernación	Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal - Dirección del Registro Civil	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Computadoras	4,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro se realizó reintegro por la cantidad 0.00 - SISTEMA. Para el siguiente mes.	
CHP16170200893138	Campaña Especial En Coordinación Con La C8 En El Estado	111811F113010010005	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	ED12 Registro e identificación de Población	4-Gobernación	Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal - Dirección del Registro Civil	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$277,411	\$277,411	\$277,411	\$277,411	\$277,411	77.66	\$0	Computadoras	4,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro Se realizó reintegro de \$2,586.82 - SISTEMA. Para el siguiente mes.	
CHP17170100838462	Fortalecimiento Para Obras De Infraestructura	202241E12301128120	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0208 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución											0.00						Financiera / Físico / Registro La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100839869	Construcción Del Libramiento Sur Federal De Tuxtla Gutiérrez	153511E06001038082	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Convenio	0232 Reconstrucción y Conservación de Carreteras	9-Comunicaciones y Transportes	Comisión de Caminos e Infraestructura Highway	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$232,400,000	\$232,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	421,163	0.00	0.00	Financiera / Físico. Por iniciar / Registro.	
CHP17170200870456	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	mcc-08pm-2017-002-2017	Chiapas	Catazajá	Coyá (Avaro Obregón)	Rural	0203 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPAF)	9-Comunicaciones y Transportes	H. Ayuntamiento municipal de Catazajá	Urbanización	En Ejecución	2017	\$846,915	\$846,915	\$846,915	\$846,915	\$846,915	\$846,915	\$846,915	\$846,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	657	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro.	
CHP1717020085198	Adquisición De Unidades Para Personas Con Discapacidad	13561E057018018004	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	0275 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Transportes	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$16,681,714	\$16,498,215	\$8,249,108	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	1,800	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro No presenta avances físicos ni financieros debido a que el recurso fue recibido en el mes de junio, se encuentra en proceso administrativo para reportar avances del proyecto - SISTEMA. Para el siguiente mes.	