

Total: 80

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CBP017040104952	Reconstrucción Del Camino Rural: Estación Colón - Moyón, Tramo: Km. 0 500 - Km. 2 30	15351055901038078	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CBP217040103263	Hospital Universal De 30 Camas En Reforma (Construcción Y Equipamiento) (2012)	14233106501010806	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2012	\$27,713,377	\$27,713,377	\$27,713,377	\$27,713,377	\$27,713,377	\$27,713,377	100.00	\$0	Otros	47,001	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:		
CBP117040103269	Hospital Universal De 30 Camas En Reforma (Construcción Y Equipamiento) (2013)	14233106501010806	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2013	\$2,286,623	\$2,286,623	\$2,286,623	\$2,286,623	\$2,286,623	\$2,286,623	100.00	\$0	Otros	47,001	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:		
CBP117040103293	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Palenque	05211055301010803	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,171,888	\$15,171,888	\$15,171,888	\$15,171,888	\$15,171,888	\$15,171,888	100.00	\$0	Otros	125,903	0.00	75.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:		
CBP117040103273	Hospital Universal De 30 Camas En Reforma (Construcción Y Equipamiento) (2014)	14233106501010806	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	100.00	\$0	Otros	47,001	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:		
CBP1170200803175	Modernización De Imagen Urbana En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez	15221105801102814	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$160,570	\$160,570	\$160,570	\$160,570	\$160,570	\$160,570	\$160,570	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:	
CBP117040103392	Camino: E.C. Km. 26 (Coconocuita - Apic Pac) - Armando Zabala, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 100	15351055901038046	Chiapas	Soconocuita de Espinosa	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$76,901	\$76,901	\$76,901	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	92,804	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: Proyecto terminado / Registro:	
CBP1170100803077	Modernización De Imagen Urbana De Zona Moderación Del Boulevard Tonala Del Km. 0 000 Al Km. 2 045.60 (Terminación)	15221105801102820	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$284,190	\$284,190	\$284,190	\$280,563	\$280,563	\$280,563	\$280,563	98.72	\$0	Otros	92,439	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:	
CBP1170100803080	Merced Municipal De Oxchuc (2ª Etapa) (Construcción)	14311065011068002	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,249,492	\$1,249,492	\$1,249,492	\$1,248,486	\$1,248,486	\$1,248,486	\$1,248,486	99.89	\$0	Otros	45,511	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:	
CBP1170100803084	Museo De San Cristóbal De Las Casas (2a. Etapa) (Museografía)	14221106501102819	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,137,535	\$4,137,535	\$4,137,535	\$4,137,044	\$4,137,044	\$4,137,044	\$4,137,044	99.99	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:	
CBP1170100803085	Centro Deportivo Caña Blanca (Construcción Del Estacionamiento Con Cargera Asfáltica, Ubicado Sobre La Prolongación Del Libramiento Norte)	14241065010108013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,796,573	\$1,796,573	\$1,796,573	\$1,790,719	\$1,790,719	\$1,790,719	\$1,790,719	99.67	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:	
CBP1170100803086	Centro Deportivo Caña Blanca (Construcción Del Estacionamiento No. 3 Casa Roliping)	14241065010108014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,352,439	\$2,352,439	\$2,352,439	\$2,352,045	\$2,352,045	\$2,352,045	\$2,352,045	99.98	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:	
CBP1170100803088	Centro Deportivo Caña Blanca (Construcción Y Techado De Canchas De Basquetbol Y Voleibol)	14241065010108015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,575,503	\$4,575,503	\$4,575,503	\$4,574,900	\$4,574,900	\$4,574,900	\$4,574,900	99.99	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:	
CBP1170100803092	Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Bachón Con Obras Puentes En Las Principales Calles Y Avenidas)	15221105801102816	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$1,205,172	\$1,205,172	\$1,205,172	\$1,205,172	\$1,205,172	\$1,205,172	\$1,205,172	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:	
CBP1170200803663	Reconstrucción Del Camino Rural: Santa Martha - Amopol, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 700	15351055901038106	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$2,062,560	\$2,062,560	\$2,062,560	\$2,062,560	\$2,062,560	\$2,062,560	\$2,062,560	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CBP1170200803667	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. Las Margaritas - Yashá - Plan De Agua Prieta, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800	15351055901038094	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$2,093,816	\$2,093,816	\$2,093,816	\$2,093,816	\$2,093,816	\$2,093,816	\$2,093,816	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CBP1170200803669	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. Huastilla - Comán - Netas Castillos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800	15351055901038104	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$2,094,782	\$2,094,782	\$2,094,782	\$2,094,782	\$2,094,782	\$2,094,782	\$2,094,782	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CBP1170200803671	Reconstrucción Del Camino Rural: San Antonio Venecia - San Juan Panama, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800	15351055901038109	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$2,073,932	\$2,073,932	\$2,073,932	\$2,073,932	\$2,073,932	\$2,073,932	\$2,073,932	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CBP1170200803675	Reconstrucción Del Camino Rural: Nuevo Sigpio (Pantela) - Campo Alegre, Tramo: Km. 0 000 - Km. 7 300	15351055901038080	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$2,002,937							0.00		Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CBP1170200803676	Reconstrucción Del Camino Rural: La Soledad - Ramón F. Balboa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 900	15351055901038102	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$2,102,285							0.00		Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CBP1170200803680	Reconstrucción Del Camino Rural: La Soledad Trinidad - Margarita Las Bellas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000	15351055901038103	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$2,094,629							0.00		Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CBP1170200803712	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Soconocuita - Revolución Mexicana) La Trinidad, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 100	15351055901038064	Chiapas	Soconocuita de Espinosa	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$2,104,794	\$2,104,794	\$2,104,794	\$2,104,794	\$2,104,794	\$2,104,794	\$2,104,794	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CBP1170200803714	Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Soconocuita - Revolución Mexicana) Espinal De Morales, Tramo: Km. 0 000 Km. 2 200	15351055901038071	Chiapas	Soconocuita de Espinosa	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$1,623,437	\$1,623,437	\$1,623,437	\$1,623,437	\$1,623,437	\$1,623,437	\$1,623,437	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CBP1170200803721	Reconstrucción Del Camino Rural: La Piz De Chigapa - Anticipal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 400	15351055901038112	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$2,062,940	\$2,062,940	\$2,062,940	\$2,062,940	\$2,062,940	\$2,062,940	\$2,062,940	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CBP1170200803722	Reconstrucción Del Camino Rural: El Sacamón - Francisco Villa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 500	15351055901038113	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Federal	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$2,102,829	\$2,102,829	\$2,102,829	\$2,102,829	\$2,102,829	\$2,102,829	\$2,102,829	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CBP1170200803157	Modernización De Imagen Urbana En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez	15221105801102814	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$3,406,309	\$3,842,451	\$3,842,451	\$3,820,351	\$3,820,351	\$3,807,706	\$3,807,706	\$3,807,706	99.10	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Física: La información físico-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:



Total: 80

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CBP017040104952	Reconstrucción Del Camino Rural: Estación Cúchil - Moyón, Tramo Km. 0 300 - Km. 2 30	1535110599104952	Chiapas	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CBP1717020081343	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Ejido La Libertad (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 1ª, Avenida Sur Entre Central Y 4ª, Oriente)	1522118058011343	Chiapas	Suchiate	Ejido La Libertad	Rural	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,852,074	\$1,852,074	\$1,852,074	\$1,851,572	\$1,851,572	\$1,848,649	\$1,848,649	99.82	\$0	Metros Cuadrados	38,344	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717020081346	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Ejido La Libertad (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 1ª, Avenida Sur Entre 4a. Y 10a. Oriente)	1522118058011346	Chiapas	Suchiate	Ejido La Libertad	Rural	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,079,444	\$1,079,444	\$1,079,444	\$1,078,870	\$1,078,870	\$1,078,870	\$1,078,870	99.95	\$0	Metros Cuadrados	38,344	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717020081347	Centro Deportivo Café Buena (Alumbrado En Trociscata De Tardes)	1422118065014347	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,244,251	\$2,244,251	\$2,244,251	\$2,243,377	\$2,243,377	\$2,227,779	\$2,227,779	99.27	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717020081348	Centro Deportivo Café Buena (Sistema De Drenaje Pluvial, Fabricación De Canchales De Concreto, Instalación De Tubería, Registros Y Alcantarillas, Incluye El Sistema De Drenaje)	1422118065014348	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,607,241	\$1,607,241	\$1,607,241	\$1,606,425	\$1,606,425	\$1,593,971	\$1,593,971	99.17	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717020081350	Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida Distrito Federal Entre Calle Oaxaca Y Calle Guerrero, Colonia Las Gracías)	1522118058011350	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,091,703	\$1,091,703	\$1,091,703	\$1,091,703	\$1,091,703	\$1,091,703	\$1,091,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717020081352	Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ave Del Tránsito Entre Avenida General Y Avenida Palmar, Colonia Los Pájaros)	1522118058011352	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,688,534	\$1,688,534	\$1,688,534	\$1,686,385	\$1,686,385	\$1,686,385	\$1,686,385	99.87	\$0	Metros Cuadrados	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717020081315	Movimiento De Ladera Y Demolición De Muro De La Colonia Or De Junio Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Sus Días 12,13 Y 14 De Septiembre Del 2014	002801C1280071315	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROMOTORA DE VIVIENDA CHIDPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Físico: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CBP1717030094972	Construcción De Camino De Rodadura Pista Secca 2a. Etapa, En La Cabeza Municipal De Comitán De Domínguez, Chiapas	0223180700104972	Chiapas	Comitán de Domínguez	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,409,784	\$7,409,784	92.62	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CBP1717030094904	Construcción De La Terminal De Transporte (Terminación)	1435118065014904	Chiapas	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$25,891,033	\$25,891,033	\$25,891,033	\$25,739,604	\$25,739,604	\$25,219	\$25,219	0.00	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717030094602	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Ciudad De Tapachula De Córdoba y Sudeste (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 30a. Calle Oriente Entre Miguel Lando Tejada (Prolongación 7a. Sur)	1522118058011602	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,306,368	\$3,306,368	\$3,306,368	\$3,295,904	\$3,295,904	\$3,069,378	\$3,069,378	92.83	\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717030094607	Mejoramiento De La Infraestructura Vial (Obra De Tuxtla Gutiérrez Boulevard Lic. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 0 400 (Calle Central Y lateral Sur)	1522118058011607	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,641,061	\$4,641,061	\$4,641,061	\$4,591,214	\$4,591,214	\$4,553,506	\$4,553,506	98.11	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717030094603	Programa De Eficiencia Energética De Alumbrado Público Para Las Principales Ciudades De Chiapas	1541803901406603	Chiapas	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,781,649	\$4,781,649	\$4,781,649	\$4,781,649	\$4,781,649	\$4,781,649	\$4,781,649	100.00	\$0	Luminaria	736	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Físico: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO CON LA INSTALACION DE LUMINARIAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CBP1717040104906	Academia De Fuerza Ciudadana (Rehabilitación)	1422118065014906	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,970,548	\$4,970,548	\$4,970,548	\$4,968,149	\$4,968,149	\$4,968,149	\$4,968,149	99.95	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717040104701	Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas	1424218065014701	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$5,086,207	\$5,086,207	\$5,086,207	\$5,081,147	\$5,081,147	\$4,914,942	\$4,914,942	96.63	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717040104702	Auditorio De La Gente En Tuxtla Gutiérrez (Obra Exterior Pistas Y Estacionamiento)	1424218065014702	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$5,016,059	\$5,016,059	\$5,016,059	\$5,016,252	\$5,016,252	\$4,995,775	\$4,995,775	99.56	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717040104705	Auditorio De La Gente En Tuxtla Gutiérrez (Instalación Eléctrica Y Climat)	1424218065014705	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$5,016,729	\$5,016,729	\$5,016,729	\$5,015,991	\$5,015,991	\$4,995,827	\$4,995,827	99.60	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717040104707	Programa De Alumbrado Público De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Alumbrado Público Del Libramiento Sur Entre Boulevard Ciro Fariñas Y Boulevard Andrés Bello Rojas)	1522418065011707	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,615,506	\$6,615,506	\$6,615,506	\$6,558,921	\$6,558,921	\$6,480,621	\$6,480,621	97.96	\$0	Otros	628,705	0.00	60.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717040104709	Programa De Alumbrado Público De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Alumbrado Público Del Libramiento Norte Entre Calzada Al Suroeste Y Sierra Chiapas)	1522418065011709	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,597,438	\$5,597,438	\$5,597,438	\$5,582,522	\$5,582,522	\$5,491,634	\$5,491,634	98.11	\$0	Otros	628,705	0.00	60.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717040104711	Programa De Alumbrado Público De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Alumbrado Público Del Libramiento Norte Entre Avenidas Y Calzada Al Suroeste)	1522418065011711	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,113,764	\$7,113,764	\$7,113,764	\$7,080,680	\$7,080,680	\$6,965,108	\$6,965,108	97.95	\$0	Otros	628,705	0.00	60.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717040104318	Hospital Básico Comunitario De 12 Camas De Las Rosas, Chiapas	1423318065014318	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27,064	0.00	0.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717040104349	Hospital De 30 Camas En Reforma, Chiapas	1423318065014349	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2017	\$958,338	\$958,338	\$958,338	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	47,001	0.00	0.00	Financiera: La información financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Físico: La información física-financiera corresponde al cierre del ejercicio 2017 / Registro:
CBP1717040104348	17601.- Telebachillerato No. 74 "Honor Rincón Castellanos"	1110770022524001001E1380151828	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nuevo Carmen Sanpaje	Rural	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Terminada / Registro: Meta: Construcción de aula didáctica, construcción de servicios sanitarios y andadores y acceso principal
CBP1717040104348	132007.- Telebachillerato No. 105 "Don Ezequiel"	1110770022524001001E1380151828	Chiapas	Chiapa de Corzo	Venustiano Carranza	Rural	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$180,344	\$180,344	\$180,344	\$180,344	\$180,344	\$180,344	\$180,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Terminada / Registro: Meta: construcción de dos aulas didácticas
CBP1717040104210	Construcción De Parque Moravia (Victórico Rodolfo Grajales)	001	Chiapas	Altamirano	Moravia (Victórico Rodolfo Grajales)	Rural	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Altamirano Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: concluido - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CBP1717040104068	Modernización Y Ampliación Del Camino Las Minas - Votativo - Tuxtla Gutierrez, Tramo Km. 0 000 Al Km. 11 640	1331180600104068	Chiapas	Chamula	Coahuila municipal	Apoyaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,389,026	\$3,389,026	\$3,389,026	\$3,389,026	\$3,389,026	\$3,389,026	\$3,389,026	100.00	\$0	Kilómetros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 80

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
CBP0017040104952	Reconstrucción Del Camino Rural: Cristóbal Colón - Moyón, Tramo: Km. 0 500 - Km. 2 30	15351105901033078	Chiapas	Coahuila	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CBP1717040104973	Rehabilitación Del Alumbrado De Las Instalaciones Deportivas En El Estado De Chiapas	8002	Chiapas	Salamanca	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,601,138	\$4,601,138	\$4,601,138	\$4,539,190	\$4,539,190	\$1,980,658	\$1,980,658	43.05	00	Luminaria	125,903	0.00	50.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJECUCIÓN / Física: PENDIENTE INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA TERCERA ETAPA / Registro: PROYECTO PENDIENTE DE CONCLUIR AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CBP1717040104982	Equipamiento Cultural Del Museo De Artesanías De Chiapas.	204202P100001	Chiapas	Puerto Solís	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Casa de Las Artesanías de Chiapas	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Equipamiento	18,678	0.00	100.00	Financiera: / Física: La aportación Estatal de la mezcla de recursos se encuentra totalmente formada. / Registro: Solicitud de revisión de información
CBP1717040104980	Movimiento De Ladera Y Remoción De Masa En La Colonia 6 De Junio/ Construcción De Pozo Profundo En El Predio El Porvenir	802801C128009	Chiapas	Puerto Solís	Coahuila municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,124,199	\$1,124,199	\$1,124,199	\$1,124,199	\$1,124,199	\$1,124,199	\$1,124,199	100.00	00	Vivienda	190	0.00	100.00	Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Para el siguiente nivel.