

Total: 205

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convênio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP00170200887542	Cedecea Solidario	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200892469	Recoleccion Y Disposicion De Basura	NO APLICA	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200892538	Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados	NO APLICA	Chiapas	Bochil	Shashalpa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200892575	Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados	NO PALICA	Chiapas	Bochil	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300966710	Apoyo Cultivo Del Maiz	40035	Chiapas	La Independencia	Chentón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300966733	Apoyo Al Cultivo De Maiz	40036	Chiapas	La Independencia	La Patria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300967557	Apoyo Al Cultivo De Maiz (Grupo 1)	40001	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300967745	Apoyo Al Cultivo De Maiz (Grupo 3)	40016	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300967895	Apoyo Al Cultivo De Maiz	40017	Chiapas	La Independencia	Suenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300967915	Apoyo Al Cultivo De Maiz	40018	Chiapas	La Independencia	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300967933	Apoyo Al Cultivo De Cafe	40020	Chiapas	La Independencia	Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300967944	Apoyo Al Cultivo De Cafe	40021	Chiapas	La Independencia	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300967957	Apoyo Al Cultivo De Cafe	40022	Chiapas	La Independencia	Sinal del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300967970	Apoyo Al Cultivo De Cafe	40023	Chiapas	La Independencia	Playa Azul	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300967996	Apoyo Al Cultivo De Cafe	40024	Chiapas	La Independencia	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300968003	Apoyo Al Cultivo De Cafe	40025	Chiapas	La Independencia	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300968011	Apoyo Al Cultivo De Cafe	40026	Chiapas	La Independencia	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300968019	Apoyo Al Cultivo De Cafe	40027	Chiapas	La Independencia	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300968022	Apoyo Al Cultivo De Maiz	40028	Chiapas	La Independencia	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300968034	Apoyo Al Cultivo De Maiz (Grupo 2)	40029	Chiapas	La Independencia	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300968055	Apoyo Al Cultivo De Maiz	40030	Chiapas	La Independencia	Quistajito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 205

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convano	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00170200887542	Codecoa Solidario	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401046652	04007.-Desayunos Escolares	0007	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,087,931							0.00		Otros	14,027	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance
CHP00170401046688	04010.-Equipamiento Camioneta De Protección Civil	0010	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$71,781							0.00		Otros	14,027	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance
CHP00170401046720	04009.- Adquisición De Camioneta Para Protección Civil	0009	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$433,575							0.00		Otros	14,027	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance
CHP00170401047771	Equipo Para Trabajos De Fumigación	PMF04012017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401047807	Equipo Para Procesar Granos	PMF04022017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401047926	Becas Para Estudiantes	PMF04032017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401047957	Mallas Para Corral De Aves De Traspatio	PMF04042017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401047980	Equipamiento A Centros Educativos	PMF04052017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401047997	Profesionalización	PMF04062017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401048024	Requisimiento Y Evaluación	PMF04072017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401048034	Reestructuración Y Homologación Salarial	PMF04082017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401048051	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia	PMF04092017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401048067	Formación Especializada En La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	PMF04102017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401048087	Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Pública	PMF04112017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401048110	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	PMF0412	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401048147	Impartición De Talleres De Prevención De La Violencia Escolar En Jóvenes De Oxchuc	PMF04132017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401048157	Fortalecimiento A La Infraestructura Basica Del Sector Salud	PMF04142017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401048180	Talleres De Prevención Y Atención De La Violencia De Genero En Mujeres Adultas Del Municipio De Oxchuc	PMF04152017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401048223	Curso De Salud Y Derecho Reproductivo A Jóvenes De Educación Media	PMF04162017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401048239	Impartición De Cursos Resolución Positiva De Conflictos A Regidores	PMF04172017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401048260	Cursos De Introducción Al Gobierno Y Administración Municipal Del H. Ayuntamiento De Oxchuc	PMF04182017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401048269	Impartición De Talleres De Formación De Promotores Y Promotoras En Medicina Alternativa	PMF04192017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401048283	Diagnostico Sobre Violencia Escolar En Escuelas Secundarias De Oxchuc	PMF04202017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 205

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convano	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00170200887542	Codeco Solidario	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048303	Desarrollo Comunitario	PMF04212017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048331	Contratación De 12 Jornaleros Para 8 Semanas Durante El Mes De Enero Y Febrero	PMF04222017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048343	Contratación De 12 Jornaleros Para 12 Semanas En Temporada De Incendios Forestales	PMF04232017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048358	Contratación De 12 Jornaleros Para 8 Semanas En Temporada De Lluvias	PMF04242017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048372	Contratación De Jornaleros Para 8 Semanas En Temporada De Lluvias	PMF04252017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048391	Contratación De 12 Jornaleros Para 8 Semanas En Temporada Invernal	PMF04262017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048399	Equipamiento A Comites De Promoción Y Participación Ciudadana	PMF04272017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048400	Equipamiento A La Unidad Municipal (Compra De Uniformes)	PMF04282017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048410	Equipamiento A Los Elementos De Protección Civil	PMF04292017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048423	Pago De Deuda Publica Correspondiente Al Consumo De Energía Eléctrica De Años Anteriores	PMF04302017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048461	Equipamiento De Representantes Comunitarios	PMF0431	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048470	Equipos Y Material De Oficinas	PMF04322017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048480	Implemento Agrícola Para Labranza De Conservación	PMF04332017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048490	Equipos De Comunicación	PMF04342017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048496	Pago De Personal Para Recolección De Basura	PMF04352017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048504	Pago De Derechos Y Aprovechamiento De Manantiales De Agua	PMF04362017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401048514	Utensilios Para Cocinas Escolares	PMF04372017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401052033	Fortalecimiento De Programa Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Publica	010040001P00304123	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	Seguridad	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401052195	Reserva Y Cierre De Ventanas En Canales (Rio Cuii Y Rio Maxi) Triunfo Monte Cristo Y Efraim A. Gutiérrez	0202100159	Chiapas	Huixtla	Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento municipal de huixtla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401053213	Equipamiento De La Unidad De Protección Civil (Equipo De Ambulancia)	03030310040001	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de huixtla	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00170401055216	Rehabilitación De Bangquetas, Guarniciones, Alumbrado Publico E Intersecciones En La Calle Avenida Central Poniente	FORTACILE-003/2017	Chiapas	Ocosocoatlán	Ocosocoatlán de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP1516020068328	Adquisición De Vehículo Nissan Noble Cabina Modelo 2016 Para La Impc.	ADQ-002	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP16170401054720	Suministro Y Aplicación De Pintura Termoplástica En Guarniciones En Diferentes Calles Y Avenidas Del Centro De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	2.2.1.-101-UR-09-02-04-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	1997,242	1997,242	1997,242	1997,242	1997,242	1997,242	1997,242	100.00	80	Metros lineales	2,876	0.00	100.00	Financiera / Obra Finalizada / Registro: Proyecto Finalizado. La fuente de financiamiento de este proyecto es FORTAMUN 2016 (Económico) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 205

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00170200887542	Cedecon Solidario	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100851620	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Publica. (Asignación De Patrulla Para El Área De Seguridad Publica Municipal).	06	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, CHIAPAS.	Seguridad	En Ejecución	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	00	Vehiculos	10,176	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100853553	Desazolve De 272ml De Dren Fluvial (Pompe)	-	Chiapas	Tuzantán	Primer Cantón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,862	\$25,862	\$25,862	\$25,862	\$25,862	\$25,862	\$25,862	100.00	00	Metros cúbicos	1,477	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para su revisión y/o validación. Esta obra fue ejecutada en tiempo y forma al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100853564	Desazolve De Arroyo El Cusco Tramo 0 Mas 000 Al 0 Mas 984.38	-	Chiapas	Tuzantán	Tercer Cantón la Curva	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$74,713	\$74,713	\$74,713	\$74,713	\$74,713	\$74,713	\$74,713	100.00	00	Metros cúbicos	495	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100853567	Desazolve De Arroyo Agua Fria Tramo 0 Mas 000 Al 0 Mas 520 (Pompe)	-	Chiapas	Tuzantán	Primer Cantón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	00	Metros cúbicos	1,477	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884321	Contrucción De Muro De Contención Para Protección De Superficie De Rodamiento Camino (Eo) Ixtacomitán-El Escobal, Chapultenango-El Escobal	01	Chiapas	Ixtacomitán	El Escobal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$148,403	\$148,403	\$148,403	\$148,403	\$148,403	\$148,403	\$148,403	100.00	00	Metros Cuadrados	403	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200886677	Mantenimiento En Cultivos Tropicales De Maiz Y Cafe	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200887512	Rehabilitación En Plantaciones Cafe	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	\$49,800	100.00	00	Otros	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para su revisión y/o validación, se termino en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887529	Rehabilitación En Plantaciones De Cacao	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200888394	Construcción De Tachado Para Jardín De Niños 23 De Marzo Clave 074Jm2184x	01	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$147,991	\$147,991	\$147,991	\$147,991	\$147,991	\$147,991	\$147,991	100.00	00	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200888406	Mantenimiento Del Sello Sanitario Inter municipal	02	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	00	Otros	30,060	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200888733	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Salomon Gonzalez Blanco Fasea Etapa	03	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2017	\$357,167	\$357,167	\$357,167	\$357,167	\$357,167	\$357,167	\$357,167	100.00	00	Otros	30,060	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200889017	Rehabilitación De Centro De Desarrollo Comunitario	04	Chiapas	Escuintla	Nueva Francia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Otros	313	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170200892320	Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados	NO APLICA	Chiapas	Bochil	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	\$399,400	24.36	00	Otros	293	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se ha terminado al 100 por ciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200892354	Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados	no aplica	Chiapas	Bochil	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$621,048	\$621,048	\$621,048	\$621,048	\$621,048	\$621,048	\$621,048	100.00	00	Otros	545	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: la unidad de medida es obra por lo tanto 100% terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200892386	Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados	no aplica	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,367,400	\$1,367,400	\$1,367,400	\$1,367,400	\$1,367,400	\$1,367,400	\$1,367,400	100.00	00	Otros	12,404	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: la unidad de medida es obra por lo tanto 100% terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200892446	Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados	NO APLICA	Chiapas	Bochil	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$464,440	\$464,440	\$464,440	\$464,440	\$464,440	\$464,440	\$464,440	100.00	00	Otros	205	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: la unidad de medida es obra por lo tanto 100% terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200892866	Rehabilitación De Parque Central	001	Chiapas	Ixtapa	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal Constitucional	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,568,950	\$1,568,950	\$1,568,950	\$1,568,950	\$804,728	\$804,728	\$804,728	51.29	00	Otros	6,086	0.00	50.00	Financiera / Física: OBRA REFERENDADA / Registro: OBRA REFERENDADA
CHP17170200894866	Rehabilitación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidráulico.	04-001-2017	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RAYON CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	100.00	00	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: COLOCACION DE 100 ML TUBERIA PVC Y REPOSCION DE CONCRETO 14.31 M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955616	Tecnología, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial.	FAD02	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$973,039	\$998,308	\$998,308	\$998,308	\$998,308	\$998,308	\$998,308	100.00	00	Otros	21,038	0.00	100.00	Financiera: la acción se encuentra terminada / Física: la acción se encuentra terminada / Registro: La acción se encuentra en proceso
CHP17170300955897	Rehabilitación Del Auditorio Municipal Prof. Roberto Bonifaz Caballero, 2a Etapa, Comitán De Domínguez	170401	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300955923	Construcción De Campo De Fútbol Soccer 2a Etapa, Comitán De Domínguez	170403	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300955937	Rehabilitación Del Mercado 1ro De Mayo, Comitán De Domínguez	170404	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 205

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00170200887542	Cedecea Solidario	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300956028	Creacion Del Centro De Desarrollo Comunitario, Comitán De Dominguez	170405	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300956192	Mantenimiento De Infraestructura En El Hospital General "Ma. Ignacia Bandullo", Comitán De Dominguez	170406	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300956200	Mantenimiento De Aula En Escuela Primaria "Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 070619322", Colonia Paraíso Chichima	170407	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1717030096775	Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Adquisición De Vehículos, Patrullas)	089F40052017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,200,000	\$8,200,000	\$8,200,000	\$8,200,000	\$8,200,000	\$8,200,000	\$8,200,000	100.00	\$0	Vehiculos	320,451	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DEL FONDO IV FAFM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300966827	Adquisición De Camión Para Protección Civil Municipal	089F40172017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	100.00	\$0	Vehiculos	320,451	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DEL FONDO IV FAFM 2017
CHP17170300966837	Kit De Herramientas Para Los Comités De Protección Civil Municipal	089F400302017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$529,604	\$529,604	\$529,604	\$529,604	\$529,604	\$529,604	\$529,604	100.00	\$0	Equipamiento	320,451	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DEL FONDO IV FAFM 2017
CHP17170300967722	Red Nacional De Radiocomunicación	25	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,808	\$798,808	\$798,808	99.85	\$0	Equipamiento	206,205	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300967742	Adquisición De Vehículos Para El Área De Seguridad Pública	03	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	96.67	\$0	Equipamiento	206,205	0.00	96.67	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300967782	Adquisición De 02 Antenas	12	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,102,745	\$2,102,745	\$2,102,745	\$2,102,745	\$2,102,745	\$2,102,745	\$2,102,745	100.00	\$0	Otros	206,205	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300967802	Rehabilitación De Edificios	16	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300967817	Adquisición De Semáforos	18	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$797,752	\$797,752	\$797,752	\$797,752	\$797,752	\$797,752	\$797,752	100.00	\$0	Otros	206,205	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300967845	Adquisición De Luces Led Y Tarjetas Para Semáforos	28	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$128,209	\$128,209	\$128,209	\$128,209	\$128,209	\$128,209	\$128,209	100.00	\$0	Otros	206,205	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300967859	Adquisición De Camión Recolector De Basura	19	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	100.00	\$0	Otros	206,205	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300967869	Equipamiento De Consultorio Medicos	27	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Salud	En Ejecución	2017	\$102,384	\$102,384	\$102,384	\$102,384	\$102,104	\$102,104	\$102,104	99.73	\$0	Otros	0	0.00	99.73	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300968667	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	40037	Chiapas	Zinacantan	Bochoybo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$109,648	\$109,648	\$109,648	\$109,648	\$109,648	\$109,648	\$109,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,088	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968694	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	40040	Chiapas	Zinacantan	Chajtoj	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$196,694	\$196,694	\$196,694	\$196,694	\$196,694	\$196,694	\$196,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968738	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	40041	Chiapas	Zinacantan	El Pig	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$211,969	\$211,969	\$211,969	\$211,969	\$211,969	\$211,969	\$211,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	516	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP17170300968887	Construcción De Muro De Contención En La Calle Principal	40033	Chiapas	Zinacantan	Valentay (San Joaquin)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$53,072	\$53,072	\$53,072	\$53,072	\$53,072	\$53,072	\$53,072	100.00	\$0	Metros lineales	597	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP17170300968972	Construcción De Comedor Comunitario	40038	Chiapas	Zinacantan	Sequentic	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$97,757	\$97,757	\$97,757	\$97,757	\$97,757	\$97,757	\$97,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,210	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969009	Mantenimiento De Caminos Rurales Segunda Etapa	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$622,285	\$622,285	\$622,285	\$622,285	\$622,282	\$622,282	\$622,282	100.00	\$0	Metros lineales	7,555	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969060	Rehabilitación De Acceso A Calles Troncales En El Ejido Chamulapita, Barrio Las Flores	-	Chiapas	Huehuetán	Chamulapita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$127,574	\$127,574	\$127,574	\$127,574	\$127,574	\$127,574	\$127,574	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170300969635	Construcción De Muro De Contención De Mamposteria	40027	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$60,177	\$60,177	\$60,177	\$60,177	\$60,177	\$60,177	\$60,177	100.00	\$0	Metros lineales	892	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA

Total: 205

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convano	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00170200887542	Cedecea Solidario	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP17170300969666	Construcción De Muro De Contencion Con Mampostería	40035	Chiapas	Zinacantan	Fetztoj	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$162,642	\$162,642	\$162,642	\$162,642	\$162,642	\$162,642	\$162,642	100.00	\$0	Metros lineales	476	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300969694	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcion Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	40019	Chiapas	Zinacantan	Havenchacub	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	\$0	Otros	4,625	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300969988	Construccion De Techaro En Jardin De Niños Y Niñas Emiliano Zapata	04-002-2017	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON	Educación	En Ejecución	2017	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	\$83,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES PAQUETE. / Registro: Proyecto Finiquitado - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300970003	Construccion De Muro De Contencion	04-003-2017	Chiapas	Rayón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RAYON CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$108,492	\$108,492	\$108,492	\$108,492	\$108,492	\$108,492	\$108,492	100.00	\$0	Otros	97	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: SE EJECUTO 53 ML DE MURO DE CONTENCION DE MAMPONTERIA. / Registro:	
CHP17170300970631	Mejoramiento De Vivienda Para Personas Con Discapacidad. Tuxtla Gutierrez	2.6.7.-101-SS-06-00-04-027	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutierrez	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,321,974	\$1,321,974	\$1,321,974	\$1,321,974	\$1,321,974	\$1,321,974	\$1,321,974	100.00	\$0	Equipamiento	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES FINIQUITADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300971054	Rehabilitacion De Camino: Tmo: Tzucub-Juquila-Urasulo Galvan	FORTAMUN17-01	Chiapas	Villaflores	Juquila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP17170300971127	Rehabilitacion De Camino: Tmo: Galeana-Villashermas	FORTAMUN17-02	Chiapas	Villaflores	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP17170300971128	Rehabilitacion De Camino, Tmo: La Ciénega-Belen-El Palmar	FORTAMUN17-03	Chiapas	Villaflores	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP17170300971132	Rehabilitacion De Camino, Tmo: El Habiño-Pomarroza-El Carmelo-San Jose La Chuchilla	FORTAMUN17-04	Chiapas	Villaflores	San José la Chuchilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP17170300971136	Mantenimiento Operativo Del Relicuo Sanitario	FORTAMUN17-05	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP17170300971138	Obras De Reduccion De Riesgos, Acabados E Instalaciones De La Ira. Etapa	FORTAMUN17-06	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP17170401042167	Rehabilitacion De Calles Con Concreto Hidraulico	10404028	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$179,664	\$179,664	\$179,664	\$179,664	\$179,664	\$179,664	\$179,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170401043541	Reconstruccion De Calles Y Avenidas	104-04-13	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	100.00	\$0	Metros lineales	5,112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170401043553	Desazolve De Canal Pluvial.	104-04-14	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$31,763	\$31,763	\$31,763	\$31,763	\$31,763	\$31,763	\$31,763	\$31,763	100.00	\$0	Metros lineales	5,112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170401043624	Equipamiento A La Unidad Municipal De Proteccion Civil	FA015	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$36,600	\$36,600	\$36,600	\$36,600	\$36,600	\$36,600	\$36,600	100.00	\$0	Lote	22,800	0.00	100.00	Financiera: la acción se encuentra terminada. / Física: la acción se encuentra terminada. / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170401043695	Equipamiento De La Unidad Municipal De Proteccion Civil	FA017	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$94,531	\$92,531	\$92,531	\$92,531	\$92,531	\$92,531	\$92,531	\$92,531	100.00	\$0	Lote	21,038	0.00	100.00	Financiera: la acción se encuentra terminada. / Física: la acción se encuentra terminada. / Registro: la acción se encuentra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170401045034	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Acceso Principal	001	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Luminaria	9,489	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%.	
CHP17170401045093	Mejoramiento De Imagen Urbana	2002-006-FAFM 01-2017	Chiapas	Catazajá	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	En Ejecución	2017	\$194,959	\$194,959	\$194,959	\$194,959	\$194,959	\$194,959	\$194,959	100.00	\$0	Otros	540	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP17170401045121	Rehabilitacion De Los Accesos Principales De La Cabecera Municipal	003	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$277,324	\$277,324	\$277,324	\$277,324	\$277,324	\$277,324	\$277,324	100.00	\$0	Otros	11,381	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%	
CHP17170401045261	Construccion Y Rehabilitacion De 03 Casetas De Control Y Vigilancia.	003	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,115,894	\$1,115,894	\$1,115,894	\$1,115,894	\$1,115,894	\$1,115,894	\$1,115,894	100.00	\$0	Otros	9,894	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%	
CHP17170401046797	R011.- Construccion De Muro De Contencion	0011	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$649,246	\$649,246	\$649,246	\$649,246	\$649,246	\$649,246	\$649,246	100.00	\$0	Metros cúbicos	14,027	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170401047558	Construcción De Edificio	FORTAMUN-01-2017	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas.	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$3,999,815	\$3,999,815	\$3,999,815	\$3,999,815	\$3,999,815	\$3,923,715	\$3,923,715	\$3,923,715	98.10	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170401047567	Adquisición De Sistema Multi-Alerta Y Comunicación Masiva Y Plan De Socialización Masiva- Fase 1	089F40182017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,459,945	\$2,459,945	\$2,459,945	\$2,459,945	\$2,459,945	\$2,459,945	\$2,459,945	\$2,459,945	100.00	\$0	Equipo de seguridad	360,648	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO IV PAFM 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP17170401047599	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficinas Para La Unidad De Protección Civil	089F40232017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$498,037	\$498,037	\$498,037	\$498,037	\$498,037	\$498,037	\$498,037	\$498,037	100.00	\$0	Lote	360,648	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO IV PAFM 2017.

Total: 205

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00170200887542	Cedeosa Solidario	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico; y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170401047610	Equipamiento De La Umce (Material De Primeros Auxilios Para El Personal De La Umce)	089F40212017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$442,599	\$442,599	\$442,599	\$442,599	\$442,599	\$442,599	\$442,599	100.00	\$0	Lote	360,648	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO IV FAFM 2017.
CHP17170401047623	Adquisición De Uniformes Para El Personal De La Unidad Municipal De Protección Civil	089F40192017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$443,830	\$443,830	\$443,830	\$443,830	\$443,830	\$443,830	\$443,830	100.00	\$0	Lote	360,648	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO IV FAFM 2017.
CHP17170401047628	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para La Unidad De Protección Civil	089F40242017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$54,754	\$54,754	\$54,754	\$54,754	\$54,754	\$54,754	\$54,754	100.00	\$0	Piezas	360,648	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO IV FAFM 2017.
CHP17170401047635	Adquisición De Herramientas Y Accesorios, Para La Unidad Municipal De Protección Civil	089F40272017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$113,962	\$113,962	\$113,962	\$113,962	\$113,962	\$113,962	\$113,962	100.00	\$0	Piezas	360,648	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL FONDO IV FAFM 2017.
CHP17170401047722	Desmonte En Margenes De La Carretera De Vicente Guerrero A Nicolás Ruiz Del Km 18000 (Tramos Alisados) ; Desmonte De 240.00 M3 De Material De Arrastre En Concretas (Tramos Alisados) Y Sobre Acarreo De Los	-	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CONCEJO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$86,149	\$86,149	\$86,149	\$86,149	\$86,149	\$86,149	\$86,149	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170401047875	Rehabilitación De Alumbrado De La Unidad Deportiva	069-04-0001	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,416,881	\$1,416,881	\$1,416,881	\$1,416,881	\$1,416,881	\$1,416,881	\$1,416,881	100.00	\$0	Luminaria	50,079	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro:
CHP17170401047900	Rehabilitación De Salón De Junta Ejidal	069-04-0002	Chiapas	Pijijilapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$412,909	\$412,909	\$412,909	\$412,909	\$412,909	\$412,909	\$412,909	100.00	\$0	Metros lineales	337	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro:
CHP17170401047925	Rehabilitación De Cancha Deportiva	069-04-0003	Chiapas	Pijijilapan	Isla Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$499,425	\$499,425	\$499,425	\$499,425	\$499,425	\$499,425	\$499,425	100.00	\$0	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro:
CHP17170401047958	Rehabilitación Del Auditorio Municipal	069-04-0004	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,904,138	\$1,904,138	\$1,904,138	\$1,904,138	\$1,904,138	\$1,904,138	\$1,904,138	100.00	\$0	Otros	500,079	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro:
CHP17170401047978	Elaboración Del Estudio De Factibilidad Técnica, Económica Y Financiera Del Bazar Municipal	069-04-0005	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$133,400	\$133,400	\$133,400	\$133,400	\$133,400	\$133,400	\$133,400	100.00	\$0	Otros	50,079	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro:
CHP17170401048001	Rehabilitación Del Mercado Público "María Lázaro Cardenas Del Río"	069-04-0006	Chiapas	Pijijilapan	Pijijilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,597,915	\$1,597,915	\$1,597,915	\$1,597,915	\$1,597,915	\$1,597,915	\$1,597,915	100.00	\$0	Otros	50,079	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, por eso se reporta nuevamente / Registro:
CHP17170401048146	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Chanalhó	Yabteocum Fracción Uno	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,969,252	\$2,969,252	\$2,969,252	\$2,969,252	\$2,969,252	\$2,969,252	\$2,969,252	100.00	\$0	Vivienda	143	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048736	Retiración De Derrumbes Y Abolva De Material Roco En El Tramo Carretero San Lucas - Colonia Laguna Del Carmen, Tramos Alisados	FAFM-01-2017	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$205,774	\$205,774	\$205,774	\$205,774	\$205,774	\$205,774	\$205,774	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO CONCLUIDO
CHP17170401048747	Mantenimiento Del Reliño Sanitario	FAFM-02-2017	Chiapas	San Lucas	San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP17170401049143	Fortalecimiento A La Producción Artesanal	FAFM-07-2017	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	100.00	\$0	Lote	18	0.00	100.00	Financiera: ACCION FINIQUITADA / Física: ACCION CONCLUIDA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049154	Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil	FAFM-09-2017	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$105,921	\$105,921	\$105,921	\$105,921	\$105,921	\$105,921	\$105,921	100.00	\$0	Equipamiento	10,817	0.00	100.00	Financiera: ACCION FINIQUITADA / Física: ACCION CONCLUIDA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049162	Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil	FAFM-010-2017	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$27,776	\$27,776	\$27,776	\$27,776	\$27,776	\$27,776	\$27,776	100.00	\$0	Equipamiento	10,817	0.00	100.00	Financiera: ACCION FINIQUITADA / Física: ACCION CONCLUIDA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049177	Adquisición De Una Camioneta Marca Nissan Para Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil	FAFM-011-2017	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$280,100	\$280,100	\$280,100	\$280,100	\$280,100	\$280,100	\$280,100	100.00	\$0	Equipamiento	10,817	0.00	100.00	Financiera: ACCION FINIQUITADA / Física: ACCION CONCLUIDA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049187	Equipamiento Vehicular Para La Unidad Municipal De Protección Civil	FAFM-012-2017	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Equipamiento	10,817	0.00	100.00	Financiera: ACCION FINIQUITADA / Física: ACCION CONCLUIDA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050075	Construcción De Muros De Contención	FAFM-006	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,012,261	\$2,012,261	\$2,012,261	\$2,012,261	\$2,012,261	\$2,012,261	\$2,012,261	100.00	\$0	Metros cúbicos	319	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050087	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Camino, Tramo: Cruceero Ocotul- Fractico I, Madero, Del Km 0 000 Al Km 6 300	FAFM-007	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,998,042	\$1,998,042	\$1,998,042	\$1,998,042	\$1,998,042	\$1,998,042	\$1,998,042	100.00	\$0	Otros	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050089	Mantenimiento De Camino Rural Tramo: Cruceero Las Delicias-Aktelja Del Km 0 000 Al Km 3 000 Y Ramas	FAFM-008	Chiapas	Chilón	Lacantajal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,524,888	\$1,524,888	\$1,524,888	\$1,524,888	\$1,524,888	\$1,524,888	\$1,524,888	100.00	\$0	Otros	184	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050100	Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Alisados: Tramo Principal Jolamalitzac, Ramal De Jolamalitzac a Sección Ramal Ranchería Bambu, Ramal Ocuilja Y Ramal Monte Asul	FAFM-009	Chiapas	Chilón	Jolamalitzac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,536,325	\$1,536,325	\$1,536,325	\$1,536,325	\$1,536,325	\$1,536,325	\$1,536,325	100.00	\$0	Otros	570	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 205

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00170200887542	Cedecon Solidario	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico; y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP17170401050105	Mantenimiento y Rehabilitación De Camino, Tramo Cruceco Traxablitico-Traxablitico Del Km 0 000 Al Km 1 800 Y Ramales	FAFM-010	Chiapas	Chilón	Traxablitico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,568,912	\$1,568,912	\$1,568,912	\$1,568,912	\$1,568,912	\$1,568,912	\$1,568,912	100.00	\$0	Otros	545	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050108	Mantenimiento De Camino Rural Tramo: Cruceco Tunapaz-Cruceco Agua Verde 46 200 Segunda Etapa	FAFM-011	Chiapas	Chilón	Logu'lb-Já	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,772,643	\$1,772,643	\$1,772,643	\$1,772,643	\$1,772,643	\$1,772,643	\$1,772,643	100.00	\$0	Otros	935	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050787	Extracción De Derrumbes En Tramos Aislados (Exceso De Lluvias)	FAFM-001-2017	Chiapas	Huitiupán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,500,762	\$1,500,762	\$1,500,762	\$1,500,762	\$1,500,762	\$1,500,762	\$1,500,762	100.00	\$0	Otros	22,536	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
CHP17170401050792	Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Publico	FAFM-002-2017	Chiapas	Huitiupán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$868,835	\$868,835	\$868,835	\$868,835	\$868,835	\$868,835	\$868,835	100.00	\$0	Otros	22,536	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
CHP17170401050794	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	FAFM-003-2017	Chiapas	Huitiupán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$460,853	\$460,853	\$460,853	\$460,853	\$460,853	\$460,853	\$460,853	100.00	\$0	Otros	22,536	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
CHP17170401050795	Mantenimiento Del Relleno Sanitario	FAFM-004-2017	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$966,280	\$966,280	\$966,280	\$966,280	\$966,280	\$966,280	\$966,280	100.00	\$0	Otros	2,857	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
CHP17170401050798	Extracción De Derrumbes En Tramos Aislados (Exceso De Lluvias)	FAFM-005-2017	Chiapas	Huitiupán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$392,942	\$392,942	\$392,942	\$392,942	\$392,942	\$392,942	\$392,942	100.00	\$0	Otros	22,536	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050800	Mantenimiento De Escuela Primaria Francisco León De La Barra, Con Clave: 07qgd902e	FAFM-006-2017	Chiapas	Huitiupán	Santuario del Pozo Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$54,266	\$54,266	\$54,266	\$54,266	\$54,266	\$54,266	\$54,266	100.00	\$0	Otros	137	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
CHP17170401050802	Mantenimiento De Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, Con Clave: 07qgd128e	FAFM-007-2017	Chiapas	Huitiupán	La Competencia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$39,168	\$39,168	\$39,168	\$39,168	\$39,168	\$39,168	\$39,168	100.00	\$0	Otros	1,147	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
CHP17170401050806	Mantenimiento Del Sistema De Saneamiento	FAFM-008-2017	Chiapas	Huitiupán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$74,130	\$74,130	\$74,130	\$74,130	\$74,130	\$74,130	\$74,130	100.00	\$0	Otros	22,536	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
CHP17170401050809	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	FAFM-009-2017	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$221,212	\$221,212	\$221,212	\$221,212	\$221,212	\$221,212	\$221,212	100.00	\$0	Otros	2,857	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
CHP17170401050810	Mantenimiento De La Escuela Preescolar No. 392 "Joaquín Miguel Gutiérrez", Clave: 07qgd399i	FAFM-010-2017	Chiapas	Huitiupán	La Competencia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	\$14,384	100.00	\$0	Otros	1,147	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
CHP17170401050818	Construcción De Muro De Contención	FAFM-011-2017	Chiapas	Huitiupán	El Azufre	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	868	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
CHP17170401050916	Abastecimiento De Agua A La Cabecera Municipal Con Camión Tipo pipa	FAFM-012-2017	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$351,309	\$351,309	\$351,309	\$351,309	\$350,518	\$350,518	\$350,518	99.77	\$0	Otros	2,536	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401051735	Elaboración De Estudio Y Proyecto De La Red De Alcantarillado Sanitario	0012	Chiapas	Chenalhó	Izeital	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	100.00	\$0	Otros	830	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401051746	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Red De Alcantarillado Sanitario	0013	Chiapas	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Cheros)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	100.00	\$0	Otros	830	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
CHP17170401051963	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Obra Red De Alcantarillado Sanitario	0014	Chiapas	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Cheros)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	\$400,200	100.00	\$0	Otros	830	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
CHP17170401052233	Enallado Perimetral Del Centro De Desarrollo Comunitario Cantón Santa Elena	100710210	Chiapas	Villa Comalitián	Santa Elena (Tuxtutlán)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$107,933	\$107,933	\$107,933	\$107,933	\$107,933	\$107,933	\$107,933	100.00	\$0	Otros	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052234	Ampliación Del Edificio De Seguridad Publica 2da. Etapa	FAFM-01-2017	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$369,691	\$369,691	\$369,691	\$369,691	\$369,691	\$369,691	\$369,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,212	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FAFM 2017 Y SE REPORTA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052268	Desarrolla En El Río Chicala En Varias Comunidades	100710001	Chiapas	Villa Comalitián	Villa Comalitián	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,003,400	\$1,003,400	\$1,003,400	\$1,003,400	\$1,003,400	\$1,003,400	\$1,003,400	100.00	\$0	Metros lineales	1,730	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052366	Construcción De Espacio Para Mercado Municipal	40016	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$323,126	\$323,126	\$323,126	\$323,126	\$323,126	\$323,126	\$323,126	100.00	\$0	Otros	36,489	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052936	Construcción De Puente (Primera Etapa)	04-019	Chiapas	Pantelhó	San José la Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$842,393	\$842,393	\$842,393	\$842,393	\$842,393	\$842,393	\$842,393	100.00	\$0	Otros	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401053918	Revestimiento De Caminos Rurales	40017	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$141,517	\$141,517	\$141,517	\$141,517	\$141,517	\$141,517	\$141,517	100.00	\$0	Otros	3,876	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401053991	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	40018	Chiapas	Zinacantan	Taxjalnám	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,212,632	\$1,212,632	\$1,212,632	\$1,212,632	\$1,212,632	\$1,212,632	\$1,212,632	100.00	\$0	Otros	432	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES CANCHA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 205

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00170200887542	Cedecea Solidario	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170401054070	Adquisición De Una Unidad De Pipa Para El Suministro De Agua	40021	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	100.00	\$0	Vehiculos	36,489	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP17170401054150	Rehabilitación De Agencia Municipal	40022	Chiapas	Zinacantan	Chiquinivalvo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$907,147	\$907,147	\$907,147	\$907,147	\$907,147	\$907,147	\$907,147	100.00	\$0	Otros	3,876	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054366	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales	40023	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$842,857	\$842,857	\$842,857	\$842,857	\$842,857	\$842,857	\$842,857	100.00	\$0	Otros	41,112	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054402	Mantenimiento Y Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	40025	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$97,352	\$97,352	\$97,352	\$97,352	\$97,352	\$97,352	\$97,352	100.00	\$0	Otros	3,876	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054516	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	40030	Chiapas	Zinacantan	Fetztoj	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$129,190	\$129,190	\$129,190	\$129,190	\$129,190	\$129,190	\$129,190	100.00	\$0	Otros	476	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054554	Rehabilitación De Comedor Comunitario	40034	Chiapas	Zinacantan	Elambó	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$66,896	\$66,896	\$66,896	\$66,896	\$64,159	\$64,159	\$64,159	95.91	\$0	Otros	279	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP17170401054560	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Sanitario	NO APLICA	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$619,613	\$619,613	\$619,613	\$619,613	\$619,613	\$619,613	\$619,613	100.00	\$0	Otros	12,404	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA LA U. MEDIDA ES OBRA POR LO TANTO L=OBRA / Registro:
CHP17170401054577	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	40039	Chiapas	Zinacantan	Chainatic	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$167,325	\$167,325	\$167,325	\$167,325	\$167,325	\$167,325	\$167,325	100.00	\$0	Otros	427	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP17170401054727	Construcción De Casa De La Cultura En La Colonia Camera. Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-UR-11-04-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	100.00	\$0	Otros	2,773	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.