

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00170401	Reconstrucción Del Camino Rural: Cristóbal Colón - Moyos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 30	153511E0590 1C03B078	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15170401 43392	Camino: E.C. Km. 26 (Ocozacoautla - Apic Pac) - Armando Sebadas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 500	153511E0590 1C03B046	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100 35077	Modernización De Imagen Urbana De Tonalá (Modernización Del Boulevard Tonalá Del Km. 0 000 Al Km. 2 045.40) (Terminación)	152211E0580 1112B220	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170401 43381	Camino Rural: E.C. (Corralito - Pulija) - Barrio Chelab - Barrio Kuxulja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 500	153511E0590 1C03B044	Chiapas	Oxchuc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170401 45063	Camino: Cusuhuja - Altamirano, Tramo: Km. 0 000 Km. 22 000	153511E0590 1C03B001	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100 35071	Torre Chiapas (Adecuación De Espacios De La Planta Baja Del Anexo A)	142211E0650 112B0015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100 35079	Modernización De Imagen Urbana De Tonalá (Modernización Del Boulevard Tonalá Del Km. 0 000 Al Km. 2 045.40) (Terminación) (Referendo)	152211E0580 1112B220	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100 38556	Rehabilitación De Alumbrado De Las Instalaciones Deportivas En El Estado De Chiapas	2141E03901A 08B002089	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200 41338	Pavimentación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Comitán Entre Calle Diego Dopday Y General Miguel Utrilla)	152211E0580 112B2021	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200 91115	Movimiento De Ladera Y Remoción De Masa De La Colonia 06 De Junio Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Los Días 12,13 Y 14 De Septiembre Del 2014	002801C12B0 07	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300 53972	Construcción De Carcano De Rebombó Filita Sección 2a.- Chiapas, En La Cabecera Municipal De Comitán De Domínguez, Chiapas	022231E0700 1C01B157	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP001704011	Reconstrucción Del Camino Rural: Cristóbal Colón - Moyas, Tramo Km. 0 000 - Km. 3 30	133511E0590 10030078	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP171703009 56544	Construcción De La Terminal De Transporte (Terminación)	142811E0650 1128004	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP171703009 56552	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Ciudad De Tapachula De Córdoba Y Ordóñez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 30a. Calle Oriente Entre Miguel Leado Tejada (Prolongación 7a. Sur)	132211E0580 1128235	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP171703009 56557	Mejoramiento De La Infraestructura Vial Urbana De Tuxtla Gutiérrez (Boulevard Lic. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 0 400 (Cosección Central Y Lateral Sur)	132211E0580 1128237	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP171704011 42701	Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas	142421E0650 15038013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP171704011 42707	Programa De Alumbrado Público De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Alumbrado Público Del Libramiento Sur Entre Boulevard Ciro Farrera Y Boulevard Andrés Serra 903a)	132241E0650 1112801	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP171704011 42708	Programa De Alumbrado Público De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Alumbrado Público Del Libramiento Norte Entre Calzada Al Sumidero Y Torre Chiapas)	132241E0650 1112802	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP171704011 42711	Programa De Alumbrado Público De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Alumbrado Público Del Libramiento Norte Entre Asta Bandera Y Calzada Al Sumidero)	132241E0650 1112803	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP171704011 43318	Hospital Básico Comunitario De 12 Camas De Las Rosas, Chiapas	142331E0650 15058075	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP171704011 43349	Hospital De 30 Camas En Reforma, Chiapas	142331E0650 15058076	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP171704011 45773	Rehabilitación Del Alumbrado De Las Instalaciones Deportivas En El Estado De Chiapas	8002	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00170401	Reconstrucción Del Camino Rural: Cristóbal Colón - Moyas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 30	153511E0590 10038078	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP18180101	Apertura y Revestimiento Del Camino Rural: Rita, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 2 300	153511E0590 10038016	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$0	\$2,536,761	\$2,536,761	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	87,558	0.00	0.00	Financiera: / Física: Localidad: Varías / Registro: Primer Trimestre del 2018
CHP18180101	Apertura y Revestimiento Del Camino Rural: Richón y Las Lajas, Tramo: Km. 0 000 y Km. 2 160	153511E0590 10038017	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$0	\$8,387,467	\$8,387,467	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	87,558	0.00	0.00	Financiera: / Física: Localidad: Varías / Registro: Primer Trimestre del 2018
CHP18180101	Apertura y Revestimiento De 5 Salles (2.1 Km.) En La Localidad De Yolochén	153511E0590 10038018	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$0	\$2,227,575	\$2,227,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	87,558	0.00	0.00	Financiera: / Física: Localidad: Varías / Registro: Primer Trimestre del 2018
CHP18180101	Mercado Municipal De Arriaga, 49322	142271E0650 11088003009 025828H0120 18	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$12,000,000	\$12,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101	Cancha Deportiva Con Techo Metálico En La Localidad De Pajalón Bajo (Construcción)	142411E0650 1003800822 025828H0120 18	Chiapas	Chamula	Pajalón Alto	Rural	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2018	\$915,517	\$915,517	\$915,517	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101	Mercado En Cintalapa (Construcción)	142271E0650 11088004017 025828H0120 18	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,444,325	\$1,444,325	\$1,444,325	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101	Unidad Deportiva En Comitán De Domínguez (Construcción (2a. Etapa))	142411E0650 10038007019 025828H0120 18	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2018	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$3,861,424	\$3,861,424	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101	Mercado Municipal De Oxchuc (Construcción (3a. Etapa))	142271E0650 11088002064 025828H0120 18	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101	Mantenimiento De La Feria De Tapachula (Pavimentación Asfáltica En Área De Comedores Y Construcción De Módulo Sanitario)	142211E0650 11128006089 025828H0120 18	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$1,858,420	\$1,858,420	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101	Pavimentación De Calles Y Avenidas En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 2da. Calle Oto. Entre Puente Tacuyapapa Y Calle Huixtla, Centro)	152211E0580 11128006089 025828H0120 18	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$7,670,379	\$7,670,379	\$7,670,379	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101	Puente Peatonal Del Km. 10.5 De La Carretera Tapachula - Puerto Hadero (Construcción)	152211E0580 11128003089 025828H0120 18	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$7,234,106	\$7,234,106	\$7,234,106	\$3,546,098	\$3,546,098	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101	Carriil De Desaceleración Del Hospital General De Tapachula (Construcción)	152211E0580 11128003089 025828H0120 18	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$5,510,087	\$5,510,087	\$5,510,087	\$2,704,618	\$2,704,618	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101	Centro De Rehabilitación Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Chiapas (Sistema Dif Chiapas)	142211E0650 11128004101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0
CHP18180101	Remodelación Del Edificio De La Procuraduría De La Familia	142211E0650 11128005101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,946,666	\$2,946,666	\$2,946,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0
CHP18180101	Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Canchas De Paddle De Tenis (02))	142411E0650 10038009101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2018	\$628,471	\$628,471	\$628,471	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0
CHP18180101	Centro Deportivo Caña Hueca (Rehabilitación De Canchas De Front Tenis)	142411E0650 10038010101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2018	\$111,849	\$111,849	\$111,849	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0
CHP18180101	Remodelación Del Centro Deportivo De Caña Hueca 2a. Etapa En Tuxtla Gutiérrez	142411E0650 10038011101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2018	\$197,146	\$197,146	\$197,146	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0
CHP18180101	Construcción Del Museo Del Niño Y Del Agua (Museografía Digital, Mobiliario Y Equipamiento)	142411E0650 10038003101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,183,110	\$2,183,110	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0
CHP18180101	Auditorio De La Gente (Obra Exterior: Muros, Planas Y Andadores)	142411E0650 10038005101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$6,648,138	\$6,648,138	\$6,648,138	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00170401	Reconstrucción Del Camino Rural: Cristóbal Colón - Moyoc, Tramo Km. 0 000 - Km. 3 30	153511E0590 10030078	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP18180101 69465	Sustitución De Obras Inducidas Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana, Tramo Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur Al Boulevard 28 De Agosto En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez	152211E0580 1122027101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$10,521,281	\$10,521,281	\$10,521,281	\$3,093,257	\$3,093,257	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0
CHP18180101 69475	Fortalecimiento Del Centro Turístico Ara Macas, Las Chucumayes	08371D0460 20070002	Chiapas	Marqués de Comillas	Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Turismo.	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$8,200,000	\$8,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11,143	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Unidad de medida: Obra / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101 69482	Sustitución De Obras Inducidas Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana, Tramo Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur Al Blvd. 28 De Agosto, Lado Norte Entre Boulevard 28 De Agosto	152211E0580 1122028101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$5,818,186	\$5,818,186	\$5,818,186	\$1,710,547	\$1,710,547	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0
CHP18180101 69498	Mejoramiento De Imagen Urbana Del Blvd Belisario Domínguez, En Tuxtla Gutiérrez (Bivd. Belisario Domínguez, Entre Blvd. 28 De Agosto E Intersección Del Libramiento Norte Y Sur, Lado Norte	152211E0580 1122029101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$10,797,881	\$10,797,881	\$10,797,881	\$3,174,577	\$3,174,577	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0
CHP18180101 69515	Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Jorge Gómez En Colonia Cerro Huevo (Terminación))	152211E0580 1122030101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0
CHP18180101 69524	Colector Pluvial En El Blvd. Belisario Domínguez, Tramo Callejon Zapata Al Blvd. De Los Castillos, En Tuxtla Gutiérrez (Construcción)	152211E0580 1122031101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$19,979,090	\$19,979,090	\$19,979,090	\$5,774,296	\$5,774,296	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0
CHP18180101 69530	Mejoramiento De Imagen Urbana Del Blvd. Belisario Domínguez (Boulevard Belisario Domínguez, Entre Blvd. 28 De Agosto E Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur, Lado Sur	152211E0580 1122032101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,269,937	\$2,269,937	\$2,269,937	\$667,362	\$667,362	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0
CHP18180101 69533	Mejoramiento De La Infraestructura Vial Urbana De Tuxtla Gutiérrez (Boulevard Lic. Salomón González Blanco Y Calle Lic. Salomón González Blanco (Mejoramiento Subtramo: 0 250 Al 0 740))	152211E0580 1122033101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,305,217	\$4,305,217	\$4,305,217	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0
CHP18180101 69537	Mejoramiento De La Infraestructura Vial Urbana De Tuxtla Gutiérrez (Mejoramiento De Imagen Urbana Boulevard Salomón González Blanco (Mejoramiento Subtramo: 0 400 Al 0 740))	152211E0580 1122034101 025828H0120 18	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,912,600	\$4,912,600	\$4,912,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 0
CHP18180101 69539	Construcción De Orquidario Ja. Etapa	08371D0460 0070001	Chiapas	Comisión de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Turismo.	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	163,024	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Unidad de medida: Obra / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.